



## Программы 2014 года, рассматриваемые на 1 неделе

№	Название программы
1	Аварийное жилье
2	Социальная ипотека
3	Арендное жилье
4	Жилье для детей-сирот
5	Жилье для ветеранов Великой Отечественной войны
6	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих пять и более детей
7	Обеспечение жильем молодых семей
8	Инвестиционное многоэтажное жилье
9	Малоэтажное строительство
10	Индивидуальные жилые дома со встроенным опорным пунктом уполномоченных участковых полиции
11	Создание новых дошкольных мест
12	Строительство модульных ФАП, ПАО, амбулаторий Капремонт участковых больниц, ФАП, амбулаторий
13	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)
14	Строительство спортивных площадок во дворах



## Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь-октябрь 2013 года	<b>64</b>	<b>28</b>	<b>36</b>
январь-октябрь 2014 года	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>28</b>
	<b>↓22%</b>	<b>↓21%</b>	<b>↓22%</b>



Отсутствуют защитные ограждения

**Бассейн, Спасский район, г. Болгар**

**Заказчик – ГКУ «ГИСУ РТ» Подрядчик – ООО «Аспект»**

Составлен протокол об административном правонарушении



Работники не обеспечены защитными касками

Гипермаркет, г. Альметьевск, ул. Ленина

**Заказчик – ООО «Лента». Подрядчик – ООО «Строй-Сервис»**

Составлен протокол об административном правонарушении



Баллоны с газом хранятся в неотведенных местах

Жилой дом, г. Н.Челны, «Замелекесье», мкр. 20

**Заказчик – ООО «СтройИнвест». Подрядчик – ООО «Евростиль»**

Составлен протокол об административном правонарушении



Отсутствует ограждение строительной площадки

Жилой дом в мкр. «Комсомольская набережная», г. Н.Челны  
**Заказчик – ООО «Застройщик». Подрядчик – ООО «КСМК»**

Составлен протокол об административном правонарушении



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

7

с 01.01.2014

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	816	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	448	17 226,0
Взыскано всего	183	8 106,0
Не истек срок оплаты	136	7 380,0
Направлено в службу судебных приставов	15	780,0
Обжалуются в суде	11	860,0

# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(СРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2014

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	869
- с выездом на объекты строительства	267
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	755
Выдано предписаний	72
Приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	564
Прекращено действие Свидетельств	119





# Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>4 800</b>	<b>606</b>	<b>44</b>	<b>179 207,53</b>	<b>23 606,13</b>	<b>1 568,20</b>
1	Новошешминский	8	7		128,90	224,40	
2	Мензелинский	71	68		2 562,02	2 400,74	
3	Сабинский	24	18		1 171,61	880,31	
4	Мамадышский	285	183	21	10 747,92	6 949,69	795,80
5	К.-Устьинский	26	15		1 092,10	627,90	
6	Буинский	74	42	1	3 692,50	1 966,60	37,50
7	Муслюмовский	64	31	2	3 026,37	1 492,40	93,10
8	Дрожжановский	11	4		348,90	165,20	
9	Актанышский	27	11		1 094,16	478,29	
10	Высокогорский	156	70	4	5 329,50	2 186,90	146,70
11	Тюлячинский	4	4		343,70	138,20	
12	Тетюшский	19	8		634,70	239,40	
13	Заинский	6	2		256,70	80,40	
14	Менделеевский	26	8		1 064,66	328,80	
15	Бугульминский	41	8	1	1 910,60	477,30	43,20



# Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>4 800</b>	<b>606</b>	<b>44</b>	<b>179 207,53</b>	<b>23 606,13</b>	<b>1 568,20</b>
16	Арский	113	27	1	4 524,65	1 113,30	42,70
17	Алексеевский	36	9		1 349,10	274,60	
18	Балтасинский	44	8	1	1 619,10	323,70	39,60
19	Спасский	68	10		3 215,32	556,60	
20	Лениногорский	36	5		1 471,70	241,20	
21	Р-Слободский	14	3		676,00	108,40	
22	Нурлатский	140	10	2	4 288,70	309,70	55,70
23	Чистопольский	636	37	4	21 441,97	1 332,40	124,00
24	Пестречинский	63	3		2 612,90	158,20	
25	Лаишевский	35	2	2	1 193,80	50,50	50,50
26	Азнакаевский	104	4		5 427,70	216,90	
27	Кукморский	196	3		5 836,90	101,30	



# Заключили договора выкупа по **этапу 2013** года

№	МО	Заключено договоров, ед.			площадь, кв.м.		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>4 800</b>	<b>606</b>	<b>44</b>	<b>179 207,53</b>	<b>23 606,13</b>	<b>1 568,20</b>
28	Агрызский	64	1		2 625,30	43,40	
29	г.Казань	891	5	5	27 806,84	139,40	139,40
30	Алькеевский	3			132,00		
31	Альметьевский	110			4 676,90		
32	Апастовский	16			639,80		
33	Зеленодольский	1 245			51 061,91		
34	Нижнекамский	5			186,90		
35	Бавлинский	32			1 764,90		
36	Елабужский	70			2 129,00		
37	Тукаевский	10			341,70		
38	Ютазинский	27			780,10		



# Показатели программы

## 2014 года

Наименование показателя	Единица показателя
Количество домов, шт.	974
Расселяемая площадь, кв.м	240 919,71
Количество жителей, чел.	15 723



# Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 400</b>	<b>233</b>	<b>9</b>	<b>240 919,71</b>	<b>8 099,26</b>	<b>265,80</b>
1	Кайбицкий	3	3		43,52	43,50	
2	Мензелинский	89	47		3 115,19	1 616,41	
3	Ютазинский	107	35		4 128,20	1 240,35	
4	К-Устьинский	42	8		1 535,70	279,00	
5	Буинский	114	24		5 100,80	733,60	
6	Актанышский	65	5		2 858,14	349,00	
7	Апастовский	13	2		439,54	52,50	
8	Арский	229	21		7 194,87	770,00	
9	Высокогорский	141	15	1	4 513,90	434,60	22,80
10	Мамадышский	392	28		14 650,64	1 017,30	
11	Кукморский	230	10	1	7 346,00	371,80	19,80
12	Муслюмовский	16	1		524,05	18,50	
13	Нурлатский	117	3		5 105,50	153,30	
14	Азнакаевский	152	3	1	7 670,90	156,90	48,00



# Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 400</b>	<b>233</b>	<b>9</b>	<b>240 919,71</b>	<b>8 099,26</b>	<b>265,80</b>
15	Тетюшский	134	4		4 312,20	88,20	
16	Чистопольский	896	15	1	31 158,50	585,30	38,20
17	Бугульминский	55	1	1	2 574,70	44,10	44,10
18	Лаишевский	52	1	1	1 943,40	31,80	31,80
19	Агрызский	96	1		3 607,50	33,50	
20	город Казань	962	7	3	33 526,60	132,50	61,10
21	Алькеевский	10			384,00		
22	Альметьевский	128			5 847,00		
23	Алексеевский	44			1 902,90		
24	Бавлинский	24			1 394,97		
25	Балтасинский	55			2 173,35		
26	Верхнеуслонский	10			379,30		
27	Елабужский	91			3 033,95		
28	Заинский	15			549,50		



# Заключили договора выкупа по **этапу** **2014** года

№	МО	Заключено договоров выкупа, ед.			площадь, кв.м		
		план	факт	динамика	план	факт	динамика
<b>Итого по РТ</b>		<b>6 400</b>	<b>233</b>	<b>9</b>	<b>240 919,71</b>	<b>8 099,26</b>	<b>265,80</b>
29	Зеленодольский	1 774			69 723,35		
30	Лениногорский	37			1 824,87		
31	Менделеевский	40			1 462,00		
32	Нижнекамский	11			401,60		
33	Новошешминский	11			273,20		
34	Пестречинский	98			3 440,77		
35	Рыбно-Слободский	47			2 374,30		
36	Спасский	100			4 404,80		



# МО, не начавшие работу по двум этапам 2013-2014 годов

№	МО	Заключено договоров по этапу 2013г., ед.	Заключено договоров по этапу 2014г., ед.
1	Альметьевский	0	0
2	Бавлинский	0	0
3	Елабужский	0	0
4	Зеленодольский	0	0
5	Нижнекамский	0	0
6	Тукаевский	0	0





## МО, самостоятельно расселяющие граждан из АЖФ

№ п/п	Наименование района	Количество расселенных жилых помещений
<b>Итого по МО</b>		<b>63</b>
1	Алькеевский	2
2	Казань	61



# Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
<b>Итого по Республике Татарстан</b>		<b>408</b>	<b>1814</b>	<b>78858,64</b>
1	Агрызский	1	4	153,50
2	Азнакаевский	запланированных к исключению нет		
3	Актанышский	3	46	1 912,74
4	Алексеевский	5	13	668,80
5	Алькеевский	запланированных к исключению нет		
6	Альметьевский	6	59	2 896,00
7	Апастовский	2	4	155,00
8	Арский	29	87	2 982,15
9	Бавлинский	7	56	3 159,87
10	Балтасинский	9	22	948,60
11	Бугульминский	запланированных к исключению нет		
12	Буинский	9	59	2 681,20
13	Верхнеуслонский	1	2	124,60
14	Высокогорский	2	5	274,1
15	Елабужский	10	40	1 470,80



## Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
<b>Итого по Республике Татарстан</b>		<b>408</b>	<b>1814</b>	<b>78858,64</b>
16	Дрожжановский	запланированных к исключению нет		
17	Заинский	запланированных к исключению нет		
18	Зеленодольский	114	474	23 882,57
19	Кайбицкий	запланированных к исключению нет		
20	Камско-Устьинский	3	6	305,80
21	Кукморский	запланированных к исключению нет		
22	Лаишевский	9	39	1 312,40
23	Лениногрский	запланированных к исключению нет		
24	Нижнекамский			
25	Новошешминский			
26	Нурлатский			
27	Мамадышский	112	305	12 276,34
28	Менделеевский	3	40	1 462,00
29	Мензелинский	1	2	58,80
30	Муслюмовский	запланированных к исключению нет		



## Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
<b>Итого по Республике Татарстан</b>		<b>408</b>	<b>1814</b>	<b>78858,64</b>
31	Пестречинский	11	41	1 568,10
32	Рыбно-Слободский	10	51	2 602,10
33	Сабинский	1	1	60,40
34	Спасский	10	29	1 457,62
35	Тетюшский	26	107	3 434,50
36	Тукаевский	запланированных к исключению нет		
37	Тюлячинский			
38	Чистопольский	7	36	1 377,00
39	Ютазинский	4	32	1 556,30
40	Казань	13	254	10 077,75



Данные по **планируемому исключению** из аварийного жилищного фонда муниципальных образований которые **предоставили акты** обследования и заключения межведомственной комиссии

№ п/п	МО	Количество аварийных домов планируемых к исключению, ед.	Количество помещений планируемых к исключению, ед.	Площадь помещений планируемых к исключению, кв.метров
Итого по Республике Татарстан (план)		408	1814	78858,64
Итого (факт)		148	682	27 971,03
1	Агрызский	1	4	153,50
2	Актанышский	3	46	1 912,74
3	Балтасинский	9	22	948,60
4	Казань	13	254	10 077,75
5	Рыбно-Слободский	10	51	2 602,10
6	Мамадышский	112	305	12 276,34



## Порядок включения домов, с которых снят статус аварийности в ДП КР

- 1) Проведение **общего собрания** собственников → **принятие решения** о признании дома пригодным к проживанию.
- 2) Проведение **обследования дома** → **заключение о техническом состоянии** МКД (специализированная организация).
- 3) При заключении о возможности реконструкции и капитального ремонта дома → **составление дефектной ведомости**, разработка ПСД, определение стоимости работ.
- 4) **Включение дома в Долгосрочную программу** капитального ремонта МКД (ДПКР).
- 5) **Собрание** собственников-решение о выборе **способа формирования фонда** капитального ремонта.
- 6) По истечению 2-х месяцев после опубликованию ДПКР возникает обязанность собственников **по уплате взносов** за капитальный ремонт.
- 7) Проведение капитального ремонта.



# Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	<b>Общее количество</b> судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество <b>удовлетворенных</b> судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество <b>отклонённых</b> судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
<b>Итого по РТ</b>		<b>97</b>	<b>82</b>	<b>0</b>
1	Апастовский	4	4	0
2	Арский	27	26	0
3	Балтасинский	6	6	0
4	Буинский	33	33	0
5	Дрожжановский	1	1	0
6	Зеленодольский	1	1	0
7	Кукморский	1	0	0
8	Лаишевский	14	1	0
9	Тукаевский	10	10	0



# Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
<b>Итого по РТ</b>		<b>420 127,24</b>	<b>94 580,73</b>	<b>36 047,79</b>	<b>289 498,72</b>
1	Агрызский	6 232,80	0,00	1 991,94	4 240,86
2	Азнакаевский	13 098,60	1 630,00	5 624,17	5 844,43
3	Актанышский	3 952,30	1 676,20	268,09	2 008,01
4	Алексеевский	3 252,00	1 399,00	288,00	1 565,00
5	Алькеевский	516,00	0,00	0,00	516,00
6	Альметьевский	10 523,90	6 662,83	3 008,43	852,64
7	Апастовский	1 079,34	0,00	23,50	1 055,84
8	Арский	11 719,52	2 650,00	3 152,75	5 916,77
9	Бавлинский	3 159,87	0,00	741,33	2 418,54
10	Балтасинский	3 792,45	594,00	614,60	2 583,85





# Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
<b>Итого по РТ</b>		<b>420 127,24</b>	<b>94 580,73</b>	<b>36 047,79</b>	<b>289 498,72</b>
11	Буинский	8 793,30	2 704,80	617,04	5 471,46
12	Бугульминский	4 485,30	0,00	117,54	4 367,76
13	Верхнеуслонский	379,30	1 090,00	0,00	-
14	Высокогорский	9 843,40	5 425,20	4 173,83	244,37
15	Дрожжановский	348,90	0,00	0,00	348,90
16	Елабужский	5 162,95	10 669,00	0,00	-
17	Заинский	806,20	1 207,00	0,00	-
18	Зеленодольский	120 785,26	7 973,20	5 025,98	107 786,08
19	Кайбицкий	43,52	0,00	95,46	-
20	К.Устьинский	2 627,80	0,00	101,49	2 526,31



# Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
<b>Итого по РТ</b>		<b>420 127,24</b>	<b>94 580,73</b>	<b>36 047,79</b>	<b>289 498,72</b>
21	Кукморский	13 182,90	6 089,00	464,78	6 629,12
22	Лаишевский	3 137,20	1 097,10	0,00	2 040,10
23	Лениногорский	3 296,57	0,00	0,00	3 296,57
24	Мамадышский	25 398,56	25 991,00	3 150,80	-
25	Менделеевский	2 526,66	0,00	0,00	2 526,66
26	Мензелинский	5 677,21	5 990,80	1 898,85	-
27	Муслюмовский	3 550,42	0,00	0,00	3 550,42
28	Нижнекамский	588,50	0,00	0,00	588,50
29	Новошешминский	402,10	0,00	380,15	21,95
30	Нурлатский	9 394,20	4 693,50	723,12	3 977,58



# Информация о реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда РТ

№	МО	Расселяемая площадь, кв.м.	Строится (введено) по программе ГЖФ, кв.м. (по данным МО)	Площадь зарезервированного ГЖФ жилищного фонда, кв.м.	Дефицит, кв.м.
<b>Итого по РТ</b>		<b>420 127,24</b>	<b>94 580,73</b>	<b>36 047,79</b>	<b>289 498,72</b>
31	Пестречинский	6 053,67	3 417,50	357,26	2 278,91
32	Р.-Слободский	3 050,30	780,00	227,60	2 042,70
33	Сабинский	1 171,61	2 070,60	0,00	-
34	Спасский	7 620,12	0,00	0,00	7 620,12
35	Тукаевский	341,70	0,00	0,00	341,70
36	Тетюшский	4 946,90	0,00	397,88	4 549,02
37	Тюлячинский	343,70	770,00	201,20	-
38	Чистопольский	52 600,47	0,00	2 402,00	50 198,47
39	Ютазинский	4 908,30	0,00	0,00	4 908,30
40	г. Казань	61 333,44	0,00	0,00	61 333,44



# МО **особого** внимания

№	МО	план 2015г.	Дефицит, кв.м.	%
1	Чистопольский	32 500,00	<b>50 198,47</b>	154,46%
2	Спасский	8 000,00	<b>7 620,12</b>	95,25%
3	Зеленодольский	130 000,00	<b>107 786,08</b>	82,91%
4	Ютазинский	8 000,00	<b>4 908,30</b>	61,35%
5	Тетюшский	10 000,00	<b>4 549,02</b>	45,49%
6	Муслюмовский	8 000,00	<b>3 550,42</b>	44,38%



# Производители домокомплектов быстровозводимого малоэтажного жилья в Республике Татарстан

№	Наименование предприятия	Мощность, тыс.кв.м/год.	Стоимость строительства 1 кв.м., тыс.рублей	Срок строительства
1	ПСК «МЕГА»	10	25	1-2 месяца
2	ООО «Комбинат строительных материалов» г.Наб.Челны	15	26	1-2 месяца
3	ООО «ТриДомСтрой»	42	26	1,5-2 месяца
4	ООО «Монолитстройгрупп»	18	26	1,5-2 месяца

\* Стоимость строительства 1 кв.м. жилья до 26 тыс.рублей, с чистовой отделкой и разводкой внутренней инженерии



# Производители домокомплектов быстровозводимого малоэтажного жилья **соседних регионов**

№	Наименование предприятия	Максимальная мощность в год, тыс.кв.м.	Стоимость строительства 1 кв.м., тыс.рублей	Срок строительства 1 малоэтажного жилого дома
1	ООО «ТермоХольц» (Республика Башкортостан)	30	26	1-1,5 месяца
2	ООО «Завод «КМД» (Республика Башкортостан)	10	25	1-1,5 месяца
3	ООО «РУСТЕХ+» (Нижегородская область)	30	26	1-1,5 месяца
4	ООО «Сельстрой Поволжье» (Ульяновская область)	15	26	1,5-2 месяца

\* Стоимость строительства 1 кв.м. жилья до 26 тыс.рублей, с чистовой отделкой и разводкой внутренней инженерии



## Количество заключенных договоров выкупа, не обеспеченные жильем

№ п/п	Наименование района	Заключены договора выкупа	Квартиры, выбранные в текущем году по линии ГЖФ	Разница
<b>Итого по МО</b>		<b>692</b>	<b>334</b>	<b>358</b>
1	Актанышский	16	5	11
2	Алексеевский	9	7	2
3	Арский	48	23	25
4	Буинский	66	16	50
5	Высокогорский	85	75	10
6	Кайбицкий	3	2	1
7	К.Устьинский	23	14	9
8	Кукморский	13	7	6
9	Лениногорский	5	2	3
10	Мамадышский	210	58	152
11	Мензелинский	115	85	30
12	Новошешминский	7	7	0
13	Сабинский	18	6	12
14	Спасский	10	6	4
15	Тетюшский	12	8	4
16	Чистопольский	52	13	39



### Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
<b>Итого по РТ</b>		<b>1687</b>	<b>526</b>	<b>1161</b>
1	Агрызский	23	0	23
2	Азнакаевский	32		
3	Актанышский	15	2	13
4	Алексеевский	22	0	22
5	Алькеевский	2	2	0
6	Альметьевский	26	14	12
7	Апастовский	6		
8	Арский	93	15	78
9	Бавлинский	7		
10	Балтасинский	28	10	18
11	Бугульминский	14	14	0
12	Буинский	30	30	0
13	Верхнеуслонский	2		
14	Высокогорский	81	77	4





### Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
<b>Итого по РТ</b>		<b>1687</b>	<b>526</b>	<b>1161</b>
15	Елабужский	27	0	27
16	Дрожжановский	3		
17	Заинский	8	0	8
18	Зеленодольский	314	52	262
19	Кайбицкий	1		
20	К.Устьинский	12	9	3
21	Кукморский	63	0	63
22	Лаишевский	21		
23	Лениногорский	17	0	17
24	Нижнекамский	4	4	0
25	Новошешминский	3		
26	Нурлатский	34	34	0
27	Мамадышский	206	206	0
28	Менделеевский	5		



### Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
<b>Итого по РТ</b>		<b>1687</b>	<b>526</b>	<b>1161</b>
29	Мензелинский	35	35	0
30	Муслюмовский	11	11	0
31	Пестречинский	36		
32	Р.Слободский	13	3	10
33	Сабинский	5	5	0
34	Спасский	44	2	42
35	Тетюшский	38		
36	Тукаевский	1	1	0
37	Тюлячинский	1		
38	Чистопольский	270	0	270
39	Ютазинский	24		
40	Казань	110	0	110

## Санкции, в ходе реализации программы АЖФ



Наименование нарушения	штраф
Невыполнение мероприятий по переселению	5 000 рублей за каждый день просрочки за каждое жилое помещение
Просрочка отчетности	100 000 рублей за каждый день просрочки
Представление недостоверных данных	500 000 рублей за каждый факт



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 24 октября 2014 года

36

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 399 000</b>	<b>1 816 490</b>	<b>75,7</b>	<b>2,3</b>	<b>582 510</b>
1	Нижнекамский	130 000	45 225	34,8	1	84 775
2	В-Услонский	40 000	14 279	35,7	0	25 721
3	Атнинский	6 000	2 824	47,1	4,7	3 176
4	Муслюмовский	8 000	4 926	61,6	3,8	3 074
5	Бугульминский	40 000	24 804	62,0	0,8	15 196
6	Нурлатский	26 000	16 428	63,2	4,3	9 572
7	Чистопольский	32 500	21 356	65,7	5,6	11 144
8	Азнакаевский	25 000	16 538	66,2	0	8 462
9	Лениногорский	26 000	17 500	67,3	0	8 500
10	г.Казань	850 000	572 739	67,4	1,3	277 261
11	г.Наб.Челны	340 000	229 180	67,4	4,5	110 820
12	Черемшанский	10 300	7 109	69,0	5,4	3 191
13	Спасский	9 000	6 475	71,9	2,6	2 525
14	Буинский	19 000	14 049	73,9	0	4 951
15	Р-Слободский	13 000	10 101	77,7	3,6	2 899



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 24 октября 2014 года

37

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 399 000</b>	<b>1 816 490</b>	<b>75,7</b>	<b>2,3</b>	<b>582 510</b>
16	Новошешминский	5 000	3 954	79,1	15,7	1 046
17	К.Устьинский	10 000	8 003	80,0	5,4	1 997
18	Кайбицкий	4 800	3 999	83,3	17,7	801
19	Тюлячинский	6 500	5 445	83,8	3	1 055
20	Дрожжановский	7 500	6 310	84,1	0	1 190
21	Альметьевский	155 000	130 911	84,5	2,2	24 089
22	Кукморский	32 000	27 087	84,6	2,5	4 913
23	Алексеевский	14 000	11 918	85,1	3,1	2 082
24	Арский	27 000	23 225	86,0	1,4	3 775
25	Заинский	20 000	17 295	86,5	0	2 705
26	Мамадышский	25 000	22 406	89,6	8,2	2 594
27	Высокогорский	46 000	41 312	89,8	0,6	4 688
28	Сабинский	18 000	16 311	90,6	0	1 689
29	Елабужский	65 000	59 107	90,9	9	5 893
30	Тетюшский	9 400	8 612	91,6	0	788
31	Алькеевский	6 500	6 022	92,6	3,5	478



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 24 октября 2014 года

38

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 399 000</b>	<b>1 816 490</b>	<b>75,7</b>	<b>2,3</b>	<b>582 510</b>
32	Зеленодольский	130 000	121 242	93,3	0	8 758
33	Сармановский	9 000	8 438	93,8	2,3	562
34	Балтасинский	14 000	13 266	94,8	0,7	734
35	Бавлинский	17 000	16 397	96,5	0	603
36	Мензелинский	16 000	15 970	99,8	0	30
37	Апастовский	10 000	10 020	100,2	0	-
38	Аксубаевский	11 000	11 026	100,2	2,5	-
39	Актанышский	17 000	17 105	100,6	0	-
40	Лаишевский	52 000	55 633	107,0	0	-
41	Менделеевский	10 000	10 861	108,6	0	-
42	Агрызский	20 000	23 326	116,6	0	-
43	Ютазинский	6 300	8 636	137,1	0	-
44	Тукаевский	36 000	58 526	162,6	20,8	-
45	Пестречинский	28 000	50 594	180,7	0	-



# Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

39



**г.Набережные Челны, 128 кв. ж/д № 35-9-1 в ж/р «Прибрежный»  
подрядчик ООО «Домкор Строй»**



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ в 2014 году

40

на 24.10.2014

	План	Введено	Остаток	Степень готовности			
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели
Кол-во объектов	128	94	34	33	+2%	1	0%
Общая площадь (тыс.кв.м.)	383,4	253,7	129,7	112,9		16,8	
Кол-во квартир	6 569	4 351	2 218	1 760		458	



# Арендное жилье 2014 года



МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности		Прирост за 2 недели, %	Отклоне- ние от графиков, %	Срок ввода в эксплуа- тацию
			по плану	по факту			
<b>Через ГЖФ</b>							
<b>Верхнеуслонский район, Иннополис</b> 20 кв. ж/д – 4 шт. 85 кв. ж/д – 4 шт.	ГИСУ	ООО «Ак таш»	98 96	98 84	1 4	0 -12	30.11.2014
<b>г. Елабуга</b> 156 кв. ж/д мкр 4-5 поз.17	ООО «ДОМКОР»	ООО «СМТ ДСК» Наб.Челны	90	82	4	-8	30.11.2014
<b>г. Казань</b> 44 кв. ж/д ул. Журналистов	МБУ «УКР г.Казани»	ООО «Ак таш»	99	99	1	0	30.10.2014
<b>Промышленные предприятия</b>							
<b>г. Елабуга</b> 64 кв. ж/д 1 ж/д в коттеджном поселке	ОАО ОЭЗППТ «АЛАБУГА»	ОАО«КГЭС»	84 85	84 87	2 5	0 2	31.12.2014



# Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

42

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
<b>Всего по РТ</b>		<b>22</b>	<b>115</b>	<b>12</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3</b>	<b>2,5 %</b>	<b>7</b>	<b>1,5 %</b>
<b>1</b>	<b>Азнакаевский</b>	1	4	1	0%	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Альметьевский</b>	2	20	1	1%	-	-	1	2%
<b>3</b>	<b>Арский</b>	1	1	-	-	-	-	1	3%
<b>4</b>	<b>Бавлинский</b>	1	13	-	-	-	-	1	2%
<b>5</b>	<b>Высокогорский</b>	1	16	-	-	1	3%	-	-
<b>6</b>	<b>Зеленодольский</b>	1	1	-	-	1	2%	-	-
<b>7</b>	<b>Кукморский</b>	2	10	2	1%	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>Лениногорский</b>	1	8	-	-	1	2%	-	-



# Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
<b>Всего по РТ</b>		<b>22</b>	<b>115</b>	<b>12</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3</b>	<b>2,5%</b>	<b>7</b>	<b>1,5 %</b>
9	Мензелинский	2	2	2	10%	-	-	-	-
10	Муслюмовский	1	6	-	-	-	-	1	1%
11	Нижнекамский	1	7	1	3%	-	-	-	-
12	Сабинский	1	4	1	5%	-	-	-	-
13	Тюлячинский	1	5	1	5%	-	-	-	-
14	Черемшанский	2	2	2	15%	-	-	-	-
15	Ютазинский	1	4	-	-	-	-	1	2%
16	Наб. Челны	3	12	1	2%	-	-	2	1%



# Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

44

Предусмотрено средств	317,14	млн.руб.
в том числе:		
средств бюджета РТ	233,73	млн.руб.
средств бюджета РФ	83,41	млн.руб.
Обеспечение жильем детей-сирот, план	309	человек
Приобретено жилья в собственность РТ	187 +28	помещений



# Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье в 2014 году

45

Район	Количество квартир	Район	Количество квартир
Агрызский	5	Зеленодольский	53
Азнакаевский	3	Кукморский	4
Аксубаевский	2	Менделеевский	5
Актанышский	4	Мензелинский	1
Алексеевский	1	Нижнекамский	30
Альметьевский	40	Нурлатский	2
Арский	3	Пестречинский	8
Высокогорский	2	Тетюшский	8
Елабужский	4	г. Наб. Челны	112
		г.Казань	22
<b>ИТОГО</b>			<b>309</b>



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей на 2014 год

46

в Сводный список включено	824	семьи
выделено из бюджета РТ	122,001	млн. руб.
Оформлено	37	сертификатов
Реализовано Динамика за 2 недели	33 +1	сертификатов



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, на 2014 год

47

Район	Количество оформленных сертификатов		Район	Количество оформленных сертификатов	
	Выдано	Реализовано		Выдано	Реализовано
Алькеевский	1	1	Заинский	1	1
Альметьевский	1	1	Зеленодольский	1	0
Арский	7	7	г. Казань	5	5
Бавлинский	2	1	Камско-Устьинский	5	5
Балтасинский	1	1	Лаишевский	2	2
Бугульминский	1	0	Менделеевский	1	1
Высокогорский	1	1	Мензелинский	1	1
Елабужский	1	0	г. Наб. Челны	5	5
			Чистопольский	1	1
ИТОГО				<b>37</b>	<b>33</b>



# Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан в **2014** году

- Выделено средств из бюджета 60,261 млн.руб
- РФ 10,291 млн.руб.
- РТ 50,0 млн.руб.

№п.п.	Муниципальное образование	Количество семей
1	г.Казань	37
2	Нижнекамский	7
3	г. Наб. Челны	21
4	Сабинский	2
	<b>ИТОГО</b>	<b>67</b>





# Многоквартирное инвестиционное жилье

	План	Введено	Остаток
Количество домов	<b>125</b>	<b>69</b>	<b>56</b>
Площадь, кв.м.	<b>1 017,1</b>	<b>690,4</b>	<b>326,7</b>

# Многоквартирное инвестиционное жилье



№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов					
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели
<b>Всего по РТ</b>		<b>56</b>	<b>49</b>	<b>+2%</b>	<b>3</b>	<b>+2%</b>	<b>4</b>	<b>+2%</b>
1	Арский	1	1	+2%	-	-	-	-
2	Альметьевский	2	2	+2%	-	-	-	-
3	Бугульминский	5	1	+1%	1	+2%	3	+2%
4	Высокогорский	2	2	+3%	-	-	-	-
5	Елабужский	1	1	+2%	-	-	-	-
6	Зеленодольский	3	3	+2%	-	-	-	-
7	Лениногорский	1	1	+3%	-	-	-	-
8	Нижнекамский	6	3	+3%	2	+3%	1	+3%
9	г. Наб. Челны	18	18	+2%	-	-	-	-
10	г. Казань	17	17	+2%	-	-	-	-



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) 2014 года

51

	<b>План</b>	<b>Введено</b>	<b>Остаток</b>
<b>Количество домов</b>	<b>9 072</b>	<b>7 931</b>	<b>1 141</b>



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

52

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>1 141</b>	<b>742</b>	<b>399</b>
1	Азнакаевский	40	29	11
2	Алексеевский	28	28	-
3	Алькеевский	7	5	2
4	Альметьевский	47	34	13
5	Арский	29	16	13
6	Атнинский	23	23	-
7	Бавлинский	30	16	14
8	Балтасинский	29	15	14
9	Бугульминский	40	22	18
10	Буинский	67	39	28
11	В-Услонский	45	24	21
12	Высокогорский	19	14	5
13	Дрожжановский	5	3	2
14	Елабужский	25	25	-



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

53

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>1 141</b>	<b>742</b>	<b>399</b>
15	Заинский	39	23	16
16	Зеленодольский	71	43	28
17	Кайбицкий	5	5	-
18	К.Устьинский	4	4	-
19	Кукморский	33	21	12
20	Лениногорский	30	16	14
21	Мамадышский	7	7	-
22	Мензелинский	38	38	-
23	Муслюмовский	12	12	-
24	Нижнекамский	6	6	-
25	Новошешминский	34	14	20
26	Нурлатский	99	55	44
27	Р-Слободский	11	6	5

# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>1 141</b>	<b>742</b>	<b>399</b>
28	Сабинский	17	12	5
29	Сармановский	41	24	17
30	Спасский	4	4	-
31	Тетюшский	14	13	1
32	Тюлячинский	10	7	3
33	Черемшанский	21	14	7
34	Чистопольский	64	54	10
35	г.Наб.Челны	123	72	51
36	г.Казань	484	301	183





# Программа детских садов 2014

Наименование	План		Факт	
	Объекты	Мест	Объекты	Мест
Всего объектов, в т.ч.:	91	10 415	75	7 235
Строительство	56	8 570	40	5 390
Капитальный ремонт (Реконструкция)	15	1 445	15	1 445
Капитальный ремонт (Открытие доп. Групп)	20	400	20	400



# Программа детских садов 2014

## Строительство



г. Казань, ул. Крутая  
Подрядчик: ООО АкТаш





# Программа детских садов 2014

## Строительство (незавершенные объекты)

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 24.10.14	динамика
	<b>По РТ</b>		<b>4 513,3</b>	<b>57</b>	<b>98,9</b>	<b>1,9</b>
1	Нижнекамский, г.Нижнекамск, мкр.45	ООО «Домкор Строй»	126,5	38,3	87	9
2	г.Казань, ж.м.Малые Клыки	ООО «Ак Таш»	126,5	17,9	89	5
3	г.Елабуга, мкр. Танайка	ООО «Евроалианс»	126,5	44,6	92	2
4	г.Казань, ул.Мавлютова- Сыртлановой	ООО «Ак Таш»	73,9	29,6	92	2
5	г.Казань, ул.Чапаева- Максимова	ООО «Ак Таш»	103,4	10,3	92	6
6	Чистопольский, г.Чистополь	ООО «Стройкомплекс»	103,4	45,0	94	2
7	г.Казань, ул.Четаева	ООО «Ак Таш»	103,4	18,2	96	2
8	г.Казань, п.Кадышево	ООО «Ак Таш»	45,4	59,2	97	5



# Программа детских садов 2014

## Строительство (устр.замечаний,оформление исп.док.)

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 23.10.14	динамика
9	г.Казань, Горьковское шоссе	ООО «ГрейтСтрой»	73,9	56,0	<b>98</b>	3
10	г.Казань, пр.Победы-Р.Зорге	ООО «СтройКарт»	73,9	71,1	<b>98</b>	1
11	г.Зеленодольск, мкр.Мирный	ООО «Восход»	126,5	83,6	<b>99</b>	1
12	Аксубаевский, п.г.т.Аксубавео	ООО Стройкомплекс	126,5	46,7	<b>99</b>	1
13	Мензелинский, мкр. Садак	ООО «Гарант+»	126,5	90,7	<b>99,5</b>	0
14	Балтасинский, мкр. Западный	ООО «Строймонтаж»	73,9	78,0	<b>99,5</b>	0
15	Кукморский, п.г.т.Кукмор, ул.Гафиатуллина	ООО «Стройсервис»	76,6	68,3	<b>99,5</b>	0
16	Высокогорский, с.Выс.Гора	ООО «Барсэлитстрой»	126,5	70,2	<b>99,5</b>	0



# Программа детских садов 2014

59

## Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)
17	г.Казань, ул.Крутая	127	19,4
18	г.Казань, стр.№5-12, мкр. М-5	76,6	19,8
19	г.Казань, ул.Чэчэк	76,6	21,1
20	г.Казань, жм. Вознесенский	76,6	31,1
21	Алексеевский, п.г.т.Алексеевское	103,4	31,6
22	г.Казань, ул.Роторная	76,6	34,3
23	г.Казань, ул.Симонова	73,9	40,5
24	г.Казань, ул.Ползунова	45,4	43,9
25	Арский, г.Арск	127	44,9
26	г.Казань, пос. Отары	73,9	47,9
27	Г.Казань, ул.Минская	73,9	49,7

№	МО РТ	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)
28	Высокогорский, д.Ямашурма	45,4	51,7
29	г.Казань, жм. Залесный	103	55,4
30	г.Казань, ул.Батыршина	73,9	56,7
31	г.Наб.Челны, жр.Прибрежный	145	58,3
32	Лаишевский, с.Столбище	127	58,4
33	Нурлатский, с.Бурметьево	26,1	61,5
34	г.Казань, ул.2-я Юго-Западная	73,9	61,6
35	г.Казань, ул.Тыныч	73,9	61,8
36	Бавлинский, Кзыл-Яр	26,1	62,9
37	г.Казань, ул.Ноксинский спуск (ул.Ч.Айтматова)	73,9	64,3
38	г.Казань, ул. Чкалова	73,9	66,1



# Программа детских садов 2014

## Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)
39	г.Казань, ул.Х.Такташа	73,9	66,5
40	Сабинский, п.г.т.Богатые Сабы	73,9	67,9
41	г.Казань, ул.Гаврилова	73,9	69,6
42	г.Казань, ул.Зорге-Габишева	73,9	69,6
43	Менделеевский, с.Брюшли	26,1	69,9
44	Лаишевский, с.Усады	73,9	71,1
45	Мамадышский, г.Мамадыш	76,6	76,1
46	г.Казань, ул.Амир.-Четаева	109	76,6
47	г.Казань, М5-А, стр.№5а-9	45,4	81

№	МО РТ	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)
48	Кам.-Устьинский, п.г.т.Кам-Устье	26,1	81,4
49	г.Наб.Челны, пос.ЗЯБ	115	82,3
50	К.Устьинский, с.Теньки	26,1	85
51	Пестречинский, с.Шали	73,9	91,4
52	г.Н.Челны,Замелекесье	115	94,7
53	Тетюшский, мкр.Людоговка	45,4	97,4
54	Кукморский, д.Аш-Бузи	26,1	98,9
55	Кукморский, с.Бол.Сардек	26,1	98,9
56	г.Казань, ж.м.Петровский	45,4	126



# Программа «Первичной медико-санитарной помощи» 2014 год

## Строительство ФАП



Мамадышский район, с.Никифировское  
Подрядчик: ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш»



**Программа «Первичной медико-  
санитарной помощи» 2014 год**  
**Строительство дополнительных 15 ФАПов.**

<b>Наименование работ</b>	<b>Кол-во ФАП,шт</b>
<b>Всего ФАП</b>	<b>15</b>
<b>Смонтировано фундаментов</b>	<b>15</b>
<b>Вывоз модуля на площадку в МО</b>	<b>15</b>
<b>Завершен монтаж</b>	<b>13</b>
<b>Ведется монтаж</b>	<b>2</b>



# «Первичной медико-санитарной помощи» 2014

## Завершенные объекты

### Принято КС-2(%)

МО РТ	Капитальный ремонт		
	Существу-их. ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.
Агрызский	93,6	х	х
Азнакаевский	93,6	х	х
Аксубаевский	60,9	х	х
Актанышский	64,5	х	х
Алексеевский	87,0	х	х
Алькеевский	92,6	99.2	95,77
Альметьевский	99,5	х	х
Апастовский	91	99.5	х
Арский	41,3	х	х
Атнинский	66	0	х
Бавлинский	91	х	52,9
Балтасинский	91	х	99,5
Балтасинский	91	х	х
Бугульминский	49,7	х	х
Буинский	88,7	0	х



# «Первичной медико-санитарной помощи» 2014

## Завершенные объекты

### Принято КС-2(%)

МО РТ	Капитальный ремонт		
	Существу-их. ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.
Верхнеуслонский	90	х	63,4
Высокогорский	0	х	х
г.Казань	х	х	х
Дрожжановский	х	99.5	х
Елабужский	86,6	90.6	х
Заинский	92,4	99,5	х
Зеленодольский	41,3	х	х
Кайбицкий	99,5	х	х
Агрызский	77,1	х	х
Камско-Устьинский	91	х	х
Кукморский	89,9	х	х
Лаишевский	91,5	х	99.5
Лениногорский	99,5	х	х
Мамадышский	91	х	х
Менделеевский	91	х	х





# «Первичной медико-санитарной помощи» 2014

## Завершенные объекты

### Принято КС-2(%)

МО РТ	Капитальный ремонт		
	Существу-их. ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.
Мензелинский	<b>85,1</b>	х	х
Муслюмовский	<b>99,5</b>	0	х
Нижнекамский	х	х	<b>96,38</b>
Нижнекамский	х	х	х
Нурлатский	<b>68,6</b>	х	х
Пестречинский	х	х	<b>89,8</b>
Рыбно-Слободский	<b>99,5</b>	х	х
Сабинский	<b>95,2</b>	х	х
Сармановский	<b>98,9</b>	х	х
Спасский	х	<b>100</b>	х
Спасский	<b>68,1</b>	<b>5,9</b>	х
Тетюшский	<b>99,5</b>	х	х
Тукаевский	<b>64,5</b>	х	<b>18</b>
Тюлячинский	<b>0</b>	х	х
Черемшанский	<b>89,9</b>	<b>99,4</b>	х
Черемшанский	<b>89,9</b>	х	х
Чистопольский	<b>91</b>	х	х



# Программа «Сельские клубы» 2014 года



**Атнинский район, с.Кубян**  
**Подрядчик: ООО «Атнинское МСО»**



# Программа «Сельские клубы» 2014 года

67

## Строительство (СМР, КС) Незавершенные объекты

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					На 25.10.14	Динамика
1	г. Казань, с.Кадышево	ООО «Транстрой»	12 300	66,1	90	7
2	Сабинский район, с.Верхний Симет	ООО «Ак Таш»	12 300	99,5	94	1



# Программа «Сельские клубы» 2014 года

68

## Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Лимит, млн.руб	КС-2(%)
3	Тукаевский	10,5	38,4
4	Арский	9	57,1
5	г.Н.Челны	12,3	59,7
6	Заинский	9	64,3
7	Дрожжановский	10,5	66,5
8	Тюлячинский	9	66,9
9	Бугульминский	10,5	67,1
10	Альметьевский	10,5	69,2
11	Р-Слободский	10,5	70
12	Лениногорский	12,3	71,9
13	Мензелинский	9	73,1
14	Кайбицкий	10,5	73,6
15	Сармановский	9	78,1
16	Елабужский	9	79
17	Казань, с.Кр.Горка	12,3	79,5



# Программа «Сельские клубы» 2014 года

69

## Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Лимит, млн.руб	КС-2(%)
18	Бавлинский	9	80,4
19	Муслюмовский	19,2	81,2
20	Атнинский	10,5	83,1
21	Алексеевский	9	83,5
22	Ютазинский	10,5	84,8
23	Зеленодольский	10,5	84,9
24	Кукморский	12,3	86,8
25	Менделеевский	9	86,9
26	Актанышский	10,5	88,9
27	Спасский	9	95,7
28	Чистопольский	10,5	95,7
29	Аксубаевский	10,5	96,8
30	Апастовский	9	97,8
31	Нижнекамский	10,5	98,5
32	Черемшанский	9	98,8



# Программа «Сельские клубы» 2014 года

## Строительство (завершенные объекты)

№	МО РТ	Лимит, млн.руб	КС-2(%)
33	Агрызский	9	99,5
34	Азнакаевский	9	99,5
35	Алькеевский	10,5	99,5
36	Балтасинский	9	99,5
37	Буинский	21,4	99,5
38	Верхнеуслонский	9	99,5
39	Высокогорский	12,3	99,5
40	К-Устьянский,	9	99,5
41	Лаишевский	12,3	99,5
42	Мамадышский	10,5	99,5
43	Новошешминский	10,5	99,5
44	Нурлатский	10,5	99,5
45	Пестречинский	10,5	99,5
46	Тетюшский	10,5	99,5
47	Черемшанский	9	99,5



# Универсальные спортивные площадки 2014 год



**Чистопольский муниципальный район, п.Луч**

**Подрядчик: ООО «Чистопольский автодор»**



# Универсальные спортивные площадки 2014 год



**Актанышский муниципальный район, п. совх.им Кирова**

**Подрядчик: ООО «Актанышские инженерные сети»**



# Универсальные спорт.площадки 2014

73

№	МО РТ	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)
1	г.Наб.Челны	26 185	28,9
2	Елабужский	8 698	30,2
3	Азнакаевский	8 752	46,8
4	Р.-Слободский	4 407	49,7
5	Арский	8 087	62,8
6	Казань	46 800	63
7	Муслюмовский	4 376	65
8	Высокогорский	4 614	65,7
9	Верхнеуслонский	4 407	67,2
10	Алексеевский	4 117	72,1
11	Нурлатский	8 469	74,6
12	Бавлинский	4 376	76
13	Аксубаевский	4 407	77,7
14	Нижнекамский	17 471	77,9
15	Пестречинский	4 407	78
16	Тюлячинский	4 407	78,3
17	Апастовский	4 376	78,8
18	Зеленодольский	13 083	79
19	Балтасинский	3 872	79,4
20	Тетюшский	4101	79,6
21	Буинский	4 407	79,8
22	Агрызский	4 117	80,2
23	Заинский	8 431	80,9

№	МО РТ	Лимит, млн.руб.	Принято КС-2 (%)
24	К.-Устьинский	4 376	81,1
25	Кайбицкий	4 330	81,1
26	Дрожжановский	4 437	82,6
27	Атнинский	4 330	82,8
28	Чистопольский	8 698	82,9
29	Спасский	4 376	83,1
30	Мамадышский	4 376	83,6
31	Менделеевский	4 407	85,3
32	Альметьевский	13 141	85,8
33	Сабинский	4 376	86,2
34	Алькеевский	4 117	86,3
35	Мензелинский	4 407	86,6
36	Тукаевский	4 614	87
37	Бугульминский	13 169	87,4
38	Ютазинский	4 147	87,8
39	Кукморский	8737	88,4
40	Новошешминский	4 407	88,5
41	Лаишевский	4 376	89,4
42	Сармановский	4 330	89,7
43	Лениногорский	8 671	89,9
44	Актанышский	4 102	90,4
45	Черемшанский	4 330	91,4



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014 году на 24.10.2014

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>22 697 547,71</b>	<b>17 207 770,06</b>	<b>75,8%</b>	<b>520 645,05</b>	<b>2,3%</b>	<b>17 944 665,51</b>
1	Алексеевский	163 983,50	81 643,86	49,8%	1 790,06	1,1%	130 956,39
2	Бавлинский	141 110,81	73 280,51	51,9%	5 856,58	4,2%	66 393,67
3	Сармановский	166 411,80	93 957,55	56,5%	2 379,19	1,4%	78 490,27
4	Тукаевский	174 101,43	99 625,24	57,2%	521,32	0,3%	93 009,02
5	Аксубаевский	191 051,67	111 686,73	58,5%	10 600,77	5,5%	154 670,31
6	Чистопольский	212 653,96	128 363,70	60,4%	7 851,38	3,7%	149 739,42
7	Казань	6 368 455,92	4 169 966,34	65,5%	173 131,12	2,7%	5 042 861,11
8	Кукморский	411 942,24	275 716,39	66,9%	9 076,32	2,2%	288 660,56
9	Елабужский	896 286,64	651 545,79	72,7%	9 719,70	1,1%	668 352,68
10	Лениногорский	337 944,83	247 472,88	73,2%	15 959,06	4,7%	217 119,45
11	Актанышский	160 679,65	118 218,74	73,6%	16 554,10	10,3%	123 166,83
12	Тетюшский	164 436,96	121 301,39	73,8%	7 575,59	4,6%	112 960,14
13	Наб.Челны	2 820 733,50	2 082 356,79	73,8%	18 811,36	0,7%	2 017 165,36
14	Сабинский	171 867,62	129 045,94	75,1%	3 123,38	1,8%	126 770,22
15	Нурлатский	173 892,91	130 956,90	75,3%	1 099,76	0,6%	141 982,91



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014 году на 24.10.2014

75

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>22 697 547,71</b>	<b>17 207 770,06</b>	<b>75,8%</b>	<b>520 645,05</b>	<b>2,3%</b>	<b>17 944 665,51</b>
16	Апастовский	56 327,69	42 532,46	75,5%	454,75	0,8%	46 617,08
17	Мензелинский	331 245,56	250 300,08	75,6%	11 049,43	3,3%	209 749,39
18	Балтасинский	158 078,07	120 776,16	76,4%	8 147,66	5,2%	121 682,82
19	Верхнеуслонский	107 096,35	82 018,16	76,6%	4 501,89	4,2%	78 673,68
20	Тюлячинский	84 933,21	65 643,49	77,3%	488,74	0,6%	70 550,67
21	Кайбицкий	54 449,92	42 476,55	78,0%	1 537,88	2,8%	42 266,04
22	Высокогорский	352 968,18	275 770,06	78,1%	12 164,59	3,4%	297 116,15
23	Дрожжановский	67 128,76	52 481,04	78,2%	917,10	1,4%	48 231,40
24	Нижнекамский	2 379 019,30	1 873 874,23	78,8%	63 738,56	2,6%	1 896 537,56
25	Ютазинский	56 075,18	44 183,26	78,8%	602,45	1,1%	40 185,88
26	Арский	469 664,20	373 087,20	79,4%	29 371,78	6,3%	408 818,64
27	Муслюмовский	86 030,62	69 265,90	80,5%	9 030,10	10,5%	57 947,14
28	Бугульминский	256 221,54	208 912,95	81,5%	5 248,45	2,0%	198 255,05
29	Мамадышский	577 685,49	474 552,18	82,1%	492,79	0,1%	532 022,02
30	Черемшанский	94 560,94	77 996,23	82,5%	5 274,20	5,6%	59 551,91



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2014 году на 24.10.2014

76

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>22 697 547,71</b>	<b>17 207 770,06</b>	<b>75,8%</b>	<b>520 645,05</b>	<b>2,3%</b>	<b>17 944 665,51</b>
31	Рыбно-Слободский	70 342,92	58 245,73	82,8%	3 836,73	5,5%	45 818,97
32	Заинский	76 218,40	63 463,47	83,3%	0,00	0,0%	51 586,80
33	Лаишевский	568 551,83	487 927,19	85,8%	3 678,50	0,6%	508 788,89
34	Алькеевский	68 451,26	58 878,54	86,0%	269,61	0,4%	53 455,07
35	Новошешминский	63 320,25	54 522,97	86,1%	2 372,27	3,7%	45 260,78
36	Атнинский	75 109,18	65 512,11	87,2%	14 605,46	19,4%	44 651,38
37	Азнакаевский	288 100,93	251 879,67	87,4%	7 519,25	2,6%	265 096,22
38	Камско-Устьинский	101 757,53	91 314,64	89,7%	2 991,61	2,9%	91 245,56
39	Спасский	224 734,34	204 248,92	90,9%	3 024,13	1,3%	193 837,30
40	Агрызский	335 288,45	310 676,82	92,7%	0,00	0,0%	301 174,88
41	Зеленодольский	560 731,09	522 775,06	93,2%	14 405,24	2,6%	490 912,80
42	Менделеевский	227 744,32	213 198,72	93,6%	1 610,36	0,7%	186 876,94
43	Пестречинский	290 145,35	275 582,87	95,0%	0,00	0,0%	252 916,14
44	Буинский	230 364,13	220 658,27	95,8%	14 910,97	6,5%	171 542,33
45	Альметьевский	1 829 649,31	1 759 876,39	96,2%	14 350,92	0,8%	1 720 997,71

№ п/п	Наименование программы	Стоимость ПИР, тыс. рублей	Основные этапы, дата				
			Дата утвержде- ния тех.задания	Конкурс на ПИР		Заключение госконтракта	Заключе ние гос. Эксперт изы
				Дата объявле- ния	Дата проведе- ния		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аварийное жилье	За счет застройщиков	Не требуется				
2	Социальная ипотека	За счет застройщиков	НО ГЖФ РТ				
3	Жилье для детей- сирот	За счет застройщиков	НО ГЖФ РТ				
4	Жилье для ветеранов ВОВ	За счет застройщиков	НО ГЖФ РТ				
5	Обеспечение жильем многодетных семей	За счет застройщиков	НО ГЖФ РТ				
6	Обеспечение жильем молодых семей	За счет застройщиков	НО ГЖФ РТ				
7	Арендное жилье	За счет застройщиков	НО ГЖФ РТ				
8	Инвестиционное многоэтажное жилье	За счет застройщиков	Частные инвестиции				
9	Малоэтажное жилое строительство	За счет застройщиков	Частные инвестиции				

№ п/п	Наименование программы	Стоимость ПИР, тыс. рублей	Основные этапы, дата				
			Дата утверждения тех.задания	Конкурс на ПИР		Заклю- чение госкон- тракта	Заклю- чение гос. Эксперти- зы
				Дата объявле- ния	Дата проведе- ния		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Строительство админ.- жилых комплексов для участковых опер.полиции	1 000,0	01.11.14	17.11.14	9.12.14	20.12.14	Не требуется
11	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище»	За счет застройщ иков	НО ГЖФ РТ				
12	Доступная среда	29 900,0	Перечень объектов будет определен после заседания Координационного Совета РФ				
13	Обеспечение доступности общеобраз. школ	8 400,40	01.11.14	17.11.14	9.12.14	20.12.14	Не требуется
14	Модернизация учреждений детского дош.образования	186 121,00	01.11.14	17.11.14	9.12.14	20.12.14	02.02.15
15	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	-	Не требуется				

№ п/ п	Наименование программы	Стоимость ПИР, тыс. рублей	Основные этапы, дата				
			Дата утвержде- ния тех. задания	Конкурс на ПИР		Заключение госконтракта	Заключе- ние гос. экспертизы
				Дата объявле- ния	Дата проведе- ния		
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Строительство зданий для ветеринар. службы	-	Не требуются ( типовые проекты)				
17	Строительство многофункциональных комплексов	12 662,74	01.11.14	17.11.14	09.12.14	20.12.14	Не требуется
18	Строительство спортивных площадок	5 230,47	01.11.14	17.11.14	09.12.14	20.12.14	Не требуется
19	Капремонт многоквартирных домов	-	Не требуется				
20	Капремонт объектов образования (школ)	90 286,58	01.11.14	17.11.14	09.12.14	20.12.14	Не требуется
21	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ на 2010-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.	-	В связи с изменением системы выдачи федеральных субсидий (с 2015 года) заявка на участие в конкурсном отборе субъектов РФ для получения данной субсидии предоставляется до 20.02.2015 в Минэнерго России (В 1-м КВАРТАЛЕ 2015).				

№ п/ п	Наименование программы	Стоимость ПИР, тыс. рублей	Основные этапы, дата				
			Дата утвержде- ния тех. задания	Конкурс на ПИР		Заключение госконтракта	Заключе- ние гос. экспертизы
				Дата объявле- ния	Дата проведе- ния		
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Ремонт отопления (котельных) объектов соц. назначения	2 446,5	01.11.14	17.11.14	09.12.14	20.12.14	02.02.15
23	Водообеспечение	21 000,0	01.11.14	17.11.14	09.12.14	20.12.14	02.02.15
24	Перевод системы отопления на инд.котлы	5 667,0	Приступить к реализации данных этапов возможно после получения МО РТ заявлений и договоров с собственниками 4349 квартир. Срок для МО РТ 31.12.2014 г.				
25	Программа по восстановлению освещения	-	Не требуется				
26	Капремонт детских оздоровительных лагерей	1 500,0	01.11.14	17.11.14	09.12.14	20.12.14	Не требуется



# 1. Аварийное жилье

Стоимость - 3952,2 млн.рублей (894,2 – РФ, 3058,0 – РТ)

Показатель на 2015 год – 974 дома подлежит сносу

Утвержде ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участ ка	Тех. условия	Утв. Тех. Задание	Заклю- чение гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклучение контракта
1	2	3	4	5	8	9	10
№681 ПКМ РТ от 26.09.2013	за счет средств застройщи ков	После получения выкупной цены собственниками осуществляется выбор жилья вне программных мероприятий.					

## 2. Социальная ипотека

Стоимость – 16 208,1 млн.рублей (внебюджет)

Показатель на 2015 год – 407,4 тыс.м2

Утвержде ние ПКМ РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. условия	Утв. Тех. Задание	Заклю- чение гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклучение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
Будет внесено после заседания Попечи- тельского Совета НО ГЖФ РТ	за счет средств застройщи- ков	98%	92%	ГЖФ	ГЖФ	Не требу- ется	39%

*Отраслевое министерство – МСА и ЖКХ РТ, НО ГЖФ РТ*

Финансирование будет определено после Попечительского совета НО ГЖФ РТ в декабре 2014 года.

### 3. Жилье для детей-сирот

Стоимость – 356 421,4 млн.рублей (86,6 – РФ, 269,8 – РТ)

Показатель на 2015 год – 331 чел.

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участ ка	Тех. условия	Утв. Тех. Задание	Заклю- чение гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклучение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8

#### Мероприятия:

1. Минзем РТ приобретает квартиры в собственность РТ.
2. Минобр РТ формирует реестр получателей, издает приказы об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот на основании распоряжений Минзема РТ.
3. НО ГЖФ РТ заключает договора с детьми-сиротами.

## 4. Жилье для ветеранов ВОВ

Стоимость – 472,5 млн.рублей(РФ)

Показатель на 2015 год – 415 чел.

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. условия	Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заключение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8

**Объем финансирования из бюджета РФ на 2015 год будут утверждены в ноябре 2014 года**

*Отраслевое министерство – Минтруд РТ*

## 5. Обеспечение жильем многодетных семей

Стоимость - 128,1 млн.рублей (РТ)

Показатель на 2015 год – 30 семей/ 3915 м2

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. условия	Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8

После получения сертификата собственниками осуществляется выбор жилья, строящегося НО ГЖФ РТ, а также в рамках внепрограммных мероприятий.

## 6. Обеспечение жильем молодых семей

Стоимость - 60,3 млн.рублей (10,3 – РФ, 50,0 – РТ)

Показатель на 2015 год – 50 семей /1530

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. условия	Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заключение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8

**Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в 1-ом квартале 2015 года по итогам конкурса**

## 7. Арендное жилье

Стоимость – 1500,0 млн.рублей (внебюджет)

Показатель на 2015 год – 873 квартиры/26552 м2

Утвержде- ние ПКМ РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. условия	Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заключе- ние контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
Будет внесено после заседания Попечи- тельского Совета НО ГЖФ РТ	не требуется	100%	87%	87%	87%	87%	87%

Финансирование будет определено после Попечительского совета НО ГЖФ РТ

## 8. Инвестиционное многоэтажное жилье

Стоимость – внебюджетный источник

Показатель на 2015 год – 897,1 тыс.м2

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработк а ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. условия	Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспер- тизы	Откры- тый аукцион	Заключение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Мониторинг ведется МО РТ</b>							

Отраслевое министерство – МСА и ЖКХ РТ



## 9. Малоэтажное жилое строительство

Стоимость – внебюджетный источник

Показатель на 2015 год – 1139,1 тыс.м2

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. условия	Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклучени е контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Мониторинг ведется МО РТ</b>							

# 10. Строительство административно-жилых комплексов для участковых оперуполномоченных полиции

Стоимость - 98,0 млн.рублей (48,0 - РТ , 50,0 - МО)

Показатель на 2015 год – 34 объекта (18 – за счет РТ, 16 – за счет МО)

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработк а ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка по данным МО	Тех. условия по данным МО	Утв. Тех. Задание, дата	Заключе- ние гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
На согласовани и согл- 2995559-4 от 23.10.2014г.	50% (корректи ровка типового проекта)	75,7%	62,5%	01.11.2014	не требуется	15.12.2014	29.12.2014

Генпроектировщик (ПИР) – ГУП «Татинвестгражданпроект»

Отраслевое министерство (Тех.задание) – МВД РТ

# 11. Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище»

Стоимость - 58,9 млн.рублей (РФ)

Показатель на 2015 год – 58 семей/1640 м<sup>2</sup>

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. условия	Утв. Тех. Задание	Заключение гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заключе- ние контракта
1	2	3	4	5	6	7	8

После получения сертификата собственниками осуществляется выбор жилья, строящегося НО ГЖФ РТ, а также в рамках внепрограммных мероприятий.

## 12. Программа «Доступная среда»

Стоимость – 824,1 млн.рублей (480,0 – РФ, 344,1 - РТ)

Показатель на 2015 год – не утвержден\*

Утверждение ПКМ (РКМ) РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. условия	Утв. Тех. задание	Заключение гос. экспер-тизы	Откры-тый аукцион	Заключе-ние контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
Будет внесен после определения утверждения лимитов финансирования на 2015 г.*	0% *	Не требуется	Не требуется	0%*	Не требуется	_*	_*

Генпроектировщик (ПИР) – ГУП «Татинвестгражданпроект»

Отраслевое министерство (Тех.задание) – Минтруд РТ

\*Перечень объектов будет определен после заседания Координационного Совета РФ

## 13. Обеспечение доступности общеобразовательных школ

Стоимость – 231,3 млн.рублей (81,7 – РФ, 149,6 - РТ)

Показатель на 2015 год – 146 объектов

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разрабо- тка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. условия	Утв. Тех. задание	Заключе- ние гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
На согласовани и согл- 2989891-2 от 22.10.2014	Обследов ание – 68% ПД -0%	Не требуется	Не требуется	01.11.14	Не требуется	15.12.14	29.12.14

Генпроектировщик (ПИР) – ГУП «Татинвестгражданпроект»

Отраслевое министерство (Тех.задание) – Минобр РТ

# 14. Программа модернизации учреждений детского дошкольного образования (дет.сады)

94

Стоимость – 4 897,1 млн.рублей (2000,6 – РФ, 2896,5 – РТ)

Показатель на 2015 год – 101 объект (51 строительство, 50 кап.ремонт)

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем. Участка по данным МО РТ	Тех. Условия по данным МО РТ	Утв. Тех. задание	Заключе- ние гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
На согласовани и согл- 2987742 от 13.09.2014 г.	Строительст во Изыскания: топо - 76% Геол-33% ПСД – тип. проекты	84,1%	72,5%	01.11.14	02.02.15	03.02.15	17.02.15
	Кап ремонт: Дефектные ведомости в работе Минобр РТ в срок до 17.11.14				Не требуется	15.12.14	29.12.14

Генпроектировщик (ПИР) – ГУП «Татинвестгражданпроект»

Отраслевое министерство (Тех.задание) – Минобр РТ

# 15. Строительство и капитальный ремонт модульных ФАПов, ПАО, амбулаторий

Стоимость – 340,5 млн.рублей (10,5 – РФ, 330,0 – РТ)

Показатель на 2015 год – 350 объектов

Утвержде- ние РКМ РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка по данным МО	Тех. Условия по данным МО	Утв. Тех. задание	Заключе- ние гос. экспер- тизы	Откры- тый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
РКМ РТ от 16.09.2014 № 1852-р	Не требуется	66,5%	57,3%	Не требуется	Не требуется	15.12.14	29.12.14

Отраслевое министерство (Тех.задание) – Минздрав РТ

# 16. Строительство зданий для ветеринарной службы и капремонт вет.объединений Управлений сельского хозяйства

Стоимость – 146,8 млн.рублей

Показатель на 2015 год – 81 объект

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработ- ка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем. участка по данным МО	Тех. Условия по данным МО	Утв. Тех. задание	Заключе- ние гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
На согласовани и согл- 2927674-5 от 15.10.2014	Типовые проекты (строите- льство)	65,5%	56,9%	01.11.2014	Не требуе- тся	15.12.2014	29.12.2014

Генпроектировщик (ПИР) – ГУП «Татинвестгражданпроект»  
 Отраслевое министерство (Тех.задание) – Минсельхоз РТ



# 17. Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)

Стоимость – 529,0 млн.рублей (РТ)

Показатель на 2015 год – 45 объектов

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем. участка по данным МО РТ	Тех. Условия по данным по МО РТ	Утв. Тех. задание	Заключе- ние гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
На согласова нии согл- согл- 2893074	Изыскания: Топо-53% Геол-13% ПСД – типовые проекты	73,9%	53,8%	01.11.14	Не требуется	15.12.14	29.12.14

Генпроектировщик (ПИР) – ГУП «Татинвестгражданпроект»

Отраслевое министерство (Тех.задание) – Минкульт РТ

## 18. Строительство спортивных площадок

Стоимость – 343,4 млн.рублей (РТ)

Показатель на 2015 год – 162 объекта

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.учас тка по данным МО РТ	Тех. Условия по данным МО РТ	Утв. Тех. задание	Заключе- ние гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
На согласова- нии согл- 2832722-12 от 04.10.2014	Типовые проекты (6 вариантов)	84,6%	63,3%	01.11.14	Не требуется	15.12.14	29.12.14

Генпроектировщик (ПИР) – ГУП «Татинвестгражданпроект»

Отраслевое министерство (Тех.задание) – Минспорта РТ

## 19. Капитальный ремонт многоквартирных домов

Стоимость - 4683,7 млн.рублей (194,0 – РФ, 1373,1 – РТ, 1071,9 – МО, 2044,6 – внебюджет)

Показатель на 2015 год – 790 объектов

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем. участка	Тех. условия	Утв. Тех. задание	Заклю- чие гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируется залить в МЭДО 15.11.2014г. (после актуализации ДПКР Барс- Групп)	0%* (за счет средств всех источников финансирова ния, предусмотре нных программой)	Не требуется	Не требуется	30%	декабрь 2014г.*	январь 2015 г.*	декабрь 2014г.**

Отраслевое министерство – МСА и ЖКХ РТ

\* будет проведена после утверждения ПКМ

\*\* после квалификационного отбора

## 20. Капремонт объектов образования (школы, ДОУ)

Стоимость – 2 489,3 млн.рублей (РТ)

Показатель на 2015 год – 132 объекта

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разра- ботка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. Условия (паспорта БТИ)	Утв. Тех. задание	Заключе- ние гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
На согласовани и согл- 2986044-6 от 21.10.2014	Обследов ание – 75% ПД- 0%	Не требуется	35%	01.11.14	Не требуется	15.12.14*	29.12.14*

Генпроектировщик (ПИР) – ГУП «Татинвестгражданпроект»

Отраслевое министерство (Тех.задание) – Минобр РТ

\* При условии предоставления Минобром РТ дефектных ведомостей в срок до 17.11.14

## 21. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ на 2010-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разра- ботка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. Условия	Утв. Тех. задание	Заключе- ние гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8

**Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в 1-ом квартале 2015 года по итогам конкурса.**

## 22. Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения

Стоимость – 67,5 (РТ)

Показатель на 2015 год – 213 объектов

Утверждение ПКМ (РКМ) РТ	Разра- ботка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка	Тех. условия	Утв. Тех. задание	Заклю- чие гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд газификации проводит объезд по объектам. Проект РКМ РТ будет залит в МЭДО 31.10.2014	Дефект ные ведо- мости - 0%*	Не требуется	0%*	01.11.14	Не требуется	_*_*	_*_*

*Генпроектировщик (ПИР) – Фонд газификации*

*Отраслевое министерство (Тех.задание) – МСА и ЖКХ РТ*

**\*\* Аукцион будет объявлен после утверждения РКМ РТ, проведения аукциона на ПИР, заключения контракта на разработку ПСД и разработки ПСД**

## 23. Водообеспечение

Стоимость – 650,0 млн.рублей (РТ)

Показатель на 2015 год – 123 объекта

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разра- ботка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем. участка по данным заказчика/ МО РТ	Тех. Условия по данным заказчика/ МО РТ	Утв. Тех. Зада- ние	Заключе- ние гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заключе- ние контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
Проект РКМ РТ будет залит в МЭДО 27.10.2014	34%	Заказчик 34%** МО РТ 88,7% **	Заказчик 34%** МО РТ 82,4%**	34%	34%	_*	_*

Генпроектировщик (ПИР) – Фонд газификации

Отраслевое министерство (Тех.задание) – МСА и ЖКХ РТ

\* Аукцион будет объявлен после утверждения РКМ РТ, проведения конкурса на ПИР, заключения контракта на разработку ПСД и разработки ПСД

\*\* Ведется проверка достоверности данных

## 24. Перевод системы отопления на двухконтурные индивидуальные котлы

Стоимость – 156,5 млн.рублей (РТ)

Показатель на 2015 год – 4349 квартиры

Утверждение ПКМ (РКМ) РТ	Получено заявлений от собственников	Заключение договоров с собственниками	Разработка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
				ПИР				СМР	
				Отвод зем.участка	Тех. условия	Утв. Тех. задание	Заключение гос. экспертизы	Открытый аукцион	Заключение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На согласовании согл-2810962-15 от 17.10.14	0%*	0%*	0%**	Не требуется	0%**	_**	Не требуется	_**	_**

Генпроектировщик (ПИР) – Фонд газификации

Отраслевое министерство (Тех.задание) – МСА и ЖКХ РТ

\* - Директивный срок для МО РТ 31.12.2014 г.

\*\* - приступить к реализации данных этапов возможно по мере поступления заявлений и договоров МО с собственниками 4349 квартир.



## 25. Программа по восстановлению освещения

Стоимость – 225,0 млн.рублей (РТ)

Показатель на 2015 год – 1013 объектов (замена светильников)

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разра- ботка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем.участка по данным МО РТ	Тех. Условия по данным МО РТ	Утв. Тех. задание	Заключе- ние гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
На согласовании согл-2810962- 15 от 17.10.2014	Не требуется	100,0%	66,7%	Не требуется	Не требуется	15.12.14	29.12.14

Генпроектировщик (ПИР) – Фонд газификации

Отраслевое министерство (Тех.задание) – МСА и ЖКХ РТ

## 26. Капремонт детских оздоровительных лагерей

Стоимость – 104,85 млн.рублей (РТ)

Показатель на 2015 год – 16 объектов

Утвержде- ние ПКМ (РКМ) РТ	Разра- ботка ПИР (ПСД)	Основные этапы					
		ПИР				СМР	
		Отвод зем. участка	Тех. условия	Утв. Тех. задание	Заклю- чение гос. экспер- тизы	Открытый аукцион	Заклю- чение контракта
1	2	3	4	5	6	7	8
На согласо- вании согл- 3008654-1 от 17.10.2014	Обсле- дование – 100% ПД – 0%	Не требуется	Не требуется	ТЗ разра- ботаны на 100% (на согласовании в ГИСУ РТ)	Не требу- ется	15.12.14	29.12.14

Генпроектировщик (ПИР) – ГУП «Татинвестгражданпроект»

Отраслевое министерство (Тех.задание) – Минспорта РТ

**для строительства объектов по программам на 2015 год (в %) по данным МО**

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Модернизация ДОУ (дет.сады)	Стр-во ФАП, ПАО и капремонт об. здравоохранения	Стр-во зданий для ветер. службы и кап.рем. вет. обед.	Стр-во МФЦ (сельские клубы)	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение на селе	Программа по восстановлению освещения
	<b>В С Е Г О:</b>	<b>80,4</b>	<b>75,7</b>	<b>84,1</b>	<b>66,5</b>	<b>65,5</b>	<b>73,9</b>	<b>84,6</b>	<b>88,7</b>	<b>100,0</b>
1	Альметьевский	43,8	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
2	Бавлинский	46,9	50,0	75,0	0,0	0,0	25,0	25,0	100,0	100,0
3	Высокогорский	46,9	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	25,0	100,0
4	Агрызский	50,0	25,0	-	25,0	0,0	50,0	100,0	50,0	100,0
5	Бугульминский	56,3	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0	50,0	100,0	100,0
6	Буинский	57,1	-	100,0	50,0	0,0	50,0	0,0	100,0	100,0
7	г.Казань	60,3	-	21,7	-	0,0	100,0	100,0	40,0	100,0
8	Менделеевский	63,1	-	75,0	25,0	-	25,0	83,3	70,0	100,0
9	Заинский	64,3	-	100,0	25,0	25,0	25,0	75,0	100,0	100,0
10	Дрожжановский	66,7	-	-	25,0	50,0	75,0	100,0	50,0	100,0
11	Чистопольский	67,2	62,5	50,0	75,0	50,0	75,0	25,0	100,0	100,0
12	Тукаевский	69,6	-	100,0	0,0	100,0	100,0	62,5	25,0	100,0
13	Камско-Устьинский	70,8	-	50,0	50,0	-	100,0	75,0	50,0	100,0
14	Ютазинский	71,4	-	50,0	100,0	25,0	75,0	50,0	100,0	100,0
15	Лениногорский	71,9	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	100,0	100,0	100,0

**Готовность документов МО РТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ**  
**для строительства объектов по программам на 2015 год (в %) по данным МО**

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Модернизация ДОУ (дет.сады)	Стр-во ФАП, ПАО и капремонт об. здравоохранения	Стр-во зданий для ветер. службы и кап.рем. вет. объед.	Стр-во МФЦ (сельские клубы)	Стр-во спортивных площадок	Водобеспечение на селе	Программа по восстановлению освещения
16	г.Наб.Челны	71,9	-	81,3	25,0	-	25,0	100,0	100,0	100,0
17	Верхне-Услонский	72,5	50,0	100,0	50,0	50,0	100,0	50,0	80,0	100,0
18	Кайбицкий	75,0	-	100,0	75,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
19	Кукморский	75,0	-	87,5	75,0	62,5	25,0	75,0	100,0	100,0
20	Азнакаевский	78,6	-	100,0	25,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0
21	Алексеевский	78,6	-	100,0	25,0	100,0	25,0	100,0	100,0	100,0
22	Атнинский	78,6	-	100,0	25,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0
23	Тюлячинский	78,6	-	25,0	100,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>В С Е Г О:</b>	<b>80,4</b>	<b>75,7</b>	<b>84,1</b>	<b>66,5</b>	<b>65,5</b>	<b>73,9</b>	<b>84,6</b>	<b>88,7</b>	<b>100,0</b>
24	Черемшанский	82,1	-	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	100,0	100,0
25	Нурлатский	85,7	-	75,0	75,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0
26	Рыбно-Слободский	85,7	-	75,0	100,0	75,0	50,0	100,0	100,0	100,0
27	Сабинский	87,5	100,0	-	75,0	100,0	75,0	62,5	100,0	100,0
28	Спасский	89,3	100,0	-	75,0	75,0	75,0	100,0	100,0	100,0
29	Алькеевский	90,6	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	100,0	75,0	100,0
30	Пестречинский	92,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,5	100,0



Получение **ТЕХН.УСЛОВИЙ**для строительства объектов по программам на 2015 год (в %) **по данным МО**

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Модернизация ДОУ (дет.сады)	Стр-во ФАП, ПАО и капремонт об. здравоохранения	Стр-во зданий для ветер. службы и кап.рем. вет. обед.	Стр-во МФЦ (сельские клубы)	Стр-во спортивных площадок	Водообеспечение на селе	Программа по восстановлению освещения
	<b>В С Е Г О:</b>	<b>64,4</b>	<b>62,5</b>	<b>72,5</b>	<b>57,3</b>	<b>56,9</b>	<b>53,8</b>	<b>63,3</b>	<b>82,4</b>	<b>66,7</b>
1	Менделеевский	14,2	-	0,0	0,0	-	25,0	0,0	60,0	0,0
2	Сармановский	30,2	75,0	66,7	50,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
3	Тетюшский	32,1	-	100,0	0,0	0,0	25,0	0,0	100,0	0,0
4	Пестречинский	33,3	50,0	66,7	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
5	Бугульминский	37,5	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
6	Атнинский	38,1	-	66,7	25,0	25,0	50,0	0,0	100,0	0,0
7	г.Наб.Челны	38,2	-	29,2	0,0	-	0,0	0,0	100,0	100,0
8	г.Казань	42,6	-	55,6	-	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0
9	Буинский	42,9	-	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
10	Кукморский	43,5	-	66,7	75,0	62,5	0,0	0,0	0,0	100,0
11	Балтасинский	45,2	-	66,7	50,0	50,0	100,0	0,0	50,0	0,0
12	Дрожжановский	45,8	-	-	0,0	25,0	50,0	100,0	0,0	100,0
13	Тюлячинский	48,6	-	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	100,0	0,0
14	Высокогорский	48,8	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	100,0	0,0
15	Чистопольский	48,8	50,0	40,0	75,0	75,0	50,0	0,0	100,0	0,0

Получение **ТЕХН.УСЛОВИЙ**для строительства объектов по программам на 2015 год (в %) **по данным МО**

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Стр-во адм.-жил. компл. для участ. полиции	Модернизация ДОУ (дет.сады)	Стр-во ФАП, ПАО и капремонт об. здравоохранения	Стр-во зданий для ветер. службы и кап.рем. вет. объед.	Стр-во МФЦ (сельские клубы)	Стр-во спортивных площадок	Водобеспечение на селе	Программа по восстановлению освещения
16	Аксубаевский	50,0	75,0	100,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
17	Алексеевский	51,2	-	33,3	0,0	25,0	0,0	100,0	100,0	100,0
18	Альметьевский	54,2	0,0	83,3	25,0	25,0	0,0	100,0	100,0	100,0
19	Агрызский	56,0	25,0	-	50,0	50,0	0,0	100,0	66,7	100,0
20	Тукаевский	57,1	-	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
21	Кайбицкий	59,5	-	66,7	50,0	50,0	50,0	0,0	100,0	100,0
22	Верхне-Услонский	60,0	50,0	50,0	75,0	75,0	50,0	0,0	80,0	100,0
23	Спасский	60,7	75,0	-	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	0,0
24	Лениногорский	62,5	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
	<b>В С Е Г О:</b>	<b>64,4</b>	<b>62,5</b>	<b>72,5</b>	<b>57,3</b>	<b>56,9</b>	<b>53,8</b>	<b>63,3</b>	<b>82,4</b>	<b>66,7</b>
25	Рыбно-Слободский	66,7	-	66,7	100,0	50,0	50,0	100,0	100,0	0,0
26	Бавлинский	68,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0
27	Ютазинский	70,0	-	40,0	100,0	0,0	50,0	100,0	100,0	100,0
28	Сабинский	71,4	50,0	-	100,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
29	Камско-Устьинский	72,2	-	83,3	75,0	-	75,0	100,0	100,0	0,0
30	Азнакаевский	73,8	-	66,7	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0

