



Программы 2014 года, рассматриваемые на 2 неделе

№	Название программы
1	Капитальный ремонт многоквартирных домов
2	Капитальный ремонт объектов образования
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей
4	Программа «Доступная среда на 2011 - 2015 гг.»
5	Обеспечение доступности общеобразовательных школ
6	Программа «Энергосбережение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
7	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения
8	Водообеспечение на селе
9	Перевод системы отопления на индивидуальные котлы
10	Программа по восстановлению освещения
11	Строительство и капитальный ремонт зданий для ветеринарной службы
12	Ликвидация аварийного жилья



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2014 г.

Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)

ГК - Фонд содействия реформ-нию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	ВСЕГО
194, 04	1 373, 13	1 071, 95	2 056, 19	4 695, 30



г.Нижнекамск, ул.Тихая аллея, д.6

ДО РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТА



Подрядная организация: ООО «Рельеф - НК»

Сумма работ: 12 999 619,88руб.

Виды работ: ремонт фасада, крыши

Работы завершены, дом введен в эксплуатацию после капремонта.



МО, не завершившие перечисление остатков средств со счета ГИСУ на специальные счета регионального оператора

Муниципальное образование	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" включая поступления после 01.06.2014 (тыс.руб.)	Перечислено средств собственников в Фонд ЖКХ	Остаток средств собственников на счете ГКУ "Главинвестстрой" на отчетную дату (тыс.руб.)
г. Казань	148 485,29	147 777,72	707,57
Зеленодольский	36 731,82	36 286,64	445,18
Итого	789 606,16	788 453,41	1 152,75



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2015 г.

Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)

ГК - Фонд
содействия
реформ-
нию ЖКХ

бюджета
Республики
Татарстан

местного
бюджета

собственников
помещений

ВСЕГО

110,88

1 373, 13

1 072, 93

2 153, 99

4 710,93



Программа «Доступная среда» на 2014 г.

Общий лимит – **539,6 млн. руб.**,

в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 215,8 млн. руб.

бюджет РТ – 323,8 млн. руб.

Адаптация **135 объектов социальной сферы.**



Программа «Доступная среда» 2014 год

7

на 27.12.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Принято КС-2, тыс.руб.	%	Дина- мика за 2 нед., %	Оплата, тыс. руб.	%
г.Казань	189 264,64	100,0	164 618,9	87,1	8,3	121 169,7	64,1
Высокогорский	6 950,00	100,0	6 279,95	90,3	51,9	2 325,10	33,5
Итого по РТ	447 233,3	100,0	421 268,3	94,2	5,4	286 568,9	64,1
Бугульминский	5 600,0	100,0	5 600,0	100,0	59,2	3 898,6	69,6
Пестречинский	4 650,0	100,0	4 650,0	100,0	54,0	2 357,7	50,7
ВУслонский	7 200,0	100,0	7 200,0	100,0	33,8	2 149,2	29,8
Сабинский	8 270,0	100,0	8 270,0	100,0	31,8	3 414,5	41,3
Апастовский	2 200,0	100,0	2 200,0	100,0	30,4	1 285,0	58,4
Зеленодольский	6 630,2	100,0	6 630,2	100,0	25,8	1 998,2	30,2
Нурлатский	3 100,0	100,0	3 100,0	100,0	19,9	1 160,2	37,4
Мензелинский	7 350,0	100,0	7 350,0	100,0	6,8	5 056,3	69,0
Азнакаевский	2 500,0	100,0	2 500,0	100,0	6,8	2 290,5	91,6
Кайбицкий	1 500,0	100,0	1 500,0	100,0	5,4	1 479,8	98,6
Елабужский	11 000,0	100,0	11 000,0	100,0	3,1	9 128,8	83,0
Актанышский	4 900,0	100,0	4 900,0	100,0	2,7	4 083,5	83,3



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 27.12.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Принято КС-2, тыс.руб.	%	Дина- мика за 2 нед., %	Оплата тыс. руб.	%
Итого по РТ	447 233,3	100,0	421 268,3	94,2	5,4	286 568,9	64,1
Атнинский	3 400,0	100,0	3 400,0	100,0	2,2	2 012,0	59,31
Альметьевский	16 545,0	100,0	16 545,0	100,0	0,6	10 054,4	60,7
Спасский	500,0	100,0	500,0	100,0	0,6	497,6	99,5
Буинский	13 400,0	100,0	13 400,0	100,0	0,6	9 354,8	70,0
Черемшанский	2 450,0	100,0	2 450,0	100,0	0,6	1 216,6	49,6
Бавлинский	6 600,0	100,0	6 600,0	100,0	0,5	5 604,8	85,0
Тетюшский	3 000,0	100,0	3 000,0	100,0	0,5	2 738,4	91,3
Тукаевский	4 400,0	100,0	4 400,0	100,0	0,5	1 522,4	34,6
Кукморский	5 700,0	100,0	5 700,0	100,0	0,5	4 469,5	78,4
Лениногорский	5 350,0	100,0	5 350,0	100,0	0,5	2 971,7	55,5
Мамадышский	2 300,0	100,0	2 300,0	100,0	0,5	1 975,5	85,9
Новошешмински	9 350,0	100,0	9 350,0	100,0	0,5	8 811,5	94,0
Сармановский	9 500,0	100,0	9 500,0	100,0	0,5	3 973,9	41,8



Программа «Доступная среда» 2014 год

на 27.12.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Принято КС-2, тыс.руб.	%	Дина- мика за 2 нед., %	Оплата тыс. руб.	%
Итого по РТ	447 233,3	100,0	421 268,3	94,2	5,4	286 568,9	64,1
Арский	5 500,0	100,0	5 500,0	100,0	0,5	3 709,3	67,4
Чистопольский	9 000,0	100,0	9 000,0	100,0	0,5	6 481,5	72,0
Муслюмовский	4 100,00	100,0	4 100,0	100,0	0,5	2 390,2	58,3
Менделеевский	2 800,0	100,0	2 800,0	100,0	0,5	1 098,8	39,2
Балтасинский	4 400,0	100,0	4 400,0	100,0	0,5	3 728,6	85,0
Алькеевский	2 400,0	100,0	2 400,0	100,0	0,5	1 978,1	82,4
Алексеевский	800,0	100,0	800,0	100,0	0,5	698,9	87,3
Аксубаевский	300,0	100,0	300,0	100,0	0,5	89,6	29,9
Дрожжановский	480,0	100,0	480,0	100,0	0,5	477,6	99,5
Лаишевский	8 050,0	100,0	8 050,0	100,0	0,5	6392,4	79,4
Тюлячинский	100,0	100,0	100,0	100,0	0,5	99,6	99,6
Нижнекамский	27 687,1	100,0	27 687,1	100,0	0,1	20 685,0	74,7
Наб. Челны	38 006,4	100,0	38 006,4	100,0	0,0	23 295,7	61,2



Обеспечение доступности общеобразовательных школ в 2014 г.

Лимит финансирования – **271,9 млн. руб.**,
в т.ч. по источникам:

бюджет РФ – 113,5 млн. руб.

бюджет РТ – 158,4 млн. руб.

Адаптация **104 образовательных учреждений.**



Обеспечение доступности школ в 2014 году

на 27.12.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Принято КС-2, тыс.руб.	%	Дина- мика за 2 нед., %	Оплата тыс. руб.	%
Итого по РТ	263 953,0	100,0	263 953,0	100,0	14,4	170 640,1	64,6
Тюлячинский	2 000,0	100,0	2 000,0	100,0	50,3	995,00	49,7
Рыб.Слободский	4 200,0	100,0	4 200,0	100,0	47,9	2 189,00	52,1
Чистопольский	4 350,0	100,0	4 350,0	100,0	46,7	2 338,2	53,7
Тукаевский	2 200,0	100,0	2 200,0	100,0	45,8	1 194,00	54,2
Тетюшский	2 200,0	100,0	2 200,0	100,0	45,7	1 194,00	54,2
Заинский	4 500,0	100,0	4 500,0	100,0	44,2	2 487,5	55,2
Апастовский	1 850,0	100,0	1 850,0	100,0	43,1	995,5	53,8
Сармановский	2 100,0	100,0	2 100,0	100,0	42,9	1 094,50	52,1
Дрожжановский	2 100,0	100,0	2 100,0	100,0	38,6	1 094,50	52,1
Пестречинский	2 100,0	100,0	2 100,0	100,0	38,6	1 094,50	52,1
Сабинский	4 600,0	100,0	4 600,0	100,0	35,3	2 587,0	56,2
Лениногорский	5 500,0	100,0	5 500,0	100,0	35,1	3 482,50	63,3
Зеленодольский	3 400,0	100,0	3 400,0	100,0	29,8	2 388,0	70,2



Обеспечение доступности школ в 2014 году

на 27.12.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Принято КС-2, тыс.руб.	%	Дина- мика за 2 нед., %	Оплата тыс. руб.	%
Итого по РТ	263 953,0	100,0	263 953,0	100,0	14,4	170 640,1	64,6
Черемшанский	3 800,0	100,0	3 800,0	100,0	26,7	2 786,00	73,3
Елабужский	8 300,0	100,0	8 300,0	100,0	24,5	4 666,60	56,2
г.Наб. Челны	25 214,0	100,0	25 214,0	100,0	21,0	13 936,20	55,2
Бугульминский	8 600,0	100,0	8 600,0	100,0	20,0	6 895,40	80,2
Лаишевский	4 700,0	100,0	4 700,0	100,0	12,0	3 422,8	72,8
Нижнекамский	27 762,0	100,0	27 762,0	100,0	9,2	18 926,90	68,2
г.Казань	79 650,0	100,0	79 650,0	100,0	6,5	46 920,8	58,9
Атнинский	2 100,0	100,0	2 100,0	100,0	5,8	1 067,7	50,8
Агрызский	2 100,0	100,0	2 100,0	100,0	0,5	1 657,8	78,9
Альметьевский	6 750,0	100,0	6 750,0	100,0	0,5	5 184,5	76,8
Азнакаевский	5 600,0	100,0	5 600,0	100,0	0,5	4 624,4	82,6
Алькеевский	3 400,0	100,0	3 400,0	100,0	0,5	1 978,9	58,2
Бавлинский	5 600,0	100,0	5 600,0	100,0	0,5	4 633,1	82,7
Муслюмовский	1 900,0	100,0	1 900,0	100,0	0,5	1 890,50	99,5
Кукморский	1 900,0	100,0	1 900,0	100,0	0,5	1 890,50	99,5
Менделеевский	1 900,0	100,0	1 900,0	100,0	0,5	1 890,5	99,5
Спасский	1 950,0	100,0	1 950,0	100,0	0,5	1 940,2	99,5



Обеспечение доступности школ в 2014 году

на 27.12.2014

МО РТ	Лимит СМР тыс. руб.	Факт освоения СМР %	Принято КС-2, тыс.руб.	%	Дина- мика за 2 нед., %	Оплата тыс. руб.	%
Итого по РТ	263 953,0	100,0	263 953,0	100,0	14,4	170 640,1	64,6
Балтасинский	2 100,0	100,0	2 089,5	100,0	0,5	1 693,0	80,6
Верхнеуслонский	2 100,0	100,0	2 089,5	100,0	0,5	885,4	42,1
Высокогорский	2 100,0	100,0	2 089,5	100,0	0,5	1 094,5	52,1
Буинский	2 100,0	100,0	2 089,5	100,0	0,5	677,0	32,2
Кам.Устьинский	2 027,0	100,0	2 016,9	100,0	0,5	1 811,3	89,3
Аксубаевский	2 100,0	100,0	2 089,5	100,0	0,5	1 636,4	77,9
Алексеевский	2 100,0	100,0	2 089,5	100,0	0,5	2 043,7	97,3
Новошешминский	1 900,0	100,0	1 890,5	100,0	0,5	1 890,5	97,9
Кайбицкий	1 900,0	100,0	1 890,5	100,0	0,5	1 890,5	99,5
Арский	4 400,0	100,0	4 400,0	100,0	0,0	2 845,70	64,6
Мамадышский	4 200,0	100,0	4 200,0	100,0	0,0	2 189,00	52,1
Ютазинский	4 600,0	100,0	4 600,0	100,0	0,0	4 577,00	99,5



Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализуемые за счет субсидии из федерального бюджета в 2014 году

№	МО	Заказчик	Лимит (РКМ) тыс.руб.	Лимит (контракт) тыс.руб.	Факт выполнения, %	Принято КС-2, %
Установка приборов учета, узлов регулирования, ИТП						
1	Лениногорский	ГИСУ РТ	12 555,91	12 555,91	100	100
2	г. Казань		89 260,93	89 255,82	100	100
3	Елабужский		4 766,05	4 766,05	100	100
4	Нижнекамский		4 959,08	4 959,08	100	100
5	г. Н.Челны		50 928,08	50 928,08	100	100
6	Альметьевский		5 382,95	5 382,95	100	100
7	Зеленодольский		17 256,00	17 169,72	100	100
	Итого			185 109,00	185 017,61	100
Модернизация оборудования, используемого для выработки (передачи) тепловой энергии						
1	Арский	ГИСУ РТ	1 473,00	1 465,64	100	100
Разработка схем теплоснабжения						
1	г.Казань	ИК г.Казани	43 500,00	43 500,00	100	100



Реализация Программ Фондом газификации РТ в 2014 году

№	Наименование Программы	План	Лимит, млн. руб.	Принято КС-2 млн.руб.	%
1	Перевод на индивидуальные системы отопления, квартир	3 877	162,2	162,2	100,0
2	Водоснабжение на селе: - линейная часть, км - скважины, шт.	328,5 28	690,0	690,0	100,0
3	Замена котлов в котельных бюджетной сферы, объектов	209	69,9	69,9	100,0



Программа по восстановлению освещения в 2014 году (РКМ РТ от 30.11.2013 № 2420-р)

МО	Количество объектов	Объем финансирования, млн.руб.	Освоение, %	Принято КС-2 в казначейство, %	Динамика за 2-е недели, %
45	675	225	100%	100%	4,5%



«Капитальный ремонт учреждений Минсельхоза РТ»

№	МО РТ	Выполнение КС-2, %	
		Капитальный ремонт подведомственных учреждений	Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия
1	Атнинский	100	100
2	Аксубаевский	100	<i>Не предусмотрено</i>
3	Менделевский	100	100
4	Тетюшский	100	100
5	Актанышский	100	100
6	Чистопольский	100	100
7	Апастовский	100	100
8	Лаишево	100	100
9	Бавлинский	100	100
10	Заинский	100	100
11	Черемшанский	100	100
12	Алексеевский	100	100
13	Мамадышский	100	<i>Не предусмотрено</i>
14	Нижнекамский	100	100
15	Пестречинский	100	100
16	Спасский	100	100
17	Тюлячинский	100	<i>Не предусмотрено</i>
18	Камско-Устьинский	<i>Не предусмотрено</i>	100



«Капитальный ремонт учреждений Минсельхоза РТ»

№	МО РТ	Выполнение КС-2, %	
		Капитальный ремонт подведомственных учреждений	Капитальный ремонт управлений сельского хозяйства и продовольствия
19	Агрызский	<i>Не предусмотрено</i>	100
20	Сармановский		100
21	Зеленодольский		100
22	Дрожжановский		100
23	Нурлатский		100
24	Верхнеуслонский		100
25	Азнакаевский		100
26	Лениногорский		100
27	Высокогорский		100
28	Рыбно-Слободский		100
29	Мензелинский		100
30	Муслюмовский		100
31	Кукморский		100
32	Алькеевский		100
33	Новошешминский		100
34	Бугульминский		100
35	Балтасинский		100
36	Буинский		100
37	Кайбицкий		100



Капитальный ремонт зданий создаваемых ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей РТ

Наименование объекта	Лимит по гос.контракту (тыс. руб.)	Подрядчик	Загружено смет, тыс. руб.	Подписано КС-2, тыс. руб.	Подписано КС-2, %	Динамика за 2 нед., %
ВСЕГО:	669 153,73		666 460,64	661 393,65	98,84%	0,68%
Елабужский политехнический колледж	48 665,57	ООО "Стройинвест"	48 665,57	46 116,47	94,76%	0,70%
Казанский педагогический колледж	79 784,89	ООО "СК АриДа"	77 091,80	76 013,08	95,27%	0,00%
Казанский энергетический колледж	69 826,36	ЗАО "Восток".	69 826,36	68 387,25	97,94%	3,43%
Мензелинский педагогический колледж	69 678,64	ООО "Лига"	69 678,64	69 678,58	100,00%	0,00%
Казанский строительный колледж	53 680,76	ООО "Фарад"	53 680,76	53 680,76	100,00%	0,00%
Техникум нефтехимии и нефтепереработки	55 541,48	ООО "Стройхим-сервис"	55 541,48	55 541,48	100,00%	0,00%
Лениногорский политехнический колледж	66 685,37	ООО "Универсал-строй"	66 685,37	66 685,37	100,00%	0,00%
Казанский авиационно-технический колледж им.П.В.Дементьева	81 037,23	ООО "ГрандСтрой"	81 037,23	81 037,23	100,00%	2,24%
Сармановский аграрный колледж	62 041,54	ИП "Вагизов"	62 041,54	62 041,54	100,00%	0,00%
Камский государственный автомеханический техникум	82 211,89	СТК "Партнер"	82 211,89	82 211,89	100,00%	0,00%



Программа по капремонту коровников и строительству силосно-сенажных траншей на 2014 год

Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит, млн.рублей			Выполнение, %
		Всего	Бюджет РТ (30%)	Собств. (70%)	
Капитальный ремонт коровников -всего	274	1 828,6	470,7	1 357,9	100
Строительство силосно-сенажных траншей	156	313,6	61,3	252,3	100

Строительство крытого плавательного бассейна с тренажерным залом в г.Болгар Спасского района

Подрядчик		ООО «Апекс Татарстан»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		139,98	
		СМР 136,18	ПИР 3,79
Срок завершения строительства		июнь 2015г.	
Начало строительства		сентябрь 2013г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 19.12.2014г. – 25.12.2014г.	3,55	3,56	100,28
СМР	3,55	3,56	100,28
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 25.12.2014 г.	16,61	16,58	99,82
СМР	16,61	16,58	99,82
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 25.12.2014 г.	79,16	79,13	99,96

ПИР и строительство УСЗ Верхний Услон

Верхнеуслонского МР

Генподрядчик		ООО «Казаньстройконсорциум»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		133,028 (без сетей и благоустройства)		
		ПИР 1,88	СМР 119,068	Обор-е 12,08
Срок завершения строительства		сентябрь 2015г.		
Начало строительства		ноябрь 2014г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 19.12.2014г. – 25.12.2014г.	3,55	3,56	100,28	
СМР	3,55	3,56	100,28	
Оборудование				
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 25.12.2014 г.	11,00	11,03	100,27	
СМР	11,00	11,03	100,27	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 25.12.2014 г.	13,07	13,10	100,23	

Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Арск

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		209,07	
		ПИР 3,85	СМР 179,92
Срок завершения строительства		декабрь 2014	
Начало строительства		сентябрь 2013г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 19.12.2014г. – 25.12.2014г.	7,70	7,71	100,13
СМР	2,05	2,06	100,49
Оборудование	5,65	5,65	100,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 25.12.2014 г.	43,20	43,33	100,30
СМР	24,90	25,03	100,30
Оборудование	18,30	18,30	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 25.12.2014 г.	203,80	204,13	100,16

Универсальный спорткомплекс с игровым залом и бассейном в ГАУ «МЦ Волга» в п. Боровое Матюшино, Лаишевский район

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		274,213	
		ПИР 3,6	СМР 225,693
Обор-е 44,92			
Срок завершения строительства		июль 2015	
Начало строительства		июль 2014г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 25.12.2014г.	1,55	1,56	100,31
СМР	1,55	1,56	100,31
Оборудование			
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 25.12.2014 г.	13,75	13,81	100,43
СМР	13,75	13,81	100,43
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 25.12.2014 г.	59,75	60,57	101,37

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. Тетюши (2 очередь, бассейн)

Генподрядчик		ООО «Фортэкс»		
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн. руб.		92,149		
		ПИР 2,5	СМР 72,049	Обор-е 17,6
Срок завершения строительства		февраль 2015г.		
Начало строительства		март 2014г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 25.12.2014г.	6,77	6,79	100,29	
СМР	6,77	6,79	100,29	
Оборудование				
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 25.12.2014 г.	12,82	12,88	100,49	
СМР	12,82	12,88	100,49	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 25.12.2014 г.	57,87	58,10	100,39	

Строительство УСК с игровым залом и бассейном по ул.Вишневского, д.20 г. Чистополь

Генподрядчик		ООО ГК Гранд-Строй	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		186,241	
		ПИР 5,97	СМР 180,271
Срок завершения строительства		август 2015г.	
Начало строительства		март 2013г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 25.12.2014г.	6,20	6,21	100,16
СМР	6,20	6,21	100,16
Оборудование			
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 25.12.2014 г.	25,95	26,13	100,69
СМР	25,95	26,13	100,69
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 25.12.2014 г.	83,70	83,74	100,04

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Нижнекамске

		Генподрядчик		ОАО «Камгэсэнергострой»	
		Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
		Стоимость объекта, млн. руб.		86,67	
				ПИР 5,37	СМР 63,7
		Срок завершения строительства		август 2015г.	
		Начало строительства		январь 2015г.	
№	Наименование	Срок		Исполнитель	
		план	факт		
1	Разработка проектно-сметной документации	10.11.14	10.11.14	ГУП ТИГП	
2	Проведение гос.экспертизы ПСД	12.12.14	12.12.14	Госэкспертиза	
3	Утверждение РКМ РТ по объекту	18.12.14	18.12.14	Минфин РТ	
4	Проведение аукциона	05.02.15	-	ГКУ ГИСУ РТ	
5	Заключение договора на СМР	15.02.15	-	ГКУ ГИСУ РТ	

Капитальный ремонт здания ГАУЗ "КДМЦ" в г.Н.Челны (блок «Г»)

Генподрядчик		ООО «Сайяр»	
Заказчик-застройщик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		140,5	
		ПИР 2,05	СМР 58,65
Срок завершения строительства		июль 2015г.	
Начало строительства		июль 2014г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 25.12.2014г.	4,60	4,62	100,43
СМР	4,60	4,62	100,43
Оборудование			
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 25.12.2014 г.	15,0	15,07	100,47
СМР	15,00	15,07	100,47
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 25.12.2014 г.	29,10	29,13	100,10

Строительство универсального спортивного зала в г. Азнакаево Азнакаевского МО

Подрядчик		ООО «Фортэкс»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Азнакаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		177,8			
		ПИР 2,0	СМР 152,4	Обор-е 12,9	Проч 10,5
Срок завершения строительства		сентябрь 2015г.			
Начало строительства		декабрь 2014г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения		
НЕДЕЛЯ 11.12.2014г. – 25.12.2014г.	1,5%	1,5%	100,0		
СМР	1,5%	1,5%	100,0		
Оборудование	0	0	0		
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 01.12.2014 г. – 25.12.2014 г.	1,5%	1,5%	100,0		
СМР	1,5%	1,5%	100,0		
Оборудование	0	0	0		
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 25.12.2014 г.	1,5%	1,5%	100,0		

Крытый плавательный бассейн в пгт.Аксубаево

Генподрядчик		ООО «Спецстройинвест»			
Заказчик-застройщик		Исполнительный комитет Аксубаевского МР			
Стоимость объекта, млн. руб.		181,7 млн.руб			
		ПИР 3,1	СМР 128,8	Обор-е 40,4	Проч 8,5
Срок завершения строительства		август 2015г.			
Начало строительства		декабрь 2013г.			
Период	ПЛАН	ФАКТ		% выполнения	
НЕДЕЛЯ 19.12.2014г. – 25.12.2014г.	2,25	2,27		100,8	
СМР	2,25	2,27		100,8	
Оборудование	0	0		0	
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ 19.12.2014 г. – 25.12.2014 г.	9,02	9,02		100	
СМР	9,02	9,02		100	
Оборудование	0	0		0	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 25.12.2014 г.	89,52	89,52		100	



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2014 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 579	2 313	7 266	24	353 734,89	85 036,49	268 698,40	24
1	город Казань	1 572	35	1 537	2	50 583,78	873,84	49 709,94	2
2	Чистопольский	1 460	124	1 336	8	49 740,47	4 332,06	45 408,41	9
3	Зеленодольский	3 019	358	2 661	12	120 785,26	11 653,32	109 131,94	10
4	Верхнеуслонский	8	1	7	13	275,50	10,20	265,30	4
5	Бугульминский	97	13	84	13	4 485,30	716,90	3 768,40	16
6	Азнакаевский	256	36	220	14	13 098,60	1 837,80	11 260,80	14
7	Заинский	21	6	15	29	806,20	258,80	547,40	32
8	Елабужский	101	29	72	29	3 072,15	770,10	2 302,05	25
9	Альметьевский	118	34	84	29	5 187,40	1 523,20	3 664,20	29
10	Кукморский	426	132	294	31	13 182,90	4 109,10	9 073,80	31
11	Агрызский	156	51	105	33	6 089,30	2 140,50	3 948,80	35
12	Спасский	129	45	84	35	5 556,10	2 137,60	3 418,50	38
13	Нурлатский	173	61	112	35	5 483,50	2 229,00	3 254,50	41
14	Лаишевский	85	31	54	36	3 073,70	1 055,70	2 018,00	34
15	Лениногорский	73	27	46	37	3 296,57	1 187,60	2 108,97	36
16	Тетюшский	45	17	28	38	1 196,90	476,30	720,60	40



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2014 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 579	2 313	7 266	24	353 734,89	85 036,49	268 698,40	24
17	Пестречинский	98	41	57	42	3 513,40	1 458,00	2 055,40	41
18	Арский	232	115	117	50	7 919,94	5 000,80	2 919,14	63
19	Высокогорский	288	164	124	57	9 303,20	5 328,10	3 975,10	57
20	Менделеевский	26	15	11	58	1 064,66	590,30	474,36	55
21	Ютазинский	134	79	55	59	4 908,30	2 597,25	2 311,05	53
22	Буинский	147	94	53	64	6 974,00	3 991,20	2 982,80	57
23	Алексеевский	46	30	16	65	1 543,30	1 221,50	321,80	79
24	К-Устьинский	62	43	19	69	2 322,00	1 589,70	732,30	68
25	Мензелинский	160	129	31	81	5 677,21	4 575,55	1 101,66	81
26	Муслюмовский	80	66	14	83	3 550,42	3 071,23	479,19	87
27	Балтасинский	71	59	12	83	2 602,85	2 263,40	339,45	87
28	Дрожжановский	6	5	1	83	201,90	179,90	22,00	89
29	Сабинский	23	20	3	87	1 073,51	985,61	87,90	92
30	Мамадышский	344	330	14	96	12 414,05	11 884,31	529,74	96



Реализация программы переселения из АЖФ по этапам 2013-2014 гг.

№	МО	Помещения к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, ед.			%	Площадь к расселению с учетом исключений и самостоятельных расселений, кв.м			%
		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений		2013-2014 план	2013-2014 факт	нет решений	
Итого по РТ		9 579	2 313	7 266	24	353 734,89	85 036,49	268 698,40	24
31	Актанышский	43	43	0	100	1 900,36	2 068,05	-167,69	109
32	Алькеевский	1	1	0	100	53,00	42,40	10,60	80
33	Апастовский	23	23	0	100	892,64	865,37	27,27	97
34	Кайбицкий	3	3	0	100	43,52	43,50	0,02	100
35	Нижнекамский	14	14	0	100	524,00	544,70	-20,70	104
36	Новошешминский	18	18	0	100	342,00	633,60	-291,60	185
37	Р-Слободский	7	7	0	100	311,60	310,10	1,50	100
38	Тукаевский	10	10	0	100	341,70	341,70	0,00	100
39	Тюлячинский	4	4	0	100	343,70	138,20	205,50	40



Рекомендации

по выкупу у собственника жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, признанном аварийным и включенным в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Письма отправлены **4 декабря** в адрес Глав и руководителей РИКов
№01-09-22-167, №01-09-22-255

1. МО **провести инвентаризацию направленных требований** о сносе и реконструкции дома на сегодняшний день. Поскольку МО должны были направить такое требование в октябре 2013г.
2. МО направляет **предложение** в письменной форме каждому собственнику о выкупе жилого помещения по выкупной цене в размере **11 022 руб. за 1 кв.м.**, которая должна подтверждаться отметкой о получении собственником данного предложения.
3. Если собственник жилого помещения **согласен** на предлагаемые условия, то между ним и МО **заключается соглашение о выкупе** жилого помещения.
4. Если собственник жилого помещения **не согласен** с условиями выкупа, то МО обращается **в суд с исковым заявлением** к собственнику об изъятии жилого помещения (и земельного участка).
5. При наличии **спора о размере выкупной цены** изымаемого жилого помещения МО заявляет в суде ходатайство о **назначении экспертизы** по определению рыночной **стоимости** жилого помещения (целесообразно проведение оценки РГУП «Бюро технической инвентаризации»).
6. После получения результатов экспертизы судом выносится решение.



Срыв этапа 2013 года

№	Наименование МО	План этапа 2013 по ПКМ РТ		Расселены самостоятельно		Заключено договоров выкупа		Подали иски в суд на принудительное изъятие		Срыв этапа 2013			
		кол-во помещений	расселяемая площадь	Всего	Всего	кол-во помещений	расселяемая площадь	кол-во помещений	расселяемая площадь	кол-во помещений	%	расселяемая площадь	%
Итого по РТ		4 800	179 207,53	77	2 559,50	2 313	85 036,49	215	9 493,60	2 447	51	89 943	50
1	город Казань	891	27 806,84	73	2 416,00	35	873,84			783	87,88	24 517,00	88,17
2	Чистопольский	636	21 441,97			124	4 332,06			512	80,50	17 109,91	79,80
3	Зеленодольский	1 245	51 061,91			358	11 653,32			887	71,24	39 408,59	77,18
4	Бугульминский	41	1 910,60			13	716,90			28	68,29	1 193,70	62,48
5	Р-Слободский	14	676,00			7	310,10			7	50,00	365,90	49,13
6	Дрожжановский	11	348,90			5	179,90			6	54,55	169,00	48,44
7	Нурлатский	140	4 288,70			61	2 229,00			79	56,43	2 059,70	48,03
8	Пестречинский	63	2 612,90			41	1 458,00	10	347,60	12	19,05	807,30	30,90
9	Альметьевский	110	4 676,90			34	1 523,20	38	1 762,86	38	34,55	1 390,84	29,74
10	Кукморский	196	5 836,90			132	4 109,10			64	32,65	1 727,80	29,60
11	Тетюшский	19	634,70			17	476,30			2	10,53	158,40	24,96
12	Лениногорский	36	1 471,70			27	1 187,60			9	25,00	284,10	19,30
13	Сабинский	24	1 171,61			20	985,61			4	16,67	186,00	15,88
14	Лаишевский	35	1 193,80			31	1 055,70			4	11,43	138,10	11,57



Срыв этапа 2013 года

№	Наименование МО	План этапа 2013 по ПКМ РТ		Расселены самостоятельно		Заклучено договоров выкупа		Подали иски в суд на принудительное изъятие		Срыв этапа 2013			
		кол-во помещений	расселяемая площадь	Всего	Всего	кол-во помещений	Расселяемая площадь	кол-во помещений	Расселяемая площадь	кол-во помещений	%	расселяемая площадь	%
Итого по РТ		4 800	179 207,53	77	2 559,50	2 313	85 036,49	215	9 493,60	2 447	51	89 943	50
15	Алексеевский	36	1 349,10			30	1 221,50			6	16,67	127,60	9,46
16	Менделеевский	26	1 064,66			15	590,30	9	414,10	2	7,69	60,26	5,66
17	Азнакаевский	104	5 427,70			36	1 837,80	64	3 350,80	4	3,85	239,10	4,41
18	Агрызский	64	2 625,30			51	2 140,50	12	549,10	0	0,00	0,00	0,00
19	Алькеевский	3	132,00	2	79,00	1	42,40			0	0,00	0,00	0,00
20	Апастовский	16	639,80			23	865,37			0	0,00	0,00	0,00
21	Арский	113	4 524,65			115	5 000,80			0	0,00	0,00	0,00
22	Балтасинский	44	1 619,10			59	2 263,40			0	0,00	0,00	0,00
23	Буинский	74	3 692,50			94	3 991,20			0	0,00	0,00	0,00
24	Высокогорский	156	5 329,50			164	5 328,10			0	0,00	0,00	0,00
25	Елабужский	70	2 129,00			29	770,10	49	1 629,60	0	0,00	0,00	0,00
26	Заинский	6	256,70			6	258,80			0	0,00	0,00	0,00
27	К-Устьинский	26	1 092,10			43	1 589,70			0	0,00	0,00	0,00
28	Мамадышский	285	10 747,92			330	11 884,31	5	158,64	0	0,00	0,00	0,00



Срыв этапа 2013 года

№	Наименование МО	План этапа 2013 по ПКМ РТ		Расселены самостоятельно		Заключено договоров выкупа		Подали иски в суд на принудительное изъятие		Срыв этапа 2013			
		кол-во помещений	расселяемая площадь	Всего	Всего	кол-во помещений	Расселяемая площадь	кол-во помещений	Расселяемая площадь	кол-во помещений	%	расселяемая площадь	%
Итого по РТ		4 800	179 207,53	77	2 559,50	2 313	85 036,49	215	9 493,60	2 447	51	89 943	50
29	Мензелинский	71	2 562,02			129	4 575,55			0	0,00	0,00	0,00
30	Муслюмовский	64	3 026,37			66	3 071,23			0	0,00	0,00	0,00
31	Нижнекамский	5	186,90	2	64,50	14	544,70			0	0,00	0,00	0,00
32	Новошешминский	8	128,90			18	633,60			0	0,00	0,00	0,00
33	Спасский	68	3 215,32			45	2 137,60	28	1 280,90	0	0,00	0,00	0,00
34	Тукаевский	10	341,70			10	341,70			0	0,00	0,00	0,00
35	Тюлячинский	4	343,70			4	138,20			0	0,00	0,00	0,00
36	Ютазинский	27	780,10			79	2 597,25			0	0,00	0,00	0,00



Данные по **судебным искам** о принудительном изъятии жилых помещений

№	МО	Кол-во помещений, шт	Площадь помещений, кв.м
Итого по РТ		215	9 493,60
1	Агрызский	12	549,10
2	Азнакаевский	66	3 350,80
3	Альметьевский	38	1 762,86
4	Елабужский	49	1 629,60
5	Мамадышский	5	158,64
6	Менделеевский	9	414,10
7	Пестречинский	10	347,60
8	Спаский	28	1 280,90



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
Итого по РТ		258	147	0
1	Пестречинский	40	0	0
2	К-Устьинский	16	0	0
3	Нижнекамский	13	0	0
4	Алексеевский	1	0	0
5	Агрызский	1	0	0
6	Кукморский	21	4	0
7	Заинский	9	4	0
8	Арский	45	30	0
9	Актанышский	25	22	0



Данные по **судебным искам** о признании прав собственности в аварийных жилых домах

№	МО	Общее количество судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество удовлетворенных судебных исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме	Количество отклонённых судом исков (о признании права собственности в порядке приватизации на квартиру) в аварийном доме
Итого по РТ		258	147	0
10	Алькеевский	1	1	0
11	Дрожжановский	1	1	0
12	Зеленодольский	1	1	0
13	Елабужский	2	2	0
14	Сабинский	2	2	0
15	Апастовский	4	4	0
16	Тукаевский	10	10	0
17	Балтасинский	15	15	0
18	Лаишевский	18	18	0
19	Буинский	33	33	0



Данные по размещению информационных табличек на аварийных домах

№	МО	Всего аварийных домов	Количество домов на которых установлены информационные таблички	Количество исключаемых аварийных домов	Количество домов на которых не установлены информационные таблички
Итого по РТ		1 687	1 343	327	17
1	Лениногорский	17	4		13
2	Казань	110	94	12	4



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 27.12.2014 тыс.рублей**

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		21 637 335,01	21 148 284,63	97,7%	443 165,75	1,5%	19 525 297,09
1	Казань	5 692 729,66	5 309 471,98	93,3%	142 166,22	2,5%	4 974 162,70
2	Чистопольский	215 880,17	204 673,53	94,8%	8 363,34	3,3%	172 924,46
3	Алексеевский	171 351,26	163 162,06	95,2%	124 962,31	14,7%	143 656,51
4	Елабужский	885 397,03	847 321,48	95,7%	14 168,55	1,8%	764 190,94
5	Алькеевский	70 869,19	69 309,02	97,8%	1 559,45	2,2%	62 826,55
6	Атнинский	83 076,18	81 539,86	98,2%	3 893,56	2,9%	61 809,90
7	Лаишевский	578 022,81	570 554,35	98,7%	2 476,75	0,1%	527 999,35
8	Заинский	81 279,91	80 470,95	99,0%	5 327,96	0,4%	66 354,26
9	Наб.Челны	2 543 284,33	2 520 239,33	99,1%	25 511,89	0,9%	2 317 644,02
10	Бугульминский	256 378,13	254 382,08	99,2%	5 542,17	1,8%	218 598,41
11	Арский	466 776,40	464 063,40	99,4%	346,87	0,4%	429 197,25
12	Тетюшский	150 793,04	150 063,62	99,5%	3 424,36	0,0%	139 249,63
13	Кайбицкий	57 631,16	57 357,75	99,5%	2 925,91	1,0%	51 178,16
14	Спасский	228 360,72	227 289,72	99,5%	6 941,92	2,7%	209 823,86
15	Муслюмовский	88 010,63	87 612,62	99,5%	1 349,10	0,0%	83 249,84



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 27.12.2014

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		21 637 335,01	21 148 284,63	97,7%	443 165,75	1,5%	19 525 297,09
16	Тукаевский	178 552,01	177 756,03	99,6%	2 222,90	0,5%	145 036,04
17	Азнакаевский	276 286,01	275 340,20	99,7%	8 605,19	0,1%	276 768,90
18	Пестречинский	290 038,25	289 141,68	99,7%	379,06	0,1%	267 697,33
19	Мензелинский	336 567,51	335 771,51	99,8%	3 050,70	0,3%	281 958,83
20	Кукморский	351 490,51	350 819,55	99,8%	14 150,81	1,7%	319 759,69
21	Высокогорский	356 088,54	355 690,53	99,9%	10 092,22	1,5%	312 938,47
22	Верхнеуслонский	110 914,23	110 801,24	99,9%	1 872,39	0,0%	105 561,54
23	Альметьевский	1 823 139,81	1 821 644,07	99,9%	11 179,06	0,5%	1 782 353,05
24	Зеленодольский	563 560,20	563 173,90	99,9%	877,84	0,2%	519 873,26
25	Лениногорский	379 049,11	378 847,53	99,9%	988,28	0,3%	315 864,65
26	Актанышский	174 733,70	174 712,70	100,0%	11 053,59	0,5%	155 907,63
27	Буинский	236 653,93	236 653,38	100,0%	1 279,07	0,0%	219 804,32
28	Балтасинский	159 225,97	159 225,93	100,0%	2 724,44	1,7%	140 934,30
29	Дрожжановский	69 904,08	69 904,07	100,0%	5 118,71	5,3%	57 034,07
30	Черемшанский	93 366,17	93 366,17	100,0%	0,00	0,0%	76 205,24



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по

реализуемым программам в 2014 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)

на 27.12.2014

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	%	Динамика за неделю, тыс.рублей	%	Оплата с учетом аванса, тыс.рублей
Итого по РТ		21 637 335,01	21 148 284,63	97,7%	443 165,75	1,5%	19 525 297,09
31	К.-Устьинский	104 199,54	104 199,54	100,0%	3 747,95	4,3%	98 566,70
32	Апастовский	62 924,48	62 924,48	100,0%	2 141,99	0,0%	55 576,49
33	Нижекамский	2 225 943,95	2 225 943,93	100,0%	99 625,50	2,9%	2 090 055,00
34	Агрызский	332 296,86	332 296,86	100,0%	3 262,75	0,0%	315 630,72
35	Аксубаевский	199 458,40	199 458,40	100,0%	6 896,00	0,4%	166 607,75
36	Мамадышский	572 973,35	572 973,35	100,0%	558,31	0,0%	557 048,00
37	Менделеевский	225 803,09	225 803,09	100,0%	1 405,61	0,6%	215 986,84
38	Новошешминский	63 015,93	63 015,93	100,0%	0,61	0,0%	54 536,41
39	Нурлатский	178 523,42	178 523,42	100,0%	4 575,42	1,7%	162 704,57
40	Сабинский	176 742,64	176 742,64	100,0%	12 721,35	5,8%	140 487,41
41	Сармановский	173 226,91	173 226,91	100,0%	2 493,10	0,0%	148 953,28
42	Тюлячинский	82 920,18	82 920,18	100,0%	237,21	0,0%	78 859,09
43	Ютазинский	55 624,69	55 624,69	100,0%	0,00	0,7%	54 357,31
44	Бавлинский	144 043,40	144 043,43	100,0%	5 933,48	4,1%	121 769,92
45	Р.-Слободский	70 227,53	70 227,55	100,0%	1 974,16	2,8%	63 594,44

**Формирование отраслевых программ на 2015 год
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан на 26.12.2014**

№	Наименование программы	Ответственный	Приняты РКМ РТ	Конкурс на СМР	
				Дата объявления	Заключение госконтракта
1	2	3	4	5	6
1	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт и оснащение объектов здравоохранения	Минздра в РТ	РКМ РТ №1852-р от 16.09.2014 (в ред. РКМ РТ №2157-р от 25.10.2014)	13.11.2014 (строительство)	25.12.2014 (строительство)
				21.11.2014 (оснащение)	16.12.2014 (оснащение)
				04.12.2014 (оснащение)	12.01.2015 (оснащение)
				10.12.2014 (капремонт)	16.01.2015 (капремонт)
2	Капремонт объектов образования (школы, дет.сады)*	Минобр РТ	РКМ РТ №2292-р от 14.11.2014	26.11.2014- 27.11.2014 (капремонт школ)	16.01.2014 (капремонт школ)
3	Строительство домов для участковых полиции	МВД по РТ	РКМ РТ №2386-р от 26.11.2014	27.11.2014	29.12.2014

* - по капремонту детских садов, школ МО РТ необходимо ускорить подготовку и согласование дефектных ведомостей

№	Наименование программы	Ответственный	Приняты РКМ РТ	Конкурс на СМР	
				Дата объявления	Заключение госконтракта
1	2	3	4	5	6
4	Строительство зданий для ветеринарной службы капремонт зданий управлений сельского хозяйства*	Мин-сельхоз РТ	РКМ РТ №2372-р от 24.11.2014	10.12.2014 (строительство)	16.01.2015 (строительство)
5	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	Мин-культуры РТ	РКМ РТ № 2436-р от 01.12.2014	10.12.2014	16.01.2015
6	Создание новых дошкольных мест**	Минобр РТ	РКМ РТ №2525-р от 09.12.2014	26.12.2014 (строительство)	30.01.2015 (строительство)
7	Программа по восстановлению освещения	МСА и ЖКХ РТ	РКМ РТ №2435-р от 01.12.2014	29.12.2014	02.02.2015

* - по капремонту зданий управлений сельского хозяйства, вет.объединений МО РТ необходимо ускорить подготовку и согласование дефектных ведомостей (подготовлено на 70%)

** - по капремонту ДОУ МО РТ необходимо ускорить подготовку и согласование дефектных ведомостей

№	Наименование программы	Ответственный	Приняты РКМ РТ	Примечание
1	2	3	4	5
8	Обеспечение доступности школ	Минобр РТ	РКМ РТ №2280-р от 12.11.2014	МО РТ необходимо ускорить подготовку технических заданий
9	Капремонт и строительство детских оздоровительных лагерей	Минспорт а РТ	РКМ РТ №2698-р от 19.12.2014	ГКУ ГИСУ РТ ведется подготовка аукционной документации (подготовлено на 90%)
10	Ремонт отопления (котельных) объектов соц.назначения	МСА и ЖКХ РТ	РКМ РТ № 2423-р от 29.11.2014	Необходимо согласовать требования по замене котлов с Ростехнадзором и Газпром трансгаз Казань
11	Перевод системы отопления на двухконтурные котлы	МСА и ЖКХ РТ	РКМ РТ №2378-р от 25.11.2014	Возможно приступить после получения от МО РТ заявлений и договоров с собственниками 4349 квартир
12	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСА и ЖКХ РТ	ПКМ РТ №1021 от 24.12.2014	Проводятся мероприятия по актуализации долгосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов

№	Наименование программы	Ответственный	Приняты РКМ РТ	Конкурс на ПИР	
				Дата объявления	Заключение госконтракта
1	2	3	4	5	6
13	ПИР в рамках реализации государственных программ в 2015 г.*	МСА и ЖКХ РТ	РКМ РТ №2544-р от 10.12.2014	Заказчик ГКУ ГИСУ РТ:	
				20.01.2015	01.03.2015
				Заказчик ГКУ Фонд газификации РТ:	
				29.12.2014	02.02.2015

* - необходимо внести изменений в РКМ РТ в связи с уточнением видов работ по перечню объектов программ «Сельские клубы», «Капитальный ремонт и строительство детских оздоровительных лагерей»

№	Наименование программы	Ответственный	Согласование ("есть" +, "нет" -)						Примечания
			МСА и ЖКХ РТ	Отрас. Министрства	Мин-эконом РТ	Мин-фин РТ	Мин-юст РТ	Внесение в КМ РТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Строительство универсальных спортивных площадок <i>(внесение изм. в РКМ РТ №2155-р от 25.10.2014)</i>	Мин-спорта РТ	-	-	-	-	-	-	№согл-3164750-3 на согласовании с 25.12.2014
15	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей	Мин-сельхоз РТ	+	+	+	+	-	-	№ согл-3129931-2 на согласовании с 17.12.2014
16	Водообеспечение <i>(внесение изменений в РКМ РТ №2554-р от 10.12.2014)</i>	МСА и ЖКХ РТ	+	-	-	-	-	-	№ согл-3178213-1 на согласовании с 23.12.2014
17	Модернизация сети подростковых клубов Республики Татарстан	Мин-спорта РТ	-	-	-	-	-	-	№ согл-3190239-3 на согласовании с 26.12.2014

№	Наименование программы	Ответственный	Мероприятия по формированию программы
1	2	3	4
17	Доступная среда	Минтруд РТ	Перечень объектов будет сформирован после утверждения лимитов финансирования из федерального и республиканского бюджетов на 2015 год. Ориентировочный срок январь 2015 г.
19	Парки и скверы Республики Татарстан	Минлесхоз РТ	МСАЖКХ РТ ведется работа по определению перечня объектов, необходимых для включения в программу.

Информация по программам на 2015 г., не требующим утверждения РКМ РТ (ПКМ РТ)

№ п/п	Наименование программы	Ответственный
1	2	3
1	<p style="text-align: center;">Аварийное жилье на 2014-2017 гг.</p> <p>В 2015 году планируется выполнение этапа 2014 года</p>	МСА и ЖКХ РТ
2	<p style="text-align: center;">Социальная ипотека</p> <p>ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ в I квартале 2015 г.</p>	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ
3	<p style="text-align: center;">Арендное жилье</p> <p>ПКМ РТ будет принято после решения Попечительского Совета ГЖФ РТ в I квартале 2015 г.</p>	МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ РТ
4	<p style="text-align: center;">Жилье для детей - сирот</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p>	Минобр РТ
5	<p style="text-align: center;">Жилье для ветеранов ВОВ</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p>	Минтруд РТ
6	<p style="text-align: center;">Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в РТ</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет утвержден в I квартале 2015 г.</p>	МСА и ЖКХ РТ

№ п/п	Наименование программы	Ответственный
1	2	3
7	<p align="center">Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей</p> <p>Программа реализуется в течение 2015 г. Лимиты утверждены Законом «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»</p>	МСА и ЖКХ РТ
8	<p align="center">Обеспечение жильем молодых семей</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в I квартале 2015 года по итогам конкурса</p>	Минспорта РТ
9	<p align="center">Инвестиционное многоэтажное жилье</p> <p>Внебюджетные средства (частное инвестирование)</p>	МСА и ЖКХ РТ
10	<p align="center">Малоэтажное жилое строительство</p> <p>Внебюджетные средства (частное инвестирование)</p>	МСА и ЖКХ РТ
11	<p align="center">Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</p> <p>Лимит финансирования из федерального бюджета на 2015 год будет определен в 1-ом квартале 2015 года по итогам конкурса</p>	Минпромторг РТ, МСА и ЖКХ РТ

Информация о ходе проектирования

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех.задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
1	Строительство домов для участковых полиции	МВД по РТ	ТЗ на ПИР утверждены 07.11.2014	Типовой проект – 100 %
2	Доступная среда	Минтруд РТ	Лимиты на 2015 год будут утверждены Координационным Советом РФ. Ориентировочный срок январь 2015	
3	Обеспечение доступности школ	Минобр РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	ПСД - 5 %
4	Создание новых дошкольных мест	Минобр РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	ПСД - 80 %

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
5	Строительство ФАПов, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Минздрав РТ	ТЗ по СМР 100% Дефектные ведомости - 100%.	
6	Строительство и капремонт зданий для ветеринарной службы	Минсельхоз РТ	ТЗ по СМР – 100% Дефектные ведомости - 80%.	
7	Строительство многофункциональных комплексов (сельские клубы)	Минкультуры РТ	ТЗ по ПИР – 100 %	ПСД-90%
8	Строительство спортивных площадок	Минспорта РТ	ТЗ по ПИР – 100%	Типовой проект – 100 %

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
9	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСА и ЖКХ РТ	Проводятся мероприятия по актуализации долгосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов	
10	Капремонт объектов образования (школы)	Минобр РТ	ТЗ на ПИР утверждены 31.10.2014	ПД - 5%
11	Капремонт детских оздоровительных лагерей	Минспорта РТ	ТЗ на ПИР утверждены 07.11.2014	Срок разработки ПД – 27.12.2014 (ПД – 90%)
12	Капитальный ремонт коровников и строительство силосно-сенажных траншей	Минсельхоз РТ	ТЗ не требуется	

№	Наименование программы	Ответственный	Утверждение тех. задания	Разработка проектной документации (ПД), %
1	2	3	4	5
13	Перевод системы отопления на двухконтурные котлы	МСА и ЖКХ РТ	Возможно приступить после получения от МО РТ заявлений и договоров с собственниками 4349 квартир	
14	Программа по восстановлению освещения	МСА и ЖКХ РТ	ТЗ на СМР утверждены 31.10.2014, ПИР не требуется	
15	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	МСА и ЖКХ РТ	ТЗ на ПИР будут подготовлены после утверждения технических требований Ростехнадзора и Газпром Трансгаз Казань	
16	Водообеспечение	МСА и ЖКХ РТ	В связи с корректировкой перечня объектов 2015 г. будет подготовлено в срок до 29.12.2014 г.	ПД - 34 %