



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
1 кв. 2013 года	18	9	9
1 кв. 2014 года	16	5	11
1 кв. 2015 года	9	1	8
1 кв. 2016 года	2	1	1

28 апреля



всемирный день охраны труда



Строительство ж/д по ул. Гагарина, с. Осиново, Зеленодольский район



Опоры лесов
установлены на
случайные предметы

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное
и юридическое лица

Заказчик : ООО «ТК «Майский». Подрядчик: ООО «СК «СпецСтрой»



Строительство жилого дома по ул.Профессора Камая, г.Казань



Отсутствуют защитные и
страховочные
ограждения балконов

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное
и юридическое лица

Заказчик : ООО «Промышленная компания Сити»

Подрядчик: ООО «СК Гарант»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	246	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	66	2 881,0
Взыскано всего	17	693,5
Не истек срок оплаты	36	1 982,5
Обжалуются в суде	2	205,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	190
- с выездом на объекты строительства	34
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	130
- выдано предписаний	38
- приостановлено действие свидетельств сроком до 2-х месяцев	42
- прекращено действие свидетельств	45
- выдано предупреждений	5



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	устранено	% устранения
1	г. Казань	11	74	35	47
2	г.Наб.Челны	5	14	14	100
3	Агрызский	1	3	0	
4	Азнакаевский	3	-		
5	Аксубаевский	2	-		
6	Актанышский	4	5	4	80
7	Алексеевский	1	-		
8	Алькеевский	2	-		
9	Альметьевский	1	2	2	100
10	Апастовский	3	3	3	100
11	Арский	3	6	6	100



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	устранено	% устранения
12	Атнинский	5	9	7	78
13	Бавлинский	3	-		
14	Балтасинский	1	2	2	100
15	Бугульминский	6	32	22	69
16	Буинский	1	1	1	100
17	Верхнеуслонский	2	9	9	100
18	Высокогорский	1	3	3	100
19	Дрожжановский	2	3	3	100
20	Елабужский	2	2	2	100
21	Заинский	4	-		
22	Зеленодольский	4	22	20	91



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	устранено	% устранения
23	Кайбицкий	2	2	2	100
24	Камско-Устьинский	2	2	2	100
25	Кукморский	1	2	2	100
26	Лаишевский	2	-		
27	Лениногорский	4	-		
28	Мамадышский	5	-		
29	Менделеевский	3	5	3	60
30	Мензелинский	2	2	2	100
31	Муслюмовский	2	2	2	100
32	Нижнекамский	3	8	8	100
33	Новошешменский	2	-		



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

10

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	устранено	% устранения
34	Нурлатский	1	1	1	100
35	Пестречинский	3	-		
36	Рыбно-Слободский	2	2	2	100
37	Сабинский	2	4	4	100
38	Сармановский	1	1	1	100
39	Спасский	1	1	0	
40	Тетюшский	2	2	2	100
41	Тукаевский	4	6	6	100
42	Тюлячинский	1	2	0	
43	Черемшанский	4	-		
44	Чистопольский	3	-		
45	Ютазинский	1	8	8	100



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 1 апреля 2016 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	577 299	24,0	1 823 701
1	Чистопольский	45 000	1 928	4,3	43 072
2	Черемшанский	8 000	571	7,1	7 429
3	Бавлинский	17 000	1 221	7,2	15 779
4	Буинский	17 000	1 247	7,3	15 753
5	Лениногорский	30 000	2 412	8,0	27 588
6	Бугульминский	40 000	4 727	11,8	35 273
7	Арский	27 000	3 247	12,0	23 753
8	Нижнекамский	150 000	18 774	12,5	131 226
9	В-Услонский <i>В.т.ч. Иннополис</i>	40 000 26 000	5 393 0	13,5 0	34 607
10	Агрызский	20 000	2 718	13,6	17 282
11	г.Казань	800 000	124 457	15,6	675 543
12	Азнакаевский	25 000	4 304	17,2	20 696
13	Новошешминский	5 000	863	17,3	4 137
14	Мамадышский	15 000	2 634	17,6	12 366
15	К-Устьинский	10 000	1 830	18,3	8 170



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 1 апреля 2016 года

12

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	577 299	24,0	1 823 701
16	Тетюшский	10 000	2 007	20,1	7 993
17	Спасский	8 000	1 606	20,1	6 394
18	Заинский	20 000	4 029	20,1	15 971
19	Нурлатский	26 000	5 313	20,4	20 687
20	Аксубаевский	11 000	2 319	21,1	8 681
21	Тукаевский	70 000	15 440	22,1	54 560
22	Кукморский	27 000	6 003	22,2	20 997
23	Менделеевский	10 000	2 264	22,6	7 736
24	Альметьевский	155 000	36 632	23,6	118 368
25	Елабужский	50 000	11 984	24,0	38 016
26	Ютазинский	10 000	2 437	24,4	7 563
27	г.Наб.Челны	300 000	73 117	24,4	226 883
28	Актанышский	17 000	4 161	24,5	12 839
29	Муслюмовский	8 000	1 998	25,0	6 002
30	Мензелинский	16 000	4 012	25,1	11 988



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 1 апреля 2016 года

13

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	577 299	24,0	1 823 701
31	Дрожжановский	7 000	1 760	25,1	5 240
32	Балтасинский	14 000	3 595	25,7	10 405
33	Сабинский	18 000	5 099	28,3	12 901
34	Кайбицкий	4 800	1 372	28,6	3 428
35	Атнинский	4 000	1 151	28,8	2 849
36	Алексеевский	14 000	4 196	30,0	9 804
37	Сармановский	10 000	3 174	31,7	6 826
38	Высокогорский	64 000	21 119	33,0	42 881
39	Зеленодольский	170 000	63 407	37,3	106 593
40	Р-Слободский	13 000	4 974	38,3	8 026
41	Алькеевский	6 500	3 026	46,6	3 474
42	Тюлячинский	7 500	3 586	47,8	3 914
43	Апастовский	12 000	5 942	49,5	6 058
44	Лаишевский	80 000	40 720	50,9	39 280
45	Пестречинский	70 000	64 530	92,2	5 470



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

на 01.04.2016

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	172	44	128	89	34	5
Общая площадь (тыс.кв.м.)	505,2	49,8	455,4	240,6	201,1	13,7
Количество квартир	8 914	916	7 998	4 139	3 616	243



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



г.Нижнекамск, 80-кв. жилой дом № 4 мкр.47
подрядчик – ОАО «ЖИК-НК»



Арендное жилье 2016 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности	Срок ввода
Лаишевский район, д.Астраханка 1 кв. ж/д – 9 шт.	МУП УКС	ООО «Каркасом- строй»	100	2 кв.2016
Тюлячинский район, с.Тюлячи, 16 кв. ж/д ул.Магистральная, поз.7	ГИСУ	СФ «Строитель»	99	2 кв. 2016
Алькеевский район, с.Сиктерме-Хузангаево 1 кв. ж/д – 8 шт.	ГИСУ	ООО «Строитель и К»	96	3 кв. 2016



Арендное жилье 2016 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности	Срок ввода
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 6 шт. 85 кв. ж/д – 6 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	94	2 кв.2016
Мамадышский район, 30 кв.ж/д ул.Школьная пос.совхоза «Мамадышский»	ООО «ГИПС»	ЗАО «Стройсервис»	79	3 кв.2016
Елабужский район, г.Елабуга, Танаевское шоссе, комплекс арендного жилья 162 кв.	ООО «ГИПС»	ООО «ПСК Народный дом»	75	2 кв. 2016



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

18

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		18	120	10	7	1
1	Азнакаевский	1	4	1	-	-
2	Альметьевский	1	3	-	-	1
3	Бугульминский	1	20	-	1	-
4	Высокогорский	1	22	1	-	-
5	Зеленодольский	1	2	1	-	-
6	г.Казань	10	45	6	4	-
7	г. Наб. Челны	3	24	1	2	-



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ (получившие субсидии)

19

№	Наименование и адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во кв. для ветеранов	Срок сдачи в эксплуатацию
Сдаются до 9 мая 2016 года					
1	г.Казань ж.д.№13-2 в ж/р «Салават Купере»	УКСиР г.Казани	ООО "Ак таш"	4	30.04.2016
2	Азнакаевский район 144 кв. ж.д. ул.Радужная д.3 г.Азнакаево	МУП Азнакаевского о района	ООО "Альмастрой"	4	30.04.2016
3	Высокогорский район 285 кв. ж.д. ул.Станционная пгт.Высокая Гора	ООО "ГИПС+"	ООО "Инвест"	22	введен в эксплуатацию
4	г.Казань ж.д.№13-3 в ж/р «Салават Купере»	УКСиР г.Казани	ООО "Ак таш"	3	введен в эксплуатацию
5	г.Казань ж.д.№10-4 в ж/р «Салават Купере»	УКСиР г.Казани	ООО "ГрейтСтрой"	2	введен в эксплуатацию

Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Детей-сирот	№	МО РТ	Детей-сирот	
ИТОГО по РТ						311
1	Агрызский	9	13	Буинский	4	
2	Азнакаевский	3	14	Верхнеуслонский	4	
3	Аксубаевский	7	15	Высокогорский	11	
4	Актанышский	2	16	Дрожжановский	3	
5	Алексеевский	1	17	Елабужский	7	
6	Алькеевский	10	18	Заинский	6	
7	Альметьевский	14	19	Зеленодольский	18	
8	Арский	2	20	Кайбицкий	9	
9	Атнинский	3	21	Кукморский	4	
10	Бавлинский	11	22	Камско-Устьинский	8	
11	Балтасинский	1	23	Лаишевский	5	
12	Бугульминский	25	24	Лениногорский	13	





Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Детей-сирот	№	МО РТ	Детей-сирот	
ИТОГО по РТ						311
25	Мамадышский	3	35	Сармановский	1	
26	Менделеевский	3	36	Спасский	2	
27	Мензелинский	3	37	Тетюшский	4	
28	Муслюмовский	2	38	Тукаевский	3	
29	Нижнекамский	7	39	Тюлячинский	1	
30	Новошешминский	1	40	Черемшанский	3	
31	Нурлатский	11	41	Чистопольский	6	
32	Пестречинский	5	42	Ютазинский	2	
33	Рыбно-Слободский	5	43	г.Наб.Челны	19	
34	Сабинский	3	44	г. Казань	47	

Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей



№	МО РТ	Сертификаты		Динамика за 2 недели
		План	Выдано	
1	Аксубаевский	1	1	
2	Алексеевский	4	4	
3	Алькеевский	6	5	+5
4	Альметьевский	3	3	
5	Арский	1	1	
6	Бавлинский	1	0	
7	Буинский	1	1	
8	Елабужский	2	2	
9	Зеленодольский	1	1	
10	г.Казань	2	2	
ИТОГО		38	34	+8



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Сертификаты		Динамика за 2 недели
		План	Выдано	
11	К-Устьинский	1	1	
12	Лаишевский	1	1	+1
13	Лениногорский	1	1	
14	Мамадышский	1	0	
15	Менделеевский	2	2	
16	Мензелинский	1	1	
17	Н.Челны	2	2	
18	Пестречинский	4	3	+2
19	Тетюшский	1	1	
20	Чистопольский	2	2	
ИТОГО		38	34	+8

Молодые семьи

№	МО РТ	Свидетельств
1	Альметьевский	2
2	Арский	1
3	Бугульминский	1
4	Лаишевский	1
5	Лениногорский	1
6	Нижнекамский	8
7	Сабинский	2
8	Чистопольский	1
9	Ютазинский	1
10	г.Н.Челны	20
11	г.Казань	39
ИТОГО		77





Чернобыльцы

№	МО РТ	Сертификатов
1	Алькеевский	1
2	Альметьевский	1
3	Верхнеуслонский	1
4	Елабужский	1
5	Зеленодольский	3
6	г.Казань	5
7	Кукморский	1
8	Мамадышский	1
9	Менделеевский	1
10	Н.Челны	3
11	Нижнекамский	2
12	Рыбно-Слободский	1
13	Сармановский	2
14	Чистопольский	2
15	Ютазинский	1
ИТОГО по РТ		26



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Сертификатов
1	Альметьевский	1
2	Азнакаевский	3
3	Алькеевский	1
4	Апастовский	2
5	Арский	2
6	Бугульминский	3
7	Высокогорский	1
8	Елабужский	1
9	Заинский	1
10	Зеленодольский	6
11	Лениногорский	1
12	Сабинский	1
13	Сармановский	1
14	г.Казань	11
15	Н.Челны	2
ИТОГО		37



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Сертификатов
1	Нижнекамский	1
2	Верхнеуслонский	1
3	Бугульминский	1
ИТОГО		3



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

28



**г.Набережные Челны, 190-кв. жилые дома (блоки Б и В) ЖК «Крылатский»
Застройщик – ООО «СуварХолдинг»**



Многоквартирное инвестиционное жилье

29

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		77	31	30	16
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	3	2	-	1
3	Арский	2	1	-	1
4	Бугульминский	3	1	2	-
5	Высокогорский	1	-	-	1
6	Елабужский	3	1	1	1
7	Зеленодольский	2	2	-	-
8	Лаишевский	2	1	-	1
9	Лениногорский	2	2	-	-
10	Муслюмовский	1	-	1	-
11	Нижнекамский	3	-	2	1
12	Пестречинский	2	1	1	-
13	г.Набережные Челны	25	11	10	4
14	г.Казань	27	9	12	6



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 000	2 258	6 742



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)

31

Адрес объекта		Факт освоения СМР, %	Динамика СМР за 2 недели, %
Итого по РТ		19,2	2,1
г.Казань	Советский район – ОП № 13 Азино-2, п.Вознесенье	0	0
	Советский район – ОП № 12 Гвардейский, п.Константиновка	0	0
	Приволжский район - ОП № 9 Сафиуллина, п.Вишневка	0	0
Зеленодольский, с.Свияжск		0	0
Заинский, с.Тюгеевка		5,5	2,5
Мамадышский, п.Северный		17,4	0,4
Альметьевский, с. Дальние Ямаш		24,0	4,0
Нижнекамский, с.Верхние Челны		46,0	7,5
Дрожжановский, с.Шланга		49,3	6,8
Высокогорский, с.Куркачи		50,0	0



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)

32

Адрес объекта		Факт освоения СМР, %	Динамика СМР за 2 недели, %
Итого по РТ		16,8	2,0
г.Казань	Авиастроительный район, п.Кадышево	0	0
	Приволжский район – ОП №10 Промышленный, п.Отары	0	0
	Приволжский район – ОП № 10 Промышленный, п.Петровский	0	0
Дрожжановский, с.Большая Акса		2,0	1,0
Заинский, г.Заинск-2		3,0	3,0
Высокогорский, с.Чернышевка		6,0	1,0
Альметьевский, с.Абдрахманово		24,0	9,0
Нижнекамский, с.Шереметьево		100	-



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)

33



Альметьевский район, с.Дальний Ямаш
Подрядчик – ООО «Основа С»



Долевое строительство

34

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Общ. площ.	Стадия строительства (%)
1	276 кв. ж.д. по ул.Краснококшайская/ул.Баруди	ООО «ИТЦ»	17 216	ЗОС получен
2	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	ООО ЖСК «Доступное жилье»	22 369	Устранение замечаний ИГСН РТ
3	128 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	92 %
4	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	97 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	87 %
5	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	78 %
ИТОГО по РТ			76 599	

Долевое строительство (ЗОС получен)



г.Казань 276 - квартирный жилой дом по ул.Краснококшайская/Баруди
Застройщик – ООО «ИТЦ»

Долевое строительство (ведется устранение замечаний ИГСН РТ)



г.Набережные Челны 360 - квартирный жилой дом № 58/02
Застройщик – ООО ЖСК «Доступное жилье»

Долевое строительство (высокая степень готовности)



г.Казань 128-квартирный жилой дом по ул.Четаева
Застройщик – ЗАО «Вектр»

Долевое строительство (строительство не ведется)



г.Казань 320-квартирный жилой дом по ул.Амирхана в квартале № 68
Застройщик – ООО «Маг-строй»

Долевое строительство (строительство не ведется)



г.Казань 373-квартирный жилой дом по ул.Достоевского, 57
Застройщик – ООО «Фирма «Свей»



«Сельские клубы»

40



Нижнекамский, с.Балчыклы
Подрядчик: ООО "Технология"



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 01.04.16	дина- мика
1	Бугульминский, д.Батыр	ООО "СК Арида"	5 350,17	5	1
2	Елабужский, с.Котловка	ООО "Самур"	5 350,17	5	1
3	г.Наб. Челны, ж.м."Суар"	ООО СК "Баракат"	14 847,25	6	2
4	Спасский, с.Татарская Тахтала	ООО «СРП «Спасагрострой»	5 350,17	7	4
5	Бавлинский, с.Верхняя Фоминовка	ООО "УКС"	5 350,17	7	3
6	Зеленодольский, с.Бакрче	ООО "Арсенал Строй"	5 350,17	7	1
7	Азнакаевский, с.Кук-Тяка	ООО СК "Гарант"	5 350,17	9	5
8	Сабинский, д.Нижний Отар	ООО "ПМК-159"	5 350,17	15	7
9	Муслюмовский, с.Михайловка	МУП "УКС Муслюмовского МР"	5 350,17	15	6



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 01.04.16	Дина- мика
10	Тюлячинский, д.Кара-Ширма	ООО "СтройСервис"	5 350,17	15	6
11	Алексеевский, д.Александровка	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	5 350,17	17	2
12	Сармановский, с.Рантамак	ООО "Промышленные решения"	5 350,17	18	2
13	Лениногорский, д.Карагай	ООО "Ленкар"	5 350,17	19	2
14	Менделеевский, д.Актазики	ООО СК "Крепость"	5 350,17	22	6
15	Балтасинский, д.Ярак-Чурма	ООО "Стройград"	5 350,17	22	3
16	Кам.-Устьинский, с.Варварино	ООО "Кама"	5 350,17	23	4
17	г.Казань, п.Нагорный	ООО "Ак Таш"	14 847,25	26	2
18	Ютазинский, д.Каклыкуль	ООО "Тат-РДС"	5 350,17	28	13



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 01.04.16	Дина- мика
19	Тетюшский, с.Малые Атряси	ООО "ПСК Созидатель"	5 350,17	28	6
20	Мамадышский, с.Кляуш	ООО "Инвестстрой"	5 350,17	30	5
21	Рыб.-Слободский, д.Тябердино- Челны	ООО "КСМУ"	5 350,17	31	9
22	Дрожжановский, с.Чув. Шаймурзино	ООО "Энергосервис"	5 350,17	31	4
23	Атнинский, с.Айшияз	ООО "Атнинская МСО"	5 350,17	32	5
24	Мензелинский, с.Тулубаево	ООО "Лига"	5 350,17	34	15
25	Тукаевский, д.Таш-Кичу	ООО "Камстройфон"	5 350,17	34	5
26	Нурлатский, с.Русское Богдашкино	ООО "Перспектива"	12 313,41	34	2
27	Агрызский, с.Варзи-Омга	ООО "Стройгарант"	5 350,17	36	11



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 01.04.16	Дина- мика
28	Альметьевский, с.Ильтень-Бута	ООО "Основа С"	5 350,17	38	3
29	Кайбицкий, с.Берлибаш	ОАО "СФ "Вика"	5 350,17	38	13
30	Новошешминский, с.Ленино	ООО "Строитель"	12 313,41	40	2
31	Черемшанский, п.Яшауче	ООО "Строитель"	5 350,17	40	2
32	Лаишевский, д.Курманаково	ООО "Строй Корпорация"	5 350,17	43	16
33	Пестречинский, п.Карповка	ООО "Строитель +"	5 350,17	43	16
34	Аксубаевский, д.Малое Сунчелеево	ИП Зайдуллин	5 350,17	43	8
35	Кукморский, с.Малая Чура	ООО "Строй-Гарант"	5 350,17	49	5
36	Нижнекамский, с.Балчыклы	ООО "Технология"	5 350,17	49	3



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 01.04.16	Дина- мика
37	Высокогорский, д.Ташлы-Ковали	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	50	3
38	Алькеевский, д.Бибаево-Челны	ООО "Строитель и К"	5 350,17	54	4
39	Буинский, д.Новые Мертли	ООО "Стройгарант+"	5 350,17	56	6
40	Чистопольский, с.Четыре Двора	ООО "Респект"	5 350,17	57	8
41	Верх.-Услонский, д.Клянчино	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	58	9
42	Арский, с.Урнашбаш	ООО "КСМ"	5 350,17	58	3
43	Актанышский, д.Чуганак	ООО "ПМК"	5 350,17	58	1
44	Апастовский, д.Верхнее Балтаево	ООО "УК АПК Апас"	5 350,17	60	2
45	Заинский, с.Нижние Лузы	ООО "Татспецстрой"	5 350,17	81	9



Участковые ветеринарные пункты

46

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, Нижнее Кучуково				
2	Азнакаевский, Чалпы				
3	Аксубаевский, Старые Савруши				
4	Актанышский, Такталачук				
5	Актанышский, Поисеево				
6	Алексеевский, Лебедино				
7	Алькеевский, Старое Алпарово				
8	Альметьевский, Бишмунча				
9	Апастовский, Шигаево				
10	Арский, Утар-Аты				
11	Арский, Шушмабаш				
12	Атнинский, Нижняя Береске				
13	Бавлинский, Покровский Урустамак				
14	Бавлинский, Васькино Турайлы				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	Балтасинский, Янгулово				
16	Буинский, Каменный Брод				
17	Высокогорский, Айбаш				
18	Дрожжановский, Б. Матаки				
19	Дрожжановский, Старые Какерли				
20	Елабужский, г.Елабуга				
21	Заинский, г.Заинск				
22	Зеленодольский, Мизинова				
23	Кайбицкий, Большое Подберезье				
24	Камско-Устьинский, Теньки				
25	Кукморский, Березняк				
26	Кукморский, Нижний Искубаш				
27	Лаишевский, Малые Елги				
28	Лениногорский, Нижние Чершиллы				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Участковые ветеринарные пункты

48

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
29	Мамадышский, Куюк Ерыкса				
30	Мензелинский, Атрякле				
31	Муслюмовский, Елгабаш				
32	Нижнекамский, Кам.Поляны				
33	Новошешминский, совхоз «Красный Октябрь»				
34	Пестречинский, Шали				
35	Сармановский, Лешев Тамак				
36	Тетюшский, Жуково				
37	Тукаевский, Нижний Суык-Су				
38	Тюлячинский, Большая Меша				
39	Черемшанский, Аккиреево				
40	Ютазинский, Старый Каразирек				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с.Табарлийский				
2	Агрызский, с.Кам-Ключинский				
3	Азнакаевский, с.Алькеевский				
4	Азнакаевский, с.Верхне-Стярлинский				
5	Аксубаевский, с.Новоаксубаевский				
6	Аксубаевский, с.Карасинский				
7	Актанышский, с.Старо-Бугадский				
8	Алексеевский, с.Больше-Тиганский				
9	Алькеевский, с.Карамалинский				
10	Алькеевский, с.Кошкинский				
11	Альметьевский, с.Шегурчинский				
12	Альметьевский, с.Акташский				
13	Апастовский, с.Свияжский				
14	Арский, с.Ново-Кырлайский				
15	Атнинский, с.Айшиязский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

50

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Бавлинский, с.Исергаповский				
17	Бавлинский, с.Убинский				
18	Балтасинский, с.Куюкский				
19	Бугульминский, с.Зеленорощинский				
20	Бугульминский, с.Ефановский				
21	Буинский, с.Киятский				
22	Верхнеуслонский, с.Янга-Юльский				
23	Высокогорский, с.Туктамышский				
24	Дрожжановский, с.Алешкин-Саплыкский				
25	Дрожжановский, с.Чувашско-Дрожжановский				
26	Елабужский, с.Альметьевский				
27	Елабужский, с.Армалинский				
28	Заинский, с.Светлоозерский				
29	Зеленодольский, с.Ремплерский				
30	Зеленодольский, с.Новопольский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
31	Кайбицкий, с.Мало-Кайбицкий				
32	Камско-Устьинский, с.Варваринский				
33	Кукморский, с.Большесардекский				
34	Лаишевский, с.Атабаевский				
35	Лениногорский, с.Куакбашский				
36	Мамадышский, с.Шемякский				
37	Мамадышский, с.Уразбахтинский				
38	Менделеевский, с.Абалачевский				
39	Мензелинский, с.Калтаковский				
40	Мензелинский, с.Кзыл-Тюбякский				
41	Муслюмовский, с.Каенсазский				
42	Нижнекамский, с.Поповский				
43	Новошешминский, с.Тубылгы-Тауский				
44	Нурлатский, с.Ерыклинский				
45	Нурлатский, с.Тюронясевское				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
46	Пестречинский, с.Званковский				
47	Рыбно-Слободский, с.Полянский				
48	Рыбно-Слободский, с.Нижне-Тимерлекский				
49	Сабинский, с.Большенуртинский				
50	Сабинский, с.Аккуль-Бигенеевский				
51	Сармановский, с.Большенуркеевский				
52	Сармановский, с.Сарсаз-Такермянский				
53	Спасский, с.Иске-Рязапский				
54	Тетюшский, с.Иоковский				
55	Тукаевский, с.Авлашский				
56	Тюлячинский, с.Шадкинский				
57	Черемшанский, с.Нижнечегодайский				
58	Чистопольский, с.Кубасский				
59	Чистопольский, с.Татарско-Толкишский				
60	Ютазинский, с.Каклы-Кульский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Патологоанатомические отделения

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Сармановский				
3	Алькеевский				
4	Арский				
5	Рыбно-Слободский				
6	Буинский				
7	Балтасинский				
8	Азнакаевский				
9	Сабинский				
10	Мамадышский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ

Врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, ст.Заинск-2				
2	Мамадышский, с.Новый Кумазан				
3	Елабужский, Елабужская ЦРБ				
4	Нурлатский, с.Старые Челны				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2017 г.	
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 25.03.16 по 31.03.16	
936,83	408,00	0,00	
		Остаток	
		528,83	
Период		ПЛАН	ФАКТ
НЕДЕЛЯ		% выполнения	
25.03.2016г. – 31.03.2016г.		7,39	7,45
СМР		7,39	7,45
Оборудование		0,00	0,00
МЕСЯЦ МАРТ		100,81	
01.03.2016 г. – 31.03.2016 г.		49,89	50,17
СМР		49,89	50,17
Оборудование		0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.03.2016 г.		414,17	416,81
		100,64	

Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05 Обор-е 83,99
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 25.03.2016г. – 31.03.2016г.	8,44	8,62	102,22
СМР	8,44	8,62	102,22
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2016 г. – 31.03.2016 г.	44,13	44,59	101,04
СМР	44,13	44,59	101,04
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.03.2016 г.	111,03	111,50	100,42

Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		175,72	
		ПИР 4,09	СМР 124,06 Обор-е 47,56
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 25.03.2016г. – 31.03.2016г.	6,56	6,73	102,59
СМР	6,56	6,73	102,59
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2016 г. – 31.03.2016 г.	25,38	25,74	101,42
СМР	25,38	25,74	101,42
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.03.2016 г.	72,78	74,11	101,83

Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		209,01	
		ПИР 4,57	СМР 138,51 Обор-е 65,93
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ 25.03.2016г. – 31.03.2016г.	6,19	6,22	100,48
СМР	6,19	6,22	100,48
Оборудование			
МЕСЯЦ МАРТ 01.03.2016 г. – 31.03.2016 г.	28,01	28,27	100,93
СМР	28,01	28,27	100,93
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НА 31.03.2016 г.	68,83	70,77	102,82