



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - апрель 2014 года	27	9	18
январь - май 2015 года	17	5	12
январь - май 2016 года	6	3	3



Строительство ж/д по ул.Шуртыгина, д.7, г.Казань



Проходы загромождены
складируемыми
материалами и
строительными
конструкциями

Вынесены постановления
о назначении
административного
наказания на юридическое
и должностное лица

Застройщик : ООО «Строительная компания «Аркада».
Подрядчик: ООО «Поволжская строительно-ремонтная компания»



Строительство ЖК по ул.Гвардейской, г.Казань



Рабочие места
и проходы к ним
на высоте более 1,8 м
перепада высот не имеют
защитных устройств и
страховочных ограждений

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное
и юридическое лица

Застройщик : АО «Нью Сити». Подрядчик: ООО «ПК «Модуль»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	430	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	150	5 926,0
Взыскано всего	40	1 400,5
Не истек срок оплаты	64	3 435,5
Направлено в службу судебных приставов	7	670,0
Обжалуются в суде	4	405,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	349
- с выездом на объекты строительства	77
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	148
- выдано предписаний	44
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	48
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	11



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
1	г. Казань	14	114	97	85%
2	г.Наб.Челны	13	24	22	91%
3	Агрызский	4	11	5	45%
4	Азнакаевский	2	3	3	100%
5	Аксубаевский	4	6	6	100%
6	Актанышский	6	8	8	100%
7	Алексеевский	1	1	1	100%
8	Алькеевский	2	3	3	100%
9	Альметьевский	2	6	2	33%
10	Апастовский	7	9	9	100%
11	Арский	6	10	8	80%
12	Атнинский	5	9	7	100%
13	Бавлинский	3	5	5	100%
14	Балтасинский	1	2	2	100%
15	Бугульминский	6	35	35	100%
	ВСЕГО:	157	402	356	91%



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
16	Буинский	3	4	2	50%
17	Верхнеуслонский	2	9	9	100%
18	Высокогорский	1	3	3	100%
19	Дрожжановский	3	4	4	100%
20	Елабужский	2	2	2	100%
21	Заинский	2	8	8	100%
22	Зеленодольский	4	22	21	95%
23	Кайбицкий	2	2	2	100%
24	Камско-Устьинский	6	7	4	57%
25	Кукморский	1	2	2	100%
26	Лаишевский	2	4	4	100%
27	Лениногорский	3	5	5	100%
28	Мамадышский	2	2	2	100%
29	Менделеевский	7	15	12	80%
30	Мензелинский	4	4	4	100%
	ВСЕГО:	157	402	356	91%



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	устранено	% устранения
31	Муслюмовский	3	3	3	100%
32	Нижнекамский	3	8	8	100%
33	Новошешменский	4	7	7	100%
34	Нурлатский	2	3	3	100%
35	Пестречинский	3	5	5	100%
36	Рыбно-Слободский	2	2	2	100%
37	Сабинский	2	4	4	100%
38	Сармановский	2	3	3	100%
39	Спасский	3	2	2	100%
40	Тетюшский	2	2	2	100%
41	Тукаевский	3	5	5	100%
42	Тюлячинский	1	2	2	100%
43	Черемшанский	2	3	3	100%
44	Чистопольский	4	5	4	80%
45	Ютазинский	1	9	9	100%
	ВСЕГО:	157	402	356	91%



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Проверено объектов	157	-
Выявлено нарушений	402	-
Устранено нарушений	356	-
Составлены предписания	17	-
Направлены претензионные письма	2	1 149,5



Строительство ж/д по ул.Тэцевская, г.Казань



Скопление
отходов строительного
производства и
твердых бытовых
отходов

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное
и юридическое лица

Заказчик: ООО «Казанские окна». Подрядчик: ООО «ЖИК-Строй»



Строительство ЖК «Казансу», ул.Комсомольская, г.Казань



Скопление
отходов строительного
производства и
твердых бытовых
отходов

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное
и юридическое лица

Заказчик: ООО «Бриз». Генподрядчик: ООО «СК «Бриз»



«Чистая стройка» (санитарно-экологический двухмесячник)

с 01.04.2016

Наименование	Количество, ед.
1. Проведено проверок	309
2. Выявлено нарушений	75
3. Составлено протоколов, в том числе:	73
- на юридических лиц	37
- на должностных лиц	36
4. Привлечено к административной ответственности, в том числе:	49
- на юридических лиц	26
- на должностных лиц	27
5. Наложено штрафов, тыс.руб.	1 930,0



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 27 мая 2016 года

13

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	911 555	38,0	4,2	1 489 445
1	Чистопольский	45 000	2 510	5,6	0,3	42 490
2	Нижнекамский	150 000	26 337	17,6	1,1	123 663
3	Лениногорский	30 000	5 359	17,9	5,2	24 641
4	Арский	27 000	5 311	19,7	1,2	21 689
5	Бугульминский	40 000	8 036	20,1	4,0	31 964
6	Черемшанский	8 000	1 637	20,5	2,3	6 363
7	В-Услонский	40 000	8 880	22,2	1,5	31 120
8	Буинский	17 000	4 016	23,6	9,2	12 984
9	Азнакаевский	25 000	6 177	24,7	1,4	18 823
10	Новошешминский	5 000	1 280	25,6	3,7	3 720
11	Спасский	8 000	2 153	26,9	0,5	5 847
12	г.Казань	800 000	217 790	27,2	1,2	582 210
13	Дрожжановский	7 000	1 936	27,7	0	5 064
14	Нурлатский	26 000	7 356	28,3	2,4	18 644
15	Бавлинский	17 000	4 947	29,1	13,6	12 053



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 27 мая 2016 года

14

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	911 555	38,0	4,2	1 489 445
16	Аксубаевский	11 000	3 237	29,4	6,1	7 763
17	Муслюмовский	8 000	2 474	30,9	0	5 526
18	г.Наб.Челны	300 000	93 836	31,3	6,9	206 164
19	Елабужский	50 000	16 147	32,3	0	33 853
20	Мамадышский	15 000	4 921	32,8	7,4	10 079
21	Альметьевский	155 000	53 766	34,7	3,7	101 234
22	Сабинский	18 000	6 510	36,2	1,1	11 490
23	Агрызский	20 000	7 392	37,0	8,2	12 608
24	Кукморский	27 000	10 311	38,2	6,6	16 689
25	Кайбицкий	4 800	1 878	39,1	0	2 922
26	Менделеевский	10 000	4 044	40,4	0	5 956
27	К-Устьинский	10 000	4 119	41,2	10,6	5 881
28	Мензелинский	16 000	6 655	41,6	0,4	9 345
29	Алексеевский	14 000	5 937	42,4	0	8 063
30	Тетюшский	10 000	4 432	44,3	7,9	5 568



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 27 мая 2016 года

15

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 недели, %	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	911 555	38,0	4,2	1 489 445
31	Заинский	20 000	9 000	45,0	5,0	11 000
32	Р-Слободский	13 000	6 076	46,7	2,4	6 924
33	Актанышский	17 000	7 968	46,9	4,6	9 032
34	Ютазинский	10 000	4 790	47,9	22,2	5 210
35	Сармановский	10 000	4 811	48,1	4,2	5 189
36	Балтасинский	14 000	6 912	49,4	19,1	7 088
37	Зеленодольский	170 000	84 429	49,7	3,6	85 571
38	Алькеевский	6 500	3 581	55,1	0	2 919
39	Тюлячинский	7 500	4 212	56,2	0,4	3 288
40	Атнинский	4 000	2 405	60,1	3,1	1 595
41	Тукаевский	70 000	49 347	70,5	17,4	20 653
42	Апастовский	12 000	9 296	77,5	2,3	2 704
43	Высокогорский	64 000	51 012	79,7	0	12 988
44	Лаишевский	80 000	72 260	90,3	2,5	7 740
45	Пестречинский	70 000	66 072	94,4	0	3 928



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

на 27.05.2016

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	207	60	147	83	35	29
Общая площадь (тыс.кв.м.)	505,2	103,4	401,8	225,5	149,0	27,3
Количество квартир	9 583	1 843	7 740	4 187	2 870	683



Арендное жилье 2016 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности	Срок ввода
Лаишевский район, д.Астраханка 1 кв. ж/д – 9 шт.	МУП УКС	ООО «Каркасдом- строй»	100	-
Тюлячинский район, с.Тюлячи, 16 кв. ж/д ул.Магистральная, поз.7	ГИСУ	СФ «Строитель»	100	-
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 2 шт. 85 кв. ж/д – 2 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100	-
Алькеевский район, с.Сиктерме-Хузангаево 1 кв. ж/д – 8 шт.	ГИСУ	ООО «Строитель и К»	97	июль 2016



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		44	187	17	13	14
1	Азнакаевский	1	4	1	-	-
2	Альметьевский	1	3	-	1	-
3	Актанышский	5	5	1	2	2
4	Арский	1	5	1	-	-
5	Бавлинский	1	15	-	-	1
6	Балтасинский	4	4	-	-	4
7	Бугульминский	1	20	-	1	-
8	Высокогорский	3	8	1	1	1
9	Зеленодольский	2	14	2	-	-



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		44	187	17	13	14
10	Сабинский	2	4	-	1	1
11	Кукморский	1	1	1	-	-
12	Мензелинский	1	1	-	-	1
13	Муслюмовский	1	11	-	-	1
14	Лайшевский	2	6	2	-	-
15	Пестречинский	1	3	1	-	-
16	Черемшанский	3	3	-	-	3
17	г. Казань	11	56	5	6	-
18	г. Наб. Челны	3	24	2	1	-

Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений, план	№	МО РТ	Помещений, план	
ИТОГО по РТ						311
1	Агрызский	7	12	Бугульминский	18	
2	Азнакаевский	3	13	Буинский	3	
3	Аксубаевский	7	14	Верхнеуслонский	4	
4	Актанышский	1	15	Высокогорский	7	
5	Алексеевский	3	16	Дрожжановский	3	
6	Алькеевский	9	17	Елабужский	3	
7	Альметьевский	11	18	Заинский	9	
8	Арский	2	19	Зеленодольский	20	
9	Атнинский	3	20	Кайбицкий	7	
10	Бавлинский	13	21	Кукморский	6	
11	Балтасинский	4	22	Камско-Устьинский	5	

Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений, план	№	МО РТ	Помещений, план	
ИТОГО по РТ						311
23	Лаишевский	1	33	Рыбно- Слободский	7	
24	Лениногорский	14	34	Сабинский	2	
25	Мамадышский	10	35	Сармановский	1	
26	Менделеевский	5	36	Спасский	3	
27	Мензелинский	5	37	Тетюшский	6	
28	Муслюмовский	1	38	Тукаевский	2	
29	Нижнекамский	38	39	Тюлячинский	1	
30	Новошешминский	1	40	Чистопольский	17	
31	Нурлатский	19	41	Ютазинский	2	
32	Пестречинский	5	42	г. Казань	23	





Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации		
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено
1	Аксубаевский	1	1	0	
2	Алексеевский	4	4	2	
3	Алькеевский	6	6	0	
4	Альметьевский	3	3	1	
5	Арский	1	1	0	
6	Апастовский	1	1	0	
7	Атнинский	2	2	0	
8	Буинский	1	1	0	
9	Елабужский	2	2	0	
10	Зеленодольский	1	1	0	
11	г.Казань	2	2	1	
ИТОГО		41	39	8	



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации		
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено
12	К-Устьинский	1	1	0	
13	Кукморский	1	1	1	
14	Лаишевский	1	1	0	
15	Лениногорский	1	1	0	
16	Менделеевский	2	2	0	
17	Мензелинский	2	2	0	
18	Н.Челны	1	1	0	
19	Пестречинский	3	2	0	
20	Рыбно-Слободский	1	0	0	
21	Тетюшский	1	1	0	
22	Чистопольский	3	3	3	
ИТОГО		41	39	8	



Молодые семьи

№	МО РТ	Выдано свидетельств	Этапы реализации		
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено
1	Альметьевский	2	2	0	
2	Арский	1	1	0	
3	Бугульминский	1	1	0	
4	Лаишевский	1	1	0	
5	Лениногорский	1	1	0	
6	Нижнекамский	8	7	5	
7	Сабинский	2	0	0	
8	Чистопольский	1	1	0	
9	Ютазинский	1	1	0	
10	г.Н.Челны	20	20	0	
11	г.Казань	39	39	0	
ИТОГО		77	74	5	



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации		
			Открыт счет	Заявка на оплату	Оплачен
2	Альметьевский	2	2		
10	Н.Челны	1	1		
11	Нижнекамский	2	2		
13	Сармановский	1	0		
14	Тюлячинский	1	1		
15	Чистопольский	1	0		
16	Ютазинский	1	1		
ИТОГО по РТ		9	6		



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации		
			Открыт счет	Заявка на оплату	Оплачен
1	Высокогорский	1	1		
2	Елабужский	1	1		
3	Зеленодольский	1	0		
4	Сармановский	1	1		
5	г.Казань	4	3		
ИТОГО		8	7		



Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан	Этапы реализации		
				В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено
1	г.Казань	Единовременная денежная выплата	2	X	X	2
2		Жилое помещение	4	2	2	0
ИТОГО			6	2	2	2



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

28



г.Набережные Челны , 160-кв. жилой дом в мкр.№1 п.ГЭС
Застройщик – ООО «АНГ-Холдинг»



Многоквартирное инвестиционное жилье

29

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		70	36	25	9
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	2	2	-	-
3	Арский	2	1	1	-
4	Бугульминский	3	-	3	-
5	Высокогорский	1	-	-	1
6	Елабужский	3	1	2	-
7	Зеленодольский	2	2	-	-
8	Лаишевский	2	1	-	1
9	Лениногорский	2	-	2	-
10	Муслюмовский	1	-	1	-
11	Нижнекамский	3	2	1	-
12	Пестречинский	2	1	1	-
13	г.Набережные Челны	24	16	5	3
14	г.Казань	22	10	8	4



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 000	3 898	5 102



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)

31

Адрес объекта		Факт освоения СМР, %	Динамика СМР за 2 недели, %
Итого по РТ		48,6	9,6
г.Казань	Советский район – ОП № 13 «Азино-2», п.Вознесенье	5,0	0,0
	Приволжский район – ОП № 9 «Сафиуллина», п.Вишневка	5,0	0,0
Зеленодольский, с.Свияжск		33,0	17,0
Заинский, с.Тюгеевка		35,8	2,8
Мамадышский, г.Мамадыш, п.Северный		35,8	4,8
Высокогорский, с.Куркачи		67,0	7,5
г.Казань, Советский район – ОП№12«Гвардейский», п.Константиновка		67,5	30,5
Дрожжановский, с.Шланга		68,0	4,5
Альметьевский, с. Дальние Ямаши		73,6	23,7
Нижнекамский, с.Верхние Челны		95,7	5,1

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)



Мамадышский район, г.Мамадыш, пос.Северный
Подрядчик – ЗАО «Стройсервис»



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)

33

Адрес объекта		Факт освоения СМР, %	Динамика СМР за 2 недели, %
Итого по РТ		35,1	14,0
Заинский, г.Заинск-2		3,0	3,0
Дрожжановский, с.Большая Акса		5,0	2,0
г.Казань	Авиастроительный район, п.Кадышево	28,0	25,0
	Приволжский район – ОП №10 Промышленный, п.Отары	30,0	25,0
	Приволжский район – ОП № 10 Промышленный, п.Петровский	30,0	23,0
Высокогорский, с.Чернышевка		40,0	10,0
Альметьевский, с.Абдрахманово		45,0	10,0
Нижнекамский, с.Шереметьево		100	-

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)



Высокогорский район, с.Чернышевка
Подрядчик – ООО «Многоотраслевое предприятие - МП»



Долевое строительство

35

Объекты на контроле Министра РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площ. кв.м.	Стадия строительства (%)
1	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	ООО ЖСК «Доступное жилье»	22 369	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	128 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	95 %
3	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	97 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	87 %
4	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	78 %
ИТОГО по РТ			76 599	



«Сельские клубы»



Заинский, с. Нижние Лузы

Подрядчик: ООО «Татспецстрой»



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 27.05.16	дина- мика
1	Зеленодольский, с.Бакрче	ООО "Арсенал Строй"	5 350,17	28	8
2	г.Наб. Челны, ж.м."Суар"	ООО СК "Баракат"	14 847,25	31	3
3	Елабужский, с.Котловка	ООО "Самур"	5 350,17	34	5
4	Бавлинский, с.Верхняя Фоминовка	ООО "УКС"	5 350,17	37	12
5	Азнакаевский, с.Кук-Тяка	ООО СК "Гарант"	5 350,17	37	12
6	г.Казань, п.Нагорный	ООО "Ак Таш"	14 847,25	37	3
7	Бугульминский, д.Батыр	ООО "СК Арида"	5 350,17	37	3
8	Лениногорский, д.Карагай	ООО "Ленкар"	5 350,17	40	3
9	Балтасинский, д.Ярак-Чурма	ООО "Стройград"	5 350,17	41	10
10	Сармановский, с.Рантамак	ООО "Промышленные решения"	5 350,17	41	3



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 27.05.16	дина- мика
11	Атнинский, с.Айшияз	ООО "Атнинская МСО"	5 350,17	45	7
12	Тюлячинский, д.Кара-Ширма	ООО "СтройСервис"	5 350,17	45	5
13	Нурлатский, с.Русское Богдашкино	ООО "Перспектива"	12 313,41	46	5
14	Алексеевский, д.Александровка	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	5 350,17	46	4
15	Муслюмовский, с.Михайловка	МУП "УКС Муслюмовского МР"	5 350,17	50	4
16	Ютазинский, д.Каклыкуль	ООО "Тат-РДС"	5 350,17	51	5
17	Агрызский, с.Варзи-Омга	ООО "Стройгарант"	5 350,17	53	2
18	Сабинский, д.Нижний Отар	ООО "ПМК-159"	5 350,17	55	5
19	Тукаевский, д.Таш-Кичу	ООО "Камстройфон"	5 350,17	56	5



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 27.05.16	дина- мика
20	Аксубаевский, д.Малое Сунчелеево	ИП Зайдуллин	5 350,17	57	2
21	Черемшанский, п.Яшауче	ООО "Строитель"	5 350,17	57	10
22	Менделеевский, д.Актазики	ООО СК "Крепость"	5 350,17	58	13
23	Новошешминский, с.Ленино	ООО "Строитель"	12 313,41	60	13
24	Кам.-Устьинский, с.Варварино	ООО "Кама"	5 350,17	60	10
25	Спасский, с.Татарская Тахтала	ООО «СРП «Спасагрострой»	5 350,17	63	9
26	Дрожжановский, с.Чув. Шаймурзино	ООО "Энергосервис"	5 350,17	64	11
27	Мамадышский, с.Кляуш	ООО "Инвестстрой"	5 350,17	65	16
28	Кайбицкий, с.Берлибаш	ОАО "СФ "Вика"	5 350,17	65	9
29	Арский, с.Урнашбаш	ООО "КСМ"	5 350,17	65	2



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 27.05.16	дина- мика
30	Пестречинский, п.Карповка	ООО "Строитель +"	5 350,17	67	5
31	Лаишевский, д.Курманаково	ООО "Строй-Корпорация"	5 350,17	68	5
32	Рыб.-Слободский, д.Тябердино-Челны	ООО "КСМУ"	5 350,17	68	4
33	Высокогорский, д.Ташлы-Ковали	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	71	6
34	Мензелинский, с.Тулубаево	ООО "Лига"	5 350,17	73	23
35	Нижнекамский, с.Балчыклы	ООО "Технология"	5 350,17	78	5
36	Алькеевский, д.Бибаево-Челны	ООО "Строитель и К"	5 350,17	79	9
37	Актанышский, д.Чуганак	ООО "ПМК"	5 350,17	80	4
38	Кукморский, с.Малая Чура	ООО "Строй-Гарант"	5 350,17	80	9



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР (%)	
				на 27.05.16	дина- мика
39	Альметьевский, с.Ильтень-Бута	ООО "Основа С"	5 350,17	81	28
40	Тетюшский, с.Малые Атряси	ООО "ПСК Созидатель"	5 350,17	86	22
41	Верх.-Услонский, д.Клянчино	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	86	15
42	Буинский, д.Новые Мертли	ООО "Стройгарант+"	5 350,17	88	17
43	Апастовский, д.Верхнее Балтаево	ООО "УК АПК Апас"	5 350,17	92	12
44	Чистопольский, с.Четыре Двора	ООО "Респект"	5 350,17	96	4
45	Заинский, с.Нижние Лузы	ООО "Татспецстрой"	5 350,17	100	3



Участковые ветеринарные пункты

42

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, Нижнее Кучуково				
2	Азнакаевский, Чалпы				
3	Аксубаевский, Старые Савруши				
4	Актанышский, Такталачук				
5	Актанышский, Поисеево				
6	Алексеевский, Лебедино				
7	Алькеевский, Старое Алпарово				
8	Альметьевский, Бишмунча				
9	Апастовский, Шигаево				
10	Арский, Утар-Аты				
11	Арский, Шушмабаш				
12	Атнинский, Нижняя Береске				
13	Бавлинский, Покровский Урустамак				
14	Бавлинский, Васькино Турайлы				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	Балтасинский, Янгулово				
16	Буинский, Каменный Брод				
17	Высокогорский, Айбаш				
18	Дрожжановский, Б. Матаки				
19	Дрожжановский, Старые Какерли				
20	Елабужский, г.Елабуга				
21	Заинский, г.Заинск				
22	Зеленодольский, Мизинова				
23	Кайбицкий, Большое Подберезье				
24	Камско-Устьинский, Теньки				
25	Кукморский, Березняк				
26	Кукморский, Нижний Искубаш				
27	Лаишевский, Малые Елги				
28	Лениногорский, Нижние Чершиллы				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Участковые ветеринарные пункты

44

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
29	Мамадышский, Куюк Ерыкса				
30	Мензелинский, Атрякле				
31	Муслюмовский, Елгабаш				
32	Нижнекамский, Кам.Поляны				
33	Новошешминский, совхоз «Красный Октябрь»				
34	Пестречинский, Шали				
35	Сармановский, Лешев Тамак				
36	Тетюшский, Жуково				
37	Тукаевский, Нижний Суык-Су				
38	Тюлячинский, Большая Меша				
39	Черемшанский, Аккиреево				
40	Ютазинский, Старый Каразирек				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 750	9	4
2	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	17	3
3	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб. Слобода	2 000	64	0
4	г.Казань	5 000	66	6
5	Актанышский, с.Актаныш	1 500	69	4
6	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	77	2
7	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	95	10
8	Чистопольский, г.Чистополь	1 000	100	7
9	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	18
10	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	-
11	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	-
12	Тукаевский, г.Набережные Челны	1 000	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

46

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
13	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	2 000	100	-
14	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	-
15	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	-
16	Мамадышский, г.Мамадыш	2 500	100	-
17	Лениногорский, с.Шугурово	1 000	100	-
18	Елабужский, г.Елабуга	1 000	100	-
19	Буинский, г.Буинск	1 750	100	-
20	Балтасинский, с.Балтаси	1 000	100	-
21	Сармановский, с.Сарманово	1 000	100	-
22	Арский, г.Арск	500	100	-
23	Алькеевский, с.Базарные Матаки	500	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 500	0	0
2	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	1 000	6	2
3	Пестречинский, с.Пестрецы	900	6	2
4	Актанышский, с.Актаныш	2 000	8	3
5	Спасский, г.Болгар	1 148	16	1
6	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	21	4
7	Алькеевский, с.Базарные Матаки	500	59	2
8	Лениногорский, г.Лениногорск	1 400	75	25
9	Мамадышский, г.Мамадыш	980	85	10
10	Черемшанский, с.Черемшан	1500	87	7
11	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	95	20
12	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	300	95	10



Капитальный ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
13	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	98	73
14	Ютазинский, пгт.Уруссу	882	100	7
15	Бугульминский, г.Бугульма	1 750	100	2
16	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	1 750	100	1
17	Буинский, г.Буинск	1 000	100	-
18	Кукморский, пгт.Кукмор	1 400	100	-
19	Сармановский, с.Сарманово	2 000	100	-
20	Балтасинский, с.Балтаси	500	100	-
21	Заинский, г.Заинск	500	100	-
22	Дрожжановский, с.Старое Дрожжаное	2 500	100	-
23	Тетюшский, г.Тетюши	500	100	-
24	Тукаевский, г.Набережные Челны	400	100	-



Фельдшерско-акушерские пункты

49



Апастовский, пос.Свяжский
Ген.подрядчик: «Азнакаевский завод Нефтемаш»



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с.Табарлийский				
2	Агрызский, с.Кам-Ключинский				
3	Азнакаевский, с.Алькеевский				
4	Азнакаевский, с.Верхне-Стярлинский				
5	Аксубаевский, с.Новоаксубаевский				
6	Аксубаевский, с.Карасинский				
7	Актанышский, с.Старо-Бугадский				
8	Алексеевский, с.Больше-Тиганский				
9	Алькеевский, с.Карамалинский				
10	Алькеевский, с.Кошкинский				
11	Альметьевский, с.Шегурчинский				
12	Альметьевский, с.Акташский				
13	Апастовский, с.Свияжский				
14	Арский, с.Ново-Кырлайский				
15	Атнинский, с.Айшиязский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

51

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Бавлинский, с.Исергаповский				
17	Бавлинский, с.Убинский				
18	Балтасинский, с.Куюкский				
19	Бугульминский, с.Зеленорощинский				
20	Бугульминский, с.Ефановский				
21	Буинский, с.Киятский				
22	Верхнеуслонский, с.Янга-Юльский				
23	Высокогорский, с.Туктамышский				
24	Дрожжановский, с.Алешкин-Саплыкский				
25	Дрожжановский, с.Чувашско-Дрожжановский				
26	Елабужский, с.Альметьевский				
27	Елабужский, с.Армалинский				
28	Заинский, с.Светлоозерский				
29	Зеленодольский, с.Ремплерский				
30	Зеленодольский, с.Новопольский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
31	Кайбицкий, с.Мало-Кайбицкий				
32	Камско-Устьинский, с.Варваринский				
33	Кукморский, с.Большесардекский				
34	Лаишевский, с.Атабаевский				
35	Лениногорский, с.Куакбашский				
36	Мамадышский, с.Шемякский				
37	Мамадышский, с.Уразбахтинский				
38	Менделеевский, с.Абачевский				
39	Мензелинский, с.Калтаковский				
40	Мензелинский, с.Кзыл-Тюбякский				
41	Муслюмовский, с.Каенсазский				
42	Нижнекамский, с.Поповский				
43	Новошешминский, с.Тубылгы-Тауский				
44	Нурлатский, с.Ерыклинский				
45	Нурлатский, с.Тюронясевское				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
46	Пестречинский, с.Званковский				
47	Рыбно-Слободский, с.Полянский				
48	Рыбно-Слободский, с.Нижне-Тимерлекский				
49	Сабинский, с.Большенуртинский				
50	Сабинский, с.Аккуль-Бигенеевский				
51	Сармановский, с.Большенуркеевский				
52	Сармановский, с.Сарсаз-Такермянский				
53	Спасский, с.Иске-Рязапский				
54	Тетюшский, с.Иоковский				
55	Тукаевский, с.Авлашский				
56	Тюлячинский, с.Шадкинский				
57	Черемшанский, с.Нижнечегодайский				
58	Чистопольский, с.Кубасский				
59	Чистопольский, с.Татарско-Толкишский				
60	Ютазинский, с.Каклы-Кульский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Патологоанатомические отделения

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Сармановский				
3	Алькеевский				
4	Арский				
5	Рыбно-Слободский				
6	Буинский				
7	Балтасинский				
8	Азнакаевский				
9	Сабинский				
10	Мамадышский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ

Врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, ст.Заинск-2				
2	Мамадышский, с.Новый Кумазан				
3	Елабужский, Елабужская ЦРБ				
4	Нурлатский, с.Старые Челны				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

56

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч.больниц	Поликлиник
1	Азнакаевский	96	1	96	-	-	-	-
2	Аксубаевский	92	4	85	-	-	-	100
3	Актанышский	49	2	74	-	-	25	-
4	Алексеевский	100	-	100	-	-	-	-
5	Алькеевский	100	-	100	-	-	-	-
6	Альметьевский	83	1	83	-	-	-	-
7	Апастовский	100	-	100	-	-	-	-
8	Арский	100	-	100	-	-	-	-
9	Атнинский	100	-	-	-	-	-	100
10	Бавлинский	100	-	100	-	-	-	-
11	Балтасинский	100	-	100	-	100	-	-
12	Буинский	96	3	93	100	-	-	-
13	Бугульминский	100	-	-	100	-	-	-
14	Верхнеуслонский	90	9	80	-	-	-	100



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч.больниц	Поликлиник
15	Высокогорский	41	1	41	-	-	-	-
16	Дрожжановский	100	-	100	-	-	-	-
17	Заинский	100	-	100	-	-	-	-
18	Зеленодольский	100	11	100	-	-	-	-
19	Камско-Устьинский	75	11	75	-	-	-	-
20	Кукморский	100	-	100	-	-	-	-
21	Лаишевский	100	-	100	-	-	-	-
22	Лениногорский	97	2	-	-	-	100	95
23	Мамадышский	94	1	88	-	100	-	-
24	Мензелинский	100	-	100	-	-	-	-
25	Муслюмовский	42	2	42	-	-	-	-
26	Новошешминский	100	-	100	-	-	-	-
27	Нурлатский	32	1	32	-	-	-	-



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч.больниц	Поликлиник
28	Пестречинский	50	0	0	100	-	-	-
29	Рыбно-Слободский	76	1	53	-	-	-	100
30	Сабинский	100	-	100	-	-	-	-
31	Сармановский	34	1	34	-	-	-	-
32	Спасский	100	-	-	-	100	-	-
33	Тетюшский	62	62	62	-	-	-	-
34	Тукаевский	67	1	67	-	-	-	-
35	Тюлячинский	100	-	100	-	-	-	-
36	Черемшанский	100	-	100	-	-	-	-
37	Чистопольский	43	6	43	-	-	-	-
38	г.Набережные Челны	80	1	-	-	-	-	80
39	г.Казань	33	1	-	-	-	-	33



Универсальные спортивные площадки



Заинский район, д.Савалеево
Подрядчик: ООО "Татспецстрой"



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Подрядчик	Кол-во площ., шт.	Осно- ва- ние	Выполнение, %	
					На 13.05.16	Дина- мика
1	Тетюшский	ООО "Энергия -БУА"	1	53	13	3
2	Тюлячинский	ООО "Фирма Стройсервис"	4	53	15	4
3	Верх.-Услонский	ООО "Сыйфат"	2	58	18	3
4	Мамадышский	ООО "Мамадыш Мелиорация"	3	63	20	5
5	Муслюмовский	МУП "УКС"	1	100	20	4
6	Алексеевский	Алексеевское МСО Тапс	2	88	25	10
7	Лениногорский	ИП "Тамамян"	3	83	27	6
8	Актанышский	ООО "Актаныш юллары"	3	100	29	15
9	Елабужский	МУП "Агенство по тер.планированию в ЕМР"	4	95	29	21



Универсальные спортивные площадки

61

№	МО РТ	Подрядчик	Кол-во площ., шт.	Осно- ва- ние	Выполнение, %	
					На 13.05.16	Дина- мика
10	Ютазинский	ООО "Тат-РДС"	3	87	33	10
11	Нижнекамский	ООО "Технлогия"	7	96	35	17
12	Чистопольский	ООО "Строй - Технология"	5	82	37	26
13	Сабинский	ООО "ПМК-159", ООО "Мелиорация-Строй"	4	75	38	25
14	Агрызский	ООО СК "СтройГрад"	2	100	39	4
15	Бугульминский	ООО "СК "Ариада"	7	100	39	15
16	Кукморский	ООО "Строй Гарант"	6	63	39	10
17	Атнинский	ООО "Атнинская МСО", ООО "СМ- СтройИнвест"	2	100	40	26

Универсальные спортивные площадки



№	МО РТ	Подрядчик	Кол-во площ., шт.	Осно- ва- ние	Выполнение, %	
					На 13.05.16	Дина- мика
18	Азнакаевский	МУП "МППБиО г.Азнакаево"	6	100	41	10
19	Новошешминский	ИП Манукян М.У.	3	100	41	25
20	Пестречинский	ООО "АРС-групп", ООО "Универсал"	2	93	41	18
21	Высокогорский	ООО "ПСК ТАУ"	3	100	42	9
22	г.Казань	ООО "Биссан", ООО "БизнесФролГрупп", ООО "ДСКЖан Фан", ООО "Строительство и консалтинг"	27	84	43	31
23	Лаишевский	ООО "Таткоммунжилсервис"	3	95	43	27
24	Мензелинский	ООО "Гарант плюс", ООО "Мензелинская МК"Мелиорации"	3	83	44	31



Универсальные спортивные площадки

63

№	МО РТ	Подрядчик	Кол-во площ., шт.	Осно- ва- ние	Выполнение, %	
					На 13.05.16	Дина- мика
25	Спасский	ООО «Регионстрой»	2	100	44	17
26	Черемшанский	ООО "Черемшанское КСП"	2	100	44	24
27	Сармановский	ООО "Илвар"	3	100	50	22
28	Бавлинский	ООО "УКС"	2	100	55	21
29	Кайбицкий	ООО "Волгадорстрой"	2	98	63	50
30	Альметьевский	МУП «Гор.Упр. автомобильных дорог»	6	100	66	48
31	Менделеевский	ООО "УралСтройГаз"	3	100	69	55
32	г.Наб. Челны	МКП "ДИАС"	14	98	70	41
33	Нурлатский	ООО «Татнефтедор»	4	100	73	49



Универсальные спортивные площадки

64

№	МО РТ	Подрядчик	Кол-во площ., шт.	Осно- ва- ние	Выполнение, %	
					На 13.05.16	Дина- мика
34	Тукаевский	ООО «ГОСТСТРОЙ»	2	100	75	61
35	Арский	ООО "Балтасидорсервис"	5	100	76	52
36	Рыб.-Слободский	ООО Р.Слободской Универсалстрой"	3	100	76	7
37	Буинский	ООО "Строительные технологии"	2	100	77	23
38	Алькеевский	ООО "Строитель и К"	3	100	78	1
39	Зеленодольский	ООО "Волгадорстрой"	5	100	84	65
40	Кам.-Устьинский	ООО "ПСФ"стройКом", ООО "Вика", ООО "Кама"	6	100	95	61



Универсальные спортивные площадки

65

№	МО РТ	Подрядчик	Кол-во площ., шт.	Осно- ва- ние	Выполнение, %	
					На 13.05.16	Дина- мика
41	Дрожжановский	ООО "Тепловик"	5	100	99	14
42	Аксубаевский	ООО «СК Вектор»	3	100	100	53
43	Апастовский	ООО "СК "Свяжный"	3	100	100	46
44	Балтасинский	ООО "Балтасидорсервис"	2	100	100	62
45	Заинский	ЗАО "СУ-32", ООО "Заинский водоканал"	5	100	100	63

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2017 г.	
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 21.05.16 по 27.05.16	Остаток
936,83	589,61	51,44	347,22
Период		ПЛАН	ФАКТ
НЕДЕЛЯ (21.05.2016г. – 27.05.2016г.)		22,70	22,85
СМР		22,70	22,85
Оборудование		0,00	0,00
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2016 г. – 27.05.2016г.)		96,68	97,27
СМР		96,68	97,27
Оборудование		0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.05.2016г.)		590,09	592,07
		100,66	100,61
		100,61	100,33

Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (21.05.2016г. – 27.05.2016г.)	7,92	7,97	100,63
СМР	7,92	7,97	100,63
Оборудование			
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2016 г. – 27.05.2016г.)	31,10	31,26	100,51
СМР	31,10	31,26	100,51
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.05.2016г.)	178,86	180,01	100,64

Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»		
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ		
Объем финансирования, млн. руб.		175,72		
		ПИР 4,09	СМР 124,06	Обор-е 47,56
Начало строительства		2015		
Срок завершения строительства		Август 2016		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (21.05.2016г. – 27.05.2016г.)	7,32	7,36	100,55	
СМР	7,32	7,36	100,55	
Оборудование				
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2016 г. – 27.05.2016г.)	27,19	27,31	100,44	
СМР	27,19	27,31	100,44	
Оборудование				
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.05.2016г.)	114,27	116,00	101,51	

Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		209,01	
		ПИР 4,57	СМР 138,51 Обор-е 65,93
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (21.05.2016г. – 27.05.2016г.)	7,32	7,40	101,09
СМР	7,32	7,40	101,09
Оборудование			
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2016 г. – 27.05.2016г.)	27,67	27,90	100,83
СМР	27,67	27,90	100,83
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.05.2016г.)	111,48	114,20	102,44