



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

1

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - июнь 2014 года	33	11	22
январь - июнь 2015 года	20	7	13
январь - июнь 2016 года	13	5	8



Строительство торгового комплекса по ул.Закиева, д.1, г.Казань



Не установлен
защитный козырек
над входом в здание

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное
и юридическое лица

Заказчик : ООО «Хэрэкэт». Подрядчик: ООО «Строй Интеграл»



Строительство многоуровневого паркинга по ул. Ак.Лаврентьева, г.Казань



Работники
не обеспечены
спецодеждой и
спецобувью

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное
и юридическое лица

Заказчик : ООО «Строительная фирма «Фарус».
Генподрядчик: ООО «СТА-строй»



Строительство многоэтажного гаража по ул. Мусина, г.Казань



Под местом производства работ на высоте не выделены опасные зоны

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «БАУЕР Казань». Подрядчик: ООО «СК «Асгард»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	515	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	202	7 860,0
Взыскано всего	58	2 119,5
Не истек срок оплаты	88	4 735,5
Направлено в службу судебных приставов	9	800,0
Обжалуются в суде	3	205,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	407
- с выездом на объекты строительства	95
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	191
- выдано предписаний	44
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	90
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	12



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
1	г. Казань	34	118	62	53%
2	г.Наб.Челны	17	29	20	69%
3	Агрызский	7	16	10	63%
4	Азнакаевский	2	3	3	100%
5	Аксубаевский	4	6	6	100%
6	Актанышский	8	9	9	100%
7	Алексеевский	4	1	1	100%
8	Алькеевский	1	2	2	100%
9	Альметьевский	1	2	2	100%
10	Апастовский	6	8	8	100%
11	Арский	6	10	7	70%
12	Атнинский	5	9	7	78%
13	Бавлинский	3	5	5	100%
14	Балтасинский	1	2	2	100%
15	Бугульминский	7	41	41	100%
	ВСЕГО:	211	454	367	94%



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
16	Буинский	2	2	2	100%
17	Верхнеуслонский	2	9	9	100%
18	Высокогорский	1	3	3	100%
19	Дрожжановский	4	4	4	100%
20	Елабужский	7	7	7	100%
21	Заинский	1	6	6	100%
22	Зеленодольский	4	22	18	82%
23	Кайбицкий	2	2	2	100%
24	Камско-Устьинский	5	6	4	67%
25	Кукморский	1	2	2	100%
26	Лаишевский	2	4	4	100%
27	Лениногорский	3	5	5	100%
28	Мамадышский	3	3	3	100%
29	Менделеевский	14	29	29	100%
30	Мензелинский	9	9	9	100%
	ВСЕГО:	211	454	367	94%



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
31	Муслюмовский	3	3	3	100%
32	Нижнекамский	7	18	18	100%
33	Новошешменский	5	10	7	70%
34	Нурлатский	2	3	3	100%
35	Пестречинский	3	5	5	100%
36	Рыбно-Слободский	2	2	2	100%
37	Сабинский	2	4	4	100%
38	Сармановский	2	3	3	100%
39	Спасский	3	2	2	100%
40	Тетюшский	3	3	3	100%
41	Тукаевский	3	5	5	100%
42	Тюлячинский	1	2	2	100%
43	Черемшанский	4	6	6	100%
44	Чистопольский	4	5	3	60%
45	Ютазинский	1	9	9	100%
	ВСЕГО:	211	454	367	94%



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

10

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Проверено объектов	211	-
Выявлено нарушений	454	-
Устранено нарушений	367	-
Составлены предписания	231	-
Направлены претензионные письма	6	-
Осуществляется работа по удержанию суммы штрафа из стоимости контракта	2	572,5



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 24 июня 2016 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	1 021 660	42,6	1 379 340
1	Чистопольский	30 000	3 539	11,7	26 461
2	Нижнекамский	150 000	27 071	18,0	122 929
3	Лениногорский	30 000	5 633	18,8	24 367
4	Черемшанский	8 000	1 807	22,6	6 193
5	Буинский	17 000	4 016	23,6	12 984
6	Новошешминский	5 000	1 280	25,6	3 720
7	Арский	27 000	7 648	28,3	19 352
8	Бавлинский	17 000	4 947	29,1	12 053
9	Бугульминский	40 000	11 850	29,6	28 150
10	г.Казань	800 000	245 375	30,7	554 625
11	Аксубаевский	11 000	3 425	31,1	7 575
12	Нурлатский	26 000	8 210	31,6	17 790
13	Елабужский	50 000	16 147	32,3	33 853
14	Спасский	8 000	2 627	32,8	5 373
15	Муслюмовский	8 000	2 663	33,3	5 337



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 24 июня 2016 года

12

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	1 021 660	42,6	1 379 340
16	Азнакаевский	25 000	8 458	33,8	16 542
17	г.Наб.Челны	300 000	101 806	33,9	198 194
18	Дрожжановский	7 000	2 417	34,5	4 583
19	Альметьевский	155 000	53 766	34,7	101 234
20	В-Услонский	40 000	14 180	35,5	25 820
21	Кукморский	27 000	11 387	42,2	15 613
22	Кайбицкий	4 800	2 034	42,4	2 766
23	Мамадышский	15 000	6 701	44,7	8 299
24	Сабинский	18 000	8 149	45,3	9 851
25	Агрызский	20 000	9 090	45,5	10 910
26	Менделеевский	10 000	4 635	46,4	5 365
27	Тетюшский	10 000	4 692	46,9	5 308
28	Заинский	20 000	9 461	47,3	10 539
29	Ютазинский	10 000	4 790	47,9	5 210
30	Мензелинский	16 000	7 683	48,0	8 317



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 24 июня 2016 года

13

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	1 021 660	42,6	1 379 340
31	Балтасинский	14 000	6 912	49,4	7 088
32	Зеленодольский	170 000	84 429	49,7	85 571
33	К-Устьинский	10 000	5 066	50,7	4 934
34	Р-Слободский	13 000	6 632	51,0	6 368
35	Алексеевский	14 000	7 267	51,9	6 733
36	Актанышский	17 000	9 767	57,5	7 233
37	Сармановский	10 000	5 907	59,1	4 093
38	Алькеевский	6 500	3 896	59,9	2 604
39	Атнинский	4 000	2 490	62,3	1 510
40	Тюлячинский	7 500	5 100	68,0	2 400
41	Высокогорский	64 000	52 133	81,5	11 867
42	Пестречинский	85 000	76 802	90,4	8 198
43	Тукаевский	70 000	64 417	92,0	5 583
44	Апастовский	12 000	12 008	100,1	-
45	Лаишевский	80 000	83 347	104,2	-



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

14

на 24.06.2016

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	193	60	133	89	32	12
Общая площадь (тыс.кв.м.)	505,4	103,4	402,0	238,4	140,9	22,7
Количество квартир	9 554	1 843	7 711	4 459	2 685	567



Арендное жилье 2016 года

15

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности	Срок ввода
Лаишевский район, д.Астраханка 1 кв. ж/д – 9 шт.	МУП УКС	ООО «Каркасдом- строй»	100	-
Тюлячинский район, с.Тюлячи, 16 кв. ж/д ул.Магистральная, поз.7	ГИСУ	СФ «Строитель»	100	-
Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 2 шт. 85 кв. ж/д – 2 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100	-
Алькеевский район, с.Сиктерме-Хузангаево 1 кв. ж/д – 8 шт.	ГИСУ	ООО «Строитель и К»	99	июль 2016



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		44	187	19	19	6
1	Азнакаевский	1	4	1	-	-
2	Альметьевский	1	3	-	1	-
3	Актанышский	5	5	1	2	2
4	Арский	1	5	1	-	-
5	Бавлинский	1	15	-	-	1
6	Балтасинский	4	4	1	2	1
7	Бугульминский	1	20	-	1	-
8	Высокогорский	3	8	1	1	1
9	Зеленодольский	2	14	2	-	-



Программа строительства жилья для ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		44	187	19	19	6
10	Сабинский	2	4	-	2	-
11	Кукморский	1	1	1	-	-
12	Мензелинский	1	1	-	1	-
13	Муслюмовский	1	11	-	-	1
14	Лайшевский	2	6	2	-	-
15	Пестречинский	1	3	1	-	-
16	Черемшанский	3	3	-	3	-
17	г. Казань	11	56	5	6	-
18	г. Наб. Челны	3	24	3	-	-

Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,		№	МО РТ	Помещений,	
		план	Регистрация права ГЖФ			план	Регистрация права ГЖФ
ИТОГО по РТ						311	52
1	Агрызский	7	4	12	Бугульминский	18	
2	Азнакаевский	3		13	Буинский	3	
3	Аксубаевский	7		14	Верхнеуслонский	4	
4	Актанышский	1		15	Высокогорский	7	
5	Алексеевский	3		16	Дрожжановский	3	
6	Алькеевский	9		17	Елабужский	3	
7	Альметьевский	11		18	Заинский	9	1
8	Арский	2		19	Зеленодольский	20	2
9	Атнинский	3		20	Кайбицкий	7	
10	Бавлинский	13		21	Кукморский	6	
11	Балтасинский	4		22	Камско-Устьинский	5	



Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,		№	МО РТ	Помещений,	
		план	Регистрация права ГЖФ			план	Регистрация права ГЖФ
ИТОГО по РТ						311	52
23	Лаишевский	1		33	Рыбно-Слободский	7	
24	Лениногорский	14		34	Сабинский	2	
25	Мамадышский	10	4	35	Сармановский	1	
26	Менделеевский	5		36	Спасский	3	
27	Мензелинский	5		37	Тетюшский	6	
28	Муслюмовский	1		38	Тукаевский	2	
29	Нижнекамский	38	4	39	Тюлячинский	1	
30	Новошешминский	1		40	Чистопольский	17	
31	Нурлатский	19		41	Ютазинский	2	
32	Пестречинский	5		42	г. Казань	23	37



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			25.06.16	Дин-ка	25.06.16	Дин-ка	25.06.16	Дин-ка
1	Аксубаевский	1	1	0	0	0	0	0
2	Алексеевский	4	4	0	3	0	0	0
3	Алькеевский	6	6	0	0	0	0	0
4	Альметьевский	3	3	0	2	+1	0	0
5	Арский	1	1	0	1	0	0	0
6	Апастовский	1	1	0	0	0	0	0
7	Атнинский	2	2	0	0	0	0	0
8	Буинский	1	1	0	0	0	0	0
9	Елабужский	2	2	0	0	0	0	0
10	Зеленодольский	1	1	0	0	0	0	0
11	г.Казань	2	2	0	1	0	1	+1
ИТОГО		41	41	1	16	3	1	1



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			25.06.16	Дин-ка	25.06.16	Дин-ка	25.06.16	Дин-ка
12	К-Устьинский	1	1	0	0	0	0	0
13	Кукморский	1	1	0	1	0	0	0
14	Лаишевский	1	1	0	0	0	0	0
15	Лениногорский	1	1	0	1	0	0	0
16	Менделеевский	2	2	0	2	+1	0	0
17	Мензелинский	2	2	0	1	+1	0	0
18	Н.Челны	1	1	0	0	0	0	0
19	Пестречинский	3	3	0	1	0	0	0
20	Рыбно-Слободский	1	1	+1	0	0	0	0
21	Тетюшский	1	1	0	0	0	0	0
22	Чистопольский	3	3	0	3	0	0	0
ИТОГО		41	41	1	16	3	1	1



Молодые семьи

№	МО РТ	Выдано свидетельств	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Перечислено по заявке МО	
			25.06.16	Дин-ка	25.06.16	Дин-ка	25.06.16	Дин-ка
1	Альметьевский	2	2	0	2	0	2	0
2	Арский	1	1	0	1	+1	1	+1
3	Бугульминский	1	1	0	1	0	1	+1
4	Лаишевский	1	1	0	0	0	0	0
5	Лениногорский	1	1	0	1	+1	1	+1
6	Нижнекамский	10	10	+2	10	+7	10	+10
7	Сабинский	2	2	2	2	+2	2	+2
8	Чистопольский	1	1	0	1	+1	1	+1
9	Ютазинский	1	1	0	1	+1	1	+1
10	г.Н.Челны	20	20	0	20	+20	20	+20
11	г.Казань	41	39	0	36	+29	13	+13
ИТОГО		81	79	2	75	62	52	50



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			25.06.16	Дин-ка	25.06.16	Дин-ка	25.06.16	Дин-ка
1	Альметьевский	2	2	0	2	0	2	+2
2	Н.Челны	1	1	0	0	0	0	0
3	Нижнекамский	2	2	0	0	0	0	0
4	Сармановский	1	1	0	0	0	0	0
5	Тюлячинский	1	1	0	0	0	0	0
6	Чистопольский	1	1	0	0	0	0	0
7	Ютазинский	1	1	0	0	0	0	0
ИТОГО по РТ		9	9	0	2	0	2	+2



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			25.06.16	Дин-ка	25.06.16	Дин-ка	25.06.16	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	0	0	0	0	0
2	Елабужский	1	1	0	0	0	0	0
3	Зеленодольский	1	1	0	0	0	0	0
4	Сармановский	1	1	0	0	0	0	0
5	г.Казань	4	4	0	0	0	0	0
ИТОГО		8	8	0	0	0	0	0



Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				10.06.16	Дин-ка	10.06.16	Дин-ка	10.06.16	Дин-ка
1	г.Казань	Единовременная денежная выплата	3	X	x	X	x	2	0
2		Жилое помещение	3	2	0	1	0	0	0
ИТОГО			6	2	0	1	0	3	0



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)



г.Набережные Челны , 144-кв. жилой дом в мкр. 63/3 (1 этап)
Застройщик – ООО ЖСК «Комфортное жилье»



Многоквартирное инвестиционное жилье

27

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		65	38	24	3
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	2	2	-	-
3	Арский	2	1	1	-
4	Бугульминский	3	-	3	-
5	Елабужский	3	1	2	-
6	Зеленодольский	2	2	-	-
7	Лайшевский	2	2	-	-
8	Лениногорский	2	-	2	-
9	Муслюмовский	1	-	1	-
10	Нижнекамский	3	2	1	-
11	Пестречинский	1	1	-	-
12	г.Набережные Челны	22	17	5	-
13	г.Казань	21	10	8	3



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 000	4 585	4 415



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)

29

Адрес объекта		СМР, %	Дин-ка за 2 недели, %	Лимит, тыс.руб.	Оплата, тыс.руб.	Принято КС-2
Итого по РТ		60,9	7,9	37 000,0	17 558,7	9 305,9
г.Казань	Советский район – ОП № 13 «Азино-2», п.Вознесенье	5,0	0,0	3 700,0	1 104,5	0,0
	Приволжский район – ОП № 9 «Сафиуллина», п.Вишневка	5,0	0,0	3 700,0	1 104,5	0,0
Мамадышский, г.Мамадыш, п.Северный		42,5	2,2	3 700,0	2 399,4	1 849,9
Зеленодольский, с.Свияжск		44,0	9,0	3 700,0	1 104,5	0,0
Заинский, с.Тюгеевка		71,5	20,2	3 700,0	1 104,5	0,0
г.Казань, Советский район – ОП№12«Гвардейский»,п.Константиновка		75,0	5,2	3 700,0	1 104,5	0,0
Альметьевский, с. Дальние Ямаши		81,0	6,8	3 700,0	2 189,8	1 550,5
Дрожжановский, с.Шланга		85,5	14,7	3 700,0	2 299,8	1 707,6
Высокогорский, с.Куркачи		92,0	10,5	3 700,0	2 366,5	1 802,9
Нижнекамский, с.Верхние Челны		100	2,5	3 700,0	2 781,0	2 395,0

**Служебное жилья для участковых
уполномоченных полиции (бюджет РТ)
(завершен строительством)**



**Нижекамский район, с.Верхние Челны
Подрядчик – ООО «НФ-Строй»**



Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)

31

Адрес объекта		Факт освоения СМР, %	Динамика СМР за 2 недели, %
Итого по РТ		52,0	5,0
Дрожжановский, с.Большая Акса		30,0	15,0
Заинский, г.Заинск-2		35,0	15,0
г.Казань	Приволжский район – ОП №10 Промышленный, п.Отары	40,0	0,0
	Приволжский район – ОП № 10 Промышленный, п.Петровский	40,0	0,0
	Авиастроительный район, п.Кадышево	42,0	0,0
Высокогорский, с.Чернышевка		60,0	5,0
Альметьевский, с.Абдрахманово		80,0	10,0
Нижнекамский, с.Шереметьево		100	-

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)



**Заинский район, г.Заинск ул.Толстого
Подрядчик – ООО «Астория»**



Долевое строительство

33

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площ. кв.м.	Стадия строительства (%)
1	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	ООО «Химстрой»	22 369	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	128 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	95 %
3	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	97 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	87 %
4	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	78 %
ИТОГО по РТ			76 599	



«Сельские клубы» (Внепрограммный объект)



Лаишевский, д.Дятлево
Подрядчик: ООО «Строитель»



«Сельские клубы»

35



Лаишевский, д.Курманаково
Подрядчик: ООО «СтройКорпорация»



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					на 24.06.16	дина- мика
1	г.Наб. Челны, ж.м."Суар"	ООО СК "Баракат"	14 847,25	35	37	3
2	Зеленодольский, с.Бакрче	ООО "Арсенал Строй"	5 350,17	0	40	5
3	г.Казань, п.Нагорный	ООО "Ак Таш"	14 847,25	0	47	7
4	Сармановский, с.Рантамак	ООО "Промышленные решения"	5 350,17	29	47	2
5	Азнакаевский, с.Кук-Тяка	ООО СК "Гарант"	5 350,17	57	48	10
6	Бавлинский, с.Верхняя Фоминовка	ООО "УКС"	5 350,17	31	49	5
7	Елабужский, с.Котловка	ООО "Самур"	5 350,17	60	49	2
8	Бугульминский, д.Батыр	ООО "СК Арида"	5 350,17	48	55	13
9	Лениногорский, д.Карагай	ООО "Ленкар"	5 350,17	24	55	13
10	Тюлячинский, д.Кара-Ширма	ООО "СтройСервис"	5 350,17	52	55	5



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Приня- то КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					на 24.06.16	дина- мика
11	Балтасинский, д.Ярак-Чурма	ООО "Стройград"	23 088,10	0	61	9
12	Сабинский, д.Нижний Отар	ООО "ПМК-159"	5 350,17	95	63	4
13	Атнинский, с.Айшияз	ООО "Атнинская МСО"	5 350,17	52	64	12
14	Алексеевский, д.Александровка	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	5 350,17	53	65	5
15	Агрызский, с.Варзи-Омга	ООО "Стройгарант"	5 350,17	69	65	5
16	Ютазинский, д.Каклыкуль	ООО "Тат-РДС"	5 350,17	44	68	9
17	Арский, с.Урнашбаш	ООО "КСМ"	5 350,17	0	69	2
18	Аксубаевский, д.Малое Сунчелеево	ИП Зайдуллин	5 350,17	68	73	14
19	Муслюмовский, с.Михайловка	МУП "УКС Муслюмовского МР"	5 350,17	82	74	19



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					на 24.06.16	дина- мика
20	Тукаевский, д.Таш-Кичу	ООО "Камстройфон"	5 350,17	73	75	12
21	Кам.-Устьинский, с.Варварино	ООО "Кама"	5 350,17	61	76	10
22	Менделеевский, д.Актазики	ООО СК "Крепость"	5 350,17	65	77	15
23	Новошешминский, с.Ленино	ООО "Строитель"	12 313,41	81	83	13
24	Черемшанский, п.Яшауче	ООО "Строитель"	5 350,17	80	84	20
25	Спасский, с.Татарская Тахтала	ООО «СРП «Спасагрострой»	5 350,17	81	85	4
26	Рыб.-Слободский, д.Тябердино-Челны	ООО "КСМУ"	5 350,17	55	85	8
27	Пестречинский, п.Карповка	ООО "Строитель +"	5 350,17	72	85	5
28	Кайбицкий, с.Берлибаш	ОАО "СФ "Вика"	5 350,17	76	87	8
29	Мензелинский, с.Тулубаево	ООО "Лига"	5 350,17	85	90	10



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					на 24.06.16	дина- мика
30	Мамадышский, с.Кляуш	ООО "Инвестстрой"	5 350,17	99	91	14
31	Дрожжановский, с.Чув. Шаймурзино	ООО "Энергосервис"	5 350,17	58	92	15
32	Кукморский, с.Малая Чура	ООО "Строй-Гарант"	5 350,17	80	92	5
33	Альметьевский, с.Ильтень-Бута	ООО "Основа С"	5 350,17	69	93	1
34	Высокогорский, д.Ташлы- Ковали	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	72	95	11
35	Алькеевский, д.Бибаево-Челны	ООО "Строитель и К"	5 350,17	92	96	1
36	Нижнекамский, с.Балчыклы	ООО "Технология"	5 350,17	52	96	13
37	Верх.-Услонский, д.Клянчино	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	57	96	6
38	Нурлатский, с.Русское Богдашкино	ООО "Перспектива"	12 313,41	36	97	30



«Сельские клубы»

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2 (%)	Готовность СМР (%)	
					на 24.06.16	дина- мика
39	Тетюшский, с.Малые Атряси	ООО "ПСК Созидатель"	5 350,17	98	98	5
40	Лаишевский, д.Курманаково	ООО "СтройКорпорация"	5 350,17	99	100	5
41	Чистопольский, с.Четыре Двора	ООО "Респект"	5 350,17	93	100	2
42	Актанышский, д.Чуганак	ООО "ПМК"	5 350,17	99	100	2
43	Буинский, д.Новые Мертли	ООО "Стройгарант+"	5 350,17	94	100	1
44	Апастовский, д.Верхнее Балтаево	ООО "УК АПК Апас"	5 350,17	49	100	0
45	Заинский, с.Нижние Лузы	ООО "Татспецстрой"	5 350,17	95	100	0



Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, Нижнее Кучуково				
2	Азнакаевский, Чалпы				
3	Аксубаевский, Старые Савруши				
4	Актанышский, Такталачук				
5	Актанышский, Поисеево				
6	Алексеевский, Лебедино				
7	Алькеевский, Старое Алпарово				
8	Альметьевский, Бишмунча				
9	Апастовский, Шигаево				
10	Арский, Утар-Аты				
11	Арский, Шушмабаш				
12	Атнинский, Нижняя Береске				
13	Бавлинский, Покровский Урустамак				
14	Бавлинский, Васькино Турайлы				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	Балтасинский, Янгулово				
16	Буинский, Каменный Брод				
17	Высокогорский, Айбаш				
18	Дрожжановский, Б. Матаки				
19	Дрожжановский, Старые Какерли				
20	Елабужский, г.Елабуга				
21	Заинский, г.Заинск				
22	Зеленодольский, Мизинова				
23	Кайбицкий, Большое Подберезье				
24	Камско-Устьинский, Теньки				
25	Кукморский, Березняк				
26	Кукморский, Нижний Искубаш				
27	Лаишевский, Малые Елги				
28	Лениногорский, Нижние Чершиллы				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Участковые ветеринарные пункты

43

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
29	Мамадышский, Куюк Ерыкса				
30	Мензелинский, Атрякле				
31	Муслюмовский, Елгабаш				
32	Нижнекамский, Кам.Поляны				
33	Новошешминский, совхоз «Красный Октябрь»				
34	Пестречинский, Шали				
35	Сармановский, Лешев Тамак				
36	Тетюшский, Жуково				
37	Тукаевский, Нижний Суык-Су				
38	Тюлячинский, Большая Меша				
39	Черемшанский, Аккиреево				
40	Ютазинский, Старый Каразирек				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 750	0	20	8
2	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	0	30	10
3	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб. Слобода	2 000	0	74	0
4	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	70	85	4
5	г.Казань	5 000	23	87	5
6	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	70	100	1
7	Актанышский, с.Актаныш	1 500	100	100	31
8	Чистопольский, г.Чистополь	1 000	62	100	-
9	Бавлинский, г.Бавлы	500	0	100	-
10	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	100	-
11	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	100	-
12	Тукаевский, г.Набережные Челны	1 000	86	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
13	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	2 000	93	100	-
14	Новошешминский, с.Новошешминск	500	49	100	-
15	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	100	-
16	Мамадышский, г.Мамадыш	2 500	100	100	-
17	Лениногорский, с.Шугурово	1 000	100	100	-
18	Елабужский, г.Елабуга	1 000	100	100	-
19	Буинский, г.Буинск	1 750	100	100	-
20	Балтасинский, с.Балтаси	1 000	100	100	-
21	Сармановский, с.Сарманово	1 000	100	100	-
22	Арский, г.Арск	500	100	100	-
23	Алькеевский, с.Базарные Матаки	500	100	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

46

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Спасский, г.Болгар	1 148	0	25	5
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	0	40	17
3	Пестречинский, с.Пестрецы	900	0	45	35
4	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 500	0	55	10
5	Актанышский, с.Актаныш	2 000	0	60	50
6	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	1 000	0	100	30
7	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	78	100	2
8	Алькеевский, с.Базарные Матаки	500	0	100	41
9	Лениногорский, г.Лениногорск	1 400	100	100	25
10	Мамадышский, г.Мамадыш	980	100	100	15
11	Черемшанский, с.Черемшан	1500	100	100	13
12	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	300	0	100	5



Капитальный ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ

47

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
13	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	77	100	2
14	Ютазинский, пгт.Уруссу	882	57	100	-
15	Бугульминский, г.Бугульма	1 750	0	100	-
16	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	1 750	100	100	-
17	Буинский, г.Буинск	1 000	100	100	-
18	Кукморский, пгт.Кукмор	1 400	100	100	-
19	Сармановский, с.Сарманово	2 000	89	100	-
20	Балтасинский, с.Балтаси	500	36	100	-
21	Заинский, г.Заинск	500	100	100	-
22	Дрожжановский, с.Старое Дрожжаное	2 500	100	100	-
23	Тетюшский, г.Тетюши	500	100	100	-
24	Тукаевский, г.Набережные Челны	400	100	100	-



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с.Табарлийский				
2	Агрызский, с.Кам-Ключинский				
3	Азнакаевский, с.Алькеевский				
4	Азнакаевский, с.Верхне-Стярлинский				
5	Аксубаевский, с.Новоаксубаевский				
6	Аксубаевский, с.Карасинский				
7	Актанышский, с.Старо-Бугадский				
8	Алексеевский, с.Больше-Тиганский				
9	Алькеевский, с.Карамалинский				
10	Алькеевский, с.Кошкинский				
11	Альметьевский, с.Шегурчинский				
12	Альметьевский, с.Акташский				
13	Апастовский, с.Свияжский				
14	Арский, с.Ново-Кырлайский				
15	Атнинский, с.Айшиязский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

49

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Бавлинский, с.Исергаповский				
17	Бавлинский, с.Убинский				
18	Балтасинский, с.Куюкский				
19	Бугульминский, с.Зеленорощинский				
20	Бугульминский, с.Ефановский				
21	Буинский, с.Киятский				
22	Верхнеуслонский, с.Янга-Юльский				
23	Высокогорский, с.Туктамышский				
24	Дрожжановский, с.Алешкин-Саплыкский				
25	Дрожжановский, с.Чувашко-Дрожжановский				
26	Елабужский, с.Альметьевский				
27	Елабужский, с.Армалинский				
28	Заинский, с.Светлоозерский				
29	Зеленодольский, с.Ремплерский				
30	Зеленодольский, с.Новопольский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
31	Кайбицкий, с.Мало-Кайбицкий				
32	Камско-Устьинский, с.Варваринский				
33	Кукморский, с.Большесардекский				
34	Лаишевский, с.Атабаевский				
35	Лениногорский, с.Куакбашский				
36	Мамадышский, с.Шемякский				
37	Мамадышский, с.Уразбахтинский				
38	Менделеевский, с.Абачевский				
39	Мензелинский, с.Калтаковский				
40	Мензелинский, с.Кзыл-Тюбякский				
41	Муслюмовский, с.Каенсазский				
42	Нижнекамский, с.Поповский				
43	Новошешминский, с.Тубылгы-Тауский				
44	Нурлатский, с.Ерыклинский				
45	Нурлатский, с.Тюронясевское				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
46	Пестречинский, с.Званковский				
47	Рыбно-Слободский, с.Полянский				
48	Рыбно-Слободский, с.Нижне-Тимерлекский				
49	Сабинский, с.Большенуртинский				
50	Сабинский, с.Аккуль-Бигенеевский				
51	Сармановский, с.Большенуркеевский				
52	Сармановский, с.Сарсаз-Такермянский				
53	Спасский, с.Иске-Рязапский				
54	Тетюшский, с.Иоковский				
55	Тукаевский, с.Авлашский				
56	Тюлячинский, с.Шадкинский				
57	Черемшанский, с.Нижнечегодайский				
58	Чистопольский, с.Кубасский				
59	Чистопольский, с.Татарско-Толкишский				
60	Ютазинский, с.Каклы-Кульский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Патологоанатомические отделения

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Сармановский				
3	Алькеевский				
4	Арский				
5	Рыбно-Слободский				
6	Буинский				
7	Балтасинский				
8	Азнакаевский				
9	Сабинский				
10	Мамадышский				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ

Врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, ст.Заинск-2				
2	Мамадышский, с.Новый Кумазан				
3	Елабужский, Елабужская ЦРБ				

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

54

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч.боль- ниц	Полик- линик
1	Азнакаевский	98	2	98	-	-	-	-
2	Аксубаевский	95	3	91	-	-	-	100
3	Актанышский	67	16	79	-	-	55	-
4	Алексеевский	100	-	100	-	-	-	-
5	Алькеевский	100	-	100	-	-	-	-
6	Альметьевский	100	-	100	-	-	-	-
7	Апастовский	100	-	100	-	-	-	-
8	Арский	100	-	100	-	-	-	-
9	Атнинский	100	-	-	-	-	-	100
10	Бавлинский	100	-	100	-	-	-	-
11	Балтасинский	100	-	100	-	100	-	-
12	Буинский	96	0	93	100	-	-	-
13	Бугульминский	100	-	-	100	-	-	-
14	Верхнеуслонский	100	-	100	-	-	-	100



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч.больниц	Поликлиник
15	Высокогорский	75	29	75	-	-	-	-
16	Дрожжановский	100	-	100	-	-	-	-
17	Заинский	100	-	100	-	-	-	-
18	Зеленодольский	100	-	100	-	-	-	-
19	Камско-Устьинский	88	5	88	-	-	-	-
20	Кукморский	100	-	100	-	-	-	-
21	Лаишевский	100	-	100	-	-	-	-
22	Лениногорский	100	-	-	-	-	100	100
23	Мамадышский	100	-	100	-	100	-	-
24	Мензелинский	100	-	100	-	-	-	-
25	Муслюмовский	47	4	47	-	-	-	-
26	Новошешминский	100	-	100	-	-	-	-
27	Нурлатский	34	1	34	-	-	-	-



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбулат.	Уч.больниц	Поликлиник
28	Пестречинский	50	1	1	100	-	-	-
29	Рыбно-Слободский	90	20	80	-	-	-	100
30	Сабинский	100	-	100	-	-	-	-
31	Сармановский	90	10	90	-	-	-	-
32	Спасский	100	-	-	-	100	-	-
33	Тетюшский	94	6	94	-	-	-	-
34	Тукаевский	100	-	100	-	-	-	-
35	Тюлячинский	100	-	100	-	-	-	-
36	Черемшанский	100	-	100	-	-	-	-
37	Чистопольский	100	-	100	-	-	-	-
38	г.Набережные Челны	87	2	-	-	-	-	87
39	г.Казань	38	4	-	-	-	-	38



Универсальные спортивные площадки

57



Кайбицкий район, с. Кушманы
Подрядчик: ООО "Волгадорстрой"



Универсальные спортивные площадки

58



Черемшанский район, с. Лашманка, ул.Химиков д.53

Подрядчик: ООО «Черемшанское КСП»



Универсальные спортивные площадки

59



г. Набережные Челны, бульвар 60 лет Октября д.10
Подрядчик: МКП «ДИАС»



Универсальные спортивные площадки

60

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 24.06.16г.	Динамика за неделю
1	Муслюмовский	МУП "УКС"	1	0	25	0
2	Тетюшский	ООО "Энергия -БУА"	1	0	50	15
3	Алексеевский	Алексеевское МСО Тапс	2	0	67	7
4	Агрызский	ООО СК "СтройГрад"	2	20	68	0
5	Мамадышский	ООО "Мамадыш Мелиорация"	3	11	71	4
6	Азнакаевский	МУП "МППБиО г.Азнакаево"	6	0	76	13
7	Верх.-Услонский	ООО "Сыйфат"	2	16	76	25
8	Елабужский	МУП "Агенство по тер.планированию в ЕМР"	4	0	90	27



Универсальные спортивные площадки

61

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 24.06.16г.	Динамика за неделю
9	Кукморский	ООО "Строй Гарант"	6	18	93	31
10	г.Казань	ООО "Биссан", ООО "БизнесФролГрупп", ООО "ДСКЖан Фан", ООО "Строительство и консалтинг"	27	0	95	16
11	Спасский	ООО «Регионстрой»	2	10	95	24
12	Лаишевский	ООО "Таткоммунжилсервис"	3	10	98	50
13	Мензелинский	ООО "Гарант плюс", ООО "Мензелинская ПМК"Мелиорации"	3	0	99	12
14	Аксубаевский	ООО «СК Вектор»	3	41	100	0



Универсальные спортивные площадки

62

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС- 2, %	Выполнение, %	
					на 24.06.16г.	Динамика за неделю
15	Актанышский	ООО "Актаныш юллары"	3	0	100	33
16	Алькеевский	ООО "Строитель и К"	3	64	100	0
17	Альметьевский	МУП «Гор.Упр. автомобильных дорог»	6	0	100	0
18	Апастовский	ООО "СК "Свяжный"	3	56	100	0
19	Арский	ООО "Балтасидорсервис"	5	12	100	0
20	Атнинский	ООО «Атнинская МСО», ООО «СМ-СтройИнвест»	2	7	100	0
21	Бавлинский	ООО "УКС"	2	0	100	0
22	Балтасинский	ООО "Балтасидорсервис"	2	16	100	0



Универсальные спортивные площадки

63

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2,%	Выполнение, %	
					на 24.06.16г.	Динамика за неделю
23	Бугульминский	ООО "СК "Ариада"	7	0	100	0
24	Буинский	ООО "Строительные технологии"	2	0	100	0
25	Высокогорский	ООО "ПСК ТАУ"	3	2	100	13
26	г.Наб. Челны	МКП "ДИАС"	14	21	100	1
27	Дрожжановский	ООО "Тепловик"	5	0	100	0
28	Заинский	ЗАО "СУ-32", Заинский водоканал"	5	99	100	0
29	Зеленодольский	ООО "Волгадорстрой"	5	0	100	0
30	Кайбицкий	ООО "Волгадорстрой"	2	6	100	0
31	Кам.-Устьинский	ООО "ПСФ"стройКом", ООО "Вика", ООО "Кама"	6	0	100	0



Универсальные спортивные площадки

64

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 24.06.16г.	Динамика за неделю
32	Лениногорский	ИП "Тамамян"	3	0	100	28
33	Менделеевский	ООО "УралСтройГаз"	3	0	100	0
34	Нижнекамский	ООО "Технлогия"	7	40	100	0
35	Новошешминский	ИП Манукян М.У.	3	0	100	0
36	Нурлатский	ООО «Татнефтедор»	4	0	100	0
37	Пестречинский	ООО "АРС-групп", ООО "Универсал"	2	21	100	40
38	Рыб.-Слободский	ООО Р.Слободской Универсалстрой"	3	0	100	16



Универсальные спортивные площадки

65

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 24.06.16г.	Динамика за неделю
39	Сабинский	ООО "ПМК-159", ООО "Мелиорация-Строй"	4	18	100	0
40	Сармановский	ООО "Илвар"	3	0	100	0
41	Тукаевский	ООО «ГОСТСТРОЙ»	2	0	100	0
42	Тюлячинский	ООО "Фирма Стройсервис"	4	41	100	0
43	Черемшанский	ООО "Черемшанское КСП"	2	0	100	40
44	Чистопольский	ООО "Строй - Технология"	5	11	100	6
45	Ютазинский	ООО "Тат-РДС"	3	25	100	0

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

		Подрядчик		ООО «Грань»
		Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»
		Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена
		Начало строительства		Апрель 2015 г.
		Срок завершения строительства		Июль 2017 г.
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 17.06.16 по 23.06.16		Остаток
936,83	589,61	0,00		347,22
Период		ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (17.06.2016г. – 23.06.2016г.)		12,58	12,67	100,72
СМР		12,58	12,67	100,72
Оборудование		0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2016 г. – 23.06.2016г.)		42,35	42,62	100,64
СМР		42,35	42,62	100,64
Оборудование		0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.06.2016г.)		638,22	640,49	100,36

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (17.06.2016г. – 23.06.2016г.)	11,19	11,24	100,44
СМР	11,19	11,24	100,44
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2016 г. – 23.06.2016г.)	39,64	39,75	100,28
СМР	39,64	39,75	100,28
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.06.2016г.)	118,37	121,45	102,60

Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05 Обор-е 83,99
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (17.06.2016г. – 23.06.2016г.)	6,10	5,87	96,23
СМР	2,42	2,36	97,52
Оборудование	3,68	3,51	95,38
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2016 г. – 23.06.2016г.)	23,52	23,58	100,25
СМР	19,84	20,07	101,16
Оборудование	3,68	3,51	95,38
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.06.2016г.)	206,89	210,63	101,81
СМР	180,71	184,62	102,16
Оборудование	26,18	26,01	99,35

Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»		
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ		
Объем финансирования, млн. руб.		175,72		
		ПИР 4,09	СМР 124,06	Обор-е 47,56
Начало строительства		2015		
Срок завершения строительства		Август 2016		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (17.06.2016г. – 23.06.2016г.)	6,44	6,46	100,31	
СМР	4,10	4,11	100,24	
Оборудование	2,34	2,35	100,43	
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2016 г. – 23.06.2016г.)	23,70	23,79	100,40	
СМР	21,36	21,44	100,37	
Оборудование	2,34	2,35	100,43	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.06.2016г.)	137,11	138,96	101,35	
СМР	106,37	108,21	101,73	
Оборудование	30,74	30,75	100,03	

Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»			
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ			
Объем финансирования, млн. руб.		209,01			
		ПИР 4,57	СМР 138,51	Обор-е 65,93	
Начало строительства		2015			
Срок завершения строительства		Август 2016			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения		
НЕДЕЛЯ (17.06.2016г. – 23.06.2016г.)		6,21	6,36	102,42	
СМР		3,76	3,88	103,19	
Оборудование		2,45	2,48	101,22	
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2016 г. – 23.06.2016г.)		23,26	23,50	101,03	
СМР		17,31	17,50	101,15	
Оборудование		5,95	6,00	101,69	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.06.2016г.)		130,76	132,75	101,52	
СМР		95,60	98,54	103,07	
Оборудование		35,16	35,21	100,14	

Восстановление (воссоздание) Собора Казанской иконы Божьей Матери в рамках сохранения комплекса Казанского Богородицкого монастыря

Подрядчик		ООО «Евростройхолдинг+»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.			
Начало строительства		Апрель 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (17.06.2016г. – 23.06.2016г.)	2,29	2,32	101,31
СМР	2,29	2,32	101,31
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2016 г. – 23.06.2016г.)	8,74	8,86	101,37
СМР	8,74	8,86	101,37
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 23.06.2016г.)	15,13	15,22	100,59