



# Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - июль 2014 года	<b>36</b>	<b>14</b>	<b>22</b>
январь - июль 2015 года	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
январь - июль 2016 года	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>12</b>



# Благоустройство каскада прудов на р.Камышла, г.Лениногорск



Не ограничен доступ  
посторонних лиц к местам  
производства работ с опасными  
производственными факторами

Прокуратурой г.Лениногорска вынесено  
постановление о возбуждении дела  
об административном правонарушении  
в отношении ООО «Региональная  
Строительная Компания»

**Заказчик : АО «Транснефть-Прикамье». Подрядчик: ООО «ЮниФрэйт»  
Субподрядчик: ООО «Региональная Строительная Компания**



# Строительство ж/д по ул.Садриева, г.Лениногорск



Опоры лесов установлены на неустойчивое основание (пустотные стеновые блоки)

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

**Заказчик : ООО «Сарет». Подрядчик: ООО «СветЛин»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	632	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	324	9 789,0
Взыскано всего	83	3 010,0
Не истек срок оплаты	173	5 424,0
Направлено в службу судебных приставов	9	800,0
Обжалуются в суде	8	555,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	462
- с выездом на объекты строительства	119
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	212
- выдано предписаний	44
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	111
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	12



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
1	г. Казань	67	466	153	32%
2	г.Наб.Челны	20	36	34	94%
3	Агрызский	9	21	18	85%
4	Азнакаевский	0	0	0	100%
5	Аксубаевский	1	1	1	100%
6	Актанышский	10	12	10	83%
7	Алексеевский	9	10	0	0%
8	Алькеевский	3	5	5	100%
9	Альметьевский	0	0	0	100%
10	Апастовский	12	13	13	100%
11	Арский	7	10	8	80%
12	Атнинский	8	12	12	100%
13	Бавлинский	2	6	0	0%
14	Балтасинский	2	3	0	0%
15	Бугульминский	5	30	26	86%
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>306</b>	<b>881</b>	<b>495</b>	<b>56%</b>



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

7

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
16	Буинский	8	11	11	100%
17	Верхнеуслонский	6	17	17	100%
18	Высокогорский	4	7	7	100%
19	Дрожжановский	8	10	9	90%
20	Елабужский	7	7	7	100%
21	Заинский	3	10	10	100%
22	Зеленодольский	3	7	7	100%
23	Кайбицкий	0	0	0	100%
24	Камско-Устьинский	15	15	15	100%
25	Кукморский	1	2	0	0%
26	Лаишевский	0	0	0	100%
27	Лениногорский	2	9	9	100%
28	Мамадышский	3	3	3	100%
29	Менделеевский	15	31	31	100%
30	Мензелинский	10	11	10	90%
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>306</b>	<b>881</b>	<b>495</b>	<b>56%</b>



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
31	Муслюмовский	4	4	4	100%
32	Нижнекамский	8	20	20	100%
33	Новошешменский	4	8	3	37%
34	Нурлатский	3	3	2	66%
35	Пестречинский	0	0	0	100%
36	Рыбно-Слободский	8	10	1	10%
37	Сабинский	2	4	4	100%
38	Сармановский	2	3	3	100%
39	Спасский	2	6	0	0%
40	Тетюшский	9	9	8	88%
41	Тукаевский	6	9	7	77%
42	Тюлячинский	1	2	2	100%
43	Черемшанский	10	16	11	68%
44	Чистопольский	5	5	3	60%
45	Ютазинский	2	17	11	64%
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>306</b>	<b>881</b>	<b>495</b>	<b>56%</b>





# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Проверено объектов	306	-
Выявлено нарушений	881	-
Устранено нарушений	495	-
Составлены предписания	306	-
Направлены претензионные письма	10	1 149,5



# Обучение по охране труда за счет средств бюджета РТ

Год	Количество обученных	Место обучения
2014	165 чел.	г.Казань
2015	301 чел.	г.Казань г.Набережные Челны
2016	157 чел.	г.Казань г.Набережные Челны г.Альметьевск



# Статистика ввода жилья за 1 полугодие 2016 г. по Российской Федерации

№	Наименование субъекта	Ввод жилья тыс.кв.м.	% от общего ввода жилья	% к аналогичному периоду 2015 г.
<b>ИТОГО по РФ</b>		<b>31 519,7</b>	<b>100 %</b>	<b>90,8 %</b>
1	Московская область	2 973,3	9,4 %	97,1%
2	Краснодарский край	2 144,5	6,8 %	84,5 %
3	г. Москва	1 360,4	4,3 %	74,1 %
4	Ленинградская область	1 332,2	4,2 %	98,4 %
5	г.Санкт-Петербург	1 272,1	4,0 %	88,0 %
6	Республика Башкортостан	1 154,0	3,7 %	93,9 %
<b>7</b>	<b>Республика Татарстан</b>	<b>1 081,8</b>	<b>3,4 %</b>	<b>102,0 %</b>
8	Ростовская область	1 022,1	3,2 %	93,9 %
9	Свердловская область	917,8	2,9 %	78,4 %
10	Новосибирская область	784,9	2,5 %	69,8 %



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 22 июля 2016 года

12

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 401 000</b>	<b>1 180 748</b>	<b>49,2</b>	<b>1 220 252</b>
1	Чистопольский	30 000	4 680	15,6	25 320
2	Лениногорский	30 000	7 399	24,7	22 601
3	Нижнекамский	150 000	38 565	25,7	111 435
4	Черемшанский	8 000	2 196	27,5	5 804
5	Буинский	17 000	4 737	27,9	12 263
6	Бавлинский	17 000	5 400	31,8	11 600
7	Новошешминский	5 000	1 602	32,0	3 398
8	г.Наб.Челны	300 000	104 183	34,7	195 817
9	Спасский	8 000	2 854	35,7	5 146
10	Бугульминский	40 000	14 412	36,0	25 588
11	Арский	27 000	9 759	36,1	17 241
12	г.Казань	800 000	291 952	36,5	508 048
13	Аксубаевский	11 000	4 069	37,0	6 931
14	Елабужский	50 000	20 201	40,4	29 799
15	Нурлатский	26 000	11 151	42,9	14 849



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 22 июля 2016 года

13

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 401 000</b>	<b>1 180 748</b>	<b>49,2</b>	<b>1 220 252</b>
16	Кайбицкий	4 800	2 111	44,0	2 689
17	Кукморский	27 000	12 758	47,3	14 242
18	Дрожжановский	7 000	3 521	50,3	3 479
19	Сабинский	18 000	9 072	50,4	8 928
20	В-Услонский	40 000	20 474	51,2	19 526
21	Зеленодольский	170 000	87 094	51,2	82 906
22	Тетюшский	10 000	5 171	51,7	4 829
23	Альметьевский	155 000	81 183	52,4	73 817
24	Агрызский	20 000	10 501	52,5	9 499
25	Муслюмовский	8 000	4 211	52,6	3 789
26	Ютазинский	10 000	5 306	53,1	4 694
27	Мензелинский	16 000	9 047	56,5	6 953
28	Балтасинский	14 000	7 975	57,0	6 025
29	Менделеевский	10 000	5 787	57,9	4 213
30	К-Устьинский	10 000	5 805	58,1	4 195



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 22 июля 2016 года

14

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 401 000</b>	<b>1 180 748</b>	<b>49,2</b>	<b>1 220 252</b>
31	Азнакаевский	25 000	14 604	58,4	10 396
32	Актанышский	17 000	9 967	58,6	7 033
33	Алькеевский	6 500	3 896	59,9	2 604
34	Алексеевский	14 000	8 508	60,8	5 492
35	Р-Слободский	13 000	8 144	62,6	4 856
36	Мамадышский	15 000	10 002	66,7	4 998
37	Атнинский	4 000	2 785	69,6	1 215
38	Сармановский	10 000	6 990	69,9	3 010
39	Заинский	20 000	14 099	70,5	5 901
40	Тюлячинский	7 500	5 473	73,0	2 027
41	Апастовский	15 000	12 008	80,1	2 992
42	Высокогорский	64 000	56 700	88,6	7 300
43	Пестречинский	85 000	82 108	96,6	2 892
44	Тукаевский	70 000	68 056	97,2	1 944
45	Лаишевский	80 000	84 232	105,3	-



# Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



г.Нижнекамск 80-кв. ж.д. № 19 в мкр. 47  
подрядчик – ОАО «ЖИК-НК»



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

16

на 22.07.2016

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	193	67	126	95	24	7
Общая площадь (тыс.кв.м.)	505,4	117,5	387,9	289,1	94,1	4,7
Количество квартир	9 554	2 113	7 441	5 497	1 805	139





# Арендное жилье 2016 года

<b>МО РТ, Наименование объекта</b>	<b>Заказчик</b>	<b>Подрядчик</b>	<b>% готовности</b>
<b>Лаишевский район, д.Астраханка 1 кв. ж/д – 9 шт.</b>	МУП УКС	ООО «Каркасдом- строй»	100
<b>Тюлячинский район, с.Тюлячи, 16 кв. ж/д ул.Магистральная, поз.7</b>	ГИСУ	СФ «Строитель»	100
<b>Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 2 шт. 85 кв. ж/д – 2 шт.</b>	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100
<b>Алькеевский район, с.Сиктерме-Хузангаево 1 кв. ж/д – 8 шт.</b>	ГИСУ	ООО «Строитель и К»	100



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГЖФ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>26</b>	<b>143</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
1	Арский	1	5	1	-	-
2	Альметьевский	1	3	-	1	-
3	Бугульминский	1	20	-	1	-
4	Высокогорский	2	8	1	1	-
5	Зеленодольский	2	14	2	-	-
6	Кукморский	1	1	1	-	-
7	Лаишевский	2	6	2	-	-
8	Пестречинский	1	3	1	-	-
9	Сабинский	1	3	-	-	1
10	г. Казань	11	56	5	6	-
11	г. Наб. Челны	3	24	3	-	-



## Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГИСУ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>15</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Актанышский</b>	4	4	4	-	-
<b>2</b>	<b>Бавлинский</b>	1	15	-	-	1
<b>3</b>	<b>Балтасинский</b>	4	4	3	1	-
<b>4</b>	<b>Мензелинский</b>	1	1	-	1	-
<b>5</b>	<b>Муслимовский</b>	1	11	-	-	1
<b>6</b>	<b>Сабинский</b>	1	1	1	-	-
<b>7</b>	<b>Черемшанский</b>	3	3	-	3	-

# Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,		№	МО РТ	Помещений,	
		выставле но для выбора	Регистрация права ГЖФ			выставле но для выбора	Регистрация права ГЖФ
<b>ИТОГО по РТ</b>						<b>311</b>	<b>51</b>
1	Агрызский	7	4	10	Балтасинский	1	
2	Азнакаевский	4		11	Бугульминский	20	
3	Аксубаевский	7		12	Буинский	3	
4	Актанышский	1		13	Верхнеуслонский	5	
5	Алексеевский	2		14	Елабужский	19	
6	Алькеевский	8		15	Заинский	4	
7	Альметьевский	6		16	Зеленодольский	25	2
8	Арский	3		17	Кайбицкий	7	
9	Бавлинский	8		18	Камско-Устьинский	5	

# Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,		№	МО РТ	Помещений,	
		выставлено для выбора	Регистрация права ГЖФ			выставлено для выбора	Регистрация права ГЖФ
<b>ИТОГО по РТ</b>						<b>311</b>	<b>51</b>
19	Кукморский	8		28	Пестречинский	5	
20	Лаишевский	5		29	Сабинский	2	
21	Лениногорский	11		30	Сармановский	1	
22	Мамадышский	6	4	31	Тетюшский	2	
23	Менделеевский	2		32	Тюлячинский	1	
24	Мензелинский	4		33	Черемшанский	3	
25	Нижнекамский	45	4	34	Чистопольский	17	
26	Новошешминский	1		35	Ютазинский	2	
27	Нурлатский	11		36	г. Казань	50	37



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			22.07.16	Дин-ка	22.07.16	Дин-ка	22.07.16	Дин-ка
1	Аксубаевский	1	1	0	1	+1	0	0
2	Алексеевский	4	4	0	3	0	1	+1
3	Алькеевский	6	6	0	0	0	0	0
4	Альметьевский	3	3	0	2	+1	0	0
5	Арский	1	1	0	1	0	0	0
6	Апастовский	1	1	0	0	0	0	0
7	Атнинский	2	2	0	0	0	0	0
8	Буинский	1	1	0	0	0	0	0
9	Елабужский	2	2	0	1	0	0	0
10	Зеленодольский	1	1	0	1	0	0	0
11	г.Казань	2	2	0	1	0	1	0
<b>ИТОГО</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			22.07.16	Дин-ка	22.07.16	Дин-ка	22.07.16	Дин-ка
12	К-Устьинский	1	1	0	0	0	0	0
13	Кукморский	1	1	0	1	0	0	0
14	Лаишевский	1	1	0	0	0	0	0
15	Лениногорский	1	1	0	1	0	0	0
16	Менделеевский	2	2	0	2	0	0	0
17	Мензелинский	2	2	0	2	+1	0	0
18	Н.Челны	1	1	0	1	0	0	0
19	Нижнекамский	1	1	+1	0	0	0	0
20	Пестречинский	3	3	0	2	0	0	0
21	Рыбно-Слободский	1	1	0	0	0	0	0
22	Тетюшский	1	1	0	0	0	0	0
23	Чистопольский	3	3	0	3	0	1	+1
<b>ИТОГО</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>



# Молодые семьи

№	МО РТ	Выдано свидетельств	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Перечислено по заявке МО	
			22.07.16	Дин-ка	22.07.16	Дин-ка	22.07.16	Дин-ка
1	Альметьевский	2	2	0	2	0	2	0
2	Арский	1	1	0	1	0	1	0
3	Бугульминский	1	1	0	1	0	1	0
4	Лениногорский	1	1	0	1	0	1	0
5	Нижнекамский	10	10	0	10	0	10	0
6	Сабинский	2	2	0	2	0	2	0
7	Чистопольский	1	1	0	1	0	1	0
8	Ютазинский	1	1	0	1	0	1	0
9	г.Н.Челны	20	20	0	20	0	20	0
10	г.Казань	42	42	0	42	+2	42	+9
<b>ИТОГО</b>		<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	<b>9</b>





# Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			22.07.16	Дин-ка	22.07.16	Дин-ка	22.07.16	Дин-ка
1	Альметьевский	2	2	0	2	0	2	0
2	Н.Челны	1	1	0	0	0	0	0
3	Нижнекамский	2	2	0	2	0	2	0
4	Сармановский	1	1	0	1	0	1	0
5	Тюлячинский	1	1	0	0	0	0	0
6	Чистопольский	1	1	0	0	0	0	0
7	Ютазинский	1	1	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>



# Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			22.07.16	Дин-ка	22.07.16	Дин-ка	22.07.16	Дин-ка
1	Высокогорский	1	1	0	0	0	0	0
2	Елабужский	1	1	0	1	0	1	0
3	Зеленодольский	1	1	0	1	+1	1	+1
4	Сармановский	1	1	0	1	0	1	0
5	г.Казань	4	4	0	2	0	2	0
<b>ИТОГО</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>



# Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				22.07.16	Дин-ка	22.07.16	Дин-ка	22.07.16	Дин-ка
1	г.Казань	Единовременная денежная выплата	3	X	x	X	x	3	0
2		Жилое помещение	3	2	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>			<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>



# Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

28



**г.Набережные Челны, 8-кв. жилой дом №13-05**  
Застройщик – ЗАО «Челны-Хлеб»



# Многоквартирное инвестиционное жилье

29

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>62</b>	<b>37</b>	<b>25</b>
1	Агрызский	1	-	1
2	Альметьевский	2	2	-
3	Арский	2	1	1
4	Бугульминский	3	-	3
5	Елабужский	3	1	2
6	Зеленодольский	2	2	-
7	Лаишевский	2	2	-
8	Лениногорский	2	-	2
9	Муслюмовский	1	-	1
10	Нижнекамский	3	2	1
11	Пестречинский	1	1	-
12	г.Набережные Челны	21	16	5
13	г.Казань	19	10	9



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 000	5 205	3 795

# Служебное жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)



**Дрожжановский район, с. Шланга**  
**Подрядчик – ООО «Энергосервис»**





# Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)

32

Адрес объекта		СМР, %	Дин-ка за 2 недели, %	Лимит, тыс.руб.	Оплата, тыс.руб.	Принято КС-2
Итого по РТ		73,0	7,0	37 000,0	17 615,0	10 617,1
г.Казань	Приволжский район – ОП № 9 «Сафиуллина», п.Вишневка	15,0	7,0	3 700,0	1 104,5	0,0
	Советский район – ОП № 13 «Азино-2», п.Вознесенье	36,5	21,5	3 700,0	1 104,5	0,0
Мамадышский, г.Мамадыш, п.Северный		45,5	3,0	3 700,0	2 399,4	1 849,9
Зеленодольский, с.Свияжск		72,5	17,2	3 700,0	1 104,5	0,0
г.Казань, Советский район – ОП № 12 «Гвардейский», п.Константиновка		86,0	9,0	3 700,0	1 104,5	0,0
Альметьевский, с. Дальние Ямаши		86,8	1,8	3 700,0	2 246,1	1 631,0
Дрожжановский, с.Шланга		95,0	2,5	3 700,0	2 299,8	2 687,5
Заинский, с.Тюгеевка		97,0	9,2	3 700,0	1 104,5	0,0
Высокогорский, с.Куркачи		98,8	4,8	3 700,0	2 366,5	1 802,9
Нижнекамский, с.Верхние Челны		100	-	3 700,0	2 781,0	2 645,9



# Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)



**Альметьевский район, с.Абдрахманово**  
**Подрядчик – ООО «Стройкомплект»**



# Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)

34

Адрес объекта		Факт освоения СМР, %	Динамика СМР за 2 недели, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>64,1</b>	<b>9,0</b>
г.Казань	Авиастроительный район, п.Кадышево	45,0	5,0
	Приволжский район – ОП № 10 Промышленный, п.Петровский	45,0	5,0
	Приволжский район – ОП №10 Промышленный, п.Отары	45,0	5,0
Заинский, г. Заинск-2		50,0	5,0
Дрожжановский, с.Большая Акса		60,0	27,0
Высокогорский, с.Чернышевка		68,0	3,0
Альметьевский, с.Абдрахманово		100	13,0
Нижнекамский, с.Шереметьево		100	-



# Долевое строительство

35

## Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик / застройщик	Площ. кв.м.	Стадия строительства (%)
1	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	ООО «Химстрой»	22 369	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	128 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	95 %
3	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
4	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
<b>ИТОГО по РТ</b>			<b>76 599</b>	



# Сельские клубы

3  
6



**Верхнеуслонский, д.Клянчино**

**Подрядчик: ООО "БарсЭлитСтрой"**



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 22.07.16	дина мика
1	Зеленодольский, с.Бакрче	ООО "Арсенал Строй"	5 350,17	38,70	<b>50</b>	6
2	г.Казань, п.Нагорный	ООО "Ак Таш"	14 847,25	0,00	<b>54</b>	4
3	г.Наб. Челны, ж.м."Суар"	ООО СК "Баракат"	14 847,25	51,70	<b>56</b>	11
4	Азнакаевский, с.Кук-Тяка	ООО СК "Гарант"	5 350,17	94,70	<b>63</b>	4
5	Елабужский, с.Котловка	ООО "Самур"	5 350,17	59,80	<b>70</b>	9
6	Атнинский, с.Айшияз	ООО "Атнинская МСО"	5 350,17	60,00	<b>75</b>	3
7	Алексеевский, д.Александровка	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	5 350,17	71,70	<b>75</b>	2
8	Бавлинский, с.Верхняя Фоминовка	ООО "УКС"	5 350,17	30,60	<b>75</b>	17
9	Балтасинский, д.Ярак-Чурма	ООО "Стройград"	23 088,10	0,00	<b>75</b>	4



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 22.07.16	дина мика
10	Сармановский, с.Рантамак	ООО "Пром. решения"	5 350,17	60,60	<b>75</b>	10
11	Тюлячинский, д.Кара-Ширма	ООО "СтройСервис"	5 350,17	90,00	<b>79</b>	1
12	Арский, с.Урнашбаш	ООО "КСМ"	5 350,17	0,00	<b>80</b>	9
13	Менделеевский, д.Актазики	ООО СК "Крепость"	5 350,17	65,00	<b>81</b>	2
14	Ютазинский, д.Каклыкуль	ООО "Тат-РДС"	5 350,17	58,60	<b>87</b>	7
15	Бугульминский, д.Батыр	ООО "СК Арида"	5 350,17	68,20	<b>90</b>	15
16	Кам.-Устьинский, с.Варварино	ООО "Кама"	5 350,17	89,50	<b>90</b>	7
17	Лениногорский, д.Карагай	ООО "Ленкар"	5 350,17	91,80	<b>90</b>	10
18	Спасский, с.Татарская Тахтала	ООО «СРП «Спасагрострой»	5 350,17	81,10	<b>94</b>	5
19	Тукаевский, д.Таш-Кичу	ООО "Камстройфон"	5 350,17	84,00	<b>95</b>	6





# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 22.07.16	дина мика
20	Дрожжановский, с.Чув. Шаймурзино	ООО "Энергосервис"	5 350,17	85,40	96	2
21	Новошешминский, с.Ленино	ООО "Строитель"	12 313,41	95,30	97	1
22	Пестречинский, п.Карповка	ООО "Строитель +"	5 350,17	76,50	97	4
23	Сабинский, д.Нижний Отар	ООО "ПМК-159"	5 350,17	99,50	97	1
24	Черемшанский, п.Яшауче	ООО "Строитель"	5 350,17	87,80	97	1
25	Муслюмовский, с.Михайловка	МУП "УКС Муслюмовского МР"	5 350,17	95,80	99	2
26	Агрызский, с.Варзи-Омга	ООО "Стройгарант"	5 350,17	94,40	100	17
27	Аксубаевский, д.Малое Сунчелеево	ИП Зайдуллин	5 350,17	67,60	100	8
28	Кайбицкий, с.Берлибаш	ОАО "СФ "Вика"	5 350,17	94,70	100	7



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 22.07.16	дина мика
29	Рыб.-Слободский, д.Тябердино-Челны	ООО "КСМУ"	5 350,17	92,60	100	3
30	Кукморский, с.Малая Чура	ООО "Строй-Гарант"	5 350,17	99,20	100	3
31	Высокогорский, д.Ташлы-Ковали	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	72,30	100	2
32	Мамадышский, с.Кляуш	ООО "Инвестстрой"	5 350,17	99,50	100	1
33	Мензелинский, с.Тулубаево	ООО "Лига"	5 350,17	94,70	100	1
34	Тетюшский, с.Малые Атряси	ООО "ПСК Созидатель"	5 350,17	98,70	100	1
35	Нижнекамский, с.Балчыклы	ООО "Технология"	5 350,17	80,90	100	-
36	Альметьевский, с.Ильтень-Бута	ООО "Основа С"	5 350,17	86,70	100	-
37	Актанышский, д.Чуганак	ООО "ПМК"	5 350,17	99,50	100	-





# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 22.07.16	дина мика
38	Алькеевский, д.Бибаево-Челны	ООО "Строитель и К"	5 350,17	99,50	100	-
39	Апастовский, д.Верхнее Балтаево	ООО "УК АПК Апас"	5 350,17	92,70	100	-
40	Буинский, д.Новые Мертли	ООО "Стройгарант+"	5 350,17	99,50	100	-
41	Верх.-Услонский, д.Клянчино	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	56,70	100	-
42	Заинский, с.Нижние Лузы	ООО "Татспецстрой"	5 350,17	99,50	100	-
43	Лаишевский, д.Курманаково	ООО "СтройКорпорация"	5 350,17	93,60	100	-
44	Нурлатский, с.Русское Богдашкино	ООО "Перспектива"	12 313,41	87,20	100	-
45	Чистопольский, с.Четыре Двора	ООО "Респект"	5 350,17	95,40	100	-



# Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с. Нижнее Кучуково				
2	Азнакаевский, с. Чалпы				
3	Аксубаевский, с. Старые Савруши				
4	Актанышский, с. Такталачук				
5	Актанышский, с. Поисеево				
6	Алексеевский, с. Лебедино				
7	Алькеевский, с. Старое Алпарово				
8	Альметьевский, с. Бишмунча				
9	Апастовский, с. Шигаево				
10	Арский, с. Нижние-Аты				
11	Арский, с. Шушмабаш				
12	Атнинский, с. Нижняя Береске				
13	Бавлинский, с. Покровский Урустамак				
14	Бавлинский, с. Васькино Туйралы				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	Балтасинский , с.Янгулово				
16	Буинский, с.Каменный Брод				
17	Высокогорский, с.Айбаш				
18	Дрожжановский, с.Б.Матаки				
19	Дрожжановский, с.Старые Какерли				
20	Елабужский, г.Елабуга				
21	Заинский , г.Заинск				
22	Зеленодольский, с.Мизинова				
23	Кайбицкий, с.Большое Подберезье				
24	Камско-Устьинский, с.Теньки				
25	Кукморский, с.Березняк				
26	Кукморский, с.Нижний Искубаш				
27	Лаишевский, с.Малые Елги				
28	Лениногорский, с.Нижние Чершиллы				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
29	Мамадышский, с.Куюк Ерыкса				
30	Мензелинский, с.Атрякле				
31	Муслюмовский, с.Елгабаш				
32	Нижнекамский, Камские Поляны				
33	Новошешминский, с.«Красный Октябрь»				
34	Пестречинский, с.Шали				
35	Сармановский, с.Лешев Тамак				
36	Тетюшский, сЖуково				
37	Тукаевский, с.Нижний Суык-Су				
38	Тюлячинский, с.Большая Меша				
39	Черемшанский, с.Аккиреево				
40	Ютазинский, с.Старый Каразирек				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

45

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб. Слобода	2 000	68,43	<b>92</b>	18
2	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	<b>100</b>	<b>92</b>	2
3	г.Казань	5 000	35,61	<b>92</b>	2
4	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	21,3	<b>95</b>	30
5	Актанышский, с.Актаныш	1 500	100	<b>100</b>	-
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	500	100	<b>100</b>	-
7	Арский, г.Арск	500	100	<b>100</b>	-
8	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	<b>100</b>	-
9	Балтасинский, с.Балтаси	1 000	100	<b>100</b>	-
10	Буинский, г.Буинск	1 750	100	<b>100</b>	-
11	Елабужский, г.Елабуга	1 000	100	<b>100</b>	-



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
12	Лениногорский, с.Шугурово	1 000	100	<b>100</b>	-
13	Мамадышский, г.Мамадыш	2 500	100	<b>100</b>	-
14	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	<b>100</b>	-
15	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	<b>100</b>	-
16	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	<b>100</b>	-
17	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	2 000	100	<b>100</b>	-
18	Сармановский, с.Сарманово	1 000	100	<b>100</b>	-
19	Тукаевский, г.Набережные Челны	1 000	87,36	<b>100</b>	-
20	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	<b>100</b>	-
21	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	<b>100</b>	-
22	Чистопольский, г.Чистополь	1 000	64,36	<b>100</b>	-



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

47

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Алексеевский, пгт.Алексеевское	500	0	<b>67</b>	7
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	200	0	<b>78</b>	23
3	Спасский, г.Болгар	1 448	56,08	<b>89</b>	9
4	Пестречинский, с.Пестрецы	900	0	<b>93</b>	33
5	Актанышский, с.Актаныш	300	0	<b>100</b>	40
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	388	0	<b>100</b>	-
7	Апастовский, пгт.Апастово	600	100	<b>100</b>	-
8	Балтасинский, с.Балтаси	202	100	<b>100</b>	-
9	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	<b>100</b>	-
10	Буинский, г.Буинск	1 500	99,5	<b>100</b>	-
11	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	600	100	<b>100</b>	-
12	Дрожжановский, с.Старое Дрожжаное	1 000	100	<b>100</b>	-



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
13	Заинский, г.Заинск	200	100	<b>100</b>	-
14	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	300	100	<b>100</b>	-
15	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	300	0	<b>100</b>	-
16	Кукморский, пгт.Кукмор	1 400	100	<b>100</b>	-
17	Лениногорский, г.Лениногорск	1 400	100	<b>100</b>	-
18	Мамадышский, г.Мамадыш	980	100	<b>100</b>	-
19	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	83,74	<b>100</b>	-
20	Сармановский, с.Сарманово	2 000	100	<b>100</b>	-
21	Тетюшский, г.Тетюши	500	100	<b>100</b>	-
22	Тукаевский, г.Набережные Челны	400	100	<b>100</b>	-
23	Черемшанский, с.Черемшан	1 500,00	100	<b>100</b>	-
24	Ютазинский, пгт.Уруссу	882	100	<b>100</b>	-





# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с.Табарлийский				
2	Агрызский, с.Кам-Ключинский				
3	Азнакаевский, с.Алькеевский				
4	Азнакаевский, с.Верхне-Стярлинский				
5	Аксубаевский, с.Новоаксубаевский				
6	Аксубаевский, с.Карасинский				
7	Актанышский, с.Старо-Бугадский				
8	Алексеевский, с.Больше-Тиганский				
9	Алькеевский, с.Карамалинский				
10	Алькеевский, с.Кошкинский				
11	Альметьевский, с.Шегурчинский				
12	Альметьевский, с.Акташский				
13	Апастовский, с.Свияжский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
14	Арский, с.Ново-Кырлайский				
15	Атнинский, с.Айшиязский				
16	Бавлинский, с.Исергаповский				
17	Бавлинский, с.Убинский				
18	Балтасинский, с.Куюкский				
19	Бугульминский, с.Зеленорощинский				
20	Бугульминский, с.Ефановский				
21	Буинский, с.Киятский				
22	Верх.-Услонский, с.Янга-Юльский				
23	Высокогорский, с.Туктамышский				
24	Дрожжановский, с.Алешкин-Саплыкский				
25	Дрожжановский, с.Чувашско-Дрожжановский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
26	Елабужский, с.Альметьевский				
27	Елабужский, с.Армалинский				
28	Заинский, с.Светлоозерский				
29	Зеленодольский, с.Ремплерский				
30	Зеленодольский, с.Новопольский				
31	Кайбицкий, с.Мало-Кайбицкий				
32	Кам.-Устьинский, с.Варваринский				
33	Кукморский, с.Большесардекский				
34	Лаишевский, с.Атабаевский				
35	Лениногорский, с.Куакбашский				
36	Мамадышский, Шемякский				
37	Мамадышский, с.Уразбахтинский				
38	Мензелинский, с.Калтаковский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
39	Мензелинский, с. Кзыл-Тюбякский				
40	Менделеевский, с.Абалевский				
41	Муслюмовский, с.Каенсазский				
42	Нижнекамский, с.Поповский				
43	Новошешминский, с.Тубылгы-Тауский				
44	Нурлатский, с.Ерыклинский				
45	Нурлатский, с.Тюросовхозский				
46	Пестречинский, с.Званковский				
47	Рыб.-Слободский, с.Полянский				
48	Рыб.-Слободский, с.Нижне-Тимерлекский				
49	Сабинский, с.Большенуркеевский				
50	Сабинский, с.Аккуль-Бигенеевский				
51	Сармановский, с.Большенуртинский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
52	Сармановский, с.Сарсаз-Такермянский				
53	Спасский, с.Иске-Рязапский				
54	Тетюшский, с.Иоковский				
55	Тукаевский, с.Авлашский				
56	Тюлячинский, с.Шадкинский				
57	Черемшанский, с.Нижнечегодский				
58	Чистопольский, с.Кубасский				
59	Чистопольский, с.Татарско-Толкишский				
60	Ютазинский, с.Каклы-Кульский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Патолого-анатомическое отделение

54

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Сармановский				
3	Алькеевский				
4	Арский, с.Ново-Кырлайский				
5	Рыбно-Слободский				
6	Буинский, с.Киятский				
7	Балтасинский, с.Куюкский				
8	Азнакаевский				
9	Сабинский				
10	Мамадышский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# модульные врачебные амбулатории

55

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, ст.Заинск-2				
2	Мамадышский, с.Новый Кумазан				
3	Елабужский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

56

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик-линик
1	Азнакаевский	100	-	100	-	-	-	-
2	Аксубаевский	100	3,5	100	-	-	-	100
3	Актанышский	100	10	100	-	-	100	-
4	Алексеевский	100	-	100	-	-	-	-
5	Алькеевский	100	-	100	-	-	-	-
6	Альметьевский	100	-	100	-	-	-	-
7	Апастовский	100	-	100	-	-	-	-
8	Арский	100	-	100	-	-	-	-
9	Атнинский	100	-	-	-	-	-	100
10	Бавлинский	100	-	100	-	-	-	-
11	Балтасинский	100	-	100	-	100	-	-
12	Буинский	94	1	94	100	-	-	-
13	Бугульминский	100	-	-	100	-	-	-





# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

57

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик- линик
14	Верхнеуслонский	100	-	100	-	-	-	100
15	Высокогорский	96,5	6,5	96,5	-	-	-	-
16	Дрожжановский	100	-	100	-	-	-	-
17	Заинский	100	-	100	-	-	-	-
18	Зеленодольский	100	-	100	-	-	-	-
19	Кам.- Устьинский	95	3	95	-	-	-	-
20	Кукморский	100	-	100	-	-	-	-
21	Лаишевский	100	-	100	-	-	-	-
22	Лениногорский	100	-	-	-	-	100	100
23	Мамадышский	100	-	100	-	100	-	-
24	Мензелинский	100	-	100	-	-	-	-
25	Муслюмовский	100	7	100	-	-	-	-
26	Новошешминский	100	-	100	-	-	-	-



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

58

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик- линик
27	Нурлатский	69,3	1,3	69,3	-	-	-	-
28	Пестречинский	65	7	30	100	-	-	-
29	Рыб.Слободский	97,5	0,5	97,5	-	-	-	100
30	Сабинский	100	-	100	-	-	-	-
31	Сармановский	100	-	100	-	-	-	-
32	Спасский	100	-	-	-	100	-	-
33	Тетюшский	100	1	100	-	-	-	-
34	Тукаевский	100	-	100	-	-	-	-
35	Тюлячинский	100	-	100	-	-	-	-
36	Черемшанский	100	-	100	-	-	-	-
37	Чистопольский	100	-	100	-	-	-	-
38	г.Наб. Челны	97	3	-	-	-	-	97
39	г.Казань	47	5	-	-	-	-	47



# Универсальные спортивные площадки

59



Бугульминский район, ул. Ленина, д.9  
Подрядчик: ООО «СК «АриДа»



# Универсальные спортивные площадки

60



Пестречинский район, н.п.Богородское, ул.Центральная  
Подрядчик: ООО «Универсал»





# Универсальные спортивные площадки

61



Аксубаевский район, пгт.Аксубаево

Подрядчик: ООО «Вектор»



# Универсальные спортивные площадки

62

№ п/п	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 22.07.16г.	Динамика за неделю
1	Муслюмовский	МУП "УКС"	1	0	70	40
2	Верх.-Услонский	ООО "Сыйфат"	2	16	88	1
3	Азнакаевский	МУП "МППБиО г.Азнакаево"	6	0	91	1
4	Агрызский	ООО СК "СтройГрад"	2	0	100	24
5	Аксубаевский	ООО «СК Вектор»	3	87	100	0
6	Актанышский	ООО "Актаныш юллары"	3	0	100	0
7	Алексеевский	Алексеевское МСО Тапс	2	13	100	11
8	Алькеевский	ООО "Строитель и К"	3	86	100	0
9	Альметьевский	МУП «Гор.Упр. автомобильных дорог»	6	0	100	0



# Универсальные спортивные площадки

№ п/п	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 22.07.16г.	Динамика за неделю
10	Апастовский	ООО "СК "Свяжный"	3	76	100	0
11	Арский	ООО "Балтасидорсервис"	5	82	100	0
12	Атнинский	ООО "Атнинская МСО", ООО "СМ-тройИнвест"	2	88	100	0
13	Бавлинский	ООО "УКС"	2	0	100	0
14	Балтасинский	ООО "Балтасидорсервис"	2	95	100	0
15	Бугульминский	ООО "СК "Ариада"	7	0	100	0
16	Буинский	ООО "Строит. технологии"	2	66	100	0
17	Высокогорский	ООО "ПСК ТАУ"	3	41	100	0



# Универсальные спортивные площадки

№ п/п	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 22.07.16г.	Динамика за неделю
18	г.Казань	ООО "Биссан", ООО "БизнесФролГрупп", ООО "ДСКЖан Фан", ООО "Строительство и консалтинг"	27	19	100	4
19	г.Наб. Челны	МКП "ДИАС"	14	71	100	0
20	Дрожжановский	ООО "Тепловик"	5	82	100	0
21	Елабужский	МУП "Агенство по тер.планированию в ЕМР"	4	0	100	0
22	Заинский	ЗАО "СУ-32", ООО "Заинский водоканал"	5	99	100	0





# Универсальные спортивные площадки

65

№ п/п	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 22.07.16г.	Динамика за неделю
23	Зеленодольский	ООО "Волгадорстрой"	5	53	100	0
24	Кайбицкий	ООО "Волгадорстрой"	2	6	100	0
25	Кам.-Устьинский	ООО "ПСФ"стройКом", ООО "Вика", ООО "Кама"	6	58	100	0
26	Кукморский	ООО "Строй Гарант"	6	62	100	7
27	Лениногорский	ИП "Тамамян"	3	0	100	0
28	Лаишевский	ООО "Таткоммунжилсервис"	3	28	100	2
29	Мамадышский	ООО "МамадышМелиорация"	3	11	100	17
30	Менделеевский	ООО "УралСтройГаз"	3	0	100	0



# Универсальные спортивные площадки

66

№ п/п	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 22.07.16г.	Динамика за неделю
31	Мензелинский	ООО "Гарант плюс", ООО "Мензелинская ПМК"Мелиорации"	3	20	100	0
32	Нижнекамский	ООО "Технлогия"	7	94	100	0
33	Новошешминский	ИП Манукян М.У.	3	23	100	0
34	Нурлатский	ООО «Татнефтедор»	4	46	100	0
35	Пестречинский	ООО "АРС-групп", ООО "Универсал"	2	57	100	0
36	Рыб.-Слободский	ООО Р.Слободской Универсалстрой"	3	0	100	0
37	Сабинский	ООО "ПМК-159", ООО "Мелиорация-Строй"	4	60	100	0



# Универсальные спортивные площадки

№ п/п	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %	
					на 22.07.16г	Динамика за неделю
38	Сармановский	ООО "Илвар"	3	31	100	0
39	Спасский	ООО «Регионстрой»	2	37	100	0
40	Тетюшский	ООО "Энергия -БУА"	1	69	100	0
41	Тукаевский	ООО «ГОСТСТРОЙ»	2	0	100	0
42	Тюлячинский	ООО "Фирма Стройсервис"	4	87	100	0
43	Черемшанский	ООО "Черемшанское КСП"	2	45	100	0
44	Чистопольский	ООО "Строй - Технология"	5	43	100	0
45	Ютазинский	ООО "Тат-РДС"	3	86	100	0

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Грань»</b>		
<b>Технический заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>		
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>Не определена</b>		
<b>Начало строительства</b>		<b>Апрель 2015 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2017 г.</b>		
<b>ВСЕГО необходимо принять КС-2</b>	<b>Принято КС-2 с начала строительства</b>	<b>Принято за период с 15.07.16 по 21.07.16</b>		<b>Остаток</b>
<b>936,83</b>	<b>600,75</b>	<b>0,00</b>		<b>336,08</b>
<b>Период</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (15.07.2016г. – 21.07.2016г.)</b>		<b>10,12</b>	<b>10,18</b>	<b>100,59</b>
<b>СМР</b>		10,12	10,18	100,59
<b>Оборудование</b>		0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2016 г. – 21.07.2016г.)</b>		<b>30,69</b>	<b>30,86</b>	<b>100,55</b>
<b>СМР</b>		30,69	30,86	100,55
<b>Оборудование</b>		0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 21.07.2016г.)</b>		<b>679,50</b>	<b>682,23</b>	<b>100,40</b>
<b>СМР</b>		679,50	682,23	100,40
<b>Оборудование</b>		0,00	0,00	0,00

## Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (15.07.2016г. – 21.07.2016г.)</b>	<b>10,09</b>	<b>10,15</b>	<b>100,59</b>
СМР	10,09	10,15	100,59
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2016 г. – 21.07.2016г.)</b>	<b>30,40</b>	<b>30,60</b>	<b>100,66</b>
СМР	30,40	30,60	100,66
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 21.07.2016г.)</b>	<b>158,86</b>	<b>162,22</b>	<b>102,12</b>
СМР	158,86	162,22	102,12
Оборудование	0,00	0,00	0,00

## Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05    Обор-е 83,99
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (15.07.2016г. – 21.07.2016г.)</b>	<b>5,72</b>	<b>5,65</b>	<b>98,77</b>
СМР	2,68	2,66	98,81
Оборудование	3,04	2,99	98,35
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2016 г. – 21.07.2016г.)</b>	<b>16,65</b>	<b>16,66</b>	<b>100,06</b>
СМР	6,08	6,08	100,00
Оборудование	10,57	10,58	100,09
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 21.07.2016г.)</b>	<b>229,74</b>	<b>233,50</b>	<b>101,64</b>
СМР	190,88	194,59	101,94
Оборудование	38,86	38,91	100,13

## Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		175,72	
		ПИР 4,09	СМР 124,06    Обор-е 47,56
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (15.07.2016г. – 21.07.2016г.)</b>	<b>5,47</b>	<b>5,54</b>	<b>101,28</b>
СМР	2,12	2,16	101,89
Оборудование	3,35	3,38	100,89
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2016 г. – 21.07.2016г.)</b>	<b>19,71</b>	<b>19,86</b>	<b>100,76</b>
СМР	5,88	5,96	101,36
Оборудование	13,83	13,90	100,51
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 21.07.2016г.)</b>	<b>155,26</b>	<b>157,30</b>	<b>101,31</b>
СМР	112,33	114,28	101,74
Оборудование	42,93	43,02	100,21

## Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		209,01	
		ПИР 4,57	СМР 138,51    Обор-е 65,93
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (15.07.2016г. – 21.07.2016г.)</b>	<b>5,42</b>	<b>5,47</b>	<b>100,92</b>
СМР	2,08	2,10	100,96
Оборудование	3,34	3,37	100,90
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2016 г. – 21.07.2016г.)</b>	<b>17,29</b>	<b>17,55</b>	<b>101,50</b>
СМР	7,32	7,47	102,04
Оборудование	9,97	10,08	101,10
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 21.07.2016г.)</b>	<b>154,29</b>	<b>156,58</b>	<b>101,48</b>
СМР	106,81	108,93	101,98
Оборудование	47,48	47,65	100,36



# «Строительство средней общеобразовательной школы №37-19 на 800 учащихся в жилом районе "Прибрежный" г.Наб.Челны»

		Подрядчик	ООО «Евростиль»	
		Технический заказчик	ГКУ ГИСУ РТ	
		Стоимость объекта, млн. руб.	473,3	
			ПИР 9,4	СМР 388,86
		Начало строительства	Обор-е 75,04	
		Срок завершения строительства	Октябрь 2015 г.	
			Август 2016 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
<b>НЕДЕЛЯ (15.07.2016г. – 21.07.2016г.)</b>	<b>10,18</b>	<b>10,23</b>	<b>100,49</b>	
СМР	10,18	10,23	100,49	
Оборудование				
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2016 г. – 21.07.2016г.)</b>	<b>30,40</b>	<b>30,97</b>	<b>101,87</b>	
СМР	30,40	30,97	101,87	
Оборудование	0,00	0,00		
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 21.07.2016г.)</b>	<b>369,33</b>	<b>380,23</b>	<b>102,95</b>	
СМР	369,33	380,23	102,95	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	

# «Строительство средней общеобразовательной школы №37-19 на 800 учащихся в жилом районе "Прибрежный" г.Наб.Челны»



**«Строительство средней общеобразовательной школы №37-19 на 800 учащихся в жилом районе "Прибрежный" г.Наб.Челны»**

75

