



# Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - август 2014 года	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>22</b>
январь - август 2015 года	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
январь - август 2016 года	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>



# Строительство офисного центра по ул.Кирпичникова, 4а, г.Казань



Строительные леса  
не обеспечены  
сплошными настилами

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное  
и юридическое лица

**Заказчик : ООО «ТОРКазИнвест». Подрядчик: ООО «Реконструкция»**



## Строительство магазина по ул.Чуйкова, г.Казань



Работник допущен  
к выполнению работам  
на высоте без средств  
индивидуальной защиты

Вынесены постановления  
о назначении  
административного  
наказания на юридическое  
и должностное лица

**Заказчик : АО «Тандер». Генподрядчик: ОАО «ВестЛайн»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	722	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	399	13 044,0
Взыскано всего	137	4 676,0
Не истек срок оплаты	191	6 968,0
Направлено в службу судебных приставов	9	800,0
Обжалуются в суде	8	600,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда ( АСРО «Содружество строителей РТ» )

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	513
- с выездом на объекты строительства	133
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	254
- выдано предписаний	58
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	137
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	14



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
1	г. Казань	93	644	200	32%
2	г.Наб.Челны	20	36	34	94%
3	Агрызский	9	21	21	100%
4	Азнакаевский	2	7	7	100%
5	Аксубаевский	1	1	1	100%
6	Актанышский	10	12	10	83%
7	Алексеевский	11	12	12	100%
8	Алькеевский	4	6	6	100%
9	Альметьевский	10	18	18	100%
10	Апастовский	14	16	16	100%
11	Арский	7	10	8	80%
12	Атнинский	8	12	12	100%
13	Бавлинский	2	6	0	0%
14	Балтасинский	2	3	1	33%
15	Бугульминский	6	30	26	78%
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>363</b>	<b>1 099</b>	<b>607</b>	<b>80%</b>



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

## (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
16	Буинский	11	18	18	100%
17	Верхнеуслонский	4	10	10	100%
18	Высокогорский	4	7	7	100%
19	Дрожжановский	8	10	9	90%
20	Елабужский	7	7	7	100%
21	Заинский	3	10	10	100%
22	Зеленодольский	7	17	12	70%
23	Кайбицкий	6	6	6	100%
24	Камско-Устьинский	19	19	19	100%
25	Кукморский	1	2	0	0%
26	Лаишевский	1	2	2	100%
27	Лениногорский	2	9	9	100%
28	Мамадышский	3	3	3	100%
29	Менделеевский	15	31	31	100%
30	Мензелинский	10	11	11	100%
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>363</b>	<b>1 099</b>	<b>607</b>	<b>80%</b>



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
31	Муслюмовский	4	4	4	100%
32	Нижнекамский	8	20	20	100%
33	Новошешменский	5	9	6	66%
34	Нурлатский	4	5	5	100%
35	Пестречинский	1	3	3	100%
36	Рыбно-Слободский	9	11	11	100%
37	Сабинский	2	4	4	100%
38	Сармановский	2	3	3	100%
39	Спасский	3	8	8	100%
40	Тетюшский	10	10	8	80%
41	Тукаевский	6	9	7	77%
42	Тюлячинский	4	6	4	66%
43	Черемшанский	10	16	11	68%
44	Чистопольский	6	6	6	100%
45	Ютазинский	2	17	11	64%
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>363</b>	<b>1 099</b>	<b>607</b>	<b>80%</b>



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Проверено объектов	363	-
Выявлено нарушений	1 099	-
Устранено нарушений	607	-
Составлены предписания	342	-
Направлены претензионные письма	12	48 976,3



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 19 августа 2016 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 401 000</b>	<b>1 355 807</b>	<b>56,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1 045 193</b>
1	Чистопольский	30 000	6 283	20,9	0,7	23 717
2	Черемшанский	8 000	2 314	28,9	1,5	5 686
3	Лениногорский	30 000	8 868	29,6	1,2	21 132
4	Нижнекамский	150 000	46 689	31,1	1,3	103 311
5	Новошешминский	5 000	1 602	32,0	0	3 398
6	г.Наб.Челны	300 000	104 183	34,7	0	195 817
7	Буинский	17 000	6 336	37,3	0	10 664
8	Аксубаевский	11 000	4 172	37,9	0	6 828
9	Бавлинский	17 000	6 479	38,1	0	10 521
10	г.Казань	800 000	339 470	42,4	1,9	460 530
11	Бугульминский	40 000	18 739	46,8	5,9	21 261
12	Нурлатский	26 000	12 301	47,3	2,5	13 699
13	Арский	27 000	13 102	48,5	1,6	13 898
14	Спасский	8 000	4 018	50,2	8,5	3 982
15	Зеленодольский	170 000	93 489	55,0	0	76 511



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 19 августа 2016 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 401 000</b>	<b>1 355 807</b>	<b>56,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1 045 193</b>
16	Кукморский	27 000	15 090	55,9	5,0	11 910
17	Агрызский	20 000	11 370	56,9	0	8 630
18	Дрожжановский	7 000	4 065	58,1	5,0	2 935
19	Тетюшский	10 000	5 884	58,8	2,7	4 116
20	Ютазинский	10 000	6 055	60,6	0	3 945
21	Сабинский	18 000	11 028	61,3	2,5	6 972
22	К-Устьинский	10 000	6 375	63,8	3,9	3 625
23	Менделеевский	10 000	6 447	64,5	6,6	3 553
24	Мензелинский	16 000	10 357	64,7	4,1	5 643
25	В-Услонский	40 000	26 087	65,2	6,5	13 913
26	Азнакаевский	25 000	16 402	65,6	2,6	8 598
27	Актанышский	17 000	11 188	65,8	4,2	5 812
28	Альметьевский	155 000	102 798	66,3	13,9	52 202
29	Елабужский	50 000	34 049	68,1	17,7	15 951
30	Балтасинский	14 000	9 564	68,3	0	4 436



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 19 августа 2016 года

12

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 401 000</b>	<b>1 355 807</b>	<b>56,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1 045 193</b>
31	Муслюмовский	8 000	5 509	68,9	0	2 491
32	Алькеевский	6 500	4 498	69,2	0	2 002
33	Алексеевский	14 000	9 729	69,5	3,9	4 271
34	Кайбицкий	4 800	3 356	69,9	18,4	1 444
35	Р-Слободский	13 000	9 142	70,3	6,6	3 858
36	Мамадышский	15 000	10 672	71,1	3,1	4 328
37	Атнинский	4 000	2 987	74,7	0,0	1 013
38	Заинский	20 000	16 022	80,1	5,0	3 978
39	Сармановский	10 000	8 207	82,1	7,3	1 793
40	Тюлячинский	7 500	6 408	85,4	7,5	1 092
41	Высокогорский	64 000	56 700	88,6	0	7 300
42	Апастовский	12 000	12 008	100,1	-	-
43	Лаишевский	80 000	85 364	106,7	-	-
44	Тукаевский	70 000	76 190	108,8	-	-
45	Пестречинский	85 000	104 211	122,6	-	-



# Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



**г.Альметьевск 81-кв. ж.д. № 12 в мкр. «Яшьлек»  
подрядчик – ООО «Арслан»**



# Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

14



**г.Казань 255-кв. ж.д. № 10-6 в жилом районе «Салават Купере»  
подрядчик – ООО «ГрэйтСтрой»**



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

15

на 19.08.2016

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	193	71	122	91	24	7
Общая площадь (тыс.кв.м.)	505,4	154,6	350,8	252,0	94,1	4,7
Количество квартир	9 554	2 725	6 829	4 885	1 805	139



# Арендное жилье 2016 года

<b>МО РТ, Наименование объекта</b>	<b>Заказчик</b>	<b>Подрядчик</b>	<b>% готовности</b>
<b>Лаишевский район, д.Астраханка 1 кв. ж/д – 9 шт.</b>	МУП УКС	ООО «Каркасдом-строй»	100
<b>Тюлячинский район, с.Тюлячи, 16 кв. ж/д ул.Магистральная, поз.7</b>	ГИСУ	СФ «Строитель»	100
<b>Верхнеуслонский район, Иннополис 20 кв. ж/д – 2 шт. 85 кв. ж/д – 2 шт.</b>	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100
<b>Алькеевский район, с.Сиктерме-Хузангаево 1 кв. ж/д – 8 шт.</b>	ГИСУ	ООО «Строитель и К»	100



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГИСУ

17



**Сабинский район, с.Корсабаш, 1 кв. инд. ж.д. по ул.Советская, д.5  
Подрядчик – ООО «ПМК-159» (руководитель – Набиуллин Ф.А.)**



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГЖФ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>24</b>	<b>137</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
1	Арский	1	5	1	-	-
2	Альметьевский	1	3	-	1	-
3	Бугульминский	1	20	-	1	-
4	Высокогорский	2	8	1	1	-
5	Зеленодольский	2	14	2	-	-
6	Лаишевский	2	6	2	-	-
7	Пестречинский	1	3	1	-	-
8	Сабинский	1	3	-	-	1
9	г. Казань	11	51	4	6	-
10	г. Наб. Челны	3	24	3	-	-



## Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГИСУ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>14</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Актанышский</b>	4	4	4	-
<b>2</b>	<b>Бавлинский</b>	1	15	-	1
<b>3</b>	<b>Балтасинский</b>	4	4	4	-
<b>4</b>	<b>Мензелинский</b>	1	1	1	-
<b>5</b>	<b>Муслюмовский</b>	1	11	-	1
<b>6</b>	<b>Черемшанский</b>	3	3	3	-

# Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено			Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
<b>ИТОГО по РТ</b>								<b>311</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>41</b>
1	Агрызский	7	3	4	3	10	Балтасинский	1			
2	Азнакаевский	4				11	Бугульминский	20			
3	Аксубаевский	7				12	Буинский	3			
4	Актанышский	1				13	Верхнеуслонский	5			
5	Алексеевский	2				14	Елабужский	19	10		
6	Алькеевский	8				15	Заинский	4	1		
7	Альметьевский	6				16	Зеленодольский	25		2	
8	Арский	3				17	Кайбицкий	7			
9	Бавлинский	8				18	Камско-Устьинский	5			

# Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено			Выставлено для выбора	Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
<b>ИТОГО по РТ</b>								<b>311</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	<b>41</b>
19	Кукморский	8	4			28	Пестречинский	5			
20	Лаишевский	5				29	Сабинский	2			
21	Лениногорский	11				30	Сармановский	1			
22	Мамадышский	6	1	4	2	31	Тетюшский	2			
23	Менделеевский	2				32	Тюлячинский	1			
24	Мензелинский	4				33	Черемшанский	3			
25	Нижнекамский	45	1	4	3	34	Чистопольский	17			
26	Новошешминский	1				35	Ютазинский	2			
27	Нурлатский	11				36	г. Казань	50		37	33



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка
1	Аксубаевский	1	1	0	1	0	0	0
2	Алексеевский	4	4	0	3	0	3	0
3	Алькеевский	6	6	0	0	0	0	0
4	Альметьевский	3	3	0	2	0	1	0
5	Арский	1	1	0	1	0	0	0
6	Апастовский	1	1	0	0	0	0	0
7	Атнинский	2	2	0	0	0	0	0
8	Буинский	1	1	0	0	0	0	0
9	Елабужский	2	2	0	1	0	0	0
10	Зеленодольский	1	1	0	1	0	0	0
11	г.Казань	2	2	0	2	0	1	0
<b>ИТОГО</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка
12	К-Устьинский	1	1	0	0	0	0	0
13	Кукморский	1	1	0	1	0	0	0
14	Лаишевский	1	1	0	0	0	0	0
15	Лениногорский	1	1	0	1	0	1	0
16	Менделеевский	2	2	0	2	0	1	0
17	Мензелинский	2	2	0	2	0	0	0
18	Н.Челны	1	1	0	1	0	0	0
19	Нижнекамский	1	1	0	0	0	0	0
20	Пестречинский	3	3	0	2	0	0	0
21	Рыбно-Слободский	1	1	0	0	0	0	0
22	Тетюшский	1	1	0	0	0	0	0
23	Чистопольский	3	3	0	3	0	1	0
<b>ИТОГО</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>



# Строительство домов для многодетных семей на стадии завершения

24



**Тетюшский район, с.Малые Атряси**  
Подрядчик - ООО"Стройград +"



# Молодые семьи

№	МО РТ	Выдано свидетельств	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Перечислено по заявке МО	
			20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка
1	Альметьевский	2	2	0	2	0	2	0
2	Арский	1	1	0	1	0	1	0
3	Бугульминский	1	1	0	1	0	1	0
4	Лениногорский	1	1	0	1	0	1	0
5	Нижнекамский	10	10	0	10	0	10	0
6	Сабинский	2	2	0	2	0	2	0
7	Чистопольский	1	1	0	1	0	1	0
8	Ютазинский	1	1	0	1	0	1	0
9	г.Н.Челны	20	20	0	20	0	20	0
10	г.Казань	42	42	0	42	0	42	0
<b>ИТОГО</b>		<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>



# Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка
1	Альметьевский	2	2	0	2	0	2	0
2	Зеленодольский	3	0	0	0	0	0	0
3	Менделеевский	1	1	+1	0	0	0	0
4	Нижнекамский	2	2	0	2	0	2	0
5	Сармановский	2	1	0	1	0	1	0
6	Тюлячинский	1	1	0	1	0	1	0
7	Чистопольский	2	2	+1	1	0	1	0
8	Ютазинский	1	1	0	0	0	0	0
9	г.Н.Челны	2	1	0	0	0	0	0
10	г.Казань	2	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>18</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>



# Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка
1	Бугульминский	1	0	0	0	0	0	0
2	Высокогорский	1	1	0	1	0	1	0
3	Елабужский	1	1	0	1	0	1	0
4	Зеленодольский	3	1	0	1	0	1	0
5	Сабинский	1	0	0	0	0	0	0
	Сармановский	1	1	0	1	0	1	0
	г.Казань	6	4	0	2	0	2	0
<b>ИТОГО</b>		<b>14</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>



# Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка
1	Бугульминский	1	1	+1	0	0	0	0
2	Верхнеуслонский	1	0	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка	20.08.16	Дин-ка
1	г.Казань	Единовременная денежная выплата	3	X	x	X	x	3	0
2		Жилое помещение	3	2	0	2	+2	2	+2
<b>ИТОГО</b>			<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>



# Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

30



г.Альметьевск, 48-кв. жилой дом № 47 по ул.К.Цеткин  
Застройщик – ООО «Арслан»



# Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

31



**г.Нижнекамск, 54-кв. жилой дом № 51 ул.Сююмбике**  
Застройщик – ООО «Халзан»



# Многоквартирное инвестиционное жилье

32

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		55	36	19
1	Агрызский	1	-	1
2	Альметьевский	1	1	-
3	Арский	1	1	-
4	Бугульминский	3	1	2
5	Елабужский	2	1	1
6	Зеленодольский	2	2	-
7	Лаишевский	2	2	-
8	Лениногорский	2	-	2
9	Муслюмовский	1	-	1
10	Нижнекамский	2	1	1
11	г.Набережные Челны	21	16	5
12	г.Казань	17	11	6



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 000	5 882	3 118

# Служебное жильё для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)



**Мамадышский район, пос.Северный**  
**Подрядчик – ЗАО «Стройсервис»**



# Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет РТ)

35

Адрес объекта		СМР, %	Динамика за 2 недели, %	Лимит, тыс.руб.	Оплата, тыс.руб.	Принято КС-2
<b>Итого по РТ</b>		<b>84,7</b>	<b>5,3</b>	<b>37 000,0</b>	<b>21 749,0</b>	<b>14 564,4</b>
г.Казань	Приволжский район – ОП №9 «Сафиуллина», п.Вишневка	32,8	12,8	3 700,0	1 104,5	0,0
	Советский район – ОП № 13 «Азино-2», п. Вознесенье	52,8	7,8	3 700,0	1 104,5	0,0
Мамадышский, г.Мамадыш, п.Северный		75,1	5,1	3 700,0	2 399,4	1 849,9
Зеленодольский, с.Свияжск		93,4	14,9	3 700,0	1 104,5	0,0
Альметьевский, с. Дальние Ямаши		94,9	4,9	3 700,0	2 246,1	1 631,0
г.Казань, Советский район – ОП №12 «Гвардейский», п.Константиновка		98,0	4,8	3 700,0	2 027,8	374,1
Высокогорский, с.Куркачи		99,9	1,1	3 700,0	2 366,5	1 802,9
Дрожжановский, с.Шланга		100	1,0	3 700,0	2 985,7	2 687,5
Заинский, с.Тюгеевка		100	-	3 700,0	3 071,8	2 810,5
Нижнекамский, с.Верхние Челны		100	-	3 700,0	3 338,4	3 408,6

# Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)



**Заинский район, г. Заинск, ОП «Заинск-2»  
Подрядчик – ООО «Астория»**



# Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (бюджет МО)

Адрес объекта		Факт освоения СМР, %	Динамика СМР за 2 недели, %
<b>Итого по РТ</b>		<b>87,3</b>	<b>6,6</b>
Высокогорский, с.Чернышевка		75,0	5,0
г.Казань	Авиастроительный район, п.Кадышево	75,0	11,0
	Приволжский район – ОП №10 «Промышленный», п.Старое Победилово	80,0	5,0
	Приволжский район – ОП №10 «Промышленный», п.Петровский	89,0	4,0
Дрожжановский, с.Большая Акса		90,0	10,0
Заинский, г. Заинск-2		90,0	5,0
Альметьевский, с.Абдрахманово		100	-
Нижнекамский, с.Шереметьево		100	-



# Долевое строительство

38

## Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик / застройщик	Площ. кв.м.	Стадия строительства (%)
1	360 кв. ж.д. 58/02 г.Наб.Челны	ООО «Химстрой»	22 369	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	128 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	96 %
3	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
4	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
<b>ИТОГО по РТ</b>			<b>76 599</b>	



# Сельские клубы

39



**Лениногорский, с.Карагай**

**Подрядчик: ООО «СпецСтройСервис»**



# Сельские клубы



**Сабинский, с.Нижний Отар**  
**Подрядчик: ООО «ПМК-159»**



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 19.08.16	Дина- мика
1	г.Казань, п.Нагорный	ООО "Ак Таш"	14 847,25	0,00	<b>60</b>	5
2	Алексеевский, д.Александровка	ЗАО "Алексеевская МСО ТАПС"	5 350,17	82,92	<b>82</b>	2
3	Елабужский, с.Котловка	ООО "Самур"	5 350,17	59,82	<b>83</b>	8
4	г.Наб. Челны, ж.м."Суар"	ООО СК "Баракат"	14 847,25	66,40	<b>86</b>	28
5	Менделеевский, д.Актазики	ООО СК "Крепость"	5 350,17	75,33	<b>89</b>	7
6	Атнинский, с.Айшияз	ООО "Атнинская МСО"	5 350,17	95,37	<b>90</b>	5
7	Бавлинский, с.Верхняя Фоминовка	ООО "УКС"	5 350,17	92,59	<b>90</b>	5
8	Азнакаевский, с.Кук-Тяка	ООО СК "Гарант"	5 350,17	94,69	<b>93</b>	16



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 19.08.16	Дина- мика
9	Арский, с.Урнашбаш	ООО "КСМ"	5 350,17	54,42	<b>93</b>	7
10	Ютазинский, д.Каклыкуль	ООО "Тат-РДС"	5 350,17	70,62	<b>93</b>	1
11	Балтасинский, д.Ярак-Чурма	ООО "Стройград"	23 088,10	55,65	<b>97</b>	11
12	Пестречинский, п.Карповка	ООО "Строитель +"	5 350,17	76,46	<b>98</b>	1
13	Зеленодольский, с.Бакрче	ООО "Арсенал Строй"	5 350,17	94,70	<b>100</b>	19
14	Сармановский, с.Рантамак	ООО "Промышленные решения"	5 350,17	60,59	<b>100</b>	8
15	Кам.-Устьинский, с.Варварино	ООО "Кама"	5 350,17	89,48	<b>100</b>	6
16	Тюлячинский, д.Кара-Ширма	ООО "СтройСервис"	5 350,17	94,70	<b>100</b>	6



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 19.08.16	Дина- мика
17	Спасский, с.Татарская Тахтала	ООО «СРП «Спасагрострой»	5 350,17	94,70	<b>100</b>	4
18	Бугульминский, д.Батыр	ООО "СК Арида"	5 350,17	94,70	<b>100</b>	3
19	Лениногорский, д.Карагай	ООО "Ленкар"	5 350,17	94,70	<b>100</b>	3
20	Дрожжановский, с.Чув. Шаймурзино	ООО "Энергосервис"	5 350,17	94,70	<b>100</b>	3
21	Черемшанский, п.Яшауче	ООО "Строитель"	5 350,17	99,50	<b>100</b>	2
22	Новошешминский, с.Ленино	ООО "Строитель"	12 313,41	99,43	<b>100</b>	2
23	Тукаевский, д.Таш-Кичу	ООО "Камстройфон"	5 350,17	94,70	<b>100</b>	2
24	Сабинский, д.Нижний Отар	ООО "ПМК-159"	5 350,17	99,50	<b>100</b>	1



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 19.08.16	Дина- мика
25	Муслюмовский, с.Михайловка	МУП "УКС Муслюмовского МР"	5 350,17	95,75	100	1
26	Актанышский, д.Чуганак	ООО "ПМК"	5 350,17	99,50	100	-
27	Алькеевский, д.Бибаево-Челны	ООО "Строитель и К"	5 350,17	99,50	100	-
28	Буинский, д.Новые Мертли	ООО "Стройгарант+"	5 350,17	99,50	100	-
29	Верх.-Услонский, д.Клянчино	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	99,50	100	-
30	Заинский, с.Нижние Лузы	ООО "Татспецстрой"	5 350,17	99,50	100	-
31	Мамадышский, с.Кляуш	ООО "Инвестстрой"	5 350,17	99,50	100	-
32	Мензелинский, с.Тулубаево	ООО "Лига"	5 350,17	99,50	100	-



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 19.08.16	Дина- мика
33	Рыб.-Слободский, д.Тябердино-Челны	ООО "КСМУ"	5 350,17	99,50	100	-
34	Кукморский, с.Малая Чура	ООО "Строй-Гарант"	5 350,17	99,24	100	-
35	Тетюшский, с.Малые Атряси	ООО "ПСК Созидатель"	5 350,17	98,73	100	-
36	Чистопольский, с.Четыре Двора	ООО "Респект"	5 350,17	95,42	100	-
37	Кайбицкий, с.Берлибаш	ОАО "СФ "Вика"	5 350,17	94,70	100	-
38	Агрызский, с.Варзи-Омга	ООО "Стройгарант"	5 350,17	94,43	100	-
39	Лаишевский, д.Курманаково	ООО "СтройКорпорация"	5 350,17	93,61	100	-



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 19.08.16	Дина- мика
40	Апастовский, д.Верхнее Балтаево	ООО "УК АПК Апас"	5 350,17	92,72	100	-
41	Альметьевский, с.Ильтень-Бута	ООО "Основа С"	5 350,17	91,45	100	-
42	Аксубаевский, д.Малое Сунчелеево	ИП Зайдуллин	5 350,17	88,60	100	-
43	Нурлатский, с.Русское Богдашкино	ООО "Перспектива"	12 313,41	87,43	100	-
44	Нижнекамский, с.Балчыклы	ООО "Технология"	5 350,17	80,93	100	-
45	Высокогорский, д.Ташлы-Ковали	ООО "БарсЭлитСтрой"	5 350,17	72,28	100	-



# Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с. Нижнее Кучуково				
2	Азнакаевский, с. Чалпы				
3	Аксубаевский, с. Старые Савруши				
4	Актанышский, с. Такталачук				
5	Актанышский, с. Поисеево				
6	Алексеевский, с. Лебедино				
7	Алькеевский, с. Старое Алпарово				
8	Альметьевский, с. Бишмунча				
9	Апастовский, с. Шигаево				
10	Арский, с. Нижние-Аты				
11	Арский, с. Шушмабаш				
12	Атнинский, с. Нижняя Береске				
13	Бавлинский, с. Покровский Урустамак				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Участковые ветеринарные пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
14	Балтасинский , с.Янгулово				
15	Буинский, с.Каменный Брод				
16	Высокогорский, с.Айбаш				
17	Дрожжановский, с.Б.Матаки				
18	Дрожжановский, с.Старые Какерли				
19	Елабужский, г.Елабуга				
20	Заинский, г.Заинск				
21	Зеленодольский, с.Мизинова				
22	Кайбицкий, с.Большое Подберезье				
23	Камско-Устьинский, с.Теньки				
24	Кукморский, с.Березняк				
25	Кукморский, с.Нижний Искубаш				
26	Лаишевский, с.Малые Елги				
27	Лениногорский, с.Нижние Чершиллы				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Участковые ветеринарные пункты

49

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
28	Мамадышский, с.Куюк Ерыкса				
29	Мензелинский, с.Атрякле				
30	Нижнекамский, Камские Поляны				
31	Новошешминский, с.«Красный Октябрь»				
32	Пестречинский, с.Шали				
33	Сармановский, с.Лешев Тамак				
34	Тетюшский, сЖуково				
35	Тукаевский, с.Нижний Суык-Су				
36	Тюлячинский, с.Большая Меша				
37	Черемшанский, с.Аккиреево				
38	Ютазинский, с.Старый Каразирек				
39	Бавлинский, с. Васькино Турайлы				
40	Муслюмовский, с. Елгабаш				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

50

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб. Слобода	2 000	68,43	<b>96</b>	4
2	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	100	<b>96</b>	4
3	г.Казань	5 000	100	<b>100</b>	-
4	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	<b>100</b>	-
5	Актанышский, с.Актаныш	1 500	100	<b>100</b>	-
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	500	100	<b>100</b>	-
7	Арский, г.Арск	500	100	<b>100</b>	-
8	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	<b>100</b>	-
9	Балтасинский, с.Балтаси	1 000	100	<b>100</b>	-
10	Буинский, г.Буинск	1 750	100	<b>100</b>	-
11	Елабужский, г.Елабуга	1 000	100	<b>100</b>	-



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

51

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
12	Лениногорский, с.Шугурово	1 000	100	<b>100</b>	-
13	Мамадышский, г.Мамадыш	2 500	100	<b>100</b>	-
14	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	<b>100</b>	-
15	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	<b>100</b>	-
16	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	<b>100</b>	-
17	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	2 000	100	<b>100</b>	-
18	Сармановский, с.Сарманово	1 000	100	<b>100</b>	-
19	Тукаевский, г.Набережные Челны	1 000	87,36	<b>100</b>	-
20	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	<b>100</b>	-
21	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	<b>100</b>	-
22	Чистопольский, г.Чистополь	1 000	64,36	<b>100</b>	-



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
1	Алексеевский, пгт.Алексеевское	500	0	<b>85</b>	2
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	200	0	<b>80</b>	2
3	Спасский, г.Болгар	1 448	56,08	<b>100</b>	-
4	Пестречинский, с.Пестрецы	900	0	<b>100</b>	-
5	Актанышский, с.Актаныш	300	0	<b>100</b>	-
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	388	0	<b>100</b>	-
7	Апастовский, пгт.Апастово	600	100	<b>100</b>	-
8	Балтасинский, с.Балтаси	202	100	<b>100</b>	-
9	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	<b>100</b>	-
10	Буинский, г.Буинск	1 500	99,5	<b>100</b>	-
11	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	600	100	<b>100</b>	-
12	Дрожжановский, с.Старое Дрожжаное	1 000	100	<b>100</b>	-



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

53

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	КС-2, %	СМР, %	Динамика, %
13	Заинский, г.Заинск	200	100	<b>100</b>	-
14	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	300	100	<b>100</b>	-
15	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	300	0	<b>100</b>	-
16	Кукморский, пгт.Кукмор	1 400	100	<b>100</b>	-
17	Лениногорский, г.Лениногорск	1 400	100	<b>100</b>	-
18	Мамадышский, г.Мамадыш	980	100	<b>100</b>	-
19	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	83,74	<b>100</b>	-
20	Сармановский, с.Сарманово	2 000	100	<b>100</b>	-
21	Тетюшский, г.Тетюши	500	99,9	<b>100</b>	-
22	Тукаевский, г.Набережные Челны	400	100	<b>100</b>	-
23	Черемшанский, с.Черемшан	1 500,00	100	<b>100</b>	-
24	Ютазинский, пгт.Уруссу	882	99,79	<b>100</b>	-



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Агрызский, с.Табарлийский				
2	Агрызский, с.Кам-Ключинский				
3	Азнакаевский, с.Алькеевский				
4	Азнакаевский, с.Верхне-Стярлинский				
5	Аксубаевский, с.Новоаксубаевский				
6	Аксубаевский, с.Карасинский				
7	Актанышский, с.Старо-Бугадский				
8	Алексеевский, с.Больше-Тиганский				
9	Алькеевский, с.Карамалинский				
10	Алькеевский, с.Кошкинский				
11	Альметьевский, с.Шегурчинский				
12	Альметьевский, с.Акташский				
13	Апастовский, с.Свияжский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
14	Арский, с.Ново-Кырлайский				
15	Атнинский, с.Айшиязский				
16	Бавлинский, с.Исергаповский				
17	Бавлинский, с.Убинский				
18	Балтасинский, с.Куюкский				
19	Бугульминский, с.Зеленорощинский				
20	Бугульминский, с.Ефановский				
21	Буинский, с.Киятский				
22	Верх.-Услонский, с.Янга-Юльский				
23	Высокогорский, с.Туктамышский				
24	Дрожжановский, с.Алешкин-Саплыкский				
25	Дрожжановский, с.Чувашско-Дрожжановский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
26	Елабужский, с.Альметьевский				
27	Елабужский, с.Армалинский				
28	Заинский, с.Светлоозерский				
29	Зеленодольский, с.Ремплерский				
30	Зеленодольский, с.Новопольский				
31	Кайбицкий, с.Мало-Кайбицкий				
32	Кам.-Устьинский, с.Варваринский				
33	Кукморский, с.Большесардекский				
34	Лаишевский, с.Атабаевский				
35	Лениногорский, с.Куакбашский				
36	Мамадышский, Шемякский				
37	Мамадышский, с.Уразбахтинский				
38	Мензелинский, с.Калтаковский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
39	Мензелинский, с. Кзыл-Тюбякский				
40	Менделеевский, с.Абалевский				
41	Муслюмовский, с.Каенсазский				
42	Нижнекамский, с.Поповский				
43	Новошешминский, с.Тубылгы-Тауский				
44	Нурлатский, с.Ерыклинский				
45	Нурлатский, с.Тюросовхозский				
46	Пестречинский, с.Званковский				
47	Рыб.-Слободский, с.Полянский				
48	Рыб.-Слободский, с.Нижне-Тимерлекский				
49	Сабинский, с.Большенуркеевский				
50	Сабинский, с.Аккуль-Бигенеевский				
51	Сармановский, с.Большенуртинский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
52	Сармановский, с.Сарсаз-Такермянский				
53	Спасский, с.Иске-Рязапский				
54	Тетюшский, с.Иоковский				
55	Тукаевский, с.Авлашский				
56	Тюлячинский, с.Шадкинский				
57	Черемшанский, с.Нижнечегодский				
58	Чистопольский, с.Кубасский				
59	Чистопольский, с.Татарско-Толкишский				
60	Ютазинский, с.Каклы-Кульский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Патолого-анатомическое отделение

59

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Сармановский				
3	Алькеевский				
4	Арский, с.Ново-Кырлайский				
5	Рыбно-Слободский				
6	Буинский, с.Киятский				
7	Балтасинский, с.Куюкский				
8	Азнакаевский				
9	Сабинский				
10	Мамадышский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Модульно-врачебные амбулатории

60

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, ст.Заинск-2				
2	Мамадышский, с.Новый Кумазан				
3	Елабужский				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

61

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик-линик
1	Азнакаевский	100	-	100	-	-	-	-
2	Аксубаевский	100	-	100	-	-	-	100
3	Актанышский	100	-	100	-	-	100	-
4	Алексеевский	100	-	100	-	-	-	-
5	Алькеевский	100	-	100	-	-	-	-
6	Альметьевский	100	-	100	-	-	-	-
7	Апастовский	100	-	100	-	-	-	-
8	Арский	100	-	100	-	-	-	-
9	Атнинский	100	-	-	-	-	-	100
10	Бавлинский	100	-	100	-	-	-	-
11	Балтасинский	100	-	100	-	100	-	-
12	Буинский	94	1	94	100	-	-	-
13	Бугульминский	100	-	-	100	-	-	-



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

62

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик-линик
14	Верхнеуслонский	100	-	100	-	-	-	100
15	Высокогорский	99,1	2,6	99,1	-	-	-	-
16	Дрожжановский	100	-	100	-	-	-	-
17	Заинский	100	-	100	-	-	-	-
18	Зеленодольский	100	-	100	-	-	-	-
19	Кам.- Устьинский	97	2	95	-	-	-	-
20	Кукморский	100	-	100	-	-	-	-
21	Лаишевский	100	-	100	-	-	-	-
22	Лениногорский	100	-	-	-	-	100	100
23	Мамадышский	100	-	100	-	100	-	-
24	Мензелинский	100	-	100	-	-	-	-
25	Муслюмовский	100	-	100	-	-	-	-
26	Новошешминский	100	-	100	-	-	-	-



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

63

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе:				
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт				
				ФАП	ФАП в СОШ	Амбул.	Участ. больниц	Полик-линик
27	Нурлатский	75,9	6,6	75,9	-	-	-	-
28	Пестречинский	80	15	60	100	-	-	-
29	Рыб.Слободский	100	2,5	100	-	-	-	100
30	Сабинский	100	-	100	-	-	-	-
31	Сармановский	100	-	100	-	-	-	-
32	Спасский	100	-	-	-	100	-	-
33	Тетюшский	100	-	100	-	-	-	-
34	Тукаевский	100	-	100	-	-	-	-
35	Тюлячинский	100	-	100	-	-	-	-
36	Черемшанский	100	-	100	-	-	-	-
37	Чистопольский	100	-	100	-	-	-	-
38	г.Наб. Челны	97	1	-	-	-	-	97
39	г.Казань	49	2	-	-	-	-	49



# Универсальные спортивные площадки

64

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2,%	Выполнение, %
					на 19.08.16.
1	Агрызский	ООО СК "СтройГрад"	2	0	100
2	Азнакаевский	МУП "МППБиО г.Азнакаево"	6	0	100
3	Актанышский	ООО "Актаныш юллары"	3	0	100
4	Альметьевский	МУП «Гор.Упр. автомобильных дорог»	6	0	100
5	Бавлинский	ООО "УКС"	2	0	100
6	Бугульминский	ООО "СК "Ариада"	7	0	100
7	Елабужский	МУП "Агенство по тер.планированию в ЕМР"	4	0	100
8	Лениногорский	ИП "Тамамян"	3	0	100



# Универсальные спортивные площадки

65

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2,%	Выполнение, %
					на 19.08.16.
9	Менделеевский	ООО "УралСтройГаз"	3	0	100
10	Муслюмовский	МУП "УКС"	1	0	100
11	Тукаевский	ООО «ГОСТСТРОЙ»	2	0	100
12	Мензелинский	ООО "Гарант плюс", ООО "Мензелинская ПМК"Мелиорации"	3	20	100
13	Сармановский	ООО "Илвар"	3	31	100
14	Мамадышский	ООО "Мамадыш Мелиорация"	3	32	100



# Универсальные спортивные площадки

66

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %
					на 19.08.16.
15	г.Казань	ООО "Биссан", ООО "БизнесФролГрупп", ООО "ДСКЖан Фан", ООО "Строительство и консалтинг"	27	33	100
16	Новошешминский	ИП Манукян М.У.	3	39	100
17	Зеленодольский	ООО "Волгадорстрой"	5	55	100
18	Рыб.-Слободский	ООО Р.Слободской Универсалстрой"	3	59	100
19	Лаишевский	ООО "Таткоммунжилсервис"	3	60	100
20	Чистопольский	ООО "Строй - Технология"	5	60	100
21	Сабинский	ООО "ПМК-159", ООО "Мелиорация-Строй"	4	63	100



# Универсальные спортивные площадки

67

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2,%	Выполнение, %
					на 19.08.16.
22	Пестречинский	ООО "АРС-групп", ООО "Универсал"	2	69	100
23	Черемшанский	ООО "Черемшанское КСП"	2	69	100
24	г.Наб. Челны	МКП "ДИАС"	14	71	100
25	Буинский	ООО "Строительные технологии"	2	76	100
26	Кам.-Устьинский	ООО "ПСФ"стройКом", ООО "Вика", ООО "Кама"	6	77	100
27	Кукморский	ООО "Строй Гарант"	6	82	100
28	Дрожжановский	ООО "Тепловик"	5	82	100
29	Тетюшский	ООО "Энергия -БУА"	1	85	100



# Универсальные спортивные площадки

68

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %
					на 19.08.16.
30	Кайбицкий	ООО "Волгадорстрой"	2	86	100
31	Алькеевский	ООО "Строитель и К"	3	86	100
32	Арский	ООО "Балтасидорсервис"	5	87	100
33	Ютазинский	ООО "Тат-РДС"	3	87	100
34	Тюлячинский	ООО "Фирма Стройсервис"	4	87	100
35	Аксубаевский	ООО «СК Вектор»	3	88	100
36	Атнинский	ООО "Атнинская МСО", ООО "СМ-СтройИнвест"	2	88	100
37	Алексеевский	Алексеевское МСО Тапс	2	88	100



# Универсальные спортивные площадки

69

№	МО РТ, месторасположение	Подрядчик (исполнитель)	Общее кол-во	КС-2, %	Выполнение, %
					на 19.08.16.
38	Атнинский	ООО "Атнинская МСО", ООО "СМ-СтройИнвест"	2	88	<b>100</b>
39	Апастовский	ООО "СК "Свяжный"	3	91	<b>100</b>
40	Верх.-Услонский	ООО "Сыйфат"	2	92	<b>100</b>
41	Балтасинский	ООО "Балтасидорсервис"	2	95	<b>100</b>
42	Высокогорский	ООО "ПСК ТАУ"	3	97	<b>100</b>
43	Нижнекамский	ООО "Технлогия"	7	98	<b>100</b>
44	Спасский	ООО «Регионстрой»	2	98	<b>100</b>
45	Заинский	ЗАО "СУ-32", ООО "Заинский водоканал"	5	99	<b>100</b>



# Программа по капитальному ремонту школ на 2016 год

70

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей без ПИР	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ, Мин-во образования и науки РТ	<b>95</b> школ (80 общеобраз., 15 корп.) <b>53</b> ДОО	РТ 1 899,76  624,61	РТ  90,3

Утверждено РКМ РТ № 2256-р от 09.10.2015  
(с изм. от 11.11.2015 № 2538-р, от 11.02.2016 № 194-р)



# Капитальный ремонт школ на 2016 г.

71

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
1	К.-Устьинский	19 294,30	85	15	82,50
2	Сабинский	28 531,60	93,8	0,9	75,83
3	Азнакаевский	30 188,80	95	3	92,67
4	Чистопольский	38 368,80	96,9	4,3	91,31
5	Елабужский	41 742,00	97	6	94,61
6	г.Казань	417 165,60	97,1	3,6	81,74
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 482 550,90</b>	<b>98,7</b>	<b>2,2</b>	<b>88,35</b>
7	Альметьевский	52 034,80	99,3	1,1	87,96
8	Атнинский	23 880,80	99,4	2,8	61,63
9	Нурлатский	15 189,10	99,5	1,6	85,19
10	Актанышский	31 437,20	100	0,1	98,52
11	Алькеевский	21 255,00	100	0	95,40
12	Арский	58 098,40	100	0	97,11
13	Бавлинский	21 494,40	100	0,5	93,74
14	Бугульминский	62 234,30	100	0	87,38



# Капитальный ремонт школ на 2016 г.

72

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 482 550,90</b>	<b>98,7</b>	<b>2,2</b>	<b>88,35</b>
15	Буинский	7 259,00	100	0	94,63
16	Дрожжановский	26 440,00	100	0	94,76
17	Кукморский	51 043,70	100	1,7	73,36
18	Лаишевский	13 888,00	100	0	97,36
19	Мамадышский	62 249,60	100	0	100
20	Мензелинский	8 400,00	100	3,5	97,72
21	Нижнекамский	43 968,00	100	0,1	91,74
22	Сармановский	19 806,80	100	0	97,72
23	Тетюшский	12 687,20	100	0	100
24	Тукаевский	31 212,10	100	0,2	88,41
25	Тюлячинский	16 330,40	100	0,5	96,58
26	Черемшанский	13 150,40	100	0	95,06
27	Ютазинский	5 141,50	100	0	92,66
28	г.Набережные Челны	310 059,30	100	0,6	92,31

**Отставание от графика** по программе капитальный ремонт  
коррекционных школ на 2016 г.  
г.Альметьевск, Руско-Акташская коррекционная школа



Ген. подрядчик: ООО «СМП «Портал»

Субподрядчик: ООО "Стройкомплекс"/доп.ООО "Гранстрой"

Виды работ: ремонт фасада, кровли, сан.узлов, замена окон, вн.дверей,  
вн.инжен.сети., вн.отделка. **Факт освоения СМР 73%**



# Отставание от графика по программе капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г. г.Чистополь, Чистопольская коррекционная школа №10



Ген. подрядчик: ООО «Сайра»

Субподрядчик: ООО «Стройтехнология»

Виды работ: ремонт кровли, вх.группы, сан.узлов, замена окон, вн.дверей,  
вн.инжен.сети., вн.отделка. **Факт освоения СМР 93,6%**



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

75

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
1	Альметьевский, ГБС(К)ОУ "Русско - Акташская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	30 832,00	73	7,3	54,54
2	Чистопольский, ГБС(К)ОУ "Чистопольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 VIII вида"	12 596,00	93,6	9	36,17
3	Азнакаевский, ГБС(К)ОУ "Актюбинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида"	18 706,40	97	29,7	96,46
<b>Итого по РТ</b>		<b>404 207,30</b>	<b>97,6</b>	<b>2,6</b>	<b>89,96</b>
4	Альметьевский, Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Новокашировская санаторная школа-интернат"	23 184,00	100	1	99,46
5	Бугульминский, ГБС(К)ОУ "Сокольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	19 200,00	100	0	100



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

76

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>404 207,30</b>	<b>97,6</b>	<b>2,6</b>	<b>89,96</b>
6	Заинский, ГБС(К)ОУ "Заинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида"	12 672,00	100	0	95,39
7	Мамадышский, ГБС(К)ОУ "Мамадышская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	16 495,20	100	0	100
8	Муслюмовский, ГБС(К)ОУ "Нижнетабынская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" (Учебный корпус)	25 407,20	100	0	100
9	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида"	20 080,00	100	0	100
10	Нижнекамский, ГБС(К)ОУ "Нижнекамская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 VIII вида"	62 685,00	100	0	98,09



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2016 г.

77

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>404 207,30</b>	<b>97,6</b>	<b>2,6</b>	<b>89,96</b>
11	Спасский, ГБС(К)ОУ "Болгарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"	42 616,00	100	1,5	64,91
12	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 142 VIII вида" Совет.	9 202,40	100	1	100
13	г. Казань, ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 76 VIII вида" Приволж.	67 162,50	100	0,7	100
14	г. Набережные Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 69 VIII вида"	21 789,00	100	0	100
15	г. Набережные Челны, ГБС(К)ОУ "Набережночелнинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 75 III-IV вида для детей с нарушением зрения"	21 579,60	100	0	100



# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

78

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
1	Высокогорский, МБДОУ "Высокогорский детский сад "Подсолнушек"	6 429,60	74,4	6,3	41,06
2	Алексеевский, МБДОУ "Бильярский детский сад "17 "Сказка"	8 000,00	75	17	24,84
3	Сабинский, МБДОУ "Детский сад №2 "Эллуки"	13 970,60	81,3	6,2	43,63
4	Высокогорский, МБДОУ "Чепчуговский детский сад "Ромашка"	8 038,80	84,9	0,6	43,60
5	Алексеевский, МБДОУ "Алексеевский детский сад №5 "Солнышко"	10 340,00	87	15	37,20
6	Зеленодольский, МБДОУ №21 «Незабудка»	21 786,40	95	6	82,69
7	Муслюмовский, МБДОУ "Муслюмовский детский сад общеразвивающего вида "Кояшкой"	18 566,90	98	0	89,89
	<b>Итого по РТ</b>	<b>624 605,80</b>	<b>98,3</b>	<b>2,6</b>	<b>80,33</b>
8	Актанышский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №2	9 140,40	98,6	0	87,54
9	Высокогорский, МБДОУ «Шапшинский детский сад «Аленушка»	5 024,70	99	0,4	0,00



# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

79

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>624 605,80</b>	<b>98,3</b>	<b>2,6</b>	<b>80,33</b>
10	Сабинский, МБДОУ "Шеморданский детский сад №1 "Экият"	10 531,00	99,1	2,1	56,51
11	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №3"	15 100,00	99,5	0,5	89,96
12	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 243"	33 000,00	99,5	2,9	70,99
13	Агрызский, МБДОУ "Детский сад «Теремок»"	7 424,10	100	0	100
14	Азнакаевский, МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 6 «Звездочка»	17 509,50	100	8	59,23
15	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад "Лейсан"	8 019,00	100	2	74,27
16	Аксубаевский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино"	9 920,70	100	1	65,39
17	Алькеевский, с.Базарные Матаки, МБДОУ "Детский сад "Березка" ул.Школьная,11	24 570,70	100	2	66,32
18	Апастовский, МБДОУ "Апастовский детский сад общеразвивающего вида "Солнышко"	12 087,00	100	0	98,27



# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

80

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>624 605,80</b>	<b>98,3</b>	<b>2,6</b>	<b>80,33</b>
19	Апастовский, МБДОУ «Апастовский детский сад общеразвивающего вида «Радуга»	9 839,70	100	0	100
20	Бавлинский, МБДОУ "Детский сад №12 комбинированного вида"	20 735,10	100	1	100
21	Балтасинский, МБДОУ "Балтасинский детский сад №1	8 640,20	100	0	97,95
22	Балтасинский, МБДОУ "Карелинский детский сад общеразвивающего вида"	9 341,10	100	1	85,78
23	Буинский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Аленушка"	12 733,20	100	0	100
24	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»	10 500,30	100	0	100
25	Буинский, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Теремок»	6 240,60	100	0	94,78
26	Верхнеуслонский, МБДОУ "Макуловский детский сад"	5 661,00	100	0	71,67
27	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» общеразвивающего вида»	7 535,00	100	0	100



# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

81

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>624 605,80</b>	<b>98,3</b>	<b>2,6</b>	<b>80,33</b>
28	Заинский, МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» общеразвивающего вида»	7 513,00	100	0	45,77
29	Зеленодольский, МБДОУ №2 «Рябинушка»	6 116,00	100	4	82,16
30	Зеленодольский, МБДОУ №4 «Солнышко»	15 566,40	100	1	93,23
31	Кайбицкий, МБДОУ "Большетьябердинский детский сад "Карлыгач"	3 873,70	100	0	100
32	Лаишевский, МБДОУ "Габишевский детский сад "Одуванчик"	12 602,80	100	1	86,15
33	Лаишевский, МБДОУ "Детский сад "Солнышко"	5 279,40	100	0	97,88
34	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №11 г.Лениногорска"	11 205,00	100	0	100
35	Лениногорский, МБДОУ "Детский сад №24 г.Лениногорска"	9 473,00	100	1	100
36	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад №2 г. Лениногорска»	7 500,00	100	0	100



# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

82

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>624 605,80</b>	<b>98,3</b>	<b>2,6</b>	<b>80,33</b>
37	Лениногорский, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 г.Лениногорска»	7 410,00	100	7	100
38	Менделеевский, МБДОУ "Детский сад №8 "Сандугачым"	9 540,00	100	0	98,08
39	Мензелинский, МБДОУ "Кузембетьевский д/с "Березка"	9 500,00	100	0	100
40	Муслюмовский, МБДОУ "Старокарамалинский д/с "Кояшкой"	2 799,90	100	0	100
41	Нижнекамский, МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №44"	35 037,10	100	0,7	49,50
42	Новошешминский, МБДОУ "Ерыклинский д/с"Йолдыз"	3 006,00	100	1	74,56
43	Новошешминский, МБДОУ "Просто-Челнинский д/сад "Кояшкой"	4 014,00	100	1	84,48
44	Пестречинский, МБДОУ "Пестречинский детский сад №1 "Колокольчик"	10 375,20	100	0	57,91
45	Пестречинский, МБДОУ "Пестречинский детский сад №3 «Солнышко»	9 945,90	100	0	100



# Капитальный ремонт ДОО на 2016 г.

83

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>624 605,80</b>	<b>98,3</b>	<b>2,6</b>	<b>80,33</b>
46	Рыбно-Слободский, МБДОУ "Рыбно-Слободский детский сад «Березка»	9 781,20	100	0	84,34
47	Сармановский, МБДОУ "Сармановский детский сад №1"	9 848,70	100	0	98,18
48	Спасский, МБДОУ «Детский сад «Солнышко»	9 654,30	100	5	99,45
49	Тетюшский, МБДОУ "Детский сад "Рябинушка"	16 065,00	100	0	100
50	Черемшанский, МБДОУ "Черемшанский детский сад №1 "Ромашка"	13 791,80	100	0	100
51	Ютазинский МБДОУ "Детский сад №42 комбинированного вида	9 522,00	100	0	100
52	г.Казань, МБДОУ "Детский сад № 332 комбинированного вида	36 500,00	100	1	78,94
53	г.Казань, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 223"	18 000,00	100	25	100



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2016 г.

84

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2% от лимита
1	г. Набережные Челны, ГБПОУ "Технический колледж им.В.Д.Поташова	94 125,10	87	6	41,41
2	г. Казань, ГБПОУ "Казанский техникум информационных технологий и связи"	145 259,50	91	9	32,51
3	Буинский, ГБПОУ "Буинский ветеринарный техникум"	56 325,40	92	7	75,78
	<b>Итого по РТ</b>	<b>671 158,50</b>	<b>93,9</b>	<b>6,1</b>	<b>53,86</b>
4	г. Казань, ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум"	71 754,90	96	9	61,67
5	г. Казань, ГАОПОУ "Казанский строительный колледж"	95 740,00	97	7	31,04
6	Актанышский, ГАПОУ "Актанышский технологический техникум"	90 150,20	98	2	80,67
7	Атнинский, ГБПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им.Г.Тукая"	77 063,00	98	3	75,59
8	г. Набережные Челны, ГАОУВО "Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт"	40 740,40	100	2	67,88

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

		Подрядчик		ООО «Грань»
		Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»
		Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена
		Начало строительства		Апрель 2015 г.
		Срок завершения строительства		Июль 2017 г.
<b>ВСЕГО необходимо принять КС-2</b>	<b>Принято КС-2 с начала строительства</b>	<b>Принято за период с 12.08.16 по 18.08.16</b>		<b>Остаток</b>
936,83	667,32	0,00		269,51
<b>Период</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (12.08.2016г. – 18.08.2016г.)</b>		<b>10,05</b>	<b>10,07</b>	<b>100,20</b>
СМР		10,05	10,07	100,20
Оборудование		0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 18.08.2016г.)</b>		<b>26,24</b>	<b>26,33</b>	<b>100,34</b>
СМР		26,24	26,33	100,34
Оборудование		0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2016г.)</b>		<b>735,26</b>	<b>741,03</b>	<b>100,78</b>
СМР		735,26	741,03	100,78
Оборудование		0,00	0,00	0,00

# Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (12.08.2016г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>10,25</b>	<b>10,27</b>	<b>100,19</b>
СМР	10,25	10,27	100,19
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>26,35</b>	<b>26,43</b>	<b>100,30</b>
СМР	26,35	26,43	100,30
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2016г.)</b>	<b>199,96</b>	<b>203,47</b>	<b>101,75</b>
СМР	199,96	203,47	101,75
Оборудование	0,00	0,00	0,00

## Строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны, парк Гренада

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		293,7	
		ПИР 6,7	СМР 203,05    Обор-е 83,99
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (12.08.2016г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>8,53</b>	<b>7,67</b>	<b>89,92</b>
СМР	1,37	1,34	97,81
Оборудование	7,16	6,33	88,41
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>21,08</b>	<b>20,09</b>	<b>95,30</b>
СМР	3,50	3,42	97,71
Оборудование	17,58	16,67	94,82
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2016г.)</b>	<b>259,46</b>	<b>262,16</b>	<b>101,04</b>
СМР	196,11	199,69	101,83
Оборудование	63,35	62,47	98,61

## Строительство крытого плавательного бассейна в р.ц. Базарные Матаки Алькеевского МР

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		175,72	
		ПИР 4,09	СМР 124,06    Обор-е 47,56
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (12.08.2016г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>6,14</b>	<b>6,17</b>	<b>100,49</b>
СМР	5,58	5,61	100,54
Оборудование	0,56	0,56	100,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>16,18</b>	<b>16,30</b>	<b>100,74</b>
СМР	12,86	12,94	100,62
Оборудование	3,32	3,36	101,20
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2016г.)</b>	<b>169,54</b>	<b>169,61</b>	<b>100,04</b>
СМР	121,98	122,05	100,06
Оборудование	47,56	47,56	100,00

## Строительство крытого плавательного бассейна в г.Казани, Горьковское шоссе

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Объем финансирования, млн. руб.		209,01	
		ПИР 4,57	СМР 138,51    Обор-е 65,93
Начало строительства		2015	
Срок завершения строительства		Август 2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (12.08.2016г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>6,77</b>	<b>6,73</b>	<b>99,41</b>
СМР	3,45	3,43	99,42
Оборудование	3,32	3,30	99,40
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>16,85</b>	<b>16,90</b>	<b>100,30</b>
СМР	8,18	8,19	100,12
Оборудование	8,67	8,71	100,46
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2016г.)</b>	<b>179,87</b>	<b>182,49</b>	<b>101,46</b>
СМР	118,97	121,26	101,92
Оборудование	60,90	61,23	100,54

**«Строительство средней общеобразовательной школы №37-19 на 800 учащихся в жилом районе "Прибрежный" г.Наб.Челны»**

90

		<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Евростиль»</b>	
		<b>Технический заказчик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
		<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>508,9</b>	
		<b>ПИР 11,63</b>	<b>СМР 386,69</b>	<b>Обор-е 110,58</b>	
		<b>Начало строительства</b>		<b>Октябрь 2015 г.</b>	
		<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2016 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>		
<b>НЕДЕЛЯ (12.08.2016г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>75,20</b>	<b>75,27</b>	<b>100,09</b>		
<b>СМР</b>	8,20	8,26	100,73		
<b>Оборудование</b>	67,00	67,01	100,01		
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>91,59</b>	<b>91,85</b>	<b>100,28</b>		
<b>СМР</b>	10,15	10,26	101,08		
<b>Оборудование</b>	81,44	81,59	100,18		
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2016г.)</b>	<b>476,03</b>	<b>487,27</b>	<b>102,36</b>		
<b>СМР</b>	372,51	383,44	102,93		
<b>Оборудование</b>	103,52	103,83	100,29		

# Строительство промышленного парка "Актаныш"

## с. Актаныш, ул. Дорожная,50

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Газстройсервис»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>56,42</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (12.08.2016г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>2,58</b>	<b>2,60</b>	<b>100,76</b>
<b>СМР</b>	2,58	2,60	100,76
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>15,08</b>	<b>15,18</b>	<b>100,66</b>
<b>СМР</b>	15,08	15,18	100,66
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2016г.)</b>	<b>28,47</b>	<b>28,62</b>	<b>100,53</b>
<b>СМР</b>	28,47	28,62	100,53
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00

**Создание промышленного парка "Развитие" г. Набережные Челны,  
промышленно-коммунальная зона, пересечение и ул. Metallургической и  
ул. Технической**

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		19,42	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (12.08.2016г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
СМР	0,00	0,03	
Оборудование	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
СМР	0,00	0,21	
Оборудование	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2016г.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	
СМР	0,00	0,00	
Оборудование	0,00	0,00	

# Строительство 1-ой очереди промышленного парка "Вятка" в Мамадышском муниципальном районе РТ II этап, ул. Шоссейная, д. 1а.

Подрядчик		ООО «Автострой» (г.Н.Челны) ООО «Инвестстрой (г.Мамадыш) ООО «Татстроймонтаж» (г.Казань)	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		137,38	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (12.08.2016г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>16,10</b>	<b>16,22</b>	<b>100,75</b>
СМР	16,10	16,22	100,75
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>24,50</b>	<b>24,93</b>	<b>101,76</b>
СМР	24,50	24,93	101,76
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2016г.)</b>	<b>27,05</b>	<b>27,54</b>	<b>101,81</b>
СМР	27,05	27,54	101,81
Оборудование	0,00	0,00	0,00

# Строительство 1-ой очереди промышленного парка "Вятка" в Мамадышском муниципальном районе РТ II этап, ул. Шоссейная, д. 1а.

Подрядчик	ООО «Автострой» (г.Н.Челны) ООО «Инвестстрой» (г.Мамадыш) ООО «Татстроймонтаж» (г.Казань)		
Заказчик-застройщик	ГКУ ГИСУ РТ		
Лимит финансирования, млн. руб.	137,38		
Начало строительства	2016		
Срок завершения строительства	2016		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (12.08.2016г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>16,10</b>	<b>16,22</b>	<b>100,75</b>
СМР	16,10	16,22	100,75
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>24,50</b>	<b>24,93</b>	<b>101,76</b>
СМР	24,50	24,93	101,76
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2016г.)</b>	<b>27,05</b>	<b>27,54</b>	<b>101,81</b>
СМР	27,05	27,54	101,81
Оборудование	0,00	0,00	0,00

# Строительство 1 очереди промышленного парка "Кукмор" ул. Производственная

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «СтройГарант»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>100,63</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (12.08.2016г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>0,96</b>	<b>0,98</b>	<b>102,08</b>
<b>СМР</b>	0,96	0,98	102,08
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2016 г. – 18.08.2016г.)</b>	<b>3,33</b>	<b>3,39</b>	<b>101,80</b>
<b>СМР</b>	3,33	3,39	101,80
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.08.2016г.)</b>	<b>9,49</b>	<b>9,56</b>	<b>100,74</b>
<b>СМР</b>	9,49	9,56	100,74
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00