



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - ноябрь 2014 года	53	19	34
январь - ноябрь 2015 года	42	17	25
январь - ноябрь 2016 года	28	10	18



Строительство ж/д в мкр.26, г.Наб.Челны



Грузовые крюки не снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик : ООО «Реал Эстейт Сити».
Генподрядчик: ООО «НЧ-Строй»



Строительство ж/д, Цветочный бульвар, г.Н.Челны



Нарушение требований безопасности к местам производства сварочных работ (не приняты меры против повреждения изоляции и соприкосновения с водой сварочных проводов)

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик : ООО «Инвестор»

Генподрядчик: ООО «Градостроительная инженерная компания»



О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

4

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
1	г. Казань	1 641	1 127	69%
2	г.Наб.Челны	1 604	1 531	95%
3	Агрызский	33	33	100%
4	Азнакаевский	646	646	100%
5	Аксубаевский	32	32	100%
6	Актанышский	-	-	-
7	Алексеевский	2 181	2 181	100%
8	Алькеевский	71	71	100%
9	Альметьевский	2 791	2 791	100%
10	Апастовский	20	20	100%
11	Арский	358	358	100%
12	Атнинский	-	-	-
13	Бавлинский	70	45	64%
14	Балтасинский	69	69	100 %
15	Бугульминский	1 291	1 291	100%



О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
16	Буинский	98	94	96%
17	Верхнеуслонский	185	185	100%
18	Высокогорский	75	75	100%
19	Дрожжановский	28	28	100%
20	Елабужский	1 296	1 208	93%
21	Заинский	451	451	100%
22	Зеленодольский	374	374	100%
23	Кайбицкий	28	28	100%
24	Камско-Устьинский	-	-	-
25	Кукморский	86	72	85%
26	Лаишевский	95	95	100%
27	Лениногорский	3 424	2 455	72%
28	Мамадышский	87	87	100%
29	Менделеевский	206	175	85%
30	Мензелинский	73	22	30%



О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
31	Муслюмовский	122	122	100%
32	Нижнекамский	2 976	2 976	100%
33	Новошешменский	70	54	77%
34	Нурлатский	111	111	100%
35	Пестречинский	66	65	98%
36	Рыбно-Слободский	24	24	100%
37	Сабинский	249	228	92%
38	Сармановский	25	25	100%
39	Спасский	67	67	100%
40	Тетюшский	60	60	100%
41	Тукаевский	43	43	100%
42	Тюлячинский	46	31	67%
43	Черемшанский	78	78	100%
44	Чистопольский	277	277	100%
45	Ютазинский	528	528	100%



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 398	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	451	16 775,0
Взыскано всего	239	10 292,0
Не истек срок оплаты	111	4 228,0
Направлено в службу судебных приставов	16	1 450,0
Обжалуются в суде	11	805,0



Направление материалов в судебные органы

(Государственная инспекция труда в РТ)

с 01.01.2016

№	Наименование организации	Объект	Решение суда
1	ООО «УСК «Гермес»	ж/д по ул.Даурская/ ул.А.Кутуя, г.Казань	Привлечены к штрафу: - директор – 90 тыс.руб.; - юр.лицо – 200 тыс.руб.
		ж/д по ул.Ершова, г.Казань	Приостановлена деятельность на 20 суток
2	ООО «СК «Татинвестстрой»	ж/д, г.Зеленодольск	Привлечен к штрафу директор – 150 тыс.руб.
3	ООО «Восход»	ж/д, г.Зеленодольск	Привлечено к штрафу юр.лицо – 100 тыс.руб.



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	734
- с выездом на объекты строительства	171
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	326
- выдано предписаний	72
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	182
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	24



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 11 ноября 2016 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	1 929 289	80,4	3,0	471 711
1	Чистопольский	30 000	10 218	34,1	1,0	19 782
2	Лениногорский	30 000	14 349	47,8	0	15 651
3	Буинский	17 000	8 407	49,5	0,2	8 593
4	Нижнекамский	150 000	78 162	52,1	4,4	71 838
5	г.Наб.Челны	300 000	182 869	61,0	0	117 131
6	г.Казань	800 000	541 401	67,7	3,9	258 599
7	Спасский	8 000	5 607	70,1	0	2 393
8	Черемшанский	6 000	4 311	71,9	24,6	1 689
9	Нурлатский	26 000	19 209	73,9	2,2	6 791
10	Менделеевский	10 000	7 754	77,5	1,0	2 246
11	Бугульминский	40 000	31 586	79,0	4,9	8 414
12	Елабужский	50 000	40 436	80,9	0	9 564
13	Арский	27 000	22 137	82,0	0	4 863
14	Альметьевский	155 000	128 460	82,9	4,2	26 540
15	Сабинский	18 000	15 035	83,5	0	2 965



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 11 ноября 2016 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед., %	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	1 929 289	80,4	3,0	471 711
16	Зеленодольский	170 000	142 803	84,0	0	27 197
17	Кукморский	27 000	23 181	85,9	7,1	3 819
18	Азнакаевский	25 000	22 227	88,9	3,9	2 773
19	Дрожжановский	7 000	6 285	89,8	0	715
20	Заинский	20 000	18 004	90,0	3,7	1 996
21	Алькеевский	6 500	5 873	90,4	15,4	627
22	Мамадышский	15 000	13 558	90,4	3,4	1 442
23	Актанышский	17 000	15 484	91,1	3,7	1 516
24	Новошешминский	5 000	4 561	91,2	14,2	439
25	К-Устьинский	10 000	9 137	91,4	4,4	863
26	Алексеевский	14 000	12 841	91,7	5,0	1 159
27	Агрызский	20 000	18 359	91,8	1,1	1 641
28	Тетюшский	10 000	9 236	92,4	6,9	764
29	Муслюмовский	8 000	7 390	92,4	5,0	610
30	Мензелинский	16 000	14 801	92,5	9,1	1 199



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 11 ноября 2016 года

12

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	1 929 289	80,4	3,0	471 711
31	Бавлинский	17 000	15 777	92,8	0	1 223
32	Балтасинский	14 000	13 277	94,8	0	723
33	Аксубаевский	11 000	10 466	95,1	0	534
34	Высокогорский	64 000	61 814	96,6	3,4	2 186
35	Кайбицкий	4 800	4 755	99,1	6,1	45
36	Р-Слободский	13 000	13 006	100,0	7,5	-
37	Апастовский	12 000	12 008	100,1	0,0	-
38	Сармановский	10 000	10 025	100,3	0,0	-
39	Ютазинский	10 000	10 072	100,7	12,5	-
40	Лаишевский	82 000	91 900	112,1	-	-
41	Тукаевский	70 000	80 133	114,5	-	-
42	Атнинский	4 000	4 623	115,6	13,5	-
43	В-Услонский	40 000	46 317	115,8	13,0	-
44	Пестречинский	85 000	111 263	130,9	0,9	-
45	Тюлячинский	7 500	10 172	135,6	10,2	-



Программа ГЖФ (введен в эксплуатацию)



г.Нижнекамск, 120-кв. ж.д. № 11 мкр. 47
Подрядчик – ОАО «ЖИК-НК»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Завершены (100%)	Высокая (70-99%)	Средняя (50-70%)
Количество объектов	235	126	109	34	68	7
Общая площадь (тыс.кв.м.)	508,1	234,3	273,8	33,3	189,4	51,1
Количество квартир	9 424	4 204	5 220	583	3 683	954



Арендное жилье (введен в эксплуатацию и заселен)



Верхнеуслонский район г.Иннополис, 85-кв. жилой дом № 10
Подрядчик -ООО «Ак Таш»



Арендное жилье 2016 года

Количество ДОМОВ	Площадь, ТЫС.КВ.М.	Количество квартир
30	21,2	354



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ в 2016 году

Обеспечены субсидиями	в том числе		
	Заселены на свободном рынке	новое строительство через ГИСУ и ГЖФ	
		заселены	строится
502	206	134	162



Строительство жилья для ветеранов ВОВ

18

№	Адрес объекта	Титул	Подрядчик	% готов.	Кол-во ветеранов	Дата ввода
ИТОГО					162	
1	44-х кв. ж.д ул.Осиновская,поз.12,с.Пестрецы	ГЖФ	ООО "Стройиндустрия"	100%	1	15.11.2016
2	60 кв. ж.д. ул.М.Покрокская, г.Елабуга	ГЖФ	ЗАО "Стройсервис"	99%	1	20.11.2016
3	143 кв. ж/д № 21-31 ж/р "Замелекесье" г.Н.Челны	ГЖФ	ООО "ДомКор"	99%	12	30.11.2016
4	15-кв ж/д ул.Хади Такташ 29а г.Бавлы	ГИСУ	ООО "Управление кап.строительства"	99%	15	25.11.2016
5	Жилой дом № 13-2 в ж/р «Салават Купере»	ГЖФ	ООО "Ак таш"	98%	11	30.11.2016
6	10 кв. ж/д ул.Колхозная д.20«Д» с.Муслюмово	ГИСУ	ЗАО "Муслюмовская МСО"	97%	10	25.11.2016
7	143 кв. ж/д № 21-30 ж/р "Замелекесье" г.Н.Челны	ГЖФ	ООО "ДомКор"	97%	8	30.11.2016
8	Жилой дом № 13-4 в ж/р «Салават Купере»	ГЖФ	ООО "Ак таш"	97%	4	25.12.2016



Строительство жилья для ветеранов ВОВ

19

№	Адрес объекта	Титул	Подрядчик	% ГОТОВ.	Кол-во	Дата ввода
ИТОГО					162	
8	110-кв. ж.д. ул.Шустова г.Зеленодольск	ГЖФ	ООО "Восход"	95%	2	30.11.2016
9	50 кв. ж/д по ул.Циолковского, кв.№250 в г.Бугульма	ГЖФ	ООО Стройсервис	95%	20	30.11.2016
10	56-кв. ж.д. поз.4 мкр.«Северный» с.Габишево Лаишевский р-он	ГЖФ	ООО "СК СтройКом"	93%	5	10.12.2016
11	27 кв ж/д ул.Гагарина, пос.Бирюлинского з/с	ГЖФ	ООО "БарсЭлитСтрой"	90%	2	30.11.2016
13	Жилой дом № 13-1 в ж/р «Салават Купере»	ГЖФ	ООО "Ак таш"	84%	28	30.12.2016
14	143 кв. ж/д № 21-29 ж/р "Замелекесье" г.Н.Челны	ГЖФ	ООО "ДомКор"	82%	4	30.11.2016
15	Жилой дом №10-5 в ж/р «Салават Купере»	ГЖФ	ООО "ГрейтСтрой"	82%	1	25.12.2016



Строительство жилья для ветеранов ВОВ

20

№	Адрес объекта	Титул	Подрядчик	% ГОТОВ.	Кол-во	Дата ввода
ИТОГО					162	
16	Жилой дом №11-4 в ж/р «Салават Купере»	ГЖФ	ООО "ПСО Казань"	80%	6	4 кв. 2016г.
17	306 кв ж/д №3 по ул.Оренбургский Тракт г.Казань	ГЖФ	ООО "Ак таш"	78%	2	25.12.2016
18	Жилой дом №10-2 в ж/р «Салават Купере»	ГЖФ	ООО "ГрейтСтрой"	55%	4	2 кв. 2017 г.
19	Жилой дом №10-3 в ж/р «Салават Купере»	ГЖФ	ООО "ГрейтСтрой"	51%	4	2 кв. 2017 г.
20	Жилой дом №12-4 в ж/р «Салават Купере»	ГЖФ	ОАО "Камгэсэнергострой"	51%	3	2 кв. 2017г.
21	Жилой дом №10-1 в ж/р «Салават Купере»	ГЖФ	ООО "ГрейтСтрой"	44%	3	2 кв. 2017 г.



Строительство жилья для ветеранов ВОВ

21

№	Адрес объекта	Титул	Подрядчик	% ГОТОВ.	Кол-во	Дата ввода
ИТОГО					162	
22	Жилой дом № 11-3 в ж/р «Салават Купере»	ГЖФ	ООО "ПСО Казань"	43%	2	3 кв. 2017г.
23	120 кв ж/д поз.22 мкр 1"В" Западные ворота г.Альметьевск	ГЖФ	ООО Строй-комплекс	40%	3	3 кв. 2017г.
24	Жилой дом №12-5 в ж/р «Салават Купере»	ГЖФ	ОАО "Камгэсэнергострой"	33%	1	3 кв. 2017г.
25	156 кв ж/д ул.Станционная, ст.Высокая Гора,	ГЖФ	ООО "ЭлитСтройМонтаж"	32%	5	3 кв.2017г.
26	Жилой дом №12-1 в ж/р «Салават Купере»	ГЖФ	ОАО "Камгэсэнергострой"	26%	1	3 кв. 2017г.
27	27-кв. ж.д. ул.Тынычлык, д.5 пгт.Сабы	ГЖФ	ООО "Ак таш"	5%	3	2 кв. 2017 г.
28	24-кв. ж.д. ул.Чернышевского ст.Высокая Гора	ГЖФ	ООО "Инвест"	1%	1	3 кв. 2017г.



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Выбрано квартир	График заселения		
			Заселено		Планируется заселить до 01.12.16
			11.11.16	динамика	
1	Агрызский	11	7	0	4
2	Азнакаевский	7		0	7
3	Алькеевский	5		0	5
4	Актанышский	1		0	1
5	Арский	4	2	0	2
6	Балтасинский	1		0	1
7	Бугульминский	30		0	30
8	Верхнеуслонский	3	2	0	1
9	Высокогорский	3		0	3
10	Елабужский	30	12	+12	18
11	Заинский	11	1	0	10
12	Зеленодольский	25	8	0	17
13	Кайбицкий	4		0	4
14	г. Казань	68	65	+28	3
ИТОГО		311	130	+45	181



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Выбрано квартир	График заселения		
			Заселено		Планируется заселить до 01.12.16
			11.11.16	динамика	
15	Кукморский	8	8	+4	
16	Лаишевский	8	1	0	7
17	Лениногорский	11		0	11
18	Мамадышский	5	5	+1	
19	Менделеевский	1	1		
20	Мензелинский	4		0	4
21	Нижнекамский	36	6	0	30
22	Нурлатский	12	10	0	2
23	Пестречинский	5		0	5
24	Сабинский	1	1		
25	Сармановский	1	1		
26	Тетюшский	4		0	4
27	Чистопольский	10		0	10
28	Ютазинский	2		0	2
ИТОГО		311	130	+45	181



Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

24

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Динамика за неделю	Дата ввода
ИТОГО по РТ				311	98%	3,6%	
1	38-кв. ж/д ул.Энгельса, 191/3 г.Чистополь	ГИПС	ООО "ДИАЛ"	10	83%	2,7%	30.11.2016
2	1 кв. ж/д ул.Филиппова,7А, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО "Строитель и К"	1	85%	10%	30.11.2016
3	1 кв. ж/д ул.Филиппова,5А, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО "Строитель и К"	1	85%	10%	25.11.2016
4	60 кв ж/д ул.Красная Слобода, 70 г.Арск	ОКС и А	ООО "Арское МСО"	1	91%	1%	30.11.2016
5	76 кв ж/д ул.Достоевского,15, г.Лениногорск	МБУ"АрхГрад Строй Контроль"	ООО "ЛИС"	9	92%	2,7%	25.11.2016
6	21 кв ж/д ул.Ленина, 52 «А» с.Шугурово Лениногорский р-н	МУП"БлагСтройДорХоз"	ООО "ЛИС"	2	94%	3%	30.11.2016
7	1 кв ж/д ул.Филиппова, 9,с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО "Строитель и К"	1	96%	3%	18.11.2016
8	1 кв ж/д ул Филиппова, 7, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО "Строитель и К"	1	96%	3%	18.11.2016



Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

25

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Динамика за неделю	Дата ввода
ИТОГО по РТ				311	98%	3,6%	
9	1 кв ж/д ул Филипова, 5, с.Базарные Матаки, Алькеевский р-н	ГИСУ	ООО"Строитель и К"	1	96%	3%	18.11.2016
10	36 кв ж/д ул.Кольцова, кв.250 г.Бугульма	ГИПС	ООО "Жилсервис"	30	96%	3%	30.11.2016
11	60 кв ж/д №4 ул.Малая Покровская г.Елабуга	ДС Елабужского р-на	ООО "Стройсервис"	7	100%	-	15.11.2016
12	44 кв ж/д поз.12 ул.Осиновская, пгт.Пестрецы	МУП ЦКС	ООО "СтройИндустри"	2	100%	-	15.11.2016
13	1 кв ж/д ул И.Юзеева, 12, пгт.Балтаси, Балтасинский р-н	МУП Гарант	ООО "Стройсервис"	1	100%	1%	Введен 09.11.2016
14	1 кв ж/д ул Б.Давлетова, 33, корп.а,с.Актаныш, Актанышский р-н	УКС	ООО "ПМК"	1	100%	1%	Введен 09.11.2016
15	120 кв ж/д 47-11 г.Нижнекамск	ЖИК НК	ООО "ЖИК-НК"	30	100%	-	введен 07.11.2016



Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

26

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
ИТОГО по РТ				311	100%	
16	24 кв. ж.д. ул.Энгельса,3А, г.Агрыз	ГИПС	"Мирстрой"	11	100%	введен
17	144 кв ж/д №9, вост.м/р "Б" г.Азнакаево	УКС	ООО "Альмастрой"	7	100%	введен
18	12 кв ж/д ул.М.Горького, д.31аг.Арск	ОКС Арского р-на	ООО "Арское МСО"	2	100%	введен
19	4 кв. ж.д.,ул.Горького, 36 А, г.Арск			1	100%	введен
20	24 кв ж/д ул.Дальняя с.В.Услон	ГИПС	ООО "БарсЭлит Строй"	3	100%	введен
21	27(18) кв ж/д ул.Строителей, поз.2 Дубъязы с.В.Горский	ГИПС		3	100%	введен
22	53 ж/д мкр 4-5 поз.17 г.Елабуга	ООО"Елабужская керамика"	ООО"Елабужская керамика"	23	100%	введен
23	1 кв ж/д Урсаевское с/п Заинский р-н	ГИСУ	ООО "Мастер"	1	100%	введен
24	24 кв ж/д ул.Пр.Победы, 1/21Б Заинск	ГИСУ	ООО"Евростиль"	13	100%	введен
25	105(102) кв ж/д поз.14 квартал.Б, г.Зеленодольск	СТН ЗМР	ООО "Народный дом"	2	100%	введен
26	282(278) кв ж/д поз.15 квартал.Б, г.Зеленодольск			17	100%	введен



Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

27

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
ИТОГО по РТ				311	100%	
27	263 кв ж/д поз.12 квартал Б, г.Зеленодольск	СТН ЗМР	ООО "Восход"	6	100%	введен
28	123 кв ж/д ул.Айдарова г.Казань	УКР г.Казани	ООО "Ак таш"	30	100%	введен
29	220 кв ж/д ул.Горьковское шоссе г.Казань	УКР г.Казани	ООО "Ак таш"	8	100%	введен
30	жд.№10-4 ж/р «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	ООО "ГрэйтСтрой"	12	100%	введен
31	ж.д.№10-6 ж/р «Салават Купере»г.Казань	УКСиР г.Казани	ООО "ГрэйтСтрой"	17	100%	введен
32	ж.д.№13-3 «Салават Купере» г.Казань	УКСиР г.Казани	ООО "Ак таш"	1	100%	введен
33	18 кв.ж/д ул.Солнечный Бульвар,13, Б.Кайбицы	ГИСУ	ИП Шарафиев	4	100%	введен
34	21 кв ж/д ул.Гафиатуллина поз.№13 Кукмор	МУП Гарант	ООО "СтройГарант"	4	100%	Введен
35	21 кв ж/д ул.Гафиатуллина поз.№18 пгт.Кукмор	МУП Гарант	ООО "СтройГарант"	4	100%	введен



Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

28

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
ИТОГО по РТ				311	100%	
36	60 кв ж/д, поз.6 с.Габишево Лаишевский район	УКС	ООО "Народный дом"	3	100%	введен
37	16 кв ж/д поз.8 мкр Сайдашева- Юбилейная г.Лаишево	УКС	ООО "Новострой"	1	100%	введен
38	36 кв ж/д ул.Совхозная с.Столбище Лаишевский р-н	УКС	ООО "Новострой"	1	100%	введен
39	40 кв ж/д ул. Центральная,41 совхоз Мамадышский	ООО «Стройсервис»	ООО "Стройсервис"	5	100%	введен
40	84 кв ж/д поз.2 ул. Татарстан, г.Менделеевск	УКС	ЗАО "Мамадышстрой"	1	100%	введен
41	18(12) кв ж/д поз.2 ул.Изыскателей, 4/8Б г.Мензелинск	ГИПС	ООО "Сфера строй"	4	100%	введен
42	206(210) кв ж/д №13а в мкр 35 г.Нижнекамск	ЖИК-НК	ООО "ЖИК-НК"	1	100%	введен
43	120 кв ж/д 47-8 г.Нижнекамск	ЖИК-НК	ООО "ЖИК-НК"	4	100%	Введен
44	120 кв ж/д 47-18 г.Нижнекамск	ЖИК-НК	ООО "ЖИК-НК"	1	100%	введен



Обеспечение жильем детей-сирот в 2016 году

29

№	Адрес объекта	Заказчик	Подрядчик	Кол-во сирот	СМР (%)	Дата ввода
ИТОГО по РТ				311	100%	
45	18 кв ж/д ул.Кариева, поз.23, г.Нурлат	УКС	ООО "Городстрой"	4	100%	введен
46	24 кв ж/д поз 7 ул.Красноармейская, г.Нурлат	УКС	ООО "Городстрой"	2	100%	введен
47	24 кв ж/д ул.Красноармейская, 79 г.Нурлат	УКС	ООО "Респект"	6	100%	введен
48	18 кв ж/д ул.Молодежная, с.Ленино-Кокушкино Пестречинский район	МУП ЦКС	ООО "Дом Строй"	3	100%	введен
49	27 кв ж/д Тынычлык, 3 Б.Сабы	ГИСУ	ООО "Ак таш"	1	100%	введен
50	18 кв ж/д поз.1 ул.Х.Туфана 63Б с.Сарманово	ГИСУ	ООО "Азимут"	1	100%	введен
51	12 кв ж/д ул.Южная, 24 г.Тетюши	ГИСУ	ООО "Строительная технология"	4	100%	введен
52	36 кв ж/д мкр Солнечный ул.Ф.Каримова, д.10 пгт. Уруссу	ГИПС	ООО "БВСК"	2	100%	Введен



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
				11.11.16	Дин-ка	11.11.16	Дин-ка
1	Аксубаевский	1	1	1		1	
2	Алексеевский	4	4	3	0	3	0
3	Алькеевский	6	6	6	+2	6	+2
4	Альметьевский	3	3	3		3	
5	Арский	1	1	1		1	
6	Апастовский	1	1	1		1	
7	Атнинский	2	2	2		2	
8	Буинский	1	1	1	0	0	0
9	Елабужский	2	2	2	0	1	+1
10	Зеленодольский	1	1	1		1	
11	г.Казань	2	2	2	0	1	0
ИТОГО		42	42	38	+2	30	+4



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
				11.11.16	Дин-ка	11.11.16	Дин-ка
12	К-Устьинский	1	1	0	0	0	0
13	Кукморский	1	1	1		1	
14	Лаишевский	1	1	1		1	+1
15	Лениногорский	1	1	1		1	
16	Менделеевский	2	2	2	0	1	0
17	Мензелинский	2	2	2	0	1	
18	Н.Челны	1	1	1	0	0	0
19	Нижнекамский	1	1	1		1	
20	Пестречинский	3	3	2	0	0	0
21	Р-Слободский	1	1	1		1	
22	Тетюшский	1	1	0	0	0	0
23	Чистопольский	3	3	3		3	
ИТОГО		42	42	38	+2	30	+4



Молодые семьи

№	МО РТ	Выдано свидетельств	Закреплено помещений	Перечислено поставщику жилья
1	Альметьевский	2	2	2
2	Арский	1	1	1
3	Бугульминский	1	1	1
4	Лениногорский	1	1	1
5	Нижнекамский	10	10	10
6	Сабинский	2	2	2
7	Чистопольский	1	1	1
8	Ютазинский	1	1	1
9	г.Н.Челны	20	20	20
10	г.Казань	42	42	42
ИТОГО		81	81	81



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			11.11.16	Дин-ка	11.11.16	Дин-ка	11.11.16	Дин-ка
1	Альметьевский	2	2		2		2	
2	Зеленодольский	3	3	0	1	0	1	0
3	Менделеевский	1	1		1		1	
4	Нижнекамский	2	2		2		2	
5	Пестречинский	1	1	0	0	0	0	0
6	Сармановский	2	2	0	1	0	1	0
7	Тюлячинский	1	1		1		1	
8	Чистопольский	2	2		2		2	
9	Ютазинский	1	1		1		1	
10	г.Н.Челны	2	2		2		2	
11	г.Казань	2	2	0	0	0	0	0
ИТОГО по РТ		19	19	0	13	0	13	0



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			11.11.16	Дин-ка	11.11.16	Дин-ка	11.11.16	Дин-ка
1	Бугульминский	2	2	0	1	0	1	0
2	Верхнеуслонский	1	1		1	+1	1	+1
ИТОГО		3	3	0	2	+1	2	+1



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			11.11.16	Дин-ка	11.11.16	Дин-ка	11.11.16	Дин-ка
1	Азнакаевский	2	1	0	0	0	0	0
2	Альметьевск	1	0	0	0	0	0	0
2	Апастовский	2	1	0	1	+1	0	0
3	Арск	1	0	0	0	0	0	0
4	Бугульминский	2	2	0	1	+1	0	0
5	Высокогорский	1	1		1		1	
6	Елабужский	1	1		1		1	
7	Зеленодольский	6	5	0	2	+1	1	0
8	Сабинский	1	1	0	0	0	0	0
9	Лениногорск	1	0	0	0	0	0	0
10	Сармановский	1	1		1		1	
11	г.Н.Челны	1	1		1	+1	1	+1
12	г.Казань	6	6	0	4	0	4	0
ИТОГО		26	20	0	12	+4	9	+1



Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан - получателей	Оплачено
1	г.Казань	Единовременная денежная выплата	3	3
2		Жилое помещение	2	2
ИТОГО			5	5



Многоквартирное инвестиционное жилье

37

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		33	28	5
1	Агрызский	1	1	-
2	Альметьевский	1	1	-
3	Арский	1	1	-
4	Бугульминский	2	2	-
5	Елабужский	2	1	1
6	Зеленодольский	1	1	-
7	Лаишевский	2	2	-
8	Лениногорский	1	1	-
9	Муслюмовский	1	1	-
10	Нижнекамский	1	1	-
11	г.Набережные Челны	13	11	2
12	г.Казань	7	5	2



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 000	8 150	850



Долевое строительство

39

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик / застройщик	Площ. кв.м.	Стадия строительства (%)
1	128 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	83 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 2)		9 390	78 %
3	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
ИТОГО по г.Казани			54 230	



Завершенные программы строительства в 2016г.

Наименование	План	Факт
Сельские клубы		
Строительство сельских клубов	45	45
Модернизация первичной медико-санитарной помощи в РТ		
Строительство ФАП	60	60
Строительство ПАО	10	10
Строительство амбулаторий	3	3
Кап. ремонт объектов здравоохранения	165	165
Строительство участковых ветеринарных пунктов и ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства		
Строительство УВП	40	40
Кап. ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	22	22
Кап. ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ	24	24
Универсальные спортивные площадки		
Строительство УСП	188	188

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году

(ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 11.11.2016

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 540 923,69	21 527 360,07	78,16%	1,2%	6 013 563,62
1	Чистопольский	1 111 345,90	664 342,21	59,78%	6,9%	447 003,69
2	Казань	12 002 522,45	7 740 832,50	64,49%	0,4%	4 261 689,95
3	Верхнеуслонский	763 792,33	554 016,34	72,53%	0,1%	209 775,99
4	Спасский	194 185,73	142 704,74	73,49%	0,1%	51 481,00
5	Камско-Устьинский	124 420,33	91 632,20	73,65%	1,3%	32 788,13
6	Лениногорский	438 591,59	327 335,56	74,63%	0,0%	111 256,03
7	Алексеевский	107 165,49	82 948,85	77,40%	3,6%	24 216,64
8	Альметьевский	865 754,51	708 795,89	81,87%	0,0%	156 958,62
9	Ютазинский	142 299,75	118 782,75	83,47%	2,0%	23 517,01
10	Пестречинский	213 578,26	178 863,58	83,75%	0,5%	34 714,68
11	Зеленодольский	1 738 256,76	1 483 394,95	85,34%	0,2%	254 861,82
12	Апастовский	137 618,88	120 546,29	87,59%	12,0%	17 072,59
13	Бугульминский	381 083,64	338 172,90	88,74%	0,0%	42 910,74
14	Азнакаевский	439 577,95	393 354,83	89,48%	1,0%	46 223,12
15	Балтасинский	149 106,32	134 924,36	90,49%	2,5%	14 181,96

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2016 году
(ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 11.11.2016**

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 540 923,69	21 527 360,07	78,16%	1,2%	6 013 563,62
16	Мамадышский	203 270,48	184 233,85	90,63%	1,5%	19 036,63
17	Нурлатский	182 156,69	165 854,13	91,05%	1,0%	16 302,56
18	Тюлячинский	107 422,95	98 402,72	91,60%	0,0%	9 020,23
19	Арский	381 566,39	350 575,53	91,88%	0,9%	30 990,86
20	Сабинский	212 675,79	197 848,61	93,03%	1,1%	14 827,18
23	Алькеевский	139 797,07	130 111,88	93,07%	5,8%	9 685,18
21	Кукморский	295 855,57	275 494,86	93,12%	1,8%	20 360,70
22	Аксубаевский	78 661,32	74 120,43	94,23%	1,5%	4 540,88
24	Р.-Слободский	73 637,03	69 588,32	94,50%	2,0%	4 048,71
25	Мензелинский	192 973,01	183 385,36	95,03%	0,0%	9 587,65
26	Кайбицкий	115 140,15	109 609,01	95,20%	1,8%	5 531,14
27	Менделеевский	75 344,98	71 870,80	95,39%	4,2%	3 474,19
28	Елабужский	349 963,94	334 665,64	95,63%	0,7%	15 298,30
29	Наб.Челны	599 033,38	575 185,90	96,02%	1,5%	23 847,48
30	Тетюшский	139 578,28	134 580,59	96,42%	0,7%	4 997,69

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2016 году
(ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации) на 11.11.2016**

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		27 540 923,69	21 527 360,07	78,16%	1,2%	6 013 563,62
31	Бавлинский	145 390,78	140 803,42	96,84%	4,5%	4 587,37
32	Черемшанский	111 970,00	108 784,03	97,15%	0,2%	3 185,97
33	Муслюмовский	120 221,69	117 061,44	97,37%	9,5%	3 160,25
34	Нижнекамский	2 550 189,88	2 499 507,63	98,01%	3,3%	50 682,25
35	Атнинский	187 507,48	184 100,52	98,18%	0,1%	3 406,95
36	Высокогорский	771 668,76	759 380,11	98,41%	0,3%	12 288,65
37	Тукаевский	156 028,86	153 672,57	98,49%	0,7%	2 356,29
38	Лаишевский	438 459,98	431 944,13	98,51%	0,2%	6 515,85
39	Дрожжановский	169 851,31	167 523,21	98,63%	0,0%	2 328,10
40	Заинский	118 029,22	117 193,42	99,29%	3,3%	835,80
41	Актанышский	208 215,20	206 820,87	99,33%	0,2%	1 394,33
42	Новошешминский	82 725,43	82 215,95	99,38%	2,9%	509,47
43	Сармановский	95 752,23	95 290,85	99,52%	9,2%	461,39
44	Агрызский	230 283,70	229 293,26	99,57%	0,7%	990,43
45	Буинский	198 252,25	197 593,09	99,67%	0,3%	659,16



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ)

на 11.11.16

44

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		6 067 055,82	5 829 532,37	96,09%	3,23%	237 523,45
1	Алексеевский	54 340,03	42 483,60	78,18%	6,99%	11 856,44
2	Нурлатский	81 258,45	65 405,48	80,49%	2,30%	15 852,98
3	Пестречинский	55 238,82	48 445,69	87,70%	0,97%	6 793,12
4	Чистопольский	110 737,42	97 497,73	88,04%	0,65%	13 239,69
5	Балтасинский	122 324,10	108 205,46	88,46%	1,30%	14 118,64
6	Высокогорский	75 256,78	68 159,12	90,57%	5,14%	7 097,65
7	Алькеевский	106 903,62	97 384,43	91,10%	7,58%	9 519,18
8	Рыбно- Слободский	49 691,83	45 702,11	91,97%	2,94%	3 989,71
9	Арский	137 857,69	127 178,36	92,25%	2,55%	10 679,33
10	Аксубаевский	56 789,63	52 548,74	92,53%	1,74%	4 240,88
11	Мензелинский	87 706,71	82 109,07	93,62%	0,00%	5 597,65
12	Верхнеуслонский	51 834,80	48 770,81	94,09%	1,92%	3 063,99
13	Зеленодольский	126 809,64	119 548,08	94,27%	2,51%	7 261,56
14	Сабинский	145 880,54	138 211,92	94,74%	2,86%	7 668,61
15	Елабужский	146 306,96	138 954,66	94,97%	1,76%	7 352,30

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ)

на 11.11.16

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		6 067 055,82	5 829 532,37	96,09%	3,23%	237 523,45
16	Бугульминский	135 600,93	129 162,19	95,25%	0,00%	6 438,74
17	Менделеевский	61 221,65	58 796,63	96,04%	0,76%	2 425,02
18	Н.Челны	563 827,67	543 117,70	96,33%	0,65%	20 709,98
19	Азнакаевский	143 879,46	138 701,67	96,40%	2,09%	5 177,80
20	Казань	1 114 071,78	1 076 619,83	96,64%	2,07%	37 451,95
21	Лаишевский	77 295,75	74 969,89	96,99%	1,29%	2 325,85
22	Тюлячинский	57 155,50	55 494,52	97,09%	0,00%	1 660,98
23	Дрожжановский	82 164,13	79 864,03	97,20%	0,02%	2 300,10
24	Тетюшский	87 495,22	85 231,53	97,41%	1,14%	2 263,69
25	Тукаевский	90 505,59	88 198,29	97,45%	1,19%	2 307,29
26	Мамадышский	147 394,32	143 915,27	97,64%	2,89%	3 479,05
27	Камско-Устьинский	63 672,90	62 178,77	97,65%	2,46%	1 494,13
28	Апастовский	62 235,99	60 778,40	97,66%	1,16%	1 457,59
29	Муслюмовский	104 349,23	102 046,99	97,79%	7,98%	2 302,25
30	Альметьевский	174 844,41	171 068,02	97,84%	0,71%	3 776,39



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ) на 11.11.16

46

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		6 067 055,82	5 829 532,37	96,09%	3,23%	237 523,45
31	Атнинский	164 429,82	161 032,87	97,93%	0,15%	3 396,95
32	Кукморский	122 472,49	120 694,15	98,55%	2,49%	1 778,34
33	Нижнекамский	337 195,00	332 581,18	98,63%	25,08%	4 613,81
34	Черемшанский	70 817,46	70 019,99	98,87%	0,00%	797,47
35	Агрызский	44 622,13	44 257,78	99,18%	0,00%	364,35
36	Бавлинский	94 594,34	94 002,66	99,37%	2,60%	591,68
37	Заинский	88 526,08	88 088,28	99,51%	4,21%	437,80
38	Сармановский	83 447,45	83 094,07	99,58%	9,30%	353,39
39	Кайбицкий	44 478,84	44 305,90	99,61%	3,36%	172,94
40	Ютазинский	53 658,92	53 495,12	99,69%	5,32%	163,80
41	Лениногорский	93 697,94	93 440,90	99,73%	0,00%	257,03
42	Буинский	157 218,59	156 855,88	99,77%	0,21%	362,71
43	Актанышский	190 061,54	189 730,94	99,83%	0,18%	330,60
44	Спасский	89 314,27	89 314,27	100,00%	0,12%	0,00
45	Новошешминский	57 869,37	57 869,37	100,00%	4,14%	0,00



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГЖФ)

на 11.11.16

47

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		20 459 251,00	14 707 206,00	71,89%	0,58%	5 752 045,00
1	Камско-Устьинский	41 430,00	11 170,00	26,96%	0,00%	30 260,00
2	Спасский	82 734,00	31 295,00	37,83%	0,00%	51 439,00
3	Апастовский	31 805,00	16 190,00	50,90%	12,27%	15 615,00
4	Чистопольский	982 028,00	548 296,00	55,83%	7,71%	433 732,00
5	Казань	10 874 517,00	6 650 279,00	61,15%	0,23%	4 224 238,00
6	Мамадышский	40 367,00	24 855,00	61,57%	0,00%	15 512,00
7	Алексеевский	36 233,00	23 938,00	66,07%	0,00%	12 295,00
8	Лениногорский	329 242,00	218 243,00	66,29%	0,06%	110 999,00
9	Ютазинский	70 675,00	47 351,00	67,00%	0,00%	23 324,00
10	Верхнеуслонский	695 559,00	488 920,00	70,29%	0,00%	206 639,00
11	Альметьевский	674 888,00	521 758,00	77,31%	0,00%	153 130,00
12	Пестречинский	139 264,00	111 624,00	80,15%	0,00%	27 640,00
13	Бугульминский	203 548,00	167 184,00	82,13%	0,00%	36 364,00
14	Тюлячинский	27 911,00	23 545,00	84,36%	0,00%	4 366,00
15	Зеленодольский	1 589 283,00	1 341 778,00	84,43%	0,00%	247 505,00



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГЖФ)

на 11.11.16

48

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		20 459 251,00	14 707 206,00	71,89%	0,58%	5 752 045,00
16	Азнакаевский	270 214,00	229 684,00	85,00%	0,00%	40 530,00
17	Сабинский	49 930,00	42 871,00	85,86%	0,00%	7 059,00
18	Кукморский	155 240,00	137 603,00	88,64%	0,00%	17 637,00
19	Арский	223 727,00	204 002,00	91,18%	0,00%	19 725,00
20	Тетюшский	31 757,00	29 048,00	91,47%	0,00%	2 709,00
21	Черемшанский	23 739,00	21 873,00	92,14%	0,00%	1 866,00
22	Кайбицкий	45 178,00	42 606,00	94,31%	0,00%	2 572,00
23	Мензелинский	86 912,00	82 932,00	95,42%	0,00%	3 980,00
24	Елабужский	185 638,00	177 692,00	95,72%	0,00%	7 946,00
25	Заинский	8 517,00	8 182,00	96,07%	0,00%	335,00
26	Нижнекамский	2 195 100,00	2 149 076,00	97,90%	0,00%	46 024,00
27	Р.-Слободский	4 154,00	4 095,00	98,58%	0,00%	59,00
28	Балтасинский	1 078,00	1 065,00	98,79%	19,06%	13,00
29	Новошешминский	6 167,00	6 101,00	98,93%	0,00%	66,00
30	Алькеевский	19 005,00	18 839,00	99,13%	0,00%	166,00

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГЖФ)

на 11.11.16

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		20 459 251,00	14 707 206,00	71,89%	0,58%	5 752 045,00
31	Высокогорский	681 226,00	676 035,00	99,24%	0,00%	5 191,00
32	Лаишевский	333 139,00	330 787,00	99,29%	0,00%	2 352,00
33	Нурлатский	85 174,00	84 809,00	99,57%	0,00%	365,00
34	Агрызский	163 676,00	163 286,00	99,76%	0,11%	390,00
35	Бавлинский	3 233,00	3 232,00	99,97%	0,00%	1,00
36	Тукаевский	28 630,00	28 629,00	99,99%	0,00%	1,00
37	Буинский	17 924,00	17 924,00	100,00%	0,00%	0,00
38	Дрожжановский	16 359,00	16 359,00	100,00%	0,00%	0,00
39	Наб.Челны	4 050,00	4 050,00	100,00%	100,00%	0,00

В остальных 6 районах строительство по программе ГЖФ не ведется



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (Фонд газификации) на 11.11.16

50

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 014 616,88	990 621,70	97,64%	2,04%	23 995,18
1	Тюлячинский	22 356,45	19 363,19	86,61%	4,47%	2 993,25
2	Кайбицкий	25 483,31	22 697,11	89,07%	2,29%	2 786,20
3	Набережные Челны	31 155,71	28 018,20	89,93%	4,34%	3 137,50
4	Бавлинский	47 563,45	43 568,76	91,60%	8,64%	3 994,69
5	Менделеевский	14 123,34	13 074,17	92,57%	19,35%	1 049,17
6	Лаишевский	28 025,24	26 187,24	93,44%	0,00%	1 838,00
7	Актанышский	18 153,65	17 089,93	94,14%	0,00%	1 063,72
8	Муслюмовский	15 872,45	15 014,45	94,59%	19,23%	858,00
9	Камско-Устьинский	19 317,43	18 283,43	94,65%	0,39%	1 034,00
10	Кукморский	18 143,08	17 197,72	94,79%	12,14%	945,36
11	Черемшанский	17 413,54	16 891,04	97,00%	1,15%	522,50
12	Арский	19 981,71	19 395,18	97,06%	0,00%	586,53
13	Новошешминский	18 689,05	18 245,58	97,63%	0,00%	443,48
14	Азнакаевский	25 484,49	24 969,16	97,98%	5,90%	515,33
15	Пестричинский	19 075,44	18 793,88	98,52%	2,62%	281,56



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (Фонд газификации)

на 11.11.16

51

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 014 616,88	990 621,70	97,64%	2,04%	23 995,18
16	Аксубаевский	21 871,69	21 571,69	98,63%	1,05%	300,00
17	Буинский	23 109,66	22 813,21	98,72%	1,32%	296,45
18	Агрызский	21 985,56	21 749,48	98,93%	6,72%	236,08
19	Сармановский	12 304,78	12 196,78	99,12%	8,38%	108,00
20	Сабинский	16 865,25	16 765,69	99,41%	0,00%	99,57
21	Нурлатский	15 724,24	15 639,65	99,46%	0,00%	84,58
22	Верхнеуслонский	16 398,53	16 325,53	99,55%	0,00%	73,00
23	Зеленодольский	22 164,12	22 068,87	99,57%	0,00%	95,25
24	Алексеевский	16 592,46	16 527,26	99,61%	0,39%	65,20
25	Альметьевский	16 022,10	15 969,87	99,67%	0,00%	52,23
26	Заинский	20 986,14	20 923,14	99,70%	1,00%	63,00
27	Мамадышский	15 509,16	15 463,58	99,71%	0,00%	45,58
28	Бугульминский	41 934,71	41 826,71	99,74%	0,00%	108,00
29	Нижнекамский	17 894,88	17 850,45	99,75%	0,00%	44,43
30	Балтасинский	25 704,21	25 653,90	99,80%	0,00%	50,32



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (Фонд газификации)

на 11.11.16

52

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 014 616,88	990 621,70	97,64%	2,04%	23 995,18
31	Спасский	22 137,46	22 095,46	99,81%	0,00%	42,00
32	Чистопольский	18 580,48	18 548,48	99,83%	0,00%	32,00
33	Ютазинский	17 965,83	17 936,63	99,84%	0,00%	29,20
34	Тукаевский	36 893,28	36 845,28	99,87%	0,00%	48,00
35	Тетюшский	20 326,06	20 301,06	99,88%	0,00%	25,00
36	Мензелинский	18 354,29	18 344,29	99,95%	0,00%	10,00
37	Атнинский	23 077,66	23 067,66	99,96%	0,00%	10,00
38	Дрожжановский	71 328,18	71 300,18	99,96%	0,08%	28,00
39	Рыбно-Слободский	19 791,21	19 791,20	100,00%	0,00%	0,00
40	Апастовский	43 577,89	43 577,89	100,00%	0,00%	0,00
41	Казань	13 933,67	13 933,67	100,00%	0,00%	0,00
42	Алькеевский	13 888,45	13 888,45	100,00%	0,00%	0,00
43	Высокогорский	15 185,98	15 185,98	100,00%	0,00%	0,00
44	Елабужский	18 018,98	18 018,98	100,00%	0,00%	0,00
45	Лениногорский	15 651,65	15 651,65	100,00%	0,00%	0,00



Министерство образования и науки Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
1	Капитальный ремонт объектов образования	<p>Минобр РТ представил в адрес МСАИЖКХ РТ перечень из 188 объектов в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- 43 школы;- 145 детских сада. <p>ГКУ «ГИСУ РТ» ведется обследование объектов для определения стоимости работ, до конца месяца проверка будет завершена.</p>
2	Капитальный ремонт ресурсных центров	<p>Перечень представлен.</p> <p>До 15.11.2016 ГКУ «ГИСУ РТ» ведется обследование объектов для проверки стоимости работ.</p>



Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

54

- не поступило на согласование

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
3	Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей	+	+	+	+	+	+	Вх.№58844 от 02.11.2016	Проект РКМ РТ от 30.09.2016 согл-4922365-5
4	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 28.10.2016 №2507-р
5	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	+	+	-	+	-	-	Проект РКМ РТ от 07.11.2016 согл-5004527-10



Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	
6	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 07.11.2016 №2567-р
7	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения Координационного совета (IV квартал 2016 года)						



Министерство культуры Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
8	Строительство объектов культурного назначения	Перечень представлен. Ведется повторная проверка стоимости МСАиЖКХ РТ и ГИСУ РТ.
9	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минздрав РТ	КМ РТ	
10	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	+	+	+	+	+	+	+	РКМ РТ от 08.11.2016 №2580-р



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					Примечание	
		Отраслевое министерство	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	МСА и ЖКХ РТ		КМ РТ
11	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 28.10.2016 согл-5007375-1
12	Оснащение муниципальных образований передвижными ветеринарными клиниками	Принято решение о проведении торгов через Госкомитет РТ по закупкам. Направлено письмо в адрес Минсельхоза РТ о необходимости направления проекта РКМ РТ на межведомственное согласование						



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание	
		Отраслевое министерство	ГИСУ	Минфин РТ *	МСА и ЖКХ РТ *	Минтранс РТ *	Минпром РТ	Минюст РТ		КМ РТ
13	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	+	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 28.10.2016 согл-5005496-2

* Минсельхозом РТ ведется доработка проекта РКМ РТ с учетом замечаний Минстроя РТ и Минтранса РТ, Минфина РТ.



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевое министерство	ГИСУ РТ	МЭ РТ	МСА и ЖКХ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
14	Капитальный ремонт овощехранилищ	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 03.11.2016 согл-5028076-1
15	Строительство силосно-сенажных траншей	+							Проект РКМ РТ от 11.11.2016 согл-5048770-1
16	Капитальный ремонт коровников	+							Проект РКМ РТ от 11.11.2016 согл-5049166-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

61

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
17	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	+	+	+	+	+	Вх.№60114 от 09.11.2016	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4975795-1
18	Водообеспечение	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4976347-2
19	Переход на индивидуальные системы отопления, установке котельных и строительства сетей газоснабжения	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4976553-2
20	Программа по восстановлению освещения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 07.11.2016 согл-5049065-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

62

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					Примечание	
		МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ РТ	МЭР РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
21	Капитальный ремонт муниципальных архивов	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4976518-1
22	Развитие общественных пространств	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 11.11.2016 согл-5049671-1
23	Капитальный ремонт и строительство зданий советов поселений	Перечень подготовлен. Проводится экспертиза проектной документации.						



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2017 год

63

	Наименование программы	Ответственный	Примечание
24	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2016 года)
25	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
26	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
27	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
28	Арендное жилье		
29	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
30	Аварийное жилье на 2013-2017 гг.	МСАиЖКХ РТ	РКМ не требуется
31	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
32	Инвестиционное многоэтажное жилье		
33	Малозэтажное жилое строительство		
34	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище» на 2015-2020 годы в РТ		



Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

		Подрядчик	ООО «Грань»	
		Технический заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
		Стоимость объекта, млн. руб.	Не определена	
		Начало строительства	Апрель 2015 г.	
		Срок завершения строительства	Июль 2017 г.	
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период с 04.11.16 по 10.11.16		Остаток
1 434,84	692,01	0,00		742,83
Период		ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (04.11.2016г. – 10.11.2016г.)		39,92	40,03	100,28
СМР		39,92	40,03	100,28
Оборудование		0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2016г. – 11.11.2016г.)		48,44	48,57	100,27
СМР		48,44	48,57	100,27
Оборудование		0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.11.2016г.)		948,85	955,82	100,73
СМР		948,85	955,82	100,73
Оборудование		0,00	0,00	0,00



Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (04.11.2016г. – 10.11.2016г.)	24,88	25,11	100,92
СМР	24,88	25,11	100,92
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2016г. – 10.11.2016г.)	33,42	33,68	100,78
СМР	33,42	33,68	100,78
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 10.11.2016г.)	396,47	399,14	100,67
СМР	396,47	399,14	100,67
Оборудование	0,00	0,00	0,00



Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (04.11.2016г. – 10.11.2016г.)	1,34	1,27	94,78
СМР	1,34	1,27	94,78
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2016г. – 10.11.2016г.)	1,91	1,82	95,29
СМР	1,91	1,82	95,29
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 10.11.2016г.)	21,64	21,40	98,89
СМР	21,64	21,40	98,89
Оборудование	0,00	0,00	0,00



Строительство промышленного парка "Актаныш" с. Актаныш, ул. Дорожная,50

Подрядчик		ООО «Газстройсервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		56,42	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (04.11.2016г. – 10.11.2016г.)	2,65	2,70	101,89
СМР	1,48	1,50	101,35
Оборудование	1,17	1,20	102,56
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 10.11.2016г.)	8,11	8,19	100,99
СМР	6,17	6,21	100,65
Оборудование	1,94	1,97	101,55
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 10.11.2016г.)	74,23	74,91	100,92
СМР	50,08	50,71	101,26
Оборудование	24,15	24,20	100,21



Создание промышленного парка "Развитие" г. Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, пересечение и ул. Metallургической и ул. Технической

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		19,42	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (04.11.2016г. – 10.11.2016г.)	0,78	0,80	102,56
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,78	0,80	102,56
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 10.11.2016г.)	1,76	1,79	101,70
СМР	0,12	0,13	100,56
Оборудование	1,64	1,66	101,22
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 10.11.2016г.)	12,55	12,71	101,27
СМР	2,74	2,81	102,55
Оборудование	9,81	9,90	100,92



Строительство 1-ой очереди промышленного парка "Вятка" в Мамадышском муниципальном районе РТ II этап, ул. Шоссейная, д. 1а.

Подрядчик		ООО «Автострой» (г.Н.Челны) ООО «Инвестстрой» (г.Мамадыш) ООО «Татстроймонтаж» (г.Казань)	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		137,38	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (04.11.2016г. – 10.11.2016г.)	0,90	0,92	102,22
СМР	0,90	0,92	102,22
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 10.11.2016г.)	3,77	3,82	101,33
СМР	3,77	3,82	101,33
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 10.11.2016г.)	109,21	109,54	100,30
СМР	108,23	108,56	100,30
Оборудование	0,98	0,98	100,0



Комплексное обустройство промышленной площадки в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района РТ

70

Подрядчик		ООО «Энергосервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		96,63	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (04.11.2016г. – 10.11.2016г.)	2,65	2,70	101,89
СМР	1,48	1,50	101,35
Оборудование	1,17	1,20	102,56
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 10.11.2016г.)	8,11	8,19	100,99
СМР	6,17	6,21	100,65
Оборудование	1,94	1,97	101,55
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 10.11.2016г.)	74,23	74,91	100,92
СМР	50,08	50,71	101,26
Оборудование	24,15	24,20	100,21



Строительство 1 очереди промышленного парка "Кукмор" ул. Производственная

Подрядчик		ООО «СтройГарант»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		100,63	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (04.11.2016г. – 10.11.2016г.)	12,40	12,42	101,17
СМР	7,96	7,97	100,13
Оборудование	4,44	4,45	100,23
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 10.11.2016г.)	13,40	13,45	100,38
СМР	8,96	9,00	100,45
Оборудование	4,44	4,45	100,23
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 10.11.2016г.)	90,33	92,42	102,31
СМР	69,24	71,32	103,0
Оборудование	21,09	21,10	100,05