



# Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - ноябрь 2014 года	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>36</b>
январь - ноябрь 2015 года	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
январь - ноябрь 2016 года	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>17</b>



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 478	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	481	18 216,0
Взыскано всего	260	11 106,0
Не истек срок оплаты	120	4 900,0
Направлено в службу судебных приставов	16	1 450,0
Обжалуются в суде	9	760,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

3

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	769
- с выездом на объекты строительства	176
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	326
- выдано предписаний	72
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	182
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	24



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2016 г.

Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
-	<b>1 373,13</b>	<b>1 072,56</b>	<b>2 281,97</b>	<b>4 727,7</b>



# Информация о выполненных объемах работ по программе капремонта МКД 2016г.

5

	МО	Кол-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	% выполнения от Лимита	Динамика за 2 недели
1	г. Казань	192	1 497 473,43	94,76	0,30
2	Кукморский	5	17 236,30	96,15	
3	Муслюмовский	5	6 529,38	96,15	
4	Тюлячинский	2	1 191,45	97,25	
5	Нурлатский	15	46 884,33	98,22	
6	Азнакаевский	28	81 632,79	99,00	0,08
7	Буинский	11	20 742,91	99,24	
8	г. Наб. Челны	150	1 160 646,68	99,31	
9	Арский	7	18 874,00	99,32	
10	Агрызский	10	25 156,05	99,53	
11	Балтасинский	2	4 194,08	99,58	
12	Менделеевский	9	43 606,52	99,65	0,10
13	Бугульминский	71	191 545,03	99,69	0,07
14	К.-Устьинский	9	8 296,42	99,91	
15	Альметьевский	25	224 261,42	99,98	
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>876</b>	<b>4 727 661,87</b>	<b>98,09</b>	<b>0,11</b>



# Программы Капитального ремонта на 2016 г.

№	Наименование	План	Факт
1	Капитальный ремонт общеобразовательных школ	80	80
2	Капитальный ремонт коррекционных школ	15	15
3	Капитальный ремонт ДОО	53	53
4	Капремонт детских оздоровительных лагерей	9	9
5	Капитальный ремонт создаваемых ресурсных центров (колледжей)	8	8
6	Капитальный ремонт объектов культуры	43	43
7	Капитальный ремонт подростковых клубов	26	26
8	Капитальный ремонт зданий советов поселений МО РТ	78	78
9	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания РТ	28	28

# Программы Фонда Газификации в 2016 г.



## Завершенные программы строительства в 2016 г.

наименование	план	факт
<b>Чистая вода</b>		
водопровод, км	244,37	244,37
скважины, ед.	41	41
ВНБ, ед.	38	38
<b>Восстановление освещения</b>		
светильники, ед	10 132	10 132
Щиты, ед.	409	409
СИП, км	366,98	366,98
<b>Котлы соцсферы</b>		
котел, ед	162	162
<b>ИСО (индивидуальные системы отопления)</b>		
квартир, ед	159	159

# Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество домов, шт. (квартир)	Принято заявлений от жителей домов, шт. (квартир)	% принятых заявлений	не принято заявлений, шт. (квартир)	Динамика, %
<b>Итого, в т.ч.:</b>	392 (3441)	188, из них: (701 кв. через ФГ 46 кв. самостоятельно)	20,4	204 (401)	2,7
<b>МКД</b>	142 (3191)	120 (679)	21,3	22 (219)	2,4
<b>Частный сектор</b>	250 (250)	68, из них: (22 через ФГ 46 самостоятельно)	27,2	182 (182)	3,0



# Фонд Газификации

## График оформления заявлений от населения

Всего, шт.	Поступило заявлений, шт.	План на 2016 – 2017гг.				
		декабрь	январь	февраль	март	апрель
3 441	701	600	650	650	550	290



# Завершенные программы Минсельхоза РТ на 2016 год

10

Наименование программы	Кол-во объектов (ед.)	Лимит по г/к, млн.рублей	Факт, %
Капитальный ремонт коровников	293	377,06	100
Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	115	78,85	100
Строительство силосно-сенажных траншей	129	61,34	100
Капитальный ремонт овощекртофелехранилищ	29	50,00	100



**Программа обустройства водоохраных зон на 2016 год  
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3189-р, в ред. РКМ РТ от 13.04.2016 № 630-р,  
РКМ РТ от 26.08.2016 № 1826-р)**

**Утвержден 21 объект строительства**

**Средства бюджета РТ - 1 236,993 млн.руб. (СМР +ПИР)**



## Обустройство водоохраных зон в 2016 году

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>20</b>	<b>1 188 654,89</b>	<b>97,8</b>	<b>0,03</b>
1	Спасский	Набережная р.Волга в районе БГИАМ	40 750,00	47,0	1,0



**Программа «Парки и скверы» на 2016 год  
(РКМ РТ от 30.12.2015 № 3183-р, в редакции  
РКМ РТ от 27.04.16 № 723-р, РКМ РТ от 26.08.2016 № 1825-р )**

**Утверждено 42 объекта:**

**34 - объекты 2-й очереди 2015 года**

**5 - новое строительство, 3 - капремонт**

**Средства бюджета РТ – 772,25 млн.руб (СМР + ПИР)**



## Программа «Парки и скверы»

№	МР	Наименование объекта	Лимит, тыс.руб	Выполнение СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>42</b>	<b>735 952,25</b>	<b>98,09</b>	<b>0,20</b>
1	Казань	Лядской сад	10 000,00	83,0	5,0
2	Казань	ООПТ «Лебяжье» (Горкинский и Ометьевский лес), новое строительство	115 000,00	90,0	3,0



# Реализация Программы «Доступная среда» на 2016 год

<b>Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)</b>	<b>Количество объектов</b>	<b>Завершено объектов</b>	<b>Сдано КС-2, %</b>
<b>53 154,44</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100,0</b>

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2016 году  
(ГИСУ, Фонд газификации) на 02.12.2016**

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>8 315 691,96</b>	<b>8 042 991,60</b>	<b>96,72%</b>		<b>272 700,36</b>
1	Наб.Челны	778 455,88	650 206,72	83,53%		128 249,16
2	Заинский	157 691,57	141 890,27	89,98%		15 801,30
3	Пестречинский	74 314,26	67 524,64	90,86%		6 789,62
4	Балтасинский	148 028,31	141 047,45	95,28%		6 980,86
5	Казань	1 426 451,45	1 360 834,83	95,40%		65 616,62
6	Спасский	121 451,73	116 525,48	95,94%		4 926,25
7	Альметьевский	355 253,33	342 760,83	96,48%		12 492,50
8	Алексеевский	80 882,49	78 264,09	96,76%		2 618,40
9	Чистопольский	129 515,79	125 663,61	97,03%		3 852,18
10	Р.-Слободский	97 163,86	95 054,24	97,83%		2 109,62
11	Бавлинский	142 145,49	139 368,11	98,05%		2 777,38
12	Лениногорский	156 860,84	154 218,47	98,32%		2 642,37
13	Лаишевский	105 320,99	103 686,00	98,45%		1 634,99
14	Нурлатский	91 844,05	90 806,20	98,87%		1 037,85
15	Мамадышский	190 141,61	188 200,00	98,98%		1 941,61



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ, Фонд газификации) на 02.12.2016

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>8 315 691,96</b>	<b>8 042 991,60</b>	<b>96,72%</b>		<b>272 700,36</b>
16	Зеленодольский	206 435,01	204 662,35	99,14%		1 772,66
17	Арский	195 388,35	193 970,63	99,27%		1 417,72
18	Азнакаевский	189 637,08	188 414,87	99,36%		1 222,21
19	Тюлячинский	107 141,46	106 485,13	99,39%		656,33
20	Актанышский	238 599,96	237 148,67	99,39%		1 451,29
23	Новошешминский	76 558,42	76 114,95	99,42%		443,47
21	Дрожжановский	153 492,31	152 647,45	99,45%		844,86
22	Сабинский	183 142,37	182 261,65	99,52%		880,72
24	Елабужский	164 325,94	163 589,73	99,55%		736,21
25	Аксубаевский	78 661,32	78 336,78	99,59%		324,54
26	Муслюмовский	150 432,47	149 905,52	99,65%		526,95
27	Камско-Устьинский	82 990,33	82 701,83	99,65%		288,50
28	Кайбицкий	69 962,15	69 791,12	99,76%		171,03
29	Ютазинский	71 624,75	71 461,15	99,77%		163,60
30	Буинский	180 328,25	179 925,78	99,78%		402,47

# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ, Фонд газификации) на 02.12.2016

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>8 315 691,96</b>	<b>8 042 991,60</b>	<b>96,72%</b>		<b>272 700,36</b>
31	Нижнекамский	457 162,77	456 189,45	99,79%		973,32
32	Бугульминский	234 996,89	234 497,10	99,79%		499,79
33	Черемшанский	88 231,00	88 124,62	99,88%		106,38
34	Сармановский	114 159,73	114 053,71	99,91%		106,02
35	Кукморский	160 876,40	160 740,97	99,92%		135,43
36	Менделеевский	75 344,99	75 322,08	99,97%		22,91
37	Тетюшский	107 821,28	107 789,67	99,97%		31,61
38	Алькеевский	120 792,07	120 765,66	99,98%		26,41
39	Апастовский	105 813,88	105 793,23	99,98%		20,65
40	Агрызский	66 607,69	66 603,12	99,99%		4,57
41	Атнинский	187 507,48	187 507,48	100,00%		
42	Верхнеуслонский	68 233,33	68 233,33	100,00%		
43	Высокогорский	90 442,76	90 442,76	100,00%		
44	Мензелинский	106 061,00	106 061,00	100,00%		
45	Тукаевский	127 398,87	127 398,87	100,00%		



# Формирование отраслевых программ 2017 года на 02.12.2016

**Всего 34 программы**

**Требуют утверждения  
распоряжением Кабинета Министров РТ – 23 программы**

**Распоряжения Кабинета Министров РТ, направленные на  
межведомственное согласование – 5 программ**

**Внесены проекты распоряжений в Кабинет Министров Республики  
Татарстан – 8 программ**

**Выпущено распоряжений Кабинета Министров РТ – 6 программ**

## Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

№	Наименование программы	РКМ РТ
1	Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей	№2781-р от 02.12.2016
2	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	№2507-р от 28.10.2016
3	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	№2567-р от 07.11.2016
4	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	№2580-р от 08.11.2016
5	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	№2633-р от 16.11.2016
6	Капитальный ремонт муниципальных архивов	№2696-р от 21.11.2016



# Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
7	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	+	+		+	+	Вх.№63188 от 24.11.2016	Проект РКМ РТ от 07.11.2016 согл-5004527-10

# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевое министерство	ГИСУ РТ	МЭ РТ	МСА и ЖКХ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
8	Капитальный ремонт овощехранилищ	+	+	+	+	+	+	Вх.№63461 от 24.11.2016	Проект РКМ РТ от 03.11.2016 согл-5028076-1
9	Строительство силосно-сенажных траншей	+	+	+	+	+	+	Вх.№63809 от 26.11.2016	Проект РКМ РТ от 11.11.2016 согл-5048770-2
10	Капитальный ремонт коровников	+	+	+	+	+	+	Вх.№65041 от 01.12.2016	Проект РКМ РТ от 11.11.2016 согл-5049166-1
11	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	+	+	+	+	+	+	Вх.№61142 от 15.11.2016	Проект РКМ РТ от 28.10.2016 согл-5007375-1



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
12	Водообеспечение	+	+	+	+	+	Вх.№60900 от 14.11.2016	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4976347-2
13	Программа по восстановлению освещения	+	+	+	+	+	Вх.№63561 от 25.11.2016	Проект РКМ РТ от 07.11.2016 согл-5049065-1
14	Переход на индивидуальные системы отопления, установке котельных и строительства сетей газоснабжения	+	+	+	+	+	В КМ РТ	



# Министерство образования и науки Республики Татарстан

- не поступило на согласование

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
15	Капитальный ремонт объектов образования	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 28.11.2016 согл-5099796-2
16	Капитальный ремонт ресурсных центров	+	+		+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 28.11.2016 согл-5095326-5



# Министерство культуры Республики Татарстан



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минкульт РТ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
17	Строительство объектов культурного назначения	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 28.11.2016 согл-5099817-2
18	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 28.11.2016 согл-5099645-3



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	Фонд газификации	Минфин РТ	Минсельхоз РТ	МЭ РТ	Минюст РТ	
19	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ (водоснабжение, ТБО)	+	+	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 01.12.2016 согл-5111679-1



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

27

№	Наименование программы	Примечание
20	Развитие общественных пространств	Планируется обсуждение перечня объектов с участием Глав муниципальных образований.
21	Строительство и капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений	Совету муниципальных образований РТ необходимо оптимизировать перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту, в связи с превышением лимита финансирования после проверки
22	Модернизация систем водоотведения	Ведется разработка проекта постановления КМ РТ

## Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
23	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения Координационного совета (IV квартал 2016 года)



# Готовность документации для строительства объектов по программам 2017 года

№	Наименование программы	Представлено документов по зем.участкам в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Разработка ПИР
1	Устройство лыжных баз	9	Типовые проекты
2	Строительство спортивных площадок	64	Типовые проекты
3	Строительство объектов культурного назначения	97	Типовой проект, необходима привязка
4	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и патологоанатомических отделений	100	Сооружение модульного типа
5	Строительство зданий советов поселений	73	Типовые проекты



# Готовность документации для капитального ремонта объектов по программам 2017 года

29

№	Наименование программы	Представлено дефектных ведомостей в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Сметная документация, в %
6	Капремонт объектов образования	100	100
7	Капремонт ресурсных центров	89	89
8	Капремонт детских оздоровительных лагерей	40	40
9	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	100	100
10	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	100	100
11	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	100	100
12	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	100/10	100/10
13	Капремонт объектов здравоохранения	0	0



# Готовность документации для капитального ремонта объектов по программам 2017 года

№	Наименование программы	Представлено дефектных ведомостей в ГКУ ГИСУ РТ/ГКУ ФГ РТ, в %	Разработка сметной документации, в %
14	Капитальный ремонт коровников	46	46
15	Капитальный ремонт муниципальных архивов	100	100
16	Капитальный ремонт зданий советов поселений	100	100

## Готовность документации по программам 2017 года реализуемых через ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан»



№	Наименование программы	Разработка проектно- сметной документации
1	Обеспечение населения водой, строящихся, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции в населенных пунктах Республики Татарстан	Ведется разработка проектно-сметной документации с последующим прохождением Госэкспертизы
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан	Перечень сформирован и направлен на согласование в ОАО «Сетевая компания» для рассмотрения, после согласования которого начнется комиссионное обследование объектов
3	Проведение работ по замене котлов в котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетных учреждений Республики Татарстан	Согласно графика проведено комиссионное обследование объектов в 12 муниципальных образованиях с представителями РОСТЕХНАДЗОР и ООО «Газпром Трансгаз Казань». По остальным районам обследование продолжается согласно графика
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах Республики Татарстан	Ведутся подготовительные работы по переводу пгт.Уруссу на индивидуальную систему отопления



# Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Выбрано квартир	График заселения		
			Заселено 02.12.16	Заселение до 05.12.16	Заселение до 11.12.16
1	Агрызский	11	11		
2	Азнакаевский	7		4	3
3	Алькеевский	5			5
4	Актанышский	1		1	
5	Арский	4	3		1
6	Балтасинский	1		1	
7	Бугульминский	30			30
8	Верхнеуслонский	3	3		
9	Высокогорский	3		3	
10	Елабужский	30	19	4	7
11	Заинский	14	1	12	1
12	Зеленодольский	25	25		
13	Кайбицкий	4		4	
14	г. Казань	68	68		
<b>ИТОГО</b>		<b>311</b>	<b>204</b>	<b>37</b>	<b>70</b>





# Реализация прав детей-сирот на жилье

33

№	МО РТ	Выбрано квартир	График заселения		
			Заселено 02.12.16	Заселение до 05.12.16	Заселение до 11.12.16
15	Кукморский	8	8		
16	Лаишевский	5	4	1	
17	Лениногорский	11			11
18	Мамадышский	5	5		
19	Менделеевский	1	1		
20	Мензелинский	4	4		
21	Нижнекамский	36	36		
22	Нурлатский	12	10	2	
23	Пестречинский	5		3	2
24	Сабинский	1	1		
25	Сармановский	1	1		
26	Тетюшский	4	4		
27	Чистопольский	10			10
28	Ютазинский	2		2	
<b>ИТОГО</b>		<b>311</b>	<b>204</b>	<b>37</b>	<b>70</b>

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Грань»</b>	
<b>Технический заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>Не определена</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Апрель 2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Июль 2017 г.</b>	
<b>ВСЕГО необходимо принять КС-2</b>	<b>Принято КС-2 с начала строительства</b>	<b>Принято за период С 25.11.16 по 01.12.16</b>	<b>Остаток</b>
<b>1 434,84</b>	<b>692,01</b>	<b>0,00</b>	<b>742,83</b>
<b>Период</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>
<b>НЕДЕЛЯ (25.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>		<b>50,04</b>	<b>50,17</b>
<b>СМР</b>		50,04	50,17
<b>Оборудование</b>		0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2016г. – 30.11.2016г.)</b>		<b>193,67</b>	<b>194,58</b>
<b>СМР</b>		193,67	194,58
<b>Оборудование</b>		0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.12.2016г.)</b>		<b>1 354,89</b>	<b>1 365,99</b>
<b>СМР</b>		1 354,89	1 365,99
<b>Оборудование</b>		0,00	0,00

## Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (25.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>	<b>30,07</b>	<b>30,13</b>	<b>100,20</b>
СМР	30,07	30,13	100,20
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2016г. – 30.11.2016г.)</b>	<b>149,45</b>	<b>150,89</b>	<b>100,96</b>
СМР	149,45	150,89	100,96
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.12.2016г.)</b>	<b>570,01</b>	<b>576,00</b>	<b>101,05</b>
СМР	570,01	576,00	101,05
Оборудование	0,00	0,00	0,00

## Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Технический заказчик</b>			
<b>Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>214,55</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Август 2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>			
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (25.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>	<b>2,13</b>	<b>1,92</b>	<b>90,14</b>
<b>СМР</b>	2,13	1,92	90,14
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2016г. – 30.11.2016г.)</b>	<b>7,68</b>	<b>7,07</b>	<b>92,06</b>
<b>СМР</b>	7,68	7,07	92,06
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.12.2016г.)</b>	<b>27,41</b>	<b>26,65</b>	<b>97,23</b>

# Строительство промышленного парка "Актаныш" с. Актаныш, ул. Дорожная,50

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Газстройсервис»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>56,42</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (25.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>100,00</b>
<b>СМР</b>	0,16	0,16	100,00
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>	<b>6,91</b>	<b>6,98</b>	<b>100,96</b>
<b>СМР</b>	6,91	6,98	10,96
<b>Оборудование</b>	4,70	4,70	100,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.12.2016г.)</b>	<b>51,92</b>	<b>52,04</b>	<b>100,22</b>
<b>СМР</b>	40,94	41,04	100,24
<b>Оборудование</b>	10,98	11,00	100,18

**Создание промышленного парка "Развитие" г. Набережные Челны,  
промышленно-коммунальная зона, пересечение ул. Metallургической и  
ул. Технической**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Евростиль»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>19,42</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (25.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>	<b>1,67</b>	<b>1,69</b>	<b>101,19</b>
СМР	1,67	1,69	101,19
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>	<b>4,09</b>	<b>4,13</b>	<b>100,98</b>
СМР	2,45	2,47	100,82
Оборудование	1,64	1,66	101,22
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.12.2016г.)</b>	<b>14,88</b>	<b>15,05</b>	<b>101,14</b>
СМР	5,07	5,15	101,58
Оборудование	9,81	9,90	100,92

# Строительство 1-ой очереди промышленного парка "Вятка" в Мамадышском муниципальном районе РТ II этап, ул. Шоссейная, д. 1а.

Подрядчик		ООО «Автострой» (г.Н.Челны) ООО «Инвестстрой (г.Мамадыш) ООО «Татстроймонтаж» (г.Казань)	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		137,38	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (25.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>	<b>4,30</b>	<b>4,35</b>	<b>101,16</b>
СМР	4,30	4,35	101,16
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>	<b>15,49</b>	<b>15,65</b>	<b>101,04</b>
СМР	15,49	15,65	101,04
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.12.2016г.)</b>	<b>120,93</b>	<b>121,37</b>	<b>100,36</b>
СМР	119,95	120,39	100,37
Оборудование	0,98	0,98	0,00

# Комплексное обустройство промышленной площадки в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района РТ

Подрядчик		ООО «Энергосервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		96,63	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (25.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>	<b>2,95</b>	<b>3,00</b>	<b>101,69</b>
СМР	2,95	3,00	101,69
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>	<b>27,26</b>	<b>27,48</b>	<b>100,81</b>
СМР	25,32	25,51	100,75
Оборудование	1,94	1,97	101,55
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.12.2016г.)</b>	<b>93,38</b>	<b>94,20</b>	<b>100,88</b>
СМР	69,23	70,20	101,11
Оборудование	24,15	24,20	100,21



# Строительство 1 очереди промышленного парка "Кукмор"

## ул. Производственная

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «СтройГарант»</b>	
<b>Заказчик-застройщик</b>		<b>ГКУ ГИСУ РТ</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>100,63</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2016</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (25.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>	<b>1,84</b>	<b>1,86</b>	<b>101,09</b>
СМР	1,84	1,86	101,09
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 01.12.2016г.)</b>	<b>16,22</b>	<b>16,31</b>	<b>100,56</b>
СМР	11,78	11,86	100,68
Оборудование	4,44	4,45	100,23
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.12.2016г.)</b>	<b>92,93</b>	<b>95,28</b>	<b>102,53</b>
СМР	71,84	74,18	103,26
Оборудование	21,09	21,10	100,05