



Оперативные данные Государственной инспекции труда по РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - декабрь 2014 года	56	19	37
январь - декабрь 2015 года	44	17	27
январь - декабрь 2016 года	29	11	18



Модернизация очистных сооружений по ул. Народная, д.1, г.Наб.Челны



Отсутствуют
защитные и сигнальные
ограждения опасных зон
при работе крана

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик : ЗАО «Набережночелнинский КБК им. С.П.Титова»
Генподрядчик: ООО «СпецГидроПроект групп»



Строительство ж/д по пр.Строителей, г.Зеленодольск



Не установлен
защитный козырек
над входом в здание

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

**Заказчик: МУП «Служба технического надзора Зеленодольского р-на»
Генподрядчик: ООО «Бинстрой»**



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2016

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 536	-
Вынесено постановлений об административной ответственности	497	18 531,0
Взыскано всего	276	11 791,0
Не истек срок оплаты	112	4 530,0
Направлено в службу судебных приставов	16	1 450,0
Обжалуются в суде	9	760,0



Направление материалов в судебные органы

(Государственная инспекция труда в РТ)

с 01.01.2016

№	Наименование организации	Объект	Решение суда
1	ООО «УСК «Гермес»	ж/д по ул.Даурская/ ул.А.Кутуя, г.Казань	Привлечены к штрафу: - директор – 90 тыс.руб.; - юр.лицо – 100 тыс.руб.
		ж/д по ул.Ершова, г.Казань	Приостановлена деятельность на 20 суток
2	ООО «СК «Татинвестстрой»	ж/д, г.Зеленодольск	Привлечен к штрафу директор – 150 тыс.руб.
3	ООО «Восход»	ж/д, г.Зеленодольск	Привлечено к штрафу юр.лицо – 100 тыс.руб.



Контроль за соблюдением норм охраны труда (АСРО «Содружество строителей РТ»)

с 01.01.2016

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	799
- с выездом на объекты строительства	184
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	330
- выдано предписаний	75
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	207
- прекращено действие Свидетельств	45
- выдано предупреждений	28



Наличие службы охраны труда в строительных организациях (по данным МО)

7

№	МО РТ	Количество организаций, ед.		% от общего количества
		всего	имеющих службу ОТ	
1	г. Казань	51	51	100%
2	г.Наб.Челны	27	27	100%
3	Агрызский	3	3	100%
4	Азнакаевский	10	10	100%
5	Аксубаевский	3	3	100%
6	Актанышский	4	4	100%
7	Алексеевский	4	4	100%
8	Алькеевский	4	4	100%
9	Альметьевский	12	12	100%
10	Апастовский	2	2	100%
11	Арский	7	7	100%
12	Атнинский	2	2	100%
13	Бавлинский	2	2	100%
14	Балтасинский	4	4	100%
15	Бугульминский	13	13	100%



Наличие службы охраны труда в строительных организациях (по данным МО)

№	МО РТ	Количество организаций, ед.		% от общего количества
		всего	имеющих службу ОТ	
16	Буинский	4	4	100%
17	Верхнеуслонский	2	1	50%
18	Высокогорский	5	5	100%
19	Дрожжановский	4	4	100%
20	Елабужский	23	14	61%
21	Заинский	11	11	100%
22	Зеленодольский	9	9	100%
23	Кайбицкий	-	-	-
24	Камско-Устьинский	2	2	100%
25	Кукморский	6	6	100%
26	Лаишевский	4	4	100%
27	Лениногорский	9	9	100%
28	Мамадышский	3	3	100%
29	Менделеевский	4	4	100%
30	Мензелинский	-	-	-



Наличие службы охраны труда в строительных организациях (по данным МО)

№	МО РТ	Количество организаций, ед.		% от общего количества
		всего	имеющих службу ОТ	
31	Муслюмовский	3	3	100%
32	Нижнекамский	10	10	100%
33	Новошешменский	4	4	100%
34	Нурлатский	11	11	100%
35	Пестречинский	4	4	100%
36	Рыбно-Слободский	5	5	100%
37	Сабинский	10	10	100%
38	Сармановский	2	2	100%
39	Спасский	5	5	100%
40	Тетюшский	3	3	100%
41	Тукаевский	4	4	100%
42	Тюлячинский	3	3	100%
43	Черемшанский	5	3	60%
44	Чистопольский	6	6	100%
45	Ютазинский	1	1	100%



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 9 декабря 2016 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	2 112 090	88,0	4,3	288 910
1	Нижнекамский	150 000	80 063	53,4	1,3	69 937
2	Буинский	17 000	9 741	57,3	7,8	7 259
3	Лениногорский	30 000	17 327	57,8	9,9	12 673
4	г.Наб.Челны	300 000	213 400	71,1	2,3	86 600
5	Спасский	8 000	6 174	77,2	7,1	1 826
6	г.Казань	800 000	627 853	78,5	6,0	172 147
7	Менделеевский	10 000	7 993	79,9	0	2 007
8	Альметьевский	155 000	128 526	82,9	0	26 474
9	Бугульминский	40 000	34 511	86,3	2,1	5 489
10	Заинский	20 000	18 070	90,4	0,3	1 930
11	Зеленодольский	170 000	155 575	91,5	4,7	14 425
12	Алексеевский	14 000	12 841	91,7	0	1 159
13	Азнакаевский	25 000	23 492	94,0	2,3	1 508
14	Алькеевский	6 500	6 157	94,7	1,4	343
15	Дрожжановский	7 000	6 659	95,1	4,3	341



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 9 декабря 2016 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед., %	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	2 112 090	88,0	4,3	288 910
16	Нурлатский	21 000	19 985	95,2	0,9	1 015
17	Кукморский	27 000	25 765	95,4	6,3	1 235
18	Мамадышский	15 000	14 347	95,6	3,0	653
19	Мензелинский	16 000	15 604	97,5	4,2	396
20	Сабинский	18 000	17 572	97,6	11,5	428
21	Муслюмовский	8 000	7 904	98,8	6,4	96
22	Актанышский	17 000	16 805	98,9	7,6	195
23	Балтасинский	14 000	13 905	99,3	0	95
24	Бавлинский	17 000	16 952	99,7	6,9	48
25	Р-Слободский	13 000	13 006	100,0	0	-
26	Аксубаевский	11 000	11 006	100,1	4,9	-
27	Апастовский	12 000	12 008	100,1	0	-
28	Сармановский	10 000	10 025	100,3	0	-
29	К-Устьинский	10 000	10 038	100,4	6,1	-
30	Тетюшский	10 000	10 055	100,6	6,6	-



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 9 декабря 2016 года

12

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Динамика за 2 нед.,%	Остаток
	Всего по РТ	2 401 000	2 112 090	88,0	4,3	288 910
31	Агрызский	20 000	20 169	100,8	4,5	-
32	Кайбицкий	4 800	4 843	100,9	0	-
33	Черемшанский	4 500	4 542	100,9	0	-
34	Высокогорский	64 000	64 683	101,1	3,6	-
35	Арский	27 000	27 296	101,1	15,0	-
36	Ютазинский	10 000	10 168	101,7	1,0	-
37	Новошешминский	5 000	5 088	101,8	4,8	-
38	Чистопольский	10 000	10 519	105,2	1,1	-
39	Пестречинский	105 000	111 263	106,0	0	-
40	Елабужский	50 000	55 423	110,8	30,0	-
41	Лаишевский	83 500	93 215	111,6	0	-
42	Тукаевский	70 000	80 133	114,5	0	-
43	Атнинский	4 000	4 623	115,6	0	-
44	В-Услонский	40 000	46 317	115,8	0	-
45	Тюлячинский	7 500	10 449	139,3	2,7	-



Программа ГЖФ (введен в эксплуатацию)



г. Лениногорск, 52-кв. ж.д. № 11 по ул. Достоевского
Подрядчик – ООО «Арслан»



Программа ГЖФ (введен в эксплуатацию)



г.Бугульма, 36-кв. ж.д. ул.Кольцова, квартал 250
Подрядчик – ООО «Жилсервис»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

	Введено	Остаток	Степень готовности		
			Завершены (100%)	Высокая (70-99%)	Средняя (50-70%)
Количество объектов	159	83	39	43	1
Общая площадь (тыс.кв.м.)	272,2	215,9	70,5	139,5	5,9
Количество квартир	4 773	4 473	1 470	2 853	15



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ в 2016 году

Обеспечены субсидиями	в том числе		
	Заселены на свободном рынке	новое строительство через ГИСУ и ГЖФ	
		заселены	строится
502	206	171	125



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ по титулу ГЖФ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов					
				Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели %	Средняя (30-70%)	Динамика за 2 недели %	Низкая (0-30%)	Динамика за 2 недели %
Всего по РТ		24	125	13	1,5 %	8	1 %	3	0,5 %
1	Альметьевский	1	3	-	-	1	2%	-	-
2	Бугульминский	1	20	1	2%	-	-	-	-
3	Высокогорский	3	8	1	1%	1	1%	1	0 %
4	Зеленодольский	1	2	1	1%	-	-	-	-
5	Лайшевский	1	5	1	2%	-	-	-	-
6	Пестречинский	1	1	1	1%	-	-	-	-
7	Сабинский	1	3	-	-	-	-	1	0 %
8	г. Казань	12	59	5	1%	6	1%	1	1 %
9	г. Наб. Челны	3	24	3	2 %	-	-	-	-



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Выбрано квартир	График заселения	
			Заселено 09.12.16	Заселение до 15.12.16
1	Агрызский	11	11	
2	Азнакаевский	7	7	
3	Алькеевский	5	5	
4	Актанышский	1	1	
5	Арский	4	3	1
6	Балтасинский	1	1	
7	Бугульминский	30	30	
8	Верхнеуслонский	3	3	
9	Высокогорский	3	3	
10	Елабужский	30	23	7
11	Заинский	14	14	
12	Зеленодольский	25	25	
13	Кайбицкий	4	4	
14	г. Казань	68	68	
ИТОГО		311	290	21



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Выбрано квартир	График заселения	
			Заселено 09.12.16	Заселение до 15.12.16
15	Кукморский	8	8	
16	Лаишевский	5	5	
17	Лениногорский	11		11
18	Мамадышский	5	5	
19	Менделеевский	1	1	
20	Мензелинский	4	4	
21	Нижнекамский	36	36	
22	Нурлатский	12	12	
23	Пестречинский	5	3	2
24	Сабинский	1	1	
25	Сармановский	1	1	
26	Тетюшский	4	4	
27	Чистопольский	10	10	
28	Ютазинский	2	2	
ИТОГО		311	290	21



Строительство домов для детей-сирот в 2016 году

	Итого по РТ	Введено в эксплуатацию	Оформление ввода в эксплуатацию	Устранение замечаний ИГСН РТ
Количество домов	52	48	1	3



Завершение строительства домов для детей-сирот в 2016 году

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир для детей-сирот	Готов-ть %	Динамика за неделю, %	Дата ввода
Всего по РТ		4	23	100 %		
1	Лениногорский	2	11	100 %	Оформление документации, устранение замечаний ИГСН РТ	12.12.2016 15.12.2016
2	Пестречинский	1	2	100 %	устранение замечаний ИГСН РТ	12.12.2016
3	Чистопольский	1	10	100 %	устранение замечаний ИГСН РТ	12.12.2016



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
				09.12.16	Дин-ка	09.12.16	Дин-ка
1	Алексеевский	4	4	3	0	3	0
2	Н.Челны	1	1	1	0	0	0
ИТОГО		5	5	4	0	3	0
ВСЕГО по РТ		42	42	40	+5	40	+5

Завершенные программы в 2016г.

Наименование	План	Факт
Обеспечение жильем молодых семей		
Обеспечение жильем молодых семей	81	81
Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище» 2015-2020 г.г.		
Чернобыльцы	19	19
Вынужденные переселенцы	34	34
Переселенцы с Крайнего Севера	3	3
Уволенные военные	5	5



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

24



г.Казань, 198-кв. жилой дом № 376 по ул.Максимова
Застройщик – ООО «Стройуслуги»



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

25



г.Арск, 54-кв. жилой дом № 17 по ул.Интернациональная
Застройщик – ООО «Комсервис»



Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Динамика за 2 недели, %
Всего по РТ		22	22	2,5 %
1	Бугульминский	2	2	+ 2%
2	Зеленодольский	1	1	+ 1 %
3	г.Набережные Челны	9	9	+ 3 %
4	г.Казань	10	10	+ 2 %



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	9 000	8 942	58



Долевое строительство (Введен в эксплуатацию)

28



**г.Набережные Челны 119 – кв. жилой дом № 65/05 в мкр. «Яшьлек»
Застройщик – ООО «Инертдобыча» (ГК «Фон»)**



Долевое строительство

29

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик / застройщик	Площ. кв.м.	Стадия строительства (%)
1	128 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	83 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 2)		9 390	78 %
3	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
ИТОГО по г.Казани			54 230	



Завершенные программы строительства в 2016г.

30

Наименование	План	Факт
Сельские клубы		
Строительство сельских клубов	45	45
Модернизация первичной медико-санитарной помощи в РТ		
Строительство ФАП	60	60
Строительство ПАО	10	10
Строительство амбулаторий	3	3
Кап. ремонт объектов здравоохранения	165	165
Строительство участковых ветеринарных пунктов и ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства		
Строительство УВП	40	40
Кап. ремонт зданий учреждений Гл. управления ветеринарии КМ РТ	22	22
Кап. ремонт зданий Минсельхоза РТ	24	24
Универсальные спортивные площадки		
Строительство УСП	188	188
АЖК для участковых уполномоченных полиции		
Строительство АЖК	18	18
Строительство арендного жилья		
Ввод в эксплуатацию арендных домов	30	30

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ, Фонд газификации) на 09.12.2016

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 315 691,94	8 143 853,37	97,93%	1,2%	171 838,56
1	Наб.Челны	778 455,88	693 188,99	89,05%	5,5%	85 266,89
2	Пестречинский	74 314,26	67 524,64	90,86%	0,0%	6 789,61
3	Спасский	121 451,73	116 525,48	95,94%	0,0%	4 926,25
4	Альметьевский	355 253,33	342 762,60	96,48%	0,0%	12 490,73
5	Алексеевский	80 882,49	78 441,42	96,98%	0,2%	2 441,07
6	Чистопольский	129 515,79	125 664,97	97,03%	0,0%	3 850,82
7	Казань	1 426 451,45	1 387 914,49	97,30%	0,0%	38 536,96
8	Р.-Слободский	97 163,85	95 187,82	97,97%	0,1%	1 976,03
9	Лениногорский	156 860,84	154 218,47	98,32%	0,0%	2 642,37
10	Лаишевский	105 320,98	103 685,99	98,45%	0,0%	1 634,99
11	Бавлинский	142 145,48	140 290,41	98,69%	0,6%	1 855,08
12	Зеленодольский	206 435,01	204 662,35	99,14%	0,0%	1 772,66
13	Азнакаевский	189 637,08	188 414,87	99,36%	0,0%	1 222,21
14	Елабужский	164 325,94	163 589,73	99,55%	0,0%	736,21
15	Нурлатский	91 844,05	91 444,08	99,56%	0,7%	399,97



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ, Фонд газификации) на 09.12.2016

32

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 315 691,94	8 143 853,37	97,93%	1,2%	171 838,56
16	Аксубаевский	78 661,32	78 336,78	99,59%	0,0%	324,54
17	Тюлячинский	107 141,46	106 735,12	99,62%	0,0%	406,33
18	Камско-Устьинский	82 990,33	82 701,82	99,65%	0,0%	288,51
19	Новошешминский	76 558,43	76 314,95	99,68%	0,3%	243,48
20	Сабинский	183 142,37	182 561,87	99,68%	0,0%	580,49
23	Муслюмовский	150 432,48	149 974,48	99,70%	0,0%	458,00
21	Заинский	157 691,57	157 224,43	99,70%	9,7%	467,13
22	Ютазинский	71 624,75	71 461,15	99,77%	0,0%	163,60
24	Бугульминский	234 996,89	234 497,10	99,79%	0,0%	499,79
25	Балтасинский	148 028,32	147 737,71	99,80%	4,5%	290,61
26	Буинский	180 328,25	180 031,80	99,84%	0,1%	296,45
27	Дрожжановский	153 492,31	153 295,72	99,87%	0,0%	196,59
28	Черемшанский	88 231,00	88 124,61	99,88%	0,0%	106,38
29	Нижнекамский	457 162,77	456 699,16	99,90%	0,0%	463,61
30	Мамадышский	190 141,61	189 961,41	99,91%	0,9%	180,20

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2016 году (ГИСУ, Фонд газификации) на 09.12.2016

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2, %	Дина- мика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		8 315 691,94	8 143 853,37	97,93%	1,2%	171 838,56
31	Сармановский	114 159,73	114 053,71	99,91%	0,0%	106,02
32	Кукморский	160 876,39	160 740,96	99,92%	0,0%	135,43
33	Тетюшский	107 821,28	107 796,28	99,98%	0,0%	25,00
34	Алькеевский	120 792,07	120 765,66	99,98%	0,0%	26,41
35	Арский	195 388,34	195 358,54	99,98%	0,7%	29,80
36	Агрызский	66 607,70	66 603,13	99,99%	0,0%	4,57
37	Менделеевский	75 344,98	75 341,24	99,99%	0,0%	3,74
38	Актанышский	238 599,96	238 599,96	100,00%	0,6%	
39	Мензелинский	106 061,01	106 061,01	100,00%	0,0%	
40	Атнинский	187 507,48	187 507,48	100,00%	0,0%	
41	Тукаевский	127 398,86	127 398,86	100,00%	0,0%	
42	Апастовский	105 813,88	105 813,88	100,00%	0,0%	
43	Верхнеуслонский	68 233,33	68 233,33	100,00%	0,0%	
44	Кайбицкий	69 962,15	69 962,15	100,00%	0,2%	
45	Высокогорский	90 442,76	90 442,76	100,00%	0,0%	



Формирование отраслевых программ 2017 года на 09.12.2016

Всего 34 программы

**Требуют утверждения
распоряжением Кабинета Министров РТ – 23 программы**

**Распоряжения Кабинета Министров РТ, направленные на
межведомственное согласование – 5 программ**

**Внесены проекты распоряжений в Кабинет Министров Республики
Татарстан – 4 программ**

Выпущено распоряжений Кабинета Министров РТ – 12 программ



Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

	Наименование программы	РКМ РТ
1	Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей	№2781-р от 02.12.2016
2	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	№2507-р от 28.10.2016
3	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	№2567-р от 07.11.2016
4	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	№2580-р от 08.11.2016
5	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	№2633-р от 16.11.2016
6	Капитальный ремонт муниципальных архивов	№2696-р от 21.11.2016
7	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	№2808-р от 06.12.2016
8	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	№2844-р от 06.12.2016



Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

№	Наименование программы	ПКМ РТ
9	Программа по восстановлению освещения	№2815-р от 06.12.2016
10	Проведение работ по техническому перевооружению системы теплоснабжения пгт.Уруссу Ютазинского МО	№3235-р от 31.12.2015
11	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016
12	Капитальный ремонт овощехранилищ	№2878-р от 09.12.2016



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевое министерство	ГИСУ РТ	МЭ РТ	МСА и ЖКХ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
13	Строительство силосно-сенажных траншей	+	+	+	+	+	+	Вх.№63809 от 26.11.2016	Проект РКМ РТ от 11.11.2016 согл-5048770-2
14	Капитальный ремонт коровников	+	+	+	+	+	+	Вх.№65041 от 01.12.2016	Проект РКМ РТ от 11.11.2016 согл-5049166-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	Совет МО	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
15	Водообеспечение	+	+		+	+	+	Вх.№60900 от 14.11.2016	Проект РКМ РТ от 18.10.2016 согл-4976347-2



Министерство образования и науки Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
16	Капитальный ремонт объектов образования	+	+	+	+	+	+	Вх.№66037 от 07.12.2016	Проект РКМ РТ от 28.11.2016 согл-5099796-2
17	Капитальный ремонт ресурсных центров	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 28.11.2016 согл-5095326-6



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	Минкульт РТ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
18	Строительство объектов культурного назначения	+	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 28.11.2016 согл-5099817-2
19	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	+	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 28.11.2016 согл-5099645-6



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание	
		МСА и ЖКХ РТ	Фонд газификации	Минфин РТ	Минсельхоз РТ	Совет МО РТ	МЭ РТ	Минюст РТ		КМ РТ
20	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ (водоснабжение, ТБО)	+	+	-	-		-	-	-	Проект РКМ РТ от 01.12.2016 согл-5111679-4
21	Строительство и капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений	+	+	-		-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 09.12.2016 согл-5140431-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
22	Развитие общественных пространств	Обсуждение перечня объектов с участием Глав муниципальных образований запланировано в Совете МО 12.12.2016 в 14:00

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
23	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения Координационного совета (IV квартал 2016 года)



Готовность документации для строительства объектов по программам 2017 года

№	Наименование программы	Представлено документов по зем.участкам в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Разработка ПИР
1	Устройство лыжных баз	9	Типовые проекты
2	Строительство спортивных площадок	66	Типовые проекты
3	Строительство объектов культурного назначения	100	Типовой проект, необходима привязка
4	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и патологоанатомических отделений	100	Сооружение модульного типа
5	Строительство зданий советов поселений	82	Типовые проекты



Готовность документации для капитального ремонта объектов по программам 2017 года

№	Наименование программы	Представлено дефектных ведомостей в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Сметная документация, в %
6	Капремонт объектов образования	100	100
7	Капремонт ресурсных центров	100	100
8	Капремонт детских оздоровительных лагерей	70	70
9	Капитальный ремонт сети подростковых клубов	100	100
10	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	100	100
11	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	100	100
12	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	100/10	100/10
13	Капремонт объектов здравоохранения	28	28



Готовность документации для капитального ремонта объектов по программам 2017 года

№	Наименование программы	Представлено дефектных ведомостей в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Разработка сметной документации, в %
14	Капитальный ремонт коровников	48	48
15	Капитальный ремонт муниципальных архивов	100	100
16	Капитальный ремонт зданий советов поселений	100	100

**Готовность документации по программам 2017 года реализуемых через
ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития
инженерных сетей Республики Татарстан»**



№	Наименование программы	Разработка проектно- сметной документации
1	Обеспечение населения водой, строящихся, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции в населенных пунктах Республики Татарстан	Ведется разработка проектно-сметной документации с последующим прохождением Госэкспертизы
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан	Перечень сформирован и направлен на согласование в ОАО «Сетевая компания» для рассмотрения, после согласования которого начнется комиссионное обследование объектов
3	Проведение работ по замене котлов в котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетных учреждений Республики Татарстан	Согласно графика проведено комиссионное обследование объектов в 12 муниципальных образованиях с представителями РОСТЕХНАДЗОР и ООО «Газпром Трансгаз Казань». По остальным районам обследование продолжается согласно графика
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах Республики Татарстан	Ведутся подготовительные работы по переводу пгт.Уруссу на индивидуальную систему отопления

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		Июль 2017 г.	
ВСЕГО необходимо принять КС-2	Принято КС-2 с начала строительства	Принято за период С 02.12.16 по 08.12.16	Остаток
1 434,84	725,90	33,89	708,94
Период		ПЛАН	ФАКТ
НЕДЕЛЯ (02.12.2016г. – 08.12.2016г.)		24,66	24,83
СМР		24,66	24,83
Оборудование		0,00	0,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2016г. – 08.12.2016г.)		27,67	28,58
СМР		27,67	28,58
Оборудование		0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.12.2016г.)		1 379,55	1 390,82
СМР		1 379,55	1 390,82
Оборудование		0,00	0,00
		% выполнения	
			100,69
			100,69
			0,00
			103,29
			103,29
			0,00
			100,82
			100,82
			0,00

Создание и строительство комплекса зданий Болгарской исламской академии

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ ГИСУ РТ	
Стоимость объекта, млн. руб.		Не определена	
Начало строительства		Май 2016 г.	
Срок завершения строительства		Май 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.12.2016г. – 08.12.2016г.)	19,73	19,87	100,71
СМР	19,73	19,87	100,71
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2016г. – 08.12.2016г.)	21,45	21,89	102,05
СМР	21,45	21,89	102,05
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.12.2016г.)	589,74	595,87	101,04
СМР	589,74	595,87	101,04
Оборудование	0,00	0,00	0,00

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Ориентировочная стоимость объекта, млн. руб.		214,55	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства			
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.12.2016г. – 08.12.2016г.)	1,22	1,11	90,98
СМР	1,22	1,11	90,98
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2016г. – 08.12.2016г.)	1,88	1,85	98,40
СМР	1,88	1,85	98,40
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.12.2016г.)	28,63	27,76	96,96

Строительство промышленного парка "Актаныш" с. Актаныш, ул. Дорожная,50

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		19,42	
		ПИР,АН	СМР
		1,07	18,35
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.12.2016г. – 08.12.2016г.)	3,30	3,30	100,00
СМР	3,30	3,30	100,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 08.12.2016г.)	7,39	7,43	100,55
СМР	5,75	5,77	100,54
Оборудование	1,64	1,66	101,22
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.12.2016г.)	18,18	18,35	100,94
СМР	10,38	10,54	101,55
Оборудование	7,80	7,80	100,00

**Создание промышленного парка "Развитие" г. Набережные Челны,
промышленно-коммунальная зона, пересечение ул. Металлургической и
ул. Технической**

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		19,42	
		ПИР,АН	СМР
		1,07	18,35
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.12.2016г. – 08.12.2016г.)	3,30	3,30	100,00
СМР	3,30	3,30	100,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 08.12.2016г.)	7,39	7,43	100,55
СМР	5,75	5,77	100,54
Оборудование	1,64	1,66	101,22
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.12.2016г.)	18,18	18,35	100,94
СМР	10,38	10,54	101,55
Оборудование	7,80	7,80	100,00

Строительство 1-ой очереди промышленного парка "Вятка" в Мамадышском муниципальном районе РТ II этап, ул. Шоссейная, д. 1а.

Подрядчик		ООО «Автострой» (г.Н.Челны) ООО «Инвестстрой» (г.Мамадыш) ООО «Татстроймонтаж» (г.Казань)	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		137,38	
		ПИР, АН	СМР
		7,23	130,15
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.12.2016г. – 08.12.2016г.)	8,78	8,78	100,00
СМР	8,31	8,31	100,00
Оборудование	0,47	0,47	100,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 08.12.2016г.)	24,27	24,43	100,66
СМР	23,80	23,96	100,68
Оборудование	0,47	0,47	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.12.2016г.)	129,71	130,15	100,34
СМР	128,26	128,70	100,35
Оборудование	1,45	1,45	100,00

Комплексное обустройство промышленной площадки в селе Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района РТ

Подрядчик		ООО «Энергосервис»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		96,63	
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.12.2016г. – 08.12.2016г.)	2,23	2,23	100,00
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	2,23	2,23	100,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 08.12.2016г.)	29,49	29,71	100,75
СМР	25,32	25,51	100,75
Оборудование	4,17	4,20	100,72
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.12.2016г.)	95,61	96,43	100,86
СМР	60,93	60,93	100,00
Оборудование	34,68	35,50	102,36

Строительство 1 очереди промышленного парка "Кукмор" ул. Производственная

Подрядчик		ООО «СтройГарант»	
Заказчик-застройщик		ГКУ ГИСУ РТ	
Лимит финансирования, млн. руб.		100,63	
		ПИР	СМР
		5,35	95,28
Начало строительства		2016	
Срок завершения строительства		2016	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.12.2016г. – 08.12.2016г.)	0,00	0,00	0,00
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.11.2016г. – 08.12.2016г.)	16,22	16,31	100,56
СМР	11,78	11,86	100,68
Оборудование	4,44	4,45	100,23
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.12.2016г.)	95,28	95,28	100,00
СМР	74,18	74,18	100,00
Оборудование	21,10	21,10	100,00