

# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - август 2015 года	<b>33</b>	<b>9</b>	<b>24</b>
январь - август 2016 года	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>14</b>
январь – август 2017 года	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>
январь – август 2018 года	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>10</b>



# Строительство котельной, территория промышленной площадки «Алабуга»



Траншея не оборудована переходными мостиками и защитными ограждениями

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

**Застройщик: ООО «Татнефть-Пресскомпозит»**  
**Генподрядчик: ООО «РИКОНД»**



# Строительство жилого дома по пр. Дружбы народов, г. Наб. Челны



Территория  
строительной площадки  
не полностью ограждена

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Заказчик: ООО ЖК «ВЕРТИКАЛЬ»**

**Генподрядчик: ООО «Прикамская строительная компания»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	920	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	295 71	10 755,0 -
Взыскано всего	155	8 125,0
Не истек срок оплаты	68	2 330,0
Отменено решением суда	1	300,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 443
- с выездом на объекты строительства	114
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	951
- выдано предписаний	431
- приостановлено право осуществлять строительство	148
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	92
- выдано предупреждений	280



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 31 августа 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 438 998</b>	<b>59,9</b>	<b>964 002</b>
1	Нижнекамский	110 000	33 008	30,0	76 992
2	Азнакаевский	25 000	9 711	38,8	15 289
3	Апастовский	12 000	5 032	41,9	6 968
4	Альметьевский	155 000	66 938	43,2	88 062
5	Новошешминский	5 000	2 184	43,7	2 816
6	Атнинский	4 000	1 763	44,1	2 237
7	г.Наб.Челны	300 000	136 045	45,3	163 955
8	Арский	27 000	12 276	45,5	14 724
9	Лениногорский	25 000	11 561	46,2	13 439
10	В-Услонский	49 000	25 148	51,3	23 852
11	Спасский	8 000	4 257	53,2	3 743
12	Буинский	15 000	8 213	54,8	6 787
13	г.Казань	800 000	438 102	54,8	361 898
14	Муслюмовский	8 000	4 561	57,0	3 439
15	Елабужский	50 000	28 598	57,2	21 402



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 31 августа 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 438 998</b>	<b>59,9</b>	<b>964 002</b>
16	Кайбицкий	4 800	2 770	57,7	2 030
17	Зеленодольский	120 000	70 713	58,9	49 287
18	Сармановский	10 000	5 917	59,2	4 083
19	Бугульминский	40 000	23 757	59,4	16 243
20	Сабинский	18 000	10 709	59,5	7 291
21	Чистопольский	35 000	20 936	59,8	14 064
22	К-Устьинский	10 000	6 070	60,7	3 930
23	Нурлатский	18 000	11 249	62,5	6 751
24	Бавлинский	17 000	10 666	62,7	6 334
25	Дрожжановский	6 000	3 793	63,2	2 207
26	Аксубаевский	8 000	5 288	66,1	2 712
27	Мензелинский	16 000	10 686	66,8	5 314
28	Агрызский	20 000	13 392	67,0	6 608
29	Заинский	17 000	11 388	67,0	5 612
30	Тетюшский	10 000	6 780	67,8	3 220



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 31 августа 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 438 998</b>	<b>59,9</b>	<b>964 002</b>
31	Актанышский	14 000	9 694	69,2	4 306
32	Р-Слободский	13 000	9 122	70,2	3 878
33	Алексеевский	14 000	9 928	70,9	4 072
34	Балтасинский	14 000	10 357	74,0	3 643
35	Тукаевский	90 000	66 689	74,1	23 311
36	Ютазинский	10 000	7 734	77,3	2 266
37	Мамадышский	16 000	12 577	78,6	3 423
38	Черемшанский	4 500	3 582	79,6	918
39	Кукморский	25 000	19 967	79,9	5 033
40	Алькеевский	6 500	5 296	81,5	1 204
41	Лаишевский	90 000	76 056	84,5	13 944
42	Высокогорский	70 000	59 436	84,9	10 564
43	Тюлячинский	7 500	6 375	85,0	1 125
44	Менделеевский	10 000	8 621	86,2	1 379
45	Пестречинский	120 000	132 053	110,0	-





# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

на 29.08.2018

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	280	109	171	89	54	28
Количество квартир	9 247	2 945	6 302	5 141	981	180
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,0	159,8	367,2	303,4	54,6	9,2



# Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Елабужский, 1 кв. жилые дома – 20 шт.	«СК ГИПС»	ЗАО «Мамадышстрой»	95%
Актанышский, 1 кв. жилые дома – 8 шт.	УКС ИК Актанышского МР	«ПМК+»	91%
В-Услонский, Иннополис, квартал 5 (жилые дома 17-1, 17-2, 17-3) – 3 шт.	«АК БАРС Инжиниринг»	ПСК «АК БАРС Строй»	84%
Верхне-Услонский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Век»	86%
Мензелинский, 1 кв. жилые дома – 15 шт.	«СК ГИПС»	«Дор-Строй», «Строитель», «Инсаф»	65%



# Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВ.
Мамадышский, 1-2 кв. жилые дома – 11 шт.	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	64%
Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Керамика Маркет»	58%
Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 33 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Маскарон», «Тозелеш», «Строитель», «Строймотнажком», «Татнефтепромстрой»	29%
Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 7 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«ИП Сабиров», «ИП Манукян»	12%
Бавлинский, 1 кв. жилые дома – 2 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	не определен	0%
Алексеевский, 1 кв. жилой дом – 1 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	не определен	0%



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>9</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Альметьевский</b>	1	3	-	1
<b>2</b>	<b>Арский</b>	1	1	1	-
<b>3</b>	<b>г. Казань</b>	6	14	6	-
<b>4</b>	<b>г. Наб.Челны</b>	1	1	1	-



# Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,			№	МО РТ	Помещений,		
		Выставлено для выбора	Из них:				Выставлено для выбора	Из них	
			Право ГЖФ	Право РТ				Заселено	Право ГЖФ
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>219</b>				<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	
1	Азнакаевский	3			10	Мамадышский	1	1	1
2	Алексеевский	2			11	Нижнекамский	24	1	1
3	Алькеевский	7			12	Новошешминский	2	2	2
4	Апастовский	2	2	2	13	Пестречинский	10	10	10
5	Бугульминский	13	5	5	14	Спасский	21	21	21
6	Елабужский	12	12	12	15	Тукаевский	1		
7	Зеленодольский	5			16	Тюлячинский	1	1	1
8	Кам.-Устьинский	5	5	5	17	Чистопольский	16	4	4
9	Лаишевский	21			18	г. Казань	73		



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					29.08.18	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	1	0
2	Актанышский	4	4	4	0	0
3	Алексеевский	1	1	1	1	
4	Альметьевский	5	5	5	4	0
5	Арский	1	1	1	1	
6	Бугульминский	3	3	3	3	
7	Буинский	1	1	1	0	0
8	Елабужский	1	1	1	1	
9	Заинский	1	1	1	1	
10	Зеленодольский	2	2	2	2	
11	Кайбицкий	7	7	7	0	0
12	Кукморский	2	2	2	2	
<b>ИТОГО</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>0</b>



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

15

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
					29.08.18	Дин-ка
13	Лениногорский	2	2	2	1	0
14	Менделеевский	2	2	2	0	0
15	Муслюмовский	1	1	1	0	0
16	Наб.Челны	1	1	1	1	
17	Нижнекамский	2	2	2	2	
18	Р.-Слободский	2	2	2	2	
19	Сармановский	1	1	1	0	0
20	Тукаевский	1	1	1	0	0
21	Черемшанский	1	1	1	1	
22	Чистопольский	1	1	1	1	
23	г.Казань	2	2	2	2	
<b>ИТОГО</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>0</b>



# Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	№	МО РТ	Квоты
1	Альметьевский	1	7	Лениногорский	1
2	Бавлинский	1	8	Нижнекамский	11
3	Бугульминский	1	9	Нурлатский	1
4	Высокогорский	1	10	Сабинский	1
5	Елабужский	1	11	Ютазинский	1
6	Зеленодольский	1	12	г.Н.Челны	16
			13	г.Казань	30
<b>ИТОГО</b>					<b>67</b>





# Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			29.08.18	Дин-ка	29.08.18	Дин-ка	29.08.18	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Бугульминский	1	1		1		1	
3	Елабужский	1	1		0	0	0	0
4	Н.Челны	3	3		3		3	
5	Нижнекамский	2	2		2		2	
6	Рыбно-Слободский	1	1		0	0	0	0
7	Тукаевский	2	1	0	1	0	1	0
8	г.Казань	3	3		1	0	1	0
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>14</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>



# Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			29.08.18	Дин-ка	29.08.18	Дин-ка	29.08.18	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	0	0	0	0	0	0
2	Актанышский	1	1		1		1	+1
3	Альметьевский	1	1		0	0	0	0
4	Апастовский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1	+1	0	0
6	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
7	Высокогорский	1	1		1		1	+1
8	Елабужский	1	1		1	+1	1	+1
9	Зеленодольский	1	1		1		1	
10	Кукморский	2	2		1	0	1	0
11	г.Н.Челны	3	3	0	1	0	1	0
12	Нижнекамский	1	1		1	+1	1	+1
13	г.Казань	13	13	0	8	+1	7	+1
<b>ИТОГО</b>		<b>28</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>+4</b>	<b>16</b>	<b>+5</b>



# Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			29.08.18	Дин-ка	29.08.18	Дин-ка	29.08.18	Дин-ка
1	Буинский	2	1		0	0	0	0
2	Верхнеуслонский	1	1		1		1	
3	К.-Устьянский	1	1		1		1	+1
<b>ИТОГО</b>		<b>4</b>	<b>3</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>+1</b>



# Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				29.08.18	Дин-ка	29.08.18	Дин-ка	29.08.18	Дин-ка
1	Верхне-услонский	Единовременная денежная выплата	2	X	X	X	X	2	
2	г.Казань	Единовременная денежная выплата	3	X	X	X	X	3	+1
		Жилое помещение	3	3		0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>			<b>8</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>+1</b>



# Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*

21



**г.Набережные Челны 194- кв. жилой дом блок Б в мкр. 14/01**  
**Застройщик – ООО «СтройГрупп»**



# Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		43	35	8
1	Агрызский	1	-	1
2	Альметьевский	2	2	-
3	Бавлинский	1	1	-
4	Елабужский	3	2	1
5	Зеленодольский	1	1	-
6	Лаишевский	3	2	1
7	Пестречинский	5	5	-
8	г.Наб.Челны	8	6	2
9	г.Казань	19	16	3



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
<b>Количество домов</b>	<b>8 370</b>	<b>5 491</b>	<b>2 879</b>



# Долевое строительство

24

## Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	9,0	98%
2	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	86%
3	Ж.д. № 65-03 (1 оч.) мкр.Яшьлек г. Набережные Челны	ЗАО «ФОН»	7,4	76%
4	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	73%
5	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	55%
6	Ж.д. № 4 (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина»	ООО «Фирма «Свей»	7,1	50%
<b>Всего по РТ</b>			<b>45,4</b>	





# Сельские клубы



**Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино**

**Подрядчик: ООО "СК РАЙТ"**



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>85,1</b>	<b>6,1</b>
1	г.Казань, МФЦ с библи. п.Константиновка	300	16 883,2	<b>20,0</b>	2,5
2	Сабинский район, с.Корсабаш	100	12 178,5	<b>29,0</b>	12,0
3	Елабужский район, с.Большое Елово	50	6 653,2	<b>60,0</b>	6,0
4	Агрызский район, с.Салауши	100	12 178,5	<b>62,3</b>	11,3
5	Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал	50	6 653,2	<b>75,3</b>	1,0
6	Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского	50	6 653,2	<b>76,0</b>	12,0
7	Азнакаевский район, д.Якты-Куль	50	6 653,2	<b>81,0</b>	13,7
8	Атнинский район, с.Коморгузя	200	14 028,1	<b>82,0</b>	6,6
9	Тетюшский район, с.Бакрчи	50	6 653,2	<b>86,3</b>	14,2
10	Сабинский район, д.Тнекеево	50	6 653,2	<b>92,0</b>	7,0
11	Алексеевский район, д.Тиган-Буляк	50	6 653,2	<b>95,0</b>	6,8
12	Арский район, с.Нижняя Ура	50	6 653,2	<b>96,0</b>	9,0



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>85,1</b>	<b>6,1</b>
13	Кукморский район, с.Старая Кня	50	6 653,2	<b>97,0</b>	1,0
14	Арский район, с.Средние Вережи	50	6 653,2	<b>98,0</b>	1,0
15	Балтасинский район, с.Янгулово	50	6 653,2	<b>100</b>	11,0
16	Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября	200	14 028,1	<b>100</b>	2,0
17	Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка	50	6 653,2	<b>100</b>	22,0
18	Спасский район, с.Измери	50	6 653,2	<b>100</b>	20,0
19	Рыбно-Слободский район, с.Кукеево	100	12 178,5	<b>100</b>	4,5
20	Нурлатский район, д.Салдакаево	50	6 653,2	<b>100</b>	1,0



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>85,1</b>	<b>6,1</b>
21	Алькеевский район, с.Старые Матаки	100	12 178,5	100	1,0
22	Бавлинский район, д.Муртаза	50	6 653,2	100	12,2
23	Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино	50	6 653,2	100	2,0
24	Актанышский район, с.Такталачук	200	14 028,1	100	2,0
25	Кайбицкий район, с.Большое Русаково	100	12 178,5	100	-
26	Дрожжановский район, с.Старое Ильмово	50	6 653,2	100	-
27	Заинский район, с.Карманово	20	6 653,2	100	-
28	Мамадышский район, с.Зюри	200	14 028,1	100	-



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 991,0</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
1	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000	100	-
2	Агрызский, г.Агрыз	500	100	-
3	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	-
4	Актанышский, с.Актаныш	500	100	-
5	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	100	-
6	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	-
7	Арский, г.Арск	500	100	-
8	Бавлинский, г.Бавлы	1 000	100	-
9	Балтасинский, пгт.Балтаси	500	100	-
10	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	100	-
11	Буинский, г.Буинск	1000	100	-
12	Заинский, г.Заинск	1 500	100	-
13	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	-
14	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000	100	-



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 991,0</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
15	Мамадышский, г.Мамадыш	750	100	-
16	Мензелинский, г.Мензелинск	600	100	-
17	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44	900	100	-
18	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48	2 000	100	-
19	г.Нижнекамск	500	100	-
20	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	-
21	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	-
22	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500	100	-
23	Спасский, г.Болгар	500	100	-
24	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	-
25	Черемшанский, с.Черемшан	991	100	-
26	Чистопольский район, г.Чистополь	250	100	-
27	г.Казань	9 000	100	-



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>19 994,0</b>	<b>100</b>	<b>3,8</b>
1	Агрызский, г.Агрыз	700	100	-
2	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	-
3	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	100	-
4	Апастовский, пгт.Апастово	700	100	-
5	Арский, г.Арск	900	100	-
6	Бавлинский, г.Бавлы	1 500	100	-
7	Буинский, г.Буинск	800	100	-
8	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	100	-
9	Заинский, г.Заинск	400	100	-
10	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700	100	-
11	Кукморский, г.Кукмор	2 900	100	-
12	Мамадышский, г.Мамадыш	400	100	-



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

32

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>19 994,0</b>	<b>100</b>	<b>3,8</b>
13	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	-
14	Пестречинский, с.Пестрецы	900	100	-
15	Сармановский, с.Сарманово	350	100	-
16	Тетюшский, г.Тетюши	800	100	-
17	Тюлячинский, с.Тюлячи	844	100	-
18	г.Казань	1 500	100	-
19	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900	100	20





# Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

33

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>42 282,0</b>	<b>94,8</b>	<b>8,5</b>
1	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2	<b>83,0</b>	22,0
2	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2	<b>87,0</b>	3,0
3	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	<b>88,0</b>	8,0
4	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2	<b>95,0</b>	17,0
5	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	<b>100</b>	15,0
6	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	<b>100</b>	10,3
7	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2	<b>100</b>	6,0
8	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	<b>100</b>	2,0
9	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	<b>100</b>	1,0
10	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	<b>100</b>	1,0



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Устройство модуля	Завершен монтаж
1	Заинский, Бухарайский				
2	Менделеевский, Енабердинский				
3	Сармановский, Рантамакский				
4	Альметьевский, Бутинский				
5	Бугульминский, Батырский				
6	Новошешминский, Акбуринский				
7	Черемшанский, Ново-Ильмовский				
8	Актанышский, Азякульский				
9	Мензелинский, Гулюковский				
10	Тукаевский, Старогардалинский				
11	Азнакаевский, Маняузский				
12	Аксубаевский, Тахталинский				
13	Алькеевский, Аппаковский				
14	Дрожжановский, Старо-Дувановский				
15	Мамадышский, Большешиинский				



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Устройство модуля	Завершен монтаж
16	Елабужский, Старо-Куклюкский				
17	Ютазинский, Старо-Урусинский				
18	Кам.-Устьинский, Мало-Мереткозинский				
19	Высокогорский, Казакларский				
20	Муслюмовский, Нижне-Табынский				
21	Нурлатский, Средне-Камышлинский				
22	Бавлинский, Кзыл-Ярский				
23	Нижнекамский, Больше-Атинский				
24	Агрызский, Девятернинский				
25	Апастовский, Деушевский				
26	Тетюшский, Беденьговский				
27	Сабинский, Туктарский				
28	Тюлячинский, Верхне-Кибякозинский				
29	Чистопольский, Муслюмкинский				
30	Рыб.-Слободский, Масловский				



# Фельдшерско-акушерские пункты

36

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети	Устройство модуля	Завершен монтаж
31	Атнинский, Комургузинский				
32	Алексеевский, Степношенталинский				
33	Буинский, Аксунский				
34	Кайбицкий, Федоровский				
35	Арский, Старо-Чурилинский				
36	Кукморский, Нижне-Куморский				
37	Пестречинский, Татарско-Ходяшевский				
38	Спасский, Кимский				
39	Балтасинский, Мельничный				
40	Верх.-Услонский, Печищинский				
41	Зеленодольский, Мамадыш-Акиловский				
42	Лаишевский, Карадулинский				
43	г.Казань, Борисковский				
44	Лениногорский, Туктарово-Урдалинский				



# Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Наименование работ			
		Фунд.	Инж.сети*	Устройство модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский				
2	Кайбицкий				
3	Нижнекамский				
4	Лаишевский				
5	Чистопольский				
6	Высокогорский				
7	Елабужский				
8	Зеленодольский				
9	Пестречинский				
10	г.Казань (Мирный)				
11	г.Казань (Салмачи)				

\*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит	СМР %	Динамика %
	<b>ИТОГО</b>	<b>68 174,13</b>	<b>98,6</b>	<b>5,3</b>
1	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,00	<b>98</b>	2
2	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи»	36 387,79	<b>98</b>	9
3	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	<b>98</b>	1
4	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,00	<b>100</b>	1
5	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	<b>100</b>	1
6	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,00	<b>100</b>	-
7	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	<b>100</b>	-



# Универсальные спортивные площадки

## Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %	Общее СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>96 из 97</b>	<b>100</b>	<b>96,1</b>	<b>7,7</b>
1	Алексеевский	1 из 1	100	59	3
2	Аксубаевский	1 из 1	100	59,6	2,3
3	Кайбицкий	1 из 1	100	60	1
4	Менделеевский	1 из 1	100	60	13
5	Черемшанский	1 из 1	100	60	3
6	Лениногорский	2 из 2	100	80	9
7	Бугульминский	3 из 3	100	90	11,2
8	г.Казань	12 из 13	100	92,3	1
9	Рыб.-Слободский	1 из 1	100	95,3	1
10	Кам.-Устьинский	1 из 1	100	99,4	45,2
11	Апастовский	1 из 1	100	99,5	45



# Универсальные спортивные площадки

## Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания, %	Общее СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>96 из 97</b>	<b>99,6</b>	<b>96,1</b>	<b>7,7</b>
12	Нижнекамский	3 из 3	100	99,7	13,2
13	Агрызский	1 из 1	100	100	6
14	Азнакаевский	2 из 2	100	100	-
15	Актанышский	1 из 1	100	100	5
16	Алькеевский	2 из 2	100	100	-
17	Альметьевский	5 из 5	100	100	8,8
18	Арский	2 из 2	100	100	2,5
19	Атнинский	2 из 2	100	100	-
20	Бавлинский	1 из 1	100	100	-
21	Балтасинский	2 из 2	100	100	14,3
22	Буинский	1 из 1	100	100	-
23	Верх.-Услонский	1 из 1	100	100	-





# Универсальные спортивные площадки

## Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %	Общее СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>96 из 97</b>	<b>100</b>	<b>96,1</b>	<b>7,7</b>
24	Высокогорский	4 из 4	100	100	-
25	г.Наб. Челны	5 из 5	100	100	0,52
26	Дрожжановский	1 из 1	100	100	-
27	Елабужский	3 из 3	100	100	-
28	Заинский	3 из 3	100	100	-
29	Зеленодольский	4 из 4	100	100	-
30	Кукморский	3 из 3	100	100	20
31	Лаишевский	1 из 1	100	100	-
32	Мамадышский	3 из 3	100	100	-
33	Мензелинский	1 из 1	100	100	35,2
34	Муслюмовский	1 из 1	100	100	1,5
35	Новошешминский	1 из 1	100	100	-



# Универсальные спортивные площадки

## Приступившие к работам МО РТ

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания , %	Общее СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>96 из 97</b>	<b>100</b>	<b>96,1</b>	<b>7,7</b>
36	Нурлатский	3 из 3	100	100	15,8
37	Пестречинский	1 из 1	100	100	-
38	Сабинский	2 из 2	100	100	13,8
39	Сармановский	1 из 1	100	100	-
40	Спасский	2 из 2	100	100	-
41	Тетюшский	1 из 1	100	100	57
42	Тукаевский	1 из 1	100	100	20
43	Тюлячинский	2 из 2	100	100	-
44	Чистопольский	3 из 3	100	100	-
45	Ютазинский	2 из 2	100	100	-



# Строительство блочных модульных лыжных баз

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>109 748,84</b>	<b>60,8</b>	<b>9,3</b>
1	Тетюшский	6 924,55	0	-
2	Алексеевский	6 924,55	5	-
3	Арский	6 924,55	5	-
4	Бугульминский	6 924,55	5	-
5	Кайбицкий	6 924,55	5	-
6	Лаишевский	6 924,55	5	-
7	Азнакаевский	6 924,55	78	73
8	Аксубаевский	6 924,55	90	65,5
9	Актанышский	6 924,55	90	-
10	Нижнекамский	6 924,55	90	-
11	Балтасинский	6 576,58	100	-
12	Буинский	6 924,55	100	-
13	Елабужский	6 576,58	100	-
14	Зеленодольский	6 576,58	100	-
15	Лениногорский	6 924,55	100	-
16	Черемшанский	6 924,55	100	-



# Строительство спортивных объектов

## Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 135 207,36</b>	<b>100</b>	<b>2,0</b>
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	<b>100</b>	2,0
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	<b>100</b>	2,0
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	<b>100</b>	2,0
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	<b>100</b>	2,0
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	<b>100</b>	2,0
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	<b>100</b>	2,0
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	<b>100</b>	2,0
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	<b>100</b>	2,0



# Строительство спортивных объектов

## Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>509 820,24</b>	<b>94</b>	<b>1</b>
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	<b>73,5</b>	1,5
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	<b>100</b>	-
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	<b>100</b>	-
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	<b>100</b>	-
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	<b>100</b>	-



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 29.08.2018

46

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 159 108,06</b>	<b>3 462 429,55</b>	<b>34,08</b>	<b>3,29</b>	<b>6 696 678,51</b>
1	Сабинский	143 107,81	9 748,43	6,81	0,62	133 359,38
2	Казань	1 789 264,14	203 493,70	11,37	3,32	1 585 770,44
3	Пестречинский	156 893,13	26 322,70	16,78	0,00	130 570,43
4	Кукморский	174 699,80	33 421,44	19,13	0,47	141 278,37
5	Рыбно- Слободский	110 057,97	23 799,06	21,62	0,00	86 258,91
6	Елабужский	332 711,12	72 470,44	21,78	3,38	260 240,68
7	Арский	180 253,05	40 109,88	22,25	1,69	140 143,17
8	Зеленодольский	343 772,37	85 260,71	24,80	0,00	258 511,66
9	Нурлатский	166 779,73	41 733,29	25,02	4,57	125 046,44
10	Тукаевский	192 599,40	51 150,46	26,56	0,66	141 448,94
11	Чистопольский	354 664,35	94 361,97	26,61	3,10	260 302,38
12	Менделеевский	112 971,74	31 532,80	27,91	3,14	81 438,94
13	Нижнекамский	546 662,49	162 330,27	29,69	0,14	384 332,22
14	Высокогорский	218 335,24	68 412,67	31,33	3,54	149 922,57
15	Тюлячинский	65 298,57	20 894,48	32,00	3,02	44 404,09



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 29.08.2018

47

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 159 108,06</b>	<b>3 462 429,55</b>	<b>34,08</b>	<b>3,29</b>	<b>6 696 678,51</b>
16	Альметьевский	354 083,01	118 779,21	33,55	5,70	235 303,79
17	Н.Челны	1 136 786,34	404 563,74	35,59	4,20	732 222,60
18	Атнинский	54 437,02	19 725,56	36,24	2,60	34 711,46
19	Актанышский	186 021,79	68 846,74	37,01	3,66	117 175,05
20	Аксубаевский	92 322,02	35 652,82	38,62	4,31	56 669,20
21	Новошешминский	71 029,71	28 011,67	39,44	11,40	43 018,04
22	Агрызский	54 600,40	23 218,04	42,52	1,91	31 382,36
23	Азнакаевский	279 082,12	127 416,62	45,66	8,73	151 665,50
24	Мамадышский	104 660,52	47 858,15	45,73	7,46	56 802,37
25	Алексеевский	95 994,34	45 184,61	47,07	0,00	50 809,73
26	Черемшанский	186 362,70	87 746,35	47,08	1,49	98 616,35
27	Балтасинский	173 341,32	84 247,96	48,60	7,70	89 093,36
28	Дрожжановский	44 730,50	22 339,62	49,94	1,87	22 390,87
29	Муслюмовский	71 370,43	35 762,97	50,11	4,45	35 607,47
30	Сармановский	207 206,03	104 495,22	50,43	1,59	102 710,80



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 29.08.2018

48

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>10 159 108,06</b>	<b>3 462 429,55</b>	<b>34,08</b>	<b>3,29</b>	<b>6 696 678,51</b>
31	Кайбицкий	60 501,70	30 975,81	51,20	0,39	29 525,89
32	Тетюшский	147 094,33	75 413,62	51,27	3,33	71 680,71
33	Ютазинский	74 688,22	38 697,09	51,81	0,00	35 991,13
34	Мензелинский	110 801,40	57 849,39	52,21	10,78	52 952,00
35	Лениногорский	445 889,24	238 730,48	53,54	0,59	207 158,76
36	Спасский	95 183,47	51 015,56	53,60	7,46	44 167,91
37	Апастовский	58 308,62	32 028,39	54,93	2,64	26 280,23
38	Бавлинский	69 515,23	38 722,25	55,70	0,00	30 792,99
39	Буинский	142 358,07	80 735,33	56,71	0,43	61 622,74
40	Алькеевский	49 759,80	28 706,72	57,69	1,11	21 053,08
41	Верхнеуслонский	79 702,26	46 331,77	58,13	8,21	33 370,49
42	Лаишевский	218 216,56	128 512,81	58,89	0,00	89 703,75
43	Бугульминский	377 551,70	224 999,43	59,59	10,56	152 552,27
44	Камско-Устьинский	44 198,66	31 505,59	71,28	2,33	12 693,07
45	Заинский	185 239,67	139 313,78	75,21	1,54	45 925,89





Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 29.08.2018

49

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>650 698,15</b>	<b>48,83</b>	<b>2,35</b>	<b>681 904,85</b>
1	Высокогорский	44 064,22	6 320,83	14,34	0,00	37 743,39
2	Мамадышский	83 828,63	12 913,76	15,40	0,00	70 914,87
3	Балтасинский	63 279,08	13 150,76	20,78	0,00	50 128,32
4	Верхнеуслонский	34 407,62	7 589,12	22,06	0,00	26 818,50
5	Буинский	65 666,51	20 244,79	30,83	0,00	45 421,72
6	Тетюшский	42 219,48	14 655,67	34,71	0,00	27 563,81
7	Сабинский	23 549,37	9 020,32	38,30	0,00	14 529,05
8	Арский	32 566,62	12 954,48	39,78	0,00	19 612,15
9	Казань	64 506,00	25 792,80	39,99	0,00	38 713,20
10	Дрожжановский	58 032,09	25 393,33	43,76	0,00	32 638,76
11	Спасский	26 640,72	12 556,07	47,13	0,00	14 084,66
12	Пестричинский	19 118,65	9 022,88	47,19	0,00	10 095,78
13	Муслюмовский	30 571,58	14 596,08	47,74	7,98	15 975,50
14	Менделеевский	14 958,11	7 297,66	48,79	0,00	7 660,45
15	Сармановский	29 382,65	14 577,19	49,61	0,00	14 805,46



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 29.08.2018

50

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>650 698,15</b>	<b>48,83</b>	<b>2,35</b>	<b>681 904,85</b>
16	Бавлинский	15 099,37	7 630,80	50,54	0,00	7 468,57
17	Лениногорский	29 146,70	14 983,51	51,41	7,95	14 163,19
18	Агрызский	17 675,78	9 118,79	51,59	0,00	8 556,99
19	Аксубаевский	27 882,77	14 466,55	51,88	9,03	13 416,22
20	Атнинский	14 758,96	7 683,51	52,06	0,00	7 075,45
21	Мензелинский	18 296,40	9 553,65	52,22	0,00	8 742,75
22	Лаишевский	21 593,18	11 634,80	53,88	18,45	9 958,37
23	Зеленодольский	35 332,34	19 977,28	56,54	0,00	15 355,07
24	Набережные Челны	39 800,00	22 597,20	56,78	11,96	17 202,80
25	Тюлячинский	12 366,69	7 199,07	58,21	20,29	5 167,62
26	Чистопольский	23 597,99	13 806,16	58,51	20,88	9 791,83
27	Тукаевский	22 009,71	13 106,16	59,55	0,00	8 903,55
28	Бугульминский	30 196,06	18 072,68	59,85	7,10	12 123,38
29	Альметьевский	19 828,34	12 070,82	60,88	0,00	7 757,52
30	Камско-Устьинский	15 646,36	9 525,39	60,88	15,60	6 120,97



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 29.08.2018

51

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 332 603,00</b>	<b>650 698,15</b>	<b>48,83</b>	<b>2,35</b>	<b>681 904,85</b>
31	Рыбно-Слободский	36 359,81	22 224,28	61,12	0,00	14 135,52
32	Кукморский	20 286,88	12 462,21	61,43	0,00	7 824,67
33	Алькеевский	12 588,08	7 756,62	61,62	0,00	4 831,46
34	Азнакаевский	18 863,50	11 624,88	61,63	0,00	7 238,62
35	Актанышский	16 786,88	10 371,11	61,78	0,00	6 415,77
36	Елабужский	33 120,83	20 604,19	62,21	0,00	12 516,64
37	Кайбицкий	13 443,92	8 444,45	62,81	0,00	4 999,47
38	Заинский	16 083,81	10 262,17	63,80	20,19	5 821,65
39	Черемшанский	34 252,06	22 680,77	66,22	0,00	11 571,29
40	Нурлатский	21 220,43	14 278,31	67,29	0,00	6 942,13
41	Нижнекамский	23 417,68	16 650,45	71,10	0,00	6 767,23
42	Алексеевский	17 176,36	12 359,48	71,96	0,00	4 816,88
43	Новошешминский	11 913,31	10 340,33	86,80	0,00	1 572,98
44	Ютазинский	57 174,75	51 564,38	90,19	0,00	5 610,37
45	Апастовский	23 892,70	21 562,42	90,25	0,00	2 330,29



**Снос аварийных МКД в рамках реализации  
Республиканской адресной программы по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы**

<b>Всего МКД</b>	<b>ОКН</b>	<b>Подлежат сносу</b>	<b>Снесено</b>	<b>Остаток</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=1-2</b>	<b>4</b>	<b>5=3-4</b>
1 102	121	981	405	576



# Завершили снос МКД в полном объеме

МО	Всего МКД	ОКН	Подлежат сносу	Снесено	Остаток
1	2	3	4=2-3	5	6=4-5
<b>Итого</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>0</b>
Арский	54		54	54	0
Нурлатский	23		23	23	0
Буинский	19		19	19	0
Балтасинский	18		18	18	0
Азнакаевский	17		17	17	0
Актанышский	12		12	12	0
Муслюмовский	11		11	11	0
Заинский	8		8	8	0
Апастовский	4		4	4	0
Нижнекамский	4		4	4	0



# Завершили снос МКД в полном объеме

МО	Всего МКД	ОКН	Подлежат сносу	Снесено	Остаток
1	2	3	4=2-3	5	6=4-5
<b>Итого</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>0</b>
Менделеевский	2		2	2	0
Муслюмовский	11		11	11	0
Нижнекамский	4		4	4	0
Новошешминский	3		3	3	0
Нурлатский	23		23	23	0
Р.Слободский	3		3	3	0
Сабинский	4		4	4	0
Тукаевский	1		1	1	0
Тюлячинский	1		1	1	0



# Снос МКД произведен частично

МО	Всего МКД	ОКН	Подлежат сносу	Снесено	Остаток	Динамика за неделю
1	2	3	4=2-3	5	6=4-5	7
<b>Итого</b>	<b>879</b>	<b>112</b>	<b>767</b>	<b>217</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
Зеленодольский	190	18	172	10	162	
Чистопольский	183	71	112	8	104	
г.Казань	89	13	76	7	69	
Высокогорский	76		76	17	59	
Кукморский	53	8	45	11	34	
Спасский	29		29	3	26	
Пестречинский	20		20	1	19	
Мензелинский	34		34	17	17	



# Снос МКД произведен частично

МО	Всего МКД	ОКН	Подлежат сносу	Снесено	Остаток	Динамика за неделю
1	2	3	4=2-3	5	6=4-5	7
<b>Итого</b>	<b>879</b>	<b>112</b>	<b>767</b>	<b>217</b>	<b>550</b>	<b>0</b>
Лениногорский	16		16	3	13	
Ютазинский	19		19	7	12	
Лаишевский	20		20	9	11	
Альметьевский	14		14	6	8	
Алексеевский	13		13	6	7	
Мамадышский	94	2	92	87	5	
Агрызский	21		21	18	3	
Тетюшский	8		8	7	1	





# Работы по сносу не произведены ни по одному МКД

МО	Всего МКД	ОКН	Подлежат сносу	Снесено	Остаток	Динамика за неделю
1	2	3	4=2-3	5	6=4-5	7
<b>Итого</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
Бугульминский	12	1	11		11	
К.Устьинский	9		9		9	
Елабужский	13	8	5		5	
Верхнеуслонский	1		1		1	



# Реконструкция очистных сооружений канализации г.Альметьевска

<b>заказчик-застройщик</b>	ИК Альметьевского МР РТ
<b>Генподрядчик</b>	АО «УКС» (г.Казань)
<b>Проектная организация</b>	АО «МАЙ ПРОЕКТ» (г.Москва)
<b>Стоимость объекта, млн.рублей</b>	1 348,705
<b>Выделено денежных средств, млн.рублей</b>	566,926
<b>Готовность СМР, %</b>	3

<b>Наименование</b>	<b>Всего</b>
Корпус механической очистки сточных вод	1
Песколовки аэрируемые	2
Первичные отстойники	2
Аэротенк	1
Вторичный отстойник	2
Воздуходувная станция	1
Цех механического обезвоживания осадка	1
Илоуплотнитель	2
Насосная станция активного ила	1