



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2019г

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 023,47	1 072,93	3 708,81	5 805,21



МО, по которым не предоставлены технические задания и сметы на ПИРы для проведения электронных аукционов, на 11.04.2019

	МО	Кол-во домов по программе (где необходимо ПСД)	Кол-во домов по которым не представлены документы
1	г.Казань	404	194
	Итого по РТ:	1 083	194



МО, по которым торги проведены, договоры заключены, **необходимо зарегистрировать договоры субподряда в ГЖИ РТ**

№	МО	Кол-во МКД, по которым торги состоялись	Кол-во МКД, по которым договоры генподряда заключены	Кол-во МКД, по которым зарегистрированы в ГЖИ	Начаты работы (кол-во МКД)
1	Аксубаевский	5	5	5	0
2	Бавлинский	10	10	10	0
3	г.Казань	148	148	41	1
4	Заинский	15	15	15	13
5	Зеленодольский	26	26	0	3
6	Кукморский	6	6	6	5
7	Лениногорский	21	21	21	15
8	Мамадышский	3	3	0	0
9	Сабинский	2	2	2	1
	Итого по РТ	349	249	113	51



МО, по которым торги проведены, договоры заключены, необходимо зарегистрировать договоры субподряда в ГЖИ РТ

№	МО	Кол-во МКД по программе	Кол-во МКД, по которым договоры генподряда заключены	Кол-во МКД, по которым зарегистрированы в ГЖИ	Начаты работы (кол-во МКД)
10	Ютазинский	13	13	13	13
11	Азнакаевский	29	Срок заключения договора с 13.04.2019 по 23.04.2019		
12	Актанышский	2			
13	Бугульминский	42			
14	Нурлатский	12			
15	Сармановский	14			
16	Черемшанский	1			
	Итого по РТ	349	249	113	51



Программы капитального ремонта

№	Наименование программы	Лимит, млн. руб.	Кол-во объектов	Дата аукциона на СМР
1	Капремонт объектов культурного назначения	401,765	40	01.04.2019 (г/к ориентировочно 13.04.2019)
2	Капремонт помещений муниципальных архивов РТ	49,764	13	18.04.2019
2	Капремонт ресурсных центров	657,519	17	до 30.04.19
3	Капремонт объектов образования	3 027,355	267	
4	Капремонт детских оздоровительных лагерей	697,932	12	
5	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	164,183	68	
6	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	368,341	129	
7	Капитальный ремонт коровников	657,738	155	



Капитальный ремонт зданий (помещений)

исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	31 – капитальный ремонт 11 – строительство	97,95:	2,05:
		48,73	0,61
		49,22	1,43

Утверждено РКМ РТ № 3218-р от 01.12.2018



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 732,2	13,0	4,2
1	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	3 000,0	0,0	0,0
2	Кукморский, с.Ятмас Дусай	1 074,9	0,0	0,0
3	Кукморский, с.Каенсар	549,9	0,0	0,0
4	Лениногорский, п.Подлесный	1 800,0	0,0	0,0
5	Азнакаевский, с.Урсаево	1 809,0	0,0	0,0
6	Альметьевский, д.Чувашское Сиренькино	1 843,3	0,0	0,0
7	Верхнеуслонсий, с.Кильдеево	1 898,7	0,0	0,0
8	Елабужский, с.Поспелово	1 550,6	0,0	0,0
9	Зеленодольский, с.Бишня	1 798,9	0,0	0,0
10	Нижнекамский, с.Сухарево	1 800,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	48 732,2	13,0	4,2
11	Апастовский, с.Малые Болгояры	1 006,4	0,0	0,0
12	Черемшанский, с.Туйметкино	1 887,2	0,0	0,0
13	Чистопольский, с.Нарат-Елга	1 472,0	0,0	0,0
14	Ютазинский, с.Абсалямово	1 458,3	0,0	0,0
15	Рыбно-Слободский, с.Шумбут	2 080,0	0,0	0,0
16	Агрызский, с.Сарсак-Омга	1 679,2	0,0	0,0
17	Тукаевский, с.Старое Абдулово	1 900,0	2,0	2,0
18	Муслюмовский, с.Старые Карамалы	1 539,4	3,0	3,0
19	Новошешминский, с.Слобода Архангельская	343,6	7,0	5,0
20	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	1 300,8	7,0	5,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2019 год

ТАИССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
21	Спасский, с.Три Озера	2 269,3	8,0	3,0
22	Заинский, с.Новоспасск	2 000,0	9,0	4,0
23	Мамадышский, с.Албай	904,0	10,0	4,0
	Итого по РТ	48 732,2	13,0	4,2
24	Алькеевский, с.Тяжбердино	1 800,0	14,0	2,0
25	Мамадышский, с.Никифорово	1 345,2	24,0	3,0
26	Лаишевский, д.Каипы	2 035,1	26,0	6,0
27	Кайбицкий, с.Эбалаково	798,7	60,0	22,0
28	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	2 000,0	60,0	20,0
29	Балтасинский, д.Карадуван	1 887,9	60,0	14,0
30	Кайбицкий, с.Хозесаново	1 100,2	87,0	7,0
31	Нурлатский, с.Андреевка	800,0	100,0	75,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	9 объектов	109,28 (нераспределенный лимит – 3,08)	3,14

Утверждено РКМ РТ № 3022-р от 20.11.2018



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Молодежный центр «Нур», г.Наб.Челны	30 000,0	0,0	0,0
2	Молодежный центр «Шатлык», г.Наб.Челны	15 000,0	0,0	0,0
3	Молодежный центр, г.Чистополь	1 500,0	0,0	0,0
4	Многопрофильный молодежный центр «Веста», г.Мензелинск	8 400,0	0,0	0,0
5	Молодежный центр «Хыял», пгт.Балтаси	12 000,0	2,0	2,0
6	Молодежный центр «Яшьлек», г.Менделеевск	8 800,0	3,0	3,0
7	Молодежный центр», г.Заинск	5 000,0	4,0	1,0
	Итого по РТ	106 200,0	4,1	2,2
8	Молодежный центр МБУ «Спортивно- оздоровительный лагерь «Чайка», г.Зеленодольск	16 000,0	5,0	5,0
9	Молодежный центр «Алан», пгт. Камские Поляны	9 500,0	30,0	10,0



Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2019 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	26 объектов	97,63 (нераспределенный лимит – 5,029)	2,37

Утверждено РКМ РТ № 2968-р от 13.11.2018
(с изм. от 13.02.2019 № 266-р, от 16.02.2019 № 288-р)



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ ТАССР и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Романтик», г. Казань	4 550,0	0,0	0,0
2	Подростковый клуб «Икар», г.Казань	5 700,0	5,0	5,0
3	МБУ «Подвиг», Тетюшский	20 400,0	5,0	2,0
4	Подростковый клуб «Синтез», г.Казань	2 900,0	7,0	7,0
5	Подростковый клуб «Аэронавт», Альметьевский	175 700,0	11,0	3,0
6	Подростковый клуб «Факел», г. Казань	8 800,0	15,0	4,0
	Итого по РТ	92 600,0	19,5	12,8
7	Подростковый клуб «Ника», г. Казань	1 900,0	21,0	6,0
8	Подростковый клуб «Клевер», г.Нижнекамск	1 400,0	25,0	3,0
9	Подростковый клуб «Ровесник», г.Нижнекамск	2 400,0	25,0	3,0
10	Подростковый клуб «Казань», г.Казань	2 300,0	25,0	15,0
11	Подростковый клуб «Дружба», г. Казань	2 100,0	25,0	17,0
12	Подростковый клуб «Энергия», г.Нижнекамск	2 150,0	25,0	3,0
13	Подростковый клуб «Долина», г. Казань	1 900,0	25,0	17,0



Капитальный ремонт зданий подростковых клубов РТ ТАССР и укрепление материальной базы

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	92 600,0	19,5	12,8
14	Подростковый клуб «Азамат», г.Нижнекамск	2 050,0	25,0	20,0
15	Подростковый клуб «Арлекино», г.Казань	2 200,0	25,0	17,0
16	Подростковый клуб «Олимп», г.Казань	1 900,0	35,0	28,0
17	Подростковый клуб «Алиса», г.Казань	1 900,0	35,0	25,0
18	Подростковый клуб «Орион», г.Казань	1 900,0	35,0	27,0
19	Подростковый клуб «Радость», г.Казань	2 200,0	35,0	25,0
20	Подростковый клуб «Факел», г.Казань	2 800,0	35,0	27,0
21	Подростковый клуб «Орленок», г. Зеленодольск	2 350,0	35,0	25,0
22	Подростковый клуб «Титан», г.Наб.Челны	1 400,0	46,0	4,0
23	Подростковый клуб «Алый парус», г.Наб.Челны	1 400,0	46,0	4,0
24	Подростковый клуб «Исток», г.Наб.Челны	1 400,0	46,0	4,0
25	Подростковый клуб «Импульс», Альметьевский	3 600,0	54,0	5,0
26	Подростковый клуб «Волна», Зеленодольский	1 500,0	80,0	10,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2019 год

ТАИССР

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	120,90 (нераспределенный лимит – 2,49)	0,40

Утверждено РКМ РТ № 2892-р от 01.11.2018



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	5,7	3,8
1	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,0	0,0	0,0
2	ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов МТЗ и СЗ РТ	1 500,0	0,0	0,0
3	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	5 000,0	0,0	0,0
4	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	3 000,0	0,0	0,0
5	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Изгелек»	1 500,0	0,0	0,0
6	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 000,0	0,0	0,0
7	ГАУСО «КЦСОН «Гармония» МТЗ и СЗ РТ в Буинском МР»	1 500,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	5,7	3,8
8	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	3 000,0	0,0	0,0
9	ГАУСО «КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ в Мамадышском МР»	2 000,0	0,0	0,0
10	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» МТЗ и СЗ РТ в Зеленодольском МР»	3 500,0	0,0	0,0
11	ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском МР»	3 000,0	0,0	0,0
12	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском МР»	1 500,0	0,0	0,0
13	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Умырзая» в Мензелинском МР»	2 500,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	5,7	3,8
14	ГАУСО «КЦСОН «Берег Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Менделеевском МР»	1 055,0	0,0	0,0
15	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ»	1 000,0	0,0	0,0
16	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 000,0	0,0	0,0
17	ГАУСО «КЦСОН «Радость» МТЗ и СЗ РТ в Заинском МР»	3 500,0	0,0	0,0
18	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнёздышко» в Зеленодольском МР»	3 300,0	0,0	0,0
19	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	118 410,0	5,7	3,8
20	ГАУСО «КЦСОН «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР»	2 000,0	0,0	0,0
21	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Исток Надежды» МТЗ и СЗ РТ в Арском МР	5 500,0	0,0	0,0
22	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	3 000,0	0,0	0,0
23	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	2 000,0	0,0	0,0
24	ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском МР»	2 500,0	0,0	0,0
25	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран»	1 500,0	0,0	0,0
26	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 500,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
27	ГАУСО «КЦСОН «Доверие-Ышаныч» МТЗ и СЗ РТ в Рыбно-Слободском МР»	2 000,0	0,0	0,0
28	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском МР»	3 000,0	1,0	1,0
	Итого по РТ	118 410,0	5,7	3,8
29	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	4 555,0	6,0	3,0
30	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка»	10 200,0	8,0	8,0
31	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 500,0	9,0	4,0
32	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ»	22 000,0	10,0	1,0
33	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 800,0	40,0	40,0
34	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Балкыш» в Нижнекамском МР»	3 500,0	48,0	48,0



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	51,3	8,5
1	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	500	100	10
2	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	-
3	Сармановский, с.Сарманово	2 400	100	11
4	Балтасинский, пгт.Балтаси	1 500	95	6
5	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	90	5
6	Бавлинский, г.Бавлы	500	85	20
7	Арский, г.Арск	500	80	3
8	Заинский, г.Заинск	1 000	75	5
9	Лениногорский, г.Лениногорск	1 974	65	15
10	Актанышский, с.Актаныш	3 900	52	2
11	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	40	15
12	Альметьевский, г.Альметьевск	2 000	40	12
13	Агрызский, г.Агрыз	1 000	30	18



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

ТАССР

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	29 674,3	51,3	8,5
14	Буинский, г.Буинск	3 900	30	15
15	Пестречинский, с.Пестрецы	1 500	29	2
16	Новошешминский, с.Новошешминск	1 000	27	6
17	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	22	3
18	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	20	20
19	Мензелинский, г.Мензелинск	500	20	8
20	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	1 000	18	3
21	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	12	3
22	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	11	2,3



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	19 782,8	16,7	4,2
1	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	482,88	93	8
2	Агрызский, г.Агрыз	2 300	56	4
3	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 500	21	4
4	Кукморский, г.Кукмор	3 000	20	10
5	Бавлинский, г.Бавлы	3 000	12	7
6	Актанышский, с.Актаныш	1 800	6	2
7	Лениногорский, г.Лениногорск	2 500	4	1
8	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	3	3
9	г.Казань	2 000	3	2
10	Буинский, г.Буинск	1 500	0	-
11	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	0	-



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	СМР, %	Динамика %
	Итого по РТ	70 924,23	23,2	1,7
1	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», г.Бугульма	3 000,00	100	-
2	Фельдшерско-акушерский пункт в п.Мюд Аксубаевского муниципального района	471,70	100	-
3	Мемдельская врачебная амбулатория ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», д.Мемдель	3 000,00	50	2
4	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Адоратского, д.29	15 701,56	30	3
5	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская д.15	8 740,91	27	1
6	Кузайкинская участковая больница ГАУЗ «Альметьевская центральная районная больница» с.Кузайкино	8 399,90	20	2
7	Осиновская врачебная амбулатория ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница» с.Осиново	5 000,00	14	2
8	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казань, ул.Горсоветская, д.25а	22 250,76	9	1
9	Красноборская участковая больница ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница», с.Красный Бор	4 629,40	2	1



Программа «Доступная среда»

Лимит финансирования, тыс.руб (СМР)	В т.ч. по источникам: тыс.руб (СМР)	Всего объектов	Обследование объектов
21 494,0	бюджет РФ - 12 142,4 бюджет РТ – 9 351,6	12 (5 школ, 5 ДОУ 2 ДО)	100%



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План	Подготовка документации	Госконтракт СМР
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	235 км - водопроводной сети 50 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин	Разработаны проекты – 87,2%	11.04.2019
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	12 309 светильников, 237 км СИП, 171 щит управления	Дефектные ведомости - 100%	18.04.2019



План Фонда газификации по реализации программ 2019 года

№	Наименование программы	План	Подготовка документации	Госконтракт СМР
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	Замена 119 котлов на 64 объектах в 43 МО	Получены тех.условия – 52,9% Разработаны проекты – 56,3%	26.04.2019
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК	Перевод на индивидуальное отопление 38 МКД, 973 квартиры в 4-х МО, установка 14 БМК в 9 МО, строительство 14 км газопроводов	Получены: - паспорта БТИ – 100% - тех.условия – 81,5%	13.05.2019
5	Модернизация систем водоотведения	Определяется перечень объектов		Май 2019