




МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

13 марта 2021 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

Проведение торгов



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
1	Капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий (6 объектов)	190 049,80*	181 199,96	8 849,84	ГК ориент. 30.04.2021
2	Капитальный ремонт образовательных учреждений отрасли культуры (6 объектов)	150 000,00	145 264,42	4 735,58	
3	Капитальный ремонт сети подростковых клубов (11 объектов)	100 000,00	92 469,00	7 531,00	
4	Капитальный ремонт зданий, подведомственных МВД по РТ (10 объектов)	150 000,00	139 520,00	9 340,00	
5	Капитальный ремонт объектов культурного назначения (22 объекта)	300 000,00**	78 854,93	9 103,65	
6	Организация горячего питания в школах (198 объект)	1 000 000,00***	984 083,64	-	


* С учетом нераспределенного лимита - 130 451,88 тыс.рублей

** С учетом нераспределенного лимита – 212 041,42 тыс.рублей

*** С учетом нераспределенного лимита – 15 916,36 тыс.рублей

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

Торги проведены частично



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
1	Строительство дошкольных образовательных организаций (13 объектов)	3 021 020,04	3 014 003,10	7 016,94*	ГК № 3-21/смр от 15.02.2021 (2 объекта) ГК № 6-21/смр от 19.02.2021 (1 объект) ГК № 8-21/смр от 19.02.2021 (2 объекта) ГК № 11-21/смр от 24.02.2021 (1 объект) ГК № 12-21/смр от 24.02.2021 (1 объект) ГК № 13-21/смр от 24.02.2021 (1 объект) ГК № 14-21/смр от 24.02.2021 (1 объект) ГК № 23-21/смр от 09.03.2021 (1 объект) ГК № 26-21/смр от 10.03.2021 (1 объект) ГК ориент. 30.04.2021 (2 объекта)
2	Строительство и капитальный ремонт зданий исполнительных комитетов поселений МО (28 объектов)	100 000,00	97 292,89	2 707,11	ГК № 5-21/смр от 15.02.2021 (13 объектов) ГК ориент. 15.03.2021 (15 объектов)
3	Строительство и капитальный ремонт стационаров (25 объектов)	1 740 000,00	1 705 632,71	34 367,29	ГК № 4-21/смр от 15.02.2021 (1 объект) ГК № 7-КР/21 от 15.02.2021 (9 объектов) ГК № 4/21-ПР от 19.02.2021 (3 объекта ПИР) ГК ориент. 30.04.2021 (12 объектов)

* Сумма выделена на 2 объекта по которым ранее не разработана ПСД

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

Торги проведены частично



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
4	Капитальный ремонт спортивных объектов (20 объектов)	500 000,00	484 175,08	15 824,92	ГК № 68/20-ПР от 28.12.2020 (1 объект ПИР) ГК № 69/20-ПР от 28.12.2020 (8 объектов ПИР)* ГК № 3-КР/21 от 15.02.2021 (8 объектов) ГК ориент. 30.04.2021 (10 объектов)
5	Капитальный ремонт объектов образования (213 объектов)	2 000 000,00	1 921 079,41	78 920,59	ГК № 16-21/смп от 24.02.2021 (реконструкция – 1 объект); ГК № 20-КР/21 от 09.03.2021 (к/р – 120 объектов); ГК ориент. 31.05.2021 (к/р – 92 объектов)
6	Капитальный ремонт молодежных центров (4 объекта)	95 000,00	91 390,00	3 610,00	ГК № 6/21-ПР от 26.02.2021 (проектные работы 1 объект); ГК ориент. 30.04.2021 (3 объекта)

* По программе по 7 объектам предусмотрены ПИР и СМР, по 11 только СМР, по 2 только ПИР

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД


Торги проведены частично



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
7	Капитальный ремонт, строительство и реконструкция детских оздоровительных лагерей (12 объектов)	1 000 000,00	994 603,11	5 396,89	ГК № 9-КР/21 от 20.02.2021 (3 объекта) ГК ориент. 30.04.2021 (9 объектов)
8	Строительство ФАПов, ПАО и капитальный ремонт объектов здравоохранения (50 объектов)	330 000,00	318 119,88	11 880,12	ГК № 4-21/смп от 15.02.2021 (47 объектов); ГК ориент. 30.04.2021 (3 объекта)
9	Капитальный ремонт ресурсных центров для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей (9 объектов)	500 000,00**	481 000,00	19 000,00	ГК № 22-КР/21 от 09.03.2021 (1 объект) ГК ориент. 30.04.2021 (8 объектов)
10	Формирование комфортной городской среды (49 объектов)	1 535 704,57	1 460 262,10	75 442,47	ГК № 125-20/СМР, № 126-20/СМР от 23.10.2020 (46 объектов) ГК ориент 30.04.2021 (3 объекта)

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД


Торги проведены



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
1	Строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок (15 объектов)	300 000,00	292 289,10	7 710,90	УСП, лыжные базы – ГК № 144-20/СМР от 29.12.2020, Манежи – ГК № 1-21/смп от 15.02.2021
2	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения (16 объектов)	50 000,00	47 507,37	2 492,63	ГК № 5-21/СМР от 15.02.2021
3	Капитальный ремонт подведомственных зданий Минлесхоза РТ (28 объектов)	70 500,00	70 500,00	-	
4	Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Управлению ветеринарии (12 объектов)	30 000,00	30 000,00	-	ГК № 1-КР/21 от 12.02.2021
5	Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия (13 объектов)	20 000,00	20 000,00	-	
6	Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания (29 объектов)	100 000,00	100 000,00	-	ГК № 2-КР/21 от 15.02.2021
7	Ремонт объектов, подведомственных Управлению Росгвардии (11 объектов)	111 403,45	111 403,45	-	ГК № 4-КР/21 от 03.03.2021
8	Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов (9 объектов)	50 000,00	48 890,00	1 110,00	ГК № 6-КР/21 от 12.03.2021

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД

Субсидия



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
1	Строительство коровников (от 140 до 390 голов) и овцеферм (от 500-5000 голов) (7 объектов)	60 000,00	60 000,00	-	Субсидия Торги не требуются
2	Капитальный ремонт овощехранилищ (5 объектов)	15 000,00	15 000,00	-	
3	Строительство силосно-сенажных траншей (67 объектов)	54 600,00	54 600,00	-	

Программы модернизации инженерных сетей

Торги проведены частично



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
1	Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации (13 объектов)	167 100,00	167 100,00	-	Аукцион прошел 26.02.2021 на 54,53 млн. руб., заключение ГК 15.03.2021 На 112,57 млн. руб. ведется работа по организации аукционов
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Республики Татарстан за счет средств бюджета (11 852 светильника, 203 км СИП, 34 ВЦУ)	225 000,00	224 900,00	100,00	Аукцион прошел 26.02.2021 на 222,77 млн. руб., ведется проверка УФАС
3	Обеспечение населения питьевой водой (126 объектов СМР, 56 ПИР)	650 000,00	589 250,00	60 750,00	ГК № 1 от 01.03.2021 на 203,38 млн. руб.; На 446,62 млн. руб. ведется работа по организации аукционов

Программы модернизации инженерных сетей

Торги проведены частично



№	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	Лимит финансирования, тыс.руб.			Примечание
		Всего	СМР	ПИР	
4	Водообеспечение и устройство площадок ТБО в садоводческих некоммерческих товариществах (58 ВНБ, 45 скважин, 21 км водопровода, 61 площадка ТБО)	150 000,00	150 000,00	-	<p>Аукцион прошел 01.03.2021 на 3,65 млн. руб., заключение ГК 17.03.2021</p> <p>Аукцион прошел 03.03.2021 на 144,98 млн. руб., заключение ГК 16.03.2021</p>
5	Реконструкция и капитальный ремонт сетей газопотребления с заменой котлов в котельных, установкой блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения, обеспечивающих теплоснабжение бюджетных учреждений (44 объекта)	69 900,00	65 007,00	4 893,00	<p>Аукцион прошел 01.03.2021 на 40,45 млн. руб., ведется проверка УФАС На 29,45 млн. руб. ведется работа по организации аукционов</p>
6	Реконструкция, строительство сетей газораспределения, внутридомовых сетей газопотребления, установки блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения в городах и районах (39 объектов)	162 200,00	150 846,00	11 354,00	<p>Аукцион прошел 01.03.2021 на 10,72 млн. руб., ведется проверка УФАС На 151,48 млн. руб. ведется работа по организации аукционов</p>

Строительство дошкольных образовательных организаций




№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Строительство ДОО на 260 мест в г.Казани, ЖК Лето	270 618,34	4,00	1,00
2	Строительство ДОО на 120 мест в Пестречинском МО, с.Богородское	180 177,80	4,50	2,50
3	Строительство ДОО на 50 мест в Лаишевском районе, с.Державино	104 994,59	4,50	1,50
4	Строительство ДОО на 140 мест в г.Казани, ул.Аделя Кутуя, д.86	184 748,60	6,00	2,00
5	Строительство ДОО на 220 мест в Пестречинском МО, ЖК «Светлый»	270 085,01	8,50	2,50
6	Строительство ДОО на 140 мест в г. Казани, п. Константиновка	184 748,60	8,40	0,60
7	Строительство ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, ЖР «Притяжение»	269 841,33	18,00	2,00
ИТОГО по 11 объектам		2 468 591,63	19,54	2,69
8	Строительство ДОО на 140 мест в г.Альметьевск, мкр.Урсала	188 561,48	23,50	2,00
9	Строительство ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.34 «Прибрежный»	286 693,16	39,00	5,00
10	Строительство ДОО на 220 мест в г.Набережные Челны, мкр.63 «Яшьлек»	258 702,33	48,00	7,00
11	Строительство ДОО на 220 мест в г.Казани, ЖК «Седьмое небо» (позиция 2)	269 420,39	53,56	2,76

Строительство блочно-модульной лыжной базы Апастовский МР, пгт.Апастово, ул.Газовая, д.11а




100
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН




Лимит 10 044,18 тыс.рублей

Капитальный ремонт подведомственных зданий Минлесхоза Республики Татарстан



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	Арский, Тукайское участковое лесничество	1 629,88	0,0	0,0
2	Спасский, Административное здание ГКУ «Болгарское лесничество»	3 618,60	0,0	0,0
3	Зеленодольский, Краснооктябрьское участковое лесничество	237,40	0,0	0,0
4	Лаишевский, Административное здание ГКУ «Лаишевское лесничество»	4 102,06	1,0	0,0
5	Алексеевский, Административное здание ГКУ «Билярское лесничество»	4 073,52	2,0	2,0
6	Нурлатский, Мамыковское участковое лесничество	203,63	2,0	2,0
7	Нурлатский, Административное здание ГКУ «Нурлатское лесничество»	2 963,54	2,0	1,0
8	Арский, Административное здание ГКУ «Арское лесничество»	3 092,43	10,0	10,0
9	Зеленодольский, ГКУ «Зеленодольское лесничество», Лабораторный корпус	3 087,01	11,0	11,0
10	Елабужский, Мортовское участковое лесничество	538,60	13,0	13,0
ИТОГО по 28 объектам		70 500,00	22,63	11,42

Капитальный ремонт подведомственных зданий Минлесхоза Республики Татарстан




№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
11	Мамадышский, Кляшское участковое лесничество	990,27	14,0	5,0
12	Мамадышский, Сокольское участковое лесничество	344,16	14,0	5,0
13	Мамадышский, Административное здание ГКУ «Мамадышское лесничество»	5 786,65	14,0	5,0
14	Тукаевский, Татарстанское участковое лесничество	2 133,15	14,0	5,0
15	Черемшанский, Административное здание ГКУ «Черемшанское лесничество»	2 560,00	15,0	5,0
16	Елабужский, Административное здание ГКУ «Елабужское лесничество»	7 748,33	17,0	5,0
ИТОГО по 28 объектам		70 500,00	22,63	11,42
17	Нижнекамский, Административное здание ГКУ «Нижнекамское лесничество»	5 720,87	23,0	3,0
18	Зеленодольский, Зеленодольское участковое лесничество	1 172,00	25,0	25,0
19	Алексеевский, Алексеевское участковое лесничество	1 167,08	30,0	30,0

Капитальный ремонт подведомственных зданий Минлесхоза Республики Татарстан




№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
20	Менделеевский, Менделеевское участковое лесничество	681,88	37,0	34,0
21	Лениногорский, Административное здание ГКУ «Лениногорское лесничество»	4 236,70	40,0	5,0
22	Верхнеуслонский, Административное здание ГКУ «Приволжское лесничество»	8 085,59	45,0	25,0
23	Балтасинский, Балтасинское участковое лесничество	1 016,77	60,0	50,0
24	Алькеевский, Административное здание ГКУ «Алькеевское лесничество»	3 483,82	65,0	60,0
25	Алькеевский, Контора Чувашско-Бродского участкового лесничества	367,67	80,0	10,0
26	Лениногорский, Шугуровское участковое лесничество	1 203,66	91,0	1,0
27	Нурлатский, Тимерликовское участковое лесничество	148,73	92,0	92,0
28	Нурлатский, Восходское участковое лесничество	106,00	100,0	100,0
ИТОГО по 28 объектам		70 500,00	22,63	11,42

Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Управлению ветеринарии



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ГБУ «Кукморское районное государственное ветеринарное объединение»	4 500,00	45,0	15,0
2	ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ	10 000,00	50,0	42,0
3	ГБУ «Новошешминское районное государственное ветеринарное объединение»	2 500,00	55,0	15,0
ИТОГО по 12 объектам		30 000,00	70,82	20,33
4	ГБУ «Камско-Устьинское районное государственное ветеринарное объединение»	1 500,00	95,0	15,0
5	ГБУ «Менделеевское районное государственное ветеринарное объединение»	1 500,00	96,0	1,0
6	ГБУ «Чистопольское районное государственное ветеринарное объединение», г.Чистополь, ул. Г.Тукая, д. 84	500,00	98,0	8,0

Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Управлению ветеринарии



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
7	ГБУ «Чистопольское районное государственное ветеринарное объединение», г.Чистополь, ул. Ленина, д. 75	500,00	98,0	8,0
8	ГБУ «Тукаевское районное государственное ветеринарное объединение»	4 000,00	100,0	25,0
9	ГБУ «Аксубаевское районное государственное ветеринарное объединение»	1 000,00	100,0	0,0
10	ГБУ «Лениногорское районное государственное ветеринарное объединение», с.Шугурово	1 500,00	100,0	0,0
11	ГБУ «Лениногорское районное государственное ветеринарное объединение», г.Лениногрск	500,00	100,0	0,0
12	ГБУ «Тюлячинское районное государственное ветеринарное объединение»	2 000,00	100,0	0,0
ИТОГО по 12 объектам		30 000,00	70,82	20,33

Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	УСХП в Актанышском МР	2 000,00	0,0	0,0
2	УСХП в Бугульминском МР	1 000,00	3,0	3,0
3	УСХП в Бавлинском МР	1 000,00	20,0	13,0
4	УСХП в Алексеевском МР	2 000,00	25,0	23,0
5	УСХП в Менделеевском МР	1 000,00	35,0	10,0
6	УСХП в Агрызском МР	1 000,00	55,0	20,0
ИТОГО по 13 объектам		20 000,00	57,78	21,20
7	УСХП в Апастовском МР	2 000,00	65,0	15,0
8	УСХП в Азнакаевском МР	2 000,00	65,0	60,0
9	УСХП в Верхнеуслонском МР	2 000,00	85,0	40,0
10	УСХП в Сармановском МР	1 500,00	85,0	10,0
11	УСХП в Кайбицком МР	2 000,00	95,0	30,0
12	УСХП в Лениногорском МР	1 000,00	95,0	5,0
13	УСХП в Буинском МР	1 500,00	100,0	20,0

Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский	3 000,00	0,00	0,00
2	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ, Арский	1 965,00	0,00	0,00
3	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Возрождение» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе», Бугульминский	3 000,00	0,00	0,00
4	ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	6 000,00	0,00	0,00
5	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	8 000,00	0,00	0,00
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань	5 000,00	0,00	0,00
7	ГАУСО «КЦСОН «Исток-Башлангыч» МТЗ и СЗ РТ в Лениногорском муниципальном районе», Лениногорский	2 000,00	0,00	0,00
8	ГКУ «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Сабинский	4 500,00	0,00	0,00
ИТОГО по 29 объектам		100 000,00	15,41	8,70

Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
9	ГАУСО «КЦСОН «Изгелек» МТЗ и СЗ РТ в Атнинском муниципальном районе», Атнинский	2 500,00	1,00	1,00
10	ГАУСО «Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Алексеевский	4 000,00	2,00	1,00
11	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны», г.Наб. Челны	1 500,00	3,00	3,00
12	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе», Лаишевский	3 500,00	5,00	5,00
13	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Доверие» в Зеленодольском муниципальном районе», Зеленодольский	5 000,00	7,00	7,00
14	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат», Чистопольский	5 000,00	8,00	8,00
15	ГАУСО «КЦСОН «Омет» МТЗ и СЗ РТ в Азнакаевском муниципальном районе», Азнакаевский	2 500,00	10,00	10,00
ИТОГО по 29 объектам		100 000,00	15,41	8,70

Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания




№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
16	ГАУСО «КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ в Пестречинском муниципальном районе», Пестречинский	2 000,00	12,00	12,00
17	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Лениногорский	7 000,00	13,00	6,00
18	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе», Мамадышский	3 500,00	14,00	4,00
19	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи» (компенсационных выплат), Бавлинский	2 350,00	15,00	15,00
ИТОГО по 29 объектам		100 000,00	15,41	8,70
20	ГАУСО «КЦСОН «Центр милосердия» МТЗ и СЗ РТ в Арском муниципальном районе», Арский	1 000,00	17,00	7,00
21	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубавевский	3 000,00	21,00	10,00
22	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка», Бавлинский	3 000,00	25,00	25,00
23	ГАУСО «КЦСОН «Игелек узеге» МТЗ и СЗ РТ в Актанышском муниципальном районе», Актанышский	3 000,00	31,00	17,00

Капитальный ремонт стационарных организаций социального обслуживания



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
24	ГАУСО «КЦСОН «Тылсым» МТЗ и СЗ РТ в Кукморском муниципальном районе», Кукморский	3 000,00	32,00	7,00
25	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Елабужский	3 500,00	34,00	6,00
26	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ, Зеленодольский	3 000,00	40,00	25,00
27	ГАУСО «КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ в Дрожжановском муниципальном районе», Дрожжановский	2 000,00	45,00	30,00
28	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран», Альметьевский	3 000,00	75,00	64,00
29	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе», Елабужский	3 000,00	100,00	30,00
ИТОГО по 29 объектам		100 000,00	15,41	8,70

Капитальный ремонт стационарных объектов здравоохранения и строительство приемно-диагностических отделений



№	МО РТ	Лимит, тыс. рублей	СМР, %	
			Факт	Динамика за 2 недели
1	ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ», детская больница, г.Бугульма, ул.Ленина, д.88	100 000,00	7,00	4,00
2	ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», стационар, г.Чистополь, ул.Вишневского, д.1	96 659,00	10,00	3,00
3	Строительство приемно-диагностического отделения ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», г.Чистополь, ул.Вишневского, д.1	72 000,00	13,00	4,00
4	ГАУЗ «Бугульминская ЦРБ», инфекционное отделение, г.Бугульма, ул.Ленина, д.90	65 467,69	14,00	4,00
ИТОГО по 10 объектам		1 740 000,00	15,03	6,50
5	ГАУЗ «Апастовская ЦРБ», Апастовский район, пгт.Апастово, ул.Красноармейская, д.93	57 803,75	17,00	7,00
6	ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ», лечебный корпус, г.Тетюши, ул.Ленина, д.11, стр.1	70 000,00	17,00	8,00
7	ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», лечебный корпус № 3, г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.13	136 288,16	27,00	5,00
8	ГАУЗ «Буинская ЦРБ», корпус А, В, г.Буинск, ул.Ефремова, д.137	115 000,00	30,00	20,00
9	ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ», лечебный корпус, г.Азнакаево, ул.Хасаншиной, д.21	34 391,14	40,00	10,00
10	ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», лечебный корпус № 3, г.Казань, ул.Сафиуллина, д.14	96 911,89	60,00	38,00


ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МКД

НА 2021 ГОД


41 МО

948 ДОМОВ,
В Т.Ч.


дополнительно
5 домов в г.Казани
24 в г.Наб.Челны



БЮДЖЕТ РТ



МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ




СОБСТВЕННИКИ
ПОМЕЩЕНИЙ



100
ЛЕТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД В РАЗРЕЗЕ МО




№ п/п	МО РТ	Кол. дом.	Лимит, млн.руб.
1	Агрызский	14	29,41
2	Азнакаевский	31	91,61
3	Аксубаевский	9	7,24
4	Актанышский	2	9,02
5	Алексеевский	5	9,62
6	Альметьевский	36	324,82
7	Апастовский	3	3,77
8	Арский	5	15,97
9	Бавлинский	10	40,47
10	Балтасинский	3	5,12
11	Бугульминский	33	219,31
12	Буинский	6	21,45
13	Верхнеуслонский	2	4,99
14	Высокогорский	10	36,80
15	г. Казань	243	2 254,61
16	г. Набережные Челны	150	1 469,57
17	Елабужский	16	133,66
18	Заинский	68	74,59
19	Зеленодольский	33	281,08
20	Камско-Устьинский	3	7,81
21	Кукморский	7	23,86

№ п/п	МО РТ	Кол. дом.	Лимит, млн.руб.
22	Лаишевский	8	24,87
23	Лениногорский	23	139,81
24	Мамадышский	3	24,03
25	Менделеевский	10	54,16
26	Мензелинский	5	22,19
27	Муслюмовский	3	6,50
28	Нижнекамский	98	611,41
29	Новошешминский	2	4,77
30	Нурлатский	9	54,65
31	Пестречинский	17	38,93
32	Рыбно-Слободский	3	6,50
33	Сабинский	14	13,63
34	Сармановский	17	40,74
35	Спасский	4	7,49
36	Тетюшский	7	10,70
37	Тукаевский	9	27,86
38	Тюлячинский	1	0,48
39	Черемшанский	4	2,40
40	Чистопольский	12	113,97
41	Ютазинский	10	24,36
ИТОГО:		948	6 294,267

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

Информация о размещении извещений на торги



Количество домов всего	В том числе				Не представлены документы в Фонд
	заключен договор	торги состоялись	размещено на эл.площадке	лот на формировании	
948	578	141	59	7	163 137 (необходимо заключение о ПДОСС) <i>Казань – 135 (из 175 МКД)</i> <i>Пестречинский – 1 (из 17 МКД)</i> <i>Чистопольский – 1 (из 12 МКД)</i> 26 (необходима корректировка ПКМ) <i>Верхнеуслонский – 2 (из 2 МКД)</i> <i>Пестречинский – 15 (из 17 МКД)</i> <i>Елабужский – 5 (из 16 МКД)</i> <i>Казань – 1 (из 175 МКД)</i> <i>Зеленодольский – 2 (из 33 МКД)</i> <i>Спасский – 1 (из 4 МКД)</i>


Передача земельных участков, освобожденных после сноса аварийных домов (Программа 2013-2017 годов)



№	МО РТ	Количество ЗУ	ЗУ не переданы	ЗУ переданы	Динамика передачи за неделю
1	Зеленодольский	190	181	9	0
2	Чистопольский	183	148	35	20
3	Казань	89	36	53	1
4	Высокогорский	76	25	51	0
5	Кукморский	53	19	34	0
6	Агрызский	21	8	13	0
7	Лениногорский	16	8	8	0
8	Спасский	29	3	26	2
9	Арский	54	3	51	0
10	Лаишевский	20	2	18	1
11	Бугульминский	12	2	10	0
12	Альметьевский	14	1	13	1
13	Ютазинский	19	1	18	1
14	Буинский	19	1	18	0
ВСЕГО по РТ		1102	438	664	26

Передача земельных участков, освобожденных после сноса аварийных домов (Программа 2013-2017 годов)

Передача ЗУ без замены



№	МО РТ	МКД не снесен	Работа по передаче не ведется	Снятие граждан с учета (в т.ч. изъятие)	Кадастровые работы по ЗУ	Снятие МКД с учета	Подготовка акта сноса	Подготовка решения МО о передаче ЗУ / Согласование с ГЖФ и Минзем РТ	Всего
1	Зеленодольский	1	35	1	0	2	123	0	162
2	Чистопольский	0	51	0	20	0	74	2	147
3	город Казань	0	21	1	2	0	0	7	31
4	Кукморский	2	0	4	6	0	3	0	15
5	Высокогорский	0	0	0	0	0	0	5	5
6	Агрызский	0	0	0	3	0	0	0	3
7	Спасский	0	0	0	3	0	0	0	3
8	Лаишевский	0	0	0	2	0	0	0	2
9	Альметьевский	0	0	1	0	0	0	0	1
ВСЕГО по РТ		3	107	7	36	2	200	14	369

Передача земельных участков, освобожденных после сноса аварийных домов

(Программа 2013-2017 годов)

Замена ЗУ




№	МО РТ	Подбор ЗУ для замены не начат	Подбор ЗУ для замены в работе	ЗУ на согласовании в ГЖФ/Минзем РТ	Всего
1	Высокогорский	0	20	0	20
2	Зеленодольский	19	0	0	19
3	Лениногорский	0	0	8	8
4	Агрызский	0	5	0	5
5	город Казань	5	0	0	5
6	Кукморский	0	4	0	4
7	Арский	0	3	0	3
8	Бугульминский	0	2	0	2
9	Буинский	0	0	1	1
10	Чистопольский	0	1	0	1
11	Ютазинский	0	1	0	1
ВСЕГО по РТ		24	36	9	69

НАЛИЧИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПСД) ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2021 ГОДА



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА		КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ	НАЛИЧИЕ ПСД
НП «ЖИЛЬЕ»	ФП «ЖИЛЬЕ»	7 (3-детских сада, 1-школа, 1-очистн. сооруж., 2-наруж.сети водоснабж.)	+ (7)
	ФП «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»	49 (парки, скверы), 8 (конкурс малых городов 2021 г.)	+ (46), - (3) + (8)
	ФП «ЧИСТАЯ ВОДА»	1 (строительство станц. водопод.)	+ (1)
НП «ЭКОЛОГИЯ»	ФП «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»	2 (реконструкция БОСК г.Казань, строительство БОС в с.Коцаково)	+ (2)
	ФП «ЧИСТАЯ СТРАНА»	2 (рекультивация свалки)	+ (2)
	ФП «СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»	3 (расчистка рек и пруда)	+ (3)
НП «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»	ФП «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВ-Я, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»	1 (строительство детс.онкологии и гематол.)	+ (1)
НП «КУЛЬТУРА»	ФП «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»	7 (2-стр.центра культ.развития, 3-стр.дома культуры, 2-рек.детс.муз.школы)	+ (2), - (5)
НП «ДЕМОГРАФИЯ»	ФП «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИНЫ»	13 (строительство детских садов)	+ (11), - (2)
	ФП «СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ»	1 (универсальный спортивный зал)	+ (1)
НП «ОБРАЗОВАНИЕ»	ФП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»	1 (строительство школы)	- (1)
	ФП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»	2 (капремонт спорт.залов)	не требуется
ИТОГО:		97	+ (84), - (11)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТРАВЛЕНИЯХ УГАРНЫМ ГАЗОМ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН



ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН	ВСЕГО СЛУЧАЕВ, ЕД.	ПОСТРАДАЛО, ЕД.	ПОГИБЛО, ЕД.
2021 год	25	49	7
Из них детей		17	-
2020 год	33	64	5
Из них детей		25	1



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!