



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
	Займа	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы, в том числе:	650,0	1 346,28	1 073,05	2 969,37	6 038,70
Установка ИТП (г.Казань)	650,0	44,94	290,11	-	985,04



Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

2

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен.	Динамика за 2 нед.
1	Муслюмовский	5	740,39				
2	Новошешминский	3	5 562,64	5	2 594,40	46,64	
3	г. Наб. Челны	147	1 126 256,87	561	976 742,72	86,72	11,85
4	Черемшанский	2	2 185,49	7	1 988,77	91,00	
5	Елабужский	31	113 299,66	181	105 215,14	92,86	0,44
6	Зеленодольский	33	223 536,23	297	211 227,22	94,49	
	Итого по РТ:	991	4 575 029,59	6 114	4 326 630,35	94,57	3,95
7	г. Казань	243	1 318 358,07	1 676	1 254 916,00	95,19	2,44
8	Нурлатский	14	46 192,86	135	44 182,18	95,65	
9	Альметьевский	62	264 637,15	362	256 721,44	97,01	2,80
10	Менделеевский	10	40 685,56	83	39 909,60	98,09	
11	Тетюшский	8	12 853,88	27	12 689,37	98,72	
12	Сармановский	15	38 277,21	64	37 982,18	99,23	
13	Бугульминский	57	189 583,65	431	188 384,43	99,37	4,79
14	Мамадышский	9	20 389,39	34	20 271,76	99,42	0,35



Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

3

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен.	Динамика за 2 нед.
15	Р.-Слободский	4	6 440,91	28	6 408,46	99,50	2,30
16	Пестречинский	6	15 923,11	50	15 869,89	99,67	
17	Бавлинский	7	37 290,75	70	37 229,80	99,84	3,67
18	К.-Устьинский	10	9 695,35	42	9 681,94	99,86	
19	Агрызский	9	23 881,92	37	23 871,03	99,95	
20	Азнакаевский	30	83 906,69	100	83 906,69	100,00	
21	Аксубаевский	5	7 366,80	23	7 366,80	100,00	
22	Актанышский	2	9 849,04	16	9 849,04	100,00	
23	Алексеевский	4	9 581,62	32	9 581,62	100,00	
24	Алькеевский	3	3 017,95	13	3 017,95	100,00	
25	Апастовский	3	5 334,89	30	5 334,89	100,00	2,10
26	Арский	7	16 267,19	42	16 267,19	100,00	2,23
27	Атнинский	1	876,76	5	876,76	100,00	
28	Балтасинский	3	3 655,50	28	3 655,50	100,00	1,10
	Итого по РТ:	991	4 575 029,59	6 114	4 326 630,35	94,57	3,95



Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

4

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен	Динамика за 2 нед.
29	Кукморский	5	17 233,00	52	17 233,00	100,00	
30	Мензелинский	5	19 346,70	32	19 346,70	100,00	
31	Нижнекамский	128	467 971,99	681	467 971,99	100,00	0,58
32	Сабинский	7	11 858,25	43	11 858,25	100,00	
33	Спасский	6	7 510,80	30	7 510,80	100,00	
34	Тукаевский	8	27 358,13	56	27 358,13	100,00	
35	Чистопольский	16	93 702,17	217	93 702,17	100,00	
36	Лениногорский	21	125 431,39	204	125 431,43	100,00	
37	Заинский	17	63 559,66	125	63 560,26	100,00	0,20
38	Тюлячинский	1	1 544,41	7	1 545,26	100,00	0,06
39	Ютазинский	14	21 725,99	62	21 752,29	100,00	2,24
40	Лаишевский	7	21 514,83	33	21 610,49	100,00	0,99
41	Высокогорский	15	32 649,08	139	32 915,17	100,00	13,15
42	Верхнеуслонский	1	4 924,51	12	4 991,74	100,00	1,37
43	Буинский	7	23 051,17	42	24 099,91	100,00	4,55
	Итого по РТ:	991	4 575 029,59	6 114	4 326 630,35	94,57	3,95



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

5

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корр.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

6

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Сабинский	37 438,70	87,7	0,0
2	г. Казань	198 797,50	97,9	1,1
3	Атнинский	29 660,00	98,9	0,0
4	Альметьевский	47 776,00	99,1	0,0
	Итого по РТ	1 624 868,80	99,2	0,7
5	г. Набережные Челны	269 210,40	99,3	0,0
6	Нижнекамский	150 000,00	100,0	87,1
7	Нурлатский	13 433,10	100,0	17,6
8	Елабужский	23 810,70	100,0	0,0
9	Дрожжановский	13 031,40	100,0	0,0
10	Камско-Устьинский	19 417,50	100,0	25,7
11	Муслюмовский	42 604,40	100,0	0,0
12	Азнакаевский	50 547,90	100,0	0,0
13	Высокогорский	20 189,10	100,0	0,0
14	Сармановский	13 700,90	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,80	99,2	0,7
15	Менделеевский	7 343,70	100,0	0,0
16	Черемшанский	10 301,90	100,0	0,0
17	Апастовский	9 226,50	100,0	0,0
18	Кайбицкий	7 150,50	100,0	0,0
19	Буинский	15 405,30	100,0	0,0
20	Ютазинский	14 739,60	100,0	0,0
21	Бавлинский	35 761,90	100,0	0,0
22	Лениногорский	39 753,50	100,0	0,0
23	Зеленодольский	28 315,50	100,0	0,0
24	Новошешминский	7 724,70	100,0	0,0
25	Бугульминский	72 621,90	100,0	0,0
26	Заинский	44 568,40	100,0	0,0
27	Кукморский	38 766,20	100,0	0,0
28	Арский	26 395,50	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

8

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кс-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,80	99,2	0,7
29	Спасский	11 085,70	100,0	0,0
30	Мамадышский	77 063,60	100,0	0,0
31	Аксубаевский	8 079,90	100,0	0,0
32	Агрызский	8 390,90	100,0	0,0
33	Пестречинский	10 688,40	100,0	0,0
34	Лаишевский	11 559,80	100,0	0,0
35	Верхнеуслонский	14 854,70	100,0	0,0
36	Тукаевский	15 918,90	100,0	0,0
37	Тюлячинский	18 001,50	100,0	0,0
38	Алькеевский	23 680,20	100,0	0,0
39	Алексеевский	25 008,40	100,0	0,0
40	Балтасинский	25 386,50	100,0	0,0
41	Актанышский	25 533,50	100,0	0,0
42	Чистопольский	41 029,50	100,0	0,0
43	Мензелинский	20 895,00	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

10

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято к-2, % от лимита	Динами- ка за 2 недели
1	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,90	87,7	4,2
2	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,00	89,4	10,8
	Итого по РТ	671 158,50	96,7	3,5
3	ГАПОУ Камский строительный колледж им. Е.Н.Батенчука	104 100,40	97,5	11,4
4	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,40	100,0	0,0
5	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,00	100,0	0,0
6	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи	105 000,00	100,0	0,0
7	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,50	100,0	0,0
8	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,80	100,0	0,0
9	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,00	100,0	0,0
10	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,60	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
1	Азнакаевский, д.Бирючевка	1 201,30	95,0	2,0	0,0
2	Сабинский, с.Евлаштау	5 461,10	100,0	40,0	21,9
	Итого по РТ	334 871,70	99,9	0,6	98,2
3	Камско-Устьинский, с.Красновидово	3 866,30	100,0	0,0	100,0
4	Атнинский, с.Новая Атня	5 651,10	100,0	0,0	100,0
5	Спасский, с.Ямбухтино	11 745,50	100,0	0,0	100,0
6	Нурлатский, с.Фомкино	4 843,60	100,0	0,0	100,0
7	Кукморский, с.Нырья	25 732,50	100,0	1,0	100,0
8	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино	9 377,50	100,0	0,0	100,0
9	Лениногорский, с.Керлигач	9 230,10	100,0	0,0	100,0
10	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино	4 962,90	100,0	0,0	100,0
11	Заинский, п. Савалеево	8 425,50	100,0	0,0	100,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
12	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево	3 128,10	100,0	0,0	100,0
13	Дрожжановский, с.Татарская Бездна	2 432,90	100,0	0,0	100,0
14	Сармановский, с.Старые Мензелябаш	6 483,90	100,0	0,0	100,0
15	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши	1 797,90	100,0	0,0	100,0
16	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга	8 532,10	100,0	0,0	100,0
17	Пестречинский, с.Белкино	12 289,10	100,0	0,0	100,0
18	Арский, с.Утар-Аты	7 657,10	100,0	0,0	100,0
19	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»	18 976,30	100,0	0,0	100,0
20	Черемшанский, с.Андреевка	4 040,70	100,0	0,0	100,0
21	Апастовский, с.Татарское Эбалаково	9 642,20	100,0	0,0	100,0
22	Верхнеуслонский, п.Октябрьский	9 122,30	100,0	0,0	100,0
	Итого по РТ	334 871,70	99,9	0,6	98,2



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
23	Пестречинский, с.Чита	3 502,40	100,0	0,0	100,0
24	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы	11 816,40	100,0	0,0	100,0
25	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы	4 347,50	100,0	0,0	100,0
26	Кайбицкий, с.Б.Тябардино	3 828,00	100,0	0,0	100,0
27	Азнакаевский, Уразаево	5 452,40	100,0	0,0	100,0
28	Бугульминский, с.Вязовка	10 541,10	100,0	0,0	100,0
29	Тюлячинский, с.Большая Мёша	1 915,30	100,0	0,0	100,0
30	Актанышский, с.Старое Тлякеево	3 661,20	100,0	0,0	100,0
31	Аксубаевский, д.Щербень	4 732,10	100,0	0,0	100,0
	Итого по РТ	334 871,70	99,9	0,6	98,2



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
32	Балтасинский, с. Норма	4 824,80	100,0	0,0	100,0
33	Менделеевский, с.Псеево	5 289,00	100,0	0,0	100,0
34	Мамадышский, с.Никифорово	6 267,40	100,0	0,0	100,0
35	Муслюмовский, д.Верхний Табын	6 275,00	100,0	0,0	100,0
36	Муслюмовский, с.Баюково	6 673,90	100,0	0,0	100,0
37	Агрызский, с.Исенбаево	7 289,00	100,0	0,0	100,0
38	Чистопольский, с.Александровка	7 721,10	100,0	0,0	100,0
39	Нижнекамский, д.Каенлы	7 834,50	100,0	0,0	100,0
40	Лаишевский, с.Малые Елги	8 176,90	100,0	0,0	100,0
41	Актанышский, с.Татарские Суксы	9 015,00	100,0	0,0	100,0
42	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское	10 659,40	100,0	0,0	100,0
43	Тукаевский, с.Бурды	13 535,20	100,0	0,0	100,0
44	Елабужский, с.Танайка	16 914,30	100,0	0,0	100,0
	Итого по РТ	334 871,70	99,9	0,6	98,2



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

17

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб "Факел" Зеленодольский	1 800,00	88,8	0,0
	Итого по РТ	93 000,00	99,7	3,7
2	Подростковый клуб "Дружба" Альметьевский	1 800,00	100,0	0,0
3	Подростковый клуб "Юность" Альметьевский	1 800,00	100,0	0,0
4	Филиал подросткового клуба "Ракета" Альметьевский	2 100,00	100,0	0,0
5	Подростковый клуб "Атлет" Зеленодольский	2 800,00	100,0	0,0
6	Подростковый клуб "Юный техник" Нижнекамский	4 200,00	100,0	0,0
7	Подростковый клуб "Ракета" Альметьевский	2 900,00	100,0	0,0
8	Подростковый клуб "Заставка" Заинский	4 400,00	100,0	0,0
9	Подростковый клуб "Отечество" Лаишевский	3 300,00	100,0	0,0
10	Подростковый клуб "Родник" г.Казани	1 750,00	100,0	0,0
11	Подростковый клуб "Ритм" г.Казани	4 100,00	100,0	0,0
12	Подростковый клуб "Арена" г.Казани	8 000,00	100,0	0,0
13	Подростковый клуб "Снайпер" Елабужский	1 200,00	100,0	0,0
14	Подростковый клуб "Чайка" г.Набережные Челны	1 300,00	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	93 000,00	99,7	3,7
15	Подростковый клуб "Спутник" Елабужский	1 950,00	100,0	0,0
16	Подростковый клуб "Юность" г.Набережные Челны	2 000,00	100,0	0,0
17	Подростковый клуб "Мечтатель" г.Набережные Челны	2 000,00	100,0	0,0
18	Подростковый клуб "Радуга" г.Набережные Челны	2 050,00	100,0	0,0
19	Подростковый клуб "Эврика" г.Набережные Челны	2 050,00	100,0	0,0
20	Подростковый клуб "Ракета" г.Казани	2 050,00	100,0	0,0
21	Подростковый клуб "Романтик" Нижнекамский	2 500,00	100,0	0,0
22	Подростковый клуб "Молодая гвардия" г.Казани	2 800,00	100,0	0,0
23	Подростковый военно-патриотический клуб "Патриот" Менделеевский	3 050,00	100,0	0,0
24	Подростковый клуб "Аметист " Нижнекамского	3 300,00	100,0	0,0
25	Подростковый клуб спортивной направленности "Боксер" Мензелинский	3 300,00	100,0	0,0
26	Подростковый клуб "Юность" г.Казани	4 900,00	100,0	0,0
27	Подростковый клуб "Авангард" г.Казани	8 000,00	100,0	0,0
28	Подростковый клуб "Энергетик" г.Казани	8 200,00	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт	РТ - 50,83

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято кС-2, % от лимита
1	Азнакаевский район, д.Бирючевка	912,70	97,0	1,0	0,0
2	Зеленодольский р-н, с.Нурлаты	1 694,90	100,0	0,0	67,4
	Итого по РТ	50 828,40	99,9	0,02	96,9
3	Муслюмовский район, с. Муслюмово	1 856,80	100,0	0,0	100,0
4	Арский район, п. Урняк	1 727,40	100,0	0,0	100,0
5	Агрызский район, с. Сарсак-Омга	1 780,70	100,0	0,0	100,0
6	Новошешминский район, с. Слобода Екатерининская	974,40	100,0	0,0	100,0
7	Новошешминский район, с. Ерыклы	643,50	100,0	0,0	100,0
8	Сармановский район, с.Старый Кашир	1 050,40	100,0	0,0	100,0
9	Пестречинский район, с.Кулаево	1 818,00	100,0	0,0	100,0
10	Тетюшский район, с. Ляшево	794,10	100,0	0,0	100,0
11	Нурлатский район, с. Чулпаново	622,80	100,0	0,0	100,0
12	Нурлатский район, с. Фомкино	1 064,10	100,0	0,0	100,0
13	Бугульминский район, с.Спасское	904,80	100,0	0,0	100,0
14	Дрожжановский район, с.Хорновар-Шигали	874,90	100,0	0,0	100,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято кв-2, % от лимита
	Итого по РТ	50 828,40	99,9	0,02	96,9
15	Камско-Устьинский район, пгт. Тенишево	1 996,70	100,0	0,0	100,0
16	Дрожжановский район, с.Шланга	879,10	100,0	0,0	100,0
17	Верхнеуслонский район, с. Русское Макулово	1 539,90	100,0	0,0	100,0
18	Тетюшский район с. Кошки-новотимбаево	1 000,00	100,0	0,0	100,0
19	Лениногорский район, с.Сугушла	920,40	100,0	0,0	100,0
20	Альметьевский район, с. Сулеево	1 221,50	100,0	0,0	100,0
21	Буинский район, с. Новые Чечкабы	1 324,10	100,0	0,0	100,0
22	Ютазинский муниципальный район, с.Байряки-Тамак	1 024,50	100,0	0,0	100,0
23	Лениногорский район, с.Куакбаш	924,10	100,0	0,0	100,0
24	Кайбицкий район, с.Бурундуки	724,60	100,0	0,0	100,0
25	Апастовский район, с. Куштово	909,00	100,0	0,0	100,0
26	Апастовский район, с.Верхний Индырчи	909,00	100,0	0,0	100,0
27	Бавлинский район, с. Татарские Тумбарлы	1 212,30	100,0	0,0	100,0
28	Азнакаевский район, с. Тойкино	909,60	100,0	0,0	100,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
	Итого по РТ	50 828,40	99,9	0,02	96,9
29	Бугульминский район, с.Новое Сумароково	936,40	100,0	0,0	100,0
30	Кайбицкий район, с.Большие Кайбицы	417,00	100,0	0,0	100,0
31	Тюлячинский район, с.Большая Меша	924,90	100,0	0,0	100,0
32	Атнинский район, с.Б.Атня	1 015,60	100,0	0,0	100,0
33	Актанышский район, с.Актаныш	1 105,40	100,0	0,0	100,0
34	Алькеевский район, с. Салманы	1 128,50	100,0	0,0	100,0
35	Тюлячинский район, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,00	100,0	0,0	100,0
36	Нижнекамский район, Большое Афанасово	1 235,90	100,0	0,0	100,0
37	Алексеевский район, с. Лебедино	1 666,10	100,0	0,0	100,0
38	Аксубаевский район, пгт. Аксубаево	1 683,40	100,0	0,0	100,0
39	Мензелинский район, с. Старый Иркеняш	1 731,30	100,0	0,0	100,0
40	Елабужский район, с.Бехтерево	1 745,70	100,0	0,0	100,0
41	Спасский район, пос.Приволжский	1 787,00	100,0	0,0	100,0
42	Менделеевский район, с. Татарские Челны	2 077,90	100,0	0,0	100,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

25

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

26

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн.рублей		
		Всего, в том числе:		Оборудование, доп. средства
			ПИР (ПСД)	
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	3 483,0	105,13	505,9

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017, № 2375-р от 22.09.2017



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	75,6	6,3
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	20,0	3,0
2	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	47,0	4,0
3	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	48,0	4,0
4	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	55,0	7,0
5	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	60,0	15,0
6	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	60,0	7,0
7	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Наб.Челны	107 162,5	63,0	3,0
8	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	64,0	8,0
9	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	67,0	7,0
10	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	67,0	3,0
11	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	69,0	12,0
12	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,9	70,0	3,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	75,6	6,3
13	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	70,0	8,0
14	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	71,0	5,0
15	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	71,0	8,0
16	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	73,0	7,0
17	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	73,0	8,0
18	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	74,0	9,0
19	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	74,0	5,0
20	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	74,0	4,0
21	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	75,0	15,0
22	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	75,0	8,0
23	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой"	123 016,3	75,0	3,0
24	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	75,0	10,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
25	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	75,0	5,0
	Итого по РТ	3 483 020,4	75,6	6,3
26	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	76,0	5,0
27	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	77,0	16,0
28	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	78,0	3,0
29	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	78,0	7,0
30	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	80,0	10,0
31	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	80,0	13,0
32	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	81,0	11,0
33	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	81,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	75,6	6,3
34	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	82,0	2,0
35	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	82,0	2,0
36	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	82,0	7,0
37	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	84,0	4,0
38	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	85,0	10,0
39	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	85,0	10,0
40	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	85,0	15,0
41	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	86,0	4,0
42	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	86,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	75,6	6,3
43	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	87,0	4,0
44	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	87,0	10,0
45	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	88,0	5,0
46	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	88,0	10,0
47	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	89,0	11,0
48	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	89,0	11,0
49	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	89,0	10,0
50	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	89,0	4,0
51	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	90,0	2,0
52	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	90,0	13,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	75,6	6,3
53	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	90,0	15,0
54	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	92,0	7,0
55	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	94,0	2,0
56	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	95,0	5,0
57	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	96,0	1,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	96,0	6,0
59	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	96,0	3,0
60	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	98,0	3,0
61	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	98,0	0,0
62	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	98,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	75,6	6,3
63	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	99,0	3,0
64	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	99,0	0,0
65	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	99,0	1,0
66	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	99,0	0,0
67	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	99,0	0,0
68	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	100,0	0,0
69	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	100,0	0,0
70	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	100,0	0,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	100,0	0,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	100,0	0,0
73	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	100,0	0,0
74	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	100,0	0,0



План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

34

	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	660,9	254,4 км - сетей водоснабжения 38 - водонапорных башен 44 - артезианских скважины
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	225,0	10 899 - светильников 323 км - линий электропередачи 289 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	69,9	котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	163,86	Перевести - на ИСО 3 383 квартиры Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	167,6	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.



Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 568,9	470,7	1 098,2	99,90
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	29	166,7	50,0	116,7	100,00
3	Строительство силосно-сенажных траншей	126	203,0	60,9	142,1	100,00



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р (изм. №1728-р от 20.07.2017),

РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р (ПИР)

Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
Общая сумма финансирования	2 945 182,44
Средства бюджета РТ	1 855 464,94
Средства федерального бюджета РФ	1 089 717,50
Количество объектов	68

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	93,0	2,8
1	Казань	Сквер Ленинский сад	25 200,00	14 800,00	54,0	4,0
2	Верхнеуслонский	Зона дебаркадера набережной	5 040,00	2 960,00	57,0	28,0
3	Казань	Парк «Черное озеро», 2-я очередь	44 100,00	25 900,00	57,0	9,0
4	Н.Челны	Площадь Азатлык, новый объект	126 000,00	74 000,00	65,0	8,0
5	Апастовский	Набережная в пгт.Апастово	15 750,00	9 250,00	65,0	20,0
6	Казань	Система озер Кабан, новый объект	94 500,00	55 500,00	89,0	7,0
7	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	44 537,93	26 157,20	90,0	8,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	93,0	2,8
8	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 582,22	6 802,26	92,0	0,0
9	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 783,91	5 158,81	93,0	6,0
10	Чистопольский	Реконструкция ул.Энгельса	2 205,00	1 295,00	93,0	26,0
11	Казань	Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь	194 715,67	114 356,82	95,0	8,0
12	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	44 965,07	26 408,06	95,0	0,0
13	Казань	Парк Победы	19 845,00	11 655,00	95,0	0,0
14	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	10 159,66	5 966,79	96,0	4,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	93,0	2,8
15	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	15 936,65	9 359,62	96,0	0,0
16	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	17 697,73	10 393,91	96,0	3,0
17	Рыбно-Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	12 118,81	7 117,39	97,0	0,0
18	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	18 035,15	10 592,07	98,0	3,0
19	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	9 154,57	5 376,50	98,0	3,0
20	Елабужский	Сквер им. Л.П.Нечаева	8 190,00	4 810,00	98,0	2,0

Программа «Общественные пространства»



№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	93,0	2,8
21	Н.Челны	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	62 178,49	36 517,52	98,0	2,0
22	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я оч.	20 268,97	11 904,00	98,0	1,0
23	Пестречинский	Парк в с.Коцаково, новый	16 837,63	9 888,76	98,0	1,0
24	Елабужский	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	49 343,82	28 979,70	98,0	0,0
25	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	26 114,62	15 337,15	98,0	0,0
26	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	24 497,43	14 387,38	98,0	0,0
27	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	44 450,71	26 105,97	98,0	0,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	93,0	2,8
28	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	41 704,05	24 492,86	99,0	0,0
29	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард», 2-я очередь	62 431,83	36 663,31	99,0	1,0
30	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	14 646,87	8 602,13	99,0	1,0
31	Казань	Парк Урицкого, 3-я очередь	18 900,00	11 100,00	99,0	1,0
32	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	15 978,43	9 384,15	99,0	4,0
33	Н.Челны	Шишкинский бульвар, новый объект	37 800,00	22 200,00	99,0	0,0
34	Казань	Парк «Крылья Советов», 3-я очередь	31 500,00	18 500,00	99,0	0,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	93,0	2,8
35	Агрызский	Улица Привокзальная, новый	15 056,38	8 842,64	99,0	1,0
36	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 702,99	15 095,40	99,0	0,0
37	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	37 095,06	21 785,98	99,0	0,0
38	Черемшанский	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый	9 804,00	5 757,92	99,3	2,0
39	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	12 546,41	7 368,53	100,0	2,0
40	Казань	Сквер по ул.Сыртлановой, новый	52 530,72	30 851,37	100,0	2,0
41	Нижнекамский	Набережная р.Камы, пгт. Камские Поляны	7 328,91	4 304,28	100,0	1,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	93,0	2,8
42	Сармановский	Центральный парк	8 190,00	4 810,00	100,0	5,0
43	Новошешминск	Парк отдыха, 3-я очередь	11 745,00	6 897,85	100,0	1,0
44	Нижнекамский	Школьный бульвар	3 087,00	1 813,00	100,0	1,0
45	Зеленодольский	Пляж «Комсомолец»	9 846,67	5 782,96	100,0	4,0
46	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	7 715,50	4 531,33	100,0	2,0
47	Муслюмовский	Набережная р.Ик, 2-я очередь	17 261,44	10 137,67	100,0	1,0
48	Елабужский	Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект	6 300,00	3 700,00	100,0	1,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	93,0	2,8
49	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	6 052,87	3 554,86	100,0	1,0
50	Н.Челны	Бульвар на Тинчурина	37 800,00	22 200,00	100,0	1,0
51	Муслюмовский	Парк «Сердце Муслюмово»	3 150,00	1 850,00	100,0	1,0
52	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	17 332,92	10 179,66	100,0	1,0
53	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	11 609,31	6 818,17	100,0	5,0
54	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый	7 546,32	4 431,96	100,0	3,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	93,0	2,8
55	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	11 123,66	6 532,95	100,0	2,0
56	Нижнекамский	Сквер в пгт. Камские Поляны	14 968,95	8 791,29	100,0	1,0
57	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	9 510,26	5 585,39	100,0	1,0
58	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	18 578,78	10 911,34	100,0	1,0
59	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	10 989,10	6 453,91	100,0	3,0
60	Менделеевский	Ушковские острова, новый	18 186,58	10 681,01	100,0	0,0
61	Менделеевский	Парк дружбы народов	18 900,00	11 100,00	100,0	0,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	93,0	2,8
62	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	9 367,08	5 501,30	100,0	0,0
63	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	63 149,64	37 087,88	100,0	0,0
64	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	13 613,75	7 995,38	100,0	0,0
65	Нижнекамский	Сквер «Лемаева», новый	57 330,00	33 670,00	100,0	0,0
66	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	70 628,49	41 480,23	100,0	0,0
67	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	19 490,59	11 446,85	100,0	0,0
68	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	16 756,34	9 841,03	100,0	0,0



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	Агрызский	15	8	12	Балтасинский	15	11
2	Азнакаевский	15	14	13	Бугульминский	15	12
3	Аксубаевский	15	13	14	Буинский	15	12
4	Актанышский	15	15	15	В-Услонский	15	11
5	Алексеевский	15	15	16	Высокогорский	15	15
6	Алькеевский	15	13	17	Дрожжановский	15	13
7	Альметьевский	15	13	18	Елабужский	8	6
8	Апастовский	15	13	19	Заинский	15	15
9	Арский	15	10	20	Зеленодольский	15	12
10	Атнинский	15	11	21	Кайбицкий	15	11
11	Бавлинский	15	13	22	К-Устьинский	15	3



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Кукморский	15	8	35	Сабинский	15	6
24	Лаишевский	15	12	36	Сармановский	15	13
25	Лениногорский	15	12	37	Спасский	15	13
26	Мамадышский	15	9	38	Тетюшский	15	3
27	Менделеевский	15	15	39	Тукаевский	15	13
28	Мензелинский	15	13	40	Тюлячинский	15	5
29	Муслюмовский	15	12	41	Черемшанский	15	7
30	Нижнекамский	15	14	42	Чистопольский	15	15
31	Новошешминский	15	15	43	Ютазинский	15	10
32	Нурлатский	15	11	44	г.Наб.Челны	15	9
33	Пестречинский	15	5	45	г.Казань	15	15
34	Р.-Слободский	15	15				



100% выполнение обязательств в ГИС ЖКХ

**Актанышский
Алексеевский
Высокогорский
Заинский
Менделеевский
Новошешминский
Рыбнослободский
Чистопольский
г. Казань**



Благоустройство частных объектов с заключением соглашений с МО

**Азнакаевский
Бавлинский
Менделеевский
Нижнекамский
Нурлатский
Ютазинский
г.Казань**



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

на 01.12.2017

52

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		11 807 169,33	7 938 920,54	67,24%	5,28%	3 868 248,78
1	Н.Челны	2 475 158,10	731 758,73	29,56%	4,25%	1 743 399,37
2	Казань	3 134 593,87	1 802 906,76	57,52%	9,42%	1 331 687,11
3	Нижнекамский	788 058,31	552 023,08	70,05%	3,90%	236 035,23
4	Чистопольский	159 532,93	118 194,89	74,09%	15,77%	41 338,03
5	Сабинский	170 970,88	129 657,21	75,84%	3,39%	41 313,67
6	Елабужский	229 899,82	177 389,90	77,16%	3,54%	52 509,92
7	Верхнеуслонский	74 392,29	57 913,26	77,85%	0,86%	16 479,03
8	Апастовский	76 998,39	61 821,34	80,29%	4,65%	15 177,05
9	Зеленодольский	244 168,27	198 107,67	81,14%	8,61%	46 060,60
10	Лаишевский	160 647,48	135 003,37	84,04%	0,14%	25 644,11
11	Сармановский	77 519,53	65 164,39	84,06%	0,55%	12 355,14
12	Мамадышский	166 351,50	141 174,14	84,86%	0,72%	25 177,37
13	Алексеевский	73 661,54	64 624,29	87,73%	0,00%	9 037,25
14	Альметьевский	712 612,37	626 512,45	87,92%	0,79%	86 099,92
15	Высокогорский	103 489,80	91 471,64	88,39%	10,27%	12 018,16

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

на 01.12.2017

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		11 807 169,33	7 938 920,54	67,24%	5,28%	3 868 248,78
16	Менделеевский	91 922,44	81 613,39	88,79%	7,50%	10 309,06
17	Тюлячинский	73 930,86	65 999,20	89,27%	0,30%	7 931,67
18	Черемшанский	64 972,03	58 379,55	89,85%	2,78%	6 592,48
19	Новошешминский	63 384,14	57 087,12	90,07%	0,09%	6 297,02
20	Мензелинский	106 612,28	96 611,17	90,62%	15,92%	10 001,11
21	Заинский	133 979,35	122 930,85	91,75%	0,00%	11 048,49
22	Нурлатский	140 894,89	129 285,42	91,76%	2,17%	11 609,47
23	Пестречинский	71 851,97	65 956,99	91,80%	1,98%	5 894,98
24	Рыбно- Слободский	90 561,91	83 226,24	91,90%	0,00%	7 335,66
25	Кукморский	267 755,98	247 394,55	92,40%	6,91%	20 361,43
26	Аксубаевский	53 506,71	49 611,53	92,72%	5,12%	3 895,19
27	Актанышский	120 931,92	112 242,36	92,81%	2,41%	8 689,55
28	Спасский	59 275,44	55 592,92	93,79%	0,00%	3 682,51
29	Муслюмовский	133 049,69	124 797,85	93,80%	7,66%	8 251,84
30	Ютазинский	93 760,85	87 975,79	93,83%	0,11%	5 785,06



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ) на 01.12.2017

54

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		11 807 169,33	7 938 920,54	67,24%	5,28%	3 868 248,78
31	Арский	193 452,42	182 218,43	94,19%	3,31%	11 234,00
32	Алькеевский	69 634,52	65 684,06	94,33%	6,41%	3 950,46
33	Агрызский	93 177,47	88 227,33	94,69%	2,02%	4 950,14
34	Лениногорский	125 742,18	120 484,29	95,82%	0,00%	5 257,89
35	Бугульминский	212 196,37	205 383,96	96,79%	0,00%	6 812,40
36	Балтасинский	114 098,08	111 184,04	97,45%	1,05%	2 914,04
37	Дрожжановский	74 042,98	72 173,80	97,48%	29,56%	1 869,18
38	Атнинский	100 939,66	98 571,61	97,65%	4,74%	2 368,05
39	Азнакаевский	113 601,88	110 998,57	97,71%	0,00%	2 603,31
40	Тукаевский	93 152,94	91 811,75	98,56%	2,95%	1 341,19
41	Бавлинский	80 934,47	79 769,74	98,56%	0,00%	1 164,73
42	Кайбицкий	51 303,07	50 755,53	98,93%	0,93%	547,53
43	Камско-Устьинский	59 612,98	59 197,71	99,30%	0,96%	415,27
44	Тетюшский	111 250,70	110 740,07	99,54%	0,35%	510,63
45	Буинский	99 584,07	99 291,61	99,71%	0,00%	292,46



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 01.12.2017

55

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 206 013,51	1 178 817,12	97,74%	0,10%	27 196,39
1	Казань	64 038,50	47 361,55	73,96%	0,00%	16 676,95
2	Тукаевский	27 378,92	25 172,11	91,94%	0,00%	2 206,81
3	Алексеевский	13 024,42	11 997,67	92,12%	0,00%	1 026,75
4	Агрызский	13 739,60	13 054,17	95,01%	0,00%	685,43
5	Балтасинский	22 525,75	21 796,45	96,76%	0,00%	729,30
6	Мамадышский	76 244,00	74 140,06	97,24%	0,00%	2 103,94
7	Елабужский	24 540,00	23 970,65	97,68%	0,00%	569,35
8	Верхнеуслонский	13 521,00	13 247,85	97,98%	0,00%	273,15
9	Черемшанский	22 707,63	22 251,19	97,99%	0,00%	456,44
10	Высокогорский	48 351,50	47 622,99	98,49%	0,00%	728,51
11	Тюлячинский	10 075,92	9 949,79	98,75%	0,00%	126,13
12	Менделеевский	26 634,00	26 370,26	99,01%	0,00%	263,74
13	Бугульминский	15 126,00	15 024,95	99,33%	0,00%	101,05
14	Нижнекамский	29 944,93	29 804,59	99,53%	0,00%	140,35
15	Пестречинский	14 623,14	14 557,08	99,55%	4,08%	66,06



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 01.12.2017

56

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 206 013,51	1 178 817,12	97,74%	0,10%	27 196,39
16	Н.Челны	38 966,00	38 796,90	99,57%	0,00%	169,10
17	Атнинский	15 528,00	15 463,60	99,59%	0,00%	64,40
18	Нурлатский	14 599,92	14 542,17	99,60%	0,00%	57,75
19	Арский	16 005,00	15 943,62	99,62%	0,00%	61,38
20	Азнакаевский	14 716,00	14 669,75	99,69%	0,00%	46,25
21	Муслюмовский	12 783,00	12 747,88	99,73%	0,00%	35,12
22	Аксубаевский	12 828,00	12 800,45	99,79%	0,00%	27,55
23	Альметьевский	21 944,68	21 898,35	99,79%	0,00%	46,33
24	Актанышский	13 588,92	13 564,05	99,82%	0,00%	24,87
25	Лениногорский	15 254,00	15 227,54	99,83%	0,00%	26,46
26	Мензелинский	13 507,92	13 484,55	99,83%	0,00%	23,37
27	Чистопольский	14 075,92	14 054,04	99,84%	0,99%	21,88
28	Сармановский	13 177,00	13 158,15	99,86%	0,76%	18,85
29	Камско-Устьинский	12 183,00	12 165,80	99,86%	0,00%	17,20
30	Алькеевский	12 991,76	12 975,28	99,87%	0,00%	16,48



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 01.12.2017

57

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 206 013,51	1 178 817,12	97,74%	0,10%	27 196,39
31	Дрожжановский	68 946,10	68 862,64	99,88%	0,00%	83,46
32	Ютазинский	170 820,53	170 642,09	99,90%	0,00%	178,44
33	Тетюшский	12 882,00	12 868,94	99,90%	0,00%	13,06
34	Рыбно- Слободский	15 791,92	15 777,76	99,91%	0,00%	14,16
35	Заинский	14 067,00	14 054,83	99,91%	0,00%	12,17
36	Сабинский	18 707,50	18 694,46	99,93%	0,00%	13,04
37	Новошешминский	23 628,92	23 613,59	99,94%	0,00%	15,33
38	Зеленодольский	24 771,92	24 756,15	99,94%	0,37%	15,77
39	Лаишевский	41 278,00	41 258,80	99,95%	0,00%	19,20
40	Кайбицкий	14 038,92	14 033,17	99,96%	0,00%	5,75
41	Спасский	12 822,02	12 818,25	99,97%	0,00%	3,77
42	Буинский	62 271,47	62 262,51	99,99%	0,00%	8,96
43	Кукморский	15 419,00	15 417,76	99,99%	0,00%	1,24
44	Апастовский	32 960,78	32 959,83	99,99%	0,00%	0,95
45	Бавлинский	12 983,00	12 982,86	99,99%	0,00%	0,14



Мониторинг формирования отраслевых программ 2018 года На 30.11.2017

Всего 39 программ

Требуют утверждения
распоряжением Кабинета Министров РТ – 29 программ

Распоряжения Кабинета Министров РТ, направленные на
межведомственное согласование – 9 программ

Внесены проекты распоряжений в Кабинет Министров Республики
Татарстан – 8 программ

Выпущено распоряжений Кабинета Министров РТ – 6 программ



Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

№	Наименование программы	РКМ РТ
1	Капитальный ремонт овощекртофелехранилищ	№2951-р от 14.11.2017
2	Капремонт детских оздоровительных лагерей	№2987-р от 20.11.2017
3	Капитальный ремонт муниципальных архивов	№2992-р от 20.11.2017
4	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений сельского хозяйства	№3057-р от 27.11.2017
5	Капитальный ремонт молодежных центров	№3049-р от 27.11.2017
6	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	№3071-р от 27.11.2017



Министерство образования и науки Республики Татарстан

- не поступило на согласование

60

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
7	Капитальный ремонт объектов образования	Минобр РТ представил в адрес МСАиЖКХ РТ перечень из 219 объектов в том числе: Школы - 33 Детские сады - 175 Коррекционные школы - 11							
8	Капитальный ремонт ресурсных центров	+	+	+	+	+	+	Вх. №62444 от 16.11.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6040368-13



Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
9	Капремонт сети подростковых клубов	+	+	+	+	+	+	Вх. №61171 от 10.11.2017	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6029823-2
10	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 09.11.2017 согл-6120618-1



Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
11	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	+	+	+	+	+	+	Вх. №56777 от 19.10.2017	Проект РКМ РТ от 26.09.2017 согл-5983367-1
12	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения координационного совета (IV квартал 2017 года)							



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
13	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 02.11.2017 согл-6098845-3
14	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 02.11.2017 согл-6100122-4



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
15	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	+	+	+	+	+	+	Вх.№64805 от 28.11.2017	Проект РКМ РТ от 26.10.2017 согл-6079443-5
16	Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинических учреждений	Ведется работа по разработке проектно-сметной документации на каждый объект.							



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
17	Капитальный ремонт коровников	+	+	+	+	+	+	Вх.№64175 от 24.11.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038723-1
18	Строительство силосно-сенажных траншей	+	+	+	+	+	+	Вх.№62326 от 16.11.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038818-1



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ / ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
19	Капитальный ремонт зернотоков	+	+	+	+	+	+	Вх. №62325 от 16.11.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038766-1
20	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	Минсельхозом РТ ведется работа по проработке перечня и критериев отбора муниципальных образований РТ для включения в программу							
21	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	Минсельхозом РТ ведется работа по внесению изменений в порядок реализации программы							



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

67

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
22	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032426-1
23	Водообеспечение	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032454-1
24	Переход на индивидуальные системы отопления, установке блочно-модульных котельных и строительства сетей газоснабжения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032399-1
25	Программа по восстановлению освещения	+	+	+	+	+	Вх. №62779 от 17.11.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032392-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

68

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
26	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038595-1
27	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	+	+	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6039140-2
28	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 26.10.2017 согл-6078953-2
29	Развитие общественных пространств	Перечень формируется						



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2018 год

69

	Наименование программы	Ответственный	Примечание
30	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2017 года)
31	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
32	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
33	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
34	Арендное жилье		
35	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
36	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	РКМ не требуется
37	Инвестиционное многоэтажное жилье		
38	Малоэтажное жилое строительство		
39	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище» на 2015-2020 годы в РТ		

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

70

Наименование муниципального района РТ	Договора аренды	
	Всего	Заключено
Агрызский	2	0
Азнакаевский	7	0
Атнинский	6	0
Бугульминский	2	0
Верхнеуслонский	30	0
Лениногорский	16	0
Менделеевский	31	0
Пестречинский	15	0
Черемшанский	6	0
Высокогорский	56	1
Чистопольский	38	5
Рыбно-Слободский	5	1
Мензелинский	74	15
Бавлинский	14	3
Нурлатский	14	3

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

Наименование муниципального района РТ	Договора аренды	
	Всего	Заключено
Елабужский	60	13
Тукаевский	7	2
Лайшевский	27	8
г. Набережные Челны	58	22
Зеленодольский	36	14
Алексеевский	5	2
Кукморский	77	34
Арский	51	23
Альметьевский	100	56
Аксубаевский	41	23
Буинский	24	17
Нижнекамский	11	8
Сабинский	9	8

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

Наименование муниципального района РТ	Договора аренды	
	Всего	Заключено
Балтасинский	29	26
Спасский	29	26
Дрожжановский	5	5
Заинский	2	2
Муслюмовский	11	11
Новошешминский	2	2
Сармановский	21	21
Тюлячинский	13	13
Ютазинский	1	1
ИТОГО	935	365

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

	Постановление об утверждении ППТ		Формирование земельных участков площадных объектов		Договора аренды	
	Всего	Утверждено	Всего	Сформировано	Всего	Заключение
г. Казань	19	19	157	0*	282	0*

*Срок подготовки документации – 10.12.2017г.

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (25.11.2017г. – 01.12.2017г.)	44,97	45,02	100,11
СМР	34,81	34,86	100,14
Оборудование	10,16	10,16	100,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2017г. – 30.11.2017г.)	140,98	142,00	100,72
СМР	105,68	106,70	100,96
Оборудование	35,30	35,30	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.12.2017г.)	3 246,10	3 295,92	101,54

**Строительство школы на 375 мест в
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		287,00	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		31.12.2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (25.11.2017г. – 01.12.2017г.)	10,06	10,12	100,59
СМР	10,06	10,12	100,59
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2017г. – 30.11.2017г.)	74,97	75,70	100,97
СМР	74,97	75,70	100,97
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.12.2017г.)	213,88	215,13	100,57

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
		246,22		
Объем финансирования, млн.руб.		СМР	Обор-е	ПИР
		240,32	58,06	5,9
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (25.11.2017г. – 01.12.2017г.)	6,00	5,97	99,50	
СМР	4,02	3,97	98,75	
Оборудование	1,98	2,00	101,01	
МЕСЯЦ НОЯБРЬ(01.11.2017г. – 30.11.2017г.)	21,91	21,78	99,40	
СМР	13,65	13,56	99,34	
Оборудование	8,26	8,22	99,52	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 01.12.2017г.)	123,51	121,27	98,18	
СМР	111,27	109,05	98,00	
оборудование	12,24	12,22	99,83	