



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
	Займа	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы, в том числе:	650,0	1 346,28	1 073,05	2 969,37	6 038,70
<i>Установка ИТП (г.Казань)</i>	<i>650,0</i>	<i>44,94</i>	<i>290,11</i>	<i>-</i>	<i>985,04</i>



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

2

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен.	Динамика за 2 нед.
1	Муслюмовский	5	740,39				
2	Новошешминский	3	5 562,64	12	4 965,70	89,27	42,63
3	Черемшанский	2	2 185,49	7	1 988,77	91,00	
4	г. Наб. Челны	147	1 141 456,32	605	1 040 897,92	91,19	4,47
5	Елабужский	31	113 333,37	183	107 956,36	95,26	2,39
6	г. Казань	243	1 318 358,07	1 802	1 267 430,36	96,14	0,95
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>4 590 543,93</b>	<b>6 400</b>	<b>4 417 129,84</b>	<b>96,22</b>	<b>1,65</b>
7	Зеленодольский	33	223 536,23	355	216 052,20	96,65	2,16
8	Альметьевский	62	264 637,15	362	256 721,44	97,01	
9	Тетюшский	8	12 853,88	27	12 689,37	98,72	
10	Сармановский	15	38 277,21	64	37 982,18	99,23	
11	Р.-Слободский	4	6 440,91	28	6 408,46	99,50	
12	Ютазинский	14	21 725,99	60	21 626,46	99,54	
13	Нурлатский	14	46 192,86	156	45 982,03	99,54	3,90
14	К.-Устьинский	10	9 695,35	42	9 681,94	99,86	



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

3

	МО	Кол-во ДОМОВ	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен.	Динамика за 2 нед.
15	Высокогорский	15	32 930,23	139	32 915,17	99,95	
16	Азнакаевский	30	83 906,69	100	83 906,69	100,00	
17	Аксубаевский	5	7 366,80	23	7 366,80	100,00	
18	Актанышский	2	9 849,04	16	9 849,04	100,00	
19	Алексеевский	4	9 581,62	32	9 581,62	100,00	
20	Алькеевский	3	3 017,95	13	3 017,95	100,00	
21	Апастовский	3	5 334,89	30	5 334,89	100,00	
22	Арский	7	16 267,19	42	16 267,19	100,00	
23	Атнинский	1	876,76	5	876,76	100,00	
24	Бавлинский	7	37 290,75	77	37 290,75	100,00	0,16
25	Балтасинский	3	3 655,50	28	3 655,50	100,00	
26	Кукморский	5	17 233,00	52	17 233,00	100,00	
27	Лениногорский	21	125 431,43	204	125 431,43	100,00	0,00
28	Мамадышский	9	20 389,39	39	20 389,39	100,00	0,58
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>4 590 543,93</b>	<b>6 400</b>	<b>4 417 129,84</b>	<b>96,22</b>	<b>1,65</b>



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

4

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен	Динамика за 2 нед.
29	Менделеевский	10	40 685,56	93	40 685,56	100,00	1,91
30	Мензелинский	5	19 346,70	32	19 346,70	100,00	
31	Нижнекамский	128	467 971,99	681	467 971,99	100,00	
32	Сабинский	7	11 858,25	43	11 858,25	100,00	
33	Спасский	6	7 510,80	30	7 510,80	100,00	
34	Тукаевский	8	27 358,13	56	27 358,13	100,00	
35	Чистопольский	16	93 702,17	217	93 702,17	100,00	
36	Бугульминский	57	189 583,65	437	189 583,65	100,00	0,63
37	Агрызский	9	23 881,92	38	23 881,92	100,00	0,05
38	Заинский	17	63 559,66	125	63 560,26	100,00	
39	Пестречинский	6	15 923,11	51	15 923,67	100,00	0,34
40	Тюлячинский	1	1 544,41	7	1 545,26	100,00	
41	Лаишевский	7	21 514,83	33	21 610,49	100,00	
42	Верхнеуслонский	1	4 924,51	12	4 991,74	100,00	
43	Буинский	7	23 051,17	42	24 099,91	100,00	
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>4 590 543,93</b>	<b>6 400</b>	<b>4 417 129,84</b>	<b>96,22</b>	<b>1,65</b>



# Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

5

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	<b>36</b> школ (29 общеобраз., 7 корп.) <b>110</b> ДОО	РТ 864,46  1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

6

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Сабинский	37 438,70	91,2	3,5
2	г. Казань	198 797,50	98,7	0,8
3	Альметьевский	47 776,00	99,1	0,0
4	г. Набережные Челны	269 210,40	99,3	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,80</b>	<b>99,4</b>	<b>0,2</b>
5	Атнинский	29 660,00	100,0	1,1
6	Нижнекамский	150 000,00	100,0	0,0
7	Нурлатский	13 433,10	100,0	0,0
8	Елабужский	23 810,70	100,0	0,0
9	Дрожжановский	13 031,40	100,0	0,0
10	Камско-Устьинский	19 417,50	100,0	0,0
11	Муслюмовский	42 604,40	100,0	0,0
12	Азнакаевский	50 547,90	100,0	0,0
13	Высокогорский	20 189,10	100,0	0,0
14	Сармановский	13 700,90	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,80</b>	<b>99,4</b>	<b>0,2</b>
15	Менделеевский	7 343,70	100,0	0,0
16	Черемшанский	10 301,90	100,0	0,0
17	Апастовский	9 226,50	100,0	0,0
18	Кайбицкий	7 150,50	100,0	0,0
19	Буинский	15 405,30	100,0	0,0
20	Ютазинский	14 739,60	100,0	0,0
21	Бавлинский	35 761,90	100,0	0,0
22	Лениногорский	39 753,50	100,0	0,0
23	Зеленодольский	28 315,50	100,0	0,0
24	Новошешминский	7 724,70	100,0	0,0
25	Бугульминский	72 621,90	100,0	0,0
26	Заинский	44 568,40	100,0	0,0
27	Кукморский	38 766,20	100,0	0,0
28	Арский	26 395,50	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

8

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кс-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,80</b>	<b>99,4</b>	<b>0,2</b>
29	Спасский	11 085,70	100,0	0,0
30	Мамадышский	77 063,60	100,0	0,0
31	Аксубаевский	8 079,90	100,0	0,0
32	Агрызский	8 390,90	100,0	0,0
33	Пестречинский	10 688,40	100,0	0,0
34	Лаишевский	11 559,80	100,0	0,0
35	Верхнеуслонский	14 854,70	100,0	0,0
36	Тукаевский	15 918,90	100,0	0,0
37	Тюлячинский	18 001,50	100,0	0,0
38	Алькеевский	23 680,20	100,0	0,0
39	Алексеевский	25 008,40	100,0	0,0
40	Балтасинский	25 386,50	100,0	0,0
41	Актанышский	25 533,50	100,0	0,0
42	Чистопольский	41 029,50	100,0	0,0
43	Мензелинский	20 895,00	100,0	0,0





# Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

10

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято к-2, % от лимита	Динами- ка за 2 недели
1	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,00	93,8	4,4
2	ГАПОУ Камский строительный колледж им. Е.Н.Батенчука	104 100,40	97,5	0,0
<b>Итого по РТ</b>		<b>671 158,50</b>	<b>98,7</b>	<b>2,0</b>
3	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,90	100,0	12,3
4	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,40	100,0	0,0
5	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,00	100,0	0,0
6	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи	105 000,00	100,0	0,0
7	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,50	100,0	0,0
8	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,80	100,0	0,0
9	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,00	100,0	0,0
10	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,60	100,0	0,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

13

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт	РТ - 50,83

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2, % от лимита	Динами- ка за 2 недели
1	Азнакаевский район, д.Бирючевка	912,70	0,0	0,0
2	Зеленодольский р-н, с.Нурлаты	1 694,90	67,4	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,40</b>	<b>96,9</b>	<b>0,0</b>
3	Муслюмовский район, с. Муслюмово	1 856,80	100,0	0,0
4	Арский район, п. Урняк	1 727,40	100,0	0,0
5	Агрызский район, с. Сарсак-Омга	1 780,70	100,0	0,0
6	Новошешминский район, с. Слобода Екатерининская	974,40	100,0	0,0
7	Новошешминский район, с. Ерыклы	643,50	100,0	0,0
8	Сармановский район, с.Старый Кашир	1 050,40	100,0	0,0
9	Пестречинский район, с.Кулаево	1 818,00	100,0	0,0
10	Тетюшский район, с. Льяшево	794,10	100,0	0,0
11	Нурлатский район, с. Чулпаново	622,80	100,0	0,0
12	Нурлатский район, с. Фомкино	1 064,10	100,0	0,0
13	Бугульминский район, с.Спасское	904,80	100,0	0,0
14	Дрожжановский район, с.Хорновар-Шигали	874,90	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,40</b>	<b>96,9</b>	<b>0,0</b>
15	Камско-Устьинский район, пгт. Тенишево	1 996,70	100,0	0,0
16	Дрожжановский район, с.Шланга	879,10	100,0	0,0
17	Верхнеуслонский район, с. Русское Макулово	1 539,90	100,0	0,0
18	Тетюшский район с. Кошки-новотимбаево	1 000,00	100,0	0,0
19	Лениногорский район, с.Сугушла	920,40	100,0	0,0
20	Альметьевский район, с. Сулеево	1 221,50	100,0	0,0
21	Буинский район, с. Новые Чечкабы	1 324,10	100,0	0,0
22	Ютазинский муниципальный район, с.Байряки-Тамак	1 024,50	100,0	0,0
23	Лениногорский район, с.Куакбаш	924,10	100,0	0,0
24	Кайбицкий район, с.Бурундуки	724,60	100,0	0,0
25	Апастовский район, с. Куштово	909,00	100,0	0,0
26	Апастовский район, с.Верхний Индырчи	909,00	100,0	0,0
27	Бавлинский район, с. Татарские Тумбарлы	1 212,30	100,0	0,0
28	Азнакаевский район, с. Тойкино	909,60	100,0	0,0





# Капитальный ремонт зданий советов поселений

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,40</b>	<b>96,9</b>	<b>0,0</b>
29	Бугульминский район, с.Новое Сумароково	936,40	100,0	0,0
30	Кайбицкий район, с.Большие Кайбицы	417,00	100,0	0,0
31	Тюлячинский район, с.Большая Меша	924,90	100,0	0,0
32	Атнинский район ,с.Б.Атня	1 015,60	100,0	0,0
33	Актанышский район, с.Актаныш	1 105,40	100,0	0,0
34	Алькеевский район, с. Салманы	1 128,50	100,0	0,0
35	Тюлячинский район, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,00	100,0	0,0
36	Нижнекамский район, Большое Афанасово	1 235,90	100,0	0,0
37	Алексеевский район, с. Лебедино	1 666,10	100,0	0,0
38	Аксубаевский район, пгт. Аксубаево	1 683,40	100,0	0,0
39	Мензелинский район, с. Старый Иркеняш	1 731,30	100,0	0,0
40	Елабужский район, с.Бехтерево	1 745,70	100,0	0,0
41	Спасский район, пос.Приволжский	1 787,00	100,0	0,0
42	Менделеевский район, с. Татарские Челны	2 077,90	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

19

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

20

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн.рублей		
		Всего, в том числе:		Оборудование, доп. средства
			ПИР (ПСД)	
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	3 483,0	105,13	505,9

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017, № 2375-р от 22.09.2017



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>82,4</b>	<b>6,8</b>	<b>36,9</b>
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	25,0	5,0	11,1
2	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	52,0	4,0	35,9
3	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	58,5	3,5	22,3
4	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	60,0	13,0	46,3
5	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	65,0	5,0	0,0
6	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	68,0	8,0	18,3
7	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	69,0	2,0	32,5
8	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	70,0	6,0	22,5
9	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	74,5	3,5	20,1
10	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	77,0	4,0	38,7
11	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им. Ф.Г.Ахмеровой"	123 016,3	78,0	3,0	39,4



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято к-2,% от лимита
12	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	79,0	4,0	36,0
13	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	79,0	5,0	23,4
14	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	80,0	7,0	54,2
15	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	80,0	4,0	34,4
16	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	80,0	6,0	23,8
17	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	80,0	9,0	42,2
18	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	82,0	4,0	50,2
19	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	82,0	7,0	43,2
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>82,4</b>	<b>6,8</b>	<b>36,9</b>
20	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	85,0	11,0	26,9



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято кв-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>82,4</b>	<b>6,8</b>	<b>36,9</b>
21	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г.Казани	47 340,9	85,0	15,0	0,4
22	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	85,0	16,0	3,4
23	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	85,0	18,0	0,0
24	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	86,0	5,0	44,3
25	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	86,0	4,0	36,9
26	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	87,0	12,0	67,0
27	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	87,0	9,0	48,4



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>82,4</b>	<b>6,8</b>	<b>36,9</b>
28	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	88,0	6,0	38,8
29	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	88,0	6,0	29,9
30	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г.Наб.Челны	107 162,5	89,0	26,0	36,8
31	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	89,0	19,0	14,8
32	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	90,0	6,0	59,5
33	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	90,0	5,0	0,0
34	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	90,0	15,0	15,4





# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято к-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>82,4</b>	<b>6,8</b>	<b>36,9</b>
35	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	91,0	11,0	56,5
36	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	92,0	6,0	65,2
37	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	92,0	6,0	76,2
38	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	93,0	3,0	0,5
39	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	94,0	6,0	58,5
40	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	94,0	14,0	0,0
41	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	95,0	7,0	12,4
42	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	95,0	10,0	14,6
43	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	95,0	6,0	40,0
44	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	95,0	8,0	0,5



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято к-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>82,4</b>	<b>6,8</b>	<b>36,9</b>
45	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	95,0	8,0	46,4
46	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	96,0	7,0	70,8
47	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	96,0	4,0	58,8
48	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	96,0	0,0	0,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	96,0	15,0	5,8
50	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	97,0	8,0	69,7
51	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	97,0	3,0	31,4
45	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	95,0	8,0	46,4
46	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	96,0	7,0	70,8



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято кв-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>82,4</b>	<b>6,8</b>	<b>36,9</b>
47	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	96,0	4,0	58,8
48	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	96,0	0,0	0,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	96,0	15,0	5,8
50	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	97,0	8,0	69,7
51	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	97,0	3,0	31,4
52	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	97,0	8,0	57,1
53	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	98,0	3,0	0,5
54	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	98,0	8,0	46,5
55	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	98,0	0,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято кв-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>82,4</b>	<b>6,8</b>	<b>36,9</b>
56	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	98,0	13,0	32,8
57	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	99,0	0,0	4,8
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	99,0	3,0	62,4
59	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	99,0	3,0	62,1
60	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	99,0	9,0	0,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	99,0	0,0	60,2
62	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	99,7	0,7	0,0
63	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	100,0	0,0	0,0
64	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	100,0	0,0	78,7
65	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	100,0	0,0	64,6
66	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	100,0	0,0	26,8



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>82,4</b>	<b>6,8</b>	<b>36,9</b>
67	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	100,0	23,0	26,6
68	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	100,0	2,0	57,4
69	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	100,0	0,0	44,0
70	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	100,0	0,0	85,2
71	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	100,0	0,0	5,2
72	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	100,0	2,0	69,0
73	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	100,0	1,0	20,5
74	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	100,0	1,0	6,0



# План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

30

	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	<b>Водообеспечение</b> на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	<b>660,9</b>	252,6 км - сетей водоснабжения 38 - водонапорных башен 44 - артезианских скважины
2	Восстановление <b>уличного освещения</b> в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	<b>225,0</b>	10 899 - светильников 323 км - линий электропередачи 289 - щитов учета и управления
3	<b>Замена котлов</b> в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	<b>69,9</b>	196 котлов на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на <b>индивидуальные системы отопления</b> , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	<b>163,86</b>	Перевести - на ИСО 3 383 квартиры Установить – 4 ГРПШ Построить - 24,2 км подводящих, кольцевых и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем <b>водоотведения</b>	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	<b>167,6</b>	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.



# Реализация программы по модернизации системы водоотведения

Биологические очистные сооружения канализации  
с.Чернышевка Высокогорский район



Биологические очистные сооружения канализации  
с.Высокая Гора Высокогорский район



## Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 548,9	470,7	1 084,2	100,00
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	28	166,7	50,0	116,7	100,00
3	Строительство силосно-сенажных траншей	129	204,46	61,3	143,1	100,00





# Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р (изм. №1728-р от 20.07.2017),  
РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р (ПИР))

<b>Программа «Общественные пространства»</b>	<b>План на 2017г., тыс. руб.</b>
<b>Общая сумма финансирования</b>	<b>2 945 182,44</b>
<b>Средства бюджета РТ</b>	<b>1 855 464,94</b>
<b>Средства федерального бюджета РФ</b>	<b>1 089 717,50</b>
<b>Количество объектов</b>	<b>68</b>

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>95,2</b>	<b>2,2</b>
1	Н.Челны	Площадь Азатлык, новый объект	126 000,00	74 000,00	68,0	3,0
2	Казань	Сквер Ленинский сад	25 200,00	14 800,00	73,0	19,0
3	Апастовский	Набережная в пгт.Апастово	15 750,00	9 250,00	80,0	15,0
4	Верхнеуслонский	Зона дебаркадера набережной	5 040,00	2 960,00	85,0	45,0
5	Казань	Парк «Черное озеро», 2-я очередь	44 100,00	25 900,00	87,0	30,0
6	Казань	Система озер Кабан, новый объект	94 500,00	55 500,00	90,0	1,0
7	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 582,22	6 802,26	94,0	2,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>95,2</b>	<b>2,2</b>
8	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	44 537,93	26 157,20	95,0	5,0
9	Чистопольский	Реконструкция ул.Энгельса	2 205,00	1 295,00	95,0	2,0
10	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	44 965,07	26 408,06	95,0	0,0
11	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	10 159,66	5 966,79	97,0	1,0
12	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	15 936,65	9 359,62	97,0	1,0
13	Рыбно-Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	12 118,81	7 117,39	97,0	0,0
14	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	9 154,57	5 376,50	98,0	0,0



# Программа «Общественные пространства»

36

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>95,2</b>	<b>2,2</b>
15	Елабужский	Сквер им. Л.П.Нечаева	8 190,00	4 810,00	98,0	0,0
16	Казань	Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь	194 715,67	114 356,82	98,0	3,0
17	Казань	Парк Победы	19 845,00	11 655,00	98,0	3,0
18	Н.Челны	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	62 178,49	36 517,52	98,0	0,0
19	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я оч.	20 268,97	11 904,00	98,0	0,0
20	Елабужский	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	49 343,82	28 979,70	98,0	0,0

# Программа «Общественные пространства»



№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>95,2</b>	<b>2,2</b>
21	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	24 497,43	14 387,38	99,0	1,0
22	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард», 2-я очередь	62 431,83	36 663,31	99,0	0,0
23	Казань	Парк Урицкого, 3-я очередь	18 900,00	11 100,00	99,0	0,0
24	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 702,99	15 095,40	99,0	0,0
25	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	37 095,06	21 785,98	99,0	0,0
26	Черемшанский	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый	9 804,00	5 757,92	99,3	2,0
27	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 783,91	5 158,81	100,0	7,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>95,2</b>	<b>2,2</b>
28	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	17 697,73	10 393,91	100,0	4,0
29	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	18 035,15	10 592,07	100,0	2,0
30	Пестречинский	Парк в с.Кошачово, новый	16 837,63	9 888,76	100,0	2,0
31	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	26 114,62	15 337,15	100,0	2,0
32	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	44 450,71	26 105,97	100,0	2,0
33	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	14 646,87	8 602,13	100,0	1,0
34	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	41 704,05	24 492,86	100,0	1,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>95,2</b>	<b>2,2</b>
35	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	15 978,43	9 384,15	100,0	1,0
36	Н.Челны	Шишкинский бульвар, новый объект	37 800,00	22 200,00	100,0	1,0
37	Казань	Парк «Крылья Советов», 3-я очередь	31 500,00	18 500,00	100,0	1,0
38	Агрызский	Улица Привокзальная, новый	15 056,38	8 842,64	100,0	1,0
39	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	12 546,41	7 368,53	100,0	2,0
40	Казань	Сквер по ул.Сыртлановой, новый	52 530,72	30 851,37	100,0	2,0
41	Нижнекамский	Набережная р.Камы, пгт. Камские Поляны	7 328,91	4 304,28	100,0	1,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>95,2</b>	<b>2,2</b>
42	Сармановский	Центральный парк	8 190,00	4 810,00	100,0	5,0
43	Новошешминск	Парк отдыха, 3-я очередь	11 745,00	6 897,85	100,0	1,0
44	Нижнекамский	Школьный бульвар	3 087,00	1 813,00	100,0	1,0
45	Зеленодольский	Пляж «Комсомолец»	9 846,67	5 782,96	100,0	4,0
46	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	7 715,50	4 531,33	100,0	2,0
47	Муслюмовский	Набережная р.Ик, 2-я очередь	17 261,44	10 137,67	100,0	1,0
48	Елабужский	Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект	6 300,00	3 700,00	100,0	1,0



# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>95,2</b>	<b>2,2</b>
49	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	6 052,87	3 554,86	100,0	1,0
50	Н.Челны	Бульвар на Тинчурина	37 800,00	22 200,00	100,0	1,0
51	Муслюмовский	Парк «Сердце Муслюмово»	3 150,00	1 850,00	100,0	1,0
52	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	17 332,92	10 179,66	100,0	1,0
53	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	11 609,31	6 818,17	100,0	5,0
54	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый	7 546,32	4 431,96	100,0	3,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>95,2</b>	<b>2,2</b>
55	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	11 123,66	6 532,95	100,0	2,0
56	Нижнекамский	Сквер в пгт. Камские Поляны	14 968,95	8 791,29	100,0	1,0
57	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	9 510,26	5 585,39	100,0	1,0
58	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	18 578,78	10 911,34	100,0	1,0
59	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	10 989,10	6 453,91	100,0	3,0
60	Менделеевский	Ушковские острова, новый	18 186,58	10 681,01	100,0	0,0
61	Менделеевский	Парк дружбы народов	18 900,00	11 100,00	100,0	0,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>95,2</b>	<b>2,2</b>
62	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	9 367,08	5 501,30	100,0	0,0
63	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	63 149,64	37 087,88	100,0	0,0
64	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	13 613,75	7 995,38	100,0	0,0
65	Нижнекамский	Сквер «Лемаева», новый	57 330,00	33 670,00	100,0	0,0
66	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	70 628,49	41 480,23	100,0	0,0
67	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	19 490,59	11 446,85	100,0	0,0
68	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	16 756,34	9 841,03	100,0	0,0



## Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	Агрызский	14	15	12	Балтасинский	14	11
2	Азнакаевский	14	14	13	Бугульминский	14	12
3	Аксубаевский	14	13	14	Буинский	14	16
4	Актанышский	14	16	15	В-Услонский	14	15
5	Алексеевский	14	16	16	Высокогорский	14	11
6	Алькеевский	14	16	17	Дрожжановский	14	16
7	Альметьевский	14	15	18	Елабужский	8	7
8	Апастовский	14	15	19	Заинский	14	16
9	Арский	14	12	20	Зеленодольский	14	13
10	Атнинский	14	10	21	Кайбицкий	14	13
11	Бавлинский	14	17	22	К-Устьинский	14	11



## Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Кукморский	14	8	35	Сабинский	14	7
24	Лаишевский	14	12	36	Сармановский	14	12
25	Лениногорский	14	12	37	Спасский	14	14
26	Мамадышский	14	9	38	Тетюшский	14	12
27	Менделеевский	14	16	39	Тукаевский	14	13
28	Мензелинский	14	13	40	Тюлячинский	14	11
29	Муслюмовский	14	11	41	Черемшанский	14	8
30	Нижнекамский	14	14	42	Чистопольский	14	14
31	Новошешминский	14	15	43	Ютазинский	14	12
32	Нурлатский	14	13	44	г.Наб.Челны	14	12
33	Пестречинский	14	8	45	г.Казань	14	14
34	Р.-Слободский	14	16				



# 100% выполнение обязательств в ГИС ЖКХ

**Агрызский**  
**Азнакаевский**  
**Актанышский**  
**Алексеевский**  
**Алькеевский**  
**Альметьевский**  
**Апастовский**  
**Бавлинский**  
**Буинский**  
**Верхнеуслонский**

**Дрожжановский**  
**Заинский**  
**Менделеевский**  
**Нижнекамский**  
**Новошешминский**  
**Рыбнослободский**  
**Спасский**  
**Чистопольский**  
**г. Казань**



# Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

## на 15.12.2017

48

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>11 807 169,33</b>	<b>9 274 760,36</b>	<b>78,55%</b>	<b>5,31%</b>	<b>2 532 408,97</b>
1	Н.Челны	2 475 158,10	1 425 495,86	57,59%	10,11%	1 049 662,24
2	Казань	3 134 593,87	2 129 496,22	67,94%	5,84%	1 005 097,65
3	Сабинский	170 970,88	132 879,66	77,72%	0,66%	38 091,22
4	Чистопольский	159 532,93	125 564,63	78,71%	1,09%	33 968,30
5	Нижнекамский	788 058,31	624 401,10	79,23%	6,40%	163 657,21
6	Сармановский	77 519,53	65 349,27	84,30%	0,01%	12 170,27
7	Алексеевский	73 661,54	65 510,17	88,93%	1,18%	8 151,37
8	Елабужский	229 899,82	205 421,26	89,35%	6,76%	24 478,57
9	Альметьевский	713 662,37	645 571,66	90,46%	2,09%	68 090,71
10	Новошешминский	63 384,14	57 388,14	90,54%	0,00%	5 996,00
11	Черемшанский	64 972,03	59 531,70	91,63%	1,64%	5 440,33
12	Заинский	133 979,35	123 295,72	92,03%	0,24%	10 683,63
13	Рыбно- Слободский	90 561,91	83 407,73	92,10%	0,01%	7 154,18
14	Зеленодольский	244 168,27	225 314,14	92,28%	10,56%	18 854,13
15	Высокогорский	103 489,80	96 064,07	92,82%	2,05%	7 425,74





# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

## на 15.12.2017

49

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>11 807 169,33</b>	<b>9 274 760,36</b>	<b>78,55%</b>	<b>5,31%</b>	<b>2 532 408,97</b>
16	Муслюмовский	133 049,69	124 797,85	93,80%	0,00%	8 251,84
17	Пестречинский	71 851,97	67 734,69	94,27%	1,20%	4 117,28
18	Актанышский	120 931,92	114 958,47	95,06%	2,25%	5 973,45
19	Нурлатский	140 894,89	134 083,26	95,17%	2,05%	6 811,63
20	Спасский	59 275,44	56 670,12	95,60%	0,57%	2 605,31
21	Арский	193 452,42	185 348,40	95,81%	0,00%	8 104,02
22	Верхнеуслонский	74 392,29	71 845,17	96,58%	9,84%	2 547,12
23	Тюлячинский	73 930,86	71 407,48	96,59%	3,87%	2 523,38
24	Аксубаевский	53 506,71	51 683,73	96,59%	1,20%	1 822,99
25	Апастовский	75 948,39	73 978,34	97,41%	15,36%	1 970,05
26	Менделеевский	91 922,44	89 626,62	97,50%	3,39%	2 295,82
27	Дрожжановский	74 042,98	72 376,69	97,75%	0,07%	1 666,29
28	Мамадышский	166 351,50	162 632,91	97,76%	11,39%	3 718,60
29	Ютазинский	93 760,85	91 760,25	97,87%	3,91%	2 000,60
30	Азнакаевский	113 601,88	111 230,55	97,91%	0,01%	2 371,33



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

## на 15.12.2017

50

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>11 807 169,33</b>	<b>9 274 760,36</b>	<b>78,55%</b>	<b>5,31%</b>	<b>2 532 408,97</b>
31	Алькеевский	69 634,52	68 199,81	97,94%	2,70%	1 434,71
32	Кукморский	267 755,98	263 182,81	98,29%	1,90%	4 573,17
33	Бугульминский	212 196,37	208 739,93	98,37%	1,58%	3 456,43
34	Мензелинский	106 612,28	105 227,81	98,70%	6,62%	1 384,47
35	Бавлинский	80 934,47	79 954,61	98,79%	0,01%	979,86
36	Агрызский	93 177,47	92 180,66	98,93%	4,24%	996,81
37	Балтасинский	114 098,08	112 986,90	99,03%	0,24%	1 111,19
38	Кайбицкий	51 303,07	50 985,41	99,38%	0,45%	317,65
39	Атнинский	100 939,66	100 344,81	99,41%	0,75%	594,86
40	Тукаевский	93 152,94	92 751,43	99,57%	0,97%	401,50
41	Лаишевский	160 627,58	160 020,36	99,62%	0,15%	607,21
42	Камско-Устьинский	59 612,98	59 427,59	99,69%	0,39%	185,39
43	Тетюшский	111 250,70	110 924,94	99,71%	0,01%	325,76
44	Буинский	99 584,07	99 406,46	99,82%	0,00%	177,61
45	Лениногорский	125 762,08	125 600,96	99,87%	0,24%	161,12



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации) на 15.12.2017

51

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 206 013,51</b>	<b>1 178 817,12</b>	<b>97,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>27 196,39</b>
1	Казань	64 038,50	47 361,55	73,96%	0,00%	16 676,95
2	Тукаевский	27 378,92	25 172,11	91,94%	0,00%	2 206,81
3	Алексеевский	13 024,42	11 997,67	92,12%	0,00%	1 026,75
4	Агрызский	13 739,60	13 054,17	95,01%	0,00%	685,43
5	Балтасинский	22 525,75	21 796,45	96,76%	0,00%	729,30
6	Мамадышский	76 244,00	74 140,06	97,24%	0,00%	2 103,94
7	Елабужский	24 540,00	23 970,65	97,68%	0,00%	569,35
8	Верхнеуслонский	13 521,00	13 247,85	97,98%	0,00%	273,15
9	Черемшанский	22 707,63	22 251,19	97,99%	0,00%	456,44
10	Высокогорский	48 351,50	47 622,99	98,49%	0,00%	728,51
11	Тюлячинский	10 075,92	9 949,79	98,75%	0,00%	126,13
12	Менделеевский	26 634,00	26 370,26	99,01%	0,00%	263,74
13	Бугульминский	15 126,00	15 024,95	99,33%	0,00%	101,05
14	Нижнекамский	29 944,93	29 804,59	99,53%	0,00%	140,35
15	Пестречинский	14 623,14	14 557,08	99,55%	0,00%	66,06



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по  
реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)  
на 15.12.2017

52

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 206 013,51</b>	<b>1 178 817,12</b>	<b>97,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>27 196,39</b>
16	Н.Челны	38 966,00	38 796,90	99,57%	0,00%	169,10
17	Атнинский	15 528,00	15 463,60	99,59%	0,00%	64,40
18	Нурлатский	14 599,92	14 542,17	99,60%	0,00%	57,75
19	Арский	16 005,00	15 943,62	99,62%	0,00%	61,38
20	Азнакаевский	14 716,00	14 669,75	99,69%	0,00%	46,25
21	Муслюмовский	12 783,00	12 747,88	99,73%	0,00%	35,12
22	Аксубаевский	12 828,00	12 800,45	99,79%	0,00%	27,55
23	Альметьевский	21 944,68	21 898,35	99,79%	0,00%	46,33
24	Актанышский	13 588,92	13 564,05	99,82%	0,00%	24,87
25	Лениногорский	15 254,00	15 227,54	99,83%	0,00%	26,46
26	Мензелинский	13 507,92	13 484,55	99,83%	0,00%	23,37
27	Чистопольский	14 075,92	14 054,04	99,84%	0,00%	21,88
28	Сармановский	13 177,00	13 158,15	99,86%	0,00%	18,85
29	Камско-Устьинский	12 183,00	12 165,80	99,86%	0,00%	17,20
30	Алькеевский	12 991,76	12 975,28	99,87%	0,00%	16,48



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 15.12.2017

53

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 206 013,51</b>	<b>1 178 817,12</b>	<b>97,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>27 196,39</b>
31	Дрожжановский	68 946,10	68 862,64	99,88%	0,00%	83,46
32	Ютазинский	170 820,53	170 642,09	99,90%	0,00%	178,44
33	Тетюшский	12 882,00	12 868,94	99,90%	0,00%	13,06
34	Рыбно- Слободский	15 791,92	15 777,76	99,91%	0,00%	14,16
35	Заинский	14 067,00	14 054,83	99,91%	0,00%	12,17
36	Сабинский	18 707,50	18 694,46	99,93%	0,00%	13,04
37	Новошешминский	23 628,92	23 613,59	99,94%	0,00%	15,33
38	Зеленодольский	24 771,92	24 756,15	99,94%	0,00%	15,77
39	Лаишевский	41 278,00	41 258,80	99,95%	0,00%	19,20
40	Кайбицкий	14 038,92	14 033,17	99,96%	0,00%	5,75
41	Спасский	12 822,02	12 818,25	99,97%	0,00%	3,77
42	Буинский	62 271,47	62 262,51	99,99%	0,00%	8,96
43	Кукморский	15 419,00	15 417,76	99,99%	0,00%	1,24
44	Апастовский	32 960,78	32 959,83	99,99%	0,00%	0,95
45	Бавлинский	12 983,00	12 982,86	99,99%	0,00%	0,14



# Мониторинг формирования отраслевых программ 2018 года На 15.12.2017

**Всего 38 программ**

Требуют утверждения  
распоряжением Кабинета Министров РТ – 28 программ

Выпущено распоряжений Кабинета Министров РТ – 25 программ

Распоряжения  
на подписи у Премьер-министра РТ А.В.Песошина – 3 программы



## Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

№	Наименование программы	РКМ РТ
1	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	№2951-р от 14.11.2017
2	Капремонт детских оздоровительных лагерей	№2987-р от 20.11.2017
3	Капитальный ремонт муниципальных архивов	№2992-р от 20.11.2017
4	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений сельского хозяйства	№3057-р от 27.11.2017
5	Капитальный ремонт молодежных центров	№3049-р от 27.11.2017
6	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	№3071-р от 27.11.2017
7	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	№3157-р от 06.12.2017



## Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

№	Наименование программы	РКМ РТ
8	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	№3166-р от 06.12.2017
9	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	№3167-р от 06.12.2017
10	Программа по восстановлению освещения	№3168-р от 06.12.2017
11	Строительство силосно-сенажных траншей	№3169-р от 06.12.2017
12	Капитальный ремонт ресурсных центров	№3170-р от 06.12.2017
13	Капитальный ремонт коровников	№3174-р от 07.12.2017
14	Капремонт сети подростковых клубов	№3178-р от 07.12.2017





## Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

№	Наименование программы	РКМ РТ
15	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	№3225-р от 11.12.2017
16	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	№3220-р от 09.12.2017
17	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	№3157-р от 06.12.2017
18	Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинических учреждений	№3219-р от 09.12.2017
19	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	№3226-р от 11.12.2017
20	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	№3229-р от 11.12.2017
21	Водообеспечение населения	№3222-р от 09.12.2017



## Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

№	Наименование программы	РКМ РТ / ПКМ РТ
22	Переход на индивидуальные системы отопления, установке блочно-модульных котельных и строительства сетей газоснабжения	№3228-р от 11.12.2017
23	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	№3227-р от 11.12.2017
24	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	№3223-р от 09.12.2017
25	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	№3224-р от 09.12.2017
26	Капитальный ремонт многоквартирных домов	№729 от 08.10.2016
27	Доступная среда	На подписи у Премьер-министра РТ А.В.Песошина
28	Развитие общественных пространств	
29	Капитальный ремонт объектов образования	



# Мониторинг формирования отраслевых программ на 2018 год

№	Наименование программы	Ответственный ИО РТ	Примечание
30	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	<p data-bbox="1205 601 1875 710" style="text-align: center;">Распоряжение Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ от 14.12.2017 №46-р</p>
31	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорт РТ	
32	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
33	Социальная ипотека	<p data-bbox="913 727 1164 805" style="text-align: center;">МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ</p>	
34	Арендное жилье		
35	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей		
36	Инвестиционное многоэтажное жилье		
37	Малоэтажное жилое строительство		
38	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище» на 2015-2020 годы в РТ		

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

Наименование муниципального района РТ	Договора аренды	
	Всего	Заключено
Бавлинский	14	3
Елабужский	60	13
Лаишевский	27	8
Мензелинский	74	27
Алексеевский	5	2
Тукаевский	7	3
Кукморский	77	34
Арский	51	23
Менделеевский	31	14
г. Набережые Челны	58	27
Верхнеуслонский	77	38
Высокогорский	56	29
Чистопольский	41	24
Нурлатский	20	14

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

Наименование муниципального района РТ	Договора аренды	
	Всего	Заключено
Альметьевский	100	72
Зеленодольский	36	27
Пестречинский	15	12
Сабинский	9	8
Балтасинский	29	26
Спасский	29	26
Буинский	24	22
Аксубаевский	43	41
Агрызский	2	2
Азнакаевский	7	7
Атнинский	6	6
Бугульминский	2	2
Дрожжановский	5	5
Заинский	2	2

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

Наименование муниципального района РТ	Договора аренды	
	Всего	Заключено
Лениногорский	18	18
Муслюмовский	11	11
Нижнекамский	11	11
Новошешминский	2	2
Рыбно-Слободский	5	5
Сармановский	21	21
Тюлячинский	13	13
Черемшанский	6	6
Ютазинский	1	1
<b>ИТОГО</b>	<b>937</b>	<b>447</b>

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (09.12.2017г. – 15.12.2017г.)</b>	<b>51,90</b>	<b>51,98</b>	<b>100,15</b>
СМР	44,28	44,36	100,12
Оборудование	7,62	7,62	100,00
<b>МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2017г. – 15.12.2017г.)</b>	<b>81,76</b>	<b>82,00</b>	<b>100,30</b>
СМР	66,98	67,22	100,35
Оборудование	14,78	14,78	100,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.12.2017г.)</b>	<b>3 327,83</b>	<b>3 377,88</b>	<b>101,50</b>
СМР	3 072,09	3 122,14	101,62
Оборудование	255,74	255,74	100,0

**Строительство школы на 375 мест в  
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		287,00	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		31.12.2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (09.12.2017г. – 15.12.2017г.)</b>	<b>9,98</b>	<b>10,04</b>	<b>100,60</b>
СМР	9,98	10,04	100,60
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2017г. – 15.12.2017г.)</b>	<b>20,01</b>	<b>20,12</b>	<b>100,54</b>
СМР	20,01	20,12	100,54
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.12.2017г.)</b>	<b>233,84</b>	<b>235,11</b>	<b>100,58</b>
СМР	233,84	235,11	100,58
Оборудование	0,00	0,00	0,00



# Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>		<b>246,22</b>	
		<b>СМР</b>	<b>Обор-е</b>
		<b>ПИР</b>	<b>ПИР</b>
		<b>240,32</b>	<b>58,06</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (09.12.2017г. – 15.12.2017г.)</b>	<b>3,13</b>	<b>3,10</b>	<b>99,04</b>
<b>СМР</b>	3,13	3,10	99,04
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2017г. – 15.12.2017г.)</b>	<b>8,08</b>	<b>7,95</b>	<b>98,39</b>
<b>СМР</b>	7,80	7,67	98,33
<b>Оборудование</b>	0,28	0,28	100,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.12.2017г.)</b>	<b>130,74</b>	<b>128,37</b>	<b>98,18</b>
<b>СМР</b>	118,50	116,15	98,02
<b>оборудование</b>	12,24	12,22	99,84