

# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - февраль 2015 года	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
январь - февраль 2016 года	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
январь - февраль 2017 года	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
январь - февраль 2018 года	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>



## Строительство ж/д в мкр.4-5 , г.Елабуга



Отсутствует ограждение трапа с обеих сторон

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Заказчик и подрядчик: ОАО «Елабужская керамика»**



# Строительство пивоваренного завода «Белый кремль», г.Чистополь



Работники допущены  
к работе на высоте  
без монтажных поясов

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Заказчик: ООО «Татспиртпром»**  
**Подрядчик: ООО «ЮнионСтройПлюс»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	188	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	62 7	2 243,0 -
Взыскано всего	7	295,0
Не истек срок оплаты	48	1 948,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

( АСРО «Содружество строителей РТ»,  
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	193
- с выездом на объекты строительства	21
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	56
- выдано предписаний	29
- приостановлено право осуществлять строительство	15
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	5
- выдано предупреждений	7



# Наличие службы охраны труда в строительных организациях (по данным МО)

№	МО РТ	Количество организаций, ед.		% от общего количества
		всего	имеющих службу ОТ	
1	г. Казань	46	46	100%
2	г.Наб.Челны	40	40	100%
3	Агрызский	3	3	100%
4	Азнакаевский	8	8	100%
5	Аксубаевский	3	3	100%
6	Актанышский	4	4	100%
7	Алексеевский	2	2	100%
8	Алькеевский	-	-	-
9	Альметьевский	10	10	100%
10	Апастовский	2	2	100%
11	Арский	7	7	100%
12	Атнинский	1	1	100%
13	Бавлинский	8	8	100%
14	Балтасинский	4	4	100%
15	Бугульминский	15	15	100%



# Наличие службы охраны труда в строительных организациях (по данным МО)

7

№	МО РТ	Количество организаций, ед.		% от общего количества
		всего	имеющих службу ОТ	
16	Буинский	6	6	100%
17	Верхнеуслонский	-	-	-
18	Высокогорский	5	5	100%
19	Дрожжановский	6	6	100%
20	Елабужский	15	15	100%
21	Заинский	8	8	100%
22	Зеленодольский	7	7	100%
23	Кайбицкий	2	2	100%
24	Камско-Устьинский	2	2	100%
25	Кукморский	3	3	100%
26	Лаишевский	4	4	100%
27	Лениногорский	7	7	100%
28	Мамадышский	3	3	100%
29	Менделеевский	3	3	100%
30	Мензелинский	2	2	100%



# Наличие службы охраны труда в строительных организациях (по данным МО)

№	МО РТ	Количество организаций, ед.		% от общего количества
		всего	имеющих службу ОТ	
31	Муслюмовский	-	-	-
32	Нижнекамский	11	11	100%
33	Новошешменский	3	3	100%
34	Нурлатский	8	8	100%
35	Пестречинский	5	5	100%
36	Рыбно-Слободский	5	5	100%
37	Сабинский	10	10	100%
38	Сармановский	1	1	100%
39	Спасский	5	5	100%
40	Тетюшский	4	4	100%
41	Тукаевский	4	4	100%
42	Тюлячинский	3	3	100%
43	Черемшанский	-	-	-
44	Чистопольский	4	4	100%
45	Ютазинский	1	1	100%





**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 2 марта 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>693 837</b>	<b>28,8</b>
<i>в т.ч. заделанные объекты 2017</i>			<b>459 633</b>	<b>19,1</b>
1	В-Услонский	49 000	86	0,2
2	Бавлинский	17 000	778	4,6
3	Тукаевский	90 000	5 505	6,1
4	Буинский	15 000	993	6,6
5	Азнакаевский	25 000	1 732	6,9
6	Нижнекамский	110 000	7 628	6,9
7	Муслюмовский	8 000	567	7,1
8	Лениногорский	25 000	1 889	7,6
9	Новошешминский	5 000	441	8,8
10	г.Наб.Челны	300 000	28 538	9,5
11	Нурлатский	18 000	2 121	11,8
12	Апастовский	12 000	1 428	11,9
13	Спасский	8 000	1 033	12,9
14	Аксубаевский	8 000	1 067	13,3
15	Агрызский	20 000	2 760	13,8



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 2 марта 2018 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>693 837</b>	<b>28,8</b>
<i>в т.ч. заделанные объекты 2017</i>			<b>459 633</b>	<b>19,1</b>
16	Елабужский	50 000	6 921	13,8
17	Тюлячинский	7 500	1 051	14,0
18	Черемшанский	4 500	637	14,2
19	Арский	27 000	3 987	14,8
20	Тетюшский	10 000	1 485	14,9
21	Балтасинский	14 000	2 111	15,1
22	Сабинский	18 000	3 004	16,7
23	Заинский	17 000	2 838	16,7
24	Альметьевский	155 000	26 012	16,8
25	Мензелинский	16 000	2 705	16,9
26	К-Устьинский	10 000	1 711	17,1
27	Сармановский	10 000	1 733	17,3
28	Бугульминский	40 000	7 800	19,5
29	Р-Слободский	13 000	2 614	20,1
30	Атнинский	4 000	821	20,5



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 2 марта 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>693 837</b>	<b>28,8</b>
<i>в т.ч. заделанные объекты 2017</i>			<b>459 633</b>	<b>19,1</b>
31	Дрожжановский	6 000	1 232	20,5
32	Кайбицкий	4 800	994	20,7
33	Менделеевский	10 000	2 166	21,7
34	Актанышский	14 000	3 047	21,8
35	Алексеевский	14 000	3 138	22,4
36	Мамадышский	16 000	3 858	24,1
37	Кукморский	25 000	6 285	25,1
38	Зеленодольский	120 000	34 519	28,8
39	Лаишевский	90 000	25 915	28,8
40	Алькеевский	6 500	2 000	30,8
41	Высокогорский	70 000	25 114	35,9
42	Чистопольский	35 000	15 037	43,0
43	г.Казань	800 000	350 000	43,7
44	Ютазинский	10 000	5 090	50,9
45	Пестречинский	120 000	93 446	77,9



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

12

на 02.03.2018

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	280	29	251	82	126	43
Количество квартир	9 247	1 611	7 636	3 027	3 900	709
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,0	90,2	436,8	171,7	225,4	39,7



# Арендное жилье 2018 года

<b>МО РТ, Наименование объекта</b>	<b>Заказчик</b>	<b>Подрядчик</b>	<b>% готовности</b>
Верхне-Услонский район, Иннополис, квартал 5, жилые дома 17-1, 17-2, 17-3) – 3 шт.	ООО «АК БАРС Инжиниринг»	ООО ПСК «АК БАРС Строй»	44%
Верхне-Услонский район, Иннополис, квартал 6, жилые дома 18-1, 18-2, 18-3) – 3 шт.	ООО «АК БАРС Инжиниринг»	ООО ПСК «АК БАРС Строй»	7%



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		7	18	5	2
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	г. Казань	6	15	5	1



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	План	Выдано на 02.03.2018	№	МО РТ	План	Выдано на 02.03.2018
<b>ИТОГО по РТ</b>						<b>45</b>	<b>33</b>
1	Агрызский	2	1	12	Лениногорский	2	2
2	Актанышский	4	4	13	Менделеевский	2	
3	Альметьевский	6	5	14	Муслюмовский	1	
4	Арский	1	1	15	Наб.Челны	1	1
5	Бугульминский	3	2	16	Нижнекамский	2	1
6	Буинский	1	1	17	Рыбно-Слободский	2	1
7	Елабужский	1	1	18	Сармановский	1	
8	Заинский	1	1	19	Тукаевский	1	
9	Зеленодольский	2	2	20	Черемшанский	1	1
10	Кайбицкий	6	6	21	Чистопольский	1	
11	Кукморский	2	2	22	г.Казань	2	1



# Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	№	МО РТ	Квоты
1	Альметьевский	1	7	Лениногорский	1
2	Бавлинский	1	8	Нижнекамский	11
3	Бугульминский	1	9	Нурлатский	1
4	Высокогорский	1	10	Сабинский	1
5	Елабужский	1	11	Ютазинский	1
6	Зеленодольский	1	12	г.Н.Челны	16
			13	г.Казань	30
<b>ИТОГО</b>					<b>67</b>





# Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*

17



**г.Набережные Челны, 156-кв. жилой дом №13 по ул.А.Абсалямова (65/15А)**  
Застройщик – ООО «Комфорстрой-НЧ»



# Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>81</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>20</b>
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	2	-	2	-
3	Бавлинский	1	1	-	-
4	Высокогорский	1	-	-	1
5	Елабужский	4	1	2	1
6	Зеленодольский	2	-	2	-
7	Кукморский	1	-	-	1
8	Лаишевский	3	2	1	-
9	Пестречинский	22	8	10	4
10	г.Наб.Челны	19	5	8	6
11	г.Казань	25	7	11	7



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
<b>Количество домов</b>	<b>8 370</b>	<b>1 785</b>	<b>6 585</b>



# Долевое строительство

## Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	Ж.д. №1 ЖК «МЧС» (блок Г) ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	3,5	97 %
2	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	72 %
3	Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	9,0	85 %
4	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	70 %
5	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	55 %
6	Ж.д. № (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина»	ООО «Фирма «Свей»	7,1	50%
Всего по РТ			41,5	



# Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы				
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кров- ля	Окна, двери
1	Арский район, с.Средние Верези	50					
2	Кукморский район, с.Старая Кня	50					
3	Актанышский район, с.Такталачук	200					
4	Алькеевский район, с.Старые Матаки	100					
5	Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино	50					
6	Кайбицкий район, с.Большое Русаково	100					
7	Бавлинский район, д.Муртаза	50					
8	Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября	200					
9	Нурлатский район, д.Салдакаево	50					
10	Дрожжановский район, с.Старое Ильмово	50					



# Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы				
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кров- ля	Окна, двери
11	Рыбно-Слободской район, с.Кукеево	100					
12	Арский район, с.Нижняя Ура	50					
13	Заинский район, с.Карманово	50					
14	Балтасинский район, с.Янгулово	200					
15	Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал	50					
16	Тетюшинский район, с.Бакрчи	100					
17	Мамадышский район, с.Зюри	200					
18	Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского	50					
19	Агрызский район, с.Салауши,	100					
20	Азнакаевский, д.Якты-Куль район	50					



# Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы				
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кров- ля	Окна, двери
21	Алексеевский район, д.Тиган-Буляк,	50					
22	Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка	50					
23	Атнинский район, с.Коморгузя	200					
24	Елабужский район, с.Большое Елово	50					
25	Сабинский район, с.Корсабаш	100					
26	Сабинский район, д.Тнекеево	50					
27	Спасский район, с.Измери	50					
28	г.Казань, МФЦ с библиотекой п.Константиновка	300					



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
1	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	99	0
2	Заинский, г.Заинск	1 500	70	40
3	г.Нижнекамск	500	60	25
4	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48	2 000	60	58
5	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000	51	1
6	Чистопольский район, г.Чистополь	250	45	18
7	Агрызский, г.Агрыз	500	35	15
8	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44	900	35	33
9	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	32	2
10	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	30	25
11	Арский, г.Арск	500	25	10
12	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	25	20
13	Черемшанский, с.Черемшан	991	20	3
14	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000	16	7
15	Мамадышский, г.Мамадыш	750	13	1





# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
16	Актанышский, с.Актаныш	500	13	9
17	Бавлинский, г.Бавлы	1 000	10	3
18	Буинский, г.Буинск	1 000	8	3
19	Спасский, г.Болгар	500	8	3
20	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	8	5
21	Балтасинский, пгт.Балтаси	500	7	7
22	Мензелинский, г.Мензелинск	600	5	5
23	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	4	1
24	г.Казань	9 000	3	3
25	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	0	-
26	Новошешминский, с.Новошешминск	500	0	-
27	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500	0	-



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

26

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Заинский, г.Заинск	400	100	0
2	Кукморский, г.Кукмор	2 900	95	10
3	Буинский, г.Буинск	800	90	20
4	Арский, г.Арск	900	80	0
5	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	60	25
6	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	55	5
7	Агрызский, г.Агрыз	700	40	40
8	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700	20	20
9	Мамадышский, г.Мамадыш	400	13	1
10	Апастовский, пгт.Апастово	700	10	0
11	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	10	7
12	Актанышский, с.Актаныш	1 000	8	8
13	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900	7	3



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
14	Бавлинский, г.Бавлы	1 500	3	1
15	г.Казань	1 500	3	1
16	Тетюшский, г.Тетюши	800	2	2
17	Пестречинский, с.Пестрецы	900	0	-
18	Сармановский, с.Сарманово	350	0	-
19	Тюлячинский, с.Тюлячи	844	0	-



# Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

28

№	МО РТ, месторасположение	Лимит, тыс.руб.	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
1	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2				
2	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2				
3	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2				
4	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2				
5	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2				
6	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2				
7	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2				
8	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2				
9	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2				
10	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2				



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит	СМР %	Динамика %
1	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	65	55
2	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (подстанция №1), г.Казань, ул.Чехова, д.3	36 387,79	17	12
3	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	7	5
4	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,00	0	-
5	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	0	-
6	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,00	0	-
7	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,00	0	-



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

30

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	<b>120 объектов</b> <i>в том числе:</i> Казань – 21 объект Н.Челны – 15 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 74 объекта	<b>3 067,892</b> <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	<b>127,828</b>

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



# Строительство спортивных объектов

## Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 135 207,36</b>	<b>42,92</b>	<b>2</b>
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	<b>57,0</b>	<b>3</b>
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	<b>34,0</b>	<b>2</b>
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	<b>43,0</b>	<b>2</b>
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	<b>35,0</b>	<b>2</b>
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	<b>35,0</b>	<b>2</b>
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	<b>65,0</b>	<b>2</b>
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	<b>35,0</b>	<b>2</b>
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	<b>40,0</b>	<b>2</b>



# Строительство спортивных объектов

## Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>509 820,24</b>	<b>57,57</b>	<b>3</b>
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	<b>31,0</b>	<b>2</b>
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	<b>61,0</b>	<b>2</b>
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	<b>73,0</b>	<b>3</b>
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	<b>70,0</b>	<b>3</b>
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	<b>55,0</b>	<b>3</b>



# Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
		246,22		
Объем финансирования, млн.руб.		СМР	Оборудование	ПИР
		182,26	58,06	5,9
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		2018 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
<b>НЕДЕЛЯ (23.02.2018г. – 01.03.2018г.)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>	<b>92,85</b>	
СМР	0,14	0,13	92,85	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ (01.02.2018г. – 28.02.2018г.)</b>	<b>0,86</b>	<b>0,79</b>	<b>91,86</b>	
СМР	0,86	0,79	91,86	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.02.2018г.)</b>	<b>152,69</b>	<b>150,02</b>	<b>98,22</b>	
СМР	136,47	133,80	98,04	
Оборудование	16,22	16,22	0,00	