



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

1

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

2

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных 85 ДОО	732,72	103,18
		1 743,71	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018

3

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	424 215,4	16,6	6,4
1	МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 30", г.Казань	2 051,8	0,0	0,0
2	МАОУ "Лицей-интернат № 2", г.Казань	34 126,0	0,0	0,0
3	МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	27 636,5	0,1	0,1
4	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,0	3,0	1,5
5	МБОУ "Большеметескинска средняя общеобразовательная школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	5,9	2,3
6	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	23 200,0	5,9	2,9
7	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	7,0	4,0
8	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,0	7,5	5,5



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018

4

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
9	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,5	9,8	6,5
10	МБОУ Чарлинская средняя школа", Кукморский	10 565,3	15,0	6,0
	Итого по РТ	424 215,4	16,6	6,4
11	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,4	20,0	9,4
12	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,0	20,0	5,0
13	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	22,2	5,2
14	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,0	22,6	19,6
15	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,4	35,1	31,3
16	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский	19 691,0	97,3	4,2



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

5

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,20	5,9	0,8
1	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,9	0,0	0,0
2	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	0,0	0,0
3	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	0,0	0,0
4	ГБОУ "Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова", г. Казань	33 237,5	0,0	0,0
5	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,0	0,0	0,0
6	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,3	3,0	1,5
7	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Наб.Челны	57 288,6	6,5	0,5



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

6

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,20	5,9	0,8
8	ГБОУ "Кадетская школа полиции № 81 "Калкан" г. Наб.Челны	50 279,1	7,0	1,0
9	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", г.Чистополь	51 642,6	9,0	0,0
10	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	10,0	3,0
11	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	17,0	2,0
12	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	19,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	9,1	3,3
1	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	0,0	0,0
2	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	0,0	0,0
3	МБДОУ "Детский сад №7", Лениногорский	24 623,6	0,0	0,0
4	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	0,0	0,0
5	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	0,0	0,0
6	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко", Новошешминский	6 150,2	0,0	0,0
7	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	0,0	0,0
8	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкай», Сабинский	8 863,3	0,0	0,0
9	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	0,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

8

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	9,1	3,3
10	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,6	0,0	0,0
11	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно-Слободский	19 118,7	0,0	0,0
12	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	0,0	0,0
13	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкой", Сабинский	5 378,5	0,0	0,0
14	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский	13 068,0	0,0	0,0
15	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида" , г.Казань	33 670,0	0,0	0,0
16	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	40 908,1	0,0	0,0
17	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	37 552,7	0,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

9

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	9,1	3,3
18	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	35 606,20	0,0	0,0
19	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	50 714,90	0,0	0,0
20	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида", г.Казань	33 670,00	0,0	0,0
21	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	46 086,00	0,0	0,0
22	МБДОУ "Д/с № 189 комбинир. вида", г.Казань	66 285,20	0,0	0,0
23	МБДОУ "Д/с №136 комбинир. вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	49 519,10	0,0	0,0
24	МБДОУ "Детский сад № 321 комбин. вида с татарским языком воспит. и обуч.», г.Казань	40 908,10	0,0	0,0
25	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	52 034,80	0,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	9,1	3,3
26	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань, ул.А.Губкина, д.13а	46 086,0	0,0	0,0
27	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	52 034,8	0,0	0,0
28	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	49 519,1	0,0	0,0
29	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	50 714,9	0,0	0,0
30	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	67 671,5	0,0	0,0
31	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	35 606,2	0,0	0,0
32	МБДОУ "Детский сад № 189 комбинированного вида", г.Казань	66 285,2	0,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	9,1	3,3
33	МБДОУ "Детский сад №212 комбинированного вида", г.Казань	52 727,8	0,0	0,0
34	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	1,5	1,5
35	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,3	2,0	2,0
36	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	2,0	2,0
37	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	2,0	0,0
38	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,6	3,0	1,0
39	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,6	4,0	2,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	9,1	3,3
40	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,9	5,0	5,0
41	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	5,0	4,0
42	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Наб.Челны	26 290,6	6,0	1,0
43	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,7	6,0	4,0
44	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым", г. Менделеевск	6 464,9	7,0	2,0
45	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Наб.Челны	33 205,7	7,0	1,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	9,1	3,3
46	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Наб.Челны	14 144,4	7,0	2,0
47	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский	15 253,8	7,0	1,0
48	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15", Лениногорский	12 401,6	8,0	4,0
49	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	8,0	6,0
50	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	8,0	3,0
51	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	8,0	6,0
52	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Наб.Челны	35 765,3	8,0	1,0
53	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	9,0	3,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
54	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г.Бугульма	15 456,0	9,0	3,0
	Итого по РТ	1 743 713,7	9,1	3,3
55	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Наб.Челны	37 229,9	9,1	1,1
56	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	10,0	5,0
57	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	10,5	4,5
58	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка», Высокогорский	2 335,5	10,5	4,5
59	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №37 «Малыш», г.Наб.Челны	30 301,2	11,6	3,1



Капитальный ремонт ДОО на 2018

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	9,1	3,3
60	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,1	12,0	4,0
61	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок», г.Мамадыш	6 774,9	12,0	2,0
62	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	13,0	3,0
63	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,3	13,0	4,0
64	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,9	13,0	3,0
65	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,4	13,0	3,0
66	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида" , Заинский	24 302,1	13,0	2,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	9,1	3,3
67	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	13,7	1,5
68	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,2	14,0	6,0
69	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,80	10,0	4,0
70	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,30	10,0	3,0
71	МБДОУ Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,10	11,0	2,0
72	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,90	12,0	4,0
73	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,80	12,2	2,0
74	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,50	12,5	11,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	9,1	3,3
75	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский район, г.Нижнекамск	30 225,3	14,0	4,0
76	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Наб.Челны	28 212,5	14,0	6,1
77	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	14,0	11,8
78	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	14,5	8,0
79	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	15,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	9,1	3,3
80	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,2	15,0	7,1
81	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский	38 663,2	17,0	7,0
82	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	18,0	6,0
83	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский	37 807,3	18,0	8,0
84	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Посдсолнушек", Чистопольский	26 401,1	20,0	7,0
85	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	21,4	8,9



Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт 6 – строительство 1 – реконструкция	196,0:	4,000:
		- 112,0	- 1,975
		- 40,5	- 2,025
		- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2018

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ДОЛ «Пламя», г.Казань	4 500,0	0,0	0,0
2	Спортивный лагерь «Олимпиец», Мензелинский	4 802,0	4,0	0,0
3	ДОЛ «Созвездие» Заинский	5 000,0	4,5	0,0
4	ДОЛ «Кама», Нижнекамский	9 520,0	6,0	0,0
5	ДОЛ «Чайка», Высокогорский	8 000,0	8,0	4,0
6	«Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер»,	7 249,0	12,0	5,0
7	Пионерлагерь «Чулпан» Атнинский	8 000,0	21,0	17,0
8	ДОЛ «Дубки», Алькеевский	5 000,0	24,0	2,0
	Итого по РТ	112 000,0	24,2	6,6
9	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	37 489,6	25,0	7,0
10	ДОЛ «Чайка», Буинский	3 000,0	35,0	25,0
11	ДОЛ «Заречный», Нурлатский	1 804,0	40,0	30,0
12	ДОЛ «Лесная сказка», Елабужский	4 013,4	52,0	12,0
13	ДОЛ «Солнышко», Азнакаевский	5 965,0	58,0	8,0
14	ДОЛ «Солнечный» Черемшанский	7 657,0	65,0	5,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

21

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	13,5	3,2
1	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	0,0	0,0
2	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	0,0	0,0
3	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	3,0	2,0
4	ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	8,0	0,1
5	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	10,0	2,0
6	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	10,0	2,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
7	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево	87 761,2	11,0	7,0
	Итого по РТ	657 519,2	13,5	3,2
8	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	15,0	0,0
9	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	17,0	2,0
10	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	30,0	3,0
11	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан	40 113,7	30,0	16,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	16,7	7,2
1	Районный дом культуры, с.Сарманово	9 750,7	0,0	0,0
2	Киноучреждение, Алексеевский	8 373,6	0,0	0,0
3	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	0,0	0,0
4	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	0,0	0,0
5	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	0,0	0,0
6	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	0,0	0,0
7	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	0,0	0,0
8	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	2,0	2,0
9	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	3,0	1,0
10	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Наб.Челны	13 496,4	3,0	3,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	16,7	7,2
11	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	3,0	3,0
12	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,0	4,0	4,0
13	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	7,0	4,3
14	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	7,0	3,0
15	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	8,0	8,0
16	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	9,0	4,5
17	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	10,0	2,0
18	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	10,0	6,0
19	Центральная библиотека, с.Верхний Услон	13 033,7	11,0	5,0
20	Городской дом культуры г.Заинска	6 428,3	12,0	8,0
21	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,1	12,0	7,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
22	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	12,0	7,0
23	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	13,0	0,0
24	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	15,0	6,0
	Итого по РТ	336 116,4	16,7	7,2
25	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	17,0	5,0
26	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	19,0	5,0
27	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	20,0	5,0
28	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	20,0	11,0
29	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	21,0	10,0
30	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	22,0	8,0
31	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	23,0	5,0
32	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	25,0	10,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	16,7	7,2
33	СДК с.Кошачово, Пестречинский	13 594,0	25,0	25,0
34	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,0	26,0	11,0
35	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	26,0	18,0
36	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	28,0	4,0
37	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	28,0	11,0
38	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	36,0	13,0
39	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	52,0	20,0
40	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	60,0	15,0
41	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	80,0	40,0
42	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	80,0	30,0



Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	98 700,0	16,3	6,0
1	Подростковый клуб «Патриот», Зеленодольский	2 500,0	0,0	0,0
2	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,0	5,0	0,0
3	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань	14 700,0	5,0	4,5
4	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,0	5,0	3,0
5	Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны	2 300,0	5,0	0,0
6	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,0	5,0	3,0
7	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,0	9,0	4,0
8	Подростковый клуб «Бриз» г.Казань	3 850,0	10,0	9,0
9	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,0	10,0	5,0
10	Подростковый клуб «Спартак», Альметьевский	2 800,0	10,0	2,0
11	Подростковый клуб «Ровесник», Альметьевский	2 300,0	12,0	2,0
12	Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны	2 800,0	12,0	7,0
13	Подростково-молодёжный клуб «Витязь», Спасский	5 500,0	13,0	5,0
14	Подростковый клуб «Водник», Альметьевский	1 700,0	14,0	2,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
15	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,0	15,0	5,0
	Итого по РТ	98 700,0	16,3	6,0
16	Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны	1 400,0	17,0	8,0
17	Подростково-молодежный клуб «Мастер», Менделеевский	2 300,0	17,0	11,0
18	Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны	2 000,0	17,0	8,0
19	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,0	18,0	8,0
20	Подростковый клуб «Чародейка», Нижнекамский	2 500,0	20,0	5,0
21	Подростковый клуб «Гренада», Нижнекамский	1 650,0	20,0	5,0
22	Подростковый клуб «Дружба», Нижнекамский	1 700,0	20,0	4,0
23	Подростковый клуб «Юность», Нижнекамский	3 800,0	20,0	4,0
24	МБУ «Подростковый клуб» Тукаевского муниципального района, Тукаевский	2 400,0	21,0	10,0
25	Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны	2 100,0	22,0	12,0
26	Подростковый клуб «Атлант» Кукморский	2 900,0	25,0	11,0
27	Подростковый клуб «Ялкын», Заинский	4 400,0	60,0	25,0
28	Подростковый клуб «Фортуна», Зеленодольский	3 800,0	70,0	10,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

32

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04 - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016 - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	20,3	9,8
1	Сабинский, с. Евлаштау	651,3	0,0	0,0
2	Арский, с.Новый Кинер	1 636,0	0,0	0,0
3	Сабинский, с.Большие Нырты	1 063,4	0,0	0,0
4	Тетюшский, с.Бакрчи,	445,1	0,0	0,0
5	Зеленодольский, с. Большие Ключи	1 708,1	0,0	0,0
6	Тетюшский, с.Киртели	616,3	0,0	0,0
7	Черемшанский, с.Старый Утямыш	1 478,6	0,0	0,0
8	Алексеевский, с.Биллярск	2 611,8	0,0	0,0
9	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	1 700,0	2,0	2,0
10	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	3,0	3,0
11	Менделеевский, с. Старое Гришкино	1 695,2	3,0	1,0
12	Пестречинский, с.Чита,	2 536,1	5,0	5,0
13	Мамадышский, с. Малая Сунь	770,6	8,0	1,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
14	Елабужский, с. Альметьево	1 066,5	10,0	7,0
15	Сармановский, с. Ляки	1 657,7	10,0	5,0
16	Агрызский, с. Крынды	1 718,8	10,0	5,0
17	Нижнекамский, с. Большое Афанасово	1 717,3	10,0	5,0
18	Бугульминский, с. Новая Александровка	1 678,4	12,0	4,0
19	Елабужский, с. Татарский Дюм-Дюм	574,8	12,0	11,5
20	Бавлинский, п. Новозачеренск	1 963,5	13,0	3,0
21	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 724,1	13,0	1,0
22	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,1	15,0	0,0
23	Актанышский, с. Актаныш	1 745,7	18,0	11,0
24	Спасский, пос. Приволжский	1 718,6	19,0	5,0
25	Мамадышский, с. Олуяз	489,7	20,0	13,0
	Итого по РТ	55 039,1	20,3	9,8
26	Заинский, с. Александровская Слобода	1 695,1	25,0	20,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	20,3	9,8
27	Чистопольский, д. Татарский Сарсаз	1 377,7	27,0	14,0
28	Тукаевский, с. Мусабай-Завод	1 640,6	28,0	5,0
29	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,1	35,0	20,0
30	Кукморский, с.Чарли	1 961,7	35,0	10,0
31	Кайбицкий, с.Кушманы	618,4	38,0	23,0
32	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	39,0	9,0
33	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	40,0	15,0
34	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,7	45,0	33,0
35	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,1	55,0	30,0
36	Атнинский, с.Кубян	1 541,8	70,0	70,0
37	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	90,0	45,0
38	Ютазинский, с.Старые Уруссу	732,8	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объектов	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	49 985,00	24,2	9,3
1	пгт. Алексеевское, ул.Казакова, д.9, Алексеевский	1 959,40	0,0	0
2	с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46, Тюлячинский	554,2	0	0
3	пгт. Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52, Сабинский	1 770,50	0	0
4	г.Наб.Челны, проспект Хасана Туфана, д.23	1 406,10	0	0
5	с.Большие Кайбицы, ул.Солнечный бульвар, д.7, Кайбицкий	577,5	3	3
6	г.Тетюши, ул.Свердлова, д.59, Тетюшский	10 648,20	5	5
7	г.Мензелинск, ул.Коммунистическая, д.32, Мензелинский	8 402,10	11	2
8	г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.21, Лениногорский	2 498,10	14	4
9	г.Азнакаево, ул.Марджани, д.22 А, Азнакаевский	1 661,80	18	8
10	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8, Аксубаевский	315,3	20	20



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	49 985,00	24,2	9,3
11	г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19, Менделеевский	1 498,30	29	16
12	г.Болгар, ул.Пионерская, д.21 помещения 4, 6, Спасский	2 176,30	31	6
13	пгт. Камское Устье, ул.Гагарина, д.80, Камско-Устьинский	4 493,00	33	23
14	с.Сарманово, ул.Ленина, д.28 Б, Сармановский	5 882,30	50	20
15	с.Большая Атня, ул.Советская, д.63, Атнинский	750,2	55	35
16	с.Муслюмово, ул.Пушкина, д.43, Муслюмовский	933,9	61	11
17	г.Набережные Челны, ул.Габдуллы Тукая, д.35, строение 8/22, Тукаевский	2 287,40	64	4
18	пгт. Уруссу, ул.Пушкина, д.38, Ютазинский	555,2	90	50
19	г.Бавлы, ул.Куйбышева, д.20, Бавлинский	1 615,30	90	20



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Молодежный центр муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия молодежи», Альметьевский	17 600,00	0,0	0,0
2	Молодежный центр «Шатлык», г.Набережные Челны	10 700,00	4,0	1,0
3	Молодежный центр «Нур», г.Набережные Челны	19 900,00	7,0	2,0
	Итого по РТ	86 211,20	8,1	2,4
4	Молодежный центр Чистопольского района	12 811,20	9,0	1,0
5	Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	11 200,00	15,0	6,0
6	Молодежный центр Заинского района	13 100,00	18,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

41

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	120 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 21 объект Н.Челны – 15 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 74 объекта	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

42

№	Наименование программы	РКМ РТ	План
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	№ 3222-р от 09.12.2017	231 км - водопроводной сети 39 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Модернизация систем водоотведения	№ 3227-р от 11.12.2017	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 18 МО
3	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№ 3168-р от 06.12.2017	354 км - линий электропередачи 273 - щитов учета и управления 10 109 - светильников
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№ 3229-р от 11.12.2017	158 котлов на 87 объектах
5	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК	№ 3228-р от 11.12.2017	Заявки от 12 МО на перевод 622 квартиры, ведется обследование



МО, НЕ представившие тех.условия для реализации Программы замены котлов в котельных бюджетной сферы

МО	Кол-во объектов	МО	Кол-во объектов
Алексеевский	2	Лениногорский	2
Алькеевский	2	Менделеевский	1
Атнинский	3	Нурлатский	3
Бугульминский	1	Пестречинский	1
Высокогорский	1	Сабинский	3
Дрожжановский	1	Сармановский	2
Елабужский	1	Спасский	3
Зеленодольский	1	Тетюшский	1
Камско-Устинский	2	Тюлячинский	2
Кукморский	1	Черемшанский	2
Лаишевский	1	ИТОГО:	47



Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	63	166,62	49,99	116,63	0,00
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	127	373,22	111,97	261,25	0,67
3	Капитальный ремонт коровников	227	999,70	299,91	699,79	0,22
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	15	66,67	20,00	46,67	0,00
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	0,00



Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)

Запланировано обустройство 60 объектов в 45 МО

Средства бюджета РТ – 2 млрд. рублей

Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей



Работа в системе «Активист»

Зарегистрированы 45 МО

Лидеры по заполнению отчетов:

Аксубаевский

Алексеевский

Апастовский

Азнакаевский

Бавлинский

Заинский

Новошешминский

Спасский

Чистопольский



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	Агрызский	16	16	12	Балтасинский	16	15
2	Азнакаевский	16	17	13	Бугульминский	16	15
3	Аксубаевский	16	16	14	Буинский	16	17
4	Актанышский	16	16	15	В-Услонский	16	16
5	Алексеевский	16	16	16	Высокогорский	16	16
6	Алькеевский	16	16	17	Дрожжановский	16	15
7	Альметьевский	16	16	18	Елабужский	9	7
8	Апастовский	16	16	19	Заинский	16	17
9	Арский	16	16	20	Зеленодольский	16	17
10	Атнинский	16	16	21	Кайбицкий	16	17
11	Бавлинский	16	17	22	К-Устьинский	16	11



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Кукморский	16	15	35	Сабинский	16	16
24	Лаишевский	16	16	36	Сармановский	16	16
25	Лениногорский	16	16	37	Спасский	16	17
26	Мамадышский	16	16	38	Тетюшский	16	15
27	Менделеевский	16	16	39	Тукаевский	16	15
28	Мензелинский	16	15	40	Тюлячинский	16	11
29	Муслимовский	16	15	41	Черемшанский	16	8
30	Нижнекамский	16	15	42	Чистопольский	16	15
31	Новошешминский	16	17	43	Ютазинский	16	12
32	Нурлатский	16	15	44	г.Наб.Челны	16	16
33	Пестречинский	16	14	45	г.Казань	16	16
34	Р.-Слободский	16	16				



100% выполнение обязательств в ГИС ЖКХ

Агрызский
Азнакаевский
Аксубаевский
Актанышский
Алексеевский
Алькеевский
Альметьевский
Апастовский
Арский
Атнинский
Бавлинский
Буинский
Верхнеуслонский
Высокогорский

Заинский
Зеленодольский
Кайбицкий
Лаишевский
Лениногорский
Мамадышский
Менделеевский
Новошешминский
Рыбнослободский
Сабинский
Сармановский
Спасский
г.Казань
г.Н.Челны



Программа «Доступная среда» на 2018 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
26 907,6	12	13	25



Программа «Доступная среда» на 2018 год

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
Итого, в том числе:	15 466,7	11 440,9	26 907,6
Спорт (3 объекта)	347,4	251,6	599,0
Социальная защита (3 объекта)	257,5	186,5	444,0
Здравоохранение (5 объектов)	570,7	413,3	984,0
Культура (2 объекта)	245,7	177,9	423,6
Образование (Школы, ДОУ и учр. ДОД) (12 объектов)	10 513,8	7 613,4	18 127,2

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	Оборудование
		182,26	58,06
ПИР		5,9	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.03.2018г. – 07.03.2018г.)	0,12	0,11	91,66
СМР	0,12	0,11	91,66
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ (01.03.2018г. – 07.03.2018г.)	0,14	0,13	92,86
СМР	0,14	0,13	92,86
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 07.03.2018г.)	152,81	150,13	98,24
СМР	136,59	133,90	98,03
Оборудование	16,22	16,22	0,00