

# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - апрель 2015 года	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
январь - апрель 2016 года	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
январь – апрель 2017 года	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
январь – апрель 2018 года	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>



# Строительство ж/д по ул. Молодежная в д. Куюки Пестречинского района



Настилы на лесах выполнены  
с недопустимыми зазорами  
до 500 мм  
(при нормативе 5 мм)

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Застройщик и генподрядчик: ООО «КБ «Паритет»**



# Строительство ж/д по ул. Достоевского в г. Лениногорск



При выполнении каменных работ на высоте у рабочих отсутствуют предохранительные пояса

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

**Заказчик: НГДУ «Альметьевскнефть» ПАО «Татнефть»**  
**Генподрядчик: ООО «Арслан»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	457	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	136 24	4 682,0 -
Взыскано всего	52	2 695,0
Не истек срок оплаты	54	1 987,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	670
- с выездом на объекты строительства	48
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	315
- выдано предписаний	154
- приостановлено право осуществлять строительство	45
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	7
- выдано предупреждений	109



# Строительство канализационной насосной станции «Заречная», Кировский район, г. Казани



Отсутствует  
пункт мойки колес

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное  
и юридическое лица

**Застройщик: МУП «Водоканал»**  
**Генподрядчик: ООО «ВТ «СтройИнжиниринг»**



# Строительство ж/д по пр. Дружбы народов, в г. Набережные Челны

Несвоевременный вывоз  
строительных отходов

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное и  
юридическое лица



**Заказчик: ООО «ЖК «Вертикаль».**

**Подрядчик: ООО «Прикамская строительная компания»**





# «Чистая стройка»

## санитарно-экологический двухмесячник

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.04.2018

Наименование	Кол-во
Проведено проверок	103
Выявлено нарушений	28
Составлено протоколов	56
Привлечено к административной ответственности	32
Наложено штрафов, тыс.руб.	952





**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 10 мая 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 042 481</b>	<b>43,4</b>	<b>1 360 519</b>
1	Новошешминский	5 000	574	11,5	4 426
2	Лениногорский	25 000	3 025	12,1	21 975
3	Нижнекамский	110 000	18 206	16,6	91 794
4	Азнакаевский	25 000	4 905	19,6	20 095
5	г.Наб.Челны	300 000	72 837	24,3	227 163
6	Бавлинский	17 000	4 168	24,5	12 832
7	Тюлячинский	7 500	1 845	24,6	5 655
8	Атнинский	4 000	1 011	25,3	2 989
9	Апастовский	12 000	3 057	25,5	8 943
10	Тетюшский	10 000	2 741	27,4	7 259
11	Бугульминский	40 000	10 973	27,4	29 027
12	Арский	27 000	7 410	27,4	19 590
13	Муслюмовский	8 000	2 207	27,6	5 793
14	Дрожжановский	6 000	1 662	27,7	4 338
15	Нурлатский	18 000	5 469	30,4	12 531



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 10 мая 2018 года**

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 042 481</b>	<b>43,4</b>	<b>1 360 519</b>
16	Р-Слободский	13 000	3 984	30,6	9 016
17	К-Устьинский	10 000	3 196	32,0	6 804
18	Альметьевский *	155 000	50 836	32,8	104 164
19	Буинский	15 000	4 945	33,0	10 055
20	Агрызский	20 000	6 649	33,2	13 351
21	Сабинский	18 000	6 085	33,8	11 915
22	Мензелинский	16 000	5 705	35,7	10 295
23	Тукаевский *	90 000	32 604	36,2	57 396
24	Елабужский	50 000	18 282	36,6	31 718
25	Менделеевский	10 000	3 744	37,4	6 256
26	Мамадышский	16 000	6 027	37,7	9 973
27	Кайбицкий	4 800	1 817	37,9	2 983
28	Балтасинский	14 000	5 327	38,1	8 673
29	Заинский	17 000	6 561	38,6	10 439
30	Кукморский	25 000	9 742	39,0	15 258



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 10 мая 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>1 042 481</b>	<b>43,4</b>	<b>1 360 519</b>
31	Сармановский	10 000	3 905	39,1	6 095
32	Актанышский	14 000	6 020	43,0	7 980
33	Спасский	8 000	3 549	44,4	4 451
34	В-Услонский *	49 000	21 982	44,9	27 018
35	Зеленодольский	120 000	54 584	45,5	65 416
36	Аксубаевский *	8 000	3 686	46,1	4 314
37	Алексеевский	14 000	6 665	47,6	7 335
38	Черемшанский	4 500	2 179	48,4	2 321
39	Чистопольский	35 000	17 772	50,8	17 228
40	г.Казань	800 000	408 612	51,1	391 388
41	Алькеевский	6 500	3 537	54,4	2 963
42	Высокогорский	70 000	42 399	60,6	27 601
43	Лаишевский	90 000	58 410	64,9	31 590
44	Ютазинский	10 000	7 734	77,3	2 266
45	Пестречинский	120 000	95 853	79,9	24 147



Информация о земельных участках и планируемых  
объемах строительства жилья на 2019-2021 гг.  
**представлена не в полном объеме**

№	МО РТ	№	МО РТ
1	Дрожжановский	12	г.Казань
2	Зеленодольский	13	Агрызский
3	Лаишевский	14	Азнакаевский
4	Менделеевский	15	Актанышский
5	Р-Слободской	16	Алексеевский
6	Сабинский	17	Алькеевский
7	Сармановский	18	Альметьевский
8	Спасский	19	Балтасинский
9	Тюлячинский	20	Буинский
10	Черемшанский	21	В-Услонский
11	Чистопольский	22	Пестречинский



Информация о земельных участках и планируемых  
объемах строительства жилья на 2019-2021 гг.  
**не представлена**

№	МО РТ
1	Атнинский
2	Бугульминский
3	Елабужский
4	Лениногорский
5	Мензелинский
6	Нижнекамский
7	Тукаевский



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

14

на 10.05.2018

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	280	81	199	102	64	33
Количество квартир	9 247	2 615	6 632	3 055	2 957	620
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,0	142,3	384,7	177,5	171,8	35,4



# Арендное жилье 2018 года

15

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% ГОТОВ.
Алькеевский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Строитель и К»	100%
Апастовский, 1 кв. жилые дома – 2 шт.		«МСО ТАПС»	100%
Сабинский, 1 кв. жилые дома – 7 шт.	МУП «Служба единого заказчика Сабинского района»	МПК -159, «Инвестхолдингстрой», «Рыбно-Слободский Универсалстрой», Таипов А.И.	99%
Елабужский, 1 кв. жилые дома – 20 шт.	«СК ГИПС»	ЗАО «Мамадышстрой»	86%
В-Услонский, Иннополис, квартал 5 (жилые дома 17-1, 17-2, 17-3) – 3 шт.	«АК БАРС Инжиниринг»	ПСК «АК БАРС Строй»	59%
Актанышский, 1 кв. жилые дома – 8 шт.	УКС ИК Актанышского МР	«ПМК+»	56%
Мамадышский, 1-2 кв. жилые дома – 11 шт.	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	55%





# Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Верхне-Услонский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Век»	53%
Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 11 шт.	«СК ГИПС»	«Керамика Маркет»	47%
Мензелинский, 1 кв. жилые дома – 15 шт.	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	26%
Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 33 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Маскарон», «Тозелеш», «Барсэлитстрой+», «Строитель», «Строймотнажком»	20%
Бавлинский, 1 кв. жилые дома – 2 шт.	не определен	не определен	0%
Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 7 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Сабиров», «Блокстрой», «Манукян»	0%



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		8	18	4	4
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	г. Казань	6	14	4	2
3	г. Наб.Челны	1	1	-	1



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			10.05.18	Дин-ка	10.05.18	Дин-ка	10.05.18	Дин-ка
1	Агрызский	2	2		2		0	
2	Актанышский	4	4		1	0	0	
3	Алексеевский	1	1		1		0	
4	Альметьевский	5	5		5		0	
5	Арский	1	1		0	0	0	
6	Бугульминский	3	3		3		0	
7	Буинский	1	1		0	0	0	
8	Елабужский	1	1		1		0	
9	Заинский	1	1		1		0	
10	Зеленодольский	2	2		1	0	0	
11	Кайбицкий	7	7		7		0	
12	Кукморский	2	2		2		0	
<b>ИТОГО</b>		<b>46</b>	<b>46</b>		<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			10.05.18	Дин-ка	10.05.18	Дин-ка	10.05.18	Дин-ка
13	Лениногорский	2	2		2		0	
14	Менделеевский	2	2		2		0	
15	Муслюмовский	1	1		1		0	
16	Наб.Челны	1	1		1		0	
17	Нижнекамский	2	2		2		0	
18	Р.-Слободский	2	2		2		0	
19	Сармановский	1	1		1		0	
20	Тукаевский	1	1		0	0	0	
21	Черемшанский	1	1		0	0	0	
22	Чистопольский	1	1		1		0	
23	г.Казань	2	2		2		0	
<b>ИТОГО</b>		<b>46</b>	<b>46</b>		<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	№	МО РТ	Квоты
1	Альметьевский	1	7	Лениногорский	1
2	Бавлинский	1	8	Нижнекамский	11
3	Бугульминский	1	9	Нурлатский	1
4	Высокогорский	1	10	Сабинский	1
5	Елабужский	1	11	Ютазинский	1
6	Зеленодольский	1	12	г.Н.Челны	16
			13	г.Казань	30
<b>ИТОГО</b>					<b>67</b>



# Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			10.05.18	Дин-ка	10.05.18	Дин-ка	10.05.18	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1	0	0	0	0	0
2	Бугульминский	1	1	+1	1	+1	1	+1
3	Н.Челны	3	3	+3	0	0	0	0
4	Нижнекамский	2	2	+2	0	0	0	0
5	Рыбно-Слободский	1	1	+1	0	0	0	0
6	Тукаевский	1	0	0	0	0	0	0
7	г.Казань	2	1	+1	0	0	0	0
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>11</b>	<b>9</b>	<b>+8</b>	<b>1</b>	<b>+1</b>	<b>1</b>	<b>+1</b>



# Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			10.05.18	Дин-ка	10.05.18	Дин-ка	10.05.18	Дин-ка
1	Актанышский	1	0	0	0	0	0	0
2	Альметьевский	1	0	0	0	0	0	0
3	Апастовский	1	1	+1	0	0	0	0
4	Кукморский	1	1	+1	0	0	0	0
5	г.Н.Челны	1	1	+1	0	0	0	0
6	г.Казань	9	2	+2	1	+1	0	0
<b>ИТОГО</b>		<b>14</b>	<b>5</b>	<b>+5</b>	<b>1</b>	<b>+1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Уволенные военнослужащие

№	МО РТ	Форма обеспечения	Граждан	Этапы реализации					
				В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
				10.05.18	Дин-ка	10.05.18	Дин-ка	10.05.18	Дин-ка
1	Верхне-услонский	Единовременная денежная выплата	2	X	х	X	х	2	
2	г.Казань	Единовременная денежная выплата	1	X	х	X	х	1	
		Жилое помещение	4	4	0	0	0	0	0
<b>ИТОГО</b>			<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>



# Многоквартирное инвестиционное жильё *введен в эксплуатацию*

24



**г.Набережные Челны 200-кв. жилой дом № 12А по ул.В.Полякова  
Застройщик – ООО «ДОМКОР»**



# Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		68	27	31	10
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	2	1	1	-
3	Бавлинский	1	1	-	-
4	Елабужский	3	1	2	-
5	Зеленодольский	1	-	1	-
6	Лаишевский	3	2	1	-
7	Пестречинский	21	9	10	2
8	г.Наб.Челны	14	5	5	4
9	г.Казань	22	8	10	4



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
<b>Количество домов</b>	<b>8 370</b>	<b>3 400</b>	<b>4 970</b>



# Долевое строительство

## Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	9,0	90 %
2	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	72 %
3	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	72 %
4	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	55 %
5	Ж.д. № (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина»	ООО «Фирма «Свей»	7,1	50%
Всего по РТ			38,0	



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>29,6</b>	<b>3,7</b>
1	Кукморский район, с.Старая Кня	50	6 653,2	<b>73,8</b>	1,4
2	Алькеевский район, с.Старые Матаки	100	12 178,5	<b>62,8</b>	5,8
3	Актанышский район, с.Такталачук	200	14 028,1	<b>58,2</b>	3,1
4	Кайбицкий район, с.Большое Русаково	100	12 178,5	<b>57,3</b>	2,3
5	Арский район, с.Средние Верези	50	6 653,2	<b>54,0</b>	1,0
6	Дрожжановский район, с.Старое Ильмово	50	6 653,2	<b>50,5</b>	3,5
7	Балтасинский район, с.Янгулово	200	14 028,1	<b>44,0</b>	3,0
8	Заинский район, с.Карманово	50	6 653,2	<b>43,0</b>	4,2
9	Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино	50	6 653,2	<b>39,5</b>	4,5
10	Мамадышский район, с.Зюри	200	14 028,1	<b>38,0</b>	4,0



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>29,6</b>	<b>3,7</b>
11	Рыбно-Слободской район, с.Кукеево	100	12 178,5	<b>36,0</b>	1,0
12	Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября	200	14 028,1	<b>35,0</b>	12,1
13	Арский район, с.Нижняя Ура	50	6 653,2	<b>33,8</b>	1,8
14	Нурлатский район, д.Салдакаево	50	6 653,2	<b>33,8</b>	12,8
15	Елабужский район, с.Большое Елово	50	6 653,2	<b>24,0</b>	1,0
16	Алексеевский район, д.Тиган-Буляк	50	6 653,2	<b>23,0</b>	4,0
17	Тетюшинский район, с.Бакрчи	100	12 178,5	<b>23,0</b>	4,0
18	Атнинский район, с.Коморгузя	200	14 028,1	<b>22,0</b>	6,6
19	Бавлинский район, д.Муртаза	50	6 653,2	<b>20,0</b>	2,0
20	Агрызский район, с.Салауши	100	12 178,5	<b>18,8</b>	5,0





# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>29,6</b>	<b>3,7</b>
21	Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал	50	6 653,2	<b>15,0</b>	0,5
22	Азнакаевский район, в д.Якты-Куль	50	6 653,2	<b>14,0</b>	4,0
23	Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка	50	6 653,2	<b>12,5</b>	10,5
24	Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского	50	6 653,2	<b>10,0</b>	3,5
25	Спасский район, с.Измери	50	6 653,2	<b>10,0</b>	1,0
26	Сабинский район, д.Тнекеево	50	6 653,2	<b>5,2</b>	4,2
27	г.Казань, МФЦ с библиотекой п.Константиновка	300	16 883,2	<b>1,0</b>	0,5
28	Сабинский район, с.Корсабаш	100	12 178,5	<b>0,0</b>	0,0



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

31

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 991,0</b>	<b>83,8</b>	<b>7,3</b>
1	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	100	40
2	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	100	1
3	Актанышский, с.Актаныш	500	100	10
4	Буинский, г.Буинск	1 000	100	12
5	Заинский, г.Заинск	1 500	100	12
6	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	100	1
7	г.Нижнекамск	500	100	0
8	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	100	42
9	Чистопольский район, г.Чистополь	250	100	1
10	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48	2 000	99	1
11	Агрызский, г.Агрыз	500	98	3
12	Арский, г.Арск	500	95	5
13	Балтасинский, пгт.Балтаси	500	95	5
14	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	95	3



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

32

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 991,0</b>	<b>83,8</b>	<b>7,3</b>
15	Спасский, г.Болгар	500	95	5
16	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44	900	93	3
17	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	90	23
18	Мамадышский, г.Мамадыш	750	88	3
19	г.Казань	9 000	82	8
20	Бавлинский, г.Бавлы	1 000	70	10
21	Черемшанский, с.Черемшан	991	70	3
22	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000	68	23
23	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000	65	5
24	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	56	4
25	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500	40	35
26	Новошешминский, с.Новошешминск	500	37	2
27	Мензелинский, г.Мензелинск	600	13	2



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>19 994,0</b>	<b>67,4</b>	<b>7,9</b>
1	Заинский, г.Заинск	400	100	-
2	Буинский, г.Буинск	800	100	-
3	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	-
4	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	99	1
5	Кукморский, г.Кукмор	2 900	96	1
6	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	95	5
7	Актанышский, с.Актаныш	1 000	95	10
8	Мамадышский, г.Мамадыш	400	90	5
9	Пестречинский, с.Пестрецы	900	90	84
10	Тюлячинский, с.Тюлячи	844	83	23
11	Арский, г.Арск	900	80	1
12	Тетюшский, г.Тетюши	800	75	5



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

34

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>19 994,0</b>	<b>67,4</b>	<b>7,9</b>
13	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700	70	5
14	Агрызский, г.Агрыз	700	59	3
15	Апастовский, пгт.Апастово	700	55	10
16	Сармановский, с.Сарманово	350	43	3
17	Бавлинский, г.Бавлы	1 500	27	7
18	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900	23	4
19	г.Казань	1 500	13	3



# Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

35

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>42 282,0</b>	<b>19,5</b>	<b>6,3</b>
1	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2	<b>51,5</b>	13,5
2	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	<b>31,8</b>	12,3
3	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	<b>25,0</b>	9,0
4	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2	<b>17,0</b>	1,4
5	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	<b>15,9</b>	3,6
6	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2	<b>15,0</b>	7,0
7	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	<b>14,4</b>	3,0
8	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2	<b>13,0</b>	3,0
9	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	<b>6,5</b>	2,5
10	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	<b>5,5</b>	4,5



# Фельдшерско-акушерские пункты

№		Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Альметьевский, Бутинский				
2	Заинский, Бухарайский				
3	Сармановский, Рантамакский				
4	Азнакаевский, Маняузский	-			
5	Аксубаевский, Тахталинский	-			
6	Актанышский, Азякульский	-			
7	Алексеевский, Степношенталинский	-			
8	Алькеевский, Аппаковский	-			
9	Агрызский, Девятернинский	-			
10	Апастовский, Деушевский	-			
11	Арский, Старо-Чурилинский	-			
12	Атнинский, Комургузинский	-			
13	Бавлинский, Кзыл-Ярский	-			
14	Балтасинский, Мельничный	-			
15	Бугульминский, Батырский	-			



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Буинский, Аксунский	-			
17	Верх.-Услонский, Печищинский	-			
18	Высокогорский, Казакларский	-			
19	Дрожжановский, Старо-Дувановский	-			
20	Елабужский, Старо-Куклюкский	-			
21	Зеленодольский, Мамадыш-Акиловский	-			
22	Кайбицкий, Федоровский	-			
23	Кам.-Устьинский, Мало-Мереткозинский	-			
24	Кукморский, Нижне-Куморский	-			
25	Лаишевский, Карадулинский	-			
26	Лениногорский, Туктарово-Урдалинский	-			
27	Мамадышский, Большешиинский	-			
28	Менделеевский, Енабердинский	-			
29	Мензелинский, Гулюковский	-			
30	Муслюмовский, Нижне-Табынский	-			





# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети	Вывоз модуля	Завершен монтаж
31	Нижнекамский, Больше-Атинский	-			
32	Новошешминский, Акбуринский	-			
33	Нурлатский, Средне-Камышлинский	-			
34	Пестречинский, Татарско-Ходяшевский	-			
35	Рыб.-Слободский, Масловский	-			
36	Сабинский, Туктарский	-			
37	Спасский, Кимский	-			
38	Тетюшский, Беденьговский	-			
39	Тукаевский, Старогардалинский	-			
40	Тюлячинский, Верхне-Кибякозинский	-			
41	Черемшанский, Ново-Ильмовский	-			
42	Чистопольский, Муслюмкинский	-			
43	Ютазинский, Старо-Урусинский	-			
44	г.Казань, Борисковский	-			



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит	СМР %	Динамика %
	<b>ИТОГО</b>	<b>68 174,13</b>	<b>45,1</b>	<b>9,8</b>
1	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	<b>74</b>	1
2	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	<b>66</b>	5
3	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (подстанция №1), г.Казань, ул.Чехова, д.3	36 387,79	<b>45</b>	5
4	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,00	<b>45</b>	10
5	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,00	<b>60</b>	40
6	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,00	<b>17</b>	2
7	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	<b>9</b>	6



# Строительство спортивных объектов

## Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 135 207,36</b>	<b>62,94</b>	<b>2,5</b>
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	<b>66,1</b>	2
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	<b>64,1</b>	3
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	<b>69,0</b>	3
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	<b>52,3</b>	3
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	<b>59,0</b>	3
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	<b>72,0</b>	2
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	<b>61,1</b>	2
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	<b>60,2</b>	2



# Строительство спортивных объектов

## Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>509 820,24</b>	<b>70,23</b>	<b>2,2</b>
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	<b>46,0</b>	2,0
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	<b>74,6</b>	3,0
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	<b>91,0</b>	2,0
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	<b>76,0</b>	2,0
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	<b>65,6</b>	3,0

**Проектирование, капитальный ремонт помещений  
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		<b>Подрядчик</b>	<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
		<b>246,22</b>		
<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>		<b>СМР</b>	<b>Оборудование</b>	<b>ПИР</b>
		<b>182,26</b>	<b>58,06</b>	<b>5,9</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2018 г.</b>		
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ (05.05.2018г. – 10.05.2018г.)</b>	<b>3,35</b>	<b>3,33</b>	<b>99,41</b>	
<b>СМР</b>	3,35	3,33	99,41	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2018г. – 10.05.2018г.)</b>	<b>5,27</b>	<b>5,21</b>	<b>98,86</b>	
<b>СМР</b>	5,27	5,21	98,86	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 10.05.2018г.)</b>	<b>173,51</b>	<b>170,56</b>	<b>98,29</b>	
<b>СМР</b>	157,29	154,34	98,13	
<b>Оборудование</b>	16,22	16,22	0,00	