



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



Информация о прохождении достоверности определения сметной стоимости (ДОСС)

Кол-во МКД, всево	В том числе:				Представлено в Фонд для размещения извещения на эл.аукцион на выполнение СМР
	в УГЭЦ не представлено	Некомплектно	В работе в УГЭЦ	Подготовлено заключение	
995	28	37	195	735	390



МО, по которым **срок** объявления электронных аукционов на СМР **27.04.2018г.**

3

№	МО	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	Некомплектно	В работе в УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги
1	Агрызский	11	1		1	9	6
2	Тюлячинский	1			1		
3	Бугульминский	57		1		56	26
4	Актанышский	3				3	
5	Атнинский	1				1	
6	Буинский	8			8		
7	Верхнеуслонский	2				2	
8	Мензелинский	7				7	
9	Муслюмовский	6				6	
10	Нижнекамский	123			14	109	
11	Нурлатский	16				16	
12	Сабинский	1				1	
13	Сармановский	12				12	
14	Тетюшский	6				6	
	Итого по РТ	995	28	37	195	735	390



МО, по которым **срок** объявления электронных аукционов на СМР **27.04.2018г.**

4

№	МО	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	Некомплектно	В работе в УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги
15	Черемшанский	3				3	
16	Азнакаевский	25				25	25
17	Аксубаевский	4				4	4
18	Алексеевский	5				5	5
19	Апастовский	2				2	2
20	Бавлинский	6				6	6
21	Заинский	17				17	17
22	Зеленодольский	28				28	28
23	Кайбицкий	1				1	1
24	К.-Устьинский	6				6	6
25	Кукморский	7				7	7
26	Лениногорский	17				17	17
27	Мамадышский	14				14	14
28	Р.-Слободский	4				4	4
29	Ютазинский	16				16	16
	Итого по РТ	995	28	37	195	735	390



МО, по которым **срок** объявления электронных аукционов на СМР **11.05.2018г.**

5

№	МО	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	Некомплектно	В работе в УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги
1	Пестречинский	6	6				
2	г.Казань	296	18	7	56	215	168
3	г.Наб. Челны	113	2		51	60	14
4	Альметьевский	62	1	28	10	23	
5	Менделеевский	24		1	23		
6	Арский	8			5	3	
7	Высокогорский	15			9	6	
8	Елабужский	22			13	9	6
9	Спасский	4			4		
10	Лаишевский	7				7	
11	Тукаевский	11				11	
12	Балтасинский	4				4	4
13	Новошешминский	2				2	2
14	Чистопольский	12				12	12
	Итого по РТ	995	28	37	195	735	390



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

6

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных 85 ДОО	732,72	103,18
		1 743,71	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	424 215,4	53,4	6,1
1	МАОУ "Лицей-интернат № 2", г.Казань	34 126,0	0,0	0,0
2	МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 30", г.Казань	2 051,8	0,0	0,0
3	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	27 636,5	2,5	0,5
4	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,0	15,2	0,0
5	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	31,0	8,4
6	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,0	43,0	4,0
7	МБОУ "Большеметескинска средняя общеобразовательная школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	44,0	4,4
8	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	52,0	7,0



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

8

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	424 215,4	53,4	6,1
9	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,0	55,0	20,0
10	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	23 200,0	56,2	4,7
11	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,0	61,3	2,1
12	МБОУ Чарлинская средняя школа", Кукморский	10 565,3	67,0	4,0
13	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,5	70,0	3,9
14	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,4	71,2	2,8
15	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,4	94,0	12,0
16	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский	19 691,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

9

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,9	0,5	0,5
2	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	7,0	4,0
3	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г. Казань	33 237,5	10,0	6,0
4	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	14,0	2,0
	Итого по РТ	308 503,2	31,0	5,0
5	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	31,0	4,1
6	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", г.Чистополь	51 642,6	32,0	3,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	31,0	5,0
7	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Набережные Челны	57 288,6	34,0	3,0
8	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,3	35,0	6,0
9	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан» г. Набережные Челны	50 279,1	39,0	3,0
10	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	44,0	2,0
11	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,0	50,0	22,0
12	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	82,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	32,9	5,0
1	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	49 519,1	0,0	0,0
2	МБДОУ "Детский сад № 189 комбинированного вида", г.Казань	66 285,2	0,0	0,0
3	МБДОУ "Детский сад №7", Лениногорский	24 623,6	0,0	0,0
4	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	46 086,0	0,5	0,0
5	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	1,0	0,5
6	МБДОУ "Детский сад №212 комбинированного вида", г.Казань	52 727,8	2,0	0,5
7	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	2,0	0,0
8	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	50 714,9	4,2	0,5



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	32,9	5,0
9	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	35 606,2	6,0	3,0
10	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	37 552,7	7,0	1,0
11	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	67 671,5	7,5	0,0
12	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	8,0	4,0
13	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	8,0	3,0
14	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	40 908,1	10,0	3,0
15	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	52 034,8	13,0	6,0
16	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	14,8	11,8



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	32,9	5,0
17	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	15,0	4,1
18	МБДОУ "Детский сад комбинированный вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	18,0	5,0
19	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкai», Сабинский	8 863,3	19,0	4,0
20	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	20,0	20,0
21	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский	13 068,0	22,0	2,0
22	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,9	22,0	4,0
23	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	24,6	4,6
24	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,6	25,0	11,6
25	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым" , г. Менделеевск	6 464,9	25,0	2,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	32,9	5,0
26	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	25,0	4,0
27	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Набережные, Челны	37 229,9	26,0	2,0
28	МБДОУ «Детский сад № 64 «Солнышко», г.Альметьевск	14 935,6	26,0	5,0
29	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,7	27,0	5,0
30	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	27,0	7,0
31	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,2	28,0	2,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	32,9	5,0
32	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,1	28,0	4,0
33	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15", Лениногорский	12 401,6	28,0	9,0
34	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,3	30,0	5,0
35	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок»», г. Мамадыш	6 774,9	30,0	5,0
36	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкай", Сабинский	5 378,5	30,0	12,0
37	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №37 «Малыш», г.Набережные Челны	30 301,2	30,0	2,0
38	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Набережные Челны	28 212,5	31,0	2,0
39	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Р.-Слободский, д.7	19 118,7	32,0	15,0
40	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	33,0	6,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	32,9	5,0
38	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Набережные Челны	28 212,5	31,0	2,0
39	МБДОУ «Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно-Слободский, д.7	19 118,7	32,0	15,0
40	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	33,0	6,0
41	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма	15 456,0	34,0	15,0
42	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,6	34,0	12,0
43	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко", Новошешминский	6 150,2	35,0	5,0
44	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида", г.Казань	33 670,0	35,0	10,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	32,9	5,0
45	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	35,0	5,0
46	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	40,0	25,0
47	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	41,0	14,6
48	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,3	43,0	6,0
49	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Посдсолнушек", Чистопольский	26 401,1	44,0	10,0
50	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	45,0	8,0
51	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка», Высокогорский	2 335,5	45,0	10,0
52	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Набережные Челны	35 765,3	47,0	2,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	32,9	5,0
53	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,3	48,0	8,0
54	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,7	48,0	3,0
55	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский	38 663,2	48,0	6,0
56	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский	37 807,3	50,0	5,0
57	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	50,0	40,0
58	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,9	51,0	5,0
59	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,1	54,0	2,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	32,9	5,0
60	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,4	54,0	6,0
61	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский	15 253,8	55,0	8,0
62	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,2	55,0	2,0
63	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	58,0	1,0
64	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	58,7	8,7
65	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Набережные Челны	26 290,6	61,3	23,3
66	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	62,7	12,7



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	32,9	5,0
67	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Набережные Челны	14 144,4	64,0	14,9
68	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Набережные Челны	33 205,7	67,0	5,4
69	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,1	68,0	12,0
70	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	69,0	0,0
71	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,0	71,0	11,0
72	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Набережные Челны	25 600,9	79,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	32,9	5,0
73	МБДОУ «Среднедевятиовский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,2	81,0	0,0
74	МБДОУ «Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	84,4	3,1
75	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,2	85,0	10,0
76	МБДОУ "Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,8	86,1	5,8
77	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	89,0	9,7
78	МБДОУ «Детский сад Алenuшка», Нижнекамский	5 177,2	89,0	5,0
79	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,8	90,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	32,9	5,0
80	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,5	91,0	2,0
81	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	92,0	9,0
82	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,4	95,0	0,0
83	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,1	97,0	2,0
84	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	98,7	14,1
85	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6" , Буинский	4 114,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт 6 – строительство 1 – реконструкция	196,0:	4,000:
		- 112,0	- 1,975
		- 40,5	- 2,025
		- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2018 год

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Детский оздоровительный лагерь «Пламя», г.Казань	4 500,0	30,0	22,0
2	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	37 489,6	82,0	14,0
	Итого по РТ	112 000,0	91,2	9,9
3	«Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер», Высокогорский	7 249,0	100,0	20,0
4	ДОЛ «Чайка», Высокогорский	8 000,0	100,0	15,0
5	ДОЛ «Дубки», Алькеевский	5 000,0	100,0	0,0
6	ДОЛ «Солнышко», Азнакаевский	5 965,0	100,0	0,0
7	ДОЛ «Чайка», Буинский	3 000,0	100,0	0,0
8	Пионерлагерь «Чулпан», Атнинский	8 000,0	100,0	0,0
9	ДОЛ «Созвездие», Заинский	5 000,0	100,0	0,0
10	ДОЛ «Солнечный», Черемшанский	7 657,0	100,0	0,0
11	ДОЛ «Заречный», Нурлатский	1 804,0	100,0	0,0
12	ДОЛ «Кама», Нижнекамский	9 520,0	100,0	26,0
13	Профильный спортивный лагерь «Олимпиец», Мензелинский	4 802,0	100,0	0,0
14	ДОЛ «Лесная сказка», Елабужский	4 013,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

25

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	12,0	7,0
2	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	12,9	0,3
3	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	20,0	5,0
4	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	24,0	5,0
5	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево	87 761,2	30,0	2,0
	Итого по РТ	657 519,2	34,2	5,0
6	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	38,0	8,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	34,2	5,0
7	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	39,0	5,0
8	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	40,0	2,0
9	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	42,0	10,0
10	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	44,0	9,0
11	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан	40 113,7	70,0	8,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	51,1	7,9
1	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	12,0	4,0
2	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	14,0	4,0
3	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	17,0	4,0
4	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	20,0	5,0
5	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	20,0	2,0
6	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	21,0	5,0
7	Киноучреждение, пгт.Алексеевское, Алексеевский	8 373,6	24,0	13,0
8	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,0	26,0	8,0
9	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	27,0	6,0
10	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	28,0	6,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	29,0	2,0
12	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	30,0	10,0
13	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	31,0	8,0
14	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	32,0	7,0
15	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	34,0	12,0
16	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	37,0	12,0
17	Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский	9 750,7	42,0	12,0
18	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	46,0	9,0
19	СДК с.Кошачово, Пестречинский	13 594,0	48,0	0,0
20	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	50,0	4,0
	Итого по РТ	336 116,4	51,1	7,9
21	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	52,0	13,0
22	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	52,0	2,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	51,1	7,9
23	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	55,0	16,0
24	Центральная библиотека, с.Верхний Услон Верхнеуслонский	13 033,7	55,0	15,0
25	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,1	57,0	10,0
26	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	61,0	9,0
27	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	64,0	4,0
28	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	65,0	7,0
29	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	68,0	9,0
30	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	70,0	17,0
31	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	73,0	89,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	51,1	7,9
32	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,3	80,0	30,0
33	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	80,0	4,0
34	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	85,0	10,0
35	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	88,0	10,0
36	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	91,0	3,0
37	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,0	92,0	7,0
38	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	95,0	5,0
39	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	95,0	25,0
40	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	100,0	0,0
41	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	100,0	0,0
42	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны	2 300,0	17,0	4,0
2	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,0	28,0	5,0
3	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань	14 700,0	30,0	2,0
4	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,0	33,0	10,0
5	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,0	40,0	15,0
6	Подростковый клуб «Патриот», Зеленодольский	2 500,0	41,0	6,0
7	Подростково-молодёжный клуб «Витязь», Спасский	5 500,0	43,0	1,0
8	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,0	50,0	10,0
9	Подростково-молодежный клуб «Мастер», Менделеевский	2 300,0	54,0	3,0
	Итого по РТ	98 700,0	60,0	8,2
10	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,0	60,0	10,0
11	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань,	3 850,0	65,0	5,0
12	Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны	2 100,0	70,0	28,0
13	Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны	2 000,0	70,0	35,0
14	Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны	2 800,0	70,0	38,0
15	Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны	1 400,0	70,0	35,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами -ка за 2 недели
	Итого по РТ	98 700,0	60,0	8,2
16	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,0	70,0	10,0
17	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,0	75,0	5,0
18	Подростковый клуб «Спартак», Альметьевский	2 800,0	78,0	9,0
19	Подростковый клуб «Фортуна», Зеленодольский	3 800,0	85,0	0,0
20	Подростковый клуб «Ровесник», Альметьевский	2 300,0	88,0	8,0
21	МБУ «Подростковый клуб», Тукаевский	2 400,0	90,0	30,0
22	Подростковый клуб «Юность», Нижнекамский	3 800,0	90,0	8,0
23	Подростковый клуб «Гренада», Нижнекамский	1 650,0	90,0	8,0
24	Подростковый клуб «Дружба», Нижнекамский	1 700,0	90,0	8,0
25	Подростковый клуб «Чародейка», Нижнекамский	2 500,0	90,0	8,0
26	Подростковый клуб «Водник», Альметьевский	1 700,0	92,0	5,0
27	Подростковый клуб «Ялкын», Заинский	4 400,0	100,0	0,0
28	МБУ «Подростковый клуб «Атлант», Кукморский	2 900,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

36

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04 - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016 - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	71,2	7,7
1	Черемшанский, с.Старый Утямыш	1 478,6	2,0	2,0
2	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,1	15,0	0,0
3	Менделеевский, с. Старое Гришкино	1 695,2	16,0	4,0
4	Тетюшский, с.Бакрчи	445,1	16,0	7,0
5	Тетюшский, с. Киртели	616,3	17,0	8,0
6	Елабужский, с. Альметьево	1 066,5	20,0	4,0
7	Елабужский, с. Татарский Дюм-Дюм	574,8	26,0	8,0
8	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	1 700,0	27,0	6,0
9	Зеленодольский, с. Большие Ключи	1 708,1	30,0	29,0
10	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,5	31,0	3,0
11	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,4	47,0	16,0
12	Агрызский, с. Крынды, ул.Советская, д.33	1 718,8	48,0	4,0
13	Сабинский, с. Евлаштау	651,3	52,0	27,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
14	Сармановский, с.Ляки	1 657,7	68,0	26,0
15	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	70,0	8,0
16	Пестречинский, с.Чита	2 536,1	70,0	35,0
	Итого по РТ	55 039,1	71,2	7,7
17	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	72,0	9,0
18	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,1	82,0	12,0
19	Тукаевский, с. Мусабай-Завод	1 640,6	90,0	5,0
20	Алексеевский, с.Биллярск	2 611,8	92,0	7,0
21	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	93,0	3,0
22	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,7	93,0	5,0
23	Мамадышский, с.Малая Сунь	770,6	94,0	9,0
24	Мамадышский, с.Олуяз	489,7	94,0	9,0
25	Верхнеуслонский, с.Русское Макулово	1 724,1	95,0	5,0
26	Чистопольский, д.Татарский Сарсаз	1 377,7	96,0	2,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	71,2	7,7
27	Спасский, пос.Приволжский	1 718,6	99,0	0,0
28	Актанышский, с.Актаныш	1 745,7	99,0	9,0
29	Атнинский муниципальный район, с.Кубян	1 541,8	100,0	0,0
30	Ютазинский, с.Старые Уруссу	732,8	100,0	0,0
31	Арский, с.Новый Кинер	1 636,0	100,0	5,0
32	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,1	100,0	0,0
33	Кукморский, с.Чарли	1 961,7	100,0	0,0
34	Кайбицкий, с.Кушманы	618,4	100,0	0,0
35	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	100,0	0,0
36	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,1	100,0	0,0
37	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 717,3	100,0	1,0
38	Сабинский, с.Большие Нырты	1 063,4	100,0	10,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	36,4	9,5
1	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в Зеленодольском МР», Зеленодольский	4 900,0	1,0	1,0
2	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Лениногорский	4 500,0	2,0	2,0
3	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань	3 400,0	2,0	2,0
4	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР», Бугульминский	3 000,0	2,0	2,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	36,4	9,5
5	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе г.Казань «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР», Бугульминский	2 900,0	2,0	2,0
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском МР», Лаишевский	3 000,0	8,0	4,0
7	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 700,0	21,0	8,0
8	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском МР, Мамадышский	2 800,0	22,0	5,0
9	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Верхнеуслонский	3 500,0	25,0	8,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	36,4	9,5
10	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,0	27,0	6,0
11	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка», Балинский	2 500,0	28,0	7,0
12	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 500,0	28,0	7,0
13	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Нурлатский	2 000,0	30,0	2,0
14	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ, г.Казань	4 000,0	30,0	7,0
15	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	2 500,0	30,0	9,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	32,0	14,0
17	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат», Чистопольский	4 500,0	33,0	8,0
18	ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Сабинский	1 800,0	35,0	29,0
19	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ, Арский	3 000,0	35,0	5,0
	Итого по РТ	117 200,0	36,4	9,5
20	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,0	37,0	12,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	36,4	9,5
21	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский	3 000,0	40,0	40,0
22	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,0	50,0	32,0
23	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	3 000,0	52,0	5,0
24	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском МР», Елабужский	2 800,0	54,0	14,0
25	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,0	55,0	15,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	36,4	9,5
26	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации», Нижнекамский	2 500,0	55,0	32,0
27	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Черемшанский	2 500,0	55,0	12,0
28	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Арский	5 500,0	55,0	10,0
29	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ, Зеленодольский	3 500,0	56,0	1,0
30	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат», Зеленодольский	4 400,0	62,0	2,0
31	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», Елабужский	5 800,0	66,0	6,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	36,4	9,5
32	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов», Алексеевский	2 200,0	88,0	18,0
33	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Исток Надежды" в Арском МР», Арский	1 000,0	95,0	0,0
34	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском МР», Пестречинский	1 800,0	98,0	11,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	пгт. Богатые Сабы, Сабинский	1 770,5	10,0	10,0
2	пгт. Алексеевское, Алексеевский	1 959,4	32,0	0,0
3	г.Набережные Челны, пр.Хасана Туфана, д.23	1 406,1	40,0	15,0
4	г.Мензелинск, Мензелинский	8 402,1	42,0	5,0
5	г.Менделеевск, Менделеевский	1 498,3	50,0	6,0
6	пгт. Аксубаево, Аксубаевский	315,3	56,0	1,0
	Итого по РТ	49 985,0	75,2	8,2
7	с.Сарманово, Сармановский	5 882,3	85,0	5,0
8	г.Тетюши, Тетюшский	10 648,2	85,0	12,0
9	с.Большие Кайбицы, Кайбицкий	577,5	90,0	38,0
10	г.Азнакаево, Азнакаевский	1 661,8	93,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

50

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	49 985,0	75,2	8,2
11	г.Набережные Челны, Тукаевский	2 287,4	95,0	7,0
12	г.Болгар, Спасский	2 176,3	95,0	14,0
13	с.Большая Атня, Атнинский	750,2	100,0	0,0
14	г.Бавлы, Бавлинский	1 615,3	100,0	0,0
15	с.Муслюмово, Муслюмовский	933,9	100,0	1,0
16	пгт. Уруссу, Ютазинский	555,2	100,0	0,0
17	с.Тюлячи, Тюлячинский	554,2	100,0	0,0
18	г.Лениногорск, Лениногорский	2 498,1	100,0	18,0
19	пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский	4 493,0	100,0	3,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	«Молодежный центр «Шатлык», г.Набережные Челны	10 700,0	12,0	4,0
2	«Центр содействия молодежи» Альметьевского МР	17 600,0	22,0	5,0
3	«Молодежный центр «Нур», г.Набережные Челны	19 900,0	22,0	4,0
	Итого по РТ	86 211,2	34,6	6,0
4	«Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	11 200,0	44,0	5,0
5	«Молодежный центр» Чистопольского МР	12 811,2	47,0	7,0
6	«Молодежный центр» Заинского МР	13 100,0	70,0	12,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

53

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	120 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 21 объект Н.Челны – 15 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 74 объекта	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	РКМ РТ	План
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	№ 3222-р от 09.12.2017	231 км - водопроводной сети 39 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Модернизация систем водоотведения	№ 3227-р от 11.12.2017	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 36 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 17 МО
3	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№ 3168-р от 06.12.2017	354 км - линий электропередачи 273 - щита учета и управления 10 109 – светильников
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№ 3229-р от 11.12.2017	159 котлов на 87 объектах, 43 МО
5	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	№ 3228-р от 11.12.2017	13 МО, перевод 823 квартир



МО не представившие документы по программе СНТ по 2017 г

№	Наименование МО	Ремонт площадок ТБО	Водоснабжение
1	Верхнеуслонский		1
2	Казань	7	10



Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР,%
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	64	166,62	49,99	116,63	0,00
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	128	373,22	111,97	261,25	0,83
3	Капитальный ремонт коровников	231	999,70	299,91	699,79	1,44
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	15	66,67	20,00	46,67	0,00
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	0,00



Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)

Запланировано обустройство 59 объектов в 45 МО

Средства бюджета РТ – 2 млрд. рублей

Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	Агрызский	27	19	12	Балтасинский	27	19
2	Азнакаевский	27	26	13	Бугульминский	27	15
3	Аксубаевский	27	20	14	Буинский	27	20
4	Актанышский	27	23	15	В-Услонский	27	16
5	Алексеевский	27	25	16	Высокогорский	27	16
6	Алькеевский	27	18	17	Дрожжановский	27	20
7	Альметьевский	27	16	18	Елабужский	17	11
8	Апастовский	27	19	19	Заинский	27	27
9	Арский	27	16	20	Зеленодольский	27	17
10	Атнинский	27	27	21	Кайбицкий	27	17
11	Бавлинский	27	26	22	К-Устьинский	27	11



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Кукморский	27	16	35	Сабинский	27	16
24	Лаишевский	27	16	36	Сармановский	27	17
25	Лениногорский	27	16	37	Спасский	27	17
26	Мамадышский	27	16	38	Тетюшский	27	22
27	Менделеевский	27	25	39	Тукаевский	27	26
28	Мензелинский	27	15	40	Тюлячинский	27	17
29	Муслимовский	27	22	41	Черемшанский	27	17
30	Нижнекамский	27	27	42	Чистопольский	27	24
31	Новошешминский	27	20	43	Ютазинский	27	17
32	Нурлатский	27	20	44	г.Наб.Челны	27	16
33	Пестречинский	27	24	45	г.Казань	27	24
34	Р.-Слободский	27	16				



100% выполнение обязательств в ГИС ЖКХ

60

**Атнинский
Заинский
Нижнекамский**



Программа «Доступная среда» на 2018 год

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
25 объектов, в том числе:	15 466,7	11 440,9	26 907,6
Спорт (3 объекта)	347,4	251,6	599,0
Социальная защита (3 объекта)	257,5	186,5	444,0
Здравоохранение (5 объектов)	570,7	413,3	984,0
Культура (2 объекта)	245,7	177,9	423,6
Образование (Школы, ДОУ и учр. ДОД) (12 объектов)	10 513,8	7 613,4	18 127,2



Информация о состоянии делегирования прав для отправки в ГИС ЖКХ РФ на 18.05.2018

62

	МО	Кол-во УО/PCO не делегировавших права	Динамика за месяц
Итого по РТ		261	-169
1	г. Казань	216	-139
2	Зеленодольский	10	-6
3	Высокогорский	9	0
4	Чистопольский	8	0
5	г. Набережные Челны	5	0
6	Альметьевский	3	-11
7	Кукморский	3	0
8	Новошешминский	2	0
9	Алькеевский	1	0
10	Атнинский	1	0
11	Кайбицкий	1	0
12	Мамадышский	1	0
13	Мензелинский	1	0



Информация о полноте размещения информации для отправки в ГИС ЖКХ РФ на 18.05.2018

63

№	МО	Общий процент заполнения по техпаспортам МКД %	Динамика за месяц,%
Итого по РТ		92,45	4,06
1	Алексеевский	100,00	0,00
2	Апастовский	100,00	0,00
3	Арский	100,00	0,00
4	Бавлинский	100,00	0,22
5	Балтасинский	100,00	9,92
6	Кайбицкий	100,00	0,00
7	Кукморский	100,00	22,05
8	Муслюмовский	100,00	25,51
9	Сабинский	100,00	16,20
10	Сармановский	100,00	16,94
11	Тетюшский	100,00	5,82
12	Черемшанский	100,00	0,00
13	Бугульминский	100,00	0,64
14	Заинский	100,00	15,11
15	Нижнекамский	100,00	0,49



Информация о полноте размещения информации для отправки в ГИС ЖКХ РФ на 18.05.2018

№	МО	Общий процент заполнения по техпаспортам МКД, %	Динамика за месяц, %
Итого по РТ		92,45	4,06
16	Тукаевский	99,69	11,39
17	Камско-Устьинский	99,66	3,60
18	Ютазинский	99,19	0,11
19	Спасский	98,98	0,05
20	Буинский	97,17	12,85
21	Мензелинский	96,78	1,98
22	Нурлатский	95,58	3,04
23	г. Набережные Челны	95,04	2,54
24	Рыбно-Слободский	94,93	0,18
25	Дрожжановский	94,74	5,69
26	г. Казань	94,34	4,81
27	Пестречинский	93,92	5,53
28	Лениногорский	91,97	11,68
29	Альметьевский	91,29	2,57
30	Азнакаевский	88,94	6,12



Информация о полноте размещения информации для отправки в ГИС ЖКХ РФ на 18.05.2018

65

№	МО	Общий процент заполнения по техпаспортам МКД, %	Динамика за месяц, %
Итого по РТ		92,45	4,06
31	Алькеевский	87,30	1,42
32	Агрызский	84,90	4,27
33	Аксубаевский	84,72	2,64
34	Мамадышский	83,59	6,42
35	Зеленодольский	82,58	3,88
36	Елабужский	81,04	2,40
37	Атнинский	79,66	1,43
38	Менделеевский	79,00	0,97
39	Высокогорский	78,15	0,78
40	Актанышский	77,54	0,88
41	Тюлячинский	77,12	0,98
42	Лаишевский	76,76	1,49
43	Чистопольский	75,76	0,76
44	Новошешминский	75,07	0,81
45	Верхнеуслонский	74,59	0,94



Информация о заполнении платежных реквизитов для отправки в ГИС ЖКХ РФ

66

МО		Кол-во УО/PCO с незаполненными платежными реквизитами	Динамика за месяц	Кол-во УО/PCO с не корректно заполненными реквизитами	Динамика за месяц
Итого по РТ		345	-155	420	-194
1	г. Казань	283	-127	323	-81
2	Чистопольский	15	-1	1	-4
3	Зеленодольский	11	-8	22	-23
4	Высокогорский	9	-2	2	0
5	Тетюшский	7	0	0	-1
6	Альметьевский	5	-10	17	-11
7	Елабужский	3	0	11	-6
8	Кукморский	3	0	1	0
9	г. Наб. Челны	2	0	4	-2
10	Новошешминский	2	0	1	0
11	Нурлатский	2	-1	2	-8
12	Азнакаевский	1	0	0	-5
13	Кайбицкий	1	0	1	0
14	Мензелинский	1	-1	0	-2
15	Агрызский	0	0	1	-1



Информация о заполнении **платежных реквизитов** для отправки в ГИС ЖКХ РФ

67

МО	Кол-во УО/PCO с незаполненными платежными реквизитами	Динамика за месяц	Кол-во УО/PCO с некорректно заполненными реквизитами	Динамика за месяц
Итого по РТ	345	-155	420	-194
16 Аксубаевский	0	0	0	-1
17 Актанышский	0	0	0	-1
18 Алексеевский	0	0	8	-1
19 Алькеевский	0	0	0	-1
20 Апастовский	0	0	2	0
21 Арский	0	0	1	-3
22 Атнинский	0	-1	1	0
23 Бавлинский	0	0	2	0
24 Балтасинский	0	-1	0	0
25 Бугульминский	0	0	4	-1
26 Буинский	0	0	0	-4
27 Верхнеуслонский	0	0	0	-1
28 Дрожжановский	0	0	0	-2
29 Заинский	0	0	0	-3
30 Камско-Устьинский	0	0	1	-2



Информация о заполнении платежных реквизитов для отправки в ГИС ЖКХ РФ

68

МО	Кол-во УО/PCO с незаполненными платежными реквизитами	Динамика за месяц	Кол-во УО/PCO с некорректно заполненными реквизитами	Динамика за месяц
Итого по РТ	345	-155	420	-194
31 Лаишевский	0	-1	3	-2
32 Лениногорский	0	-1	1	0
33 Мамадышский	0	-1	0	0
34 Менделеевский	0	0	2	0
35 Муслюмовский	0	0	1	0
36 Нижнекамский	0	0	0	-19
37 Пестречинский	0	0	1	-2
38 Рыбно-Слободский	0	0	1	0
39 Сабинский	0	0	0	0
40 Сармановский	0	0	0	-1
41 Спасский	0	0	0	-2
42 Тукаевский	0	0	0	-4
43 Тюлячинский	0	0	1	0
44 Черемшанский	0	0	2	0
45 Ютазинский	0	0	3	0



Информация о несоответствии адресов домов ФИАС на 18.05.2018

69

№	МО	МКД без идентификатора ФИАС в МЖФ	Динамика за месяц	Дома ИЖС без кодов ФИАС	Динамика за месяц
Итого по РТ		1 767	-152	90 709	-5 905
1	Агрызский	0	0	261	-158
2	Азнакаевский	278	-1	1 095	7
3	Аксубаевский	16	-3	811	-111
4	Актанышский	1	0	852	-62
5	Алексеевский	26	-1	615	-34
6	Алькеевский	1	0	776	2
7	Альметьевский	349	-10	3 975	-88
8	Апастовский	3	0	860	-150
9	Арский	0	0	998	-167
10	Атнинский	0	0	154	-81
11	Бавлинский	4	-1	1 684	2
12	Балтасинский	0	0	185	-111
13	Бугульминский	24	-53	3 032	1
14	Буинский	13	-1	870	-56
15	Верхнеуслонский	1	0	2 468	-425



Информация о несоответствии адресов домов ФИАС

на 18.05.2018

№	МО	МКД без идентификатора ФИАС в МЖФ	Динамика за месяц	Дома ИЖС без кодов ФИАС	Динамика за месяц
Итого по РТ		1 462	-457	90 709	-5 905
16	Высокогорский	14	-16	5 398	-565
17	Дрожжановский	1	0	137	-49
18	Елабужский	15	0	2 551	-572
19	Заинский	0	-3	1 828	-168
20	Зеленодольский	22	-3	5 095	-350
21	г.Казань	351	-39	20 254	-1 016
22	Кайбицкий	0	0	354	-36
23	К.-Устьинский	1	0	1 032	-182
24	Кукморский	2	0	1 011	-29
25	Лаишевский	9	0	6 522	-198
26	Лениногорский	0	0	1 036	-66
27	Мамадышский	0	-305	1 590	-115
28	Менделеевский	5	0	702	-98
29	Мензелинский	1	0	1 295	-163
30	Муслюмовский	0	0	674	5



№	МО	МКД без идентификатора ФИАС в МЖФ	Динамика за месяц	Дома ИЖС без кодов ФИАС	Динамика за месяц
Итого по РТ		1 767	-152	90 709	-5 905
31	г.Наб. Челны	65	-6	2 239	- 88
32	Нижнекамский	0	-43	3 061	-108
33	Новошешминский	2	0	130	-12
34	Нурлатский	149	0	593	-82
35	Пестречинский	43	-4	3 807	-42
36	Р.-Слободский	0	0	754	-116
37	Сабинский	9	0	214	-140
38	Сармановский	0	0	811	1
39	Спасский	1	0	599	-13
40	Тетюшский	0	0	483	-59
41	Тукаевский	0	0	6 852	-168
42	Тюлячинский	0	0	327	-23
43	Черемшанский	0	0	323	-3
44	Чистопольский	20	0	1 798	-22
45	Ютазинский	1	-1	603	3

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	Оборудование
		ПИР	
		182,26	58,06
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (11.05.2018г. – 18.05.2018г.)	3,33	3,30	99,09
СМР	3,33	3,30	99,09
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2018г. – 18.05.2018г.)	8,60	8,51	98,95
СМР	8,60	8,51	98,95
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 18.05.2018г.)	176,84	173,86	98,32
СМР	160,62	157,64	98,14
Оборудование	16,22	16,22	100,00