



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



Информация о прохождении достоверности определения сметной стоимости (ДОСС)

2

№	МО	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	Неком- плектно	В работе УГЭЦ	Подготовле- но заключение	Представле- но в Фонд на торги	Торги объявлены
1	Алексеевский	5				5	5	5
2	Заинский	17				17	17	17
3	Аксубаевский	4				4	4	4
4	Лениногорский	17				17	17	17
5	Апастовский	2				2	2	2
6	Зеленодольский	28				28	28	28
7	Кайбицкий	1				1	1	1
8	К.-Устьинский	6				6	6	6
9	Кукморский	7				7	7	7
10	Мамадышский	14				14	14	14
11	Балтасинский	4				4	4	4
12	Р.-Слободский	4				4	4	4
13	Бавлинский	6				6	6	6
14	Ютазинский	16				16	16	16
	Итого по РТ	995	17	19	11	948	703	297



Информация о прохождении достоверности определения сметной стоимости (ДОСС)

3

№	МО	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	Некомпл ектно	в работе УГЭЦ	Подготовлено но заключение	Представлено в Фонд на торги	Торги объявлены
15	Чистопольский	12				12	12	137 МКД, планируемая дата 06.06.2018
16	Азнакаевский	25				25	25	
17	Лаишевский	7				7	7	
18	Сабинский	1				1	1	
19	Нурлатский	16				16	16	
20	Бугульминский	57				57	57	
21	Сармановский	12				12	12	
22	Спасский	4				4	4	
23	Актанышский	3				3	3	
24	Муслюмовский	6				6	6	
25	Верхнеуслонский	2				2	2	
26	Тетюшский	6				6	6	
27	Новошешминский	2				2	2	
28	Нижнекамский	123				123	123	
	Итого по РТ	995	17	19	11	948	703	297



Информация о прохождении достоверности определения сметной стоимости (ДОСС)

4

№	МО	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	Некомплектно	В работе УГЭЦ	Подготовлено заключение	Представлено в Фонд на торги	Торги объявлены
29	Елабужский	22				22	22	
30	Тукаевский	11				11	11	
31	Агрызский	11	1			10	10	
32	Черемшанский	3				3	3	
33	Мензелинский	7				7	6	
34	Высокогорский	15				15	10	
35	г.Казань	296	15	2	4	275	173	166
36	г.Наб.Челны	113	1			112	56	
37	Альметьевский	62		17	1	44	5	
38	Менделеевский	24				24		
39	Атнинский	1				1		
40	Арский	8				8		
41	Буинский	8				8		
42	Тюлячинский	1				1		
43	Пестречинский	6			6			
	Итого по РТ	995	17	19	11	948	703	297



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

5

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных 94 ДОО	681,96	103,18
		1 794,47	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 30", г.Казань	4 971,8	0,0	0,0
2	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,0	19,0	3,9
3	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	39,0	8,0
4	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,0	50,0	7,0
5	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	58,0	6,0
	Итого по РТ	373 461,5	59,9	6,5
6	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	23 200,0	60,1	4,0
7	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,0	62,0	7,0
8	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,0	65,9	4,6



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	373 461,5	59,9	6,5
9	МБОУ "Большеметескинская средняя общеобразовательная школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	69,0	25,0
10	МБОУ Чарлинская средняя школа", Кукморский	10 565,3	73,0	6,0
11	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,5	75,0	5,0
12	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,4	78,0	6,8
13	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,4	98,0	4,0
14	МБОУ "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129, г.Казань	6 149,1	100,0	0,0
15	МБОУ "Гимназия №28", г.Казань	1 939,6	100,0	0,0
16	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский	19 691,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	9,0	2,0
2	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,9	10,0	9,5
3	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г. Казань	33 237,5	15,0	5,0
4	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	16,0	2,0
	Итого по РТ	308 503,2	34,7	3,7
5	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	36,0	5,0
6	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Наб.Челны	57 288,6	36,0	2,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

9

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	34,7	3,7
7	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", г.Чистополь	51 642,6	37,0	5,0
8	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,3	39,0	4,0
9	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан», г. Наб.Челны	50 279,1	41,0	2,0
10	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	50,0	6,0
11	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,0	52,0	2,0
12	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	87,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
1	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	31 461,7	1,5	1,5
2	МАДОУ "Детский сад №313 комбинированного вида" г.Казань	41 849,6	3,0	2,0
3	МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида" г.Казань	45 146,8	3,0	2,0
4	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	26 549,6	4,0	1,5
5	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	29 708,0	4,0	3,5
6	МБДОУ "Детский сад №100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	23 642,3	5,0	5,0
7	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	23 446,7	6,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
8	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	7,0	5,0
9	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	40 883,8	7,5	0,0
10	МАДОУ "Детский сад № 275 комбинированного вида", г.Казань	24 402,7	8,0	2,0
11	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	42 436,7	8,0	3,8
12	МБДОУ "Детский сад №212 комбинированного вида", г.Казань	35 927,1	10,0	8,0
13	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида", г.Казань	22 025,1	10,0	7,0
14	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	28 305,0	11,0	1,0
15	МБДОУ "Детский сад "Ландыш", Альметьевский	29 491,3	12,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
16	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	13,0	5,0
17	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	29 021,3	15,0	8,0
18	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань	22 291,5	17,0	4,0
19	МБДОУ "Детский сад № 281 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	23 691,0	17,0	8,0
20	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	43 979,5	18,0	5,0
21	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	21,8	7,0
22	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкой», Сабинский	8 863,3	22,0	3,0
23	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	22,0	7,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
24	МБДОУ "Детский сад комбинированный вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	24,0	6,0
25	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,9	26,0	4,0
26	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский район	13 068,0	27,0	5,0
27	МБДОУ "Детский сад № 4", г. Лениногорск	9 503,5	28,0	10,0
28	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	30,0	5,0
29	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	30,0	3,0
30	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,2	30,0	2,0
31	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,6	31,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
32	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,7	32,0	5,0
33	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок», г. Мамадыш	6 774,9	33,0	3,0
34	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15" , Лениногорский	11 506,6	35,0	7,0
35	МБДОУ "Детский сад № 16" , г. Лениногорск	16 015,1	35,0	10,0
36	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,3	35,0	5,0
37	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым" , г. Менделеевск	6 464,9	35,0	10,0
38	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкой", Сабинский	5 378,5	38,0	8,0
39	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко"" , Новошешминский	6 150,2	38,0	3,0
40	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка" , г.Бугульма	17 836,1	38,0	10,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
41	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	38,0	13,4
42	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	39,0	6,0
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
43	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №37 «Малыш», г.Наб.Челны	30 301,2	42,0	12,0
44	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	43,0	2,0
45	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма	15 456,0	43,0	9,0
46	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,6	44,0	10,0
47	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида", г.Казань	22 591,0	44,0	9,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
48	МАДОУ "Детский сад №160 комбинированного вида" г.Казань	26 171,0	45,0	7,0
49	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,3	46,0	3,0
50	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,6	47,0	22,0
51	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	50,0	49,0
52	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский район, г.Нижнекамск	38 663,2	52,0	4,0
53	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Наб.Челны	28 212,5	52,0	21,0
54	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Наб.Челны	37 229,9	52,0	26,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
55	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	52,0	7,0
56	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	53,0	18,0
57	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский	37 807,3	53,0	3,0
58	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	55,0	35,0
59	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский	15 253,8	58,0	3,0
60	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,9	58,0	7,0
61	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	58,0	8,0
62	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,1	58,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
63	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	58,0	0,0
64	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,7	60,0	12,0
65	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно- Слободский	19 118,7	61,0	29,0
66	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка», г. Зеленодольск	31 023,2	61,0	6,0
67	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Наб.Челны	35 765,3	62,0	15,0
68	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	62,0	3,3



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
69	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Наб.Челны	26 290,6	63,0	1,7
70	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,3	65,0	17,0
71	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка», Высокогорский	2 335,5	65,0	20,0
72	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	67,0	27,0
73	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,4	68,0	14,0
74	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	69,0	6,3
75	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Наб.Челны	33 205,7	69,0	2,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
76	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Посдсолнушек", Чистопольский	26 401,1	70,0	26,0
77	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,1	70,0	2,0
78	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	70,0	1,0
79	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Наб.Челны	14 144,4	74,0	10,0
80	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,0	80,0	9,0
81	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Наб.Челны	25 600,9	81,0	2,0
82	МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,2	85,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
83	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	90,0	5,6
84	МБДОУ "Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,8	90,0	3,9
85	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,2	91,0	6,0
86	МБДОУ «Детский сад Алenuшка», Нижнекамский	5 177,2	91,0	2,0
87	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,8	92,0	2,0
88	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,5	93,0	2,0
89	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,4	95,0	0,0
90	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	95,0	6,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	39,7	6,9
91	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	98,0	6,0
92	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,1	99,0	2,0
93	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6», Буинский	4 114,4	100,0	0,0
94	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	100,0	1,3



Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт 6 – строительство 1 – реконструкция	196,0:	4,000:
		- 112,0	- 1,975
		- 40,5	- 2,025
		- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2018 год

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	37 489,6	93,0	11,0
	Итого по РТ	112 000,0	97,7	6,5
2	Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер», Высокогорский	7 249,0	100,0	0,0
3	ДОЛ «Чайка», Буинский	3 000,0	100,0	0,0
4	ДОЛ «Дубки», Алькеевский	5 000,0	100,0	0,0
5	ДОЛ «Солнышко», Азнакаевский	5 965,0	100,0	0,0
6	ДОЛ «Чайка», Высокогорский	8 000,0	100,0	0,0
7	Пионерлагерь «Чулпан», Атнинский	8 000,0	100,0	0,0
8	ДОЛ «Созвездие», Заинский		100,0	0,0
9	ДОЛ «Солнечный», Черемшанский	5 000,0	100,0	0,0
10	ДОЛ «Пламя», г.Казань	7 657,0	100,0	70,0
11	ДОЛ «Заречный», Нурлатский	4 500,0	100,0	0,0
12	ДОЛ «Кама», Нижнекамский	1 804,0	100,0	0,0
13	Профильный спортивный лагерь «Олимпиец», Мензелинский	4 802,0	100,0	0,0
14	ДОЛ «Лесная сказка», Елабужский	4 013,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	15,1	2,2
2	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	20,0	8,0
3	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	27,0	3,0
4	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	27,0	7,0
5	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево	87 761,2	32,0	2,0
	Итого по РТ	657 519,2	39,0	4,8
6	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	43,0	3,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	39,0	4,8
7	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	43,0	4,0
8	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	45,0	7,0
9	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	50,0	8,0
10	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	50,0	6,0
11	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан	40 113,7	77,0	7,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	58,6	7,5
1	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	20,0	6,0
2	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский район	6 061,7	22,0	5,0
3	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	27,0	7,0
4	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	29,0	17,0
5	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	30,0	9,0
6	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	30,0	10,0
7	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	30,0	2,0
8	муниципальное бюджетное киноучреждение, пгт.Алексеевское, Алексеевский	8 373,6	30,0	6,0
9	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея»,	13 496,4	31,0	4,0
10	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,0	32,0	6,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	36,0	7,0
12	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	37,0	6,0
13	Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский	9 750,7	45,0	3,0
14	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	47,0	10,0
15	СДК с.Коцаково, Пестречинский	13 594,0	48,0	0,0
16	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	49,0	17,0
17	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	50,0	4,0
18	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	55,0	5,0
19	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	57,0	5,0
20	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	57,0	23,0
21	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	58,0	28,0
	Итого по РТ	336 116,4	58,6	7,5
22	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	60,0	8,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	58,6	7,5
23	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,1	65,0	8,0
24	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	67,0	3,0
25	Центральная библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,7	70,0	15,0
26	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	70,0	15,0
27	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	71,0	3,0
28	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	72,0	11,0
29	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	75,0	10,0
30	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	78,0	5,0
31	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,3	82,0	2,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	58,6	7,5
32	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	85,0	5,0
33	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	90,0	20,0
34	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	93,0	5,0
35	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	95,0	4,0
36	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	98,0	13,0
37	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	98,0	3,0
38	СДК с.БалтачевоКамско-Устьинский	7 220,0	100,0	8,0
39	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	100,0	5,0
40	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	100,0	0,0
41	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	100,0	0,0
42	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,0	38,0	10,0
2	Подростковый клуб «Сокол», г.Наб.Челны	2 300,0	45,0	28,0
3	Подростково-молодёжный клуб «Витязь» спортивной направленности, Спасский	5 500,0	51,0	8,0
4	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,0	52,0	2,0
5	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань	14 700,0	52,0	22,0
6	Подростковый клуб «Патриот», г.Зеленодольск	2 500,0	53,0	12,0
7	Подростково-молодежный клуб «Мастер», Менделеевский	2 300,0	65,0	11,0
8	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань	3 850,0	69,0	4,0
9	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,0	72,0	2,0
	Итого по РТ	98 700,0	72,6	12,7
10	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,0	80,0	47,0
11	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,0	80,0	20,0
12	Подростковый клуб «Фортуна», Зеленодольский	3 800,0	85,0	0,0
13	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,0	87,0	47,0
14	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,0	87,0	12,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	98 700,0	72,6	12,7
15	Подростковый клуб «Спартак», Альметьевский	2 800,0	88,0	10,0
16	Подростковый клуб «Гармония», г.Наб.Челны	2 800,0	92,0	22,0
17	Подростковый клуб «Зарница», г.Наб.Челны	1 400,0	92,0	22,0
18	Подростковый клуб «Вега», г.Наб.Челны	2 100,0	92,0	22,0
19	Подростковый клуб «Заря», г.Наб.Челны	2 000,0	92,0	22,0
20	Подростковый клуб «Гренада», Нижнекамский	1 650,0	95,0	5,0
21	Подростковый клуб «Юность», Нижнекамский	3 800,0	95,0	5,0
22	Подростковый клуб «Чародейка», Нижнекамский	2 500,0	95,0	5,0
23	Подростковый клуб «Дружба», Нижнекамский	1 700,0	95,0	5,0
24	Подростковый клуб «Водник», Альметьевский	1 700,0	96,0	4,0
25	Подростковый клуб «Ровесник», Альметьевский	2 300,0	97,0	9,0
26	МБУ «Подростковый клуб», Тукаевский	2 400,0	99,0	9,0
27	МБУ «Подростковый клуб «Атлант», Кукморский	2 900,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб «Ялкын», Заинский	4 400,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

36

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04 - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016 - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	71,2	7,7
1	Черемшанский, с.Старый Утямыш	1 478,6	5,0	3,0
2	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,1	15,0	0,0
3	Менделеевский, с. Старое Гришкино	1 695,2	20,0	4,0
4	Тетюшский, с.Бакрчи	445,1	20,0	4,0
5	Елабужский, с. Альметьево	1 066,5	25,0	5,0
6	Елабужский, с. Татарский Дюм-Дюм	574,8	30,0	4,0
7	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	1 700,0	35,0	8,0
8	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,5	37,0	6,0
9	Зеленодольский, с. Большие Ключи	1 708,1	50,0	20,0
10	Агрызский, с. Крынды	1 718,8	60,0	12,0
11	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,4	60,0	13,0
12	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	75,0	5,0
	Итого по РТ	55 039,1	77,5	6,2
13	Тетюшский, с. Киртели	616,3	80,0	63,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	77,5	6,2
14	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	84,0	12,0
15	Сармановский, с. Ляки	1 657,7	85,0	17,0
16	Пестречинский, с.Чита	2 536,1	85,0	15,0
17	Сабинский, с. Евлаштау	651,3	90,0	38,0
18	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,1	90,0	8,0
19	Алексеевский, с.Биллярск	2 611,8	94,0	2,0
20	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	94,0	1,0
21	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,7	97,0	4,0
22	Спасский, пос.Приволжский	1 718,6	99,0	0,0
23	Тукаевский, с. Мусабай-Завод	1 640,6	99,0	9,0
24	Чистопольский, д.Татарский Сарсаз	1 377,7	99,0	3,0
25	Актанышский, с.Актаныш	1 745,7	99,0	0,0
26	Ютазинский, с.Старые Уруссу	732,8	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	77,5	6,2
27	Атнинский, с.Кубян	1 541,8	100,0	0,0
28	Арский, с.Новый Кинер	1 636,0	100,0	0,0
29	Сабинский, с.Большие Нырты	1 063,4	100,0	0,0
30	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,1	100,0	0,0
31	Мамадышский, с. Малая Сунь	770,6	100,0	6,0
32	Кукморский, с.Чарли	1 961,7	100,0	0,0
33	Кайбицкий, с.Кушманы	618,4	100,0	0,0
34	Мамадышский, с. Олуяз	489,7	100,0	6,0
35	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	100,0	0,0
36	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 724,1	100,0	5,0
37	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 717,3	100,0	0,0
38	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,1	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	46,9	10,5
1	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в Зеленодольском муниципальном районе»	4 900,0	5,0	4,0
2	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе г.Казань «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе»	2 900,0	6,0	4,0
3	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Лениногорский	4 500,0	6,0	4,0
4	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе»	3 000,0	6,0	4,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	46,9	10,5
5	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 700,0	26,0	5,0
6	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Нурлатский	2 000,0	33,0	3,0
7	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны»	2 500,0	33,0	5,0
8	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка», Балинский	2 500,0	33,0	5,0
9	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,0	35,0	8,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	46,9	10,5
10	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	2 500,0	35,0	5,0
11	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 500,0	36,0	11,0
12	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань	3 400,0	40,0	38,0
13	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ, г.Казань	4 000,0	40,0	10,0
14	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат», Чистопольский	4 500,0	41,0	8,0
15	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,0	41,0	4,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
16	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	42,0	10,0
	Итого по РТ	117 200,0	46,9	10,5
17	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский	3 000,0	49,0	9,0
18	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе»	3 000,0	50,0	42,0
19	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе	2 800,0	50,0	28,0
20	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 000,0	58,0	6,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	46,9	10,5
21	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ, Арский	3 000,0	60,0	25,0
22	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации», Нижнекамский	2 500,0	60,0	5,0
23	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,0	60,0	5,0
24	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе»	2 800,0	61,0	7,0
25	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,0	63,0	13,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	46,9	10,5
26	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Черемшанский	2 500,0	65,0	10,0
27	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ, Зеленодольский	3 500,0	67,0	11,0
28	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат», Зеленодольский	4 400,0	67,0	5,0
29	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», Елабужский	5 800,0	68,0	2,0
30	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Арский	5 500,0	80,0	25,0
31	ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Сабинский	1 800,0	85,0	50,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	46,9	10,5
32	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский	2 200,0	90,0	2,0
33	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе»	1 800,0	100,0	2,0
34	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Исток Надежды" в Арском муниципальном районе»	1 000,0	100,0	5,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

49

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	пгт. Алексеевское, Алексеевский	1 959,4	37,0	5,0
2	г.Набережные Челны, пр. Хасана Туфана, д.23	1 406,1	44,0	4,0
3	г.Мензелинск, Мензелинский	8 402,1	47,0	5,0
4	пгт. Аксубаево, Аксубаевский район	315,3	59,0	3,0
5	г.Менделеевск, Менделеевский	1 498,3	60,0	10,0
6	пгт. Богатые Сабы, Сабинский	1 770,5	65,0	55,0
	Итого по РТ	49 985,0	80,7	5,5
7	с.Сарманово, Сармановский	5 882,3	86,0	1,0
8	г.Тетюши, Тетюшский	10 648,2	92,0	7,0
9	г.Азнакаево, Азнакаевский	1 661,8	94,0	1,0
10	г.Болгар, Спасский	2 176,3	98,0	3,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

50

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	49 985,0	80,7	5,5
11	г.Набережные Челны, Тукаевский	2 287,4	99,0	4,0
12	с.Большая Атня, Атнинский	750,2	100,0	0,0
13	г.Бавлы, Бавлинский	1 615,3	100,0	0,0
14	с.Муслюмово, Муслюмовский	933,9	100,0	0,0
15	пгт. Уруссу, Ютазинский	555,2	100,0	0,0
16	с.Тюлячи, Тюлячинский	554,2	100,0	0,0
17	г.Лениногорск, Лениногорский	2 498,1	100,0	0,0
18	пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский	4 493,0	100,0	0,0
19	с.Большие Кайбицы, Кайбицкий	577,5	100,0	10,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018 год

51

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	«Молодежный центр «Шатлык», г.Наб.Челны	10 700,0	15,0	3,0
2	«Молодежный центр» МБУ «Центр содействия молодежи», Альметьевский	17 600,0	24,0	2,0
3	«Молодежный центр «Нур», г.Наб.Челны	19 900,0	30,0	8,0
	Итого по РТ	86 211,2	39,8	5,1
4	Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	11 200,0	48,0	4,0
5	МБУ «Молодежный центр», Чистопольский	12 811,2	54,0	7,0
6	МБУ «Молодежный центр», Заинский	13 100,0	76,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

53

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	120 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 21 объект Н.Челны – 15 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 74 объекта	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	РКМ РТ	План
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	№ 3222-р от 09.12.2017	231 км - водопроводной сети 39 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Модернизация систем водоотведения	№ 3227-р от 11.12.2017	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 36 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 17 МО
3	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№ 3168-р от 06.12.2017	354 км - линий электропередачи 273 - щита учета и управления 10 109 – светильников
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№ 3229-р от 11.12.2017	156 котлов на 87 объектах, 43 МО
5	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	№ 3228-р от 11.12.2017	13 МО, перевод 823 квартир



МО не представившие документы по программе СНТ по 2017 г

№	Наименование МО	Ремонт площадок ТБО	Водоснабжение
1	Высокогорский	3	5
2	Казань	9	9



МО не представившие документы по программе СНТ по 2018 г

№	Наименование МО	Ремонт площадок ТБО	Водоснабжение
1	Верхнеуслонский	3	5
2	Высокогорский	6	2
3	Зеленодольский	-	2
4	Лаишевский	9	2
5	Казань	9	9
6	Пестречинский	1	-
7	Тукаевский	3	1



Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

57

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	64	166,62	49,99	116,63	2,53
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	128	373,22	111,97	261,25	2,91
3	Капитальный ремонт коровников	232	991,70	297,51	694,19	7,18
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	15	66,67	20,00	46,67	4,50
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	1,90



Формирование комфортной городской среды» в 2018 году **(РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)**

Запланировано обустройство 59 объектов в 45 МО

Средства бюджета РТ – 2 млрд. рублей

Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	К-Устьинский	27	11	12	Сармановский	27	17
2	Бугульминский	27	15	13	Спасский	27	17
3	Мензелинский	27	15	14	Высокогорский	27	18
4	Арский	27	16	15	Мамадышский	27	18
5	Альметьевский	27	16	16	Черемшанский	27	18
6	В-Услонский	27	16	17	Апастовский	27	19
7	Кукморский	27	16	18	Агрызский	27	19
8	Лаишевский	27	16	19	Балтасинский	27	19
9	Лениногорский	27	16	20	г.Наб.Челны	27	19
10	Зеленодольский	27	17	21	Аксубаевский	27	20
11	Кайбицкий	27	17	22	Алькеевский	27	20



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Новошешминский	27	20	35	Бавлинский	27	25
24	Сабинский	27	20	36	Ютазинский	27	25
25	Тетюшский	27	21	37	Азнакаевский	27	25
26	Тюлячинский	27	21	38	Тукаевский	27	26
27	Нурлатский	27	22	39	Актанышский	27	26
28	Пестречинский	27	23	40	Р.-Слободский	27	26
29	Муслюмовский	27	24	41	Елабужский	17	11
30	Алексеевский	27	24	42	г.Казань	27	27
31	Менделеевский	27	24	43	Атнинский	27	27
32	Дрожжановский	27	24	44	Заинский	27	27
33	Чистопольский	27	24	45	Нижнекамский	27	27
34	Буинский	27	25				



Программа «Доступная среда» на 2018 год

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
25 объектов, в том числе:	15 466,7	11 440,9	26 907,6
Спорт (3 объекта)	347,4	251,6	599,0
Социальная защита (3 объекта)	257,5	186,5	444,0
Здравоохранение (5 объектов)	570,7	413,3	984,0
Культура (2 объекта)	245,7	177,9	423,6
Образование (Школы, ДОУ и учр. ДОД) (12 объектов)	10 513,8	7 613,4	18 127,2

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
		246,22		
Объем финансирования, млн.руб.		СМР	Оборудование	ПИР
		182,26	58,06	5,9
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		2018 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (26.05.2018г. – 31.05.2018г.)	3,13	3,10	99,04	
СМР	3,13	3,10	99,04	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ МАЙ (01.05.2018г. – 31.05.2018г.)	15,06	14,91	99,00	
СМР	15,06	14,91	99,00	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 31.05.2018г.)	183,30	180,26	98,34	
СМР	167,08	164,04	98,18	
Оборудование	16,22	16,22	100,00	