



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



Информация о прохождении достоверности определения сметной стоимости (ДОСС)

Кол-во МКД, всего	В том числе:			Заключение выдано на руки	Представлено в Фонд для размещения извещения на эл.аукцион на выполнение СМР
	в УГЭЦ не представлено	В работе в УГЭЦ	Подготовлено заключение		
995	16	2	977	915	898



Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

3

№	МО	Кол-во домов	Подготовлено заключение	Не представлено в Фонд на торги	Торги состоялись - Подрядчики определены	Торги объявлены
1	Алексеевский	5	5		5	
2	Заинский	17	17		17	
3	Аксубаевский	4	4		4	
4	Лениногорский	17	17		17	
5	Кукморский	7	7		7	
6	Мамадышский	14	14		14	
7	Балтасинский	4	4		4	
8	Р.-Слободский	4	4		4	
9	Бавлинский	6	6		6	
10	Ютазинский	16	16		16	
11	Апастовский	2	2		2	
12	Зеленодольский	28	28		28	
13	Кайбицкий	1	1		1	
14	К.-Устьинский	6	6		6	
	Итого по РТ	995	977	97	297	457



Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

4

№	МО	Кол-во домов	Подготовлено заключение	Не представлено в Фонд на торги	Торги состоялись - Подрядчики определены	Торги объявлены
15	Азнакаевский	25	25			25
16	Актанышский	3	3			3
17	Муслюмовский	6	6			6
18	Бугульминский	57	57			57
19	Сармановский	12	12			12
20	Чистопольский	12	12			12
21	Нурлатский	16	16			16
22	Спасский	4	4			4
23	Нижнекамский	123	123			123
24	Черемшанский	3	3			3
25	Новошешминский	2	2			2
26	Агрызский	11	10	1		10
27	Менделеевский	24	24	1		23
28	Мензелинский	7	7			7
Итого по РТ		995	977	97	297	457



Информация о проведении электронных аукционов на СМР по капремонту МКД

5

№	МО	Кол-во домов	Подготовлено заключение	Не представлено в Фонд на торги	Торги состоялись - Подрядчики определены	Торги объявлены
29	Тукаевский	11	11			11
30	Елабужский	22	22			22
31	г.Наб Челны	113	111	1		111
32	г.Казань	296	281	69	166	10
33	Лаишевский	7	7			41 МКД, планируемая дата 18.06.2018
34	Верхнеуслонский	2	2			
35	Высокогорский	15	15			
36	Буинский	8	8			
37	Тетюшский	6	6			
38	Атнинский	1	1			
39	Тюлячинский	1	1			
40	Сабинский	1	1			
41	Арский	8	8	2		0
42	Альметьевский	62	62	16		0
43	Пестречинский	6	6	6		0
Итого по РТ		995	977	97	297	457



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

6

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных 94 ДОО	681,96	103,18
		1 794,47	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 30", г.Казань	4 971,8	1,0	1,0
2	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,0	32,0	13,0
3	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	61,0	22,0
4	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	64,0	6,0
5	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,0	65,0	15,0
Итого по РТ		373 461,5	68,8	8,9
6	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,0	69,0	3,1
7	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	23 200,0	70,0	9,9
8	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,0	70,0	8,0



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

8

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	373 461,5	68,8	8,9
9	МБОУ "Большеметескинская средняя общеобразовательная школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	73,0	4,0
10	МБОУ Чарлинская средняя школа", Кукморский	10 565,3	77,0	4,0
11	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,4	83,0	5,0
12	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,5	83,0	8,0
13	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,4	98,0	0,0
14	МБОУ "Русско-татарская средняя общеобразовательная школа № 129, г.Казань	6 149,1	100,0	0,0
15	МБОУ "Гимназия №28", г.Казань	1 939,6	100,0	0,0
16	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский	19 691,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

9

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	13,0	4,0
2	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	19,0	3,0
3	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,9	19,0	9,0
4	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г. Казань	33 237,5	21,0	6,0
5	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Набережные Челны	57 288,6	39,0	3,0
	Итого по РТ	308 503,2	40,1	5,4
6	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	43,0	7,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	40,1	5,4
7	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", г.Чистополь	51 642,6	43,0	6,0
8	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан» г. Набережные Челны, г. Набережные Челны	50 279,1	44,0	3,0
9	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,3	52,0	13,0
10	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,0	58,0	6,0
11	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	60,0	10,0
12	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	90,0	3,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
1	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	31 461,7	4,0	2,5
2	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	29 708,0	6,0	2,0
3	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	23 446,7	6,0	0,0
4	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	26 549,6	7,0	3,0
5	МБДОУ "Детский сад №100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	23 642,3	7,0	2,0
6	МАДОУ "Детский сад №313 комбинированного вида" г.Казань	41 849,6	8,0	5,0
7	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	10,0	3,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
8	МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида" г.Казань	45 146,8	10,0	7,0
9	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	40 883,8	10,5	3,0
10	МБДОУ "Детский сад №212 комбинированного вида", г.Казань	35 927,1	11,0	1,0
11	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань	22 025,1	11,0	1,0
12	МАДОУ "Детский сад № 275 комбинированного вида", г.Казань	24 402,7	12,0	4,0
13	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	28 305,0	14,0	3,0
14	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	42 436,7	15,0	7,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
15	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	16,0	3,0
16	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	16,0	4,0
17	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань	22 291,5	17,0	0,0
18	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	29 021,3	20,0	5,0
19	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	26,6	4,8
20	МБДОУ "Детский сад № 281 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	23 691,0	27,0	10,0
21	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	43 979,5	28,0	10,0
22	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	30,0	6,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
23	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкai», Сабинский	8 863,3	30,0	8,0
24	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	30,0	8,0
25	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,9	31,0	5,0
26	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,7	36,0	4,0
27	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский	13 068,0	36,6	9,6
28	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	37,0	7,0
29	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок»», г. Мамадыш	6 774,9	37,0	4,0
30	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,2	37,0	7,0
31	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,6	38,0	7,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
32	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	39,0	9,0
33	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,3	40,0	5,0
34	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15" , Лениногорский	11 506,6	41,0	6,0
35	МБДОУ "Детский сад № 16", г.Лениногорск	16 015,1	45,0	10,0
36	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко", Новошешминский	6 150,2	45,0	7,0
37	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,1	46,0	8,0
38	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательного-речевому направлению развития детей №37 «Малыш», г.Набережные Челны	30 301,2	46,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
39	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма	15 456,0	49,0	6,0
40	МАДОУ "Детский сад №160 комбинированного вида" г.Казань	26 171,0	50,0	5,0
41	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	50,0	11,0
42	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	50,0	7,0
43	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,6	50,0	6,0
44	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым" , г. Менделеевск	6 464,9	51,0	16,0
45	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	51,0	13,0
46	МБДОУ "Детский сад № 4" , г.Лениногорск	9 503,5	52,0	24,0
47	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,3	53,0	7,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
48	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида" , г.Казань	22 591,0	55,0	11,0
49	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Набережные, Челны	37 229,9	56,0	4,0
50	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	56,0	4,0
51	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Набережные Челны	28 212,5	56,0	4,0
52	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский	38 663,2	58,0	6,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
53	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкой", Сабинский	5 378,5	58,0	20,0
54	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский	37 807,3	59,0	6,0
55	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,1	61,0	3,0
56	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	62,0	4,0
57	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,2	64,0	3,0
58	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,9	65,0	7,0
59	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,6	65,0	18,0
60	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,7	65,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
61	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Набережные Челны	35 765,3	67,0	5,0
62	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	68,0	15,0
63	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	69,0	7,0
64	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	70,0	20,0
65	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,3	70,0	5,0
66	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно- Слободский	19 118,7	72,0	11,0
67	МБДОУ"Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,1	73,0	3,0
68	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	73,0	3,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
69	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	73,9	4,9
70	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	75,0	20,0
71	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Набережные Челны	26 290,6	77,0	14,0
72	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош» , Муслюмовский	15 253,8	78,0	20,0
73	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,4	80,0	12,0
74	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	81,0	14,0
75	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Набережные Челны	33 205,7	81,0	12,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
76	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка» , Высокогорский	2 335,5	83,0	18,0
77	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Наб.Челны	14 144,4	84,0	10,0
78	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	85,0	27,0
79	МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,2	88,0	3,0
80	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,0	90,0	10,0
81	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Посдсолнушек", Чистопольский	26 401,1	90,0	20,0
82	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Набережные Челны	25 600,9	91,0	10,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
83	МБДОУ «Детский сад Алenuшка», Нижнекамский	5 177,2	93,0	2,0
84	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,8	94,0	2,0
85	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,5	95,0	2,0
86	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,2	95,0	4,0
87	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	96,0	6,0
88	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	97,0	2,0
89	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,1	99,0	0,0
90	МБДОУ"Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,8	100,0	10,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	46,1	6,4
91	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	100,0	2,0
92	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	100,0	0,0
93	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6» , Буинский	4 114,4	100,0	0,0
94	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,4	100,0	5,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт 6 – строительство 1 – реконструкция	196,0:	4,000:
		- 112,0	- 1,975
		- 40,5	- 2,025
		- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2018 год

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	37 489,6	96,0	3,0
	Итого по РТ	112 000,0	98,7	1,0
2	Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер», Высокогорский	7 249,0	100,0	0,0
3	ДОЛ «Чайка», Буинский	3 000,0	100,0	0,0
4	ДОЛ «Дубки», Алькеевский	5 000,0	100,0	0,0
5	ДОЛ «Солнышко», Азнакаевский	5 965,0	100,0	0,0
6	ДОЛ «Чайка», Высокогорский	8 000,0	100,0	0,0
7	Пионерлагерь «Чулпан», Атнинский	8 000,0	100,0	0,0
8	ДОЛ «Созвездие», Заинский		100,0	0,0
9	ДОЛ «Солнечный», Черемшанский	5 000,0	100,0	0,0
10	ДОЛ «Пламя», г.Казань	7 657,0	100,0	0,0
11	ДОЛ «Заречный», Нурлатский	4 500,0	100,0	0,0
12	ДОЛ «Кама», Нижнекамский	1 804,0	100,0	0,0
13	Профильный спортивный лагерь «Олимпиец», Мензелинский	4 802,0	100,0	0,0
14	ДОЛ «Лесная сказка», Елабужский	4 013,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	46,9	7,9
1	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	20,8	5,7
2	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	32,0	5,0
3	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	33,0	6,0
4	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района	87 761,2	38,0	6,0
5	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	41,0	21,0
6	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	46,0	3,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	46,9	7,9
7	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	47,0	4,0
8	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	53,0	8,0
9	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	60,0	10,0
10	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	65,0	15,0
11	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан Черемшанского муниципального района	40 113,7	85,0	8,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	71,5	12,9
1	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	40,0	13,0
2	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	40,0	20,0
3	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	41,0	19,0
4	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	42,0	12,0
5	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	43,0	12,0
6	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	48,0	18,0
7	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	51,0	15,0
8	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	52,0	22,0
9	Киноучреждение пгт.Алексеевское, Алексеевский	8 373,6	53,0	23,0
10	Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский	9 750,7	53,0	8,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	СДК с.Кошаково, Пестречинский	13 594,0	54,0	6,0
12	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	60,0	13,0
13	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	60,0	10,0
14	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	60,0	31,0
15	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	61,0	4,0
16	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	65,0	16,0
17	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	65,0	10,0
18	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,1	70,0	5,0
	Итого по РТ	336 116,4	71,5	12,9
19	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	73,0	16,0
20	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	76,0	5,0
21	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	78,0	41,0
22	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	79,0	21,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	71,5	12,9
23	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	80,0	10,0
24	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	80,0	20,0
25	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	82,0	15,0
26	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	82,0	10,0
27	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	83,0	8,0
28	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,0	84,0	52,0
29	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	88,0	3,0
30	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,3	88,0	6,0
31	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	89,0	11,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	71,5	12,9
32	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	95,0	2,0
33	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	98,0	8,0
34	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	98,0	0,0
35	Центральная библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,7	98,0	28,0
36	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	100,0	5,0
37	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	100,0	0,0
38	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	100,0	0,0
39	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	100,0	0,0
40	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	100,0	2,0
41	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,0	100,0	0,0
42	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,0	50,0	12,0
2	Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны	2 300,0	56,0	11,0
3	Подростковый клуб «Патриот», Зеленодольский	2 500,0	58,0	5,0
4	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань	14 700,0	65,0	13,0
5	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,0	68,0	16,0
	Итого по РТ	98 700,0	82,7	10,1
6	Подростково-молодёжный клуб «Витязь», Спасский	5 500,0	85,0	34,0
7	Подростковый клуб «Фортуна», Зеленодольский	3 800,0	87,0	2,0
8	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань	3 850,0	87,0	18,0
9	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,0	89,0	2,0
10	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,0	90,0	18,0
11	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,0	91,0	4,0
12	Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны	2 100,0	94,0	2,0
13	Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны	2 800,0	94,0	2,0
14	Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны	2 000,0	94,0	2,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	98 700,0	82,7	10,1
15	Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны	1 400,0	94,0	2,0
16	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,0	95,0	15,0
17	Подростково-молодежный клуб «Мастер», Менделеевский	2 300,0	95,0	30,0
18	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,0	97,0	17,0
19	Подростковый клуб «Чародейка», Нижнекамский	2 500,0	98,0	3,0
20	Подростковый клуб «Юность», Нижнекамский	3 800,0	98,0	3,0
21	Подростковый клуб «Гренада», Нижнекамский	1 650,0	98,0	3,0
22	Подростковый клуб «Дружба», Нижнекамский	1 700,0	98,0	3,0
23	Подростковый клуб «Водник», Альметьевский	1 700,0	98,0	2,0
24	Подростковый клуб «Спартак», Альметьевский	2 800,0	99,0	11,0
25	Подростковый клуб «Ровесник», Альметьевский	2 300,0	99,0	2,0
26	МБУ «Подростковый клуб», Тукаевский	2 400,0	99,0	0,0
27	МБУ «Подростковый клуб «Атлант», Кукморский	2 900,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб «Ялкын», Заинский	4 400,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

37

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04 - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016 - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Черемшанский, с.Старый Утямыш	1 478,6	5,0	0,0
2	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,1	19,0	4,0
3	Тетюшский, с.Бакрчи	445,1	30,0	10,0
4	Елабужский, с. Татарский Дюм-Дюм	574,8	38,0	8,0
5	Елабужский, с. Альметьево	1 066,5	40,0	15,0
6	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	1 700,0	45,0	10,0
7	Менделеевский, с. Старое Гришкино	1 695,2	47,0	27,0
8	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,5	48,0	11,0
9	Зеленодольский, с. Большие Ключи	1 708,1	62,0	12,0
10	Агрызский, с. Крынды	1 718,8	80,0	20,0
11	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	81,0	6,0
	Итого по РТ	55 039,1	83,2	5,8
12	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,4	90,0	30,0
13	Пестречинский, с.Чита	2 536,1	92,0	7,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	83,2	5,8
14	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	92,0	8,0
15	Сармановский, с. Ляки	1 657,7	92,0	7,0
16	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,1	94,0	4,0
17	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	96,0	2,0
18	Алексеевский, с.Биллярск	2 611,8	97,0	3,0
19	Тукаевский, с. Мусабай-Завод	1 640,6	99,0	0,0
20	Чистопольский, д. Татарский Сарсаз	1 377,7	99,0	0,0
21	Актанышский, с.Актаныш	1 745,7	99,0	0,0
22	Арский, с.Новый Кинер, ул.Советская, д.10	1 636,0	100,0	0,0
23	Атнинский, с.Кубян	1 541,8	100,0	0,0
24	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	100,0	0,0
25	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,1	100,0	0,0
26	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 724,1	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	83,2	5,8
27	Кайбицкий, с. Кушманы	618,4	100,0	0,0
28	Сабинский, с. Евлаштау	651,3	100,0	10,0
29	Спасский, пос. Приволжский	1 718,6	100,0	1,0
30	Сабинский, с. Большие Нырты	1 063,4	100,0	0,0
31	Ютазинский, с. Старые Уруссу	732,8	100,0	0,0
32	Тетюшский, с. Киртели	616,3	100,0	20,0
33	Мамадышский, с. Малая Сунь	770,6	100,0	0,0
34	Кукморский, с. Чарли	1 961,7	100,0	0,0
35	Кайбицкий, п.ж.-д.ст. Куланга	1 100,1	100,0	0,0
36	Лаишевский, с. Чирпы	1 639,7	100,0	3,0
37	Мамадышский, с. Олуяз	489,7	100,0	0,0
38	Нижнекамский, с. Большое Афанасово	1 717,3	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	58,8	11,9
1	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Лениногорский	4 500,0	8,0	2,0
2	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе», Бугульминский	3 000,0	10,0	4,0
3	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в Зеленодольском муниципальном районе», Зеленодольский	4 900,0	17,0	12,0
4	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе г.Казань «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском муниципальном районе», Бугульминский	2 900,0	20,0	14,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	58,8	11,9
5	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка», Бавлинский	2 500,0	38,0	5,0
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ», г.Казань	3 400,0	40,0	0,0
7	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,0	41,0	6,0
8	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	2 500,0	43,0	8,0
9	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 700,0	45,0	19,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
10	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Нурлатский	2 000,0	45,0	12,0
11	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	2 500,0	50,0	17,0
12	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат», Чистопольский	4 500,0	52,0	11,0
13	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,0	55,0	14,0
14	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	57,0	15,0
	Итого по РТ	117 200,0	58,8	11,9
15	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе, Мамадышский	2 800,0	60,0	10,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	58,8	11,9
16	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,0	66,0	6,0
17	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ, г.Казань	4 000,0	68,0	28,0
18	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Азнакаевский	3 000,0	68,0	19,0
19	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ, Зеленодольский	3 500,0	69,0	2,0
20	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат», Зеленодольский	4 400,0	69,0	2,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	58,8	11,9
21	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Черемшанский	2 500,0	70,0	5,0
22	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Верхнеуслонский	3 500,0	72,0	36,0
23	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском муниципальном районе», Лаишевский	3 000,0	73,0	23,0
24	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», Елабужский	5 800,0	74,0	6,0
25	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе», Елабужский	2 800,0	74,0	13,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	58,8	11,9
26	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны», г.Набережные Челны	3 000,0	75,0	17,0
27	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации», Нижнекамский	2 500,0	78,0	18,0
28	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ, Арский	3 000,0	82,0	22,0
29	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,0	83,0	20,0
30	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Арский	5 500,0	90,0	10,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	58,8	11,9
31	ГАУСО «Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский	2 200,0	91,0	1,0
32	ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Сабинский	1 800,0	95,0	10,0
33	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском муниципальном районе», Пестречинский	1 800,0	100,0	0,0
34	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Исток Надежды" в Арском муниципальном районе», Арский	1 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

50

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Набережные Челны	1 406,1	50,0	6,0
2	г.Мензелинск, Мензелинский	8 402,1	53,0	6,0
3	пгт. Алексеевское, Алексеевский	1 959,4	56,0	19,0
4	г.Менделеевск, Менделеевский	1 498,3	63,0	3,0
5	пгт. Аксубаево, Аксубаевский	315,3	75,0	16,0
6	пгт. Богатые Сабы, Сабинский	1 770,5	80,0	15,0
	Итого по РТ	49 985,0	85,2	4,6
7	с.Сарманово, Сармановский	5 882,3	90,0	4,0
8	г.Азнакаево, Азнакаевский	1 661,8	97,0	3,0
9	г.Тетюши, Тетюшский	10 648,2	98,0	6,0
10	г.Набережные Челны, Тукаевский	2 287,4	99,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

51

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	49 985,0	85,2	4,6
11	г.Бавлы, Бавлинский	1 615,3	100,0	0,0
12	с.Большая Атня, Атнинский	750,2	100,0	0,0
13	с.Большие Кайбицы, Кайбицкий	577,5	100,0	0,0
14	с.Муслюмово, Муслюмовский	933,9	100,0	0,0
15	пгт. Уруссу, Ютазинский	555,2	100,0	0,0
16	с.Тюлячи, Тюлячинский	554,2	100,0	0,0
17	г.Болгар, Спасский	2 176,3	100,0	2,0
18	г.Лениногорск, Лениногорский	2 498,1	100,0	0,0
19	пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский	4 493,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018 год

52

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	«Молодежный центр «Шатлык», г.Набережные Челны	10 700,0	19,0	4,0
2	«Молодежный центр» МБУ «Центр содействия молодежи» Альметьевского муниципального района	17 600,0	25,0	1,0
3	«Молодежный центр «Нур», г.Набережные Челны	19 900,0	34,0	4,0
Итого по РТ		86 211,2	44,1	4,4
4	«Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского муниципального района	11 200,0	55,0	7,0
5	«Молодежный центр» Чистопольского муниципального района	12 811,2	59,0	5,0
6	«Молодежный центр» Заинского муниципального района	13 100,0	83,0	7,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

54

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	120 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 21 объект Н.Челны – 15 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 74 объекта	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	РКМ РТ	План
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	№ 3222-р от 09.12.2017	231 км - водопроводной сети 39 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Модернизация систем водоотведения	№ 3227-р от 11.12.2017	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 36 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 17 МО
3	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№ 3168-р от 06.12.2017	354 км - линий электропередачи 273 - щита учета и управления 10 109 – светильников
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№ 3229-р от 11.12.2017	156 котлов на 87 объектах, 43 МО
5	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК	№ 3228-р от 11.12.2017	13 МО, перевод 823 квартир



Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	63	165,12	49,54	116,63	4,99
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	128	373,22	111,97	261,25	7,71
3	Капитальный ремонт коровников	232	999,70	299,910	699,79	11,58
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	11	66,67	20,00	46,67	5,55
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	3,54



Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)

Запланировано обустройство 58 объектов в 45 МО

Средства бюджета РТ – 2 млрд. рублей

Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	К-Устьинский	29	11
2	Бугульминский	29	15
3	Лениногорский	29	16
4	Сармановский	29	17
5	Высокогорский	29	18
6	Мамадышский	29	18
7	Черемшанский	29	18
8	Апастовский	29	19
9	Балтасинский	29	19
10	Аксубаевский	29	20
11	Алькеевский	29	20
12	Зеленодольский	29	20

№	МР	Обязательств а ГИС ЖКХ	Испол- нено
13	Сабинский	29	20
14	Альметьевский	29	21
15	Кукморский	29	21
16	Тетюшский	29	21
17	Лаишевский	29	22
18	Пестречинский	29	22
19	Алексеевский	29	23
20	В-Услонский	29	23
21	Муслюмовский	29	23
22	Нурлатский	29	23
23	Арский	29	24



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательств ва ГИС ЖКХ	Испол- нено
24	Тюлячинский	29	24
25	Ютазинский	29	24
26	Атнинский	29	25
27	Р.-Слободский	29	25
28	Чистопольский	29	25
29	Актанышский	29	26
30	г.Казань	29	26
31	Новошешминский	29	26
32	Тукаевский	29	26
33	Елабужский	29	26
34	Спасский	29	26

№	МР	Обязательств а ГИС ЖКХ	Испол- нено
35	Бавлинский	29	27
36	Буинский	29	27
37	Дрожжановский	29	27
38	Кайбицкий	29	27
39	Менделеевский	29	27
40	Мензелинский	29	27
41	Атнинский	29	27
42	Агрызский	29	28
43	Азнакаевский	29	28
44	Нижнекамский	29	28
45	Заинский	29	30



Программа «Доступная среда» на 2018 год

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
25 объектов, в том числе:	15 466,7	11 440,9	26 907,6
Спорт (3 объекта)	347,4	251,6	599,0
Социальная защита (3 объекта)	257,5	186,5	444,0
Здравоохранение (5 объектов)	570,7	413,3	984,0
Культура (2 объекта)	245,7	177,9	423,6
Образование (Школы, ДОУ и учр. ДОД) (12 объектов)	10 513,8	7 613,4	18 127,2

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	Оборудование
		182,26	58,06
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Июнь 2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (09.06.2018г. – 14.06.2018г.)	2,94	2,85	96,94
СМР	2,94	2,85	96,94
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2018г. – 14.06.2018г.)	6,04	5,75	95,20
СМР	6,04	5,75	95,20
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 14.06.2018г.)	189,34	186,01	98,24
СМР	173,12	169,79	98,08
Оборудование	16,22	16,22	100,00