



Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

| Наименование | Количество несчастных случаев, ед. | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Всего | в том числе: | |
| | | со смертельным исходом | с тяжелым исходом |
| январь - июнь 2015 года | 20 | 7 | 13 |
| январь - июнь 2016 года | 16 | 5 | 11 |
| январь – июнь 2017 года | 9 | 4 | 5 |
| январь – июнь 2018 года | 10 | 5 | 5 |



Строительство ж/д по ул.Октябрьская в г. Агрыз



Отсутствуют запрещающие и предупреждающие знаки опасной зоны работы крана

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Застройщик: ООО «Строительно-монтажное предприятие – 184»
Генподрядчик: ООО «Меридиан»



Многофункциональная застройка территории г. Н.Челны



Технические отверстия в плите
и другие выемки не закрыты
крышками и щитами

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Талан-Набережные Челны»
Генподрядчик: ООО «СтройТраст»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

| Наименование | Количество, ед. | Сумма, тыс. руб. |
|--|--------------------|---------------------|
| Количество проверок | 693 | - |
| Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений | 226 59 | 8 869,0 - |
| Взыскано всего | 102 | 5 645,0 |
| Не истек срок оплаты | 65 | 2 824,0 |



Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

| Наименование | Количество |
|--|------------|
| Проведено проверок, в том числе: | 1 099 |
| - с выездом на объекты строительства | 76 |
| Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе: | 560 |
| - выдано предписаний | 251 |
| - приостановлено право осуществлять строительство | 95 |
| - рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО | 13 |
| - выдано предупреждений | 1 602 |



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 1 полугодие 2018 года (по данным МО)

| № | МО РТ | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % от плана |
|----|---------------|----------------|----------------|------------|
| 1 | г. Казань | 5 182,0 | 5 276,0 | 102% |
| 2 | г.Наб.Челны | 10 144,0 | 10 574,9 | 104% |
| 3 | Агрызский | 194,2 | 190,2 | 98% |
| 4 | Азнакаевский | 1 846,5 | 1 956,0 | 106% |
| 5 | Аксубаевский | 45,0 | 47,5 | 105% |
| 6 | Актанышский | 81,0 | 81,0 | 100% |
| 7 | Алексеевский | 11 396,3 | 11 295,4 | 99% |
| 8 | Алькеевский | 132,0 | 132,0 | 100% |
| 9 | Альметьевский | 6 005,0 | 6 019,0 | 100% |
| 10 | Апастовский | 27,5 | 27,5 | 100% |
| 11 | Арский | 977,8 | 1 295,4 | 132% |
| 12 | Атнинский | 250,0 | 250,0 | 100% |
| 13 | Бавлинский | 108,4 | 107,4 | 99% |
| 14 | Балтасинский | 87,0 | 73,5 | 84% |
| 15 | Бугульминский | 2 895,0 | 2 967,0 | 102% |



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 1 полугодие 2018 года (по данным МО)

| № | МО РТ | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % от плана |
|----|-------------------|----------------|----------------|------------|
| 16 | Буинский | 278,4 | 278,4 | 100% |
| 17 | Верхнеуслонский | 220,0 | 224,5 | 102% |
| 18 | Высокогорский | 386,0 | 402,5 | 104% |
| 19 | Дрожжановский | - | - | - |
| 20 | Елабужский | 17 532,3 | 17 259,9 | 98% |
| 21 | Заинский | 208,0 | 300,0 | 144% |
| 22 | Зеленодольский | 1 070,0 | 1 044,5 | 98% |
| 23 | Кайбицкий | 22,0 | 22,0 | 100% |
| 24 | Камско-Устьинский | 90,0 | 32,5 | 36% |
| 25 | Кукморский | 265,0 | 265,0 | 100% |
| 26 | Лаишевский | - | - | - |
| 27 | Лениногорский | 27 563,1 | 36 142,2 | 131% |
| 28 | Мамадышский | 62,0 | 62,5 | 101% |
| 29 | Менделеевский | 420,0 | 435,0 | 103% |
| 30 | Мензелинский | 420,0 | 435,0 | 103% |



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 1 полугодие 2018 года (по данным МО)

8

| № | МО РТ | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | % от плана |
|----|------------------|----------------|----------------|------------|
| 31 | Муслюмовский | - | - | - |
| 32 | Нижнекамский | 27 915,5 | 27 915,5 | 100% |
| 33 | Новошешменский | 37,8 | 38,6 | 102% |
| 34 | Нурлатский | 76,7 | 83,2 | 108% |
| 35 | Пестречинский | - | - | - |
| 36 | Рыбно-Слободский | 70,0 | 70,0 | 100% |
| 37 | Сабинский | 1 864,6 | 1 866,6 | 100% |
| 38 | Сармановский | 267,0 | 316,2 | 118% |
| 39 | Спасский | 227,8 | 246,1 | 108% |
| 40 | Тетюшский | 270,0 | 290,0 | 107% |
| 41 | Тукаевский | - | - | - |
| 42 | Тюлячинский | - | - | - |
| 43 | Черемшанский | 234,4 | 234,4 | 100% |
| 44 | Чистопольский | 371,3 | 348,6 | 94% |
| 45 | Ютазинский | 3 378,4 | 3 524,6 | 104% |



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 6 июля 2018 года

| № | МО РТ | План | Факт | % от плана | Остаток |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Всего по РТ | | 2 403 000 | 1 226 323 | 51,0 | 1 176 677 |
| 1 | Новошешминский | 5 000 | 878 | 17,6 | 4 122 |
| 2 | Лениногорский | 25 000 | 4 669 | 18,7 | 20 331 |
| 3 | Нижнекамский | 110 000 | 28 068 | 25,5 | 81 932 |
| 4 | Азнакаевский | 25 000 | 6 871 | 27,5 | 18 129 |
| 5 | Атнинский | 4 000 | 1 189 | 29,7 | 2 811 |
| 6 | Апастовский | 12 000 | 3 820 | 31,8 | 8 180 |
| 7 | Арский | 27 000 | 9 001 | 33,3 | 17 999 |
| 8 | г.Наб.Челны | 300 000 | 103 509 | 34,5 | 196 491 |
| 9 | Альметьевский | 155 000 | 57 063 | 36,8 | 97 937 |
| 10 | Бугульминский | 40 000 | 16 075 | 40,2 | 23 925 |
| 11 | Муслюмовский | 8 000 | 3 398 | 42,5 | 4 602 |
| 12 | Дрожжановский | 6 000 | 2 594 | 43,2 | 3 406 |
| 13 | Кайбицкий | 4 800 | 2 129 | 44,4 | 2 671 |
| 14 | Спасский | 8 000 | 3 620 | 45,3 | 4 380 |
| 15 | Нурлатский | 18 000 | 8 219 | 45,7 | 9 781 |



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 6 июля 2018 года

| № | МО РТ | План | Факт | % от плана | Остаток |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Всего по РТ | | 2 403 000 | 1 226 323 | 51,0 | 1 176 677 |
| 16 | Елабужский | 50 000 | 22 958 | 45,9 | 27 042 |
| 17 | Сармановский | 10 000 | 4 754 | 47,5 | 5 246 |
| 18 | Буинский | 15 000 | 7 374 | 49,2 | 7 626 |
| 19 | Аксубаевский | 8 000 | 3 969 | 49,6 | 4 031 |
| 20 | Тетюшский | 10 000 | 4 979 | 49,8 | 5 021 |
| 21 | Мензелинский | 16 000 | 8 008 | 50,1 | 7 992 |
| 22 | Заинский | 17 000 | 8 544 | 50,3 | 8 456 |
| 23 | Зеленодольский | 120 000 | 60 774 | 50,6 | 59 226 |
| 24 | Агрызский | 20 000 | 10 147 | 50,7 | 9 853 |
| 25 | Сабинский | 18 000 | 9 148 | 50,8 | 8 852 |
| 26 | Мамадышский | 16 000 | 8 178 | 51,1 | 7 822 |
| 27 | г.Казань | 800 000 | 409 647 | 51,2 | 390 353 |
| 28 | К-Устьинский | 10 000 | 5 132 | 51,3 | 4 868 |
| 29 | В-Услонский | 49 000 | 25 148 | 51,3 | 23 852 |
| 30 | Р-Слободский | 13 000 | 6 747 | 51,9 | 6 253 |



**Ввод жилья по МО РТ
по состоянию на 6 июля 2018 года**

| № | МО РТ | План | Факт | % от плана | Остаток |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Всего по РТ | | 2 403 000 | 1 226 323 | 51,0 | 1 176 677 |
| 31 | Балтасинский | 14 000 | 7 523 | 53,7 | 6 477 |
| 32 | Тюлячинский | 7 500 | 4 041 | 53,9 | 3 459 |
| 33 | Актанышский | 14 000 | 7 568 | 54,1 | 6 432 |
| 34 | Бавлинский | 17 000 | 9 298 | 54,7 | 7 702 |
| 35 | Чистопольский | 35 000 | 19 181 | 54,8 | 15 819 |
| 36 | Кукморский | 25 000 | 14 571 | 58,3 | 10 429 |
| 37 | Тукаевский | 90 000 | 53 382 | 59,3 | 36 618 |
| 38 | Алексеевский | 14 000 | 8 494 | 60,7 | 5 506 |
| 39 | Менделеевский | 10 000 | 6 600 | 66,0 | 3 400 |
| 40 | Черемшанский | 4 500 | 2 996 | 66,6 | 1 504 |
| 41 | Лаишевский | 90 000 | 60 996 | 67,8 | 29 004 |
| 42 | Алькеевский | 6 500 | 4 618 | 71,0 | 1 882 |
| 43 | Высокогорский | 70 000 | 50 943 | 72,8 | 19 057 |
| 44 | Ютазинский | 10 000 | 7 734 | 77,3 | 2 266 |
| 45 | Пестречинский | 120 000 | 121 768 | 101,5 | - |



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

12

на 06.07.2018

| | План | Введено | Остаток | Степень готовности | | |
|------------------------------|-------|---------|---------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Высокая (70-100%) | Средняя (30-70%) | Низкая (0-30%) |
| Количество объектов | 280 | 104 | 176 | 78 | 66 | 32 |
| Количество квартир | 9 247 | 2 831 | 6 416 | 4 581 | 1 640 | 195 |
| Общая площадь (тыс.кв.м.) | 527,0 | 153,9 | 373,1 | 270,6 | 92,5 | 10,0 |



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

13

не начаты строительством

| № | Место расположения, наименование объекта | Заказчик | Подрядчик | (%) СМР | Примечание |
|---|---|--------------|-----------------|------------|--|
| 1 | Алексеевский, <i>1 кв. жилой дом – 1 шт.</i> | ООО СК ГИПС | не определен | 0 | Ведется заключение договора подряда |
| 2 | Альметьевский, <i>1 кв. жилой дом – 5 шт.</i> | ГКУ ГИСУ РТ | ООО Камстрой | 0 | Ведется замена подрядчика. Договора инвестирования и подряда не заключены |
| 3 | Бавлинский, <i>1 кв. жилой дом – 2 шт.</i> | не определен | не определен | 0 | Ведется заключение договоров инвестирования и подряда |
| 4 | Кайбицкий, <i>1 кв. жилой дом – 1 шт.</i> | не определен | не определен | 0 | Сирота в находится в тюрьме. Минобразования РТ исключил из своей программы |



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

14

не начаты строительством

| № | Место расположения, наименование объекта | Заказчик | Подрядчик | (%) СМР | Примечание |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|------------|--|
| 5 | Лениногорский, <i>1 кв. жилой дом – 1 шт.</i> | МКУ ОКС Лениногорского р-на | ООО ЛИС | 0 | Нет средств на строительство наружных сетей и финансирование на строительство объекта от ГЖФ |
| 6 | Новошешминский, <i>1 кв. жилой дом - 4шт.</i> | ГКУ ГИСУ РТ | ИП Сабиров, ИП Манукян | 0 | 2 дома- договоры подписаны, приступят после закупки строит. материалов 2 дома - ведется заключение договоров подряда |
| 7 | Бугульминский, 38 кв.ж/д по ул.Герцена 61-70 г.Бугульма | ООО СК ГИПС | ООО Строй- сервис | 0 | Не решен вопрос с выносом эл.сетей (0,4 и 0,6 кВ) на 400 тыс.руб. |



Арендное жилье 2018 года

15

| МО РТ, Наименование объекта | Заказчик | Подрядчик | % готов. |
|---|---------------------------|---------------------|----------|
| Елабужский, 1 кв. жилые дома – 20 шт. | «СК ГИПС» | ЗАО «Мамадышстрой» | 94% |
| Актанышский, 1 кв. жилые дома – 8 шт. | УКС ИК Актанышского МР | «ПМК+» | 80% |
| В-Услонский, Иннополис, квартал 5 (жилые дома 17-1, 17-2, 17-3) – 3 шт. | «АК БАРС Инжиниринг» | ПСК «АК БАРС Строй» | 71% |
| Верхне-Услонский, 1 кв. жилые дома – 10 шт. | «СК ГИПС» | «Век» | 69% |
| Мамадышский, 1-2 кв. жилые дома – 11 шт. | ЗАО «Мамадышстрой» | «ПСК «Народный дом» | 64% |



Арендное жилье 2018 года

| МО РТ, Наименование объекта | Заказчик | Подрядчик | % готов. |
|---|---------------|--|----------|
| Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 11 шт. | «СК ГИПС» | «Керамика Маркет» | 55% |
| Мензелинский, 1 кв. жилые дома – 15 шт. | «СК ГИПС» | «Дор-Строй», «Строитель», «Инсаф» | 48% |
| Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 33 шт. | ГКУ «ГИСУ РТ» | «Маскарон», «Тозелеш», «Строитель», «Строймотнажком», «Татнефтепромстрой» | 22% |
| Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 7 шт. | ГКУ «ГИСУ РТ» | «ИП Сабиров», «ИП Манукян» | 3% |
| Бавлинский, 1 кв. жилые дома – 2 шт. | не определен | не определен | 0% |



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

| № | МО РТ | Кол-во объектов | Кол-во квартир | Степень готовности объектов | |
|-------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | Высокая (70-100%) | Средняя (30-70%) |
| Всего по РТ | | 9 | 19 | 7 | 2 |
| 1 | Альметьевский | 1 | 3 | - | 1 |
| 2 | Арский | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | г. Казань | 6 | 14 | 6 | - |
| 4 | г. Наб.Челны | 1 | 1 | - | 1 |



Реализация прав детей-сирот на жилье

| № | МО РТ | Помещений, | | | | № | МО РТ | Помещений, | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------|----------|----------|----|----------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| | | Выставлено для выбора | Из них: | | | | | Выставлено для выбора | Из них | | |
| | | | Право ГЖФ | Право РТ | Заселено | | | | Право ГЖФ | Право РТ | Заселено |
| ИТОГО по РТ | | | | | | | 219 | 62 | 62 | 62 | |
| 1 | Азнакаевский | 3 | | | | 10 | Мамадышский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Алексеевский | 2 | | | | 11 | Нижнекамский | 24 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Алькеевский | 7 | | | | 12 | Новошешминский | 2 | | | |
| 4 | Апастовский | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | Пестречинский | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Бугульминский | 13 | 5 | 5 | 5 | 14 | Спасский | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 6 | Елабужский | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | Тукаевский | 1 | | | |
| 7 | Зеленодольский | 5 | | | | 16 | Тюлячинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Кам.-Устьинский | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | Чистопольский | 16 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Лаишевский | 21 | | | | 18 | г. Казань | 73 | | | |



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

| № | МО РТ | Выдано сертификатов | Этапы реализации | | | |
|--------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | В базе ГЖФ | Закреплено помещений | Оплачено | |
| | | | | | 07.07.18 | Дин-ка |
| 1 | Агрызский | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Актанышский | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Алексеевский | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Альметьевский | 5 | 5 | 5 | 4 | +2 |
| 5 | Арский | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Бугульминский | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | Буинский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Елабужский | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Заинский | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Зеленодольский | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Кайбицкий | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Кукморский | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО | | 46 | 46 | 46 | 20 | +2 |



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

| № | МО РТ | Выдано сертификатов | Этапы реализации | | | |
|--------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|
| | | | В базе ГЖФ | Закреплено помещений | Оплачено | |
| | | | | | 07.07.18 | Дин-ка |
| 13 | Лениногорский | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Менделеевский | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Муслюмовский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Наб.Челны | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Нижнекамский | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | Р.-Слободский | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Сармановский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Тукаевский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Черемшанский | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Чистопольский | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | г.Казань | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИТОГО | | 46 | 46 | 46 | 20 | +2 |



Молодые семьи

| № | МО РТ | Квоты | № | МО РТ | Квоты |
|--------------|----------------|-------|----|---------------|-----------|
| 1 | Альметьевский | 1 | 7 | Лениногорский | 1 |
| 2 | Бавлинский | 1 | 8 | Нижнекамский | 11 |
| 3 | Бугульминский | 1 | 9 | Нурлатский | 1 |
| 4 | Высокогорский | 1 | 10 | Сабинский | 1 |
| 5 | Елабужский | 1 | 11 | Ютазинский | 1 |
| 6 | Зеленодольский | 1 | 12 | г.Н.Челны | 16 |
| | | | 13 | г.Казань | 30 |
| ИТОГО | | | | | 67 |



Чернобыльцы

| № | МО РТ | Выдано сертификатов | Этапы реализации | | | | | |
|--------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | Открыт счет | | Заявка на оплату | | Оплачен | |
| | | | 07.07.18 | Дин-ка | 07.07.18 | Дин-ка | 07.07.18 | Дин-ка |
| 1 | Алькеевский | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2 | Бугульминский | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 3 | Елабужский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Н.Челны | 3 | 3 | | 3 | | 3 | +1 |
| 5 | Нижнекамский | 2 | 2 | 0 | 1 | +1 | 1 | +1 |
| 6 | Рыбно-Слободский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тукаевский | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| 8 | г.Казань | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по РТ | | 13 | 10 | 0 | 7 | +2 | 6 | +2 |



Вынужденные переселенцы

| № | МО РТ | Выдано сертификатов | Этапы реализации | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | Открыт счет | | Заявка на оплату | | Оплачен | |
| | | | 07.07.18 | Дин-ка | 07.07.18 | Дин-ка | 07.07.18 | Дин-ка |
| 1 | Актанышский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Альметьевский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Апастовский | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 4 | Бавлинский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Верхнеуслонский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Высокогорский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Елабужский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зеленодольский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кукморский | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | г.Н.Челны | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нижнекамский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | г.Казань | 13 | 10 | +2 | 3 | +2 | 2 | +1 |
| ИТОГО | | 27 | 20 | +2 | 4 | +2 | 3 | +1 |



Переселенцы с Крайнего Севера

| № | МО РТ | Выдано сертификатов | Этапы реализации | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|------------------|----------|----------|----------|
| | | | Открыт счет | | Заявка на оплату | | Оплачен | |
| | | | 07.07.18 | Дин-ка | 07.07.18 | Дин-ка | 07.07.18 | Дин-ка |
| 1 | Буинский | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Верхнеуслонский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | К.-Устьянский | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Уволенные военнослужащие

| № | МО РТ | Форма обеспечения | Граждан | Этапы реализации | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|----------|------------------|----------|----------------------|----------|----------|-----------|
| | | | | В базе ГЖФ | | Закреплено помещений | | Оплачено | |
| | | | | 07.07.18 | Дин-ка | 07.07.18 | Дин-ка | 07.07.18 | Дин-ка |
| 1 | Верхне-услонский | Единовременная денежная выплата | 2 | X | х | X | х | 2 | |
| 2 | г.Казань | Единовременная денежная выплата | 3 | X | х | X | х | 2 | +1 |
| | | Жилое помещение | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 |



Многоквартирное инвестиционное жилье

| №2 | МО РТ | Кол-во объектов | Степень готовности объектов | |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| | | | Высокая (70-100%) | Средняя (30-70%) |
| Всего по РТ | | 54 | 32 | 22 |
| 1 | Агрызский | 1 | - | 1 |
| 2 | Альметьевский | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Бавлинский | 1 | 1 | - |
| 4 | Елабужский | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Зеленодольский | 1 | - | 1 |
| 6 | Лаишевский | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Пестречинский | 9 | 9 | - |
| 8 | г.Наб.Челны | 12 | 6 | 6 |
| 9 | г.Казань | 22 | 12 | 10 |



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

| | План | Введено | Остаток |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Количество домов | 8 370 | 4 396 | 3 974 |



Долевое строительство

28

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

| № | Наименование объекта | Заказчик/ застройщик | Площадь (тыс.кв.м.) | Стадия строительства |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань | ООО «ФОН» | 9,0 | 94% |
| 2 | 40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы | ООО «Стройинвест» | 1,5 | 75% |
| 3 | Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань | ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН») | 14,6 | 73% |
| 4 | Ж.д. № 65-03 (1 оч.) мкр.Яшьлек г. Набережные Челны | ЗАО «ФОН» | 7,4 | 61% |
| 5 | Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань | ООО «ЖК Молодежный» | 5,8 | 55% |
| 6 | Ж.д. № 4 (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина» | ООО «Фирма «Свей» | 7,1 | 50% |
| Всего по РТ | | | 45,4 | |



Сельские клубы

| № | МО РТ | Кол-во мест | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| | ИТОГО | 2 700 | 267 799,40 | 57,9 | 10,3 |
| 1 | г.Казань, МФЦ с библиотекой п.Константиновка | 300 | 16 883,2 | 6,0 | 4,0 |
| 2 | Сабинский район, с.Корсабаш | 100 | 12 178,5 | 8,7 | 3,2 |
| 3 | Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал | 50 | 6 653,2 | 37,8 | 14,8 |
| 4 | Азнакаевский район, в д.Якты-Куль | 50 | 6 653,2 | 38,0 | 3,3 |
| 5 | Бавлинский район, д.Муртаза | 50 | 6 653,2 | 41,5 | 9,5 |
| 6 | Елабужский район, с.Большое Елово | 50 | 6 653,2 | 41,5 | 6,4 |
| 7 | Агрызский район, с.Салауши | 100 | 12 178,5 | 42,0 | 3,0 |
| 8 | Тетюшинский район, с.Бакрчи | 100 | 12 178,5 | 44,8 | 4,5 |
| 9 | Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского | 50 | 6 653,2 | 46,0 | 5,0 |
| 10 | Сабинский район, д.Тнекеево | 50 | 6 653,2 | 47,5 | 11,0 |



Сельские клубы

| № | МО РТ | Кол-во мест | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| | ИТОГО | 2 700 | 267 799,40 | 57,9 | 10,3 |
| 11 | Спасский район, с.Измери | 50 | 6 653,2 | 47,8 | 12,0 |
| 12 | Атнинский район, с.Коморгузя | 200 | 14 028,1 | 49,8 | 9,9 |
| 13 | Арский район, с.Нижняя Ура | 50 | 6 653,2 | 52,0 | 5,0 |
| 14 | Алексеевский район, д.Тиган-Буляк, | 50 | 6 653,2 | 53,0 | 6,9 |
| 15 | Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка | 50 | 6 653,2 | 59,0 | 9,0 |
| 16 | Балтасинский район, с.Янгулово | 200 | 14 028,1 | 60,0 | 6,0 |
| 17 | Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября | 200 | 14 028,1 | 65,5 | 10,2 |
| 18 | Рыбно-Слободской район, с.Кукеево | 100 | 12 178,5 | 70,1 | 7,5 |
| 19 | Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино | 50 | 6 653,2 | 70,3 | 7,0 |



Сельские клубы

| № | МО РТ | Кол-во мест | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|
| | ИТОГО | 2 700 | 267 799,40 | 57,9 | 10,3 |
| 20 | Нурлатский район, д.Салдакаево | 50 | 6 653,2 | 72,3 | 20,2 |
| 21 | Заинский район, с.Карманово | 50 | 6 653,2 | 75,0 | 7,0 |
| 22 | Кайбицкий район, с.Большое Русаково | 100 | 12 178,5 | 80,0 | 8,0 |
| 23 | Актанышский район, с.Такталачук | 200 | 14 028,1 | 84,0 | 3,9 |
| 24 | Кукморский район, с.Старая Кня | 50 | 6 653,2 | 85,0 | 3,0 |
| 25 | Дрожжановский район, с.Старое Ильмово | 50 | 6 653,2 | 87,7 | 3,0 |
| 26 | Алькеевский район, с.Старые Матаки | 100 | 12 178,5 | 90,0 | 5,0 |
| 27 | Арский район, с.Средние Вережи | 50 | 6 653,2 | 98,0 | 1,0 |
| 28 | Мамадышский район, с.Зюри | 200 | 14 028,1 | 99,0 | 34,0 |



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

32

| № | МО РТ | Лимит, тыс.руб | СМР, % | Динамика, % |
|----|--------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | ИТОГО | 29 991,0 | 99,3 | 1,2 |
| 1 | Мензелинский, г.Мензелинск | 600 | 97 | 48 |
| 2 | г.Казань | 9 000 | 98 | 1 |
| 3 | Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье | 500 | 99 | 1 |
| 4 | Балтасинский, пгт.Балтаси | 500 | 100 | 2 |
| 5 | Аксубаевский, пгт.Аксубаево | 1 000 | 100 | - |
| 6 | Спасский, г.Болгар | 500 | 100 | - |
| 7 | Агрызский, г.Агрыз | 500 | 100 | - |
| 8 | Азнакаевский, г.Азнакаево | 500 | 100 | - |
| 9 | Актанышский, с.Актаныш | 500 | 100 | - |
| 10 | Алексеевский, пгт.Алексеевское | 1 000 | 100 | - |
| 11 | Алькеевский, с.Базарные Матаки | 1 000 | 100 | - |
| 12 | Арский, г.Арск | 500 | 100 | - |
| 13 | Бавлинский, г.Бавлы | 1 000 | 100 | - |
| 14 | Бугульминский, г.Бугульма | 1 000 | 100 | - |



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

33

| № | МО РТ | Лимит, тыс.руб | СМР, % | Динамика, % |
|----|--|-------------------|-------------|----------------|
| | ИТОГО | 29 991,0 | 99,3 | 1,2 |
| 15 | Буинский, г.Буинск | 1000 | 100 | - |
| 16 | г.Нижнекамск | 500 | 100 | - |
| 17 | Заинский, г.Заинск | 1 500 | 100 | - |
| 18 | Лениногорский, г.Лениногорск | 1 000 | 100 | - |
| 19 | Мамадышский, г.Мамадыш | 750 | 100 | - |
| 20 | Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44 | 900 | 100 | - |
| 21 | Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48 | 2 000 | 100 | - |
| 22 | Новошешминский, с.Новошешминск | 500 | 100 | - |
| 23 | Нурлатский, г.Нурлат | 1 000 | 100 | - |
| 24 | Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода | 500 | 100 | - |
| 25 | Тетюшский, г.Тетюши | 1 000 | 100 | - |
| 26 | Черемшанский, с.Черемшан | 991 | 100 | - |
| 27 | Чистопольский район, г.Чистополь | 250 | 100 | - |



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

| № | МО РТ | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
| | ИТОГО | 19 994,0 | 88,1 | 4,5 |
| 1 | Лениногорский, г.Лениногорск | 2 900 | 50 | 13 |
| 2 | г.Казань | 1 500 | 56 | 16 |
| 3 | Бавлинский, г.Бавлы | 1 500 | 86 | 8 |
| 4 | Апастовский, пгт.Апастово | 700 | 95 | 10 |
| 5 | Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора | 900 | 98 | 1 |
| 6 | Агрызский, г.Агрыз | 700 | 100 | 3 |
| 7 | Кукморский, г.Кукмор | 2 900 | 100 | 2 |
| 8 | Сармановский, с.Сарманово | 350 | 100 | 8 |
| 9 | Алькеевский, с.Базарные Матаки | 800 | 100 | 1 |
| 10 | Тетюшский, г.Тетюши | 800 | 100 | 1 |
| 11 | Актанышский, с.Актаныш | 1 000 | 100 | - |
| 12 | Арский, г.Арск | 900 | 100 | - |



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

| № | МО РТ | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
| | ИТОГО | 19 994,0 | 88,1 | 4,5 |
| 13 | Буинский, г.Буинск | 800 | 100 | - |
| 14 | Заинский, г.Заинск | 400 | 100 | - |
| 15 | Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье | 700 | 100 | - |
| 16 | Мамадышский, г.Мамадыш | 400 | 100 | - |
| 17 | Нижнекамский, г.Нижнекамск | 1 000 | 100 | - |
| 18 | Пестречинский, с.Пестрецы | 900 | 100 | - |
| 19 | Тюлячинский, с.Тюлячи | 844 | 100 | - |



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

36

| № | МО РТ | Лимит, тыс.руб. | СМР, % | Динамика, % |
|----|--|--------------------|--------------|----------------|
| | ИТОГО | 42 282,0 | 56,93 | 10,99 |
| 1 | Апастовский, Каратунское СП | 4 228,2 | 40,0 | 5,0 |
| 2 | Аксубаевский, Урмандеевское СП | 4 228,2 | 40,0 | 4,0 |
| 3 | Алькеевский, Чувашско-Бродское СП | 4 228,2 | 50,0 | 12,0 |
| 4 | Новошешминский, Шахмайкинское СП | 4 228,2 | 51,5 | 13,5 |
| 5 | Азнакаевский, Тумутукское СП | 4 228,2 | 56,7 | 19,0 |
| 6 | Лениногорский, Тимяшевское СП | 4 228,2 | 57,0 | 22,0 |
| 7 | Тюлячинский, Тюлячинское СП | 4 228,2 | 60,0 | 12,0 |
| 8 | Альметьевский, Калейкинское СП | 4 228,2 | 69,0 | 13,0 |
| 9 | Нурлатский, Среднекамышлинское СП | 4 228,2 | 72,0 | 4,0 |
| 10 | Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон | 4 228,2 | 76,0 | 6,0 |



Фельдшерско-акушерские пункты

37

| № | МО РТ | Начаты работы | | | |
|----|---------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
| | | Фунд. | Инж.сети | Вывоз модуля | Завершен монтаж |
| 1 | Заинский, Бухарайский | | | | |
| 2 | Сармановский, Рантамакский | | | | |
| 3 | Альметьевский, Бутинский | | | | |
| 4 | Азнакаевский, Маняузский | | | | |
| 5 | Бавлинский, Кзыл-Ярский | | | | |
| 6 | Бугульминский, Батырский | | | | |
| 7 | Менделеевский, Енабердинский | | | | |
| 8 | Новошешминский, Акбуринский | | | | |
| 9 | Черемшанский, Ново-Ильмовский | | | | |
| 10 | Ютазинский, Старо-Уруссинский | | | | |
| 11 | Апастовский, Деушевский | | | | |
| 12 | Аксубаевский, Тахталинский | | | | |
| 13 | Актанышский, Азякульский | | | | |
| 14 | Нурлатский, Средне-Камышлинский | | | | |
| 15 | Высокогорский, Казакларский | | | | |



Фельдшерско-акушерские пункты

| № | МО РТ | Начаты работы | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
| | | Фунд. | Инж.сети | Вывоз модуля | Завершен монтаж |
| 16 | Мензелинский, Гулюковский | | | | |
| 17 | Рыб.-Слободский, Масловский | | | | |
| 18 | Алькеевский, Аппаковский | | | | |
| 19 | Агрызский, Девятернинский | | | | |
| 20 | Арский, Старо-Чурилинский | | | | |
| 21 | Атнинский, Комургузинский | | | | |
| 22 | Балтасинский, Мельничный | | | | |
| 23 | Алексеевский, Степношенталинский | | | | |
| 24 | Буинский, Аксунский | | | | |
| 25 | Верх.-Услонский, Печищинский | | | | |
| 26 | Дрожжановский, Старо-Дувановский | | | | |
| 27 | Елабужский, Старо-Куклюкский | | | | |
| 28 | Зеленодольский, Мамадыш-Акиловский | | | | |
| 29 | Кайбицкий, Федоровский | | | | |
| 30 | Кам.-Устьинский, Мало-Мереткозинский | | | | |



Фельдшерско-акушерские пункты

| № | МО РТ | Начаты работы | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------|
| | | Фунд. | Инж.сети | Вывоз модуля | Завершен монтаж |
| 31 | Кукморский, Нижне-Куморский | | | | |
| 32 | Лаишевский, Карадулинский | | | | |
| 33 | Лениногорский, Туктарово-Урдалинский | | | | |
| 34 | Мамадышский, Большешиинский | | | | |
| 35 | Муслюмовский, Нижне-Табынский | | | | |
| 36 | Нижнекамский, Больше-Атинский | | | | |
| 37 | Пестречинский, Татарско-Ходяшевский | | | | |
| 38 | Сабинский, Туктарский | | | | |
| 39 | Спасский, Кимский | | | | |
| 40 | Тетюшский, Беденьговский | | | | |
| 41 | Тукаевский, Старогардалинский | | | | |
| 42 | Тюлячинский, Верхне-Кибякозинский | | | | |
| 43 | Чистопольский, Муслюмкинский | | | | |
| 44 | г.Казань, Борисковский | | | | |



Модульно-врачебные амбулатории

40

| № | МО РТ | Начаты работы | | | |
|----|--------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|
| | | Фунд. | Инж.сети* | Вывоз модуля | Завершен монтаж |
| 1 | Альметьевский | | | | |
| 2 | Нижнекамский | | | | |
| 3 | Высокогорский | - | | | |
| 4 | Елабужский | - | | | |
| 5 | Зеленодольский | - | | | |
| 6 | Кайбицкий | - | | | |
| 7 | Лаишевский | - | | | |
| 8 | Пестречинский | - | | | |
| 9 | Чистопольский | - | | | |
| 10 | г.Казань (Салмачи) | - | | | |
| 11 | г.Казань (Мирный) | - | | | |

*-выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

| № | МО РТ | Лимит | СМР % | Динамика % |
|---|---|------------------|-------------|---------------|
| | ИТОГО | 68 174,13 | 79,1 | 7,1 |
| 1 | ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2 | 1 700,00 | 85 | 53 |
| 2 | ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница» | 7 700,00 | 73 | 10 |
| 3 | ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | 36 387,79 | 72 | 6 |
| 4 | ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3 | 2 000,00 | 89 | 7 |
| 5 | ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а | 10 653,23 | 90 | 4 |
| 6 | Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница» | 3 892,65 | 91 | 5 |
| 7 | ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница» | 5 840,46 | 98 | 4 |



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

| № | МО РТ | Количество площадок, шт. | Готовность основания , % | Общее СМР, % | Динамика, % |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| | ИТОГО | 91 из 97 | 73,7 | 34,4 | 14,6 |
| 1 | Алькеевский | 2 из 2 | 100 | 98,6 | 19,5 |
| 2 | Пестречинский | 1 из 1 | 100 | 94 | 64 |
| 3 | Сармановский | 1 из 1 | 100 | 90 | 45 |
| 4 | Заинский | 3 из 3 | 100 | 87,1 | 48,5 |
| 5 | Высокогорский | 4 из 4 | 100 | 79,6 | 31,8 |
| 6 | Атнинский | 2 из 2 | 100 | 77,5 | 36,3 |
| 7 | Зеленодольский | 4 из 4 | 100 | 70,8 | 28,6 |
| 8 | Чистопольский | 3 из 3 | 100 | 61,8 | 28,8 |
| 9 | Лаишевский | 1 из 1 | 100 | 57,5 | 36,5 |
| 10 | Азнакаевский | 2 из 2 | 100 | 52,5 | 20 |



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

| № | МО РТ | Количество площадок, шт. | Готовность основания , % | Общее СМР, % | Динамика, % |
|----|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| | ИТОГО | 91 из 97 | 73,7 | 34,4 | 14,6 |
| 11 | Муслюмовский | 1 из 1 | 100 | 52 | 13,5 |
| 12 | Нижнекамский | 3 из 3 | 100 | 49,3 | 18,5 |
| 13 | г.Казань | 12 из 13 | 84 | 46,1 | 22 |
| 14 | Бавлинский | 1 из 1 | 100 | 46 | 25 |
| 15 | Рыб.-Слободский | 1 из 1 | 100 | 42,5 | 7,5 |
| 16 | Буинский | 1 из 1 | 100 | 42 | 33 |
| 17 | Актанышский | 1 из 1 | 100 | 41,5 | 8,5 |
| 18 | Арский | 2 из 2 | 90 | 36 | 17,9 |
| 19 | Тукаевский | 1 из 1 | 100 | 35 | 12 |
| 20 | г.Наб. Челны | 5 из 5 | 82 | 30,9 | 6,9 |



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

| № | МО РТ | Количество площадок, шт. | Готовность основания , % | Общее СМР, % | Динамика, % |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| | ИТОГО | 91 из 97 | 73,7 | 34,4 | 14,6 |
| 21 | Бугульминский | 3 из 3 | 80 | 30,4 | 4,5 |
| 22 | Новошешминский | 1 из 1 | 65 | 30,3 | 20,3 |
| 23 | Ютазинский | 2 из 2 | 100 | 27,5 | 1 |
| 24 | Агрызский | 1 из 1 | 85 | 27,3 | 7,3 |
| 25 | Лениногорский | 2 из 2 | 98 | 27,2 | 0,4 |
| 26 | Кукморский | 3 из 3 | 63 | 25,9 | 24,6 |
| 27 | Альметьевский | 5 из 5 | 70 | 24,8 | 4,5 |
| 28 | Алексеевский | 1 из 1 | 50 | 24 | 9 |
| 29 | Дрожжановский | 1 из 1 | 60 | 22,0 | 12,0 |
| 30 | Нурлатский | 3 из 3 | 57 | 21,5 | 14,5 |



Универсальные спортивные площадки

Приступившие к работам МО РТ

| № | МО РТ | Количество площадок, шт. | Готовность основания , % | Общее СМР, % | Динамика, % |
|----|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| | ИТОГО | 91 из 97 | 73,7 | 34,4 | 14,6 |
| 31 | Тюлячинский | 2 из 2 | 60 | 21,3 | 5,9 |
| 32 | Черемшанский | 1 из 1 | 60 | 18 | 13,5 |
| 33 | Сабинский | 2 из 2 | 53 | 14,7 | 4,5 |
| 34 | Верх.-Услонский | 1 из 1 | 50 | 12,5 | 10 |
| 35 | Мензелинский | 1 из 1 | 40 | 12 | 6 |
| 36 | Спасский | 2 из 2 | 30 | 11 | 2,8 |
| 37 | Аксубаевский | 1 из 1 | 20 | 10 | 3 |
| 38 | Мамадышский | 3 из 3 | 43 | 9,8 | 9,2 |
| 39 | Елабужский | 3 из 3 | 20 | 5,8 | 5,8 |
| 40 | Менделеевский | 1 из 1 | 15 | 4,5 | 4,5 |
| 41 | Апастовский | 1 из 1 | 5 | 1,5 | 1 |



Универсальные спортивные площадки

МО РТ не приступившие к работам

| № | МО РТ | Количество площадок, шт. |
|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | Балтасинский | 2 |
| 2 | Кайбицкий | 1 |
| 3 | Камско-Устьинский | 1 |
| 4 | Тетюшский | 1 |



Строительство спортивных объектов

Бассейны

| № | МО РТ | Подрядчик | Лимит, тыс.руб. | Готовность СМР, % | Динамика, % |
|---|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| | ИТОГО | | 1 135 207,36 | 93,6 | 11 |
| 1 | Апастовский район | ООО «Фортэкс» | 140 899,67 | 92 | 7 |
| 2 | Атнинский район | ООО «Фортэкс» | 139 249,67 | 94 | 18 |
| 3 | Верхнеуслонский район | ООО «Фортэкс» | 145 369,67 | 86 | 10 |
| 4 | Нижнекамский район | ООО «Евростиль» | 142 739,67 | 90 | 20 |
| 5 | Мамадышский район | ООО «Фортэкс» | 152 109,67 | 93 | 28 |
| 6 | Пестречинский район | ООО «Фортэкс» | 139 009,67 | 99 | 18 |
| 7 | Тукаевский район | ООО «Евростиль» | 137 389,67 | 99 | 14 |
| 8 | Тюлячинский район | ООО «Фортэкс» | 138 439,67 | 96 | 16 |



Строительство спортивных объектов

Универсальные спортивные залы

| № | МО РТ | Подрядчик | Лимит, тыс.руб. | Готовность СМР, % | Динамика, % |
|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| | ИТОГО | | 509 820,24 | 94 | 6 |
| 1 | Алексеевский район | ООО «Керамика-Маркет» | 109 059,85 | 69 | 11 |
| 2 | Апастовский район | ООО «Стройсервис» | 92 905,85 | 100 | 1 |
| 3 | Дрожжановский район | ГУП РТ «Татлизинг» | 102 619,85 | 100 | - |
| 4 | Лаишевский район, Усады | ООО «Фортэкс» | 101 614,85 | 100 | 7 |
| 5 | Черемшанский район | ООО «НЭО СТРОЙ» | 103 619,85 | 100 | - |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 06.07.2018

49

тыс.рублей

| № | МО | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| Итого по РТ | | 8 256 058,21 | 1 515 274,72 | 18,35% | 6 740 783,48 |
| 1 | Сабинский | 105 182,65 | 651,34 | 0,62% | 104 531,30 |
| 2 | Казань | 1 229 833,66 | 57 952,57 | 4,71% | 1 171 881,08 |
| 3 | Тюлячинский | 52 531,73 | 3 346,90 | 6,37% | 49 184,83 |
| 4 | Арский | 132 405,31 | 11 445,02 | 8,64% | 120 960,30 |
| 5 | Нурлатский | 132 560,49 | 11 732,25 | 8,85% | 120 828,23 |
| 6 | Кукморский | 136 958,32 | 13 683,96 | 9,99% | 123 274,37 |
| 7 | Пестречинский | 134 809,92 | 13 705,42 | 10,17% | 121 104,50 |
| 8 | Спасский | 85 649,67 | 8 757,19 | 10,22% | 76 892,48 |
| 9 | Рыбно- Слободский | 96 305,25 | 11 436,04 | 11,87% | 84 869,21 |
| 10 | Менделеевский | 98 215,46 | 11 969,86 | 12,19% | 86 245,60 |
| 11 | Елабужский | 278 316,08 | 35 222,73 | 12,66% | 243 093,35 |
| 12 | Н.Челны | 1 136 786,34 | 148 611,05 | 13,07% | 988 175,29 |
| 13 | Высокогорский | 182 907,20 | 23 980,12 | 13,11% | 158 927,08 |
| 14 | Чистопольский | 314 130,35 | 41 243,38 | 13,13% | 272 886,97 |
| 15 | Верхнеуслонский | 69 952,07 | 10 600,43 | 15,15% | 59 351,64 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)

на 06.07.2018

50

тыс.рублей

| № | МО | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| Итого по РТ | | 8 256 058,21 | 1 515 274,72 | 18,35% | 6 740 783,48 |
| 16 | Новошешминский | 59 134,20 | 9 471,02 | 16,02% | 49 663,18 |
| 17 | Зеленодольский | 263 236,02 | 42 990,12 | 16,33% | 220 245,90 |
| 18 | Альметьевский | 249 813,06 | 41 827,81 | 16,74% | 207 985,25 |
| 19 | Тукаевский | 157 631,01 | 29 125,62 | 18,48% | 128 505,39 |
| 20 | Лениногорский | 397 932,53 | 73 538,13 | 18,48% | 324 394,40 |
| 21 | Актанышский | 148 992,92 | 28 956,05 | 19,43% | 120 036,87 |
| 22 | Мамадышский | 79 517,01 | 15 651,76 | 19,68% | 63 865,25 |
| 23 | Аксубаевский | 73 294,31 | 15 565,54 | 21,24% | 57 728,77 |
| 24 | Азнакаевский | 242 906,96 | 51 665,12 | 21,27% | 191 241,84 |
| 25 | Тетюшский | 126 419,08 | 29 983,10 | 23,72% | 96 435,98 |
| 26 | Ютазинский | 48 956,65 | 11 658,60 | 23,81% | 37 298,05 |
| 27 | Мензелинский | 96 815,48 | 23 373,26 | 24,14% | 73 442,22 |
| 28 | Нижнекамский | 403 469,66 | 103 811,04 | 25,73% | 299 658,62 |
| 29 | Алексеевский | 83 440,98 | 22 009,33 | 26,38% | 61 431,65 |
| 30 | Сармановский | 183 725,44 | 50 795,60 | 27,65% | 132 929,84 |



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ)

на 06.07.2018

51

тыс.рублей

| № | МО | Лимит по гос. контракту, тыс.рублей | Принято КС-2, тыс.рублей | Принято КС-2,% | Остаток, тыс.рублей |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| Итого по РТ | | 8 256 058,21 | 1 515 274,72 | 18,35% | 6 740 783,48 |
| 31 | Черемшанский | 164 387,40 | 46 395,10 | 28,22% | 117 992,31 |
| 32 | Бавлинский | 46 918,93 | 13 312,76 | 28,37% | 33 606,18 |
| 33 | Агрызский | 35 475,49 | 10 196,05 | 28,74% | 25 279,45 |
| 34 | Апастовский | 43 405,04 | 13 555,86 | 31,23% | 29 849,18 |
| 35 | Муслюмовский | 56 141,07 | 18 716,27 | 33,34% | 37 424,80 |
| 36 | Атнинский | 42 358,98 | 14 672,44 | 34,64% | 27 686,54 |
| 37 | Кайбицкий | 49 777,10 | 18 355,73 | 36,88% | 31 421,37 |
| 38 | Балтасинский | 135 208,00 | 51 951,16 | 38,42% | 83 256,84 |
| 39 | Заинский | 158 095,20 | 60 846,42 | 38,49% | 97 248,78 |
| 40 | Бугульминский | 318 541,71 | 124 700,01 | 39,15% | 193 841,69 |
| 41 | Дрожжановский | 25 555,06 | 10 719,34 | 41,95% | 14 835,72 |
| 42 | Алькеевский | 40 360,00 | 17 721,29 | 43,91% | 22 638,71 |
| 43 | Буинский | 119 651,59 | 55 538,17 | 46,42% | 64 113,41 |
| 44 | Лаишевский | 181 671,18 | 86 373,39 | 47,54% | 95 297,79 |
| 45 | Камско-Устьинский | 36 681,65 | 17 460,37 | 47,60% | 19 221,28 |

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

| | | | |
|---|---------------|--------------------------------|---------------------|
| Подрядчик | | ООО «СК «ПромГрадСтрой» | |
| Объем финансирования, млн.руб. | | 246,22 | |
| | | СМР | Оборудование |
| | | 182,26 | 100,56 |
| ПИР | | 5,9 | |
| Начало строительства | | 2016 г. | |
| Срок завершения строительства | | Июнь 2018 г. | |
| Период | ПЛАН | ФАКТ | % выполнения |
| НЕДЕЛЯ (29.06.2018г. – 06.07.2018г.) | 3,64 | 3,50 | 96,15 |
| СМР | 3,64 | 3,50 | 96,15 |
| Оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.07.2018г. – 06.07.2018г.) | 9,68 | 9,25 | 95,56 |
| СМР | 9,68 | 9,25 | 95,56 |
| Оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.07.2018г.) | 192,98 | 189,51 | 98,20 |
| СМР | 176,76 | 173,29 | 98,04 |
| Оборудование | 16,22 | 16,22 | 100,00 |