



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	564,28	1 355,56	4 142,98	6 062,82



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
1	Пестречинский	6	13 400,75	12 802,28	69,59	5,29	2,87
2	г. Казань	286	1 912 857,06	1 510 979,24	72,11	4,93	22,75
3	Новошешминский	2	4 337,41	4 129,66	73,42	21,41	0,00
4	г. Наб.Челны	113	1 409 822,72	1 167 821,15	75,01	17,00	4,68
5	Буинский	8	28 176,65	27 360,25	77,21	2,19	55,74
6	Менделеевский	24	59 379,67	56 644,05	77,71	7,81	31,16
	Итого по РТ:	984	6 062 814,04	5 120 790,45	80,3	6,50	29,90
7	Зеленодольский	28	249 905,54	222 631,66	80,99	7,83	24,55
8	Лаишевский	7	22 830,35	22 023,88	82,95	0,67	47,87
9	Нижнекамский	123	746 189,16	618 870,48	83,29	0,74	30,64
10	Черемшанский	3	1 820,17	1 750,17	83,97	0,00	0,00
11	Альметьевский	61	369 673,59	303 545,00	86,46	0,79	44,86
12	Высокогорский	15	31 159,71	29 961,26	86,88	0,68	12,96
13	Спасский	4	7 441,94	7 138,52	87,82	0,00	66,30
14	Елабужский	22	155 854,05	135 207,54	88,48	5,01	37,52



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
15	Мензелинский	7	22 157,17	21 197,40	89,98	7,96	47,94
16	Азнакаевский	25	89 831,24	84 704,92	91,25		58,39
17	Балтасинский	4	6 250,33	5 834,46	91,48	1,36	30,79
18	К.-Устьинский	6	9 155,00	8 828,87	91,64		28,17
19	Кайбицкий	1	756,23	715,03	92,66		2,84
20	Нурлатский	16	58 934,32	56 761,89	94,08	0,62	58,37
21	Кукморский	7	21 231,36	20 327,48	94,16		59,01
22	Муслюмовский	6	10 067,17	9 514,39	94,51		46,32
23	Ютазинский	16	24 042,87	22 576,94	94,98		93,90
24	Р.-Слободский	4	9 550,32	9 150,00	95,33	1,93	59,59
25	Атнинский	1	621,64	597,73	96,15		
26	Заинский	17	77 060,07	73 371,19	96,38	0,44	77,01
27	Бугульминский	57	219 436,56	207 278,47	96,48	4,10	63,41
28	Чистопольский	12	105 241,02	101 490,09	96,90	2,84	73,07
29	Актанышский	3	10 301,85	9 878,39	97,01		98,65
	Итого по РТ:	984	6 062 814,04	5 120 790,45	80,3	6,50	29,90



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
30	Тетюшский	6	9 479,67	9 055,88	97,92		2,39
31	Аксубаевский	4	7 445,46	7 107,86	98,11		74,76
32	Арский	8	20 571,07	19 967,97	98,51		
33	Агрызский	11	28 348,32	27 621,17	98,57		79,45
34	Лениногорский	17	156 653,53	147 414,92	99,33	0,12	98,50
35	Тукаевский	11	26 895,43	25 593,74	99,35	5,75	61,40
36	Бавлинский	6	40 528,31	38 779,63	99,84		94,62
37	Сабинский	1	12 003,29	11 688,57	99,90	4,21	36,26
38	Верхнеуслонский	2	5 074,42	4 840,79	99,96		2,86
39	Сармановский	12	41 495,00	40 160,66	99,99		91,00
40	Алексеевский	5	9 573,76	9 077,09	100,00	5,19	91,89
41	Апастовский	2	4 025,26	3 941,00	100,00		98,40
42	Мамадышский	14	22 065,16	21 307,85	100,00	0,16	77,38
43	Тюлячинский	1	1 169,44	1 140,92	100,00	13,66	
	Итого по РТ:	984	6 062 814,04	5 120 790,45	80,3	6,50	29,90

**МО, по которым
не в полном объеме перечислены
средства Бюджета МО на счет Фонда**

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г. Казань	573 575,41	92 200,78	16,07
2	Альметьевский	83 147,00	62 360,25	75,00
3	Кукморский	4 388,00	3 800,00	86,60
4	Черемшанский	616,00	594,00	96,43
	Итого по РТ:	1 355 557,40	835 931,50	62,91



МО, по которым **не предоставлены** технические задания и сметы на ПИРы для проведения электронных аукционов, на 18.10.2018

	МО	К-во домов по программе (где необходимо ПСД)	Кол-во домов по которым не представлены документы
1	г.Казань	283	103
2	Альметьевский	64	1
3	Балтасинский	3	1
4	г.Набережные Челны	125	2
5	Пестречинский	7	1
6	Спасский	3	1
7	Чистопольский	24	2
	Итого по РТ:	985	111



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

7

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	двух поколений 28 общеобраз. организаций: работы завершены	681,96	103,18
	94 ДОО	1 794,47	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. руб.	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	97,0	1,6
1	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	26 549,6	72,0	4,0
2	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	43 979,5	77,0	8,0
3	МАДОУ "Детский сад №313 комбинированного вида" г.Казань	41 849,6	80,0	2,0
4	МБДОУ "Детский сад №100 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	23 642,3	82,0	4,5
5	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	23 446,7	83,0	3,0
6	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	29 708,0	86,0	7,0
7	МАДОУ "Детский сад №320 комбинированного вида" г.Казань	22 291,5	90,0	3,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

9

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
8	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	42 436,7	92,0	2,0
9	МАДОУ "Детский сад № 275 комбинированного вида", г.Казань	24 402,7	92,0	4,0
10	МАДОУ "Детский сад №65 комбинированного вида" г.Казань	45 146,8	92,0	7,0
11	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	31 461,7	95,0	4,0
	Итого по РТ	1 794 467,5	97,0	1,6
12	МБДОУ "Детский сад № 281 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	23 691,0	97,0	3,0
13	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	28 305,0	97,0	16,0
14	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	40 883,8	98,0	1,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,5	97,0	1,6
15	МБДОУ "Детский сад №212 комбинированного вида", г.Казань	35 927,1	98,0	3,0
16	МАДОУ "Детский сад №160 комбинированного вида" г.Казань, ул.Качалова, д.95	26 171,0	98,0	5,0
17	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский район, г.Нижнекамск	30 225,3	98,5	0,5
18	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	29 021,3	99,0	0,0
19	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида", г.Казань	22 591,0	99,0	0,0
20	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	99,0	10,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

11

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт	196,0:	4,000:
	6 – строительство	- 112,0	- 1,975
	1 – реконструкция	- 40,5	- 2,025
		- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Программа завершена

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

12

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	93,0	1,0
2	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	93,0	1,0
Итого по РТ		657 519,2	96,7	0,5

Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	92,0	1,0
2	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	96,0	4,0
3	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	98,0	0,0
4	СДК с.Коцаково, Пестречинский	13 594,0	98,0	6,0
5	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	98,0	1,0
6	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	98,0	0,0
7	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	99,0	9,0
8	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	99,0	2,0
9	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	99,0	0,0
10	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	99,0	1,0
	Итого по РТ	336 116,4	99,4	0,8

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017

Программа завершена



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

17

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04 - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016 - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017

Программа завершена



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	98,7	0,7
1	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,0	89,0	2,0
2	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны»	2 500,0	94,0	1,0
3	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 700,0	95,0	6,0
4	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Верхнеуслонский	3 500,0	97,0	1,0
5	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	97,0	2,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
6	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский	2 200,0	98,0	0,0
7	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,0	98,0	0,0
Итого по РТ		117 200,0	98,7	0,7
8	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат», Елабужский муниципальный район, г.Елабуга	5 800,0	99,0	0,0
9	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,0	99,0	4,0
10	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	2 500,0	99,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	98,7	0,7
11	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 000,0	99,0	0,0
12	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,0	99,0	0,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017

Программа завершена

**Капитальный ремонт зданий (помещений)
молодежных центров РТ и укрепление материальной базы
на 2018 год**

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Муниципальное автономное учреждение г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	10 700,0	80,0	3,0
2	«Молодежный центр» муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия молодежи» Альметьевского муниципального района	17 600,0	92,0	5,0
	Итого по РТ	86 211,2	95,5	1,4
3	Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского муниципального района	11 200,0	98,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

25

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	114 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 19 объектов Н.Челны – 14 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 71 объект	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 № 1195-р)



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
1	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №3, г.Зеленодольск	13 160,0	8,0	2,0
2	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», женская консультация, Кукморский	6 008,1	17,0	5,0
3	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер»	13 998,0	30,5	5,5
4	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», детская поликлиника, Кукморский	7 515,0	31,0	1,0
5	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №4», блок В (1-2эт), г.Набережные Челны	21 886,6	33,0	8,0
6	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника, г.Елабуга	117 545,6	35,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
7	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 5», г.Набережные Челны	34 087,9	37,0	5,0
8	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ», г.Набережные Челны	34 138,5	40,0	7,0
9	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер»	76 025,3	41,0	2,0
10	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», детская поликлиника г.Набережные Челны	36 704,1	42,0	12,0
11	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», женская консультация г.Набережные Челны	34 434,0	49,0	12,0
12	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», детская поликлиника, г.Лениногорск	25 034,9	50,0	10,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
13	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер»	76 025,3	39,0	7,0
14	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», детская поликлиника	25 034,9	40,0	5,0
15	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Набережночелнинский психоневрологический диспансер»	28 080,7	40,0	23,0
16	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», филиал детской поликлиники в 4-ом мкр.	3 921,6	42,0	7,0
17	Поликлиника ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер», г.Казань	6 192,8	43,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
18	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер», г.Набережные Челны	66 048,0	53,0	8,0
19	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Набережночелнинский кожно-венерологический диспансер», г.Набережные Челны	100 929,5	53,0	9,0
20	Поликлиника ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер», г.Казань	6 192,8	55,0	12,0
21	ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», г.Казань	18 607,3	55,0	5,0
22	ГАУЗ «Городская поликлиника №6», женская консультация, г.Казань	7 723,4	57,0	1,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
23	ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», поликлиника, г.Менделеевск	48 644,3	57,0	3,0
24	ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», поликлиника, г.Нурлат	51 445,2	57,0	7,0
25	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница №2», г.Набережные Челны	28 221,0	58,0	7,0
26	ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница», поликлиника, г.Мамадыш	25 080,9	60,0	15,0
27	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Набережночелнинский психоневрологический диспансер»	28 080,7	60,0	20,0
28	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	6 971,3	60,0	23,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
29	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника с административно-бытовым корпусом, г.Елабуга	15 480,0	60,0	9,0
30	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», детская поликлиника, пгт. Алексеевское	5 088,0	62,0	6,0
31	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №20», г.Казань	18 101,2	63,0	4,0
32	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», поликлиника, Кукморский	45 161,9	64,0	4,0
33	Поликлиника ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов воинов» г.Казань	26 010,5	64,0	3,0
34	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», филиал детской поликлиники в 4-ом мкр., г.Елабуга	3 921,6	65,0	23,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
35	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №4, г.Зеленодольск	21 848,5	66,0	5,0
36	ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», женская консультация, г.Буинск	3 533,5	69,0	5,0
37	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», филиал поликлиники, г.Чистополь	19 170,4	70,0	8,0
38	Женская консультация, ГАУЗ «Городская поликлиника №3», г.Казань	14 379,8	70,0	8,0
39	ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», женская консультация, пгт. Рыбная Слобода	1 279,6	72,0	36,0
40	ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница», детское отделение поликлиники, пгт.Аксубаево	11 672,1	74,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
41	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Зеленодольский психоневрологический диспансер»	6 865,4	75,0	5,0
42	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Лениногорский противотуберкулезный диспансер»,	84 481,4	75,0	2,0
43	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника, г.Чистополь	58 258,4	76,0	3,0
44	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Альметьевский противотуберкулезный диспансер»,	18 849,9	76,0	4,0
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
45	ГАУЗ «Арская центральная районная больница», поликлиника, г.Арск	46 516,3	78,0	8,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
46	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», детская поликлиника, г.Елабуга	12 807,1	78,0	23,0
47	ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница», поликлиника, с.Верхний Услон	32 504,6	79,0	3,0
48	Женская консультация ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром», г.Нижнекамск	76 083,1	79,0	3,0
49	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница №11», г.Казань	8 421,1	80,0	8,0
50	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Альметьевский психоневрологический диспансер», г.Альметьевск	14 860,8	80,0	6,0
51	ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница», поликлиника, Сабинский	38 035,3	80,0	8,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
52	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Зеленодольский кожно-венерологический диспансер»	13 622,7	80,0	4,0
53	ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», поликлиника, г.Буинск	51 017,5	80,0	5,0
54	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань, д.6	18 217,0	82,0	5,0
55	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	19 357,2	84,0	16,0
56	ГАУЗ «Спасская центральная районная больница», поликлиника, г.Болгар	24 747,3	84,0	3,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
57	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Нижнекамский противотуберкулезный диспансер»,	71 352,4	85,0	3,0
58	поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Зеленодольский противотуберкулезный диспансер»,	26 532,9	85,0	4,0
59	поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Чистопольский кожно-венерологический диспансер»,	27 565,4	86,0	6,0
60	ГАУЗ «Городская поликлиника №6», филиал поликлиники г.Казань	4 410,7	86,0	8,0
61	ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница», поликлиника, с.Актаныш	44 587,3	86,5	2,5
62	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», консультативно-диагностическая поликлиника, г.Зеленодольск	48 177,3	87,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
63	ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница», поликлиника, г.Набережные Челны	99 730,6	89,0	3,0
64	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», женская консультация, Высокогорский	1 000,3	90,0	1,0
65	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Альметьевский наркологический диспансер», Альметьевский	10 229,2	91,0	13,0
66	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», поликлиника, пос. ж.-д.ст.Высокая Гора	20 314,2	91,0	2,0
67	ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница», поликлиника, Черемшанский	66 402,5	92,0	2,0
68	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», женская консультация, г.Елабуга	24 000,0	93,0	18,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
69	ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией, с.Сарманово,	66 360,1	94,0	2,0
70	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» филиал поликлиника, г.Чистополь	8 000,0	94,0	4,0
71	ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница», поликлиника, с.Новошешминск	25 820,6	94,0	2,0
72	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №7», г.Набережные Челны	10 654,3	95,0	1,0
73	ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», женская консультация, г.Менделеевск	6 604,8	95,0	10,0
74	ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», женская консультация, г.Нурлат	2 487,1	95,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
75	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника при Городской больнице №2	22 256,1	96,0	6,0
76	ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией Джалильской районной больницы	55 934,1	96,0	3,0
77	ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница», поликлиника, с.Пестрецы	73 480,9	97,0	0,0
78	ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница», поликлиника, г.Азнакаево	68 695,0	97,0	11,0
79	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Бугульминский противотуберкулезный диспансер»,	27 120,9	98,0	1,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	76,3	4,7
80	ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница», женская консультация, г.Набережные Челны	4 939,2	99,0	2,0
81	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП, г.Чистополь	3 880,3	99,0	0,0
82	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», Карабашская ВА п.г.т.Карабаш	15 713,4	99,0	1,0
83	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП, г.Чистополь	1 853,4	99,0	0,0
84	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», поликлиника, г.Бугульма	64 056,5	99,0	1,0
85	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Бугульминский наркологический диспансер», г.Бугульма, ул.Строительная д.16	6 373,9	99,0	2,0



Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	61	160,12	48,04	111,03	91,89
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	116	350,54	105,16	245,38	94,56
3	Капитальный ремонт коровников	217	933,70	280,11	653,59	92,20
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	11	66,67	20,00	46,67	86,53
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	84,93



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 19.10.2018

42

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 372 965,01	5 262 714,06	50,73	2,81	5 110 250,95
1	Арский	180 253,05	51 695,43	28,68	4,05	128 557,62
2	Казань	1 796 479,09	540 089,87	30,06	1,85	1 256 389,22
3	Пестречинский	156 893,13	48 355,68	30,82	1,27	108 537,45
4	Менделеевский	112 971,74	38 136,17	33,76	0,42	74 835,57
5	Тукаевский	192 599,40	69 996,82	36,34	2,10	122 602,58
6	Кукморский	174 699,80	64 749,39	37,06	2,34	109 950,41
7	Елабужский	332 711,12	125 460,65	37,71	4,15	207 250,46
8	Н.Челны	1 394 937,01	533 028,05	38,21	1,05	861 908,96
9	Зеленодольский	343 772,36	144 109,48	41,92	0,49	199 662,88
10	Нижнекамский	546 662,49	232 805,81	42,59	4,83	313 856,68
11	Чистопольский	354 664,35	164 998,98	46,52	1,23	189 665,37
12	Нурлатский	166 779,73	77 809,64	46,65	1,87	88 970,09
13	Сабинский	143 107,81	70 383,10	49,18	8,48	72 724,71
14	Высокогорский	218 335,24	108 549,88	49,72	2,00	109 785,36
15	Атнинский	54 437,02	27 891,58	51,24	4,61	26 545,44



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 19.10.2018

43

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 372 965,01	5 262 714,06	50,73	2,81	5 110 250,95
16	Тюлячинский	65 298,57	35 954,56	55,06	3,01	29 344,01
17	Новошешминский	71 029,71	39 703,11	55,90	4,40	31 326,60
18	Аксубаевский	92 322,02	53 119,72	57,54	4,68	39 202,30
19	Актанышский	186 021,79	107 772,68	57,94	1,67	78 249,11
20	Муслюмовский	71 370,43	41 660,00	58,37	0,22	29 710,44
21	Агрызский	54 600,40	31 950,88	58,52	0,00	22 649,52
22	Рыбно- Слободский	58 549,31	36 748,10	62,76	1,49	21 801,22
23	Мамадышский	104 660,52	65 815,90	62,89	3,36	38 844,62
24	Алексеевский	95 994,34	60 813,52	63,35	0,25	35 180,82
25	Кайбицкий	60 501,70	39 545,61	65,36	7,18	20 956,09
26	Верхнеуслонский	79 702,26	52 157,11	65,44	0,00	27 545,15
27	Буинский	142 358,07	94 642,73	66,48	1,30	47 715,34
28	Черемшанский	186 362,70	127 076,38	68,19	3,21	59 286,31
29	Бавлинский	69 515,23	47 413,76	68,21	0,69	22 101,48
30	Дрожжановский	44 730,50	31 216,47	69,79	4,91	13 514,03



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 19.10.2018

44

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 372 965,01	5 262 714,06	50,73	2,81	5 110 250,95
31	Спасский	95 183,47	66 934,82	70,32	1,64	28 248,64
32	Лениногорский	445 889,24	313 761,45	70,37	7,88	132 127,79
33	Мензелинский	110 801,40	80 124,43	72,31	3,67	30 676,97
34	Лаишевский	218 216,56	159 062,66	72,89	1,19	59 153,90
35	Азнакаевский	279 082,12	204 250,60	73,19	6,45	74 831,52
36	Балтасинский	173 341,32	126 867,21	73,19	0,48	46 474,11
37	Апастовский	58 308,62	42 968,72	73,69	3,31	15 339,89
38	Бугульминский	377 551,70	279 643,11	74,07	1,02	97 908,59
39	Альметьевский	354 083,01	264 487,21	74,70	4,24	89 595,80
40	Тетюшский	147 094,33	110 855,87	75,36	5,42	36 238,46
41	Камско-Устьинский	44 198,66	33 368,92	75,50	0,40	10 829,74
42	Ютазинский	74 688,22	56 656,77	75,86	0,00	18 031,45
43	Алькеевский	49 759,80	38 327,13	77,02	1,59	11 432,67
44	Сармановский	207 206,03	167 033,53	80,61	11,83	40 172,50
45	Заинский	185 239,66	154 720,60	83,52	4,74	30 519,07



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 19.10.2018

45

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	998 922,31	74,96	4,52	333 680,69
1	Высокогорский	44 064,22	11 165,72	25,34	4,29	32 898,50
2	Сабинский	23 549,37	11 675,56	49,58	1,51	11 873,81
3	Муслюмовский	30 571,58	15 399,01	50,37	0,00	15 172,57
4	Аксубаевский	27 882,77	15 780,75	56,60	0,00	12 102,02
5	Мамадышский	83 828,63	51 061,92	60,91	0,71	32 766,71
6	Верхнеуслонский	34 407,62	21 152,77	61,48	0,53	13 254,85
7	Камско-Устьинский	15 646,36	9 634,98	61,58	0,00	6 011,38
8	Менделеевский	14 958,11	9 333,66	62,40	13,37	5 624,45
9	Казань	64 506,00	40 362,80	62,57	12,70	24 143,20
10	Агрызский	15 275,78	9 610,33	62,91	3,22	5 665,45
11	Пестричинский	19 118,65	12 362,34	64,66	1,09	6 756,31
12	Балтасинский	65 947,64	42 874,44	65,01	0,58	23 073,20
13	Зеленодольский	35 332,34	23 064,99	65,28	8,60	12 267,36
14	Тюлячинский	12 366,69	8 112,81	65,60	2,52	4 253,88
15	Заинский	16 083,81	10 902,90	67,79	0,00	5 180,91

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 19.10.2018**

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	998 922,31	74,96	4,52	333 680,69
16	Лаишевский	21 593,18	14 715,93	68,15	4,25	6 877,24
17	Рыбно-Слободский	36 359,81	25 129,06	69,11	2,92	11 230,75
18	Алькеевский	12 588,08	8 714,63	69,23	2,48	3 873,45
19	Кайбицкий	13 443,92	9 570,47	71,19	2,32	3 873,45
20	Кукморский	20 286,88	14 462,21	71,29	9,86	5 824,67
21	Набережные Челны	39 800,00	29 555,40	74,26	5,68	10 244,60
22	Альметьевский	19 828,34	14 994,19	75,62	6,05	4 834,15
23	Сармановский	29 382,65	22 774,80	77,51	24,80	6 607,85
24	Алексеевский	17 176,36	13 315,91	77,52	2,13	3 860,45
25	Актанышский	16 786,88	13 033,87	77,64	0,00	3 753,02
26	Атнинский	14 758,96	11 519,11	78,05	1,23	3 239,85
27	Чистопольский	23 597,99	18 657,67	79,06	2,29	4 940,33
28	Азнакаевский	18 863,50	15 305,13	81,14	11,34	3 558,37
29	Тукаевский	22 009,71	17 928,26	81,46	2,29	4 081,45
30	Мензелинский	20 696,40	17 319,21	83,68	6,08	3 377,19

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)
на 19.10.2018**

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	998 922,31	74,96	4,52	333 680,69
31	Бугульминский	30 196,06	25 617,01	84,84	2,46	4 579,05
32	Арский	32 566,62	27 780,48	85,30	1,29	4 786,15
33	Нурлатский	21 220,43	18 341,01	86,43	5,70	2 879,42
34	Лениногорский	29 146,70	25 191,78	86,43	0,00	3 954,92
35	Тетюшский	42 219,48	36 581,89	86,65	37,46	5 637,59
36	Елабужский	33 120,83	28 744,28	86,79	1,62	4 376,55
37	Нижнекамский	23 417,68	20 594,42	87,94	6,41	2 823,26
38	Буинский	65 666,51	60 477,17	92,10	0,77	5 189,34
39	Новошешминский	11 913,31	11 050,59	92,76	2,52	862,71
40	Апастовский	23 892,70	22 237,42	93,07	1,26	1 655,29
41	Ютазинский	57 174,75	53 982,75	94,42	0,52	3 192,00
42	Бавлинский	12 430,81	12 005,73	96,58	2,51	425,08
43	Черемшанский	34 252,06	33 178,42	96,87	0,88	1 073,63
44	Спасский	26 640,72	26 231,01	98,46	0,00	409,72
45	Дрожжановский	58 032,09	57 417,49	98,94	0,09	614,60