



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	564,28	1 355,56	4 142,98	6 062,82



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
1	Атнинский	1	621,64	597,73	96,15		0,00
2	Тюлячинский	1	1 169,44	1 169,44	100,00		0,00
3	Черемшанский	3	1 820,17	1 528,47	83,97		0,00
4	Верхнеуслонский	2	5 074,42	5 072,42	99,96		2,86
5	Пестречинский	6	13 400,75	9 397,77	70,13	0,54	2,87
6	г. Наб.Челны	113	1 409 822,72	1 149 185,64	81,51	6,50	8,47
7	Новошешминский	2	4 337,41	3 553,32	81,92	8,50	26,15
8	К.-Устьинский	6	9 155,00	8 654,38	94,53	2,89	28,17
9	Высокогорский	15	31 159,71	28 152,37	90,35	3,46	29,78
10	Балтасинский	4	6 250,33	5 717,77	91,48		30,79
11	Зеленодольский	28	249 905,54	221 342,55	88,57	7,58	31,70
12	г. Казань	286	1 912 857,06	1 476 381,25	77,18	5,07	34,19
13	Арский	8	20 571,07	20 265,39	98,51		36,32
	Итого по РТ:	984	6 062 814,04	5 089 364,96	83,94	3,65	38,08
14	Нижнекамский	123	746 189,16	618 285,54	83,96	1,03	38,55



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
15	Менделеевский	24	59 379,67	43 519,38	73,29		42,86
16	Тетюшский	6	9 479,67	9 282,79	97,92		44,36
17	Муслюмовский	6	10 067,17	9 514,39	94,51		46,32
18	Лаишевский	7	22 830,35	21 785,77	95,42	12,47	47,87
19	Мензелинский	7	22 157,17	21 455,03	96,83	6,85	47,94
20	Альметьевский	61	369 673,59	322 736,27	87,30	0,84	52,43
21	Сабинский	1	12 003,29	11 954,50	99,59		53,24
22	Елабужский	22	155 854,05	140 839,23	90,37	1,89	55,71
23	Буинский	8	28 176,65	24 008,10	85,21	7,99	59,18
24	Кайбицкий	1	756,23	450,35	59,55		59,55
25	Нурлатский	16	58 934,32	55 790,03	94,66	0,58	61,77
26	Кукморский	7	21 231,36	20 327,48	95,74	1,58	72,31
27	Бугульминский	57	219 436,56	212 544,53	96,86	0,38	72,88
28	Р.-Слободский	4	9 550,32	9 150,00	95,81	0,48	73,60
29	Тукаевский	11	26 895,43	26 895,43	100,00	0,65	74,42
	Итого по РТ:	984	6 062 814,04	5 089 364,96	83,94	3,65	38,08



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполнение СМР (по данным МЖФ)			% принятых КС-2 ГЖИ РТ
				сумма (тыс.руб)	% от лимита	динамика за 2 недели, %	
30	Чистопольский	12	105 241,02	102 862,36	97,74	0,84	75,14
31	Азнакаевский	25	89 831,24	80 587,65	89,71		77,63
32	Заинский	17	77 060,07	76 673,55	99,50	3,12	82,21
33	Агрызский	11	28 348,32	27 943,32	98,57		83,00
34	Спасский	4	7 441,94	6 535,52	87,82		85,92
35	Сармановский	12	41 495,00	41 492,00	99,99		91,00
36	Алексеевский	5	9 573,76	9 573,76	100,00		91,89
37	Мамадышский	14	22 065,16	22 065,16	100,00		93,61
38	Ютазинский	16	24 042,87	24 038,07	99,98	5,00	93,90
39	Аксубаевский	4	7 445,46	7 339,16	98,57	0,46	94,27
40	Бавлинский	6	40 528,31	40 464,50	99,84		97,57
41	Апастовский	2	4 025,26	4 025,26	100,00		98,40
42	Лениногорский	17	156 653,53	156 143,33	99,67	0,35	98,50
43	Актанышский	3	10 301,85	10 063,99	97,69	0,68	98,65
	Итого по РТ:	984	6 062 814,04	5 089 364,96	83,94	3,65	38,08



**МО, по которым
не в полном объеме перечислены
средства Бюджета МО на счет Фонда**

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г. Казань	573 575,41	292 200,78	50,94
	Итого по РТ:	1 355 557,40	1 074 182,79	79,24



МО, по которым **не предоставлены** технические задания и сметы на ПИРы для проведения электронных аукционов, на 01.11.2018

	МО	К-во домов по программе (где необходимо ПСД)	Кол-во домов по которым не представлены документы
1	г.Казань	283	24
2	Пестречинский	7	1
3	Спасский	3	1
4	Чистопольский	24	2
	Итого по РТ:	985	28



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

7

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: работы завершены	681,96	103,18
	94 ДОО	1 794,47	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017
(с изм. от 28.05.2018 № 1284-р)



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

8

№	МО РТ	Лимит тыс. руб.	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	1 794 467,50	98,3	1,2
1	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	26 549,60	77	5
2	МАДОУ "Детский сад № 30 комбиниров.вида", г.Казань	43 979,50	80	3
3	МАДОУ "Детский сад №313 комбиниров.вида" г.Казань	41 849,60	85	5
4	МАДОУ "Детский сад №407 комбиниров.вида",г.Казань	23 446,70	88	5
5	МБДОУ "Детский сад №100 комбиниров.вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	23 642,30	91	9
6	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	29 708,00	92	6
7	МБДОУ "Детский сад №136 комбиниров.вида с татарским языком воспитания и обучения",г.Казань	31 461,70	97	2
8	МАДОУ "Детский сад № 353 комбиниров.вида", г.Казань	42 436,70	98	6



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

9

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
9	МАДОУ "Детский сад № 275 комбиниров.вида", г.Казань	24 402,70	98	6
10	МБДОУ "Детский сад № 281 комбиниров.вида с татарским языком воспитания и обучения" г.Казань	23 691,00	98	1
11	МАДОУ "Детский сад №320 комбиниров.вида" г.Казань	22 291,50	98	8
	Итого по РТ	1 794 467,50	98,3	1,2
12	МБДОУ «Детский сад комбиниров.вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский район	30 225,30	98,5	0
13	МАДОУ "Детский сад № 226 комбиниров.вида" , г.Казань	22 591,00	99	0
14	МАДОУ "Детский сад №160 комбиниров.вида" г.Казань	26 171,00	99	1
15	МБДОУ "Детский сад №212 комбиниров.вида", г.Казань	35 927,10	99	1
16	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	29 021,30	99	0
17	МБДОУ "Детский сад № 321 комбиниров.вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	28 305,00	99	2



Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

10

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт	196,0: - 112,0	4,000: - 1,975
	6 – строительство	- 40,5	- 2,025
	1 – реконструкция	- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Программа завершена

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

11

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	94,0	1,0
2	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	94,0	1,0
Итого по РТ		657 519,2	98,1	1,3

Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,70	94	2
2	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Наб.Челны	13 496,40	97	1
3	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,10	98	0
4	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,20	99	0
5	СДК с.Коцаково, Пестречинский	13 594,00	99	1
6	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,80	99	0
	Итого по РТ	336 116,40	99,7	0,3

Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017

Программа завершена



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

16

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04 - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016 - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017

Программа завершена



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих», г.Казань	5 000,00	90	1
2	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Набережные Челны»	2 500,00	94	0
3	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,00	98	1
4	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов », Алексеевский	2 200,00	98	0
5	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 700,00	98	3
Итого по РТ		117 200,00	99,1	0,4



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
6	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Верхнеуслонский	3 500,00	99	2
7	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ», Чистопольский	4 000,00	99	0
8	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Набережные Челны»	3 000,00	99	0
9	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ, Аксубаевский	5 500,00	99	1
10	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат», г.Казань	2 500,00	99	0
	Итого по РТ	117 200,00	99,1	0,4



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017

Программа завершена

**Капитальный ремонт зданий (помещений)
молодежных центров РТ и укрепление материальной базы
на 2018 год**

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017

Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАУ г.Набережные Челны «Молодежный центр «Шатлык»	10 700,00	85	5
2	«Молодежный центр» МБУ «Центр содействия молодежи», Альметьевский	17 600,00	96	4
	Итого по РТ	86 211,20	97	1,5
3	МБУ «Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	11 200,00	98	0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

23

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	ПИР (ПСД), млн. рублей	Оборудование, доп. средства
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	114 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 19 объектов Н.Челны – 14 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 71 объект	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828	294,093

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017 (в ред. от 21.05.2018 № 1195-р)



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», женская консультация, Кукморский	6 008,10	20	3
2	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», детская поликлиника, Кукморский	7 515,00	31	0
3	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №3, г.Зеленодольск	13 160,00	36	28
4	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника, г.Елабуга	117 545,60	37	2
5	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №4», блок В (1-2эт), г.Набережные Челны	21 886,60	40	7
6	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 5», г.Набережные Челны	34 087,90	42	5
7	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», детская поликлиника г.Набережные Челны	36 704,10	44	2
	Итого по РТ	3 067 892,40	80,8	4,6



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
8	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер»	76 025,30	47	6
9	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер»	13 998,00	50	19,5
10	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ», г.Набережные Челны	34 138,50	51	11
11	ГАУЗ «Городская поликлиника №6», женская консультация, г.Казань	7 723,40	58	1
12	ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», г.Казань	18 607,30	60	5
13	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», женская консультация г.Набережные Челны	34 434,00	60	11
	Итого по РТ	3 067 892,40	80,8	4,6



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
14	Поликлиника ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер», г.Казань	6 192,80	60	5
15	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», детская поликлиника, г.Лениногорск	25 034,90	60	10
16	Поликлиника, ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер»	66 048,00	61	8
17	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника с администр.-бытовым корпусом, г.Елабуга	15 480,00	61	1
18	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Набережночелнинский кожно-венерологический диспансер»	100 929,50	61	8
Итого по РТ		3 067 892,40	80,8	4,6



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
19	ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», поликлиника, г.Менделеевск	48 644,30	63	6
20	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница №2», г.Набережные Челны	28 221,00	63	5
21	ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница», поликлиника, г.Мамадыш	25 080,90	64	4
22	Поликлиника ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов воин» г.Казань	26 010,50	67	3
23	ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», поликлиника, г.Нурлат	51 445,20	67	10
24	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», поликлиника, Кукморский	45 161,90	67	3
25	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», филиал детской поликлиники, г.Елабуга	3 921,60	68	3
	Итого по РТ	3 067 892,40	80,8	4,6



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
26	Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Набережночелнинский психоневрологический диспансер»	28 080,70	70	10
27	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	6 971,30	72	12
28	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №4, г.Зеленодольск	21 848,50	73	7
29	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №20», г.Казань	18 101,20	75	12
30	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», филиал поликлиники, г.Чистополь	19 170,40	78	8
31	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника, г.Чистополь	58 258,40	78	2
32	ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница», детское отделение поликлиники, пгт.Аксубаево	11 672,10	80	6
Итого по РТ		3 067 892,40	80,8	4,6



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
33	ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», женская консультация, г.Буинск	3 533,50	80	11
34	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Лениногорский противотуберкулезный диспансер», г.Лениногорск	84 481,40	80	5
Итого по РТ		3 067 892,40	80,8	4,6
35	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», детская поликлиника, пгт. Алексеевское	5 088,00	81	19
36	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Альметьевский противотуберкулезный диспансер», г.Альметьевск	18 849,90	81	5



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,40	80,8	4,6
37	Женская консультация ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром», г.Нижнекамск	76 083,10	81	2
38	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», детская поликлиника, г.Елабуга	12 807,10	82	4
39	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	18 217,00	82	0
40	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Зеленодольский психоневрологический диспансер», г.Зеленодольск	6 865,40	84	9
41	Женская консультация, ГАУЗ «Городская поликлиника №3», г.Казань	14 379,80	85	15
42	ГАУЗ «Арская центральная районная больница», поликлиника, г.Арск	46 516,30	85	7



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,40	80,8	4,6
43	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница №11», г.Казань	8 421,10	86	6
44	ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», поликлиника, г.Буинск	51 017,50	87	7
45	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Нижнекамский противотуберкулезный диспансер», г.Нижнекамск	71 352,40	88	3
46	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Альметьевский психоневрологический диспансер»	14 860,80	88	8
47	ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница», поликлиника, Сабинский	38 035,30	88	8
48	ГАУЗ «Спасская центральная районная больница», поликлиника, г.Болгар	24 747,30	88	4



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,40	80,8	4,6
49	поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Чистопольский кожно-венерологический диспансер»	27 565,40	88	2
50	ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница», поликлиника, с.Актаныш	44 587,30	90	3,5
51	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», консультативно-диагностическая поликлиника, г.Зеленодольск	48 177,30	90	3
52	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Зеленодольский кожно-венерологический диспансер»	13 622,70	91	11
53	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», женская консультация, Высокогорский	1 000,30	93	3
54	ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница», поликлиника, Черемшанский	66 402,50	93	1



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,40	80,8	4,6
55	ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», женская консультация, пгт. Рыбная Слобода	1 279,60	93	21
56	ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница», поликлиника, г.Набережные Челны	99 730,60	93	4
57	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», поликлиника, пос. ж.-д.ст.Высокая Гора, ул.Зеленая, д.3	20 314,20	93	2
58	ГАУЗ «Городская поликлиника №6», филиал поликлиники г.Казань	4 410,70	94	8
59	поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Зеленодольский противотуберкулезный диспансер», г.Зеленодольск	26 532,90	94	9
60	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», женская консультация, г.Елабуга	24 000,00	95	2



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,40	80,8	4,6
61	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №7», г.Набережные Челны	10 654,30	95	0
62	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница» филиал поликлиника, г.Чистополь	8 000,00	95	1
63	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	19 357,20	95	11
64	ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией, с.Сарманово	66 360,10	96	2
65	ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», женская консультация, г.Менделеевск	6 604,80	96	1
66	ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», женская консультация, г.Нурлат	2 487,10	96	1
67	ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница», поликлиника, с.Новошешминск	25 820,60	97	3



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,40	80,8	4,6
68	ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница», поликлиника, с.Пестрецы	73 480,90	97	0
69	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Альметьевский наркологический диспансер», Альметьевский	10 229,20	98	7
70	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника при Городской больнице №2	22 256,10	98	2
71	ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией Джалильской районной больницы, пгт.Джалиль	55 934,10	99	3
72	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», поликлиника, г.Бугульма	64 056,50	99	0
73	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Бугульминский наркологический диспансер», г.Бугульма	6 373,90	99	0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,40	80,8	4,6
74	ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница», женская консультация, г.Набережные Челны	4 939,20	99	0
75	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», Карабашская ВА, п.г.т.Карабаш	15 713,40	99	0
76	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Бугульминский противотуберкулезный диспансер», г.Бугульма	27 120,90	99	1
77	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница»	1 853,40	99	0
78	ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница», поликлиника, с.Верхний Услон	32 504,60	99	20



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

№	Наименование программы	План
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	231 км водопроводной сети 39 водонапорных башен 36 артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	354 км линий электропередач 273 щита учета и управления 10 109 светильников
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	156 котлов на 87 объектах в 43 МО
4	Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК в городах и районах РТ	637 квартир в 8 МО 47,7 км. газопровода
5	Модернизация систем водоотведения	Строительство, реконструкция, капремонт 22 объектов и проектирование 2-х объектов водоотведения в 18 МО

Все программы Фонда газификации завершены



**Капремонт машино-тракторных парков, зернотоковых хозяйств,
коровников, овощекартофелехранилищ и строительство
силосно-сенажных траншей на 2018 год**

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР,%
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	61	160,12	48,04	111,03	95,11
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	116	350,54	105,16	245,38	96,02
3	Капитальный ремонт коровников	217	933,70	280,11	653,59	92,86
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	11	66,67	20,00	46,67	90,63
5	Строительство силосно-сенажных траншей	112	200,00	60,00	140,00	89,62

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 02.11.2018**

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		30 029 156,12	21 535 286,44	71,71	2,16	8 493 869,68
1	Менделеевский	127 929,86	54 137,38	42,32	3,81	73 792,48
2	Пестречинский	228 202,92	128 206,36	56,18	0,10	99 996,56
3	Наб.Челны	2 178 191,86	1 342 885,20	61,65	2,71	835 306,66
4	Тукаевский	214 609,11	132 459,64	61,72	5,31	82 149,47
5	Кукморский	230 088,03	142 364,54	61,87	2,23	87 723,49
6	Нурлатский	188 000,16	119 796,13	63,72	3,94	68 204,03
7	Казань	12 429 453,94	7 942 314,02	63,90	2,18	4 487 139,93
8	Елабужский	648 040,96	425 674,60	65,69	2,38	222 366,36
9	Высокогорский	590 472,04	392 389,82	66,45	2,55	198 082,21
10	Тюлячинский	78 742,75	52 764,14	67,01	1,81	25 978,62
11	Арский	344 320,80	233 344,71	67,77	6,02	110 976,09
12	Муслюмовский	101 942,01	69 165,56	67,85	1,48	32 776,45
13	Верхнеуслонский	684 174,00	472 238,07	69,02	0,33	211 935,93
14	Актанышский	218 748,43	154 785,12	70,76	0,00	63 963,31
15	Аксубаевский	120 204,80	85 360,23	71,01	5,54	34 844,57

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 02.11.2018**

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		30 029 156,12	21 535 286,44	71,71	2,16	8 493 869,68
16	Алексеевский	178 404,39	128 298,72	71,91	0,01	50 105,67
17	Лениногорский	688 559,51	501 534,56	72,84	1,34	187 024,95
18	Атнинский	73 722,79	53 848,55	73,04	3,10	19 874,24
19	Р.-Слободский	94 909,12	70 871,18	74,67	3,09	24 037,94
20	Новошешминский	90 341,26	67 765,73	75,01	11,99	22 575,53
21	Сабинский	313 954,82	237 027,10	75,50	0,24	76 927,72
22	Агрызский	69 876,18	53 175,33	76,10	0,45	16 700,86
23	Балтасинский	239 288,96	184 877,14	77,26	0,80	54 411,82
24	Лаишевский	388 120,03	306 104,04	78,87	8,55	82 015,99
25	Кайбицкий	73 945,62	58 527,79	79,15	0,52	15 417,83
26	Мамадышский	318 530,91	258 970,16	81,30	4,13	59 560,75
27	Спасский	155 493,31	126 577,67	81,40	1,04	28 915,64
28	Мензелинский	175 661,92	145 185,46	82,65	4,61	30 476,46
29	Буинский	208 024,58	172 052,12	82,71	3,88	35 972,46
30	Чистопольский	976 777,59	810 090,65	82,94	0,77	166 686,94

**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ, ГЖФ, Фонд газификации)
на 02.11.2018**

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		30 029 156,12	21 535 286,44	71,71	2,16	8 493 869,68
31	Нижнекамский	2 619 885,94	2 190 560,48	83,61	1,07	429 325,46
32	Азнакаевский	636 177,14	538 463,79	84,64	1,85	97 713,35
33	Тетюшский	189 313,82	160 425,49	84,74	1,40	28 888,33
34	Черемшанский	236 344,46	201 048,72	85,07	9,02	35 295,74
35	Алькеевский	93 442,48	80 079,66	85,70	0,23	13 362,82
36	Сармановский	236 588,68	203 069,20	85,83	1,49	33 519,47
37	Зеленодольский	1 324 931,14	1 142 476,60	86,23	1,45	182 454,54
38	Бугульминский	451 492,36	393 568,21	87,17	1,13	57 924,15
39	Дрожжановский	106 366,19	95 655,46	89,93	0,09	10 710,73
40	Ютазинский	194 434,68	178 379,13	91,74	0,21	16 055,55
41	Заинский	201 323,48	185 191,89	91,99	1,21	16 131,59
42	Апастовский	117 073,87	108 204,64	92,42	2,24	8 869,23
43	Бавлинский	135 312,45	125 418,68	92,69	2,98	9 893,78
44	Камско-Устьинский	107 105,15	101 913,87	95,15	0,42	5 191,28
45	Альметьевский	950 631,64	908 038,91	95,52	0,60	42 592,72



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 02.11.2018

42

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 966 154,77	6 404 805,52	58,41	2,85	4 561 349,25
1	Казань	2 389 668,84	718 745,48	30,08	1,24	1 670 923,37
2	Менделеевский	112 971,74	44 263,71	39,18	4,32	68 708,03
3	Пестречинский	156 893,13	63 652,88	40,57	0,00	93 240,25
4	Арский	180 253,05	73 429,71	40,74	5,73	106 823,34
5	Н.Челны	1 394 937,01	649 235,56	46,54	4,23	745 701,45
6	Елабужский	332 711,12	165 013,18	49,60	4,64	167 697,93
7	Сабинский	143 107,81	73 830,71	51,59	0,53	69 277,10
8	Кукморский	174 699,80	92 216,55	52,79	2,34	82 483,24
9	Зеленодольский	343 772,36	189 238,92	55,05	4,84	154 533,45
10	Нижнекамский	546 662,49	300 941,56	55,05	5,11	245 720,93
11	Высокогорский	218 335,24	120 628,10	55,25	3,70	97 707,14
12	Чистопольский	354 664,35	198 770,03	56,04	2,12	155 894,32
13	Тукаевский	192 599,40	114 531,38	59,47	5,91	78 068,02
14	Нурлатский	166 779,73	101 455,12	60,83	4,45	65 324,61
15	Тюлячинский	65 298,57	40 373,83	61,83	2,18	24 924,74



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 02.11.2018

43

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 966 154,77	6 404 805,52	58,41	2,85	4 561 349,25
16	Аксубаевский	92 322,02	60 786,88	65,84	3,96	31 535,14
17	Мамадышский	104 660,52	69 146,24	66,07	0,13	35 514,28
18	Атнинский	54 437,02	37 802,63	69,44	4,20	16 634,39
19	Муслюмовский	71 370,43	49 592,60	69,49	2,12	21 777,83
20	Актанышский	186 021,79	129 747,31	69,75	0,00	56 274,48
21	Алексеевский	95 994,34	68 091,36	70,93	0,03	27 902,98
22	Агрызский	54 600,40	41 564,99	76,13	0,58	13 035,41
23	Спасский	95 183,47	73 104,65	76,80	1,70	22 078,82
24	Новошешминский	71 029,71	54 560,14	76,81	12,15	16 469,58
25	Верхнеуслонский	79 702,26	61 492,84	77,15	0,04	18 209,42
26	Кайбицкий	60 501,70	46 898,12	77,52	0,63	13 603,58
27	Дрожжановский	44 730,50	34 840,39	77,89	0,20	9 890,11
28	Рыбно- Слободский	58 549,31	45 742,12	78,13	5,01	12 807,19
29	Буинский	142 358,07	111 574,95	78,38	5,67	30 783,13
30	Алькеевский	49 759,80	39 455,22	79,29	0,69	10 304,58



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГИСУ) на 02.11.2018

44

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		10 966 154,77	6 404 805,52	58,41	2,85	4 561 349,25
31	Балтасинский	173 341,32	142 002,70	81,92	1,10	31 338,62
32	Мензелинский	110 801,40	92 234,26	83,24	7,30	18 567,13
33	Черемшанский	186 362,70	155 149,49	83,25	5,74	31 213,20
34	Лениногорский	445 889,24	371 521,00	83,32	2,07	74 368,24
35	Тетюшский	147 094,33	123 843,60	84,19	1,80	23 250,74
36	Лаишевский	218 216,56	184 448,88	84,53	5,36	33 767,67
37	Ютазинский	74 688,22	64 120,28	85,85	0,53	10 567,94
38	Бугульминский	377 551,70	324 212,31	85,87	1,36	53 339,39
39	Сармановский	207 206,03	180 294,40	87,01	1,71	26 911,62
40	Апастовский	58 308,62	51 094,67	87,63	4,49	7 213,95
41	Азнакаевский	279 082,12	247 793,04	88,79	4,06	31 289,08
42	Альметьевский	354 083,01	316 324,44	89,34	1,61	37 758,57
43	Заинский	185 239,66	171 696,73	92,69	0,12	13 542,93
44	Камско-Устьинский	44 198,66	42 334,39	95,78	1,02	1 864,27
45	Бавлинский	69 515,23	67 008,15	96,39	5,81	2 507,08



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 02.11.2018

45

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		17 730 400,42	14 049 534,68	79,24	1,86	3 680 865,74
1	Новошешминский	7 398,24	2 155,00	29,13	9,35	5 243,24
2	Лениногорск	213 523,57	104 821,78	49,09	0,00	108 701,79
3	Верхнеуслонский	570 064,12	383 181,46	67,22	0,00	186 882,66
4	Лаишевский	148 310,30	104 282,86	70,31	14,50	44 027,44
5	Алексеевский	65 233,69	46 091,45	70,66	0,00	19 142,24
6	Казань	9 975 279,10	7 183 205,74	72,01	2,62	2 792 073,36
7	Актанышский	15 939,75	11 841,70	74,29	0,00	4 098,05
8	Высокогорский	328 072,58	250 473,62	76,35	0,00	77 598,96
9	Черемшанский	15 729,71	12 396,62	78,81	37,09	3 333,09
10	Мензелинский	44 164,12	35 568,71	80,54	0,00	8 595,41
11	Азнакаевский	338 231,52	274 058,95	81,03	0,00	64 172,57
12	Елабужский	282 209,01	230 917,13	81,82	0,00	51 291,88



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 02.11.2018

46

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		17 730 400,42	14 049 534,68	79,24	1,86	3 680 865,74
13	Спасский	33 669,12	27 856,21	82,74	0,00	5 812,91
14	Бавлинский	53 366,41	46 404,79	86,96	0,00	6 961,62
15	Наб.Челны	743 454,85	663 696,30	89,27	0,00	79 758,55
16	Нижнекамский	2 049 807,85	1 869 024,50	91,18	0,00	180 783,35
17	Мамадышский	130 041,76	118 762,00	91,33	0,00	11 279,76
18	Дрожжановский	3 603,60	3 397,58	94,28	0,00	206,02
19	Ютазинский	62 571,71	59 276,10	94,73	0,00	3 295,61
20	Кукморский	35 101,35	34 146,52	97,28	2,98	954,83
21	Зеленодольский	945 826,43	926 215,23	97,93	0,06	19 611,20
22	Чистопольский	598 515,25	592 662,95	99,02	0,00	5 852,30
23	Камско-Устьинский	47 260,13	46 809,50	99,05	0,00	450,63
24	Алькеевский	31 094,60	30 909,81	99,41	0,00	184,79



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (ГЖФ) на 02.11.2018

47

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		17 730 400,42	14 049 534,68	79,24	1,86	3 680 865,74
25	Арский	131 501,13	131 141,36	99,73	7,90	359,77
26	Сабинский	147 297,64	147 109,64	99,87	0,00	188,00
27	Бугульминский	43 744,60	43 738,89	99,99	0,00	5,71
28	Альметьевский	576 720,28	576 720,28	100,00	0,00	0,00
29	Апастовский	34 872,55	34 872,55	100,00	0,00	0,00
30	Атнинский	4 526,81	4 526,81	100,00	0,00	0,00
31	Пестречинский	52 191,14	52 191,14	100,00	0,42	0,00
32	Тюлячинский	1 077,50	1 077,50	100,00	0,00	0,00

В остальных 13 районах строительство по программе ГЖФ не ведется



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 02.11.2018

48

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	1 080 946,24	81,12	2,24	251 656,76
1	Высокогорский	44 064,22	21 288,10	48,31	15,89	22 776,12
2	Казань	64 506,00	40 362,80	62,57	0,00	24 143,20
3	Муслюмовский	30 571,58	19 572,95	64,02	0,00	10 998,62
4	Пестричинский	19 118,65	12 362,34	64,66	0,00	6 756,31
5	Балтасинский	65 947,64	42 874,44	65,01	0,00	23 073,20
6	Менделеевский	14 958,11	9 873,66	66,01	0,00	5 084,45
7	Сабинский	23 549,37	16 086,76	68,31	0,00	7 462,61
8	Рыбно-Слободский	36 359,81	25 129,06	69,11	0,00	11 230,75
9	Набережные Челны	39 800,00	29 953,34	75,26	0,00	9 846,66
10	Альметьевский	19 828,34	14 994,19	75,62	0,00	4 834,15
11	Агрызский	15 275,78	11 610,33	76,00	0,00	3 665,45
12	Зеленодольский	35 332,34	27 022,45	76,48	5,66	8 309,89
13	Алькеевский	12 588,08	9 714,63	77,17	0,00	2 873,45
14	Сармановский	29 382,65	22 774,80	77,51	0,00	6 607,85
15	Атнинский	14 758,96	11 519,11	78,05	0,00	3 239,85



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации)

на 02.11.2018

49

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	1 080 946,24	81,12	2,24	251 656,76
16	Актанышский	16 786,88	13 196,11	78,61	0,00	3 590,77
17	Кукморский	20 286,88	16 001,46	78,88	0,00	4 285,42
18	Чистопольский	23 597,99	18 657,67	79,06	0,00	4 940,33
19	Верхнеуслонский	34 407,62	27 563,77	80,11	6,39	6 843,85
20	Лаишевский	21 593,18	17 372,30	80,45	0,00	4 220,88
21	Тукаевский	22 009,71	17 928,26	81,46	0,00	4 081,45
22	Камско-Устьинский	15 646,36	12 769,98	81,62	0,00	2 876,38
23	Алексеевский	17 176,36	14 115,91	82,18	0,00	3 060,45
24	Заинский	16 083,81	13 495,15	83,91	13,80	2 588,66
25	Мензелинский	20 696,40	17 382,48	83,99	0,00	3 313,92
26	Мамадышский	83 828,63	71 061,92	84,77	15,51	12 766,71
27	Бугульминский	30 196,06	25 617,01	84,84	0,00	4 579,05
28	Нурлатский	21 220,43	18 341,01	86,43	0,00	2 879,42
29	Лениногорский	29 146,70	25 191,78	86,43	0,00	3 954,92
30	Кайбицкий	13 443,92	11 629,67	86,51	0,00	1 814,25



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2018 году (Фонд газификации) на 02.11.2018

50

тыс.рублей

№	МО	Лимит по гос. контракту, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 332 603,00	1 080 946,24	81,12	2,24	251 656,76
31	Тетюшский	42 219,48	36 581,89	86,65	0,00	5 637,59
32	Нижнекамский	23 417,68	20 594,42	87,94	0,00	2 823,26
33	Азнакаевский	18 863,50	16 611,80	88,06	2,39	2 251,70
34	Аксубаевский	27 882,77	24 573,34	88,13	10,76	3 309,43
35	Арский	32 566,62	28 773,64	88,35	0,00	3 792,98
36	Елабужский	33 120,83	29 744,28	89,81	0,00	3 376,55
37	Тюлячинский	12 366,69	11 312,81	91,48	0,00	1 053,88
38	Буинский	65 666,51	60 477,17	92,10	0,00	5 189,34
39	Новошешминский	11 913,31	11 050,59	92,76	0,00	862,71
40	Апастовский	23 892,70	22 237,42	93,07	0,00	1 655,29
41	Спасский	26 640,72	25 616,81	96,16	0,00	1 023,91
42	Ютазинский	57 174,75	54 982,75	96,17	0,00	2 192,00
43	Бавлинский	12 430,81	12 005,73	96,58	0,00	425,08
44	Черемшанский	34 252,06	33 502,61	97,81	0,00	749,45
45	Дрожжановский	58 032,09	57 417,49	98,94	0,00	614,60