



**Альметьевский муниципальный район, ул. Маяковского 61.**

**Дата обследования: 08.06.2017 г.**

**Управляющая организация: ООО «ЖЭУ № 13».**

**Подрядчик: ООО «Алмаз и Ко».**

**Вид работы: ремонт фасада.**

**Нарушение техники безопасности: на металлических лесах имеются изделия с вмятинами и следами деформации.(п.2.2.22 Межотраслевые правила по ОТ ПОТ РМ-012-2000). Направлены материалы в инспекцию труда для принятия мер**



**Альметьевский муниципальный район, ул. Тимирязева, д.7.**

**Дата обследования: 08.06.2017г.**

**Управляющая организация: ООО «ЖЭУ № 13».**

**Подрядчик: ООО «Экология Строй К».**

**Вид работы: ремонт фасада.**

**Нарушение техники безопасности: работы ведутся на 2-х ярусах по одной вертикали (п. 132 Приказа Минстроя РФ от 7 июля 2015г. № 439н).**

**Направлены материалы в инспекцию труда для принятия мер административного**



**Сармановский муниципальный район, пос.Джалиль ул. Нефтяников, д.7.**

**Дата обследования: 31.05.2017 г.**

**Управляющая организация: ООО УК «Вармановского района».**

**Подрядчик: ООО «Таткоммунжилсервис».**

**Вид работы: ремонт крыши.**

**Нарушение техники безопасности: баллоны с пропаном используются с нарушением требований. Не установлены вертикально и не закреплены в специальных стойках (п. 13.3.5 СНиП 2.04.2002 «Безопасность труда в строительстве». Направлены материалы**



**г.Казань, Ново Савиновский район, ул.М.Чуйкова, д.52**

**Дата обследования: 08.06.2017г.**

**Управляющая организация: УК Уютный дом**

**Подрядчик: ООО «НУР»**

**Вид работы: ремонт крыши**

**Нарушение техники безопасности: баллоны с пропаном используются с нарушением требований. Не установлены вертикально и не закреплены в специальных стойках.**

**Складирование мусора и материалов на крыше.**

**Направлены материалы в инспекцию труда для принятия мер административного**



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

5

Объемы финансирования за счёт средств:  
(млн. руб.)

ГК - Фонд  
содействия  
реформ-  
нию ЖКХ

бюджета  
Республики  
Татарстан

местного бюджета

собственников  
помещений

**ВСЕГО**

-

**1 346,28**

**1 073,05**

**2 635,94**

**5 055,27**



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

6

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Муслюмовский	5	7 633,71	740,39	9,70	0,88
2	Новошешминский	5	4 633,11	1 291,71	27,88	0,00
3	Кукморский	5	17 236,30	5 598,86	32,48	0,00
4	Бавлинский	7	38 493,26	13 125,14	34,10	7,42
5	г. Казань	245	1 509 241,13	519 943,54	34,45	5,17
6	Нурлатский	14	49 132,34	16 953,12	34,51	2,61
7	Альметьевский	62	299 074,79	104 705,65	35,01	7,79
8	Мамадышский	9	14 527,10	5 416,98	37,29	12,52
9	Бугульминский	57	207 947,49	80 622,31	38,77	9,93
10	К.-Устьинский	10	9 695,35	4 283,92	44,19	6,39
11	Елабужский	32	123 708,60	55 061,17	44,51	4,10
12	Зеленодольский	33	247 891,15	110 643,58	44,63	9,82
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>996</b>	<b>5 055 267,94</b>	<b>2 306 739,91</b>	<b>45,63</b>	<b>6,57</b>
13	Нижнекамский	128	559 401,53	255 314,71	45,64	6,37
14	Менделеевский	10	47 506,95	22 013,15	46,34	7,03



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

7

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Высокогорский	15	36 343,65	17 171,37	47,25	1,04
16	Азнакаевский	30	83 906,69	40 102,79	47,79	10,84
17	Пестречинский	6	15 923,68	8 242,91	51,77	2,47
18	Верхнеуслонский	1	5 074,42	2 635,81	51,94	4,92
19	Лениногорский	21	126 677,55	66 281,23	52,32	9,63
20	Заинский	17	64 205,94	34 603,63	53,89	9,76
21	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	650 949,37	53,91	6,61
22	Мензелинский	5	19 678,48	11 769,59	59,81	2,71
23	Лаишевский	7	22 156,10	13 789,80	62,24	13,62
24	Сармановский	15	39 430,27	24 575,85	62,33	6,47
25	Апастовский	3	5 367,72	3 698,09	68,89	13,87
26	Ютазинский	14	21 752,29	15 058,09	69,23	5,23
27	Черемшанский	2	2 292,34	1 599,66	69,78	10,81
28	Балтасинский	3	5 148,29	3 592,65	69,78	15,61
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>996</b>	<b>5 055 267,94</b>	<b>2 306 739,91</b>	<b>45,63</b>	<b>6,57</b>



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

8

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Атнинский	1	1 241,42	872,05	70,25	0,00
30	Буинский	7	24 533,95	17 469,53	71,21	2,02
31	Аксубаевский	5	7 460,11	5 409,80	72,52	9,51
32	Спасский	6	7 552,87	5 507,75	72,92	2,99
33	Тукаевский	8	27 358,13	20 321,94	74,28	4,89
34	Тюлячинский	1	1 545,26	1 153,26	74,63	13,57
35	Чистопольский	16	96 391,86	78 213,15	81,14	11,92
36	Агрызский	9	23 741,76	20 420,00	86,01	11,39
37	Алексеевский	4	9 581,62	8 329,89	86,94	5,29
38	Р.-Слободский	4	7 328,02	6 519,52	88,97	2,29
39	Тетюшский	8	12 866,47	11 641,45	90,48	0,00
40	Алькеевский	3	3 022,72	2 736,95	90,55	12,81
41	Сабинский	7	12 327,80	11 431,59	92,73	0,49
42	Арский	7	18 720,06	17 401,36	92,96	0,64
43	Актанышский	2	9 942,44	9 526,62	95,82	2,37
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>996</b>	<b>5 055 267,94</b>	<b>2 306 739,91</b>	<b>45,63</b>	<b>6,57</b>

# МО, по которым **отставание более чем на 20%** от графиков производства работ



№	МО	Кол-во домов	Вид работ
1	Азнакаевский р-н	2	Ремонт крыши
2	Балтасинский р-н	1	Ремонт ХВС
3	Бугульминский р-н	5	Ремонт теплоснабжения, ХВС, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши
4	г. Казань	1	Ремонт электроснабжения
<b>Итого</b>		<b>9</b>	



# Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

10

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	<b>36</b> школ (29 общеобраз., 7 корр.) <b>110</b> ДОО	РТ 864,46  1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,10</b>	<b>71,8</b>	<b>5,8</b>
1	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,00	17,0	5,0
2	МБОУ "СОШ № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,60	19,0	2,0
3	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань	5 813,50	20,0	5,0
4	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань,	23 019,60	48,2	5,3
5	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,30	50,3	6,7
6	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский район	10 343,60	55,0	6,0
7	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,10	57,7	6,2
8	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань,	38 115,10	60,6	8,2
9	МБОУ "Тетюшская СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,60	61,0	6,0
10	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,10	64,0	4,0
11	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,10	65,0	7,0



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,90	67,7	8,9
13	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,1	70,0	40,0
14	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,70	70,0	10,0
15	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский район	14 891,60	70,0	6,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,10</b>	<b>71,8</b>	<b>5,8</b>
16	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,40	72,0	8,0
17	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,70	72,0	5,0
18	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,60	78,0	7,0
19	МБОУ "Татарская гимназия №17 им.Г.Ибрагимова", г. Казань	27 213,10	80,0	3,0
20	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,80	82,6	5,3



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,10</b>	<b>71,8</b>	<b>5,8</b>
21	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2" Рыбно-Слободский	29 656,40	85,0	8,0
22	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,60	86,0	6,0
23	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,40	91,0	1,5
24	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,80	93,0	1,7
25	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,50	94,0	8,0
26	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,50	98,0	8,0
27	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,40	100,0	0,0
28	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,10	100,0	0,0
29	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,80	100,0	0,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,10	42,5	2,8
2	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова"	39 186,60	59,9	8,8
3	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,50	69,0	6,0
<b>Итого по РТ</b>		<b>145 758,00</b>	<b>69,5</b>	<b>5,8</b>
4	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,50	72,9	5,1
5	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,60	80,0	6,0
6	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,50	99,5	0,0
7	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,20	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,80</b>	<b>75,8</b>	<b>7,5</b>
1	Дрожжановский	13 031,40	47,4	8,1
2	Атнинский	29 660,00	48,8	3,3
3	Нурлатский	13 433,10	49,4	8,4
4	Елабужский	23 810,70	50,0	6,0
5	Высокогорский	20 189,10	54,9	16,2
6	Заинский	44 568,40	56,3	18,0
7	Камско-Устьинский	19 417,50	58,2	5,0
8	г.Казань	198 797,50	58,8	11,8
9	Муслюмовский	42 604,40	60,7	5,8
10	Бавлинский	35 761,90	65,6	3,0
11	Тюлячинский	18 001,50	67,5	18,4
12	Спасский	11 085,70	69,4	1,6
13	Мамадышский	77 063,60	69,5	6,0
14	Зеленодольский	28 315,50	69,8	7,2



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Менделеевский	7 343,70	70,0	7,0
16	Актанышский	25 533,50	70,0	3,0
17	Альметьевский	47 776,00	71,4	5,7
18	Бугульминский	72 621,90	73,0	15,1
19	Аксубаевский	8 079,90	74,0	10,6
20	Тукаевский	15 918,90	74,0	4,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,80</b>	<b>75,8</b>	<b>7,5</b>
21	Кукморский	38 766,20	79,3	3,9
22	Сабинский	37 438,70	79,8	13,4
23	Алькеевский	23 680,20	80,3	5,6
24	Верхнеуслонский	14 854,70	80,8	7,9
25	Азнакаевский	50 547,90	82,0	3,8
26	Сармановский	13 700,90	82,0	7,0
27	г.Набережные Челны	269 210,40	83,9	5,9
28	Мензелинский	20 895,00	84,1	6,2



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,80</b>	<b>75,8</b>	<b>7,5</b>
29	Ютазинский	14 739,60	85,7	3,9
30	Лениногорский	39 753,50	87,1	6,2
31	Нижнекамский	150 000,00	87,2	8,0
32	Чистопольский	41 029,50	87,6	5,6
33	Агрызский	8 390,90	93,7	1,5
34	Балтасинский	25 386,50	95,3	3,7
35	Лаишевский	11 559,80	96,6	1,5
36	Арский	26 395,50	96,9	8,6
37	Алексеевский	25 008,40	97,0	7,0
38	Кайбицкий	7 150,50	98,0	5,0
39	Новошешминский	7 724,70	99,0	0,0
40	Черемшанский	10 301,90	99,9	0,0
41	Апастовский	9 226,50	100,0	0,0
42	Буинский	15 405,30	100,0	0,0
43	Пестречинский	10 688,40	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

18

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

19

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,50	55,0	7,0
2	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,00	55,0	5,0
3	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,80	56,0	6,0
4	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,90	59,0	15,0
5	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,00	64,0	5,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>671 158,50</b>	<b>69,5</b>	<b>7,1</b>
6	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,40	78,0	9,0
7	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,60	80,0	3,0
8	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,00	81,0	7,0
9	ГАПОУ Камский строительный колледж им. Е.Н. Батенчука	104 100,40	87,0	5,0
10	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,00	100,0	0,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,70</b>	<b>74,6</b>	<b>5,9</b>
1	Сабинский, с.Евлаштау	5 461,10	3,0	0,0
2	Азнакаевский, д.Бирючевка	1 201,30	26,0	0,0
3	Спасский, с.Ямбухтино	11 745,50	36,0	3,0
4	Пестречинский, с.Белкино	12 289,10	50,0	4,0
5	Чистопольский, с.Александровка	7 721,10	50,0	25,0
6	Мамадышский, с.Никифорово	6 267,40	51,0	6,0
7	Елабужский, с.Танайка	16 914,30	53,0	6,0
8	Кукморский, с.Нырья	25 732,50	54,0	5,0
9	Аксубаевский, д.Щербень	4 732,10	60,0	20,0
10	Заинский, п. Савалеево	8 425,50	60,0	20,0
11	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское	10 659,40	60,0	15,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	Атнинский, с.Новая Атня, ул.Советская, д.7а	5 651,10	65,0	5,0
13	Камско-Устьинский, с.Красновидово	3 866,30	65,0	10,0
14	Лаишевский, с.Малые Елги	8 176,90	65,0	5,0
15	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы	4 347,50	69,0	7,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,70</b>	<b>74,6</b>	<b>5,9</b>
16	Нурлатский, с.Фомкино	4 843,60	75,0	8,0
17	Азнакаевский, Уразаево	5 452,40	77,0	3,0
18	Нижнекамский, д.Каенлы	7 834,50	77,0	7,0
19	Сармановский, с.Старые Мензелябаш	6 483,90	80,0	15,0
20	Балтасинский, с. Норма	4 824,80	80,0	2,0
21	Тукаевский, с.Бурды	13 535,20	80,0	10,0
22	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»	18 976,30	82,0	2,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,70</b>	<b>74,6</b>	<b>5,9</b>
23	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино	4 962,90	84,0	4,0
24	Верхнеуслонский, п.Октябрьский	9 122,30	85,0	10,0
25	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево	3 128,10	85,0	5,0
26	Лениногорский, с.Керлигач	9 230,10	85,0	13,0
27	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино	9 377,50	85,0	9,0
28	Муслюмовский, с.Баюково	6 673,90	85,0	10,0
29	Менделеевский, с.Псеево	5 289,00	89,0	14,0
30	Апастовский, с.Татарское Эбалаково	9 642,20	93,0	8,0
31	Актанышский, с.Татарские Суксы	9 015,00	95,0	5,0
32	Арский, с.Утар-Аты	7 657,10	96,0	1,0
33	Актанышский, с.Старое Тлякеево	3 661,20	97,0	7,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,70</b>	<b>74,6</b>	<b>5,9</b>
34	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга	8 532,10	98,0	3,0
35	Муслюмовский, д.Верхний Табын	6 275,00	99,0	4,0
36	Черемшанский, с.Андреевка	4 040,70	99,0	0,0
37	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши	1 797,90	100,0	0,0
38	Агрызский, с.Исенбаево	7 289,00	100,0	0,0
39	Тюлячинский, с.Большая Мёша	1 915,30	100,0	0,0
40	Пестречинский, с.Чита	3 502,40	100,0	0,0
41	Дрожжановский, с.Татарская Бездна	2 432,90	100,0	0,0
42	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы	11 816,40	100,0	0,0
43	Бугульминский, с.Вязовка	10 541,10	100,0	0,0
44	Кайбицкий, с.Б.Тябярдино	3 828,00	100,0	1,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

26

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	29 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб "Авангард" г.Казань	8 000,00	81,0	3,0
2	Подростковый клуб "Атлет" Зеленодольский	2 800,00	85,0	8,0
3	Подростковый клуб "Отечество" Лаишевский	3 300,00	91,0	2,0
4	Подростковый клуб "Арена" г.Казань	8 000,00	93,0	4,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>93 000,00</b>	<b>96,5</b>	<b>2,0</b>
5	Подростковый клуб "Чайка" г.Набережные Челны	1 300,00	98,0	0,0
6	Подростковый клуб "Мечтатель" г.Наб.Челны	2 000,00	98,0	0,0
7	Подростковый клуб "Юность" г.Наб.Челны	2 000,00	98,0	0,0
8	Подростковый клуб "Радуга" г.Наб.Челны	2 050,00	98,0	0,0
9	Подростковый клуб "Эврика" г.Наб.Челны	2 050,00	98,0	0,0
10	Подростковый клуб "Юность" г.Казань	4 900,00	99,0	0,0
11	Подростковый клуб "Ритм" г.Казань	4 100,00	99,0	0,0
12	Подростковый клуб "Снайпер" Елабужский	1 200,00	99,0	0,0
13	Подростковый клуб "Спутник" Елабужский	1 950,00	99,0	0,0
14	Подростковый клуб "Юность" Альметьевский	1 800,00	99,0	0,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>93 000,00</b>	<b>96,5</b>	<b>2,0</b>
15	Подростковый клуб спортивной направленности "Боксер" Мензелинский	3 300,00	99,0	0,0
16	Подростковый клуб "Дружба" Альметьевский	1 800,00	99,0	0,0
17	Подростковый клуб "Заставка" Заинский	4 400,00	100,0	0,0
18	Подростковый клуб "Ракета" Альметьевский	2 900,00	100,0	0,0
19	Филиал подросткового клуба "Ракета" Альметьевский	2 100,00	100,0	0,0
20	Подростковый клуб "Факел" Зеленодольский	1 800,00	100,0	0,0
21	Подростковый клуб "Молодая гвардия" г.Казань	2 800,00	100,0	0,0
22	Подростковый клуб "Романтик" Нижнекамский	2 500,00	100,0	12,0
23	Подростковый военно-патриотический клуб "Патриот" Менделеевский	3 050,00	100,0	0,0
24	Подростковый клуб "Ракета" г.Казань	2 050,00	100,0	0,0
25	Подростковый клуб "Родник" г.Казань	1 750,00	100,0	0,0
26	Подростковый клуб "Энергетик" г.Казань	8 200,00	100,0	0,0
27	Подростковый клуб "Юный техник " Нижнекамский	4 200,00	100,0	7,0
28	Подростковый клуб "Аметист " Нижнекамский	3 300,00	100,0	10,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт 11 – строительство	РТ 98,45: - 47,62 - 50,83	РТ - 1,55

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Азнакаевский, д.Бирючевка	912,70	30	0
2	Мензелинский, с. Старый Иркеняш	1 731,30	40	11
3	Нурлатский, с. Чулпаново	622,8	50	15
4	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,30	57	8
5	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,70	59	6
6	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,10	60	20
7	Азнакаевский, с. Тойкино	909,60	65	4
8	Арский, п. Урняк	1 727,40	67	2
9	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,80	70	5
10	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,70	75	12
11	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,90	75	12
12	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,40	85	10
13	Тетюшский с. Кошки-новотимбаево	1 000,00	85	42
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,40</b>	<b>86,4</b>	<b>4,7</b>
14	Тетюшский ,с. Льяшево	794,10	87	36



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,40</b>	<b>86,4</b>	<b>4,7</b>
15	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,70	90	5
16	Зеленодольский р-н, с.Нурлаты	1 694,90	94	4
17	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,50	95	1
18	Алькеевский, с. Салманы	1 128,50	99	0
19	Спасский, пос.Приволжский	1 787,00	99	0
20	Актанышский, с.Актаныш	1 105,40	99	0
21	Апастовский, с. Куштово	909,00	100	0
22	Атнинский, с.Б.Атня	1 015,60	100	0
23	Аксубаевский, пгт Аксубаево	1 683,40	100	0
24	Алексеевский, с. Лебедино	1 666,10	100	0
25	Апастовский, с.Верхний Индырчи	909,00	100	0
26	Бугульминский, с.Новое Сумароково	936,40	100	0
27	Бугульминский, с.Спасское	904,80	100	0
28	Кайбицкий, с.Бурундуки	724,60	100	0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,40</b>	<b>86,4</b>	<b>4,7</b>
29	Новошешминский, с. Ерыклы	643,50	100	1
30	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская	974,40	100	0
31	Пестречинский, с.Кулаево	1 818,00	100	2
32	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,90	100	0
33	Ютазинский муниципальный, с.Байряки-Тамак	1 024,50	100	0
34	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,00	100	0
35	Нижнекамский, Большое Афанасово	1 235,90	100	0
36	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,00	100	0
37	Дрожжановский, с.Шланга	879,10	100	0
38	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,10	100	0
39	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,90	100	0
40	Лениногорский, с.Сугушла	920,40	100	0
41	Лениногорский, с.Куакбаш	924,10	100	0
42	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,90	100	0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай», Сабинский	2 552,00	23	20
2	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе, г.Набережные Челны	2 540,00	27	15
3	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском	2 577,90	30	14
4	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,00	63	3
5	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,00	72	12
6	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,00	73	3
7	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,00	74	6
	<b>Итого по РТ</b>	<b>116 500,00</b>	<b>83,9</b>	<b>4,1</b>



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>116 500,00</b>	<b>83,9</b>	<b>4,1</b>
8	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,00	84	6
9	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском	2 700,00	90	3
10	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,30	92	2
11	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,00	97	1
12	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,80	98	0
13	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,10	98	2
14	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,30	99	0
15	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,00	99	0



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>116 500,00</b>	<b>83,9</b>	<b>4,1</b>
16	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,00	100	0
17	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,00	100	1
18	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт» в Зеленодольском	700,00	100	0
19	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов »	1 305,20	100	0
20	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском	3 930,00	100	0
21	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском	2 500,00	100	0



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>116 500,00</b>	<b>83,9</b>	<b>4,1</b>
22	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,40	100	0
23	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском	2 500,00	100	0
24	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,00	100	4
25	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском	2 000,00	100	0
26	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,00	100	0
27	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,00	100	0
28	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,00	100	0



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

38

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.18	1 484,50	90	30
2	с.Пестрецы, ул.Советская, д.34	219,50	95	15
3	г.Арск, площадь Советская, д.12	1 793,20	98	0
4	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6А	14 314,70	99	1
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>99,3</b>	<b>1,2</b>
5	г.Агрыз, ул.Гагарина, д.70А	6 620,70	100	0
6	г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.88	6 690,80	100	0
7	г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, д.98	2 046,80	100	0
8	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 127,60	100	0



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>99,3</b>	<b>1,2</b>
9	пгт. Апастово, ул.Советская, д.2	563,00	100	0
10	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8	131,80	100	0
11	г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.15	2 541,90	100	0
12	пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48	738,60	100	0
13	г.Чистополь ул. К.Маркса, д.46	857,50	100	0
14	с.Новошешминск, ул.Советская, д.80	480,30	100	0
15	г.Лаишево, ул.М.Ульяновой, д.54	2 715,60	100	0
16	г.Мамадыш, ул.Домолазова, д.32	538,50	100	0
17	г.Заинск, ул.Ленина, д.26	7 135,00	100	0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	75 объектов	РТ 3 922,68	105,13



## Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	53	1 348,567	44
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	75	3 504,28	66



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,60</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
1	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,10	0	0
2	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,80	0	0
3	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,80	0	0
4	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,90	0	0
5	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,20	0	0
6	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	21 259,20	0	0
7	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,00	0	0
8	г.Казань ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,60	0	0
9	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,10	0	0
10	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,30	0,5	0,5



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,60</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
11	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,20	0,5	0,5
12	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,50	0,5	0,5
13	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,50	0,5	0,5
14	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,50	0,5	0,5
15	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,90	1	1
16	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,40	1	1
17	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,70	1	1
18	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,10	1,5	1,5
19	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,50	2	2
20	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,80	2	2
21	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,80	3	3



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,60</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
22	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,70	3	3
23	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,70	3	3
24	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,20	3	3
25	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городск. поликлиника №3"	13 884,70	4	4
26	г.Казань, ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,90	4	4
27	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,60	4	4
28	г.Казань, ГАУЗ "Детская городск. поликлиника №10"	16 097,10	4	4
29	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,30	5	5
30	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,90	5	5
31	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,70	5	5
32	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,80	5	5
33	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,30	5	5



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,60</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
34	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,40	5	5
35	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,30	5	5
36	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,60	5	5
37	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,30	5	5
38	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,30	5	5
39	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,70	5	5
40	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,40	6	6
41	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,60	6	6
42	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,80	6	6
43	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,80	6	6
44	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,60	6	6



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,60</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
45	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,80	6	6
46	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,60	7	7
47	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,50	7	7
48	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,10	7	7
49	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,00	7	7
50	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,10	7	7
51	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,30	7	7
52	г.Казань, ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,50	8	8
53	г.Казань, ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,20	8	8
54	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,10	8	8
55	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,60	9	9



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,60</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
56	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,30	9	9
57	г.Казань, д.95 б, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,20	9	9
58	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,00	10	10
59	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,80	10	10
60	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,50	10	10
61	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,00	10	10
62	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,70	10	10
63	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,70	10	10
64	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,70	10	10
65	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,70	10	10
66	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,00	12	12



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

49

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,60</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>
67	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Набережные Челны	107 162,50	12	12
68	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,90	14	14
69	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,00	14	14
70	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,50	16	16
71	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,70	17	17
72	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,30	17	17
73	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,90	18	18
74	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,10	22	22
75	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,20	30	30

# План Фонда газификации по реализации программ 2017 года



	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	<b>Водообеспечение</b> на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	<b>660,9</b>	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление <b>уличного освещения</b> в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	<b>225,0</b>	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления
3	<b>Замена котлов</b> в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	<b>69,9</b>	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на <b>индивидуальные системы отопления</b> , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	<b>163,86</b>	Перевести - на ИСО 3 441 квартиру Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем <b>водоотведения</b>	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	<b>167,6</b>	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.



# План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

51

№	Наименование программы	План	Факт
1	<b>Водообеспечение</b> на селе в населенных пунктах РТ	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин	51,2 км - сетей водоснабжения 7 - водонапорные башни 10 - артезианских скважин
2	Восстановление <b>уличного освещения</b> в населенных пунктах РТ	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления	3 011 - светильников 90,8 км - линий электропередачи 78 - щитов учета и управления

# Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
<b>Итого, в т.ч.</b>	3 417	2 919	85,4%	4,2%
<b>МКД</b>	3 167	2 589	81,7%	1,0%
<b>Частный сектор</b>	250, в т.ч.: 124 – по программе ФГ 126 – за счет собственных средств	210, в т.ч.: 84– по программе ФГ 126– за счет собственных средств	84,0%	1,6%



# Распределение объектов г. Казани

	<b>ВСЕГО объектов</b>	<b>В том числе первоочередные</b>
<b>Объекты, в том числе:</b>	<b>1 280</b>	<b>401</b>
взносы на счете Рег.оператора	931	304
взносы на своих счетах	184	58
Бюджетные учреждения	165	39



# Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

54

по состоянию на 15.06.2017

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Готовность ПСД			Подготовлено площадок			Антивандальные мероприятия			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	891	95,7	931	923	99	448	847	100	448	348	78	448	191	43
МКД Спец.счета	184	165	89,7	184	184	100	92	169	100	-	-		92	105	100
СКБ				165	153	93	66	58	87,9	66	165	100	66	8	12
ИТОГО:	1 115	1 056	94,7	1 280	1 260	98	606	1 074	100	514	513	99	606	304	51



# Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

55

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 568,9	470,7	1 098,2	17,51
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7	26,3
3	Строительство силосно-сенажных траншей	125	204,5	61,3	143,1	10,30



# Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

№	Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
	Общее финансирование из бюджета РТ	2 064 950,0
1	Строительно-монтажные работы	1 964 950,0
2	Проектно-изыскательские работы	100 000,00
3	Количество объектов	57



# Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

<b>Общее количество объектов</b>	<b>Начаты работы</b>	<b>Не начаты работы</b>
<b>57</b>	<b>55</b>	<b>2</b>



## Программа «Доступная среда» на 2017 год

<b>Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)</b>	<b>Объектов образования</b>	<b>Объектов соцсферы</b>	<b>Всего объектов</b>
<b>100 498,26</b>	<b>12</b>	<b>96</b>	<b>108</b>

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

59

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Азнакаевский район</b>					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
<b>Альметьевский район</b>					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертёж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Арский район</b>					
7	с. Качелино	+	+	+	+
<b>Бугульминский район</b>					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
<b>Высокогорский район</b>					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
<b>Заинский район</b>					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Лаишевский район</b>					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
<b>Лениногорский район</b>					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
<b>Мамадышский район</b>					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
<b>Новошешминский район</b>					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Нурлатский район</b>					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
<b>Пестречинский район</b>					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
<b>Черемшанский район</b>					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
<b>Чистопольский район</b>					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>г.Набережные Челны</b>					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
<b>г. Казань</b>					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.06.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.06.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.06.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.06.2017
41	ул. Боевая	<b>Не требуется</b>			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	30.06.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.06.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	30.06.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.06.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	<b>Не требуется</b>			
47	ул. Залесная, 1в	<b>Не требуется</b>			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.06.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул.Ю.Урам,10	<b>Не требуется</b>			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.06.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.06.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.06.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.06.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.06.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.06.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.06.2017
59	ГГРП Кощакново	<b>Не требуется</b>			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.06.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.06.2017
62	ГГРП Аэропорт	<b>Не требуется</b>			
63	ГРП Крутушка	<b>Не требуется</b>			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
64	ГРП Озерный	<b>Не требуется</b>			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.06.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	<b>Не требуется</b>			
67	ул. Куземетьевская, 2	<b>Не требуется</b>			
68	ул. Коновалова, 96	<b>Не требуется</b>			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	<b>Не требуется</b>			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	<b>Не требуется</b>			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	<b>Не требуется</b>			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	<b>Не требуется</b>			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	<b>Не требуется</b>			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	<b>Не требуется</b>			

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Грань»</b>	
<b>Технический заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>2 500,00</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Апрель 2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2018 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (09.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>24,65</b>	<b>25,00</b>	<b>101,42</b>
<b>СМР</b>	24,65	25,00	101,42
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>38,17</b>	<b>38,21</b>	<b>100,10</b>
<b>СМР</b>	38,17	38,21	100,10
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.06.2017г.)</b>	<b>2 089,37</b>	<b>2 090,22</b>	<b>100,04</b>
<b>СМР</b>	2 089,37	2 090,22	100,04

## Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Технический заказчик</b>			
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>244,66</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Август 2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Сентябрь 2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (09.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>9,04</b>	<b>9,10</b>	<b>100,66</b>
<b>СМР</b>	9,04	9,10	100,66
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>18,78</b>	<b>19,07</b>	<b>101,54</b>
<b>СМР</b>	18,78	19,07	101,54
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.06.2017г.)</b>	<b>120,93</b>	<b>127,45</b>	<b>105,39</b>

# Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Евростиль»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>1 038,25</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (09.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>23,55</b>	<b>23,60</b>	<b>100,22</b>
<b>СМР</b>	23,55	23,60	100,22
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>51,43</b>	<b>56,58</b>	<b>110,02</b>
<b>СМР</b>	51,43	56,58	110,02
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.06.2017г.)</b>	<b>670,47</b>	<b>676,55</b>	<b>100,90</b>

## Строительство школы на 500 мест в г.Арск

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Стройсервис»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования, млн.руб.</b>		<b>399,14</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016г.</b>	
<b>Период</b>	<b>План</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (09.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>6,33</b>	<b>6,21</b>	<b>98,10</b>
<b>СМР</b>	6,33	6,21	98,10
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>13,38</b>	<b>13,55</b>	<b>101,27</b>
<b>СМР</b>	13,38	13,55	101,27
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.06.2017г.)</b>	<b>69,45</b>	<b>69,72</b>	<b>100,26</b>

**Строительство школы на 1224 места  
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Ак Таш»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования объекта, млн. руб.</b>		<b>1 011,54</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (09.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>12,98</b>	<b>13,02</b>	<b>100,15</b>
<b>СМР</b>	12,98	13,02	100,15
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>26,72</b>	<b>26,85</b>	<b>100,48</b>
<b>СМР</b>	26,72	26,85	100,48
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.06.2017г.)</b>	<b>409,83</b>	<b>427,46</b>	<b>104,31</b>

**Строительство школы 1224 места  
в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани**

		<b>Подрядчик</b>	<b>ООО «Ак Таш»</b>	
		<b>Заказчик</b>	<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования объекта, млн. руб.</b>		<b>828,13</b>		
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2017 г.</b>		
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ (09.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>14,92</b>	<b>14,95</b>	<b>100,21</b>	
<b>СМР</b>	14,92	14,95	100,21	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>35,07</b>	<b>35,17</b>	<b>100,28</b>	
<b>СМР</b>	35,07	35,17	100,28	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.06.2017г.)</b>	<b>365,55</b>	<b>417,22</b>	<b>114,13</b>	

**Проектирование, капитальный ремонт помещений  
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		<b>Подрядчик</b>	<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
			<b>246,22</b>	
		<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>	<b>СМР</b>	<b>ПИР</b>
			<b>240,32</b>	<b>5,9</b>
		<b>Начало строительства</b>	<b>2016 г.</b>	
		<b>Срок завершения строительства</b>	<b>2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ (09.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>1,05</b>	<b>1,03</b>	<b>98,09</b>	
<b>СМР</b>	1,05	1,03	98,09	
<b>МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 15.06.2017г.)</b>	<b>1,56</b>	<b>1,52</b>	<b>97,44</b>	
<b>СМР</b>	1,56	1,52	97,44	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.06.2017г.)</b>	<b>73,17</b>	<b>71,69</b>	<b>97,97</b>	
<b>СМР</b>	73,17	71,69	97,97	