



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)

ГК - Фонд
содействия
реформ-
нию ЖКХ

бюджета
Республики
Татарстан

местного бюджета

собственников
помещений

ВСЕГО

-

1 346,28

1 073,05

2 635,94

5 055,27



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Муслюмовский	5	7 633,71	774,04	10,14	0,44
2	Нурлатский	14	49 132,34	18 675,38	38,01	3,51
3	Альметьевский	62	299 074,79	118 426,51	39,60	4,59
4	Мамадышский	9	14 527,10	5 779,49	39,78	2,50
5	г. Казань	245	1 509 241,13	643 467,17	42,64	8,18
6	К.-Устьинский	10	9 695,35	4 317,56	44,53	0,35
7	Новошешминский	5	4 633,11	2 138,23	46,15	18,27
8	Бавлинский	7	38 493,26	18 188,37	47,25	13,15
9	Бугульминский	57	207 947,49	103 268,29	49,66	10,89
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	2 693 585,53	53,28	7,65
10	Зеленодольский	33	247 891,15	132 398,16	53,41	8,78
11	Верхнеуслонский	1	5 074,42	2 760,81	54,41	2,46
12	Черемшанский	2	2 292,34	1 278,18	55,76	
13	Нижнекамский	128	559 401,53	316 029,78	56,49	10,85
14	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	699 571,74	57,93	4,03



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Азнакаевский	30	83 906,69	48 642,18	57,97	10,18
16	Мензелинский	5	19 678,48	11 769,59	59,81	
17	Кукморский	5	17 236,30	10 490,48	60,86	28,38
18	Высокогорский	15	36 343,65	22 406,72	61,65	14,41
19	Заинский	17	64 205,94	40 030,73	62,35	8,45
20	Менделеевский	10	47 506,95	29 654,86	62,42	16,09
21	Елабужский	32	123 708,60	77 528,12	62,67	18,16
22	Лениногорский	21	126 677,55	82 583,71	65,19	12,87
23	Лаишевский	7	22 156,10	14 884,50	67,18	4,94
24	Сармановский	15	39 430,27	26 768,26	67,89	5,56
25	Апастовский	3	5 367,72	3 668,09	68,34	
26	Балтасинский	3	5 148,29	3 592,65	69,78	
27	Атнинский	1	1 241,42	872,05	70,25	
28	Пестречинский	6	15 923,68	11 206,52	70,38	18,61
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	2 693 585,53	53,28	7,65



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Буинский	7	24 533,95	18 357,30	74,82	3,62
30	Спасский	6	7 552,87	5 722,25	75,76	2,84
31	Тукаевский	8	27 358,13	21 198,79	77,49	3,21
32	Р.-Слободский	4	7 328,02	5 832,44	79,59	
33	Агрызский	9	23 741,76	20 458,70	86,17	0,16
34	Тюлячинский	1	1 545,26	1 332,99	86,26	11,63
35	Чистопольский	16	96 391,86	83 376,03	86,50	5,36
36	Аксубаевский	5	7 460,11	6 463,03	86,63	14,12
37	Арский	7	18 720,06	16 246,42	86,79	
38	Ютазинский	14	21 752,29	18 894,81	86,86	17,64
39	Алексеевский	4	9 581,62	8 392,03	87,58	0,65
40	Сабинский	7	12 327,80	11 536,25	93,58	0,85
41	Тетюшский	8	12 866,47	12 147,62	94,41	3,93
42	Актанышский	2	9 942,44	9 526,62	95,82	
43	Алькеевский	3	3 022,72	2 928,09	96,87	6,32
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	2 693 585,53	53,28	7,65



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

5

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корп.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

6

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	77,5	5,7
1	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,0	30,0	13,0
2	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань	5 813,5	38,0	18,0
3	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,6	40,0	21,0
4	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,6	50,5	2,3
5	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,3	56,5	6,2
6	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,1	65,9	5,3
7	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	67,0	6,0
8	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,1	67,4	9,7
9	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	69,0	4,0
10	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,6	70,0	15,0
11	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	70,0	6,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,1	75,0	5,0
13	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	75,6	7,9
14	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,6	76,0	6,0
15	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	77,0	7,0
	Итого по РТ	718 703,1	77,5	5,7
16	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	78,0	6,0
17	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	78,0	6,0
18	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,6	86,0	8,0
19	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	86,1	3,5
20	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2"Рыбно-Слободский	29 656,4	89,0	4,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	77,5	5,7
21	МБОУ "Татарская гимназия №17 им.Г.Ибрагимова", г. Казань	27 213,1	90,0	10,0
22	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,4	91,5	0,5
23	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	93,0	7,0
24	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,8	93,8	0,8
25	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,5	100,0	2,0
26	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,1	100,0	0,0
27	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,5	100,0	6,0
28	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,4	100,0	0,0
29	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,8	100,0	0,0



Капитальный ремонт МАОУ "Гимназия № 77", г.Наб.Челны

До ремонта



После ремонта



Субподрядчик: МКП "Медик"
Сумма работ (бюджет РТ): 16,4 млн. рублей.





Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития № 11 «Йолдыз», г.Наб.Челны

До ремонта



После ремонта



Субподрядчик: ООО "Спецстрой-ОСН"
Сумма работ (бюджет РТ): 24,59 млн. рублей.



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	48,1	5,6
2	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова"	39 186,6	65,8	5,9
3	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	73,0	4,0
	Итого по РТ	145 758,0	74,2	4,7
4	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	77,9	4,9
5	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	86,0	6,0
6	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	99,5	0,0
7	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	82,1	6,4
1	Елабужский	23 810,7	54,0	4,0
2	Нурлатский	13 433,1	54,5	5,1
3	Дрожжановский	13 031,4	57,1	9,7
4	Заинский	44 568,4	62,2	5,9
5	Камско-Устьинский	19 417,5	62,4	4,2
6	Муслюмовский	42 604,4	66,0	5,3
7	г. Казань	198 797,5	66,7	7,9
8	Высокогорский	20 189,1	67,8	12,9
9	Бавлинский	35 761,9	69,1	3,5
10	Спасский	11 085,7	71,5	2,2
11	Менделеевский	7 343,7	74,0	4,0
12	Альметьевский	47 776,0	74,4	2,9
13	Мамадышский	77 063,6	74,6	5,0
14	Актанышский	25 533,5	75,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Атнинский	29 660,0	75,8	27,0
16	Зеленодольский	28 315,5	76,8	7,0
17	Бугульминский	72 621,9	78,5	5,5
18	Тукаевский	15 918,9	79,0	5,0
19	Тюлячинский	18 001,5	80,2	12,7
	Итого по РТ	1 624 868,8	82,1	6,4
20	Кукморский	38 766,2	84,6	5,3
21	Азнакаевский	50 547,9	84,9	3,0
22	Аксубаевский	8 079,9	85,5	11,5
23	Сармановский	13 700,9	87,0	5,0
24	Алькеевский	23 680,2	87,7	7,4
25	Сабинский	37 438,7	88,4	8,6
26	Мензелинский	20 895,0	89,9	5,8
27	г. Наб.Челны	269 210,4	90,6	6,6
28	Лениногорский	39 753,5	90,8	3,7



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	82,1	6,4
29	Верхнеуслонский	14 854,7	91,2	10,4
30	Агрызский	8 390,9	93,7	0,0
31	Чистопольский	41 029,5	94,3	6,7
32	Ютазинский	14 739,6	95,0	9,3
33	Нижнекамский	150 000,0	95,3	8,1
34	Лаишевский	11 559,8	97,4	0,8
35	Балтасинский	25 386,5	98,4	3,1
36	Арский	26 395,5	98,4	1,6
37	Черемшанский	10 301,9	99,9	0,0
38	Новошешминский	7 724,7	100,0	1,0
39	Кайбицкий	7 150,5	100,0	2,0
40	Пестречинский	10 688,4	100,0	0,0
41	Алексеевский	25 008,4	100,0	3,0
42	Апастовский	9 226,5	100,0	0,0
43	Буинский	15 405,3	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

15

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

16

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	60,0	5,0
2	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	62,0	6,0
3	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	62,0	7,0
4	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	67,0	3,0
5	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	71,0	12,0
	Итого по РТ	671 158,5	75,7	6,2
6	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	85,0	7,0
7	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	86,0	5,0
8	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	90,0	10,0
9	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	90,0	3,0
10	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	80,3	5,7
1	Сабинский, с.Евлаштау	5 461,1	3,0	0,0
2	Азнакаевский, д.Бирючевка	1 201,3	26,0	0,0
3	Спасский, с.Ямбухтино	11 745,5	47,0	11,0
4	Чистопольский, с.Александровка	7 721,1	50,0	15,0
5	Мамадышский, с.Никифорово	6 267,4	56,0	5,0
6	Елабужский, с.Танайка	16 914,3	58,0	5,0
7	Кукморский, с.Нырья	25 732,5	62,0	8,0
8	Пестречинский, с.Белкино	12 289,1	65,0	15,0
9	Камско-Устьинский, с.Красновидово	3 866,3	65,0	0,0
10	Лаишевский, с.Малые Елги	8 176,9	68,0	3,0
11	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское	10 659,4	68,0	8,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	Заинский, п. Савалеево	8 425,5	70,0	10,0
13	Атнинский, с.Новая Атня	5 651,1	75,0	10,0
14	Аксубаевский, д.Щербень	4 732,1	78,0	18,0
15	Азнакаевский, Уразаево	5 452,4	80,0	3,0
16	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы,	4 347,5	80,0	11,0
17	Нурлатский, с.Фомкино	4 843,6	80,0	5,0
	Итого по РТ	334 871,7	80,3	5,7
18	Нижнекамский, д.Каенлы	7 834,5	81,0	4,0
19	Балтасинский, с. Норма	4 824,8	85,0	5,0
20	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево,	3 128,1	85,0	0,0
21	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»	18 976,3	87,0	5,0
22	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино	4 962,9	87,0	3,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	80,3	5,7
23	Сармановский, с.Старые Мензелябаш	6 483,9	90,0	10,0
24	Тукаевский, с.Бурды	13 535,2	92,0	12,0
25	Верхнеуслонский, п.Октябрьский	9 122,3	93,0	8,0
26	Муслюмовский, с.Баюково	6 673,9	93,0	8,0
27	Менделеевский, с.Псеево	5 289,0	93,0	4,0
28	Лениногорский, с.Керлигач	9 230,1	94,0	9,0
29	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино	9 377,5	96,0	11,0
30	Арский, с.Утар-Аты	7 657,1	98,0	2,0
31	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга	8 532,1	98,0	0,0
32	Актанышский, с.Татарские Суксы	9 015,0	99,0	4,0
33	Муслюмовский, д.Верхний Табын	6 275,0	99,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	80,3	5,7
34	Черемшанский, с.Андреевка	4 040,7	99,0	0,0
35	Кайбицкий, с.Б.Тябардино	3 828,0	100,0	0,0
36	Тюлячинский, с.Большая Мёша	1 915,3	100,0	0,0
37	Актанышский, с.Старое Тлякеево	3 661,2	100,0	3,0
38	Агрызский, с.Исенбаево	7 289,0	100,0	0,0
39	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши	1 797,9	100,0	0,0
40	Пестречинский, с.Чита	3 502,4	100,0	0,0
41	Апастовский, с.Татарское Эбалаково	9 642,2	100,0	7,0
42	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы	11 816,4	100,0	0,0
43	Дрожжановский, с.Татарская Бездна	2 432,9	100,0	0,0
44	Бугульминский, с.Вязовка	10 541,1	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

23

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб "Авангард", г.Казань	8 000,0	84,0	3,0
2	Подростковый клуб "Атлет", Зеленодольский	2 800,0	88,0	3,0
3	Подростковый клуб "Отечество", Лаишевский	3 300,0	91,0	0,0
4	Подростковый клуб "Арена", г.Казань	8 000,0	97,0	4,0
	Итого по РТ	93 000,0	97,4	1,0
5	Подростковый клуб "Ритм", г.Казань	4 100,0	99,0	0,0
6	Подростковый клуб "Снайпер", Елабужский	1 200,0	99,0	0,0
7	Подростковый клуб "Спутник", Елабужский	1 950,0	99,0	0,0
8	Подростковый клуб "Юность", г.Казань	4 900,0	99,0	0,0
9	Подростковый клуб "Боксер", Мензелинский	3 300,0	99,0	0,0
10	Подростковый клуб "Ракета", Альметьевский	2 900,0	100,0	0,0
11	Подростковый клуб "Аметист", Нижнекамский	3 300,0	100,0	0,0
12	Подростковый клуб "Энергетик", г.Казань	8 200,0	100,0	0,0
13	Филиал подросткового клуба "Ракета", Альметьевский	2 100,0	100,0	0,0
14	Подростковый клуб "Факел", Зеленодольский	1 800,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	93 000,0	97,4	1,0
15	Подростковый клуб "Юность", г.Наб.Челны	2 000,0	100,0	2,0
16	Подростковый клуб "Заставка", Заинский	4 400,0	100,0	0,0
17	Подростковый клуб "Дружба", Альметьевский	1 800,0	100,0	1,0
18	Подростковый клуб "Молодая гвардия", г.Казань	2 800,0	100,0	0,0
19	Подростковый клуб "Юность", Альметьевский	1 800,0	100,0	1,0
20	Подростковый клуб "Мечтатель", г.Наб.Челны	2 000,0	100,0	2,0
21	Подростковый клуб "Эврика", г.Наб.Челны	2 050,0	100,0	2,0
22	Подростковый клуб "Радуга", г.Наб.Челны	2 050,0	100,0	2,0
23	Подростковый клуб "Патриот", Менделеевский	3 050,0	100,0	0,0
24	Подростковый клуб "Романтик", Нижнекамский	2 500,0	100,0	0,0
25	Подростковый клуб "Чайка", г.Наб.Челны	1 300,0	100,0	2,0
26	Подростковый клуб "Родник", г.Казань	1 750,0	100,0	0,0
27	Подростковый клуб "Ракета", г.Казань	2 050,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб "Юный техник", Нижнекамский	4 200,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт подросткового клуба «Дружба», Альметьевский МР

До ремонта



После ремонта



Субподрядчик: ООО «Солидум»
Сумма работ (бюджет РТ): 1,8 млн. рублей.



Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт 11 – строительство	РТ 98,45: - 47,62 - 50,83	РТ - 1,55

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Азнакаевский, д.Бирючевка	912,7	30,0	0,0
2	Мензелинский, с. Старый Иркеняш	1 731,3	43,0	3,0
3	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,7	64,0	5,0
4	Нурлатский, с. Чулпаново	622,8	65,0	15,0
5	Азнакаевский, с. Тойкино	909,6	67,0	2,0
6	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,1	78,0	18,0
7	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,9	80,0	5,0
8	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,8	80,0	10,0
9	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,7	83,0	8,0
10	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	85,0	28,0
11	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,4	90,0	5,0
	Итого по РТ	50 828,4	90,8	4,4
12	Арский, п. Урняк	1 727,4	94,0	27,0
13	Зеленодольский, с.Нурлаты	1 694,9	95,0	1,0
14	Тетюшский, с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	97,0	12,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	90,8	4,4
15	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,5	98,0	3,0
16	Тетюшский, с. Ляшево	794,1	99,0	12,0
17	Атнинский, с. Б.Атня	1 015,6	100,0	0,0
18	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,7	100,0	10,0
19	Аксубаевский, пгт Аксубаево	1 683,4	100,0	0,0
20	Актанышский, с. Актаныш	1 105,4	100,0	1,0
21	Апастовский, с. Верхний Индырчи	909,0	100,0	0,0
22	Апастовский, с. Куштово	909,0	100,0	0,0
23	Алькеевский, с. Салманы	1 128,5	100,0	1,0
24	Алексеевский, с. Лебедино	1 666,1	100,0	0,0
25	Бугульминский, с. Новое Сумароково	936,4	100,0	0,0
26	Бугульминский, с. Спасское	904,8	100,0	0,0
27	Кайбицкий, с. Бурундуки	724,6	100,0	0,0
28	Пестречинский, с. Кулаево	1 818,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	90,8	4,4
29	Новошешминский, с. Ерыклы	643,5	100,0	0,0
30	Спасский, пос.Приволжский	1 787,0	100,0	1,0
31	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,9	100,0	0,0
32	Ютазинский, с.Байряки-Тамак	1 024,5	100,0	0,0
33	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	100,0	0,0
34	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская	974,4	100,0	0,0
35	Нижнекамский, Большое Афанасово	1 235,9	100,0	0,0
36	Дрожжановский, с.Шланга	879,1	100,0	0,0
37	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,1	100,0	0,0
38	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,9	100,0	0,0
39	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,0	100,0	0,0
40	Лениногорский, с.Сугушла	920,4	100,0	0,0
41	Лениногорский, с.Куакбаш	924,1	100,0	0,0
42	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,9	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 540,0	45,0	18,0
2	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Сабинском муниципальном районе»	2 552,0	52,0	29,0
3	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе»	2 577,9	60,0	30,0
4	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,0	64,0	1,0
5	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,0	76,0	3,0
6	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,0	83,0	9,0
7	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,0	87,0	15,0
	Итого по РТ	116 500,00	88,5	4,6



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,00	88,5	4,6
8	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,0	89,0	5,0
9	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском муниципальном районе»	2 700,0	94,0	4,0
10	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,3	96,0	4,0
11	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	98,0	1,0
12	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,8	99,0	1,0
13	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,3	99,0	0,0
14	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,1	99,0	1,0
15	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,0	99,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,00	88,5	4,6
16	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,00	100	0
17	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,00	100	0
18	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт» в Зеленодольском	700,00	100	0
19	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов »	1 305,20	100	0
20	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском	3 930,00	100	0
21	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском	2 500,00	100	0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,00	88,5	4,6
22	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,40	100	0
23	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском	2 500,00	100	0
24	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,00	100	4
25	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском	2 000,00	100	0
26	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,00	100	0
27	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,00	100	0
28	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,00	100	0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

36

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Арск, площадь Советская, д.12	1 793,2	98,0	0,0
2	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6А	14 314,7	99,0	0,0
	Итого по РТ	50 000,0	99,6	0,3
3	г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.88	6 690,8	100,0	0,0
4	г.Агрыз, ул.Гагарина, д.70А	6 620,7	100,0	0,0
5	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 127,6	100,0	0,0
6	пгт. Апастово, ул.Советская, д.2	563,0	100,0	0,0
7	г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, д.98	2 046,8	100,0	0,0
8	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8	131,8	100,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 000,0	99,6	0,3
9	с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.18	1 484,5	100,0	10,0
10	г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.15	2 541,9	100,0	0,0
11	пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48	738,6	100,0	0,0
12	г.Чистополь ул. К.Маркса, д.46	857,5	100,0	0,0
13	с.Пестрецы, ул.Советская, д.34	219,5	100,0	5,0
14	с.Новошешминск, ул.Советская, д.80	480,3	100,0	0,0
15	г.Лаишево, ул.М.Ульяновой, д.54	2 715,6	100,0	0,0
16	г.Мамадыш, ул.Домолазова, д.32	538,5	100,0	0,0
17	г.Заинск, ул.Ленина, д.26	7 135,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	75 объектов	РТ 3 922,68	418,4	105,13



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	53	1 348,567	47
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	75	3 504,28	69



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 504 279,6	11,6	4,2
1	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	0,0	0,0
2	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	0,0	0,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	21 259,2	0,0	0,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	0,0	0,0
5	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	0,0	0,0
6	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	0,0	0,0
7	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	0,5	0,0
8	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	1,0	1,0
9	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	2,0	2,0
10	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	3,0	2,5



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 504 279,6	11,6	4,2
11	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	4,0	4,0
12	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	4,0	3,5
13	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	5,0	1,0
14	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	5,0	4,0
15	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	5,0	3,0
16	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	5,0	4,0
17	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	5,0	4,0
18	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	6,0	3,0
19	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	6,0	3,0
20	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,9	6,0	2,0
21	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	6,0	1,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
22	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	6,0	3,0
23	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	7,0	1,0
24	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	7,0	5,0
25	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	7,0	2,0
26	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	7,0	4,0
27	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,3	7,0	2,0
28	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	8,0	3,0
29	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	8,0	4,0
30	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	8,0	3,0
	Итого по РТ	3 504 279,6	11,6	4,2
31	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	8,0	7,5
32	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	9,0	5,0
33	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	9,0	3,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 504 279,6	11,6	4,2
34	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	9,0	2,0
35	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	9,0	3,0
36	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	10,0	5,0
37	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	10,0	3,0
38	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	10,0	1,0
39	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	10,0	5,0
40	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	10,0	5,0
41	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	10,0	3,0
42	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	10,0	3,0
43	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	10,0	9,5
44	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	11,0	5,0
45	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	11,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	3 504 279,6	11,6	4,2
46	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	12,0	5,0
47	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	12,0	6,0
48	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	12,0	4,0
49	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	13,0	5,0
50	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	13,0	8,0
51	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	13,0	1,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	13,0	11,5
53	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	14,0	4,0
54	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	14,0	4,0
55	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	15,0	5,0
56	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	15,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 504 279,6	11,6	4,2
57	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	15,0	7,0
58	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	15,0	8,0
59	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	15,0	1,0
60	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	15,0	5,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	15,0	5,0
62	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	15,0	10,0
63	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	15,0	10,0
64	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Набережные Челны	107 162,5	17,0	5,0
65	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	17,0	3,0
66	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	18,0	9,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 504 279,6	11,6	4,2
67	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	18,0	8,0
68	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	18,0	9,0
69	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	19,0	2,0
70	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	20,0	10,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	20,0	3,0
72	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	21,0	3,0
73	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	25,0	3,0
74	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	34,0	18,0
75	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	45,0	15,0

План Фонда газификации по реализации программ 2017 года



	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	660,9	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	225,0	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	69,9	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	163,86	Перевести - на ИСО 3 441 квартиру Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	167,6	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.



План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

49

№	Наименование программы	План	Факт
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин	68,5 км - сетей водоснабжения 7 - водонапорных башен 13 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления	6 492 - светильника 190,2 км - линий электропередачи 126 - щитов учета и управления

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
Итого, в т.ч.	3 417	3 016	88,3%	2,9%
МКД	3 167	2 690	84,9%	3,2%
Частный сектор	250, в т.ч.: 124 – по программе ФГ 126 – за счет собственных средств	212, в т.ч.: 86– по программе ФГ 126– за счет собственных средств	84,8%	0,8%



Распределение объектов г. Казани

	ВСЕГО объектов	В том числе первоочередные
Объекты, в том числе:	1 280	401
взносы на счете Рег.оператора	931	304
взносы на своих счетах	184	58
Бюджетные учреждения	165	39



Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

52

по состоянию на 29.06.2017

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Разработано ПСД			Подготовлено площадок			Антивандалные мероприятия			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	894	96,0	931	931	100	448	880	100	448	450	86	448	371	83
МКД Спец.счета	184	170	92,4	184	184	100	92	171	100	-	-		92	135	100
СКБ				165	165	100	66	69	100	66	165	100	66	39	59
ИТОГО:	1 115	1 064	95,4	1 280	1 280	100	606	1 120	100	514	615	100	606	545	90



Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

53

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 568,9	470,7	1 098,2	27,47
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7	33,00
3	Строительство силосно-сенажных траншей	125	204,5	61,3	143,1	24,78



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р)

№	Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
	Общее финансирование из бюджета РТ	2 064 950,0
1	Строительно-монтажные работы	1 964 950,0
2	Проектно-изыскательские работы	100 000,00
3	Количество объектов	57

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	57	2 064 950,0	20,7	9,0
1	Казань	Парк «Черное озеро», 2-я очередь	30 000,00	1,0	1,0
2	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	100 237,52	2,0	2,0
3	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	12 735,65	4,0	1,0
4	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	13 368,38	5,0	4,0
5	Н.Челны	Площадь Азатлык, новый объект	40 000,00	5,0	5,0
6	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	38 695,13	6,0	2,0
7	Н.Челны	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	98 696,01	6,0	1,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	57	2 064 950,0	20,7	9,0
8	Казань	Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь	272 072,0	7,0	1,0
9	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	19 512,58	9,0	3,0
10	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	23 249,00	12,0	8,0
11	Н.Челны	Шишкинский бульвар, новый объект	60 000,00	13,0	0,0
12	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	14 159,89	14,0	8,0
13	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	17 443,01	15,0	10,0
14	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 798,39	15,0	12,0
15	Рыбно-Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	16 016,20	15,0	9,0



Программа «Общественные пространства»

57

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	57	2 064 950,0	20,7	9,0
16	Муслюмовский	Набережная р.Ик, 2-я очередь	12 399,11	15,0	6,0
17	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	11 490,11	15,0	5,0
18	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 126,45	15,0	5,0
19	Казань	Система озер Кабан, новый объект	150 000,00	15,0	1,0
20	Елабужский	Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект	10 000,00	17,0	5,0
21	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	28 627,22	17,0	2,0
22	Казань	Парк «Крылья Советов», 3-я очередь	45 000,00	18,0	8,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	57	2 064 950,0	20,7	9,0
23	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	41 451,77	20,0	8,0
24	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	58 856,68	20,0	8,0
25	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	29 203,65	20,0	7,0
26	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	10 296,27	20,0	12,0
27	Пестречинский	Парк в с.Коцаково, новый объект	15 846,39	20,0	16,0
28	Елабужский	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	31 824,53	20,0	6,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	57	2 064 950,0	20,7	9,0
29	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	10 031,07	20,0	6,0
30	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	27 583,11	20,0	3,0
31	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	18 427,48	22,0	5,0
32	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	9 546,83	22,0	3,0
33	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	21 165,32	23,0	7,0
34	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	9 607,73	24,0	4,0
35	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	16 591,64	25,0	10,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	57	2 064 950,0	20,7	9,0
36	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	11 364,94	25,0	7,0
37	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард», 2-я очередь	74 098,14	25,0	5,0
38	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	21 597,37	25,0	10,0
39	Н.Челны	Бульвар Тинчурина	60 000,00	25,0	15,0
40	Казань	Парк Урицкого, 3-я очередь	30 000,00	30,0	15,0
41	Агрызский	Улица Привокзальная, новый объект	17 618,34	30,0	10,0
42	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	10 706,61	30,0	9,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	57	2 064 950,0	20,7	9,0
43	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 484,48	30,0	5,0
44	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	30 937,44	30,0	4,0
45	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	16 570,79	31,0	3,0
46	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	15 349,87	32,0	10,0
47	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я очередь	29 172,97	32,0	6,0
48	Казань	Парк Победы	31 500,00	33,0	16,0
49	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый объект	6 978,28	35,0	4,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	57	2 064 950,0	20,7	9,0
50	Казань	Сквер по ул.Сыртлановой, новый	80 000,00	36,0	30,0
51	Менделеевский	Ушковские острова, новый объект	14 867,59	40,0	15,0
52	Нижнекамский	Сквер «Лемаева», новый	71 000,00	53,0	30,0
53	Черемшанский	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый объект	9 639,65	60,0	20,0
54	Новошешминск	Парк отдыха, 3-я очередь	8 642,85	60,0	12,0
55	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	63 588,72	70,0	48,0
56	Зеленодольский	Пляж «Комсомолец»	15 629,63	70,0	53,0
57	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 142,72	70,0	60,0



**ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных районов,
не представивших данные
по созданию общественных комиссий**

Атнинский

Лениногорский

Сармановский

Тюлячинский

Черемшанский



**ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных районов,
представивших данные по созданию общественных комиссий
не в полном объеме**

Азнакаевский

Верхнеуслонский

Менделеевский



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

66

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	14.07.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	14.07.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	14.07.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	14.07.2017
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодарская -ул. Кубанская	+	+	+	14.07.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	14.07.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	14.07.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	14.07.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	14.07.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул.Ю.Урам,10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	14.07.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	14.07.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	14.07.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	14.07.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	14.07.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	14.07.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	14.07.2017
59	ГГРП Кощаково	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	+	14.07.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	14.07.2017
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	14.07.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		2 500,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (23.06.2017г. – 29.06.2017г.)	17,09	17,12	100,17
СМР	17,09	17,12	100,17
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 29.06.2017г.)	87,75	88,31	100,64
СМР	87,75	88,31	100,64
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.06.2017г.)	2 138,95	2 140,20	100,06
СМР	2 138,95	2 140,20	100,06

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (23.06.2017г. – 29.06.2017г.)	13,87	15,05	108,51
СМР	13,87	15,05	108,51
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 29.06.2017г.)	37,49	42,92	114,48
СМР	37,49	42,92	114,48
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.06.2017г.)	139,88	151,30	108,16

Строительство школы на 1224 места в ж.р. Прибрежный в г. Набережные Челны

		Подрядчик	ООО «Евростиль»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		1 040,04		
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		Август 2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (23.06.2017г. – 29.06.2017г.)	14,91	14,95	100,27	
СМР	14,91	14,95	100,27	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 29.06.2017г.)	89,36	94,63	105,89	
СМР	89,36	94,63	105,89	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.06.2017г.)	708,40	714,60	100,89	

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

		Подрядчик	ООО «Стройсервис»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн.руб.		400,16		
Начало строительства		2016г.		
Период	План	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (23.06.2017г. – 29.06.2017г.)	13,64	13,59	99,63	
СМР	13,64	13,59	99,63	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 29.06.2017г.)	42,15	42,01	99,66	
СМР	42,15	42,01	99,66	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.06.2017г.)	97,52	97,59	100,07	

**Строительство школы на 1224 места
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		1 011,50	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (23.06.2017г. – 29.06.2017г.)	13,94	14,00	100,43
СМР	13,94	14,00	100,43
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 29.06.2017г.)	54,53	54,85	100,59
СМР	54,53	54,85	100,59
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.06.2017г.)	437,64	455,46	104,07

Строительство школы 1224 места в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани

		Подрядчик	ООО «Ак Таш»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		828,13		
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		Август 2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (23.06.2017г. – 29.06.2017г.)	7,75	7,84	101,16	
СМР	7,75	7,84	101,16	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 29.06.2017г.)	49,15	49,40	100,51	
СМР	49,15	49,40	100,51	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.06.2017г.)	379,63	431,45	113,65	

Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	ПИР
		240,32	5,9
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (23.06.2017г. – 29.06.2017г.)	1,03	1,01	98,05
СМР	1,03	1,01	98,05
МЕСЯЦ ИЮНЬ (01.06.2017г. – 29.06.2017г.)	3,64	3,56	97,80
СМР	3,64	3,56	97,80
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.06.2017г.)	75,25	73,74	97,99
СМР	75,25	73,74	97,99



Список муниципальных районов, частично представивших информацию, т.е. не все предприятия ПСМ, находящиеся на территории данных районов, представили заполненные формы.

- 1) Агрызский
- 2) Алексеевский
- 3) Высокогорский
- 4) Зеленодольский
- 5) г.Набережный Челны
- 6) Камско-Устьинский
- 7) Лаишевский
- 8) Менделеевский
- 9) Нижнекамский
- 10) Пестречинский
- 11) Тетюшский



Список муниципальных районов, которые не представили ответ по запросу о предприятиях ПСМ РТ для Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза»

- 1) Мензелинский
- 2) г.Казань