



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)

ГК - Фонд
содействия
реформ-
нию ЖКХ

бюджета
Республики
Татарстан

местного бюджета

собственников
помещений

ВСЕГО

-

1 346,28

1 073,05

2 635,94

5 055,27



Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Восстания, д.59, г.Казань

До ремонта



После ремонта



Подрядная организация: ООО «Прогресс»

Сумма работ: 16102040,55 руб.

Вид работы: Ремонт внутридомовой инженерной системы ХВС, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт подвального помещения, ремонт фасада.



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Муслюмовский	5	7 633,71	1 144,23	14,99	4,85
2	Мамадышский	9	14 527,10	6 234,69	42,92	3,13
3	Альметьевский	62	299 074,79	136 141,29	45,52	5,92
4	Новошешминский	5	4 633,11	2 138,23	46,15	
5	Нурлатский	14	49 132,34	23 944,93	48,74	10,73
6	г. Казань	245	1 509 241,13	742 845,60	49,22	6,58
7	К.-Устьинский	10	9 695,35	5 499,84	56,73	12,19
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	3 043 054,61	60,20	6,91
8	Зеленодольский	33	247 891,15	150 230,21	60,60	7,19
9	Бугульминский	57	207 947,49	126 839,90	61,00	11,34
10	Бавлинский	7	38 493,26	23 581,11	61,26	14,01
11	Кукморский	5	17 236,30	10 698,68	62,07	1,21
12	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	765 839,58	63,42	5,49
13	Нижнекамский	128	559 401,53	364 587,07	65,17	8,68
14	Елабужский	32	123 708,60	82 345,47	66,56	3,89



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Азнакаевский	30	83 906,69	57 575,18	68,62	10,65
16	Атнинский	1	1 241,42	872,05	70,25	
17	Апастовский	3	5 367,72	3 788,09	70,57	2,24
18	Верхнеуслонский	1	5 074,42	3 583,16	70,61	16,21
19	Балтасинский	3	5 148,29	3 647,14	70,84	1,06
20	Высокогорский	15	36 343,65	26 486,78	72,88	11,23
21	Лениногорский	21	126 677,55	94 067,38	74,26	9,07
22	Заинский	17	64 205,94	47 782,78	74,42	12,07
23	Лаишевский	7	22 156,10	16 762,05	75,65	8,47
24	Мензелинский	5	19 678,48	15 094,48	76,71	16,90
25	Менделеевский	10	47 506,95	36 471,11	76,77	14,35
26	Сармановский	15	39 430,27	30 415,24	77,14	9,25
27	Спасский	6	7 552,87	5 890,22	77,99	2,22
28	Буинский	7	24 533,95	19 200,77	78,26	3,44
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	3 043 054,61	60,20	6,91



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

5

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Тукаевский	8	27 358,13	21 461,32	78,45	0,96
30	Р.-Слободский	4	7 328,02	5 942,33	81,09	1,50
31	Черемшанский	2	2 292,34	1 904,42	83,08	27,32
32	Пестречинский	6	15 923,68	13 574,97	85,25	14,87
33	Аксубаевский	5	7 460,11	6 463,03	86,63	
34	Ютазинский	14	21 752,29	19 294,67	88,70	1,84
35	Агрызский	9	23 741,76	21 112,65	88,93	2,75
36	Тюлячинский	1	1 545,26	1 377,93	89,17	2,91
37	Алексеевский	4	9 581,62	8 575,47	89,50	1,91
38	Чистопольский	16	96 391,86	86 395,65	89,63	3,13
39	Арский	7	18 720,06	17 106,34	91,38	4,59
40	Сабинский	7	12 327,80	11 536,25	93,58	
41	Тетюшский	8	12 866,47	12 147,62	94,41	
42	Актанышский	2	9 942,44	9 526,62	95,82	
43	Алькеевский	3	3 022,72	2 928,09	96,87	
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	3 043 054,61	60,20	6,91



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

6

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корр.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	83,9	6,5
1	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,0	43,0	13,0
2	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,6	55,5	5,0
3	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань, спальный корпус	5 813,5	58,0	20,0
4	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,6	70,0	30,0
5	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,1	71,1	3,8
6	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	72,0	3,0
7	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,6	73,0	3,0
8	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,1	74,6	8,6
9	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	75,0	5,0
10	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,3	76,4	19,9
11	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	80,6	5,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,6	82,0	6,0
13	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	82,0	4,0
	Итого по РТ	718 703,1	83,9	6,5
14	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	85,0	8,0
15	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	86,0	8,0
16	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	88,0	21,0
17	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,6	90,0	4,0
18	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2"Рыбно-Слободский район, пгт. Рыбная Слобода	29 656,4	93,0	4,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	83,9	6,5
19	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,1	93,0	18,0
20	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	93,9	7,9
21	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,4	94,4	2,9
22	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	95,0	2,0
23	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,8	96,4	2,5
24	МБОУ "Татарская гимназия№17 им.Г.Ибрагимова"	27 213,1	97,0	7,0
25	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,5	100,0	0,0
26	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,1	100,0	0,0
27	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,5	100,0	0,0
28	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,4	100,0	0,0
29	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,8	100,0	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	51,2	3,1
2	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова", г.Казань	39 186,6	69,2	3,4
3	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	76,0	3,0
	Итого по РТ	145 758,0	78,0	3,8
4	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	84,0	6,2
5	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	92,0	6,0
6	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	99,5	0,0
7	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	86,7	4,6
1	Елабужский	23 810,7	61,0	7,0
2	Нурлатский	13 433,1	61,9	7,4
3	Дрожжановский	13 031,4	61,9	4,9
4	Камско-Устьинский	19 417,5	67,1	4,7
5	Муслюмовский	42 604,4	69,6	3,6
6	Заинский	44 568,4	71,7	9,4
7	Высокогорский	20 189,1	73,3	5,5
8	г. Казань	198 797,5	73,6	6,8
9	Спасский	11 085,7	73,6	2,1
10	Бавлинский	35 761,9	76,3	7,3
11	Актанышский	25 533,5	77,0	2,0
12	Менделеевский	7 343,7	77,0	3,0
13	Альметьевский	47 776,0	78,8	4,4
14	Мамадышский	77 063,6	81,1	6,6



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Тукаевский	15 918,9	83,0	4,0
16	Бугульминский	72 621,9	83,2	4,7
17	Атнинский	29 660,0	83,4	7,6
18	Тюлячинский	18 001,5	84,0	3,8
19	Кукморский	38 766,2	86,0	1,5
	Итого по РТ	1 624 868,8	86,7	4,6
20	Азнакаевский	50 547,9	88,3	3,3
21	Зеленодольский	28 315,5	89,2	12,4
22	Сармановский	13 700,9	90,0	3,0
23	Сабинский	37 438,7	92,8	4,3
24	Алькеевский	23 680,2	93,3	5,6
25	Мензелинский	20 895,0	93,7	3,8
26	Агрызский	8 390,9	94,4	0,6
27	Аксубаевский	8 079,9	94,6	9,1
28	Чистопольский	41 029,5	94,9	0,5



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	86,7	4,6
29	Ютазинский	14 739,6	95,0	0,0
30	г. Наб.Челны	269 210,4	95,8	5,3
31	Лениногорский	39 753,5	96,7	5,9
32	Нижнекамский	150 000,0	97,0	1,8
33	Арский	26 395,5	98,4	0,0
34	Лаишевский	11 559,8	98,8	1,4
35	Черемшанский	10 301,9	99,9	0,0
36	Алексеевский	25 008,4	100,0	0,0
37	Пестречинский	10 688,4	100,0	0,0
38	Новошешминский	7 724,7	100,0	0,0
39	Апастовский	9 226,5	100,0	0,0
40	Балтасинский	25 386,5	100,0	1,6
41	Кайбицкий	7 150,5	100,0	0,0
42	Буинский	15 405,3	100,0	0,0
43	Верхнеуслонский	14 854,7	100,0	8,8



Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 90 «Елочка», г.Наб.Челны

После ремонта



Субподрядчик: ООО «Медик»
Сумма работ (бюджет РТ): 23,33 млн. рублей



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

15

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

16

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
1	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	65,0	3,0
2	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	69,0	2,0
3	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	70,0	10,0
4	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	74,0	12,0
Итого по РТ		671 158,5	81,2	5,5
5	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	83,0	12,0
6	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	88,0	2,0
7	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	92,0	7,0
8	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	92,0	2,0
9	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	94,0	4,0
10	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

18

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	84,5	4,2
1	Сабинский, с.Евлаштау	5 461,1	3,0	0,0
2	Азнакаевский, д.Бирючевка	1 201,3	26,0	0,0
3	Спасский, с.Ямбухтино	11 745,5	53,0	6,0
4	Чистопольский, с.Александровка	7 721,1	60,0	10,0
5	Мамадышский, с.Никифорово	6 267,4	62,0	6,0
6	Елабужский, с.Танайка	16 914,3	64,0	6,0
7	Кукморский, с.Нырья	25 732,5	65,0	3,0
8	Камско-Устьинский, с.Красновидово	3 866,3	70,0	5,0
9	Пестречинский, с.Белкино	12 289,1	70,0	5,0
10	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское	10 659,4	72,0	4,0
11	Лаишевский, с.Малые Елги	8 176,9	73,0	5,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
12	Азнакаевский, Уразаево	5 452,4	82,0	2,0
13	Заинский, п. Савалеево	8 425,5	83,0	13,0
14	Нурлатский, с.Фомкино	4 843,6	84,0	4,0
	Итого по РТ	334 871,7	84,5	4,2
15	Атнинский, с.Новая Атня	5 651,1	85,0	10,0
16	Нижнекамский, д.Каенлы	7 834,5	86,0	5,0
17	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево	3 128,1	87,0	2,0
18	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино	4 962,9	90,0	3,0
19	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы	4 347,5	90,0	10,0
20	Сармановский, с.Старые Мензелябаш	6 483,9	93,0	3,0
21	Аксубаевский, д.Щербень	4 732,1	95,0	17,0
22	Тукаевский, с.Бурды	13 535,2	95,0	3,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	84,5	4,2
23	Балтасинский, с. Норма	4 824,8	95,0	10,0
24	Муслюмовский, с.Баюково	6 673,9	95,0	2,0
25	Менделеевский, с.Псеево	5 289,0	96,0	3,0
26	Арский, с.Утар-Аты	7 657,1	98,0	0,0
27	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга	8 532,1	98,0	0,0
28	Верхнеуслонский, п.Октябрьский	9 122,3	98,0	5,0
29	Черемшанский, с.Андреевка	4 040,7	99,0	0,0
30	Актанышский, с.Татарские Суксы	9 015,0	99,0	0,0
31	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»	18 976,3	99,0	12,0
32	Кайбицкий, с.Б.Тябардино	3 828,0	100,0	0,0
33	Лениногорский, с.Керлигач	9 230,1	100,0	6,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	84,5	4,2
34	Тюлячинский, с.Большая Мёша	1 915,3	100,0	0,0
35	Агрызский, с.Исенбаево	7 289,0	100,0	0,0
36	Актанышский, с.Старое Тлякеево	3 661,2	100,0	0,0
37	Апастовский, с.Татарское Эбалаково	9 642,2	100,0	0,0
38	Муслюмовский, д.Верхний Табын	6 275,0	100,0	1,0
39	Пестречинский, с.Чита	3 502,4	100,0	0,0
40	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши	1 797,9	100,0	0,0
41	Бугульминский, с.Вязовка	10 541,1	100,0	0,0
42	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы	11 816,4	100,0	0,0
43	Дрожжановский, с.Татарская Бездна	2 432,9	100,0	0,0
44	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино	9 377,5	100,0	4,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

23

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб "Авангард", г.Казань	8 000,0	87,0	3,0
2	Подростковый клуб "Отечество", Лаишевский	3 300,0	91,0	0,0
3	Подростковый клуб "Атлет", Зеленодольский	2 800,0	94,0	6,0
4	Подростковый клуб "Арена", г.Казань	8 000,0	97,0	0,0
	Итого по РТ	93 000,0	97,9	0,5
5	Подростковый клуб "Ритм", г.Казань	4 100,0	99,0	0,0
6	Подростковый клуб "Снайпер", Елабужский	1 200,0	99,0	0,0
7	Подростковый клуб "Спутник", Елабужский	1 950,0	99,0	0,0
8	Подростковый клуб "Боксер", Мензелинский	3 300,0	99,0	0,0
9	Подростковый клуб "Юность", г.Казань	4 900,0	99,5	0,5
10	Подростковый клуб "Аметист", Нижнекамский	3 300,0	100,0	0,0
11	Подростковый клуб "Энергетик", г.Казань	8 200,0	100,0	0,0
12	Подростковый клуб "Ракета", Альметьевский	2 900,0	100,0	0,0
13	Подростковый клуб "Факел", Зеленодольский	1 800,0	100,0	0,0
14	Подростковый клуб "Юность", г.Наб.Челны	2 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	93 000,0	97,9	0,5
15	Филиал подросткового клуба "Ракета", Альметьевский	2 100,0	100,0	0,0
16	Подростковый клуб "Заставка", Заинский	4 400,0	100,0	0,0
17	Подростковый клуб "Дружба", Альметьевский	1 800,0	100,0	0,0
18	Подростковый клуб "Молодая гвардия", г.Казань	2 800,0	100,0	0,0
19	Подростковый клуб "Юность", Альметьевский	1 800,0	100,0	0,0
20	Подростковый клуб "Мечтатель", г.Наб.Челны	2 000,0	100,0	0,0
21	Подростковый клуб "Эврика", г.Наб.Челны	2 050,0	100,0	0,0
22	Подростковый клуб "Радуга", г.Наб.Челны	2 050,0	100,0	0,0
23	Подростковый "Патриот", Менделеевский	3 050,0	100,0	0,0
24	Подростковый клуб "Романтик", Нижнекамский	2 500,0	100,0	0,0
25	Подростковый клуб "Чайка", г.Наб.Челны	1 300,0	100,0	0,0
26	Подростковый клуб "Родник", г.Казань	1 750,0	100,0	0,0
27	Подростковый клуб "Ракета", г.Казань	2 050,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб "Юный техник ", Нижнекамский	4 200,0	100,0	0,0

Капитальный ремонт подросткового клуба «Ракета», Альметьевский МР

До ремонта



После ремонта



Субподрядчик: ООО «Солидум»
Сумма работ (бюджет РТ): 2,9 млн. рублей.





Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт 11 – строительство	РТ 98,45: - 47,62 - 50,83	РТ - 1,55

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Азнакаевский, д.Бирючевка	912,7	30,0	0,0
2	Мензелинский, с. Старый Иркеняш	1 731,3	57,0	14,0
3	Азнакаевский, с. Тойкино	909,6	70,0	3,0
4	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,7	70,0	6,0
5	Нурлатский, с. Чулпаново	622,8	75,0	10,0
6	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,8	82,0	2,0
7	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,1	83,0	5,0
8	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,9	86,0	6,0
9	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	90,0	5,0
10	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,7	90,0	7,0
	Итого по РТ	50 828,4	92,9	2,1
11	Арский, п. Урняк, ул.Лесная	1 727,4	94,0	0,0
12	Тетюшский, с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	97,0	0,0
13	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,5	99,0	1,0
14	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,4	99,0	9,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	92,9	2,1
15	Тетюшский, с. Льяшево	794,1	99,0	0,0
16	Алькеевский, с. Салманы	1 128,5	100,0	0,0
17	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,7	100,0	0,0
18	Атнинский, с. Б.Атня	1 015,6	100,0	0,0
19	Аксубаевский, пгт Аксубаево	1 683,4	100,0	0,0
20	Апастовский, с. Верхний Индырчи	909,0	100,0	0,0
21	Апастовский, с. Куштово	909,0	100,0	0,0
22	Актанышский, с. Актаныш	1 105,4	100,0	0,0
23	Алексеевский, с. Лебедино	1 666,1	100,0	0,0
24	Бугульминский, с. Новое Сумароково	936,4	100,0	0,0
25	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,1	100,0	0,0
26	Бугульминский, с. Спасское	904,8	100,0	0,0
27	Кайбицкий, с. Бурундуки	724,6	100,0	0,0
28	Пестречинский, с. Кулаево	1 818,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	92,9	2,1
29	Новошешминский, с. Ерыклы	643,5	100,0	0,0
30	Спасский, пос.Приволжский	1 787,0	100,0	0,0
31	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,9	100,0	0,0
32	Ютазинский, с.Байряки-Тамак	1 024,5	100,0	0,0
33	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	100,0	0,0
34	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская	974,4	100,0	0,0
35	Нижнекамский, Большое Афанасово	1 235,9	100,0	0,0
36	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,9	100,0	0,0
37	Дрожжановский, с.Шланга	879,1	100,0	0,0
38	Зеленодольский, с.Нурлаты	1 694,9	100,0	5,0
39	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,0	100,0	0,0
40	Лениногорский, с.Сугушла	920,4	100,0	0,0
41	Лениногорский, с.Куакбаш	924,1	100,0	0,0
42	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,9	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,0	64,0	0,0
2	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Сабинском муниципальном районе»	2 552,0	75,0	23,0
3	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 540,0	80,0	35,0
4	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,0	82,0	6,0
5	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,0	88,0	5,0
6	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе»	2 577,9	90,0	30,0
7	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,0	92,0	3,0
	Итого по РТ	116 500,00	92,3	3,7



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,00	92,3	3,7
8	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,0	94,0	7,0
9	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском муниципальном районе»	2 700,0	98,0	4,0
10	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,3	98,0	2,0
11	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	99,0	1,0
12	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,8	99,0	0,0
13	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,1	99,0	0,0
14	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,3	99,0	0,0
15	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,00	92,3	3,7
16	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,0	100,0	0,0
17	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов »	1 305,2	100,0	0,0
18	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,0	100,0	0,0
19	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,0	100,0	0,0
20	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,0	100,0	1,0
21	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	2 500,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,00	92,3	3,7
22	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт» в Зеленодольском муниципальном районе»	700,0	100,0	0,0
23	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе»	3 930,0	100,0	0,0
24	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	2 000,0	100,0	0,0
25	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе»	2 500,0	100,0	0,0
26	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,0	100,0	0,0
27	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,0	100,0	0,0
28	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

36

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Арск, площадь Советская, д.12	1 793,2	98,0	0,0
	Итого по РТ	50 000,0	99,9	0,3
2	г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.88	6 690,8	100,0	0,0
3	г.Агрыз, ул.Гагарина, д.70А	6 620,7	100,0	0,0
4	с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.18	1 484,5	100,0	0,0
5	г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, д.98	2 046,8	100,0	0,0
6	пгт. Апастово, ул.Советская, д.2	563,0	100,0	0,0
7	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 127,6	100,0	0,0
8	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8	131,8	100,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 000,0	99,9	0,3
9	г.Заинск, ул.Ленина, д.26	7 135,0	100,0	0,0
10	г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.15	2 541,9	100,0	0,0
11	с.Пестрецы, ул.Советская, д.34	219,5	100,0	0,0
12	пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48	738,6	100,0	0,0
13	г.Чистополь ул. К.Маркса, д.46	857,5	100,0	0,0
14	с.Новошешминск, ул.Советская, д.80	480,3	100,0	0,0
15	г.Мамадыш, ул.Домолазова, д.32	538,5	100,0	0,0
16	г.Лаишево, ул.М.Ульяновой, д.54	2 715,6	100,0	0,0
17	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6А	14 314,7	100,0	1,0



Капитальный ремонт муниципального архива, Агрызский МР г.Агрыз, ул.Гагарина, д.70а

После ремонта



Субподрядчик: ООО «Строй-Гигант»
Сумма работ (бюджет РТ): 6,6 млн. рублей.



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	75 объектов	РТ 3 922,68	418,4	105,13



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	53	1 348,567	49
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	75	3 504,28	71



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 504 279,6	15,3	3,6
1	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	0,0	0,0
2	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	0,0	0,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	0,0	0,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	21 259,2	0,0	0,0
5	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	1,0	1,0
6	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	2,0	2,0
7	г.Казань, "Городская детская больница №1"	13 502,0	3,0	2,0
8	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	5,0	3,0
9	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	5,0	1,0
10	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	5,5	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 504 279,6	15,3	3,6
11	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	8,0	2,0
12	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	8,0	5,0
13	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	8,0	1,0
14	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	8,0	2,0
15	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	8,0	3,0
16	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	8,0	2,0
17	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	9,0	5,0
18	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой"	123 016,3	9,0	2,0
19	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,9	9,0	3,0
20	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	9,5	1,5



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	3 504 279,6	15,3	3,6
21	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	10,0	5,0
22	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	10,0	5,0
23	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	10,0	3,0
24	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	10,0	5,0
25	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	10,0	5,0
26	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	10,0	3,0
27	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	11,0	2,0
28	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	12,0	3,0
29	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	12,0	6,0
30	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	12,0	5,0
31	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	13,0	5,0
32	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	13,0	5,0
33	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	13,0	3,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
34	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	13,0	3,0
35	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	13,5	2,5
36	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	14,0	6,0
37	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	14,0	5,0
38	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	14,0	3,0
39	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	15,0	5,0
40	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	15,0	2,0
41	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	15,0	5,0
	Итого по РТ	3 504 279,6	15,3	3,6
42	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	15,5	1,5
43	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	16,0	1,0
44	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	16,0	4,0
45	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	17,0	7,0
46	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	17,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	3 504 279,6	15,3	3,6
47	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	17,0	7,0
48	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	18,0	6,0
49	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	18,0	5,0
50	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	18,0	4,0
51	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	18,0	3,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	19,0	4,0
53	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	19,0	9,0
54	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	19,0	6,0
55	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	20,0	5,0
56	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	20,0	5,0
57	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	20,0	10,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	21,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 504 279,6	15,3	3,6
59	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	21,0	2,0
60	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	21,0	4,0
61	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	22,0	4,0
62	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	22,0	7,0
63	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	22,0	4,0
64	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	22,0	2,0
65	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	23,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 504 279,6	15,3	3,6
66	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	23,0	5,0
67	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	25,0	16,0
68	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	25,0	10,0
69	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	27,0	7,0
70	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин"	107 162,5	29,0	6,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	29,0	4,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	30,0	17,0
73	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	33,0	18,0
74	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	39,0	5,0
75	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	55,0	10,0

План Фонда газификации по реализации программ 2017 года



	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	660,9	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	225,0	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	69,9	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	163,86	Перевести - на ИСО 3 417 квартир Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцевых и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	167,6	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.



План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

50

№	Наименование программы	План	Факт
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин	91,2 км - сетей водоснабжения 11 - водонапорных башен 17 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щита учета и управления	7 192- светильника 228,6 км - линий электропередачи 144 - щита учета и управления

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
Итого, в т.ч.	3 417	3 083	90,2%	1,9%
МКД	3 167	2 751	86,9%	2,0%
Частный сектор	250, в т.ч.: 124 – по программе ФГ 126 – за счет собственных средств	212, в т.ч.: 86– по программе ФГ 126– за счет собственных средств	84,8%	0%



Распределение объектов г. Казани

	ВСЕГО объектов	В том числе первоочередные
Объекты, в том числе:	1 280	401
взносы на счете Рег.оператора	931	304
взносы на своих счетах	184	58
Бюджетные учреждения	165	39



Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

53

Выполнение плана на 14 июля

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Разработано ПСД			Подготовлено площадок			Антивандалные мероприятия			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	901	96,8	931	931	100	775	896	100	775	537	70	775	533	70
МКД Спец.счета	184	170	92,4	184	184	100	138	172	100	-	-		138	167	100
СКБ				165	165	100	87	110	100	87	163	100	87	85	98
ИТОГО:	1 115	1 071	96,1	1 280	1 280	100	1000	1 178	100	862	700	100	1 000	785	79



Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 568,9	470,7	1 098,2	38,86
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7	40,26
3	Строительство силосно-сенажных траншей	125	204,5	61,3	143,1	37,96



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р, РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р,
РКМ РТ о распределении средств бюджета Республики Татарстан и субсидий из
федерального бюджета на согласовании в КМ РТ)

Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
Общая сумма финансирования	2 945 182,44
Средства бюджета РТ	1 855 464,94
Средства федерального бюджета РФ	1 089 717,50
Количество объектов	68

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	27,8	7,0
1	Апастовский	Набережная в пгт.Апастово	15 750,00	9 250,00	по новому РКМ	
2	Верхнеуслонский	Зона дебаркадера набережной	5 040,00	2 960,00	по новому РКМ	
3	Елабужский	Сквер им. Л.П.Нечаева	8 190,00	4 810,00	по новому РКМ	
4	Менделеевский	Парк дружбы народов	18 900,00	11 100,00	по новому РКМ	
5	Муслюмовский	Парк «Сердце Муслюмово»	3 150,00	1 850,00	по новому РКМ	
6	Нижнекамский	Школьный бульвар	3 087,00	1 813,00	по новому РКМ	
7	Нижнекамский	Сквер в пгт.Камские Поляны	14 968,95	8 791,29	по новому РКМ	

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	27,8	7,0
8	Нижнекамский	Набережная р.Камы, пгт. Камские Поляны	7 328,91	4 304,28	по новому РКМ	
9	Сармановский	Центральный парк	8 190,00	4 810,00	по новому РКМ	
10	Чистопольский	Реконструкция ул.Энгельса	2 205,00	1 295,00	по новому РКМ	
11	Казань	Сквер КФУ	25 200,00	14 800,00	по новому РКМ	
12	Казань	Парк «Черное озеро», 2-я очередь	44 100,00	25 900,00	1,0	0,0
13	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	9 367,08	5 501,30	5,0	0,0
14	Н.Челны	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	62 178,49	36 517,52	8,0	2,0

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	27,8	7,0
15	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	63 149,64	37 087,88	8,0	6,0
16	Н.Челны	Площадь Азатлык, новый объект	126 000,00	74 000,00	9,0	4,0
17	Казань	Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь	194 715,67	114 356,82	10,0	3,0
18	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	44 537,93	26 157,20	12,0	6,0
19	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	17 332,92	10 179,66	15,0	6,0
20	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	10 159,66	5 966,79	17,0	2,0
21	Казань	Система озер Кабан, новый объект	94 500,00	55 500,00	17,0	2,0



Программа «Общественные пространства»

59

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	27,8	7,0
22	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 702,99	15 095,40	18,0	3,0
23	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	18 578,78	10 911,34	18,0	3,0
24	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	18 035,15	10 592,07	19,0	2,0
25	Н.Челны	Шишкинский бульвар, новый объект	37 800,00	22 200,00	20,0	7,0
26	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	10 989,10	6 453,91	20,0	5,0
27	Муслюмовский	Набережная р.Ик, 2-я очередь	17 261,44	10 137,67	20,0	5,0



Программа «Общественные пространства»

60

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	27,8	7,0
28	Казань	Парк «Крылья Советов», 3-я очередь	31 500,00	18 500,00	20,0	2,0
29	Елабужский	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	49 343,82	28 979,70	20,0	0,0
30	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	15 978,43	9 384,15	21,0	7,0
31	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	9 510,26	5 585,39	22,0	18,0
32	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	7 715,50	4 531,33	24,0	2,0
33	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	11 609,31	6 818,17	25,0	3,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	27,8	7,0
34	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	9 154,57	5 376,50	27,0	7,0
35	Рыбно-Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	12 118,81	7 117,39	27,0	12,0
36	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	41 704,05	24 492,86	28,0	5,0
37	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	17 697,73	10 393,91	28,0	3,0
38	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	6 052,87	3 554,86	29,0	5,0
39	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	37 095,06	21 785,98	30,0	10,0
40	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	15 936,65	9 359,62	30,0	10,0

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	27,8	7,0
41	Пестречинский	Парк в с.Кощаково, новый	16 837,63	9 888,76	30,0	10,0
42	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	26 114,62	15 337,15	35,0	15,0
43	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	44 450,71	26 105,97	35,0	15,0
44	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	14 646,87	8 602,13	35,0	23,0
45	Н.Челны	Бульвар на Тинчурина	37 800,00	22 200,00	35,0	10,0
46	Казань	Парк Урицкого, 3-я очер.	18 900,00	11 100,00	36,0	6,0
47	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	19 490,59	11 446,85	37,0	7,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	27,8	7,0
48	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я очередь	20 268,97	11 904,00	37,0	5,0
49	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	13 613,75	7 995,38	38,0	7,0
50	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	12 546,41	7 368,53	38,0	13,0
51	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	16 756,34	9 841,03	38,0	13,0
52	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард», 2-я очередь	62 431,83	36 663,31	40,0	15,0
53	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	11 123,66	6 532,95	40,0	10,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	27,8	7,0
54	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 582,22	6 802,26	40,0	10,0
55	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	44 965,07	26 408,06	40,0	8,0
56	Казань	Сквер по ул.Сыртлановой, новый	52 530,72	30 851,37	40,0	4,0
57	Казань	Парк Победы	19 845,00	11 655,00	42,0	9,0
58	Агрызский	Улица Привокзальная, новый	15 056,38	8 842,64	45,0	15,0
59	Елабужский	Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект	6 300,00	3 700,00	45,0	28,0
60	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый	7 546,32	4 431,96	45,0	10,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	27,8	7,0
61	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	24 497,43	14 387,38	48,0	28,0
62	Менделеевский	Ушковские острова, новый	18 186,58	10 681,01	50,0	10,0
63	Черемшанский	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый	9 804,00	5 757,92	67,0	7,0
64	Новошешминск	Парк отдыха, 3-я очередь	11 745,00	6 897,85	67,0	7,0
65	Нижнекамский	Сквер «Лемаева», новый	57 330,00	33 670,00	69,0	16,0
66	Верхнеуслон-й	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 783,91	5 158,81	70,0	0,0
67	Зеленодольский	Пляж «Комсомолец»	9 846,67	5 782,96	71,0	1,0
68	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	70 628,49	41 480,23	81,0	11,0



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

67

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.07.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.07.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.07.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.07.2017
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	30.07.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.07.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	30.07.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.07.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.07.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул.Ю.Урам,10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.07.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.07.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.07.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.07.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.07.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.07.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.07.2017
59	ГГРП Коцаково	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.07.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.07.2017
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.07.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		2 500,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (07.07.2017г. – 13.07.2017г.)	39,64	39,96	100,81
СМР	39,64	39,96	100,81
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 13.07.2017г.)	94,10	94,93	100,88
СМР	94,10	94,93	100,88
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.07.2017г.)	2 233,05	2 235,20	100,09

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (07.07.2017г. – 13.07.2017г.)	10,06	10,10	100,39
СМР	10,06	10,10	100,39
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 13.07.2017г.)	18,31	18,40	105,49
СМР	18,31	18,40	105,49
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.07.2017г.)	166,44	169,70	101,95

Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		1 040,04	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (07.07.2017г. – 13.07.2017г.)	18,21	18,33	100,65
СМР	18,21	18,33	100,65
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 13.07.2017г.)	38,54	38,75	100,54
СМР	38,54	38,75	100,54
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.07.2017г.)	746,94	753,34	100,85

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

Подрядчик		ООО «Стройсервис»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн.руб.		400,16	
Начало строительства		2016г.	
Период	План	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (07.07.2017г. – 13.07.2017г.)	6,38	6,25	97,96
СМР	6,38	6,25	97,96
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 13.07.2017г.)	16,39	16,17	98,65
СМР	16,39	16,17	98,65
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.07.2017г.)	113,94	113,77	99,85

**Строительство школы на 1224 места
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		1 011,50	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (07.07.2017г. – 13.07.2017г.)	11,95	12,01	100,50
СМР	11,95	12,01	100,50
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 13.07.2017г.)	22,92	23,04	100,52
СМР	22,92	23,04	100,52
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.07.2017г.)	460,56	478,46	103,88

**Строительство школы 1224 места
в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани**

		Подрядчик	ООО «Ак Таш»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		828,13		
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		Август 2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (07.07.2017г. – 13.07.2017г.)	21,96	22,05	100,41	
СМР	21,96	22,05	100,41	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 13.07.2017г.)	32,30	32,47	100,52	
СМР	32,30	32,47	100,52	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.07.2017г.)	409,93	461,92	112,68	

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	ПИР
		240,32	5,9
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (07.07.2017г. – 13.07.2017г.)	1,03	0,98	95,14
СМР	1,03	0,98	95,14
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 13.07.2017г.)	2,13	2,03	95,31
СМР	2,13	2,03	95,31
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.07.2017г.)	77,38	75,77	97,92
СМР	77,38	75,77	97,92