

Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - июль 2015 года	26	8	18
январь - июль 2016 года	18	5	13
январь - июль 2017 года	12	2	10



Строительство индустриально-технологического парка «Синергия», ОЭЗ ППТ «Алабуга»



Котлован для устройства
фундаментов выполнен
без технологического
ограждения по периметру

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное и
юридическое лица

Заказчик: АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».
Подрядчик: ООО «ГидроПромЖилСтрой»



Строительство ж/д по ул. Г.Тукая, г.Казань



Средства подмащивания имеют рабочие настилы с зазором между досками более 5 мм, а при расположении настила на высоте более 1,3 м - отсутствуют ограждения

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Ак Барс Инжиниринг».
Генподрядчик: ООО «РЕЯ»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	894	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	260 83	12 064,0 -
Взыскано всего	88	3 928,0
Не истек срок оплаты	87	4 608,0
Обжалуются в суде	2	40,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(АСРО «Содружество строителей РТ»,

СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)

с 01.01.2017

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	774
- с выездом на объекты строительства	109
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	220
- выдано предписаний	126
- приостановлено действие Свидетельств сроком до 2-х месяцев	20
- прекращено действие Свидетельств	43
- выдано предупреждений	31



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли в I полугодии 2017 г. (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
1	г. Казань	15 033, 4	15 302, 6	102 %
2	г.Наб.Челны	1 635,5	1 791,4	109%
3	Агрызский	215,5	215,5	100%
4	Азнакаевский	1 588,9	1 343,4	85%
5	Аксубаевский	45,0	45,0	100%
6	Актанышский	81,0	81,0	100%
7	Алексеевский	-	-	-
8	Алькеевский	130,0	130,0	100%
9	Альметьевский	21 261,3	21 585,1	101%
10	Апастовский	45,0	45,0	100%
11	Арский	928,9	929,9	100%
12	Атнинский	-	-	-
13	Бавлинский	97,0	112,0	115%
14	Балтасинский	97,0	101,5	105%
15	Бугульминский	2 455,0	2 955,0	120%



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли в I полугодии 2017 г. (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
16	Буинский	135,0	106,0	79%
17	Верхнеуслонский	445,5	413,3	93%
18	Высокогорский	181,5	184,1	101%
19	Дрожжановский	210,0	210,0	100%
20	Елабужский	22 062,1	18 222,6	83%
21	Заинский	1064,5	1 189,6	112%
22	Зеленодольский	2 427,7	1266,5	52%
23	Кайбицкий	34,0	34,0	100%
24	Камско-Устьинский	56,0	56,0	100%
25	Кукморский	-	-	-
26	Лаишевский	235,0	235,0	100%
27	Лениногорский	14 129,8	13 664,2	97%
28	Мамадышский	70,0	75,0	107%
29	Менделеевский	165,1	165,3	100%
30	Мензелинский	490,0	505,0	103%



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли в I полугодии 2017 г. (по данным МО)

8

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
31	Муслюмовский	251,5	251,5	100%
32	Нижнекамский	25 925,7	23 731,1	92%
33	Новошешменский	107,0	108,1	101%
34	Нурлатский	1 574,0	1884,0	120%
35	Пестречинский	305,4	303	99%
36	Рыбно-Слободский	90,0	90,0	100%
37	Сабинский	2 079,9	2 121,1	102%
38	Сармановский	60,0	60,5	101%
39	Спасский	181,8	269,1	148%
40	Тетюшский	330,0	330,0	100%
41	Тукаевский	25,5	25,2	99%
42	Тюлячинский	69,0	70,0	101%
43	Черемшанский	233,0	233,0	100%
44	Чистопольский	150,0	150,0	100%
45	Ютазинский	3 715,4	3 983,8	107%



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 20 июля 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 252 821	52,2	1 149 179
1	Буинский	15 000	2 915	19,4	12 085
2	Новошешминский	5 000	1 337	26,7	3 663
3	Чистопольский	50 000	14 259	28,5	35 741
4	Азнакаевский	25 000	7 800	31,2	17 200
5	Зеленодольский	150 000	46 826	31,2	103 174
6	Нижнекамский	130 000	41 528	31,9	88 472
7	Тукаевский	80 000	28 891	36,1	51 109
8	Арский	27 000	10 069	37,3	16 931
9	г.Наб.Челны	300 000	112 106	37,4	187 894
10	Кукморский	25 000	9 478	37,9	15 522
11	Альметьевский	155 000	61 233	39,5	93 767
12	Менделеевский	10 000	4 097	41,0	5 903
13	Ютазинский	10 000	4 125	41,3	5 875
14	Агрызский	20 000	8 812	44,1	11 188
15	Бавлинский	17 000	7 700	45,3	9 300



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 20 июля 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 252 821	52,2	1 149 179
16	Елабужский	50 000	23 219	46,4	26 781
17	Сабинский	18 000	9 064	50,4	8 936
18	Аксубаевский	6 000	3 029	50,5	2 971
19	Апастовский	12 000	6 082	50,7	5 918
20	Кайбицкий	4 800	2 464	51,3	2 336
21	Муслюмовский	8 000	4 137	51,7	3 863
22	К-Устьинский	10 000	5 205	52,1	4 795
23	Лениногорский	25 000	13 312	53,2	11 688
24	Атнинский	4 000	2 145	53,6	1 855
25	г.Казань	800 000	435 392	54,4	364 608
26	Заинский	17 000	9 403	55,3	7 597
27	Тюлячинский	7 500	4 227	56,4	3 273
28	Мензелинский	16 000	9 190	57,4	6 810
29	Сармановский	10 000	5 808	58,1	4 192
30	Тетюшский	10 000	5 816	58,2	4 184



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 20 июля 2017 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 252 821	52,2	1 149 179
31	Мамадышский	16 000	9 484	59,3	6 516
32	Балтасинский	14 000	8 596	61,4	5 404
33	Р-Слободский	13 000	8 044	61,9	4 956
34	Актанышский	12 000	7 488	62,4	4 512
35	Дрожжановский	5 000	3 316	66,3	1 684
36	Спасский	8 000	5 373	67,2	2 627
37	Бугульминский	40 000	26 880	67,2	13 120
38	Алькеевский	6 500	4 589	70,6	1 911
39	Алексеевский	14 000	10 053	71,8	3 947
40	Высокогорский	64 000	49 941	78,0	14 059
41	В-Услонский	30 000	23 579	78,6	6 421
42	Нурлатский	21 000	16 916	80,6	4 084
43	Черемшанский	4 500	3 635	80,8	865
44	Лаишевский	83 500	75 741	90,7	7 759
45	Пестречинский	85 000	99 517	117,1	-



Программа ГЖФ РТ (введены в эксплуатацию)



**г.Казань, 255-кв. дом № 3-4 в жилом районе «М-14»
подрядчик – ООО «Ак Таш»**



Программа ГЖФ РТ (введены в эксплуатацию)



**г.Казань, 340-кв. дом № 10-5 в жилом районе «Салават Купере»
подрядчик – ООО «Грэйт Строй»**



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

на 20.07.2017

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	211	83	128	88	31	9
Общая площадь (тыс.кв.м.)	526,1	226,1	300,0	221,8	80,8	2,1
Количество квартир	9 876	4 134	5 742	4 237	1 569	44



Арендное жилье 2017 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Верхне-Услонский район, Иннополис, 20 кв. ж/д – 1 шт.; 85 кв. ж/д – 1 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100 %
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО «ЛЭНД»	71 %



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		17	50	7	10
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	Высокогорский	1	6	-	1
3	Сабинский	2	4	-	2
4	г. Казань	11	35	5	6
5	Кайбицкий	1	1	1	-
6	Мензелинский	1	1	1	-

Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ								305	102	92	92
1	Агрызский	6	3	3	1	9	Апастовский	5	4	4	4
2	Азнакаевский	6	6	6	1	10	Бавлинский	12			
3	Аксубаевский	6				11	Буинский	10			
4	Актанышский	2				12	Верхнеуслонский	2			
5	Алексеевский	1	1	1	1	13	Высокогорский	2			
6	Алькеевский	7				14	Елабужский	2			
7	Альметьевский	6				15	Заинский	10	10	10	10
8	Арский	5				16	Кайбицкий	6	3	3	3

Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							305	102	92	92	
17	Кам.-Устьинский	4				26	Пестречинский	4			
18	Кукморский	8	7	7	7	27	Спасский	24			
19	Лаишевский	33	33	33	28	28	Тетюшский	1	1	1	
20	Лениногорский	4	1	1	1	30	Тукаевский	20			
21	Мамадышский	2	1	1	1	31	Тюлячинский	1			
22	Менделеевский	12				31	Черемшанский	5			
23	Нижнекамский	30				32	Чистопольский	30	27	27	
24	Новошешминский	3				33	Ютазинский	14	5	5	
25	Нурлатский	19				34	г. Казань	3	3	3	



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
			21.07.17	21.07.17	Дин-ка	21.07.17	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	0	0	0	0
2	Азнакаевский	1	1	0	0	0	0
3	Аксубаевский	3	3	3	0	2	0
4	Алькеевский	1	1	0	0	0	0
5	Арский	1	1	1	0	0	0
6	Бугульминский	2	2	0	0	0	0
7	Буинский	4	4	3	+1	0	0
8	Дрожжановский	4	4	3	0	0	0
9	г.Казань	2	2	1	0	0	0
ИТОГО		50	50	28	+2	4	0



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
			21.07.17	21.07.17	Дин-ка	21.07.17	Дин-ка
12	Кукморский	6	6	6	0	0	0
13	Лениногорский	3	3	1	0	0	0
14	Мамадышский	9	9	6	+1	0	0
15	Нижнекамский	1	1	0	0	0	0
16	Н.Челны	1	1	0	0	0	0
17	Сармановский	2	2	0	0	0	0
18	Спасский	1	1	1	0	0	0
19	Тетюшский	1	1	1	0	0	0
20	Чистопольский	2	2	2	0	2	0
	Ютазинский	4	4	0	0	0	0
ИТОГО		50	50	28	+2	4	0



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	№	МО РТ	Квоты
1	Альметьевский	1	7	Лениногорский	1
2	Арский	1	8	Нижнекамский	8
3	Бугульминский	1	9	Сабинский	1
4	Елабужский	1	10	г.Н.Челны	15
5	Зеленодольский	1	11	г.Казань	30
6	Лаишевский	1			
ИТОГО					61



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			21.07.17	Дин-ка	21.07.17	Дин-ка	21.07.17	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	2	2	0	0	0	0	0
3	Арский	2	2	+1	0	0	0	0
4	Бавлинский	1	1		1		1	
5	Балтасинский	1	1	0	1	+1	0	0
6	Бугульминский	1	1		1		1	
7	Верхнеуслонский	2	2	0	1	0	1	+1
8	Н.Челны	3	3	0	3	+1	2	0
9	Нижнекамский	2	2		2		2	
10	Тетюшский	1	1	0	0	0	0	0
11	г.Казань	2	2	0	1	+1	0	0
ИТОГО по РТ		18	18	+1	11	+3	8	+1



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			21.07.17	Дин-ка	21.07.17	Дин-ка	21.07.17	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1	0	1	+1	0	0
2	Альметьевский	1	1	0	1	+1	0	0
3	Апастовский	1	1	+1	0	0	0	0
4	Арский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Высокогорский	3	0	0	0	0	0	0
7	Зеленодольский	1	0	0	0	0	0	0
8	Лениногорский	1	1	0	1		1	
9	г. Наб.Челны	2	2	+2	0	0	0	0
10	Нижнекамский	3	3	0	0	0	0	0
11	Нурлатский	1	1	0	1	0	1	+1
12	Ютазинский	1	0	0	0	0	0	0
13	г.Казань	9	4	+1	0	0	0	0
ИТОГО		26	16	+4	6	+2	4	+1



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации		
			Открыт счет	Заявка на оплату	Оплачен
			21.07.17	21.07.17	21.07.17
1	Бугульминский	1	1	1	1
2	Буинский	1	1	1	1
ИТОГО		2	2	2	2



Многоквартирное инвестиционное жильё (введен в эксплуатацию)

25



**г.Набережные Челны, 150 кв. жилой дом (1 этап) в микрорайоне №26
Застройщик – ООО «Реал Эстейт Сити»**



Многоквартирное инвестиционное жильё

26

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		71	30	36	5
1	Агрызский	1	1	-	-
2	Альметьевский	1	-	1	-
3	Бугульминский	2	1	1	-
4	Елабужский	7	4	3	-
5	Зеленодольский	2	1	1	-
6	Лаишевский	4	2	2	-
7	Лениногорский	1	1	-	-
8	Нижнекамский	2	-	2	-
9	Пестречинский	4	2	2	-
10	г.Набережные Челны	23	9	13	1
11	г.Казань	24	9	11	4



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 800	5 322	3 478



Долевое строительство

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
3	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
ИТОГО по РТ			54 230	



Сельские клубы



Алькеевский, с.Старое Камкино
Генподрядчик: ООО «Строитель и К»



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
1	Алькеевский, с.Старое Камкино	50	6 366,25	100	1
2	Апастовский, п. ж/д ст.Кульдуразы	50	6 366,25	100	-
3	Верхнеуслонский, п.Бакча Сарай	50	6 366,25	100	4
4	Заинский, с.Поповка	50	6 366,25	100	-
5	Кайбицкий, с.Янсуринское	50	6 366,25	100	-
6	Нурлатский, д.Ерепкино	50	6 366,25	99	2
7	Лаишевский, с.Тат. Саралы	50	6 366,25	95	1
8	Сабинский, д.Нижний Симет	50	6 366,25	95	6
9	Арский, с.Сарай-Чекурча	50	6 366,25	92	9
10	Тетюшский, д.Вожжи	50	6 366,25	92	5



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
11	Нижнекамский, с.Городище	50	6 366,25	91	7
12	Бугульминский, п.Плодопитомник	50	6 366,25	89	8
13	Рыб.-Слободский, с.Корноухово	50	6 366,25	88	6
14	Балтасинский, д.Старый Кушкет	50	6 366,25	88	3
15	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка	50	6 366,25	85	9
16	Мензелинский, с.Калтаково	50	6 366,25	82	7
17	Ютазинский, п. Подгорный	100	12 752,31	73	14
18	Менделеевский, с.Тойгузино	50	6 366,25	72	4
19	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	100	12 752,31	70	4
20	Агрызский, с.Азеево	50	6 366,25	69	6



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
21	Мамадышский, с.Соколка	100	12 752,31	68	5
22	Аксубаевский, д.Ст.Чувашский Адам	50	6 366,25	67	11
23	Чистопольский, с.Малый Толкиш	50	6 366,25	63	6
24	Мензелинский, с.Бикбулово	50	6 366,25	58	6
25	Высокогорский, п.Дачное	200	14 794,84	58	5
26	г.Казань, жилой массив Отары	300	17 831,43	56	8
27	Тюлячинский, д.Ачи	50	6 366,25	53	3
28	Бавлинский, с.Удмуртские Ташлы	50	6 366,25	50	7
29	Зеленодольский, с.Нурлаты	300	17 831,43	43	3
30	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны	50	22 000,00	40	11
31	г.Наб. Челны, пр.Чулман п.Прибрежный	300	17 831,43	39	2



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	-
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	1 000	100	-
3	Аксубаевский, г.Аксубаево	500	100	-
4	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	-
5	Альметьевский, г.Альметьевск	1 000	100	-
6	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	100	-
7	Арский, г.Арск	1 500	100	-
8	Атнинский, с.Большая Атня	500	100	-
9	Буинский, г.Буинск	1 000	100	-
10	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	-
11	Заинский г.Заинск	1 500	100	-
12	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	-
13	Лениногорский, с.Шугурово	1000	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ
Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

№	МО РТ	Лимит,тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
14	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	-
15	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	-
16	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	-
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	-
18	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	-
19	Нурлатский, г.Нурлат	500	100	-
20	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	-
21	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб.Слобода	700	100	-
22	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	1 300	100	-
23	Спасский, г.Болгар	2 000	100	-
24	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	-
25	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	-
26	г.Казань	8 000	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Агрызский, г.Агрыз	800	100	-
2	Буинский, г.Буинск	2 000	100	-
3	Высокогорский, п.ж.-д.ст.В.Гора	1 280	100	5
4	Кукморский, пгт.Кукмор	2 500	100	-
5	Лениногорский, г.Лениногорск	1 700	100	-
6	Мамадышский, г.Мамадыш	700	100	-
7	Нижнекамский, г.Нижнекамск	500	100	-
8	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	-
9	Сармановский, с.Сарманово	570	100	-
10	Черемшанский, с.Черемшан	2 250	100	-
11	Ютазинский, пгт.Уруссу	500	100	-
12	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000	99	-
13	Атнинский, с.Большая Атня	1 500	90	10
14	Актанышский, с.Актаныш	1 200	85	2
15	г.Казань	2 000	18	16



Фельдшерско-акушерские пункты

36



Спасский район, с.Полянка

Подрядчик: АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»



Фельдшерско-акушерские пункты

37

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	«Алькеевский» Нижне-Качеевский				
2	«Альметьевский» Маметьевский				
3	«Арский» Нусинский				
4	«Апастовский» Мурзинский				
5	«Бавлинский» Александровский				
6	«Бугульминский» Спасский				
7	«Буинский» Кайбицкий				
8	«Дрожжановский» Мало-Убейский				
9	«Заинский» Александрово-Слободский				
10	«Камско-Полянский» Свердловецкий				
11	«Рыбно-Слободский» Больше-Кульгинский				
12	«Сабинский» Два Поля Арташский				
13	«Сармановский» Лешев-Тамакский				
14	«Спасский» Полянский				



Фельдшерско-акушерские пункты

38

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	«Тетюшский» Кляшевский				
16	«Чистопольский» Старо-Ромашкинский				
17	«Азнакаевский» Сапеевский				
18	«Алексеевский» Нижне-Тиганский				
19	«Аксубаевский» Кривоозерский				
20	«Актанышский» Кировский				
21	«Атнинский» Берескинский				
22	«Балтасинский» Кугунурский				
23	«Верхнеуслонский» Ямбулатовский				
24	«Высокогорский » Мало-Сулабашский				
25	«Елабужский» Малоречинский				
26	«Кайбицкий» Старо-Чечкабинский				
27	«Камско-Устьинский» Кирельский				
28	«Кукморский» Олуязский				
29	«Лаишевский» Нармонский				



Фельдшерско-акушерские пункты

39

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
30	«Лениногорский» Каркалинский				
31	«Мамадышский» Нижнекузгунчинский				
32	«Менделеевский» Бизякинский				
33	«Мензелинский» Верхне-Такерменский				
34	«Новошешминский» Слобода Черемуховский				
35	«Нурлатский» Богдашкинский				
36	«Пестречинский» Богородский				
37	«Тукаевский» Малтабаровский				
38	«Тюлячинский» Старо-Зюринский				
39	«Черемшанский» Старо-Ильмовский				
40	«Ютазинский» Байряк-Тамакский				
41	«Агрызский» Бимский				
42	«Зеленодольский» Кугеевский				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Патолого-анатомические отделения

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алексеевский				
2	Муслюмовский				
3	Нижнекамский				
4	Высокогорский				
5	ГАУЗ «РБСМ» г.Казань				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Заинский				
2	Сармановский				
3	Высокогорский				
4	Елабужский				
5	Пестречинский				
6	г.Казань				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе СМР, %:	
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт	
				Станции мед.помощи и больницы	Амбулаторно-поликлинические учреждения
1	Зеленодольский	98,6	1,6	<i>не предусмотрено</i>	98,6
2	Бугульминский	100	1,5	100	100
3	Нижнекамский	100	-	100	<i>не предусмотрено</i>
4	Черемшанский	100	-	<i>не предусмотрено</i>	100
5	г.Казань	79	3	79	<i>не предусмотрено</i>
6	г.Набережные Челны	77,2	1,75	98	70,3



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	РТ 3 483,0	418,4	105,13



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	50
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	72



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	17,5	3,9
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	0,0	0,0
2	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	0,0	0,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	2,0	1,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	4,0	2,0
5	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	5,0	5,0
6	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	5,0	5,0
7	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	5,5	0,5
8	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	6,0	2,0
9	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	9,0	2,0
10	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	9,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	17,5	3,9
11	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	9,0	2,0
12	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	9,0	2,0
13	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	9,0	5,0
14	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	9,0	2,0
15	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	10,0	1,0
16	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	10,0	6,0
17	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,3	10,0	2,0
18	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	11,0	2,0
19	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	12,0	6,0
20	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	12,0	5,0
21	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	13,0	2,0
22	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	13,0	3,0
23	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	13,0	3,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	17,5	3,9
24	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	13,5	2,5
25	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	14,0	2,0
26	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	14,0	2,0
27	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	14,0	2,0
28	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,9	15,0	8,0
29	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	15,0	6,0
30	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	15,0	3,0
31	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	16,0	3,0
32	г.Казань, ул.Шмидта, д.30, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	17,0	3,0
33	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	17,0	4,0
34	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	17,0	3,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
35	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	17,0	11,0
36	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	17,0	3,0
37	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	17,0	4,0
38	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	17,0	3,0
39	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	17,0	2,0
	Итого по РТ	3 483 020,4	17,5	3,9
40	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	18,0	3,0
41	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	18,0	7,0
42	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	19,0	3,0
43	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	20,0	5,0
44	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	20,0	8,0
45	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	20,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	17,5	3,9
46	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	20,0	3,0
47	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	20,0	7,0
48	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	20,0	4,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	20,0	2,0
50	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	22,0	3,0
51	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	22,0	3,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	22,0	5,0
53	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	22,0	2,0
54	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	23,0	10,0
55	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	23,0	10,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	17,5	3,9
56	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	24,0	2,0
57	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	25,0	8,0
58	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	25,0	6,0
59	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	25,0	5,0
60	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	25,0	0,0
61	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	25,0	6,0
62	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	25,0	6,0
63	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	25,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	17,5	3,9
64	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	28,0	8,0
65	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	29,0	4,0
66	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Набережные Челны	107 162,5	31,0	4,0
67	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	32,0	4,0
68	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	34,0	9,0
69	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	35,0	27,0
70	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	35,0	28,0
71	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	40,0	6,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	40,0	30,0
73	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	50,0	34,0
74	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	65,0	16,0



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

52



**Заинский, Аксаринское СП;
Подрядчик: ООО «Старк»**



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

53

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Лаишевский, Александровское СП	4 329,20	94,3	2,8
2	Заинский, Аксаринское СП	4 329,20	90,0	21,6
3	Чистопольский, Чистопольско-Высельское СП	4 329,20	90,0	12,0
4	Черемшанский, Лашманское СП	4 329,20	85,0	10,0
5	Балтасинский, Норминское СП	4 329,20	83,6	4,1
6	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашское СП	4 329,20	82,0	7,0
7	Тукаевский , Новотроицкое СП	4 329,20	77,0	14,0
8	Кукморский, Ошторма-Юмьинское СП	4 329,20	75,4	1,5
9	Сабинский, Арташское СП	4 329,20	70,0	1,0
10	Мамадышский, Нижнетаканышское СП	4 329,20	69,8	8,5
11	Высокогорский, Березкинское СП	4 329,20	67,0	2,0



Строительство пунктов комплексного обслуживания населения в 2017 г.

54

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей
Строительство пунктов комплексного обслуживания населения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ	53 объекта	83,953

Утверждено РКМ РТ № 968-р от 12.05.2017



Универсальные спортивные площадки



г.Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.11;
Подрядчик: ООО «Медик»



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
1	Агрызский	2	100	100	15
2	Азнакаевский	3	100	100	35
3	Альметьевский	3	100	100	0
4	Бавлинский	1	100	100	0
5	Буинский	2	100	100	0
6	Высокогорский	2	100	100	1
7	г.Наб. Челны	6	100	100	0
8	Елабужский	2	100	100	0
9	Заинский	2	100	100	0
10	Зеленодольский	5	100	100	0
11	Менделеевский	4	100	100	0
12	Мензелинский	2	100	100	0

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
13	Нурлатский	2	100	100	0
14	Сабинский	3	100	100	0
15	Сармановский	1	100	100	0
16	Чистопольский	2	100	100	8
17	Арский	2	100	100	5
18	Актанышский	1	100	99	1
19	Мамадышский	1	100	99	16
20	Верх.-Услонский	3	100	98	2
21	Апастовский	1	100	98	2
22	Нижнекамский	4	92	97	1
23	Кукморский	2	100	97	1
24	Пестречинский	1	100	97	47

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
25	Бугульминский	2	100	95	28
26	г.Казань	15	100	95	14
27	Алексеевский	2	94	94	8
28	Новошешминский	3	100	94	9
29	Лаишевский	2	100	92	21
30	Балтасинский	3	100	91	16
31	Тетюшский	2	100	89	17
32	Ютазинский	3	100	79	1
33	Спасский	2	100	75	2
34	Рыб.-Слободский	3	100	75	11
35	Дрожжановский	3	100	73	1
36	Алькеевский	3	72	73	1

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
37	Тюлячинский	3	90	72	10
38	Кайбицкий	2	100	69	3
39	Муслюмовский	3	77	64	12
40	Атнинский	2	100	62	27
41	Тукаевский	2	91	61	4
42	Черемшанский	1	100	60	2
43	Аксубаевский	3	87	59	15
44	Лениногорский	2	100	47	8
45	Кам.-Устьинский	2	80	29	2

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Строительство блочно-модульных лыжных баз на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Плановое начало работ по графику
Строительство блочно-модульных лыжных баз, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	11 объектов	66,00	31.07.2017

Утверждено РКМ РТ № 2808-р от 06.12.2016



Универсальные спортивные залы

№	Район	Документ на зем. участок	Тех.условия
1	Алексеевский	+	+
2	Апастовский	+	+
3	Дрожжановский	+	+
4	Черемшанский	+	+
5	Сабинский	+	+
6	Лаишевский	+	-

Крытые плавательные бассейны

№	Район	Документ на зем. участок	Тех.условия
1	Апастовский	+	+
2	Атнинский	+	+
3	Верхнеуслонский	+	+
4	Мамадышский	+	+
5	Пестречинский	+	-
6	Тукаевский	+	-
7	Тюлячинский	+	+
8	Нижнекамский	+	+

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

62

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.07.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.07.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.07.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.07.2017
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	30.07.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.07.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	30.07.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.07.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.07.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул.Ю.Урам,10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.07.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.07.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.07.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.07.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.07.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.07.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.07.2017
59	ГГРП Коцаково	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.07.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.07.2017
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.07.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			



Распределение объектов г. Казани

	ВСЕГО объектов	В том числе первоочередные
Объекты, в том числе:	1 280	401
взносы на счете Рег.оператора	931	304
взносы на своих счетах	184	58
Бюджетные учреждения	165	39



Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

71

Выполнение плана на 20 июля

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Разработано ПСД			Подготовлено площадок			Антивандальные мероприятия			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	907	97,3	931	931	100	775	912	100	775	644	83,1	775	619	80
МКД Спец.счета	184	172	93,5	184	184	100	138	172	100	-	-		138	168	100
СКБ				165	165	100	87	110	100	87	163	100	87	94	100
ИТОГО:	1 115	1 079	96,7	1 280	1 280	100	1000	1 194	100	862	807	93,6	1 000	881	88

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		2 500,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (14.07.2017г. – 20.07.2017г.)	49,62	49,96	100,68
СМР	49,62	49,96	100,68
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 20.07.2017г.)	143,72	144,89	100,81
СМР	143,72	144,89	100,81
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 20.07.2017г.)	2 282,67	2 285,20	100,11

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (14.07.2017г. – 20.07.2017г.)	8,25	9,70	117,58
СМР	8,25	9,70	117,58
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 20.07.2017г.)	24,75	28,10	113,54
СМР	24,75	28,10	113,54
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 20.07.2017г.)	169,44	179,40	105,88

Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

		Подрядчик	ООО «Евростиль»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		1 040,04		
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		Август 2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (14.07.2017г. – 20.07.2017г.)	29,81	29,98	100,57	
СМР	29,81	29,98	100,57	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 20.07.2017г.)	68,35	68,73	100,55	
СМР	68,35	68,73	100,55	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 20.07.2017г.)	776,75	783,32	100,84	

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

		Подрядчик	ООО «Стройсервис»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн.руб.		400,16		
Начало строительства		2016г.		
Период	План	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (14.07.2017г. – 20.07.2017г.)	11,89	11,94	100,42	
СМР	11,89	11,94	100,42	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 20.07.2017г.)	28,28	28,11	99,39	
СМР	28,28	28,11	99,39	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 20.07.2017г.)	125,83	125,71	99,90	

**Строительство школы на 1224 места
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		1 011,50	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (14.07.2017г. – 20.07.2017г.)	14,32	14,50	101,26
СМР	14,32	14,50	101,26
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 20.07.2017г.)	37,24	37,54	100,81
СМР	37,24	37,54	100,81
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 20.07.2017г.)	474,88	492,96	103,81

Строительство школы 1224 места в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		828,13	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (14.07.2017г. – 20.07.2017г.)	13,20	13,45	101,89
СМР	13,20	13,45	101,89
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 20.07.2017г.)	45,50	45,92	100,92
СМР	45,50	45,92	100,92
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 20.07.2017г.)	423,13	475,37	112,35

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
			246,22	
Объем финансирования, млн.руб.			СМР	ПИР
			240,32	5,9
		Начало строительства	2016 г.	
		Срок завершения строительства	2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (14.07.2017г. – 20.07.2017г.)	1,13	1,10	97,34	
СМР	1,13	1,10	97,34	
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 20.07.2017г.)	3,26	3,13	96,01	
СМР	3,26	3,13	96,01	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 20.07.2017г.)	78,51	76,87	97,91	
СМР	78,51	76,87	97,91	