



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Объемы финансирования за счёт средств:
(млн. руб.)

ГК - Фонд
содействия
реформ-
нию ЖКХ

бюджета
Республики
Татарстан

местного бюджета

собственников
помещений

ВСЕГО

-

1 346,28

1 073,05

2 635,94

5 055,27

Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. М. Горького, д.5, г. Агрыз

До ремонта



После ремонта



Подрядная организация: ООО «МирСтрой»

Сумма работ: 5 029,41 тыс.руб.

Вид работы: утепление фасада



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Муслюмовский	5	7 633,71	1 144,23	14,99	
2	Новошешминский	5	4 633,11	2 392,18	51,63	5,48
3	Мамадышский	9	14 527,10	8 165,59	56,21	13,29
4	Нурлатский	14	49 132,34	30 232,99	61,53	12,80
5	г. Казань	245	1 509 241,13	935 970,59	62,02	12,80
6	Альметьевский	62	299 074,79	188 432,41	63,01	17,48
7	Кукморский	5	17 236,30	11 435,57	66,35	4,28
8	К.-Устьинский	10	9 695,35	6 501,07	67,05	10,33
9	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	832 411,96	68,93	5,51
10	Зеленодольский	33	247 891,15	172 654,81	69,65	9,05
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	3 542 588,27	70,08	9,88
11	Атнинский	1	1 241,42	872,05	70,25	
12	Балтасинский	3	5 148,29	3 647,14	70,84	
13	Мензелинский	5	19 678,48	14 098,03	71,64	
14	Бугульминский	57	207 947,49	150 032,48	72,15	11,15



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Елабужский	32	123 708,60	91 041,99	73,59	7,03
16	Бавлинский	7	38 493,26	29 253,06	76,00	14,73
17	Лаишевский	7	22 156,10	16 993,29	76,70	1,04
18	Менделеевский	10	47 506,95	36 902,85	77,68	0,91
19	Нижнекамский	128	559 401,53	435 440,17	77,84	12,67
20	Спасский	6	7 552,87	5 964,87	78,97	0,99
21	Буинский	7	24 533,95	19 738,92	80,46	2,19
22	Апастовский	3	5 367,72	4 326,32	80,60	10,03
23	Верхнеуслонский	1	5 074,42	4 093,06	80,66	10,05
24	Р.-Слободский	4	7 328,02	5 942,33	81,09	
25	Высокогорский	15	36 343,65	29 473,74	81,10	8,22
26	Тукаевский	8	27 358,13	22 710,40	83,01	4,57
27	Азнакаевский	30	83 906,69	69 694,49	83,06	14,44
28	Лениногорский	21	126 677,55	105 548,54	83,32	9,06
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	3 542 588,27	70,08	9,88



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

5

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Сармановский	15	39 430,27	33 751,09	85,60	8,46
30	Пестречинский	6	15 923,68	13 918,73	87,41	2,16
31	Заинский	17	64 205,94	57 357,81	89,33	14,91
32	Алексеевский	4	9 581,62	8 575,47	89,50	
33	Черемшанский	2	2 292,34	2 085,29	90,97	7,89
34	Тюлячинский	1	1 545,26	1 407,88	91,11	1,94
35	Агрызский	9	23 741,76	21 702,89	91,41	2,49
36	Чистопольский	16	96 391,86	88 170,22	91,47	1,84
37	Арский	7	18 720,06	17 190,28	91,83	0,45
38	Ютазинский	14	21 752,29	20 184,78	92,79	4,09
39	Сабинский	7	12 327,80	11 536,25	93,58	
40	Аксубаевский	5	7 460,11	6 990,10	93,70	7,07
41	Тетюшский	8	12 866,47	12 147,62	94,41	
42	Актанышский	2	9 942,44	9 526,62	95,82	
43	Алькеевский	3	3 022,72	2 928,09	96,87	
	Итого по РТ:	996	5 055 267,94	3 542 588,27	70,08	9,88

МО, по которым **не начато перечисление** средств Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	Актанышский	1 624,00	0,00	0,00
2	Альметьевский	83 147,00	0,00	0,00
3	Атнинский	120,00	0,00	0,00
4	Балтасинский	1 128,00	0,00	0,00
5	г. Казань	290 887,00	0,00	0,00
6	Лаишевский	4 512,00	0,00	0,00
7	Мамадышский	4 272,00	0,00	0,00
8	Нурлатский	11 288,00	0,00	0,00
9	Пестречинский	2 456,00	0,00	0,00
10	Р.-Слободский	1 404,00	0,00	0,00
11	Черемшанский	616,00	0,00	0,00



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

7

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корр.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

8

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	88,8	4,9
1	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,6	59,8	4,3
2	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,0	70,0	27,0
3	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	75,0	3,0
4	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань	5 813,5	75,0	17,0
5	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,1	75,2	4,1
6	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,6	77,0	4,0
7	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	82,0	7,0
8	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,1	84,1	9,5
9	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,3	86,1	9,7
10	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	86,3	5,7
11	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,6	87,0	5,0
12	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	90,0	5,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	88,8	4,9
13	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	90,0	8,0
14	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	92,0	4,0
15	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,6	92,0	2,0
16	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	92,0	6,0
17	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,6	95,0	25,0
18	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2"Рыбно-Слободский район, пгт. Рыбная Слобода	29 656,4	96,0	3,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	88,8	4,9
19	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,4	96,5	2,0
20	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,8	97,0	0,6
21	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	97,0	3,1
22	МБОУ "Татарская гимназия№17 им.Г.Ибрагимова",г.Казань	27 213,1	98,0	1,0
23	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,5	100,0	0,0
24	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,1	100,0	7,0
25	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,4	100,0	0,0
26	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,5	100,0	0,0
27	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,1	100,0	0,0
28	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	100,0	5,0
29	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,8	100,0	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	55,7	4,6
2	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова"	39 186,6	76,1	6,9
Итого по РТ		145 758,0	83,4	5,4
3	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	85,0	9,0
4	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	86,0	2,0
5	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	96,0	4,0
6	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	99,5	0,0
7	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	90,6	3,9
1	Камско-Устьинский	19 417,5	69,9	2,7
2	Нурлатский	13 433,1	72,4	10,5
3	Муслюмовский	42 604,4	75,2	5,6
4	Дрожжановский	13 031,4	75,7	13,8
5	Спасский	11 085,7	76,3	2,7
6	Заинский	44 568,4	77,7	6,0
7	Елабужский	23 810,7	79,0	18,0
8	Менделеевский	7 343,7	80,0	3,0
9	Актанышский	25 533,5	80,0	3,0
10	г. Казань	198 797,5	80,0	6,4
11	Высокогорский	20 189,1	80,4	7,1
12	Альметьевский	47 776,0	84,0	5,2
13	Бавлинский	35 761,9	85,8	9,5
14	Бугульминский	72 621,9	87,5	4,3



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Мамадышский муниципальный район	77 063,6	87,5	6,4
16	Атнинский муниципальный район	29 660,0	88,2	4,8
17	Тукаевский муниципальный район	15 918,9	89,0	6,0
18	Азнакаевский муниципальный район	50 547,9	90,3	2,0
	Итого по РТ	1 624 868,8	90,6	3,9
19	Кукморский муниципальный район	38 766,2	90,7	4,7
20	Тюлячинский муниципальный район	18 001,5	90,7	6,8
21	Зеленодольский муниципальный район	28 315,5	91,7	2,6
22	Сабинский муниципальный район	37 438,7	93,9	1,1
23	Сармановский муниципальный район	13 700,9	95,0	5,0
24	Мензелинский муниципальный район	20 895,0	96,0	2,3
25	Аксубаевский муниципальный район	8 079,9	97,0	2,4
26	Агрызский муниципальный район	8 390,9	97,2	2,9
27	Алькеевский муниципальный район	23 680,2	97,3	4,0
28	Нижнекамский муниципальный район	150 000,0	98,4	1,3



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.


14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	90,6	3,9
29	Чистопольский	41 029,5	98,5	3,6
30	Лениногорский	39 753,5	98,7	2,0
31	г. Наб.Челны	269 210,4	98,9	3,1
32	Арский	26 395,5	99,6	1,1
33	Лаишевский	11 559,8	99,8	1,0
34	Ютазинский	14 739,6	100,0	5,0
35	Пестречинский	10 688,4	100,0	0,0
36	Новошешминский	7 724,7	100,0	0,0
37	Алексеевский	25 008,4	100,0	0,0
38	Апастовский	9 226,5	100,0	0,0
39	Балтасинский	25 386,5	100,0	0,0
40	Кайбицкий	7 150,5	100,0	0,0
41	Черемшанский	10 301,9	100,0	0,2
42	Буинский	15 405,3	100,0	0,0
43	Верхнеуслонский	14 854,7	100,0	0,0



Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Веселинка», г.Набережные Челны

До ремонта



После ремонта



Субподрядчик: ООО «Фасадные технологии»
Сумма работ (бюджет РТ): 30,10 млн. рублей



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

17

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	75,0	5,0
2	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	83,0	14,0
3	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	85,0	2,0
4	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	85,0	20,0
	Итого по РТ	671 158,5	89,0	6,8
5	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	90,0	16,0
6	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	91,0	3,0
7	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	95,0	3,0
8	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	95,0	3,0
9	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	97,0	3,0
10	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	88,5	4,0
1	Сабинский, с.Евлаштау	5 461,1	3,0	0,0
2	Спасский, с.Ямбухтино	11 745,5	57,0	4,0
3	Азнакаевский, д.Бирючевка	1 201,3	61,0	35,0
4	Елабужский, с.Танайка	16 914,3	70,0	6,0
5	Чистопольский, с.Александровка	7 721,1	70,0	10,0
6	Кукморский, с.Нырья	25 732,5	72,0	7,0
7	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское	10 659,4	76,0	4,0
8	Камско-Устьинский, с.Красновидово	3 866,3	76,0	6,0
9	Лаишевский, с.Малые Елги	8 176,9	78,0	5,0
10	Пестречинский, с.Белкино	12 289,1	80,0	10,0
11	Азнакаевский, Уразаево	5 452,4	84,0	2,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	88,5	4,0
12	Мамадышский, с.Никифорово	6 267,4	90,0	28,0
13	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево,	3 128,1	90,0	3,0
14	Нижнекамский, д.Каенлы	7 834,5	90,0	4,0
15	Атнинский, с.Новая Атня	5 651,1	91,0	6,0
16	Заинский, п. Савалеево	8 425,5	95,0	12,0
17	Сармановский, с.Старые Мензелябаш	6 483,9	95,0	2,0
18	Нурлатский, с.Фомкино	4 843,6	95,0	11,0
19	Балтасинский, с. Норма	4 824,8	96,0	1,0
20	Муслюмовский, с.Баюково	6 673,9	97,0	2,0
21	Тукаевский, с.Бурды	13 535,2	97,0	2,0
22	Арский, с.Утар-Аты	7 657,1	98,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	88,5	4,0
23	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино	4 962,9	98,0	8,0
24	Актанышский, с.Татарские Суксы	9 015,0	99,0	0,0
25	Менделеевский, с.Псеево	5 289,0	99,0	3,0
26	Апастовский, с.Татарское Эбалаково	9 642,2	100,0	0,0
27	Агрызский, с.Исенбаево	7 289,0	100,0	0,0
28	Черемшанский, с.Андреевка	4 040,7	100,0	1,0
29	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»	18 976,3	100,0	1,0
30	Аксубаевский, д.Щербень	4 732,1	100,0	5,0
31	Тюлячинский, с.Большая Мёша	1 915,3	100,0	0,0
32	Актанышский, с.Старое Тлякеево	3 661,2	100,0	0,0
33	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга	8 532,1	100,0	2,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	88,5	4,0
34	Пестречинский, с.Чита	3 502,4	100,0	0,0
35	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино	9 377,5	100,0	0,0
36	Кайбицкий, с.Б.Тябярдино	3 828,0	100,0	0,0
37	Лениногорский, с.Керлигач	9 230,1	100,0	0,0
38	Муслюмовский, д.Верхний Табын	6 275,0	100,0	0,0
39	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши	1 797,9	100,0	0,0
40	Бугульминский, с.Вязовка	10 541,1	100,0	0,0
41	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы	11 816,4	100,0	0,0
42	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы	4 347,5	100,0	10,0
43	Дрожжановский, с.Татарская Бездна	2 432,9	100,0	0,0
44	Верхнеуслонский, п.Октябрьский	9 122,3	100,0	2,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

24

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	Подростковый клуб "Авангард", г.Казань	8 000,0	93,0	6,0
2	Подростковый клуб "Отечество", Лаишевский	3 300,0	95,0	4,0
3	Подростковый клуб "Арена", г.Казань	8 000,0	98,0	1,0
	Итого по РТ	93 000,0	98,9	1,0
4	Подростковый клуб "Ритм", г.Казань "	4 100,0	99,0	0,0
5	Подростковый клуб "Спутник", Елабужский	1 950,0	99,0	0,0
6	Подростковый клуб "Снайпер", Елабужский	1 200,0	99,0	0,0
7	Подростковый клуб "Юность", г.Казань	4 900,0	99,5	0,0
8	Подростковый клуб "Радуга", г.Наб.Челны	2 050,0	100,0	0,0
9	Подростковый клуб "Заставка", Заинский	4 400,0	100,0	0,0
10	Подростковый клуб "Факел", Зеленодольский	1 800,0	100,0	0,0
11	Подростковый клуб "Атлет", Зеленодольский	2 800,0	100,0	6,0
12	Подростковый клуб "Чайка", г.Наб.Челны	1 300,0	100,0	0,0
13	Подростковый клуб "Дружба", Альметьевский	1 800,0	100,0	0,0
14	Подростковый клуб "Ракета", Альметьевский	2 900,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	93 000,0	98,9	1,0
15	Филиал подросткового клуба "Ракета", Альметьевский	2 100,0	100,0	0,0
16	Подростковый клуб "Юность", г.Наб.Челны	2 000,0	100,0	0,0
17	Подростковый клуб "Энергетик", г.Казань	8 200,0	100,0	0,0
18	Подростковый клуб "Эврика", г.Наб.Челны	2 050,0	100,0	0,0
19	Подростковый клуб "Ракета", г.Казань	2 050,0	100,0	0,0
20	Подростковый клуб "Юный техник", Нижнекамский	4 200,0	100,0	0,0
21	Подростковый клуб "Боксер", Мензелинский	3 300,0	100,0	1,0
22	Подростковый клуб "Патриот", Менделеевский	3 050,0	100,0	0,0
23	Подростковый клуб "Родник", г.Казань	1 750,0	100,0	0,0
24	Подростковый клуб "Мечтатель", г.Наб.Челны	2 000,0	100,0	0,0
25	Подростковый клуб "Аметист", Нижнекамский	3 300,0	100,0	0,0
26	Подростковый клуб "Молодая гвардия", г.Казань	2 800,0	100,0	0,0
27	Подростковый клуб "Романтик", Нижнекамский	2 500,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб "Юность", Альметьевский	1 800,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт 11 – строительство	РТ 98,45: - 47,62 - 50,83	РТ - 1,55

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Азнакаевский, д.Бирючевка	912,7	62,0	32,0
2	Азнакаевский, с. Тойкино	909,6	74,0	4,0
3	Мензелинский, с. Старый Иркеняш	1 731,3	75,0	18,0
4	Нурлатский, с. Чулпаново	622,8	76,0	1,0
5	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,8	85,0	3,0
6	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,1	88,0	5,0
7	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,9	90,0	4,0
8	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,7	93,0	23,0
9	Арский, п. Урняк	1 727,4	94,0	0,0
	Итого по РТ	50 828,4	95,8	2,9
10	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,7	96,0	6,0
11	Тетюшский, с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	97,0	0,0
12	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,4	99,0	0,0
13	Тетюшский, с. Льяшево	794,1	99,0	0,0
14	Атнинский, с.Б.Атня	1 015,6	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	95,8	2,9
15	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,5	100,0	1,0
16	Аксубаевский, пгт Аксубаево	1 683,4	100,0	0,0
17	Актанышский, с.Актаныш	1 105,4	100,0	0,0
18	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,7	100,0	0,0
19	Алексеевский, с. Лебедино, ул. Кооперативная	1 666,1	100,0	0,0
20	Алькеевский, с. Салманы	1 128,5	100,0	0,0
21	Апастовский, с.Верхний Индырчи	909,0	100,0	0,0
22	Апастовский, с. Куштово	909,0	100,0	0,0
23	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	100,0	10,0
24	Бугульминский, с.Спасское	904,8	100,0	0,0
25	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,1	100,0	0,0
26	Бугульминский, с.Новое Сумароково	936,4	100,0	0,0
27	Кайбицкий, с.Бурундуки	724,6	100,0	0,0
28	Пестречинский, с.Кулаево, ул.Профсоюзная	1 818,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	95,8	2,9
29	Новошешминский, с. Ерыклы	643,5	100,0	0,0
30	Спасский, пос.Приволжский	1 787,0	100,0	0,0
31	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,9	100,0	0,0
32	Ютазинский, с.Байряки-Тамак	1 024,5	100,0	0,0
33	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	100,0	0,0
34	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская	974,4	100,0	0,0
35	Нижнекамский, Большое Афанасово	1 235,9	100,0	0,0
36	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,9	100,0	0,0
37	Дрожжановский, с.Шланга	879,1	100,0	0,0
38	Зеленодольский, с.Нурлаты	1 694,9	100,0	0,0
39	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,0	100,0	0,0
40	Лениногорский, с.Сугушла	920,4	100,0	0,0
41	Лениногорский, с.Куакбаш	924,1	100,0	0,0
42	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,9	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,0	69,0	5,0
2	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,0	92,0	4,0
3	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,0	93,0	11,0
4	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Сабинском муниципальном районе»	2 552,0	95,0	20,0
Итого по РТ		116 500,0	95,7	3,4
5	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,0	96,0	4,0
6	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	99,0	0,0
7	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,1	99,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	95,7	3,4
8	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,3	99,0	0,0
9	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе»	2 577,9	99,0	9,0
10	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 540,0	99,0	19,0
11	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов »	1 305,2	100,0	0,0
12	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	100,0	0,0
13	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,3	100,0	2,0
14	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	95,7	3,4
15	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,0	100,0	0,0
16	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,4	100,0	0,0
17	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,0	100,0	0,0
18	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,8	100,0	1,0
19	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,0	100,0	0,0
20	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	2 500,0	100,0	0,0
21	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт» в Зеленодольском муниципальном районе»	700,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	95,7	3,4
22	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе»	3 930,0	100,0	0,0
23	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском муниципальном районе»	2 700,0	100,0	2,0
24	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	2 000,0	100,0	0,0
25	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,0	100,0	6,0
26	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,0	100,0	0,0
27	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе	2 500,0	100,0	0,0
28	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

36

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	РТ 3 483,0	418,4	105,13

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	50
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	72



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	19,6	4,3
1	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	0,0	0,0
2	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	0,0	0,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	3,0	2,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	6,0	0,5
5	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	7,0	7,0
6	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	8,0	5,0
7	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	9,0	4,0
8	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	10,0	2,0
9	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	10,0	2,0
10	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	10,0	0,0
11	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	10,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	19,6	4,3
12	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	10,0	2,0
13	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	10,0	8,0
14	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	10,5	2,5
15	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,3	11,0	2,0
16	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	12,0	2,0
17	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	12,0	2,5
18	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	13,5	2,5
19	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	14,0	1,0
20	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	14,0	9,0
21	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	15,0	6,0
22	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	15,0	2,0
23	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	15,0	3,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	19,6	4,3
24	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	15,0	7,0
25	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	15,0	2,0
26	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	15,0	3,0
27	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	16,0	6,0
28	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	17,0	4,0
29	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	17,0	1,0
30	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	17,0	3,5
31	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	17,0	1,5
32	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,9	17,0	8,0
33	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	18,0	3,0
34	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	19,0	5,0
35	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	19,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
36	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	19,0	3,0
37	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	19,0	4,0
	Итого по РТ	3 483 020,4	19,6	4,3
38	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	20,0	6,0
39	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	20,0	3,0
40	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	20,0	5,0
41	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	21,0	3,0
42	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	22,0	12,0
43	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	22,0	3,0
44	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	23,0	5,0
45	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	23,0	2,0
46	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	24,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	19,6	4,3
47	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	24,0	5,0
48	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	24,0	6,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	24,0	5,0
50	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	25,0	8,0
51	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	25,0	3,0
52	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	25,0	4,0
53	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	25,0	0,0
54	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	25,0	3,0
55	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	26,0	3,0
56	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	27,0	7,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	19,6	4,3
57	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	27,0	5,0
58	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	27,0	4,0
59	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	27,0	6,0
60	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	27,0	5,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	28,0	8,0
62	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	30,0	13,0
63	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	30,0	12,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	19,6	4,3
64	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	32,0	7,0
65	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	34,0	1,0
66	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	35,0	8,0
67	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Набережные Челны	107 162,5	35,0	6,0
68	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	40,0	30,0
69	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	40,0	30,0
70	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	42,0	3,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	45,0	16,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	47,0	35,0
73	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	60,0	30,0
74	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	70,0	15,0

План Фонда газификации по реализации программ 2017 года



	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	660,9	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	225,0	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	69,9	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	163,86	Перевести - на ИСО 3 417 квартир Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцевых и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	167,6	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.



План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

47

№	Наименование программы	План	Факт
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин	154,3 км - сетей водоснабжения 18 - водонапорных башен 28 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щита учета и управления	8 056 - светильников 253,4 км - линий электропередачи 261 - щит учета и управления

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
Итого, в т.ч.	3 417	3 135	91,7%	1,5%
МКД	3 167	2 797	88,6%	1,7%
Частный сектор	250, в т.ч.: 124 – по программе ФГ 126 – за счет собственных средств	218, в т.ч.: 88– по программе ФГ 130– за счет собственных средств	87,2%	2,4%



Распределение объектов г. Казани

	ВСЕГО объектов	В том числе первоочередные
Объекты, в том числе:	1 280	401
взносы на счете Рег.оператора	931	304
взносы на своих счетах	184	58
Бюджетные учреждения	165	39



Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

50

Выполнение плана на 27 июля

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Разработано ПСД			Подготовлено площадок			Антивандалные мероприятия			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	909	97,3	931	931	100	775	935	100	775	731	94	775	702	91
МКД Спец.счета	184	172	93,5	184	184	100	138	172	100	-	-		138	169	100
СКБ				165	165	100	87	110	100	87	163	100	87	94	100
ИТОГО:	1 115	1 081	96,9	1 280	1 280	100	1000	1 217	100	862	894	100	1 000	965	97



Подготовка внутридомовых систем ЦО (промывка и опрессовка) в ГИС ЖКХ РТ за 2017/2018 гг. по состоянию на 27 июля 2017 года

51

№	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%
1	г. Казань	5 271	3 474	65,91%	24	Камско-Устьинский	8	0	0,0%
2	г. Наб. Челны	1 269	1 006	79,3%	25	Кукморский	28	9	32,1%
3	Агрызский	88	51	58,0%	26	Лаишевский	16	16	100,0%
4	Азнакаевский	329	285	86,6%	27	Лениногорский	356	314	88,2%
5	Аксубаевский	0	0	-	28	Мамадышский	0	0	-
6	Актанышский	72	72	100,0%	29	Менделеевский	121	75	62,0%
7	Алексеевский	0	0	-	30	Мензелинский	0	0	-
8	Алькеевский	0	0	-	31	Муслюмовский	0	0	-
9	Альметьевский	839	551	65,7%	32	Нижнекамский	929	850	91,5%
10	Апастовский	0	0	-	33	Новошешминский	0	0	-
11	Арский	1	1	100,0%	34	Нурлатский	224	188	83,9%
12	Атнинский	1	1	100,0%	35	Пестречинский	1	1	100,0%
13	Бавлинский	127	121	95,3%	36	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%
14	Балтасинский	4	4	100,0%	37	Сабинский	4	4	100,0%
15	Бугульминский	601	467	77,7%	38	Сармановский	77	77	100,0%
16	Буинский	109	102	93,6%	39	Спасский	43	30	69,8%
17	Верхнеуслонский	20	3	15,0%	40	Тетюшский	2	2	100,0%
18	Высокогорский	14	13	92,9%	41	Тукаевский	5	5	100,0%
19	Дрожжановский	0	0	-	42	Тюлячинский	0	0	-
20	Елабужский	252	129	51,2%	43	Черемшанский	0	0	-
21	Заинский	177	120	67,8%	44	Чистопольский	269	133	49,4%
22	Зеленодольский	788	623	79,1%	45	Ютазинский	53	0	0,0%
23	Кайбицкий	0	0	-	ИТОГО по РТ		12 104	8 733	72,1%



Предъявление паспортов готовности за 2017/2018гг. по состоянию на 27 июля 2017 года

52

№	МО	МКД	Кол-во	%	№	МО	МКД	Кол-во	%
1	г. Казань	5 627	1 831	32,54%	24	Камско-Устьинский	90	0	0,0%
2	г. Наб. Челны	1 295	777	60,0%	25	Кукморский	146	73	50,0%
3	Агрызский	189	118	62,4%	26	Лайшевский	224	201	89,7%
4	Азнакаевский	357	103	28,9%	27	Лениногорский	511	347	67,9%
5	Аксубаевский	109	35	32,1%	28	Мамадышский	127	118	92,9%
6	Актанышский	77	2	2,6%	29	Менделеевский	134	75	56,0%
7	Алексеевский	112	70	62,5%	30	Мензелинский	163	68	41,7%
8	Алькеевский	15	15	100,0%	31	Муслюмовский	57	57	100,0%
9	Альметьевский	1 005	365	36,3%	32	Нижнекамский	962	703	73,1%
10	Апастовский	35	22	62,9%	33	Новошешминский	43	13	30,2%
11	Арский	202	157	77,7%	34	Нурлатский	365	215	58,9%
12	Атнинский	4	2	50,0%	35	Пестречинский	252	0	0,0%
13	Бавлинский	198	70	35,4%	36	Рыбно-Слободский	63	0	0,0%
14	Балтасинский	44	29	65,9%	37	Сабинский	107	46	43,0%
15	Бугульминский	881	619	70,3%	38	Сармановский	151	0	0,0%
16	Буинский	163	147	90,2%	39	Спасский	72	55	76,4%
17	Верхнеуслонский	80	20	25,0%	40	Тетюшский	90	90	100,0%
18	Высокогорский	253	244	96,4%	41	Тукаевский	255	100	39,2%
19	Дрожжановский	19	10	52,6%	42	Тюлячинский	24	18	75,0%
20	Елабужский	456	325	71,3%	43	Черемшанский	30	25	83,3%
21	Заинский	219	38	17,4%	44	Чистопольский	676	232	34,3%
22	Зеленодольский	1 043	520	49,9%	45	Ютазинский	209	129	61,7%
23	Кайбицкий	3	0	0,0%	ИТОГО по РТ		17 137	8 084	47,2%



Проверка дымоходов и вент.каналов внутридомовых систем ИО в ГИС ЖКХ РТ за 2017/2018гг. по состоянию на 27 июля 2017 года

№	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Казань	356	68	19,10%	24	Камско-Устьинский	82	32	39,0%
2	г. Наб. Челны	26	0	0,0%	25	Кукморский	116	65	56,0%
3	Агрызский	101	89	88,1%	26	Лаишевский	208	200	96,2%
4	Азнакаевский	28	27	96,4%	27	Лениногорский	155	120	77,4%
5	Аксубаевский	109	58	53,2%	28	Мамадышский	127	127	100,0%
6	Актанышский	5	1	20,0%	29	Менделеевский	13	0	0,0%
7	Алексеевский	112	71	63,4%	30	Мензелинский	163	68	41,7%
8	Алькеевский	15	15	100,0%	31	Муслюмовский	57	57	100,0%
9	Альметьевский	166	157	94,6%	32	Нижнекамский	33	33	100,0%
10	Апастовский	35	23	65,7%	33	Новошешминский	43	13	30,2%
11	Арский	201	160	79,6%	34	Нурлатский	141	80	56,7%
12	Атнинский	3	1	33,3%	35	Пестречинский	251	0	0,0%
13	Бавлинский	71	0	0,0%	36	Рыбно-Слободский	57	40	70,2%
14	Балтасинский	40	40	100,0%	37	Сабинский	103	45	43,7%
15	Бугульминский	280	246	87,9%	38	Сармановский	74	0	0,0%
16	Буинский	54	52	96,3%	39	Спасский	29	25	86,2%
17	Верхнеуслонский	60	27	45,0%	40	Тетюшский	88	88	100,0%
18	Высокогорский	239	232	97,1%	41	Тукаевский	250	177	70,8%
19	Дрожжановский	19	10	52,6%	42	Тюлячинский	24	24	100,0%
20	Елабужский	204	195	95,6%	43	Черемшанский	30	29	96,7%
21	Заинский	42	15	35,7%	44	Чистопольский	407	115	28,3%
22	Зеленодольский	255	205	80,4%	45	Ютазинский	155	138	89,0%
23	Кайбицкий	3	0	0,0%	ИТОГО по РТ		5 030	3 168	63,0%



Сводный отчёт о ходе подготовки коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2017-2018 года по Республике Татарстан

3 230	котельных	59%
3 143 км	тепловых сетей	60%
2 368	водозаборных сооружений	73%
300	водопроводных насосных станций	58%
17 588,1 км	водопроводных сетей	68%
4 370,5 км	канализационных сетей	60%



Сводный отчёт о ходе подготовки к осенне – зимнему периоду 2017-2018 года

17 137 многоквартирных жилых дома 47,2%

8 077 объектов социально-культурной сферы

В т. ч.:

- ❖ 2 211 объектов здравоохранения - 61%**
- ❖ 3 560 объектов образования - 59%**
- ❖ 1 838 объектов культуры - 61%**
- ❖ 271 объектов спорта - 54%**
- ❖ 197 объектов социальной защиты
и центров занятости населения - 61%**



Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 568,9	470,7	1 098,2	49,38
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7	47,44
3	Строительство силосно-сенажных траншей	125	204,5	61,3	143,1	46,28



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р(изм. №1728-р от 20.07.2017),

РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р (ПИР)

Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
Общая сумма финансирования	2 945 182,44
Средства бюджета РТ	1 855 464,94
Средства федерального бюджета РФ	1 089 717,50
Количество объектов	68

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	26,7	5,4
1	Апастовский	Набережная в пгт.Апастово	15 750,00	9 250,00	по новому перечню	ЭП+РД
2	Верхнеуслонский	Зона дебаркадера набережной	5 040,00	2 960,00	по новому перечню	ЭП+РД
3	Елабужский	Сквер им. Л.П.Нечаева	8 190,00	4 810,00	по новому перечню	ЭП+РД
4	Менделеевский	Парк дружбы народов	18 900,00	11 100,00	по новому перечню	ЭП+РД
5	Нижнекамский	Школьный бульвар	3 087,00	1 813,00	по новому перечню	ЭП+РД
6	Нижнекамский	Сквер в пгт.Камские Поляны	14 968,95	8 791,29	по новому перечню	ЭП+РД
7	Нижнекамский	Набережная р.Камы, пгт. Камские Поляны	7 328,91	4 304,28	по новому перечню	ЭП+РД

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	26,7	5,4
8	Сармановский	Центральный парк	8 190,00	4 810,00	по новому перечню	ЭП+РД
9	Чистопольский	Реконструкция ул.Энгельса	2 205,00	1 295,00	по новому перечню	ЭП+РД
10	Казань	Сквер КФУ	25 200,00	14 800,00	по новому перечню	ЭП+РД
11	Казань	Парк «Черное озеро», 2-я очередь	44 100,00	25 900,00	7,0	6,0
12	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	9 367,08	5 501,30	10,0	5,0
13	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	63 149,64	37 087,88	15,0	7,0
14	Н.Челны	Площадь Азатлык, новый объект	126 000,00	74 000,00	16,0	7,0

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	26,7	5,4
15	Казань	Система озер Кабан, новый объект	94 500,00	55 500,00	18,3	1,3
16	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 702,99	15 095,40	19,0	1,5
17	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	10 159,66	5 966,79	20,0	3,0
18	Елабужский	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	49 343,82	28 979,70	20,0	0,0
19	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	18 035,15	10 592,07	21,0	2,0
20	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	44 537,93	26 157,20	22,0	10,0



Программа «Общественные пространства»

61

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	26,7	5,4
21	Казань	Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь	194 715,67	114 356,82	22,0	12,0
22	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	18 578,78	10 911,34	25,0	7,0
23	Казань	Парк «Крылья Советов», 3-я очередь	31 500,00	18 500,00	25,0	5,0
24	Муслюмовский	Парк «Сердце Муслюмово»	3 150,00	1 850,00	25,0	25,0
25	Муслюмовский	Набережная р.Ик, 2-я очередь	17 261,44	10 137,67	27,0	7,0
26	Н.Челны	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	62 178,49	36 517,52	28,0	20,0
27	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	17 332,92	10 179,66	28,0	13,0



Программа «Общественные пространства»

62

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	26,7	5,4
28	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	7 715,50	4 531,33	29,0	5,0
29	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	15 978,43	9 384,15	34,0	13,0
30	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	11 609,31	6 818,17	30,0	5,0
31	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	17 697,73	10 393,91	30,0	2,0
32	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	9 154,57	5 376,50	32,0	5,0
33	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	41 704,05	24 492,86	33,0	5,0
34	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	6 052,87	3 554,86	34,0	5,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	26,7	5,4
35	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	10 989,10	6 453,91	35,0	15,0
36	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	15 936,65	9 359,62	35,0	5,0
37	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	37 095,06	21 785,98	37,0	7,0
38	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	9 510,26	5 585,39	38,0	16,0
39	Рыбно-Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	12 118,81	7 117,39	38,0	11,0
40	Пестречинский	Парк в с.Кощаково, новый	16 837,63	9 888,76	38,0	8,0
41	Н.Челны	Шишкинский бульвар, новый объект	37 800,00	22 200,00	40,0	20,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	26,7	5,4
42	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я оч.	20 268,97	11 904,00	40,0	3,0
43	Н.Челны	Бульвар на Тинчурина	37 800,00	22 200,00	41,0	6,0
44	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 582,22	6 802,26	42,0	2,0
45	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	44 965,07	26 408,06	42,0	2,0
46	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	26 114,62	15 337,15	45,0	10,0
47	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	44 450,71	26 105,97	45,0	10,0
48	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	14 646,87	8 602,13	45,0	10,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	26,7	5,4
49	Казань	Парк Урицкого, 3-я очер.	18 900,00	11 100,00	45,0	9,0
50	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	12 546,41	7 368,53	46,0	8,0
51	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	13 613,75	7 995,38	47,0	9,0
52	Казань	Сквер по ул.Сыртлановой, новый	52 530,72	30 851,37	48,0	8,0
53	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	19 490,59	11 446,85	50,0	13,0
54	Камско- Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	11 123,66	6 532,95	50,0	10,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	26,7	5,4
55	Казань	Парк Победы	19 845,00	11 655,00	50,0	8,0
56	Агрызский	Улица Привокзальная, новый	15 056,38	8 842,64	55,0	10,0
57	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард», 2-я очередь	62 431,83	36 663,31	55,0	15,0
58	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый	7 546,32	4 431,96	55,0	10,0
59	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	24 497,43	14 387,38	60,0	12,0
60	Менделеевский	Ушковские острова, новый	18 186,58	10 681,01	60,0	10,0
61	Черемшанский	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый	9 804,00	5 757,92	69,0	2,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	26,7	5,4
62	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	16 756,34	9 841,03	70,0	32,0
63	Елабужский	Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект	6 300,00	3 700,00	70,0	25,0
64	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 783,91	5 158,81	70,0	0,0
65	Новошешминск	Парк отдыха, 3-я очередь	11 745,00	6 897,85	75,0	8,0
66	Нижнекамский	Сквер «Лемаева», новый	57 330,00	33 670,00	77,0	8,0
67	Зеленодольский	Пляж «Комсомолец»	9 846,67	5 782,96	85,0	14,0
68	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	70 628,49	41 480,23	87,0	6,0



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

69

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.07.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.07.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.07.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.07.2017
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	30.07.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.07.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	30.07.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.07.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.07.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул.Ю.Урам,10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.07.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.07.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.07.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.07.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.07.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.07.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.07.2017
59	ГГРП Коццаково	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.07.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.07.2017
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.07.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		2 500,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (21.07.2017г. – 28.07.2017г.)	44,98	45,11	100,29
СМР	44,98	45,11	100,29
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 28.07.2017г.)	188,70	190,01	100,81
СМР	188,70	190,01	100,81
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2017г.)	2 327,67	2 330,20	100,11

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (21.07.2017г. – 28.07.2017г.)	8,25	9,85	119,39
СМР	8,25	9,85	119,39
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 28.07.2017г.)	33,00	37,95	115,00
СМР	33,00	37,95	115,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2017г.)	177,69	189,25	106,51

Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

		Подрядчик	ООО «Евростиль»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		1 040,04		
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		Август 2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (21.07.2017г. – 28.07.2017г.)	29,36	29,42	100,21	
СМР	29,36	29,42	100,21	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 28.07.2017г.)	97,71	98,15	100,45	
СМР	97,71	98,15	100,45	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2017г.)	806,11	812,74	100,82	

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

		Подрядчик	ООО «Стройсервис»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн.руб.		400,16		
Начало строительства		2016г.		
Период	План	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (21.07.2017г. – 28.07.2017г.)	6,21	6,24	100,48	
СМР	6,21	6,24	100,48	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 28.07.2017г.)	28,28	28,11	99,39	
СМР	28,28	28,11	99,39	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2017г.)	132,12	131,95	99,90	

**Строительство школы на 1224 места
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		1 011,50	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (21.07.2017г. – 28.07.2017г.)	14,86	15,00	100,94
СМР	14,86	15,00	100,94
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 28.07.2017г.)	52,10	52,54	100,84
СМР	52,10	52,54	100,84
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2017г.)	507,48	507,96	100,09

Строительство школы 1224 места в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		828,13	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (21.07.2017г. – 28.07.2017г.)	16,15	16,37	101,36
СМР	16,15	16,37	101,36
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 28.07.2017г.)	61,65	62,29	101,04
СМР	61,65	62,29	101,04
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2017г.)	439,28	491,74	111,94

Строительство школы на 375 мест в мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		287,00	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		31.12.2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (21.07.2017г. – 28.07.2017г.)	4,21	4,28	101,66
СМР	4,21	4,28	101,66
Оборудование			
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 28.07.2017г.)	13,24	13,27	100,23
СМР	13,24	13,27	100,23
Оборудование			
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2017г.)	25,23	25,28	100,21

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»
		246,22	
		СМР	ПИР
		240,32	5,9
		Начало строительства	2016 г.
		Срок завершения строительства	2017 г.
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (21.07.2017г. – 28.07.2017г.)	1,14	1,12	98,24
СМР	1,14	1,12	98,24
МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.07.2017г. – 28.07.2017г.)	4,40	4,25	96,59
СМР	4,40	4,25	96,59
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 28.07.2017г.)	79,65	77,99	97,92
СМР	79,65	77,99	97,92