



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
	Займа	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы, в том числе:	<b>650,0</b>	<b>1 346,28</b>	<b>1 073,05</b>	<b>2 969,37</b>	<b>6 038,70</b>
<i>Установка ИТП (г.Казань)</i>	<i>650,0</i>	<i>44,94</i>	<i>290,11</i>	<i>-</i>	<i>985,04</i>



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Муслюмовский	5	7 633,71	1 312,50	17,19	2,20
2	Новошешминский	3	5 638,88	2 476,83	43,92	
3	Нурлатский	14	49 132,34	32 803,58	66,77	5,23
4	Мамадышский	9	20 449,46	13 983,28	68,38	12,17
5	Атнинский	1	1 241,42	872,05	70,25	
6	Балтасинский	3	5 148,29	3 654,19	70,98	0,14
7	г. Казань	243	1 501 695,13	1 066 204,23	71,00	8,98
8	Альметьевский	62	297 151,70	224 089,02	75,41	12,41
9	Зеленодольский	33	247 891,15	191 282,43	77,16	7,51
10	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	937 278,64	77,62	8,68
11	Мензелинский	5	19 678,48	15 544,01	78,99	7,35
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>5 053 651,19</b>	<b>4 007 892,14</b>	<b>79,31</b>	<b>9,23</b>
12	Бугульминский	57	207 947,49	165 887,70	79,77	7,62
13	Буинский	7	24 533,95	19 738,92	80,46	
14	Кукморский	5	17 236,30	13 894,81	80,61	14,27



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Лаишевский	7	22 156,10	18 297,26	82,58	5,89
16	Сабинский	7	12 327,80	10 311,70	83,65	
17	Высокогорский	15	36 343,65	30 818,87	84,80	3,70
18	К.-Устьинский	10	9 695,35	8 226,19	84,85	17,79
19	Елабужский	31	124 334,17	106 013,98	85,27	11,67
20	Тукаевский	8	27 358,13	23 404,48	85,55	2,54
21	Сармановский	15	39 430,27	33 816,98	85,76	0,17
22	Спасский	6	7 552,87	6 575,25	87,06	8,08
23	Азнакаевский	30	83 906,69	73 263,46	87,32	4,25
24	Верхнеуслонский	1	5 074,42	4 445,71	87,61	6,95
25	Алексеевский	4	9 581,62	8 575,47	89,50	
26	Пестречинский	6	15 923,68	14 352,06	90,13	2,72
27	Бавлинский	7	38 493,26	34 988,38	90,89	14,90
28	Апастовский	3	5 367,72	4 884,27	90,99	10,39
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>5 053 651,19</b>	<b>4 007 892,14</b>	<b>79,31</b>	<b>9,23</b>



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Лениногорский	21	126 677,55	115 912,20	91,50	8,18
30	Заинский	17	64 205,94	59 204,50	92,21	2,88
31	Ютазинский	14	21 752,29	20 146,58	92,62	
32	Чистопольский	16	96 391,86	89 899,26	93,26	1,79
33	Агрызский	9	24 040,39	22 423,17	93,27	1,86
34	Менделеевский	10	47 506,95	44 328,81	93,31	15,63
35	Черемшанский	2	2 292,34	2 144,73	93,56	2,59
36	Р.-Слободский	4	7 328,02	6 889,29	94,01	12,92
37	Аксубаевский	5	7 460,11	7 017,04	94,06	0,36
38	Тетюшский	8	12 866,47	12 147,62	94,41	
39	Нижнекамский	128	559 401,53	528 685,38	94,51	16,67
40	Тюлячинский	1	1 545,26	1 467,79	94,99	3,88
41	Актанышский	2	9 942,44	9 526,62	95,82	
42	Алькеевский	3	3 022,72	2 928,09	96,87	
43	Арский	7	18 720,06	18 174,82	97,09	5,26
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>5 053 651,19</b>	<b>4 007 892,14</b>	<b>79,31</b>	<b>9,23</b>

# МО, по которым **не начато перечисление** средств Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	Актанышский	1 624,00	0,00	0,00
2	Атнинский	120,00	0,00	0,00
3	г. Казань	290 887,00	0,00	0,00
4	Лаишевский	4 512,00	0,00	0,00
5	Мамадышский	4 272,00	0,00	0,00
6	Пестречинский	2 456,00	0,00	0,00
7	Р.-Слободский	1 404,00	0,00	0,00
8	Черемшанский	616,00	0,00	0,00



# Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

6

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	<b>36</b> школ (29 общеобраз., 7 корр.) <b>110</b> ДОО	РТ 864,46  1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МБОУ "Гимназия №28"	23 019,6	64,5	4,7
2	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой"	29 808,1	84,7	9,6
3	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	88,0	13,0
4	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань, спальный корпус	5 813,5	88,0	13,0
5	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	89,0	7,0
6	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,0	90,0	20,0
7	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,3	90,0	3,9
8	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	93,2	6,9
9	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	94,0	4,0
10	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	94,0	4,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,1</b>	<b>94,4</b>	<b>5,6</b>
11	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	95,0	3,0



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,1</b>	<b>94,4</b>	<b>5,6</b>
12	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,6	95,0	8,0
13	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,8	97,0	0,0
14	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб.Челны	21 861,6	97,0	5,0
15	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,1	97,9	13,9
16	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,6	98,0	21,0
17	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2", Рыбно-Слободский	29 656,4	98,0	2,0
18	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	99,0	2,0
19	МБОУ "Татарская гимназия№17 им.Г.Ибрагимова", г. Казань	27 213,1	99,0	1,0
20	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,4	99,9	3,4
21	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,4	100,0	0,0





# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,1</b>	<b>94,4</b>	<b>5,6</b>
22	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,5	100,0	0,0
23	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,1	100,0	0,0
24	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,5	100,0	0,0
25	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,1	100,0	0,0
26	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	100,0	0,0
27	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,6	100,0	5,0
28	МБОУ "Большекайбицкая СОШ", Кайбицкий	2 677,8	100,0	0,0
29	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	100,0	8,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	63,6	7,9
2	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова", г.Казань	39 186,6	82,3	6,3
<b>Итого по РТ</b>		<b>145 758,0</b>	<b>87,7</b>	<b>4,3</b>
3	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	88,0	2,0
4	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	90,0	5,0
5	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	99,0	3,0
6	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	99,5	0,0
7	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>95,0</b>	<b>4,3</b>
1	Камско-Устьинский	19 417,5	75,4	5,5
2	Спасский	11 085,7	79,0	2,7
3	Нурлатский	13 433,1	81,4	9,1
4	Менделеевский	7 343,7	82,0	2,0
5	Актанышский	25 533,5	82,0	2,0
6	Высокогорский	20 189,1	85,1	4,8
7	г. Казань	198 797,5	87,8	7,8
8	Дрожжановский	13 031,4	87,9	12,2
9	Елабужский	23 810,7	88,0	9,0
10	Атнинский	29 660,0	90,5	2,3
11	Альметьевский	47 776,0	90,7	6,8
12	Заинский	44 568,4	91,3	13,7
13	Тукаевский	15 918,9	92,0	3,0
14	Кукморский	38 766,2	92,9	2,2



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Азнакаевский	50 547,9	93,6	3,3
16	Мамадышский	77 063,6	94,4	6,8
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>95,0</b>	<b>4,3</b>
17	Муслюмовский	42 604,4	95,0	19,8
18	Бугульминский	72 621,9	95,2	7,7
19	Тюлячинский	18 001,5	95,9	5,2
20	Мензелинский	20 895,0	97,2	1,1
21	Сармановский	13 700,9	98,0	3,0
22	Нижнекамский	150 000,0	98,4	0,0
23	Зеленодольский	28 315,5	98,5	6,7
24	Лениногорский	39 753,5	98,7	0,0
25	Чистопольский	41 029,5	99,0	0,5
26	Алькеевский	23 680,2	99,0	1,7
27	Аксубаевский	8 079,9	99,4	2,4
28	Сабинский	37 438,7	99,5	5,6



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>95,0</b>	<b>4,3</b>
29	Арский	26 395,5	99,6	0,0
30	Апастовский	9 226,5	100,0	0,0
31	Ютазинский	14 739,6	100,0	0,0
32	Алексеевский	25 008,4	100,0	0,0
33	г. Наб.Челны	269 210,4	100,0	1,1
34	Агрызский	8 390,9	100,0	2,8
35	Черемшанский	10 301,9	100,0	0,0
36	Пестречинский	10 688,4	100,0	0,0
37	Кайбицкий	7 150,5	100,0	0,0
38	Новошешминский	7 724,7	100,0	0,0
39	Лаишевский	11 559,8	100,0	0,2
40	Балтасинский	25 386,5	100,0	0,0
41	Буинский	15 405,3	100,0	0,0
42	Бавлинский	35 761,9	100,0	14,2
43	Верхнеуслонский	14 854,7	100,0	0,0

# Капитальный ремонт МБОУ «Сизинская основная общеобразовательная школа», Арский МР

После ремонта



Субподрядчик: ООО «КСМ»  
Сумма работ (бюджет РТ): 12,69 млн. рублей



# Капитальный ремонт МБДОУ «Апазовский детский сад», Арский МР

15

## После ремонта



Субподрядчик: ООО «КСМ»  
Сумма работ (бюджет РТ): 11,63 млн. рублей



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

16

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016





# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	86,0	11,0
2	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	90,0	5,0
3	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	93,0	10,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>671 158,5</b>	<b>94,3</b>	<b>5,3</b>
4	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	94,0	4,0
5	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	95,0	4,0
6	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	97,0	2,0
7	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	98,0	3,0
8	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	98,0	1,0
9	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	98,5	14,0
10	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Сабинский, с.Евлаштау	5 461,1	3,0	0,0
2	Спасский, с.Ямбухтино	11 745,5	62,0	5,0
3	Азнакаевский, д.Бирючевка	1 201,3	64,0	3,0
4	Чистопольский, с.Александровка	7 721,1	72,0	2,0
5	Кукморский, с.Нырья	25 732,5	79,0	7,0
6	Алексеевский, п.г.т.Алексеевское	10 659,4	79,0	3,0
7	Камско-Устьинский, с.Красновидово	3 866,3	80,0	4,0
8	Лаишевский, с.Малые Елги	8 176,9	81,0	3,0
9	Азнакаевский, Уразаево	5 452,4	88,0	4,0
10	Пестречинский, с.Белкино	12 289,1	91,0	11,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,7</b>	<b>92,2</b>	<b>3,7</b>
11	Нижнекамский, д.Каенлы	7 834,5	93,0	3,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,7</b>	<b>92,2</b>	<b>3,7</b>
12	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево	3 128,1	93,0	3,0
13	Атнинский, с.Новая Атня	5 651,1	94,0	3,0
14	Балтасинский, с. Норма	4 824,8	96,0	0,0
15	Мамадышский, с.Никифорово	6 267,4	96,0	6,0
16	Сармановский, с.Старые Мензелябаш	6 483,9	98,0	3,0
17	Тукаевский, с.Бурды	13 535,2	98,5	1,5
18	Муслюмовский, с.Баюково	6 673,9	99,0	2,0
19	Актанышский, с.Татарские Суксы	9 015,0	99,0	0,0
20	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино	4 962,9	99,0	5,0
21	Арский, с.Утар-Аты	7 657,1	100,0	2,0
22	Тюлячинский, с.Большая Мёша	1 915,3	100,0	0,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,7</b>	<b>92,2</b>	<b>3,7</b>
23	Апастовский, с.Татарское Эбалаково	9 642,2	100,0	0,0
24	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»	18 976,3	100,0	0,0
25	Аксубаевский, д.Щербень	4 732,1	100,0	0,0
26	Актанышский, с.Старое Тлякеево	3 661,2	100,0	0,0
27	Черемшанский, с.Андреевка	4 040,7	100,0	0,0
28	Агрызский, с.Исенбаево	7 289,0	100,0	0,0
29	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы	4 347,5	100,0	0,0
30	Буинский, с.Энтуганы	11 816,4	100,0	0,0
31	Пестречинский, с.Чита	3 502,4	100,0	0,0
32	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши	1 797,9	100,0	0,0
33	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино	9 377,5	100,0	0,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,7</b>	<b>92,2</b>	<b>3,7</b>
34	Кайбицкий, с.Б.Тябардино	3 828,0	100,0	0,0
35	Лениногорский, с.Керлигач	9 230,1	100,0	0,0
36	Менделеевский, с.Псеево	5 289,0	100,0	1,0
37	Муслюмовский, д.Верхний Табын	6 275,0	100,0	0,0
38	Заинский, п. Савалеево	8 425,5	100,0	5,0
39	Нурлатский, с.Фомкино	4 843,6	100,0	5,0
40	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга	8 532,1	100,0	0,0
41	Бугульминский, с.Вязовка	10 541,1	100,0	0,0
42	Дрожжановский, с.Татарская Бездна	2 432,9	100,0	0,0
43	Елабужский, с.Танайка	16 914,3	100,0	30,0
44	Верхнеуслонский, п.Октябрьский	9 122,3	100,0	0,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

24

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016





# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	Подростковый клуб "Арена", г.Казань	8 000,0	99,0	1,0
2	Подростковый клуб "Авангард", г.Казань	8 000,0	99,5	6,5
3	Подростковый клуб "Юность", г.Казань	4 900,0	99,5	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>93 000,0</b>	<b>99,8</b>	<b>0,9</b>
4	Подростковый клуб "Факел", Зеленодольский	1 800,0	100,0	0,0
5	Подростковый клуб "Заставка", Заинский	4 400,0	100,0	0,0
6	Подростковый клуб "Атлет", Зеленодольский	2 800,0	100,0	0,0
7	Подростковый клуб "Энергетик", г.Казань	8 200,0	100,0	0,0
8	Подростковый клуб "Ритм", г.Казань	4 100,0	100,0	1,0
9	Подростковый клуб "Снайпер", Елабужский	1 200,0	100,0	1,0
10	Подростковый клуб "Спутник", Елабужский	1 950,0	100,0	1,0
11	Подростковый клуб "Ракета", Альметьевский	2 900,0	100,0	0,0
12	Филиал подросткового клуба "Ракета", Альметьевский	2 100,0	100,0	0,0
13	Подростковый клуб "Юность", г.Наб.Челны	2 000,0	100,0	0,0
14	Подростковый клуб "Дружба" Альметьевский	1 800,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>93 000,0</b>	<b>99,8</b>	<b>0,9</b>
15	Подростковый клуб "Юный техник ", Нижнекамский	4 200,0	100,0	0,0
16	Подростковый клуб "Молодая гвардия" , г.Казань	2 800,0	100,0	0,0
17	Подростковый клуб "Юность", Альметьевский	1 800,0	100,0	0,0
18	Подростковый клуб "Патриот", Менделеевский	3 050,0	100,0	0,0
19	Подростковый клуб "Мечтатель", г.Наб.Челны	2 000,0	100,0	0,0
20	Подростковый клуб "Эврика", г.Наб.Челны	2 050,0	100,0	0,0
21	Подростковый клуб "Радуга", г.Наб.Челны	2 050,0	100,0	0,0
22	Подростковый клуб "Боксер", Мензелинский	3 300,0	100,0	0,0
23	Подростковый клуб "Отечество", Лаишевский	3 300,0	100,0	5,0
24	Подростковый клуб "Романтик", Нижнекамский	2 500,0	100,0	0,0
25	Подростковый клуб "Аметист ", Нижнекамский	3 300,0	100,0	0,0
26	Подростковый клуб "Родник", г.Казань	1 750,0	100,0	0,0
27	Подростковый клуб "Ракета", г.Казань	2 050,0	100,0	0,0
28	Подростковый клуб "Чайка", г.Наб.Челны	1 300,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт 11 – строительство	РТ 98,45: - 47,62 - 50,83	РТ - 1,55

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Азнакаевский, д. Бирючевка	912,7	66,0	4,0
2	Нурлатский, с. Чулпаново	622,8	77,0	1,0
3	Азнакаевский, с. Тойкино	909,6	78,0	4,0
4	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,1	89,0	1,0
5	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,8	90,0	5,0
6	Арский, п. Урняк	1 727,4	95,0	1,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,4</b>	<b>97,8</b>	<b>2,0</b>
7	Тетюшский, с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	98,0	1,0
8	Мензелинский, с. Старый Иркеняш	1 731,3	98,0	23,0
9	Сармановский, с. Старый Кашир	1 050,4	99,0	0,0
10	Тетюшский, с. Льяшево	794,1	99,0	0,0
11	Атнинский, с. Б.Атня	1 015,6	100,0	0,0
12	Апастовский, с. Куштово	909,0	100,0	0,0
13	Алькеевский, с. Салманы	1 128,5	100,0	0,0
14	Аксубаевский, пгт. Аксубаево	1 683,4	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,4</b>	<b>97,8</b>	<b>2,0</b>
15	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,7	100,0	0,0
16	Актанышский, с.Актаныш	1 105,4	100,0	0,0
17	Алексеевский, с. Лебедино	1 666,1	100,0	0,0
18	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,5	100,0	0,0
19	Апастовский, с.Верхний Индырчи	909,0	100,0	0,0
20	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	100,0	0,0
21	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,1	100,0	0,0
22	Бугульминский, с.Спасское	904,8	100,0	0,0
23	Бугульминский, с.Новое Сумароково	936,4	100,0	0,0
24	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,9	100,0	0,0
25	Кайбицкий, с.Бурундуки	724,6	100,0	0,0
26	Пестречинский, с.Кулаево	1 818,0	100,0	0,0
27	Лениногорский, с.Сугушла	920,4	100,0	0,0
28	Лениногорский, с.Куакбаш	924,1	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,4</b>	<b>97,8</b>	<b>2,0</b>
29	Спасский, пос.Приволжский	1 787,0	100,0	0,0
30	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,9	100,0	0,0
31	Ютазинский, с.Байряки-Тамак	1 024,5	100,0	0,0
32	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	100,0	0,0
33	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,9	100,0	10,0
34	Новошешминский, с. Ерыклы	643,5	100,0	0,0
35	Зеленодольский, с.Нурлаты	1 694,9	100,0	0,0
36	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,9	100,0	0,0
37	Дрожжановский, с.Шланга	879,1	100,0	0,0
38	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,0	100,0	0,0
39	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,7	100,0	4,0
40	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская	974,4	100,0	0,0
41	Нижнекамский, Большое Афанасово	1 235,9	100,0	0,0
42	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,7	100,0	7,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,0	85,0	16,0
2	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,0	94,0	2,0
3	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,0	96,0	3,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>116 500,0</b>	<b>98,1</b>	<b>2,4</b>
4	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,3	99,0	0,0
5	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,1	100,0	1,0
6	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	100,0	0,0
7	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	100,0	1,0





# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>116 500,0</b>	<b>98,1</b>	<b>2,4</b>
8	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,4	100,0	0,0
9	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов »	1 305,2	100,0	0,0
10	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,3	100,0	0,0
11	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,8	100,0	0,0
12	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,0	100,0	0,0
13	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,0	100,0	0,0
14	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>116 500,0</b>	<b>98,1</b>	<b>2,4</b>
15	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,0	100,0	0,0
16	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,0	100,0	0,0
17	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	2 000,0	100,0	0,0
18	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	2 500,0	100,0	0,0
19	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 540,0	100,0	1,0
20	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт» в Зеленодольском муниципальном районе»	700,0	100,0	0,0
21	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе»	3 930,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>116 500,0</b>	<b>98,1</b>	<b>2,4</b>
22	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе»	2 577,9	100,0	1,0
23	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском муниципальном районе»	2 700,0	100,0	0,0
24	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,0	100,0	0,0
25	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,0	100,0	0,0
26	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе	2 500,0	100,0	0,0
27	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Сабинском муниципальном районе»	2 552,0	100,0	5,0
28	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,0	100,0	4,0



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

36

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	РТ 3 483,0	418,4	105,13

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	50
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	72



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>24,4</b>	<b>4,8</b>
1	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	0,0	0,0
2	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	0,0	0,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	10,0	4,0
4	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	11,0	4,0
5	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	11,0	8,0
6	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	13,0	3,0
7	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	13,0	3,0
8	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	13,5	3,5
9	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	13,5	1,5
10	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,3	14,0	3,0
11	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	14,5	4,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>24,4</b>	<b>4,8</b>
12	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	15,0	1,0
13	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	15,0	7,0
14	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	15,0	5,0
15	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	15,0	3,0
16	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	16,0	7,0
17	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	16,0	2,0
18	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	17,0	2,0
19	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	17,0	3,5
20	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	19,0	2,0
21	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	19,5	4,5
22	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	20,0	10,0
23	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	20,0	10,0





# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>24,4</b>	<b>4,8</b>
24	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	20,0	4,0
25	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	21,0	3,0
26	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,9	21,0	4,0
27	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	21,0	6,0
28	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	22,0	7,0
29	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	23,0	6,0
30	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	23,0	3,0
31	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	23,0	4,0
32	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	23,0	4,0
33	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	23,0	6,0
34	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	23,0	8,0
35	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	24,0	5,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
36	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	24,0	5,0
37	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	24,0	7,0
38	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	24,0	2,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>24,4</b>	<b>4,8</b>
39	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	25,0	1,0
40	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	25,0	3,0
41	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	25,0	1,0
42	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	26,0	5,0
43	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	27,0	3,0
44	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	28,0	5,0
45	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	29,0	4,0
46	г.Наб.Челны, ул.Ш.Усманова,д.13, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	30,0	10,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>24,4</b>	<b>4,8</b>
47	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	30,0	5,0
48	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	30,0	7,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	30,0	6,0
50	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	30,0	3,0
51	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	30,0	10,0
52	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	31,0	5,0
53	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	31,0	6,0
54	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	32,0	5,0
55	г.КазаньПоликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	32,0	7,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>24,4</b>	<b>4,8</b>
56	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	32,0	5,0
57	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	32,0	5,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	32,0	5,0
59	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	33,0	3,0
60	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	34,0	4,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	35,0	1,0
62	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	35,0	7,0
63	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	35,0	20,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>24,4</b>	<b>4,8</b>
64	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Набережные Челны	107 162,5	37,0	2,0
65	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	43,0	11,0
66	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	47,0	7,0
67	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	48,0	6,0
68	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	49,0	9,0
69	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	50,0	25,0
70	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	50,0	15,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	55,0	10,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	55,0	8,0
73	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	64,0	4,0
74	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	75,0	5,0

# План Фонда газификации по реализации программ 2017 года



	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	<b>Водообеспечение</b> на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	<b>660,9</b>	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление <b>уличного освещения</b> в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	<b>225,0</b>	Установить: 12 295 - светильников 417 км - линий электропередачи 304 - щита учета и управления
3	<b>Замена котлов</b> в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	<b>69,9</b>	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на <b>индивидуальные системы отопления</b> , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	<b>163,86</b>	Перевести - на ИСО 3 417 квартир Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем <b>водоотведения</b>	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	<b>167,6</b>	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.



# План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

47

№	Наименование программы	План	Факт
1	<b>Водообеспечение</b> на селе в населенных пунктах РТ	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин	181,7 км - сетей водоснабжения 24 - водонапорных башни 35 - артезианских скважин
2	Восстановление <b>уличного освещения</b> в населенных пунктах РТ	Установить: 10 899 - светильников 323 км - линий электропередачи 289 - щита учета и управления	10 635 - светильников 320,0 км - линий электропередачи 288 - щитов учета и управления

# Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
<b>Итого, в т.ч.</b>	3 417	3 207	93,9%	2,2%
<b>МКД</b>	3 167	2 835	89,5%	1,0%
<b>Частный сектор</b>	250, в т.ч.: 124 – по программе ФГ 126 – за счет собственных средств	2189 в т.ч.: 89– по программе ФГ 130– за счет собственных средств	87,6%	0,4%





# Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

49

Выполнение плана на 10 августа

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Подготовлено площадок			Антивандалные мероприятия			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	910	97,3	1 026	1 002	98	1 026	966	98	1 026	831	81
МКД Спец.счета	178	172	96,6	184	184	100	-	-		184	170	92
СКБ				170	126	74	170	165	97	170	109	64
ИТОГО:	1 109	1 082	97,4	1 380	1 312	95	1 196	1 031	96	1 380	1 110	80



# Прикрепление актов промывки и опрессовки внутримдомовых систем ЦО в ГИС ЖКХ РТ за 2017/2018гг. по состоянию на 9 августа 2017 года

50

№	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%
1	г. Казань	5272	4104	77,85%	24	Камско-Устьинский	8	0	0,0%
2	г. Наб. Челны	1259	1187	94,3%	25	Кукморский	28	11	39,3%
3	Агрызский	88	78	88,6%	26	Лайшевский	16	16	100,0%
4	Азнакаевский	328	307	93,6%	27	Лениногорский	356	351	98,6%
5	Аксубаевский	инд. сист.отопления			28	Мамадышский	инд. сист.отопления		
6	Актанышский	72	72	100,0%	29	Менделеевский	121	100	82,6%
7	Алексеевский	инд. сист.отопления			30	Мензелинский	инд. сист.отопления		
8	Алькеевский	инд. сист.отопления			31	Муслюмовский	инд. сист.отопления		
9	Альметьевский	838	640	76,4%	32	Нижнекамский	925	888	96,0%
10	Апастовский	инд. сист.отопления			33	Новошешминский	инд. сист.отопления		
11	Арский	1	1	100,0%	34	Нурлатский	224	201	89,7%
12	Атнинский	1	1	100,0%	35	Пестречинский	1	1	100,0%
13	Бавлинский	126	121	96,0%	36	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%
14	Балтасинский	4	4	100,0%	37	Сабинский	4	4	100,0%
15	Бугульминский	601	517	86,0%	38	Сармановский	77	77	100,0%
16	Буинский	108	108	100,0%	39	Спасский	43	40	93,0%
17	Верхнеуслонский	19	16	84,2%	40	Тетюшский	2	2	100,0%
18	Высокогорский	14	13	92,9%	41	Тукаевский	5	5	100,0%
19	Дрожжановский	инд. сист.отопления			42	Тюлячинский	инд. сист.отопления		
20	Елабужский	252	188	74,6%	43	Черемшанский	инд. сист.отопления		
21	Заинский	177	174	98,3%	44	Чистопольский	269	210	78,1%
22	Зеленодольский	787	712	90,5%	45	Ютазинский	34	0	0,0%
23	Кайбицкий	инд. сист.отопления			<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>12066</b>	<b>10155</b>	<b>84,2%</b>



# Предъявление паспортов готовности за 2017/2018гг. по состоянию на 9 августа 2017 года

51

№	МО	МКД	Кол-во	%	№	МО	МКД	Кол-во	%
1	г. Казань	5626	3260	57,95%	24	Камско-Устьинский	90	19	21,1%
2	г. Наб. Челны	1295	1106	85,4%	25	Кукморский	144	117	81,3%
3	Агрызский	189	147	77,8%	26	Лайшевский	222	209	94,1%
4	Азнакаевский	355	227	63,9%	27	Лениногорский	511	468	91,6%
5	Аксубаевский	109	76	69,7%	28	Мамадышский	127	118	92,9%
6	Актанышский	77	77	100,0%	29	Менделеевский	134	102	76,1%
7	Алексеевский	112	106	94,6%	30	Мензелинский	163	109	66,9%
8	Алькеевский	15	15	100,0%	31	Муслюмовский	57	57	100,0%
9	Альметьевский	1005	479	47,7%	32	Нижнекамский	962	858	89,2%
10	Апастовский	35	35	100,0%	33	Новошешминский	43	32	74,4%
11	Арский	202	190	94,1%	34	Нурлатский	365	277	75,9%
12	Атнинский	4	2	50,0%	35	Пестречинский	252	54	21,4%
13	Бавлинский	198	150	75,8%	36	Рыбно-Слободский	63	61	96,8%
14	Балтасинский	44	42	95,5%	37	Сабинский	107	92	86,0%
15	Бугульминский	881	682	77,4%	38	Сармановский	151	143	94,7%
16	Буинский	163	163	100,0%	39	Спасский	72	64	88,9%
17	Верхнеуслонский	79	20	25,3%	40	Тетюшский	90	90	100,0%
18	Высокогорский	253	232	91,7%	41	Тукаевский	255	246	96,5%
19	Дрожжановский	19	19	100,0%	42	Тюлячинский	24	22	91,7%
20	Елабужский	456	384	84,2%	43	Черемшанский	30	27	90,0%
21	Заинский	219	191	87,2%	44	Чистопольский	676	460	68,0%
22	Зеленодольский	1042	817	78,4%	45	Ютазинский	208	155	74,5%
23	Кайбицкий	3	0	0,0%	ИТОГО по РТ		17127	12200	71,2%



# Прикрепление актов проверки дымоходов и вент.каналов внутридомовых систем ИО в ГИС ЖКХ РТ за 2017/2018гг. по состоянию на 9 августа 2017 года

52

№	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Казань	354	87	24,58%	24	Камско-Устьинский	82	68	82,9%
2	г. Наб. Челны	36	20	55,6%	25	Кукморский	116	106	91,4%
3	Агрызский	101	91	90,1%	26	Лаишевский	206	206	100,0%
4	Азнакаевский	27	27	100,0%	27	Лениногорский	155	144	92,9%
5	Аксубаевский	109	81	74,3%	28	Мамадышский	127	127	100,0%
6	Актанышский	5	5	100,0%	29	Менделеевский	13	3	23,1%
7	Алексеевский	112	106	94,6%	30	Мензелинский	163	109	66,9%
8	Алькеевский	15	15	100,0%	31	Муслюмовский	57	57	100,0%
9	Альметьевский	167	161	96,4%	32	Нижнекамский	37	37	100,0%
10	Апастовский	35	35	100,0%	33	Новошешминский	43	32	74,4%
11	Арский	201	189	94,0%	34	Нурлатский	141	124	87,9%
12	Атнинский	3	1	33,3%	35	Пестречинский	251	53	21,1%
13	Бавлинский	72	40	55,6%	36	Рыбно-Слободский	57	57	100,0%
14	Балтасинский	40	40	100,0%	37	Сабинский	103	89	86,4%
15	Бугульминский	280	256	91,4%	38	Сармановский	74	66	89,2%
16	Буинский	55	55	100,0%	39	Спасский	29	26	89,7%
17	Верхнеуслонский	60	27	45,0%	40	Тетюшский	88	88	100,0%
18	Высокогорский	239	232	97,1%	41	Тукаевский	250	245	98,0%
19	Дрожжановский	19	19	100,0%	42	Тюлячинский	24	24	100,0%
20	Елабужский	204	195	95,6%	43	Черемшанский	30	29	96,7%
21	Заинский	42	42	100,0	44	Чистопольский	407	258	63,4%
22	Зеленодольский	255	217	85,1%	45	Ютазинский	174	157	90,2%
23	Кайбицкий	3	0	0,0%	ИТОГО по РТ		5061	4046	79,9%



# Сводный отчёт о ходе подготовки коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2017-2018 года по Республике Татарстан

<b>3 167</b>	<b>котельных</b>	<b>78%</b>
<b>3 143 км</b>	<b>тепловых сетей</b>	<b>75%</b>
<b>2 368</b>	<b>водозаборных сооружений</b>	<b>85%</b>
<b>334</b>	<b>водопроводных насосных станций</b>	<b>91%</b>
<b>17 588,1 км</b>	<b>водопроводных сетей</b>	<b>83%</b>
<b>4 370,5 км</b>	<b>канализационных сетей</b>	<b>80%</b>





## Сводный отчёт о ходе подготовки к осенне – зимнему периоду 2017-2018 года

**17 127 многоквартирных жилых дома 71,2%**

**7 948 объектов социально-культурной сферы**

**В т. ч.:**

**❖ 2 036 объектов здравоохранения - 82%**

**❖ 3 566 объектов образования - 75%**

**❖ 1 878 объектов культуры - 81%**

**❖ 271 объектов спорта - 70%**

**❖ 197 объектов социальной защиты  
и центров занятости населения -75%**





## Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 568,9	470,7	1 098,2	56,89
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7	61,68
3	Строительство силосно-сенажных траншей	125	204,5	61,3	143,1	55,77



# Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р(изм. №1728-р от 20.07.2017),

РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р (ПИР)

<b>Программа «Общественные пространства»</b>	<b>План на 2017г., тыс. руб.</b>
<b>Общая сумма финансирования</b>	<b>2 945 182,44</b>
<b>Средства бюджета РТ</b>	<b>1 855 464,94</b>
<b>Средства федерального бюджета РФ</b>	<b>1 089 717,50</b>
<b>Количество объектов</b>	<b>68</b>



# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>33,1</b>	<b>6,41</b>
1	Апастовский	Набережная в пгт.Апастово	15 750,00	9 250,00	по новому перечню	ЭП+РД
2	Верхнеуслонский	Зона дебаркадера набережной	5 040,00	2 960,00	по новому перечню	ЭП+РД
3	Елабужский	Сквер им. Л.П.Нечаева	8 190,00	4 810,00	по новому перечню	ЭП+РД
4	Сармановский	Центральный парк	8 190,00	4 810,00	по новому перечню	ЭП+РД
5	Чистопольский	Реконструкция ул.Энгельса	2 205,00	1 295,00	по новому перечню	ЭП+РД
6	Казань	Сквер КФУ	25 200,00	14 800,00	по новому перечню	ЭП+РД
7	Менделеевский	Парк дружбы народов	18 900,00	11 100,00	2,0	2,0
8	Нижнекамский	Школьный бульвар	3 087,00	1 813,00	7,0	7,0

## Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>33,1</b>	<b>6,41</b>
9	Нижекамский	Сквер в пгт.Камские Поляны	14 968,95	8 791,29	7,0	7,0
10	Нижекамский	Набережная р.Камы, пгт. Камские Поляны	7 328,91	4 304,28	7,0	7,0
11	Казань	Парк «Черное озеро», 2-я очередь	44 100,00	25 900,00	7,0	0,0
12	Н.Челны	Площадь Азатлык, новый объект	126 000,00	74 000,00	19,0	3,0
13	Казань	Система озер Кабан, новый объект	94 500,00	55 500,00	19,3	1,0
14	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	10 159,66	5 966,79	23,0	3,0
15	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	18 035,15	10 592,07	23,0	2,0

# Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>33,1</b>	<b>6,41</b>
16	Елабужский	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	49 343,82	28 979,70	25,0	5,0
17	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 702,99	15 095,40	28,0	9,0
18	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	44 537,93	26 157,20	25,0	3,0
19	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	9 367,08	5 501,30	30,0	20,0
20	Казань	Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь	194 715,67	114 356,82	30,0	8,0
21	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	18 578,78	10 911,34	30,0	5,0
22	Казань	Парк «Крылья Советов», 3-я очередь	31 500,00	18 500,00	30,0	5,0



# Программа «Общественные пространства»

60

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>33,1</b>	<b>6,41</b>
23	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	63 149,64	37 087,88	32,0	3,0
24	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	7 715,50	4 531,33	32,0	3,0
25	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	17 332,92	10 179,66	35,0	7,0
26	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	41 704,05	24 492,86	37,0	4,0
27	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	6 052,87	3 554,86	37,0	3,0
28	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	15 936,65	9 359,62	38,0	3,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>33,1</b>	<b>6,41</b>
29	Н.Челны	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	62 178,49	36 517,52	39,0	11,0
30	Муслюмовский	Парк «Сердце Муслюмово»	3 150,00	1 850,00	40,0	15,0
31	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	15 978,43	9 384,15	40,0	6,0
32	Н.Челны	Шишкинский бульвар, новый объект	37 800,00	22 200,00	42,0	2,0
33	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	11 609,31	6 818,17	45,0	15,0
34	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	17 697,73	10 393,91	45,0	15,0
35	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я оч.	20 268,97	11 904,00	45,0	5,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>33,1</b>	<b>6,41</b>
36	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 582,22	6 802,26	45,0	3,0
37	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	44 965,07	26 408,06	47,0	5,0
38	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	9 154,57	5 376,50	48,0	16,0
39	Н.Челны	Бульвар на Тинчурина	37 800,00	22 200,00	48,0	7,0
40	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	26 114,62	15 337,15	48,0	3,0
41	Казань	Парк Урицкого, 3-я очер.	18 900,00	11 100,00	50,0	5,0
42	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	37 095,06	21 785,98	52,0	15,0
43	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	9 510,26	5 585,39	55,0	17,0
44	Пестречинский	Парк в с.Коцаково, новый	16 837,63	9 888,76	55,0	17,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>33,1</b>	<b>6,41</b>
45	Казань	Парк Победы	19 845,00	11 655,00	55,0	5,0
46	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	14 646,87	8 602,13	57,0	12,0
47	Агрызский	Улица Привокзальная, новый	15 056,38	8 842,64	58,0	3,0
48	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	10 989,10	6 453,91	60,0	25,0
49	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	11 123,66	6 532,95	60,0	10,0
50	Рыбно-Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	12 118,81	7 117,39	61,0	23,0
51	Казань	Сквер по ул.Сыртлановой, новый	52 530,72	30 851,37	62,0	14,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>33,41</b>	<b>6,41</b>
52	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	19 490,59	11 446,85	63,0	13,0
53	Менделеевский	Ушковские острова, новый	18 186,58	10 681,01	64,0	4,0
54	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	44 450,71	26 105,97	65,0	20,0
56	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	12 546,41	7 368,53	65,0	19,0
56	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый	7 546,32	4 431,96	65,0	10,0
57	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард», 2-я очередь	62 431,83	36 663,31	68,0	13,0



# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>33,1</b>	<b>6,41</b>
58	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 783,91	5 158,81	70,0	0,0
59	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	24 497,43	14 387,38	75,0	15,0
60	Муслюмовский	Набережная р.Ик, 2-я очередь	17 261,44	10 137,67	80,0	53,0
61	Черемшанский	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый	9 804,00	5 757,92	80,0	11,0
62	Новошешминск	Парк отдыха, 3-я очередь	11 745,00	6 897,85	80,0	5,0
63	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	13 613,75	7 995,38	82,0	35,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>33,1</b>	<b>6,41</b>
64	Нижнекамский	Сквер «Лемаева», новый	57 330,00	33 670,00	82,0	5,0
65	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	16 756,34	9 841,03	87,0	17,0
66	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	70 628,49	41 480,23	89,0	2,0
67	Зеленодольский	Пляж «Комсомолец»	9 846,67	5 782,96	94,0	9,0
68	Елабужский	Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект	6 300,00	3 700,00	99,0	29,0



**ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных районов,  
обеспечивших внесение данных в ГИС ЖКХ  
по приоритетному проекту**

**Аксубаевский**

**Нижнекамский**

**Актанышский**

**Камско-Устьинский**

**Бугульминский**

**Спасский**

**Дрожжановский**

**Тетюшский**

**Кайбицкий**

**Тукаевский**

**Бавлинский**



## Программа «Доступная среда» на 2017 год

<b>Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)</b>	<b>Объектов образования</b>	<b>Объектов соцсферы</b>	<b>Всего объектов</b>
<b>100 498,26</b>	<b>12</b>	<b>96</b>	<b>108</b>

## Существующие расчетные центры



— Расчетные центры



**47** разрозненных  
расчетных центров

**1 053** обслуживаемых организаций  
(управляющие и ресурсоснабжающие  
организации и поставщики услуг)

**970** сотрудников

**1 269** тыс. лицевых счетов



**ЕДИНАЯ БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ**


**РАБОТА ПО ЕДИНЫМ СТАНДАРТАМ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ**

**ЕДИНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ РАСЧЕТНОГО ЦЕНТРА**

### **ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ:**

- НАЧИСЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
- ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА (ЕПД)
- РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ
- ОТЧЕТЫ О НАЧИСЛЕНИЯХ, ОПЛАТАХ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- ВЫГРУЗКА ДАННЫХ В ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ И ГИС МЖФ
- РАБОТА С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

# Предлагаемая схема движения денежных средств с использованием платежной системы



# *Пилотный проект по созданию ЕРЦ в городе Зеленодольск*



**Количество рассчитываемых лицевых счетов - 69 337**

**Услуги по начислению, расчетам и формированию платежного документа оказываются 143 организациям:**

**58 Управляющих организаций**

**71 ТСЖ и ЖСК**

**ОАО «Зеленодольское предприятие тепловых сетей»**

**АО «Зеленодольск-Водоканалсервис»**





# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

73

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Азнакаевский район</b>					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
<b>Альметьевский район</b>					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Арский район</b>					
7	с. Качелино	+	+	+	+
<b>Бугульминский район</b>					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
<b>Высокогорский район</b>					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	<b>Не требуется</b>			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
<b>Заинский район</b>					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Лаишевский район</b>					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
<b>Лениногорский район</b>					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
<b>Мамадышский район</b>					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
<b>Новошешминский район</b>					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Нурлатский район</b>					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
<b>Пестречинский район</b>					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
<b>Черемшанский район</b>					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
<b>Чистопольский район</b>					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>г.Набережные Челны</b>					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
<b>г. Казань</b>					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.08.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.08.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.08.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.08.2017
41	ул. Боевая	<b>Не требуется</b>			
42	ул. Краснодарская -ул. Кубанская	+	+	+	30.08.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.08.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	30.08.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.08.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	<b>Не требуется</b>			
47	ул. Залесная, 1в	<b>Не требуется</b>			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.08.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул.Ю.Урам,10	<b>Не требуется</b>			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.08.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.08.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.08.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.08.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.08.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.08.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.08.2017
59	ГГРП Кощакново	<b>Не требуется</b>			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.08.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.08.2017
62	ГГРП Аэропорт	<b>Не требуется</b>			
63	ГРП Крутушка	<b>Не требуется</b>			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
64	ГРП Озерный	<b>Не требуется</b>			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.08.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	<b>Не требуется</b>			
67	ул. Куземетьевская, 2	<b>Не требуется</b>			
68	ул. Коновалова, 96	<b>Не требуется</b>			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	<b>Не требуется</b>			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	<b>Не требуется</b>			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	<b>Не требуется</b>			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	<b>Не требуется</b>			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	<b>Не требуется</b>			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	<b>Не требуется</b>			



## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Грань»</b>	
<b>Технический заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>2 500,00</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Апрель 2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2018 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (05.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>47,92</b>	<b>48,01</b>	<b>100,19</b>
<b>СМР</b>	47,92	48,01	100,19
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>66,76</b>	<b>66,89</b>	<b>100,17</b>
<b>СМР</b>	66,76	66,89	100,17
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.08.2017г.)</b>	<b>2 408,57</b>	<b>2 411,20</b>	<b>100,10</b>

## Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Технический заказчик</b>			
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>244,66</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Август 2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Сентябрь 2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (05.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>14,38</b>	<b>14,56</b>	<b>101,25</b>
<b>СМР</b>	14,38	14,56	101,25
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>21,91</b>	<b>22,11</b>	<b>100,91</b>
<b>СМР</b>	21,91	22,11	100,91
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.08.2017г.)</b>	<b>214,32</b>	<b>227,29</b>	<b>106,05</b>

# Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

		<b>Подрядчик</b>	<b>ООО «Евростиль»</b>	
		<b>Заказчик</b>	<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>1 040,04</b>		
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2017 г.</b>		
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ (05.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>30,07</b>	<b>30,14</b>	<b>100,23</b>	
<b>СМР</b>	30,07	30,14	100,23	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>50,69</b>	<b>50,79</b>	<b>100,19</b>	
<b>СМР</b>	50,69	50,79	100,19	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.08.2017г.)</b>	<b>872,27</b>	<b>879,02</b>	<b>100,77</b>	

## Строительство школы на 500 мест в г.Арск

		<b>Подрядчик</b>	<b>ООО «Стройсервис»</b>	
		<b>Заказчик</b>	<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования, млн.руб.</b>		<b>400,16</b>		
<b>Начало строительства</b>		<b>2016г.</b>		
<b>Период</b>	<b>План</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ (05.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>8,09</b>	<b>8,18</b>	<b>101,11</b>	
<b>СМР</b>	8,09	8,18	101,11	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>13,20</b>	<b>13,33</b>	<b>100,98</b>	
<b>СМР</b>	13,20	13,33	100,98	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.08.2017г.)</b>	<b>149,22</b>	<b>149,15</b>	<b>99,95</b>	

**Строительство школы на 1224 места  
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Ак Таш»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования объекта, млн. руб.</b>		<b>1 011,50</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Август 2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (05.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>53,70</b>	<b>55,00</b>	<b>102,42</b>
<b>СМР</b>	18,70	20,00	106,95
<b>Оборудование</b>	35,00	35,00	100,00
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>131,27</b>	<b>132,76</b>	<b>101,13</b>
<b>СМР</b>	27,69	29,18	105,38
<b>Оборудование</b>	103,58	103,58	100,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.08.2017г.)</b>	<b>696,92</b>	<b>698,96</b>	<b>100,29</b>

## Строительство школы 1224 места в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		828,13	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (05.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>26,20</b>	<b>26,61</b>	<b>101,56</b>
СМР	26,20	26,61	101,56
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>68,14</b>	<b>69,05</b>	<b>101,34</b>
СМР	68,14	69,05	101,34
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.08.2017г.)</b>	<b>589,40</b>	<b>592,63</b>	<b>100,55</b>

**Строительство школы на 375 мест в  
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «УКС Ютазинский МР»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>287,00</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2017 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>31.12.2017г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (05.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>4,92</b>	<b>5,01</b>	<b>101,77</b>
<b>СМР</b>	4,92	5,01	101,77
<b>Оборудование</b>			
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>5,88</b>	<b>5,99</b>	<b>101,87</b>
<b>СМР</b>	5,88	5,99	101,87
<b>Оборудование</b>			
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.08.2017г.)</b>	<b>31,84</b>	<b>32,00</b>	<b>100,29</b>

**Проектирование, капитальный ремонт помещений  
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		<b>Подрядчик</b>	<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
			<b>246,22</b>	
		<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>	<b>СМР</b>	<b>ПИР</b>
			<b>240,32</b>	<b>5,9</b>
		<b>Начало строительства</b>	<b>2016 г.</b>	
		<b>Срок завершения строительства</b>	<b>2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ (05.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>1,12</b>	<b>1,10</b>	<b>98,22</b>	
<b>СМР</b>	1,12	1,10	98,22	
<b>МЕСЯЦ ИЮЛЬ (01.08.2017г. – 11.08.2017г.)</b>	<b>1,92</b>	<b>1,88</b>	<b>97,92</b>	
<b>СМР</b>	1,92	1,88	97,92	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 11.08.2017г.)</b>	<b>82,18</b>	<b>80,46</b>	<b>97,91</b>	
<b>СМР</b>	82,18	80,46	97,91	





УКАЗ ПРЕЗИДИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАЗДНИКА  
"ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ"



УКАЗ ПРЕЗИДИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАЗДНИКА  
"ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ"

# УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об установлении ежегодного праздника  
"День строителя"

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:


- Установить праздник "ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ".
- "День строителя" праздновать ежегодно во второе воскресенье августа месяца.

Председатель Президиума  
Верховного Совета СССР -  
(К.Ворошилов)

Секретарь Президиума  
Верховного Совета СССР -  
(Н.Петров)

Москва, Кремль  
6 сентября 1955 г.

*За. Н. Петров*



С Днем Строителя!