



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
	Займа	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы, в том числе:	650,0	1 346,28	1 073,05	2 969,37	6 038,70
<i>Установка ИТП (г.Казань)</i>	<i>650,0</i>	<i>44,94</i>	<i>290,11</i>	<i>-</i>	<i>985,04</i>



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Муслюмовский	5	7 633,71	1 312,50	17,19	0,00
2	Новошешминский	3	5 638,88	2 476,83	43,92	0,00
3	Атнинский	1	1 241,42	872,05	70,25	0,00
4	Мамадышский	9	20 449,46	14 405,19	70,44	2,06
5	Балтасинский	3	5 148,29	3 654,19	70,98	0,00
6	Нурлатский	14	49 132,34	37 633,36	76,60	9,83
7	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	981 425,24	81,27	3,66
8	Буинский	7	24 533,95	20 145,41	82,11	1,66
9	Зеленодольский	33	247 891,15	204 060,58	82,32	5,15
10	Лаишевский	7	22 156,10	18 334,66	82,75	0,17
11	г. Казань	243	1 501 695,13	1 257 916,86	83,77	12,77
12	Альметьевский	62	297 151,70	249 353,58	83,91	8,50
13	Высокогорский	15	36 343,65	31 140,87	85,68	0,89
	Итого по РТ:	991	5 053 651,19	4 344 264,77	85,96	6,65
14	Тукаевский	8	27 358,13	24 125,05	88,18	2,63



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Бугульминский	57	207 947,49	184 015,14	88,49	8,72
16	Спасский	6	7 552,87	6 747,37	89,34	2,28
17	Кукморский	5	17 236,30	15 417,87	89,45	8,84
18	Сармановский	15	39 430,27	36 143,69	91,66	5,90
19	Сабинский	7	12 327,80	11 324,23	91,86	8,21
20	Елабужский	31	124 334,17	115 413,60	92,83	7,56
21	Мензелинский	5	19 678,48	18 281,39	92,90	13,91
22	Ютазинский	14	21 752,29	20 212,08	92,92	0,30
23	Чистопольский	16	96 391,86	90 098,24	93,47	0,21
24	Черемшанский	2	2 292,34	2 144,73	93,56	0,00
25	Бавлинский	7	38 493,26	36 128,21	93,86	2,96
26	Рыбно-Слободский	4	7 328,02	6 889,29	94,01	0,00
27	Пестречинский	6	15 923,68	14 991,15	94,14	4,01
28	Апастовский	3	5 367,72	5 058,68	94,24	3,25
	Итого по РТ:	991	5 053 651,19	4 344 264,77	85,96	6,65



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Верхнеуслонский	1	5 074,42	4 788,83	94,37	6,76
30	Тетюшский	8	12 866,47	12 147,62	94,41	0,00
31	Нижнекамский	128	559 401,53	529 875,45	94,72	0,21
32	К.-Устьинский	10	9 695,35	9 194,80	94,84	9,99
33	Тюлячинский	1	1 545,26	1 467,79	94,99	0,00
34	Лениногорский	21	126 677,55	120 363,83	95,02	3,51
35	Аксубаевский	5	7 460,11	7 093,42	95,08	1,02
36	Азнакаевский	30	83 906,69	79 872,67	95,19	7,88
37	Менделеевский	10	47 506,95	45 243,78	95,24	1,93
38	Заинский	17	64 205,94	61 499,11	95,78	3,57
39	Актанышский	2	9 942,44	9 526,62	95,82	0,00
40	Агрызский	9	24 040,39	23 135,04	96,23	2,96
41	Алексеевский	4	9 581,62	9 230,85	96,34	6,84
42	Алькеевский	3	3 022,72	2 928,09	96,87	0,00
43	Арский	7	18 720,06	18 174,82	97,09	0,00
	Итого по РТ:	991	5 053 651,19	4 344 264,77	85,96	6,65



МО, по которым **не начато перечисление** средств Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г. Казань	290 887,00	0,00	0,00
2	Черемшанский	616,00	0,00	0,00



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

6

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корр.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,6	71,1	6,6
2	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	93,0	4,0
3	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,1	94,9	10,2
4	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	97,2	4,0
5	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань	5 813,5	98,0	10,0
6	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	98,0	4,0
	Итого по РТ	718 703,1	98,35	4,0
7	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	99,0	4,0
8	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,0	99,0	9,0
9	МБОУ СОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	100,0	12,0
10	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	98,35	4,0
11	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	100,0	6,0
12	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,8	100,0	3,0
13	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2", Рыбно-Слободский	29 656,4	100,0	2,0
14	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,6	100,0	2,0
15	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,5	100,0	0,0
16	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,1	100,0	2,1
17	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,1	100,0	0,0
18	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,3	100,0	10,0
19	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,5	100,0	0,0
20	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,6	100,0	0,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	98,35	4,0
21	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,1	100,0	0,0
22	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	100,0	1,0
23	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	100,0	0,0
24	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,4	100,0	0,1
25	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,6	100,0	5,0
26	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	100,0	0,0
27	МБОУ "Татарская гимназия№17 им.Г.Ибрагимова", г. Казань	27 213,1	100,0	1,0
28	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,6	100,0	3,0
29	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,8	100,0	0,0

Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», Альметьевский МР

До ремонта



После ремонта



Субподрядчик: ООО «Стройсервис»
Сумма работ (бюджет РТ): 63,92 млн. рублей



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова"	39 186,6	96,8	14,4
Итого по РТ		145 758,0	98,0	10,3
2	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	98,0	8,0
3	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	98,0	10,0
4	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	99,0	0,0
5	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	99,2	35,6
6	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	99,5	0,0
7	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Нурлатский	13 433,1	90,0	8,6
2	Камско-Устьинский	19 417,5	91,8	16,4
3	Актанышский	25 533,5	93,0	11,0
4	Альметьевский	47 776,0	93,5	2,8
5	г.Казань	198 797,5	94,1	6,3
6	Азнакаевский	50 547,9	94,8	1,3
7	Елабужский	23 810,7	95,0	7,0
8	Кукморский	38 766,2	96,5	3,6
9	Тюлячинский	18 001,5	96,8	0,9
10	Высокогорский	20 189,1	97,2	12,0
11	Муслюмовский	42 604,4	97,2	2,1
	Итого по РТ	1 624 868,8	98,14	3,2
12	Атнинский	29 660,0	98,1	7,6
12	Нижнекамский	150 000,0	98,6	0,3
14	Чистопольский	41 029,5	99,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	98,14	3,2
15	Заинский	44 568,4	100,0	8,7
16	Агрызский	8 390,9	100,0	0,0
17	Арский	26 395,5	100,0	0,4
18	Апастовский	9 226,5	100,0	0,0
19	Алексеевский	25 008,4	100,0	0,0
20	Алькеевский	23 680,2	100,0	1,0
21	Аксубаевский	8 079,9	100,0	0,6
22	Балтасинский	25 386,5	100,0	0,0
23	Бугульминский	72 621,9	100,0	4,8
24	Ютазинский	14 739,6	100,0	0,0
25	Буинский	15 405,3	100,0	0,0
26	Бавлинский	35 761,9	100,0	0,0
27	г. Наб.Челны	269 210,4	100,0	0,0
28	Верхнеуслонский	14 854,7	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	98,14	3,2
29	Дрожжановский	13 031,4	100,0	12,2
30	Кайбицкий	7 150,5	100,0	0,0
31	Лаишевский	11 559,8	100,0	0,0
32	Лениногорский	39 753,5	100,0	1,3
33	Мензелинский	20 895,0	100,0	2,8
34	Мамадышский	77 063,6	100,0	5,6
35	Пестречинский	10 688,4	100,0	0,0
36	Менделеевский	7 343,7	100,0	18,0
37	Сабинский	37 438,7	100,0	0,5
38	Черемшанский	10 301,9	100,0	0,0
39	Спасский	11 085,7	100,0	21,0
40	Сармановский	13 700,9	100,0	2,0
41	Зеленодольский	28 315,5	100,0	1,6
42	Новошешминский	7 724,7	100,0	0,0
43	Тукаевский	15 918,9	100,0	8,0



Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад п.Приволжский», Спасский МР

До ремонта



После ремонта



Субподрядчик: ООО Сувар «Б»
Сумма работ (бюджет РТ): 5,11 млн. рублей



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

16

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	95,0	9,0
2	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	98,0	5,0
3	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	98,0	4,0
4	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	98,0	8,0
	Итого по РТ	671 158,5	98,4	4,1
5	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	98,5	0,0
6	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	99,0	2,0
7	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	99,0	4,0
8	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	100,0	0,0
9	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	100,0	2,0
10	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	100,0	2,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

18

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Сабинский, с.Евлаштау	5 461,1	3,0	0,0
2	Азнакаевский, д.Бирючевка	1 201,3	68,0	4,0
3	Спасский, с.Ямбухтино	11 745,5	75,0	13,0
4	Кукморский, с.Нырья	25 732,5	83,0	4,0
5	Лаишевский, с.Малые Елги	8 176,9	89,0	8,0
6	Алексеевский, п.г.т.Алексеевское	10 659,4	91,0	12,0
7	Камско-Устьинский, с.Красновидово	3 866,3	92,0	12,0
8	Азнакаевский, Уразаево	5 452,4	93,0	5,0
	Итого по РТ	334 871,7	95,0	2,8
9	Атнинский, с.Новая Атня	5 651,1	96,0	2,0
10	Нижнекамский, д.Каенлы	7 834,5	96,0	3,0
11	Пестречинский, с.Белкино	12 289,1	96,0	5,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	95,0	2,8
12	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево	3 128,1	97,0	4,0
13	Тукаевский, с.Бурды	13 535,2	99,0	0,5
14	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино	4 962,9	99,0	0,0
15	Чистопольский, с.Александровка	7 721,1	100,0	28,0
16	Арский, с.Утар-Аты	7 657,1	100,0	0,0
17	Апастовский, с.Татарское Эбалаково	9 642,2	100,0	0,0
18	Сармановский, с.Старые Мензелябаш	6 483,9	100,0	2,0
19	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»	18 976,3	100,0	0,0
20	Агрызский, с.Исенбаево	7 289,0	100,0	0,0
21	Аксубаевский, д.Щербень	4 732,1	100,0	0,0
22	Актанышский, с.Татарские Суксы	9 015,0	100,0	1,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	95,0	2,8
23	Актанышский, с.Старое Тлякеево	3 661,2	100,0	0,0
24	Тюлячинский, с.Большая Мёша	1 915,3	100,0	0,0
25	Балтасинский, с. Норма	4 824,8	100,0	4,0
26	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы	4 347,5	100,0	0,0
27	Бугульминский, с.Вязовка	10 541,1	100,0	0,0
28	Черемшанский, с.Андреевка	4 040,7	100,0	0,0
29	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга	8 532,1	100,0	0,0
30	Мамадышский, с.Никифорово	6 267,4	100,0	4,0
31	Пестречинский, с.Чита	3 502,4	100,0	0,0
32	Кайбицкий, с.Б.Тябярдино	3 828,0	100,0	0,0
33	Лениногорский, с.Керлигач	9 230,1	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	95,0	2,8
34	Менделеевский, с.Псеево	5 289,0	100,0	0,0
35	Муслюмовский, д.Верхний Табын	6 275,0	100,0	0,0
36	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино	9 377,5	100,0	0,0
37	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши	1 797,9	100,0	0,0
38	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы	11 816,4	100,0	0,0
39	Верхнеуслонский, п.Октябрьский	9 122,3	100,0	0,0
40	Дрожжановский, с.Татарская Бездна	2 432,9	100,0	0,0
41	Елабужский, с.Танайка	16 914,3	100,0	0,0
42	Муслюмовский, с.Баюково	6 673,9	100,0	1,0
43	Заинский, п. Савалеево	8 425,5	100,0	0,0
44	Нурлатский, с.Фомкино	4 843,6	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

24

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт 11 – строительство	РТ 98,45: - 47,62 - 50,83	РТ - 1,55

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Азнакаевский, д.Бирючевка, ул.Центральная, д.2	912,7	70,0	4,0
2	Азнакаевский, с. Тойкино, ул. Джалиля, д. 19	909,6	85,0	7,0
3	Нурлатский, с. Чулпаново ул. Центральная, д.20	622,8	91,0	14,0
4	Нурлатский, с. Фомкино ул. Советская, д. 19	1 064,1	92,0	3,0
5	Муслюмовский, с. Муслюмово, ул. Пушкина, д. 43	1 856,8	95,0	5,0
6	Арский, п. Урняк, ул.Лесная д.44а	1 727,4	97,0	2,0
	Итого по РТ	50 828,4	98,6	0,8
7	Тетюшский,с. Льяшево,ул.Пролетарская 22а	794,1	99,0	0,0
8	Атнинский,с.Б.Атня,ул. Советская, д.1	1 015,6	100,0	0,0
9	Альметьевский, с. Сулеево, ул. Советская, д. 53а	1 221,5	100,0	0,0
10	Аксубаевский, пгт Аксубаево, ул. Советская, д.1	1 683,4	100,0	0,0
11	Актанышский, с.Актаныш, пр.Ленина, д.58	1 105,4	100,0	0,0
12	Дрожжановский, с.Шланга, ул.Ленина, д.32	879,1	100,0	0,0
13	Агрызский, с. Сарсак-Омга ул. К.Маркса, д.15а	1 780,7	100,0	0,0
14	Алексеевский, с. Лебедино, ул. Кооперативная, д. 3	1 666,1	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	98,6	0,8
15	Алькеевский, с. Салманы	1 128,5	100,0	0,0
16	Апастовский, с.Верхний Индырчи	909,0	100,0	0,0
17	Апастовский, с. Куштово,	909,0	100,0	0,0
18	Бугульминский, с.Новое Сумароково,	936,4	100,0	0,0
19	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	100,0	0,0
20	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,1	100,0	0,0
21	Бугульминский, с.Спасское	904,8	100,0	0,0
22	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,9	100,0	0,0
23	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,9	100,0	0,0
24	Кайбицкий, с.Бурундуки	724,6	100,0	0,0
25	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,4	100,0	1,0
26	Пестречинский, с.Кулаево	1 818,0	100,0	0,0
27	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,9	100,0	0,0
28	Спасский, пос.Приволжский	1 787,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	98,6	0,8
29	Тетюшский с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	100,0	2,0
30	Ютазинский, с.Байряки-Тамак	1 024,5	100,0	0,0
31	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	100,0	0,0
32	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,9	100,0	0,0
33	Мензелинский, с.Старый Иркеняш	1 731,3	100,0	2,0
34	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 235,9	100,0	0,0
35	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,7	100,0	0,0
36	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,0	100,0	0,0
37	Зеленодольский, с.Нурлаты	1 694,9	100,0	0,0
38	Лениногорский, с.Куакбаш	924,1	100,0	0,0
39	Лениногорский, с.Сугушла	920,4	100,0	0,0
40	Новошешминский, с.Ерыклы	643,5	100,0	0,0
41	Новошешминский, с.Слобода Екатерининская	974,4	100,0	0,0
42	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,7	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,0	98,0	13,0
2	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,0	99,0	3,0
3	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,0	99,0	5,0
	Итого по РТ	116 500,0	99,7	1,6
4	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	100,0	0,0
5	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,1	100,0	0,0
6	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,0	100,0	0,0
7	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	99,7	1,6
8	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,4	100,0	0,0
9	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов »	1 305,2	100,0	0,0
10	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,3	100,0	0,0
11	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,8	100,0	0,0
12	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,0	100,0	0,0
13	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,3	100,0	1,0
14	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	99,7	1,6
15	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,0	100,0	0,0
16	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,0	100,0	0,0
17	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	2 000,0	100,0	0,0
18	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	2 500,0	100,0	0,0
19	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 540,0	100,0	0,0
20	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт» в Зеленодольском муниципальном районе»	700,0	100,0	0,0
21	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе»	3 930,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	99,7	1,6
22	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе»	2 577,9	100,0	0,0
23	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском муниципальном районе»	2 700,0	100,0	0,0
24	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,0	100,0	0,0
25	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,0	100,0	0,0
26	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе	2 500,0	100,0	0,0
27	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Сабинском муниципальном районе»	2 552,0	100,0	0,0
28	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

34

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	РТ 3 483,0	418,4	105,13

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	51
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	73



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	30,5	6,1
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	0,0	0,0
2	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	5,0	5,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	16,0	6,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	17,0	4,0
5	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	19,0	2,0
6	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	19,0	3,0
7	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	19,5	6,5
8	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	20,0	6,5
9	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,3	20,0	6,0
10	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	20,0	6,5
11	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	20,0	5,5



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	30,5	6,1
12	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	20,0	1,0
13	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	20,0	9,0
14	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	21,0	6,0
15	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	21,0	6,0
16	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	22,0	7,0
17	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	22,0	5,0
18	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,9	25,0	4,0
19	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	25,0	5,0
20	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	25,0	4,0
21	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	26,0	6,5
22	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	27,0	7,0
23	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	27,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
24	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	27,0	4,0
25	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	28,0	5,0
26	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	28,0	3,0
27	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	28,0	4,0
28	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	29,0	4,0
29	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	30,0	5,0
30	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	30,0	1,0
31	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	30,0	3,0
32	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	30,0	7,0
33	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	30,0	6,0
	Итого по РТ	3 483 020,4	30,5	6,1
34	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	31,0	20,0
35	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	32,0	10,0
36	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	33,0	3,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	30,5	6,1
37	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	33,0	9,0
38	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	34,0	6,0
39	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	34,0	19,0
40	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	35,0	12,0
41	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	35,0	9,0
42	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	35,0	5,0
43	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	35,0	5,0
44	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	36,0	2,0
45	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	36,0	5,0
46	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	36,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	30,5	6,1
47	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	36,0	13,0
48	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	36,0	6,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	36,0	4,0
50	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	37,0	6,0
51	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	37,0	21,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	37,0	17,0
53	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	38,0	6,0
54	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	38,0	14,0
55	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	38,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	30,5	6,1
56	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	38,0	6,0
57	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	38,0	3,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	39,0	4,0
59	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воинов" г.Набережные Челны	107 162,5	39,0	2,0
60	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	40,0	7,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	41,0	11,0
62	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	43,0	8,0
63	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	52,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	30,5	6,1
64	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	55,0	8,0
65	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	56,0	7,0
66	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	58,0	37,0
67	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	60,0	28,0
68	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	62,0	7,0
69	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	63,0	8,0
70	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	67,0	24,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	70,0	6,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	74,0	24,0
73	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	80,0	5,0
74	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	80,0	30,0



План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

44

	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	660,9	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	225,0	Установить: 10 899 - светильников 323 км - линий электропередачи 289 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	69,9	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	163,86	Перевести - на ИСО 3 417 квартир Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	167,6	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.



План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

45

№	Наименование программы	План	Факт
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	Построить: 278,28 км - сетей водоснабжения 29 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин	219 км - сетей водоснабжения 26 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	Установить: 10 899 - светильников 323 км - линий электропередачи 289 - щитов учета и управления	10 899 - светильников 323 км - линий электропередачи 289 - щитов учета и управления

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа	Динамика, %
Итого, в т.ч.	3 417	3 246	95,0%	1,1%
МКД	3 167	2 865	90,5%	1,0%
Частный сектор	250, в т.ч.: 124 – по программе ФГ 126 – за счет собственных средств	219 в т.ч.: 92– по программе ФГ 127– за счет собственных средств	87,6%	0,4%



Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

47

Выполнение плана на 25 августа

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Подготовлено площадок			Антивандалные мероприятия			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	918	98,6	1 032	1 022	99	1 032	972	95	1 032	942	91
МКД Спец.счета	178	170	95,5	184	184	100	-	-		184	171	93
СКБ				164	144	88	164	164	100	164	142	87
ИТОГО:	1 109	1 088	98,1	1 380	1 350	98	1 196	1 136	96	1 380	1 255	91



Прикрепление актов промывки и опрессовки внутридомовых систем ЦО В.8

ГИС ЖКХ РТ за 2017/2018гг.по состоянию на 24 августа 2017 года

№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	
1	г. Казань	5280	4495	85,13%	24	Камско-Устьинский	8	2	25,0%	
2	г. Наб. Челны	1262	1221	96,8%	25	Кукморский	28	11	39,3%	
3	Агрызский	88	88	100,0%	26	Лаишевский	16	16	100,0%	
4	Азнакаевский	328	307	93,6%	27	Лениногорский	356	356	100,0%	
5	Аксубаевский	инд.сист.отопл.			28	Мамадышский	инд.сист.отопл.			
6	Актанышский	72	72	100,0%	29	Менделеевский	121	118	97,5%	
7	Алексеевский	инд.сист.отопл.			30	Мензелинский	инд.сист.отопл.			
8	Алькеевский	инд.сист.отопл.			31	Муслюмовский	инд.сист.отопл.			
9	Альметьевский	838	710	84,7%	32	Нижнекамский	926	906	97,8%	
10	Апастовский	инд.сист.отопл.			33	Новошешминский	инд.сист.отопл.			
11	Арский	1	1	100,0%	34	Нурлатский	225	204	90,7%	
12	Атнинский	1	1	100,0%	35	Пестречинский	1	1	100,0%	
13	Бавлинский	126	125	99,2%	36	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%	
14	Балтасинский	4	4	100,0%	37	Сабинский	4	4	100,0%	
15	Бугульминский	601	568	94,5%	38	Сармановский	77	77	100,0%	
16	Буинский	108	108	100,0%	39	Спасский	43	42	97,7%	
17	Верхнеуслонский	20	18	90,0%	40	Тетюшский	2	2	100,0%	
18	Высокогорский	14	13	92,9%	41	Тукаевский	5	5	100,0%	
19	Дрожжановский	инд.сист.отопл.			42	Тюлячинский	инд.сист.отопл.			
20	Елабужский	252	227	90,1%	43	Черемшанский	инд.сист.отопл.			
21	Заинский	177	177	100,0%	44	Чистопольский	269	266	98,9%	
22	Зеленодольский	788	763	96,8%	45	Ютазинский	инд.сист.отопл.			
23	Кайбицкий	инд.сист.отопл.			ИТОГО по РТ			12047	10914	90,6%



Предъявление паспортов готовности за 2017/2018гг. по состоянию на 24 августа 2017 года

49

№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%
1	г. Казань	5630	4155	73,80%	24	Камско-Устьинский	90	70	77,8%
2	г. Наб. Челны	1295	1196	92,4%	25	Кукморский	144	121	84,0%
3	Агрызский	189	189	100,0%	26	Лаишевский	222	218	98,2%
4	Азнакаевский	355	263	74,1%	27	Лениногорский	511	501	98,0%
5	Аксубаевский	109	109	100,0%	28	Мамадышский	127	127	100,0%
6	Актанышский	77	77	100,0%	29	Менделеевский	134	130	97,0%
7	Алексеевский	112	108	96,4%	30	Мензелинский	163	152	93,3%
8	Алькеевский	15	15	100,0%	31	Муслюмовский	57	57	100,0%
9	Альметьевский	1005	595	59,2%	32	Нижнекамский	963	905	94,0%
10	Апастовский	35	35	100,0%	33	Новошешминский	43	34	79,1%
11	Арский	206	206	100,0%	34	Нурлатский	366	321	87,7%
12	Атнинский	4	3	75,0%	35	Пестречинский	252	190	75,4%
13	Бавлинский	198	189	95,5%	36	Рыбно-Слободский	63	63	100,0%
14	Балтасинский	44	44	100,0%	37	Сабинский	107	107	100,0%
15	Бугульминский	881	745	84,6%	38	Сармановский	151	151	100,0%
16	Буинский	163	163	100,0%	39	Спасский	72	67	93,1%
17	Верхнеуслонский	80	78	97,5%	40	Тетюшский	90	90	100,0%
18	Высокогорский	253	241	95,3%	41	Тукаевский	255	246	96,5%
19	Дрожжановский	19	19	100,0%	42	Тюлячинский	24	23	95,8%
20	Елабужский	456	429	94,1%	43	Черемшанский	30	28	93,3%
21	Заинский	219	214	97,7%	44	Чистопольский	673	670	99,6%
22	Зеленодольский	1044	986	94,4%	45	Ютазинский	208	192	92,3%
23	Кайбицкий	3	3	100,0%	ИТОГО по РТ		17137	14525	84,8%

Прикрепление актов проверки дымоходов и вент.каналов внутридомовых систем ИО в ГИС ЖКХ РТ за 2017/2018гг. по состоянию на 24 августа 2017 года 50

№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ИО	Кол-во	%
1	г. Казань	350	127	36,29%	24	Камско-Устьинский	82	81	98,8%
2	г. Наб. Челны	33	20	60,6%	25	Кукморский	116	110	94,8%
3	Агрызский	101	101	100,0%	26	Лаишевский	206	206	100,0%
4	Азнакаевский	27	27	100,0%	27	Лениногорский	155	146	94,2%
5	Аксубаевский	109	109	100,0%	28	Мамадышский	127	127	100,0%
6	Актанышский	5	5	100,0%	29	Менделеевский	13	13	100,0%
7	Алексеевский	112	108	96,4%	30	Мензелинский	163	152	93,3%
8	Алькеевский	15	15	100,0%	31	Муслюмовский	57	57	100,0%
9	Альметьевский	167	165	98,8%	32	Нижнекамский	37	37	100,0%
10	Апастовский	35	35	100,0%	33	Новошешминский	43	34	79,1%
11	Арский	205	205	100,0%	34	Нурлатский	141	132	93,6%
12	Атнинский	3	2	66,7%	35	Пестречинский	251	167	66,5%
13	Бавлинский	72	67	93,1%	36	Рыбно-Слободский	57	57	100,0%
14	Балтасинский	40	40	100,0%	37	Сабинский	103	102	99,0%
15	Бугульминский	280	260	92,9%	38	Сармановский	74	74	100,0%
16	Буинский	55	55	100,0%	39	Спасский	29	26	89,7%
17	Верхнеуслонский	60	60	100,0%	40	Тетюшский	88	88	100,0%
18	Высокогорский	239	235	98,3%	41	Тукаевский	250	245	98,0%
19	Дрожжановский	19	19	100,0%	42	Тюлячинский	24	24	100,0%
20	Елабужский	204	200	98,0%	43	Черемшанский	30	30	100,0%
21	Заинский	42	42	100,0%	44	Чистопольский	404	404	100,0%
22	Зеленодольский	256	247	96,5%	45	Ютазинский	208	192	92,3%
23	Кайбицкий	3	3	100,0%	ИТОГО по РТ		5090	4651	91,4%



Сводный отчёт о ходе подготовки коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2017-2018 года по Республике Татарстан

3 167	котельных	94%
3 143 км	тепловых сетей	88%
2 368	водозаборных сооружений	94%
334	водопроводных насосных станций	95%
17 588,1 км	водопроводных сетей	96%
4 370,5 км	канализационных сетей	86%





Сводный отчёт о ходе подготовки к осенне – зимнему периоду 2017-2018 года

17 137 многоквартирных жилых дома 84,8%

8 031 объектов социально-культурной сферы

В т. ч.:

❖ 2 174 объектов здравоохранения - 92%

❖ 3 519 объектов образования - 96%

❖ 1 915 объектов культуры - 89%

❖ 271 объектов спорта - 92%

**❖ 152 объектов социальной защиты
и центров занятости населения -92%**





Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 568,9	470,7	1 098,2	63,59
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	26	166,7	50,0	116,7	66,28
3	Строительство силосно-сенажных траншей	125	204,5	61,3	143,1	61,30



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р(изм. №1728-р от 20.07.2017),

РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р (ПИР)

Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
Общая сумма финансирования	2 945 182,44
Средства бюджета РТ	1 855 464,94
Средства федерального бюджета РФ	1 089 717,50
Количество объектов	68

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	49,5	9,01
1	Чистопольский	Реконструкция ул.Энгельса	2 205,00	1 295,00	по новому перечню	ЭП+РД
2	Верхнеуслонский	Зона дебаркадера набережной	5 040,00	2 960,00	по новому перечню	ЭП+РД
3	Апастовский	Набережная в пгт.Апастово	15 750,00	9 250,00	1,0	1,0
4	Казань	Сквер КФУ	25 200,00	14 800,00	1,0	1,0
5	Сармановский	Центральный парк	8 190,00	4 810,00	5,0	5,0
6	Елабужский	Сквер им. Л.П.Нечаева	8 190,00	4 810,00	8,0	8,0
7	Менделеевский	Парк дружбы народов	18 900,00	11 100,00	8,0	4,0
8	Нижнекамский	Сквер в пгт.Камские Поляны	14 968,95	8 791,29	15,0	8,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	49,5	9,01
9	Казань	Парк «Черное озеро», 2-я очередь	44 100,00	25 900,00	15,0	8,0
10	Нижнекамский	Набережная р.Камы, пгт. Камские Поляны	7 328,91	4 304,28	18,0	11,0
11	Н.Челны	Площадь Азатлык, новый объект	126 000,00	74 000,00	19,0	2,0
12	Казань	Система озер Кабан, новый объект	94 500,00	55 500,00	23,0	4,0
13	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	18 035,15	10 592,07	27,0	4,0
14	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	44 537,93	26 157,20	27,0	2,0
15	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	10 159,66	5 966,79	28,0	5,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	49,5	9,01
16	Нижнекамский	Школьный бульвар	3 087,00	1 813,00	30,0	23,0
17	Елабужский	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	49 343,82	28 979,70	34,0	22,0
18	Казань	Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь	194 715,67	114 356,82	35,0	5,0
19	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	18 578,78	10 911,34	40,0	10,0
20	Казань	Парк «Крылья Советов», 3-я очередь	31 500,00	18 500,00	40,0	10,0
21	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 783,91	5 158,81	42,0	1,0
22	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 702,99	15 095,40	43,0	15,0



Программа «Общественные пространства»

58

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	49,5	9,01
23	Н.Челны	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	62 178,49	36 517,52	45,0	6,0
24	Пестречинский	Парк в с.Коцаково, новый	16 837,63	9 888,76	45,0	13,0
25	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	41 704,05	24 492,86	46,0	20,0
26	Н.Челны	Шишкинский бульвар, новый объект	37 800,00	22 200,00	48,0	3,0
27	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	15 936,65	9 359,62	48,0	8,0
28	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	63 149,64	37 087,88	50,0	17,0
29	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	17 697,73	10 393,91	50,0	3,0



Программа «Общественные пространства»

59

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	49,5	9,01
30	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	15 978,43	9 384,15	52,0	5,0
31	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	17 332,92	10 179,66	54,0	6,0
32	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	9 154,57	5 376,50	54,0	6,0
33	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 582,22	6 802,26	54,0	9,0
34	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я оч.	20 268,97	11 904,00	55,0	10,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	49,5	9,01
35	Новошешминск	Парк отдыха, 3-я очередь	11 745,00	6 897,85	55,0	5,0
36	Казань	Парк Урицкого, 3-я очер.	18 900,00	11 100,00	57,0	7,0
37	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	44 965,07	26 408,06	58,0	11,0
38	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	37 095,06	21 785,98	59,0	7,0
39	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	7 715,50	4 531,33	60,0	28,0
40	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	11 609,31	6 818,17	60,0	15,0
41	Н.Челны	Бульвар на Тинчурина	37 800,00	22 200,00	60,0	12,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	49,5	9,01
42	Казань	Парк Победы	19 845,00	11 655,00	60,7	6,0
43	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	24 497,43	14 387,38	65,0	12,0
44	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	9 367,08	5 501,30	65,0	35,0
45	Казань	Сквер по ул.Сыртлановой, новый	52 530,72	30 851,37	65,0	3,0
46	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	14 646,87	8 602,13	67,0	10,0
47	Агрызский	Улица Привокзальная, новый	15 056,38	8 842,64	68,0	8,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	49,5	9,01
48	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	11 123,66	6 532,95	68,0	8,0
49	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	26 114,62	15 337,15	70,0	22,0
50	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	6 052,87	3 554,86	70,0	33,0
51	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	10 989,10	6 453,91	70,0	10,0
52	Менделеевский	Ушковские острова, новый	18 186,58	10 681,01	70,0	6,0
53	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	44 450,71	26 105,97	70,0	14,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	49,5	9,01
54	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	9 510,26	5 585,39	73,0	20,0
55	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый	7 546,32	4 431,96	73,0	8,0
56	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	12 546,41	7 368,53	74,0	9,0
57	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард», 2-я очередь	62 431,83	36 663,31	75,0	24,0
58	Рыбно-Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	12 118,81	7 117,39	81,0	29,0
59	Черемшанский	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый	9 804,00	5 757,92	84,5	5,0
60	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	19 490,59	11 446,85	85,0	15,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	49,5	9,01
61	Нижнекамский	Сквер «Лемаева», новый	57 330,00	33 670,00	90,0	8,0
62	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	70 628,49	41 480,23	93,0	4,0
63	Зеленодольский	Пляж «Комсомолец»	9 846,67	5 782,96	94,0	0,0
64	Муслюмовский	Парк «Сердце Муслюмово»	3 150,00	1 850,00	95,0	15,0
65	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	13 613,75	7 995,38	95,0	13,0
66	Муслюмовский	Набережная р.Ик, 2-я очередь	17 261,44	10 137,67	95,0	15,0
67	Елабужский	Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект	6 300,00	3 700,00	99,0	0,0
68	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	16 756,34	9 841,03	100,0	20,0



**ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных районов,
обеспечивших внесение данных в ГИС ЖКХ
по приоритетному проекту**

Аксубаевский

Актанышский

Бугульминский

Дрожжановский

Кайбицкий

Бавлинский

Н.Челны

Нижнекамский

Камско-Устьинский

Спасский

Тетюшский

Тукаевский

Балтасинский

Муслюмовский



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

67

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.08.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.08.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.08.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.08.2017
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	30.08.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.08.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	30.08.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.08.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.08.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул.Ю.Урам,10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.08.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.08.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.08.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.08.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.08.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.08.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.08.2017
59	ГГРП Кощаково	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.08.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.08.2017
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.08.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2017г. – 25.08.2017г.)	69,78	70,08	100,43
СМР	54,78	55,08	100,55
Оборудование	15,00	15,00	100,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 25.08.2017г.)	213,16	214,02	100,41
СМР	166,07	166,93	100,52
Оборудование	47,09	47,09	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2017г.)	2 554,97	2 558,28	100,13

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2017г. – 25.08.2017г.)	3,42	3,47	101,46
СМР	3,42	3,47	101,46
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 25.08.2017г.)	39,23	39,89	101,68
СМР	39,23	39,89	101,68
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2017г.)	231,64	236,12	101,94

Строительство школы на 1224 места в ж.р.Прибрежный в г. Набережные Челны

Подрядчик		ООО «Евростиль»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		1 040,04	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2017г. – 25.08.2017г.)	35,07	35,12	100,14
СМР	35,07	35,12	100,14
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 25.08.2017г.)	118,69	119,19	100,42
СМР	98,01	98,48	100,42
Оборудование	20,68	20,71	100,14
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2017г.)	940,57	947,43	100,73
СМР	753,91	760,77	100,91
Оборудование	186,66	186,66	100,00

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

Подрядчик		ООО «Стройсервис»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн.руб.		400,16	
Начало строительства		2016г.	
Период	План	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2017г. – 25.08.2017г.)	11,52	11,58	100,52
СМР	11,52	11,58	100,52
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 25.08.2017г.)	34,81	35,27	101,32
СМР	34,81	35,27	101,32
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2017г.)	171,06	171,09	100,01

**Строительство школы на 1224 места
ул. 2-я Азинская в г. Казани**

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		1 011,50	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2017г. – 25.08.2017г.)	88,64	89,49	100,96
СМР	68,64	69,49	101,24
Оборудование	20,00	20,00	100,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 25.08.2017г.)	388,61	391,80	100,82
СМР	225,03	228,22	101,42
Оборудование	163,58	163,58	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2017г.)	954,26	958,00	100,39
СМР	790,68	794,42	100,47
Оборудование	163,58	163,58	100,00

Строительство школы 1224 места в мкр 6Б ЖК «Седьмое небо» г.Казани

Подрядчик		ООО «Ак Таш»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования объекта, млн. руб.		828,13	
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		Август 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2017г. – 25.08.2017г.)	31,65	32,25	101,90
СМР	21,65	22,25	102,77
Оборудование	10,00	10,00	100,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 25.08.2017г.)	136,94	139,08	101,56
СМР	126,94	129,08	101,69
Оборудование	10,00	10,00	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2017г.)	661,31	662,66	100,20
СМР	651,31	652,66	100,21
Оборудование	10,00	10,00	100,00

**Строительство школы на 375 мест в
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		287,00	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		31.12.2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2017г. – 25.08.2017г.)	2,96	3,00	101,35
СМР	2,96	3,00	101,35
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 25.08.2017г.)	14,77	15,01	101,63
СМР	14,77	15,01	101,63
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2017г.)	40,73	41,00	100,66

Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	ПИР
		240,32	5,9
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (19.08.2017г. – 25.08.2017г.)	2,78	2,70	97,12
СМР	2,78	2,70	97,12
МЕСЯЦ АВГУСТ (01.08.2017г. – 25.08.2017г.)	5,90	5,73	97,11
СМР	5,90	5,73	97,11
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.08.2017г.)	86,16	84,31	97,96
СМР	86,16	84,31	97,96