



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
	Займа	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы, в том числе:	650,0	1 346,28	1 073,05	2 969,37	6 038,70
<i>Установка ИТП (г.Казань)</i>	<i>650,0</i>	<i>44,94</i>	<i>290,11</i>	<i>-</i>	<i>985,04</i>



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Муслюмовский	5	7 633,71	1 312,50	17,19	
2	Новошешминский	3	5 638,88	2 476,83	43,92	
3	Балтасинский	3	5 148,29	3 401,66	66,07	
4	Атнинский	1	1 241,42	872,05	70,25	
5	Мамадышский	9	20 449,46	16 707,70	81,70	11,26
6	Нурлатский	14	49 132,34	40 974,50	83,40	6,80
7	Буинский	7	24 533,95	20 533,09	83,69	1,58
8	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	1 023 888,52	84,79	3,52
9	Сабинский	7	12 327,80	10 528,83	85,41	
10	Зеленодольский	33	247 891,15	219 170,57	88,41	6,10
11	Высокогорский	15	36 343,65	32 379,41	89,09	3,41
12	г. Казань	243	1 501 695,13	1 339 157,57	89,18	5,41
	Итого по РТ:	991	5 053 651,19	4 570 422,17	90,44	4,48
13	Тукаевский	8	27 358,13	24 746,92	90,46	2,27
14	Альметьевский	62	297 151,70	271 215,74	91,27	7,36



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Лаишевский	7	22 156,10	20 276,34	91,52	8,76
16	Кукморский	5	17 236,30	16 030,58	93,00	3,55
17	Бугульминский	57	207 947,49	194 070,59	93,33	4,84
18	Тетюшский	8	12 866,47	12 082,03	93,90	
19	Р.-Слободский	4	7 328,02	6 889,29	94,01	
20	Верхнеуслонский	1	5 074,42	4 800,50	94,60	0,23
21	Бавлинский	7	38 493,26	36 740,10	95,45	1,59
22	Актанышский	2	9 942,44	9 526,60	95,82	0,00
23	Мензелинский	5	19 678,48	18 888,46	95,99	3,08
24	Пестречинский	6	15 923,68	15 382,31	96,60	2,46
25	Сармановский	15	39 430,27	38 131,12	96,71	5,04
26	Алькеевский	3	3 022,72	2 928,09	96,87	
27	Ютазинский	14	21 752,29	21 091,39	96,96	4,04
28	Азнакаевский	30	83 906,69	81 525,63	97,16	1,97
	Итого по РТ:	991	5 053 651,19	4 570 422,17	90,44	4,48



Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Чистопольский	16	96 391,86	93 702,17	97,21	3,74
30	Апастовский	3	5 367,72	5 230,72	97,45	3,20
31	Черемшанский	2	2 292,34	2 241,68	97,79	4,23
32	Спасский	6	7 552,87	7 386,30	97,79	8,46
33	Елабужский	31	124 334,17	121 611,46	97,81	4,98
34	Нижнекамский	128	559 401,53	547 488,46	97,87	3,15
35	Тюлячинский	1	1 545,26	1 514,46	98,01	3,02
36	Менделеевский	10	47 506,95	46 854,79	98,63	3,39
37	Лениногорский	21	126 677,55	125 327,82	98,93	3,92
38	К.-Устьинский	10	9 695,35	9 607,91	99,10	4,26
39	Заинский	17	64 205,94	63 939,23	99,58	3,80
40	Аксубаевский	5	7 460,11	7 446,18	99,81	4,73
41	Агрызский	9	24 040,39	24 040,39	100,00	3,77
42	Алексеевский	4	9 581,62	9 581,62	100,00	3,66
43	Арский	7	18 720,06	18 720,06	100,00	2,91
	Итого по РТ:	991	5 053 651,19	4 570 422,17	90,44	4,48



Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2		
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% принятых КС-2 от выполненных объемов
1	Мамадышский	9	16 707,70	0	0,00	0,00
2	Муслюмовский	5	1 312,50	0	0,00	0,00
3	Альметьевский	62	271 215,74	1	1 088,32	0,40
4	г. Наб. Челны	147	1 023 888,52	119	97 834,58	9,56
5	Нурлатский	14	40 974,50	7	3 954,88	9,65
6	Бугульминский	57	194 070,59	50	19 992,10	10,30
7	г. Казань	243	1 339 157,57	214	224 806,03	16,79
8	Нижнекамский	128	547 488,46	184	113 731,82	20,77
9	Высокогорский	15	32 379,41	14	7 834,50	24,20
10	Черемшанский	2	2 241,68	4	573,56	25,59
	Итого по РТ:	991	4 570 422,17	1 582	1 222 217,87	26,74
11	Новошешминский	3	2 476,83	3	858,11	34,65
12	Зеленодольский	33	219 170,57	86	76 598,79	34,95
13	Арский	7	18 720,06	6	6 698,36	35,78
14	Менделеевский	10	46 854,79	40	17 477,26	37,30



Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2		
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% принятых КС-2 от выполненных объемов
15	Мензелинский	5	18 888,46	6	7 957,33	42,13
16	Рыбно-Слободский	4	6 889,29	2	3 018,69	43,82
17	К.-Устьинский	10	9 607,91	16	5 095,97	53,04
18	Елабужский	31	121 611,46	33	65 122,92	53,55
19	Спасский	6	7 386,30	9	4 273,25	57,85
20	Тетюшский	8	12 082,03	14	7 031,62	58,20
21	Тюлячинский	1	1 514,46	2	914,58	60,39
22	Апастовский	3	5 230,72	4	3 185,86	60,91
23	Агрызский	9	24 040,39	3	14 675,00	61,04
24	Кукморский	5	16 030,58	21	10 915,72	68,09
25	Буинский	7	20 533,09	13	15 101,83	73,55
26	Балтасинский	3	3 401,66	6	2 601,07	76,46
27	Бавлинский	7	36 740,10	32	28 593,17	77,83
28	Азнакаевский	30	81 525,63	50	63 775,17	78,23
	Итого по РТ:	991	4 570 422,17	1 582	1 222 217,87	26,74



Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ	Принято ГЖИ РТ актов КС-2		
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% принятых КС-2 от выполн.объемов
29	Лаишевский	7	20 276,34	16	16 035,43	79,08
30	Аксубаевский	5	7 446,18	7	5 986,31	80,39
31	Сармановский	15	38 131,12	33	31 565,45	82,78
32	Верхнеуслонский	1	4 800,50	4	4 036,87	84,09
33	Тукаевский	8	24 746,92	30	22 077,59	89,21
34	Пестречинский	6	15 382,31	34	13 936,47	90,60
35	Заинский	17	63 939,23	68	58 160,89	90,96
36	Сабинский	7	10 528,83	16	9 618,24	91,35
37	Ютазинский	14	21 091,39	20	19 800,10	93,88
38	Лениногорский	21	125 327,82	170	121 737,91	97,14
39	Атнинский	1	872,05	3	851,64	97,66
40	Алексеевский	4	9 581,62	28	9 444,62	98,57
41	Чистопольский	16	93 702,17	200	92 801,19	99,04
42	Актанышский	2	9 526,60	10	9 526,60	100,00
43	Алькеевский	3	2 928,09	4	2 928,09	100,00
	Итого по РТ:	991	4 570 422,17	1 582	1 222 217,87	26,74



МО, по которым **не начато перечисление** средств Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	г. Казань	290 887,00	0,00	0,00



Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

9

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	36 школ (29 общеобраз., 7 корр.) 110 ДОО	РТ 864,46 1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,6	77,1	6,0
	Итого по РТ	718 703,1	99,3	0,9
2	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,3	100,0	0,0
3	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	100,0	0,0
4	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2 "Рыбно-Слободский	29 656,4	100,0	0,0
5	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,6	100,0	0,0
6	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,1	100,0	0,0
7	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,8	100,0	0,0
8	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,4	100,0	0,0
9	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	100,0	0,0
10	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,5	100,0	0,0
11	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,1	100,0	0,0



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоени я СМР, %	Динами -ка за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	99,3	0,9
12	МБОУ "Большекайбицкая СОШ", Кайбицкий	2 677,8	100,0	0,0
13	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	100,0	2,0
14	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,0	100,0	1,0
15	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	100,0	7,0
16	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,5	100,0	0,0
17	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	100,0	1,0
18	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,1	100,0	0,0
19	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	100,0	2,8
20	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,1	100,0	5,1



Капитальный ремонт школ на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
	Итого по РТ	718 703,1	99,3	0,9
21	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань	5 813,5	100,0	2,0
22	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	100,0	0,0
23	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,6	100,0	0,0
24	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	100,0	0,0
25	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,6	100,0	0,0
26	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,4	100,0	0,0
27	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	100,0	0,0
28	МБОУ "Татарская гимназия№17 им.Г.Ибрагимова", г. Казань	27 213,1	100,0	0,0
29	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,6	100,0	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	145 758,0	100,0	2,0
1	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	100,0	0,0
2	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	100,0	1,0
3	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	100,0	2,0
4	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	100,0	0,8
5	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	100,0	0,5
6	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова"	39 186,6	100,0	3,3
7	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	100,0	2,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Казань	198 797,5	99,3	5,3
	Итого по РТ	1 624 868,8	99,9	1,8
2	Атнинский	29 660,0	100,0	1,9
3	Аксубаевский	8 079,9	100,0	0,0
4	Актанышский	25 533,5	100,0	7,0
5	Азнакаевский	50 547,9	100,0	5,2
6	Агрызский	8 390,9	100,0	0,0
7	Дрожжановский	13 031,4	100,0	0,0
8	Зеленодольский	28 315,5	100,0	0,0
9	Заинский	44 568,4	100,0	0,0
10	Алексеевский	25 008,4	100,0	0,0
11	Елабужский	23 810,7	100,0	5,0
12	Алькеевский	23 680,2	100,0	0,0
12	Арский	26 395,5	100,0	0,0
14	Апастовский	9 226,5	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	99,9	1,8
15	Альметьевский	47 776,0	100,0	6,5
16	Балтасинский	25 386,5	100,0	0,0
17	Бавлинский	35 761,9	100,0	0,0
18	Буинский	15 405,3	100,0	0,0
19	Бугульминский	72 621,9	100,0	0,0
20	Верхнеуслонский	14 854,7	100,0	0,0
21	Высокогорский	20 189,1	100,0	2,8
22	Кайбицкий	7 150,5	100,0	0,0
23	Кукморский	38 766,2	100,0	3,5
24	Спасский	11 085,7	100,0	0,0
25	Сармановский	13 700,9	100,0	0,0
26	Сабинский	37 438,7	100,0	0,0
27	Тукаевский	15 918,9	100,0	0,0
28	Тюлячинский	18 001,5	100,0	3,2



Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 624 868,8	99,9	1,8
29	Черемшанский	10 301,9	100,0	0,0
30	г.Наб.Челны	269 210,4	100,0	0,0
31	Ютазинский	14 739,6	100,0	0,0
32	Чистопольский	41 029,5	100,0	1,0
33	Пестречинский	10 688,4	100,0	0,0
34	Камско-Устьинский	19 417,5	100,0	8,2
35	Лаишевский	11 559,8	100,0	0,0
36	Лениногорский	39 753,5	100,0	0,0
37	Менделеевский	7 343,7	100,0	0,0
38	Мензелинский	20 895,0	100,0	0,0
39	Муслюмовский	42 604,4	100,0	2,8
40	Мамадышский	77 063,6	100,0	0,0
41	Нижнекамский	150 000,0	100,0	1,4
42	Нурлатский	13 433,1	100,0	10,0
43	Новошешминский	7 724,7	100,0	0,0

Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления №8 «Гнёздышко», Азнакаевский МР

После ремонта



Субподрядчик: ООО «Юнистрой»
Сумма работ (бюджет РТ): 13,742 млн. рублей



Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

18

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

19

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	99,0	1,0
2	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	99,0	1,0
	Итого по РТ	671 158,5	99,8	1,4
3	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	100,0	1,0
4	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	100,0	0,0
5	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	100,0	2,0
6	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	100,0	5,0
7	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	100,0	1,5
8	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	100,0	0,0
9	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	100,0	1,0
10	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Сабинский, с.Евлаштау	5 461,1	3,0	0,0
2	Азнакаевский, д.Бирючевка	1 201,3	70,0	2,0
3	Спасский, с.Ямбухтино	11 745,5	83,0	8,0
4	Кукморский, с.Нырья	25 732,5	91,0	8,0
	Итого по РТ	334 871,7	96,9	1,9
5	Алексеевский, п.г.т.Алексеевское	10 659,4	98,0	7,0
6	Азнакаевский, Уразаево	5 452,4	98,0	5,0
7	Атнинский, с.Новая Атня	5 651,1	98,0	2,0
8	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево	3 128,1	98,0	1,0
9	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино	9 377,5	100,0	0,0
10	Арский, с.Утар-Аты	7 657,1	100,0	0,0
11	Апастовский, с.Татарское Эбалаково	9 642,2	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	96,9	1,9
12	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»	18 976,3	100,0	0,0
13	Агрызский, с.Исенбаево	7 289,0	100,0	0,0
14	Аксубаевский, д.Щербень	4 732,1	100,0	0,0
15	Актанышский, с.Татарские Суксы	9 015,0	100,0	0,0
16	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино	4 962,9	100,0	1,0
17	Актанышский, с.Старое Тлякеево	3 661,2	100,0	0,0
18	Сармановский, с.Старые Мензелябаш	6 483,9	100,0	0,0
19	Черемшанский, с.Андреевка	4 040,7	100,0	0,0
20	Чистопольский, с.Александровка	7 721,1	100,0	0,0
21	Балтасинский, с. Норма	4 824,8	100,0	0,0
22	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы	11 816,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	96,9	1,9
23	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга	8 532,1	100,0	0,0
24	Бугульминский, с.Вязовка	10 541,1	100,0	0,0
25	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы	4 347,5	100,0	0,0
26	Верхнеуслонский, п.Октябрьский	9 122,3	100,0	0,0
27	Дрожжановский, с.Татарская Бездна	2 432,9	100,0	0,0
28	Кайбицкий, с.Б.Тябардино	3 828,0	100,0	0,0
29	Камско-Устьинский, с.Красновидово	3 866,3	100,0	8,0
30	Лениногорский, с.Керлигач	9 230,1	100,0	0,0
31	Лаишевский, с.Малые Елги	8 176,9	100,0	11,0
32	Муслюмовский, с.Баюково	6 673,9	100,0	0,0
33	Пестречинский, с.Белкино	12 289,1	100,0	4,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	334 871,7	96,9	1,9
34	Пестречинский, с.Чита	3 502,4	100,0	0,0
35	Муслюмовский, д.Верхний Табын	6 275,0	100,0	0,0
36	Менделеевский, с.Псеево	5 289,0	100,0	0,0
37	Мамадышский, с.Никифорово	6 267,4	100,0	0,0
38	Заинский, п. Савалеево	8 425,5	100,0	0,0
39	Елабужский, с.Танайка	16 914,3	100,0	0,0
40	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши	1 797,9	100,0	0,0
41	Нурлатский, с.Фомкино	4 843,6	100,0	0,0
42	Нижнекамский, д.Каенлы	7 834,5	100,0	4,0
43	Тукаевский, с.Бурды	13 535,2	100,0	1,0
44	Тюлячинский, с.Большая Мёша	1 915,3	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

26

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

27

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт 11 – строительство	РТ 98,45: - 47,62 - 50,83	РТ - 1,55

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



Капитальный ремонт зданий советов поселений

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Азнакаевский, д.Бирючевка	912,7	74,0	4,0
	Итого по РТ	50 828,4	98,9	0,3
2	Арский, п. Урняк	1 727,4	99,0	2,0
3	Тетюшский, с. Льяшево	794,1	99,0	0,0
4	Атнинский, с.Б.Атня	1 015,6	100,0	0,0
5	Апастовский, с.Верхний Индырчи	909,0	100,0	0,0
6	Аксубаевский, пгт Аксубаево	1 683,4	100,0	0,0
7	Азнакаевский, с. Тойкино	909,6	100,0	15,0
8	Дрожжановский, с.Шланга	879,1	100,0	0,0
9	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,9	100,0	0,0
10	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,7	100,0	0,0
11	Актанышский, с.Актаныш	1 105,4	100,0	0,0
12	Алексеевский, с. Лебедино	1 666,1	100,0	0,0
13	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,5	100,0	0,0
14	Алькеевский, с. Салманы	1 128,5	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	98,9	0,3
15	Апастовский, с. Куштово	909,0	100,0	0,0
16	Бугульминский, с.Новое Сумароково	936,4	100,0	0,0
17	Бугульминский, с.Спасское	904,8	100,0	0,0
18	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,7	100,0	0,0
19	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,1	100,0	0,0
20	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	100,0	0,0
21	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,9	100,0	0,0
22	Кайбицкий, с.Бурундуки	724,6	100,0	0,0
23	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,4	100,0	0,0
24	Пестречинский, с.Кулаево	1 818,0	100,0	0,0
25	Мензелинский, с. Старый Иркеняш	1 731,3	100,0	0,0
26	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,8	100,0	5,0
27	Спасский, пос.Приволжский	1 787,0	100,0	0,0
28	Тетюшский, с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий советов поселений

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	50 828,4	98,9	0,3
29	Ютазинский, с.Байряки-Тамак	1 024,5	100,0	0,0
30	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	100,0	0,0
31	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,9	100,0	0,0
32	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,9	100,0	0,0
33	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская	974,4	100,0	0,0
34	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,7	100,0	0,0
35	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,0	100,0	0,0
36	Лениногорский, с.Куакбаш	924,1	100,0	0,0
37	Лениногорский, с.Сугушла	920,4	100,0	0,0
38	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,1	100,0	8,0
39	Нижнекамский, Большое Афанасово	1 235,9	100,0	0,0
40	Нурлатский, с. Чулпаново	622,8	100,0	9,0
41	Новошешминский, с. Ерыклы	643,5	100,0	0,0
42	Зеленодольский, с.Нурлаты	1 694,9	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
1	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,0	99,0	0,0
	Итого по РТ	116 500,0	99,9	0,2
2	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	100,0	0,0
3	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	100,0	0,0
4	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,0	100,0	0,0
5	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,0	100,0	0,0
6	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,1	100,0	0,0
7	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	99,9	0,2
8	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов»	1 305,2	100,0	0,0
9	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,3	100,0	0,0
10	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,8	100,0	0,0
11	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,0	100,0	0,0
12	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,0	100,0	1,0
13	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,0	100,0	0,0
14	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,0	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамик а за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	99,9	0,2
15	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,0	100,0	0,0
16	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	2 000,0	100,0	0,0
17	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	2 500,0	100,0	0,0
18	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Набережные Челны»	2 540,0	100,0	0,0
19	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт» в Зеленодольском муниципальном районе»	700,0	100,0	0,0
20	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе»	3 930,0	100,0	0,0
21	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе»	2 577,9	100,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	116 500,0	99,9	0,2
22	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском муниципальном районе»	2 700,0	100,0	0,0
23	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,0	100,0	0,0
24	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,0	100,0	0,0
25	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,3	100,0	0,0
26	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе	2 500,0	100,0	0,0
27	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Сабинском муниципальном районе»	2 552,0	100,0	0,0
28	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,0	100,0	2,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

36

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016

Программа завершена



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	РТ 3 483,0	418,4	105,13

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	52
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	74



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	36,1	5,6
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	4,0	4,0
2	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	12,0	7,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	18,0	2,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	20,0	3,0
5	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	21,5	1,5
6	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	23,5	1,5
7	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	25,0	5,0
8	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	26,0	4,0
9	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	26,0	6,0
10	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	26,0	7,0
11	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	26,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	36,1	5,6
12	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	28,0	7,0
13	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	27,0	7,5
14	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	27,0	8,0
15	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	28,0	7,0
16	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	29,0	4,0
17	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	30,0	3,0
18	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	30,0	3,0
19	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	30,0	4,0
20	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,3	31,0	11,0
21	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	31,0	4,0
22	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	32,0	3,0
23	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	32,0	4,0
24	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	32,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
25	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	32,0	2,0
26	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	33,0	13,0
27	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	33,0	5,0
28	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,9	33,0	8,0
29	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	34,0	4,0
30	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	35,0	10,0
	Итого по РТ	3 483 020,4	36,1	5,6
31	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	37,0	7,0
32	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	37,0	4,0
33	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	38,0	8,0
34	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	39,0	6,0
35	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	39,0	4,0
36	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	39,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	36,1	5,6
37	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	39,0	4,0
38	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	40,0	4,0
39	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	40,0	4,0
40	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	40,0	4,0
41	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	40,0	4,0
42	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	40,0	4,0
43	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	41,0	7,0
44	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	41,0	4,0
45	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Набережные Челны	107 162,5	41,0	2,0
46	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с детскими стоматологическим центром"	62 756,0	42,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	36,1	5,6
47	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	42,0	5,0
48	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	42,0	4,0
49	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	42,0	4,0
50	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	43,0	5,0
51	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	44,0	5,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	44,0	3,0
53	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	44,0	12,0
54	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	45,0	10,0
55	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	45,0	14,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоени я СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	36,1	5,6
56	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	45,0	15,0
57	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	46,0	8,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	50,0	14,0
59	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	50,0	7,0
60	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	50,0	15,0
61	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	51,0	14,0
62	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	55,0	3,0
63	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	55,0	15,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	36,1	5,6
64	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	62,0	7,0
65	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	62,0	4,0
66	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	64,0	8,0
67	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	67,0	4,0
68	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	68,0	6,0
69	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	70,0	3,0
70	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	72,0	12,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	80,0	10,0
72	г.Набе.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	87,0	7,0
73	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	95,0	15,0
74	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	97,0	23,0



План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

46

	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	Водообеспечение на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	660,9	Построить: 259,6 км - сетей водоснабжения 38 - водонапорных башен 44 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	225,0	Установить: 10 899 - светильников 323 км - линий электропередачи 289 - щитов учета и управления
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	69,9	Заменить: котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	163,86	Перевести - на ИСО 3 417 квартир Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем водоотведения	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	167,6	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.

Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа
Итого, в т.ч.	3 417	3 254	95,6%
МКД	в том числе: 3003 – по программе ФГ 164 – самостоятельно	в том числе: 2872– по программе ФГ 164 – самостоятельно	91,0%
Частный сектор	250 в том числе: 124 – по программе ФГ 126 – самостоятельно	218 в том числе: 92– по программе ФГ 126– самостоятельно	87,6%



Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

Выполнение плана на 07 сентября

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	920	98,8	1 038	1 022	99
МКД Спец.счета	178	175	98,3	184	181	98
СКБ				164	164	100
ИТОГО:	1 109	1 095	98,7	1 386	1 367	99



Перечень домов, в которых отказ от установки ИТП

49

№	Адрес	№	Адрес
1	Р.Зорге, 87	8	Проспект Ямашева, 73
2	Дубравная, 23	9	Маршала Чуйкова, 49
3	Ю.Фучика, 72	10	Баруди, 19
4	Адоратского, 5	11	Бондаренко, 33
5	Адоратского, 13	12	Адоратского, 11 (спец.счет)
6	Четаева, 9	13	Проспект Ямашева, 75 (спец.счет)
7	Проспект Ямашева, 69	14	Голубятникова, 14 (спец.счет)

Прикрепление актов промывки и опрессовки внутридомовых систем ЦО в ГИС ЖКХ РТ за 2017/2018гг. по состоянию на 06 сентября 2017 года

№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД с ЦО	Кол-во	%	
1	г. Казань	5278	4707	89,2%	24	Камско-Устьинский	8	2	25,0%	
2	г. Наб. Челны	1261	1240	98,3%	25	Кукморский	28	12	42,9%	
3	Агрызский	88	88	100,0%	26	Лаишевский	16	16	100,0%	
4	Азнакаевский	326	313	96,0%	27	Лениногорский	356	356	100,0%	
5	Аксубаевский	инд.сист.отопл.			28	Мамадышский	инд.сист.отопл.			
6	Актанышский	72	72	100,0%	29	Менделеевский	121	119	98,3%	
7	Алексеевский	инд.сист.отопл.			30	Мензелинский	инд.сист.отопл.			
8	Алькеевский	инд.сист.отопл.			31	Муслюмовский	инд.сист.отопл.			
9	Альметьевский	838	744	88,8%	32	Нижнекамский	926	908	98,1%	
10	Апастовский	инд.сист.отопл.			33	Новошешминский	инд.сист.отопл.			
11	Арский	1	1	100,0%	34	Нурлатский	225	207	92,0%	
12	Атнинский	1	1	100,0%	35	Пестречинский	1	1	100,0%	
13	Бавлинский	126	125	99,2%	36	Рыбно-Слободский	6	6	100,0%	
14	Балтасинский	4	4	100,0%	37	Сабинский	4	4	100,0%	
15	Бугульминский	601	594	98,8%	38	Сармановский	77	77	100,0%	
16	Буинский	108	108	100,0%	39	Спасский	43	42	97,7%	
17	Верхнеуслонский	20	20	100,0%	40	Тетюшский	2	2	100,0%	
18	Высокогорский	14	13	92,9%	41	Тукаевский	5	5	100,0%	
19	Дрожжановский	инд.сист.отопл.			42	Тюлячинский	инд.сист.отопл.			
20	Елабужский	250	247	98,8%	43	Черемшанский	инд.сист.отопл.			
21	Заинский	177	177	100,0%	44	Чистопольский	269	266	98,9%	
22	Зеленодольский	788	785	99,6%	45	Ютазинский	инд.сист.отопл.			
23	Кайбицкий	инд.сист.отопл.			ИТОГО по РТ			12040	11262	93,5%

Предъявление паспортов готовности за 2017/2018гг. по состоянию на 08 сентября 2017 года

№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%	№ п\п	МО	МКД	Кол-во	%
1	г. Казань	5633	4821	85,6%	24	Камско-Устьинский	90	83	92,2%
2	г. Наб. Челны	1295	1274	98,4%	25	Кукморский	144	121	84,0%
3	Агрызский	189	189	100,0%	26	Лаишевский	222	218	98,2%
4	Азнакаевский	355	338	95,2%	27	Лениногорский	511	501	98,0%
5	Аксубаевский	109	109	100,0%	28	Мамадышский	127	127	100,0%
6	Актанышский	77	77	100,0%	29	Менделеевский	134	132	98,5%
7	Алексеевский	112	112	100,0%	30	Мензелинский	163	163	100,0%
8	Алькеевский	15	15	100,0%	31	Муслюмовский	57	57	100,0%
9	Альметьевский	1005	877	87,3%	32	Нижнекамский	963	927	96,3%
10	Апастовский	35	35	100,0%	33	Новошешминский	43	39	90,7%
11	Арский	206	206	100,0%	34	Нурлатский	356	349	98,0%
12	Атнинский	4	4	100,0%	35	Пестречинский	253	243	96,0%
13	Бавлинский	198	190	96,0%	36	Рыбно-Слободский	63	63	100,0%
14	Балтасинский	44	44	100,0%	37	Сабинский	107	107	100,0%
15	Бугульминский	881	854	96,9%	38	Сармановский	151	151	100,0%
16	Буинский	163	163	100,0%	39	Спасский	72	71	98,6%
17	Верхнеуслонский	80	80	100,0%	40	Тетюшский	90	90	100,0%
18	Высокогорский	253	244	96,4%	41	Тукаевский	255	246	96,5%
19	Дрожжановский	19	19	100,0%	42	Тюлячинский	24	24	100,0%
20	Елабужский	456	453	99,3%	43	Черемшанский	30	28	93,3%
21	Заинский	219	219	100,0%	44	Чистопольский	673	673	100,0%
22	Зеленодольский	1044	1037	99,3%	45	Ютазинский	205	195	95,1%
23	Кайбицкий	3	3	100,0%	ИТОГО по РТ		17128	15971	93,2%

Сводный отчёт о ходе подготовки коммунального хозяйства к осенне – зимнему периоду 2017-2018 года по Республике Татарстан

3 167	котельных	96%
3 143 км	тепловых сетей	97%
2 368	водозаборных сооружений	97%
334	водопроводных насосных станций	99%
17 588,1 км	водопроводных сетей	97%
4 370,5 км	канализационных сетей	94%



Сводный отчёт о ходе подготовки к осенне – зимнему периоду 2017-2018 года

8 029 объектов социально-культурной сферы

в т. ч.:

- ❖ **2 118 объектов здравоохранения - 96,7%**
- ❖ **3 521 объектов образования - 98,5%**
- ❖ **1 968 объектов культуры - 95,8%**
- ❖ **271 объектов спорта - 96,3%**
- ❖ **151 объектов социальной защиты
и центров занятости населения -98,7%**





Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 568,9	470,7	1 098,2	67,96
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	29	166,7	50,0	116,7	71,32
3	Строительство силосно-сенажных траншей	126	203,0	60,9	142,1	82,08



Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р(изм. №1728-р от 20.07.2017),

РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р (ПИР)

Программа «Общественные пространства»	План на 2017г., тыс. руб.
Общая сумма финансирования	2 945 182,44
Средства бюджета РТ	1 855 464,94
Средства федерального бюджета РФ	1 089 717,50
Количество объектов	68

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	63,4	13,88
1	Чистопольский	Реконструкция ул.Энгельса	2 205,00	1 295,00	по новому перечню	ЭП+РД
2	Верхнеуслонский	Зона дебаркадера набережной	5 040,00	2 960,00	по новому перечню	ЭП+РД
3	Апастовский	Набережная в пгт.Апастово	15 750,00	9 250,00	1,0	1,0
4	Казань	Сквер КФУ	25 200,00	14 800,00	2,0	1,0
5	Сармановский	Центральный парк	8 190,00	4 810,00	10,0	5,0
6	Елабужский	Сквер им. Л.П.Нечаева	8 190,00	4 810,00	14,0	6,0
7	Казань	Парк «Черное озеро», 2-я очередь	44 100,00	25 900,00	15,0	0,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	63,4	13,88
8	Нижнекамский	Сквер в пгт.Камские Поляны	14 968,95	8 791,29	20,0	5,0
9	Нижнекамский	Набережная р.Камы, пгт. Камские Поляны	7 328,91	4 304,28	21,0	3,0
10	Н.Челны	Площадь Азатлык, новый объект	126 000,00	74 000,00	22,0	2,0
11	Менделеевский	Парк дружбы народов	18 900,00	11 100,00	25,0	17,0
12	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	44 537,93	26 157,20	27,0	0,0
13	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	18 035,15	10 592,07	32,0	45,0
14	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	10 159,66	5 966,79	40,0	12,0

Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	63,4	13,8
15	Елабужский	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	49 343,82	28 979,70	40,0	62,0
16	Нижнекамский	Школьный бульвар	3 087,00	1 813,00	50,0	20,0
17	Казань	Система озер Кабан, новый объект	94 500,00	55 500,00	50,0	27,0
18	Казань	Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь	194 715,67	114 356,82	52,0	17,0
19	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	18 578,78	10 911,34	55,0	15,0
20	Н.Челны	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	62 178,49	36 517,52	55,0	10,0



Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	63,4	13,8
21	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 702,99	15 095,40	57,0	14,0
22	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	15 978,43	9 384,15	57,0	5,0
23	Пестречинский	Парк в с.Коцаково, новый	16 837,63	9 888,76	58,0	13,0
24	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	41 704,05	24 492,86	58,0	12,0
25	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я оч.	20 268,97	11 904,00	58,0	3,0
26	Н.Челны	Шишкинский бульвар, новый объект	37 800,00	22 200,00	60,0	12,0
27	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	9 154,57	5 376,50	60,0	6,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	63,4	13,8
28	Новошешминск	Парк отдыха, 3-я очередь	11 745,00	6 897,85	60,0	5,0
29	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	17 332,92	10 179,66	61,0	7,0
30	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	15 936,65	9 359,62	63,0	15,0
31	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	17 697,73	10 393,91	62,0	12,0
32	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 783,91	5 158,81	65,0	23,0
33	Казань	Парк Победы	19 845,00	11 655,00	67,0	6,0
34	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	44 965,07	26 408,06	69,0	11,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	63,4	13,88
35	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 582,22	6 802,26	73,0	19,0
36	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	11 609,31	6 818,17	75,0	15,0
37	Казань	Парк «Крылья Советов», 3-я очередь	31 500,00	18 500,00	75,0	35,0
38	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	24 497,43	14 387,38	75,0	10,0
39	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	14 646,87	8 602,13	75,0	8,0
40	Камско- Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	11 123,66	6 532,95	76,0	8,0
41	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	10 989,10	6 453,91	77,0	7,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	63,4	13,8
42	Агрызский	Улица Привокзальная, новый	15 056,38	8 842,64	78,0	10,0
43	Менделеевский	Ушковские острова, новый	18 186,58	10 681,01	78,0	8,0
44	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый	7 546,32	4 431,96	78,0	5,0
45	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	7 715,50	4 531,33	80,0	20,0
46	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	6 052,87	3 554,86	80,0	10,0
47	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	12 546,41	7 368,53	81,0	7,0
48	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	37 095,06	21 785,98	83,0	24,0

Программа «Общественные пространства»



№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	63,4	13,88
49	Н.Челны	Бульвар на Тинчурина	37 800,00	22 200,00	85,0	25,0
50	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард», 2-я очередь	62 431,83	36 663,31	85,0	10,0
51	Черемшанский	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый	9 804,00	5 757,92	87,5	3,0
52	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	9 510,26	5 585,39	89,0	16,0
53	Казань	Парк Урицкого, 3-я очер.	18 900,00	11 100,00	90,0	33,0
54	Рыбно-Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	12 118,81	7 117,39	92,0	11,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	63,4	13,88
55	Казань	Сквер по ул.Сыртлановой, новый	52 530,72	30 851,37	92,0	27,0
56	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	44 450,71	26 105,97	95,0	25,0
57	Зеленодольский	Пляж «Комсомолец»	9 846,67	5 782,96	95,0	1,0
58	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	26 114,62	15 337,15	95,0	25,0
59	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	9 367,08	5 501,30	97,0	32,0
60	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	63 149,64	37 087,88	99,0	49,0

Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	Итого по РТ	68	1 855 464,94	1 089 717,50	63,4	13,88
61	Муслюмовский	Парк «Сердце Муслюмово»	3 150,00	1 850,00	99,0	4,0
62	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	13 613,75	7 995,38	99,0	4,0
63	Муслюмовский	Набережная р.Ик, 2-я очередь	17 261,44	10 137,67	99,0	4,0
64	Елабужский	Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект	6 300,00	3 700,00	99,0	0,0
65	Нижнекамский	Сквер «Лемаева», новый	57 330,00	33 670,00	100,0	10,0
66	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	70 628,49	41 480,23	100,0	7,0
67	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	19 490,59	11 446,85	100,0	15,0
68	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	16 756,34	9 841,03	100,0	0,0



МО не обеспечившие внесение информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

1	Агрызский	12	Мамадышский
2	Альметьевский	13	Менделеевский
3	Апастовский	14	Новошешминский
4	Атнинский	15	Нурлатский
5	Верхнеуслонский	16	Пестречинский
6	Высокогорский	17	Рыбно-Слободский
7	Заинский	18	Сабинский
8	Зеленодольский	19	Сармановский
9	Казань	20	Тюлячинский
10	Лаишевский	21	Чистопольский
11	Лениногорский	22	Ютазинский



МО представившие информацию по формированию Государственной программы Республики Татарстан на 2018 – 2022 годы не в полном объеме.

1	Агрызский	10	Менделеевский
2	Аксубаевский	11	Мензелинский
3	Бавлинский	12	Нижнекамский
4	Балтасинский	13	Новошешминский
5	Бугульминский	14	Сармановский
6	Верхнеуслонский	15	Спасский
7	Высокогорский	16	г. Наб.Челны
8	Зеленодольский	17	г.Казань
9	Кукморский		



МО не представившие информацию по формированию Государственной программы Республики Татарстан на 2018 – 2022 годы

1	Азнакаевский	14	Лаишевский
2	Актанышский	15	Лениногорский
3	Алексеевский	16	Мамадышский
4	Алькеевский	17	Муслюмовский
5	Альметьевский	18	Пестречинский
6	Апастовский	19	Рыбно-Слободский
7	Арский	20	Сабинский
8	Атнинский	21	Тетюшский
9	Буинский	22	Тукаевский
10	Елабужский	23	Тюлячинский
11	Заинский	24	Черемшанский
12	Кайбицкий	25	Ютазинский
13	Камско-Устьинский		



Программа «Доступная среда» на 2017 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
100 498,26	12	96	108

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

70

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.09.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.09.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.09.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.09.2017
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	30.09.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.09.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисово	+	+	+	30.09.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.09.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.09.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.09.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.09.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.09.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.09.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.09.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.09.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.09.2017
59	ГГРП Кощакново	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.09.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.09.2017
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.09.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.09.2017г. – 08.09.2017г.)	94,62	95,02	100,42
СМР	77,62	78,02	100,51
Оборудование	17,00	17,00	100,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 08.09.2017г.)	104,74	105,27	100,51
СМР	86,74	87,29	100,63
Оборудование	18,00	18,00	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.09.2017г.)	2 720,43	2 725,20	100,17

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
		СМР - 237,42	ПИР - 6,23
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.09.2017г. – 08.09.2017г.)	0,00	0,00	0,00
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 08.09.2017г.)	0,00	0,00	0,00
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.09.2017г.)	237,42	237,42	100,00

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

Подрядчик		ООО «Стройсервис»		
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн.руб.		380,12		
		ПИР 5,92	СМР 249,44	Оборудов-е 124,76
Начало строительства		2016г.		
Период	План	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (02.09.2017г. – 08.09.2017г.)	8,86	8,93	100,79	
СМР	8,86	8,93	100,79	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 08.09.2017г.)	10,31	10,38	100,69	
СМР	10,31	10,38	100,69	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.09.2017г.)	190,04	190,18	100,07	

Строительство школы на 375 мест в мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		287,00	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		31.12.2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.09.2017г. – 08.09.2017г.)	14,92	15,01	100,60
СМР	14,92	15,01	100,60
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 08.09.2017г.)	15,48	15,58	100,64
СМР	15,48	15,58	100,64
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.09.2017г.)	59,61	60,00	100,65

Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	ПИР
		240,32	5,9
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.09.2017г. – 08.09.2017г.)	0,92	0,85	92,40
СМР	0,92	0,85	92,40
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 08.09.2017г.)	1,20	1,09	90,84
СМР	1,20	1,09	90,84
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.09.2017г.)	88,20	86,26	97,80
СМР	88,20	86,26	97,80