

Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - сентябрь 2014 года	44	18	26
январь - сентябрь 2015 года	37	13	24
январь - сентябрь 2016 года	23	9	14
январь - сентябрь 2017 года	23	6	17



Строительство ж/д в мкр. «Замелекесье», г.Набережные Челны



Отсутствует
внутриплощадочные дороги
с твердым покрытием

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Строительное Агентство «Волга»
Генподрядчик: ООО «АЛЬЯНС ПЛЮС»



Строительство ж/д в мкр.15, г.Наб.Челны

3



Территория строительной площадки захламлена строительным мусором

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Ирида». Генподрядчик: ООО «Интерпласт 2000»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 242	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	352 106	11 291,0 -
Взыскано всего	151	6 414,0
Не истек срок оплаты	91	4 823,0
Направлено в службу судебных приставов	4	54,0
Обжалуются в суде	0	0



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(АСРО «Содружество строителей РТ»,
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)

с 01.01.2017

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 037
- с выездом на объекты строительства	144
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	421
- выдано предписаний	172
- приостановлено право осуществлять строительство	157
- выдано предупреждений	92



Наличие службы охраны труда в строительных организациях (по данным МО)

№	МО РТ	Количество организаций, ед.		% от общего количества
		всего	имеющих службу ОТ	
1	г. Казань	51	51	100%
2	г.Наб.Челны	33	33	100%
3	Агрызский	3	3	100%
4	Азнакаевский	9	9	100%
5	Аксубаевский	3	3	100%
6	Актанышский	4	4	100%
7	Алексеевский	2	2	100%
8	Алькеевский	3	3	100%
9	Альметьевский	12	12	100%
10	Апастовский	2	2	100%
11	Арский	7	7	100%
12	Атнинский	1	1	100%
13	Бавлинский	6	6	100%
14	Балтасинский	-	-	-
15	Бугульминский	13	13	100%



Наличие службы охраны труда в строительных организациях (по данным МО)

№	МО РТ	Количество организаций, ед.		% от общего количества
		всего	имеющих службу ОТ	
16	Буинский	-	-	-
17	Верхнеуслонский	2	2	100%
18	Высокогорский	6	6	100%
19	Дрожжановский	4	4	100%
20	Елабужский	-	-	-
21	Заинский	9	9	100%
22	Зеленодольский	9	9	100%
23	Кайбицкий	1	1	100%
24	Камско-Устьинский	2	2	100%
25	Кукморский	5	5	100%
26	Лаишевский	4	4	100%
27	Лениногорский	8	8	100%
28	Мамадышский	3	3	100%
29	Менделеевский	4	4	100%
30	Мензелинский	-	-	-



Наличие службы охраны труда в строительных организациях (по данным МО)

№	МО РТ	Количество организаций, ед.		% от общего количества
		всего	имеющих службу ОТ	
31	Муслюмовский	2	2	100%
32	Нижнекамский	18	18	100%
33	Новошешменский	3	3	100%
34	Нурлатский	11	11	100%
35	Пестречинский	5	5	100%
36	Рыбно-Слободский	4	4	100%
37	Сабинский	10	10	100%
38	Сармановский	2	2	100%
39	Спасский	5	5	100%
40	Тетюшский	4	4	100%
41	Тукаевский	4	4	100%
42	Тюлячинский	3	3	100%
43	Черемшанский	4	4	100%
44	Чистопольский	-	-	-
45	Ютазинский	1	1	100%



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 15 сентября 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 589 203	66,2	812 797
1	Азнакаевский	25 000	10 018	40,1	14 982
2	Зеленодольский	150 000	67 209	44,8	82 791
3	Ютазинский	10 000	5 175	51,8	4 825
4	г.Наб.Челны	300 000	155 426	51,8	144 574
5	Новошешминский	5 000	2 655	53,1	2 345
6	Елабужский	50 000	27 091	54,2	22 909
7	Нижнекамский	130 000	71 352	54,9	58 648
8	Альметьевский	155 000	86 039	55,5	68 961
9	Буинский	15 000	8 612	57,4	6 388
10	Муслюмовский	8 000	4 594	57,4	3 406
11	Кукморский	25 000	14 768	59,1	10 232
12	Чистопольский	50 000	30 560	61,1	19 440
13	Бавлинский	17 000	10 472	61,6	6 528
14	Тюлячинский	7 500	4 633	61,8	2 867
15	г.Казань	800 000	500 214	62,5	299 786



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 15 сентября 2017 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 589 203	66,2	812 797
16	Аксубаевский	6 000	3 833	63,9	2 167
17	Апастовский	12 000	7 719	64,3	4 281
18	Лениногорский	25 000	16 111	64,4	8 889
19	Кайбицкий	4 800	3 102	64,6	1 698
20	Тукаевский	80 000	52 614	65,8	27 386
21	Балтасинский	14 000	9 368	66,9	4 632
22	Спасский	8 000	5 373	67,2	2 627
23	Сабинский	18 000	12 189	67,7	5 811
24	Заинский	17 000	11 744	69,1	5 256
25	Дрожжановский	5 000	3 512	70,2	1 488
26	Агрызский	20 000	14 219	71,1	5 781
27	Арский	27 000	19 255	71,3	7 745
28	Мензелинский	16 000	11 422	71,4	4 578
29	К-Устьинский	10 000	7 146	71,5	2 854
30	Сармановский	10 000	7 174	71,7	2 826



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 15 сентября 2017 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 589 203	66,2	812 797
31	Мамадышский	16 000	12 037	75,2	3 963
32	Менделеевский	10 000	7 697	77,0	2 303
33	Тетюшский	10 000	7 812	78,1	2 188
34	Бугульминский	40 000	32 781	82,0	7 219
35	В-Услонский	30 000	24 656	82,2	5 344
36	Алексеевский	14 000	11 507	82,2	2 493
37	Р-Слободский	13 000	10 707	82,4	2 293
38	Алькеевский	6 500	5 452	83,9	1 048
39	Нурлатский	21 000	18 417	87,7	2 583
40	Черемшанский	4 500	4 150	92,2	350
41	Актанышский	12 000	11 221	93,5	779
42	Высокогорский	64 000	61 477	96,1	2 523
43	Лаишевский	83 500	89 544	107,2	-6 044
44	Атнинский	4 000	4 483	112,1	-483
45	Пестречинский	85 000	103 663	122,0	-18 663



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

12



**г.Нижнекамск, 80-кв. дом № 14 в микрорайоне №47
подрядчик – ООО «ЖИК-НК»**



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

13

на 15.09.2017

	План	Введено	Остаток	Степень ГОТОВНОСТИ	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Количество объектов	211	109	102	84	18
Общая площадь (тыс.кв.м.)	526,1	279,3	246,8	208,2	52,5
Количество квартир	9 876	4 974	4 902	4 046	1 083



Арендное жилье 2017 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Верхне-Услонский район, Иннополис, 85 кв. ж/д – 1 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100 %
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО «ЛЭНД»	85 %



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		14	42	10	4
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	Высокогорский	1	6	1	-
3	Сабинский	2	4	2	-
4	г. Казань	10	29	7	3

Реализация прав детей-сирот на жилье



№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							305	105	105	135	
1	Агрызский	6	3	3	3	9	Апастовский	5	4	4	4
2	Азнакаевский	6	6	6	6	10	Бавлинский	12			
3	Аксубаевский	6				11	Буинский	10			
4	Актанышский	2				12	Верхнеуслонский	2			
5	Алексеевский	1	1	1	1	13	Высокогорский	2			
6	Алькеевский	7				14	Елабужский	2			
7	Альметьевский	6				15	Заинский	10	10	10	10
8	Арский	6				16	Кайбицкий	6	3	3	3



Реализация прав детей-сирот на жилье

17

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							305	105	105	135	
17	Кам.-Устьинский	4				26	Пестречинский	4			
18	Кукморский	8	7	7	7	27	Спасский	24			
19	Лаишевский	33	33	33	33	28	Тетюшский	1	1	1	1
20	Лениногорский	5	1	1	1	30	Тукаевский	20			
21	Мамадышский	2	1	1	1	31	Тюлячинский	1			
22	Менделеевский	14				31	Черемшанский	5			
23	Нижнекамский	30			30	32	Чистопольский	30	27	27	27
24	Новошешминский	3				33	Ютазинский	5	5	5	5
25	Нурлатский	24				34	г. Казань	3	3	3	3



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			15.09.17	15.09.17	Дин-ка	15.09.17	Дин-ка	
1	Агрызский	2	2	1	+1	0	0	
2	Азнакаевский	1	1	0	0	0	0	
3	Аксубаевский	3	3	3		3		
4	Алькеевский	1	1	1		1		
5	Арский	1	1	1		1		
6	Бугульминский	2	2	2	0	0	0	
7	Буинский	4	4	4	0	3	0	
8	Дрожжановский	4	4	3	0	3	0	
9	г.Казань	2	2	1	0	0	0	
ИТОГО		50	50	42	+2	24	0	



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
			15.09.17	15.09.17	Дин-ка	15.09.17	Дин-ка
12	Кукморский	6	6	6		6	0
13	Лениногорский	3	3	3	0	0	0
14	Мамадышский	9	9	7	0	5	0
15	Нижнекамский	1	1	1	0	0	0
16	Н.Челны	1	1	1	+1	0	0
17	Сармановский	2	2	0	0	0	0
18	Спасский	1	1	1	0	0	0
19	Тетюшский	1	1	1	0	0	0
20	Чистопольский	2	2	2	0	2	0
21	Ютазинский	4	4	4	0	0	0
ИТОГО		50	50	42	+2	24	0



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено
1	Альметьевский	1	1	7	Лениногорский	1	1
2	Арский	1	1	8	Нижнекамский	8	8
3	Бугульминский	1	1	9	Сабинский	1	1
4	Елабужский	1	1	10	г.Н.Челны	15	15
5	Зеленодольский	1	1	11	г.Казань	30	26
6	Лаишевский	1	1				
ИТОГО						61	57



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			15.09.17	Дин-ка	15.09.17	Дин-ка	15.09.17	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	2	2	0	1	0	1	0
3	Арский	2	2		2		2	+2
4	Бавлинский	1	1		1		1	
5	Балтасинский	1	1		1		1	
6	Бугульминский	1	1		1		1	
7	Верхнеуслонский	2	2	0	1	0	1	
8	Заинский	1	1	+1	0	0	0	0
9	Кукморский	1	1		1		1	+1
10	Н.Челны	4	3	0	3	0	3	0
11	Нижнекамский	2	2		2		2	
12	Тетюшский	1	1	0	1		1	
13	г.Казань	3	2	0	2	+1	2	+1
ИТОГО по РТ		22	19	+1	17	+1	17	+1



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			15.09.17	Дин-ка	15.09.17	Дин-ка	15.09.17	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	1	1		1		1	
3	Апастовский	1	1	0	0	0	0	0
4	Арский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Высокогорский	3	2	0	0	0	0	0
7	Зеленодольский	1	1	+1	0	0	0	0
8	Лениногорский	1	1		1		1	
9	г. Наб.Челны	2	2	0	1	0	1	0
10	Нижнекамский	3	3	0	2	+1	2	+1
11	Нурлатский	1	1		1		1	
12	Ютазинский	1	1	0	0	0	0	0
13	г.Казань	9	9	+2	5	+1	3	+2
ИТОГО		26	25	+3	14	+2	14	+3



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации		
			Открыт счет	Заявка на оплату	Оплачен
1	Бугульминский	1	1	1	1
2	Буинский	1	1	1	1
ИТОГО		2	2	2	2



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

24



г.Набережные Челны, 279- кв. жилой дом № 64/1
Застройщик – ООО «ЖСК Комфортное жилье»



Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		59	35	24
1	Агрызский	1	1	-
2	Альметьевский	1	1	-
3	Бугульминский	2	1	1
4	Елабужский	7	4	3
5	Зеленодольский	1	1	-
6	Лаишевский	4	2	2
7	Лениногорский	1	1	-
8	Нижнекамский	2	1	1
9	г.Набережные Челны	19	11	8
10	г.Казань	21	12	9



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 800	6 708	2 092



Долевое строительство

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	<i>Устранение замечаний ИГСН РТ</i>
2	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
3	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
ИТОГО по РТ			54 230	

Сельские клубы



Аксубаевский, д.Ст.Чувашский Адам
Генподрядчик: ИП «Зайдуллин Х.Н.»



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
1	г.Наб. Челны, пр.Чулман п.Прибрежный	300	17 831,43	44	5
2	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	100	12 752,31	73	0
3	Мензелинский, с.Бикбулово	50	6 366,25	80	9
4	Бавлинский, с.Удмуртские Ташлы	50	6 366,25	85	25
5	г.Казань, жилой массив Отары	300	17 831,43	90	15
6	Тюлячинский, д.Ачи	50	6 366,25	91	4
7	Высокогорский, п.Дачное	200	14 794,84	91	13
8	Зеленодольский, с.Нурлаты	300	17 831,43	93	22
9	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка	50	6 366,25	96	6
10	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны	50	22 000,00	96	13



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
11	Лаишевский, с.Тат. Саралы	50	6 366,25	98	3
12	Агрызский, с.Азеево	50	6 366,25	98	3
13	Менделеевский, с.Тойгузино	50	6 366,25	98	3
14	Сабинский, д.Нижний Симет	50	6 366,25	99	1
15	Алькеевский, с.Старое Камкино	50	6 366,25	100	-
16	Апастовский, п. ж/д ст.Кульдуразы	50	6 366,25	100	-
17	Арский, с.Сарай-Чекурча	50	6 366,25	100	-
18	Балтасинский, д.Старый Кушкет	50	6 366,25	100	-
19	Бугульминский, п.Плодопитомник	50	6 366,25	100	-
20	Верхнеуслонский, п.Бакча Сарай	50	6 366,25	100	-
21	Заинский, с.Поповка	50	6 366,25	100	-



Сельские клубы

№	МО РТ	Кол/ во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
22	Кайбицкий, с.Янсуринское	50	6 366,25	100	-
23	Мензелинский, с.Калтаково	50	6 366,25	100	-
24	Нижнекамский, с.Городище	50	6 366,25	100	-
25	Рыб.-Слободский, с.Корноухово	50	6 366,25	100	-
26	Тетюшский, д.Вожжи	50	6 366,25	100	-
27	Ютазинский, п. Подгорный	100	12 752,31	100	-
28	Аксубаевский, д.Ст.Чувашский Адам	50	6 366,25	100	1
29	Нурлатский, д.Ерепкино	50	6 366,25	100	1
30	Мамадышский, с.Соколка	100	12 752,31	100	6
31	Чистопольский, с.Малый Толкиш	50	6 366,25	100	24



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	-
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	1 000	100	-
3	Аксубаевский, г.Аксубаево	500	100	-
4	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	-
5	Альметьевский, г.Альметьевск	1 000	100	-
6	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	100	-
7	Арский, г.Арск	1 500	100	-
8	Атнинский, с.Большая Атня	500	100	-
9	Буинский, г.Буинск	1 000	100	-
10	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	-
11	Заинский г.Заинск	1 500	100	-
12	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	-
13	Лениногорский, с.Шугурово	1000	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ
Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

№	МО РТ	Лимит,тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
14	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	-
15	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	-
16	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	-
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	-
18	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	-
19	Нурлатский, г.Нурлат	500	100	-
20	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	-
21	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб.Слобода	700	100	-
22	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	1 300	100	-
23	Спасский, г.Болгар	2 000	100	-
24	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	-
25	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	-
26	г.Казань	8 000	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Актанышский, с.Актаныш	1 200	90	2
2	г.Казань	2 000	80	15
3	Агрызский, г.Агрыз	800	100	-
4	Буинский, г.Буинск	2 000	100	-
5	Высокогорский, п.ж.-д.ст.В.Гора	1 280	100	-
6	Кукморский, пгт.Кукмор	2 500	100	-
7	Лениногорский, г.Лениногорск	1 700	100	-
8	Мамадышский, г.Мамадыш	700	100	-
9	Нижнекамский, г.Нижнекамск	500	100	-
10	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	-
11	Сармановский, с.Сарманово	570	100	-
12	Черемшанский, с.Черемшан	2 250	100	-
13	Ютазинский, пгт.Уруссу	500	100	-
14	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000	100	-
15	Атнинский, с.Большая Атя	1 500	100	-



Фельдшерско-акушерские пункты



Тетюшский муниципальный район, с. Кляшево
Подрядчик: АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»



Фельдшерско-акушерские пункты

36

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	«Азнакаевский» Сапеевский				
2	«Алексеевский» Нижне-Тиганский				
3	«Алькеевский» Нижне-Качеевский				
4	«Альметьевский» Маметьевский				
5	«Арский» Нусинский				
6	«Апастовский» Мурзинский				
7	«Балтасинский» Кугунурский				
8	«Бавлинский» Александровский				
9	«Бугульминский» Спасский				
10	«Буинский» Кайбицкий				
11	«Дрожжановский» Мало-Убейский				
12	«Елабужский» Малоречинский				
13	«Заинский» Александрово-Слободский				
14	«Камско-Полянский» Свердловецкий				



Фельдшерско-акушерские пункты

37

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	«Мензелинский» Верхне-Такерменский				
16	«Новошешминский» Слобода Черемуховский				
17	«Нурлатский» Богдашкинский				
18	«Рыбно-Слободский» Больше-Кульгинский				
19	«Сабинский» Два Поля Арташский				
20	«Сармановский» Лешев-Тамакский				
21	«Спасский» Полянский				
22	«Тукаевский» Малтабаровский				
23	«Тетюшский» Кляшевский				
24	«Тюлячинский» Старо-Зюринский				
25	«Чистопольский» Старо-Ромашкинский				
26	«Черемшанский» Старо-Ильмовский				
27	«Ютазинский» Байряк-Тамякский				
28	«Агрызский» Бимский				
29	«Аксубаевский» Кривоозерский				



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
30	«Актанышский» Кировский				
31	«Атнинский» Берескинский				
32	«Верхнеуслонский» Ямбулатовский				
33	«Высокогорский» Мало-Сулабашский				
34	«Зеленодольский» Кугеевский				
35	«Кайбицкий» Старо-Чечкабинский				
36	«Камско-Устьинский» Кирельский				
37	«Кукморский» Олуязский				
38	«Лаишевский» Нармонский				
39	«Лениногорский» Каркалинский				
40	«Мамадышский» Нижнекузгунчинский				
41	«Менделеевский» Бизякинский				
42	«Пестречинский» Богородский				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Патолого-анатомические отделения

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алексеевский				
2	Высокогорский				
3	Нижнекамский				
4	Муслюмовский				
5	ГАУЗ «РБСМ» г.Казань				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Пестречинский				
2	г.Казань				
3	Заинский				
4	Сармановский				
5	Высокогорский				
6	Елабужский				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе СМР, %:	
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт	
				Станции мед.помощи и больницы	Амбулаторно-поликлинические учреждения
1	Зеленодольский	100	1	<i>не предусмотрено</i>	100
2	Бугульминский	100	-	100	100
3	Нижнекамский	100	-	100	<i>не предусмотрено</i>
4	Черемшанский	100	-	<i>не предусмотрено</i>	100
5	г.Казань	100	2	100	<i>не предусмотрено</i>
6	г.Набережные Челны	89	2	100	78



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	РТ 3 483,0	418,4	105,13

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	52
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	74



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	39,3	6,2
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,10	8,0	8,0
2	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,80	18,0	10,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,30	21,0	4,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,50	24,0	5,0
5	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,50	25,0	4,0
6	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,60	27,0	4,0
7	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,30	27,0	4,0
8	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,80	29,0	5,0
9	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,50	30,0	7,0
10	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,50	31,0	10,0
11	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,70	31,5	9,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	39,3	6,2
12	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,80	32,0	3,0
13	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,70	32,0	9,5
14	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,80	32,0	4,0
15	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,30	32,5	9,0
16	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,20	32,5	8,0
17	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,70	33,0	2,0
18	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ"Госпиталь для ветеран.воин"	47 340,90	34,0	4,0
19	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,60	34,0	6,0
20	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,80	35,0	14,0
21	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,40	35,0	8,0
22	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,80	35,0	5,0
23	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,10	35,0	6,5
24	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им. Ф.Г.Ахмеровой	123 016,30	36,0	13,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
25	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,70	36,0	6,0
26	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,20	36,0	6,0
27	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,90	36,0	7,0
28	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,10	36,0	6,0
29	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,30	38,0	6,0
	Итого по РТ	3 483 020,4	39,3	6,2
30	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,80	40,0	3,0
31	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,60	40,0	7,0
32	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,40	40,0	13,0
33	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,10	41,0	5,0
34	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,40	41,0	3,0
35	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,70	41,0	4,0
36	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,20	41,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	39,3	6,2
37	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,00	41,0	6,0
38	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская ЦРБ"	88 345,30	41,0	4,0
39	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,90	42,0	4,0
40	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,10	42,0	2,0
41	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,90	42,0	7,0
42	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,20	43,0	2,0
43	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Набережные Челны	107 162,50	43,0	4,0
44	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,00	45,0	7,0
45	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,70	45,0	3,0
46	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,00	45,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	39,3	6,2
47	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,60	45,0	5,0
48	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,30	45,0	5,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,00	46,0	8,0
50	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,50	47,0	7,0
51	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,00	48,0	10,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,50	49,0	9,0
53	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,90	49,0	9,0
54	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,70	50,0	15,0
55	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,70	51,0	11,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	39,3	6,2
56	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,80	52,0	6,0
57	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,00	53,0	5,0
58	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,70	55,0	18,0
59	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,50	57,0	2,0
60	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,70	60,0	26,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,10	60,0	20,0
62	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,90	60,0	25,0
63	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,30	60,0	10,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	39,3	6,2
64	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,80	62,0	4,0
65	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,60	65,0	5,0
66	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,10	67,0	2,0
67	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,30	69,0	4,0
68	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,60	70,0	11,0
69	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,50	71,0	2,0
70	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,10	76,0	11,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,60	85,0	13,0
72	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,20	88,0	6,0
73	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,70	96,0	9,0
74	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,20	100,0	11,0



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

51

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Сабинский, Арташское СП	4 329,20	93	2
2	Кукморский, Ошторма-Юмьинское СП	4 329,20	98	3
3	Черемшанский, Лашманское СП	4 329,20	99	2
4	Тукаевский , Новотроицкое СП	4 329,20	99	1
5	Балтасинский, Норминское СП	4 329,20	100	1
6	Заинский, Аксаринское СП	4 329,20	100	0
7	Мамадышский, Нижнетаканышское СП	4 329,20	100	0
8	Лаишевский, Александровское СП	4 329,20	100	0
9	Чистопольский, Чистопольско-Высельское СП	4 329,20	100	0
10	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашское СП	4 329,20	100	0
11	Высокогорский, Березкинское СП	4 329,20	100	0



Пункты комплексного обслуживания населения

52

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алексеевский, с.Левашево				
2	Заинский, с.Имянлебаш				
3	Черемшанский, д.Якты-Тау				
4	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка				
5	Азнакаевский, д.Агирово				
6	Альметьевский, д.Кителга				
7	Высокогорский, п.Новый Поселок				
8	Высокогорский, д.Макаровка				
9	Высокогорский, д.Яшь Кеч				
10	Агрызский, с.Варклед-Бодья				
11	Агрызский, с.Пелемеш				
12	Актанышский, с.Старое Тлякеево				
13	Актанышский, с.Новое Курмашево				
14	Алексеевский, с.Большие Тиганы				



Пункты комплексного обслуживания населения

53

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	Алькеевский, с.Новые Салманы				
16	Бавлинский, с.Салихово				
17	Бавлинский, д.Измайлово				
18	Балтасинский, д.Большие Лызи, 1-я часть				
19	Бугульминский, д.Чирково				
20	Бугульминский, д.Елховка				
21	Буинский, с.Бикмуразово				
22	Буинский, с.Бикмуразово				
23	Верхнеуслонский, с.Сеитово				
24	Верхнеуслонский, с.Ключищи				
25	Елабужский, д.Большая Тарловка				
26	Заинский, с.Куш-Елга				
27	Кайбицкий, д.Баймурзино				
28	Кайбицкий, с.Федоровское				



Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
29	Камско-Устьинский, с.Антоновка				
30	Камско-Устьинский, с.Кирельское				
31	Кукморский, д.Татарская Тулба				
32	Кукморский, с.Псяк				
33	Лаишевский, с.Курманаково				
34	Лаишевский, с.Карадули				
35	Мамадышский, д.Тогуз				
36	Мензелинский, д.Усаево				
37	Мензелинский, д.Дружба				
38	Новошешминский, с.Акбуре				
39	Новошешминский, с.Шахмайкино				
40	Нурлатский, п.Чишма				
41	Рыбно-Слободский, д.Шестая Речка				
42	Сабинский, с.Малый Шинар				



Пункты комплексного обслуживания населения

55

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
43	Сабинский, с.Шемордан				
44	Сармановский, д.Яхши-Каран				
45	Сармановский, с.Рантамак				
46	Спасский, с.Танкеевка				
47	Тетюшский, с.Малые Атряси				
48	Тетюшский, с.Пролей-Каша				
49	Тукаевский, с.Старые Гардали				
50	Чистопольский, д.Данауровка				
51	Чистопольский, с.Бахта				
52	Чистопольский, с.Татарское Адельшино				
53	Ютазинский, д.Алабакуль				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки

56



г.Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.11;
Подрядчик: ООО «Медик»



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика%
1	Кам.-Устьинский	2	100	61,6	8
2	Муслюмовский	3	100	87,7	6
3	Аксубаевский	3	100	95,0	11
4	Ютазинский	3	100	96,4	11
5	Алькеевский	3	100	98,4	6
6	Тукаевский	2	100	99,1	15
7	Агрызский	2	100	100	-
8	Азнакаевский	3	100	100	-
9	Актанышский	1	100	100	-
10	Алексеевский	2	100	100	1
11	Альметьевский	3	100	100	-
12	Апастовский	1	100	100	-

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика%
13	Арский	2	100	100	-
14	Атнинский	2	100	100	-
15	Бавлинский	1	100	100	-
16	Балтасинский	3	100	100	-
17	Бугульминский	2	100	100	-
18	Буинский	2	100	100	-
19	Верх.-Услонский	3	100	100	-
20	Высокогорский	2	100	100	-
21	г.Казань	15	100	100	-
22	г.Наб. Челны	6	100	100	-
23	Дрожжановский	3	100	100	-
24	Елабужский	2	100	100	-

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика%
25	Заинский	2	100	100	-
26	Зеленодольский	5	100	100	-
27	Кайбицкий	2	100	100	-
28	Кукморский	2	100	100	-
29	Лаишевский	2	100	100	-
30	Лениногорский	2	100	100	10
31	Мамадышский	1	100	100	-
32	Менделеевский	4	100	100	-
33	Мензелинский	2	100	100	-
34	Нижнекамский	4	100	100	-
35	Новошешминский	3	100	100	-
36	Нурлатский	2	100	100	-

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика%
37	Пестречинский	1	100	100	-
38	Рыб.-Слободский	3	100	100	-
39	Сабинский	3	100	100	-
40	Сармановский	1	100	100	-
41	Спасский	2	100	100	-
42	Тетюшский	2	100	100	-
43	Тюлячинский	3	100	100	-
44	Черемшанский	1	100	100	-
45	Чистопольский	2	100	100	-

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Строительство блочно-модульных лыжных баз на 2017 г.

№	МО РТ	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
1	Агрызский, г.Агрыз	0	0	0
2	Альметьевский, г.Альметьевск	0	0	0
3	г.Казань, ул.Горьковское шоссе, д.24	0	0	0
4	г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.78	0	0	0
5	Мензелинский, г.Мензелинск	0	0	0
6	Сабинский, пгт.Б.Сабы, ул.Г.Закирова	0	0	0
7	Спасский, г.Болгар, ул.Пионерская, д.16	0	0	0
8	Ютазинский, пгт.Уруссу	0	2	0
9	Елабужский, г.Елабуга, ул.Танаевское ш-е	25	5	5
10	Кукморский, п.Кукмор, ул.Майская,	100	20	18
11	Алькеевский, с.Б.Матаки	100	25	25

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

62

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.09.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.09.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.09.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.09.2017
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	30.09.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.09.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	30.09.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.09.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.09.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул.Ю.Урам,10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.09.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.09.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.09.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.09.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.09.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.09.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.09.2017
59	ГГРП Кощакново	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.09.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.09.2017
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.09.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			



Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

70

Выполнение плана на 14 сентября

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	923	99,1	1 038	1 022	99
МКД Спец.счета	178	175	98,3	184	181	98
СКБ				164	164	100
ИТОГО:	1 109	1 098	99,0	1 386	1 367	99

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (09.09.2017г. – 15.09.2017г.)	79,74	80,02	100,35
СМР	69,98	70,26	100,41
Оборудование	9,76	9,76	100,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 15.09.2017г.)	184,48	185,29	100,44
СМР	156,72	157,55	100,53
Оборудование	27,76	27,76	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.09.2017г.)	2 800,17	2 805,20	100,19

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
		СМР - 237,42	ПИР - 6,23
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (09.09.2017г. – 15.09.2017г.)	0,00	0,00	0,00
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 15.09.2017г.)	0,00	0,00	0,00
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.09.2017г.)	237,42	237,42	100,00

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

		Подрядчик	ООО «Стройсервис»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн.руб.		380,12		
		ПИР 5,92	СМР 249,44	Оборудов-е 124,76
Начало строительства		2016г.		
Период	План	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (09.09.2017г. – 15.09.2017г.)	8,95	8,97	100,22	
СМР	8,95	8,97	100,22	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 15.09.2017г.)	19,26	19,35	100,46	
СМР	19,26	19,35	100,46	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.09.2017г.)	198,99	199,15	100,08	

**Строительство школы на 375 мест в
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		287,00	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		31.12.2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (09.09.2017г. – 15.09.2017г.)	6,98	7,12	102,00
СМР	6,98	7,12	102,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 15.09.2017г.)	22,46	22,70	101,07
СМР	22,46	22,70	101,07
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.09.2017г.)	66,59	67,00	100,61

Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	ПИР
		240,32	5,9
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (09.09.2017г. – 15.09.2017г.)	0,95	0,93	97,89
СМР	0,95	0,93	97,89
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 15.09.2017г.)	2,15	2,02	93,95
СМР	2,15	2,02	93,95
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 15.09.2017г.)	89,15	87,19	97,81
СМР	89,15	87,19	97,81