



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
	Займа	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы, в том числе:	650,0	1 346,28	1 073,05	2 969,37	6 038,70
<i>Установка ИТП (г.Казань)</i>	<i>650,0</i>	<i>44,94</i>	<i>290,11</i>	<i>-</i>	<i>985,04</i>



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Муслюмовский	5	7 633,71	1 312,50	17,19	
2	Новошешминский	3	5 638,88	2 575,91	45,68	1,76
3	Атнинский	1	1 241,42	872,05	70,25	
4	Балтасинский	3	5 148,29	3 761,91	73,07	7,00
5	Буинский	7	24 533,95	20 858,86	85,02	1,33
6	Зеленодольский	33	247 891,15	224 200,39	90,44	2,03
7	Высокогорский	15	36 343,65	32 980,62	90,75	1,65
8	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	1 095 957,72	90,76	5,97
9	Тукаевский	8	27 358,13	24 910,69	91,05	0,60
10	г. Казань	243	1 501 695,13	1 379 190,59	91,84	2,67
11	Альметьевский	62	297 151,70	274 227,08	92,29	1,01
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>5 053 651,19</b>	<b>4 713 312,71</b>	<b>93,27</b>	<b>2,83</b>
12	Нурлатский	14	49 132,34	46 173,93	93,98	10,58
13	Р.-Слободский	4	7 328,02	6 889,29	94,01	
14	Верхнеуслонский	1	5 074,42	4 800,50	94,60	



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Бугульминский	57	207 947,49	198 584,99	95,50	2,17
16	Мензелинский	5	19 678,48	18 888,46	95,99	
17	Кукморский	5	17 236,30	16 573,37	96,15	3,15
18	Сабинский	7	12 327,80	11 876,09	96,34	10,93
19	Пестречинский	6	15 923,68	15 382,31	96,60	
20	Сармановский	15	39 430,27	38 131,12	96,71	
21	Лаишевский	7	22 156,10	21 450,98	96,82	5,30
22	Ютазинский	14	21 752,29	21 091,39	96,96	
23	Чистопольский	16	96 391,86	93 702,17	97,21	
24	Актанышский	2	9 942,44	9 674,86	97,31	1,49
25	Азнакаевский	30	83 906,69	81 869,29	97,57	0,41
26	Тетюшский	8	12 866,47	12 588,21	97,84	3,93
27	Нижнекамский	128	559 401,53	548 331,14	98,02	0,15
28	Елабужский	31	124 334,17	122 300,64	98,36	0,55
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>5 053 651,19</b>	<b>4 713 312,71</b>	<b>93,27</b>	<b>2,83</b>



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Спасский	6	7 552,87	7 436,93	98,46	0,67
30	Менделеевский	10	47 506,95	46 854,79	98,63	
31	Тюлячинский	1	1 545,26	1 530,28	99,03	1,02
32	Лениногорский	21	126 677,55	125 458,53	99,04	0,10
33	К.-Устьинский	10	9 695,35	9 607,91	99,10	
34	Апастовский	3	5 367,72	5 325,42	99,21	1,76
35	Черемшанский	2	2 292,34	2 277,34	99,35	1,56
36	Заинский	17	64 205,94	63 999,06	99,68	0,09
37	Аксубаевский	5	7 460,11	7 446,18	99,81	
38	Бавлинский	7	38 493,26	38 429,91	99,84	4,39
39	Мамадышский	9	20 449,46	20 424,54	99,88	18,18
40	Алькеевский	3	3 022,72	3 022,72	100,00	3,13
41	Агрызский	9	24 040,39	24 040,39	100,00	
42	Алексеевский	4	9 581,62	9 581,62	100,00	
43	Арский	7	18 720,06	18 720,06	100,00	
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>5 053 651,19</b>	<b>4 713 312,71</b>	<b>93,27</b>	<b>2,83</b>



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

5

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			Динамика за 2 нед.
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен.	
1	Мамадышский	9	20 424,54	0	0,00	0,00	
2	Муслюмовский	5	1 312,50	0	0,00	0,00	
3	Нурлатский	14	46 173,93	12	4 343,43	9,41	1,40
4	Бугульминский	57	198 584,99	134	39 535,02	19,91	9,61
5	г. Наб. Челны	147	1 094 633,88	158	247 596,10	22,62	13,06
6	Черемшанский	2	2 277,34	4	573,56	25,19	
7	г. Казань	243	1 379 204,14	348	425 470,09	30,85	14,06
8	Альметьевский	62	274 227,08	87	90 694,84	33,07	32,67
9	Высокогорский	15	32 980,62	39	11 426,86	34,65	10,45
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>4 713 069,79</b>	<b>2 216</b>	<b>1 944 952,53</b>	<b>41,27</b>	<b>14,53</b>
10	Р.-Слободский	4	7 228,02	6	3 129,86	43,30	3,50
11	Нижнекамский	128	548 331,14	250	246 636,48	44,98	24,21
12	Мензелинский	5	19 241,93	9	10 572,80	54,95	12,82
13	Зеленодольский	33	224 590,37	121	126 510,17	56,33	21,38
14	Менделеевский	10	46 854,79	48	26 839,13	57,28	19,98



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

6

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			Динамика за 2 нед.
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен.	
15	Агрызский	9	24 040,39	3	14 675,00	61,04	
16	Спасский	6	7 436,93	10	4 593,25	61,76	3,91
17	Арский	7	18 720,06	11	11 638,82	62,17	26,39
18	Балтасинский	3	3 761,91	6	2 601,07	69,14	
19	Елабужский	31	122 300,64	59	87 007,70	71,14	17,59
20	Лаишевский	7	21 450,98	16	16 035,43	74,75	
21	Кукморский	5	16 573,37	30	12 764,80	77,02	8,93
22	Бавлинский	7	38 429,91	41	31 484,18	81,93	4,10
23	Сармановский	15	38 131,12	33	31 565,45	82,78	
24	Апастовский	3	5 325,42	10	4 428,55	83,16	22,25
25	Верхнеуслонский	1	4 800,50	4	4 036,87	84,09	
26	Аксубаевский	5	7 446,18	14	6 350,31	85,28	4,89
27	Азнакаевский	30	81 869,29	58	70 864,89	86,56	8,33
28	Тукаевский	8	24 910,69	37	22 202,91	89,13	0,56
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>4 713 069,79</b>	<b>2 216</b>	<b>1 944 952,53</b>	<b>41,27</b>	<b>14,53</b>



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

7

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			Динамика за 2 нед.
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен	
29	Ютазинский	14	21 091,39	20	19 800,10	93,88	
30	Заинский	17	63 999,06	102	61 259,35	95,72	4,76
31	Буинский	7	20 858,86	17	20 003,38	95,90	22,35
32	Сабинский	7	11 876,09	25	11 431,98	96,26	4,91
33	Пестречинский	6	15 382,31	37	14 897,70	96,85	6,25
34	Алькеевский	3	3 022,72	4	2 928,09	96,87	
35	Лениногорский	21	125 443,73	172	122 505,06	97,66	0,52
36	Атнинский	1	872,05	3	851,64	97,66	
37	Тетюшский	8	12 588,21	16	12 307,64	97,77	39,57
38	Алексеевский	4	9 581,62	28	9 444,62	98,57	
39	Актанышский	2	9 674,86	12	9 561,36	98,83	0,36
40	К.-Устьинский	10	9 607,91	22	9 501,45	98,89	45,85
41	Новошешминский	3	2 575,91	4	2 551,14	99,04	64,39
42	Чистопольский	16	93 702,17	200	92 801,19	99,04	
43	Тюлячинский	1	1 530,28	6	1 530,28	100,00	39,61
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>4 713 069,79</b>	<b>2 216</b>	<b>1 944 952,53</b>	<b>41,27</b>	<b>14,53</b>



# Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

8

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	<b>36</b> школ (29 общеобраз., 7 корр.) <b>110</b> ДОО	РТ 864,46  1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016





# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,6	82,7	5,6
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,1</b>	<b>99,4</b>	<b>0,2</b>
2	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,3	100,0	0,0
3	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,7	100,0	0,0
4	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2 "Рыбно-Слободский	29 656,4	100,0	0,0
5	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,6	100,0	0,0
6	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,1	100,0	0,0
7	МБОУ "Габишевская СОШ им.М.А.Гареева", Лаишевский	28 590,8	100,0	0,0
8	МБОУ "Аксунская средняя общеобразовательная школа", Буинский	15 631,4	100,0	0,0
9	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,1	100,0	0,0
10	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,5	100,0	0,0
11	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г.Казань	792,1	100,0	0,0



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,1</b>	<b>99,4</b>	<b>0,2</b>
12	МБОУ "Большекайбицкая СОШ", Кайбицкий	2 677,8	100,0	0,0
13	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Казань	38 606,7	100,0	0,0
14	МБОУ "Гимназия №10", г. Зеленодольск	8 600,0	100,0	0,0
15	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,1	100,0	0,0
16	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,5	100,0	0,0
17	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,4	100,0	0,0
18	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,1	100,0	0,0
19	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,9	100,0	0,0
20	МБОУ "Гимназия №102 им. М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,1	100,0	0,0



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,1</b>	<b>99,4</b>	<b>0,2</b>
21	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань	5 813,5	100,0	2,0
22	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,8	100,0	0,0
23	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,6	100,0	0,0
24	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,6	100,0	0,0
25	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,6	100,0	0,0
26	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,4	100,0	0,0
27	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,6	100,0	0,0
28	МБОУ "Татарская гимназия№17 им.Г.Ибрагимова", г. Казань	27 213,1	100,0	0,0
29	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,6	100,0	0,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>145 758,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
1	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,2	100,0	0,0
2	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,6	100,0	0,0
3	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,5	100,0	0,0
4	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,1	100,0	0,0
5	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,5	100,0	0,0
6	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа им.Н.А. Галлямова"	39 186,6	100,0	0,0
7	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,5	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
1	г.Казань	198 797,5	100,0	0,7
2	Атнинский	29 660,0	100,0	0,0
3	Аксубаевский	8 079,9	100,0	0,0
4	Актанышский	25 533,5	100,0	0,0
5	Азнакаевский	50 547,9	100,0	0,0
6	Агрызский	8 390,9	100,0	0,0
7	Дрожжановский	13 031,4	100,0	0,0
8	Зеленодольский	28 315,5	100,0	0,0
9	Заинский	44 568,4	100,0	0,0
10	Алексеевский	25 008,4	100,0	0,0
11	Елабужский	23 810,7	100,0	0,0
12	Алькеевский	23 680,2	100,0	0,0
12	Арский	26 395,5	100,0	0,0
14	Апастовский	9 226,5	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
15	Альметьевский	47 776,0	100,0	0,0
16	Балтасинский	25 386,5	100,0	0,0
17	Бавлинский	35 761,9	100,0	0,0
18	Буинский	15 405,3	100,0	0,0
19	Бугульминский	72 621,9	100,0	0,0
20	Верхнеуслонский	14 854,7	100,0	0,0
21	Высокогорский	20 189,1	100,0	0,0
22	Кайбицкий	7 150,5	100,0	0,0
23	Кукморский	38 766,2	100,0	0,0
24	Спасский	11 085,7	100,0	0,0
25	Сармановский	13 700,9	100,0	0,0
26	Сабинский	37 438,7	100,0	0,0
27	Тукаевский	15 918,9	100,0	0,0
28	Тюлячинский	18 001,5	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
29	Черемшанский	10 301,9	100,0	0,0
30	г.Наб.Челны	269 210,4	100,0	0,0
31	Ютазинский	14 739,6	100,0	0,0
32	Чистопольский	41 029,5	100,0	0,0
33	Пестречинский	10 688,4	100,0	0,0
34	Камско-Устьинский	19 417,5	100,0	0,0
35	Лаишевский	11 559,8	100,0	0,0
36	Лениногорский	39 753,5	100,0	0,0
37	Менделеевский	7 343,7	100,0	0,0
38	Мензелинский	20 895,0	100,0	0,0
39	Муслюмовский	42 604,4	100,0	0,0
40	Мамадышский	77 063,6	100,0	0,0
41	Нижнекамский	150 000,0	100,0	0,0
42	Нурлатский	13 433,1	100,0	0,0
43	Новошешминский	7 724,7	100,0	0,0

# Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления №8 «Гнёздышко», Азнакаевский МР

После ремонта



Субподрядчик: ООО «Юнистрой»  
Сумма работ (бюджет РТ): 13,742 млн. рублей





# Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

17

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

18

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,8	99,0	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>671 158,5</b>	<b>99,9</b>	<b>0,1</b>
2	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,0	100,0	1,0
3	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,4	100,0	1,0
4	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,4	100,0	0,0
5	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,9	100,0	2,0
6	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,5	100,0	5,0
7	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,0	100,0	1,5
8	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,6	100,0	0,0
9	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,0	100,0	1,0
10	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

20

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Сабинский, с.Евлаштау	5 461,1	9,0	6,0
2	Азнакаевский, д.Бирючевка	1 201,3	74,0	4,0
3	Спасский, с.Ямбухтино	11 745,5	87,0	4,0
4	Кукморский, с.Нырья	25 732,5	97,0	6,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,7</b>	<b>97,7</b>	<b>0,8</b>
5	Атнинский, с.Новая Атня	5 651,1	99,0	1,0
6	Алексеевский, п.г.т.Алексеевское	10 659,4	100,0	2,0
7	Азнакаевский, Уразаево	5 452,4	100,0	2,0
8	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино	9 377,5	100,0	0,0
9	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево	3 128,1	100,0	2,0
10	Арский, с.Утар-Аты	7 657,1	100,0	0,0
11	Апастовский, с.Татарское Эбалаково	9 642,2	100,0	0,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,7</b>	<b>97,7</b>	<b>0,8</b>
12	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»	18 976,3	100,0	0,0
13	Агрызский, с.Исенбаево	7 289,0	100,0	0,0
14	Аксубаевский, д.Щербень	4 732,1	100,0	0,0
15	Актанышский, с.Татарские Суксы	9 015,0	100,0	0,0
16	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино	4 962,9	100,0	0,0
17	Актанышский, с.Старое Тлякеево	3 661,2	100,0	0,0
18	Сармановский, с.Старые Мензелябаш	6 483,9	100,0	0,0
19	Черемшанский, с.Андреевка	4 040,7	100,0	0,0
20	Чистопольский, с.Александровка	7 721,1	100,0	0,0
21	Балтасинский, с. Норма	4 824,8	100,0	0,0
22	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы	11 816,4	100,0	0,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,7</b>	<b>97,7</b>	<b>0,8</b>
23	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга	8 532,1	100,0	0,0
24	Бугульминский, с.Вязовка	10 541,1	100,0	0,0
25	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы	4 347,5	100,0	0,0
26	Верхнеуслонский, п.Октябрьский	9 122,3	100,0	0,0
27	Дрожжановский, с.Татарская Бездна	2 432,9	100,0	0,0
28	Кайбицкий, с.Б.Тябярдино	3 828,0	100,0	0,0
29	Камско-Устьинский, с.Красновидово	3 866,3	100,0	0,0
30	Лениногорский, с.Керлигач	9 230,1	100,0	0,0
31	Лаишевский, с.Малые Елги	8 176,9	100,0	0,0
32	Муслюмовский, с.Баюково	6 673,9	100,0	0,0
33	Пестречинский, с.Белкино	12 289,1	100,0	0,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,7</b>	<b>97,7</b>	<b>0,8</b>
34	Пестречинский, с.Чита	3 502,4	100,0	0,0
35	Муслюмовский, д.Верхний Табын	6 275,0	100,0	0,0
36	Менделеевский, с.Псеево	5 289,0	100,0	0,0
37	Мамадышский, с.Никифорово	6 267,4	100,0	0,0
38	Заинский, п. Савалеево	8 425,5	100,0	0,0
39	Елабужский, с.Танайка	16 914,3	100,0	0,0
40	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши	1 797,9	100,0	0,0
41	Нурлатский, с.Фомкино	4 843,6	100,0	0,0
42	Нижнекамский, д.Каенлы	7 834,5	100,0	0,0
43	Тукаевский, с.Бурды	13 535,2	100,0	0,0
44	Тюлячинский, с.Большая Мёша	1 915,3	100,0	0,0





# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

25

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт	РТ 50,83

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Азнакаевский, д.Бирючевка	912,7	78,0	4,0
2	Арский, п. Урняк	1 727,4	99,0	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,4</b>	<b>99,1</b>	<b>0,2</b>
3	Тетюшский, с. Льяшево	794,1	100,0	1,0
4	Атнинский, с.Б.Атня	1 015,6	100,0	0,0
5	Апастовский, с.Верхний Индырчи	909,0	100,0	0,0
6	Аксубаевский, пгт Аксубаево	1 683,4	100,0	0,0
7	Азнакаевский, с. Тойкино	909,6	100,0	0,0
8	Дрожжановский, с.Шланга	879,1	100,0	0,0
9	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,9	100,0	0,0
10	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,7	100,0	0,0
11	Актанышский, с.Актаныш	1 105,4	100,0	0,0
12	Алексеевский, с. Лебедино	1 666,1	100,0	0,0
13	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,5	100,0	0,0
14	Алькеевский, с. Салманы	1 128,5	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,4</b>	<b>99,1</b>	<b>0,2</b>
15	Апастовский, с. Куштово	909,0	100,0	0,0
16	Бугульминский, с.Новое Сумароково	936,4	100,0	0,0
17	Бугульминский, с.Спасское	904,8	100,0	0,0
18	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,7	100,0	0,0
19	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,1	100,0	0,0
20	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,3	100,0	0,0
21	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,9	100,0	0,0
22	Кайбицкий, с.Бурундуки	724,6	100,0	0,0
23	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,4	100,0	0,0
24	Пестречинский, с.Кулаево	1 818,0	100,0	0,0
25	Мензелинский, с. Старый Иркеняш	1 731,3	100,0	0,0
26	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,8	100,0	0,0
27	Спасский, пос.Приволжский	1 787,0	100,0	0,0
28	Тетюшский, с. Кошки-новотимбаево	1 000,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,4</b>	<b>99,1</b>	<b>0,2</b>
29	Ютазинский, с.Байряки-Тамак	1 024,5	100,0	0,0
30	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,0	100,0	0,0
31	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,9	100,0	0,0
32	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,9	100,0	0,0
33	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская	974,4	100,0	0,0
34	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,7	100,0	0,0
35	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,0	100,0	0,0
36	Лениногорский, с.Куакбаш	924,1	100,0	0,0
37	Лениногорский, с.Сугушла	920,4	100,0	0,0
38	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,1	100,0	0,0
39	Нижнекамский, Большое Афанасово	1 235,9	100,0	0,0
40	Нурлатский, с. Чулпаново	622,8	100,0	0,0
41	Новошешминский, с. Ерыклы	643,5	100,0	0,0
42	Зеленодольский, с.Нурлаты	1 694,9	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

31

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	РТ 3 483,0	418,4	105,13

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017





# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	52
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	74



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>42,5</b>	<b>6,4</b>
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,10	8,0	4,0
2	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,80	21,0	9,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,30	23,0	5,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,50	30,0	10,0
5	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,30	32,0	8,5
6	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,80	32,5	6,5
7	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,80	33,0	2,0
8	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,70	34,0	2,0
9	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,50	34,0	8,0
10	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,50	35,0	13,5
11	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,80	35,0	5,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>42,5</b>	<b>6,4</b>
12	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,20	35,0	7,0
13	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,60	35,0	10,0
14	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,70	35,0	9,0
15	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,40	36,0	7,0
16	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,70	36,0	9,0
17	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,30	36,0	8,0
18	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,50	37,0	10,0
19	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,60	37,0	7,0
20	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,80	37,0	11,0
21	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,10	38,0	8,0
22	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,70	38,0	5,0
23	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеран.воин"	47 340,90	39,0	6,0
24	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,90	40,0	8,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
25	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,20	40,0	8,0
26	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,30	40,0	9,0
27	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,10	40,0	8,0
28	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,80	40,0	7,0
29	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,30	41,0	7,0
30	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,10	42,0	3,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>42,5</b>	<b>6,4</b>
31	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,20	43,0	4,0
32	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,70	43,0	3,0
33	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,10	43,0	2,0
34	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,80	43,0	4,0
35	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,00	43,0	6,0
36	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская ЦРБ"	88 345,30	43,0	4,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>42,5</b>	<b>6,4</b>
37	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьев.городская поликлиника№3"	177 674,90	44,0	4,0
38	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,40	44,0	4,0
39	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,60	45,0	7,0
40	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветер.воин"	107 162,50	45,0	4,0
41	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,20	45,0	3,0
42	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,90	46,0	9,0
43	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,00	47,0	7,0
44	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,70	47,0	3,0
45	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,60	48,0	6,0
46	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,00	48,0	6,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>42,5</b>	<b>6,4</b>
47	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,30	48,0	6,0
48	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,40	50,0	15,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,00	51,0	10,0
50	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,70	52,0	7,0
51	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,50	53,0	9,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,50	54,0	8,0
53	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,80	54,0	4,0
54	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,00	55,0	15,0
55	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,00	55,0	4,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освое- ния СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>42,5</b>	<b>6,4</b>
56	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,50	57,0	2,0
57	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,90	57,0	14,0
58	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,70	60,0	16,0
59	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,70	65,0	20,0
60	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,80	65,0	3,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,10	65,0	15,0
62	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,60	68,0	4,0
63	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,90	72,0	27,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>42,5</b>	<b>6,4</b>
64	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,50	73,0	3,0
65	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,30	73,0	5,0
66	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,30	75,0	20,0
67	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,10	75,0	8,0
68	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,70	80,0	30,0
69	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,60	80,0	18,0
70	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,10	80,0	8,0
71	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,20	89,0	2,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,60	90,0	10,0
73	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,70	100,0	5,0
74	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,20	100,0	3,0





# План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

41

	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	<b>Водообеспечение</b> на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	<b>660,9</b>	254,4 км - сетей водоснабжения 38 - водонапорных башен 44 - артезианских скважины
2	Восстановление <b>уличного освещения</b> в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	<b>225,0</b>	10 899 - светильников 323 км - линий электропередачи 289 - щитов учета и управления
3	<b>Замена котлов</b> в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	<b>69,9</b>	котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на <b>индивидуальные системы отопления</b> , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	<b>163,86</b>	Перевести - на ИСО 3 417 квартир Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцевых и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем <b>водоотведения</b>	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	<b>167,6</b>	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.

# Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа
<b>Итого, в т.ч.</b>	3 399	3 302	97,1%
<b>МКД</b>	<b>в том числе:</b> 2975 – по программе ФГ 232 – самостоятельно	<b>в том числе:</b> 2698– по программе ФГ 192 – самостоятельно	91,3%
<b>Частный сектор</b>	232 <b>в том числе:</b> 98 – по программе ФГ 134 – самостоятельно	220 <b>в том числе:</b> 86– по программе ФГ 134– самостоятельно	94,8%



# Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

43

Выполнение плана на 22 сентября

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	924	99,2	1 038	1 022	99
МКД Спец.счета	178	175	98,3	184	181	98
СКБ				164	164	100
ИТОГО:	1 109	1 099	99,1	1 386	1 367	99



# Начат отопительный период 2017-2018 года

в следующих муниципальных образованиях

**Апастовском**

**Атнинском**

**Буинском**

**Мамадышском**

**Нижнекамском**

**Черемшанском**

**Арском**

**Балтасинском**

**Высокогорском**

**Муслюмовском**

**Тюлячинском**

**Казань**



## Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 568,9	470,7	1 098,2	72,98
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	29	166,7	50,0	116,7	73,58
3	Строительство силосно-сенажных траншей	126	203,0	60,9	142,1	79,60



# Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р (изм. №1728-р от 20.07.2017),

РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р (ПИР)

<b>Программа «Общественные пространства»</b>	<b>План на 2017г., тыс. руб.</b>
<b>Общая сумма финансирования</b>	<b>2 945 182,44</b>
<b>Средства бюджета РТ</b>	<b>1 855 464,94</b>
<b>Средства федерального бюджета РФ</b>	<b>1 089 717,50</b>
<b>Количество объектов</b>	<b>68</b>

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>70,3</b>	<b>6,9</b>
1	Чистопольский	Реконструкция ул.Энгельса	2 205,00	1 295,00	по новому перечню	ЭП+РД
2	Верхнеуслонский	Зона дебаркадера набережной	5 040,00	2 960,00	по новому перечню	ЭП+РД
3	Апастовский	Набережная в пгт.Апастово	15 750,00	9 250,00	1,0	1,0
4	Казань	Сквер КФУ	25 200,00	14 800,00	7,0	5,0
5	Казань	Парк «Черное озеро», 2-я очередь	44 100,00	25 900,00	17,0	2,0
6	Елабужский	Сквер им. Л.П.Нечаева	8 190,00	4 810,00	20,0	6,0
7	Н.Челны	Площадь Азатлык, новый объект	126 000,00	74 000,00	27,0	5,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>70,3</b>	<b>6,9</b>
8	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	44 537,93	26 157,20	27,0	0,0
9	Нижнекамский	Набережная р.Камы, пгт. Камские Поляны	7 328,91	4 304,28	37,0	16,0
10	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	18 035,15	10 592,07	38,0	6,0
11	Менделеевский	Парк дружбы народов	18 900,00	11 100,00	40,0	15,0
12	Сармановский	Центральный парк	8 190,00	4 810,00	40,0	30,0
13	Нижнекамский	Сквер в пгт.Камские Поляны	14 968,95	8 791,29	45,0	25,0
14	Елабужский	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	49 343,82	28 979,70	48,0	8,0



# Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>70,3</b>	<b>6,9</b>
15	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	10 159,66	5 966,79	58,0	18,0
16	Н.Челны	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	62 178,49	36 517,52	59,0	4,0
17	Новошешминск	Парк отдыха, 3-я очередь	11 745,00	6 897,85	60,0	0,0
18	Казань	Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь	194 715,67	114 356,82	61,0	9,0
19	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	9 154,57	5 376,50	63,0	3,0
20	Казань	Система озер Кабан, новый объект	94 500,00	55 500,00	64,0	14,0



# Программа «Общественные пространства»

50

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>70,3</b>	<b>6,9</b>
21	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я оч.	20 268,97	11 904,00	64,0	6,0
22	Нижнекамский	Школьный бульвар	3 087,00	1 813,00	65,0	15,0
23	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 702,99	15 095,40	65,0	8,0
24	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	17 697,73	10 393,91	65,0	3,0
25	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 783,91	5 158,81	70,0	5,0
26	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	41 704,05	24 492,86	73,0	15,0
27	Пестречинский	Парк в с.Кошмаково, новый	16 837,63	9 888,76	75,0	17,0



# Программа «Общественные пространства»

51

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>70,3</b>	<b>6,9</b>
28	Н.Челны	Шишкинский бульвар, новый объект	37 800,00	22 200,00	75,0	15,0
29	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	18 578,78	10 911,34	75,0	20,0
30	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	44 965,07	26 408,06	76,0	7,0
31	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	15 978,43	9 384,15	77,0	20,0
32	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 582,22	6 802,26	78,0	5,0
33	Казань	Парк Победы	19 845,00	11 655,00	79,0	12,0
34	Агрызский	Улица Привокзальная, новый	15 056,38	8 842,64	84,0	6,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>70,3</b>	<b>6,9</b>
35	Менделеевский	Ушковские острова, новый	18 186,58	10 681,01	84,0	6,0
36	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	6 052,87	3 554,86	84,0	4,0
37	Камско- Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	11 123,66	6 532,95	84,0	8,0
38	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	11 609,31	6 818,17	85,0	10,0
39	Казань	Парк «Крылья Советов», 3-я очередь	31 500,00	18 500,00	85,0	10,0
40	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	14 646,87	8 602,13	85,0	10,0
41	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый	7 546,32	4 431,96	85,0	7,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>70,3</b>	<b>6,9</b>
42	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	12 546,41	7 368,53	87,0	6,0
43	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	15 936,65	9 359,62	87,0	24,0
44	Черемшанский	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый	9 804,00	5 757,92	87,5	0,0
45	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	17 332,92	10 179,66	90,0	29,0
46	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	7 715,50	4 531,33	90,0	10,0
47	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	37 095,06	21 785,98	91,0	8,0
48	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард», 2-я очередь	62 431,83	36 663,31	91,0	6,0

# Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>70,3</b>	<b>6,9</b>
49	Казань	Парк Урицкого, 3-я очер.	18 900,00	11 100,00	92,0	2,0
50	Казань	Сквер по ул.Сыртлановой, новый	52 530,72	30 851,37	92,0	0,0
51	Н.Челны	Бульвар на Тинчурина	37 800,00	22 200,00	93,0	8,0
52	Рыбно-Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	12 118,81	7 117,39	94,0	2,0
53	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	44 450,71	26 105,97	95,0	0,0
54	Зеленодольский	Пляж «Комсомолец»	9 846,67	5 782,96	95,0	0,0



# Программа «Общественные пространства»

55

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>70,3</b>	<b>6,9</b>
55	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	26 114,62	15 337,15	95,0	0,0
56	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	9 510,26	5 585,39	95,0	6,0
57	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	10 989,10	6 453,91	95,0	18,0
58	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	24 497,43	14 387,38	95,0	20,0
59	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	9 367,08	5 501,30	98,0	1,0
60	Муслюмовский	Парк «Сердце Муслюмово»	3 150,00	1 850,00	99,0	0,0
61	Муслюмовский	Набережная р.Ик, 2-я очередь	17 261,44	10 137,67	99,0	0,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>70,3</b>	<b>6,9</b>
62	Елабужский	Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект	6 300,00	3 700,00	99,0	0,0
63	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	63 149,64	37 087,88	100,0	1,0
64	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	13 613,75	7 995,38	100,0	1,0
65	Нижнекамский	Сквер «Лемаева», новый	57 330,00	33 670,00	100,0	0,0
66	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	70 628,49	41 480,23	100,0	0,0
67	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	19 490,59	11 446,85	100,0	0,0
68	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	16 756,34	9 841,03	100,0	0,0





# МО не обеспечившие внесение информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

1	Альметьевский	8	Пестречинский
2	Атнинский	9	Рыбно-Слободский
3	Верхнеуслонский	10	Сабинский
4	Зеленодольский	11	Чистопольский
5	Мамадышский	12	Ютазинский
6	Менделеевский		
7	Новошешминский		



# МО представившие информацию по формированию Государственной программы Республики Татарстан на 2018 – 2022 годы не в полном объеме

1	Агрызский	11	Менделеевский
2	Азнакаевский	12	Мензелинский
3	Аксубаевский	13	Нижнекамский
4	Алексеевский	14	Новошешминский
5	Альметьевский	15	Рыбно-Слободский
6	Бугульминский	16	Сармановский
7	Верхнеуслонский	17	Спасский
8	Заинский		
9	Кукморский		
10	Лениногорский		



# МО не представившие информацию по формированию Государственной программы Республики Татарстан на 2018 – 2022 годы

1	Атнинский	8	Сабинский
2	Буинский	9	Тетюшский
3	Елабужский	10	Тукаевский
4	Кайбицкий	11	Тюлячинский
5	Камско-Устьинский	12	Черемшанский
6	Мамадышский	13	Ютазинский
7	Пестречинский		



## Программа «Доступная среда» на 2017 год

<b>Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)</b>	<b>Объектов образования</b>	<b>Объектов соцсферы</b>	<b>Всего объектов</b>
<b>100 498,26</b>	<b>12</b>	<b>96</b>	<b>108</b>

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

61

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Азнакаевский район</b>					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
<b>Альметьевский район</b>					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Арский район</b>					
7	с. Качелино	+	+	+	+
<b>Бугульминский район</b>					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
<b>Высокогорский район</b>					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	<b>Не требуется</b>			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
<b>Заинский район</b>					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Лаишевский район</b>					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
<b>Лениногорский район</b>					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
<b>Мамадышский район</b>					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
<b>Новошешминский район</b>					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Нурлатский район</b>					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
<b>Пестречинский район</b>					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
<b>Черемшанский район</b>					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
<b>Чистопольский район</b>					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+



№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>г.Набережные Челны</b>					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
<b>г. Казань</b>					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.09.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.09.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.09.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.09.2017
41	ул. Боевая	<b>Не требуется</b>			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	30.09.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.09.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	30.09.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.09.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	<b>Не требуется</b>			
47	ул. Залесная, 1в	<b>Не требуется</b>			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.09.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	<b>Не требуется</b>			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.09.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.09.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.09.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.09.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.09.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.09.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.09.2017
59	ГГРП Кощакново	<b>Не требуется</b>			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.09.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.09.2017
62	ГГРП Аэропорт	<b>Не требуется</b>			
63	ГРП Крутушка	<b>Не требуется</b>			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
64	ГРП Озерный	<b>Не требуется</b>			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.09.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	<b>Не требуется</b>			
67	ул. Куземетьевская, 2	<b>Не требуется</b>			
68	ул. Коновалова, 96	<b>Не требуется</b>			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	<b>Не требуется</b>			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	<b>Не требуется</b>			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	<b>Не требуется</b>			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	<b>Не требуется</b>			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	<b>Не требуется</b>			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	<b>Не требуется</b>			

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Грань»</b>	
<b>Технический заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>3 600,00</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Апрель 2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2018 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (16.09.2017г. – 22.09.2017г.)</b>	<b>69,95</b>	<b>69,98</b>	<b>100,04</b>
<b>СМР</b>	59,83	59,86	100,05
<b>Оборудование</b>	10,12	10,12	100,00
<b>МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 22.09.2017г.)</b>	<b>254,43</b>	<b>255,27</b>	<b>100,34</b>
<b>СМР</b>	216,55	217,41	100,39
<b>Оборудование</b>	37,88	37,88	100,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 22.09.2017г.)</b>	<b>2 870,12</b>	<b>2 875,20</b>	<b>100,21</b>

## Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Фортэкс»</b>	
<b>Технический заказчик</b>			
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>244,66</b>	
		<b>СМР - 237,42</b>	<b>ПИР - 6,23</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>Август 2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>Сентябрь 2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (16.09.2017г. – 22.09.2017г.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>СМР</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 22.09.2017г.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>СМР</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 22.09.2017г.)</b>	<b>237,42</b>	<b>237,42</b>	<b>100,00</b>

## Строительство школы на 500 мест в г.Арск

		Подрядчик	ООО «Стройсервис»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн.руб.		380,12		
		ПИР 5,92	СМР 249,44	Оборудов-е 124,76
Начало строительства		2016г.		
Период	План	ФАКТ	% выполнения	
<b>НЕДЕЛЯ (16.09.2017г. – 22.09.2017г.)</b>	<b>8,97</b>	<b>9,02</b>	<b>100,55</b>	
СМР	8,97	9,02	100,55	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 22.09.2017г.)</b>	<b>28,23</b>	<b>28,37</b>	<b>100,49</b>	
СМР	28,23	28,37	100,49	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 22.09.2017г.)</b>	<b>207,96</b>	<b>208,17</b>	<b>100,10</b>	

**Строительство школы на 375 мест в  
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «УКС Ютазинский МР»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>287,00</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2017 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>31.12.2017г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (16.09.2017г. – 22.09.2017г.)</b>	<b>5,98</b>	<b>6,01</b>	<b>100,51</b>
<b>СМР</b>	5,98	6,01	100,51
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 22.09.2017г.)</b>	<b>28,44</b>	<b>28,71</b>	<b>100,95</b>
<b>СМР</b>	28,44	28,71	100,95
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 22.09.2017г.)</b>	<b>72,57</b>	<b>73,01</b>	<b>100,61</b>



**Проектирование, капитальный ремонт помещений  
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		<b>Подрядчик</b>	<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
			<b>246,22</b>	
		<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>	<b>СМР</b>	<b>ПИР</b>
			<b>240,32</b>	<b>5,9</b>
		<b>Начало строительства</b>	<b>2016 г.</b>	
		<b>Срок завершения строительства</b>	<b>2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ (16.09.2017г. – 22.09.2017г.)</b>	<b>1,00</b>	<b>0,98</b>	<b>98,00</b>	
<b>СМР</b>	1,00	0,98	98,00	
<b>МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 22.09.2017г.)</b>	<b>3,15</b>	<b>3,00</b>	<b>95,23</b>	
<b>СМР</b>	3,15	3,00	95,23	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 22.09.2017г.)</b>	<b>90,15</b>	<b>88,17</b>	<b>97,81</b>	
<b>СМР</b>	90,15	88,17	97,81	