

Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - сентябрь 2015 года	37	13	24
январь - сентябрь 2016 года	24	10	14
январь - сентябрь 2017 года	24	6	18



Строительство торгового центра по ул.Советская, г.Нурлат



На лестничных клетках
отсутствуют ограждения
лестничных маршей

Составлен протокол
об административном
правонарушении
на юридическое лицо

Заказчик и генподрядчик: ООО «Перспектива»



Строительство распределительного центра «Альметьевск», Альметьевский район



Распределительные щиты
не имеют запирающих устройств

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное и
юридическое лица

Заказчик: ООО «АЛКОТОРГ».
Генподрядчик: ООО «ЮнионСтройПлюс»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 322	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	378 115	11 940,0 -
Взыскано всего	157	6 819,0
Не истек срок оплаты	102	5 067,0
Направлено в службу судебных приставов	4	54,0
Обжалуются в суде	0	-



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(АСРО «Содружество строителей РТ»,
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)

с 01.01.2017

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 132
- с выездом на объекты строительства	206
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	436
- выдано предписаний	179
- приостановлено право осуществлять строительство	161
- выдано предупреждений	96



Обучение работников Правилам по охране труда при работе на высоте (по данным МО)

№	МО РТ	Количество работников, чел.	Количество обученных, чел.	% от общего количества
1	г. Казань	3 733	3 621	97%
2	г.Наб.Челны	1 867	798	43%
3	Агрызский	91	29	32%
4	Азнакаевский	180	180	100%
5	Аксубаевский	30	12	40%
6	Актанышский	91	27	30%
7	Алексеевский			
8	Алькеевский	66	5	8%
9	Альметьевский	3 116	1 774	57%
10	Апастовский	13	5	38%
11	Арский	195	58	30%
12	Атнинский	75	15	20%
13	Бавлинский	145	69	48%
14	Балтасинский	85	15	18%
15	Бугульминский	207	169	82%



Обучение работников Правилам по охране труда при работе на высоте (по данным МО)

№	МО РТ	Количество работников, чел	Количество обученных, чел.	% от общего количества
16	Буинский	144	45	31%
17	Верхнеуслонский			
18	Высокогорский	256	129	50%
19	Дрожжановский	52	17	33%
20	Елабужский			
21	Заинский	112	112	100%
22	Зеленодольский	375	129	34%
23	Кайбицкий	8	8	100%
24	Камско-Устьинский	37	4	11%
25	Кукморский	13	13	100%
26	Лаишевский	147	147	100%
27	Лениногорский	2 562	799	31%
28	Мамадышский	178	17	10%
29	Менделеевский			
30	Мензелинский			



Обучение работников Правилам по охране труда при работе на высоте (по данным МО)

№	МО РТ	Количество работников, чел	Количество обученных, чел.	Количество обученных, чел.
31	Муслюмовский	112	6	5%
32	Нижнекамский	4 811	2 433	51%
33	Новошешменский	34	7	21%
34	Нурлатский	73	8	11%
35	Пестречинский	206	106	51%
36	Рыбно-Слободский	17	4	24%
37	Сабинский	312	38	12%
38	Сармановский	20	7	35%
39	Спасский	110	29	26%
40	Тетюшский	105	10	10%
41	Тукаевский	65	22	34%
42	Тюлячинский	27	4	15%
43	Черемшанский	30	7	23%
44	Чистопольский	189	22	12%
45	Ютазинский	6	2	33%



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 29 сентября 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 705 697	71,0	696 303
1	Азнакаевский	25 000	11 496	46,0	13 504
2	Зеленодольский	150 000	75 285	50,2	74 715
3	Ютазинский	10 000	5 599	56,0	4 401
4	г.Наб.Челны	300 000	169 669	56,6	130 331
5	Новошешминский	5 000	2 905	58,1	2 095
6	Буинский	15 000	8 907	59,4	6 093
7	Кайбицкий	4 800	3 102	64,6	1 698
8	г.Казань	800 000	520 163	65,0	279 837
9	Муслюмовский	8 000	5 210	65,1	2 790
10	Нижнекамский	130 000	85 080	65,4	44 920
11	Чистопольский	50 000	32 820	65,6	17 180
12	Спасский	8 000	5 373	67,2	2 627
13	Альметьевский	155 000	104 306	67,3	50 694
14	Тукаевский	80 000	53 879	67,3	26 121
15	Лениногорский	25 000	16 839	67,4	8 161



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 29 сентября 2017 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 705 697	71,0	696 303
16	Сабинский	18 000	12 189	67,7	5 811
17	Апастовский	12 000	8 186	68,2	3 814
18	Бавлинский	17 000	11 739	69,1	5 261
19	Аксубаевский	6 000	4 164	69,4	1 836
20	Балтасинский	14 000	10 162	72,6	3 838
21	Елабужский	50 000	36 550	73,1	13 450
22	К-Устьинский	10 000	7 487	74,9	2 513
23	Агрызский	20 000	15 060	75,3	4 940
24	Мензелинский	16 000	12 058	75,4	3 942
25	Заинский	17 000	12 832	75,5	4 168
26	Дрожжановский	5 000	3 792	75,8	1 208
27	Мамадышский	16 000	12 238	76,5	3 762
28	Арский	27 000	20 694	76,6	6 306
29	Сармановский	10 000	7 699	77,0	2 301
30	Тюлячинский	7 500	5 843	77,9	1 657



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 29 сентября 2017 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 705 697	71,0	696 303
31	Кукморский	25 000	19 603	78,4	5 397
32	Менделеевский	10 000	8 060	80,6	1 940
33	Тетюшский	10 000	8 060	80,6	1 940
34	В-Услонский	30 000	24 656	82,2	5 344
35	Алькеевский	6 500	5 452	83,9	1 048
36	Р-Слободский	13 000	10 952	84,2	2 048
37	Алексеевский	14 000	11 936	85,3	2 064
38	Бугульминский	40 000	34 626	86,6	5 374
39	Нурлатский	21 000	18 745	89,3	2 255
40	Черемшанский	4 500	4 319	96,0	181
41	Актанышский	12 000	12 038	100,3	-
42	Высокогорский	64 000	67 727	105,8	-
43	Лаишевский	83 500	89 886	107,6	-
44	Атнинский	4 000	4 648	116,2	-
45	Пестречинский	85 000	103 663	122,0	-



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



**г.Нижнекамск, 120-кв. дом № 15 в микрорайоне №47
подрядчик – ООО «ЖИК-НК»**



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

13

на 29.09.2017

	План	Введено	Остаток	Степень ГОТОВНОСТИ	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Количество объектов	211	123	88	72	16
Общая площадь (тыс.кв.м.)	526,1	321,9	204,2	194,3	36,4
Количество квартир	9 876	5 704	4 172	3 817	781



Арендное жилье 2017 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Верхне-Услонский район, Иннополис, 85 кв. ж/д – 1 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100 %
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО «ЛЭНД»	89 %



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		14	42	10	4
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	Высокогорский	1	6	1	-
3	Сабинский	2	4	2	-
4	г. Казань	10	29	7	3



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							305	117	117	135	
1	Агрызский	5	4	4	3	9	Апастовский	5	5	5	4
2	Азнакаевский	6	6	6	6	10	Бавлинский	12			
3	Аксубаевский	6				11	Буинский	10			
4	Актанышский	2				12	Верхнеуслонский	2			
5	Алексеевский	1	1	1	1	13	Высокогорский	2			
6	Алькеевский	7				14	Елабужский	2	2	2	
7	Альметьевский	6				15	Заинский	10	10	10	10
8	Арский	6	5	5		16	Кайбицкий	6	3	3	3



Реализация прав детей-сирот на жилье

17

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							305	117	117	135	
17	Кам.-Устьинский	5				26	Пестречинский	4			
18	Кукморский	8	8	8	7	27	Спасский	24			
19	Лаишевский	33	33	33	33	28	Тетюшский	1	1	1	1
20	Лениногорский	5	3	3	1	30	Тукаевский	20			
21	Мамадышский	2	1	1	1	31	Тюлячинский	1			
22	Менделеевский	14				31	Черемшанский	5			
23	Нижнекамский	30			30	32	Чистопольский	30	27	27	27
24	Новошешминский	3				33	Ютазинский	5	5	5	5
25	Нурлатский	24				34	г. Казань	3	3	3	3



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
			30.09.17	30.09.17	Дин-ка	30.09.17	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	+1	0	0
2	Азнакаевский	1	1	0	0	0	0
3	Аксубаевский	3	3	3		3	
4	Алькеевский	1	1	1		1	
5	Арский	1	1	1		1	
6	Бугульминский	2	2	2		2	+2
7	Буинский	4	4	4	0	3	0
8	Дрожжановский	4	4	3	0	3	0
9	г.Казань	2	2	1	0	0	0
ИТОГО		50	50	44	+3	31	+7



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
			30.09.17	30.09.17	Дин-ка	30.09.17	Дин-ка
12	Кукморский	6	6	6		6	0
13	Лениногорский	3	3	3	0	0	0
14	Мамадышский	9	9	7	0	5	0
15	Нижнекамский	1	1	1		1	+1
16	Н.Челны	1	1	1	0	0	0
17	Сармановский	2	2	2	+2	0	0
18	Спасский	1	1	1	0	0	0
19	Тетюшский	1	1	1	0	0	0
20	Чистопольский	2	2	2		2	0
21	Ютазинский	4	4	4		4	+4
ИТОГО		50	50	45	+3	31	+7



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено
1	Альметьевский	1	1	7	Лениногорский	1	1
2	Арский	1	1	8	Нижнекамский	8	8
3	Бугульминский	1	1	9	Сабинский	1	1
4	Елабужский	1	1	10	г.Н.Челны	15	15
5	Зеленодольский	1	1	11	г.Казань	30	26
6	Лаишевский	1	1				
ИТОГО						61	57



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			30.09.17	Дин-ка	30.09.17	Дин-ка	30.09.17	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	2	2	0	2	+1	1	0
3	Арский	2	2		2		2	
4	Бавлинский	1	1		1		1	
5	Балтасинский	1	1		1		1	
6	Бугульминский	1	1		1		1	
7	Верхнеуслонский	2	2	0	1	0	1	
8	Заинский	1	1	0	0	0	0	0
9	Кукморский	1	1		1		1	0
10	Н.Челны	4	4	+1	3	0	3	0
11	Нижнекамский	2	2		2		2	
12	Тетюшский	1	1	0	1		1	
13	г.Казань	3	2	0	2	0	2	0
ИТОГО по РТ		22	21	+1	18	+1	17	0



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			30.09.17	Дин-ка	30.09.17	Дин-ка	30.09.17	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	1	1		1		1	
3	Апастовский	1	1	0	0	0	0	0
4	Арский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Высокогорский	3	3	+1	1	+1	0	0
7	Зеленодольский	1	1	0	0	0	0	0
8	Лениногорский	1	1		1		1	
9	г. Наб.Челны	2	2	0	1	0	1	0
10	Нижнекамский	3	3	0	2	0	2	0
11	Нурлатский	1	1		1		1	
12	Ютазинский	1	1	0	1	+1	0	0
13	г.Казань	9	9	0	5	0	3	0
ИТОГО		26	26	+1	16	+2	14	0



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации		
			Открыт счет	Заявка на оплату	Оплачен
1	Бугульминский	1	1	1	1
2	Буинский	1	1	1	1
ИТОГО		2	2	2	2



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

24



г.Набережные Челны, 144 - кв. жилой дом в мкр. № 21 блок А
Застройщик – ООО «Современное строительство»



Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		52	35	17
1	Агрызский	1	1	-
2	Альметьевский	1	1	-
3	Бугульминский	2	1	1
4	Елабужский	3	3	-
5	Зеленодольский	1	1	-
6	Лаишевский	4	2	2
7	Лениногорский	1	1	-
8	Нижнекамский	1	1	-
9	г.Набережные Челны	17	11	6
10	г.Казань	21	13	8



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 800	7 174	1 626



Объект долевого строительства (введен в эксплуатацию)

27



г.Казань, 136-кв. блок-секция 4 ж.д. №.6 по ул.Баки Урманче ЖК «Солнечный город»
Застройщик – ООО «Фон-Ривьера»



Долевое строительство

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	<i>Получен ЗОС, ведется оформление разрешения на ввод</i>
2	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
3	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
ИТОГО по РТ			54 230	



Сельские клубы



Сабинский, с.Нижний Симет

Подрядчик: ООО "ПМК-159"



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 28.09.17	Дина- мика
1	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	ООО "Строитель"	12 752,30	52,09	73	0
2	г. Набережные Челны, пр.Чулман	ООО "Медик"	17 831,40	0,00	75	31
3	Мензелинский, с.Бикбулово	ООО "Лига"	6 366,30	64,31	92	12
4	Казань, жилой массив Отары	ООО "РСС Инжиниринг"	17 831,40	0,00	93	2,9
5	Бавлинский, с.Удмуртские Ташлы	ООО "УКС"	6 366,30	99,45	95	10
6	Тюлячинский, д.Ачи	ООО "Стройсервис"	6 366,30	61,45	95,4	4,9
7	Высокогорский, п.Дачный	ООО СК "Инжиниринг групп"	14 794,80	55,46	96	5
8	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны	ООО "СК "Созидание"	22 000,00	0,00	97,5	1,5
9	Зеленодольский, с.Нурлаты	ООО "Лидер"	17 831,40	0,00	97,8	4,8
10	Сабинский, с.Нижний Симет	ООО "ПМК-159"	6 366,30	91,00	99	0



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 28.09.17	Дина- мика
11	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка	ООО "Черемшанское КСП"	6 366,30	67,77	100	4
12	Лаишевский, с.Татарское Саралово	ООО "Строитель+"	6 366,30	84,66	100	2,5
13	Агрызский, с.Азеево	ООО "Строй-Гигант"	6 366,30	84,44	100	2
14	Менделеевский, с.Тойгузино	ООО "Строитель"	6 366,30	84,44	100	2
15	Аксубаевский, д.Старый Чувашский Адам	ИП Зайдуллин Х.Н.	6 366,30	84,44	100	-
16	Алькеевский, с.Старое Камкино	ООО "Стоитель и К"	6 366,30	83,26	100	-
17	Апастовский, п.ж.д.Кильдуразы	ООО "УК АПК Апас"	6 366,30	99,50	100	-
18	Арский, с.Сарай-Чекурча	ООО «АКСМ»	6 366,30	84,14	100	-
19	Балтасинский, д.Старый Кушкет	ООО "Гарант+"	6 366,30	84,44	100	-
20	Бугульминский, п.Плодопитомник	ООО "УРСЖ"	6 366,30	96,29	100	-



Сельские клубы

32

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 28.09.17	Дина- мика
21	Верхнеуслонский, п.Бахча Сарай	ООО "БарсЭлитСтрой"	6 366,30	81,84	100	-
22	Заинский, с.Поповка	ООО "Татспецстрой"	6 366,30	84,00	100	-
23	Кайбицкий, д.Янсурино	ООО "СФ "Вика"	6 366,30	99,28	100	-
24	Мамадышский, с.Соколка	ЗАО "Инвест-строй"	12752,3	61,81	100	-
25	Мензелинский, с.Калтаково	ООО "Лига"	6 366,30	92,08	100	-
26	Нижнекамский, с.Городище	ООО "ЛИФТ-НК"	6 366,30	82,48	100	-
27	Нурлатский, д.Ерепкино	ООО "Татспецстрой"	6 366,30	75,28	100	-
28	Рыбно-Слободский, с. Корноухово	ООО "КСМУ"	6 366,30	91,47	100	-
29	Тетюшский, с.Вожжи	ООО ПСК "Созидатель"	6 366,30	99,50	100	-
30	Чистопольский, с.Малый Толкиш	ООО "Грейт Строй"	6 366,30	84,51	100	-
31	Ютазинский, д.Подгорный	ООО "УРСЖ"	12752,3	83,76	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	-
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	1 000	100	-
3	Аксубаевский, г.Аксубаево	500	100	-
4	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	-
5	Альметьевский, г.Альметьевск	1 000	100	-
6	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	100	-
7	Арский, г.Арск	1 500	100	-
8	Атнинский, с.Большая Атня	500	100	-
9	Буинский, г.Буинск	1 000	100	-
10	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	-
11	Заинский г.Заинск	1 500	100	-
12	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	-
13	Лениногорский, с.Шугурово	1000	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ
Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

№	МО РТ	Лимит,тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
14	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	-
15	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	-
16	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	-
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	-
18	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	-
19	Нурлатский, г.Нурлат	500	100	-
20	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	-
21	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб.Слобода	700	100	-
22	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	1 300	100	-
23	Спасский, г.Болгар	2 000	100	-
24	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	-
25	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	-
26	г.Казань	8 000	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	г.Казань	2 000	95	15
2	Актанышский, с.Актаныш	1 200	100	10
3	Агрызский, г.Агрыз	800	100	-
4	Буинский, г.Буинск	2 000	100	-
5	Высокогорский, п.ж.-д.ст.В.Гора	1 280	100	-
6	Кукморский, пгт.Кукмор	2 500	100	-
7	Лениногорский, г.Лениногорск	1 700	100	-
8	Мамадышский, г.Мамадыш	700	100	-
9	Нижнекамский, г.Нижнекамск	500	100	-
10	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	-
11	Сармановский, с.Сарманово	570	100	-
12	Черемшанский, с.Черемшан	2 250	100	-
13	Ютазинский, пгт.Уруссу	500	100	-
14	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000	100	-
15	Атнинский, с.Большая Атня	1 500	100	-



Фельдшерско-акушерские пункты



Заинский муниципальный район, д. Александровская Слобода
Подрядчик: АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	«Агрызский» Бимский				
2	«Аксубаевский» Кривоозерский				
3	«Азнакаевский» Сапеевский				
4	«Алексеевский» Нижне-Тиганский				
5	«Алькеевский» Нижне-Качеевский				
6	«Альметьевский» Маметьевский				
7	«Арский» Нусинский				
8	«Апастовский» Мурзинский				
9	«Балтасинский» Кугунурский				
10	«Бавлинский» Александровский				
11	«Бугульминский» Спасский				
12	«Буинский» Кайбицкий				
13	«Верхнеуслонский» Ямбулатовский				
14	«Высокогорский» Мало-Сулабашский				



Фельдшерско-акушерские пункты

38

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
15	«Дрожжановский» Мало-Убейский				
16	«Елабужский» Малоречинский				
17	«Заинский» Александрово-Слободский				
18	«Зеленодольский» Кугеевский				
19	«Камско-Полянский» Свердловецкий				
20	«Мамадышский» Нижнекузгунчинский				
21	«Менделеевский» Бизякинский				
22	«Мензелинский» Верхне-Такерменский				
23	«Новошешминский» Слобода Черемуховский				
24	«Нурлатский» Богдашкинский				
25	«Рыбно-Слободский» Больше-Кульгинский				
26	«Сабинский» Два Поля Арташский				
27	«Сармановский» Лешев-Тамакский				
28	«Спасский» Полянский				
29	«Тукаевский» Малтабаровский				



Фельдшерско-акушерские пункты

39

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
30	«Тетюшский» Кляшевский				
31	«Тюлячинский» Старо-Зюринский				
32	«Чистопольский» Старо-Ромашкинский				
33	«Черемшанский» Старо-Ильмовский				
34	«Ютазинский» Байряк-Тамякский				
35	«Актанышский» Кировский				
36	«Атнинский» Берескинский				
37	«Кайбицкий» Старо-Чечкабинский				
38	«Камско-Устьинский» Кирельский				
39	«Кукморский» Олуязский				
40	«Лаишевский» Нармонский				
41	«Лениногорский» Каркалинский				
42	«Пестречинский» Богородский				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Патолого-анатомические отделения

40

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алексеевский				
2	Высокогорский				
3	Нижнекамский				
4	Муслюмовский				
5	ГАУЗ «РБСМ» г.Казань				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Пестречинский				
2	г.Казань				
3	Заинский				
4	Сармановский				
5	Высокогорский				
6	Елабужский				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе СМР, %:	
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт	
				Станции мед.помощи и больницы	Амбулаторно-поликлинические учреждения
1	Зеленодольский	100	-	<i>не предусмотрено</i>	100
2	Бугульминский	100	-	100	100
3	Нижнекамский	100	-	100	<i>не предусмотрено</i>
4	Черемшанский	100	-	<i>не предусмотрено</i>	100
5	г.Казань	100	-	100	<i>не предусмотрено</i>
6	г.Набережные Челны	98	15	100	93



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	РТ 3 483,0	418,4	105,13

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	52
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	74



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	46,1	6,8
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,10	10,0	2,0
2	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,80	24,0	6,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,30	28,0	7,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,70	34,0	1,0
5	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,80	35,0	6,0
6	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,50	35,0	11,0
7	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,80	35,0	3,0
8	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,30	35,0	8,0
9	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,50	38,0	13,0
10	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,50	38,0	8,0
11	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,80	38,0	3,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	46,1	6,8
12	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,80	38,0	6,0
13	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ«Город.клинич.больница №16»	20 405,60	39,0	12,0
14	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,20	40,0	7,5
15	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,70	40,0	8,0
16	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,70	40,0	8,5
17	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,60	40,0	6,0
18	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,30	41,0	8,5
19	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,20	41,0	5,0
20	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,70	42,0	6,0
21	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,50	42,0	11,0
22	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,30	43,0	2,0
23	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,90	43,0	7,0
24	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,10	43,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
25	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,10	43,0	8,0
26	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,80	44,0	9,0
27	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,20	44,0	3,0
28	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,30	44,0	8,0
29	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,10	45,0	3,0
30	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ"Альмет.город.пол-ка.№3"	177 674,90	45,0	3,0
31	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин"	47 340,90	45,0	11,0
32	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,30	45,0	7,0
	Итого по РТ	3 483 020,4	46,1	6,8
33	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,80	47,0	7,0
34	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,20	47,0	4,0
35	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,60	48,0	8,0
36	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская гор.клинич.бол-ца №7"	20 889,40	48,0	7,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	46,1	6,8
37	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,70	49,0	8,0
38	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,70	49,0	4,0
39	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Набережные Челны	107 162,50	49,0	6,0
40	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,00	49,0	8,0
41	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,40	50,0	15,0
42	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,00	50,0	5,0
43	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,90	50,0	8,0
44	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,30	52,0	7,0
45	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,40	53,0	13,0
46	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,70	53,0	3,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

49

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	46,1	6,8
47	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,00	53,0	7,0
48	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,00	55,0	2,0
49	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,00	57,0	12,0
50	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,60	57,0	12,0
51	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,50	58,0	9,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,50	59,0	12,0
53	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,10	60,0	24,0
54	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,50	60,0	3,0
55	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,00	62,0	14,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	46,1	6,8
56	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,90	62,0	13,0
57	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,70	65,0	5,0
58	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,80	65,0	13,0
59	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,80	69,0	7,0
60	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,10	70,0	10,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,70	70,0	19,0
62	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,60	72,0	7,0
63	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,30	75,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	46,1	6,8
64	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,50	76,0	5,0
65	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,90	77,0	17,0
66	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,10	80,0	13,0
67	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,70	83,0	28,0
68	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,60	85,0	15,0
69	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,10	85,0	9,0
70	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,30	90,0	30,0
71	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,20	91,0	3,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,60	95,0	10,0
73	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,70	100,0	4,0
74	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,20	100,0	0,0



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений



Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашское СП
Подрядчик: ООО «Радуга»



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

53

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
				на 29.09.17	Дина- мика
1	Черемшанский, Лашманское СП	4 329,20	67,1	100	0,9
2	Кукморский, Ошторма-Юмьинское СП	4 329,20	0	100	2
3	Сабинский, Арташское СП	4 329,20	89,6	100	-
4	Тукаевский , Новотроицкое СП	4 329,20	89,2	100	-
5	Балтасинский, Норминское СП	4 329,20	88,9	100	-
6	Заинский, Аксаринское СП	4 329,20	88,4	100	-
7	Мамадышский, Нижнетаканышское СП	4 329,20	89,1	100	-
8	Лаишевский, Александровское СП	4 329,20	92,2	100	-
9	Чистопольский, Чистопольско-Высельское СП	4 329,20	89,4	100	-
10	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашское СП	4 329,20	88,3	100	-
11	Высокогорский, Березкинское СП	4 329,20	69,9	100	-



Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
1	Алексеевский, с.Левашево				
2	Заинский, с.Имянлебаш				
3	Балтасинский, д.Большие Лызи, 1-я часть				
4	Кукморский, д.Татарская Тулба				
5	Кукморский, с.Псяк				
6	Мамадышский, д.Тогуз				
7	Рыбно-Слободский, д.Шестая Речка				
8	Тукаевский, с.Старые Гардали				
9	Черемшанский, д.Якты-Тау				
10	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка				
11	Азнакаевский, д.Агирово				
12	Альметьевский, д.Кителга				
13	Высокогорский, п.Новый Поселок				
14	Высокогорский, д.Макаровка				
15	Высокогорский, д.Яшь Кеч				



Пункты комплексного обслуживания населения

55

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
16	Алькеевский, с.Новые Салманы				
17	Бавлинский, с.Салихово				
18	Бавлинский, д.Измайлово				
19	Агрызский, с.Варклед-Бодья				
20	Сармановский, д.Яхши-Каран				
21	Сармановский, с.Рантамак				
22	Агрызский, с.Пелемеш				
23	Актанышский, с.Старое Тлякеево				
24	Актанышский, с.Новое Курмашево				
25	Алексеевский, с.Большие Тиганы				
26	Елабужский, д.Большая Тарловка				
27	Заинский, с.Куш-Елга				
28	Сабинский, с.Малый Шинар				



Пункты комплексного обслуживания населения

56

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
29	Сабинский, с.Шемордан				
30	Бугульминский, д.Чирково				
31	Бугульминский, д.Елховка				
32	Буинский, с.Бикмуразово				
33	Буинский, с.Бикмуразово				
34	Верхнеуслонский, с.Сеитово				
35	Верхнеуслонский, с.Ключищи				
36	Кайбицкий, д.Баймурзино				
37	Кайбицкий, с.Федоровское				
38	Камско-Устьинский, с.Антоновка				
39	Камско-Устьинский, с.Кирельское				
40	Лаишевский, с.Курманаково				
41	Лаишевский, с.Карадули				
42	Мензелинский, д.Усаево				



Пункты комплексного обслуживания населения

57

№	МО РТ	Начаты работы			
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж
43	Мензелинский, д.Дружба				
44	Новошешминский, с.Акбуре				
45	Новошешминский, с.Шахмайкино				
46	Нурлатский, п.Чишма				
47	Спасский, с.Танкеевка				
48	Тетюшский, с.Малые Атряси				
49	Тетюшский, с.Пролей-Каша				
50	Чистопольский, д.Данауровка				
51	Чистопольский, с.Бахта				
52	Чистопольский, с.Татарское Адельшино				
53	Ютазинский, д.Алабакуль				

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки



**Дрожжановский, с.Убей, ул.Красная Площадь, д.48;
Подрядчик: ООО «Тепловик»**



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %	Динамика%
1	Кам.-Устьинский	2	59,5	71,9	48,7
2	Агрызский	2	90,0	100	-
3	Азнакаевский	3	87,1	100	-
4	Аксубаевский	3	73,2	100	4,1
5	Актанышский	1	38,6	100	-
6	Алексеевский	2	76,7	100	-
7	Алькеевский	3	88,1	100	4,7
8	Альметьевский	3	86,6	100	-
9	Апастовский	1	83,5	100	-
10	Арский	2	86,0	100	-
11	Атнинский	2	87,5	100	-
12	Бавлинский	1	86,3	100	-



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %	Динамика%
13	Балтасинский	3	71,2	100	-
14	Бугульминский	2	87,8	100	-
15	Буинский	2	88,0	100	-
16	Верх.-Услонский	3	90,1	100	-
17	Высокогорский	2	88,0	100	-
18	г.Казань	15	48,7	100	-
19	г.Наб. Челны	6	74,0	100	-
20	Дрожжановский	3	70,5	100	-
21	Елабужский	2	89,2	100	-
22	Заинский	2	86,4	100	-
23	Зеленодольский	5	72,3	100	-
24	Кайбицкий	2	64,9	100	-



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %	Динамика%
25	Кукморский	2	86,4	100	-
26	Лаишевский	2	88,3	100	-
27	Лениногорский	2	88,1	100	-
28	Мамадышский	1	85,5	100	-
29	Менделеевский	4	83,0	100	-
30	Мензелинский	2	44,0	100	-
31	Муслюмовский	3	82,1	100	-
32	Нижнекамский	4	66,4	100	-
33	Новошешминский	3	84,8	100	-
34	Нурлатский	2	5,4	100	-
35	Пестречинский	1	85,9	100	-
36	Рыб.-Слободский	3	60,1	100	-



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %	Динамика%
37	Сабинский	3	89,4	100	-
38	Сармановский	1	86,0	100	-
39	Спасский	2	89,8	100	-
40	Тетюшский	2	91,0	100	-
41	Тукаевский	2	88,5	100	-
42	Тюлячинский	3	89,5	100	-
43	Черемшанский	1	85,1	100	-
44	Чистопольский	2	85,8	100	-
45	Ютазинский	3	90,2	100	10,8



Строительство блочно-модульных лыжных баз на 2017 г.

№	МО РТ	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
1	Агрызский, г.Агрыз	0	0	0
2	Альметьевский, г.Альметьевск	0	0	0
3	г.Казань, ул.Горьковское шоссе, д.24	0	0	0
4	г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.78	0	0	0
5	Ютазинский, пгт.Уруссу	0	2	0
6	Мензелинский, г.Мензелинск	0	5	5
7	Спасский, г.Болгар, ул.Пионерская, д.1б	50	15	15
8	Елабужский, г.Елабуга, ул.Танаевское ш-е	100	20	15
9	Кукморский, п.Кукмор, ул.Майская,	100	22	2
10	Сабинский, пгт.Б.Сабы, ул.Г.Закирова	100	25	25
11	Алькеевский, с.Б.Матаки	100	25	0



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

на 29.09.17

64

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		9 611 145,34	4 128 311,31	42,95%	5 482 834,02
1	Н.Челны	1 773 354,30	415 233,03	23,42%	1 358 121,28
2	Нурлатский	140 894,89	40 404,84	28,68%	100 490,05
3	Казань	2 579 501,33	801 835,91	31,08%	1 777 665,42
4	Нижнекамский	609 143,94	228 965,81	37,59%	380 178,13
5	Зеленодольский	219 293,27	90 683,20	41,35%	128 610,07
6	Высокогорский	103 489,80	43 204,26	41,75%	60 285,54
7	Атнинский	83 029,66	34 837,58	41,96%	48 192,08
8	Мензелинский	95 465,60	41 778,20	43,76%	53 687,40
9	Альметьевский	612 876,04	285 349,67	46,56%	327 526,37
10	Черемшанский	59 079,37	27 765,78	47,00%	31 313,59
11	Пестречинский	61 026,37	28 983,02	47,49%	32 043,35
12	Новошешминский	53 434,14	25 965,04	48,59%	27 469,09
13	Сабинский	115 227,74	56 447,51	48,99%	58 780,23
14	Кукморский	238 226,98	119 359,52	50,10%	118 867,46
15	Балтасинский	109 084,94	58 593,13	53,71%	50 491,81



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ) на 29.09.17

65

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		9 611 145,34	4 128 311,31	42,95%	5 482 834,02
16	Арский	178 527,42	96 122,19	53,84%	82 405,24
17	Лениногорский	125 742,18	68 227,19	54,26%	57 514,98
18	Тукаевский	85 192,94	46 334,73	54,39%	38 858,20
19	Ютазинский	78 835,85	43 802,09	55,56%	35 033,76
20	Спасский	59 275,44	33 242,90	56,08%	26 032,54
21	Сармановский	64 584,53	36 382,28	56,33%	28 202,25
22	Менделеевский	48 142,44	27 381,50	56,88%	20 760,94
23	Муслюмовский	113 149,69	66 296,80	58,59%	46 852,89
24	Тюлячинский	67 065,36	39 660,40	59,14%	27 404,96
25	Рыбно- Слободский	87 358,01	53 190,02	60,89%	34 167,99
26	Елабужский	170 698,33	104 170,76	61,03%	66 527,56
27	Актанышский	109 489,42	68 788,90	62,83%	40 700,52
28	Заинский	122 734,16	80 028,64	65,20%	42 705,51
29	Агрызский	86 928,19	57 648,38	66,32%	29 279,81
30	Бугульминский	200 554,87	133 095,61	66,36%	67 459,26



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

на 29.09.17

66

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		9 611 145,34	4 128 311,31	42,95%	5 482 834,02
31	Алексеевский	71 313,34	48 244,89	67,65%	23 068,45
32	Лаишевский	115 841,04	78 843,09	68,06%	36 997,96
33	Дрожжановский	50 660,48	35 073,65	69,23%	15 586,83
34	Алькеевский	66 948,02	47 539,50	71,01%	19 408,52
35	Мамадышский	163 366,50	116 057,26	71,04%	47 309,25
36	Камско-Устьинский	52 697,73	38 051,21	72,21%	14 646,52
37	Кайбицкий	46 328,07	33 619,71	72,57%	12 708,36
38	Тетюшский	102 743,45	75 347,56	73,34%	27 395,89
39	Бавлинский	80 934,47	60 189,67	74,37%	20 744,80
40	Апастовский	47 645,89	35 789,25	75,12%	11 856,64
41	Верхнеуслонский	60 661,29	45 761,61	75,44%	14 899,68
42	Буинский	94 609,07	72 712,08	76,86%	21 896,99
43	Аксубаевский	37 460,90	30 509,46	81,44%	6 951,43
44	Азнакаевский	82 819,13	74 767,16	90,28%	8 051,97
45	Чистопольский	85 708,77	82 026,32	95,70%	3 682,45



**Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)
на 29.09.17**

67

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 208 263,51	531 426,39	43,98%	676 837,12
1	Лаишевский	41 308,00	5 375,02	13,01%	35 932,98
2	Буинский	62 311,47	9 499,62	15,25%	52 811,85
3	Менделеевский	26 659,00	4 393,01	16,48%	22 265,99
4	Алексеевский	13 050,42	2 338,53	17,92%	10 711,89
5	Тетюшский	12 908,00	2 400,00	18,59%	10 508,00
6	Мамадышский	76 292,00	14 400,34	18,88%	61 891,66
7	Чистопольский	14 120,92	3 150,19	22,31%	10 970,73
8	Сармановский	14 208,00	3 380,83	23,80%	10 827,17
9	Верхнеуслонский	13 546,00	3 546,61	26,18%	9 999,39
10	Апастовский	32 985,78	8 948,04	27,13%	24 037,74
11	Тюлячинский	10 100,92	2 818,51	27,90%	7 282,41
12	Актанышский	13 620,92	3 954,50	29,03%	9 666,42
13	Новошешминский	23 653,92	6 918,96	29,25%	16 734,96
14	Муслюмовский	12 808,00	3 996,49	31,20%	8 811,51
15	Азнакаевский	14 758,00	4 769,40	32,32%	9 988,60



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)
на 29.09.17

68

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 208 263,51	531 426,39	43,98%	676 837,12
16	Спасский	12 847,02	4 269,62	33,23%	8 577,40
17	Казань	62 606,00	21 155,19	33,79%	41 450,81
18	Елабужский	24 583,00	8 328,50	33,88%	16 254,50
19	Лениногорский	15 308,00	5 215,63	34,07%	10 092,37
20	Черемшанский	22 732,63	8 294,85	36,49%	14 437,78
21	Заинский	14 108,00	5 320,24	37,71%	8 787,76
22	Бугульминский	15 186,00	5 730,38	37,73%	9 455,62
23	Тукаевский	27 420,92	10 396,99	37,92%	17 023,93
24	Агрызский	13 769,60	5 729,56	41,61%	8 040,04
25	Сабинский	18 743,00	8 154,40	43,51%	10 588,60
26	Кайбицкий	14 063,92	6 145,90	43,70%	7 918,02
27	Атнинский	15 553,00	7 458,41	47,95%	8 094,59
28	Пестричинский	14 058,14	7 028,69	50,00%	7 029,45
29	Кукморский	15 468,00	8 085,53	52,27%	7 382,47
30	Ютазинский	170 845,53	90 128,54	52,75%	80 716,99



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 29.09.17

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 208 263,51	531 426,39	43,98%	676 837,12
31	Алькеевский	13 016,76	7 242,78	55,64%	5 773,98
32	Балтасинский	22 556,75	13 261,17	58,79%	9 295,58
33	Зеленодольский	24 870,92	15 670,01	63,01%	9 200,91
34	Арский	16 063,00	10 165,46	63,28%	5 897,54
35	Рыбно-Слободский	15 820,92	10 049,98	63,52%	5 770,94
36	Нурлатский	14 641,92	9 309,43	63,58%	5 332,49
37	Высокогорский	48 433,00	31 294,31	64,61%	17 138,69
38	Нижнекамский	30 420,43	19 942,21	65,56%	10 478,22
39	Альметьевский	22 043,68	14 611,67	66,29%	7 432,01
40	Дрожжановский	69 971,10	48 124,63	68,78%	21 846,47
41	Мензелинский	13 540,92	9 507,64	70,21%	4 033,28
42	Набережные Челны	39 186,00	30 636,37	78,18%	8 549,63
43	Бавлинский	13 008,00	10 305,22	79,22%	2 702,78
44	Аксубаевский	12 858,00	10 240,36	79,64%	2 617,64
45	Камско-Устьинский	12 208,00	9 732,64	79,72%	2 475,36

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

70

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.09.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.09.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.09.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.09.2017
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	30.09.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.09.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	30.09.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.09.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.09.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.09.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.09.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.09.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.09.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.09.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.09.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.09.2017
59	ГГРП Кощакново	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.09.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.09.2017
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.09.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			



Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

78

Выполнение плана на 29 сентября

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	924	99,2	1 038	1 027	99
МКД Спец.счета	178	175	98,3	184	181	98
СКБ				164	164	100
ИТОГО:	1 109	1 099	99,1	1 386	1 372	99



Полностью отапливается **жилищный фонд и объекты социальной сферы** **в 25 МО:**

<p>Агрызском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Атнинском Бавлинском,</p>	<p>Балтасинском, Буинском, Высокогорском, Дрожжановском, Кайбицком, Лаишевском, Мамадышском, Муслюмовском, Наб.Челны,</p>	<p>Пестречинском, Сабинском, Сармановском, Спасском, Тетюшском, Тюлячинском, Чистопольском.</p>
--	--	--



Произведен пуск тепла

на 29 сентября 2017

	Объект	Произведен пуск	%
1	Котельные	2 832	91,2
2	Жилые дома	15 408	89,8
3	Школы	1 600	99,8
4	Детские сады	1 838	99,9
5	Здравоохранение	2 083	98,4
6	Культура	1 708	86,8
7	Спорт	256	94,8
8	Соцзащита	176	97,8

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (23.09.2017г. – 29.09.2017г.)	84,89	84,98	100,10
СМР	72,97	73,06	100,12
Оборудование	11,92	11,92	100,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 29.09.2017г.)	339,32	340,25	100,27
СМР	289,52	290,47	100,32
Оборудование	49,80	49,80	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.09.2017г.)	2 955,01	2 960,18	100,21

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
		СМР - 237,42	ПИР - 6,23
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (23.09.2017г. – 29.09.2017г.)	0,00	0,00	0,00
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 29.09.2017г.)	0,00	0,00	0,00
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.09.2017г.)	237,42	237,42	100,00

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

Подрядчик		ООО «Стройсервис»		
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»		
Стоимость объекта, млн.руб.		380,12		
		ПИР 5,92	СМР 249,44	Оборудов-е 124,76
Начало строительства		2016г.		
Период	План	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (23.09.2017г. – 29.09.2017г.)	10,96	11,03	100,63	
СМР	10,96	11,03	100,63	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 29.09.2017г.)	39,19	39,40	100,53	
СМР	39,19	39,40	100,53	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.09.2017г.)	218,92	219,20	100,12	

Строительство школы на 375 мест в мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		287,00	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		31.12.2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (23.09.2017г. – 29.09.2017г.)	6,97	7,12	100,43
СМР	6,97	7,12	100,43
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 29.09.2017г.)	35,41	35,71	100,84
СМР	35,41	35,71	100,84
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.09.2017г.)	84,72	85,00	100,33

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
			246,22	
		Объем финансирования, млн.руб.	СМР	ПИР
			240,32	5,9
		Начало строительства	2016 г.	
		Срок завершения строительства	2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (23.09.2017г. – 29.09.2017г.)	0,98	0,95	96,94	
СМР	0,98	0,95	96,94	
МЕСЯЦ СЕНТЯБРЬ (01.09.2017г. – 29.09.2017г.)	4,13	3,95	95,64	
СМР	4,13	3,95	95,64	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 29.09.2017г.)	91,13	89,12	97,79	
СМР	91,13	89,12	97,79	