



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
	Займа	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы, в том числе:	650,0	1 346,28	1 073,05	2 969,37	6 038,70
Установка ИТП (г.Казань)	650,0	44,94	290,11	-	985,04



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

2

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
1	Муслюмовский	5	7 633,71	1 312,50	17,19	
2	Новошешминский	3	5 638,88	2 575,91	45,68	
3	Атнинский	1	1 241,42	872,05	70,25	
4	Балтасинский	3	5 148,29	3 761,91	73,07	
5	Буинский	7	24 533,95	21 550,94	87,84	2,82
6	Р.-Слободский	4	7 328,02	6 464,89	88,22	
7	г. Наб. Челны	147	1 207 573,20	1 102 307,96	91,28	0,64
8	Зеленодольский	33	247 891,15	230 435,74	92,96	2,36
9	Альметьевский	62	297 151,70	276 591,07	93,08	0,80
10	г. Казань	243	1 501 695,13	1 401 925,92	93,36	1,51
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>5 053 651,19</b>	<b>4 772 084,49</b>	<b>94,43</b>	<b>1,17</b>
11	Высокогорский	15	36 343,65	34 375,78	94,59	3,84
12	Верхнеуслонский	1	5 074,42	4 800,50	94,60	
13	Тукаевский	8	27 358,13	26 232,00	95,88	4,83
14	Кукморский	5	17 236,30	16 573,37	96,15	



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

3

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
15	Бугульминский	57	207 947,49	200 159,93	96,26	0,76
16	Нурлатский	14	49 132,34	47 317,76	96,31	2,33
17	Сабинский	7	12 327,80	11 876,09	96,34	
18	Ютазинский	14	21 752,29	21 091,39	96,96	
19	Чистопольский	16	96 391,86	93 702,17	97,21	
20	Лаишевский	7	22 156,10	21 551,84	97,27	0,46
21	Актанышский	2	9 942,44	9 674,86	97,31	
22	Тетюшский	8	12 866,47	12 588,21	97,84	
23	Азнакаевский	30	83 906,69	82 275,29	98,06	0,48
24	Спасский	6	7 552,87	7 436,93	98,46	
25	Менделеевский	10	47 506,95	46 854,79	98,63	
26	Лениногорский	21	126 677,55	125 431,39	99,02	
27	Тюлячинский	1	1 545,26	1 530,28	99,03	
28	К.-Устьинский	10	9 695,35	9 607,91	99,10	
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>5 053 651,19</b>	<b>4 772 084,49</b>	<b>94,43</b>	<b>1,17</b>



# Информация о выполненных объемах работ по капитальному ремонту МКД

4

	МО	К-во домов	Всего лимит (тыс.руб)	Выполненные объемы работ (по данным МЖФ)	% выполнения от лимита	Динамика за 2 недели, %
29	Елабужский	31	124 334,17	123 472,68	99,31	0,94
30	Черемшанский	2	2 292,34	2 277,34	99,35	
31	Мензелинский	5	19 678,48	19 578,48	99,49	1,71
32	Сармановский	15	39 430,27	39 255,43	99,56	2,85
33	Аксубаевский	5	7 460,11	7 446,18	99,81	
34	Мамадышский	9	20 449,46	20 424,54	99,88	
35	Пестречинский	6	15 923,68	15 919,16	99,97	3,37
36	Заинский	17	64 205,94	64 204,00	100,00	0,32
37	Алькеевский	3	3 022,72	3 022,72	100,00	
38	Агрызский	9	24 040,39	24 040,39	100,00	
39	Алексеевский	4	9 581,62	9 581,62	100,00	
40	Апастовский	3	5 367,72	5 367,72	100,00	0,79
41	Арский	7	18 720,06	18 720,06	100,00	
42	Бавлинский	7	38 493,26	38 493,26	100,00	0,16
43	Нижнекамский	128	559 401,53	559 401,53	100,00	1,98
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>5 053 651,19</b>	<b>4 772 084,49</b>	<b>94,43</b>	<b>1,17</b>



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

5

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен.	Динамика за 2 нед.
1	Мамадышский	9	20 424,54	0	0,00	0,00	0,00
2	Муслюмовский	5	1 312,50	0	0,00	0,00	0,00
3	Нурлатский	14	47 317,76	12	4 343,43	9,18	0,00
4	г. Казань	243	1 401 925,92	448	519 356,05	37,05	6,20
5	г. Наб. Челны	147	1 102 307,96	205	411 908,52	37,37	14,75
6	Высокогорский	15	34 375,78	48	15 400,04	44,80	10,15
7	Альметьевский	62	276 591,07	128	129 421,80	46,79	13,72
8	Бугульминский	57	200 159,93	229	101 729,83	50,82	30,92
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>4 772 084,49</b>	<b>2 769</b>	<b>2 453 050,91</b>	<b>51,40</b>	<b>10,14</b>
9	Черемшанский	2	2 277,34	5	1 174,96	51,59	26,41
10	Зеленодольский	33	230 435,74	134	131 049,59	56,87	0,54
11	Нижнекамский	128	559 401,53	352	341 762,03	61,09	16,11
12	Спасский	6	7 436,93	10	4 593,25	61,76	0,00
13	Арский	7	18 720,06	11	11 638,82	62,17	0,00
14	Елабужский	31	123 472,68	101	87 731,28	71,05	0,00



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

6

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен.	Динамика за 2 нед.
15	Менделеевский	10	46 854,79	51	33 487,68	71,47	14,19
16	Агрызский	9	24 040,39	9	19 049,69	79,24	18,20
17	Балтасинский	3	3 761,91	14	3 004,51	79,87	10,72
18	Сармановский	15	39 255,43	33	31 565,45	80,41	0,00
19	Апастовский	3	5 367,72	10	4 428,55	82,50	0,00
20	Бавлинский	7	38 493,26	43	32 080,99	83,34	1,42
21	Верхнеуслонский	1	4 800,50	4	4 036,87	84,09	0,00
22	Р.-Слободский	4	6 464,89	17	5 461,80	84,48	41,18
23	Кукморский	5	16 573,37	35	14 500,99	87,50	10,48
24	Лаишевский	7	21 551,84	20	19 195,77	89,07	14,31
25	Буинский	7	21 550,94	17	20 003,38	92,82	0,00
26	Ютазинский	14	21 091,39	20	19 800,10	93,88	0,00
27	Мензелинский	5	19 578,48	17	18 623,91	95,12	40,18
28	Азнакаевский	30	82 275,29	60	78 448,14	95,35	8,79
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>4 772 084,49</b>	<b>2 769</b>	<b>2 453 050,91</b>	<b>51,40</b>	<b>10,14</b>



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

7

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен	Динамика за 2 нед.
29	Заинский	17	64 204,00	119	61 736,32	96,16	0,44
30	Сабинский	7	11 876,09	25	11 431,98	96,26	0,00
31	Алькеевский	3	3 022,72	4	2 928,09	96,87	0,00
32	Аксубаевский	5	7 446,18	15	7 255,63	97,44	12,16
33	Атнинский	1	872,05	3	851,64	97,66	0,00
34	Тетюшский	8	12 588,21	16	12 307,64	97,77	0,00
35	Алексеевский	4	9 581,62	28	9 444,62	98,57	0,00
36	Пестречинский	6	15 919,16	43	15 718,24	98,74	1,89
37	Актанышский	2	9 674,86	12	9 561,36	98,83	0,00
38	К.-Устьинский	10	9 607,91	23	9 513,72	99,02	0,13
39	Новошешминский	3	2 575,91	4	2 551,14	99,04	0,00
40	Чистопольский	16	93 702,17	200	92 801,19	99,04	0,00
41	Лениногорский	21	125 431,39	199	125 324,40	99,91	2,26
42	Тюлячинский	1	1 530,28	6	1 530,28	100,00	0,00
43	Тукаевский	8	26 232,00	39	26 232,00	100,00	11,12
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>4 772 084,49</b>	<b>2 769</b>	<b>2 453 050,91</b>	<b>51,40</b>	<b>10,14</b>



# МО, по которым **не полностью перечислены** средства Бюджета МО на счет Фонда

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	Буинский	3 970,00	1 191,00	30,00
2	Мамадышский	4 272,00	2 650,00	62,03
3	Менделеевский	12 919,00	11 627,10	90,00
4	Муслюмовский	1 915,00	574,50	30,00
5	Новошешминский	1 376,00	500,00	36,34
6	Нурлатский	11 288,00	6 000,00	53,15
7	Тетюшский	1 826,00	913,00	50,00
8	Чистопольский	19 787,00	16 489,41	83,33
	<b>Всего по РТ</b>	<b>1 073 051,00</b>	<b>1 055 643, 01</b>	<b>98,4</b>





# Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

9

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	<b>36</b> школ (29 общеобраз., 7 корр.) <b>110</b> ДОО	РТ 864,46  1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято к-2,% от лимита
1	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань	5 813,50	100,0	0,0	47,1
2	МБОУ "Габишевская СОШ им.Гареева", Лаишевский	28 590,80	100,0	0,0	63,8
3	МБОУ "Русско-татарскаяСОШ№129"(филиал), г.Казань	792,10	100,0	0,0	66,0
4	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,10	100,0	0,0	71,1
5	МБОУ "Гимназия №28«, г.Казань	23 019,60	85,8	3,1	79,3
6	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,40	100,0	0,0	81,4
7	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,70	100,0	0,0	81,6
8	МБОУ "Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Казань	38 606,70	100,0	0,0	86,3
9	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,60	100,0	0,0	87,1
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,1</b>	<b>99,5</b>	<b>0,1</b>	<b>92,2</b>
10	МАОУ"Лицей-интернат инновац.технол.№36",Н.Челны	21 861,60	100,0	0,0	97,2



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято к-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,1</b>	<b>99,5</b>	<b>0,1</b>	<b>92,2</b>
11	МБОУ "Аксунская СОШ", Буинский	15 631,40	100,0	0,0	97,6
12	МБОУ "СОШ № 15 с углубленным изучением отдельных предметов", г.Зеленодольск	6 730,60	100,0	0,0	100,0
13	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,80	100,0	0,0	100,0
14	МБОУ "Гимназия №10", г.Зеленодольск	8 600,00	100,0	0,0	100,0
15	ОШ №21, г. Альметьевск	63 920,10	100,0	0,0	100,0
16	МБОУ "Тетюшская СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,60	100,0	0,0	100,0
17	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,60	100,0	0,0	100,0
18	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,10	100,0	0,0	100,0
19	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,50	100,0	0,0	100,0
20	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2"Рыбно-Слободский	29 656,40	100,0	0,0	100,0



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято к-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,1</b>	<b>99,5</b>	<b>0,1</b>	<b>92,2</b>
21	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,10	100,0	0,0	100,0
22	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань, ул.Бр.Касимовых, д.12	42 702,40	100,0	0,0	100,0
23	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,30	100,0	0,0	100,0
24	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,50	100,0	0,0	100,0
25	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,10	100,0	0,0	100,0
26	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,90	100,0	0,0	100,0
27	МБОУ "СОШ №112", г.Казань	16 876,80	100,0	0,0	100,0
28	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,60	100,0	0,0	100,0
29	МБОУ "Татарская гимназия№17 им.Г.Ибрагимова", г.Казань	27 213,10	100,0	0,0	100,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кс-2, % от лимита	Динами- ка за 2 недели
1	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,60	83,9	1,3
2	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобраз.школа им.Н.А. Галлямова" Московский	39 186,60	88,6	21,0
<b>Итого по РТ</b>		<b>145 758,0</b>	<b>94,7</b>	<b>8,0</b>
3	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,50	100,0	11,5
4	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,50	100,0	0,0
5	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,20	100,0	1,3
6	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,10	100,0	0,0
7	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,50	100,0	0,7



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Нурлатский	13 433,10	32,8	0,5
2	город Казань	198 797,50	55,8	0,0
3	Атнинский	29 660,00	68,3	10,4
4	Елабужский	23 810,70	73,0	4,6
5	Камско-Устьинский	19 417,50	74,3	0,0
6	город Набережные Челны	269 210,40	74,6	4,1
7	Высокогорский	20 189,10	78,2	15,7
8	Сабинский	37 438,70	80,5	4,4
9	Сармановский	13 700,90	80,8	0,0
10	Нижнекамский	150 000,00	83,2	3,4
11	Альметьевский	47 776,00	83,7	0,0
12	Заинский	44 568,40	86,4	6,2
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>92,4</b>	<b>10,3</b>
12	Муслюмовский	42 604,40	93,4	0,0
14	Спасский	11 085,70	94,2	0,6



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>92,4</b>	<b>10,3</b>
15	Менделеевский	7 343,70	94,4	26,4
16	Кукморский	38 766,20	94,4	21,8
17	Дрожжановский	13 031,40	95,4	0,0
18	Мамадышский	77 063,60	97,0	2,8
19	Азнакаевский	50 547,90	97,1	0,0
20	Верхнеуслонский	14 854,70	98,9	0,0
21	Лаишевский	11 559,80	99,3	0,0
22	Чистопольский	41 029,50	99,4	3,7
23	Алькеевский	23 680,20	100,0	11,7
24	Черемшанский	10 301,90	100,0	0,0
25	Апастовский	9 226,50	100,0	0,0
26	Кайбицкий	7 150,50	100,0	0,0
27	Пестречинский	10 688,40	100,0	0,0
28	Буинский	15 405,30	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кс-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>92,4</b>	<b>10,3</b>
29	Ютазинский	14 739,60	100,0	0,0
30	Бавлинский	35 761,90	100,0	0,0
31	Тюлячинский	18 001,50	100,0	0,0
32	Лениногорский	39 753,50	100,0	0,0
33	Зеленодольский	28 315,50	100,0	16,7
34	Новошешминский	7 724,70	100,0	17,2
35	Бугульминский	72 621,90	100,0	0,0
36	Арский	26 395,50	100,0	8,0
37	Тукаевский	15 918,90	100,0	0,0
38	Агрызский	8 390,90	100,0	0,0
39	Аксубаевский	8 079,90	100,0	1,5
40	Актанышский	25 533,50	100,0	0,0
41	Алексеевский	25 008,40	100,0	0,5
42	Балтасинский	25 386,50	100,0	0,0
43	Мензелинский	20 895,00	100,0	7,0





# Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

17

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

18

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято к-2, % от лимита	Динами- ка за 2 недели
1	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,00	26,3	0,5
2	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,90	61,0	4,1
	<b>Итого по РТ</b>	<b>671 158,5</b>	<b>79,2</b>	<b>10,3</b>
3	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи (продолжение работ)	105 000,00	82,6	18,8
4	ГАПОУ Камский строительный колледж им.Е.Н. Батенчука	104 100,40	86,1	7,1
5	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,80	88,1	16,2
6	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,50	94,9	5,0
7	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,40	95,3	30,8
8	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум (продолжение работ) с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,00	98,7	0,0
9	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,00	100,0	0,0
10	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,60	100,0	0,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

20

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
1	Азнакаевский, д.Бирючевка	1 201,30	78	4	0,00
2	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино	9 377,50	100	0	20,57
3	Сабинский, с.Евлаштау	5 461,10	15	6	21,95
4	Нурлатский, с.Фомкино	4 843,60	100	0	43,20
5	Спасский, с.Ямбухтино	11 745,50	93	6	53,05
6	Атнинский, с.Новая Атня	5 651,10	99	0	55,50
7	Кукморский, с.Нырья	25 732,50	99	2	67,69
8	Пестречинский, с.Чита	3 502,40	100	0	69,17
9	Пестречинский, с.Белкино	12 289,10	100	0	82,72
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,70</b>	<b>98,2</b>	<b>0,5</b>	<b>88,95</b>
10	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино	4 962,90	100	0	90,08
11	Камско-Устьинский, с.Красновидово	3 866,30	100	0	91,35



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
12	Лениногорский, с.Керлигач	9 230,10	100	0	98,54
13	Лаишевский, с.Малые Елги	8 176,90	100	0	98,75
14	Чистопольский, с.Александровка	7 721,10	100	0	99,17
15	Заинский, п. Савалеево	8 425,50	100	0	99,38
16	Азнакаевский, Уразаево	5 452,40	100	0	100,0
17	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево	3 128,10	100	0	100,0
18	Дрожжановский, с.Татарская Бездна	2 432,90	100	0	100,0
19	Сармановский, с.Старые Мензелябаш	6 483,90	100	0	100,0
20	Тюлячинский, с.Большая Мёша	1 915,30	100	0	100,0
21	Бугульминский, с.Вязовка	10 541,10	100	0	100,0
22	Аксубаевский, д.Щербень	4 732,10	100	0	100,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,70</b>	<b>98,2</b>	<b>0,5</b>	<b>88,95</b>



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
23	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши	1 797,90	100	0	100,00
24	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга	8 532,10	100	0	100,00
25	Арский, с.Утар-Аты	7 657,10	100	0	100,00
26	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»	18 976,30	100	0	100,00
27	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское	10 659,40	100	0	100,00
28	Черемшанский, с.Андреевка	4 040,70	100	0	100,00
29	Апастовский, с.Татарское Эбалаково	9 642,20	100	0	100,00
30	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы	11 816,40	100	0	100,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,70</b>	<b>98,2</b>	<b>0,5</b>	<b>88,95</b>



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
31	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы	4 347,50	100	0	100,00
32	Кайбицкий, с.Б.Тябардино	3 828,00	100	0	100,00
33	Верхнеуслонский, п.Октябрьский	9 122,30	100	0	100,00
34	Актанышский, с.Татарские Суксы	9 015,00	100	0	100,00
35	Агрызский, с.Исенбаево	7 289,00	100	0	100,00
36	Актанышский, с.Старое Тлякеево	3 661,20	100	0	100,00
37	Балтасинский, с. Норма	4 824,80	100	0	100,00
38	Елабужский, с.Танайка	16 914,30	100	0	100,00
39	Тукаевский, с.Бурды	13 535,20	100	0	100,00
40	Мамадышский, с.Никифорово	6 267,40	100	0	100,00
41	Муслюмовский, с.Баюково	6 673,90	100	0	100,00
42	Муслюмовский, д.Верхний Табын	6 275,00	100	0	100,00
43	Менделеевский, с.Псеево	5 289,00	100	0	100,00
44	Нижнекамский, д.Каенлы	7 834,50	100	0	100,00
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,70</b>	<b>98,2</b>	<b>0,5</b>	<b>88,95</b>





# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

25

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб "Факел" Зеленодольский	1 800,00	72,2	0,0
2	Подростковый клуб "Дружба" Аьметьевский	1 800,00	76,1	0,0
3	Подростковый клуб "Юность" Аьметьевский	1 800,00	82,9	0,0
4	Филиал подросткового клуба "Ракета" Аьметьевский	2 100,00	85,3	0,0
5	Подростковый клуб "Атлет" Зеленодольский	2 800,00	88,8	0,0
6	Подростковый клуб "Юный техник " Нижнекамский	4 200,00	90,5	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>93 000,0</b>	<b>93,8</b>	<b>2,2</b>
7	Подростковый клуб "Ракета" Аьметьевский	2 900,00	100,0	0,0
8	Подростковый клуб "Заставка" Заинский	4 400,00	100,0	0,0
9	Подростковый клуб "Авангардг .Казань	8 000,00	100,0	12,4
10	Подростковый клуб "Молодая гвардия" г.Казань	2 800,00	100,0	21,6
11	Подростковый клуб "Отечество" Лаишевский	3 300,00	100,0	0,6
12	Подростковый клуб "Родник" г.Казань	1 750,00	100,0	0,4
13	Подростковый клуб "Ритм" г.Казани	4 100,00	100,0	0,4



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>93 000,0</b>	<b>94,5</b>	<b>3,6</b>
14	Подростковый клуб "Арена" г.Казань	8 000,00	100,0	0,5
15	Подростковый клуб "Снайпер" Елабужский	1 200,00	100,0	0,0
16	Подростковый клуб "Чайка г.Наб. Челны	1 300,00	100,0	0,0
17	Подростковый клуб "Спутник" Елабужский	1 950,00	100,0	0,5
18	Подростковый клуб "Юность" г.Наб.Челны	2 000,00	100,0	0,0
19	Подростковый клуб "Мечтатель" г.Наб.Челны	2 000,00	100,0	0,0
20	Подростковый клуб "Радуга" г.Наб.Челны	2 050,00	100,0	0,0
21	Подростковый клуб "Эврика" г.Наб.Челны	2 050,00	100,0	0,0
22	Подростковый клуб "Ракета" г.Казань	2 050,00	100,0	0,5
23	Подростковый клуб "Романтик" Нижнекамский	2 500,00	100,0	0,0
24	Подростковый клуб "Патриот" Менделеевский	3 050,00	100,0	0,0
25	Подростковый клуб "Аметист " Нижнекамский	3 300,00	100,0	0,0
26	Подростковый клуб "Боксер" Мензелинский	3 300,00	100,0	0,0
27	Подростковый клуб "Юность" Казани	4 900,00	100,0	5,7
28	Подростковый клуб "Энергетик" г.Казани	8 200,00	100,0	0,5



# Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт	РТ - 50,83

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято к-2, % от лимита
1	Азнакаевский, д.Бирючевка	912,70	85,0	7,0	0,0
2	Новошешминский, с. Слобода Екатерининская	974,40	100,0	0,0	0,0
3	Агрызский, с. Сарсак-Омга	1 780,70	100,0	0,0	0,0
4	Нурлатский, с. Чулпаново	622,80	100,0	0,0	0,5
5	Сармановский, с.Старый Кашир	1 050,40	100,0	0,0	15,4
6	Нурлатский, с. Фомкино	1 064,10	100,0	0,0	30,0
7	Новошешминский, с. Ерыклы	643,50	100,0	0,0	49,4
8	Зеленодольский, с.Нурлаты	1 694,90	100,0	0,0	67,4
9	Арский, п. Урняк	1 727,40	100,0	1,0	69,9
10	Пестречинский, с.Кулаево	1 818,00	100,0	0,0	77,7
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,4</b>	<b>99,7</b>	<b>0,7</b>	<b>84,1</b>
11	Тетюшский,с. Льяшево	794,10	100,0	0,0	84,1
12	Муслюмовский, с. Муслюмово	1 856,80	100,0	0,0	91,7
13	Бугульминский, с.Спасское	904,80	100,0	0,0	100,0
14	Дрожжановский, с.Хорновар-Шигали	874,90	100,0	0,0	100,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято к-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,4</b>	<b>99,7</b>	<b>0,7</b>	<b>84,1</b>
15	Камско-Устьинский, пгт. Тенишево	1 996,70	100,0	0,0	100,0
16	Дрожжановский, с.Шланга	879,10	100,0	0,0	100,0
17	Тюлячинский, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,00	100,0	0,0	100,0
18	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 539,90	100,0	0,0	100,0
19	Тетюшский с. Кошки-новотимбаево	1 000,00	100,0	0,0	100,0
20	Лениногорский, с.Сугушла	920,40	100,0	0,0	100,0
21	Альметьевский, с. Сулеево	1 221,50	100,0	0,0	100,0
22	Буинский, с. Новые Чечкабы	1 324,10	100,0	0,0	100,0
23	Ютазинский, с.Байряки-Тамак	1 024,50	100,0	0,0	100,0
24	Лениногорский, с.Куакбаш	924,10	100,0	0,0	100,0
25	Тюлячинский, с.Большая Меша	924,90	100,0	0,0	100,0
26	Кайбицкий, с.Бурундуки	724,60	100,0	0,0	100,0
27	Апастовский, с. Куштово	909,00	100,0	0,0	100,0
28	Апастовский, с.Верхний Индырчи	909,00	100,0	0,0	100,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,4</b>	<b>99,7</b>	<b>0,7</b>	<b>84,1</b>
29	Бавлинский, с. Татарские Тумбарлы	1 212,30	100,0	0,0	100,0
30	Азнакаевский, с. Тойкино	909,60	100,0	0,0	100,0
31	Бугульминский, с.Новое Сумароково	936,40	100,0	0,0	100,0
32	Кайбицкий, с.Большие Кайбицы	417,00	100,0	0,0	100,0
33	Атнинский ,с.Б.Атня	1 015,60	100,0	0,0	100,0
34	Актанышский, с.Актаныш	1 105,40	100,0	0,0	100,0
35	Алькеевский, с. Салманы	1 128,50	100,0	0,0	100,0
36	Нижнекамский, Большое Афанасово	1 235,90	100,0	0,0	100,0
37	Алексеевский, с. Лебедино	1 666,10	100,0	0,0	100,0
38	Аксубаевский, пгт Аксубаево	1 683,40	100,0	0,0	100,0
39	Мензелинский, с. Старый Иркеняш	1 731,30	100,0	0,0	100,0
40	Елабужский, с.Бехтерево	1 745,70	100,0	0,0	100,0
41	Спасский, пос.Приволжский	1 787,00	100,0	0,0	100,0
42	Менделеевский, с. Татарские Челны	2 077,90	100,0	0,0	100,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016





# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
1	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,00	85,3	0,0
2	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,00	98,6	0,0
3	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,00	99,0	0,0
4	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	2 000,00	99,0	0,0
<b>Итого по РТ</b>		<b>118 900,0</b>	<b>99,2</b>	<b>2,1</b>
5	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе»	2 577,90	99,3	0,0
6	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Сабинском муниципальном районе»	2 552,00	100,0	0,0
7	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,10	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято к-2, % от лимита	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>118 900,0</b>	<b>99,2</b>	<b>2,1</b>
8	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,30	100,0	0,0
9	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,30	100,0	0,0
10	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,00	100,0	13,1
11	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт» Зеленодольский	700,00	100,0	0,0
12	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском муниципальном районе»	2 700,00	100,0	0,0
13	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,00	100,0	0,0
14	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов»	1 305,20	100,0	1,6
15	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,80	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>118 900,0</b>	<b>99,2</b>	<b>2,1</b>
16	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,00	100,0	0,0
17	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,00	100,0	0,0
18	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,40	100,0	0,0
19	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,00	100,0	0,0
20	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,00	100,0	0,0
21	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 200,00	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>118 900,0</b>	<b>99,2</b>	<b>2,1</b>
22	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,00	100,0	0,5
23	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе»	3 930,00	100,0	0,0
24	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,00	100,0	0,5
25	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,00	100,0	12,2
26	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	2 500,00	100,0	0,0
27	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе	2 500,00	100,0	0,0
28	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в г. Наб. Челны	2 540,00	100,0	0,0



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

37

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
1	г.Бугульма, ул.Владимира Ленина, д.98	2 046,80	91,7	0,0
2	г.Альметьевск, ул.Шевченко, д.88	6 690,80	97,4	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 000,0</b>	<b>99,2</b>	<b>0,0</b>
3	г.Буинск, ул.Космовского, д.31	1 127,60	100,0	0,0
4	с.Пестрецы, ул.Советская, д.34	219,50	100,0	0,0
5	г.Лаишево, ул.М.Ульяновой, д.54	2 715,60	100,0	0,0
6	г.Заинск, ул.Ленина, д.26	7 135,00	100,0	0,0
7	с.Новошешминск, ул.Советская, д.80	480,30	100,0	0,0
8	г.Зеленодольск, ул.Паратская, д.15	2 541,90	100,0	0,0



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 000,0</b>	<b>99,2</b>	<b>0,0</b>
9	с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.18	1 484,50	100,0	0,0
10	пгт. Апастово, ул.Советская, д.2	563,00	100,0	0,0
11	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8	131,80	100,0	0,5
12	г.Мамадыш, ул.Домолазова, д.32	538,50	100,0	0,0
13	пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.48	738,60	100,0	1,2
14	г.Чистополь ул. К.Маркса, д.46	857,50	100,0	0,5
15	г.Арск, площадь Советская, д.12	1 793,20	100,0	0,0
16	г.Агрыз, ул.Гагарина, д.70А	6 620,70	100,0	0,0
17	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д.6А	14 314,70	100,0	0,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	РТ 3 483,0	418,4	105,13

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017





# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	52
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	74



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>49,0</b>	<b>6,6</b>
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,10	10,0	2,0
2	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,80	28,0	7,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,30	30,0	7,0
4	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,80	36,0	3,0
5	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,70	36,0	2,0
6	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,80	37,0	4,5
7	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,50	39,0	9,0
8	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,80	40,0	3,0
9	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,60	42,0	7,0
10	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,20	42,0	2,0
11	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,60	43,0	6,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>49,0</b>	<b>6,6</b>
12	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,30	44,0	8,0
13	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,70	44,0	8,0
14	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,20	44,0	9,0
15	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,70	45,0	7,0
16	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,70	45,0	10,0
17	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,10	45,0	3,0
18	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,50	46,0	11,0
19	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,30	46,0	14,0
20	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,50	46,0	12,0
21	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,80	46,0	11,0
22	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,10	46,0	3,0
23	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,30	46,0	3,0
24	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,30	47,0	6,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
25	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,20	47,0	4,0
26	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,10	47,0	9,0
27	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,50	48,0	11,0
28	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,80	48,0	8,0
29	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветер. воин"	47 340,90	48,0	9,0
30	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,30	48,0	8,0
31	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская городская поликл№3"	177 674,90	48,0	4,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>49,0</b>	<b>6,6</b>
32	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,20	49,0	4,0
33	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,90	49,0	9,0
34	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,80	49,0	6,0
35	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,60	49,0	4,0
36	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлника №8»	14 768,40	50,0	14,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>49,0</b>	<b>6,6</b>
37	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,40	50,0	6,0
38	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,70	50,0	7,0
39	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,00	50,0	7,0
40	г.Наб. Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Набережные Челны	107 162,50	50,0	5,0
41	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,00	51,0	4,0
42	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,90	52,0	6,0
43	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,70	52,0	5,0
44	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,70	55,0	3,0
45	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,00	55,0	4,0
46	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,30	55,0	7,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>49,0</b>	<b>6,6</b>
47	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,40	57,0	7,0
48	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,00	61,0	13,0
49	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,60	61,0	13,0
50	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,50	63,0	10,0
51	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,50	63,0	9,0
52	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,00	63,0	8,0
53	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,90	66,0	9,0
54	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,00	66,0	11,0
55	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,10	67,0	27,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освое- ния СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>49,0</b>	<b>6,6</b>
56	г.Наб. Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,50	68,0	11,0
57	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,70	68,0	8,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,80	71,0	6,0
59	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,60	74,0	6,0
60	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,80	75,0	21,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,10	75,0	10,0
62	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,70	75,0	10,0
63	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,90	77,0	5,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>49,0</b>	<b>6,6</b>
64	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,30	77,0	4,0
65	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,50	78,0	5,0
66	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,10	80,0	5,0
67	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,60	87,0	7,0
68	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,70	87,0	7,0
69	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,10	87,0	7,0
70	г.Наб. Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,20	92,0	3,0
71	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,30	93,0	18,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,60	97,0	7,0
73	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,20	100,0	0,0
74	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,70	100,0	0,0





# План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

49

	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	<b>Водообеспечение</b> на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	<b>660,9</b>	254,4 км - сетей водоснабжения 38 - водонапорных башен 44 - артезианских скважины
2	Восстановление <b>уличного освещения</b> в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	<b>225,0</b>	10 899 - светильников 323 км - линий электропередачи 289 - щитов учета и управления
3	<b>Замена котлов</b> в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	<b>69,9</b>	котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на <b>индивидуальные системы отопления</b> , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	<b>163,86</b>	Перевести - на ИСО 3 381 квартиру Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцевых и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем <b>водоотведения</b>	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	<b>167,6</b>	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.

# Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Принято заявлений от жителей квартир, шт.	% принятых заявлений от общего числа
<b>Итого, в т.ч.</b>	3 379	3 340	98,8%
<b>МКД</b>	<b>в том числе:</b> 2912 – по программе ФГ 233 – самостоятельно	<b>в том числе:</b> 2689– по программе ФГ 213 – самостоятельно	92,2%
<b>Частный сектор</b>	233 <b>в том числе:</b> 96 – по программе ФГ 137 – самостоятельно	225 <b>в том числе:</b> 85– по программе ФГ 140– самостоятельно	96,6%



# Реализация программы по переходу от ЦТП на ИТП

51

Выполнение плана на 6 октября

ОБЪЕКТЫ	Протокола собраний			Монтаж ИТП		
	план	факт	%	план	факт	%
МКД Рег.Оператор	931	924	99,2	1 038	1 027	99
МКД Спец.счета	178	175	98,3	184	181	98
СКБ				164	164	100
ИТОГО:	1 109	1 099	99,1	1 386	1 372	99



# Произведен пуск тепла

на 6 октября 2017

	<b>Объект</b>	<b>Произведен пуск</b>	<b>%</b>
1	Котельные	3 097	100,0
2	Жилые дома	17 168	100,0
3	Школы	1 603	100,0
4	Детские сады	1 839	100,0
5	Здравоохранение	2 117	100,0
6	Культура	1 967	100,0
7	Спорт	270	100,0
8	Соцзащита	180	100,0



## Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 568,9	470,7	1 098,2	77,91
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	29	166,7	50,0	116,7	79,11
3	Строительство силосно-сенажных траншей	126	203,0	60,9	142,1	82,37



# Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р (изм. №1728-р от 20.07.2017),

РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р (ПИР)

<b>Программа «Общественные пространства»</b>	<b>План на 2017г., тыс. руб.</b>
<b>Общая сумма финансирования</b>	<b>2 945 182,44</b>
<b>Средства бюджета РТ</b>	<b>1 855 464,94</b>
<b>Средства федерального бюджета РФ</b>	<b>1 089 717,50</b>
<b>Количество объектов</b>	<b>68</b>

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>79,1</b>	<b>8,7</b>
1	Верхнеуслонский	Зона дебаркадера набережной	5 040,00	2 960,00	по новому перечню	ЭП+РД
2	Чистопольский	Реконструкция ул.Энгельса	2 205,00	1 295,00	2,0	2,0
3	Апастовский	Набережная в пгт.Апастово	15 750,00	9 250,00	7,0	6,0
4	Казань	Сквер КФУ	25 200,00	14 800,00	10,0	3,0
5	Н.Челны	Площадь Азатлык, новый объект	126 000,00	74 000,00	31,0	4,0
6	Казань	Парк «Черное озеро», 2-я очередь	44 100,00	25 900,00	34,0	17,0
7	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	44 537,93	26 157,20	35,0	8,0

## Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>79,1</b>	<b>8,7</b>
8	Елабужский	Сквер им. Л.П.Нечаева	8 190,00	4 810,00	50,0	3,0
9	Сармановский	Центральный парк	8 190,00	4 810,00	50,0	10,0
10	Нижнекамский	Набережная р.Камы, пгт. Камские Поляны	7 328,91	4 304,28	65,0	28,0
11	Нижнекамский	Сквер в пгт. Камские Поляны	14 968,95	8 791,29	67,0	25,0
12	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	17 697,73	10 393,91	67,0	2,0
13	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	9 154,57	5 376,50	69,0	6,0
14	Елабужский	Рекреационно- прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	49 343,82	28 979,70	70,0	22,0



# Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>79,1</b>	<b>8,7</b>
15	Казань	Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь	194 715,67	114 356,82	72,0	11,0
16	Казань	Система озер Кабан, новый объект	94 500,00	55 500,00	73,0	9,0
17	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 783,91	5 158,81	74,0	4,0
18	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я оч.	20 268,97	11 904,00	75,0	11,0
19	Н.Челны	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	62 178,49	36 517,52	78,0	19,0
20	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	18 035,15	10 592,07	80,0	42,0

# Программа «Общественные пространства»



№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>79,1</b>	<b>8,7</b>
21	Нижнекамский	Школьный бульвар	3 087,00	1 813,00	80,0	15,0
22	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	44 965,07	26 408,06	82,0	6,0
23	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 702,99	15 095,40	85,0	20,0
24	Н.Челны	Шишкинский бульвар, новый объект	37 800,00	22 200,00	85,0	10,0
25	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	10 159,66	5 966,79	85,0	27,0
26	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 582,22	6 802,26	85,0	7,0
27	Казань	Парк Победы	19 845,00	11 655,00	85,0	6,0



# Программа «Общественные пространства»

59

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>79,1</b>	<b>8,7</b>
28	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	11 123,66	6 532,95	90,0	6,0
29	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый	7 546,32	4 431,96	90,0	5,0
30	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	15 978,43	9 384,15	90,0	13,0
31	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	11 609,31	6 818,17	90,0	5,0
32	Казань	Парк «Крылья Советов», 3-я очередь	31 500,00	18 500,00	91,0	6,0
33	Черемшанский	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый	9 804,00	5 757,92	91,0	4,0
34	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	14 646,87	8 602,13	92,0	7,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>79,1</b>	<b>8,7</b>
35	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	41 704,05	24 492,86	92,0	20,0
36	Пестречинский	Парк в с.Коцаково, новый	16 837,63	9 888,76	92,0	17,0
37	Казань	Парк Урицкого, 3-я очередь	18 900,00	11 100,00	92,0	2,0
38	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард», 2-я очередь	62 431,83	36 663,31	93,0	2,0
39	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	15 936,65	9 359,62	93,0	6,0
40	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	12 546,41	7 368,53	94,0	7,0
41	Новошешминск	Парк отдыха, 3-я очередь	11 745,00	6 897,85	94,0	34,0
42	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	7 715,50	4 531,33	95,0	5,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>79,1</b>	<b>8,7</b>
43	Казань	Сквер по ул.Сыртлановой, новый	52 530,72	30 851,37	95,0	3,0
44	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	24 497,43	14 387,38	95,0	0,0
45	Рыбно-Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	12 118,81	7 117,39	95,0	1,0
46	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	18 578,78	10 911,34	95,0	20,0
47	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	6 052,87	3 554,86	96,0	12,0
48	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	44 450,71	26 105,97	96,0	1,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>79,1</b>	<b>8,7</b>
49	Зеленодольский	Пляж «Комсомолец»	9 846,67	5 782,96	96,0	1,0
50	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	26 114,62	15 337,15	97,0	2,0
51	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	9 510,26	5 585,39	97,0	2,0
52	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	10 989,10	6 453,91	97,0	2,0
53	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	17 332,92	10 179,66	97,0	7,0
54	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	37 095,06	21 785,98	97,0	6,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>79,1</b>	<b>8,7</b>
55	Н.Челны	Бульвар на Тинчурина	37 800,00	22 200,00	98,0	5,0
56	Агрызский	Улица Привокзальная, новый	15 056,38	8 842,64	98,0	14,0
57	Муслюмовский	Парк «Сердце Муслюмово»	3 150,00	1 850,00	99,0	0,0
58	Муслюмовский	Набережная р.Ик, 2-я очередь	17 261,44	10 137,67	99,0	0,0
59	Елабужский	Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект	6 300,00	3 700,00	99,0	0,0
60	Менделеевский	Ушковские острова, новый	18 186,58	10 681,01	100,0	16,0
61	Менделеевский	Парк дружбы народов	18 900,00	11 100,00	100,0	60,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>79,1</b>	<b>8,7</b>
62	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	9 367,08	5 501,30	100,0	2,0
63	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	63 149,64	37 087,88	100,0	1,0
64	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	13 613,75	7 995,38	100,0	1,0
65	Нижнекамский	Сквер «Лемаева», новый	57 330,00	33 670,00	100,0	0,0
66	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	70 628,49	41 480,23	100,0	0,0
67	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	19 490,59	11 446,85	100,0	0,0
68	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	16 756,34	9 841,03	100,0	0,0





## Набережная р.Ик, с.Муслимово





## Сквер Лемаева, г.Нижнекамск





# Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	MP	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	MP	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	Агрызский	11	1	12	Балтасинский	11	7
2	Азнакаевский	11	1	13	Бугульминский	11	6
3	Аксубаевский	11	7	14	Буинский	11	6
4	Актанышский	11	4	15	В-Услонский	11	9
5	Алексеевский	11	10	16	Высокогорский	11	2
6	Алькеевский	11	4	17	Дрожжановский	11	8
7	Альметьевский	11	0	18	Елабужский	11	5
8	Апастовский	11	2	19	Заинский	11	5
9	Арский	11	1	20	Зеленодольский	Тех.причины	2
10	Атнинский	Тех.причины	6	21	Кайбицкий	11	5
11	Бавлинский	11	10	22	К-Устьинский	11	2



## Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

68

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Кукморский	11	5	35	Сабинский	11	2
24	Лаишевский	11	6	36	Сармановский	11	7
25	Лениногорский	11	1	37	Спасский	11	9
26	Мамадышский	11	0	38	Тетюшский	11	3
27	Менделеевский	11	3	39	Тукаевский	11	1
28	Мензелинский	11	11	40	Тюлячинский	11	4
29	Муслюмовский	11	3	41	Черемшанский	11	5
30	Нижнекамский	11	7	42	Чистопольский	Тех.причины	4
31	Новошешминский	11	9	43	Ютазинский	Тех.причины	0
32	Нурлатский	11	5	44	г.Наб.Челны	11	2
33	Пестречинский	11	1	45	г.Казань	11	9
34	Р-Слободский	Тех. причины	1				



# МО не обеспечившие внесение информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

1. Альметьевский
2. Мамадышский



## Программа «Доступная среда» на 2017 год

<b>Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)</b>	<b>Объектов образования</b>	<b>Объектов соцсферы</b>	<b>Всего объектов</b>
<b>100 498,26</b>	<b>12</b>	<b>96</b>	<b>108</b>

# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

## на 06.10.2017

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 611 145,34</b>	<b>4 286 242,39</b>	<b>44,60%</b>	<b>1,64%</b>	<b>5 324 902,94</b>
1	Н.Челны	1 773 354,30	427 984,20	24,13%	0,72%	1 345 370,10
2	Нурлатский	140 894,89	41 871,06	29,72%	1,04%	99 023,83
3	Казань	2 579 501,33	847 598,48	32,86%	1,77%	1 731 902,85
4	Нижекамский	609 143,94	241 368,51	39,62%	2,04%	367 775,43
5	Высокогорский	103 489,80	43 204,26	41,75%	0,00%	60 285,54
6	Мензелинский	95 465,60	42 978,20	45,02%	1,26%	52 487,40
7	Альметьевский	612 876,04	285 349,67	46,56%	0,00%	327 526,37
8	Черемшанский	59 079,37	27 765,78	47,00%	0,00%	31 313,59
9	Пестречинский	61 026,37	28 983,02	47,49%	0,00%	32 043,35
10	Зеленодольский	219 293,27	105 231,65	47,99%	6,63%	114 061,62
11	Атнинский	83 029,66	41 028,57	49,41%	7,46%	42 001,10
12	Кукморский	238 226,98	122 821,79	51,56%	1,45%	115 405,19
13	Арский	178 527,42	96 283,80	53,93%	0,09%	82 243,63
14	Ютазинский	78 835,85	43 802,09	55,56%	0,00%	35 033,76
15	Спасский	59 275,44	33 242,90	56,08%	0,00%	26 032,53



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

## на 06.10.2017

72

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 611 145,34</b>	<b>4 286 242,39</b>	<b>44,60%</b>	<b>1,64%</b>	<b>5 324 902,94</b>
16	Тукаевский	85 192,94	47 899,09	56,22%	1,84%	37 293,85
17	Сармановский	64 584,53	36 442,78	56,43%	0,09%	28 141,75
18	Менделеевский	48 142,44	27 788,29	57,72%	0,84%	20 354,15
19	Лениногорский	125 742,18	72 845,57	57,93%	3,67%	52 896,61
20	Муслюмовский	113 149,69	66 361,16	58,65%	0,06%	46 788,53
21	Сабинский	115 227,74	67 749,96	58,80%	9,81%	47 477,77
22	Новошешминский	53 434,14	31 429,40	58,82%	10,23%	22 004,74
23	Тюлячинский	67 065,36	41 224,75	61,47%	2,33%	25 840,61
24	Елабужский	170 698,33	105 258,53	61,66%	0,64%	65 439,80
25	Рыбно- Слободский	87 358,01	54 162,56	62,00%	1,11%	33 195,45
26	Актанышский	109 489,42	68 788,90	62,83%	0,00%	40 700,52
27	Бугульминский	200 554,87	133 099,00	66,37%	0,00%	67 455,87
28	Агрызский	86 928,19	58 009,69	66,73%	0,42%	28 918,51
29	Балтасинский	109 084,94	72 816,22	66,75%	13,04%	36 268,71
30	Алексеевский	71 313,34	48 314,51	67,75%	0,10%	22 998,83





# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

## на 06.10.2017

73

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>9 611 145,34</b>	<b>4 286 242,39</b>	<b>44,60%</b>	<b>1,64%</b>	<b>5 324 902,94</b>
31	Лаишевский	115 841,04	79 059,98	68,25%	0,19%	36 781,07
32	Дрожжановский	50 660,48	35 077,04	69,24%	0,01%	15 583,44
33	Алькеевский	66 948,02	47 674,53	71,21%	0,20%	19 273,49
34	Заинский	122 734,16	88 113,62	71,79%	6,59%	34 620,54
35	Кайбицкий	46 328,07	33 619,71	72,57%	0,00%	12 708,36
36	Камско-Устьинский	52 697,73	38 592,28	73,23%	1,03%	14 105,45
37	Мамадышский	163 366,50	120 701,78	73,88%	2,84%	42 664,73
38	Тетюшский	102 743,45	76 850,96	74,80%	1,46%	25 892,50
39	Апастовский	47 645,89	35 846,30	75,23%	0,12%	11 799,59
40	Верхнеуслонский	60 661,29	45 761,61	75,44%	0,00%	14 899,68
41	Бавлинский	80 934,47	61 914,62	76,50%	2,13%	19 019,85
42	Буинский	94 609,07	72 715,47	76,86%	0,00%	21 893,61
43	Аксубаевский	37 460,90	30 795,30	82,21%	0,76%	6 665,60
44	Азнакаевский	82 819,13	74 767,16	90,28%	0,00%	8 051,97
45	Чистопольский	85 708,77	83 047,66	96,90%	1,19%	2 661,11



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 06.10.2017

74

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 208 263,51</b>	<b>611 140,35</b>	<b>50,58%</b>	<b>6,60%</b>	<b>597 123,16</b>
1	Лаишевский	41 308,00	6 181,28	14,96%	1,95%	35 126,72
2	Буинский	62 311,47	10 924,57	17,53%	2,29%	51 386,90
3	Менделеевский	26 659,00	5 051,96	18,95%	2,47%	21 607,04
4	Алексеевский	13 050,42	2 689,31	20,61%	2,69%	10 361,11
5	Тетюшский	12 908,00	2 760,00	21,38%	2,79%	10 148,00
6	Мамадышский	76 292,00	16 560,39	21,71%	2,83%	59 731,61
7	Чистопольский	14 120,92	3 622,72	25,65%	3,35%	10 498,20
8	Сармановский	14 208,00	3 887,95	27,36%	3,57%	10 320,05
9	Верхнеуслонский	13 546,00	4 078,60	30,11%	3,93%	9 467,40
10	Апастовский	32 985,78	10 290,25	31,20%	4,07%	22 695,53
11	Тюлячинский	10 100,92	3 241,29	32,09%	4,19%	6 859,63
12	Актанышский	13 620,92	4 547,68	33,39%	4,35%	9 073,24
13	Новошешминский	23 653,92	7 956,80	33,64%	4,39%	15 697,12
14	Муслюмовский	12 808,00	4 595,97	35,88%	4,68%	8 212,03
15	Азнакаевский	14 758,00	5 484,81	37,17%	4,85%	9 273,19



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)  
на 06.10.2017

75

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 208 263,51</b>	<b>611 140,35</b>	<b>50,58%</b>	<b>6,60%</b>	<b>597 123,16</b>
16	Спасский	12 847,02	4 910,06	38,22%	4,99%	7 936,96
17	Казань	62 606,00	24 328,47	38,86%	5,07%	38 277,53
18	Елабужский	24 583,00	9 577,78	38,96%	5,08%	15 005,22
19	Лениногорский	15 308,00	5 997,97	39,18%	5,11%	9 310,03
20	Черемшанский	22 732,63	9 539,08	41,96%	5,47%	13 193,55
21	Заинский	14 108,00	6 118,27	43,37%	5,66%	7 989,73
22	Бугульминский	15 186,00	6 589,94	43,39%	5,66%	8 596,06
23	Тукаевский	27 420,92	11 956,54	43,60%	5,69%	15 464,38
24	Агрызский	13 769,60	6 589,00	47,85%	6,24%	7 180,60
25	Сабинский	18 743,00	9 377,56	50,03%	6,53%	9 365,44
26	Кайбицкий	14 063,92	7 067,79	50,25%	6,55%	6 996,13
27	Атнинский	15 553,00	8 577,18	55,15%	7,19%	6 975,82
28	Пестричинский	14 058,14	8 082,99	57,50%	7,50%	5 975,15
29	Кукморский	15 468,00	9 298,36	60,11%	7,84%	6 169,64
30	Ютазинский	170 845,53	103 647,83	60,67%	7,91%	67 197,70



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 06.10.2017

76

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 208 263,51</b>	<b>611 140,35</b>	<b>50,58%</b>	<b>6,60%</b>	<b>597 123,16</b>
31	Алькеевский	13 016,76	8 329,19	63,99%	8,35%	4 687,57
32	Балтасинский	22 556,75	15 250,35	67,61%	8,82%	7 306,40
33	Зеленодольский	24 870,92	18 020,51	72,46%	9,45%	6 850,41
34	Арский	16 063,00	11 690,28	72,78%	9,49%	4 372,72
35	Рыбно-Слободский	15 820,92	11 557,48	73,05%	9,53%	4 263,44
36	Нурлатский	14 641,92	10 705,84	73,12%	9,54%	3 936,08
37	Высокогорский	48 433,00	35 988,46	74,31%	9,69%	12 444,54
38	Нижнекамский	30 420,43	22 933,55	75,39%	9,83%	7 486,88
39	Альметьевский	22 043,68	16 803,42	76,23%	9,94%	5 240,26
40	Дрожжановский	69 971,10	55 343,33	79,09%	10,32%	14 627,77
41	Мензелинский	13 540,92	10 933,79	80,75%	10,53%	2 607,13
42	Набережные Челны	39 186,00	35 231,83	89,91%	11,73%	3 954,17
43	Бавлинский	13 008,00	11 851,01	91,11%	11,88%	1 156,99
44	Аксубаевский	12 858,00	11 776,42	91,59%	11,95%	1 081,58
45	Камско-Устьинский	12 208,00	11 192,54	91,68%	11,96%	1 015,46

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

77

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Азнакаевский район</b>					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
<b>Альметьевский район</b>					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Арский район</b>					
7	с. Качелино	+	+	+	+
<b>Бугульминский район</b>					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
<b>Высокогорский район</b>					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	<b>Не требуется</b>			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
<b>Заинский район</b>					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Лаишевский район</b>					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
<b>Лениногорский район</b>					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
<b>Мамадышский район</b>					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
<b>Новошешминский район</b>					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Нурлатский район</b>					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
<b>Пестречинский район</b>					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
<b>Черемшанский район</b>					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
<b>Чистопольский район</b>					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+



№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>г.Набережные Челны</b>					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
<b>г. Казань</b>					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.10.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.10.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.10.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.10.2017
41	ул. Боевая	<b>Не требуется</b>			
42	ул. Краснодонская - ул. Кубанская	+	+	+	30.10.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.10.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	30.10.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.10.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	<b>Не требуется</b>			
47	ул. Залесная, 1в	<b>Не требуется</b>			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.10.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	<b>Не требуется</b>			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.10.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.10.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.10.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.10.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.10.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.10.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.10.2017
59	ГГРП Кощакново	<b>Не требуется</b>			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.10.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.10.2017
62	ГГРП Аэропорт	<b>Не требуется</b>			
63	ГРП Крутушка	<b>Не требуется</b>			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
64	ГРП Озерный	<b>Не требуется</b>			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.10.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	<b>Не требуется</b>			
67	ул. Куземетьевская, 2	<b>Не требуется</b>			
68	ул. Коновалова, 96	<b>Не требуется</b>			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	<b>Не требуется</b>			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	<b>Не требуется</b>			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	<b>Не требуется</b>			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	<b>Не требуется</b>			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	<b>Не требуется</b>			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	<b>Не требуется</b>			

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (30.09.2017г. – 06.10.2017г.)</b>	<b>59,89</b>	<b>60,02</b>	<b>100,21</b>
СМР	49,96	50,09	100,26
Оборудование	9,93	9,93	100,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 06.10.2017г.)</b>	<b>51,33</b>	<b>51,44</b>	<b>100,21</b>
СМР	42,82	42,93	100,25
Оборудование	8,51	8,51	100,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.10.2017г.)</b>	<b>3 014,90</b>	<b>3 020,20</b>	<b>100,17</b>

## Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
		СМР - 237,42	ПИР - 6,23
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (30.09.2017г. – 06.10.2017г.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 06.10.2017г.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.10.2017г.)</b>	<b>237,42</b>	<b>237,42</b>	<b>100,00</b>

## Строительство школы на 500 мест в г.Арск

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Стройсервис»</b>		
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>		
<b>Стоимость объекта, млн.руб.</b>		<b>380,12</b>		
		ПИР 5,92	СМР 249,44	Оборудов-е 124,76
<b>Начало строительства</b>		<b>2016г.</b>		
<b>Период</b>	<b>План</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ (30.09.2017г. – 06.10.2017г.)</b>	<b>8,72</b>	<b>8,74</b>	<b>100,22</b>	
<b>СМР</b>	8,72	8,74	100,22	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 06.10.2017г.)</b>	<b>7,47</b>	<b>7,49</b>	<b>100,28</b>	
<b>СМР</b>	7,47	7,79	100,28	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.10.2017г.)</b>	<b>227,64</b>	<b>227,94</b>	<b>100,14</b>	

**Строительство школы на 375 мест в  
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «УКС Ютазинский МР»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>287,00</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2017 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>31.12.2017г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (30.09.2017г. – 06.10.2017г.)</b>	<b>6,98</b>	<b>7,03</b>	<b>100,71</b>
<b>СМР</b>	6,98	7,03	100,71
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 06.10.2017г.)</b>	<b>5,98</b>	<b>6,02</b>	<b>100,67</b>
<b>СМР</b>	5,98	6,02	100,67
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.10.2017г.)</b>	<b>91,63</b>	<b>92,00</b>	<b>100,41</b>



**Проектирование, капитальный ремонт помещений  
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>		<b>246,22</b>	
		<b>СМР</b>	<b>ПИР</b>
		<b>240,32</b>	<b>5,9</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (30.09.2017г. – 06.10.2017г.)</b>	<b>1,95</b>	<b>1,92</b>	<b>98,46</b>
<b>СМР</b>	1,95	1,92	98,46
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 06.10.2017г.)</b>	<b>1,67</b>	<b>1,65</b>	<b>98,80</b>
<b>СМР</b>	1,67	1,65	98,80
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.10.2017г.)</b>	<b>93,08</b>	<b>91,04</b>	<b>97,80</b>
<b>СМР</b>	93,08	91,04	97,80