

Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - октябрь 2015 года	39	15	24
январь - октябрь 2016 года	25	10	15
январь - октябрь 2017 года	25	6	19



Строительство жилого дома по пр.Набережночелнинский, г.Наб.Челны



Не выделены опасные
зоны предупредительными
знаками при производстве
работ автокранами

Составлен протокол
об административном
правонарушении
на юридическое лицо

Заказчик: ООО «Строительная компания «Мега Групп».
Генподрядчик: ООО «СК «КамАвтоСтрой»



Строительство предприятия по производству пленки и пластика, ОЭЗ «Алабуга»



Территория
строительной площадки
захламлена
строительных мусором

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное и
юридическое лица

Заказчик: ООО «ПКФ «КНТ-ПЛАСТ». Генподрядчик: ООО «Зилант»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 436	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	396 121	12 341,0 -
Взыскано всего	158	6 920,0
Не истек срок оплаты	113	5 367,0
Направлено в службу судебных приставов	4	54,0
Обжалуются в суде	0	-



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(АСРО «Содружество строителей РТ»,
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)

с 01.01.2017

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 176
- с выездом на объекты строительства	218
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	454
- выдано предписаний	187
- приостановлено право осуществлять строительство	171
- выдано предупреждений	96



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Проверено объектов	2 409	-
Выявлено нарушений	1 452	-
Устранено нарушений	1 414	-
Составлены предписания	552	-
Направлены претензионные письма	29	4 286,21



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
1	г. Казань	611	221	202	91%
2	г.Наб.Челны	387	144	140	100%
3	Агрызский	33	48	48	100%
4	Азнакаевский	29	47	44	93%
5	Аксубаевский	31	22	22	100%
6	Актанышский	38	21	21	100%
7	Алексеевский	29	19	19	100%
8	Алькеевский	28	21	21	100%
9	Альметьевский	39	72	69	96%
10	Апастовский	33	18	18	100%
11	Арский	48	19	19	100%
12	Атнинский	46	19	19	100%
13	Бавлинский	33	38	36	95%
14	Балтасинский	35	21	21	100%
15	Бугульминский	34	56	55	98%
	ВСЕГО:	2 409	1 452	1 414	99%



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
16	Буинский	33	16	16	100%
17	Верхнеуслонский	31	12	12	100%
18	Высокогорский	43	31	31	100%
19	Дрожжановский	28	15	15	100%
20	Елабужский	28	18	18	100%
21	Заинский	28	47	46	98%
22	Зеленодольский	34	18	15	83%
23	Кайбицкий	30	18	18	100%
24	Камско-Устьинский	32	16	16	100%
25	Кукморский	33	21	21	100%
26	Лаишевский	33	18	18	100%
27	Лениногорский	28	41	41	100%
28	Мамадышский	27	16	16	100%
29	Менделеевский	34	19	19	100%
30	Мензелинский	31	17	16	94%
	ВСЕГО:	2 409	1 452	1 414	99%



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
31	Муслюмовский	31	15	15	100%
32	Нижнекамский	44	19	19	100%
33	Новошешменский	29	36	36	100%
34	Нурлатский	28	16	16	100%
35	Пестречинский	31	18	18	100%
36	Рыбно-Слободский	32	17	17	100%
37	Сабинский	37	15	15	100%
38	Сармановский	29	38	37	97%
39	Спасский	36	29	29	100%
40	Тетюшский	29	12	12	100%
41	Тукаевский	28	11	11	100%
42	Тюлячинский	37	13	13	100%
43	Черемшанский	28	34	34	100%
44	Чистопольский	31	16	16	100%
45	Ютазинский	32	54	54	100%
	ВСЕГО:	2409	1452	1414	99%



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 13 октября 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 779 389	74,1	622 611
1	Азнакаевский	25 000	11 496	46,0	13 504
2	Зеленодольский	150 000	75 285	50,2	74 715
3	Ютазинский	10 000	5 599	56,0	4 401
4	Буинский	15 000	8 907	59,4	6 093
5	г.Наб.Челны	300 000	178 226	59,4	121 774
6	Новошешминский	5 000	3 171	63,4	1 829
7	Муслюмовский	8 000	5 210	65,1	2 790
8	Нижнекамский	130 000	85 080	65,4	44 920
9	Чистопольский	50 000	32 820	65,6	17 180
10	Спасский	8 000	5 373	67,2	2 627
11	Альметьевский	155 000	104 306	67,3	50 694
12	Апастовский	12 000	8 186	68,2	3 814
13	Лениногорский	25 000	17 267	69,1	7 733
14	г.Казань	800 000	556 920	69,6	243 080
15	Бавлинский	17 000	12 423	73,1	4 577



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 13 октября 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 779 389	74,1	622 611
16	Елабужский	50 000	36 550	73,1	13 450
17	Аксубаевский	6 000	4 462	74,4	1 538
18	Агрызский	20 000	15 442	77,2	4 558
19	Кайбицкий	4 800	3 727	77,6	1 073
20	Балтасинский	14 000	10 879	77,7	3 121
21	Мамадышский	16 000	12 466	77,9	3 534
22	Заинский	17 000	13 268	78,0	3 732
23	Тукаевский	80 000	62 634	78,3	17 366
24	Тюлячинский	7 500	5 878	78,4	1 622
25	Сабинский	18 000	14 213	79,0	3 787
26	Кукморский	25 000	19 814	79,3	5 186
27	Мензелинский	16 000	12 715	79,5	3 285
28	К-Устьинский	10 000	8 047	80,5	1 953
29	Менделеевский	10 000	8 060	80,6	1 940
30	Дрожжановский	5 000	4 104	82,1	896



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 13 октября 2017 года

12

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 779 389	74,1	622 611
31	В-Услонский	30 000	24 656	82,2	5 344
32	Сармановский	10 000	8 330	83,3	1 670
33	Арский	27 000	22 883	84,8	4 117
34	Тетюшский	10 000	8 533	85,3	1 467
35	Алексеевский	14 000	12 118	86,6	1 882
36	Алькеевский	6 500	5 724	88,1	776
37	Бугульминский	40 000	35 653	89,1	4 347
38	Р-Слободский	13 000	11 654	89,6	1 346
39	Нурлатский	21 000	19 168	91,3	1 832
40	Черемшанский	4 500	4 319	96,0	181
41	Актанышский	12 000	12 038	100,3	-
42	Лаишевский	83 500	90 461	108,3	-
43	Высокогорский	64 000	72 910	113,9	-
44	Атнинский	4 000	4 751	118,8	-
45	Пестречинский	85 000	103 663	122,0	-



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

13

на 13.10.2017

	План	Введено	Остаток	Степень ГОТОВНОСТИ	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Количество объектов	211	124	87	73	14
Общая площадь (тыс.кв.м.)	526,1	328,2	197,7	185,6	39,1
Количество квартир	9 876	5 806	4 070	3 671	819



Арендное жилье 2017 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Верхне-Услонский район, Иннополис, 85 кв. ж/д – 1 шт.	ГИСУ	ООО «Ак Таш»	100 %
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО «ЛЭНД»	91 %



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир (ветеранов)	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		13	38	9	4
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	Высокогорский	1	6	1	-
3	Сабинский	2	4	2	-
4	г. Казань	9	25	6	3



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							305	150	117	117	
1	Агрызский	6	5	4	4	9	Апастовский	5	5	5	5
2	Азнакаевский	6	6	6	6	10	Бавлинский	12			
3	Аксубаевский	6				11	Буинский	10			
4	Актанышский	2				12	Верхнеуслонский	2			
5	Алексеевский	1	1	1	1	13	Высокогорский	2			
6	Алькеевский	7				14	Елабужский	2	2	2	2
7	Альметьевский	6				15	Заинский	10	10	10	10
8	Арский	6	6	5	5	16	Кайбицкий	6	3	3	3



Реализация прав детей-сирот на жилье

17

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							305	150	117	117	
17	Кам.-Устьинский	4				26	Пестречинский	4			
18	Кукморский	8	8	8	8	27	Спасский	24			
19	Лаишевский	33	33	33	33	28	Тетюшский	1	1	1	1
20	Лениногорский	5	4	3	3	30	Тукаевский	20	14		
21	Мамадышский	2	1	1	1	31	Тюлячинский	1			
22	Менделеевский	14	13			31	Черемшанский	5	3		
23	Нижнекамский	30				32	Чистопольский	30	27	27	27
24	Новошешминский	3				33	Ютазинский	5	5	5	5
25	Нурлатский	24				34	г. Казань	3	3	3	3



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
			14.10.17	14.10.17	Дин-ка	14.10.17	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	0	0	0
2	Азнакаевский	1	1	0	0	0	0
3	Аксубаевский	3	3	3		3	
4	Алькеевский	1	1	1		1	
5	Арский	1	1	1		1	
6	Бугульминский	2	2	2		2	
7	Буинский	4	4	4	0	3	0
8	Дрожжановский	4	4	3	0	3	0
9	г.Казань	2	2	1	0	1	+1
ИТОГО		50	50	45	0	37	+6



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
			14.10.17	14.10.17	Дин-ка	30.09.17	Дин-ка
12	Кукморский	6	6	6		6	
13	Лениногорский	3	3	3		3	+3
14	Мамадышский	9	9	7	0	5	0
15	Нижнекамский	1	1	1		1	
16	Н.Челны	1	1	1		1	+1
17	Сармановский	2	2	2	0	0	0
18	Спасский	1	1	1		1	+1
19	Тетюшский	1	1	1	0	0	0
20	Чистопольский	2	2	2		2	
21	Ютазинский	4	4	4		4	
ИТОГО		50	50	45	0	37	+6



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено
1	Альметьевский	1	1	7	Лениногорский	1	1
2	Арский	1	1	8	Нижнекамский	8	8
3	Бугульминский	1	1	9	Сабинский	1	1
4	Елабужский	1	1	10	г.Н.Челны	15	15
5	Зеленодольский	1	1	11	г.Казань	30	26
6	Лаишевский	1	1				
ИТОГО						61	57



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			14.10.17	Дин-ка	14.10.17	Дин-ка	14.10.17	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	2	2		2		2	+1
3	Арский	2	2		2		2	
4	Бавлинский	1	1		1		1	
5	Балтасинский	1	1		1		1	
6	Бугульминский	1	1		1		1	
7	Верхнеуслонский	2	2	0	1	0	1	
8	Заинский	1	1	0	0	0	0	0
9	Кукморский	1	1		1		1	0
10	Н.Челны	4	4	0	3	0	3	0
11	Нижнекамский	2	2		2		2	
12	Тетюшский	1	1	0	1		1	
13	г.Казань	3	2	0	2	0	2	0
ИТОГО по РТ		22	21	0	18	0	18	+1



Вынужденные переселенцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			14.10.17	Дин-ка	14.10.17	Дин-ка	14.10.17	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	1	1		1		1	
3	Апастовский	1	1	0	1	+1	0	0
4	Арский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Высокогорский	3	3	0	1	0	1	+1
7	Зеленодольский	1	1	0	0	0	0	0
8	Лениногорский	1	1		1		1	
9	г. Наб.Челны	2	2	0	1	0	1	0
10	Нижнекамский	3	3	0	2	0	2	0
11	Нурлатский	1	1		1		1	
12	Ютазинский	1	1		1		1	+1
13	г.Казань	9	9	0	6	+1	6	+1
ИТОГО		26	26	0	18	+2	17	+3



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации		
			Открыт счет	Заявка на оплату	Оплачен
1	Бугульминский	1	1	1	1
2	Буинский	1	1	1	1
ИТОГО		2	2	2	2



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

24



**г.Казань, 163 - кв. жилой дом № 10А ул.А.Терегулова
Застройщик – ООО «Тандем-Д»**



Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		49	37	12
1	Агрызский	1	1	-
2	Альметьевский	1	1	-
3	Бугульминский	2	1	1
4	Елабужский	3	3	-
5	Зеленодольский	1	1	-
6	Лаишевский	4	3	1
7	Лениногорский	1	1	-
8	Нижнекамский	1	1	-
9	г.Набережные Челны	17	13	4
10	г.Казань	18	12	6



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 800	7 503	1 297



Объект долевого строительства (введен в эксплуатацию)

27



г.Казань, 128-кв. жилой дом № 42А по ул.Четаева
Застройщик – ЗАО «Вектр»



Долевое строительство

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	123 кв. ж.д. по ул. Четаева	ЗАО «Вектр»	13 153	<i>Введен в эксплуатацию</i>
2	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
3	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
ИТОГО по РТ			54 230	



Сельские клубы



Аксубаевский, д. Старый Чувашский Адам
Подрядчик: ИП Зайдуллин Х.Н.



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 13.10.17	Дина- мика
1	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	ООО "Строитель"	12 752,30	52,1	77	4
2	г. Набережные Челны, пр.Чулман	ООО "Медик"	17 831,40	0	80,3	5,3
3	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны	ООО "СК "Созидание"	22 000,00	0	99,3	1,8
4	г. Казань, жилой массив Отары	ООО "РСС Инжиниринг"	17 831,40	0	100	7
5	Зеленодольский, с.Нурлаты	ООО "Лидер"	17 831,40	0	100	2,2
6	Бавлинский, с.Удмуртские Ташлы	ООО "УКС"	6 366,30	84,3	100	5
7	Тюлячинский, д.Ачи	ООО "Стройсервис"	6 366,30	61,5	100	4,6
8	Высокогорский, п.Дачный	ООО СК "Инжиниринг групп"	14 794,80	57,5	100	4
9	Мензелинский, с.Бикбулово	ООО "Лига"	6 366,30	64,3	100	8
10	Сабинский, с.Нижний Симет	ООО "ПМК-159"	6 366,30	99,4	100	1



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 13.10.17	Дина- мика
11	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка	ООО "Черемшанское КСП"	6 366,30	67,8	100	-
12	Лаишевский, с.Татарское Саралово	ООО "Строитель+"	6 366,30	84,7	100	-
13	Агрызский, с.Азеево	ООО "Строй-Гигант"	6 366,30	84,4	100	-
14	Менделеевский, с.Тойгузино	ООО "Строитель"	6 366,30	84,4	100	-
15	Аксубаевский, д.Старый Чувашский Адам	ИП Зайдуллин Х.Н.	6 366,30	84,4	100	-
16	Алькеевский, с.Старое Камкино	ООО "Стоитель и К"	6 366,30	83,3	100	-
17	Апастовский, п.ж.д.Кильдуразы	ООО "УК АПК Апас"	6 366,30	99,5	100	-
18	Арский, с.Сарай-Чекурча	ООО «АКСМ»	6 366,30	84,1	100	-
19	Балтасинский, д.Старый Кушкет	ООО "Гарант+"	6 366,30	84,4	100	-
20	Бугульминский, п.Плодопитомник	ООО "УРСЖ"	6 366,30	96,3	100	-



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 13.10.17	Дина- мика
21	Верхнеуслонский, п.Бахча Сарай	ООО "БарсЭлитСтрой"	6 366,30	81,8	100	-
22	Заинский, с.Поповка	ООО "Татспецстрой"	6 366,30	84	100	-
23	Кайбицкий, д.Янсурино	ООО "СФ "Вика"	6 366,30	99,3	100	-
24	Мамадышский, с.Соколка	ЗАО "Инвест-строй"	12752,3	81,2	100	-
25	Мензелинский, с.Калтаково	ООО "Лига"	6 366,30	92,1	100	-
26	Нижнекамский, с.Городище	ООО "ЛИФТ-НК"	6 366,30	82,5	100	-
27	Нурлатский, д.Ерепкино	ООО "Татспецстрой"	6 366,30	75,3	100	-
28	Рыбно-Слободский, с. Корноухово	ООО "КСМУ"	6 366,30	91,5	100	-
29	Тетюшский, с.Вожжи	ООО ПСК "Созидатель"	6 366,30	99,5	100	-
30	Чистопольский, с.Малый Толкиш	ООО "Грейт Строй"	6 366,30	98,6	100	-
31	Ютазинский, д.Подгорный	ООО "УРСЖ"	12752,3	83,8	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	-
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	1 000	100	-
3	Аксубаевский, г.Аксубаево	500	100	-
4	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	-
5	Альметьевский, г.Альметьевск	1 000	100	-
6	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	100	-
7	Арский, г.Арск	1 500	100	-
8	Атнинский, с.Большая Атня	500	100	-
9	Буинский, г.Буинск	1 000	100	-
10	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	-
11	Заинский г.Заинск	1 500	100	-
12	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	-
13	Лениногорский, с.Шугурово	1000	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ
Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

№	МО РТ	Лимит,тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
14	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	-
15	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	-
16	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	-
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	-
18	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	-
19	Нурлатский, г.Нурлат	500	100	-
20	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	-
21	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб.Слобода	700	100	-
22	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	1 300	100	-
23	Спасский, г.Болгар	2 000	100	-
24	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	-
25	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	-
26	г.Казань	8 000	100	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	г.Казань	2 000	100	5
2	Агрызский, г.Агрыз	800	100	-
3	Актанышский, с.Актаныш	1 200	100	-
4	Атнинский, с.Большая Атня	1 500	100	-
5	Буинский, г.Буинск	2 000	100	-
6	Высокогорский, п.ж.-д.ст.В.Гора	1 280	100	-
7	Кукморский, пгт.Кукмор	2 500	100	-
8	Лениногорский, г.Лениногорск	1 700	100	-
9	Мамадышский, г.Мамадыш	700	100	-
10	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000	100	-
11	Нижнекамский, г.Нижнекамск	500	100	-
12	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	-
13	Сармановский, с.Сарманово	570	100	-
14	Черемшанский, с.Черемшан	2 250	100	-
15	Ютазинский, пгт.Уруссу	500	100	-



Фельдшерско-акушерские пункты



Заинский муниципальный район, д. Александровская Слобода
Подрядчик: АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
1	«Азнакаевский» Сапеевский					
2	«Алькеевский» Нижне-Качеевский					
3	«Альметьевский» Маметьевский					
4	«Апастовский» Мурзинский					
5	«Арский» Нусинский					
6	«Бавлинский» Александровский					
7	«Бугульминский» Спасский					
8	«Буинский» Кайбицкий					
9	«Дрожжановский» Мало-Убейский					
10	«Елабужский» Малоречинский					
11	«Заинский» Александрово-Слободский					
12	«Камско-Полянский» Свердловецкий					
13	«Рыбно-Слободский» Больше-Кульгинский					
14	«Сабинский» Два Поля Арташский					



Фельдшерско-акушерские пункты

38

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
15	«Сармановский» Лешев-Тамакский					
16	«Спасский» Полянский					
17	«Тетюшский» Кляшевский					
18	«Чистопольский» Старо-Ромашкинский					
19	«Агрызский» Бимский					
20	«Аксубаевский» Кривоозерский					
21	«Алексеевский» Нижне-Тиганский					
22	«Балтасинский» Кугунурский					
23	«Верхнеуслонский» Ямбулатовский					
24	«Высокогорский» Мало-Сулабашский					
25	«Зеленодольский» Кугеевский					
26	«Мамадышский» Нижнекузгунчинский					
27	«Менделеевский» Бизякинский					
28	«Мензелинский» Верхне-Такерменский					



Фельдшерско-акушерские пункты

39

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
29	«Новошешминский» Сл.Черемуховский					
30	«Нурлатский» Богдашкинский					
31	«Тукаевский» Малтабаровский					
32	«Тюлячинский» Старо-Зюринский					
33	«Черемшанский» Старо-Ильмовский					
34	«Ютазинский» Байряк-Тамякский					
35	«Атнинский» Берескинский					
36	«Кайбицкий» Старо-Чечкабинский					
37	«Камско-Устьинский» Кирельский					
38	«Кукморский» Олуязский					
39	«Лаишевский» Нармонский					
40	«Лениногорский» Каркалинский					
41	«Пестречинский» Богородский					
42	«Актанышский» Кировский					

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Патолого-анатомические отделения

40

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
1	Алексеевский					
2	Высокогорский					
3	Нижнекамский					
4	Муслюмовский					
5	ГАУЗ «РБСМ» г.Казань					

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
1	Пестречинский					
2	г.Казань					
3	Заинский					
4	Сармановский					
5	Высокогорский					
6	Елабужский					

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе СМР, %:	
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт	
				Станции мед.помощи и больницы	Амбулаторно-поликлинические учреждения
1	Зеленодольский	100	-	<i>не предусмотрено</i>	100
2	Бугульминский	100	-	100	100
3	Нижнекамский	100	-	100	<i>не предусмотрено</i>
4	Черемшанский	100	-	<i>не предусмотрено</i>	100
5	г.Казань	100	-	100	<i>не предусмотрено</i>
6	г.Набережные Челны	99	1	100	99



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	в том числе	
			оборудование	ПИР (ПСД)
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	РТ 3 483,0	418,4	105,13

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	52
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	74



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	52,5	6,5
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,10	12,0	2,0
2	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,30	32,0	4,0
3	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,80	35,0	11,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,70	36,0	2,0
5	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,80	37,0	2,0
6	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,80	38,0	3,0
7	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,80	40,0	2,0
8	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,60	45,0	5,0
9	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,50	45,0	10,0
10	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,10	47,0	4,0
11	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,70	47,0	7,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	52,5	6,5
12	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,70	47,0	5,0
13	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,10	47,0	2,0
14	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,20	48,0	8,0
15	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,20	48,0	7,0
16	г.Казань, Полик-каГАУЗ«Городская клинич.больница №16»	20 405,60	48,0	9,0
17	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,70	49,0	9,0
18	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская ЦРБ"	88 345,30	49,0	6,0
19	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,30	49,0	8,0
20	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,20	49,0	5,0
21	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,30	49,0	4,0
22	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,50	49,0	7,0
23	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,60	50,0	2,0
24	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветер. воин"	47 340,90	50,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	52,5	6,5
25	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,80	50,0	12,0
26	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,50	50,0	12,0
27	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,30	50,0	15,0
28	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,50	50,0	12,0
29	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,00	51,0	2,0
30	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,20	51,0	4,0
31	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,10	52,0	9,0
32	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Набережные Челны	107 162,50	52,0	3,0
33	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,70	52,0	3,0
34	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,00	52,0	2,0
35	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,90	52,0	9,0
36	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,40	52,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	52,5	6,5
37	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,80	53,0	6,0
38	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,90	53,0	8,0
39	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой"	123 016,30	53,0	9,0
40	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,80	55,0	11,0
41	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,40	55,0	7,0
42	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,90	55,0	5,0
43	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,70	56,0	7,0
44	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,00	57,0	4,0
45	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,70	57,0	4,0
46	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,40	62,0	9,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

49

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	52,5	6,5
47	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,30	65,0	13,0
48	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,00	67,0	10,0
49	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,60	68,0	11,0
50	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,00	68,0	13,0
51	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,00	69,0	7,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,90	69,0	7,0
53	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,50	70,0	12,0
54	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,70	70,0	5,0
55	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,50	70,0	11,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освое- ния СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	52,5	6,5
56	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,50	70,0	10,0
57	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,80	73,0	4,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,60	76,0	4,0
59	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,10	77,0	7,0
60	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,30	79,0	4,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,70	80,0	10,0
62	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,80	80,0	15,0
63	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,10	80,0	20,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	52,5	6,5
64	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,50	82,0	6,0
65	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,90	83,0	6,0
66	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,10	85,0	5,0
67	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,70	87,0	4,0
68	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,60	88,0	3,0
69	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,20	93,0	2,0
70	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,30	95,0	5,0
71	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,10	98,0	13,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,60	99,0	4,0
73	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,70	100,0	0,0
74	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,20	100,0	0,0



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
				на 13.10.17	Дина- мика
1	Заинский, Аксаринское СП	4 329,20	65,3	100	-
2	Черемшанский, Лашманское СП	4 329,20	67,1	100	-
3	Кукморский, Ошторма-Юмьинское СП	4 329,20	80,0	100	-
4	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашское СП	4 329,20	88,3	100	-
5	Мамадышский, Нижнетаканышское СП	4 329,20	89,1	100	-
6	Тукаевский , Новотроицкое СП	4 329,20	89,2	100	-
7	Чистопольский, Чистопольско-Высельское СП	4 329,20	89,4	100	-
8	Балтасинский, Норминское СП	4 329,20	89,6	100	-
9	Высокогорский, Березкинское СП	4 329,20	89,6	100	-
10	Сабинский, Арташское СП	4 329,20	89,6	100	-
11	Лайшевский, Александровское СП	4 329,20	92,2	100	-



Пункты комплексного обслуживания населения

53

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
1	Алексеевский, с.Левашево					
2	Заинский, с.Имянлебаш					
3	Высокогорский, п.Новый Поселок					
4	Алексеевский, с.Большие Тиганы					
5	Балтасинский, д.Большие Лызи, 1-я часть					
6	Высокогорский, д.Макаровка					
7	Высокогорский, д.Яшь Кеч					
8	Кукморский, д.Татарская Тулба					
9	Кукморский, с.Псяк					
10	Мамадышский, д.Тогуз					
11	Рыбно-Слободский, д.Шестая Речка					
12	Тукаевский, с.Старые Гардали					
13	Черемшанский, д.Якты-Тау					
14	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка					
15	Азнакаевский, д.Агирово					



Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
16	Альметьевский, д.Кителга					
17	Агрызский, с.Варклед-Бодья					
18	Агрызский, с.Пелемеш					
19	Бугульминский, д.Чирково					
20	Бугульминский, д.Елховка					
21	Елабужский, д.Большая Тарловка					
22	Заинский, с.Куш-Елга					
23	Мензелинский, д.Усаево					
24	Мензелинский, д.Дружба					
25	Сабинский, с.Малый Шинар					
26	Сабинский, с.Шемордан					
27	Алькеевский, с.Новые Салманы					
28	Чистопольский, д.Данауровка					
29	Чистопольский, с.Татарское Адельшино					



Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
30	Сармановский, д.Яхши-Каран					
31	Сармановский, с.Рантамак					
32	Актанышский, с.Старое Тлякеево					
33	Актанышский, с.Новое Курмашево					
34	Бавлинский, с.Салихово					
35	Бавлинский, д.Измайлово					
36	Буинский, с.Бикмуразово					
37	Буинский, с.Бикмуразово					
38	Верхнеуслонский, с.Сеитово					
39	Верхнеуслонский, с.Ключищи					
40	Кайбицкий, д.Баймурзино					
41	Кайбицкий, с.Федоровское					
42	Камско-Устьинский, с.Антоновка					



Пункты комплексного обслуживания населения

56

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
43	Камско-Устьинский, с.Кирельское					
44	Лаишевский, с.Курманаково					
45	Лаишевский, с.Карадули					
46	Новошешминский, с.Акбуре					
47	Новошешминский, с.Шахмайкино					
48	Нурлатский, п.Чишма					
49	Спасский, с.Танкеевка					
50	Тетюшский, с.Малые Атряси					
51	Тетюшский, с.Пролей-Каша					
52	Чистопольский, с.Бахта					
53	Ютазинский, д.Алабакуль					

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки



Нурлатский район, д.Егоркино
Подрядчик: НУАД ООО «Татнефтедор»



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %	Динамика%
1	Нижнекамский	4	71,2	100	-
2	г.Казань	15	72,9	100	-
3	Зеленодольский	5	80,6	100	-
4	Мензелинский	2	82,1	100	-
5	Менделеевский	4	83,0	100	-
6	Апастовский	1	83,5	100	-
7	Актанышский	1	84,6	100	-
8	Черемшанский	1	85,1	100	-
9	Бавлинский	1	85,3	100	-
10	Мамадышский	1	85,5	100	-
11	Чистопольский	2	85,8	100	-
12	Пестречинский	1	85,9	100	-



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %	Динамика%
13	Алексеевский	2	86,0	100	-
14	Нурлатский	2	86,0	100	-
15	Арский	2	86,0	100	-
16	Сармановский	1	86,0	100	-
17	Кукморский	2	86,4	100	-
18	Заинский	2	86,4	100	-
19	Альметьевский	3	86,6	100	-
20	Азнакаевский	3	87,1	100	-
21	Бугульминский	2	87,8	100	-
22	Высокогорский	2	88,0	100	-
23	Буинский	2	88,0	100	-
24	Лениногорский	2	88,1	100	-



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %	Динамика%
25	Муслюмовский	3	88,5	100	-
26	г.Наб. Челны	6	88,9	100	-
27	Елабужский	2	89,2	100	-
28	Сабинский	3	89,4	100	-
29	Тюлячинский	3	89,8	100	-
30	Аксубаевский	3	89,9	100	-
31	Лаишевский	2	89,9	100	-
32	Агрызский	2	90,0	100	-
33	Тукаевский	2	90,2	100	-
34	Атнинский	2	90,3	100	-
35	Кам.-Устьинский	2	90,4	100	28,1
36	Спасский	2	90,5	100	-



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %	Динамика%
37	Верх.-Услонский	3	90,7	100	-
38	Дрожжановский	3	91,2	100	-
39	Новошешминский	3	91,4	100	-
40	Ютазинский	3	91,4	100	-
41	Алькеевский	3	91,5	100	-
42	Тетюшский	2	91,6	100	-
43	Балтасинский	3	91,9	100	-
44	Рыб.-Слободский	3	92,0	100	-
45	Кайбицкий	2	95,3	100	-



Строительство блочно-модульных лыжных баз на 2017 г.

№	МО РТ	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
1	г.Казань, ул.Горьковское шоссе, д.24	0	0	0
2	Агрызский, г.Агрыз	0	0	0
3	Ютазинский, пгт.Уруссу	15	3	1
4	г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.78	30	6	6
5	Альметьевский, г.Альметьевск	50	10	10
6	Алькеевский, с.Б.Матаки	100	25	0
7	Спасский, г.Болгар, ул.Пионерская, д.16	100	27	12
8	Мензелинский, г.Мензелинск	100	58	33
9	Сабинский, пгт.Б.Сабы, ул.Г.Закирова	100	25	25
10	Елабужский, г.Елабуга, ул.Танаевское ш-е	100	64	44
11	Кукморский, п.Кукмор, ул.Майская,	100	75	53



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

на 13.10.2017

63

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		9 986 276,47	4 450 262,01	44,56%	1,64%	5 536 014,46
1	Н.Челны	1 773 354,30	441 607,62	24,90%	0,77%	1 331 746,68
2	Менделеевский	91 922,44	28 159,28	30,63%	0,40%	63 763,16
3	Казань	2 579 501,33	869 595,91	33,71%	0,85%	1 709 905,42
4	Нурлатский	140 894,89	51 314,42	36,42%	6,70%	89 580,47
5	Нижнекамский	609 143,94	254 124,81	41,72%	2,09%	355 019,12
6	Черемшанский	64 972,03	27 765,78	42,73%	0,00%	37 206,25
7	Зеленодольский	244 168,27	108 320,09	44,36%	1,26%	135 848,18
8	Атнинский	100 939,66	44 907,54	44,49%	3,84%	56 032,13
9	Мензелинский	95 465,60	43 290,29	45,35%	0,33%	52 175,31
10	Пестречинский	71 851,97	32 883,02	45,76%	5,43%	38 968,95
11	Высокогорский	103 489,80	48 083,95	46,46%	4,72%	55 405,85
12	Альметьевский	612 876,04	285 349,67	46,56%	0,00%	327 526,37
13	Сабинский	170 970,88	79 963,43	46,77%	7,14%	91 007,46
14	Лаишевский	160 647,48	79 059,98	49,21%	0,00%	81 587,50
15	Апастовский	72 520,89	35 862,80	49,45%	0,02%	36 658,09

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

на 13.10.2017

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		9 986 276,47	4 450 262,01	44,56%	1,64%	5 536 014,46
16	Новошешминский	63 384,14	31 472,44	49,65%	0,07%	31 911,70
17	Арский	193 452,42	96 385,16	49,82%	0,05%	97 067,27
18	Кукморский	267 755,98	133 902,90	50,01%	4,14%	133 853,08
19	Тукаевский	93 152,94	49 399,09	53,03%	1,61%	43 753,85
20	Муслюмовский	133 049,69	75 551,16	56,78%	6,91%	57 498,53
21	Елабужский	183 633,33	105 829,26	57,63%	0,31%	77 804,06
22	Лениногорский	125 742,18	72 891,38	57,97%	0,04%	52 850,80
23	Тюлячинский	73 930,86	43 924,76	59,41%	3,65%	30 006,11
24	Сармановский	64 584,53	38 681,75	59,89%	3,47%	25 902,78
25	Ютазинский	78 835,85	47 702,09	60,51%	4,95%	31 133,76
26	Бугульминский	212 196,37	133 259,28	62,80%	0,08%	78 937,09
27	Спасский	59 275,44	37 348,43	63,01%	6,93%	21 927,00
28	Кайбицкий	51 303,07	33 631,11	65,55%	0,02%	17 671,96
29	Алексеевский	73 661,54	48 364,60	65,66%	0,07%	25 296,94
30	Заинский	133 979,35	88 113,62	65,77%	0,00%	45 865,73



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ) на 13.10.2017

65

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		9 986 276,47	4 450 262,01	44,56%	1,64%	5 536 014,46
31	Верхнеуслонский	68 621,29	45 761,61	66,69%	0,00%	22 859,68
32	Агрызский	86 928,19	58 009,69	66,73%	0,00%	28 918,51
33	Балтасинский	109 084,94	72 822,97	66,76%	0,01%	36 261,96
34	Рыбно- Слободский	90 561,91	61 245,14	67,63%	7,82%	29 316,77
35	Дрожжановский	50 660,48	35 235,22	69,55%	0,31%	15 425,26
36	Алькеевский	66 948,02	48 080,44	71,82%	0,61%	18 867,58
37	Актанышский	109 489,42	79 288,90	72,42%	9,59%	30 200,52
38	Камско-Устьинский	52 697,73	39 358,82	74,69%	1,45%	13 338,91
39	Мамадышский	166 351,50	127 063,33	76,38%	3,82%	39 288,17
40	Бавлинский	80 934,47	61 914,62	76,50%	0,00%	19 019,85
41	Тетюшский	102 743,45	82 745,35	80,54%	5,74%	19 998,10
42	Аксубаевский	37 460,90	30 863,39	82,39%	0,18%	6 597,51
43	Буинский	94 609,07	83 312,10	88,06%	11,20%	11 296,97
44	Азнакаевский	82 819,13	74 767,16	90,28%	0,00%	8 051,96
45	Чистопольский	85 708,77	83 047,66	96,90%	0,00%	2 661,11



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 13.10.2017

66

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 208 263,51	664 282,98	54,98%	4,40%	543 980,53
1	Лаишевский	41 308,00	6 718,78	16,27%	1,30%	34 589,22
2	Буинский	62 311,47	11 874,53	19,06%	1,52%	50 436,94
3	Менделеевский	26 659,00	5 491,26	20,60%	1,65%	21 167,74
4	Алексеевский	13 050,42	2 923,16	22,40%	1,79%	10 127,26
5	Тетюшский	12 908,00	3 000,00	23,24%	1,86%	9 908,00
6	Мамадышский	76 292,00	18 000,42	23,59%	1,89%	58 291,58
7	Чистопольский	14 120,92	3 937,74	27,89%	2,23%	10 183,18
8	Сармановский	14 208,00	4 226,04	29,74%	2,38%	9 981,97
9	Верхнеуслонский	13 546,00	4 433,26	32,73%	2,62%	9 112,74
10	Апастовский	32 985,78	11 185,05	33,91%	2,71%	21 800,73
11	Тюлячинский	10 100,92	3 523,14	34,88%	2,79%	6 577,78
12	Актанышский	13 620,92	4 943,13	36,29%	2,90%	8 677,79
13	Новошешминский	23 653,92	8 648,70	36,56%	2,93%	15 005,22
14	Муслюмовский	12 808,00	4 995,62	39,00%	3,12%	7 812,38
15	Азнакаевский	14 758,00	5 961,75	40,40%	3,23%	8 796,25



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 13.10.2017

67

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 208 263,51	664 282,98	54,98%	4,40%	543 980,53
16	Спасский	12 847,02	5 337,02	41,54%	3,32%	7 510,00
17	Казань	62 606,00	26 443,99	42,24%	3,38%	36 162,01
18	Елабужский	24 583,00	10 410,63	42,35%	3,39%	14 172,37
19	Лениногорский	15 308,00	6 519,54	42,59%	3,41%	8 788,46
20	Черемшанский	22 732,63	10 368,56	45,61%	3,65%	12 364,07
21	Заинский	14 108,00	6 650,30	47,14%	3,77%	7 457,70
22	Бугульминский	15 186,00	7 162,98	47,17%	3,77%	8 023,02
23	Тукаевский	27 420,92	12 996,24	47,40%	3,79%	14 424,68
24	Агрызский	13 769,60	7 161,95	52,01%	4,16%	6 607,65
25	Сабинский	18 743,00	10 193,00	54,38%	4,35%	8 550,00
26	Кайбицкий	14 063,92	7 682,38	54,62%	4,37%	6 381,54
27	Атнинский	15 553,00	9 323,02	59,94%	4,80%	6 229,98
28	Пестричинский	14 058,14	8 785,86	62,50%	5,00%	5 272,28
29	Кукморский	15 468,00	10 106,91	65,34%	5,23%	5 361,09
30	Ютазинский	170 845,53	112 660,68	65,94%	5,28%	58 184,85



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 13.10.2017

68

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 208 263,51	664 282,98	54,98%	4,40%	543 980,53
31	Алькеевский	13 016,76	9 053,47	69,55%	5,56%	3 963,29
32	Балтасинский	22 556,75	16 576,47	73,49%	5,88%	5 980,28
33	Зеленодольский	24 870,92	19 587,51	78,76%	6,30%	5 283,41
34	Арский	16 063,00	12 706,83	79,11%	6,33%	3 356,17
35	Рыбно-Слободский	15 820,92	12 562,48	79,40%	6,35%	3 258,44
36	Нурлатский	14 641,92	11 636,78	79,48%	6,36%	3 005,14
37	Высокогорский	48 433,00	39 117,89	80,77%	6,46%	9 315,11
38	Нижнекамский	30 420,43	24 927,77	81,94%	6,56%	5 492,66
39	Альметьевский	22 043,68	18 264,59	82,86%	6,63%	3 779,09
40	Дрожжановский	69 971,10	60 155,79	85,97%	6,88%	9 815,31
41	Мензелинский	13 540,92	11 884,55	87,77%	7,02%	1 656,37
42	Набережные Челны	39 186,00	38 295,47	97,73%	7,82%	890,53
43	Бавлинский	13 008,00	12 881,53	99,03%	7,92%	126,47
44	Аксубаевский	12 858,00	12 800,45	99,55%	7,96%	57,55
45	Камско-Устьинский	12 208,00	12 165,80	99,65%	7,97%	42,20



Мониторинг формирования отраслевых программ 2018 года На 13.10.2017

Всего 40 программ

**Требуют утверждения
распоряжением Кабинета Министров РТ – 29 программ**

Выпущено распоряжений Кабинета Министров РТ – 1 программа



Министерство образования и науки Республики Татарстан

№	Наименование программы	Примечание
1	Капитальный ремонт объектов образования	Минобр РТ представил в адрес МСАИЖКХ РТ перечень из 202 объектов в том числе: Школы - 29 Детские сады - 165 Коррекционные школы - 8 ГКУ «ГИСУ РТ» ведется обследование объектов для определения стоимости работ, до конца месяца проверка будет завершена.
2	Капитальный ремонт ресурсных центров	Перечень Минобром РТ не представлен



Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

- не поступило на согласование

71

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 10.10.2017 согл-6028129-1
4	Капремонт сети подростковых клубов	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6029823-1
5	Капремонт молодежных центров	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6029731-1
6	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	УГЭЦ РТ производится расчет стоимости строительства спортивных площадок							
7	Строительство спорт. сооружений в МО РТ	РКМ РТ от 26.09.2017 №2425-р							



Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
8	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 26.09.2017 согл-5983367-1
9	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения координационного совета (IV квартал 2017 года)							



№	Наименование программы	Примечание
10	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	Перечень представлен. Ведется корректировка стоимости объектов с учетом расчета индекса-дефлятора
11	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	Минкультот РТ в полном объеме дефектные ведомости, согласно перечню, представлены в ГКУ «ГИСУ РТ». После определения лимитов на строительство проект РКМ РТ по капитальному ремонту будет направлен на межведомственное согласование



№	Наименование программы	Примечание
12	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	Минздравом РТ ведется корректировка перечня объектов
13	Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинических учреждений	Ведется работа по разработке проектно-сметной документации на каждый объект



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭРТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
14	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 10.10.2017 согл-6028032-3
15	Капитальный ремонт коровников	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038723-1
16	Капитальный ремонт овощехранилищ	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6032815-1
17	Строительство силосно-сенажных траншей	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038818-1



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ / ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	
18	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038798-1
19	Капитальный ремонт зернотоков	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038766-1
20	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	Необходимо определить перечень районов на 2018 год						
21	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» ведется работа по внесению изменений в проект						



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
22	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032426-1
23	Водообеспечение	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032454-1
24	Переход на индивидуальные системы отопления, установке блочно-модульных котельных и строительства сетей газоснабжения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032399-1
25	Программа по восстановлению освещения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032392-1
26	Капитальный ремонт муниципальных архивов	+	+	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 10.10.2017 согл-6026543-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
27	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038595-1
28	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6039140-1
29	Развитие общественных пространств	Перечень формируется						



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2018 год

79

	Наименование программы	Ответственный	Примечание
30	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2017 года)
31	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
32	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
33	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
34	Арендное жилье		
35	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
36	Аварийное жилье на 2015-2020 гг.	МСАиЖКХ РТ	ПКМ не требуется
37	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
38	Инвестиционное многоэтажное жилье		
39	Малоэтажное жилое строительство		
40	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище» на 2015-2020 годы в РТ		

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

80

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул. Такташа, ул. Пушкина, ул. Строительная, ул. Сайдашева в п.г.т. Актюбинский	+	+	+	+
Альметьевский район					
2	ул. Нахимова г. Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г. Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул. Тухватуллина г. Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул. Тухватуллина г. Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Лаишевский район					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
Лениногорский район					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
Мамадышский район					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
Новошешминский район					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.10.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.10.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.10.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.10.2017
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	30.10.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.10.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	30.10.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.10.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.10.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул.Ю.Урам,10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.10.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.10.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.10.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.10.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.10.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.10.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.10.2017
59	ГГРП Кощакново	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.10.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.10.2017
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.10.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Отказники по реализации программы по переходу от ЦТП на ИТП

Адрес дома	Количество ИТП
ул.Адоратского, 5	4
ул.Баруди, 19	1
ул.Четаева, 9	1
ул.Чуйкова, 49	1
ул.Проспект Ямашева, 69	1
ул.Проспект Ямашева, 73	1
ул.Проспект Ямашева, 75 (спецсчет)	1
ИТОГО:	10

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (07.10.2017г. – 13.10.2017г.)	49,36	49,62	100,52
СМР	40,73	40,99	100,63
Оборудование	8,63	8,63	100,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 13.10.2017г.)	100,69	101,06	100,36
СМР	83,55	83,92	100,44
Оборудование	17,14	17,14	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.10.2017г.)	3 064,26	3 069,82	100,19

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
		СМР - 237,42	ПИР - 6,23
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (07.10.2017г. – 13.10.2017г.)	0,00	0,00	0,00
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 13.10.2017г.)	0,00	0,00	0,00
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.10.2017г.)	237,42	237,42	100,00

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

		Подрядчик	ООО «Стройсервис»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн.руб.		380,12		
		ПИР 5,92	СМР 249,44	Оборудов-е 124,76
Начало строительства		2016г.		
Период	План	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (07.10.2017г. – 13.10.2017г.)	13,02	13,11	100,69	
СМР	13,02	13,11	100,69	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 13.10.2017г.)	20,49	20,60	100,53	
СМР	20,49	20,60	100,53	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.10.2017г.)	240,66	241,05	100,16	

**Строительство школы на 375 мест в
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		287,00	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		31.12.2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (07.10.2017г. – 13.10.2017г.)	7,97	8,01	100,50
СМР	7,97	8,01	100,50
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 13.10.2017г.)	13,95	14,03	100,57
СМР	13,95	14,03	100,57
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.10.2017г.)	99,60	100,0	100,40

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	ПИР
		240,32	5,9
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (07.10.2017г. – 13.10.2017г.)	0,98	0,96	97,96
СМР	0,98	0,96	97,96
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 13.10.2017г.)	2,65	2,61	98,49
СМР	2,65	2,61	98,49
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.10.2017г.)	94,06	92,00	97,81
СМР	94,06	92,00	97,81