

Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - октябрь 2015 года	40	15	25
январь - октябрь 2016 года	27	11	16
январь - октябрь 2017 года	27	7	20



Строительство ж/д в мкр.22 , г.Наб.Челны



Газовые баллоны
хранятся
в неотведенных местах

Составлен протокол
об административном
правонарушении
на юридическое лицо

Заказчик: ООО «Замелекесье».
Генподрядчик: ООО «Челнинский ТрубСантехМонтаж»



Реставрация объекта «Дом купца» по ул. Пушкина, г. Казань



Опоры лесов установлены
на случайные предметы

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное и
юридическое лица

Заказчик: ООО «ПК «СТРОЙ МИР РЕКОНСТРУКЦИЯ».
Генподрядчик: ООО «ТСНРУ»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

4

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 516	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	404 121	12 682,0 -
Взыскано всего	164	7 194,0
Не истек срок оплаты	115	5 434,0
Направлено в службу судебных приставов	4	54,0
Обжалуются в суде	0	-



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(АСРО «Содружество строителей РТ»,
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)

с 01.01.2017

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 233
- с выездом на объекты строительства	225
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	472
- выдано предписаний	199
- приостановлено право осуществлять строительство	171
- выдано предупреждений	102



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 9 месяцев 2017 г. (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
1	г. Казань	23 914, 6	24 310, 3	102 %
2	г.Наб.Челны	36 161,6	33 041,6	91%
3	Агрызский	240,1	353,7	147%
4	Азнакаевский	2 759,9	2 318,6	84%
5	Аксубаевский	67,5	67,5	100%
6	Актанышский	121,5	121,5	100%
7	Алексеевский	18 473, 3	19 244,1	104%
8	Алькеевский	195,0	195,0	100%
9	Альметьевский	28 235,8	30 269,9	107%
10	Апастовский	65,5	65,5	100%
11	Арский	1 572,9	1 583,9	101%
12	Атнинский	360,0	360,0	100%
13	Бавлинский	270,0	273,1	101%
14	Балтасинский	146,5	138,8	95%
15	Бугульминский	4 572,0	5 189,0	113%



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 9 месяцев 2017 г. (по данным МО)

7

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
16	Буинский	260,0	251,0	97%
17	Верхнеуслонский	667,5	860,6	129%
18	Высокогорский	273,0	354,2	130%
19	Дрожжановский	320,0	320,0	100%
20	Елабужский	33 686,1	27 877,7	83%
21	Заинский	1 355,7	1 388,2	102%
22	Зеленодольский	1 729,3	1 776,3	103%
23	Кайбицкий	48,0	48,0	100%
24	Камско-Устьинский	83,0	83,0	100%
25	Кукморский	55,0	55,0	100%
26	Лаишевский	352,5	352,5	100%
27	Лениногорский	24 523,3	23 275,3	95%
28	Мамадышский	110,0	110,0	100%
29	Менделеевский	249,8	249,8	100%
30	Мензелинский	673,8	678,9	101%



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 9 месяцев 2017 г. (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
31	Муслюмовский	363,5	363,5	100%
32	Нижнекамский	37 198,9	37 198,9	100%
33	Новошешменский	167,0	143,9	86%
34	Нурлатский	2 084,0	2 384,0	114%
35	Пестречинский	458,1	458,1	100%
36	Рыбно-Слободский	135,0	135,0	100%
37	Сабинский	2 860,9	2 875,9	101%
38	Сармановский	190,0	201,3	106%
39	Спасский	294,0	345,2	117%
40	Тетюшский	-	-	-
41	Тукаевский	-	-	-
42	Тюлячинский	67,0	78,0	115%
43	Черемшанский	349,5	349,5	100%
44	Чистопольский	440,0	499,3	113%
45	Ютазинский	5 718,4	6 133,9	107%



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 27 октября 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 872 915	78,0	529 085
1	Азнакаевский	25 000	11 496	46,0	13 504
2	Зеленодольский	150 000	75 285	50,2	74 715
3	Буинский	15 000	8 907	59,4	6 093
4	г.Наб.Челны	300 000	178 226	59,4	121 774
5	Новошешминский	5 000	3 171	63,4	1 829
6	Чистопольский	50 000	32 820	65,6	17 180
7	Муслюмовский	8 000	5 317	66,5	2 683
8	Нижнекамский	130 000	87 137	67,0	42 863
9	Спасский	8 000	5 373	67,2	2 627
10	Альметьевский	155 000	104 306	67,3	50 694
11	Апастовский	12 000	8 186	68,2	3 814
12	Ютазинский	10 000	7 096	71,0	2 904
13	Бавлинский	17 000	12 423	73,1	4 577
14	Елабужский	50 000	36 550	73,1	13 450
15	Лениногорский	25 000	18 388	73,6	6 612



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 27 октября 2017 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 872 915	78,0	529 085
16	Аксубаевский	6 000	4 597	76,6	1 403
17	г.Казань	800 000	624 432	78,1	175 568
18	Тюлячинский	7 500	5 878	78,4	1 622
19	Сабинский	18 000	14 213	79,0	3 787
20	Мамадышский	16 000	12 673	79,2	3 327
21	Балтасинский	14 000	11 094	79,2	2 906
22	Тукаевский	80 000	63 747	79,7	16 253
23	К-Устьинский	10 000	8 160	81,6	1 840
24	Дрожжановский	5 000	4 104	82,1	896
25	Кайбицкий	4 800	3 941	82,1	859
26	Заинский	17 000	14 168	83,3	2 832
27	Агрызский	20 000	16 673	83,4	3 327
28	Мензелинский	16 000	13 367	83,5	2 633
29	Кукморский	25 000	21 180	84,7	3 820
30	Тетюшский	10 000	8 533	85,3	1 467



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 27 октября 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	1 872 915	78,0	529 085
31	Алексеевский	14 000	12 118	86,6	1 882
32	Менделеевский	10 000	8 762	87,6	1 238
33	Алькеевский	6 500	5 724	88,1	776
34	Бугульминский	40 000	35 653	89,1	4 347
35	Арский	27 000	24 215	89,7	2 785
36	Сармановский	10 000	9 024	90,2	976
37	Нурлатский	21 000	19 712	93,9	1 288
38	Черемшанский	4 500	4 319	96,0	181
39	Р-Слободский	13 000	12 879	99,1	121
40	В-Услонский	30 000	29 806	99,4	194
41	Актанышский	12 000	12 100	100,8	-
42	Лаишевский	83 500	91 350	109,4	-
43	Высокогорский	64 000	73 553	114,9	-
44	Атнинский	4 000	4 751	118,8	-
45	Пестречинский	85 000	107 508	126,5	-



Программа ГЖФ РТ *введен в эксплуатацию*



г.Казань 255-кв. ж.д. №12-5 ж/р «Салават Купере»
Подрядчик – ООО «Строитель+»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

13

на 26.10.2017

	План	Введено	Остаток	Степень ГОТОВНОСТИ	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Количество объектов	211	129	82	70	12
Общая площадь (тыс.кв.м.)	526,1	348,5	177,6	173,5	31,0
Количество квартир	9 876	6 149	3 727	3 463	690



Арендного жилья коммерческого использования *введен в эксплуатацию*

14



г.Иннополис 85-кв. дом № 120 по ул.Спортивная
Подрядчик – ООО «Ак Таш»



Арендное жилье 2017 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО «ЛЭНД»	91 %



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
<i>Всего по РТ</i>		12	32	9	3
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	Высокогорский	1	6	1	-
3	Сабинский	2	4	2	-
4	г. Казань	8	19	6	2



Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							305	187	157	157	
1	Агрызский	6	5	5	5	9	Апастовский	5	5	5	5
2	Азнакаевский	6	6	6	6	10	Бавлинский	12			
3	Аксубаевский	6				11	Буинский	10			
4	Актанышский	2				12	Верхнеуслонский	2			
5	Алексеевский	1	1	1	1	13	Высокогорский	2			
6	Алькеевский	7				14	Елабужский	2	2	2	2
7	Альметьевский	6				15	Заинский	10	10	10	10
8	Арский	6	6	6	6	16	Кайбицкий	6	3	3	3



Реализация прав детей-сирот на жилье

18

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							305	187	157	157	
17	Кам.-Устьинский	4				26	Пестречинский	4			
18	Кукморский	8	8	8	8	27	Спасский	24			
19	Лаишевский	33	33	33	33	28	Тетюшский	1	1	1	1
20	Лениногорский	5	4	4	4	30	Тукаевский	20	20	20	20
21	Мамадышский	2	1	1	1	31	Тюлячинский	1			
22	Менделеевский	14	14	14	14	31	Черемшанский	5	3	3	3
23	Нижнекамский	30	30			32	Чистопольский	30	27	27	27
24	Новошешминский	3				33	Ютазинский	5	5	5	5
25	Нурлатский	24				34	г. Казань	3	3	3	3



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
			27.10.17	27.10.17	Дин-ка	27.10.17	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2		2	+2
2	Азнакаевский	1	1	0	0	0	0
3	Аксубаевский	3	3	3		3	
4	Алькеевский	1	1	1		1	
5	Арский	1	1	1		1	
6	Бугульминский	2	2	2		2	
7	Буинский	4	4	4		4	+1
8	Дрожжановский	4	4	4	+1	3	0
9	г.Казань	2	2	1	0	1	0
ИТОГО		50	50	48	+3	43	+6



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации				
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений		Оплачено	
			27.10.17	27.10.17	Дин-ка	27.10.17	Дин-ка
12	Кукморский	6	6	6		6	
13	Лениногорский	3	3	3		3	
14	Мамадышский	9	9	9	+2	5	0
15	Нижнекамский	1	1	1		1	
16	Н.Челны	1	1	1		1	
17	Сармановский	2	2	2		2	+2
18	Спасский	1	1	1		1	
19	Тетюшский	1	1	1		1	+1
20	Чистопольский	2	2	2		2	
21	Ютазинский	4	4	4		4	
ИТОГО		50	50	48	+3	43	+6



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено
1	Альметьевский	1	1	7	Лениногорский	1	1
2	Арский	1	1	8	Нижнекамский	8	8
3	Бугульминский	1	1	9	Сабинский	1	1
4	Елабужский	1	1	10	г.Н.Челны	15	15
5	Зеленодольский	1	1	11	г.Казань	30	26
6	Лаишевский	1	1				
ИТОГО						61	57



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			27.10.17	Дин-ка	27.10.17	Дин-ка	27.10.17	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	2	2		2		2	
3	Арский	2	2		2		2	
4	Бавлинский	1	1		1		1	
5	Балтасинский	1	1		1		1	
6	Бугульминский	1	1		1		1	
7	Верхнеуслонский	2	2		2	+1	2	+1
8	Заинский	1	1	0	0	0	0	0
9	Кукморский	1	1		1		1	0
10	Н.Челны	4	4	0	3	0	3	0
11	Нижнекамский	2	2		2		2	
12	Тетюшский	1	1	0	1		1	
13	г.Казань	3	2	0	2	0	2	0
ИТОГО по РТ		22	21	0	19	+1	19	+1



Вынужденные переселенцы

23

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			27.10.17	Дин-ка	27.10.17	Дин-ка	27.10.17	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	1	1		1		1	
3	Апастовский	1	1		1		1	+1
4	Арский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Высокогорский	3	3	0	1	0	1	0
7	Зеленодольский	1	1	0	0	0	0	0
8	Лениногорский	1	1		1		1	
9	г. Наб.Челны	2	2	0	1	0	1	0
10	Нижнекамский	3	3	0	2	0	2	0
11	Нурлатский	1	1		1		1	
12	Ютазинский	1	1		1		1	
13	г.Казань	9	9	0	7	+1	6	0
ИТОГО		26	26	0	19	+1	18	+1



Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации		
			Открыт счет	Заявка на оплату	Оплачен
1	Бугульминский	1	1	1	1
2	Буинский	1	1	1	1
ИТОГО		2	2	2	2



Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		50	36	14
1	Агрызский	1	1	-
2	Альметьевский	1	1	-
3	Бугульминский	2	1	1
4	Елабужский	3	3	-
5	Зеленодольский	1	1	-
6	Лаишевский	2	1	1
7	Лениногорский	1	1	-
8	Нижнекамский	1	1	-
9	г.Набережные Челны	17	12	5
10	г.Казань	21	14	7



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 800	8 133	667



Долевое строительство

Объекты на контроле Минстроя РФ

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	152 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)	ООО «Маг-строй»	8 377	82 %
	168 кв. ж.д. по ул.Амирхана (блок 1)		9 390	78 %
2	373 кв. ж.д. по ул.Достоевского,57	ООО «Свей»	23 310	55 %
ИТОГО по РТ			41 077	



Сельские клубы



Менделеевский, с.Тойгузино
Подрядчик: ООО "Строитель"



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 27.10.17	Дина- мика
1	г. Набережные Челны, пр.Чулман	ООО "Медик"	17 831,40	0	85	4,7
2	Новошешминский, с.Тубылгы Тау	ООО "Строитель"	12 752,30	60,8	85	8
3	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны	ООО "СК "Созидание"	22 000,00	0	100	0,7
4	г. Казань, жилой массив Отары	ООО "РСС Инжиниринг"	17 831,40	0	100	-
5	Зеленодольский, с.Нурлаты	ООО "Лидер"	17 831,40	9,5	100	-
6	Бавлинский, с.Удмуртские Ташлы	ООО "УКС"	6 366,30	84,8	100	-
7	Тюлячинский, д.Ачи	ООО "Стройсервис"	6 366,30	83,1	100	-
8	Высокогорский, п.Дачный	ООО СК "Инжиниринг групп"	14 794,80	76	100	-
9	Мензелинский, с.Бикбулово	ООО "Лига"	6 366,30	99,7	100	-
10	Сабинский, с.Нижний Симет	ООО "ПМК-159"	6 366,30	100	100	-



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 27.10.17	Дина- мика
11	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка	ООО "Черемшанское КСП"	6 366,30	99,2	100	-
12	Лаишевский, с.Татарское Саралово	ООО "Строитель+"	6 366,30	85,2	100	-
13	Агрызский, с.Азеево	ООО "Строй-Гигант"	6 366,30	84,9	100	-
14	Менделеевский, с.Тойгузино	ООО "Строитель"	6 366,30	95,3	100	-
15	Аксубаевский, д.Старый Чувашский Адам	ИП Зайдуллин Х.Н.	6 366,30	84,9	100	-
16	Алькеевский, с.Старое Камкино	ООО "Стоитель и К"	6 366,30	98,6	100	-
17	Апастовский, п.ж.д.Кильдуразы	ООО "УК АПК Апас"	6 366,30	100	100	-
18	Арский, с.Сарай-Чекурча	ООО "АКСМ"	6 366,30	90,4	100	-
19	Балтасинский, д.Старый Кушкет	ООО "Гарант+"	6 366,30	100	100	-
20	Бугульминский, п.Плодопитомник	ООО "УРСЖ"	6 366,30	96,8	100	-



Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 27.10.17	Дина- мика
21	Верхнеуслонский, п.Бахча Сарай	ООО "БарсЭлитСтрой"	6 366,30	85,2	100	-
22	Заинский, с.Поповка	ООО "Татспецстрой"	6 366,30	84,5	100	-
23	Кайбицкий, д.Янсурино	ООО "СФ "Вика"	6 366,30	99,8	100	-
24	Мамадышский, с.Соколка	ЗАО "Инвест-строй"	12752,3	90	100	-
25	Мензелинский, с.Калтаково	ООО "Лига"	6 366,30	92,6	100	-
26	Нижнекамский, с.Городище	ООО "ЛИФТ-НК"	6 366,30	97,3	100	-
27	Нурлатский, д.Ерепкино	ООО "Татспецстрой"	6 366,30	75,8	100	-
28	Рыбно-Слободский, с. Корноухово	ООО "КСМУ"	6 366,30	92	100	-
29	Тетюшский, с.Вожжи	ООО ПСК "Созидатель"	6 366,30	100	100	-
30	Чистопольский, с.Малый Толкиш	ООО "Грейт Строй"	6 366,30	99,1	100	-
31	Ютазинский, д.Подгорный	ООО "УРСЖ"	12752,3	92,5	100	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	КС-2, %
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	100
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	1 000	100	100
3	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	100
4	Альметьевский, г.Альметьевск	1 000	100	100
5	Арский, г.Арск	1 500	100	100
6	Атнинский, с.Большая Атня	500	100	100
7	Буинский, г.Буинск	1 000	100	100
8	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	100
9	Заинский г.Заинск	1 500	100	100
10	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	100
11	Лениногорский, с.Шугурово	1000	100	100
12	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	100
13	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	100



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ
Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме

№	МО РТ	Лимит,тыс.руб	СМР, %	КС-2, %
14	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	100
15	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	100
16	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	100
17	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	100
18	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	1 300	100	100
19	Спасский, г.Болгар	2 000	100	100
20	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	100
21	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	100
22	г.Казань	8 000	100	100
23	Аксубаевский, г.Аксубаево	500	100	98
24	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб.Слобода	700	100	92
25	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	100	80
26	Нурлатский, г.Нурлат	500	100	73



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	КС-2, %
1	Агрызский, г.Агрыз	800	100	100
2	Буинский, г.Буинск	2 000	100	100
3	Кукморский, пгт.Кукмор	2 500	100	100
4	Мамадышский, г.Мамадыш	700	100	100
5	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000	100	100
6	Нижнекамский, г.Нижнекамск	500	100	100
7	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	100
8	Сармановский, с.Сарманово	570	100	100
9	Черемшанский, с.Черемшан	2 250	100	100
10	Ютазинский, пгт.Уруссу	500	100	100
11	Лениногорский, г.Лениногорск	1 700	100	99
12	Атнинский, с.Большая Атня	1 500	100	97
13	Актанышский, с.Актаныш	1 200	100	45
14	Высокогорский, п.ж.-д.ст.В.Гора	1 280	100	41
15	г.Казань	2 000	100	0



Фельдшерско-акушерские пункты



**Заинский муниципальный район, д. Александровская Слобода
Подрядчик: АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»**



Фельдшерско-акушерские пункты

36

№	МО РТ	Начаты работы					КС-2,%
		Фунд.	Инж. сети	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	
1	Азнакаевский, Сапеевский						85
2	Алексеевский, Нижне-Тиганский						0
3	Алькеевский, Нижне-Качеевский						83
4	Альметьевский, Маметьевский						77
5	Апастовский, Мурзинский						82
6	Арский, Нусинский						0
7	Бавлинский, Александровский						68
8	Бугульминский, Спасский						79
9	Буинский, Кайбицкий						84
10	Дрожжановский, Мало-Убейский						38
11	Елабужский, Малоречинский						85
12	Заинский, Александрово-Слободский						73
13	Менделеевский, Бизякинский						84
14	Мензелинский, Верхне-Такерменский						1



Фельдшерско-акушерские пункты

37

№	МО РТ	Начаты работы					КС-2,%
		Фунд	Инж. сети	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	
15	Камско-Полянский, Свердловецкий						78
16	Новошешминский, Сл. Черемуховский						61
17	Рыбно-Слободский, Больше-Кульгин.						62
18	Сабинский, Два Поля Арташский						80
19	Сармановский, Лешев-Тамакский						80
20	Спасский, Полянский						83
21	Тетюшский, Кляшевский						84
22	Тукаевский, Малтабаровский						0
23	Чистопольский, Старо-Ромашкинский						76
24	Ютазинский, Байряк-Тамакский						1
25	Агрызский, Бимский						61
26	Аксубаевский, Кривоозерский						70
27	Актанышский, Кировский						0
28	Атнинский, Берескинский						62



Фельдшерско-акушерские пункты

38

№	МО РТ	Начаты работы					КС-2,%
		Фунд	Инж. сети	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	
29	Балтасинский, Кугунурский						60
30	Верхнеуслонский, Ямбулатовский						1
31	Высокогорский, Мало-Сулабашский						1
32	Зеленодольский, Кугеевский						0
33	Кайбицкий, Старо-Чечкабинский						1
34	Камско-Устьинский, Кирельский						1
35	Кукморский, Олуязский						1
36	Лаишевский, Нармонский						72
37	Лениногорский, Каркалинский						1
38	Мамадышский, Нижнекузгунчинский						1
39	Нурлатский, Богдашкинский						70
40	Пестречинский, Богородский						84
41	Тюлячинский, Старо-Зюринский						61
42	Черемшанский, Старо-Ильмовский						61



Патолого-анатомические отделения

№	МО РТ	Начаты работы					
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	КС-2,%
1	Нижнекамский						1
2	Высокогорский						0
3	Муслюмовский						1
4	Алексеевский						0
5	ГАУЗ «РБСМ» г.Казань						1

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ

Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Начаты работы					КС-2,%
		Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	
1	Пестречинский						1
2	Заинский						1
3	Сармановский						1
4	г.Казань						74
5	Высокогорский						1
6	Елабужский						1

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ

Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе СМР, %:	
		СМР, %	Динамика, %	Капитальный ремонт	
				Станции мед.помощи и больницы	Амбулаторно-поликлинические учреждения
1	Зеленодольский	100	-	<i>не предусмотрено</i>	100
2	Бугульминский	100	-	100	100
3	Нижнекамский	100	-	100	<i>не предусмотрено</i>
4	Черемшанский	100	-	<i>не предусмотрено</i>	100
5	г.Казань	100	-	100	<i>не предусмотрено</i>
6	г.Набережные Челны	100	1	100	100



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн.рублей		Оборудование
		Всего	в том числе	
			ПИР (ПСД)	
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	3 483,0	105,13	505,9

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017, №2375-р от 22.09.2017



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	52
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	74



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	60	7,5
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,10	13	1
2	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,30	37	5
3	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,70	39	3
4	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,80	39	2
5	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,80	42	4
6	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,80	46	11
7	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,80	48	8
8	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,10	49	2
9	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,50	50	5
10	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,10	50	3
11	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,50	51	2
12	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,70	52	5
23	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,90	57	2
24	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,20	58	7



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	60	7,5
13	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,30	52	3
14	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,00	54	2
15	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,70	54	2
16	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,20	55	7
17	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,00	55	4
18	г.Набережные Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Набережные Челны	107 162,50	55	3
19	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,80	55	5
20	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,70	57	10
21	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,60	57	12
22	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,30	57	8



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
25	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,20	58	9
26	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,60	58	10
27	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,90	58	8
28	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,60	58	8
29	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,80	59	6
	Итого по РТ	3 483 020,4	60	7,5
30	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,50	60	10
31	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,40	60	8
32	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,70	60	3
33	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,30	60	10
34	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,20	60	12



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	60	7,5
35	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,70	62	6
36	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,30	62	13
37	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,90	62	10
38	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,70	62	13
39	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,40	62	7
40	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой"	123 016,30	63	10
41	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,00	64	7
42	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,90	64	11
43	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,50	65	15



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	60	7,5
44	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,10	68	16
45	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,80	70	15
46	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,30	70	5
47	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,60	71	3
48	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,00	71	4
49	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,00	75	6
50	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,50	75	5
51	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,90	75	6
52	г.Набережные Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,50	75	5



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освое- ния СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	60	7,5
53	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,50	77	7
54	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,80	78	5
55	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,00	80	12
56	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,40	80	18
57	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,60	82	6
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,30	84	5
59	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,70	85	15
60	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,80	86	6
61	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,10	88	8
62	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,90	88	5



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	60	7,5
63	г.Казань, ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,50	89	7
64	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,60	90	2
65	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,70	90	10
66	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,70	91	4
67	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,10	93	16
68	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,10	95	10
69	г.Набережные Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,20	96	3
70	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,30	98	3
71	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,10	99	1
72	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,60	100	1
73	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,70	100	0
74	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,20	100	0



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений



Чистопольский, Чистопольско-Высельское СП
Подрядчик: ООО «Грейт Строй»



Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

52

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
				на 27.10.17	Дина- мика
1	Кукморский, Ошторма-Юмьинское СП	4 329,20	90	100	-
2	Заинский, Аксаринское СП	4 329,20	96,2	100	-
3	Черемшанский, Лашманское СП	4 329,20	97,5	100	-
4	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашское СП	4 329,20	98,6	100	-
5	Лаишевский, Александровское СП	4 329,20	99,5	100	-
6	Мамадышский, Нижнетаканышское СП	4 329,20	99,5	100	-
7	Тукаевский , Новотроицкое СП	4 329,20	99,6	100	-
8	Чистопольский, Чистопольско-Высельское СП	4 329,20	99,8	100	-
9	Балтасинский, Норминское СП	4 329,20	99,9	100	-
10	Высокогорский, Березкинское СП	4 329,20	100	100	-
11	Сабинский, Арташское СП	4 329,20	100	100	-



Пункты комплексного обслуживания населения

53

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
1	Алексеевский, с.Левашево					
2	Заинский, с.Имянлебаш					
3	Сабинский, с.Малый Шинар					
4	Высокогорский, п.Новый Поселок					
5	Высокогорский, д.Макаровка					
6	Высокогорский, д.Яшь Кеч					
7	Сабинский, с.Шемордан					
8	Алькеевский, с.Новые Салманы					
9	Балтасинский, д.Большие Лызи, 1-я часть					
10	Кукморский, д.Татарская Тулба					
11	Кукморский, с.Псяк					
12	Сармановский, д.Яхши-Каран					
13	Сармановский, с.Рантамак					
14	Тукаевский, с.Старые Гардали					
15	Черемшанский, д.Якты-Тау					



Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
16	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка					
17	Алексеевский, с.Большие Тиганы					
18	Мамадышский, д.Тогуз					
19	Азнакаевский, д.Агирово					
20	Альметьевский, д.Кителга					
21	Агрызский, с.Варклед-Бодья					
22	Агрызский, с.Пелемеш					
23	Бавлинский, с.Салихово					
24	Бавлинский, д.Измайлово					
25	Бугульминский, д.Чирково					
26	Бугульминский, д.Елховка					
27	Елабужский, д.Большая Тарловка					
28	Лаишевский, с.Курманаково					
29	Лаишевский, с.Карадули					



Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
30	Заинский, с.Куш-Елга					
31	Мензелинский, д.Усаево					
32	Мензелинский, д.Дружба					
33	Чистопольский, с.Бахта					
34	Чистопольский, д.Данауровка					
35	Чистопольский, с.Татарское Адельшино					
36	Актанышский, с.Старое Тлякеево					
37	Актанышский, с.Новое Курмашево					
38	Буинский, с.Бикмуразово					
39	Буинский, с.Бикмуразово					
40	Верхнеуслонский, с.Сеитово					
41	Верхнеуслонский, с.Ключищи					
42	Кайбицкий, д.Баймурзино					



Пункты комплексного обслуживания населения

56

№	МО РТ	Начаты работы				
		Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
43	Кайбицкий, с.Федоровское					
44	Камско-Устьинский, с.Антоновка					
45	Камско-Устьинский, с.Кирельское					
46	Новошешминский, с.Акбуре					
47	Новошешминский, с.Шахмайкино					
48	Нурлатский, п.Чишма					
49	Рыбно-Слободский, д.Шестая Речка					
50	Спасский, с.Танкеевка					
51	Тетюшский, с.Малые Атряси					
52	Тетюшский, с.Пролей-Каша					
53	Ютазинский, д.Алабакуль					

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %
1	г.Казань	15	76,8	100
2	Зеленодольский	5	83,5	100
3	Черемшанский	1	85,1	100
4	Пестречинский	1	85,9	100
5	Алексеевский	2	86,0	100
6	Кукморский	2	86,4	100
7	Альметьевский	3	86,6	100
8	Нижнекамский	4	87,0	100
9	Чистопольский	2	87,3	100
10	Азнакаевский	3	87,4	100
11	Заинский	2	87,6	100
12	Нурлатский	2	87,9	100



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %
13	Бавлинский	1	88,4	100
14	Актанышский	1	88,4	100
15	Апастовский	1	88,4	100
16	Мамадышский	1	88,4	100
17	Арский	2	89,0	100
18	Лениногорский	2	89,0	100
19	г.Наб. Челны	6	89,0	100
20	Высокогорский	2	89,4	100
21	Елабужский	2	89,4	100
22	Бугульминский	2	89,5	100
23	Сармановский	1	89,8	100
24	Сабинский	3	89,8	100



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %
25	Буинский	2	89,8	100
26	Тюлячинский	3	90,1	100
27	Агрызский	2	90,2	100
28	Мензелинский	2	90,2	100
29	Атнинский	2	90,3	100
30	Аксубаевский	3	90,5	100
31	Спасский	2	90,5	100
32	Менделеевский	4	90,6	100
33	Новошешминский	3	91,4	100
34	Лаишевский	2	91,5	100
35	Кам.-Устьинский	2	91,8	100
36	Дрожжановский	3	91,9	100



Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %
37	Алькеевский	3	92,0	100
38	Рыб.-Слободский	3	92,0	100
39	Тетюшский	2	92,0	100
40	Балтасинский	3	92,1	100
41	Верх.-Услонский	3	92,1	100
42	Ютазинский	3	92,2	100
43	Тукаевский	2	92,2	100
44	Муслюмовский	3	93,1	100
45	Кайбицкий	2	95,3	100



Строительство блочно-модульных лыжных баз на 2017 г.

61

№	МО РТ	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
1	Ютазинский, пгт.Уруссу	20	4	1
2	г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.78	100	20	14
3	Альметьевский, г.Альметьевск	100	21	11
4	Агрызский, г.Агрыз	100	25	25
5	Спасский, г.Болгар, ул.Пионерская, д.16	100	29	2
6	г.Казань, ул.Горьковское шоссе, д.24	100	36	36
7	Мензелинский, г.Мензелинск	100	52	23
8	Сабинский, пгт.Б.Сабы, ул.Г.Закирова	100	69	11
9	Алькеевский, с.Б.Матаки	100	77	52
10	Кукморский, п.Кукмор, ул.Майская,	100	85	10
11	Елабужский, г.Елабуга, ул.Танаевское ш-е	100	85	21



Строительство спортивных объектов

Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		1 135 207,36	14,46	4
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	15,7	2,2
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	14,2	7
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	14,8	5
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	5,5	4
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	10,7	4
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	26,0	4
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	11,3	3
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	17,0	1



Строительство спортивных объектов

Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		509 820,24	14,78	3
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	10,0	5
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	15,5	1,6
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	10,0	2
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	32,0	7
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	8,5	2



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

на 27.10.2017

64

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		11 755 429,32	6 100 746,35	51,90%	7,21%	5 654 682,98
1	Н.Челны	2 475 158,10	565 354,58	22,84%	3,34%	1 909 803,52
2	Казань	3 104 743,87	1 168 693,36	37,64%	6,61%	1 936 050,51
3	Апастовский	76 998,39	39 114,82	50,80%	4,22%	37 883,57
4	Чистопольский	159 532,93	83 243,33	52,18%	0,00%	76 289,59
5	Черемшанский	64 972,03	34 064,65	52,43%	5,54%	30 907,38
6	Менделеевский	91 922,44	49 596,60	53,95%	1,99%	42 325,85
7	Нижнекамский	788 058,31	440 346,71	55,88%	7,98%	347 711,60
8	Мензелинский	106 612,28	60 236,11	56,50%	1,26%	46 376,16
9	Сабинский	170 970,88	98 648,53	57,70%	10,75%	72 322,36
10	Зеленодольский	244 168,27	152 292,77	62,37%	17,78%	91 875,50
11	Нурлатский	140 894,89	88 975,26	63,15%	6,84%	51 919,63
12	Высокогорский	103 489,80	66 514,78	64,27%	8,53%	36 975,03
13	Альметьевский	712 612,37	458 090,02	64,28%	5,88%	254 522,35
14	Пестречинский	71 851,97	46 371,04	64,54%	11,80%	25 480,93
15	Арский	193 452,42	127 066,48	65,68%	7,76%	66 385,94

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

на 27.10.2017

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		11 755 429,32	6 100 746,35	51,90%	7,21%	5 654 682,98
16	Кукморский	267 755,98	182 156,82	68,03%	12,22%	85 599,16
17	Атнинский	100 939,66	68 696,65	68,06%	19,96%	32 243,02
18	Сармановский	77 519,53	53 156,95	68,57%	3,40%	24 362,58
19	Верхнеуслонский	74 392,29	51 744,25	69,56%	8,00%	22 648,04
20	Елабужский	229 899,82	160 976,14	70,02%	20,77%	68 923,69
21	Спасский	59 275,44	43 196,26	72,87%	8,86%	16 079,17
22	Ютазинский	93 760,85	69 100,49	73,70%	13,79%	24 660,36
23	Мамадышский	166 351,50	126 406,00	75,99%	1,08%	39 945,50
24	Муслюмовский	133 049,69	101 342,06	76,17%	19,38%	31 707,63
25	Новошешминский	63 384,14	49 212,23	77,64%	25,43%	14 171,91
26	Тюлячинский	73 930,86	57 803,17	78,19%	3,63%	16 127,70
27	Камско-Устьинский	59 612,98	48 217,71	80,88%	6,19%	11 395,27
28	Рыбно- Слободский	90 561,91	73 956,79	81,66%	11,45%	16 605,12
29	Кайбицкий	51 303,07	42 196,91	82,25%	16,70%	9 106,16
30	Аксубаевский	53 506,71	44 022,11	82,27%	14,33%	9 484,60



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ) на 27.10.2017

66

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		11 755 429,32	6 100 746,35	51,90%	7,21%	5 654 682,98
31	Алексеевский	73 661,54	60 628,21	82,31%	6,09%	13 033,32
32	Лаишевский	160 647,48	132 465,94	82,46%	26,85%	28 181,53
33	Агрызский	93 177,47	77 654,72	83,34%	7,88%	15 522,74
34	Алькеевский	69 634,52	58 525,28	84,05%	14,32%	11 109,24
35	Актанышский	120 931,92	101 993,38	84,34%	13,02%	18 938,53
36	Заинский	133 979,35	115 519,17	86,22%	11,85%	18 460,18
37	Лениногорский	125 742,18	109 303,10	86,93%	0,00%	16 439,08
38	Тетюшский	111 250,70	96 936,59	87,13%	0,35%	14 314,11
39	Тукаевский	93 152,94	81 451,81	87,44%	11,23%	11 701,13
40	Балтасинский	114 098,08	101 067,00	88,58%	19,54%	13 031,08
41	Дрожжановский	52 152,98	46 515,42	89,19%	0,00%	5 637,56
42	Азнакаевский	113 601,88	102 343,47	90,09%	0,03%	11 258,41
43	Бугульминский	212 196,37	194 440,13	91,63%	2,84%	17 756,23
44	Буинский	99 584,07	94 204,85	94,60%	0,00%	5 379,22
45	Бавлинский	80 934,47	76 903,69	95,02%	2,42%	4 030,78



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 27.10.2017

67

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 208 263,51	1 003 707,45	83,07%	8,36%	204 556,06
1	Менделеевский	26 659,00	7 899,26	29,63%	0,00%	18 759,74
2	Мамадышский	76 292,00	28 640,06	37,54%	13,11%	47 651,94
3	Казань	62 606,00	31 443,99	50,23%	0,00%	31 162,01
4	Сармановский	14 208,00	7 774,93	54,72%	11,19%	6 433,07
5	Верхнеуслонский	13 546,00	8 869,49	65,48%	5,80%	4 676,51
6	Агрызский	13 769,60	10 816,15	78,55%	0,00%	2 953,45
7	Азнакаевский	14 758,00	11 621,75	78,75%	20,65%	3 136,25
8	Тукаевский	27 420,92	21 617,16	78,83%	0,00%	5 803,76
9	Лаишевский	41 308,00	32 606,70	78,94%	60,52%	8 701,30
10	Ютазинский	170 845,53	139 130,09	81,44%	0,00%	31 715,44
11	Черемшанский	22 732,63	18 594,67	81,80%	0,00%	4 137,96
12	Бугульминский	15 186,00	12 449,88	81,98%	6,52%	2 736,12
13	Алексеевский	13 050,42	11 009,50	84,36%	33,06%	2 040,92
14	Рыбно- Слободский	15 820,92	13 377,76	84,56%	0,00%	2 443,16
15	Нижнекамский	30 420,43	25 800,50	84,81%	0,00%	4 619,93



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)
на 27.10.2017

68

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 208 263,51	1 003 707,45	83,07%	8,36%	204 556,06
16	Заинский	14 108,00	12 323,98	87,35%	33,70%	1 784,02
17	Апастовский	32 985,78	28 927,28	87,70%	0,00%	4 058,50
18	Мензелинский	13 540,92	11 884,55	87,77%	0,00%	1 656,37
19	Высокогорский	48 433,00	43 575,81	89,97%	0,00%	4 857,19
20	Буинский	62 311,47	57 648,70	92,52%	2,41%	4 662,77
21	Балтасинский	22 556,75	20 875,34	92,55%	0,00%	1 681,41
22	Зеленодольский	24 870,92	23 349,54	93,88%	0,00%	1 521,38
23	Дрожжановский	69 971,10	67 122,19	95,93%	0,00%	2 848,91
24	Новошешминский	23 653,92	22 913,59	96,87%	33,82%	740,33
25	Альметьевский	22 043,68	21 464,59	97,37%	14,52%	579,09
26	Чистопольский	14 120,92	13 759,11	97,44%	0,00%	361,81
27	Елабужский	24 583,00	23 975,83	97,53%	42,91%	607,17
28	Арский	16 063,00	15 690,03	97,68%	0,00%	372,97
29	Сабинский	18 743,00	18 382,37	98,08%	26,68%	360,63
30	Тюлячинский	10 100,92	9 932,49	98,33%	2,23%	168,43



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 27.10.2017

69

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 208 263,51	1 003 707,45	83,07%	8,36%	204 556,06
31	Н.Челны	39 186,00	38 796,90	99,01%	0,00%	389,10
32	Бавлинский	13 008,00	12 881,53	99,03%	0,00%	126,47
33	Пестречинский	14 058,14	13 959,85	99,30%	0,00%	98,29
34	Нурлатский	14 641,92	14 542,17	99,32%	0,00%	99,75
35	Алькеевский	13 016,76	12 941,60	99,42%	0,00%	75,16
36	Атнинский	15 553,00	15 463,60	99,43%	20,60%	89,40
37	Лениногорский	15 308,00	15 227,54	99,47%	39,82%	80,46
38	Муслюмовский	12 808,00	12 747,88	99,53%	49,28%	60,12
39	Аксубаевский	12 858,00	12 800,45	99,55%	0,00%	57,55
40	Актанышский	13 620,92	13 564,05	99,58%	9,95%	56,87
41	Спасский	12 847,02	12 797,07	99,61%	0,00%	49,95
42	Камско-Устьинский	12 208,00	12 165,80	99,65%	0,00%	42,20
43	Кукморский	15 468,00	15 417,76	99,68%	10,72%	50,24
44	Тетюшский	12 908,00	12 868,94	99,70%	0,00%	39,06
45	Кайбицкий	14 063,92	14 055,00	99,94%	0,00%	8,92



Мониторинг формирования отраслевых программ 2018 года На 26.10.2017

Всего 39 программ

**Требуют утверждения
распоряжением Кабинета Министров РТ – 29 программ**



Министерство образования и науки Республики Татарстан

- не поступило на согласование

71

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	
1	Капитальный ремонт объектов образования	Минобр РТ представил в адрес МСАиЖКХ РТ перечень из 202 объектов в том числе: Школы - 29 Детские сады - 165 Коррекционные школы - 8 ГКУ «ГИСУ РТ» ведется обследование объектов для определения стоимости работ, до конца месяца проверка будет завершена.						
2	Капитальный ремонт ресурсных центров	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6040368-7



Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

72

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 20.10.2017 согл-6062319-1
4	Капремонт сети подростковых клубов	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6029823-2
5	Капремонт молодежных центров	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6029731-3
6	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	УГЭЦ РТ производится расчет стоимости строительства спортивных площадок							



Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
7	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	+	+	+	+	+	+	Вх. №56777 от 19.10.2017	Проект РКМ РТ от 26.09.2017 согл-5983367-1
8	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения координационного совета (IV квартал 2017 года)							



№	Наименование программы	Примечание
9	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	Перечень представлен. Ведется корректировка стоимости объектов с учетом расчета индекса-дефлятора
10	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	Минкультот РТ в полном объеме дефектные ведомости, согласно перечню, представлены в ГКУ «ГИСУ РТ». После определения лимитов на строительство проект РКМ РТ по капитальному ремонту будет направлен на межведомственное согласование



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	
11	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 26.10.2017 согл-6079443-3
12	Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинических учреждений	Ведется работа по разработке проектно-сметной документации на каждый объект.						



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭРТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
13	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 10.10.2017 согл-6028032-4
14	Капитальный ремонт коровников	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038723-1
15	Капитальный ремонт овощехранилищ	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6032815-2
16	Строительство силосно-сенажных траншей	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038818-1



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ / ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
17	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038798-2
18	Капитальный ремонт зернотоков	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038766-1
19	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	Минсельхозом РТ ведется работа по проработке перечня и критериев отбора муниципальных образований РТ для включения в программу							
20	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	Минсельхозом РТ ведется работа по внесению изменений в порядок реализации программы							



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

78

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
21	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032426-1
22	Водообеспечение	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032454-1
23	Переход на индивидуальные системы отопления, установке блочно-модульных котельных и строительства сетей газоснабжения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032399-1
24	Программа по восстановлению освещения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032392-1
25	Капитальный ремонт муниципальных архивов	+	+	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 10.10.2017 согл-6026543-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
26	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038595-1
27	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6039140-1
28	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 26.10.2017 согл-6078953-1
29	Развитие общественных пространств	Перечень формируется						



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2018 год

	Наименование программы	Ответственный	Примечание
30	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2017 года)
31	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
32	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
33	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
34	Арендное жилье		
35	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
36	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	РКМ не требуется
37	Инвестиционное многоэтажное жилье		
38	Малоэтажное жилое строительство		
39	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище» на 2015-2020 годы в РТ		

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

81

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Азнакаевский район					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
Альметьевский район					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Арский район					
7	с. Качелино	+	+	+	+
Бугульминский район					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
Высокогорский район					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	Не требуется			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
Заинский район					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее **20.04.2017**

Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее **15.03.2017**

Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее **25.01.2017**

Постановление о начале разработки ППТ не позднее **25.01.2017**

№ Адрес

Лаишевский район

17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+

Лениногорский район

19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+

Мамадышский район

25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
----	-----------------	---	---	---	---

Новошешминский район

26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+
----	----------------------------------	---	---	---	---

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
Нурлатский район					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
Пестречинский район					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
Черемшанский район					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
Чистопольский район					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
г.Набережные Челны					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
г. Казань					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	30.10.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	30.10.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	30.10.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	30.10.2017
41	ул. Боевая	Не требуется			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	30.10.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	30.10.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	30.10.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	30.10.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	Не требуется			
47	ул. Залесная, 1в	Не требуется			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	30.10.2017
49	ул. Магистральная, 13 -ул.Ю.Урам,10	Не требуется			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	Не требуется			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	Не требуется			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	30.10.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	30.10.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	30.10.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	30.10.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	30.10.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	30.10.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	30.10.2017
59	ГГРП Кощакково	Не требуется			
60	АГНКС-1	+	+	+	30.10.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	30.10.2017
62	ГГРП Аэропорт	Не требуется			
63	ГРП Крутушка	Не требуется			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее 25.01.2017	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее 25.01.2017	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее 15.03.2017	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее 20.04.2017
64	ГРП Озерный	Не требуется			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	30.10.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	Не требуется			
67	ул. Куземетьевская, 2	Не требуется			
68	ул. Коновалова, 96	Не требуется			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	Не требуется			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	Не требуется			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	Не требуется			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	Не требуется			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	Не требуется			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	Не требуется			

Отказники по реализации программы по переходу от ЦТП на ИТП

Адрес дома	Количество ИТП
ул.Адоратского, 5	1
ул.Баруди, 19	1
ул.Четаева, 9	1
ул.Чуйкова, 49	1
ул.Проспект Ямашева, 69	4
ул.Проспект Ямашева, 73	1
ул.Проспект Ямашева, 75 (спецсчет)	1
ИТОГО:	10

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (21.10.2017г. – 27.10.2017г.)	39,96	40,11	100,37
СМР	34,83	34,98	100,43
Оборудование	5,13	5,13	100,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 27.10.2017г.)	161,67	162,35	100,42
СМР	136,08	136,76	100,49
Оборудование	25,59	25,59	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.10.2017г.)	3 085,28	3 131,0	100,18

Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
		СМР - 237,42	ПИР - 6,23
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (21.10.2017г. – 27.10.2017г.)	0,00	0,00	0,00
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 27.10.2017г.)	0,00	0,00	0,00
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.10.2017г.)	237,42	237,42	100,00

Строительство школы на 500 мест в г.Арск

		Подрядчик	ООО «Стройсервис»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн.руб.		380,12		
		ПИР 5,92	СМР 275,4	Оборудов-е 98,8
Начало строительства		2016г.		
Период	План	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (21.10.2017г. – 27.10.2017г.)	23,21	23,21	100,00	
СМР	10,81	10,81	100,00	
Оборудование	12,4	12,4	100,00	
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 27.10.2017г.)	80,71	81,14	100,00	
СМР	54,52	54,52	100,00	
Оборудование	49,4	49,4	100,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.10.2017г.)	324,8	324,8	100,00	
СМР	275,4	275,4	100,00	
Оборудование	49,4	49,4	100,00	

**Строительство школы на 375 мест в
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		287,00	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		31.12.2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (21.10.2017г. – 27.10.2017г.)	10,96	11,00	100,36
СМР	10,96	11,00	100,36
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 27.10.2017г.)	32,88	33,04	100,48
СМР	32,88	33,04	100,48
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.10.2017г.)	118,53	119,00	100,42

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
			246,22	
		Объем финансирования, млн.руб.	СМР	ПИР
			240,32	5,9
		Начало строительства	2016 г.	
		Срок завершения строительства	2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (21.10.2017г. – 27.10.2017г.)	4,67	4,65	99,57	
СМР	4,67	4,65	99,57	
МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 27.10.2017г.)	8,22	8,14	99,03	
СМР	8,22	8,14	99,03	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 27.10.2017г.)	99,63	97,53	97,89	
СМР	99,63	97,53	97,89	