



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

1

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
	Займа	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы, в том числе:	650,0	1 346,28	1 073,05	2 969,37	6 038,70
Установка ИТП (г.Казань)	650,0	44,94	290,11	-	985,04



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен.	Динамика за 2 нед.
1	Муслюмовский	5	740,39				
2	г. Наб. Челны	147	1 096 944,82	396	668 608,50	60,95	13,14
3	Мамадышский	9	20 439,28	5	14 213,19	69,54	69,54
4	Высокогорский	15	33 843,48	83	26 302,83	77,72	20,89
5	Менделеевский	10	38 250,44	41	30 284,47	79,17	7,70
6	Арский	7	16 267,19	24	13 043,42	80,18	18,01
7	Балтасинский	3	3 761,91	19	3 093,36	82,23	2,36
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>4 558 006,45</b>	<b>4 858</b>	<b>3 810 240,55</b>	<b>83,59</b>	<b>16,65</b>
8	Елабужский	31	113 642,45	160	96 587,98	84,99	11,84
9	Бугульминский	57	189 583,66	288	161 285,32	85,07	13,48
10	Зеленодольский	33	241 967,75	291	211 048,43	87,22	20,57
11	Нурлатский	14	43 745,82	111	38 721,76	88,52	68,78
12	г. Казань	243	1 311 988,96	1 282	1 165 234,78	88,81	25,02
13	Альметьевский	62	274 077,08	227	247 216,90	90,20	2,91
14	Агрызский	9	23 881,92	17	22 081,12	92,46	13,22



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

3

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен.	Динамика за 2 нед.
15	Нижнекамский	128	467 971,99	573	434 287,45	92,80	22,85
16	Апастовский	3	5 367,72	20	5 097,28	94,96	12,46
17	Бавлинский	7	37 293,75	49	35 862,00	96,16	3,00
18	Буинский	7	21 533,65	28	20 727,81	96,26	3,44
19	Черемшанский	2	2 185,49	8	2 112,33	96,65	45,06
20	Алькеевский	3	3 022,72	4	2 928,09	96,87	
21	Р.-Слободский	4	6 440,91	23	6 260,16	97,19	2,50
22	Ютазинский	14	21 725,99	34	21 265,85	97,88	1,55
23	Мензелинский	5	19 246,70	27	18 914,61	98,27	1,67
24	Пестречинский	6	15 919,14	49	15 742,88	98,89	0,15
25	Новошешминский	3	2 575,91	4	2 551,14	99,04	
26	Кукморский	5	17 233,00	50	17 099,23	99,22	1,63
27	Лаишевский	7	21 514,83	26	21 397,22	99,45	10,39
28	Верхнеуслонский	1	5 011,98	12	4 986,96	99,50	15,41
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>4 558 006,45</b>	<b>4 858</b>	<b>3 810 240,55</b>	<b>83,59</b>	<b>16,65</b>



# Информация о сдаче актов КС-2 по капитальному ремонту МКД

4

	МО	Кол-во домов	Выполненные объемы работ (тыс.руб)	Принято ГЖИ РТ актов КС-2			
				Кол-во	Сумма (тыс.руб)	% КС-2 от выполнен	Динамика за 2 нед.
29	Тетюшский	8	12 866,47	35	12 815,26	99,60	
30	Заинский	17	63 593,47	124	63 433,33	99,75	1,12
31	Сабинский	7	11 876,09	43	11 858,25	99,85	3,59
32	Чистопольский	16	93 702,17	217	93 702,17	100,00	0,00
33	Аксубаевский	5	7 366,80	23	7 366,80	100,00	2,56
34	Актанышский	2	9 942,44	16	9 942,44	100,00	
35	Алексеевский	4	9 581,62	32	9 581,62	100,00	1,43
36	Атнинский	1	880,37	5	880,37	100,00	2,34
37	Спасский	6	7 552,87	30	7 552,87	100,00	38,24
38	Тюлячинский	1	1 545,26	7	1 545,26	100,00	
39	Лениногорский	21	125 431,39	204	125 431,43	100,00	0,09
40	Тукаевский	8	27 358,13	56	27 358,13	100,00	0,96
41	Сармановский	15	38 350,79	79	38 350,79	100,00	19,82
42	К.-Устьинский	10	9 681,94	42	9 681,94	100,00	1,75
43	Азнакаевский	30	83 784,84	94	83 784,84	100,00	3,18
	<b>Итого по РТ:</b>	<b>991</b>	<b>4 558 006,45</b>	<b>4 858</b>	<b>3 810 240,55</b>	<b>83,59</b>	<b>16,65</b>



# МО, по которым **не полностью перечислены** средства Бюджета МО на счет Фонда

5

	МО	Всего лимит (тыс.руб)	Перечислено (тыс.руб)	%
1	Муслюмовский	1 915,00	574,50	30,00
2	Нурлатский	11 288,00	8 500,00	75,30
	<b>Всего по РТ</b>	<b>1 073 051,00</b>	<b>1 068 600,50</b>	<b>99,59</b>



# Программа по капитальному ремонту школ на 2017 год

6

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт школ и детсадов Мин-во образования и науки РТ	<b>36</b> школ (29 общеобраз., 7 корп.) <b>110</b> ДОО	РТ 864,46  1 624,87	РТ 90,3

Утверждено РКМ РТ № 2959-р от 16.12.2016



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято к-2, % от лимита
1	МБОУ "СОШ №153", г. Казань	26 404,10	100,0	0,0	80,3
2	МБОУ "Гимназия №28", г. Казань	23 019,60	97,0	6,7	96,2
3	"Основная общеобразовательная татарско-русская школа №66", г. Казань	34 066,40	100,0	0,0	98,1
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,10</b>	<b>99,9</b>	<b>0,2</b>	<b>98,9</b>
4	МБОУ "Средняя общеобраз. татарско-русская школа №65 с углубленным изучением отдель.предм.", Казань	38 606,70	100,0	0,0	99,3
5	МБОУ "Аксунская СОШ", Буинский	15 631,40	100,0	0,0	99,5
6	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129" (филиал), г. Казань	792,10	100,0	0,0	100,0
7	МБОУ "Габишевская СОШ им. М.А. Гареева", Лаишевский	28 590,80	100,0	0,0	100,0
8	МБОУ «СОШ № 15 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Зеленодольск	6 730,60	100,0	0,0	100,0
9	МБОУ "Большекайбицкая СОШ" - филиал "Арслановская НОШ", Кайбицкий	2 677,80	100,0	0,0	100,0
10	МБОУ "Гимназия №10", г. Зеленодольск	8 600,00	100,0	0,0	100,0



# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято к-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,10</b>	<b>99,9</b>	<b>0,2</b>	<b>98,9</b>
11	ОШ №21, г. Альметьевск, ул. Нефтянников, 9	63 920,10	100,0	0,0	100,0
12	МБОУ "Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Ханжина Павла Семеновича", г.Тетюши	46 214,60	100,0	0,0	100,0
13	МБОУ "Альметьевская ООШ", Сармановский	10 343,60	100,0	0,0	100,0
14	МБОУ "Русско-татарская СОШ №129", г. Казань	38 115,10	100,0	0,0	100,0
15	МБОУ "Гимназия №40", г. Казань	42 702,40	100,0	0,0	100,0
16	МАОУ "Лицей-интернат №2", г. Казань	5 813,50	100,0	0,0	100,0
17	МБОУ "Крындинская начальная общеобразовательная школа", Агрызский	7 358,50	100,0	0,0	100,0
18	МБОУ "Сизинская основная общеобразовательная школа", Арский	12 687,10	100,0	0,0	100,0
19	МБОУ "Тавельская СОШ", Мамадышский	14 891,60	100,0	0,0	100,0
20	МАОУ "Гимназия № 77", г. Наб. Челны	16 411,50	100,0	0,0	100,0





# Капитальный ремонт школ на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято к-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>718 703,10</b>	<b>99,9</b>	<b>0,2</b>	<b>98,9</b>
21	МБОУ "СОШ №112", г. Казань, ул. О.Кошевого, д.2а	16 876,80	100,0	0,0	100,0
22	МБОУ "СОШ №17", г. Казань	17 827,90	100,0	0,0	100,0
23	МАОУ "Лицей-интернат инновационных технологий №36", г. Наб. Челны	21 861,60	100,0	0,0	100,0
24	МБОУ "Русско-татарская СОШ № 97", г. Казань	26 221,30	100,0	0,0	100,0
25	МБОУ "Татарская гимназия №17 им.Г.Ибрагимова", г. Казань	27 213,10	100,0	0,0	100,0
26	МБОУ "Рыбно-Слободская СОШ №2« Рыбно-Слободский	29 656,40	100,0	0,0	100,0
27	МБОУ "Гимназия №102 им.М.С. Устиновой", г. Казань	29 808,10	100,0	0,0	100,0
28	МБОУ "СОШ № 33", г. Наб. Челны	52 586,60	100,0	0,0	100,0
29	МБОУ «Камскополянская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов», Нижнекамский	53 073,70	100,0	0,0	100,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2017 г.

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято к-2, % от лимита	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>145 758,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,7</b>
1	ГКСОУ для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобраз. школа им.Н.А. Галлямова" Московский	39 186,60	100,0	11,4
2	ГБОУ "Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	17 894,60	100,0	11,4
3	ГБОУ «Ново-Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»	27 466,50	100,0	0,0
4	ГБОУ Альметьевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"	38 504,50	100,0	0,0
5	ГБОУ "Чистопольская школа №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья"	1 669,20	100,0	0,0
6	ГБОУ "Маскаринская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями"	10 011,10	100,0	0,0
7	ГБОУ «Казанская школа №61 для детей с ограниченными возможностями здоровья»	11 025,50	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Камско-Устьинский	19 417,50	74,3	0,0
2	Нурлатский	13 433,10	82,4	1,9
3	Сабинский	37 438,70	87,6	2,2
4	г. Казань	198 797,50	89,2	33,4
5	Нижнекамский	150 000,00	97,0	4,6
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,80</b>	<b>97,3</b>	<b>8,2</b>
6	г. Набережные Челны	269 210,40	98,8	19,4
7	Атнинский	29 660,00	98,9	1,4
8	Елабужский	23 810,70	100,0	7,5
9	Дрожжановский	13 031,40	100,0	4,6
10	Альметьевский	47 776,00	100,0	3,7
11	Муслюмовский	42 604,40	100,0	3,3
12	Азнакаевский	50 547,90	100,0	2,9
13	Высокогорский	20 189,10	100,0	1,2
14	Сармановский	13 700,90	100,0	0,9



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>97,3</b>	<b>8,2</b>
15	Менделеевский	7 343,70	100,0	5,1
16	Черемшанский	10 301,90	100,0	0,0
17	Апастовский	9 226,50	100,0	0,0
18	Кайбицкий	7 150,50	100,0	0,0
19	Буинский	15 405,30	100,0	0,0
20	Ютазинский	14 739,60	100,0	0,0
21	Бавлинский	35 761,90	100,0	0,0
22	Лениногорский	39 753,50	100,0	0,0
23	Зеленодольский	28 315,50	100,0	0,0
24	Новошешминский	7 724,70	100,0	0,0
25	Бугульминский	72 621,90	100,0	0,0
26	Заинский	44 568,40	100,0	13,2
27	Кукморский	38 766,20	100,0	5,2
28	Арский	26 395,50	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2017 г.

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кс-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 624 868,8</b>	<b>97,3</b>	<b>8,2</b>
29	Спасский	11 085,70	100,0	5,7
30	Мамадышский	77 063,60	100,0	3,0
31	Аксубаевский	8 079,90	100,0	0,0
32	Агрызский	8 390,90	100,0	0,0
33	Пестречинский	10 688,40	100,0	0,5
34	Лаишевский	11 559,80	100,0	0,7
35	Верхнеуслонский	14 854,70	100,0	1,1
36	Тукаевский	15 918,90	100,0	0,2
37	Тюлячинский	18 001,50	100,0	0,5
38	Алькеевский	23 680,20	100,0	0,5
39	Алексеевский	25 008,40	100,0	0,0
40	Балтасинский	25 386,50	100,0	0,0
41	Актанышский	25 533,50	100,0	0,0
42	Чистопольский	41 029,50	100,0	0,6
43	Мензелинский	20 895,00	100,0	7,2



# Капитальный ремонт ДОЛ на 2017 г.

14

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	4 – капремонт 4 – строительство 3 – реконструкция	94,500 РТ: - 30,155 - 21,933 - 41,000 Нераспределенный лимит – 1,412	5,500 РТ: - 1,200 - 4,300

Утверждено РКМ РТ № 2781-р от 02.12.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

15

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Мин-во образования и науки РТ	10 объектов	РТ 671,16	РТ 10,22

Утверждено РКМ РТ № 3050-р от 21.12.2016



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2017 г.

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято к-2, % от лимита	Динами- ка за 2 недели
1	ГАПОУ Нурлатский аграрный техникум	71 803,00	52,6	5,1
2	ГАПОУ Кукморский аграрный колледж	91 233,90	74,2	0,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>671 158,50</b>	<b>89,0</b>	<b>3,2</b>
3	ГАПОУ Камский строительный колледж им. Е.Н.Батенчука	104 100,40	86,1	0,0
4	ГАПОУ Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства	59 798,40	98,5	3,2
5	ГАПОУ Казанский торгово-экономический техникум с приобретением оборудования, мебели и инвентаря	11 500,00	98,7	0,0
6	ГАПОУ Казанский техникум информационных технологий и связи	105 000,00	100,0	14,6
7	ГАПОУ Альметьевский профессиональный колледж	84 626,50	100,0	4,5
8	ГАПОУ Международный колледж сервиса	92 880,80	100,0	11,4
9	ГАПОУ Казанский радиомеханический колледж	24 564,00	100,0	0,0
10	ГАПОУ Актанышский технологический техникум	25 651,60	100,0	0,0





# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Мин-во культуры РТ	44 объекта	РТ 338,209	РТ 4,29

Утверждено РКМ РТ № 3194-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
1	Азнакаевский, д.Бирючевка	1 201,30	90,0	5,0	0,0
2	Сабинский, с.Евлаштау	5 461,10	27,0	7,0	21,9
3	Спасский, с.Ямбухтино	11 745,50	100,0	5,0	53,6
4	Нурлатский, с.Фомкино	4 843,60	100,0	0,0	80,5
5	Атнинский, с.Новая Атня	5 651,10	100,0	1,0	83,1
6	Кукморский, с.Нырья	25 732,50	99,0	0,0	89,2
7	Камско-Устьинский, с.Красновидово	3 866,30	100,0	0,0	91,3
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,70</b>	<b>98,7</b>	<b>0,3</b>	<b>95,1</b>
8	Рыбно-Слободский, с.Кугарчино	9 377,50	100,0	0,0	100,0
9	Лениногорский, с.Керлигач	9 230,10	100,0	0,0	100,0
10	Алькеевский, с.Верхнее Альмурзино	4 962,90	100,0	0,0	100,0
11	Заинский, п. Савалеево	8 425,50	100,0	0,0	100,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
12	Камско-Устьинский, с.Старое Барышево	3 128,10	100,0	0,0	100,0
13	Дрожжановский, с.Татарская Бездна	2 432,90	100,0	0,0	100,0
14	Сармановский, с.Старые Мензелябаш	6 483,90	100,0	0,0	100,0
15	Тетюшский, Людоговский Дом культуры г.Тетюши	1 797,90	100,0	0,0	100,0
16	Буинский, Районный Дом культуры (№35) с.Рунга	8 532,10	100,0	0,0	100,0
17	Пестречинский, с.Белкино	12 289,10	100,0	0,0	100,0
18	Арский, с.Утар-Аты	7 657,10	100,0	0,0	100,0
19	Альметьевский, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»	18 976,30	100,0	0,0	100,0
20	Черемшанский, с.Андреевка	4 040,70	100,0	0,0	100,0
21	Апастовский, с.Татарское Эбалаково	9 642,20	100,0	0,0	100,0
22	Верхнеуслонский, п.Октябрьский	9 122,30	100,0	0,0	100,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,70</b>	<b>98,7</b>	<b>0,3</b>	<b>95,1</b>



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
23	Пестречинский, с.Чита	3 502,40	100,0	0,0	100,0
24	Буинский, Районный Дом культуры (№32) с.Энтуганы	11 816,40	100,0	0,0	100,0
25	Бавлинский, Центральная библиотека г.Бавлы	4 347,50	100,0	0,0	100,0
26	Кайбицкий, с.Б.Тябардино	3 828,00	100,0	0,0	100,0
27	Азнакаевский, Уразаево	5 452,40	100,0	0,0	100,0
28	Бугульминский, с.Вязовка	10 541,10	100,0	0,0	100,0
29	Тюлячинский, с.Большая Мёша	1 915,30	100,0	0,0	100,0
30	Актанышский, с.Старое Тлякеево	3 661,20	100,0	0,0	100,0
31	Аксубаевский, д.Щербень	4 732,10	100,0	0,0	100,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,70</b>	<b>98,7</b>	<b>0,3</b>	<b>95,1</b>



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2017 г.

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
32	Балтасинский, с. Норма	4 824,80	100,0	0,0	100,0
33	Менделеевский, с.Псеево	5 289,00	100,0	0,0	100,0
34	Мамадышский, с.Никифорово	6 267,40	100,0	0,0	100,0
35	Муслюмовский, д.Верхний Табын	6 275,00	100,0	0,0	100,0
36	Муслюмовский, с.Баюково	6 673,90	100,0	0,0	100,0
37	Агрызский, с.Исенбаево	7 289,00	100,0	0,0	100,0
38	Чистопольский, с.Александровка	7 721,10	100,0	0,0	100,0
39	Нижнекамский, д.Каенлы	7 834,50	100,0	0,0	100,0
40	Лаишевский, с.Малые Елги	8 176,90	100,0	0,0	100,0
41	Актанышский, с.Татарские Суксы	9 015,00	100,0	0,0	100,0
42	Алексеевский, Центральная библиотека п.г.т.Алексеевское	10 659,40	100,0	0,0	100,0
43	Тукаевский, с.Бурды	13 535,20	100,0	0,0	100,0
44	Елабужский, с.Танайка	16 914,30	100,0	0,0	100,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>334 871,70</b>	<b>98,7</b>	<b>0,3</b>	<b>95,1</b>



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

22

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт подростковых клубов, Мин-во по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 98,0	РТ 2,0

Утверждено РКМ РТ № 2507-р от 28.10.2016



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
1	Подростковый клуб "Факел" Зеленодольский	1 800,00	88,8	16,6
	<b>Итого по РТ</b>	<b>93 000,00</b>	<b>96,1</b>	<b>2,1</b>
2	Подростковый клуб "Дружба" Альметьевский	1 800,00	100,0	23,9
3	Подростковый клуб "Юность" Альметьевский	1 800,00	100,0	17,1
4	Филиал подросткового клуба "Ракета" Альметьевский	2 100,00	100,0	14,7
5	Подростковый клуб "Атлет" Зеленодольский	2 800,00	100,0	11,2
6	Подростковый клуб "Юный техник" Нижнекамский	4 200,00	100,0	9,5
7	Подростковый клуб "Ракета" Альметьевский	2 900,00	100,0	0,0
8	Подростковый клуб "Заставка" Заинский	4 400,00	100,0	0,0
9	Подростковый клуб "Отечество" Лаишевский	3 300,00	100,0	0,0
10	Подростковый клуб "Родник" г.Казани	1 750,00	100,0	0,0
11	Подростковый клуб "Ритм" г.Казани	4 100,00	100,0	0,0
12	Подростковый клуб "Арена" г.Казани	8 000,00	100,0	0,0
13	Подростковый клуб "Снайпер" Елабужский	1 200,00	100,0	0,0
14	Подростковый клуб "Чайка" г.Набережные Челны	1 300,00	100,0	0,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2017 г.

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>93 000,00</b>	<b>96,1</b>	<b>2,1</b>
15	Подростковый клуб "Спутник" Елабужский	1 950,00	100,0	0,0
16	Подростковый клуб "Юность" г.Набережные Челны	2 000,00	100,0	0,0
17	Подростковый клуб "Мечтатель" г.Набережные Челны	2 000,00	100,0	0,0
18	Подростковый клуб "Радуга" г.Набережные Челны	2 050,00	100,0	0,0
19	Подростковый клуб "Эврика" г.Набережные Челны	2 050,00	100,0	0,0
20	Подростковый клуб "Ракета" г.Казани	2 050,00	100,0	0,0
21	Подростковый клуб "Романтик" Нижнекамский	2 500,00	100,0	0,0
22	Подростковый клуб "Молодая гвардия" г.Казани	2 800,00	100,0	0,0
23	Подростковый военно-патриотический клуб "Патриот" Менделеевский	3 050,00	100,0	0,0
24	Подростковый клуб "Аметист " Нижнекамского	3 300,00	100,0	0,0
25	Подростковый клуб спортивной направленности "Боксер" Мензелинский	3 300,00	100,0	0,0
26	Подростковый клуб "Юность" г.Казани	4 900,00	100,0	0,0
27	Подростковый клуб "Авангард" г.Казани	8 000,00	100,0	0,0
28	Подростковый клуб "Энергетик" г.Казани	8 200,00	100,0	0,0





# Капитальный ремонт зданий советов поселений на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий советов поселений, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	42 – капремонт	РТ - 50,83

Утверждено РКМ РТ № 3199-р от 30.12.2016



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято кС-2, % от лимита
1	Азнакаевский район, д.Бирючевка	912,70	94,0	4,0	0,0
2	Агрызский район, с. Сарсак-Омга	1 780,70	100,0	0,0	0,0
3	Зеленодольский р-н, с.Нурлаты	1 694,90	100,0	0,0	67,4
4	Арский район, п. Урняк	1 727,40	100,0	0,0	71,1
5	Новошешминский район, с. Слобода Екатерининская	974,40	100,0	0,0	79,0
6	Новошешминский район, с. Ерыклы	643,50	100,0	0,0	90,6
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,40</b>	<b>99,9</b>	<b>0,1</b>	<b>91,6</b>
7	Муслюмовский район, с. Муслюмово	1 856,80	100,0	0,0	91,7
8	Сармановский район, с.Старый Кашир	1 050,40	100,0	0,0	100,0
9	Пестречинский район, с.Кулаево	1 818,00	100,0	0,0	100,0
10	Тетюшский район, с. Льяшево	794,10	100,0	0,0	100,0
11	Нурлатский район, с. Чулпаново	622,80	100,0	0,0	100,0
12	Нурлатский район, с. Фомкино	1 064,10	100,0	0,0	100,0
13	Бугульминский район, с.Спасское	904,80	100,0	0,0	100,0
14	Дрожжановский район, с.Хорновар-Шигали	874,90	100,0	0,0	100,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято кв-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,40</b>	<b>99,9</b>	<b>0,1</b>	<b>91,6</b>
15	Камско-Устьинский район, пгт. Тенишево	1 996,70	100,0	0,0	100,0
16	Дрожжановский район, с.Шланга	879,10	100,0	0,0	100,0
17	Верхнеуслонский район, с. Русское Макулово	1 539,90	100,0	0,0	100,0
18	Тетюшский район с. Кошки-новотимбаево	1 000,00	100,0	0,0	100,0
19	Лениногорский район, с.Сугушла	920,40	100,0	0,0	100,0
20	Альметьевский район, с. Сулеево	1 221,50	100,0	0,0	100,0
21	Буинский район, с. Новые Чечкабы	1 324,10	100,0	0,0	100,0
22	Ютазинский муниципальный район, с.Байряки-Тамак	1 024,50	100,0	0,0	100,0
23	Лениногорский район, с.Куакбаш	924,10	100,0	0,0	100,0
24	Кайбицкий район, с.Бурундуки	724,60	100,0	0,0	100,0
25	Апастовский район, с. Куштово	909,00	100,0	0,0	100,0
26	Апастовский район, с.Верхний Индырчи	909,00	100,0	0,0	100,0
27	Бавлинский район, с. Татарские Тумбарлы	1 212,30	100,0	0,0	100,0
28	Азнакаевский район, с. Тойкино	909,60	100,0	0,0	100,0



# Капитальный ремонт зданий советов поселений

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели	Принято КС-2, % от лимита
	<b>Итого по РТ</b>	<b>50 828,40</b>	<b>99,9</b>	<b>0,1</b>	<b>91,6</b>
29	Бугульминский район, с.Новое Сумароково	936,40	100,0	0,0	100,0
30	Кайбицкий район, с.Большие Кайбицы	417,00	100,0	0,0	100,0
31	Тюлячинский район, с.Большая Меша	924,90	100,0	0,0	100,0
32	Атнинский район, с.Б.Атня	1 015,60	100,0	0,0	100,0
33	Актанышский район, с.Актаныш	1 105,40	100,0	0,0	100,0
34	Алькеевский район, с. Салманы	1 128,50	100,0	0,0	100,0
35	Тюлячинский район, с.Верхние Кибя-Кози	1 159,00	100,0	0,0	100,0
36	Нижнекамский район, Большое Афанасово	1 235,90	100,0	0,0	100,0
37	Алексеевский район, с. Лебедино	1 666,10	100,0	0,0	100,0
38	Аксубаевский район, пгт. Аксубаево	1 683,40	100,0	0,0	100,0
39	Мензелинский район, с. Старый Иркеняш	1 731,30	100,0	0,0	100,0
40	Елабужский район, с.Бехтерево	1 745,70	100,0	0,0	100,0
41	Спасский район, пос.Приволжский	1 787,00	100,0	0,0	100,0
42	Менделеевский район, с. Татарские Челны	2 077,90	100,0	0,0	100,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания, Мин-во труда, занятости и социальной защиты РТ	28 объектов	РТ 121,3	РТ -

Утверждено РКМ РТ № 2567-р от 07.11.2016



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято КС-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
1	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском муниципальном районе»	2 577,90	99,3	0,0
<b>Итого по РТ</b>		<b>118 900,0</b>	<b>99,8</b>	<b>0,6</b>
1	ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 872,00	100,0	14,7
2	ГАУСО «Бавлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	1 296,00	100,0	1,4
3	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 825,00	100,0	1,0
4	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Семья» в Бавлинском муниципальном районе»	2 000,00	100,0	1,0
6	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай» в Сабинском муниципальном районе»	2 552,00	100,0	0,0
7	ГАУСО «Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 475,10	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>118 900,0</b>	<b>99,8</b>	<b>0,6</b>
8	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 275,30	100,0	0,0
9	ГАУСО «Джалильский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 698,30	100,0	0,0
10	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	9 400,00	100,0	0,0
11	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рэхэт» Зеленодольский	700,00	100,0	0,0
12	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ялкын» в Бугульминском муниципальном районе»	2 700,00	100,0	0,0
13	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗиСЗ РТ	6 788,00	100,0	0,0
14	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов»	1 305,20	100,0	0,0
15	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 604,80	100,0	0,0



# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>118 900,0</b>	<b>99,8</b>	<b>0,6</b>
16	ГАУСО «Верхне-Отарский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	2 000,00	100,0	0,0
17	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»	6 173,00	100,0	0,0
18	ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 359,40	100,0	0,0
19	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	18 500,00	100,0	0,0
20	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	4 128,00	100,0	0,0
21	ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 200,00	100,0	0,0





# Капитальный ремонт учреждений соц.обслуживания на 2017

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Принято кв-2, % от лимита	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>118 900,0</b>	<b>99,8</b>	<b>0,6</b>
22	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,00	100,0	0,0
23	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском муниципальном районе»	3 930,00	100,0	0,0
24	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	6 000,00	100,0	0,0
25	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	9 500,00	100,0	0,0
26	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Камские зори» в Менделеевском муниципальном районе»	2 500,00	100,0	0,0
27	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в Агрызском муниципальном районе	2 500,00	100,0	0,0
28	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в г. Наб. Челны	2 540,00	100,0	0,0



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2017 г.

34

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт муниципальных архивов, ГБУ «Государственный архив РТ»	17 объектов	РТ 50,0	-

Утверждено РКМ РТ № 2696-р от 21.11.2016

**Программа завершена**



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн.рублей		Оборудование
		Всего	в том числе	
			ПИР (ПСД)	
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	3 483,0	105,13	505,9

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017, №2375-р от 22.09.2017



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017г.

№	МО РТ	Количество объектов	Лимит млн.рублей	Работы ведутся
1	г.Альметьевск	4	326,359	4
2	г.Казань	52	1 327,308	52
3	г.Наб.Челны	15	1 556,459	15
4	г.Нижнекамск	3	272,895	3
	Итого	74	3 483,020	74



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>62,9</b>	<b>6,4</b>
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	14,0	1,0
2	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	40,0	2,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	40,0	7,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	41,0	2,0
5	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	44,0	4,0
6	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	50,0	2,0
7	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	50,0	10,0
8	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	52,0	4,0
9	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	52,0	2,0
10	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	53,0	4,0
11	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	53,0	3,0
12	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	55,0	5,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>62,9</b>	<b>6,4</b>
13	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	55,0	2,0
14	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	55,0	13,0
15	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	55,0	2,0
16	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	57,0	4,0
17	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Наб.Челны	107 162,5	57,0	3,0
18	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	58,0	3,0
19	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	59,0	5,0
20	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	59,0	7,0
21	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	59,0	7,0
22	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	60,0	5,0
23	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	60,0	4,0
24	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	61,0	3,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
25	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	61,0	5,0
26	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	61,0	9,0
27	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	61,0	5,0
28	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	62,0	8,0
29	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,9	62,0	7,0
30	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	62,0	7,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>62,9</b>	<b>6,4</b>
31	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	63,0	10,0
32	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	65,0	11,0
33	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	65,0	10,0
34	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	65,0	9,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>62,9</b>	<b>6,4</b>
35	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	65,0	6,0
36	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	65,0	8,0
37	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,3	67,0	8,0
38	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	67,0	9,0
39	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	67,0	5,0
40	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	68,0	11,0
41	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	70,0	9,0
42	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	70,0	12,0
43	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	70,0	15,0
44	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	72,0	17,0





# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>62,9</b>	<b>6,4</b>
45	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	74,0	5,0
46	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	74,0	7,0
47	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	75,0	6,0
48	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	75,0	10,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	78,0	6,0
50	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	78,0	5,0
51	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	78,0	5,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	78,0	6,0
53	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	80,0	4,0
54	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	82,0	9,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освое- ния СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>62,9</b>	<b>6,4</b>
55	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	83,0	8,0
56	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	85,0	10,0
57	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	85,0	5,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	86,0	4,0
59	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	90,0	17,0
60	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	90,0	5,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	90,0	1,0
62	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	91,0	3,0
63	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	93,0	8,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>62,9</b>	<b>6,4</b>
64	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	93,0	3,0
65	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	95,0	13,0
66	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	95,0	10,0
67	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	97,0	2,0
68	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	98,0	16,0
69	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	99,0	1,0
70	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	99,0	2,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	100,0	1,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	100,0	10,0
73	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	100,0	0,0
74	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	100,0	0,0



# План Фонда газификации по реализации программ 2017 года

44

	Наименование программы	РКМ РТ	Объем фин-я, млн.руб.	План
1	<b>Водообеспечение</b> на селе в населенных пунктах РТ	№2919-р от 12.12.2016	<b>660,9</b>	254,4 км - сетей водоснабжения 38 - водонапорных башен 44 - артезианских скважины
2	Восстановление <b>уличного освещения</b> в населенных пунктах РТ	№2815-р от 06.12.2016	<b>225,0</b>	10 899 - светильников 323 км - линий электропередачи 289 - щитов учета и управления
3	<b>Замена котлов</b> в котельных бюджетных учреждений РТ	№2633-р от 16.11.2016	<b>69,9</b>	котлы на 98 объектах бюджетной сферы
4	Переход на <b>индивидуальные системы отопления</b> , установка БМК в городах и районах РТ (пгт. Уруссу)	№3235-р от 31.12.2015	<b>163,86</b>	Перевести - на ИСО 3 383 квартиры Установить – 4 ГРПШ Построить - 23,6 км подводящих, кольцевых и фасадных газопроводов
5	Модернизация систем <b>водоотведения</b>	№3235-р от 31.12.2015 №2703-р от 22.11.2016	<b>167,6</b>	В 12 МО планируется: проектирование 2-х ОСК, строительство 3-х ОСК. капитальный ремонт 6 ОСК, реконструкция коллекторов.

# Фонд Газификации

Реализация программы перехода на индивидуальные источники теплоснабжения в пгт. Уруссу РТ

Жилые дома	Планируемое количество квартир, шт.	Переведено на ИСО квартир, шт.	% помещений с отоплением
<b>Итого, в т.ч.</b>	3 384	3 362	98,8%
<b>МКД</b>	3 147 <b>в том числе:</b> 2910 – по программе ФГ 222 – самостоятельно 15 – отсутствуют заявления	3 128 <b>в том числе:</b> 2908 – по программе ФГ 220 – самостоятельно	99,4%
<b>Частный сектор</b>	237 <b>в том числе:</b> 82 – по программе ФГ 148 – самостоятельно 7 – отсутствуют заявления	214 <b>в том числе:</b> 82 – по программе ФГ 132 – самостоятельно	90,3%

# Отказники по реализации программы по переходу от ЦТП на ИТП

Адрес дома	Количество ИТП
ул.Адоратского, 5	1
ул.Баруди, 19	1
ул.Четаева, 9	1
ул.Чуйкова, 49	1
ул.Проспект Ямашева, 69	4
ул.Проспект Ямашева, 73	1
ул.Проспект Ямашева, 75 (спецсчет)	1
<b>ИТОГО:</b>	<b>10</b>



# Капремонт коровников, овощехранилищ и строительства силосно-сенажных траншей на 2017 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт коровников	335	1 568,9	470,7	1 098,2	94,20
2	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	29	166,7	50,0	116,7	91,05
3	Строительство силосно-сенажных траншей	126	203,0	60,9	142,1	97,95



# Программа «Общественные пространства» на 2017 год

(РКМ РТ от 30.12.2016 № 3206-р (изм. №1728-р от 20.07.2017),

РКМ РТ от 17.02.2017 № 253-р (ПИР)

<b>Программа «Общественные пространства»</b>	<b>План на 2017г., тыс. руб.</b>
<b>Общая сумма финансирования</b>	<b>2 945 182,44</b>
<b>Средства бюджета РТ</b>	<b>1 855 464,94</b>
<b>Средства федерального бюджета РФ</b>	<b>1 089 717,50</b>
<b>Количество объектов</b>	<b>68</b>



# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>87,4</b>	<b>2,6</b>
1	Верхнеуслонский	Зона дебаркадера набережной	5 040,00	2 960,00	2,0	2,0
2	Апастовский	Набережная в пгт.Апастово	15 750,00	9 250,00	28,0	16,0
3	Казань	Сквер Ленинский сад	25 200,00	14 800,00	40,0	13,0
4	Казань	Парк «Черное озеро», 2-я очередь	44 100,00	25 900,00	44,0	6,0
5	Н.Челны	Площадь Азатлык, новый объект	126 000,00	74 000,00	45,0	11,0
6	Чистопольский	Реконструкция ул.Энгельса	2 205,00	1 295,00	60,0	20,0
7	Чистопольский	Бульвар по ул. Карла Маркса, новый объект	44 537,93	26 157,20	68,0	24,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>87,4</b>	<b>2,6</b>
8	Казань	Горкинско-Ометьевский лес, 2-я очередь	194 715,67	114 356,82	82,0	4,0
9	Верхнеуслонский	Парк культуры и отдыха, 3-я очередь	8 783,91	5 158,81	82,0	2,0
10	Казань	Система озер Кабан, новый объект	94 500,00	55 500,00	82,0	3,0
11	Сармановский	Центральный парк	8 190,00	4 810,00	88,0	20,0
12	Нурлатский	Городской парк, 3-я очередь	18 035,15	10 592,07	88,0	1,0
13	Актанышский	Площадь Администрации, новый объект	17 697,73	10 393,91	90,0	18,0
14	Тюлячинский	Береговая линия р.Тюлячка, 2-я очередь	11 582,22	6 802,26	90,0	5,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>87,4</b>	<b>2,6</b>
15	Аксубаевский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	10 159,66	5 966,79	90,0	2,0
16	Апастовский	Парк отдыха, 2-я очередь	9 154,57	5 376,50	91,0	3,0
17	Сабинский	Береговая линия р.Сабинка, 2-я очередь	44 965,07	26 408,06	91,0	1,0
18	Елабужский	Сквер им. Л.П.Нечаева	8 190,00	4 810,00	93,0	28,0
19	Мамадышский	Набережная р.Ошма у сквера «Яшьлек», 2-я оч.	20 268,97	11 904,00	93,0	11,0
20	Казань	Парк Победы	19 845,00	11 655,00	93,0	3,0
21	Черемшанский	Сквер «Молодежный» по ул.Советская, новый	9 804,00	5 757,92	94,5	2,0

# Программа «Общественные пространства»

№	MP	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>87,4</b>	<b>2,6</b>
22	Мензелинский	Парк Мусы Джалиля, новый объект	15 978,43	9 384,15	95,0	3,0
23	Рыбно-Слободский	Набережная р.Кама, 2-я очередь	12 118,81	7 117,39	95,0	0,0
24	Нижнекамский	Набережная р.Камы, пгт. Камские Поляны	7 328,91	4 304,28	96,0	6,0
25	Казань	Парк «Крылья Советов», 3-я очередь	31 500,00	18 500,00	96,0	4,0
26	Елабужский	Рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», новый объект	49 343,82	28 979,70	96,0	11,0
27	Ютазинский	Детский сквер, новый объект	15 936,65	9 359,62	96,0	2,0
28	Н.Челны	Набережная им. Г. Тукая, 2-я очередь	62 178,49	36 517,52	96,0	1,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>87,4</b>	<b>2,6</b>
29	Лаишевский	Набережная р.Кама, новый объект	41 704,05	24 492,86	96,0	0,0
30	Зеленодольский	Пляж «Комсомолец»	9 846,67	5 782,96	96,0	0,0
31	Н.Челны	Шишкинский бульвар, новый объект	37 800,00	22 200,00	97,0	5,0
32	Зеленодольский	Городское озеро в парке «Авангард», 2-я очередь	62 431,83	36 663,31	97,0	1,0
33	Тетюшский	Центральный парк, 2-я очередь	12 546,41	7 368,53	97,0	1,0
34	Высокогорский	Парк по ул.Большая Красная	14 646,87	8 602,13	97,0	4,0
35	Пестречинский	Парк в с.Кошцаково, новый	16 837,63	9 888,76	97,0	2,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>87,4</b>	<b>2,6</b>
36	Казань	Парк Урицкого, 3-я очередь	18 900,00	11 100,00	97,0	2,0
37	Заинский	Парк им.Р.Ш.Фардиева, 2-я очередь	24 497,43	14 387,38	98,0	3,0
38	Арский	Набережная р.Казанка, 2-я очередь	25 702,99	15 095,40	98,0	1,0
39	Бугульминский	Центральный водоем по ул.Гашека, 2-я очередь	44 450,71	26 105,97	98,0	1,0
40	Казань	Сквер по ул.Сыртлановой, новый	52 530,72	30 851,37	98,0	0,0
41	Лениногорский	Парк «Юбилейный», новый объект	26 114,62	15 337,15	98,0	0,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>87,4</b>	<b>2,6</b>
42	Кукморский	Набережная р.Нурминка, 2-я очередь	37 095,06	21 785,98	98,0	0,0
43	Агрызский	Улица Привокзальная, новый	15 056,38	8 842,64	98,0	0,0
44	Новошешминск	Парк отдыха, 3-я очередь	11 745,00	6 897,85	98,5	2,0
45	Нижнекамский	Школьный бульвар	3 087,00	1 813,00	100,0	2,0
46	Алькеевский	Парк отдыха, новый объект	7 715,50	4 531,33	100,0	2,0
47	Муслюмовский	Набережная р.Ик, 2-я очередь	17 261,44	10 137,67	100,0	1,0
48	Елабужский	Сквер по ул.Большая Покровская, новый объект	6 300,00	3 700,00	100,0	1,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>87,4</b>	<b>2,6</b>
49	Спасский	Береговая линия озера Рабига-кюль, 2-я очередь	6 052,87	3 554,86	100,0	1,0
50	Н.Челны	Бульвар на Тинчурина	37 800,00	22 200,00	100,0	1,0
51	Муслюмовский	Парк «Сердце Муслюмово»	3 150,00	1 850,00	100,0	1,0
52	Тукаевский	Парк «Солнечный», с. Новотроицкое, новый объект	17 332,92	10 179,66	100,0	1,0
53	Сармановский	Береговая линия р.Татарский Илек, 2-я очередь	11 609,31	6 818,17	100,0	5,0
54	Кайбицкий	Парк «Сабантуй», новый	7 546,32	4 431,96	100,0	3,0



# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>87,4</b>	<b>2,6</b>
55	Камско-Устьинский	Парк по ул. Комарова, 3-я очередь	11 123,66	6 532,95	100,0	2,0
56	Нижнекамский	Сквер в пгт. Камские Поляны	14 968,95	8 791,29	100,0	1,0
57	Алексеевский	Парк по ул.Мамонова, 3-я очередь	9 510,26	5 585,39	100,0	1,0
58	Атнинский	Парк отдыха «Туган ягым», 3-я очередь	18 578,78	10 911,34	100,0	1,0
59	Бавлинский	Площадь Октября, новый объект	10 989,10	6 453,91	100,0	3,0
60	Менделеевский	Ушковские острова, новый	18 186,58	10 681,01	100,0	0,0
61	Менделеевский	Парк дружбы народов	18 900,00	11 100,00	100,0	0,0

# Программа «Общественные пространства»

№	МР	Наименование объекта	Бюджет РТ, тыс.руб.	Бюджет РФ, тыс.руб.	СМР, %	Дина- мика, %
	<b>Итого по РТ</b>	<b>68</b>	<b>1 855 464,94</b>	<b>1 089 717,50</b>	<b>87,4</b>	<b>2,6</b>
62	Дрожжановский	Парк по ул.Кооперативная, 3-я очередь	9 367,08	5 501,30	100,0	0,0
63	Альметьевский	Каскад прудов, новый объект	63 149,64	37 087,88	100,0	0,0
64	Балтасинский	Площадь по ул.Ленина, новый объект	13 613,75	7 995,38	100,0	0,0
65	Нижнекамский	Сквер «Лемаева», новый	57 330,00	33 670,00	100,0	0,0
66	Нижнекамский	Набережная р.Кама, пос.Красный Ключ, 2-я очередь	70 628,49	41 480,23	100,0	0,0
67	Азнакаевский	Улица Нефтяников, новый объект	19 490,59	11 446,85	100,0	0,0
68	Буинский	Парк «Молодежный», новый объект	16 756,34	9 841,03	100,0	0,0



## Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	Агрызский	13	8	12	Балтасинский	13	7
2	Азнакаевский	13	13	13	Бугульминский	13	6
3	Аксубаевский	13	11	14	Буинский	13	9
4	Актанышский	13	4	15	В-Услонский	13	10
5	Алексеевский	13	11	16	Высокогорский	13	7
6	Алькеевский	13	8	17	Дрожжановский	13	12
7	Альметьевский	13	7	18	Елабужский	13	5
8	Апастовский	13	11	19	Заинский	13	12
9	Арский	13	8	20	Зеленодольский	13	6
10	Атнинский	13	9	21	Кайбицкий	13	9
11	Бавлинский	13	14	22	К-Устьинский	13	2



# Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Кукморский	13	8	35	Сабинский	13	4
24	Лаишевский	13	12	36	Сармановский	13	12
25	Лениногорский	13	8	37	Спасский	13	12
26	Мамадышский	13	9	38	Тетюшский	13	3
27	Менделеевский	13	11	39	Тукаевский	13	5
28	Мензелинский	13	12	40	Тюлячинский	13	5
29	Муслимовский	13	9	41	Черемшанский	13	7
30	Нижнекамский	13	11	42	Чистопольский	13	13
31	Новошешминский	13	10	43	Ютазинский	13	4
32	Нурлатский	13	9	44	г.Наб.Челны	13	8
33	Пестречинский	13	5	45	г.Казань	13	12
34	Р-Слободский	13	12				



# **100% выполнение обязательств в ГИС ЖКХ на 3.11.2017**

**Азнакаевский  
Бавлинский  
Чистопольский**



## Программа «Доступная среда» на 2017 год

<b>Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)</b>	<b>Объектов образования</b>	<b>Объектов соцсферы</b>	<b>Всего объектов</b>
<b>100 498,26</b>	<b>12</b>	<b>96</b>	<b>108</b>

# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

## на 03.11.2017

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>11 755 429,32</b>	<b>6 404 346,71</b>	<b>54,48%</b>	<b>2,58%</b>	<b>5 351 082,61</b>
1	Н.Челны	2 475 158,10	592 898,28	23,95%	1,11%	1 882 259,82
2	Казань	3 104 743,87	1 251 433,15	40,31%	2,66%	1 853 310,72
3	Апастовский	76 998,39	39 460,88	51,25%	0,45%	37 537,51
4	Менделеевский	91 922,44	50 033,90	54,43%	0,48%	41 888,54
5	Мензелинский	106 612,28	60 687,13	56,92%	0,42%	45 925,15
6	Чистопольский	159 532,93	92 899,66	58,23%	6,05%	66 633,27
7	Нижнекамский	788 058,31	462 200,76	58,65%	2,77%	325 857,55
8	Сабинский	170 970,88	105 468,06	61,69%	3,99%	65 502,83
9	Черемшанский	64 972,03	40 247,60	61,95%	9,52%	24 724,43
10	Зеленодольский	244 168,27	152 720,85	62,55%	0,18%	91 447,42
11	Альметьевский	712 612,37	481 324,33	67,54%	3,26%	231 288,04
12	Арский	193 452,42	135 073,34	69,82%	4,14%	58 379,09
13	Верхнеуслонский	74 392,29	52 309,92	70,32%	0,76%	22 082,37
14	Атнинский	100 939,66	72 036,47	71,37%	3,31%	28 903,19
15	Высокогорский	103 489,80	73 976,82	71,48%	7,21%	29 512,99

# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

## на 03.11.2017

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>11 755 429,32</b>	<b>6 404 346,71</b>	<b>54,48%</b>	<b>2,58%</b>	<b>5 351 082,61</b>
16	Кукморский	267 755,98	193 530,03	72,28%	4,25%	74 225,95
17	Елабужский	229 899,82	168 334,66	73,22%	3,20%	61 565,17
18	Мамадышский	166 351,50	126 522,69	76,06%	0,07%	39 828,82
19	Ютазинский	93 760,85	71 352,57	76,10%	2,40%	22 408,28
20	Сармановский	77 519,53	59 862,83	77,22%	8,65%	17 656,70
21	Нурлатский	140 894,89	109 593,35	77,78%	14,63%	31 301,55
22	Муслюмовский	133 049,69	103 748,75	77,98%	1,81%	29 300,94
23	Пестречинский	71 851,97	58 953,14	82,05%	17,51%	12 898,83
24	Аксубаевский	53 506,71	44 155,47	82,52%	0,25%	9 351,24
25	Рыбно- Слободский	90 561,91	74 897,10	82,70%	1,04%	15 664,81
26	Лаишевский	160 647,48	132 885,66	82,72%	0,26%	27 761,81
27	Алексеевский	73 661,54	60 999,93	82,81%	0,50%	12 661,60
28	Агрызский	93 177,47	77 658,97	83,35%	0,00%	15 518,50
29	Тюлячинский	73 930,86	61 828,15	83,63%	5,44%	12 102,71
30	Камско-Устьинский	59 612,98	50 111,96	84,06%	3,18%	9 501,01





# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

## на 03.11.2017

65

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>11 755 429,32</b>	<b>6 404 346,71</b>	<b>54,48%</b>	<b>2,58%</b>	<b>5 351 082,61</b>
31	Актанышский	120 931,92	102 112,00	84,44%	0,10%	18 819,92
32	Алькеевский	69 634,52	58 942,50	84,65%	0,60%	10 692,02
33	Новошешминский	63 384,14	54 469,94	85,94%	8,29%	8 914,20
34	Заинский	133 979,35	116 641,02	87,06%	0,84%	17 338,33
35	Лениногорский	125 742,18	110 185,21	87,63%	0,70%	15 556,97
36	Кайбицкий	51 303,07	45 158,66	88,02%	5,77%	6 144,41
37	Спасский	59 275,44	52 684,89	88,88%	16,01%	6 590,54
38	Тукаевский	93 152,94	83 350,90	89,48%	2,04%	9 802,03
39	Балтасинский	114 098,08	103 227,20	90,47%	1,89%	10 870,88
40	Тетюшский	111 250,70	100 669,63	90,49%	3,36%	10 581,07
41	Бугульминский	212 196,37	194 676,94	91,74%	0,11%	17 519,42
42	Азнакаевский	113 601,88	104 815,17	92,27%	2,18%	8 786,71
43	Дрожжановский	52 152,98	48 675,35	93,33%	4,14%	3 477,63
44	Буинский	99 584,07	94 253,85	94,65%	0,05%	5 330,22
45	Бавлинский	80 934,47	77 277,07	95,48%	0,46%	3 657,39



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации) на 03.11.2017

66

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 208 263,51</b>	<b>1 027 891,94</b>	<b>85,07%</b>	<b>2,00%</b>	<b>180 371,57</b>
1	Менделеевский	26 659,00	7 899,26	29,63%	0,00%	18 759,74
2	Мамадышский	76 292,00	28 640,06	37,54%	0,00%	47 651,94
3	Казань	62 606,00	31 443,99	50,23%	0,00%	31 162,01
4	Сармановский	14 208,00	8 834,93	62,18%	7,46%	5 373,07
5	Агрызский	13 769,60	10 816,15	78,55%	0,00%	2 953,45
6	Азнакаевский	14 758,00	11 621,75	78,75%	0,00%	3 136,25
7	Ютазинский	170 845,53	139 130,09	81,44%	0,00%	31 715,44
8	Лаишевский	41 308,00	34 234,80	82,88%	3,94%	7 073,20
9	Алексеевский	13 050,42	11 009,50	84,36%	0,00%	2 040,92
10	Рыбно- Слободский	15 820,92	13 377,76	84,56%	0,00%	2 443,16
11	Нижнекамский	30 420,43	25 800,50	84,81%	0,00%	4 619,93
12	Мензелинский	13 540,92	11 884,55	87,77%	0,00%	1 656,37
13	Высокогорский	48 433,00	43 575,81	89,97%	0,00%	4 857,19
14	Черемшанский	22 732,63	20 651,19	90,84%	9,05%	2 081,44
15	Тукаевский	27 420,92	25 196,94	91,89%	13,05%	2 223,98



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)  
на 03.11.2017

67

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 208 263,51</b>	<b>1 027 891,94</b>	<b>85,07%</b>	<b>2,00%</b>	<b>180 371,57</b>
16	Зеленодольский	24 870,92	23 349,54	93,88%	0,00%	1 521,38
17	Буинский	62 311,47	59 762,51	95,91%	3,39%	2 548,96
18	Дрожжановский	69 971,10	67 122,19	95,93%	0,00%	2 848,91
19	Балтасинский	22 556,75	21 796,45	96,63%	4,08%	760,30
20	Верхнеуслонский	13 546,00	13 099,62	96,70%	31,23%	446,38
21	Новошешминский	23 653,92	22 913,59	96,87%	0,00%	740,33
22	Альметьевский	22 043,68	21 464,59	97,37%	0,00%	579,09
23	Чистопольский	14 120,92	13 759,11	97,44%	0,00%	361,81
24	Елабужский	24 583,00	23 975,83	97,53%	0,00%	607,17
25	Сабинский	18 743,00	18 382,37	98,08%	0,00%	360,63
26	Тюлячинский	10 100,92	9 932,49	98,33%	0,00%	168,43
27	Бугульминский	15 186,00	15 024,95	98,94%	16,96%	161,05
28	Н.Челны	39 186,00	38 796,90	99,01%	0,00%	389,10
29	Бавлинский	13 008,00	12 881,53	99,03%	0,00%	126,47
30	Арский	16 063,00	15 943,62	99,26%	1,58%	119,38



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 03.11.2017

68

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 208 263,51</b>	<b>1 027 891,94</b>	<b>85,07%</b>	<b>2,00%</b>	<b>180 371,57</b>
31	Пестречинский	14 058,14	13 959,85	99,30%	0,00%	98,29
32	Нурлатский	14 641,92	14 542,17	99,32%	0,00%	99,75
33	Алькеевский	13 016,76	12 941,60	99,42%	0,00%	75,16
34	Атнинский	15 553,00	15 463,60	99,43%	0,00%	89,40
35	Лениногорский	15 308,00	15 227,54	99,47%	0,00%	80,46
36	Муслюмовский	12 808,00	12 747,88	99,53%	0,00%	60,12
37	Аксубаевский	12 858,00	12 800,45	99,55%	0,00%	57,55
38	Актанышский	13 620,92	13 564,05	99,58%	0,00%	56,87
39	Спасский	12 847,02	12 797,07	99,61%	0,00%	49,95
40	Заинский	14 108,00	14 054,83	99,62%	12,27%	53,17
41	Камско-Устьинский	12 208,00	12 165,80	99,65%	0,00%	42,20
42	Кукморский	15 468,00	15 417,76	99,68%	0,00%	50,24
43	Тетюшский	12 908,00	12 868,94	99,70%	0,00%	39,06
44	Апастовский	32 985,78	32 962,83	99,93%	12,23%	22,95
45	Кайбицкий	14 063,92	14 055,00	99,94%	0,00%	8,92



# Мониторинг формирования отраслевых программ 2018 года на 2.11.2017

**Всего 39 программ**

**Требуют утверждения  
распоряжением Кабинета Министров РТ – 29 программ**



# Министерство образования и науки Республики Татарстан

- не поступило на согласование

70

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
1	Капитальный ремонт объектов образования	Минобр РТ представил в адрес МСАиЖКХ РТ перечень из 202 объектов в том числе: Школы - 29 Детские сады - 165 Коррекционные школы - 8  ГКУ «ГИСУ РТ» ведется обследование объектов для определения стоимости работ, до конца месяца проверка будет завершена.							
2	Капитальный ремонт ресурсных центров	+	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6040368-12



# Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

71

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей	+	+	+	+	+	+	Вх. №59006 от 30.10.2017	Проект РКМ РТ от 20.10.2017 согл-6062319-1
4	Капремонт сети подростковых клубов	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6029823-2
5	Капремонт молодежных центров	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6029731-3
6	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	УГЭЦ РТ производится расчет стоимости строительства спортивных площадок							



# Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
7	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	+	+	+	+	+	+	Вх. №56777 от 19.10.2017	Проект РКМ РТ от 26.09.2017 согл-5983367-1
8	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения координационного совета (IV квартал 2017 года)							





№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	
9	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 02.11.2017 согл-6098845-1
10	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 02.11.2017 согл-6100122-1



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
11	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 26.10.2017 согл-6079443-4
12	Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинических учреждений	Ведется работа по разработке проектно-сметной документации на каждый объект.							



# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭРТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
13	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	+	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 10.10.2017 согл-6028032-4
14	Капитальный ремонт коровников	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038723-1
15	Капитальный ремонт овощехранилищ	+	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6032815-2
16	Строительство силосно-сенажных траншей	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038818-1



# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ / ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
17	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	+	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038798-2
18	Капитальный ремонт зернотоков	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038766-1
19	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	Минсельхозом РТ ведется работа по проработке перечня и критериев отбора муниципальных образований РТ для включения в программу							
20	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	Минсельхозом РТ ведется работа по внесению изменений в порядок реализации программы							



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
21	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032426-1
22	Водообеспечение	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032454-1
23	Переход на индивидуальные системы отопления, установке блочно-модульных котельных и строительства сетей газоснабжения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032399-1
24	Программа по восстановлению освещения	+	+	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032392-1
25	Капитальный ремонт муниципальных архивов	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 10.10.2017 согл-6026543-2



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
26	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038595-1
27	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6039140-1
28	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 26.10.2017 согл-6078953-1
29	Развитие общественных пространств	Перечень формируется						



# Мониторинг формирования отраслевых программ на 2018 год

79

	Наименование программы	Ответственный	Примечание
30	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2017 года)
31	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
32	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
33	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
34	Арендное жилье		
35	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
36	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	РКМ не требуется
37	Инвестиционное многоэтажное жилье		
38	Малоэтажное жилое строительство		
39	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище» на 2015-2020 годы в РТ		

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

80

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Азнакаевский район</b>					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
<b>Альметьевский район</b>					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+



№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Арский район</b>					
7	с. Качелино	+	+	+	+
<b>Бугульминский район</b>					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
<b>Высокогорский район</b>					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	<b>Не требуется</b>			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
<b>Заинский район</b>					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b> <span style="float: right;">82</span>
<b>Лаишевский район</b>					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
<b>Лениногорский район</b>					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
<b>Мамадышский район</b>					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
<b>Новошешминский район</b>					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Нурлатский район</b>					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
<b>Пестречинский район</b>					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
<b>Черемшанский район</b>					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
<b>Чистопольский район</b>					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>г.Набережные Челны</b>					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
<b>г. Казань</b>					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	20.11.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	20.11.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	20.11.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	13.11.2017
41	ул. Боевая	<b>Не требуется</b>			
42	ул. Краснодонская - ул. Кубанская	+	+	+	13.11.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	20.11.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	13.11.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	13.11.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	<b>Не требуется</b>			
47	ул. Залесная, 1в	<b>Не требуется</b>			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	20.11.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	<b>Не требуется</b>			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	20.11.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	13.11.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	13.11.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	20.11.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	13.11.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	13.11.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	13.11.2017
59	ГГРП Кощакново	<b>Не требуется</b>			
60	АГНКС-1	+	+	+	20.11.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	20.11.2017
62	ГГРП Аэропорт	<b>Не требуется</b>			
63	ГРП Крутушка	<b>Не требуется</b>			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
64	ГРП Озерный	<b>Не требуется</b>			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	20.11.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	<b>Не требуется</b>			
67	ул. Куземетьевская, 2	<b>Не требуется</b>			
68	ул. Коновалова, 96	<b>Не требуется</b>			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	<b>Не требуется</b>			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	<b>Не требуется</b>			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	<b>Не требуется</b>			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	<b>Не требуется</b>			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	<b>Не требуется</b>			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	<b>Не требуется</b>			

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (28.10.2017г. – 03.11.2017г.)</b>	<b>39,96</b>	<b>40,09</b>	<b>100,32</b>
СМР	33,84	33,97	100,38
Оборудование	6,12	6,12	100,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 31.10.2017г.)</b>	<b>184,50</b>	<b>185,25</b>	<b>100,40</b>
СМР	155,41	156,17	100,48
Оборудование	29,09	29,09	100,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2017г.)</b>	<b>3 122,24</b>	<b>3 171,09</b>	<b>100,18</b>



# Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз

Подрядчик		ООО «Фортэкс»	
Технический заказчик			
Лимит финансирования, млн. руб.		244,66	
		СМР - 237,42	ПИР - 6,23
Начало строительства		Август 2016 г.	
Срок завершения строительства		Сентябрь 2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (28.10.2017г. – 03.11.2017г.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 31.10.2017г.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
СМР	0,00	0,00	0,00
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2017г.)</b>	<b>237,42</b>	<b>237,42</b>	<b>100,00</b>

# Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Агрыз



## Строительство школы на 500 мест в г.Арск

		Подрядчик	ООО «Стройсервис»	
		Заказчик	ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн.руб.		380,12		
		ПИР 5,92	СМР 275,4	Оборудов-е 98,8
Начало строительства		2016г.		
Срок завершения строительства		2017г.		
Период	План	ФАКТ	% выполнения	
<b>НЕДЕЛЯ (28.10.2017г. – 03.11.2017г.)</b>	<b>49,4</b>	<b>49,4</b>	<b>100,00</b>	
СМР	0,00	0,00	100,00	
Оборудование	49,4	49,4	100,00	
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 31.10.2017г.)</b>	<b>153,32</b>	<b>153,32</b>	<b>100,00</b>	
СМР	54,52	54,52	100,00	
Оборудование	98,8	98,8	100,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2017г.)</b>	<b>380,12</b>	<b>380,12</b>	<b>100,00</b>	
СМР	275,4	275,4	100,00	
Оборудование	98,8	98,8	100,00	

## Строительство школы на 500 мест в г.Арск



## Строительство школы на 375 мест в мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		287,00	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		31.12.2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
<b>НЕДЕЛЯ (28.10.2017г. – 03.11.2017г.)</b>	<b>35,81</b>	<b>36,01</b>	<b>100,55</b>
СМР	35,81	36,01	100,55
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 31.10.2017г.)</b>	<b>53,34</b>	<b>53,62</b>	<b>100,48</b>
СМР	53,34	53,61	100,48
Оборудование	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2017г.)</b>	<b>154,34</b>	<b>155,0</b>	<b>100,42</b>

## Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>		<b>246,22</b>	
		<b>СМР</b>	<b>ПИР</b>
		<b>240,32</b>	<b>5,9</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (28.10.2017г. – 03.11.2017г.)</b>	<b>3,45</b>	<b>3,43</b>	<b>99,42</b>
<b>СМР</b>	3,45	3,43	99,42
<b>МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ (01.10.2017г. – 31.10.2017г.)</b>	<b>10,19</b>	<b>10,10</b>	<b>99,11</b>
<b>СМР</b>	10,19	10,10	99,11
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 03.11.2017г.)</b>	<b>103,08</b>	<b>100,96</b>	<b>97,94</b>
<b>СМР</b>	103,08	100,96	97,94