

# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - ноябрь 2015 года	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
январь - ноябрь 2016 года	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>16</b>
январь - ноябрь 2017 года	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>18</b>



# Реставрация объекта «Дом купца» по ул. Пушкина, г. Казань



Леса не оборудованы  
верхними защитными  
настилами

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное и  
юридическое лица

**Заказчик: ООО «ПК «СТРОЙ МИР РЕКОНСТРУКЦИЯ».**  
**Генподрядчик: ООО «ТСНРУ»**



# Реконструкция культурно-выставочного центра «Автозаводец» по пр.Московский, г. Наб.Челны



Средства подмащивания  
имеют рабочие настилы  
с зазором между досками  
более 5 мм

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное и  
юридическое лица

**Заказчик: ИП Габдуллин А.Ф.  
Генподрядчик: ООО «Интерпласт 2000»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 609	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	455 123	13 619,0 -
Взыскано всего	201	8 355,0
Не истек срок оплаты	127	5 210,0
Направлено в службу судебных приставов	4	54,0
Обжалуются в суде	0	-



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

( АСРО «Содружество строителей РТ»,  
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)

с 01.01.2017

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 286
- с выездом на объекты строительства	244
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	518
- выдано предписаний	226
- приостановлено право осуществлять строительство	180
- выдано предупреждений	112



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

6

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Проверено объектов	2 685	-
Выявлено нарушений	1 614	-
Устранено нарушений	1 584	-
Составлены предписания	587	-
Направлены претензионные письма	29	4 286,21



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
1	г. Казань	672	253	238	94%
2	г.Наб.Челны	421	189	189	100%
3	Агрызский	39	49	49	100%
4	Азнакаевский	35	48	45	94%
5	Аксубаевский	37	24	24	100%
6	Актанышский	43	27	27	100%
7	Алексеевский	37	22	22	100%
8	Алькеевский	39	24	24	100%
9	Альметьевский	48	74	71	96%
10	Апастовский	36	19	19	100%
11	Арский	49	20	20	100%
12	Атнинский	48	21	21	100%
13	Бавлинский	39	42	40	95%
14	Балтасинский	42	22	22	100%
15	Бугульминский	39	57	56	98%
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>2 685</b>	<b>1 614</b>	<b>1 584</b>	<b>99%</b>



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

## (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
16	Буинский	36	18	18	100%
17	Верхнеуслонский	35	15	15	100%
18	Высокогорский	47	33	33	100%
19	Дрожжановский	32	17	17	100%
20	Елабужский	31	19	19	100%
21	Заинский	31	47	46	98%
22	Зеленодольский	35	18	15	83%
23	Кайбицкий	32	20	20	100%
24	Камско-Устьинский	34	17	17	100%
25	Кукморский	35	23	23	100%
26	Лаишевский	34	21	21	100%
27	Лениногорский	31	42	42	100%
28	Мамадышский	34	19	19	100%
29	Менделеевский	35	22	22	100%
30	Мензелинский	34	17	16	94%
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>2 685</b>	<b>1 614</b>	<b>1 584</b>	<b>99%</b>



# Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
31	Муслюмовский	35	16	16	100%
32	Нижнекамский	47	21	21	100%
33	Новошешменский	31	38	38	100%
34	Нурлатский	32	19	19	100%
35	Пестречинский	36	20	20	100%
36	Рыбно-Слободский	35	19	19	100%
37	Сабинский	38	17	17	100%
38	Сармановский	31	38	37	97%
39	Спасский	40	31	31	100%
40	Тетюшский	36	15	15	100%
41	Тукаевский	35	16	16	100%
42	Тюлячинский	41	18	18	100%
43	Черемшанский	34	35	35	100%
44	Чистопольский	37	17	17	100%
45	Ютазинский	37	55	55	100%
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>2 685</b>	<b>1 614</b>	<b>1 584</b>	<b>99%</b>



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 10 ноября 2017 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 402 000</b>	<b>1 947 605</b>	<b>81,1</b>	<b>454 395</b>
1	Азнакаевский	25 000	12 924	51,7	12 076
2	Зеленодольский	150 000	93 382	62,3	56 618
3	г.Наб.Челны	300 000	187 648	62,5	112 352
4	Новошешминский	5 000	3 228	64,6	1 772
5	Чистопольский	50 000	32 820	65,6	17 180
6	Спасский	8 000	5 373	67,2	2 627
7	Нижнекамский	130 000	90 164	69,4	39 836
8	Муслюмовский	8 000	5 597	70,0	2 403
9	Елабужский	50 000	36 550	73,1	13 450
10	Альметьевский	155 000	113 707	73,4	41 293
11	Лениногорский	25 000	18 513	74,1	6 487
12	Апастовский	12 000	9 103	75,9	2 897
13	Аксубаевский	6 000	4 597	76,6	1 403
14	Ютазинский	10 000	7 688	76,9	2 312
15	г.Казань	800 000	625 775	78,2	174 225



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 10 ноября 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 402 000</b>	<b>1 947 605</b>	<b>81,1</b>	<b>454 395</b>
16	Бавлинский	17 000	13 374	78,7	3 626
17	Балтасинский	14 000	11 094	79,2	2 906
18	Мамадышский	16 000	12 908	80,7	3 092
19	К-Устьинский	10 000	8 310	83,1	1 690
20	Тукаевский	80 000	66 938	83,7	13 062
21	Агрызский	20 000	16 874	84,4	3 126
22	Кайбицкий	4 800	4 063	84,6	737
23	Кукморский	25 000	21 385	85,5	3 615
24	Тюлячинский	7 500	6 499	86,7	1 001
25	Сабинский	18 000	15 636	86,9	2 364
26	Заинский	17 000	14 897	87,6	2 103
27	Мензелинский	16 000	14 032	87,7	1 968
28	Алькеевский	6 500	5 724	88,1	776
29	Тетюшский	10 000	8 867	88,7	1 133
30	Дрожжановский	5 000	4 450	89,0	550



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 10 ноября 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 402 000</b>	<b>1 947 605</b>	<b>81,1</b>	<b>454 395</b>
31	Алексеевский	14 000	12 703	90,7	1 297
32	Бугульминский	40 000	37 036	92,6	2 964
33	Нурлатский	21 000	20 126	95,8	874
34	Черемшанский	4 500	4 319	96,0	181
35	Менделеевский	10 000	9 622	96,2	378
36	Сармановский	10 000	9 662	96,6	338
37	В-Услонский	30 000	29 806	99,4	194
38	Арский	27 000	26 890	99,6	110
39	Буинский	15 000	14 989	99,9	11
40	Р-Слободский	13 000	13 018	100,1	-
41	Актанышский	12 000	12 184	101,5	-
42	Лаишевский	83 500	92 406	110,7	-
43	Высокогорский	64 000	76 696	119,8	-
44	Атнинский	4 000	5 154	128,9	-
45	Пестречинский	85 000	110 874	130,4	-



# Программа ГЖФ РТ

*введен в эксплуатацию*



**22-квартирный жилой дом, ул.Строительная д. 7, г.Буинск**  
Подрядчик – ООО «Строительная технология»



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

14

на 10.11.2017

	План	Введено	Остаток	Степень ГОТОВНОСТИ	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Количество объектов	211	132	79	69	10
Общая площадь (тыс.кв.м.)	526,1	351,0	175,1	172,8	30,5
Количество квартир	9 876	6 196	3 680	3 452	676



# Арендное жилье 2017 года

<b>МО РТ, Наименование объекта</b>	<b>Заказчик</b>	<b>Подрядчик</b>	<b>% готовности</b>
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО «ЛЭНД»	93 %



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>12</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Альметьевский</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Высокогорский</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Сабинский</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>г. Казань</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>2</b>



# Реализация прав детей-сирот на жилье

17

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
<b>ИТОГО по РТ</b>							<b>305</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	
1	Агрызский	6	5	5	5	9	Бавлинский	12			
2	Азнакаевский	6	6	6	6	10	Бугульминский	5			
3	Аксубаевский	8				11	Буинский	10			
4	Актанышский	2				12	Верхнеуслонский	2			
5	Алексеевский	1	1	1	1	13	Высокогорский	7			
6	Алькеевский	7				14	Елабужский	14	2	2	2
7	Арский	8	6	6	6	15	Заинский	10	10	10	10
8	Апастовский	6	5	5	5	16	Кайбицкий	5	3	3	3



# Реализация прав детей-сирот на жилье

18

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
<b>ИТОГО по РТ</b>							<b>305</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	
17	Кам.-Устьинский	4				26	Пестречинский	7			
18	Кукморский	8	8	8	8	27	Спасский	3			
19	Лаишевский	33	33	33	33	28	Тетюшский	1	1	1	1
20	Лениногорский	5	4	4	4	30	Тукаевский	20	20	20	20
21	Мамадышский	2	1	1	1	31	Тюлячинский	1			
22	Менделеевский	14	14	14	14	31	Черемшанский	3	3	3	3
23	Нижнекамский	30	30	30	30	32	Чистопольский	30	27	27	27
24	Новошешминский	3				33	Ютазинский	5	5	5	5
25	Нурлатский	24				34	г. Казань	3	3	3	3



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
			10.11.17	10.11.17	10.11.17	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	2	
2	Азнакаевский	1	1	1	0	0
3	Аксубаевский	3	3	3	3	
4	Алькеевский	1	1	1	1	
5	Арский	1	1	1	1	
6	Бугульминский	2	2	2	2	
7	Буинский	4	4	4	4	
8	Дрожжановский	4	4	4	4	+1
9	г.Казань	2	2	2	2	+1
<b>ИТОГО</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>+6</b>



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
			10.11.17	10.11.17	10.11.17	Дин-ка
12	Кукморский	6	6	6	6	
13	Лениногорский	3	3	3	3	
14	Мамадышский	9	9	9	9	+4
15	Нижнекамский	1	1	1	1	
16	Н.Челны	1	1	1	1	
17	Сармановский	2	2	2	2	
18	Спасский	1	1	1	1	
19	Тетюшский	1	1	1	1	
20	Чистопольский	2	2	2	2	
21	Ютазинский	4	4	4	4	
<b>ИТОГО</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>+6</b>



# Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено
1	Альметьевский	1	1	7	Лениногорский	1	1
2	Арский	1	1	8	Нижнекамский	8	8
3	Бугульминский	1	1	9	Сабинский	1	1
4	Елабужский	1	1	10	г.Н.Челны	15	15
5	Зеленодольский	1	1	11	г.Казань	30	26
6	Лаишевский	1	1				
<b>ИТОГО</b>						<b>61</b>	<b>57</b>



# Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			10.11.17	Дин-ка	10.11.17	Дин-ка	10.11.17	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	2	2		2		2	
3	Арский	2	2		2		2	
4	Бавлинский	1	1		1		1	
5	Балтасинский	1	1		1		1	
6	Бугульминский	1	1		1		1	
7	Верхнеуслонский	2	2		2		2	
8	Заинский	1	1	0	0	0	0	0
9	Кукморский	1	1		1		1	0
10	Н.Челны	4	4	0	3	0	3	0
11	Нижнекамский	2	2		2		2	
12	Тетюшский	1	1	0	1		1	
13	г.Казань	3	2	0	2	0	2	0
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>22</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>



# Вынужденные переселенцы

23

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			10.11.17	Дин-ка	10.11.17	Дин-ка	10.11.17	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	1	1		1		1	
3	Апастовский	1	1		1		1	
4	Арский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Высокогорский	3	3	0	1	0	1	0
7	Зеленодольский	1	1	0	0	0	0	0
8	Лениногорский	1	1		1		1	
9	г. Наб.Челны	2	2	0	1	0	1	0
10	Нижнекамский	3	3	0	2	0	2	0
11	Нурлатский	1	1		1		1	
12	Ютазинский	1	1		1		1	
13	г.Казань	9	9	0	7	0	7	+1
<b>ИТОГО</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>+1</b>



# Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации		
			Открыт счет	Заявка на оплату	Оплачен
1	Бугульминский	1	1	1	1
2	Буинский	1	1	1	1
<b>ИТОГО</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



# Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		49	39	10
1	Агрызский	1	1	-
2	Альметьевский	1	1	-
3	Бугульминский	2	1	1
4	Елабужский	3	3	-
	Лаишевский	2	1	1
	Лениногорский	1	1	-
	Нижнекамский	1	1	-
	г.Набережные Челны	17	14	3
	г.Казань	21	16	5



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
<b>Количество домов</b>	<b>8 800</b>	<b>8 647</b>	<b>153</b>



# Долевое строительство

27

## Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2017 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	ЖК «МЧС», дом 1 по ул.Ак Губкина (блоки «В», «Е»)	ООО «ФОН»	6 900	93 %
2	ЖК «Молодежный», поз.3, по ул.Ноксинский Спуск	ООО "ЖК Молодежный"	6 626	96 %
3	ЖК «Симфония» ж.д.№1 (поз.6) по ул.Павлюхина	ООО «ФОН-Ривьера»	10 120	98 %
4	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул.Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1 500	65 %
<b>ИТОГО по РТ</b>			<b>25 146</b>	



# Сельские клубы



Чистопольский, с. Малый Толкиш  
Подрядчик: ООО «ГрейтСтрой»

# Сельские клубы



Новошешминский, с. Тубылгы Тау  
Подрядчик: ООО «Строитель»



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 10.11.17	Дина- мика
1	г. Набережные Челны, пр. Чулман	ООО "Медик"	17 831,40	57,6	100	15
2	Новошешминский, с. Тубылгы Тау	ООО "Строитель"	12 752,30	87,2	100	15
3	Дрожжановский, с. Татарские Шатрашаны	ООО "СК "Созидание"	22 000,00	0	100	-
4	Зеленодольский, с. Нурлаты	ООО "Лидер"	17 831,40	9,5	100	-
5	Высокогорский, п. Дачный	ООО СК "Инжиниринг групп"	14 794,80	78,9	100	-
6	Нурлатский, д. Ерепкино	ООО "Татспецстрой"	6 366,30	83,5	100	-
7	г. Казань, жилой массив Отары	ООО "РСС Инжиниринг"	17 831,40	84,2	100	-
8	Балтасинский, д. Старый Кушкет	ООО "Гарант+"	6 366,30	84,8	100	-
9	Лаишевский, с. Татарское Саралово	ООО "Строитель+"	6 366,30	85,2	100	-
10	Агрызский, с. Азеево	ООО "Строй-Гигант"	6 366,30	85,2	100	-



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 10.11.17	Дина- мика
11	Бавлинский, с.Удмуртские Ташлы	ООО "УКС"	6 366,30	90,4	100	-
12	Рыбно-Слободский, с.Корноухово	ООО "КСМУ"	6 366,30	92	100	-
13	Менделеевский, с.Тойгузино	ООО "Строитель"	6 366,30	95,5	100	-
14	Мамадышский, с.Соколка	ЗАО "Инвест-строй"	12 752,30	95,6	100	-
15	Нижнекамский, с.Городище	ООО "ЛИФТ-НК"	6 366,30	97,4	100	-
16	Тюлячинский, д.Ачи	ООО "Стройсервис"	6 366,30	97,9	100	-
17	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка	ООО "Черемшанское КСП"	6 366,30	99,2	100	-
18	Мензелинский, с.Бикбулово	ООО "Лига"	6 366,30	99,7	100	-
19	Аксубаевский, д.Старый Чувашский Адам	ИП Зайдуллин Х.Н.	6 366,30	99,8	100	-
20	Кайбицкий, д.Янсурино	ООО "СФ "Вика"	6 366,30	99,8	100	-



# Сельские клубы

32

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
					на 10.11.17	Дина- мика
21	Заинский, с.Поповка	ООО "Татспецстрой"	6 366,30	100	100	-
22	Сабинский, с.Нижний Симет	ООО "ПМК-159"	6 366,30	100	100	-
23	Алькеевский, с.Старое Камкино	ООО "Стоитель и К"	6 366,30	100	100	-
24	Апастовский, п.ж.д.Кильдуразы	ООО "УК АПК Апас"	6 366,30	100	100	-
25	Арский, с.Сарай-Чекурча	ООО "АКСМ"	6 366,30	100	100	-
26	Бугульминский, п.Плодопитомник	ООО "УРСЖ"	6 366,30	100	100	-
27	Верхнеуслонский, п.Бахча Сарай	ООО "БарсЭлитСтрой"	6 366,30	100	100	-
28	Мензелинский, с.Калтаково	ООО "Лига"	6 366,30	100	100	-
29	Тетюшский, с.Вожжи	ООО ПСК "Созидатель"	6 366,30	100	100	-
30	Чистопольский, с.М.Толкиш	ООО "Грейт Строй"	6 366,30	100	100	-
31	Ютазинский, д.Подгорный	ООО "УРСЖ"	12 752,30	100	100	-



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

*Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме*

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	КС-2, %
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	100
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	1 000	100	100
3	Аксубаевский, г.Аксубаево	500	100	100
4	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	100
5	Альметьевский, г.Альметьевск	1 000	100	100
6	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	100	100
7	Арский, г.Арск	1 500	100	100
8	Атнинский, с.Большая Атня	500	100	100
9	Буинский, г.Буинск	1 000	100	100
10	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	100
11	Заинский г.Заинск	1 500	100	100
12	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	100
13	Лениногорский, с.Шугурово	1000	100	100



**Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ**  
**Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме**

№	МО РТ	Лимит,тыс.руб	СМР, %	КС-2, %
14	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	100
15	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	100
16	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	100
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	100
18	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	100
19	Нурлатский, г.Нурлат	500	100	100
20	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	100
21	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб.Слобода	700	100	100
22	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	1 300	100	100
23	Спасский, г.Болгар	2 000	100	100
24	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	100
25	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	100
26	г.Казань	8 000	100	100



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	КС-2, %
1	Агрызский, г.Агрыз	800	100	100
2	Атнинский, с.Большая Атня	1 500	100	100
3	Буинский, г.Буинск	2 000	100	100
4	Высокогорский, п.ж.-д.ст.В.Гора	1 280	100	100
5	Кукморский, пгт.Кукмор	2 500	100	100
6	Мамадышский, г.Мамадыш	700	100	100
7	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000	100	100
8	Нижнекамский, г.Нижнекамск	500	100	100
9	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	100
10	Сармановский, с.Сарманово	570	100	100
11	Черемшанский, с.Черемшан	2 250	100	100
12	Ютазинский, пгт.Уруссу	500	100	100
13	Лениногорский, г.Лениногорск	1 700	100	100
14	г.Казань	2 000	100	99
15	Актанышский, с.Актаныш	1 200	100	97



# Фельдшерско-акушерские пункты



**Заинский муниципальный район, д. Александровская Слобода  
Подрядчик: АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»**



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Фунд.	Инж. сети	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	КС-2,%
1	Азнакаевский, Сапеевский						86
2	Алексеевский, Нижне-Тиганский						0
3	Алькеевский, Нижне-Качеевский						83
4	Альметьевский, Маметьевский						86
5	Апастовский, Мурзинский						82
6	Арский, Нусинский						61
7	Бавлинский, Александровский						75
8	Бугульминский, Спасский						79
9	Буинский, Кайбицкий						84
10	Дрожжановский, Мало-Убейский						52
11	Елабужский, Малоречинский						85
12	Заинский, Александрово-Слободский						73
13	Менделеевский, Бизякинский						84
14	Мензелинский, Верхне-Такерменский						1



# Фельдшерско-акушерские пункты

38

№	МО РТ	Фунд	Инж. сети	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	КС-2,%
15	Камско-Полянский, Свердловецкий						78
16	Новошешминский, Сл. Черемуховский						85
17	Рыбно-Слободский, Больше-Кульгин.						81
18	Сабинский, Два Поля Арташский						80
19	Сармановский, Лешев-Тамакский						80
20	Спасский, Полянский						83
21	Тетюшский, Кляшевский						84
22	Тукаевский, Малтабаровский						0
23	Чистопольский, Старо-Ромашкинский						78
24	Ютазинский, Байряк-Тамакский						1
25	Агрызский, Бимский						71
26	Аксубаевский, Кривоозерский						70
27	Балтасинский, Кугунурский						60
28	Кайбицкий, Старо-Чечкабинский						1



# Фельдшерско-акушерские пункты

39

№	МО РТ	Фунд	Инж. сети	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	КС-2,%
29	Мамадышский, Нижнекузгунчинский						67
30	Лаишевский, Нармонский						84
31	Тюлячинский, Старо-Зюринский						61
32	Черемшанский, Старо-Ильмовский						85
33	Актанышский, Кировский						0
34	Атнинский, Берескинский						62
35	Верхнеуслонский, Ямбулатовский						1
36	Высокогорский, Мало-Сулабашский						70
37	Зеленодольский, Кугеевский						73
38	Камско-Устьинский, Кирельский						1
39	Кукморский, Олуязский						1
40	Лениногорский, Каркалинский						1
41	Нурлатский, Богдашкинский						70
42	Пестречинский, Богородский						84



# Патолого-анатомические отделения

№	МО РТ	Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	КС-2,%
1	Нижнекамский						2
2	Высокогорский						1
3	Муслюмовский						1
4	Алексеевский						1
5	ГАУЗ «РБСМ» г.Казань						1

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	КС-2, %
1	г.Казань						74
2	Высокогорский						1
3	Елабужский						1
4	Заинский						1
5	Сармановский						1
6	Пестречинский						1

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе СМР, %:	
		СМР, %	КС-2,%	Капитальный ремонт	
				Станции мед.помощи и больницы	Амбулаторно-поликлинические учреждения
1	Зеленодольский	100	98	<i>не предусмотрено</i>	100
2	Бугульминский	100	100	100	100
3	Нижнекамский	100	100	100	<i>не предусмотрено</i>
4	Черемшанский	100	100	<i>не предусмотрено</i>	100
5	г.Казань	100	99	100	<i>не предусмотрено</i>
6	г.Набережные Челны	100	72	100	100



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

43

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн.рублей		Оборудование
		Всего	в том числе	
			ПИР (ПСД)	
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	3 483,0	105,13	505,9

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р,  
№ 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017, №2375-р  
от 22.09.2017



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>66,6</b>	<b>6,6</b>
1	г.Казань, "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	15,0	2,0
2	г.Казань, "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	40,0	3,0
3	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	41,0	2,0
4	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	41,0	2,0
5	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	47,0	5,0
6	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	52,0	3,0
7	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	3 121,8	53,0	7,0
8	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	54,0	4,0
9	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	14 368,5	54,0	3,0
10	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	36 453,3	56,0	4,0
11	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	56,0	2,0
12	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Наб.Челны	107 162,5	58,0	3,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>66,6</b>	<b>6,6</b>
13	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	58,0	8,0
14	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	58,0	6,0
15	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	21 510,8	59,0	4,0
16	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	60,0	12,0
17	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	60,0	5,0
18	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	62,0	4,0
19	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	63,0	3,0
20	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	63,0	6,0
21	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	63,0	8,0
22	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	64,0	6,0
23	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	64,0	5,0
24	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	65,0	8,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
25	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	65,0	11,0
26	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,9	65,0	7,0
27	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	65,0	8,0
28	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	79 300,6	65,0	7,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>66,6</b>	<b>6,6</b>
29	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	68,0	6,0
30	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	68,0	8,0
31	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	69,0	7,0
32	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника № 11»	16 748,5	69,0	9,0
33	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	69,0	7,0
34	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,3	70,0	7,0
35	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»	20 405,6	70,0	12,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>66,6</b>	<b>6,6</b>
36	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	71,0	7,0
37	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	72,0	10,0
38	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	72,0	10,0
39	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	73,0	5,0
40	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	75,0	15,0
41	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	75,0	11,0
42	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	14 768,4	75,0	15,0
43	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	75,0	18,0
44	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	76,0	6,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>66,6</b>	<b>6,6</b>
45	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	78,0	7,0
46	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	78,0	7,0
47	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №7»	38 166,8	79,0	9,0
48	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	79,0	4,0
49	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №11»	12 749,5	80,0	15,0
50	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	80,0	5,0
51	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	80,0	5,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	81,0	6,0
53	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	83,0	5,0
54	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №20»	26 436,4	86,0	6,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

49

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>66,6</b>	<b>6,6</b>
55	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	86,0	9,0
56	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	88,0	6,0
57	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	89,0	9,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	90,0	6,0
59	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»	21 951,5	92,0	3,0
60	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	92,0	2,0
61	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	93,0	8,0
62	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	93,0	2,0
63	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	94,0	6,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

50

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 504 279,6</b>	<b>66,6</b>	<b>6,6</b>
64	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	98,0	10,0
65	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	98,0	2,0
66	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	99,0	9,0
67	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	7 148,8	99,0	13,0
68	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №8»	3 343,3	99,0	1,0
69	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	100,0	0,0
70	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	100,0	1,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	100,0	7,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	100,0	5,0
73	г.Казань, ГАУЗ «Городская поликлиника №21»	5 957,7	100,0	0,0
74	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	100,0	0,0



# Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

51

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)	
				на 10.11.17	Дина- мика
1	Кукморский, Ошторма-Юмьинское СП	4 329,20	90	100	-
2	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашское СП	4 329,20	98,6	100	-
3	Лаишевский, Александровское СП	4 329,20	99,5	100	-
4	Мамадышский, Нижнетаканышское СП	4 329,20	99,5	100	-
5	Тукаевский, Новотроицкое СП	4 329,20	99,6	100	-
6	Чистопольский, Чистопольско-Высельское СП	4 329,20	99,8	100	-
7	Балтасинский, Норминское СП	4 329,20	99,9	100	-
8	Черемшанский, Лашманское СП	4 329,20	100	100	-
9	Заинский, Аксаринское СП	4 329,20	100	100	-
10	Высокогорский, Березкинское СП	4 329,20	100	100	-
11	Сабинский, Арташское СП	4 329,20	100	100	-



# Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
1	Алексеевский, с.Левашево					
2	Заинский, с.Имянлебаш					
3	Сабинский, с.Малый Шинар					
4	Высокогорский, д.Яшь Кеч					
5	Сабинский, с.Шемордан					
6	Высокогорский, п.Новый Поселок					
7	Высокогорский, д.Макаровка					
8	Алькеевский, с.Новые Салманы					
9	Балтасинский, д.Большие Лызи, 1-я часть					
10	Сармановский, д.Яхши-Каран					
11	Сармановский, с.Рантамак					
12	Черемшанский, д.Якты-Тау					
13	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка					
14	Кукморский, д.Татарская Тулба					
15	Кукморский, с.Псяк					



# Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
16	Тукаевский, с.Старые Гардали					
17	Бугульминский, д.Чирково					
18	Кайбицкий, с.Федоровское					
19	Алексеевский, с.Большие Тиганы					
20	Мамадышский, д.Тогуз					
21	Азнакаевский, д.Агирово					
22	Альметьевский, д.Кителга					
23	Агрызский, с.Варклед-Бодья					
24	Агрызский, с.Пелемеш					
25	Бавлинский, с.Салихово					
26	Бавлинский, д.Измайлово					
27	Бугульминский, д.Елховка					
28	Елабужский, д.Большая Тарловка					
29	Лаишевский, с.Курманаково					
30	Лаишевский, с.Карадули					



# Пункты комплексного обслуживания населения

54

№	МО РТ	Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
31	Заинский, с.Куш-Елга					
32	Мензелинский, д.Усаево					
33	Мензелинский, д.Дружба					
34	Чистопольский, с.Бахта					
35	Чистопольский, д.Данауровка					
36	Чистопольский, с.Татарское Адельшино					
37	Буинский, с.Бикмуразово					
38	Буинский, с.Бикмуразово					
39	Верхнеуслонский, с.Сеитово					
40	Верхнеуслонский, с.Ключищи					
41	Кайбицкий, д.Баймурзино					
42	Новошешминский, с.Акбуре					
43	Нурлатский, п.Чишма					



# Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
44	Рыбно-Слободский, д.Шестая Речка					
45	Спасский, с.Танкеевка					
46	Тетюшский, с.Малые Атряси					
47	Ютазинский, д.Алабакуль					
48	Актанышский, с.Старое Тлякеево					
49	Актанышский, с.Новое Курмашево					
50	Камско-Устьинский, с.Антоновка					
51	Камско-Устьинский, с.Кирельское					
52	Новошешминский, с.Шахмайкино					
53	Тетюшский, с.Пролей-Каша					

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %
1	г.Казань	15	81,6	100
2	Черемшанский	1	85,1	100
3	Алексеевский	2	86,0	100
4	Зеленодольский	5	86,4	100
5	Кукморский	2	89,0	100
6	Атнинский	2	91,8	100
7	Тетюшский	2	92,0	100
8	Кам.-Устьинский	2	92,2	100
9	Тукаевский	2	92,5	100
10	Нурлатский	2	93,3	100
11	Аксубаевский	3	93,9	100
12	Елабужский	2	94,5	100



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %
13	Новошешминский	3	94,5	100
14	Рыб.-Слободский	3	95,1	100
15	Алькеевский	3	96,2	100
16	Дрожжановский	3	96,6	100
17	Лаишевский	2	97,3	100
18	Кайбицкий	2	97,6	100
19	Спасский	2	98,0	100
20	Верх.-Услонский	3	98,7	100
21	Ютазинский	3	98,7	100
22	Балтасинский	3	99,7	100
23	Агрызский	2	100	100
24	Азнакаевский	3	100	100
25	Актанышский	1	100	100



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %
26	Альметьевский	3	100	100
27	Апастовский	1	100	100
28	Арский	2	100	100
29	Бавлинский	1	100	100
30	Бугульминский	2	100	100
31	Буинский	2	100	100
32	Высокогорский	2	100	100
33	г.Наб. Челны	6	100	100
34	Заинский	2	100	100
35	Лениногорский	2	100	100
36	Мамадышский	1	100	100
37	Менделеевский	4	100	100



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %
38	Мензелинский	2	100	100
39	Муслюмовский	3	100	100
40	Нижнекамский	4	100	100
41	Пестречинский	1	100	100
42	Сабинский	3	100	100
43	Сармановский	1	100	100
44	Тюлячинский	3	100	100
45	Чистопольский	2	100	100



# Строительство блочно-модульных лыжных баз на 2017 г.

№	МО РТ	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
1	Ютазинский, пгт.Уруссу	60	12	8
2	Агрызский, г.Агрыз	100	25	0
3	г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.78	100	42,5	22,5
4	Мензелинский, г.Мензелинск	100	72,5	20,5
5	Альметьевский, г.Альметьевск	100	74,2	53,2
6	г.Казань, ул.Горьковское шоссе, д.24	100	81,5	45
7	Спасский, г.Болгар, ул.Пионерская, д.16	100	84,4	2
8	Алькеевский, с.Б.Матаки	100	100	23
9	Елабужский, г.Елабуга, ул.Танаевское ш-е	100	100	15
10	Кукморский, п.Кукмор, ул.Майская,	100	100	15
11	Сабинский, пгт.Б.Сабы, ул.Г.Закирова	100	100	31



# Строительство спортивных объектов

## *Бассейны*

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 135 207,36</b>	<b>16,9</b>	<b>4,5</b>
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	<b>18,0</b>	2,3
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	<b>15,8</b>	1,6
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	<b>19,5</b>	4,7
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	<b>6,0</b>	0,5
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	<b>14,8</b>	4,1
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	<b>27,8</b>	1,8
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	<b>13,5</b>	2,2
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	<b>18,6</b>	1,6



# Строительство спортивных объектов

## Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>509 820,24</b>	<b>18,2</b>	<b>3</b>
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	<b>12,0</b>	2
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	<b>19,8</b>	4,3
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	<b>14,5</b>	4,5
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	<b>36,3</b>	4,3
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	<b>11,2</b>	2,7



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ) на 10.11.2017

63

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>11 785 279,32</b>	<b>6 603 535,32</b>	<b>56,03%</b>	<b>1,69%</b>	<b>5 181 744,01</b>
1	Н.Челны	2 475 158,10	602 805,67	24,35%	0,40%	1 872 352,44
2	Казань	3 134 593,87	1 289 798,18	41,15%	1,22%	1 844 795,68
3	Менделеевский	91 922,44	50 037,29	54,43%	0,00%	41 885,15
4	Чистопольский	159 532,93	92 899,66	58,23%	0,00%	66 633,27
5	Мензелинский	106 612,28	63 105,33	59,19%	2,27%	43 506,95
6	Нижнекамский	788 058,31	469 533,98	59,58%	0,93%	318 524,33
7	Зеленодольский	244 168,27	153 804,43	62,99%	0,44%	90 363,84
8	Сабинский	170 970,88	109 726,39	64,18%	2,49%	61 244,49
9	Апастовский	76 998,39	49 934,95	64,85%	13,60%	27 063,44
10	Арский	193 452,42	135 123,52	69,85%	0,03%	58 328,91
11	Альметьевский	712 612,37	506 968,00	71,14%	3,60%	205 644,37
12	Верхнеуслонский	74 392,29	53 225,23	71,55%	1,23%	21 167,06
13	Высокогорский	103 489,80	74 609,08	72,09%	0,61%	28 880,72
14	Черемшанский	64 972,03	46 886,81	72,16%	10,22%	18 085,22
15	Елабужский	229 899,82	168 334,66	73,22%	0,00%	61 565,17

# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

## на 10.11.2017

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>11 785 279,32</b>	<b>6 603 535,32</b>	<b>56,03%</b>	<b>1,69%</b>	<b>5 181 744,01</b>
16	Ютазинский	93 760,85	71 352,57	76,10%	0,00%	22 408,28
17	Нурлатский	140 894,89	110 596,82	78,50%	0,71%	30 298,08
18	Сармановский	77 519,53	62 174,69	80,21%	2,98%	15 344,85
19	Кукморский	267 755,98	215 339,22	80,42%	8,15%	52 416,76
20	Мамадышский	166 351,50	136 407,98	82,00%	5,94%	29 943,52
21	Аксубаевский	53 506,71	44 155,47	82,52%	0,00%	9 351,24
22	Муслюмовский	133 049,69	109 828,49	82,55%	4,57%	23 221,20
23	Атнинский	100 939,66	83 772,16	82,99%	11,63%	17 167,50
24	Лаишевский	160 647,48	133 830,18	83,31%	0,59%	26 817,29
25	Пестречинский	71 851,97	59 872,23	83,33%	1,28%	11 979,74
26	Рыбно- Слободский	90 561,91	76 280,20	84,23%	1,53%	14 281,71
27	Камско-Устьинский	59 612,98	50 428,31	84,59%	0,53%	9 184,67
28	Алькеевский	69 634,52	58 942,50	84,65%	0,00%	10 692,02
29	Алексеевский	73 661,54	62 498,24	84,85%	2,03%	11 163,30
30	Тюлячинский	73 930,86	63 241,94	85,54%	1,91%	10 688,93



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ) на 10.11.2017

65

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>11 785 279,32</b>	<b>6 603 535,32</b>	<b>56,03%</b>	<b>1,69%</b>	<b>5 181 744,01</b>
31	Новошешминский	63 384,14	54 726,58	86,34%	0,40%	8 657,55
32	Агрызский	93 177,47	83 143,08	89,23%	5,89%	10 034,39
33	Актанышский	120 931,92	108 132,93	89,42%	4,98%	12 798,99
34	Спасский	59 275,44	53 092,09	89,57%	0,69%	6 183,35
35	Тукаевский	93 152,94	83 846,75	90,01%	0,53%	9 306,18
36	Лениногорский	125 742,18	113 185,21	90,01%	2,39%	12 556,97
37	Балтасинский	114 098,08	103 348,22	90,58%	0,11%	10 749,86
38	Заинский	133 979,35	122 215,91	91,22%	4,16%	11 763,43
39	Кайбицкий	51 303,07	47 276,13	92,15%	4,13%	4 026,94
40	Азнакаевский	113 601,88	104 815,17	92,27%	0,00%	8 786,71
41	Дрожжановский	52 152,98	48 675,35	93,33%	0,00%	3 477,63
42	Тетюшский	111 250,70	104 140,03	93,61%	3,12%	7 110,67
43	Бугульминский	212 196,37	199 892,75	94,20%	2,46%	12 303,61
44	Буинский	99 584,07	94 253,85	94,65%	0,00%	5 330,22
45	Бавлинский	80 934,47	77 277,07	95,48%	0,00%	3 657,39



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации) на 10.11.2017

66

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 208 263,51</b>	<b>1 167 817,50</b>	<b>96,65%</b>	<b>11,58%</b>	<b>40 446,01</b>
1	Казань	62 606,00	47 361,55	75,65%	25,42%	15 244,45
2	Азнакаевский	14 758,00	11 621,75	78,75%	0,00%	3 136,25
3	Нижнекамский	30 420,43	25 800,50	84,81%	0,00%	4 619,93
4	Менделеевский	26 659,00	23 389,26	87,73%	58,10%	3 269,74
5	Тукаевский	27 420,92	25 196,94	91,89%	0,00%	2 223,98
6	Сармановский	14 208,00	13 058,15	91,91%	29,72%	1 149,85
7	Алексеевский	13 050,42	11 997,67	91,93%	7,57%	1 052,75
8	Агрызский	13 769,60	13 054,17	94,80%	16,25%	715,43
9	Балтасинский	22 556,75	21 796,45	96,63%	0,00%	760,30
10	Верхнеуслонский	13 546,00	13 099,62	96,70%	0,00%	446,38
11	Мамадышский	76 292,00	74 140,06	97,18%	59,64%	2 151,94
12	Елабужский	24 583,00	23 980,65	97,55%	0,02%	602,35
13	Черемшанский	22 732,63	22 251,19	97,88%	7,04%	481,44
14	Высокогорский	48 433,00	47 622,99	98,33%	8,36%	810,01
15	Дрожжановский	69 971,10	68 863,79	98,42%	2,49%	1 107,31



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 10.11.2017

67

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 208 263,51</b>	<b>1 167 817,50</b>	<b>96,65%</b>	<b>11,58%</b>	<b>40 446,01</b>
16	Тюлячинский	10 100,92	9 949,79	98,50%	0,17%	151,13
17	Чистопольский	14 120,92	13 914,04	98,53%	1,10%	206,88
18	Бугульминский	15 186,00	15 024,95	98,94%	0,00%	161,05
19	Н.Челны	39 186,00	38 796,90	99,01%	0,00%	389,10
20	Зеленодольский	24 870,92	24 664,36	99,17%	5,29%	206,56
21	Арский	16 063,00	15 943,62	99,26%	0,00%	119,38
22	Пестречинский	14 058,14	13 959,85	99,30%	0,00%	98,29
23	Нурлатский	14 641,92	14 542,17	99,32%	0,00%	99,75
24	Альметьевский	22 043,68	21 898,35	99,34%	1,97%	145,33
25	Атнинский	15 553,00	15 463,60	99,43%	0,00%	89,40
26	Лениногорский	15 308,00	15 227,54	99,47%	0,00%	80,46
27	Муслюмовский	12 808,00	12 747,88	99,53%	0,00%	60,12
28	Аксубаевский	12 858,00	12 800,45	99,55%	0,00%	57,55
29	Актанышский	13 620,92	13 564,05	99,58%	0,00%	56,87
30	Мензелинский	13 540,92	13 484,55	99,58%	11,82%	56,37



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации) на 10.11.2017

68

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 208 263,51</b>	<b>1 167 817,50</b>	<b>96,65%</b>	<b>11,58%</b>	<b>40 446,01</b>
31	Заинский	14 108,00	14 054,83	99,62%	0,00%	53,17
32	Камско-Устьинский	12 208,00	12 165,80	99,65%	0,00%	42,20
33	Кукморский	15 468,00	15 417,76	99,68%	0,00%	50,24
34	Алькеевский	13 016,76	12 975,28	99,68%	0,26%	41,48
35	Тетюшский	12 908,00	12 868,94	99,70%	0,00%	39,06
36	Рыбно- Слободский	15 820,92	15 777,76	99,73%	15,17%	43,16
37	Бавлинский	13 008,00	12 984,86	99,82%	0,79%	23,14
38	Новошешминский	23 653,92	23 613,59	99,83%	2,96%	40,33
39	Спасский	12 847,02	12 826,14	99,84%	0,23%	20,88
40	Лаишевский	41 308,00	41 258,80	99,88%	17,00%	49,20
41	Ютазинский	170 845,53	170 642,09	99,88%	18,44%	203,44
42	Буинский	62 311,47	62 262,51	99,92%	4,01%	48,96
43	Апастовский	32 985,78	32 962,83	99,93%	0,00%	22,95
44	Кайбицкий	14 063,92	14 055,00	99,94%	0,00%	8,92
45	Сабинский	18 743,00	18 734,47	99,95%	1,88%	8,53



# Мониторинг формирования отраслевых программ 2018 года На 10.11.2017

**Всего 39 программ**

**Требуют утверждения  
распоряжением Кабинета Министров РТ – 29 программ**



# Министерство образования и науки Республики Татарстан

- не поступило на согласование

70

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
1	Капитальный ремонт объектов образования	Минобр РТ представил в адрес МСАиЖКХ РТ перечень из 202 объектов в том числе: Школы - 29 Детские сады - 165 Коррекционные школы - 8  ГКУ «ГИСУ РТ» ведется обследование объектов для определения стоимости работ, до конца месяца проверка будет завершена.							
2	Капитальный ремонт ресурсных центров	+	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6040368-13



# Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
3	Капремонт детских оздоровительных лагерей	+	+	+	+	+	+	Вх. №59006 от 30.10.2017	Проект РКМ РТ от 20.10.2017 согл-6062319-1
4	Капремонт сети подростковых клубов	+	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6029823-2
5	Капремонт молодежных центров	+	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6029731-3
6	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 09.11.2017 согл-6120618-1



# Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
7	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	+	+	+	+	+	+	Вх. №56777 от 19.10.2017	Проект РКМ РТ от 26.09.2017 согл-5983367-1
8	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения координационного совета (IV квартал 2017 года)							



# Министерство культуры Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
9	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 02.11.2017 согл-6098845-1
10	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 02.11.2017 согл-6100122-1



# Министерство здравоохранения Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
11	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 26.10.2017 согл-6079443-4
12	Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинических учреждений	Ведется работа по разработке проектно-сметной документации на каждый объект.							



# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭРТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
13	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	+	+	+	+	+	+	Вх. №60246 от 04.11.2017	Проект РКМ РТ от 10.10.2017 согл-6028032-4
14	Капитальный ремонт коровников	+	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038723-1
15	Капитальный ремонт овощехранилищ	+	+	+	+	+	+	Вх. №60255 от 04.11.2017	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6032815-2
16	Строительство силосно-сенажных траншей	+	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038818-1



# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

76

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ / ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
17	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	+	+	+	+	+	+	Вх. №60269 от 04.11.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038798-2
18	Капитальный ремонт зернотоков	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038766-1
19	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	Минсельхозом РТ ведется работа по проработке перечня и критериев отбора муниципальных образований РТ для включения в программу							
20	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	Минсельхозом РТ ведется работа по внесению изменений в порядок реализации программы							



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
21	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032426-1
22	Водообеспечение	+	+	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032454-1
23	Переход на индивидуальные системы отопления, установке блочно-модульных котельных и строительства сетей газоснабжения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032399-1
24	Программа по восстановлению освещения	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032392-1
25	Капитальный ремонт муниципальных архивов	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 10.10.2017 согл-6026543-2



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
26	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038595-1
27	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6039140-1
28	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	+	+	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 26.10.2017 согл-6078953-2
29	Развитие общественных пространств	Перечень формируется						



# Мониторинг формирования отраслевых программ на 2018 год

79

	Наименование программы	Ответственный	Примечание
30	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2017 года)
31	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
32	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
33	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
34	Арендное жилье		
35	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
36	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	РКМ не требуется
37	Инвестиционное многоэтажное жилье		
38	Малоэтажное жилое строительство		
39	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище» на 2015-2020 годы в РТ		

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань» 2 ЭТАП (74 объекта)

80

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Азнакаевский район</b>					
1	ул. Булатова, ул.Такташа, ул.Пушкина, ул.Строительная, ул.Сайдашева в п.г.т.Актюбинский	+	+	+	+
<b>Альметьевский район</b>					
2	ул.Нахимова г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
3	мкр. Урсала г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
4	ГРП №10 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
5	ГРП №12 ул.Тухватуллина г.Альметьевск РТ	+	+	+	+
6	н.п. Шегурча	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Арский район</b>					
7	с. Качелино	+	+	+	+
<b>Бугульминский район</b>					
8	ул. Шоссейная в н.п. Березовка	+	+	+	+
9	ул. Связистов г. Бугульма РТ	+	+	+	+
10	ул. Депутатская г. Бугульма РТ	+	+	+	+
<b>Высокогорский район</b>					
11	п. Дачное	+	+	+	+
12	п. Бирюлинский зверосовхоз	+	+	+	+
13	ул. Б.Красная в с. Высокая Гора	<b>Не требуется</b>			
14	д. Керосиново	+	+	+	+
<b>Заинский район</b>					
15	н.п. Урсаево	+	+	+	+
16	н.п. Бура-Кирта	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Лаишевский район</b>					
17	н.п.Пелево	+	+	+	+
18	г.Лаишево	+	+	+	+
<b>Лениногорский район</b>					
19	ул.Фрунзе - пер. Строительный г. Лениногорск	+	+	+	+
20	ул. Камышлинская г. Лениногорск	+	+	+	+
21	ШРП № 94 до 2 пер. Стадионный г. Лениногорск	+	+	+	+
22	ул. Вахитова г. Лениногорск	+	+	+	+
23	ул. Лыжная г. Лениногорск	+	+	+	+
24	н.п. Подлесный-2	+	+	+	+
<b>Мамадышский район</b>					
25	н.п. Берсутский	+	+	+	+
<b>Новошешминский район</b>					
26	ул. Тихонова в н.п. Новошешминск	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>Нурлатский район</b>					
27	ГРП № 2 в г. Нурлат	+	+	+	+
28	н.п. Мамыково	+	+	+	+
29	н.п. Пушкино	+	+	+	+
<b>Пестречинский район</b>					
30	ул. Советская в н.п. Кряш-Серда	+	+	+	+
31	ул.Дружбы в с. Пестрецы	+	+	+	+
<b>Черемшанский район</b>					
32	ул. Садовая - ул. Газизуллина в н.п.Черемшан	+	+	+	+
33	ул.Садовая в с. Черемшан	+	+	+	+
<b>Чистопольский район</b>					
34	ул.Балакина- Советской в н.п.Каргали	+	+	+	+

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
<b>г.Набережные Челны</b>					
35	ул. Х.Такташ, Заречная, Добрая, Типографная в 28 квартале, п. ЗЯБ	+	+	+	+
36	ул. Комсомольская Набережная в мкр. 9а, п. Старые Челны	+	+	+	+
<b>г. Казань</b>					
37	ул. Новоселья, Тыныч, Балкыш, Крутая в п. Б.Клыки Советского района	+	+	+	20.11.2017
38	ул. Авиации, Аулак, Бэйге, Дулкын, Казансу, Ключевая, пер. Конструкторский, Оптиков, Поэта Каменева, пер. Тенистый, Тугай, Чулпан жилого массива Кульсеитова	+	+	+	20.11.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
39	ул. Шоссейная в жилом массиве Борисоглебское	+	+	+	20.11.2017
40	ул. Мира, М. Акмуллы в п. Салмачи	+	+	+	13.11.2017
41	ул. Боевая	<b>Не требуется</b>			
42	ул. Краснодонская -ул. Кубанская	+	+	+	13.11.2017
43	ул. Ново-Азинская - ул. Коновалова	+	+	+	20.11.2017
44	ул. Прибрежная в пос. Борисково	+	+	+	13.11.2017
45	ул. Ак.Павлова – ул. Годовикова	+	+	+	13.11.2017
46	ул. Красный Химик д. 22 -д. 24	<b>Не требуется</b>			
47	ул. Залесная, 1в	<b>Не требуется</b>			
48	ул. Грунтовая - ул. Авангардная	+	+	+	20.11.2017
49	ул. Магистральная, 13 - ул. Ю.Урам, 10	<b>Не требуется</b>			
50	ГГРП 1 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
51	ГГРП 2 г. Казань РТ	<b>Не требуется</b>			
52	ул. Сибирский тракт г. Казань РТ	+	+	+	20.11.2017

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
53	ул. Казанская - ул. Ботаническая в пос. Константиновка	+	+	+	13.11.2017
54	ул. Поперечно-Ноксинская, ул. Сибирский тракт	+	+	+	13.11.2017
55	ул. Школьная - ул. Советская в пос. Константиновка	+	+	+	20.11.2017
56	ул. Асыл яр-Лачен в н.п. Киндери	+	+	+	13.11.2017
57	ул. Транспортная - ул. Трансформаторная в пос. Аки	+	+	+	13.11.2017
58	н.п. Петровский, ул. Березовая, Сосновая	+	+	+	13.11.2017
59	ГГРП Кощакново	<b>Не требуется</b>			
60	АГНКС-1	+	+	+	20.11.2017
61	ГГРП Маргариновый завод	+	+	+	20.11.2017
62	ГГРП Аэропорт	<b>Не требуется</b>			
63	ГРП Крутушка	<b>Не требуется</b>			

№	Адрес	Постановление о начале разработки ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Утверждение ТЗ о разработке ППТ не позднее <b>25.01.2017</b>	Постановление о назначении слушаний, размещение сети Интернет (основной чертеж) не позднее <b>15.03.2017</b>	Общественные слушания и утверждение ППТ не позднее <b>20.04.2017</b>
64	ГРП Озерный	<b>Не требуется</b>			
65	ГРП Константиновка	+	+	+	20.11.2017
66	ул. Патриса Лумумбы	<b>Не требуется</b>			
67	ул. Куземетьевская, 2	<b>Не требуется</b>			
68	ул. Коновалова, 96	<b>Не требуется</b>			
69	ул. Оренбургский тракт, 101	<b>Не требуется</b>			
70	ул. Возрождения в н.п. Царицынский Бугор	<b>Не требуется</b>			
71	ул. Еловая в н.п. Новейшая Сосновка	<b>Не требуется</b>			
72	ул. Беркутова, "Нафис" в пос. Константиновка	<b>Не требуется</b>			
73	ул. Б. Красная в пос. М.Клыки	<b>Не требуется</b>			
74	ул. Октябрьская в пос. Б. Клыки	<b>Не требуется</b>			

# Отказники по реализации программы по переходу от ЦТП на ИТП

Адрес дома	Количество ИТП
ул.Адоратского, 5	1
ул.Баруди, 19	1
ул.Четаева, 9	1
ул.Чуйкова, 49	1
ул.Проспект Ямашева, 69	4
ул.Проспект Ямашева, 73	1
ул.Проспект Ямашева, 75 (спецсчет)	1
<b>ИТОГО:</b>	<b>10</b>



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2017 г.

89

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)				ВСЕГО
	Займа	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы, в том числе:	650,0	1 346,28	1 073,05	2 969,37	6 038,70
<i>Установка ИТП (г.Казань)</i>	<i>650,0</i>	<i>44,94</i>	<i>290,11</i>	<i>-</i>	<i>985,04</i>



# Информация о количестве принятых ГЖИ домов

	МО	Кол-во домов	Кол-во принятых ГЖИ домов	% принятых ГЖИ домов
1	Высокогорский	15	0	0,00
2	Мамадышский	9	0	0,00
3	Муслюмовский	5	0	0,00
4	Спасский	6	0	0,00
5	Черемшанский	2	0	0,00
6	Альметьевский	62	4	6,45
7	Зеленодольский	33	8	24,24
8	Бугульминский	57	23	40,35
9	Нурлатский	14	7	50,00
10	г. Наб.Челны	147	78	53,06
11	Новошешминский	3	2	66,67
	<b>ИТОГО по РТ</b>	<b>991</b>	<b>719</b>	<b>72,55</b>
12	Арский	7	6	85,71
13	Сабинский	7	6	85,71
14	г. Казань	243	209	86,01



# Информация о количестве принятых ГЖИ домов

	МО	Кол-во домов	Кол-во принятых ГЖИ домов	% принятых ГЖИ домов
15	Агрызский	9	8	88,89
16	К.-Устьинский	10	9	90,00
17	Азнакаевский	30	28	93,33
18	Елабужский	31	30	96,77
19	Аксубаевский	5	5	100,00
20	Актанышский	2	2	100,00
21	Алексеевский	4	4	100,00
22	Алькеевский	3	3	100,00
23	Апастовский	3	3	100,00
24	Атнинский	1	1	100,00
25	Бавлинский	7	7	100,00
26	Балтасинский	3	3	100,00
27	Буинский	7	7	100,00
28	Верхнеуслонский	1	1	100,00
	<b>ИТОГО по РТ</b>	<b>991</b>	<b>719</b>	<b>72,55</b>



# Информация о количестве принятых ГЖИ домов

	МО	Кол-во домов	Кол-во принятых ГЖИ домов	% принятых ГЖИ домов
29	Заинский	17	17	100,00
30	Кукморский	5	5	100,00
31	Лаишевский	7	7	100,00
32	Лениногорский	21	21	100,00
33	Менделеевский	10	10	100,00
34	Мензелинский	5	5	100,00
35	Нижнекамский	128	128	100,00
36	Пестречинский	6	6	100,00
37	Р.-Слободский	4	4	100,00
38	Сармановский	15	15	100,00
39	Тетюшский	8	8	100,00
40	Тукаевский	8	8	100,00
41	Тюлячинский	1	1	100,00
42	Чистопольский	16	16	100,00
43	Ютазинский	14	14	100,00
	<b>ИТОГО по РТ</b>	<b>991</b>	<b>719</b>	<b>72,55</b>



# Информация о ходе заключения договоров с ООО "ЕРЦ-Татэнергосбыт" на 10.11.2017 (16.00)

1 этап до 15 ноября 2017

№	МО	Кол-во организаций	Подписано договоров	% подписанных договоров
	<b>Всего по РТ</b>	<b>721</b>	<b>293</b>	<b>41%</b>
1	Апастовский	6	0	0%
2	Тетюшский	5	0	0%
3	Кайбицкий	2	0	0%
4	Сабинский	5	0	0%
5	Атнинский	1	0	0%
6	Альметьевский	48	2	4%
7	Нижнекамский	69	7	10%
8	Дрожжановский	6	1	17%
9	Арский	12	2	17%
10	Мамадышский	5	1	20%
11	Рыбно-Слободский	8	2	25%



# Информация о ходе заключения договоров с ООО "ЕРЦ-Татэнергосбыт" на 10.11.2017 (16.00)

1 этап до 15 ноября 2017

№	МО	Кол-во организаций	Подписано договоров	% подписанных договоров
	<b>Всего по РТ</b>	<b>721</b>	<b>293</b>	<b>41%</b>
12	Агрызский	11	3	27%
13	Балтасинский	7	2	29%
14	Сармановский	9	3	33%
15	Бавлинский	9	5	56%
16	Новошешминский	9	5	56%
17	Бугульминский	37	23	62%
18	Аксубаевский	4	3	75%
19	Муслюмовский	6	5	83%
20	Алькеевский	3	3	100%
21	Зеленодольский	129	129	100%



# Информация о ходе заключения договоров с ООО "ЕРЦ-Татэнергосбыт" на 10.11.2017 (16.00)

2 этап до 15 декабря 2017

№	МО	Кол-во организаций	Подписано договоров	% подписанных договоров
	<b>Всего по РТ</b>	<b>721</b>	<b>293</b>	<b>41%</b>
1	Верхнеуслонский	20	0	0%
2	Менделеевский	9	0	0%
3	Кукморский	7	0	0%
4	Тюлячинский	4	0	0%
5	Лениногорский	28	2	7%
6	Елабужский	31	3	10%
7	Буинский	9	1	11%
8	Камско-Устьинский	11	2	18%
9	Тукаевский	19	4	21%
10	Заинский	25	6	24%
11	Пестречинский	8	2	25%



# Информация о ходе заключения договоров с ООО "ЕРЦ-Татэнергосбыт" на 10.11.2017 (16.00)

2 этап до 15 декабря 2017

№	МО	Кол-во организаций	Подписано договоров	% подписанных договоров
	<b>Всего по РТ</b>	<b>721</b>	<b>293</b>	<b>41%</b>
12	Спасский	7	2	29%
13	Лаишевский	26	8	31%
14	Азнакаевский	16	6	38%
15	Актанышский	5	2	40%
16	Мензелинский	10	4	40%
17	Высокогорский	15	6	40%
18	Алексеевский	4	2	50%
19	Чистопольский	41	23	56%
20	Черемшанский	3	2	67%
21	Ютазинский	9	6	67%
22	Нурлатский	23	16	70%

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Грань»</b>	
<b>Технический заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>3 600,00</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Апрель 2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2018 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (04.11.2017г. – 10.11.2017г.)</b>	<b>29,38</b>	<b>29,91</b>	<b>101,81</b>
<b>СМР</b>	21,17	21,70	102,50
<b>Оборудование</b>	8,21	8,21	100,00
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2017г. – 10.11.2017г.)</b>	<b>46,50</b>	<b>47,08</b>	<b>101,24</b>
<b>СМР</b>	35,67	36,25	101,62
<b>Оборудование</b>	10,83	10,83	100,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 10.11.2017г.)</b>	<b>3 151,62</b>	<b>3 201,00</b>	<b>100,18</b>

**Строительство школы на 375 мест в  
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «УКС Ютазинский МР»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>287,00</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2017 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>31.12.2017г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (04.11.2017г. – 10.11.2017г.)</b>	<b>5,04</b>	<b>5,13</b>	<b>101,78</b>
<b>СМР</b>	<b>5,04</b>	<b>5,13</b>	<b>101,78</b>
<b>Оборудование</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2017г. 10.11.2017г.)</b>	<b>20,39</b>	<b>20,56</b>	<b>100,83</b>
<b>СМР</b>	<b>20,39</b>	<b>20,56</b>	<b>100,83</b>
<b>Оборудование</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 10.11.2017г.)</b>	<b>159,38</b>	<b>160,13</b>	<b>100,42</b>

# Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>		<b>246,22</b>	
		<b>СМР</b>	<b>ПИР</b>
		<b>240,32</b>	<b>5,9</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (01.11.2017г. – 10.11.2017г.)</b>	<b>5,50</b>	<b>5,47</b>	<b>99,45</b>
<b>СМР</b>	5,50	5,47	99,45
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2017г. –10.11.2017г.)</b>	<b>6,98</b>	<b>6,94</b>	<b>99,43</b>
<b>СМР</b>	6,98	6,94	99,43
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 10.11.2017г.)</b>	<b>108,58</b>	<b>106,43</b>	<b>98,02</b>
<b>СМР</b>	108,58	106,43	98,02