

# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - ноябрь 2015 года	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>26</b>
январь - ноябрь 2016 года	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
январь - ноябрь 2017 года	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>19</b>



# Реконструкция культурно-выставочного центра «Автозаводец» по пр.Московский, г. Наб.Челны



Газовые баллоны  
хранятся  
в неотведенных местах

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное и  
юридическое лица

**Заказчик: ИП Габдуллин А.Ф.  
Генподрядчик: ООО «Интерпласт 2000»**



# Строительство теплиц на территории ООО «КФХ «Виктория», г. Лениногорск



Разводка наружных  
временных электросетей  
напряжением до 1000 В  
проложена по земле

Составлены протоколы  
об административном  
правонарушении  
на должностное и  
юридическое лица

**Заказчик: КФХ «Виктория».**  
**Генподрядчик: ООО «АгроСтройСистема»**



# О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
1	г. Казань	6 970	6 970	100%
2	г.Наб.Челны	4 383	4 055	93%
3	Агрызский	54	54	100%
4	Азнакаевский	436	436	100%
5	Аксубаевский	29	29	100%
6	Актанышский	117	117	100%
7	Алексеевский	2 159	2 159	100%
8	Алькеевский	66	66	100%
9	Альметьевский	935	935	100%
10	Апастовский	13	13	100%
11	Арский	338	338	100%
12	Атнинский	38	38	100%
13	Бавлинский	150	121	81%
14	Балтасинский	46	46	100%
15	Бугульминский	1 212	1 212	100%



# О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
16	Буинский	151	151	100%
17	Верхнеуслонский	185	185	100%
18	Высокогорский	70	70	100%
19	Дрожжановский	81	81	100%
20	Елабужский	1 602	1 383	86%
21	Заинский	274	274	100%
22	Зеленодольский	368	348	95%
23	Кайбицкий	12	12	100%
24	Камско-Устьинский	340	315	93%
25	Кукморский	39	39	100%
26	Лаишевский	131	131	100%
27	Лениногорский	3 186	2 526	79%
28	Мамадышский	102	102	100%
29	Менделеевский	125	125	100%
30	Мензелинский	-	-	-



# О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
31	Муслюмовский	121	121	100%
32	Нижнекамский	2 958	2 958	100%
33	Новошешменский	31	30	97%
34	Нурлатский	100	95	95%
35	Пестречинский	66	66	100%
36	Рыбно-Слободский	15	15	100%
37	Сабинский	382	329	86%
38	Сармановский	-	-	-
39	Спасский	69	69	100%
40	Тетюшский	78	63	81%
41	Тукаевский	43	43	100%
42	Тюлячинский	-	-	-
43	Черемшанский	78	78	100%
44	Чистопольский	193	193	100%
45	Ютазинский	435	435	100%



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 694	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	474 131	14 040,0 -
Взыскано всего	226	8 999,0
Не истек срок оплаты	113	4 987,0
Направлено в службу судебных приставов	4	54,0
Обжалуются в суде	0	-



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

( АСРО «Содружество строителей РТ»,  
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение» )

с 01.01.2017

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 434
- с выездом на объекты строительства	288
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	530
- выдано предписаний	231
- приостановлено право осуществлять строительство	180
- выдано предупреждений	119



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 24 ноября 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 402 000</b>	<b>2 012 687</b>	<b>83,8</b>	<b>389 313</b>
1	Азнакаевский	25 000	12 924	51,7	12 076
2	Зеленодольский	150 000	93 382	62,3	56 618
3	Чистопольский	50 000	32 820	65,6	17 180
4	г.Наб.Челны	300 000	198 196	66,1	101 804
5	Спасский	8 000	5 373	67,2	2 627
6	Нижнекамский	130 000	90 164	69,4	39 836
7	Альметьевский	155 000	113 707	73,4	41 293
8	Муслюмовский	8 000	5 923	74,0	2 077
9	Апастовский	12 000	9 103	75,9	2 897
10	Аксубаевский	6 000	4 597	76,6	1 403
11	Ютазинский	10 000	7 688	76,9	2 312
12	Новошешминский	5 000	3 867	77,3	1 133
13	Бавлинский	17 000	13 374	78,7	3 626
14	Лениногорский	25 000	19 703	78,8	5 297
15	Балтасинский	14 000	11 094	79,2	2 906



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 24 ноября 2017 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 402 000</b>	<b>2 012 687</b>	<b>83,8</b>	<b>389 313</b>
16	г.Казань	800 000	650 993	81,4	149 007
17	Елабужский	50 000	41 049	82,1	8 951
18	К-Устьинский	10 000	8 310	83,1	1 690
19	Мамадышский	16 000	13 482	84,3	2 518
20	Сабинский	18 000	15 636	86,9	2 364
21	Тюлячинский	7 500	6 582	87,8	918
22	Дрожжановский	5 000	4 450	89,0	550
23	Кукморский	25 000	22 454	89,8	2 546
24	Алексеевский	14 000	12 703	90,7	1 297
25	Мензелинский	16 000	14 676	91,7	1 324
26	Агрызский	20 000	18 363	91,8	1 637
27	Тетюшский	10 000	9 326	93,3	674
28	Алькеевский	6 500	6 065	93,3	435
29	Тукаевский	80 000	75 233	94,0	4 767
30	Бугульминский	40 000	37 743	94,4	2 257



# Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 24 ноября 2017 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	<b>Всего по РТ</b>	<b>2 402 000</b>	<b>2 012 687</b>	<b>83,8</b>	<b>389 313</b>
31	Кайбицкий	4 800	4 536	94,5	264
32	Черемшанский	4 500	4 319	96,0	181
33	Менделеевский	10 000	9 622	96,2	378
34	Нурлатский	21 000	20 239	96,4	761
35	В-Услонский	30 000	29 806	99,4	194
36	Буинский	15 000	14 989	99,9	11
37	Заинский	17 000	17 003	100,0	-
38	Р-Слободский	13 000	13 018	100,1	-
39	Сармановский	10 000	10 019	100,2	-
40	Актанышский	12 000	12 333	102,8	-
41	Арский	27 000	27 769	102,8	-
42	Лаишевский	83 500	93 939	112,5	-
43	Высокогорский	64 000	79 988	125,0	-
44	Пестречинский	85 000	110 874	130,4	-
45	Атнинский	4 000	5 253	131,3	-



# Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

12



**г.Казань, 425-кв. дом № 12-1 в жилом районе «Салават купере»  
подрядчик – ООО «ПСК Народный дом»**



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

на 24.11.2017

	План	Введено	Остаток	Степень ГОТОВНОСТИ	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Количество объектов	211	146	65	58	7
Общая площадь (тыс.кв.м.)	526,1	378,8	147,3	132,8	14,5
Количество квартир	9 876	6 668	3 208	2 829	379



# Арендное жилье 2017 года

<b>МО РТ, Наименование объекта</b>	<b>Заказчик</b>	<b>Подрядчик</b>	<b>% готовности</b>
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО «ЛЭНД»	95 %



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
<b>Всего по РТ</b>		<b>10</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Альметьевский</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Высокогорский</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Сабинский</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>г. Казань</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>2</b>



# Реализация прав детей-сирот на жилье

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
<b>ИТОГО по РТ</b>							<b>305</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	
1	Агрызский	6	6	6	6	9	Буинский	10	10	10	10
2	Азнакаевский	6	6	6	6	10	Верхнеуслонский	2			
3	Аксубаевский	9				11	Высокогорский	10			
4	Актанышский	2				12	Елабужский	2	2	2	2
5	Алексеевский	2	1	1	1	13	Заинский	10	10	10	10
6	Арский	10	6	6	6	14	Кайбицкий	5	3	3	3
7	Апастовский	5	5	5	5	15	Кукморский	8	8	8	8
8	Бавлинский	12				16	Лаишевский	33	33	33	33





# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
			25.11.17	25.11.17	25.11.17	Дин-ка
1	Агрызский	2	2	2	2	
2	Азнакаевский	1	1	1	1	+1
3	Аксубаевский	3	3	3	3	
4	Алькеевский	1	1	1	1	
5	Арский	1	1	1	1	
6	Бугульминский	2	2	2	2	
7	Буинский	4	4	4	4	
8	Дрожжановский	4	4	4	4	
9	г.Казань	2	2	2	2	
<b>ИТОГО</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>+1</b>



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации			
			В базе ГЖФ	Закреплено помещений	Оплачено	
			25.11.17	25.11.17	25.11.17	Дин-ка
12	Кукморский	6	6	6	6	
13	Лениногорский	3	3	3	3	
14	Мамадышский	9	9	9	9	
15	Нижнекамский	1	1	1	1	
16	Н.Челны	1	1	1	1	
17	Сармановский	2	2	2	2	
18	Спасский	1	1	1	1	
19	Тетюшский	1	1	1	1	
20	Чистопольский	2	2	2	2	
21	Ютазинский	4	4	4	4	
<b>ИТОГО</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	



# Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено
1	Альметьевский	1	1	7	Лениногорский	1	1
2	Арский	1	1	8	Нижнекамский	8	8
3	Бугульминский	1	1	9	Сабинский	1	1
4	Елабужский	1	1	10	г.Н.Челны	15	15
5	Зеленодольский	1	1	11	г.Казань	30	29
6	Лаишевский	1	1				
<b>ИТОГО</b>						<b>61</b>	<b>60</b>



# Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			25.11.17	Дин-ка	25.11.17	Дин-ка	25.11.17	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	2	2		2		2	
3	Арский	2	2		2		2	
4	Бавлинский	1	1		1		1	
5	Балтасинский	1	1		1		1	
6	Бугульминский	1	1		1		1	
7	Верхнеуслонский	2	2		2		2	
8	Заинский	1	1	0	0	0	0	0
9	Кукморский	1	1		1		1	0
10	Н.Челны	4	4	0	3	0	3	0
11	Нижнекамский	2	2		2		2	
12	Тетюшский	1	1	0	1		1	
13	г.Казань	3	2	0	2	0	2	0
<b>ИТОГО по РТ</b>		<b>22</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>



# Вынужденные переселенцы

22

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			25.11.17	Дин-ка	25.11.17	Дин-ка	25.11.17	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	1	1		1		1	
3	Апастовский	1	1		1		1	
4	Арский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Высокогорский	3	3	0	2	+1	2	+1
7	Зеленодольский	1	1		1	+1	1	+1
8	Лениногорский	1	1		1		1	
9	г. Наб.Челны	2	2	0	1	0	1	0
10	Нижнекамский	3	3	0	2	0	2	0
11	Нурлатский	1	1		1		1	
12	Ютазинский	1	1		1		1	
13	г.Казань	9	9	0	8	+1	7	0
<b>ИТОГО</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>+3</b>	<b>21</b>	<b>+2</b>



# Переселенцы с Крайнего Севера

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации		
			Открыт счет	Заявка на оплату	Оплачен
1	Бугульминский	1	1	1	1
2	Буинский	1	1	1	1
<b>ИТОГО</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



# Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

24



г.Набережные Челны, 179 - кв. жилой дом в мкр. № 14/01 блок А  
Застройщик – ООО «Стройгрупп»



# Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов	
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		46	41	5
1	Агрызский	1	1	-
2	Альметьевский	1	1	-
3	Бугульминский	2	2	-
4	Елабужский	3	3	-
5	Лениногорский	1	1	-
6	Нижнекамский	1	1	-
7	г.Набережные Челны	16	14	2
8	г.Казань	21	18	3



# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
<b>Количество домов</b>	<b>8 800</b>	<b>8 688</b>	<b>112</b>



# Долевое строительство

27

## Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2017 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	ЖК «МЧС», дом 1 по ул.Ак Губкина (блоки «В», «Е»)	ООО «ФОН»	6 900	97 %
2	ЖК «Молодежный», поз.3, по ул.Ноксинский Спуск	ООО "ЖК Молодежный"	6 626	97 %
3	ЖК «Симфония» ж.д.№1 (поз.6) по ул.Павлюхина	ООО «ФОН-Ривьера»	10 120	96 %
4	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул.Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1 500	65 %
<b>ИТОГО по РТ</b>			<b>25 146</b>	



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)
1	Дрожжановский, с.Татарские Шатрашаны	ООО "СК "Созидание"	22 000,00	0	100
2	Зеленодольский, с.Нурлаты	ООО "Лидер"	17 831,40	9,5	100
3	Новошешминский,с.Тубылгы Тау	ООО "Строитель"	12 752,30	87,2	100
4	г. Набережные Челны, пр.Чулман	ООО "Медик"	17 831,40	89,8	100
5	Бавлинский, с.Удмуртские Ташлы	ООО "УКС"	6 366,30	96,8	100
6	Тюлячинский, д.Ачи	ООО "Стройсервис"	6 366,30	97,9	100
7	Высокогорский, п.Дачный	ООО СК "Инжиниринг групп"	14 794,80	100	100
8	Нурлатский, д.Ерепкино	ООО "Татспецстрой"	6 366,30	100	100
9	г. Казань, жилой массив Отары	ООО "РСС Инжиниринг"	17 831,40	100	100
10	Балтасинский, д.Старый Кушкет	ООО "Гарант+"	6 366,30	100	100



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)
11	Агрызский, с.Азеево	ООО "Строй-Гигант"	6 366,30	100	100
12	Рыбно-Слободский, с.Корноухово	ООО "КСМУ"	6 366,30	100	100
13	Менделеевский, с.Тойгузино	ООО "Строитель"	6 366,30	100	100
14	Мамадышский, с.Соколка	ЗАО "Инвест-строй"	12 752,30	100	100
15	Нижнекамский, с.Городище	ООО "ЛИФТ-НК"	6 366,30	100	100
16	Лаишевский, с.Татарское Саралово	ООО "Строитель+"	6 366,30	100	100
17	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка	ООО "Черемшанское КСП"	6 366,30	100	100
18	Мензелинский, с.Бикбулово	ООО "Лига"	6 366,30	100	100
19	Аксубаевский, д.Старый Чувашский Адам	ИП Зайдуллин Х.Н.	6 366,30	100	100
20	Кайбицкий, д.Янсурино	ООО "СФ "Вика"	6 366,30	100	100



# Сельские клубы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)
21	Заинский, с.Поповка	ООО "Татспецстрой"	6 366,30	100	100
22	Сабинский, с.Нижний Симет	ООО "ПМК-159"	6 366,30	100	100
23	Алькеевский, с.Старое Камкино	ООО "Стоитель и К"	6 366,30	100	100
24	Апастовский, п.ж.д.Кильдуразы	ООО "УК АПК Апас"	6 366,30	100	100
25	Арский, с.Сарай-Чекурча	ООО "АКСМ"	6 366,30	100	100
26	Бугульминский, п.Плодопитомник	ООО "УРСЖ"	6 366,30	100	100
27	Верхнеуслонский, п.Бахча Сарай	ООО "БарсЭлитСтрой"	6 366,30	100	100
28	Мензелинский, с.Калтаково	ООО "Лига"	6 366,30	100	100
29	Тетюшский, с.Вожжи	ООО ПСК "Созидатель"	6 366,30	100	100
30	Чистопольский, с.М.Толкиш	ООО "Грейт Строй"	6 366,30	100	100
31	Ютазинский, д.Подгорный	ООО "УРСЖ"	12 752,30	100	100



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

**Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме**

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	КС-2, %
1	Агрызский, г.Агрыз	1 000	100	100
2	Азнакаевский, г.Азнакаево	1 000	100	100
3	Аксубаевский, г.Аксубаево	500	100	100
4	Актанышский, с.Актаныш	1 000	100	100
5	Альметьевский, г.Альметьевск	1 000	100	100
6	Апастовский, пгт.Апастово	1 000	100	100
7	Арский, г.Арск	1 500	100	100
8	Атнинский, с.Большая Атня	500	100	100
9	Буинский, г.Буинск	1 000	100	100
10	Бавлинский, г.Бавлы	500	100	100
11	Заинский г.Заинск	1 500	100	100
12	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	100	100
13	Лениногорский, с.Шугурово	1000	100	100



**Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ**  
*Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме*

№	МО РТ	Лимит,тыс.руб	СМР, %	КС-2, %
14	Мамадышский, г.Мамадыш	1 000	100	100
15	Мензелинский, г.Мензелинск	500	100	100
16	Муслюмовский, с.Муслюмово	1 000	100	100
17	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	100
18	Новошешминский, с.Новошешминск	500	100	100
19	Нурлатский, г.Нурлат	500	100	100
20	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	100
21	Рыбно-Слободский, пгт.Рыб.Слобода	700	100	100
22	Сабинский, пгт.Богатые Сабы	1 300	100	100
23	Спасский, г.Болгар	2 000	100	100
24	Тюлячинский, с.Тюлячи	500	100	100
25	Черемшанский, с.Черемшан	500	100	100
26	г.Казань	8 000	100	100



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	КС-2, %
1	Агрызский, г.Агрыз	800	100	100
2	Актанышский, с.Актаныш	1 200	100	100
3	Атнинский, с.Большая Атня	1 500	100	100
4	Буинский, г.Буинск	2 000	100	100
5	Высокогорский, п.ж.-д.ст.В.Гора	1 280	100	100
6	Кукморский, пгт.Кукмор	2 500	100	100
7	Мамадышский, г.Мамадыш	700	100	100
8	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000	100	100
9	Нижнекамский, г.Нижнекамск	500	100	100
10	Пестречинский, с.Пестрецы	500	100	100
11	Сармановский, с.Сарманово	570	100	100
12	Черемшанский, с.Черемшан	2 250	100	100
13	Ютазинский, пгт.Уруссу	500	100	100
14	Лениногорский, г.Лениногорск	1 700	100	100
15	г.Казань	2 000	100	100



# Фельдшерско-акушерские пункты



**Заинский муниципальный район, д. Александровская Слобода  
Подрядчик: АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»**



# Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Фунд.	Инж. сети	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	КС-2,%
1	Актанышский, Кировский						0
2	Кукморский, Олуязский						1,4
3	Лениногорский, Каркалинский						1,6
4	Мензелинский, Верхне-Такерменский						1,8
5	Тукаевский, Малтабаровский						1,8
6	Верхнеуслонский, Ямбулатовский						1,9
7	Дрожжановский, Мало-Убейский						52,5
8	Балтасинский, Кугунурский						60,8
9	Арский, Нусинский						61,0
10	Камско-Устьинский, Кирельский						72,6
11	Нурлатский, Богдашкинский						72,9
12	Аксубаевский, Кривоозерский						76,2
13	Алексеевский, Нижне-Тиганский						77,5
14	Камско-Полянский, Свердловецкий						78,2



# Фельдшерско-акушерские пункты

36

№	МО РТ	Фунд	Инж. сети	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	КС-2,%
15	Чистопольский, Старо-Ромашкинский						78,7
16	Заинский, Александрово-Слободский						78,9
17	Тюлячинский, Старо-Зюринский						79,1
18	Бугульминский, Спасский						79,8
19	Высокогорский, Мало-Сулабашский						80,0
20	Сабинский, Два Поля Арташский						80,1
21	Сармановский, Лешев-Тамакский						81,2
22	Рыбно-Слободский, Больше-Кульгин.						81,4
23	Зеленодольский, Кугеевский						81,9
24	Апастовский, Мурзинский						82,1
25	Ютазинский, Байряк-Тамакский						83,3
26	Кайбицкий, Старо-Чечкабинский						83,5
27	Алькеевский, Нижне-Качеевский						83,5
28	Атнинский, Берескинский						83,9



# Фельдшерско-акушерские пункты

37

№	МО РТ	Фунд	Инж. сети	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	КС-2,%
29	Спасский, Полянский						83,9
30	Буинский, Кайбицкий						84,0
31	Тетюшский, Кляшевский						84,2
32	Лаишевский, Нармонский						84,9
33	Пестречинский, Богородский						84,9
34	Новошешминский,Сл. Черемуховский						85,2
35	Бавлинский, Александровский						85,3
36	Мамадышский, Нижнекузгунчинский						85,5
37	Елабужский, Малоречинский						85,6
38	Черемшанский, Старо-Ильмовский						85,8
39	Азнакаевский, Сапеевский						86,3
40	Альметьевский, Маметьевский						86,3
41	Менделеевский, Бизякинский						86,7
42	Агрызский, Бимский						87,5



# Патолого-анатомические отделения

№	МО РТ	Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	КС-2,%
1	Алексеевский						0
2	ГАУЗ «РБСМ» г.Казань						0
3	Нижнекамский						1,1
4	Высокогорский						1,2
5	Муслюмовский						1,2

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд	КС-2, %
1	г.Казань						77,6
2	Заинский						1,1
3	Высокогорский						1,2
4	Сармановский						1,3
5	Елабужский						1,4
6	Пестречинский						63,0

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе СМР, %:	
		СМР, %	КС-2,%	Капитальный ремонт	
				Станции мед.помощи и больницы	Амбулаторно-поликлинические учреждения
1	Зеленодольский	100	98	<i>не предусмотрено</i>	100
2	Бугульминский	100	100	100	100
3	Нижнекамский	100	100	100	<i>не предусмотрено</i>
4	Черемшанский	100	100	<i>не предусмотрено</i>	100
5	г.Казань	100	99	100	<i>не предусмотрено</i>
6	г.Набережные Челны	100	100	100	100



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

41

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн.рублей		Оборудование
		Всего	в том числе	
			ПИР (ПСД)	
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	3 483,0	105,13	505,9

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017, №2375-р от 22.09.2017



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>72,8</b>	<b>6,2</b>
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	17,0	2,0
2	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	45,0	4,0
3	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	46,0	5,0
4	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	50,0	3,0
5	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	55,0	3,0
6	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	60,0	20,0
7	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	60,0	6,0
8	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 11"	14 368,5	62,0	8,0
9	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Наб.Челны	107 162,5	62,0	4,0
10	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №21"	3 121,8	64,0	11,0
11	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	65,0	3,0
12	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №11"	21 510,8	65,0	6,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>72,8</b>	<b>6,2</b>
13	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Казани	47 340,9	68,0	3,0
14	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	69,0	6,0
15	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	69,0	4,0
16	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	69,0	5,0
17	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	70,0	14,0
18	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	70,0	12,0
19	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	70,0	10,0
20	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №8"	36 453,3	70,0	14,0
21	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	72,0	12,0
22	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №20"	79 300,6	72,0	7,0
23	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18»	73 231,2	72,0	8,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
24	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	72,0	14,0
25	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	72,0	4,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>72,8</b>	<b>6,2</b>
26	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	73,0	4,0
27	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	74,0	5,0
28	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	75,0	12,0
29	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,3	75,0	5,0
30	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	75,0	7,0
31	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	75,0	12,0
32	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	78,0	5,0
33	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	78,0	6,0
34	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	80,0	15,0
35	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	80,0	9,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>72,8</b>	<b>6,2</b>
36	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Городская клиническая больница №16"	20 405,6	80,0	10,0
37	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	80,0	15,0
38	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	80,0	4,0
39	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	81,0	3,0
40	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	81,0	2,0
41	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	82,0	10,0
42	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	82,0	7,0
43	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 11"	16 748,5	82,0	13,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>72,8</b>	<b>6,2</b>
44	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	82,0	4,0
45	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	84,0	4,0
46	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	84,0	4,0
47	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	85,0	2,0
48	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №8"	14 768,4	85,0	10,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	38 166,8	85,0	6,0
50	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	86,0	11,0
51	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	86,0	11,0
52	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №11"	12 749,5	87,0	7,0
53	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	88,0	7,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>72,8</b>	<b>6,2</b>
54	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	89,0	1,0
55	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	92,0	2,0
56	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Городская клиническая больница №7"	21 951,5	93,0	1,0
57	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	93,0	7,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №20"	26 436,4	93,0	7,0
59	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	94,0	2,0
60	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	96,0	3,0
61	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	97,0	8,0
62	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	98,0	4,0
63	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	98,0	5,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>3 483 020,4</b>	<b>72,8</b>	<b>6,2</b>
64	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	99,0	0,0
65	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	99,0	1,0
66	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	99,0	1,0
67	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №8"	7 148,8	99,0	0,0
68	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	100,0	0,0
69	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	100,0	0,0
70	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	100,0	0,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	100,0	0,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	100,0	0,0
73	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №21"	5 957,7	100,0	0,0
74	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №8"	3 343,3	100,0	1,0



# Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

49

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	Принято КС-2, %	Готовность СМР (%)
1	Рыбно-Слободский, Кутлу-Букашское СП	4 329,20	100	100
2	Кукморский, Ошторма-Юмьинское СП	4 329,20	100	100
3	Лаишевский, Александровское СП	4 329,20	100	100
4	Мамадышский, Нижнетаканышское СП	4 329,20	100	100
5	Тукаевский , Новотроицкое СП	4 329,20	100	100
6	Чистопольский, Чистопольско-Высельское СП	4 329,20	100	100
7	Балтасинский, Норминское СП	4 329,20	100	100
8	Черемшанский, Лашманское СП	4 329,20	100	100
9	Заинский, Аксаринское СП	4 329,20	100	100
10	Высокогорский, Березкинское СП	4 329,20	100	100
11	Сабинский, Арташское СП	4 329,20	100	100



# Пункт комплексного обслуживания населения



**Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Шестая Речка  
Подрядчик: АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»**



# Пункты комплексного обслуживания населения

51

№	МО РТ	Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
1	Алексеевский, с.Левашево					
2	Заинский, с.Имянлебаш					
3	Рыбно-Слободский, д.Шестая Речка					
4	Сабинский, с.Малый Шинар					
5	Сабинский, с.Шемордан					
6	Высокогорский, д.Яшь Кеч					
7	Высокогорский, п.Новый Поселок					
8	Высокогорский, д.Макаровка					
9	Алькеевский, с.Новые Салманы					
10	Балтасинский, д.Большие Лызи, 1-я часть					
11	Сармановский, д.Яхши-Каран					
12	Сармановский, с.Рантамак					
13	Черемшанский, д.Якты-Тау					
14	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка					
15	Алексеевский, с.Большие Тиганы					



# Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
16	Лаишевский, с.Курманаково					
17	Лаишевский, с.Карадули					
18	Буинский, с.Бикмуразово					
19	Буинский, с.Бикмуразово					
20	Спасский, с.Танкеевка					
21	Тукаевский, с.Старые Гардали					
22	Бугульминский, д.Чирково					
23	Кайбицкий, с.Федоровское					
24	Мамадышский, д.Тогуз					
25	Азнакаевский, д.Агирово					
26	Альметьевский, д.Кителга					
27	Агрызский, с.Варклед-Бодья					
28	Агрызский, с.Пелемеш					
29	Бавлинский, с.Салихово					
30	Бавлинский, д.Измайлово					



# Пункты комплексного обслуживания населения

53

№	МО РТ	Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
31	Бугульминский, д.Елховка					
32	Елабужский, д.Большая Тарловка					
33	Кукморский, д.Татарская Тулба					
34	Кукморский, с.Псяк					
35	Заинский, с.Куш-Елга					
36	Мензелинский, д.Усаево					
37	Мензелинский, д.Дружба					
38	Чистопольский, с.Бахта					
39	Чистопольский, д.Данауровка					
40	Чистопольский, с.Татарское Адельшино					
41	Верхнеуслонский, с.Сеитово					
42	Верхнеуслонский, с.Ключищи					
43	Кайбицкий, д.Баймурзино					



# Пункты комплексного обслуживания населения

54

№	МО РТ	Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
44	Новошешминский, с.Акбуре					
45	Нурлатский, п.Чишма					
46	Тетюшский, с.Малые Атряси					
47	Ютазинский, д.Алабакуль					
48	Актанышский, с.Старое Тлякеево					
49	Актанышский, с.Новое Курмашево					
50	Камско-Устьинский, с.Антоновка					
51	Камско-Устьинский, с.Кирельское					
52	Новошешминский, с.Шахмайкино					
53	Тетюшский, с.Пролей-Каша					

\* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %
1	Аксубаевский	3	81,3	100
2	г.Казань	15	82,2	100
3	Черемшанский	1	85,1	100
4	Алексеевский	2	86,0	100
5	Нурлатский	2	93,3	100
6	Елабужский	2	94,5	100
7	Новошешминский	3	94,5	100
8	Рыб.-Слободский	3	95,1	100
9	Алькеевский	3	96,2	100
10	Лаишевский	2	97,3	100
11	Ютазинский	3	98,7	100
12	Тукаевский	2	99,6	100



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %
13	Азнакаевский	3	99,8	100
14	Тюлячинский	3	100,0	100
15	Агрызский	2	100,0	100
16	Актанышский	1	100,0	100
17	Альметьевский	3	100,0	100
18	Апастовский	1	100,0	100
19	Арский	2	100,0	100
20	Атнинский	2	100,0	100
21	Бавлинский	1	100,0	100
22	Балтасинский	3	100,0	100
23	Бугульминский	2	100,0	100
24	Буинский	2	100,0	100
25	Верх.-Услонский	3	100,0	100



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %
26	Высокогорский	2	100,0	100
27	г.Наб. Челны	6	100,0	100
28	Дрожжановский	3	100,0	100
29	Заинский	2	100,0	100
30	Зеленодольский	5	100,0	100
31	Кайбицкий	2	100,0	100
32	Кам.-Устьинский	2	100,0	100
33	Кукморский	2	100,0	100
34	Лениногорский	2	100,0	100
35	Мамадышский	1	100,0	100
36	Менделеевский	4	100,0	100
37	Мензелинский	2	100,0	100



# Универсальные спортивные площадки

№	МО РТ	Количество площадок, шт.	Принято КС-2, %	Выполнение %
38	Муслюмовский	3	100,0	100
39	Нижнекамский	4	100,0	100
40	Пестречинский	1	100,0	100
41	Сабинский	3	100,0	100
42	Сармановский	1	100,0	100
43	Спасский	2	100,0	100
44	Тетюшский	2	100,0	100
45	Чистопольский	2	100,0	100



# Строительство блочно-модульных лыжных баз на 2017 г.

№	МО РТ	Готовность основания*, %	Выполнение %	Динамика %
1	Ютазинский, пгт.Уруссу	100	21,1	9,1
2	г.Набережные Челны, пр.Чулман, д.78	100	61	18,5
3	Мензелинский, г.Мензелинск	100	100	27,5
4	Альметьевский, г.Альметьевск	100	100	25,8
5	Алькеевский, с.Б.Матаки	100	100	0
6	Елабужский, г.Елабуга, ул.Танаевское ш-е	100	100	0
7	Агрызский, г.Агрыз	100	100	75,0
8	Сабинский, пгт.Б.Сабы, ул.Г.Закирова	100	100	0
9	г.Казань, ул.Горьковское шоссе, д.24	100	100	18,5
10	Спасский, г.Болгар, ул.Пионерская, д.16	100	100	15,7
11	Кукморский, п.Кукмор, ул.Майская,	100	100	0



# Строительство спортивных объектов

## Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 135 207,36</b>	<b>21,4</b>	<b>5</b>
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	<b>26,6</b>	<b>9</b>
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	<b>18,0</b>	<b>2</b>
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	<b>24,0</b>	<b>5</b>
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	<b>9,0</b>	<b>3</b>
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	<b>17,9</b>	<b>3</b>
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	<b>32,3</b>	<b>5</b>
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	<b>25,0</b>	<b>12</b>
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	<b>19,0</b>	<b>2</b>



# Строительство спортивных объектов

## Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>509 820,24</b>	<b>22,9</b>	<b>5</b>
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	<b>13,0</b>	<b>2</b>
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	<b>24,0</b>	<b>4</b>
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	<b>16,1</b>	<b>3</b>
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	<b>46,5</b>	<b>10</b>
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	<b>16,0</b>	<b>5</b>



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

## на 24.11.2017

62

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>11 785 279,32</b>	<b>7 315 562,86</b>	<b>62,07%</b>	<b>2,79%</b>	<b>4 469 716,46</b>
1	Н.Челны	2 475 158,10	626 463,46	25,31%	0,01%	1 848 694,64
2	Казань	3 134 593,87	1 507 721,05	48,10%	4,92%	1 626 872,82
3	Чистопольский	159 532,93	93 043,70	58,32%	0,00%	66 489,23
4	Нижнекамский	788 058,31	521 281,91	66,15%	1,74%	266 776,40
5	Сабинский	170 970,88	123 865,37	72,45%	4,48%	47 105,51
6	Зеленодольский	244 168,27	177 091,78	72,53%	2,20%	67 076,49
7	Елабужский	229 899,82	169 242,77	73,62%	0,00%	60 657,06
8	Мензелинский	106 612,28	79 641,10	74,70%	0,00%	26 971,17
9	Апастовский	76 998,39	58 240,74	75,64%	2,05%	18 757,65
10	Верхнеуслонский	74 392,29	57 277,16	76,99%	2,18%	17 115,13
11	Высокогорский	103 489,80	80 846,74	78,12%	0,11%	22 643,06
12	Менделеевский	91 922,44	74 718,83	81,28%	10,76%	17 203,62
13	Сармановский	77 519,53	64 740,12	83,51%	0,07%	12 779,42
14	Лаишевский	160 647,48	134 775,01	83,89%	0,00%	25 872,46
15	Мамадышский	166 351,50	139 974,14	84,14%	0,00%	26 377,37



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

## на 24.11.2017

63

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>11 785 279,32</b>	<b>7 315 562,86</b>	<b>62,07%</b>	<b>2,79%</b>	<b>4 469 716,46</b>
16	Кукморский	267 755,98	228 903,46	85,49%	1,98%	38 852,52
17	Муслюмовский	133 049,69	114 608,49	86,14%	0,44%	18 441,20
18	Черемшанский	64 972,03	56 570,67	87,07%	11,40%	8 401,36
19	Альметьевский	712 612,37	620 859,11	87,12%	12,32%	91 753,26
20	Аксубаевский	53 506,71	46 873,08	87,60%	4,46%	6 633,63
21	Алексеевский	73 661,54	64 624,29	87,73%	0,00%	9 037,25
22	Алькеевский	69 634,52	61 223,50	87,92%	1,55%	8 411,02
23	Тюлячинский	73 930,86	65 777,15	88,97%	0,00%	8 153,72
24	Нурлатский	140 894,89	126 224,46	89,59%	5,53%	14 670,43
25	Пестречинский	71 851,97	64 535,93	89,82%	4,92%	7 316,04
26	Новошешминский	63 384,14	57 029,27	89,97%	0,85%	6 354,87
27	Актанышский	120 931,92	109 333,00	90,41%	0,99%	11 598,91
28	Арский	193 452,42	175 809,03	90,88%	3,64%	17 643,40
29	Заинский	133 979,35	122 930,85	91,75%	0,00%	11 048,49
30	Рыбно- Слободский	90 561,91	83 226,24	91,90%	0,00%	7 335,66



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ) на 24.11.2017

64

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>11 785 279,32</b>	<b>7 315 562,86</b>	<b>62,07%</b>	<b>2,79%</b>	<b>4 469 716,46</b>
31	Агрызский	93 177,47	86 346,72	92,67%	1,36%	6 830,75
32	Атнинский	100 939,66	93 790,37	92,92%	7,25%	7 149,29
33	Ютазинский	93 760,85	87 874,63	93,72%	0,00%	5 886,22
34	Спасский	59 275,44	55 592,92	93,79%	0,07%	3 682,51
35	Тукаевский	93 152,94	89 059,73	95,61%	0,00%	4 093,21
36	Лениногорский	125 742,18	120 484,29	95,82%	0,00%	5 257,89
37	Балтасинский	114 098,08	109 984,04	96,39%	0,00%	4 114,04
38	Дрожжановский	52 152,98	50 283,80	96,42%	1,69%	1 869,18
39	Бугульминский	212 196,37	205 383,96	96,79%	0,00%	6 812,40
40	Азнакаевский	113 601,88	110 998,57	97,71%	0,01%	2 603,31
41	Кайбицкий	51 303,07	50 278,82	98,00%	0,00%	1 024,24
42	Камско-Устьинский	59 612,98	58 623,37	98,34%	0,44%	989,61
43	Бавлинский	80 934,47	79 769,74	98,56%	0,00%	1 164,73
44	Тетюшский	111 250,70	110 347,88	99,19%	0,00%	902,82
45	Буинский	99 584,07	99 291,61	99,71%	0,00%	292,46



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 24.11.2017

65

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 208 263,51</b>	<b>1 177 657,07</b>	<b>97,47%</b>	<b>0,81%</b>	<b>30 606,44</b>
1	Казань	62 606,00	47 361,55	75,65%	0,00%	15 244,45
2	Тукаевский	27 420,92	25 196,94	91,89%	0,00%	2 223,98
3	Сармановский	14 208,00	13 058,15	91,91%	0,00%	1 149,85
4	Алексеевский	13 050,42	11 997,67	91,93%	0,00%	1 052,75
5	Агрызский	13 769,60	13 054,17	94,80%	0,00%	715,43
6	Балтасинский	22 556,75	21 796,45	96,63%	0,00%	760,30
7	Нижнекамский	30 420,43	29 462,83	96,85%	0,00%	957,60
8	Мамадышский	76 292,00	74 140,06	97,18%	0,00%	2 151,94
9	Елабужский	24 583,00	23 980,65	97,55%	0,00%	602,35
10	Верхнеуслонский	13 546,00	13 247,85	97,80%	1,09%	298,15
11	Черемшанский	22 732,63	22 251,19	97,88%	0,00%	481,44
12	Высокогорский	48 433,00	47 622,99	98,33%	0,00%	810,01
13	Дрожжановский	69 971,10	68 863,79	98,42%	0,00%	1 107,31
14	Тюлячинский	10 100,92	9 949,79	98,50%	0,00%	151,13
15	Чистопольский	14 120,92	13 914,04	98,53%	0,00%	206,88



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)  
на 24.11.2017

66

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 208 263,51</b>	<b>1 177 657,07</b>	<b>97,47%</b>	<b>0,81%</b>	<b>30 606,44</b>
16	Менделеевский	26 659,00	26 370,26	98,92%	11,18%	288,74
17	Бугульминский	15 186,00	15 024,95	98,94%	0,00%	161,05
18	Н.Челны	39 186,00	38 796,90	99,01%	0,00%	389,10
19	Зеленодольский	24 870,92	24 664,36	99,17%	0,00%	206,56
20	Арский	16 063,00	15 943,62	99,26%	0,00%	119,38
21	Пестречинский	14 058,14	13 959,85	99,30%	0,00%	98,29
22	Нурлатский	14 641,92	14 542,17	99,32%	0,00%	99,75
23	Альметьевский	22 043,68	21 898,35	99,34%	0,00%	145,33
24	Азнакаевский	14 758,00	14 669,75	99,40%	20,65%	88,25
25	Атнинский	15 553,00	15 463,60	99,43%	0,00%	89,40
26	Лениногорский	15 308,00	15 227,54	99,47%	0,00%	80,46
27	Муслюмовский	12 808,00	12 747,88	99,53%	0,00%	60,12
28	Аксубаевский	12 858,00	12 800,45	99,55%	0,00%	57,55
29	Актанышский	13 620,92	13 564,05	99,58%	0,00%	56,87
30	Мензелинский	13 540,92	13 484,55	99,58%	0,00%	56,37



# Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 24.11.2017

67

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 208 263,51</b>	<b>1 177 657,07</b>	<b>97,47%</b>	<b>0,81%</b>	<b>30 606,44</b>
31	Заинский	14 108,00	14 054,83	99,62%	0,00%	53,17
32	Камско-Устьинский	12 208,00	12 165,80	99,65%	0,00%	42,20
33	Кукморский	15 468,00	15 417,76	99,68%	0,00%	50,24
34	Алькеевский	13 016,76	12 975,28	99,68%	0,00%	41,48
35	Тетюшский	12 908,00	12 868,94	99,70%	0,00%	39,06
36	Рыбно- Слободский	15 820,92	15 777,76	99,73%	0,00%	43,16
37	Бавлинский	13 008,00	12 984,86	99,82%	0,00%	23,14
38	Новошешминский	23 653,92	23 613,59	99,83%	0,00%	40,33
39	Спасский	12 847,02	12 826,14	99,84%	0,00%	20,88
40	Лаишевский	41 308,00	41 258,80	99,88%	0,00%	49,20
41	Ютазинский	170 845,53	170 642,09	99,88%	0,00%	203,44
42	Буинский	62 311,47	62 262,51	99,92%	0,00%	48,96
43	Апастовский	32 985,78	32 962,83	99,93%	0,00%	22,95
44	Кайбицкий	14 063,92	14 055,00	99,94%	0,00%	8,92
45	Сабинский	18 743,00	18 734,47	99,95%	0,00%	8,53



# Мониторинг формирования отраслевых программ 2018 года На 23.11.2017

**Всего 39 программ**

Требуют утверждения  
распоряжением Кабинета Министров РТ – 29 программ

Распоряжения Кабинета Министров РТ, направленные на  
межведомственное согласование – 11 программ

Внесены проекты распоряжений в Кабинет Министров Республики  
Татарстан – 9 программ

Выпущено распоряжений Кабинета Министров РТ – 3 программы



## Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

<b>№</b>	<b>Наименование программы</b>	<b>РКМ РТ</b>
<b>1</b>	Капитальный ремонт овощекртофелехранилищ	№2951-р от 14.11.2017
<b>2</b>	Капремонт детских оздоровительных лагерей	№2987-р от 20.11.2017
<b>3</b>	Капитальный ремонт муниципальных архивов	№2992-р от 20.11.2017



# Министерство образования и науки Республики Татарстан

- не поступило на согласование

70

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
4	Капитальный ремонт объектов образования	Минобр РТ представил в адрес МСАиЖКХ РТ перечень из 219 объектов в том числе: Школы - 33 Детские сады - 175 Коррекционные школы - 11  ГКУ «ГИСУ РТ» ведется обследование объектов для определения стоимости работ, до конца месяца проверка будет завершена.							
5	Капитальный ремонт ресурсных центров	+	+	+	+	+	+	Вх. №62444 от 16.11.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6040368-13



# Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

71

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
6	Капремонт сети подростковых клубов	+	+	+	+	+	+	Вх. №61171 от 10.11.2017	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6029823-2
7	Капремонт молодежных центров	+	+	+	+	+	+	Вх. №61175 от 10.11.2017	Проект РКМ РТ от 11.10.2017 согл-6029731-3
8	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 09.11.2017 согл-6120618-1



# Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
9	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	+	+	+	+	+	+	Вх. №56777 от 19.10.2017	Проект РКМ РТ от 26.09.2017 согл-5983367-1
10	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения координационного совета (IV квартал 2017 года)							



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
11	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 02.11.2017 согл-6098845-2
12	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	+	-	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 02.11.2017 согл-6100122-1



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
13	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	+	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 26.10.2017 согл-6079443-5
14	Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинических учреждений	Ведется работа по разработке проектно-сметной документации на каждый объект.							



# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

75

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
15	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений с/х	+	+	+	+	+	+	Вх. №60246 от 04.11.2017	Проект РКМ РТ от 10.10.2017 согл-6028032-4
16	Капитальный ремонт коровников	+	+	+	+	+	+	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038723-1
17	Строительство силосно-сенажных траншей	+	+	+	+	+	+	Вх. № 62326 от 16.11.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038818-1



# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

76

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ / ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
18	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	+	+	+	+	+	+	Вх. №60269 от 04.11.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038798-2
19	Капитальный ремонт зернотоков	+	+	+	+	+	+	Вх. №62325 от 16.11.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038766-1
20	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	Минсельхозом РТ ведется работа по проработке перечня и критериев отбора муниципальных образований РТ для включения в программу							
21	Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения	Минсельхозом РТ ведется работа по внесению изменений в порядок реализации программы							



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
22	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032426-1
23	Водообеспечение	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032454-1
24	Переход на индивидуальные системы отопления, установке блочно-модульных котельных и строительства сетей газоснабжения	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032399-1
25	Программа по восстановлению освещения	+	+	+	+	+	Вх. №62779 от 17.11.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032392-1



# Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

78

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ	
26	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6038595-1
27	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	+	+	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6039140-1
28	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	+	+	+	+	-	-	Проект РКМ РТ от 26.10.2017 согл-6078953-2
29	Развитие общественных пространств	Перечень формируется						



# Мониторинг формирования отраслевых программ на 2018 год

79

	Наименование программы	Ответственный	Примечание
30	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2017 года)
31	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
32	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
33	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
34	Арендное жилье		
35	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
36	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	РКМ не требуется
37	Инвестиционное многоэтажное жилье		
38	Малоэтажное жилое строительство		
39	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище» на 2015-2020 годы в РТ		

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

Наименование муниципального района РТ	Договора аренды	
	Всего	Заключено
Агрызский	2	0
Азнакаевский	7	0
Апастовский	0	0
Атнинский	6	0
Бугульминский	2	0
Верхнеуслонский	30	0
Заинский	2	0
Лаишевский	26	0
Лениногорский	16	0
Муслюмовский	11	0
Новошешминский	2	0
Пестречинский	15	0
Сабинский	9	0
Черемшанский	6	0
Ютазинский	1	0

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

Наименование муниципального района РТ	Договора аренды	
	Всего	Заключено
г. Набережные Челны	58	1
Высокогорский	57	1
Кукморский	77	2
Чистопольский	38	1
Менделеевский	31	1
Сармановский	21	2
Тукаевский	7	1
Мензелинский	74	14
Аксубаевский	98	19
Рыбно-Слободский	5	1
Бавлинский	14	3
Нурлатский	14	3
Елабужский	60	13

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

Наименование муниципального района РТ	Договора аренды	
	Всего	Заключено
Альметьевский	104	23
Нижнекамский	11	3
Арский	51	19
Алексеевский	5	2
Зеленодольский	34	14
Буинский	24	10
Балтасинский	29	25
Спасский	29	26
Дрожжановский	5	5
Тюлячинский	13	13
<b>ИТОГО</b>	<b>994</b>	<b>200</b>

# Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

	Постановление об утверждении ППТ		Формирование земельных участков площадных объектов		Договора аренды	
	Всего	Утверждено	Всего	Сформировано	Всего	Заключение
г. Казань	19	19*	157	0**	283	0**

\*Находятся на утверждении в ИК МО г. Казани

\*\* После утверждения ППТ.

## Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «Грань»</b>	
<b>Технический заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Стоимость объекта, млн. руб.</b>		<b>3 600,00</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>Апрель 2015 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2018 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (18.11.2017г. – 24.11.2017г.)</b>	<b>20,52</b>	<b>20,78</b>	<b>101,26</b>
<b>СМР</b>	13,83	14,09	101,87
<b>Оборудование</b>	6,69	6,69	100,00
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2017г. – 24.11.2017г.)</b>	<b>96,01</b>	<b>96,98</b>	<b>101,01</b>
<b>СМР</b>	70,87	71,84	101,36
<b>Оборудование</b>	25,14	25,14	100,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 24.11.2017г.)</b>	<b>3 201,13</b>	<b>3 250,90</b>	<b>101,55</b>

**Строительство школы на 375 мест в  
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «УКС Ютазинский МР»</b>	
<b>Заказчик</b>		<b>ГКУ «ГИСУ РТ»</b>	
<b>Лимит финансирования, млн. руб.</b>		<b>287,00</b>	
<b>Начало строительства</b>		<b>2017 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>31.12.2017г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (18.11.2017г. – 24.11.2017г.)</b>	<b>24,89</b>	<b>25,01</b>	<b>100,48</b>
<b>СМР</b>	24,89	25,01	100,48
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2017г. – 24.11.2017г.)</b>	<b>64,91</b>	<b>65,58</b>	<b>101,03</b>
<b>СМР</b>	64,91	65,58	101,03
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 24.11.2017г.)</b>	<b>203,90</b>	<b>205,13</b>	<b>100,60</b>

# Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>		<b>246,22</b>	
		<b>СМР</b>	<b>ПИР</b>
		<b>240,32</b>	<b>5,9</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (18.11.2017г. – 24.11.2017г.)</b>	<b>6,00</b>	<b>5,97</b>	<b>99,50</b>
<b>СМР</b>	3,33	3,31	99,39
<b>Оборудование</b>	2,67	2,66	99,63
<b>МЕСЯЦ НОЯБРЬ (01.11.2017г. –24.11.2017г.)</b>	<b>15,91</b>	<b>15,81</b>	<b>99,37</b>
<b>СМР</b>	9,63	9,59	99,58
<b>Оборудование</b>	6,28	6,22	99,04
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 24.11.2017г.)</b>	<b>117,51</b>	<b>115,3</b>	<b>98,11</b>