

Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ

Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - декабрь 2015 года	44	16	28
январь - декабрь 2016 года	30	12	18
январь - декабрь 2017 года	30	9	21



Строительство ж/д в мкр. 67 А, г.Наб.Челны



Отсутствуют защитные (страховочные) ограждения на рабочих местах, расположенных на высоте более 1,3 м перепада высот

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «ЖК Европейский».
Генподрядчик: ООО «Евростиль»



Распределительный центр «Альметьевск», Альметьевский район



Стенки котлована не укреплены соответствующим образом, крутизна откоса не соответствует требованиям строительных норм и правил

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «Алкоторг».
Генподрядчик: ООО «Оптимальные решения»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	1 802	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	490 136	14 605,0 -
Взыскано всего	239	9 684,0
Не истек срок оплаты	111	4 867,0
Направлено в службу судебных приставов	4	54,0
Обжалуются в суде	0	-



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(АСРО «Содружество строителей РТ»,
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)
с 01.01.2017

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	1 496
- с выездом на объекты строительства	304
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	571
- выдано предписаний	238
- приостановлено право осуществлять строительство	190
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	16
- выдано предупреждений	127



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

с 01.01.2017

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Проверено объектов	3 016	-
Выявлено нарушений	1 764	-
Устранено нарушений	1 735	-
Составлены предписания	621	-
Направлены претензионные письма	29	4 286,21



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
1	г. Казань	754	283	267	94%
2	г.Наб.Челны	472	193	193	100%
3	Агрызский	43	52	52	100%
4	Азнакаевский	38	48	45	94%
5	Аксубаевский	39	34	34	100%
6	Актанышский	47	32	32	100%
7	Алексеевский	41	26	26	100%
8	Алькеевский	44	25	25	100%
9	Альметьевский	52	76	73	96%
10	Апастовский	43	21	21	100%
11	Арский	51	22	22	100%
12	Атнинский	52	23	23	100%
13	Бавлинский	44	42	40	95%
14	Балтасинский	46	24	24	100%
15	Бугульминский	43	57	56	98%
	ВСЕГО:	3 016	1 764	1 735	99%



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
16	Буинский	41	21	21	100%
17	Верхнеуслонский	39	21	21	100%
18	Высокогорский	49	34	34	100%
19	Дрожжановский	37	22	22	100%
20	Елабужский	35	19	19	100%
21	Заинский	36	48	47	98%
22	Зеленодольский	41	21	18	83%
23	Кайбицкий	37	22	22	100%
24	Камско-Устьинский	38	21	21	100%
25	Кукморский	37	25	25	100%
26	Лаишевский	39	24	24	100%
27	Лениногорский	36	43	43	100%
28	Мамадышский	38	22	22	100%
29	Менделеевский	41	24	24	100%
30	Мензелинский	38	21	20	94%
	ВСЕГО:	3 016	1 764	1 735	99%



Контроль за соблюдением норм охраны труда (ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»)

№	МО РТ	Проверено объектов	Выявлено нарушений	Устранено	% устранения
31	Муслюмовский	40	19	19	100%
32	Нижнекамский	58	22	22	100%
33	Новошешменский	37	38	38	100%
34	Нурлатский	39	23	23	100%
35	Пестречинский	41	22	22	100%
36	Рыбно-Слободский	39	21	21	100%
37	Сабинский	42	22	22	100%
38	Сармановский	35	38	38	100%
39	Спасский	44	33	33	100%
40	Тетюшский	42	22	22	100%
41	Тукаевский	39	23	23	100%
42	Тюлячинский	45	21	21	100%
43	Черемшанский	39	36	36	100%
44	Чистопольский	42	22	22	100%
45	Ютазинский	43	56	56	100%
	ВСЕГО:	3 016	1 764	1 735	99%



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 8 декабря 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	2 111 636	87,9	290 364
1	Азнакаевский	25 000	14 453	57,8	10 547
2	Спасский	8 000	5 373	67,2	2 627
3	Нижекамский	130 000	90 164	69,4	39 836
4	г.Наб.Челны	300 000	208 742	69,6	91 258
5	Зеленодольский	150 000	113 401	75,6	36 599
6	Чистопольский	50 000	38 500	77,0	11 500
7	Альметьевский	155 000	122 533	79,1	32 467
8	Балтасинский	14 000	11 183	79,9	2 817
9	Ютазинский	10 000	8 000	80,0	2 000
10	К-Устьинский	10 000	8 310	83,1	1 690
11	Лениногорский	25 000	21 182	84,7	3 818
12	г.Казань *	800 000	677 975	84,7	122 025
13	Апастовский	12 000	10 208	85,1	1 792
14	Бавлинский	17 000	14 520	85,4	2 480
15	Елабужский	50 000	44 447	88,9	5 553



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 8 декабря 2017 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	2 111 636	87,9	290 364
16	Мамадышский	16 000	14 235	89,0	1 765
17	Кукморский	25 000	22 538	90,2	2 462
18	Дрожжановский	5 000	4 630	92,6	370
19	Агрызский	20 000	18 600	93,0	1 400
20	Новошешминский	5 000	4 651	93,0	349
21	Тукаевский	80 000	75 233	94,0	4 767
22	Муслюмовский	8 000	7 585	94,8	415
23	Алексеевский	14 000	13 422	95,9	578
24	Сабинский	18 000	17 300	96,1	700
25	Тетюшский	10 000	9 639	96,4	361
26	Нурлатский	21 000	20 311	96,7	689
27	Бугульминский	40 000	38 787	97,0	1 213
28	Мензелинский	16 000	15 518	97,0	482
29	Буинский	15 000	14 989	99,9	11
30	Заинский	17 000	17 003	100,0	-



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 8 декабря 2017 года

12

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
	Всего по РТ	2 402 000	2 111 636	87,9	290 364
31	Р-Слободский	13 000	13 018	100,1	-
32	Аксубаевский	6 000	6 010	100,2	-
33	Сармановский	10 000	10 019	100,2	-
34	В-Услонский	30 000	30 237	100,8	-
35	Менделеевский	10 000	10 084	100,8	-
36	Алькеевский	6 500	6 561	100,9	-
37	Кайбицкий	4 800	4 881	101,7	-
38	Черемшанский	4 500	4 613	102,5	-
39	Актанышский	12 000	12 333	102,8	-
40	Тюлячинский	7 500	7 913	105,5	-
41	Лаишевский	83 500	94 971	113,7	-
42	Арский	27 000	31 122	115,3	-
43	Высокогорский	64 000	79 988	125,0	-
44	Пестречинский	85 000	110 874	130,4	-
45	Атнинский	4 000	5 580	139,5	-



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)

13



**г.Казань, 425-кв. дом № 10-1 в жилом районе «Салават Купере»
подрядчик – ООО «Грэйт Строй»**



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



г.Наб.Челны, 183-кв. поз.1, ул.Гвардейская
подрядчик – ООО «Домкор Строй»



Программа ГЖФ РТ (введен в эксплуатацию)



г.Чистополь, 104-кв. ж.д. №183, ул.Энгельса
подрядчик – ООО «СМ-СтройИнвест»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

на 08.12.2017

	План	Введено	Остаток	Степень ГОТОВНОСТИ	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Количество объектов	211	152	59	52	7
Общая площадь (тыс.кв.м.)	526,1	399,5	126,6	112,1	14,5
Количество квартир	9 876	7 066	2 810	2 431	379



Арендное жилье 2017 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Апастовский район, пгт.Апастово, 24 кв. ж/д ул.С.Каримова, 10	ГИСУ	ООО «ЛЭНД»	96 %



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		9	27	6	3
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	Высокогорский	1	6	1	-
3	Сабинский	1	3	1	-
4	г. Казань	6	15	4	2



Реализация прав детей-сирот на жилье

19

№	МО РТ	Помещений,				№	МО РТ	Помещений,			
		Выставлено для выбора	Из них:					Выставлено для выбора	Из них		
			Право ГЖФ	Право РТ	Заселено				Право ГЖФ	Право РТ	Заселено
ИТОГО по РТ							305	211	203	203	
1	Агрызский	6	6	6	6	9	Буинский	10	10	10	10
2	Азнакаевский	6	6	6	6	10	Верхнеуслонский	2			
3	Аксубаевский	9				11	Высокогорский	10			
4	Актанышский	2	2			12	Елабужский	2	2	2	2
5	Алексеевский	2	1	1	1	13	Заинский	10	10	10	10
6	Арский	10	7	6	6	14	Кайбицкий	5	3	3	3
7	Апастовский	5	5	5	5	15	Кукморский	8	8	8	8
8	Бавлинский	12				16	Лаишевский	33	33	33	33



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Обеспечено семей	№	МО РТ	Обеспечено семей
ИТОГО ПО РТ					50
1	Агрызский	2	13	Лениногорский	3
2	Азнакаевский	1	14	Мамадышский	9
3	Аксубаевский	3	15	Нижнекамский	1
4	Алькеевский	1	16	Н.Челны	1
5	Арский	1	17	Сармановский	2
6	Бугульминский	2	18	Спасский	1
7	Буинский	4	19	Тетюшский	1
8	Дрожжановский	4	20	Чистопольский	2
9	г.Казань	2	21	Ютазинский	4



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	Обеспечено	№	МО РТ	Квоты	Обеспечено
1	Альметьевский	1	1	7	Лениногорский	1	1
2	Арский	1	1	8	Нижнекамский	8	8
3	Бугульминский	1	1	9	Сабинский	1	1
4	Елабужский	1	1	10	г.Н.Челны	15	15
5	Зеленодольский	1	1	11	г.Казань	30	29
6	Лаишевский	1	1				
ИТОГО						61	60



Чернобыльцы

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			08.12.17	Дин-ка	08.12.17	Дин-ка	08.12.17	Дин-ка
1	Азнакаевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	2	2		2		2	
3	Арский	2	2		2		2	
4	Бавлинский	1	1		1		1	
5	Балтасинский	1	1		1		1	
6	Бугульминский	1	1		1		1	
7	Верхнеуслонский	2	2		2		2	
8	Заинский	1	1		1	+1	1	+1
9	Кукморский	1	1		1		1	0
10	Н.Челны	4	4	0	3	0	3	0
11	Нижнекамский	2	2		2		2	
12	Тетюшский	1	1	0	1		1	
13	г.Казань	3	2	0	2	0	2	0
ИТОГО по РТ		22	21	0	20	0	20	0



Вынужденные переселенцы

24

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			Открыт счет		Заявка на оплату		Оплачен	
			08.12.17	Дин-ка	08.12.17	Дин-ка	08.12.17	Дин-ка
1	Алькеевский	1	1		1		1	
2	Альметьевский	1	1		1		1	
3	Апастовский	1	1		1		1	
4	Арский	1	1		1		1	
5	Бавлинский	1	1		1		1	
6	Высокогорский	3	3	0	2	0	2	0
7	Зеленодольский	1	1		1		1	
8	Лениногорский	1	1		1		1	
9	г. Наб.Челны	2	2	0	1	0	1	0
10	Нижнекамский	3	3	0	3	+1	2	0
11	Нурлатский	1	1		1		1	
12	Ютазинский	1	1		1		1	
13	г.Казань	9	9	0	8	0	8	+1
ИТОГО		26	26	0	23	+1	22	+1



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

25



**г.Казань, 146 - кв. жилой дом №4 ул.Аметьевская магистраль
Застройщик – ООО «Ак Таш - Инвест»**



Многоквартирное инвестиционное жилье (введен в эксплуатацию)

26



г.Елабуга, 28 - кв. жилой дом №1 Б ул.Тысячелетия
Застройщик – ООО «Альтаир»



Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов
			Высокая (70-100%)
Всего по РТ		29	29
1	Агрызский	1	1
2	Лениногорский	1	1
3	Нижнекамский	1	1
4	г.Набережные Челны	14	14
5	г.Казань	14	14



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

программа выполнена

	План	Введено	Выполнение, %
Площадь, тыс.кв.м.	994,0	1 021,5	102,7
Количество домов	7 800	7 925	101,7



Долевое строительство

29

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2017 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (кв.м.)	Стадия строительства (%)
1	ЖК «МЧС», дом 1 по ул.Ак Губкина (блок «Е»)	ООО «ФОН»	4 764	99 %
2	ЖК «Молодежный», поз.3, по ул.Ноксинский Спуск	ООО "ЖК Молодежный"	6 626	98 %
3	ЖК «Симфония» ж.д.№1 (поз.6) по ул.Павлюхина	ООО «ФОН-Ривьера»	10 120	98 %
4	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул.Зиновьева, д.6, г.Бавлы *	ООО «Стройинвест»	1 500	69 %
ИТОГО по РТ			23 010	



Завершены работы на объектах по программам 2017 года

Наименование	План	Факт
Сельские клубы		
Строительство сельских клубов	31	31
Здания Советов (исполкомов) поселений		
Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений	11	11
Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства		
Кап. ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	26	26
Кап. ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ	15	15
Универсальные спортивные площадки и блочно-модульные базы		
Строительство универсальных спортивных площадок	120	120
Строительство блочных модульных лыжных баз	11	11



Фельдшерско-акушерские пункты



**Актанышский муниципальный район, с. Киров
Подрядчик: АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»**



Фельдшерско-акушерские пункты

№	МО РТ	Фунд.	Инж. сети	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. оборуд.	КС-2,%
1	Актанышский, Кировский						0
2	Кукморский, Олуязский						1,4
3	Верхнеуслонский, Ямбулатовский						1,9
4	Дрожжановский, Мало-Убейский						38,5
5	Балтасинский, Кугунурский						60,8
6	Арский, Нусинский						61,0
7	Камско-Устьинский, Кирельский						72,6
8	Нурлатский, Богдашкинский						72,9
9	Аксубаевский, Кривоозерский						76,2
10	Алексеевский, Нижне-Тиганский						77,5
11	Камско-Полянский, Свердловецкий						78,2
12	Заинский, Александрово-Слободский						78,9
13	Тюлячинский, Старо-Зюринский						79,1
14	Бугульминский, Спасский						79,8



Фельдшерско-акушерские пункты

33

№	МО РТ	Фунд	Инж. сети	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Компл. оборуд.	КС-2,%
15	Высокогорский, Мало-Сулабашский						80,0
16	Сабинский, Два Поля Арташский						80,1
17	Сармановский, Лешев-Тамакский						81,2
18	Рыбно-Слободский, Больше-Кульгин.						81,4
19	Зеленодольский, Кугеевский						81,9
20	Апастовский, Мурзинский						82,1
21	Мензелинский, Верхне-Такерменский						83,0
22	Тукаевский, Малтабаровский						83,2
23	Ютазинский, Байряк-Тамакский						83,3
24	Кайбицкий, Старо-Чечкабинский						83,5
25	Алькеевский, Нижне-Качеевский						83,5
26	Чистопольский, Старо-Ромашкинский						83,6
27	Атнинский, Берескинский						83,9
28	Спасский, Полянский						83,9



Фельдшерско-акушерские пункты

34

№	МО РТ	Фунд	Инж. сети	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Компл. оборуд.	КС-2,%
29	Буинский, Кайбицкий						84,0
30	Тетюшский, Кляшевский						84,2
31	Лаишевский, Нармонский						84,9
32	Пестречинский, Богородский						84,9
33	Новошешминский, Сл. Черемуховский						85,2
34	Бавлинский, Александровский						85,3
35	Мамадышский, Нижнекузгунчинский						85,5
36	Елабужский, Малоречинский						85,6
37	Черемшанский, Старо-Ильмовский						85,8
38	Азнакаевский, Сапеевский						86,3
39	Альметьевский, Маметьевский						86,3
40	Менделеевский, Бизякинский						86,7
41	Лениногорский, Каркалинский						87,0
42	Агрызский, Бимский						87,5



Патолого-анатомические отделения

№	МО РТ	Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Компл. оборуд.	КС-2,%
1	Алексеевский						1,2
2	Муслюмовский						1,5
3	ГАУЗ «РБСМ» г.Казань						1,6
4	Нижнекамский						2,7
5	Высокогорский						44,6

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ

Модульно-врачебные амбулатории

№	МО РТ	Фундамент	Инжен. сети*	Вывоз модуля	Монтаж модуля	Комп. Оборуд.	КС-2, %
1	Заинский						1,1
2	Пестречинский						1,3
3	Сармановский						1,3
4	Елабужский						1,4
5	Высокогорский						66,4
6	г.Казань						74,8

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Среднее выполнение		В том числе СМР, %:	
		СМР, %	КС-2, %	Капитальный ремонт	
				Станции мед.помощи и больницы	Амбулаторно-поликлинические учреждения
1	Зеленодольский	100	99	<i>не предусмотрено</i>	100
2	Бугульминский	100	100	100	100
3	Нижнекамский	100	100	100	<i>не предусмотрено</i>
4	Черемшанский	100	100	<i>не предусмотрено</i>	100
5	г.Казань	100	99	100	<i>не предусмотрено</i>
6	г.Набережные Челны	100	100	100	100



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

38

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн.рублей		
		Всего, в том числе:		Оборудование, доп. средства
			ПИР (ПСД)	
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения, Министерство здравоохранения РТ	74 объектов	3 483,0	105,13	505,9

Утверждено РКМ РТ № 1708-р, № 1709-р, № 1710-р, № 1711-р, № 1712-р, № 1713-р, № 1714-р от 18.07.2017, № 2375-р от 22.09.2017



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	79,4	6,7
1	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	20 627,1	21,0	4,0
2	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	115 852,8	49,0	3,0
3	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	46 893,7	55,0	10,0
4	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	177 913,8	57,0	7,0
5	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	22 521,3	65,0	5,0
6	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	40 951,1	66,0	11,0
7	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	149 434,1	67,0	7,0
8	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 547,2	69,0	4,0
9	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	121 369,7	73,0	4,0
10	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	103 982,6	73,0	4,0
11	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №5"	127 646,2	75,0	3,0
12	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г.Казани	47 340,9	75,0	7,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
13	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №11"	21 510,8	75,0	10,0
14	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №18"	90 342,0	75,0	5,0
15	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	235 220,8	75,0	6,0
16	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №21"	3 121,8	75,0	11,0
17	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №20"	79 300,6	77,0	5,0
18	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им.Ф.Г.Ахмеровой	123 016,3	77,0	2,0
19	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6"	126 759,7	78,0	4,0
20	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5"	86 032,3	78,0	5,0
	Итого по РТ	3 483 020,4	79,4	6,7
21	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №1"	57 753,8	80,0	8,0
22	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская клиническая больница №7"	20 889,4	80,0	2,0
23	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	19 636,0	80,0	10,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	79,4	6,7
24	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	46 521,7	81,0	6,0
25	г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.46, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	124 904,3	83,0	3,0
26	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	15 142,5	83,0	13,0
27	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 11"	14 368,5	83,0	21,0
28	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2"	134 433,1	84,0	6,0
29	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №8"	36 453,3	85,0	15,0
30	г.Наб.Челны, Поликлиника ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов воин" г.Наб.Челны	107 162,5	85,0	23,0
31	г.Наб.Челны, Детская поликлиника ГАУЗ "Камский детский медицинский центр"	17 444,5	85,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

42

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	79,4	6,7
32	г.Нижнекамск, ул.Ахтубинская, д. 11, Поликлиника ГАУЗ "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница"	85 234,6	85,0	4,0
33	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18"	73 231,2	87,0	15,0
34	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Городская клиническая больница №16"	20 405,6	87,0	7,0
35	г.Нижнекамск, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская больница с перинатальным центром"	62 756,0	88,0	6,0
36	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	7 494,9	89,0	5,0
37	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	12 470,0	89,0	5,0
38	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	33 735,7	90,0	10,0
39	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №7"	38 166,8	90,0	5,0
40	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	9 182,7	90,0	15,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	79,4	6,7
41	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	17 986,9	90,0	10,0
42	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	9 038,6	91,0	2,0
43	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3"	177 674,9	91,0	5,0
44	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	30 676,8	92,0	7,0
45	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	14 093,3	92,0	10,0
46	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	19 543,5	93,0	5,0
47	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 19"	24 570,2	94,0	19,0
48	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	88 345,3	94,0	8,0
49	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 11"	16 748,5	94,0	12,0
50	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	16 645,9	94,0	12,0
51	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №11"	12 749,5	95,0	8,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	79,4	6,7
52	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Городская клиническая больница №7"	21 951,5	95,0	2,0
53	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская больница №1"	13 502,0	95,0	15,0
54	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №8"	14 768,4	95,0	10,0
55	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №10"	11 384,3	96,0	4,0
56	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3"	13 884,7	96,0	0,0
57	г.Альметьевск, ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром"	22 338,7	98,0	0,0
58	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №3"	5 239,6	98,0	4,0
59	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника № 17"	29 605,5	98,0	5,0
60	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №8"	7 148,8	99,0	0,0
61	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №7"	21 624,7	99,0	0,0
62	г.Альметьевск, Поликлиника ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница"	38 000,0	99,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения на 2017 г.

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 483 020,4	79,4	6,7
63	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	8 941,9	99,0	1,0
64	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №20"	26 436,4	99,0	6,0
65	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская поликлиника №4"	6 777,2	99,4	0,4
66	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №6"	4 231,2	100,0	0,0
67	г.Казань, ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6"	1 154,6	100,0	0,0
68	г.Казань, Поликлиника ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11"	15 452,1	100,0	0,0
69	г.Наб.Челны, ГАУЗ "Городская больница №2"	58 962,7	100,0	28,0
70	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10"	16 097,1	100,0	0,0
71	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9"	14 549,1	100,0	0,0
72	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №21"	5 957,7	100,0	0,0
73	г.Казань, ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4"	2 825,1	100,0	1,0
74	г.Казань, ГАУЗ "Городская поликлиника №8"	3 343,3	100,0	0,0



Пункт комплексного обслуживания населения



**Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Шестая Речка
Подрядчик: АО «Азнакаевский завод Нефтемаш»**



Пункты комплексного обслуживания населения

47

№	МО РТ	Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
1	Алексеевский, с.Левашево					
2	Заинский, с.Имянлебаш					
3	Рыбно-Слободский, д.Шестая Речка					
4	Сабинский, с.Малый Шинар					
5	Сабинский, с.Шемордан					
6	Актанышский, с.Старое Тлякеево					
7	Высокогорский, д.Яшь Кеч					
8	Высокогорский, п.Новый Поселок					
9	Высокогорский, д.Макаровка					
10	Мензелинский, д.Дружба					
11	Алькеевский, с.Новые Салманы					
12	Балтасинский, д.Большие Лызи, 1-я часть					
13	Сармановский, д.Яхши-Каран					
14	Алексеевский, с.Большие Тиганы					
15	Черемшанский, д.Якты-Тау					



Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Фунд.	Инж. сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
16	Черемшанский, с.Верхняя Кармалка					
17	Елабужский, д.Большая Тарловка					
18	Мамадышский, д.Тогуз					
19	Актанышский, с.Новое Курмашево					
20	Лаишевский, с.Курманаково					
21	Лаишевский, с.Карадули					
22	Буинский, с.Бикмуразово					
23	Буинский, с.Бикмуразово					
24	Сармановский, с.Рантамак					
25	Спасский, с.Танкеевка					
26	Кайбицкий, с.Федоровское					
27	Кайбицкий, д.Баймурзино					
28	Бугульминский, д.Чирково					
29	Азнакаевский, д.Агирово					
30	Альметьевский, д.Кителга					



Пункты комплексного обслуживания населения

№	МО РТ	Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
31	Агрызский, с.Варклед-Бодья					
32	Агрызский, с.Пелемеш					
33	Бавлинский, с.Салихово					
34	Бавлинский, д.Измайлово					
35	Бугульминский, д.Елховка					
36	Кукморский, д.Татарская Тулба					
37	Кукморский, с.Псяк					
38	Заинский, с.Куш-Елга					
39	Мензелинский, д.Усаево					
40	Чистопольский, с.Бахта					
41	Чистопольский, д.Данауровка					
42	Чистопольский, с.Татарское Адельшино					
43	Верхнеуслонский, с.Сеитово					



Пункты комплексного обслуживания населения

50

№	МО РТ	Фунд.	Инж.сети*	Вывоз модуля	Завершен монтаж	Объект завершен
44	Верхнеуслонский, с.Ключищи					
45	Тукаевский, с.Старые Гардали					
46	Новошешминский, с.Акбуре					
47	Нурлатский, п.Чишма					
48	Тетюшский, с.Малые Атряси					
49	Ютазинский, д.Алабакуль					
50	Камско-Устьинский, с.Антоновка					
51	Камско-Устьинский, с.Кирельское					
52	Новошешминский, с.Шахмайкино					
53	Тетюшский, с.Пролей-Каша					

* - выполнение работ обеспечивает МО РТ



Строительство спортивных объектов

Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		1 135 207,36	24,8	3
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	32,0	5
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	20,7	3
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	25,5	2
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	11,0	3
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	25,1	7
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	40,0	8
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	25,7	3
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	21,0	2



Строительство спортивных объектов

Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		509 820,24	27,7	5
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	15,1	2
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	32,9	9
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	19,4	3
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	50,8	4
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	22,2	6

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

на 08.12.2017

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		11 807 189,33	8 648 090,62	73,24%	6,01%	3 159 098,70
1	Н.Челны	2 475 158,10	1 175 136,78	47,48%	17,91%	1 300 021,32
2	Казань	3 134 593,87	1 946 433,16	62,10%	4,58%	1 188 160,70
3	Нижнекамский	788 058,31	573 968,47	72,83%	2,78%	214 089,84
4	Сабинский	170 970,88	131 745,38	77,06%	1,22%	39 225,50
5	Чистопольский	159 532,93	123 821,11	77,61%	3,53%	35 711,82
6	Апастовский	76 998,39	62 313,33	80,93%	0,64%	14 685,06
7	Зеленодольский	244 168,27	199 526,49	81,72%	0,58%	44 641,78
8	Елабужский	229 899,82	189 882,42	82,59%	5,43%	40 017,40
9	Сармановский	77 519,53	65 342,00	84,29%	0,23%	12 177,53
10	Мамадышский	166 351,50	143 693,53	86,38%	1,51%	22 657,98
11	Верхнеуслонский	74 392,29	64 523,95	86,73%	8,89%	9 868,34
12	Алексеевский	73 661,54	64 637,67	87,75%	0,02%	9 023,87
13	Альметьевский	712 612,37	630 672,45	88,50%	0,58%	81 939,92
14	Черемшанский	64 972,03	58 468,33	89,99%	0,14%	6 503,70
15	Новошешминский	63 384,14	57 388,14	90,54%	0,47%	5 996,00

Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ)

на 08.12.2017

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		11 807 189,33	8 648 090,62	73,24%	6,01%	3 159 098,70
16	Высокогорский	103 489,80	93 946,89	90,78%	2,39%	9 542,92
17	Заинский	133 979,35	122 980,62	91,79%	0,04%	10 998,73
18	Мензелинский	106 612,28	98 172,57	92,08%	1,46%	8 439,71
19	Рыбно- Слободский	90 561,91	83 400,47	92,09%	0,19%	7 161,44
20	Тюлячинский	73 930,86	68 545,17	92,72%	3,44%	5 385,70
21	Актанышский	120 931,92	112 242,36	92,81%	0,00%	8 689,55
22	Пестречинский	71 851,97	66 871,26	93,07%	1,27%	4 980,71
23	Нурлатский	140 894,89	131 200,61	93,12%	1,36%	9 694,29
24	Муслюмовский	133 049,69	124 797,85	93,80%	0,00%	8 251,84
25	Ютазинский	93 760,85	88 098,47	93,96%	0,13%	5 662,38
26	Менделеевский	91 922,44	86 513,08	94,12%	5,33%	5 409,37
27	Агрызский	93 177,47	88 227,33	94,69%	0,00%	4 950,14
28	Спасский	59 275,44	56 331,91	95,03%	1,25%	2 943,53
29	Алькеевский	69 634,52	66 320,66	95,24%	0,91%	3 313,86
30	Аксубаевский	53 506,71	51 043,59	95,40%	2,68%	2 463,13



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (ГИСУ) на 08.12.2017

55

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		11 807 189,33	8 648 090,62	73,24%	6,01%	3 159 098,70
31	Арский	193 452,42	185 348,40	95,81%	1,62%	8 104,02
32	Кукморский	267 755,98	258 103,26	96,39%	4,00%	9 652,72
33	Бугульминский	212 196,37	205 383,96	96,79%	0,00%	6 812,40
34	Дрожжановский	74 042,98	72 324,42	97,68%	0,20%	1 718,56
35	Азнакаевский	113 601,88	111 216,25	97,90%	0,19%	2 385,64
36	Тукаевский	93 152,94	91 850,85	98,60%	0,04%	1 302,08
37	Атнинский	100 939,66	99 592,28	98,67%	1,01%	1 347,38
38	Бавлинский	80 934,47	79 947,35	98,78%	0,22%	987,12
39	Балтасинский	114 098,08	112 714,89	98,79%	1,34%	1 383,20
40	Кайбицкий	51 303,07	50 755,53	98,93%	0,00%	547,53
41	Камско-Устьинский	59 612,98	59 197,71	99,30%	0,00%	415,27
42	Лаишевский	160 647,48	159 784,78	99,46%	15,43%	862,69
43	Лениногорский	125 762,18	125 300,74	99,63%	3,83%	461,44
44	Тетюшский	111 250,70	110 917,68	99,70%	0,16%	333,02
45	Буинский	99 584,07	99 406,46	99,82%	0,12%	177,61



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)

на 08.12.2017

56

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 206 013,51	1 178 817,12	97,74%	0,00%	27 196,39
1	Казань	64 038,50	47 361,55	73,96%	0,00%	16 676,95
2	Тукаевский	27 378,92	25 172,11	91,94%	0,00%	2 206,81
3	Алексеевский	13 024,42	11 997,67	92,12%	0,00%	1 026,75
4	Агрызский	13 739,60	13 054,17	95,01%	0,00%	685,43
5	Балтасинский	22 525,75	21 796,45	96,76%	0,00%	729,30
6	Мамадышский	76 244,00	74 140,06	97,24%	0,00%	2 103,94
7	Елабужский	24 540,00	23 970,65	97,68%	0,00%	569,35
8	Верхнеуслонский	13 521,00	13 247,85	97,98%	0,00%	273,15
9	Черемшанский	22 707,63	22 251,19	97,99%	0,00%	456,44
10	Высокогорский	48 351,50	47 622,99	98,49%	0,00%	728,51
11	Тюлячинский	10 075,92	9 949,79	98,75%	0,00%	126,13
12	Менделеевский	26 634,00	26 370,26	99,01%	0,00%	263,74
13	Бугульминский	15 126,00	15 024,95	99,33%	0,00%	101,05
14	Нижнекамский	29 944,93	29 804,59	99,53%	0,00%	140,35
15	Пестречинский	14 623,14	14 557,08	99,55%	0,00%	66,06



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по
реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)
на 08.12.2017

57

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 206 013,51	1 178 817,12	97,74%	0,00%	27 196,39
16	Н.Челны	38 966,00	38 796,90	99,57%	0,00%	169,10
17	Атнинский	15 528,00	15 463,60	99,59%	0,00%	64,40
18	Нурлатский	14 599,92	14 542,17	99,60%	0,00%	57,75
19	Арский	16 005,00	15 943,62	99,62%	0,00%	61,38
20	Азнакаевский	14 716,00	14 669,75	99,69%	0,00%	46,25
21	Муслюмовский	12 783,00	12 747,88	99,73%	0,00%	35,12
22	Аксубаевский	12 828,00	12 800,45	99,79%	0,00%	27,55
23	Альметьевский	21 944,68	21 898,35	99,79%	0,00%	46,33
24	Актанышский	13 588,92	13 564,05	99,82%	0,00%	24,87
25	Лениногорский	15 254,00	15 227,54	99,83%	0,00%	26,46
26	Мензелинский	13 507,92	13 484,55	99,83%	0,00%	23,37
27	Чистопольский	14 075,92	14 054,04	99,84%	0,00%	21,88
28	Сармановский	13 177,00	13 158,15	99,86%	0,00%	18,85
29	Камско-Устьинский	12 183,00	12 165,80	99,86%	0,00%	17,20
30	Алькеевский	12 991,76	12 975,28	99,87%	0,00%	16,48



Информация о сдаче форм КС-2 в разрезе МО РТ по реализуемым программам в 2017 году (Фонд газификации)
на 08.12.2017

58

тыс.рублей

№	МО	Лимит, тыс.рублей	Принято КС-2, тыс.рублей	Принято КС-2,%	Динамика, %	Остаток, тыс.рублей
Итого по РТ		1 206 013,51	1 178 817,12	97,74%	0,00%	27 196,39
31	Дрожжановский	68 946,10	68 862,64	99,88%	0,00%	83,46
32	Ютазинский	170 820,53	170 642,09	99,90%	0,00%	178,44
33	Тетюшский	12 882,00	12 868,94	99,90%	0,00%	13,06
34	Рыбно- Слободский	15 791,92	15 777,76	99,91%	0,00%	14,16
35	Заинский	14 067,00	14 054,83	99,91%	0,00%	12,17
36	Сабинский	18 707,50	18 694,46	99,93%	0,00%	13,04
37	Новошешминский	23 628,92	23 613,59	99,94%	0,00%	15,33
38	Зеленодольский	24 771,92	24 756,15	99,94%	0,00%	15,77
39	Лаишевский	41 278,00	41 258,80	99,95%	0,00%	19,20
40	Кайбицкий	14 038,92	14 033,17	99,96%	0,00%	5,75
41	Спасский	12 822,02	12 818,25	99,97%	0,00%	3,77
42	Буинский	62 271,47	62 262,51	99,99%	0,00%	8,96
43	Кукморский	15 419,00	15 417,76	99,99%	0,00%	1,24
44	Апастовский	32 960,78	32 959,83	99,99%	0,00%	0,95
45	Бавлинский	12 983,00	12 982,86	99,99%	0,00%	0,14



Мониторинг формирования отраслевых программ 2018 года На 08.12.2017

Всего 38 программ

Требуют утверждения
распоряжением Кабинета Министров РТ – 28 программ

Распоряжения Кабинета Министров РТ, направленные на
межведомственное согласование – 2 программы

Внесены проекты распоряжений в Кабинет Министров Республики
Татарстан – 9 программ

Выпущено распоряжений Кабинета Министров РТ – 14 программ



Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

№	Наименование программы	РКМ РТ
1	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	№2951-р от 14.11.2017
2	Капремонт детских оздоровительных лагерей	№2987-р от 20.11.2017
3	Капитальный ремонт муниципальных архивов	№2992-р от 20.11.2017
4	Капитальный ремонт ветеринарных объединений и Управлений сельского хозяйства	№3057-р от 27.11.2017
5	Капитальный ремонт молодежных центров	№3049-р от 27.11.2017
6	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	№3071-р от 27.11.2017
7	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания	№3157-р от 06.12.2017



Программы, по которым утверждены распоряжения КМ РТ

№	Наименование программы	РКМ РТ
8	Строительство ФАП, ПАО и капремонт объектов здравоохранения	№3166-р от 06.12.2017
9	Капитальный ремонт зернотоков	№3167-р от 06.12.2017
10	Программа по восстановлению освещения	№3168-р от 06.12.2017
11	Строительство силосно-сенажных траншей	№3169-р от 06.12.2017
12	Капитальный ремонт ресурсных центров	№3170-р от 06.12.2017
13	Капитальный ремонт коровников	№3174-р от 07.12.2017
14	Капремонт сети подростковых клубов	№3178-р от 07.12.2017



Министерство образования и науки Республики Татарстан

- не поступило на согласование

62

+ находится на согласовании

+ согласовано

- не согласовано

№	Наименование программы	Примечание
15	Капитальный ремонт объектов образования	В связи с необходимостью выполнения дополнительных видов работ, ГИСУ РТ ведется повторная проверка документации до 14.12.2017

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ							Примечание
		Отраслевые министерства МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ	КМ РТ		
16	Устройство лыжных баз и строительство спортивных площадок	+	+	+		+	+	-	Проект РКМ РТ от 09.11.2017 согл-6120618-2



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
17	Строительство многофункциональных центров (сельские клубы)	+	+	+	+	+	+	Вх. №66853 от 06.12.2017	Проект РКМ РТ от 02.11.2017 согл-6098845-4
18	Капитальный ремонт объектов культурного назначения	+	+	+	+	+	+	Вх. №66884 от 06.12.2017	Проект РКМ РТ от 02.11.2017 согл-6100122-5



№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						Примечание	
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		КМ РТ
19	Капитальный ремонт амбулаторно-поликлинических учреждений	+	+	+	+	+	+	Вх. №66767 от 06.12.2017	Проект РКМ РТ от 05.12.2017 согл-6200866-4



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ						КМ РТ	Примечание
		Отраслевые министерства	МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ / ГИСУ	Минпром РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
20	Инфраструктурное развитие садоводческих некоммерческих товариществ	+	-	-	-	-	-	Проект РКМ РТ от 06.12.2017 согл-6204989-5	
Строительство блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения		Президентом РТ Р.Н.Миннихановым согласована реализация данной программы путем приобретения автолавок через Минсельхоз РТ. Поручение от 23.11.2017 №65213-МР							



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

66

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ		
21	Программа ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения	+	+	+	+	+	Вх. №67231 от 08.12.2017	Проект РКМ РТ от 06.12.2017 согл-6207057-1
22	Водообеспечение	+	+	+	+	+	Вх. №67051 от 07.12.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6032454-2
23	Переход на индивидуальные системы отопления, установке блочно-модульных котельных и строительства сетей газоснабжения	+	+	+	+	+	Вх. №67232 от 08.12.2017	Проект РКМ РТ от 06.12.2017 согл-6207021-1



Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

67

№	Наименование программы	Согласование РКМ РТ					КМ РТ	Примечание	
		МСА и ЖКХ РТ	ФГ РТ/ГИСУ	МЭ РТ	Минфин РТ	Минюст РТ			
24	Модернизация систем водоотведения и инженерных сетей	+	+	+	+	+	Вх. №67226 от 08.12.2017	Проект РКМ РТ от 06.12.2017 согл-6207107-1	
25	Капитальный ремонт и строительство зданий исполнительных комитетов	+	+	+	+	+	Вх. №67056 от 07.12.2017	Проект РКМ РТ от 13.10.2017 согл-6039140-2	
26	Проектирование и строительство новых сетей и сооружений канализации и капитальный ремонт сетей	+	+	+	+	+	Вх. №66976 от 07.12.2017	Проект РКМ РТ от 26.10.2017 согл-6078953-2	
27	Развитие общественных пространств	ведется работа с помощником Президента РТ Н.Л.Фишман и муниципальными районами по распределению средств							



Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан

68

№	Наименование программы	Примечание
28	Доступная среда	Программа будет сформирована после решения координационного совета (IV квартал 2017 года)



Мониторинг формирования отраслевых программ на 2018 год

	Наименование программы	Ответственный	Примечание
29	Жилье для детей-сирот	Минобр РТ	Программа будет сформирована после решения Попечительского совета ГЖФ при Президенте РТ (IV квартал 2017 года)
30	Обеспечение жильем молодых семей	Минспорта РТ	
31	Жилье для ветеранов ВОВ	Минтруд РТ	
32	Социальная ипотека	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	
33	Арендное жилье		
34	Капитальный ремонт многоквартирных домов	МСАиЖКХ РТ	Краткосрочный план реализации Региональной программы утвержден постановлением КМ РТ от 08.10.2016 №729
35	Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	МСАиЖКХ РТ, ГЖФ РТ	РКМ не требуется
36	Инвестиционное многоэтажное жилье		
37	Малоэтажное жилое строительство		
38	Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП "Жилище» на 2015-2020 годы в РТ		

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

70

Наименование муниципального района РТ	Договора аренды	
	Всего	Заключено
Азнакаевский	7	0
Атнинский	6	0
Бугульминский	2	0
Верхнеуслонский	30	0
Менделеевский	31	0
Пестречинский	15	0
Чистопольский	38	5
Рыбно-Слободский	5	1
Бавлинский	14	3
Нурлатский	14	3
Елабужский	60	13
Мензелинский	74	21
Лаишевский	27	8
Зеленодольский	36	14

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

Наименование муниципального района РТ	Договора аренды	
	Всего	Заключено
Алексеевский	5	2
Тукаевский	7	3
г. Набережые Челны	58	25
Кукморский	77	34
Арский	51	23
Высокогорский	56	29
Аксубаевский	41	24
Черемшанский	6	4
Альметьевский	100	68
Буинский	24	21
Сабинский	9	8
Балтасинский	29	26
Спасский	29	26

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

Наименование муниципального района РТ	Договора аренды	
	Всего	Заключено
Агрызский	2	2
Нижнекамский	11	11
Дрожжановский	5	5
Заинский	2	2
Лениногорский	18	18
Муслюмовский	11	11
Новошешминский	2	2
Сармановский	21	21
Тюлячинский	13	13
Ютазинский	1	1
ИТОГО	937	447

Объекты ООО «Газпром Трансгаз Казань»

	Постановление об утверждении ППТ		Формирование земельных участков площадных объектов		Договора аренды	
	Всего	Утверждено	Всего	Сформировано	Всего	Заключение
г. Казань	19	19	157	0*	282	0*

*Срок подготовки документации – 10.12.2017г.

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.12.2017г. – 08.12.2017г.)	29,83	29,98	100,11
СМР	22,67	22,82	100,14
Оборудование	7,16	7,16	100,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2017г. – 08.12.2017г.)	29,86	30,02	100,53
СМР	22,70	22,86	100,71
Оборудование	7,16	7,16	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.12.2017г.)	3 275,93	3 325,90	101,52
СМР	3 027,81	3 077,78	101,65
Оборудование	248,12	248,12	100,0

**Строительство школы на 375 мест в
мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ**

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		287,00	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		31.12.2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (02.12.2017г. – 08.12.2017г.)	9,98	10,04	100,60
СМР	9,98	10,04	100,60
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2017г. – 08.12.2017г.)	10,03	10,08	100,49
СМР	10,03	10,08	100,49
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.12.2017г.)	223,86	225,13	100,56
СМР	223,86	225,13	100,56
Оборудование	0,00	0,00	0,00

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
			246,22	
Объем финансирования, млн.руб.		СМР	Обор-е	ПИР
		240,32	58,06	5,9
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (02.12.2017г. – 08.12.2017г.)	4,10	4,00	97,56	
СМР	4,10	4,00	97,56	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ДЕКАБРЬ (01.12.2017г. – 08.12.2017г.)	4,95	4,85	99,97	
СМР	4,67	4,57	97,85	
Оборудование	0,28	0,28	100,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 08.12.2017г.)	127,61	125,27	98,16	
СМР	115,37	113,05	97,98	
оборудование	12,24	12,22	99,83	