



Республиканский конкурс «Лучшая организация по охране труда строительной отрасли РТ»

№	Номинация
I	Строительные организации с годовым объемом работ: - до 50 млн.руб.; - от 50 до 500 млн.руб.; - свыше 500 млн.руб.
II	Специализированные монтажные организации с годовым объемом работ: - до 50 млн.руб.; - от 50 до 500 млн.руб.; - свыше 500 млн.руб.
III	Предприятия стройиндустрии с численностью работников: - до 100 человек; - свыше 100 человек.



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	26	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	-	-



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(АСРО «Содружество строителей РТ»,
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	15
- с выездом на объекты строительства	8



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 2017 год (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
1	г. Казань	11 916, 5	12 202, 5	102%
2	г.Наб.Челны	12 249,8	11 569,2	94%
3	Агрызский	460,0	465,0	101%
4	Азнакаевский	3 726,4	3 729,9	100%
5	Аксубаевский	90,0	92,0	102%
6	Актанышский	-	-	-
7	Алексеевский	22 755, 3	23 541,2	103%
8	Алькеевский	240,0	240,0	100%
9	Альметьевский	9 918,2	10 070,3	101%
10	Апастовский	86,0	86,0	100%
11	Арский	1 919,9	2 007,9	101%
12	Атнинский	480,0	480,0	100%
13	Бавлинский	326,0	317,0	97%
14	Балтасинский	195,0	187,5	96%
15	Бугульминский	6 527,0	6 527,0	100%



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 2017 год (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
16	Буинский	369,0	315,0	85%
17	Верхнеуслонский	893,0	1 303,4	145%
18	Высокогорский	364,5	454,2	125%
19	Дрожжановский	410,0	410,0	100%
20	Елабужский	-	-	-
21	Заинский	2 068,2	2 112,9	102%
22	Зеленодольский	2 248,7	2 334,3	104%
23	Кайбицкий	-	-	-
24	Камско-Устьинский	110,0	110,0	100%
25	Кукморский	542,0	547,0	101%
26	Лаишевский	470,0	470,0	100%
27	Лениногорский	31 266,7	29 716,3	95%
28	Мамадышский	140,0	141,5	101%
29	Менделеевский	-	-	-
30	Мензелинский	980,0	980,0	100%



Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли за 2017 год (по данным МО)

6

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
31	Муслюмовский	205,0	205,0	100%
32	Нижнекамский	49 643,1	51 173,4	103%
33	Новошешменский	195,0	163,0	84%
34	Нурлатский	2 754,0	3 154,0	114%
35	Пестречинский	622,8	626,8	101%
36	Рыбно-Слободский	180,0	180,0	100%
37	Сабинский	3 564,3	3 391,4	95%
38	Сармановский	235,0	206,3	88%
39	Спасский	379,0	446,5	117%
40	Тетюшский	760,0	760,0	100%
41	Тукаевский	102,0	102,0	100%
42	Тюлячинский	75,0	80,0	114%
43	Черемшанский	466,0	466,0	100%
44	Чистопольский	788,8	794,5	101%
45	Ютазинский	-	-	-



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 19 января 2018 года

7

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	183 671	7,6	2 219 329
1	Азнакаевский	25 000	0	0,0	25 000
2	Атнинский	4 000	0	0,0	4 000
3	Бавлинский	17 000	0	0,0	17 000
4	Буинский	15 000	0	0,0	15 000
5	Дрожжановский	6 000	0	0,0	6 000
6	Муслюмовский	8 000	0	0,0	8 000
7	Новошешминский	5 000	0	0,0	5 000
8	Сармановский	10 000	0	0,0	10 000
9	Спасский	8 000	0	0,0	8 000
10	Тукаевский	90 000	0	0,0	90 000
11	г.Казань	800 000	803	0,1	799 197
12	Высокогорский	70 000	86	0,1	69 914
13	В-Услонский	49 000	86	0,2	48 914
14	Тюлячинский	7 500	34	0,5	7 466
15	Тетюшский	10 000	140	1,4	9 860



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 19 января 2018 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	183 671	7,6	2 219 329
16	Мензелинский	16 000	343	2,1	15 657
17	Мамадышский	16 000	392	2,5	15 608
18	Черемшанский	4 500	115	2,6	4 385
19	Нурлатский	18 000	514	2,9	17 486
20	Зеленодольский	120 000	3 873	3,2	116 127
21	Чистопольский	35 000	1 246	3,6	33 754
22	Балтасинский	14 000	513	3,7	13 487
23	Лениногорский	25 000	959	3,8	24 041
24	Бугульминский	40 000	1 629	4,1	38 371
25	Агрызский	20 000	834	4,2	19 166
26	Алькеевский	6 500	289	4,4	6 211
27	Заинский	17 000	767	4,5	16 233
28	Кайбицкий	4 800	227	4,7	4 573
29	Елабужский	50 000	2 427	4,9	47 573
30	Нижнекамский	110 000	5 728	5,2	104 272



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 19 января 2018 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	183 671	7,6	2 219 329
31	Альметьевский	155 000	8 900	5,7	146 100
32	Аксубаевский	8 000	560	7,0	7 440
33	г.Наб.Челны	300 000	21 081	7,0	278 919
34	Алексеевский	14 000	984	7,0	13 016
35	Р-Слободский	13 000	1 005	7,7	11 995
36	Кукморский	25 000	2 156	8,6	22 844
37	Сабинский	18 000	1 635	9,1	16 365
38	Апастовский	12 000	1 105	9,2	10 895
39	Арский	27 000	2 985	11,1	24 015
40	Актанышский	14 000	1 581	11,3	12 419
41	Менделеевский	10 000	1 200	12,0	8 800
42	К-Устьинский	10 000	1 605	16,1	8 395
43	Лаишевский	90 000	24 673	27,4	65 327
44	Ютазинский	10 000	4 395	44,0	5 605
45	Пестречинский	120 000	88 801	74,0	31 199



Программа ГЖФ РТ

введен в эксплуатацию



г. Нижнекамск 120-кв. ж.д. № 7 в микрорайоне № 49
Подрядчик – ООО «ЖИК - НК»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

11

на 19.01.2018

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	132	13	119	18	15	86
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,0	39,3	487,7	104,7	146,4	236,6
Количество квартир	9 713	704	9 009	2 073	2 624	4 312



Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Верхне-Услонский район, Иннополис, квартал 5, жилые дома 17-1, 17-2, 17-3) – 3 шт.	ООО «АК БАРС Инжиниринг»	ООО ПСК «АК БАРС Строй»	42%
Верхне-Услонский район, Иннополис, квартал 6, жилые дома 18-1, 18-2, 18-3) – 3 шт.	ООО «АК БАРС Инжиниринг»	ООО ПСК «АК БАРС Строй»	7%



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		7	18	5	2
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	г. Казань	6	15	5	1



Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 2018 году

14

Наименование	План	Финансирование
Реализация прав детей-сирот на жилье		
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	297	355,2862
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей		
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	45	149,5359
Обеспечение жильем молодых семей		
Обеспечение жильем молодых семей	67	64,2037
Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище» 2015-2020 г.г.		
Итого семей, в т.ч. по категориям	52	117,5701
Чернобыльцы	16	31,4180
Вынужденные переселенцы	25	54,8734
Переселенцы с Крайнего Севера	2	7,4391
Уволенные военные	7	23,8396



Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*

15



г.Набережные Челны, 170-кв. жилой дом № 63-07
Застройщик – ООО «ДОМКОР»



Многоквартирное инвестиционное жилье

16

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		114	36	37	41
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	2	-	2	-
3	Бавлинский	1	1	-	-
4	Высокогорский	2	1	-	1
5	Елабужский	5	1	3	1
6	Зеленодольский	3	1	1	1
7	Кукморский	1	-	-	1
8	Лаишевский	3	2	1	-
9	Нижнекамский	4	-	1	3
10	Пестречинский	22	7	6	9
11	г.Наб.Челны	20	4	9	7
12	г.Казань	50	19	13	18



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 370	1 068	7 302



Долевое строительство

18

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	ж.д.по ул.Строителей, Зеленодольский МО	ООО «ТН-Риэлти»	4,7	97 %
2	Ж.д. №1 ЖК «МЧС» (блок Г) ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	3,5	93 %
3-6	4 ж.д. стр.№1-4, ЖК «Яшьлек», д.Куюки, Пестречинского МО	ООО «Стройком»	6,4	91 %
7	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	72 %
8	Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	9,0	75 %



Долевое строительство

19

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
9	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	65 %
10	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	55 %
11	Ж.д. стр.№4 (блок 2), кв.71А, ул.Четаева, г.Казань	ООО «Фирма «Свей»	7,1	48 %
12	дом №65/10 (блоки 3,4) г.Наб.Челны	ООО «Универсальное строительство»	8,7	30 %
13	дом №65/03 (1,2,3 очереди) г.Наб.Челны	ЗАО «ФОН»	23,5	24 %
14	дом №65/06 г.Наб.Челны	ООО «ИнертДобыча»	6,6	20 %
ИТОГО по РТ			91,4	



Программы 2018 года

Наименование	Лимит, млн.руб.	Кол-во объектов
		План
Сельские клубы		
Строительство многофункциональных центров	267,80	28
Модернизация первичной медико-санитарной помощи в РТ		
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов	132,98	44
Строительство врачебных амбулаторий	128,84	11
Кап. ремонт с дооснащением медицинским оборудованием и мебелью	68,17	7
Кап. ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского хозяйства		
Кап. ремонт зданий учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	29,99	27
Кап. ремонт зданий Минсельхоза РТ	19,99	19
Универсальные спортивные площадки		
Строительство УСП	310,70	97
Строительство блочных модульных лыжных баз	111,34	16
Здания Советов (исполкомов) поселений		
Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений	42,28	10



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
1	Арский, с.Средние Верези	50				
2	Мамадышский, с.Зюри	200				
3	Рыбно-Слободской, с.Кукеево	100				
4	Нурлатский, д.Салдакаево	50				
5	Кайбицкий, с.Большое Русаково	100				
6	Алькеевский, с.Старые Матаки	100				
7	Аксубаевский, с.ЧувашскоеЕнорускино	50				
8	Заинский, с.Карманово	50				
9	Мензелинский, п.совхоза им.Воровского	50				
10	Агрызский, с.Салауши	100	-			



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
11	Азнакаевский, д.Якты-Куль	50	-			
12	Актанышский, с.Такталачук	200	-			
13	Алексеевский, д.Тиган-Буляк	50	-			
14	Арский, с.Нижняя Ура	50	-			
15	Атнинский, с.Коморгузя	200	-			
16	Бавлинский, д.Муртаза	50	-			
17	Балтасинский, с.Янгулово	200	-			
18	Дрожжановский, с.Старое Ильмово	50	-			
19	Елабужский, с.Большое Елово	50	-			
20	Кукморский, с.Старая Кня	50	-			



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
21	Лаишевский, п.совхоза им. 25 Октября	200	-			
22	Новошешминский, с.Русская Чебоксарка	50	-			
23	Сабинский, с.Корсабаш	100	-			
24	Сабинский, д.Тнекеево	50	-			
25	Спасский, с.Измери	50	-			
26	Тетюшский, с.Бакрчи	100	-			
27	Ютазинский, п.Урал	50	-			
28	Казань, ж/м Константиновка	300	-			



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
1	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000,0	50	50
2	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000,0	25	25
3	Агрызский, г.Агрыз	500,0	0	-
4	Азнакаевский, г.Азнакаево	500,0	0	-
5	Актанышский, с.Актаныш	500,0	0	-
6	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000,0	0	-
7	Арский, г.Арск	500,0	0	-
8	Бавлинский, г.Бавлы	1 000,0	0	-
9	Балтасинский, пгт.Балтаси	500,0	0	-
10	Бугульминский, г.Бугульма	1 000,0	0	-
11	Буинский, г.Буинск	1 000,0	0	-
12	Заинский, г.Заинск	1 500,0	0	-
13	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500,0	0	-
14	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000,0	0	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
15	Мамадышский, г.Мамадыш	750,0	0	-
16	Мензелинский, г.Мензелинск	600,0	0	-
17	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000,0	0	-
18	Муслюмовский, с.Муслюмово	900,0	0	-
19	г.Нижнекамск	500,0	0	-
20	Новошешминский, с.Новошешминск	500,0	0	-
21	Нурлатский, г.Нурлат	1 000,0	0	-
22	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500,0	0	-
23	Спасский, г.Болгар	500,0	0	-
24	Тетюшский, г.Тетюши	1 000,0	0	-
25	Черемшанский, с.Черемшан	991,0	0	-
26	Чистопольский район, г.Чистополь	250,0	0	-
27	г.Казань	9000,0	0	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Арский, г.Арск	900,0	50	50
2	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900,0	30	30
3	Агрызский, г.Агрыз	700,0	0	-
4	Актанышский, с.Актаныш	1 000,0	0	-
5	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800,0	0	-
6	Апастовский, пгт.Апастово	700,0	0	-
7	Бавлинский, г.Бавлы	1 500,0	0	-
8	Буинский, г.Буинск	800,0	0	-
9	Заинский, г.Заинск	400,0	0	-
10	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700,0	0	-
11	Кукморский, г.Кукмор	2 900,0	0	-
12	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900,0	0	-
13	Мамадышский, г.Мамадыш	400,0	0	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
14	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000,0	0	-
15	Пестречинский, с.Пестрецы	900,0	0	-
16	Сармановский, с.Сарманово	350,0	0	-
17	Тетюшский, г.Тетюши	800,0	0	-
18	Тюлячинский, с.Тюлячи	844,0	0	-
19	г.Казань	1 500,0	0	-



Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

№	МО РТ, месторасположение	Лимит, тыс.руб.	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
1	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2				
2	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2				
3	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	-			
4	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2	-			
5	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	-			
6	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2	-			
7	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	-			
8	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	-			
9	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	-			
10	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	-			



Подписание МО РТ **Соглашений** о реализации программ жилищного строительства и социально-культурных объектов

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Жилищное стр-во	Сельские клубы	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	ФАП, МВА	УСП, ЛБ	Кап. ремонт объектов ветеринарии	Кап.ремонт зданий Минсельхоза
	ВСЕГО:	88							
1	Актанышский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
2	Алексеевский	100	+	+	не участвует	+	+	+	не участвует
3	Алькеевский	100	+	+	+	+	+	+	+
4	Апастовский	100	+	не участвует	+	+	+	не участвует	+
5	Арский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
6	Атнинский	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
7	Бавлинский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
8	Балтасинский	100	+	+	не участвует	+	+	+	не участвует
9	Бугульминский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	+	
10	Буинский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	+	+
11	Высокогорский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	+
12	г.Наб. Челны	100	+	не участвует	не участвует	не участвует	+	не участвует	не участвует



Подписание МО РТ **Соглашений** о реализации программ жилищного строительства и социально-культурных объектов

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Жилищное стр-во	Сельские клубы	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	ФАП, МВА	УСП, ЛБ	Кап. ремонт объектов ветеринарии	Кап.ремонт зданий Минсельхоза
13	Дрожжановский	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
14	Елабужский	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
15	Заинский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
16	Кайбицкий	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
17	Кам.-Устьинский	100	+	не участвует	+	+	+	+	+
18	Кукморский	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	+
19	Мамадышский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
20	Менделеевский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
21	Мензелинский	100	+	+	не участвует	+	+	+	не участвует
22	Нижнекамский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	+	+
23	Новошешминский	100	+	+	+	+	+	+	не участвует
24	Пестречинский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	+
25	Рыб.-Слободский	100	+	+	не участвует	+	+	+	не участвует

Подписание МО РТ **Соглашений** о реализации программ жилищного строительства и социально-культурных объектов

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Жилищное стр-во	Сельские клубы	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	ФАП, МВА	УСП, ЛБ	Кап. ремонт объектов ветеринарии	Кап. ремонт зданий Минсельхоза
26	Сабинский	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
27	Сармановский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	+
28	Спасский	100	+	+	не участвует	+	+	+	не участвует
29	Тетюшский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
30	Тюлячинский	100	+	не участвует	+	+	+	не участвует	+
31	Черемшанский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	+	не участвует
32	Чистопольский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	+	не участвует
33	Нурлатский	100	+	+	+	+	+	+	не участвует
34	Агрызский	83	+	+	не участвует	+	+	+	-
35	Аксубаевский	83	-	+	+	+	+	+	не участвует
36	Альметьевский	75	-	не участвует	+	+	+	не участвует	не участвует



Подписание МО РТ **Соглашений** о реализации программ жилищного строительства и социально-культурных объектов

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Жилищное стр-во	Сельские клубы	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	ФАП, МВА	УСП, ЛБ	Кап. ремонт объектов ветеринарии	Кап. ремонт зданий Минсельхоза
37	Лаишевский	75	+	+	не участвует	+	-	не участвует	не участвует
38	Ютазинский	75	+	+	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
39	Азнакаевский	67	-	+	+	+	+	-	не участвует
40	Верх.-Услонский	67	-	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
41	Лениногорский	67	+	не участвует	+	+	+	-	-
42	Тукаевский	67	-	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
43	Зеленодольский	33	+	не участвует	не участвует	-	-	не участвует	не участвует
44	Муслюмовский	25	+	не участвует	не участвует	-	-	-	не участвует
45	г.Казань	0	-	-	не участвует	-	-	-	-



Строительство спортивных объектов

Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		1 135 207,36	35,65	5
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	39,0	3
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	31,0	3
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	36,0	3
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	23,0	3
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	30,0	2
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	55,0	3
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	37,0	3
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	35,0	3



Строительство спортивных объектов

Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		509 820,24	45,45	6
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	25,0	3
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	50,0	4
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	40,0	4
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	60,0	3
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	54,0	3



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

35

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	120 объектов	3 067,892	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	66	59	100	90	52
1	Аксубаевский	100	100	100	100	100
2	Алексеевский	100	100	не участвует	100	100
3	Апастовский	100	100	100	не участвует	100
4	Бавлинский	100	100	не участвует	100	100
5	Верхнеуслонский	100	100	не участвует	не участвует	100
6	Высокогорский	100	100	не участвует	не участвует	100
7	Дрожжановский	100	100	не участвует	100	100
8	Заинский	100	100	не участвует	100	100
9	Камско-Устьинский	100	100	100	не участвует	100
10	Кукморский	100	100	не участвует	100	100
11	Лаишевский	100	100	не участвует	100	100
12	Мензелинский	100	100	не участвует	100	100
13	Муслюмовский	100	100	не участвует	не участвует	100
14	Нижнекамский	100	100	не участвует	не участвует	100
15	Нурлатский	100	100	100	100	100



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

37

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	66	59	100	90	52
16	Рыбно- Слободский	100	100	не участвует	100	100
17	Тетюшский	100	100	не участвует	100	100
18	Тукаевский	100	100	не участвует	не участвует	100
19	Н.Челны	100	не участвует	не участвует	не участвует	100
20	Альметьевский	93	100	100	не участвует	80
21	Актанышский	83	100	не участвует	100	50
22	Лениногорский	67	100	100	не участвует	0
23	Мамадышский	67	100	не участвует	100	0
24	Спасский	67	0	не участвует	100	100
25	Зеленодольский	55	50	не участвует	не участвует	60
26	Азнакаевский	50	0	100	100	0
27	Алькеевский	50	0	100	100	0
28	Буинский	50	100	не участвует	не участвует	0
29	Кайбицкий	50	50	не участвует	100	0
30	Менделеевский	50	100	не участвует	не участвует	0



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

38

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	В С Е Г О:	66	59	100	90	52
31	Чистопольский	50	100	не участвует	не участвует	0
32	Арский	39	0	не участвует	50	67
33	Агрызский	33	0	не участвует	0	100
34	Атнинский	33	0	не участвует	100	0
35	Балтасинский	33	0	не участвует	100	0
36	Елабужский	33	0	не участвует	100	0
37	Сабинский	33	0	не участвует	100	0
38	Тюлячинский	33	0	100	не участвует	0
39	Ютазинский	33	0	не участвует	100	0
40	Казань	33	0	не участвует	100	0
41	Новошешминский	25	0	100	0	0
42	Бугульминский	0	0	не участвует	не участвует	0
43	Пестречинский	0	0	не участвует	не участвует	0
44	Сармановский	0	0	не участвует	не участвует	0
45	Черемшанский	0	0	не участвует	не участвует	0



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	76	70	71	70	83
1	Аксубаевский	100	100	100	100	100
2	Алексевский	100	100	не участвует	100	100
3	Алькеевский	100	100	100	100	100
4	Апастовский	100	100	100	не участвует	100
5	Альметьевский	100	100	100	не участвует	100
6	Верхне-Услонский	100	100	не участвует	не участвует	100
7	Заинский	100	100	не участвует	100	100
8	Зеленодольский	100	100	не участвует	не участвует	100
9	Кукморский	100	100	не участвует	100	100
10	Лаишевский	100	100	не участвует	100	100
11	Мамадышский	100	100	не участвует	100	100
12	Менделеевский	100	100	не участвует	не участвует	100
13	Муслюмовский	100	100	не участвует	не участвует	100
14	Нижнекамский	100	100	не участвует	не участвует	100



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

40

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	76	70	71	70	83
15	Нурлатский	100	100	100	100	100
16	Чистопольский	100	100	не участвует	не участвует	100
17	Рыбно-Слободский	100	100	не участвует	100	100
18	г.Набережные Челны	100	не участвует	не участвует	не участвует	100
19	Балтасинский	92	100	не участвует	75	100
20	Мензелинский	92	75	не участвует	100	100
21	Высокогорский	88	75	не участвует	не участвует	100
22	Тукаевский	88	75	не участвует	не участвует	100
23	Агрызский	87	80	не участвует	80	100
24	Дрожжановский	83	100	не участвует	50	100
25	Сабинский	83	75	не участвует	75	100
26	Спасский	83	50	не участвует	100	100
27	Тетюшский	83	100	не участвует	50	100
28	Бавлинский	82	67	не участвует	80	100



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

41

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	76	70	71	70	83
29	Актанышский	78	50	не участвует	100	83
30	Буинский	75	50	не участвует	не участвует	100
31	Новошешминский	75	100	100	0	100
32	Пестречинский	75	50	не участвует	не участвует	100
33	Сармановский	75	50	не участвует	не участвует	100
34	Тюлячинский	70	50	60	не участвует	100
35	Арский	61	67	не участвует	50	67
36	Елабужский	60	0	не участвует	0	50
37	Бугульминский	50	0	не участвует	не участвует	100
38	Камско-Устьинский	39	67	50	не участвует	0
39	г.Казань	33	0	не участвует	0	100
40	Кайбицкий	33	50	не участвует	50	0
41	Черемшанский	25	50	не участвует	не участвует	0
42	Лениногорский	17	0	0	не участвует	50



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	76	70	71	70	83
43	Азнакаевский	13	0	0	50	0
44	Ютазинский	0	0	не участвует	0	0
45	Атнинский	Информация не представлена				



Готовность документации для капитального ремонта объектов по программам 2018 года

№	Наименование программы	Представлено дефектных ведомостей в ГКУ ГИСУ РТ, в %	Сметная документация, в %
6	Кап. ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ	100	100
7	Кап. ремонт зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхоза РТ	100	100

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (13.01.2018г. – 19.01.2018г.)	14,80	14,88	100,54
СМР	14,80	14,88	100,54
Оборудование	0,0	0,00	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2018г. – 19.01.2018г.)	51,42	51,81	100,75
СМР	51,42	51,81	100,75
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.01.2018г.)	3 479,27	3 510,00	100,88
СМР	3 215,47	3 246,20	100,95
Оборудование	263,80	263,80	100,00

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
		246,22		
Объем финансирования, млн.руб.		СМР	Оборудование	ПИР
		182,26	58,06	5,9
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (13.01.2018г. – 19.01.2018г.)	1,47	1,45	98,64	
СМР	1,47	1,45	98,64	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2018г. – 19.01.2018г.)	4,76	4,69	98,53	
СМР	4,76	4,69	98,53	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.01.2018г.)	149,75	147,19	98,29	
СМР	133,53	130,97	98,08	
Оборудование	16,22	16,22	100,00	

Строительство школы на 375 мест в мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		323,35	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		Декабрь 2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (13.01.2018г. – 19.01.2018г.)	0	0	0,00
СМР	0	0	0,00
Оборудование	0	0	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2018г. – 19.01.2018г.)	0	0	0,00
СМР	0	0	0,00
Оборудование	0	0	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 19.01.2018г.)	323,35	323,35	100,00
СМР	267,27	267,27	100,00
Оборудование	56,08	56,08	100,00