



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

1

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



МО, по которым **не предоставлены** технические задания и сметы на ПИРы для проведения электронных аукционов, на 25.01.2018

	МО	К-во домов по программе	Кол-во домов по которым не представлены документы
1	Агрызский	11	11
2	Алексеевский	5	5
3	Альметьевский	62	62
4	Арский	8	8
5	Атнинский	1	1
6	Балтасинский	4	4
7	Буинский	8	8
8	Высокогорский	15	15
9	г.Казань	296	166
10	г.Набережные Челны	113	113
	Итого по РТ	995	459



МО, по которым **не предоставлены** технические задания и сметы на ПИРы для проведения электронных аукционов, на 25.01.2018

	МО	К-во домов по программе	Кол-во домов по которым не представлены документы
11	Кукморский	7	7
12	Лаишевский	7	7
13	Мамадышский	14	14
14	Новошешминский	2	2
15	Пестречинский	6	6
16	Сармановский	12	12
17	Спасский	4	4
18	Тукаевский	11	11
19	Черемшанский	3	3
	Итого по РТ	995	459



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

4

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных 85 ДОО	732,72 1 743,71	 103,18

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	424 215,4	3,7	3,7
1	МБОУ "Сокуровская СОШ", Лаишевский	23 200,0	0,0	0,0
2	МБОУ "Нармонская СОШ", Лаишевский	33 055,0	0,0	0,0
3	МБОУ "Новоусинская ООШ", Муслюмовский	8 693,5	0,0	0,0
4	МБОУ "Староибрайкинская СОШ", Аксубаевский	19 413,0	0,0	0,0
5	МБОУ "Озёрная СОШ", Высокогорский	16 450,0	0,0	0,0
6	МБОУ "Среднедевятковская СОШ", Лаишевский	21 453,4	0,0	0,0
7	МБОУ "Лешев-Тамакская ООШ", Сармановский	24 300,0	0,0	0,0
8	МАОУ "Лицей-интернат № 2", г.Казань	34 126,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018

6

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
9	МАОУ "ООШ № 30", г.Казань	2 051,8	0,0	0,0
10	МБОУ "Большеметескинска СОШ им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	0,0	0,0
11	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	27 636,5	0,0	0,0
12	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	0,5	0,5
13	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	0,6	0,6
14	МБОУ "Смак-Корсинская СОШ", Арский	15 480,4	1,4	1,4
15	МБОУ "Чарлинская средняя школа", Кукморский	10 565,3	2,0	2,0
	Итого по РТ	424 215,4	3,7	3,7
16	МБОУ "Рунгинская СОШ", Буинский	19 691,0	72,3	72,3



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	1,6	1,6
1	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,9	0,0	0,0
2	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,3	0,0	0,0
3	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,0	0,0	0,0
4	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	0,0	0,0
5	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", Чистопольский	51 642,6	0,0	0,0
6	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	0,0	0,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

8

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
7	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г. Казань	33 237,5	0,0	0,0
	Итого по РТ	308 503,2	1,6	1,6
8	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	2,0	2,0
9	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Наб.Челны	57 288,6	3,0	3,0
10	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан» г. Набережные Челны, г. Наб.Челны	50 279,1	3,0	3,0
11	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	5,0	5,0
12	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	5,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

9

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	1,7	1,7
1	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,2	0,0	0,0
2	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	0,0	0,0
3	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,1	0,0	0,0
4	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15" , Лениногорский	12 401,6	0,0	0,0
5	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	0,0	0,0
6	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	0,0	0,0
7	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка» , Высокогорский	2 335,5	0,0	0,0
8	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	0,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	1,7	1,7
9	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	0,0	0,0
10	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,2	0,0	0,0
11	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым", г. Менделеевск	6 464,9	0,0	0,0
12	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	0,0	0,0
13	МБДОУ "Детский сад №7", Лениногорский	24 623,6	0,0	0,0
14	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,3	0,0	0,0
15	МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,2	0,0	0,0
16	МБДОУ "Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,8	0,0	0,0
17	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	1,7	1,7
18	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	0,0	0,0
19	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,7	0,0	0,0
20	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	0,0	0,0
21	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,6	0,0	0,0
22	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	0,0	0,0
23	МБДОУ "Старотимовский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	0,0	0,0
24	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский	13 068,0	0,0	0,0
25	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	0,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	1,7	1,7
26	МБДОУ "Детский сад комбинированный вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	0,0	0,0
27	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,9	0,0	0,0
28	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,1	0,0	0,0
29	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г.Бугульма	15 456,0	0,0	0,0
30	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,6	0,0	0,0
31	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	0,0	0,0
32	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	0,0	0,0
33	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	0,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	1,7	1,7
34	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	0,0	0,0
35	МБДОУ "Варяш-Башевский детский сад "Аккош", Муслюмовский	15 253,8	0,0	0,0
36	МБДОУ "Детский сад №3 "Светлячок", г. Мамадыш	6 774,9	0,0	0,0
37	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	50 714,9	0,0	0,0
38	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	67 671,5	0,0	0,0
39	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида", г.Казань	33 670,0	0,0	0,0
40	МБДОУ "Детский сад "Теремок", Спасский	6 738,9	0,0	0,0
41	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	52 034,8	0,0	0,0
42	МБДОУ "Аланский детский сад", Тюлячинский	9 350,6	0,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	1,7	1,7
43	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	35 606,2	0,0	0,0
44	МБДОУ "Детский сад № 136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	49 519,1	0,0	0,0
45	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	0,0	0,0
46	МБДОУ "Детский сад № 212 комбинированного вида", г.Казань	52 727,8	0,0	0,0
47	МБДОУ "Детский сад № 189 комбинированного вида", г.Казань	66 285,2	0,0	0,0
48	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	40 908,1	0,0	0,0
49	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко", Новошешминский	6 150,2	0,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	1,7	1,7
50	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	0,0	0,0
51	МАДОУ "Детский сад № 233", г.Казань	37 552,7	0,0	0,0
52	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	46 086,0	0,0	0,0
53	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкой", Сабинский	5 378,5	0,0	0,0
54	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	0,0	0,0
55	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкой», Сабинский	8 863,3	0,0	0,0
56	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно-Слободский	19 118,7	0,0	0,0
57	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	0,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
58	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,1	0,1	0,1
59	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	1,0	1,0
60	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,5	1,0	1,0
61	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	1,0	1,0
	Итого по РТ	1 743 713,7	1,7	1,7
62	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	2,0	2,0
63	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Наб.Челны	26 290,6	3,0	3,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	1,7	1,7
64	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Наб.Челны	33 205,7	3,0	3,0
65	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,1	3,0	3,0
66	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,3	3,0	3,0
67	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Наб.Челны	14 144,4	3,0	3,0
68	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Наб.Челны	28 212,5	3,0	3,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	1,7	1,7
69	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,8	3,0	3,0
70	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Наб.Челны	35 765,3	3,0	3,0
71	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,4	3,0	3,0
72	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,2	3,0	3,0
73	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №37 «Малыш», г.Наб.Челны	30 301,2	3,0	3,0
74	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Наб.Челны	37 229,9	3,0	3,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	1,7	1,7
75	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Наб.Челны	25 600,9	3,0	3,0
76	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,3	4,0	4,0
77	МБДОУ «Детский сад Алenuшка», Нижнекамский	5 177,2	4,0	4,0
78	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский	37 807,3	4,0	4,0
79	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский	38 663,2	4,0	4,0
80	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	4,5	4,5



Капитальный ремонт ДОО на 2018

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	1,7	1,7
80	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	4,5	4,5
81	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Посдсолнушек", Чистопольский	26 401,1	5,0	5,0
82	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,0	6,0	6,0
83	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,4	15,0	15,0
84	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,7	32,5	32,5
85	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6», Буинский	4 114,4	56,0	56,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт 6 – строительство 1 – реконструкция	196,0:	4,000:
		- 112,0	- 1,975
		- 40,5	- 2,025
		- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2018

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	«Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер», Высокогорский	7 249,0	0,0	0,0
2	ДОЛ «Чайка», Высокогорский	8 000,0	0,0	0,0
3	ДОЛ «Лесная сказка», Елабужский	4 013,4	0,0	0,0
4	Детский оздоровительный лагерь «Чайка», Буинский	3 000,0	0,0	0,0
5	Пионерлагерь «Чулпан», Атнинский	8 000,0	0,0	0,0
6	ДОЛ «Пламя», г.Казань	4 500,0	0,0	0,0
7	ДОЛ «Заречный», Нурлатский	1 804,0	1,0	1,0
8	ДОЛ «Созвездие», Заинский	5 000,0	3,0	3,0
9	Профильный спортивный лагерь «Олимпиец», Мензелинский	4 802,0	3,0	0,0
10	ДОЛ «Кама», Нижнекамский	9 520,0	4,0	4,0
11	ДОЛ «Солнышко», Азнакаевский	5 965,0	6,0	6,0
12	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	37 489,6	7,0	3,0
	Итого по РТ	112 000,0	7,5	6,0
13	ДОЛ «Дубки», Алькеевский	5 000,0	17,0	17,0
14	ДОЛ «Солнечный», Черемшанский	7 657,0	50,0	50,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

23

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	0,0	0,0
2	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	0,0	0,0
3	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево	87 761,2	0,0	0,0
4	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	0,0	0,0
5	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	0,0	0,0
	Итого по РТ	657 519,2	2,8	1,7
6	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	4,0	3,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	2,8	1,7
7	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан	40 113,7	4,0	4,0
8	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	4,0	3,9
9	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	4,0	2,0
10	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	7,0	2,0
11	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	9,0	2,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	1,7	1,6
1	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	0,0	0,0
2	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,3	0,0	0,0
3	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	0,0	0,0
4	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	0,0	0,0
5	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	0,0	0,0
6	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,0	0,0	0,0
7	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	0,0	0,0
8	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,1	0,0	0,0
9	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	0,0	0,0
10	Муниципальное бюджетное киноучреждение, пгт.Алексеевское, Алексеевский	8 373,6	0,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	1,7	1,6
11	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	0,0	0,0
12	Центральная библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,7	0,0	0,0
13	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	0,0	0,0
14	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	0,0	0,0
15	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	0,0	0,0
16	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	0,0	0,0
17	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	0,0	0,0
18	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	0,0	0,0
19	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	0,0	0,0
20	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	0,0	0,0
21	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	0,0	0,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
22	МБУ «Набережночелнинская картинная галерея», г.Наб.Челны	13 496,4	0,0	0,0
23	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	0,0	0,0
24	СДК с.Коцаково, Пестречинский	13 594,0	0,0	0,0
25	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	0,0	0,0
26	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	0,0	0,0
27	Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский	9 750,7	1,0	1,0
	Итого по РТ	336 116,4	1,7	1,6
28	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	2,0	2,0
29	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	2,0	2,0
30	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	2,0	2,0
31	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	2,0	1,0
32	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	2,0	2,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	1,7	1,6
33	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	2,0	2,0
34	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	3,0	3,0
35	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	3,0	3,0
36	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,0	3,0	3,0
37	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	3,0	2,0
38	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	5,0	5,0
39	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	5,0	5,0
40	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	7,0	5,0
41	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	15,0	15,0
42	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	20,0	19,0



Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	Подростковый клуб «Патриот», Зеленодольский	2 500,0	0,0	0,0
2	Подростковый клуб «Фортуна», Зеленодольский	3 800,0	0,0	0,0
3	Подростково-молодежный клуб «Мастер», Менделеевский	2 300,0	0,0	0,0
4	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,0	0,0	0,0
5	Подростково-молодёжный клуб «Витязь» спортивной направленности Спасского МР	5 500,0	0,0	0,0
6	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,0	0,0	0,0
7	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань	14 700,0	0,0	0,0
8	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,0	0,0	0,0
9	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,0	0,0	0,0
10	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,0	0,0	0,0
11	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань	3 850,0	0,0	0,0
12	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,0	0,0	0,0
13	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,0	0,0	0,0
	Итого по РТ	98 700,0	1,2	1,2
14	Подростковый клуб «Водник», Альметьевский	1 700,0	2,0	2,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	98 700,0	1,2	1,2
15	Подростковый клуб «Сокол», г.Наб.Челны	2 300,0	2,0	2,0
16	МБУ «Подростковый клуб «Атлант» Кукморского МР	2 900,0	2,0	2,0
17	Подростковый клуб «Спартак», Альметьевский	2 800,0	2,0	2,0
18	Подростковый клуб «Зарница», г.Наб.Челны	1 400,0	2,0	2,0
19	Подростковый клуб «Заря», г.Наб.Челны	2 000,0	2,0	2,0
20	Подростковый клуб «Гармония», г.Наб. Челны	2 800,0	2,0	2,0
21	Подростковый клуб «Вега», г.Наб.Челны	2 100,0	2,0	2,0
22	Подростковый клуб «Ровесник», Альметьевский	2 300,0	2,0	1,0
23	МБУ «Подростковый клуб» Тукаевского МО	2 400,0	4,0	4,0
24	Подростковый клуб «Юность», Нижнекамский	3 800,0	4,0	4,0
25	Подростковый клуб «Гренада», Нижнекамский	1 650,0	4,0	4,0
26	Подростковый клуб «Дружба», Нижнекамский	1 700,0	4,0	4,0
27	Подростковый клуб «Чародейка», Нижнекамский	2 500,0	4,0	4,0
28	Подростковый клуб «Ялкын», Заинский	4 400,0	5,0	5,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт	98,68: - 55,04	1,32: - 0,016
	10 – строительство	- 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	- 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	0,7	0,7
1	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,1	0,0	0,0
2	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	0,0	0,0
3	Елабужский, с. Татарский Дюм-Дюм	574,8	0,0	0,0
4	Зеленодольский, с. Большие Ключи	1 708,1	0,0	0,0
5	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,1	0,0	0,0
6	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,7	0,0	0,0
7	Кайбицкий,с.Кушманы	618,4	0,0	0,0
8	Атнинский, с.Кубян	1 541,8	0,0	0,0
9	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,5	0,0	0,0
10	Актанышский, с.Актаныш,	1 745,7	0,0	0,0
11	Агрызский, с. Крынды	1 718,8	0,0	0,0
12	Алексеевский, с.Биллярск	2 611,8	0,0	0,0
13	Арский, с.Новый Кинер	1 636,0	0,0	0,0
14	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,1	0,7	0,7
15	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 724,1	0,0	0,0
16	Мамадышский, с. Олуяз	489,7	0,0	0,0
17	Мамадышский, с. Малая Сунь	770,6	0,0	0,0
18	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	0,0	0,0
19	Сармановский, с. Ляки	1 657,7	0,0	0,0
20	Сабинский, с. Евлаштау	651,3	0,0	0,0
21	Сабинский, с. Большие Нырты	1 063,4	0,0	0,0
22	Черемшанский, с. Старый Утямыш	1 478,6	0,0	0,0
23	Ютазинский, с. Старые Уруссу	732,8	0,0	0,0
24	Чистопольский, д. Татарский Сарсаз	1 377,7	0,0	0,0
25	Менделеевский, с. Старое Гришкино	1 695,2	0,0	0,0
26	Спасский, пос. Приволжский	1 718,6	0,0	0,0
27	Мензелинский, с. Старая Матвеевка	1 700,0	0,0	0,0
28	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,1	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
29	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 717,3	0,0	0,0
30	Пестречинский, с.Чита	2 536,1	0,0	0,0
31	Тетюшский, с.Бакрчи	445,1	0,0	0,0
32	Тетюшский, с. Киртели	616,3	0,0	0,0
	Итого по РТ	55 039,1	0,7	0,7
33	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,4	1,0	1,0
34	Елабужский, с. Альметьево	1 066,5	2,0	2,0
35	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,1	3,0	3,0
36	Кукморский, с.Чарли	1 961,7	4,0	4,0
37	Тукаевский, с. Мусабай-Завод	1 640,6	5,0	5,0
38	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	7,0	7,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объектов	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания и соц. защиты РТ на 2018

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	0,0	0,0
1	ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат»	4 400,0	0,0	0,0
2	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра» в Елабужском МР»	2 800,0	0,0	0,0
3	ГАУСО «Елабужский психоневрологический интернат»	5 800,0	0,0	0,0
4	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Доверие" в Зеленодольском МР»	4 900,0	0,0	0,0
5	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ	3 500,0	0,0	0,0
6	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ в Лаишевском МР»	3 000,0	0,0	0,0
7	ГАУСО «Камско-Полянский психоневрологический интернат с применением современных медико-социальных технологий реабилитации»	2 500,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания и соц. защиты РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	0,0	0,0
8	ГАУСО «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 500,0	0,0	0,0
9	ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе г.Казань «Радуга» МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР»	2 900,0	0,0	0,0
10	ГАУСО «Алексеевский дом - интернат для престарелых и инвалидов »	2 200,0	0,0	0,0
11	ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ	5 500,0	0,0	0,0
12	ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	3 000,0	0,0	0,0
13	ГАУСО «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	5 500,0	0,0	0,0
14	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ "Исток Надежды" в Арском МР»	1 000,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания и соц. защиты РТ на 2018

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	0,0	0,0
15	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Возрождение" МТЗ и СЗ РТ в Бугульминском МР»	3 000,0	0,0	0,0
16	ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Березка»	2 500,0	0,0	0,0
17	ГАУСО «Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	4 500,0	0,0	0,0
18	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Надежда» в Мамадышском МР»	2 800,0	0,0	0,0
19	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Здравушка» МТЗ и СЗ РТ	4 000,0	0,0	0,0
20	ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)», г.Казань	8 200,0	0,0	0,0
21	ГАУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ в городском округе «город Наб.Челны»	3 000,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания и соц. защиты РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	0,0	0,0
22	ГБУ «Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих»	5 000,0	0,0	0,0
23	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» МТЗ и СЗ РТ»	3 400,0	0,0	0,0
24	ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г.Казань	3 000,0	0,0	0,0
25	ГАУСО «Казанский психоневрологический интернат»	2 500,0	0,0	0,0
26	ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Солнышко» в городском округе «город Наб.Челны»	2 500,0	0,0	0,0
27	ГКУ «Социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» в городском округе «город Наб.Челны»	2 700,0	0,0	0,0
28	ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестречинском МР»	1 800,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт учреждений соц. обслуживания и соц. защиты РТ на 2018

43

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	117 200,0	0,0	0,0
29	ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 000,0	0,0	0,0
30	ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат» МТЗ и СЗ РТ	3 000,0	0,0	0,0
31	ГАУСО «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	1 800,0	0,0	0,0
32	ГАУСО «Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	2 500,0	0,0	0,0
33	ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат»	4 500,0	0,0	0,0
34	ГАУСО «Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ»	4 000,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

45

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	49 985,0	1,8	1,3
1	г.Азнакаево, Азнакаевский	1 661,8	0,0	0,0
2	с.Большие Кайбицы, Кайбицкий	577,5	0,0	0,0
3	пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский	4 493,0	0,0	0,0
4	с.Большая Атня, Атнинский	750,2	0,0	0,0
5	пгт. Аксубаево, Аксубаевский	315,3	0,0	0,0
6	г.Бавлы, Бавлинский	1 615,3	0,0	0,0
7	пгт. Алексеевское, Алексеевский	1 959,4	0,0	0,0
8	пгт. Богатые Сабы, Сабинский	1 770,5	0,0	0,0
9	с.Муслюмово, Муслюмовский	933,9	0,0	0,0
10	с.Сарманово, Сармановский	5 882,3	0,0	0,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

46

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	пгт. Уруссу, Ютазинский	555,2	0,0	0,0
12	г.Наб.Челны, пр.Хасана Туфана, д.23	1 406,1	0,0	0,0
13	г.Тетюши, Тетюшский	10 648,2	0,0	0,0
14	г.Болгар, Спасский	2 176,3	0,0	0,0
15	с.Тюлячи, Тюлячинский	554,2	0,0	0,0
	Итого по РТ	49 985,0	1,8	1,3
16	г.Лениногорск, Лениногорский	2 498,1	3,0	3,0
17	г.Мензелинск, Мензелинский	8 402,1	5,0	3,0
18	г.Менделеевск, Менделеевский	1 498,3	10,0	10,0
19	г.Наб.Челны, ул.Габдуллы Тукая, д.35, строение 8/22, Тукаевский	2 287,4	10,0	8,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	«Молодежный центр» МБУ «Центр содействия молодежи» Альметьевского МР	17 600,0	0,0	0,0
2	МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевского МР	11 200,0	0,0	0,0
3	МБУ «Молодежный центр» Чистопольского МР	12 811,2	0,0	0,0
	Итого по РТ	86 211,2	0,9	0,9
4	МБУ «Молодежный центр» Заинского МР	13 100,0	1,0	1,0
5	МАУ г.Наб.Челны «Молодежный центр «Шатлык»	10 700,0	2,0	2,0
6	МАУ г.Наб.Челны «Молодежный центр «Нур»	19 900,0	2,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

49

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	120 объектов	3 067,892	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
1	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 5», г.Наб.Челны	34 087,9	0,0	0,0
2	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Лениногорский противотуберкулезный диспансер», г.Лениногорск	84 481,4	0,0	0,0
3	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», женская консультация г.Наб.Челны	34 434,0	0,0	0,0
4	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», детская поликлиника г.Наб.Челны	36 704,1	0,0	0,0
5	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №4», блок В (1-2эт), г.Наб.Челны	21 886,6	0,0	0,0
6	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», детская поликлиника, Кукморский	7 515,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

51

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
7	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница №2», г.Наб.Челны	28 221,0	0,0	0,0
8	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер», г.Наб.Челны	19 998,0	0,0	0,0
9	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Набережночелнинский кожно-венерологический диспансер», г.Наб.Челны	85 684,8	0,0	0,0
10	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Набережночелнинский кожно-венерологический диспансер», г.Наб.Челны	15 244,7	0,0	0,0
11	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ», г.Наб.Челны	34 138,5	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
12	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Нижекамский психоневрологический диспансер», г.Нижекамск	8 627,8	0,0	0,0
13	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Нижекамский наркологический диспансер», г.Нижекамск	8 293,1	0,0	0,0
14	ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница», женская консультация, пгт. Аксубаево	1 135,2	0,0	0,0
15	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», женская консультация, пгт. Алексеевское	11 520,0	0,0	0,0
16	ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница», поликлиника, пгт. Апастово	11 244,6	0,0	0,0
17	ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница», центр ВОП, пгт.Аксубаево	5 263,2	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

53

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
18	ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница», поликлиника, пгт.Аксубаево	5 273,7	0,0	0,0
19	ГАУЗ «Арская центральная районная больница», поликлиника, г.Арск	46 516,3	0,0	0,0
20	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Альметьевский психоневрологический диспансер», г.Альметьевск	14 860,8	0,0	0,0
21	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Альметьевский противотуберкулезный диспансер», г.Альметьевск	18 849,9	0,0	0,0
22	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Альметьевский наркологический диспансер», Альметьевский	10 229,2	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
23	Женская консультация ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром», г.Альметьевск	38 687,6	0,0	0,0
24	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский наркологический диспансер», г.Наб.Челны	70 025,3	0,0	0,0
25	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер», г.Наб.Челны	66 048,0	0,0	0,0
26	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	6 653,8	0,0	0,0
27	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	10 590,3	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
28	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	19 357,2	0,0	0,0
29	Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ», г.Казань	83 994,6	0,0	0,0
30	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	6 971,3	0,0	0,0
31	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	18 217,0	0,0	0,0
32	Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ», г.Казань	33 748,8	0,0	0,0
33	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр», г.Казань	39 628,8	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
34	Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им.проф. А.Ф.Агафонова», г.Казань	4 257,1	0,0	0,0
35	Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им.проф. А.Ф.Агафонова», г.Казань	4 860,7	0,0	0,0
36	Поликлиника ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казань	26 010,5	0,0	0,0
37	Поликлиника ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер», г.Казань	6 192,8	0,0	0,0
38	ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», женская консультация, г.Буинск	3 533,5	0,0	0,0
39	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №20», г.Казань	18 101,2	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
40	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», женская консультация, Высокогорский	1 000,3	0,0	0,0
41	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Набережночелнинский психоневрологический диспансер», г.Наб.Челны	28 080,7	0,0	0,0
42	ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница», поликлиника, с.Верхний Услон	32 504,6	0,0	0,0
43	Женская консультация, ГАУЗ «Городская поликлиника №3», г.Казань	14 379,8	0,0	0,0
44	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», офис ВОП, Высокогорский	1 155,8	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
45	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница №11», г.Казань	8 421,1	0,0	0,0
46	Женская консультация ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», г.Казань	1 009,2	0,0	0,0
47	Женская консультация ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», г.Казань	10 200,2	0,0	0,0
48	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», детская поликлиника, пгт. Алексеевское	5 088,0	0,0	0,0
49	ГАУЗ «Базарно-Матакская центральная районная больница» Алькеевского муниципального района, женская консультация, Алькеевский	1 936,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

59

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
50	ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», женская консультация, г.Менделеевск	6 604,8	0,0	0,0
51	ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница», поликлиника, г.Мамадыш	25 080,9	0,0	0,0
52	ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница», поликлиника, с.Пестрецы	73 480,9	0,0	0,0
53	ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница», женская консультация, с.Пестрецы	2 662,5	0,0	0,0
54	ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», поликлиника, пгт. Рыбная Слобода	51 767,5	0,0	0,0
55	ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница», поликлиника, с.Новошешминск	25 820,6	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

60

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
56	ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», женская консультация, г.Нурлат	2 487,1	0,0	0,0
57	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №3, г.Зеленодольск	20 160,0	0,0	0,0
58	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», консультативно-диагностическая поликлиника, г.Зеленодольск	36 177,3	0,0	0,0
59	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Зеленодольский психоневрологический диспансер», г.Зеленодольск	6 865,4	0,0	0,0
60	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Зеленодольский кожно-венерологический диспансер», г.Зеленодольск	13 622,7	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

61

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
61	ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», поликлиника, г.Нурлат	51 445,2	0,0	0,0
62	ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», женская консультация, пгт. Рыбная Слобода	1 279,6	0,0	0,0
63	ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница», поликлиника, Сабинский	38 035,3	0,0	0,0
64	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», филиал поликлиники, г.Чистополь	17 438,7	0,0	0,0
65	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП, г.Чистополь	3 880,3	0,0	0,0
66	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП, г.Чистополь	1 853,4	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

62

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
67	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП, г.Чистополь	1 671,8	0,0	0,0
68	поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Чистопольский кожно-венерологический диспансер», г.Чистополь	27 565,4	0,0	0,0
69	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника при Городской больнице №2	22 256,1	0,0	0,0
70	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника, г.Чистополь	4 348,8	0,0	0,0
71	ГАУЗ «Спасская центральная районная больница», поликлиника, г.Болгар	24 747,3	0,0	0,0
72	ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница», женская консультация, г.Наб.Челны	4 939,2	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

63

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
73	ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница», женская консультация, Черемшанский район, с.Черемшан	1 111,3	0,0	0,0
74	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника, г.Чистополь	58 258,4	0,0	0,0
75	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», "Центр здоровья", г.Чистополь	5 382,9	0,0	0,0
76	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №4, г.Зеленодольск	26 848,5	0,0	0,0
77	поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Зеленодольский противотуберкулезный диспансер», г.Зеленодольск	26 532,9	0,0	0,0
78	ГАУЗ «Городская поликлиника №6», филиал поликлиники г.Казань	4 410,7	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
79	ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», г.Казань	11 953,5	0,0	0,0
80	ГАУЗ «Городская поликлиника №6», женская консультация, г.Казань	7 723,4	0,0	0,0
81	ГАУЗ «Детская городская поликлиника №11», г.Казань	1 345,7	0,0	0,0
82	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника с административно-бытовым корпусом, г.Елабуга	15 480,0	0,0	0,0
83	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника, г.Елабуга	117 545,6	0,0	0,0
84	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», женская консультация, г.Елабуга	24 000,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
85	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», детская поликлиника, г.Елабуга	12 807,1	0,0	0,0
86	ГАУЗ «Заинская центральная районная больница», поликлиника, г.Заинск	25 498,5	0,0	0,0
87	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», филиал детской поликлиники в 4-ом мкр., г.Елабуга	3 921,6	0,0	0,0
88	ГАУЗ «Заинская центральная районная больница», диагностический центр, г.Заинск	26 402,6	0,0	0,0
89	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», женская консультация, г.Лениногорск	51 317,2	1,0	1,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
90	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», детская поликлиника, г.Лениногорск	25 034,9	1,0	1,0
91	ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница», поликлиника, г.Наб.Челны	99 730,6	1,0	1,0
92	ГАУЗ «Заинская центральная районная больница», филиал поликлиники №2, г.Заинск	13 851,5	1,0	1,0
93	ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница», поликлиника, Черемшанский	66 402,5	1,0	1,0
94	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», поликлиника, г.Лениногорск	36 910,5	1,0	1,0
95	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», поликлиника, г.Бугульма	56 576,5	1,0	1,0
96	ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией, с.Сарманово	66 360,1	1,5	1,5



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

67

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
97	ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница», женская консультация, с.Актаныш	2 313,7	2,0	2,0
98	ГАУЗ «Уруссинская центральная районная больница» Ютазинского муниципального района, женская консультация, пгт.Уруссу	1 713,1	2,0	2,0
99	ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница», филиал поликлиники, г.Лениногорск	9 964,9	2,0	2,0
100	ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница», поликлиника, с.Актаныш	49 043,6	2,0	2,0
101	поликлиника филиала ГАУЗ "Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер" "Бугульминский кожно-венерологический диспансер", г.Бугульма	22 607,4	2,0	2,0
102	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», Карабашская ВА п.г.т.Карабаш	23 193,4	2,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

68

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
103	Женская консультация ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром», г.Нижнекамск	76 083,1	2,0	2,0
104	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Нижнекамский противотуберкулезный диспансер», г.Нижнекамск	71 352,4	2,0	2,0
105	ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», поликлиника, г.Буинск	51 017,5	3,0	3,0
106	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Бугульминский наркологический диспансер», г.Бугульма	6 373,9	3,0	3,0
107	Поликлиника филиал ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Нижнекамский кожно-венерологический диспансер», г.Нижнекамск	24 982,6	4,0	4,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

69

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
108	Поликлиника филиал ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Нижекамский кожно-венерологический диспансер», г.Нижекамск	27 251,0	4,0	4,0
109	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», женская консультация, Кукморский	9 008,1	5,0	5,0
110	ГАУЗ «Уруссинская центральная районная больница» Ютазинского муниципального района, поликлиника, пгт.Уруссу	23 302,5	5,0	5,0
111	ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией Джалильской районной больницы, пгт.Джалиль	55 934,1	5,0	5,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

70

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
112	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Бугульминский противотуберкулезный диспансер», г.Бугульма	27 120,9	5,0	5,0
113	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №7», г.Набережные Челны, пр.Яшьлек, д.13	10 654,3	6,0	6,0
114	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», поликлиника, Кукморский	42 161,9	7,0	7,0
115	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», поликлиника, г.Бугульма	22 005,9	10,0	10,0
116	ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница», поликлиника, г.Азнакаево	68 695,0	15,0	15,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	1,9	1,9
117	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», поликлиника, пос. ж.-д.ст.Высокая Гора	20 314,2	20,0	20,0
118	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №6», г.Наб.Челны	9 495,1	21,0	21,0
119	ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», поликлиника, г.Менделеевск	48 644,3	25,0	25,0
120	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №3», г.Наб.Челны	10 198,2	51,0	51,0



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

72

№	Наименование программы	РКМ РТ	План
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	№ 3222-р от 09.12.2017	Построить: 231 км - водопроводной сети 39 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№ 3168-р от 06.12.2017	Ведется обследование объектов
3	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№ 3229-р от 11.12.2017	Ведется обследование объектов
4	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК	№ 3228-р от 11.12.2017	Ведется обследование объектов
5	Модернизация систем водоотведения	№ 3227-р от 11.12.2017	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в19МО



**Капремонт машино-тракторных парков, зернотоковых хозяйств,
коровников, овощекартофелехранилищ и строительство
силосно-сенажных траншей на 2018 год**

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР,%
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машино-тракторных парков	63	166,62	49,99	116,63	0
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	127	373,22	111,97	261,25	0,29
3	Капитальный ремонт коровников	227	999,70	299,91	699,79	0,05
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	15	66,67	20,00	46,67	0
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	0



Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)

Запланировано обустройство 58 объектов в 45 МО

Средства бюджета РТ – 2 млрд. рублей

Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	Агрызский	16	15	12	Балтасинский	16	13
2	Азнакаевский	16	18	13	Бугульминский	16	12
3	Аксубаевский	16	17	14	Буинский	16	17
4	Актанышский	16	16	15	В-Услонский	16	17
5	Алексеевский	16	15	16	Высокогорский	16	11
6	Алькеевский	16	16	17	Дрожжановский	16	15
7	Альметьевский	16	14	18	Елабужский	8	6
8	Апастовский	16	16	19	Заинский	16	18
9	Арский	16	16	20	Зеленодольский	16	17
10	Атнинский	16	17	21	Кайбицкий	16	13
11	Бавлинский	16	17	22	К-Устьинский	16	11



Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Кукморский	16	11	35	Сабинский	16	14
24	Лаишевский	16	16	36	Сармановский	16	15
25	Лениногорский	16	15	37	Спасский	16	18
26	Мамадышский	16	14	38	Тетюшский	16	15
27	Менделеевский	16	17	39	Тукаевский	16	16
28	Мензелинский	16	15	40	Тюлячинский	16	10
29	Муслимовский	16	15	41	Черемшанский	16	8
30	Нижнекамский	16	16	42	Чистопольский	16	16
31	Новошешминский	16	18	43	Ютазинский	16	12
32	Нурлатский	16	16	44	г.Наб.Челны	16	16
33	Пестречинский	16	12	45	г.Казань	16	17
34	Р.-Слободский	16	17				



100% выполнение обязательств в ГИС ЖКХ

**Азнакаевский
Аксубаевский
Актанышский
Алькеевский
Апастовский
Арский
Атнинский
Бавлинский
Буинский
Верхнеуслонский
Заинский**

**Зеленодольский
Лаишевский
Менделеевский
Нижнекамский
Новошешминский
Нурлатский
Рыбнослободский
Спасский
Тукаевский
Чистопольский
Набережные Челны
Казань**



Программа «Доступная среда» на 2018 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
26 907,6	12	13	25



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

79

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	85	90	100	90	74
1	Аксубаевский	100	100	100	100	100
2	Алексеевский	100	100	не участвует	100	100
3	Альметьевский	100	100	100	не участвует	100
4	Апастовский	100	100	100	не участвует	100
5	Бавлинский	100	100	не участвует	100	100
6	Верхнеуслонский	100	100	не участвует	не участвует	100
7	Высокогорский	100	100	не участвует	не участвует	100
8	Дрожжановский	100	100	не участвует	100	100
9	Заинский	100	100	не участвует	100	100
10	Камско-Устьинский	100	100	100	не участвует	100
11	Кукморский	100	100	не участвует	100	100
12	Лаишевский	100	100	не участвует	100	100
13	Лениногорский	100	100	100	не участвует	100
14	Менделеевский	100	100	не участвует	не участвует	100



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

80

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	85	90	100	90	74
15	Мензелинский	100	100	не участвует	100	100
16	Муслюмовский	100	100	не участвует	не участвует	100
17	Нижнекамский	100	100	не участвует	не участвует	100
18	Нурлатский	100	100	100	100	100
19	Пестречинский	100	100	не участвует	не участвует	100
20	Рыбно- Слободский	100	100	не участвует	100	100
21	Сармановский	100	100	не участвует	не участвует	100
22	Спасский	100	100	не участвует	100	100
23	Тетюшский	100	100	не участвует	100	100
24	Тукаевский	100	100	не участвует	не участвует	100
25	Тюлячинский	100	100	100	не участвует	100
26	Черемшанский	100	100	не участвует	не участвует	100
27	Н.Челны	100	не участвует	не участвует	не участвует	100
28	Казань	89	67	не участвует	100	100



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

81

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	85	90	100	90	74
29	Актанышский	83	100	не участвует	100	50
30	Кайбицкий	83	100	не участвует	100	50
31	Чистопольский	83	100	не участвует	не участвует	67
32	Мамадышский	78	100	не участвует	100	33
33	Алькеевский	75	100	100	100	0
34	Буинский	75	100	не участвует	не участвует	50
35	Арский	72	100	не участвует	50	67
36	Атнинский	67	100	не участвует	100	0
37	Балтасинский	67	100	не участвует	100	0
38	Елабужский	67	50	не участвует	100	50
39	Сабинский	67	100	не участвует	100	0
40	Зеленодольский	65	50	не участвует	не участвует	80
41	Азнакаевский	50	0	100	100	0
42	Новошешминский	50	100	100	0	0



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	85	90	100	90	74
43	Агрызский	33	0	не участвует	0	100
44	Ютазинский	33	0	не участвует	100	0
45	Бугульминский	0	0	не участвует	не участвует	0



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

83

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	85	79	83	78	89
1	Агрызский	100	100	не участвует	100	100
2	Аксубаевский	100	100	100	100	100
3	Актанышский	100	100	не участвует	100	100
4	Алексевский	100	100	не участвует	100	100
5	Алькеевский	100	100	100	100	100
6	Апастовский	100	100	100	не участвует	100
7	Альметьевский	100	100	100	не участвует	100
8	Бавлинский	100	100	не участвует	100	100
9	Буинский	100	100	не участвует	не участвует	100
10	Верхне-Услонский	100	100	не участвует	не участвует	100
11	Высокогорский	100	100	не участвует	не участвует	100
12	Заинский	100	100	не участвует	100	100
13	Зеленодольский	100	100	не участвует	не участвует	100



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	85	79	83	78	89
14	Кукморский	100	100	не участвует	100	100
15	Лаишевский	100	100	не участвует	100	100
16	Мамадышский	100	100	не участвует	100	100
17	Менделеевский	100	100	не участвует	не участвует	100
18	Муслюмовский	100	100	не участвует	не участвует	100
19	Нижнекамский	100	100	не участвует	не участвует	100
20	Нурлатский	100	100	100	100	100
21	Новошешминский	100	100	100	100	100
22	Черемшанский	100	100	не участвует	не участвует	100
23	Чистопольский	100	100	не участвует	не участвует	100
24	Рыбно-Слободский	100	100	не участвует	100	100
25	Сармановский	100	100	не участвует	не участвует	100
26	Тукаевский	100	100	не участвует	не участвует	100
27	г.Набережные Челны	100	не участвует	не участвует	не участвует	100



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

85

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	85	79	83	78	89
28	Тюлячинский	93	80	100	не участвует	100
29	Арский	92	100	не участвует	75	100
30	Балтасинский	92	100	не участвует	75	100
31	Дрожжановский	92	100	не участвует	75	100
32	Мензелинский	92	75	не участвует	100	100
33	Сабинский	83	75	не участвует	75	100
34	Спасский	83	50	не участвует	100	100
35	Тетюшский	83	100	не участвует	50	100
36	Пестречинский	75	50	не участвует	не участвует	100
37	Ютазинский	72	67	не участвует	50	100
38	Бугульминский	67	33	не участвует	не участвует	100
39	Елабужский	60	0	не участвует	0	50
40	Камско-Устьинский	39	67	50	не участвует	0
41	Азнакаевский	38	0	75	75	0



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	85	79	83	78	89
42	г.Казань	33	0	не участвует	0	100
43	Кайбицкий	33	50	не участвует	50	0
44	Лениногорский	17	0	0	не участвует	50
45	Атнинский	0	0	не участвует	0	0

Строительство объекта «Гостиница с баннным комплексом (аналог исторической Белой палаты в г.Болгар XIVв.)»

Подрядчик		ООО «Грань»	
Технический заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Стоимость объекта, млн. руб.		3 600,00	
Начало строительства		Апрель 2015 г.	
Срок завершения строительства		2018 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (20.01.2018г. – 25.01.2018г.)	35,01	35,06	100,11
СМР	24,99	25,04	100,20
Оборудование	10,02	10,02	100,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2018г. – 25.01.2018г.)	86,43	86,87	100,51
СМР	76,41	76,85	100,58
Оборудование	10,02	10,02	100,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.01.2018г.)	3 514,28	3 545,06	100,87
СМР	3 240,46	3 271,24	100,94
Оборудование	273,82	273,82	100,00

Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
Объем финансирования, млн.руб.		246,22	
		СМР	Оборудование
		ПИР	
		182,26	58,06
Начало строительства		2016 г.	
Срок завершения строительства		2017 г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (20.01.2018г. – 25.01.2018г.)	1,27	1,25	98,43
СМР	1,27	1,25	98,43
Оборудование	0,00	0,00	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2018г. – 25.01.2018г.)	6,03	5,94	98,51
СМР	6,03	5,94	98,51
Оборудование	0,00	0,00	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.01.2018г.)	151,02	148,44	98,29
СМР	134,80	132,22	98,08
Оборудование	16,22	16,22	100,00

Строительство школы на 375 мест в мкр.«Солнечный» в пгт. Уруссу Ютазинского МР РТ

Подрядчик		ООО «УКС Ютазинский МР»	
Заказчик		ГКУ «ГИСУ РТ»	
Лимит финансирования, млн. руб.		323,35	
Начало строительства		2017 г.	
Срок завершения строительства		Декабрь 2017г.	
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения
НЕДЕЛЯ (20.01.2018г. – 25.01.2018г.)	0	0	0,00
СМР	0	0	0,00
Оборудование	0	0	0,00
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2018г. – 25.01.2018г.)	0	0	0,00
СМР	0	0	0,00
Оборудование	0	0	0,00
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 25.01.2018г.)	323,35	323,35	100,00
СМР	267,27	267,27	100,00
Оборудование	56,08	56,08	100,00