



Строительство ж/д по ул.Односторонка Гривки, д.1 в г.Казань



Строительные леса
имеют рабочие настилы
с зазором между досками
более 5 мм

Составлены протоколы
об административном
правонарушении
на должностное и
юридическое лица

Застройщик: ООО «СК « УнистройДом»
Генподрядчик: ООО «СтройЛинии»



Строительство ж/д по ул.И.Маннанова в г.Наб.Челны



Грузовые крюки
не снабжены
предохранительными
замыкающими устройствами

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Застройщик: ООО «Домкор».
Генподрядчик: ООО «ДомкорСтрой»



О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
1	г. Казань	7 034	6 935	99%
2	г.Наб.Челны	5 299	4 879	92%
3	Агрызский	54	54	100%
4	Азнакаевский	-	-	-
5	Аксубаевский	28	28	100%
6	Актанышский	160	160	100%
7	Алексеевский	2 159	2.159	100%
8	Алькеевский	65	65	100%
9	Альметьевский	1 061	1 060	100%
10	Апастовский	7	7	100%
11	Арский	339	339	100%
12	Атнинский	69	69	100%
13	Бавлинский	155	155	100%
14	Балтасинский	57	57	100%
15	Бугульминский	1 207	1 207	100%



О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
16	Буинский	97	50	52%
17	Верхнеуслонский	185	185	100%
18	Высокогорский	69	69	100%
19	Дрожжановский	87	86	99%
20	Елабужский	1 285	1 066	83%
21	Заинский	160	160	100%
22	Зеленодольский	339	339	100%
23	Кайбицкий	16	16	100%
24	Камско-Устьинский	-	-	-
25	Кукморский	39	39	100%
26	Лаишевский	131	131	100%
27	Лениногорский	-	-	-
28	Мамадышский	84	84	100%
29	Менделеевский	125	125	100%
30	Мензелинский	103	73	71%



О проведении специальной оценки условий труда (по данным МО)

№	МО РТ	Количество рабочих мест, ед.		% от общего количества
		всего	проведена оценка	
31	Муслюмовский	121	121	100%
32	Нижнекамский	3 164	3 164	100%
33	Новошешменский	25	24	96%
34	Нурлатский	94	89	95%
35	Пестречинский	66	66	100%
36	Рыбно-Слободский	76	76	100%
37	Сабинский	403	305	76%
38	Сармановский	5	5	100%
39	Спасский	69	38	55%
40	Тетюшский	78	78	100%
41	Тукаевский	43	43	100%
42	Тюлячинский	30	30	100%
43	Черемшанский	89	89	100%
44	Чистопольский	124	124	100%
45	Ютазинский	434	433	100%



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РФ,
Государственная инспекция труда по РФ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	35	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	18 1	890,0 -
Взыскано всего	2	120,0
Не истек срок оплаты	15	770,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(АСРО «Содружество строителей РТ»,
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	33
- с выездом на объекты строительства	9
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	10
- приостановлено право осуществлять строительство	5
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	4
- выдано предупреждений	1



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 02 февраля 2018 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	601 769	25,0	1 801 231
1	В-Услонский	49 000	86	0,2	48 914
2	Муслюмовский	8 000	146	1,8	7 854
3	Буинский	15 000	325	2,2	14 675
4	Тетюшский	10 000	308	3,1	9 692
5	Спасский	8 000	255	3,2	7 745
6	Бавлинский	17 000	656	3,9	16 344
7	Высокогорский	70 000	3 176	4,5	66 824
8	Агрызский	20 000	1 020	5,1	18 980
9	Лениногорский	25 000	1 313	5,3	23 687
10	Елабужский	50 000	2 750	5,5	47 250
11	Новошешминский	5 000	276	5,5	4 724
12	Нижнекамский	110 000	6 245	5,7	103 755
13	Нурлатский	18 000	1 038	5,8	16 962
14	Азнакаевский	25 000	1 491	6,0	23 509
15	Тукаевский	90 000	5 505	6,1	84 495



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 02 февраля 2018 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	601 769	25,0	1 801 231
16	Мамадышский	16 000	1 035	6,5	14 965
17	Черемшанский	4 500	312	6,9	4 188
18	Аксубаевский	8 000	560	7,0	7 440
19	г.Наб.Челны	300 000	21 081	7,0	278 919
20	Сармановский	10 000	748	7,5	9 252
21	Балтасинский	14 000	1 078	7,7	12 922
22	Заинский	17 000	1 434	8,4	15 566
23	Мензелинский	16 000	1 393	8,7	14 607
24	Сабинский	18 000	1 635	9,1	16 365
25	Бугульминский	40 000	3 731	9,3	36 269
26	Дрожжановский	6 000	611	10,2	5 389
27	Р-Слободский	13 000	1 427	11,0	11 573
28	Кукморский	25 000	2 859	11,4	22 141
29	Тюлячинский	7 500	860	11,5	6 640
30	Апастовский	12 000	1 396	11,6	10 604



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 02 февраля 2018 года

10

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	601 769	25,0	1 801 231
31	Арский	27 000	3 407	12,6	23 593
32	Атнинский	4 000	506	12,7	3 494
33	Алькеевский	6 500	862	13,3	5 638
34	Алексеевский	14 000	1 912	13,7	12 088
35	Кайбицкий	4 800	687	14,3	4 113
36	Актанышский	14 000	2 008	14,3	11 992
37	Альметьевский	155 000	22 583	14,6	132 417
38	К-Устьинский	10 000	1 623	16,2	8 377
39	Менделеевский	10 000	1 721	17,2	8 279
40	Зеленодольский	120 000	27 454	22,9	92 546
41	Чистопольский	35 000	8 318	23,8	26 682
42	Лаишевский	90 000	24 673	27,4	65 327
43	г.Казань	800 000	343 070	42,9	456 930
44	Ютазинский	10 000	4 749	47,5	5 251
45	Пестречинский	120 000	93 446	77,9	26 554



Программа ГЖФ РТ *введен в эксплуатацию*



г. Чистополь 150-кв. ж.д. № 3 по ул.Полющенкова
Подрядчик – ООО «Строитель+»



Программа ГЖФ РТ

введен в эксплуатацию



г. Альметьевск 120-кв. жилой дом № 8 по ул.Галеева мкр.Алсу
Подрядчик – ООО «Арслан»



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

13

на 02.02.2018

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	280	18	262	140	52	70
Количество квартир	9 247	1 291	7 956	3 153	3 576	1 227
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,0	71,6	455,4	179,5	206,7	69,2



Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Верхне-Услонский район, Иннополис, квартал 5, жилые дома 17-1, 17-2, 17-3) – 3 шт.	ООО «АК БАРС Инжиниринг»	ООО ПСК «АК БАРС Строй»	43%
Верхне-Услонский район, Иннополис, квартал 6, жилые дома 18-1, 18-2, 18-3) – 3 шт.	ООО «АК БАРС Инжиниринг»	ООО ПСК «АК БАРС Строй»	7%



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		7	18	5	2
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	г. Казань	6	15	5	1



Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 2018 году

16

Наименование	План	Финансирование
Реализация прав детей-сирот на жилье		
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот	297	355,2862
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей		
Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей	45	149,5359
Обеспечение жильем молодых семей		
Обеспечение жильем молодых семей	67	64,2037
Обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЦП «Жилище» 2015-2020 г.г.		
Итого семей, в т.ч. по категориям	52	117,5701
Чернобыльцы	16	31,4180
Вынужденные переселенцы	25	54,8734
Переселенцы с Крайнего Севера	4	7,4391
Уволенные военные	7	23,8396



Многоквартирное инвестиционное жильё *введен в эксплуатацию*

17



г.Казань, 188-кв. жилой дом №4 по ул.Тулпар
Застройщик – ООО «ИнтегСтрой»



Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		85	22	39	24
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	2	-	2	-
3	Бавлинский	1	1	-	-
4	Высокогорский	2	1	-	1
5	Елабужский	5	1	3	1
6	Зеленодольский	2	-	2	-
7	Кукморский	1	-	-	1
8	Лаишевский	3	2	1	-
9	Пестречинский	23	8	8	7
10	г.Наб.Челны	20	4	10	6
11	г.Казань	25	5	12	8



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 370	1 349	7 021



Долевое строительство

20

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	Ж.д. №1 ЖК «МЧС» (блок Г) ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	3,5	94 %
2	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	72 %
3	Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	9,0	77 %
4	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	70 %
5	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	55 %
Всего по РТ			34,4	



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
1	Алькеевский, с.Старые Матаки	100				
2	Актанышский, с.Такталачук	200				
3	Арский, с.Средние Вережи	50				
4	Мамадышский, с.Зюри	200				
5	Рыбно-Слободской, с.Кукеево	100				
6	Аксубаевский, с.Чувашское Енорускино	50				
7	Арский, с.Нижняя Ура	50				
8	Заинский, с.Карманово	50				
9	Кайбицкий, с.Большое Русаково	100				
10	Нурлатский, д.Салдакаево	50				



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
11	Мензелинский, п.совхоза им.Воровского	50				
12	Кукморский, с.Старая Кня	50				
13	Балтасинский, с.Янгулово	200				
14	Агрызский, с.Салауши	100	-			
15	Азнакаевский, д.Якты-Куль	50	-			
16	Алексеевский, д.Тиган-Буляк	50	-			
17	Атнинский, с.Коморгузя	200	-			
18	Бавлинский, д.Муртаза	50	-			
19	Дрожжановский, с.Старое Ильмово	50	-			
20	Елабужский, с.Большое Елово	50	-			



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
21	Лаишевский, п.совхоза им. 25 Октября	200	-			
22	Новошешминский, с.Русская Чебоксарка	50	-			
23	Сабинский, с.Корсабаш	100	-			
24	Сабинский, д.Тнекеево	50	-			
25	Спасский, с.Измери	50	-			
26	Тетюшский, с.Бакрчи	100	-			
27	Ютазинский, п.Урал	50	-			
28	Казань, ж/м Константиновка	300	-			



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
1	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000,0	90	85
2	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000,0	50	25
3	Чистопольский район, г.Чистополь	250,0	15	15
4	Мамадышский, г.Мамадыш	750,0	8	8
5	Заинский, г.Заинск	1 500,0	5	5
6	Бугульминский, г.Бугульма	1 000,0	4	4
7	Бавлинский, г.Бавлы	1 000,0	3	3
8	Буинский, г.Буинск	1 000,0	3	3
9	Актанышский, с.Актаныш	500,0	2	2
10	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000,0	2	2
11	Муслюмовский, с.Муслюмово	900,0	2	2
12	г.Нижнекамск	500,0	2	2
13	Черемшанский, с.Черемшан	991,0	1	1
14	Агрызский, г.Агрыз	500,0	0	-



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
15	Азнакаевский, г.Азнакаево	500,0	0	-
16	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000,0	0	-
17	Арский, г.Арск	500,0	0	-
18	Балтасинский, пгт.Балтаси	500,0	0	-
19	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500,0	0	-
20	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000,0	0	-
21	Мензелинский, г.Мензелинск	600,0	0	-
22	Новошешминский, с.Новошешминск	500,0	0	-
23	Нурлатский, г.Нурлат	1 000,0	0	-
24	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500,0	0	-
25	Спасский, г.Болгар	500,0	0	-
26	Тетюшский, г.Тетюши	1 000,0	0	-
27	г.Казань	9000,0	0	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Заинский, г.Заинск	400,0	100	100
2	Арский, г.Арск	900,0	70	20
3	Буинский, г.Буинск	800,0	35	35
4	Кукморский, г.Кукмор	2 900,0	34	34
5	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900,0	30	0
6	Апастовский, пгт.Апастово	700,0	10	10
7	Бавлинский, г.Бавлы	1 500,0	2	2
8	Мамадышский, г.Мамадыш	400,0	9	9
9	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000,0	4	4
10	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900,0	1	1
11	Агрызский, г.Агрыз	700,0	0	-
12	Актанышский, с.Актаныш	1 000,0	0	-
13	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800,0	0	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
14	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700,0	0	-
15	Пестречинский, с.Пестрецы	900,0	0	-
16	Сармановский, с.Сарманово	350,0	0	-
17	Тетюшский, г.Тетюши	800,0	0	-
18	Тюлячинский, с.Тюлячи	844,0	0	-
19	г.Казань	1 500,0	0	-



Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

28

№	МО РТ, месторасположение	Лимит, тыс.руб.	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
1	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2				
2	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2				
3	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	-			
4	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2	-			
5	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	-			
6	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2	-			
7	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	-			
8	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	-			
9	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	-			
10	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	-			



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит	СМР %	Динамика %
1	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	0	-
2	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	5	5
3	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,0	0	-
4	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (подстанция №1), г.Казань, ул.Чехова, д.3	36 387,9	0	-
5	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,0	0	-
6	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	0	-
7	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,0	0	-



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

30

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	120 объектов	3 067,892	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
1	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница № 5», г.Набережные Челны	34 087,90	0,0	0,0
2	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Лениногорский противотуб.диспансер», Лениногорск	84 481,40	0,0	0,0
3	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», женская консультация г.Набережные Челны	34 434,00	0,0	0,0
4	ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», детская поликлиника г.Набережные Челны	36 704,10	0,0	0,0
5	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №4», блок В (1-2эт), г.Набережные Челны	21 886,60	0,0	0,0
6	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», детская поликлиника, Кукморский	7 515,00	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
7	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница №2», г.Набережные Челны	28 221,00	0,0	0,0
8	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережночелнинский нарколог. диспан», г.Н.Челны	19 998,00	0,0	0,0
9	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Набережночелнинский КВД», г.Н.Челны	85 684,80	0,0	0,0
10	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Набережночелнинский КВД», г.Н.Челны	15 244,70	0,0	0,0
11	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ», г.Набережные Челны	34 138,50	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
12	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клинич.психиатрич.больница им.акад. В.М.Бехтерева» «Нижекамский психоневр.диспансер», Нижнекамск	8 627,80	0,0	0,0
13	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Нижекамский наркологический диспансер», г.Нижекамск	8 293,10	0,0	0,0
14	ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница», женская консультация, пгт. Аксубаево	1 135,20	0,0	0,0
15	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», женская консультация, пгт. Алексеевское	11 520,00	0,0	0,0
16	ГАУЗ «Апастовская центральная районная больница», поликлиника, пгт. Апастово	11 244,60	0,0	0,0
17	ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница», центр ВОП, пгт.Аксубаево	5 263,20	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
18	ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница», поликлиника, пгт.Аксубаево	5 273,70	0,0	0,0
19	ГАУЗ «Арская центральная районная больница», поликлиника, г.Арск	46 516,30	0,0	0,0
20	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клинич.психиатрич.больница им.акад.В.М.Бехтерева» «Альметьевский психоневр. диспансер», Альметьевск	14 860,80	0,0	0,0
21	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Альметьевский противотуберкулезный диспансер», г.Альметьевск	18 849,90	0,0	0,0
22	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Альметьевский наркол. диспансер», Альметьевский, пгт Н.Мактама	10 229,20	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
23	Женская консультация ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром», г.Альметьевск	38 687,60	0,0	0,0
24	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ «Набережноч. наркологический диспансер», г.Н.Челны	70 025,30	0,0	0,0
25	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Набережночелнинский противотуберкулезный диспансер», г.Набережные Челны	66 048,00	0,0	0,0
26	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	6 653,80	0,0	0,0
27	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	10 590,30	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
28	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», г.Казань	19 357,20	0,0	0,0
29	Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ», г.Казань	83 994,60	0,0	0,0
30	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	6 971,30	0,0	0,0
31	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» МЗ РТ, г.Казань	18 217,00	0,0	0,0
32	Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ», г.Казань	33 748,80	0,0	0,0
33	Поликлиника ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр», г.Казань	39 628,80	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

37

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
34	Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекц. больница им.проф. А.Ф.Агафонова», г.Казань	4 257,10	0,0	0,0
35	Поликлиника ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им.проф. А.Ф.Агафонова», г.Казань	4 860,70	0,0	0,0
36	Поликлиника ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов воин» г.Казань	26 010,50	0,0	0,0
37	Поликлиника ГАУЗ «Казанский эндокринологический диспансер», г.Казань	6 192,80	0,0	0,0
38	ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», женская консультация, г.Буинск	3 533,50	0,0	0,0
39	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №20», г.Казань	18 101,20	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
40	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», женская консультация, Высокогорский район, пос. ж.-д. ст.Высокая Гора	1 000,30	0,0	0,0
41	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Набережночелнинский психоневрологический диспансер», г.Набережные Челны	28 080,70	0,0	0,0
42	ГАУЗ «Верхнеуслонская центральная районная больница», поликлиника, с.Верхний Услон	32 504,60	0,0	0,0
43	Женская консультация, ГАУЗ «Городская поликлиника №3», г.Казань	14 379,80	0,0	0,0
44	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», офис ВОП, Высокогорский район, с.В.Гора	1 155,80	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
45	Женская консультация ГАУЗ «Городская больница №11», г.Казань	8 421,10	0,0	0,0
46	Женская консультация ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», г.Казань	1 009,20	0,0	0,0
47	Женская консультация ГАУЗ «Городская клиническая больница №16», г.Казань	10 200,20	0,0	0,0
48	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», детская поликлиника, пгт. Алексеевское	5 088,00	0,0	0,0
49	ГАУЗ «Базарно-Матакская центральная районная больница» Алькеевского муниципального района, женская консультация, Алькеевский муниципальный район, с.Базарные Матаки	1 936,00	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
50	ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», женская консультация, г.Менделеевск	6 604,80	0,0	0,0
51	ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница», поликлиника, г.Мамадыш	25 080,90	0,0	0,0
52	ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница», поликлиника, с.Пестрецы	73 480,90	0,0	0,0
53	ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», поликлиника, пгт. Рыбная Слобода	51 767,50	0,0	0,0
54	ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница», женская консультация, пгт. Рыбная Слобода	1 279,60	0,0	0,0
55	ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница», поликлиника, с.Новошешминск	25 820,60	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
56	ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», женская консультация, г.Нурлат	2 487,10	0,0	0,0
57	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №3, г.Зеленодольск	20 160,00	0,0	0,0
58	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ» «Зеленодольский психоневрологический диспансер», г.Зеленодольск	6 865,40	0,0	0,0
59	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Зеленодольский кожно-венерологический диспансер», г.Зеленодольск	13 622,70	0,0	0,0
60	ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница», поликлиника, г.Нурлат	51 445,20	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
61	ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница», поликлиника, Сабинский район, пгт. Богатые Сабы	38 035,30	0,0	0,0
62	ГАУЗ «Спасская центральная районная больница», поликлиника, г.Болгар	24 747,30	0,0	0,0
63	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», филиал поликлиники, г.Чистополь	17 438,70	0,0	0,0
64	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП, г.Чистополь	3 880,30	0,0	0,0
65	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП, г.Чистополь	1 853,40	0,0	0,0
66	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», офис ВОП, г.Чистополь	1 671,80	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
67	поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Чистопольский кожно-венер.диспансер», г.Чистополь	27 565,40	0,0	0,0
68	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника при Городской больнице №2	22 256,10	0,0	0,0
69	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника, г.Чистополь	4 348,80	0,0	0,0
70	ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница», женская консультация, г.Набережные Челны	4 939,20	0,0	0,0
71	ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница», женская консультация, Черемшанский район, с.Черемшан	1 111,30	0,0	0,0
72	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», поликлиника, г.Чистополь	58 258,40	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
73	ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница», "Центр здоровья", г.Чистополь	5 382,90	0,0	0,0
74	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», поликлиника №4, г.Зеленодольск	26 848,50	0,0	0,0
75	поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Зеленодольский противотуберкулезный диспансер», г.Зеленодольск	26 532,90	0,0	0,0
76	ГАУЗ «Городская поликлиника №6», филиал поликлиники г.Казань	4 410,70	0,0	0,0
77	ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», г.Казань	11 953,50	0,0	0,0
78	ГАУЗ «Городская поликлиника №6», женская консультация, г.Казань	7 723,40	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
79	ГАУЗ «Детская городская поликлиника №11», г.Казань	1 345,70	0,0	0,0
80	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника с административно-бытовым корпусом, г.Елабуга	15 480,00	0,0	0,0
81	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», поликлиника, г.Елабуга	117 545,60	0,0	0,0
82	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», женская консультация, г.Елабуга	24 000,00	0,0	0,0
83	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», детская поликлиника, г.Елабуга	12 807,10	0,0	0,0
84	ГАУЗ «Заинская центральная районная больница», поликлиника, г.Заинск	25 498,50	0,0	0,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
85	ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница», филиал детской поликлиники в 4-ом мкр., г.Елабуга	3 921,60	0,0	0,0
86	ГАУЗ «Заинская центральная районная больница», диагностический центр, г.Заинск	26 402,60	0,0	0,0
87	ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница», поликлиника, г.Набережные Челны	99 730,60	1,0	1,0
88	ГАУЗ «Зеленодольская центральная районная больница», консультативно-диагностическая поликлиника, г.Зеленодольск	36 177,30	1,0	1,0
89	ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией, с.Сарманово	66 360,10	1,5	0,5



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

47

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
90	ГАУЗ «Ленинаторская центральная районная больница», детская поликлиника, г. Ленинаторск	25 034,90	1,5	1,5
91	ГАУЗ «Заинская центральная районная больница», филиал поликлиники №2, г. Заинск	13 851,50	2,0	2,0
92	ГАУЗ «Ленинаторская центральная районная больница», женская консультация, г. Ленинаторск	51 317,20	2,0	2,0
93	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», поликлиника, г. Бугульма	56 576,50	2,0	2,0
94	ГАУЗ «Ленинаторская центральная районная больница», поликлиника, г. Ленинаторск	36 910,50	2,0	2,0
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
95	ГАУЗ «Ленинаторская центральная районная больница», филиал поликлиники, г. Ленинаторск	9 964,90	3,0	3,0
96	Поликлиника филиала ГАУЗ «Респ. наркологический диспансер» «Бугульм. наркол. диспансер», Бугульма	6 373,90	3,0	3,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

48

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
97	ГАУЗ «Уруссинская центральная районная больница» Ютазинского муниципального района, женская консультация, пгт.Уруссу	1 713,10	3,0	3,0
98	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», Карабашская ВА п.г.т.Карабаш	23 193,40	3,0	3,0
99	ГАУЗ «Черемшанская центральная районная больница», поликлиника, с.Черемшан	66 402,50	3,0	2,0
100	поликлиника филиала ГАУЗ "Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер" "Бугульминский кожно-венерол.диспансер", Бугульма	22 607,40	4,0	4,0
101	ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница», женская консультация, с.Актаныш	2 313,70	4,0	2,0
102	ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница», поликлиника, с.Актаныш	49 043,60	4,0	2,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

49

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
103	ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница», поликлиническое отделение с женской консультацией Джалильской районной больницы, пгт.Джалиль	55 934,10	5,0	0,0
104	Женская консультация ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром», г.Нижнекамск	76 083,10	5,0	5,0
105	ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница», женская консультация, с.Пестрецы	2 662,50	5,0	5,0
106	Поликлиника филиал ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Нижнекам.кожно-венер.диспансер», Нижнекамск	27 251,00	6,0	6,0
107	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Бугульминский противотуб.диспансер», г.Бугульма	27 120,90	6,0	6,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

50

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
108	Поликлиника филиала ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» «Нижнекамский противотуберкулезный диспансер», г.Нижнекамск	71 352,40	6,0	6,0
109	Поликлиника филиал ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» «Нижнекамский кожно-венерологический диспансер», г.Нижнекамск	24 982,60	6,0	6,0
110	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №7», г.Набережные Челны,	10 654,30	7,0	2,0
111	ГАУЗ «Урусинская центральная районная больница» Ютазинского муниципального района, поликлиника, пгт.Уруссу	23 302,50	7,0	7,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
112	ГАУЗ «Буинская центральная районная больница», поликлиника, г.Буинск	51 017,50	8,0	5,0
113	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», женская консультация, Кукморский муниципальный район	9 008,10	9,0	9,0
114	ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница», поликлиника, Кукморский муниципальный район	42 161,90	11,0	9,0
115	ГАУЗ «Бугульминская центральная районная больница», поликлиника, г.Бугульма	22 005,90	15,0	15,0
116	ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница», поликлиника, г.Азнакаево	68 695,00	17,0	9,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	3 067 892,4	2,6	1,4
117	ГАУЗ «Высокогорская центральная районная больница», поликлиника, пос. ж.-д.ст.Высокая Гора	20 314,20	20,0	0,0
118	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №6», г.Набережные Челны	9 495,10	24,0	4,0
119	ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница», поликлиника, г.Менделеевск	48 644,30	25,0	0,0
120	Женская консультация ГАУЗ «Городская поликлиника №3», г.Набережные Челны	10 198,20	53,0	3,0



Подписание МО РТ **Соглашений** о реализации программ жилищного строительства и социально-культурных объектов

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Жилищное стр-во	Сельские клубы	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	ФАП, МВА	УСП, ЛБ	Кап. ремонт объектов ветеринарии	Кап.ремонт зданий Минсельхоза
	ВСЕГО:	96							
1	Актанышский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
2	Алексеевский	100	+	+	не участвует	+	+	+	не участвует
3	Алькеевский	100	+	+	+	+	+	+	+
4	Апастовский	100	+	не участвует	+	+	+	не участвует	+
5	Арский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
6	Атнинский	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
7	Бавлинский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
8	Балтасинский	100	+	+	не участвует	+	+	+	не участвует
9	Бугульминский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	+	
10	Буинский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	+	+
11	Высокогорский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	+
12	г.Наб. Челны	100	+	не участвует	не участвует	не участвует	+	не участвует	не участвует



Подписание МО РТ **Соглашений** о реализации программ жилищного строительства и социально-культурных объектов

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Жилищное стр-во	Сельские клубы	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	ФАП, МВА	УСП, ЛБ	Кап. ремонт объектов ветеринарии	Кап.ремонт зданий Минсельхоза
13	Дрожжановский	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
14	Елабужский	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
15	Заинский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
16	Кайбицкий	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
17	Кам.-Устьинский	100	+	не участвует	+	+	+	+	+
18	Кукморский	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	+
19	Мамадышский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
20	Менделеевский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
21	Мензелинский	100	+	+	не участвует	+	+	+	не участвует
22	Нижнекамский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	+	+
23	Новошешминский	100	+	+	+	+	+	+	не участвует
24	Пестречинский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	+
25	Рыб.-Слободский	100	+	+	не участвует	+	+	+	не участвует



Подписание МО РТ **Соглашений** о реализации программ жилищного строительства и социально-культурных объектов

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Жилищное стро-во	Сельские клубы	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	ФАП, МВА	УСП, ЛБ	Кап. ремонт объектов ветеринарии	Кап.ремонт зданий Минсельхоза
26	Сабинский	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
27	Сармановский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	+
28	Спасский	100	+	+	не участвует	+	+	+	не участвует
29	Тетюшский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
30	Тюлячинский	100	+	не участвует	+	+	+	не участвует	+
31	Черемшанский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	+	не участвует
32	Чистопольский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	+	не участвует
33	Нурлатский	100	+	+	+	+	+	+	не участвует
34	Агрызский	100	+	+	не участвует	+	+	+	+
35	Лаишевский	100	+	+	не участвует	+	-	не участвует	не участвует
36	Ютазинский	100	+	+	не участвует	+	+	не участвует	не участвует



Подписание МО РТ **Соглашений** о реализации программ жилищного строительства и социально-культурных объектов

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	Жилищное стро-во	Сельские клубы	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	ФАП, МВА	УСП, ЛБ	Кап. ремонт объектов ветеринарии	Кап. ремонт зданий Минсельхоза
37	Азнакаевский	100	+	+	+	+	+	+	не участвует
38	Лениногорский	100	+	не участвует	+	+	+	+	+
39	Зеленодольский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
40	Муслюмовский	100	+	не участвует	не участвует	+	+	+	не участвует
41	Аксубаевский	83	-	+	+	+	+	+	не участвует
42	Альметьевский	75	-	не участвует	+	+	+	не участвует	не участвует
43	Тукаевский	67	-	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
44	Верх.-Услонский	67	-	не участвует	не участвует	+	+	не участвует	не участвует
45	г.Казань	25	+	-	не участвует	-	-	не участвует	не участвует



Строительство спортивных объектов

Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		1 135 207,36	39,03	2
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	45,0	2
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	33,0	2
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	40,0	3
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	27,0	2
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	33,0	2
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	60,0	2
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	35,0	2
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	40,0	3



Строительство спортивных объектов

Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		509 820,24	53,83	3
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	30,0	3
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	57,0	3
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	60,0	3
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	66,0	3
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	58,0	3



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

59

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	В С Е Г О:	95	97	100	98	90
1	Агрызский	100	100	не участвует	100	100
2	Азнакаевский	100	100	100	100	100
3	Аксубаевский	100	100	100	100	100
4	Актанышский	100	100	не участвует	100	100
5	Алексеевский	100	100	не участвует	100	100
6	Алькеевский	100	100	100	100	100
7	Альметьевский	100	100	100	не участвует	100
8	Апастовский	100	100	100	не участвует	100
9	Атнинский	100	100	не участвует	100	100
10	Бавлинский	100	100	не участвует	100	100
11	Буинский	100	100	не участвует	не участвует	100
12	Верхнеуслонский	100	100	не участвует	не участвует	100
13	Высокогорский	100	100	не участвует	не участвует	100
14	Дрожжановский	100	100	не участвует	100	100



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

60

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	В С Е Г О:	95	97	100	98	90
15	Заинский	100	100	не участвует	100	100
16	Зеленодольский	100	100	не участвует	не участвует	100
17	Кайбицкий	100	100	не участвует	100	100
18	Камско-Устьинский	100	100	100	не участвует	100
19	Кукморский	100	100	не участвует	100	100
20	Лаишевский	100	100	не участвует	100	100
21	Лениногорский	100	100	100	не участвует	100
22	Мамадышский	100	100	не участвует	100	100
23	Менделеевский	100	100	не участвует	не участвует	100
24	Мензелинский	100	100	не участвует	100	100
25	Муслюмовский	100	100	не участвует	не участвует	100
26	Нижнекамский	100	100	не участвует	не участвует	100
27	Нурлатский	100	100	100	100	100
28	Пестречинский	100	100	не участвует	не участвует	100



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

61

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	В С Е Г О:	95	97	100	98	90
29	Рыбно- Слободский	100	100	не участвует	100	100
30	Сабинский	100	100	не участвует	100	100
31	Сармановский	100	100	не участвует	не участвует	100
32	Спасский	100	100	не участвует	100	100
33	Тетюшский	100	100	не участвует	100	100
34	Тукаевский	100	100	не участвует	не участвует	100
35	Тюлячинский	100	100	100	не участвует	100
36	Черемшанский	100	100	не участвует	не участвует	100
37	Чистопольский	100	100	не участвует	не участвует	100
38	Н.Челны	100	не участвует	не участвует	не участвует	100
39	Казань	100	100	не участвует	100	100
40	Арский	100	100	не участвует	100	100
41	Елабужский	83	100	не участвует	100	50
42	Балтасинский	78	100	не участвует	100	33



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

62

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, МВА	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	95	97	100	98	90
43	Новошешминский	75	100	100	100	0
44	Бугульминский	50	100	не участвует	не участвует	0
45	Ютазинский	50	0	не участвует	100	50



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

63

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	93	91	89	84	94
1	Агрызский	100	100	не участвует	100	100
2	Аксубаевский	100	100	100	100	100
3	Актанышский	100	100	не участвует	100	100
4	Алексевский	100	100	не участвует	100	100
5	Алькеевский	100	100	100	100	100
6	Апастовский	100	100	100	не участвует	100
7	Альметьевский	100	100	100	не участвует	100
8	Бавлинский	100	100	не участвует	100	100
9	Бугульминский	100	100	не участвует	не участвует	100
10	Буинский	100	100	не участвует	не участвует	100
11	Верхне-Услонский	100	100	не участвует	не участвует	100
12	Высокогорский	100	100	не участвует	не участвует	100
13	Заинский	100	100	не участвует	100	100



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

64

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	93	91	89	84	94
14	Зеленодольский	100	100	не участвует	не участвует	100
15	Кайбицкий	100	100	не участвует	100	100
16	Кукморский	100	100	не участвует	100	100
17	Лаишевский	100	100	не участвует	100	100
18	Мамадышский	100	100	не участвует	100	100
19	Менделеевский	100	100	не участвует	не участвует	100
20	Мензелинский	100	100	не участвует	100	100
21	Муслюмовский	100	100	не участвует	не участвует	100
22	Нижнекамский	100	100	не участвует	не участвует	100
23	Нурлатский	100	100	100	100	100
24	Новошешминский	100	100	100	100	100
25	Черемшанский	100	100	не участвует	не участвует	100
26	Чистопольский	100	100	не участвует	не участвует	100
27	Пестречинский	100	100	не участвует	не участвует	100



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

65

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	93	91	89	84	94
28	Рыбно-Слободский	100	100	не участвует	100	100
29	Сабинский	100	100	не участвует	100	100
30	Сармановский	100	100	не участвует	не участвует	100
31	Спасский	100	100	не участвует	100	100
32	Тетюшский	100	100	не участвует	100	100
33	Тукаевский	100	100	не участвует	не участвует	100
34	г.Набережные Челны	100	не участвует	не участвует	не участвует	100
35	Тюлячинский	93	80	100	не участвует	100
36	Арский	92	100	не участвует	75	100
37	Балтасинский	92	100	не участвует	75	100
38	Дрожжановский	92	100	не участвует	75	100
39	Ютазинский	92	100	не участвует	75	100
40	Лениногорский	89	100	66	не участвует	100
41	Азнакаевский	81	75	75	75	100



Готовность документов по **ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ** для строительства объектов по программам на 2018 год (в %)

66

№	МО РТ	Среднее по МО РТ	ФАП, ПАО	Здания исполнит. комитетов (Советов) поселений	Объекты культурного назначения	Спортивные площадки / лыжные базы
	ВСЕГО:	93	91	89	84	94
42	Елабужский	60	0	не участвует	0	50
43	Камско-Устьинский	39	67	50	не участвует	0
44	г.Казань	33	0	не участвует	0	100
45	Атнинский	0	0	не участвует	0	0

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
		246,22		
Объем финансирования, млн.руб.		СМР	Оборудование	ПИР
		182,26	58,06	5,9
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (26.01.2018г. – 02.02.2018г.)	1,13	1,10	97,34	
СМР	1,13	1,10	97,34	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.01.2018г. – 31.01.2018г.)	7,16	7,04	98,32	
СМР	7,16	7,04	98,32	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 02.02.2018г.)	152,15	149,54	98,28	
СМР	135,93	133,32	98,07	
Оборудование	16,22	16,22	100,00	