

Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - февраль 2015 года	7	1	6
январь - февраль 2016 года	1	1	-
январь - февраль 2017 года	1	-	1
январь - февраль 2018 года	2	1	1



Строительство предприятия общественного питания по пр.Ямашева в г.Казани



Проходы
загромождены элементами
демонтированных конструкций
и строительным мусором

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Застройщик: ООО «ПСК «Развилка»
Генподрядчик: ООО «ПромЭнергоСтрой»



Строительство многофункционального центра в мкр. 12, г. Набережные Челны



Отсутствуют защитные
(страховочные) ограждения
на рабочих местах,
расположенных на высоте
более 1,3 м перепада высот

Составлены протоколы
об административном правонарушении
на должностное и юридическое лица

Заказчик: ООО «ТД «КамаПродукт»
Генподрядчик: ООО «Стройпроект Инжиниринг»



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РФ,
Государственная инспекция труда по РФ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	114	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	37 4	1 610,0 -
Взыскано всего	4	210,0
Не истек срок оплаты	29	1.400,0



Контроль за соблюдением норм охраны труда

(АСРО «Содружество строителей РТ»,
СРО Ассоциация «Первое Поволжское Строительное Объединение»)

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	144
- с выездом на объекты строительства	12
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	53
- выдано предписаний	29
- приостановлено право осуществлять строительство	15
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	5
- выдано предупреждений	4



Обучение работников Правилам по охране труда при работе на высоте (по данным МО)

№	МО РТ	Количество работников, чел.	Количество обученных, чел.	% от общего количества
1	г. Казань	7 051	6 941	98%
2	г.Наб.Челны	4 051	1 621	40%
3	Агрызский	91	29	32%
4	Азнакаевский	169	29	17%
5	Аксубаевский	38	14	37%
6	Актанышский	88	88	100%
7	Алексеевский	71	12	16%
8	Алькеевский	51	5	10%
9	Альметьевский	1 779	516	29%
10	Апастовский	6	6	100%
11	Арский	191	50	26%
12	Атнинский			
13	Бавлинский	128	29	23%
14	Балтасинский	85	16	19%
15	Бугульминский	295	157	53%



Обучение работников Правилам по охране труда при работе на высоте (по данным МО)

№	МО РТ	Количество работников, чел.	Количество обученных, чел.	% от общего количества
16	Буинский	97	39	40%
17	Верхнеуслонский			
18	Высокогорский	231	159	69%
19	Дрожжановский			
20	Елабужский	405	399	98%
21	Заинский	68	68	100%
22	Зеленодольский	381	91	24%
23	Кайбицкий	12	4	33%
24	Камско-Устьинский	5	5	100%
25	Кукморский	22	22	100%
26	Лаишевский			
27	Лениногорский	4 371	2 065	47%
28	Мамадышский	75	751	100%
29	Менделеевский	137	24	18%
30	Мензелинский	61	6	10%



Обучение работников Правилам по охране труда при работе на высоте (по данным МО)

№	МО РТ	Количество работников, чел.	Количество обученных, чел.	Количество обученных, чел.
31	Муслюмовский	138	13	9%
32	Нижнекамский	5 593	5 593	100%
33	Новошешменский	21	14	67%
34	Нурлатский	73	25	34%
35	Пестречинский	149	37	25%
36	Рыбно-Слободский	38	38	100%
37	Сабинский	316	27	9%
38	Сармановский	5	5	100%
39	Спасский	104	104	100%
40	Тетюшский	36	36	100%
41	Тукаевский	75	16	21%
42	Тюлячинский	27	7	26%
43	Черемшанский	30	13	43%
44	Чистопольский	124	124	100%
45	Ютазинский	6	1	17%



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 16 февраля 2018 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	628 576	26,2	1 774 424
1	В-Услонский	49 000	86	0,2	48 914
2	Муслюмовский	8 000	146	1,8	7 854
3	Буинский	15 000	325	2,2	14 675
4	Спасский	8 000	255	3,2	7 745
5	Бавлинский	17 000	656	3,9	16 344
6	Лениногорский	25 000	1 313	5,3	23 687
7	Елабужский	50 000	2 750	5,5	47 250
8	Новошешминский	5 000	276	5,5	4 724
9	Азнакаевский	25 000	1 491	6,0	23 509
10	Тукаевский	90 000	5 505	6,1	84 495
11	Нижнекамский	110 000	7 019	6,4	102 981
12	г.Наб.Челны	300 000	21 081	7,0	278 919
13	Балтасинский	14 000	1 078	7,7	12 922
14	Нурлатский	18 000	1 595	8,9	16 405
15	Сабинский	18 000	1 635	9,1	16 365



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 16 февраля 2018 года

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	628 576	26,2	1 774 424
16	Черемшанский	4 500	413	9,2	4 087
17	Бугульминский	40 000	3 731	9,3	36 269
18	Агрызский	20 000	1 894	9,5	18 106
19	Мамадышский	16 000	1 578	9,9	14 422
20	Дрожжановский	6 000	611	10,2	5 389
21	Тюлячинский	7 500	860	11,5	6 640
22	Апастовский	12 000	1 396	11,6	10 604
23	Тетюшский	10 000	1 167	11,7	8 833
24	Сармановский	10 000	1 256	12,6	8 744
25	Заинский	17 000	2 143	12,6	14 857
26	Арский	27 000	3 407	12,6	23 593
27	Мензелинский	16 000	2 112	13,2	13 888
28	Аксубаевский	8 000	1 067	13,3	6 933
29	Альметьевский	155 000	22 583	14,6	132 417
30	К-Устьинский	10 000	1 623	16,2	8 377



Ввод жилья по МО РТ по состоянию на 16 февраля 2018 года

11

№	МО РТ	План	Факт	% от плана	Остаток
Всего по РТ		2 403 000	628 576	26,2	1 774 424
31	Высокогорский	70 000	11 958	17,1	58 042
32	Менделеевский	10 000	1 721	17,2	8 279
33	Актанышский	14 000	2 461	17,6	11 539
34	Кайбицкий	4 800	868	18,1	3 932
35	Р-Слободский	13 000	2 416	18,6	10 584
36	Атнинский	4 000	794	19,9	3 206
37	Кукморский	25 000	5 087	20,3	19 913
38	Алексеевский	14 000	2 862	20,4	11 138
39	Алькеевский	6 500	1 453	22,4	5 047
40	Зеленодольский	120 000	27 454	22,9	92 546
41	Лаишевский	90 000	24 790	27,5	65 210
42	Чистопольский	35 000	14 395	41,1	20 605
43	г.Казань	800 000	343 070	42,9	456 930
44	Ютазинский	10 000	4 749	47,5	5 251
45	Пестречинский	120 000	93 446	77,9	26 554



Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

12

на 16.02.2018

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	280	25	255	122	65	68
Количество квартир	9 247	1 417	7 830	2 997	3 978	855
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,0	77,8	449,2	170,3	230,9	48,0



Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готовности
Верхне-Услонский район, Иннополис, квартал 5, жилые дома 17-1, 17-2, 17-3) – 3 шт.	ООО «АК БАРС Инжиниринг»	ООО ПСК «АК БАРС Строй»	39%
Верхне-Услонский район, Иннополис, квартал 6, жилые дома 18-1, 18-2, 18-3) – 3 шт.	ООО «АК БАРС Инжиниринг»	ООО ПСК «АК БАРС Строй»	7%



Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		7	18	5	2
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	г. Казань	6	15	5	1



Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	План	Выдано на 17.02.2018	№	МО РТ	План	Выдано на 17.02.2018
ИТОГО по РТ						45	21
1	Агрызский	2		12	Лениногорский	2	2
2	Актанышский	4	3	13	Менделеевский	2	
3	Альметьевский	6	5	14	Муслюмовский	1	
4	Арский	1	1	15	Наб.Челны	1	1
5	Бугульминский	3	2	16	Нижнекамский	2	1
6	Буинский	1		17	Рыбно-Слободский	2	
7	Елабужский	1		18	Сармановский	1	
8	Заинский	1		19	Тукаевский	1	
9	Зеленодольский	2	2	20	Черемшанский	1	1
10	Кайбицкий	6		21	Чистопольский	1	
11	Кукморский	2	2	22	г.Казань	2	1



Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	№	МО РТ	Квоты
1	Альметьевский	1	7	Лениногорский	1
2	Бавлинский	1	8	Нижнекамский	11
3	Бугульминский	1	9	Нурлатский	1
4	Высокогорский	1	10	Сабинский	1
5	Елабужский	1	11	Ютазинский	1
6	Зеленодольский	1	12	г.Н.Челны	16
			13	г.Казань	30
ИТОГО					67



Многоквартирное инвестиционное жилье *введен в эксплуатацию*

17



г.Казань, 635-кв. жилой комплекс «Казан Су» ул.Комсомольская
Застройщик – ООО «Бриз»



Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		84	25	38	21
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	2	-	2	-
3	Бавлинский	1	1	-	-
4	Высокогорский	1	-	-	1
5	Елабужский	5	1	3	1
6	Зеленодольский	2	-	2	-
7	Кукморский	1	-	-	1
8	Лаишевский	3	2	1	-
9	Пестречинский	23	9	9	5
10	г.Наб.Челны	20	5	9	6
11	г.Казань	25	7	11	7



Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
Количество домов	8 370	1 492	6 876



Долевое строительство

Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	Ж.д. №1 ЖК «МЧС» (блок Г) ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	3,5	94 %
2	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	72 %
3	Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	9,0	77 %
4	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	70 %
5	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	55 %
6	Ж.д. № (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина»	ООО «Фирма «Свей»	7,1	50%
Всего по РТ			41,5	



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
1	Кукморский район, с.Старая Кня	50				
2	Алькеевский район, с.Старые Матаки	100				
3	Арский район, с.Средние Верези	50				
4	Актанышский район, с.Такталачук	200				
5	Кайбицкий район, с.Большое Русаково	100				
6	Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино	50				
7	Бавлинский район, д.Муртаза	50				
8	Мамадышский район, с.Зюри	200				
9	Рыбно-Слободской район, с.Кукеево	100				
10	Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал	50				



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
11	Арский район, с.Нижняя Ура	50				
12	Нурлатский район, д.Салдакаево	50				
13	Дрожжановский район, с.Старое Ильмово	50				
14	Заинский район, с.Карманово	50				
15	Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского	50				
16	Балтасинский район, с.Янгулово	200				
17	Агрызский район, с.Салауши,	100				
18	Азнакаевский, д.Якты-Куль район	50				
19	Алексеевский район, д.Тиган-Буляк,	50	-			
20	Атнинский район, с.Коморгузя	200	-			



Сельские клубы

№	МО РТ, месторасположение	Кол/во мест	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
21	Елабужский район, с.Большое Елово	50	-			
22	Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября	200	-			
23	Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка	50	-			
24	Сабинский район, с.Корсабаш	100	-			
25	Сабинский район, д.Тнекеево	50	-			
26	Спасский район, с.Измери	50	-			
27	Тетюшинский район, с.Бакрчи	100	-			
28	г.Казань, МФЦ с библиотекой п.Константиновка	300	-			



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
1	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000,00	99	9
2	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000,00	50	0
3	г.Нижнекамск	500,00	35	33
4	Заинский, г.Заинск	1 500,00	30	25
5	Бугульминский, г.Бугульма	1 000,00	30	26
6	Чистопольский район, г.Чистополь	250,00	27	12
7	Агрызский, г.Агрыз	500,00	20	20
8	Черемшанский, с.Черемшан	991,00	17	16
9	Арский, г.Арск	500,00	15	15
10	Мамадышский, г.Мамадыш	750,00	12	4
11	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000,00	9	9
12	Бавлинский, г.Бавлы	1 000,00	7	4
13	Буинский, г.Буинск	1 000,00	5	2
14	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500,00	5	5



Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
15	Нурлатский, г.Нурлат	1 000,00	5	5
16	Спасский, г.Болгар	500,00	5	5
17	Актанышский, с.Актаныш	500,00	4	2
18	Азнакаевский, г.Азнакаево	500,00	3	3
19	Тетюшский, г.Тетюши	1 000,00	3	3
20	Муслюмовский, с.Муслюмово	2 000,00	2	0
21	Муслюмовский, с.Муслюмово	900,00	2	0
22	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000,00	0	-
23	Балтасинский, пгт.Балтаси	500,00	0	-
24	Мензелинский, г.Мензелинск	600,00	0	-
25	Новошешминский, с.Новошешминск	500,00	0	-
26	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500,00	0	-
27	г.Казань	9000,00	0	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
1	Заинский, г.Заинск	400,00	100	0
2	Кукморский, г.Кукмор	2 900,00	85	51
3	Арский, г.Арск	900,00	80	10
4	Буинский, г.Буинск	800,00	70	35
5	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900,00	50	20
6	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000,00	35	31
7	Мамадышский, г.Мамадыш	400,00	12	3
8	Апастовский, пгт.Апастово	700,00	10	0
9	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900,00	4	4
10	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800,00	3	3
11	Бавлинский, г.Бавлы	1 500,00	2	0
12	г.Казань	1 500,00	2	2
13	Агрызский, г.Агрыз	700,00	0	-



Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
14	Актанышский, с.Актаныш	1 000,00	0	-
15	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700,00	0	-
16	Пестречинский, с.Пестрецы	900,00	0	-
17	Сармановский, с.Сарманово	350,00	0	-
18	Тетюшский, г.Тетюши	800,00	0	-
19	Тюлячинский, с.Тюлячи	844,00	0	-



Строительство зданий исполкомов (Советов) поселений

28

№	МО РТ, месторасположение	Лимит, тыс.руб.	Начаты работы			
			Подгот. работы	Фунда- мент	Кладка стен	Кровля
1	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2				
2	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2				
3	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2				
4	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2				
5	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	-			
6	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	-			
7	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	-			
8	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	-			
9	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	-			
10	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	-			



Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит	СМР %	Динамика %
1	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	0	-
2	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	10	5
3	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,00	0	-
4	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (подстанция №1), г.Казань, ул.Чехова, д.3	36 387,79	5	5
5	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,00	0	-
6	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	2	2
7	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,00	0	-



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

30

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	120 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 21 объект Н.Челны – 15 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 74 объекта	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



Строительство спортивных объектов

Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		1 135 207,36	40,22	3
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	47,0	3
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	33,0	2
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	40,0	3
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	33,5	2
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	33,0	2
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	61,0	2
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	35,0	2
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	40,0	3



Строительство спортивных объектов

Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	ИТОГО		509 820,24	55,58	2
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	31,0	2
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	60,0	3
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	68,0	3
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	67,0	3
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	54,0	3

Проектирование, капитальный ремонт помещений здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани

Подрядчик		ООО «СК «ПромГрадСтрой»		
Объем финансирования, млн.руб.		246,22		
		СМР	Оборудование	ПИР
		182,26	58,06	5,9
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		2017 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (10.02.2018г. – 16.02.2018г.)	0,15	0,14	93,33	
СМР	0,15	0,14	93,33	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ ЯНВАРЬ (01.02.2018г. – 16.02.2018г.)	0,60	0,56	93,33	
СМР	0,60	0,56	93,33	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 16.02.2018г.)	152,43	149,79	98,27	
СМР	136,21	133,57	98,06	
Оборудование	16,22	16,22	100,00	