



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



# Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

2

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных 85 ДОО	732,72	103,18
		1 743,71	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017



# Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018

3

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>424 215,40</b>	<b>10,3</b>	<b>4,0</b>
1	МАОУ "Основная общеобразов. школа№30", г.Казань	2 051,80	0,0	0,0
2	МАОУ "Лицей-интернат № 2", г.Казань	34 126,00	0,0	0,0
3	МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	27 636,50	0,0	0,0
4	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,00	1,5	0,5
5	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,00	2,0	2,0
6	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,90	3,0	1,5
7	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,00	3,0	3,0
8	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	23 200,00	3,0	1,5



# Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018

4

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
9	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,50	3,3	1,1
10	МБОУ "Большеметескинска средняя общеобразов. школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,40	3,7	3,2
11	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,40	3,8	2,3
12	МБОУ Чарлинская средняя школа", Кукморский	10 565,30	9,0	2,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>424 215,40</b>	<b>10,3</b>	<b>4,0</b>
13	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,40	10,6	9,2
14	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,00	15,0	6,0
15	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,30	17,0	11,3
16	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский	19 691,00	93,1	6,6



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

5

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>308 503,20</b>	<b>5,1</b>	<b>0,7</b>
1	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,90	0,0	0,0
2	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,90	0,0	0,0
3	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,70	0,0	0,0
4	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г. Казань	33 237,50	0,0	0,0
5	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,00	0,0	0,0
6	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,30	4,5	4,5



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

6

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>308 503,20</b>	<b>5,1</b>	<b>0,7</b>
7	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Набережные Челны	57 288,60	6,0	1,0
8	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан» г. Набережные Челны, г. Набережные Челны	50 279,10	6,0	1,0
9	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Совет.Союза Х.Заманова, Актанышский	30 441,90	7,0	3,0
10	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", г.Чистополь	51 642,60	9,0	1,0
11	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родит., с огранич. возможн. здоровья", Мензелинский	3 237,20	15,0	13,5
12	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,70	15,0	5,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018

7

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,70</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1</b>
1	МБДОУ "Детский сад комбинированный вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,50	0,0	0,0
2	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,90	0,0	0,0
3	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко"", Новошешминский	6 150,20	0,0	0,0
4	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно-Слободский	19 118,70	0,0	0,0
5	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкой", Сабинский	5 378,50	0,0	0,0
6	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,30	0,0	0,0
7	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,60	0,0	0,0
8	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,30	0,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018

8

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,70</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1</b>
9	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,90	0,0	0,0
10	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,30	0,0	0,0
11	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский район	4 954,50	0,0	0,0
12	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,10	0,0	0,0
13	МБДОУ "Детский сад "Радуга", К.-Устьинский	5 787,40	0,0	0,0
14	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,50	0,0	0,0
15	МБДОУ "Детский сад №7", Лениногорский	24 623,60	0,0	0,0
16	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,90	0,0	0,0
17	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкой», Сабинский	8 863,30	0,0	0,0





# Капитальный ремонт ДОО на 2018

9

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,70</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1</b>
18	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	35 606,20	0,0	0,0
19	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	50 714,90	0,0	0,0
20	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида" , г.Казань	33 670,00	0,0	0,0
21	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	46 086,00	0,0	0,0
22	МБДОУ "Д/с № 189 комбиниров. вида", г.Казань	66 285,20	0,0	0,0
23	МБДОУ "Д/с №136 комбинир. вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	49 519,10	0,0	0,0
24	МБДОУ "Детский сад № 321 комбин. вида с татарским языком воспит. и обуч.», г.Казань	40 908,10	0,0	0,0
25	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	52 034,80	0,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,70</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1</b>
26	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	37 552,70	0,0	0,0
27	МБДОУ "Детский сад №212 комбиннированного вида", г.Казань	52 727,80	0,0	0,0
28	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский	13 068,00	0,0	0,0
29	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида" , г.Казань	67 671,50	0,0	0,0
30	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,50	1,0	1,0
31	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,60	2,0	1,0
32	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,60	2,0	2,0
33	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,00	2,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,70</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1</b>
34	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,30	2,0	2,0
35	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,60	2,0	2,0
36	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,70	2,0	2,0
37	МБДОУ Байрякинский Д/с "Алсу", Ютазинский	8 706,30	2,2	1,2
38	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15" , Лениногорский	12 401,60	4,0	2,0
39	МБДОУ Среднедевятовский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,20	4,0	2,5
40	МБДОУ «Д/с №24 «Буратино», г.Наб. Челны	14 144,40	5,0	1,0
41	МБДОУ "Нижнеуслонский д/с", Верхнеуслонский	13 104,40	5,0	5,0
42	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,80	5,0	5,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
43	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познават.-речевому направл. разв. детей №42 «Аленький цветочек», г.Наб. Челны	26 290,60	5,0	1,0
44	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым", г. Менделеевск	6 464,90	5,0	4,5
45	МБДОУ "Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,80	5,7	5,7
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,70</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1</b>
46	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,30	6,0	3,0
47	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка», Высокогорский	2 335,50	6,0	3,0
48	МБДОУ "Д/с № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма	15 456,00	6,0	6,0
49	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош» , Муслюмовский	15 253,80	6,0	3,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,70</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1</b>
50	МБДОУ «Детский сад общеразв. вида с приорит. осущ. деят. по познават.-речевому направл. разв. детей №72 «Антошка», г.Наб. Челны	33 205,70	6,0	1,0
51	МБДОУ "Покровско-Урустамак. д/с", Бавлинский	16 439,40	6,0	1,0
52	МБДОУ Столбищин. д/с «Сказка», Лаишевский	8 977,10	6,5	5,5
53	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Набережные Челны	35 765,30	7,0	2,0
54	МБДОУ «Детский сад общеразв. вида с приорит. осущ. деят. по познават.-речевому направл. разв. детей №27 «Росинка», г.Наб. Челны	28 212,50	7,9	1,3
55	МБДОУ «Д/с общераз.вида №12, г.Зеленодольск	31 023,20	7,9	6,9
56	МБДОУ «Детский сад общеразв. вида с приорит. осущ. деят. по познават.-речевому направл. разв. детей №28 «Снежинка», г.Наб. Челны	37 229,90	8,0	1,7



# Капитальный ремонт ДОО на 2018

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,70</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1</b>
57	МБДОУ «Красногорский д/с «Аленушка», Мамадышский	9 281,20	8,0	7,7
58	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,10	8,0	7,0
59	МБДОУ «Детский сад общеразв. вида с приорит. осущ. деят. по познават.- речевому направл. разв. детей №37 «Малыш», г.Наб.Челны	30 301,20	8,4	1,2
60	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,30	9,0	2,0
61	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,10	10,0	9,0
62	МБДОУ «Д/с №3 «Светлячок», г.Мамадыш	6 774,90	10,0	9,7
63	МБДОУ «Детский сад Аленушка», Нижнекамский	5 177,20	10,0	3,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,70</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1</b>
64	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский	37 807,30	10,0	3,0
65	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,40	10,0	2,0
66	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,90	10,0	7,0
67	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,90	10,0	7,0
68	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский	38 663,20	10,0	3,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,70</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1</b>
69	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,80	10,0	4,0
70	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,30	10,0	3,0
71	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида" , Заинский	24 302,10	11,0	2,0
72	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,90	12,0	4,0
73	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,80	12,2	2,0
74	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,50	12,5	11,0





# Капитальный ремонт ДОО на 2018

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,70</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1</b>
75	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Посдсолнушек", Чистопольский	26 401,10	13,0	1,0
76	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Наб. Челны	25 600,90	15,4	1,2
77	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,50	20,0	14,0
78	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,80	20,5	12,5
79	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,00	21,0	6,0
80	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,80	22,2	14,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,70</b>	<b>5,8</b>	<b>2,1</b>
81	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,10	24,6	17,6
82	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,20	27,0	2,0
83	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,40	31,4	6,6
84	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,70	34,4	1,4
85	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6", Буинский	4 114,40	81,4	9,9



# Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
<b>Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей,</b> Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	<b>14</b> – капремонт <b>6</b> – строительство <b>1</b> – реконструкция	<b>196,0:</b> - 112,0 - 40,5 - 40,0 Нераспределенный лимит – 3,5	<b>4,000:</b> - 1,975 - 2,025

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



# Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2018

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ДОЛ «Пламя», г.Казань	4 500,00	0,0	0,0
2	ДОЛ «Чайка», г.Казань	8 000,00	4,0	2,0
3	Пионерлагерь «Чулпан» Атнинский	8 000,00	4,0	1,0
4	Профильный спортивный лагерь «Олимпиец» Мензелинский	4 802,00	4,0	1,0
5	ДОЛ «Созвездие» Заинский	5 000,00	4,5	1,0
6	ДОЛ «Кама» Нижнекамский	9 520,00	6,0	1,0
7	«Республиканский детский оздоровительно- образовательный центр «Костер»	7 249,00	7,0	7,0
8	ДОЛ «Чайка» Буинский	3 000,00	10,0	8,5
9	ДОЛ «Заречный» Нурлатский	1 804,00	10,0	8,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>112 000,00</b>	<b>17,5</b>	<b>4,0</b>
10	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	37 489,60	18,0	1,0
11	ДОЛ «Дубки» Алькеевский	5 000,00	22,0	4,0
12	ДОЛ «Лесная сказка» Елабужский	4 013,40	40,0	37,0
13	ДОЛ «Солнышко» Азнакаевский	5 965,00	50,0	15,0
14	ДОЛ «Солнечный» Черемшанский	7 657,00	60,0	3,0



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

21

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>657 519,20</b>	<b>10,4</b>	<b>1,0</b>
1	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,20	0,0	0,0
2	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,10	0,0	0,0
3	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,20	1,0	1,0
4	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево	87 761,20	4,0	1,0
5	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,20	7,9	1,9
6	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,40	8,0	3,0



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
7	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,50	8,0	1,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>657 519,20</b>	<b>10,4</b>	<b>1,0</b>
8	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан	40 113,70	14,0	2,0
9	ГБПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,30	15,0	1,0
10	ГБПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,20	15,0	3,5
11	ГБПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,60	27,0	12,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017





# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,40</b>	<b>9,5</b>	<b>4,4</b>
1	Районный дом культуры, с.Сарманово	9 750,70	0,0	0,0
2	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,40	0,0	0,0
3	СДК с.Коцаково, Пестречинский	13 594,00	0,0	0,0
4	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,20	0,0	0,0
5	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,40	0,0	0,0
6	муниципальное бюджетное киноучреждение, пгт.Алексеевское	8 373,60	0,0	0,0
7	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,00	0,0	0,0
8	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,00	0,0	0,0
9	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,80	0,0	0,0
10	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,00	0,0	0,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,40</b>	<b>9,5</b>	<b>4,4</b>
11	муниципальное бюджетное учреждение «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,40	0,0	0,0
12	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,00	0,0	0,0
13	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,90	0,0	0,0
14	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,70	2,0	1,5
15	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,50	2,7	1,7
16	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,30	4,0	1,0
17	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,30	4,0	3,0
18	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,30	4,0	4,0
19	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,80	4,5	1,0
20	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,10	5,0	5,0
21	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,20	5,0	3,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
22	Центральная библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,70	6,0	4,0
23	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,90	8,0	3,0
24	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,00	8,0	8,0
25	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,60	9,0	1,0
26	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,40	9,0	3,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,40</b>	<b>9,5</b>	<b>4,4</b>
27	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,10	11,0	7,0
28	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,90	12,0	10,0
29	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,90	13,0	6,0
30	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,40	14,0	2,0
31	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,90	14,0	11,0
32	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,10	15,0	6,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,40</b>	<b>9,5</b>	<b>4,4</b>
33	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,20	15,0	9,0
34	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,00	15,0	9,0
35	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,10	17,0	5,0
36	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,10	18,0	8,0
37	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,20	23,0	8,0
38	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,10	24,0	9,0
39	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,30	32,0	12,0
40	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,50	40,0	30,0
41	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,50	45,0	12,0
42	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,90	50,0	20,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>98 700,00</b>	<b>10,2</b>	<b>7,6</b>
1	Подростковый клуб «Патриот» Зеленодольский	2 500,00	0,0	0,0
2	Подростковый клуб «Дербышки» г.Казань	14 700,00	0,5	0,5
3	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань	3 850,00	1,0	1,0
4	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,00	2,0	2,0
5	Подростковый клуб «Прометей» г.Казань	2 200,00	2,0	2,0
6	Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны	2 300,00	5,0	3,0
7	Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны	2 800,00	5,0	3,0
8	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,00	5,0	4,0
9	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,00	5,0	5,0
10	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,00	5,0	5,0
11	Подростково-молодежный клуб «Мастер» Менделеевский	2 300,00	6,0	3,5
12	Подростковый клуб «Спартак», Альметьевский	2 800,00	8,0	6,0
13	Подростково-молодёжный клуб «Витязь», Спасский	5 500,00	8,0	8,0
14	Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны	1 400,00	9,0	3,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны	2 000,00	9,0	3,0
16	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,00	10,0	10,0
17	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,00	10,0	10,0
18	Подростковый клуб «Ровесник», Альметьевский	2 300,00	10,0	8,0
19	Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны	2 100,00	10,0	3,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>98 700,00</b>	<b>10,2</b>	<b>7,6</b>
20	«Подростковый клуб» Тукаевского муниципального района	2 400,00	11,0	2,0
21	Подростковый клуб «Водник», Альметьевский	1 700,00	12,0	10,0
22	Подростковый клуб «Атлант» Кукморский	2 900,00	14,0	7,0
23	Подростковый клуб «Гренада», Нижнекамский	1 650,00	15,0	7,0
24	Подростковый клуб «Чародейка», Нижнекамский	2 500,00	15,0	7,0
25	Подростковый клуб «Юность», Нижнекамский	3 800,00	16,0	8,0
26	Подростковый клуб «Дружба», Нижнекамский	1 700,00	16,0	8,0
27	Подростковый клуб «Ялкын», Заинский	4 400,00	35,0	23,0
28	Подростковый клуб «Фортуна», Зеленодольский	3 800,00	60,0	58,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт	98,68: - 55,04	1,32: - 0,016
	10 – строительство	- 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	- 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017





# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,10</b>	<b>10,5</b>	<b>6,9</b>
1	Сабинский, с. Большие Нырты	1 063,40	0,0	0,0
2	Сабинский, с. Евлаштау	651,30	0,0	0,0
3	Атнинский, с. Кубян	1 541,80	0,0	0,0
4	Мензелинский, с. Старая Матвеевка	1 700,00	0,0	0,0
5	Зеленодольский, с. Большие Ключи	1 708,10	0,0	0,0
6	Высокогорский, с. Суксу	1 718,00	0,0	0,0
7	Арский, с. Новый Кинер	1 636,00	0,0	0,0
8	Пестречинский, с. Чита	2 536,10	0,0	0,0
9	Алексеевский, с. Билярск	2 611,80	0,0	0,0
10	Черемшанский, с. Старый Утямыш	1 478,60	0,0	0,0
11	Тетюшский, с. Бакрчи	445,10	0,0	0,0
12	Тетюшский, с. Киртели	616,30	0,0	0,0
13	Елабужский, с. Татарский Дюм-Дюм	574,80	0,5	0,5
14	Менделеевский, с. Старое Гришкино	1 695,20	2,0	1,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
15	Елабужский, с. Альметьево	1 066,50	3,0	1,0
16	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,10	5,0	5,0
17	Агрызский, с. Крынды	1 718,80	5,0	4,0
18	Сармановский, с. Ляки	1 657,70	5,0	4,0
19	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 717,30	5,0	5,0
20	Актанышский, с.Актаныш	1 745,70	7,0	3,0
21	Мамадышский, с. Малая Сунь	770,60	7,0	2,0
22	Мамадышский, с. Олуяз	489,70	7,0	2,0
23	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,40	8,0	5,0
24	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,50	10,0	7,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,10</b>	<b>10,5</b>	<b>6,9</b>
25	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 724,10	12,0	2,0
26	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,70	12,0	12,0
27	Чистопольский, д. Татарский Сарсаз	1 377,70	13,0	13,0
28	Спасский, пос.Приволжский	1 718,60	14,0	14,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

35

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,10</b>	<b>10,5</b>	<b>6,9</b>
29	Кайбицкий, с. Кушманы	618,40	15,0	15,0
30	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,10	15,0	11,0
31	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,10	15,0	8,0
32	Тукаевский, с. Мусабай-Завод	1 640,60	23,0	5,0
33	Рыбно-Слободский с.Юлсубино	1 675,60	25,0	6,0
34	Кукморский, с.Чарли	1 961,70	25,0	14,0
35	Буинский с.Чувашские Кищаки	1 718,10	25,0	15,0
36	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,40	30,0	16,0
37	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,10	45,0	35,0
38	Ютазинский, с.Старые Уруссу	732,80	100,0	97,0



# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объектов	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017  
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



# Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>49 985,0</b>	<b>14,9</b>	<b>8,7</b>
1	пгт. Аксубаево, ул.Ленина, д.8, Аксубаевский	315,3	0,0	0,0
2	с.Большие Кайбицы, ул.Солнечный бульвар, д.7, Кайбицкий	577,5	0,0	0,0
3	пгт. Алексеевское, ул.Казакова, д.9, Алексеевский	1 959,40	0,0	0,0
4	г.Тетюши, ул.Свердлова, д.59, Тетюшский	10 648,20	0,0	0,0
5	пгт. Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52, Сабинский	1 770,50	0,0	0,0
6	г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д.23	1 406,10	0,0	0,0
7	с.Тюлячи, ул.Ленина, д.46, Тюлячинский	554,2	0,0	0,0
8	г.Мензелинск, ул.Коммунистическая, д.32, Мензелинский	8 402,10	9,0	2,0
9	пгт. Камское Устье, ул.Гагарина, д.80, Камско- Устьинский	4 493,00	10,0	8,0
10	г.Азнакаево, ул.Марджани, д.22 А, Азнакаевский	1 661,80	10,0	5,0



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
11	г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.21, Лениногорский	2 498,10	10,0	6,0
12	г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19, Менделеевский	1 498,30	13,0	1,5
	<b>Итого по РТ</b>	<b>49 985,00</b>	<b>14,9</b>	<b>8,7</b>
13	с.Большая Атня, ул.Советская, д.63, Атнинский	750,20	20,0	20,0
14	г.Болгар, ул.Пионерская, д.21, Спасский	2 176,30	25,0	22,0
15	с.Сарманово, ул.Ленина, д.28 Б, Сармановский	5 882,30	30,0	20,0
16	пгт. Уруссу, ул.Пушкина, д.38, Ютазинский	555,20	40,0	39,0
17	с.Муслюмово, ул.Пушкина, д.43, Муслюмовский	933,90	50,0	48,0
18	г.Наб.Челны, ул.Габдуллы Тукая, д.35, Тукаевский	2 287,40	60,0	15,0
19	г.Бавлы, ул.Куйбышева, д.20, Бавлинский	1 615,30	70,0	45,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017





# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Молодежный центр муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия молодежи», Альметьевский	17 600,00	0,0	0,0
2	Молодежный центр «Шатлык», г.Набережные Челны	10 700,00	3,0	1,0
3	Молодежный центр «Нур», г.Набережные Челны	19 900,00	5,0	3,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>86 211,20</b>	<b>5,7</b>	<b>3,1</b>
4	Молодежный центр Чистопольского района	12 811,20	8,0	2,0
5	Молодежный центр «Яшьлек», Менделеевский	11 200,00	9,0	7,5
6	Молодежный центр Заинского района	13 100,00	12,0	8,5



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

42

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	<b>120</b> объектов <i>в том числе:</i> Казань – 21 объект Н.Челны – 15 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 74 объекта	<b>3 067,892</b> <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	<b>127,828</b>

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



# План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

43

№	Наименование программы	РКМ РТ	План
1	<b>Обеспечение населения питьевой водой</b> в населенных пунктах РТ	№ 3222-р от 09.12.2017	231 км - водопроводной сети 39 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	<b>Модернизация систем водоотведения</b>	№ 3227-р от 11.12.2017	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 18 МО
3	<b>Восстановление уличного освещения</b> в населенных пунктах РТ	№ 3168-р от 06.12.2017	354 км - линий электропередачи 273 - щитов учета и управления 10 109 - светильников
4	<b>Замена котлов</b> в котельных бюджетных учреждений РТ	№ 3229-р от 11.12.2017	158 котлов на 86 объектах
5	<b>Переход на индивидуальные системы отопления, установка БМК</b>	№ 3228-р от 11.12.2017	Заявки от 5 МО на перевод 230 квартир, ведется обследование



# Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	63	166,62	49,99	116,63	0
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	127	373,22	111,97	261,25	0,63
3	Капитальный ремонт коровников	227	999,70	299,91	699,79	0,18
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	15	66,67	20,00	46,67	0
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	0



## **Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)**

**Запланировано обустройство 60 объектов в 45 МО**

**Средства бюджета РТ – 2 млрд. рублей**

**Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей**



# Работа в системе «Активист»

## Не зарегистрированы в ГИС:

1. Камско-Устьинский
2. Мамадышский
3. Тюлячинский
4. Черемшанский

## Зарегистрированы в ГИС, не размещены отчеты:

1. Атнинский
2. Балтасинский
3. Кайбицкий
4. Камско-Устьинский
5. Лаишевский
6. Мамадышский
7. Пестречинский
8. Рыбно-Слободский
9. Тетюшский
10. Тюлячинский
11. Черемшанский



## Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
1	Агрызский	16	15	12	Балтасинский	16	15
2	Азнакаевский	16	18	13	Бугульминский	16	14
3	Аксубаевский	16	16	14	Буинский	16	17
4	Актанышский	16	17	15	В-Услонский	16	16
5	Алексеевский	16	17	16	Высокогорский	16	16
6	Алькеевский	16	16	17	Дрожжановский	16	16
7	Альметьевский	16	17	18	Елабужский	8	7
8	Апастовский	16	16	19	Заинский	16	17
9	Арский	16	16	20	Зеленодольский	16	17
10	Атнинский	16	16	21	Кайбицкий	16	14
11	Бавлинский	16	17	22	К-Устьинский	16	11



## Внесение МО информации в модуль ГИС ЖКХ «Комфортная среда»

№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено	№	МР	Обязательства ГИС ЖКХ	Испол- нено
23	Кукморский	16	15	35	Сабинский	16	15
24	Лаишевский	16	17	36	Сармановский	16	16
25	Лениногорский	16	16	37	Спасский	16	18
26	Мамадышский	16	15	38	Тетюшский	16	15
27	Менделеевский	16	17	39	Тукаевский	16	16
28	Мензелинский	16	15	40	Тюлячинский	16	11
29	Муслимовский	16	16	41	Черемшанский	16	8
30	Нижнекамский	16	16	42	Чистопольский	16	16
31	Новошешминский	16	17	43	Ютазинский	16	12
32	Нурлатский	16	16	44	г.Наб.Челны	16	17
33	Пестречинский	16	12	45	г.Казань	16	16
34	Р.-Слободский	16	16				





# 100% выполнение обязательств в ГИС ЖКХ

Азнакаевский  
Аксубаевский  
Актанышский  
Алексеевский  
Алькеевский  
Альметьевский  
Апастовский  
Арский  
Атнинский  
Бавлинский  
Буинский  
Верхнеуслонский  
Высокогорский  
Дрожжановский  
Заинский

Зеленодольский  
Лаишевский  
Лениногорский  
Менделеевский  
Муслюмовский  
Нижнекамский  
Новошешминский  
Нурлатский  
Рыбнослободский  
Сармановский  
Спасский  
Тукаевский  
Чистопольский  
г.Казань  
г.Н.Челны



## Программа «Доступная среда» на 2018 год

<b>Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)</b>	<b>Объектов образования</b>	<b>Объектов соцсферы</b>	<b>Всего объектов</b>
<b>26 907,6</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>



## Программа «Доступная среда» на 2018 год

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
<b>Итого, в том числе:</b>	15 466,7	11 440,9	26 907,6
<b>Спорт</b> (3 объекта)	347,4	251,6	599,0
<b>Социальная защита</b> (3 объекта)	257,5	186,5	444,0
<b>Здравоохранение</b> (5 объектов)	570,7	413,3	984,0
<b>Культура</b> (2 объекта)	245,7	177,9	423,6
<b>Образование</b> (Школы, ДОУ и учр. ДОД) (12 объектов)	10 513,8	7 613,4	18 127,2

**Проектирование, капитальный ремонт помещений  
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

<b>Подрядчик</b>		<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>		<b>246,22</b>	
		<b>СМР</b>	<b>Оборудование</b>
		<b>182,26</b>	<b>58,06</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>	
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2017 г.</b>	
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>
<b>НЕДЕЛЯ (17.02.2018г. – 22.02.2018г.)</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>	<b>83,33</b>
<b>СМР</b>	0,12	0,10	83,33
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>МЕСЯЦ ФЕВРАЛЬ (01.02.2018г. – 22.02.2018г.)</b>	<b>0,72</b>	<b>0,66</b>	<b>91,66</b>
<b>СМР</b>	0,72	0,66	91,66
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 22.02.2018г.)</b>	<b>152,55</b>	<b>149,89</b>	<b>98,25</b>
<b>СМР</b>	136,33	133,67	98,06
<b>Оборудование</b>	16,22	16,22	100,00