



Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



Информация о представлении документов в ГАУ УГЭЦ на экспертизу ПСД по программе капитального ремонта МКД на 2018 г

№	МО	Количество домов	Представлено		Подготовлено заключение
			Кол-во	%	
1	Аксубаевский	4	4	100	0
2	Алексеевский	5	5	100	0
3	Бавлинский	6	6	100	0
4	Заинский	17	17	100	8
5	Кукморский	7	7	100	0
6	Мамадышский	14	14	100	0
7	Нурлатский	16	16	100	0
8	Тетюшский	6	6	100	0
9	Ютазинский	16	16	100	0
10	Бугульминский	57	56	98	39
11	Зеленодольский	28	27	96	4
12	Лениногорский	17	8	47	0
13	г.Казань	438	172	39	170
14	Нижнекамский	123	48	39	6
	Итого по РТ	995	404	35	227



Информация о представлении документов в ГАУ УГЭЦ на экспертизу ПСД по программе капитального ремонта МКД на 2018 г

№	МО	Количество домов	Представлено		Подготовлено заключение
			Кол-во	%	
15	Азнакаевский	25	1	4	
16	г.Наб. Челны	113	1	1	
17	Агрызский	11	0	0	
18	Актанышский	3	0	0	
19	Альметьевский	62	0	0	
20	Апастовский	2	0	0	
21	Арский	8	0	0	
22	Атнинский	1	0	0	
23	Балтасинский	4	0	0	
24	Буинский	8	0	0	
25	Верхнеуслонский	2	0	0	
26	Высокогорский	15	0	0	
27	Елабужский	35	0	0	
28	Кайбицкий	1	0	0	
	Итого по РТ	995	404	35	227



Информация о представлении документов в ГАУ УГЭЦ на экспертизу ПСД по программе капитального ремонта МКД на 2018 г

№	МО	Количество домов	Представлено		Подготовлено заключение
			Кол-во	%	
29	К.-Устьинский	6	0	0	
30	Лаишевский	7	0	0	
31	Менделеевский	24	0	0	
32	Мензелинский	7	0	0	
33	Муслюмовский	6	0	0	
34	Новошешминский	2	0	0	
35	Пестречинский	6	0	0	
36	Р.-Слободский	4	0	0	
37	Сабинский	1	0	0	
38	Сармановский	12	0	0	
39	Спасский	4	0	0	
40	Тукаевский	11	0	0	
41	Тюлячинский	1	0	0	
42	Черемшанский	3	0	0	
43	Чистопольский	12	0	0	
	Итого по РТ	995	404	35	227



МО, по которым в Региональную
(долгосрочную) программу капремонта (ДПКР)
не включены многоквартирные дома

№	МО	количество домов, всего	количество домов не включенных в ДПКР
1	Агрызский	192	1
2	Азнакаевский	355	17
3	Актанышский	84	7
4	Алексеевский	126	18
5	Арский	253	46
6	Балтасинский р	51	7
7	Бугульминский	877	2
8	Буинский	197	35
9	Верхнеуслонский	76	13
	Итого по РТ	17 515	1 168



**МО, по которым в Региональную
(долгосрочную) программу капремонта(ДПКР)
не включены многоквартирные дома**

№	МО	количество домов, всего	количество домов не включенных в ДПКР
10	Дрожжановский	19	2
11	Елабужский	614	172
12	Заинский	238	19
13	Зеленодольский	1 053	174
14	К.-Устьинский	90	7
15	Кукморский	153	27
16	Лениногорский	507	2
17	Мамадышский	130	3
18	Мензелинский	167	2
29	Муслюмовский	59	2
20	Нижнекамский	1 126	169
	Итого по РТ	17 515	1 168



**МО, по которым в Региональную
(долгосрочную) программу капремонта (ДПКР)
не включены многоквартирные дома**

№	МО	количество домов, всего	количество домов не включенных в ДПКР
21	Нурлатский	374	22
22	Пестречинский	292	116
23	Сармановский	157	6
24	Спасский	73	4
25	Тукаевский	258	3
26	Чистопольский	691	47
27	Ютазинский	196	9
28	г. Казань, Авиастроительный	393	7
	г. Казань, Вахитовский	764	28
	г. Казань, Кировский	622	25
	г. Казань, Московский	649	10
	Итого по РТ	17 515	1 168



Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

8

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных 85 ДОО	732,72	103,18
		1 743,71	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	424 215,4	33,9	9,9
1	МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 30", г.Казань	2 051,8	0,0	0,0
2	МАОУ "Лицей-интернат № 2", г.Казань	34 126,0	0,0	0,0
3	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	27 636,5	0,2	0,1
4	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,0	7,5	0,0
5	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,0	13,0	4,0
6	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	15,0	4,0
7	МБОУ "Большеметескинска средняя общеобразовательная школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	26,2	14,6
8	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,0	32,0	4,0



Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	424 215,4	33,9	9,9
9	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	34,0	4,2
10	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	23 200,0	34,7	7,5
11	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,4	46,2	21,1
12	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,5	48,2	28,2
13	МБОУ «Чарлинская средняя школа», Кукморский	10 565,3	50,0	10,0
14	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,0	50,5	12,0
15	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,4	58,5	7,8
16	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский	19 691,0	100,0	0,3



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018 год

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань,	14 815,9	0,0	0,0
2	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	0,0	0,0
3	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г. Казань	33 237,5	0,0	0,0
4	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	9,0	5,0
5	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Наб.Челны	57 288,6	10,0	2,5
6	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан» г. Набережные Челны, г. Наб.Челны	50 279,1	12,0	4,0
	Итого по РТ	308 503,2	12,4	4,8
7	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,3	15,0	12,0



Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	Итого по РТ	308 503,2	12,4	4,8
8	ГБОУ "Лаишевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лаишевский	26 350,0	15,0	13,7
9	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", г.Чистополь	51 642,6	18,0	6,0
10	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	18,0	3,0
11	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	25,0	5,0
12	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	34,0	12,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	17,8	4,4
1	МБДОУ "Детский сад №7", Лениногорский	24 623,6	0,0	0,0
2	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	0,0	0,0
3	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	0,0	0,0
4	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	0,0	0,0
5	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	0,0	0,0
6	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкай", Сабинский	5 378,5	0,0	0,0
7	МБДОУ "Детский сад № 189 комбинированного вида", г.Казань	66 285,2	0,0	0,0
8	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	0,0	0,0
9	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида", г.Казань	33 670,0	0,0	0,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	17,8	4,4
10	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	40 908,1	0,0	0,0
11	МАДОУ "Детский сад № 233", г.Казань	37 552,7	0,0	0,0
12	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	52 034,8	0,0	0,0
13	МБДОУ "Детский сад № 136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань,	49 519,1	0,0	0,0
14	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	46 086,0	0,1	0,0
15	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	50 714,9	1,5	0,8
16	МБДОУ "Детский сад № 212 комбинированного вида", г.Казань,	52 727,8	1,5	0,0
17	МАДОУ "Детский сад № 407 комбинированного вида", г.Казань	35 606,2	2,0	0,8



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	17,8	4,4
18	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	2,0	1,0
19	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	2,0	2,0
20	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	2,0	0,0
21	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкой», Сабинский	8 863,3	4,0	4,0
22	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	67 671,5	4,5	1,5
23	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно-Слободский	19 118,7	5,0	5,0
24	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	6,0	1,5



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	17,8	4,4
25	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г. Елабуга	44 611,3	7,0	3,0
26	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,6	7,0	6,0
27	МБДОУ "Детский сад комбинированный вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	7,0	3,0
28	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	8,0	1,0
29	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко", Новошешминский	6 150,2	8,0	8,0
30	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,6	10,0	4,0
31	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г. Бугульма	17 754,6	11,0	4,0
32	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск	12 230,9	11,0	4,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	17,8	4,4
33	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №15", Лениногорский	12 401,6	12,0	2,0
34	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма,	15 456,0	13,0	1,0
35	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	13,0	4,0
36	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,7	13,0	3,0
37	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	14,0	4,0
38	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	15,0	2,0
39	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	16,0	5,0
40	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Наб.Челны	14 144,4	17,0	8,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
41	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Наб.Челны	26 290,6	17,0	9,0
42	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г.Наб.Челны	37 229,9	17,0	4,6
43	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,1	17,0	3,0
	Итого по РТ	1 743 713,7	17,8	4,4
44	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский	13 467,4	19,0	3,0
45	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский	13 068,0	19,0	4,0
46	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский	15 253,8	20,0	8,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	17,8	4,4
47	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым" , г. Менделеевск	6 464,9	20,0	12,0
48	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка» , Высокогорский	2 335,5	21,8	6,8
49	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,3	22,0	6,0
50	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок»» , г. Мамадыш	6 774,9	22,0	7,0
51	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Наб.Челны	28 212,5	22,0	4,3
52	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №37 «Малыш», г.Наб.Челны	30 301,2	22,0	7,9



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	17,8	4,4
53	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,2	22,0	5,0
54	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	23,9	7,4
55	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	24,0	2,0
56	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Подсолнушек", Чистопольский	26 401,1	24,0	1,0
57	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,9	25,0	8,0
58	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» №12, Нижнекамский	30 225,3	26,0	7,0
59	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский	38 663,2	29,0	8,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	17,8	4,4
60	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	29,0	14,0
61	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	30,0	9,0
62	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,1	32,0	18,0
63	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Наб.Челны	33 205,7	35,0	26,0
64	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский	7 929,0	35,0	10,0
65	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский	37 807,3	36,0	14,0
66	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Наб.Челны	35 765,3	39,0	5,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	17,8	4,4
67	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,7	39,0	2,5
68	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	40,0	15,0
69	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,2	40,0	15,0
70	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	42,0	2,0
71	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,1	45,0	10,0
72	МБДОУ Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,2	47,0	4,0
73	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	47,1	4,5



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	17,8	4,4
74	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	51,4	17,6
75	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	53,4	4,0
76	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,4	55,0	3,5
77	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,5	58,0	13,0
78	МБДОУ «Детский сад Алenuшка», Нижнекамский	5 177,2	65,0	23,0
79	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательного-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Наб.Челны	25 600,9	67,1	16,0



Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

24

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	1 743 713,7	17,8	4,4
80	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	67,9	9,1
81	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,1	70,0	15,0
82	МБДОУ "Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,8	74,4	7,8
83	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,8	75,0	16,0
84	МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,2	76,5	6,6
85	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6», Буинский	4 114,4	100,0	0,0



Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт 6 – строительство 1 – реконструкция	196,0:	4,000:
		- 112,0	- 1,975
		- 40,5	- 2,025
		- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2018 год

26

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ДОЛ «Пламя»	4 500,0	0,0	0,0
2	Спортивный лагерь «Олимпиец», Мензелинский	4 802,0	10,0	5,0
3	ДОЛ «Созвездие», Заинский	5 000,0	15,0	5,0
4	ДОЛ «Кама», Нижнекамский	9 520,0	17,0	7,0
5	ГБУДО «Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер»	7 249,0	30,0	15,0
6	ДОЛ «Дубки», Алькеевский	5 000,0	30,0	4,0
7	ДОЛ «Чайка»	8 000,0	33,0	23,0
8	Пионерлагерь «Чулпан» Атнинский	8 000,0	40,0	15,0
	Итого по РТ	112 000,0	40,9	10,7
9	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	37 489,6	43,0	12,0
10	ДОЛ «Лесная сказка», Елабужский	4 013,4	64,0	4,0
11	ДОЛ «Чайка», Буинский	3 000,0	70,0	20,0
12	ДОЛ «Солнышко», Азнакаевский	5 965,0	72,0	4,0
13	ДОЛ «Солнечный», Черемшанский	7 657,0	85,0	10,0
14	ДОЛ «Заречный», Нурлатский	1 804,0	100,0	15,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

27

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	21,3	3,2
1	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	0,0	0,0
2	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	2,0	2,0
3	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	10,7	1,2
4	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	14,0	3,0
5	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	16,0	1,0
6	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	18,0	4,0



Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

29

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	657 519,2	21,3	3,2
7	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево	87 761,2	24,0	4,0
8	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	25,0	4,0
9	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	25,0	7,0
10	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	32,0	0,0
11	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан	40 113,7	45,0	10,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	28,8	6,1
1	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	0,0	0,0
2	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	2,0	2,0
3	Киноучреждение, пгт.Алексеевское, Алексеевский	8 373,6	4,0	2,0
4	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	5,0	5,0
5	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	6,0	4,0
6	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	7,0	4,0
7	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	7,0	2,0
8	Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский	9 750,7	10,0	8,5
9	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	10,0	5,0
10	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	10,0	7,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	28,8	6,1
11	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,0	11,0	4,0
12	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	11,0	1,0
13	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	11,6	2,6
14	«Набережночелнинская картинная галерея», г.Наб.Челны	13 496,4	12,0	5,0
15	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	12,0	4,0
16	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	16,0	2,0
17	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	17,0	6,0
18	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	21,0	3,0
19	Центральная библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,7	23,0	3,0
20	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,3	25,0	13,0
21	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	25,0	10,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
22	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,1	27,0	9,0
	Итого по РТ	336 116,4	28,8	6,1
23	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	30,0	5,0
24	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	30,0	3,0
25	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский район	4 566,2	32,0	12,0
26	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	33,0	6,0
27	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	35,0	5,0
28	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	35,0	1,0
29	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	39,0	5,0
30	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	40,0	7,0
31	СДК с.Кошцаково, Пестречинский	13 594,0	40,0	5,0
32	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	40,0	10,0



Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

34

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	336 116,4	28,8	6,1
33	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	41,0	8,0
34	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	45,0	9,0
35	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	55,0	26,0
36	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,0	55,0	10,0
37	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	58,0	2,0
38	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	65,0	15,0
39	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	70,0	21,0
40	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	80,0	10,0
41	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	99,0	4,0
42	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	100,0	0,0



Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

36

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	98 700,0	35,3	8,2
1	Подростковый клуб «Патриот», Зеленодольский	2 500,00	0,0	0,0
2	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,00	10,0	2,0
3	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,00	10,0	2,0
4	Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны	2 300,00	10,0	5,0
5	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,00	14,0	7,0
6	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань	14 700,00	16,0	6,0
7	Подростковый клуб «Спартак», Альметьевский	2 800,00	20,0	3,0
8	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань	3 850,00	20,0	6,0
9	Подростковый клуб «Ровесник», г.Альметьевский	2 300,00	22,0	2,0
10	МДУ Подростково-молодёжный клуб «Витязь», Спасский	5 500,00	24,0	6,0
11	Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны	2 800,00	24,0	5,0
12	Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны	2 000,00	27,0	5,0
13	Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны	1 400,00	27,0	5,0
14	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,00	28,0	8,0



Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
15	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,00	28,0	8,0
16	Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны	2 100,00	31,0	4,0
17	МБУ «Подростковый клуб» Тукаевского района	2 400,00	35,0	9,0
	Итого по РТ	98 700,0	35,3	8,2
18	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,00	36,0	9,0
19	Подростково-молодежный клуб «Мастер», Менделеевский	2 300,00	46,4	14,6
20	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,00	62,0	17,0
21	Подростковый клуб «Дружба», Нижнекамский	1 700,00	65,0	15,0
22	Подростковый клуб «Юность», Нижнекамский	3 800,00	65,0	15,0
23	Подростковый клуб «Гренада», Нижнекамский	1 650,00	65,0	15,0
24	Подростковый клуб «Водник», Альметьевский	1 700,00	65,0	35,0
25	Подростковый клуб, Нижнекамский	2 500,00	65,0	15,0
26	Подростковый клуб «Фортуна», Зеленодольский	3 800,00	82,0	0,0
27	Подростковый клуб «Ялкын», Заинский	4 400,00	90,0	15,0
28	Подростковый клуб «Атлант», Кукморский	2 900,00	91,0	16,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04 - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016 - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,10	42,7	10,7
1	Зеленодольский, с. Большие Ключи	1 708,10	0,0	0,0
2	Черемшанский, с.Старый Утямыш	1 478,60	0,0	0,0
3	Сабинский,с. Евлаштау	651,30	0,0	0,0
4	Сабинский,с.Большие Нырты	1 063,40	2,0	2,0
5	Тетюшский, с. Киртели	616,30	3,0	3,0
6	Тетюшский, с.Бакрчи	445,10	3,0	3,0
7	Мензелинский, с.Старая Матвеевка	1 700,00	4,0	2,0
8	Менделеевский, с. Старое Гришкино	1 695,20	8,6	3,5
9	Мамадышский, с. Малая Сунь	770,60	11,0	1,0
10	Елабужский, с. Альметьево	1 066,50	12,0	1,0
11	Елабужский, с. Татарский Дюм-Дюм	574,80	14,0	1,0
12	Пестречинский, с.Чита	2 536,10	15,0	10,0
13	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,10	15,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
14	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 724,10	16,0	0,0
15	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,50	19,0	1,0
16	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,40	20,0	6,0
17	Сармановский, с. Ляки	1 657,70	23,0	0,0
18	Высокогорский, с.Суксу	1 718,00	25,0	10,0
19	Алексеевский, с.Биллярск	2 611,80	38,0	20,0
20	Агрызский, с. Крынды	1 718,80	40,0	10,0
21	Арский, с.Новый Кинер	1 636,00	40,0	25,0
22	Мамадышский, с. Олуяз	489,70	41,0	1,0
	Итого по РТ	55 039,10	42,7	10,7
23	Спасский, пос.Приволжский	1 718,60	50,0	25,0
24	Тукаевский, с. Мусабай-Завод	1 640,60	50,0	9,0
25	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,40	55,0	5,0
26	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,10	58,0	8,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

41

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	55 039,10	42,7	10,7
27	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,60	59,0	19,0
28	Актанышский, с.Актаныш	1 745,70	60,0	22,0
29	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,70	75,0	15,0
30	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 717,30	80,0	40,0
31	Чистопольский, д. Татарский Сарсаз	1 377,70	80,0	35,0
32	Кукморский, с.Чарли	1 961,70	88,6	13,6
33	Атнинский, с.Кубян	1 541,80	99,0	9,0
34	Ютазинский, с.Старые Уруссу	732,80	100,0	0,0
35	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,10	100,0	0,0
36	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,10	100,0	20,0
37	Кайбицкий,с.Кушманы	618,40	100,0	25,0
38	Буинский, с.Чувашские Кищаки	1 718,10	100,0	20,0



Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	пгт. Алексеевское, Алексеевский	1 959,40	0,0	0,0
2	пгт. Богатые Сабы, Сабинский район	1 770,50	0,0	0,0
3	г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д.23	1 406,10	0,0	0,0
4	с.Большие Кайбицы, Кайбицкий	577,50	7,0	3,0
5	г.Мензелинск, Мензелинский	8 402,10	20,0	3,0
6	г.Лениногорск, Лениногорский район	2 498,10	22,0	4,0
7	г.Менделеевск, Менделеевский	1 498,30	37,0	5,0
8	г.Азнакаево, Азнакаевский	1 661,80	45,0	15,0
	Итого по РТ	49 985,00	49,4	8,9
9	пгт. Аксубаево, Аксубаевский	315,30	50,0	15,0
10	г.Тетюши, Тетюшский	10 648,20	55,0	15,0



Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	Итого по РТ	49 985,00	49,4	8,9
11	с.Тюлячи, Тюлячинский	554,20	65,0	55,0
12	г.Болгар, Спасский	2 176,30	69,0	9,0
13	с.Сарманово, Сармановский	5 882,30	72,0	7,0
14	г.Набережные Челны, Тукаевский	2 287,40	75,0	9,0
15	пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский	4 493,00	79,0	14,0
16	с.Муслюмово, Муслюмовский район	933,90	90,0	18,0
17	пгт. Уруссу, Ютазинский район	555,20	98,0	3,0
18	с.Большая Атня, Атнинский район	750,20	99,0	24,0
19	г.Бавлы, Бавлинский	1 615,30	100,0	0,0



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017



Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	МАУ «Молодежный центр «Шатлык», г.Наб. Челны	10 700,00	6,0	0,0
2	«Молодежный центр» МБУ «Центр содействия молодежи» Альметьевский	17 600,00	8,0	6,0
3	МАУ «Молодежный центр «Нур», г.Наб. Челны	19 900,00	13,0	2,0
4	МБУ «Молодежный центр» Чистопольский	12 811,20	15,0	1,0
	Итого по РТ	86 211,20	15,3	3,9
5	МБУ «Молодежный центр «Яшьлек» Менделеевский	11 200,00	23,1	6,4
6	МБУ «Молодежный центр» Заинский	13 100,00	30,0	8,0



Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

48

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	120 объектов <i>в том числе:</i> Казань – 21 объект Н.Челны – 15 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 74 объекта	3 067,892 <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	127,828

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

49

№	Наименование программы	РКМ РТ	План
1	Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах РТ	№ 3222-р от 09.12.2017	231 км - водопроводной сети 39 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Модернизация систем водоотведения	№ 3227-р от 11.12.2017	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 18 МО
3	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах РТ	№ 3168-р от 06.12.2017	354 км - линий электропередачи 273 - щита учета и управления 10 109 - светильников
4	Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ	№ 3229-р от 11.12.2017	160 котлов на 87 объектах
5	Переход на индивидуальные системы отопления , установка БМК	№ 3228-р от 11.12.2017	13 МО, перевод 823 квартир



Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР, %
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	63	166,62	49,99	116,63	0
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	127	373,22	111,97	261,25	0,70
3	Капитальный ремонт коровников	227	999,70	299,91	699,79	0,25
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	15	66,67	20,00	46,67	0
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	0



«Формирование комфортной городской среды» в 2018 году **(РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)**

Запланировано обустройство 59 объектов в 45 МО

Средства бюджета РТ – 2 млрд. рублей

Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** по программе «Развитие общественных пространств в 2018 году»

№	МО РТ	Соответствует требованиям,%	№	МО РТ	Соответствует требованиям,%
1	Азнакаевский	100	15	Зеленодольский	100
2	Аксубаевский	100	16	Кайбицкий	100
3	Алексеевский	100	17	Камско-Устьинский	100
4	Алькеевский	100	18	Кукморский	100
5	Атнинский	100	19	Лаишевский	100
6	Бавлинский	100	20	Лениногорский	100
7	Балтасинский	100	21	Менделеевский	100
8	Бугульминский	100	22	Мензелинский	100
9	Буинский	100	23	Муслюмовский	100
10	Верхне-Услонский	100	24	Новошешминский	100
11	Высокогорский	100	25	Нурлатский	100
12	Дрожжановский	100	26	Пестречинский	100
13	Елабужский	100	27	Рыбно-Слободский	100
14	Заинский	100	28	Сабинский	100



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** по программе «Развитие общественных пространств в 2018 году»

№	МО РТ	Соответствует требованиям, %	№	МО РТ	Соответствует требованиям, %
29	Сармановский	100	33	Черемшанский	100
30	Спасский	100	34	Чистопольский	100
31	Тетюшский	100	35	Ютазинский	100
32	Тукаевский	100			

№	МО РТ	Количество объектов	Представлено документов	Из них соответствует требованиям, %	Примечание
36	Нижнекамский	4	4	75	по 1 объекту документы на стадии формирования
37	Арский	2	1	50	по 1 объекту документы на стадии формирования



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** по программе «Развитие общественных пространств в 2018 году»

№	МО РТ	Количество объектов	Представлено документов	Из них соответствует требованиям, %	Примечание
38	г.Набережные Челны	2	2	50	по 1 объекту документация на стадии формирования
39	Агрызский	1	1	0	на стадии формирования
40	Актанышский	1	1	0	состоит из 3 участков, из них 2 участка – земли с/х назначения, 1 участок – собственность РФ
41	Альметьевский	1	1	0	на стадии формирования
42	Апастовский	1	1	0	земля с/х назначения
43	Мамадышский	1	1	0	на стадии формирования
44	Тюлячинский	1	1	0	состоит из 3 участков, 1 участок – земли с/х назначения, 1 участок – в частной собственности, по 1 участку – не соответствует адрес



Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** по программе «Развитие общественных пространств в 2018 году»

№	МО РТ	Количество объектов	Представлено документов	Из них соответствует требованиям, %	Примечание
45	г.Казань	9	0	0	Документы не представлены



Программа «Доступная среда» на 2018 год

Объекты	Бюджет РФ тыс. руб.	Бюджет РТ тыс. руб.	Общий объем тыс. руб.
Итого – 25, в том числе:	15 466,7	11 440,9	26 907,6
Спорт (3 объекта)	347,4	251,6	599,0
Социальная защита (3 объекта)	257,5	186,5	444,0
Здравоохранение (5 объектов)	570,7	413,3	984,0
Культура (2 объекта)	245,7	177,9	423,6
Образование (Школы, ДОУ и учр. ДОД) (12 объектов)	10 513,8	7 613,4	18 127,2

**Проектирование, капитальный ремонт помещений
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
		246,22		
Объем финансирования, млн.руб.		СМР	Оборудование	ПИР
		182,26	58,06	5,9
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		2018 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
НЕДЕЛЯ (31.03.2018г. – 06.04.2018г.)	3,05	3,03	99,34	
СМР	3,05	3,03	99,34	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
МЕСЯЦ МАРТ (01.04.2018г. – 06.04.2018г.)	2,61	2,59	99,23	
СМР	2,61	2,59	99,23	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 06.04.2018г.)	157,86	155,09	98,24	
СМР	141,64	138,87	98,24	
Оборудование	16,22	16,22	0,00	