

# Оперативные данные Государственной инспекции труда в РТ



Наименование	Количество несчастных случаев, ед.		
	Всего	в том числе:	
		со смертельным исходом	с тяжелым исходом
январь - апрель 2015 года	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
январь - апрель 2016 года	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
январь – апрель 2017 года	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
январь – апрель 2018 года	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>



# Строительство ж/д по пр. Дружбы Народов в г. Наб.Челны



Рабочие места расположенные  
на перекрытиях не имеют  
защитных и сигнальных  
ограждений

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Заказчик: ООО ЖК «ВЕРТИКАЛЬ»**  
**Генподрядчик: ООО «Прикамская Строительная Компания»**



## Строительство торгового комплекса по пр. Набережночелнинский в г. Наб.Челны



По завершению работ баллоны с газом не размещаются в специально отведенном месте

Составлены протоколы об административном правонарушении на должностное и юридическое лица

**Заказчик и генподрядчик: ООО «СТРОЙСЕРВИС»**



# Контроль за соблюдением норм охраны труда

(Инспекция государственного строительного надзора РТ,  
Государственная инспекция труда по РТ)

с 01.01.2018

Наименование	Количество, ед.	Сумма, тыс. руб.
Количество проверок	366	-
Вынесено постановлений об административной ответственности, в том числе предупреждений	118 22	3 886,0 -
Взыскано всего	36	1 583,0
Не истек срок оплаты	58	2 143,0
Обжалуются в суде	2	160,0



# Контроль за соблюдением норм охраны труда со стороны СРО

с 01.01.2018

Наименование	Количество
Проведено проверок, в том числе:	540
- с выездом на объекты строительства	42
Приняты меры дисциплинарного воздействия, в том числе:	215
- выдано предписаний	119
- приостановлено право осуществлять строительство	22
- рекомендация Коллегии об исключении из членов СРО	7
- выдано предупреждений	67



# Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли в 1 кв. 2018 года (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
1	г. Казань	2 222,0	2 248,0	101%
2	г.Наб.Челны	4 046,8	3 750,3	93%
3	Агрызский	90,1	86,1	96%
4	Азнакаевский	906,5	945,3	104%
5	Аксубаевский	22,5	22,5	100%
6	Актанышский	40,5	40,5	100%
7	Алексеевский	5 824,3	5 782,3	99%
8	Алькеевский	66,0	66,0	100%
9	Альметьевский	1 668,0	2 163,9	130%
10	Апастовский	13,8	13,8	100%
11	Арский	389,0	389,0	100%
12	Атнинский	-	-	-
13	Бавлинский	27,0	42,0	155%
14	Балтасинский	44,5	40,5	91%
15	Бугульминский	1 145,0	1 187,0	104%



# Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли в 1 кв. 2018 года (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
16	Буинский	125,2	125,2	100%
17	Верхнеуслонский	-	-	-
18	Высокогорский	218,0	224,0	103%
19	Дрожжановский	160,0	160,0	100%
20	Елабужский	2 453,5	2 120,2	86%
21	Заинский	106,0	109,5	103%
22	Зеленодольский	549,4	542,2	99%
23	Кайбицкий	10,0	10,0	100%
24	Камско-Устьинский	32,5	32,5	100%
25	Кукморский	132,5	132,5	100%
26	Лаишевский	132,5	132,5	100%
27	Лениногорский	11 395,1	13 980,2	123%
28	Мамадышский	31,0	30,5	98%
29	Менделеевский	65,0	60,0	92%
30	Мензелинский	210,0	210,0	100%



# Финансирование мероприятий по охране труда в строительной отрасли в 1 кв. 2018 года (по данным МО)

№	МО РТ	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% от плана
31	Муслюмовский	160,0	160,0	100%
32	Нижнекамский	13 957,7	13 957,7	100%
33	Новошешменский	3,8	3,8	100%
34	Нурлатский	31,0	31,0	100%
35	Пестречинский	135,2	137,8	102%
36	Рыбно-Слободский	35,0	35,0	100%
37	Сабинский	736,9	696,7	95%
38	Сармановский	40,0	40,0	100%
39	Спасский	82,5	83,2	101%
40	Тетюшский	120,0	120,0	100%
41	Тукаевский	29,1	30,4	104%
42	Тюлячинский	15,9	16,4	103%
43	Черемшанский	117,2	117,2	100%
44	Чистопольский	162,5	139,8	86%
45	Ютазинский	1 685,9	1 834,3	109%





# Строительство административного здания по ул. Моторная в г. Наб.Челны



Не обеспечивается  
своевременный вывоз  
строительного мусора

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Заказчик: АО «КИП «Мастер»**  
**Подрядчик: ООО «Палитра-ТЕК»**



# Строительство магазина «Мегастрой» по ул. Горьковское шоссе в г. Казани



Территория строительной  
площадки захламлена  
строительным мусором

Составлены протоколы  
об административном правонарушении  
на должностное и юридическое лица

**Застройщик: ООО «Агава»**  
**Генподрядчик: ООО «Апекс-Татарстан»**



# «Чистая стройка»

## санитарно-экологический двухмесячник

(Инспекция государственного строительного надзора РТ)

с 01.04.2018

Наименование	Количество, ед.
<b>1. Проведено проверок</b>	<b>39</b>
<b>2. Выявлено нарушений</b>	<b>14</b>
<b>3. Составлено протоколов, в том числе:</b>	<b>10</b>
- на юридических лиц	5
- на должностных лиц	5



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 13 апреля 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>909 530</b>	<b>37,8</b>
<i>в т.ч. заделанные объекты 2017</i>			<b>463 374</b>	<b>19,3</b>
1	Новошешминский	5 000	574	11,5
2	Лениногорский	25 000	2 880	11,5
3	Нижнекамский	110 000	16 514	15,0
4	Тюлячинский	7 500	1 160	15,5
5	г.Наб.Челны	300 000	49 545	16,5
6	Азнакаевский	25 000	4 129	16,5
7	Елабужский	50 000	10 129	20,3
8	Арский	27 000	5 504	20,4
9	Муслюмовский	8 000	1 652	20,7
10	Тукаевский *	90 000	19 679	21,9
11	Альметьевский *	155 000	33 892	21,9
12	В-Услонский *	49 000	10 893	22,2
13	Бавлинский	17 000	3 872	22,8
14	Тетюшский	10 000	2 282	22,8
15	Балтасинский	14 000	3 299	23,6



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 13 апреля 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>909 530</b>	<b>37,8</b>
<i>в т.ч. заделные объекты 2017</i>			<b>463 374</b>	<b>19,3</b>
16	Нурлатский	18 000	4 293	23,9
17	Апастовский	12 000	2 882	24,0
18	Атнинский	4 000	989	24,7
19	Бугульминский	40 000	9 927	24,8
20	Дрожжановский	6 000	1 490	24,8
21	Кайбицкий	4 800	1 335	27,8
22	К-Устьинский	10 000	2 944	29,4
23	Р-Слободский	13 000	3 833	29,5
24	Мензелинский	16 000	4 752	29,7
25	Агрызский	20 000	6 041	30,2
26	Буинский	15 000	4 587	30,6
27	Мамадышский	16 000	5 001	31,3
28	Кукморский	25 000	7 832	31,3
29	Актанышский	14 000	4 404	31,5
30	Сабинский	18 000	5 692	31,6



**Ввод жилья по МО РТ  
по состоянию на 13 апреля 2018 года**

№	МО РТ	План	Факт	% от плана
<b>Всего по РТ</b>		<b>2 403 000</b>	<b>909 530</b>	<b>37,8</b>
<i>в т.ч. заделанные объекты 2017</i>			<b>463 374</b>	<b>19,3</b>
31	Черемшанский	4 500	1 442	32,0
32	Сармановский	10 000	3 213	32,1
33	Заинский	17 000	5 776	34,0
34	Аксубаевский *	8 000	2 760	34,5
35	Менделеевский	10 000	3 515	35,2
36	Алексеевский	14 000	5 660	40,4
37	Зеленодольский	120 000	52 019	43,3
38	Спасский	8 000	3 549	44,4
39	Алькеевский	6 500	3 110	47,8
40	Чистопольский	35 000	17 209	49,2
41	Высокогорский	70 000	34 428	49,2
42	г.Казань	800 000	395 414	49,4
43	Лаишевский	90 000	47 917	53,2
44	Ютазинский	10 000	5 659	56,6
45	Пестречинский	120 000	95 853	79,9



# Мониторинг хода строительства жилых домов программы ГЖФ РТ

15

на 13.04.2018

	План	Введено	Остаток	Степень готовности		
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Количество объектов	280	81	199	83	82	34
Количество квартир	9 247	2 615	6 632	2 459	3 473	700
Общая площадь (тыс.кв.м.)	527,0	142,3	384,7	145,3	200,3	39,1



# Информация о тех. присоединении к инженерным сетям домов, строящихся по инвест.программе ГЖФ 2018 года

16

№	МО РТ	Исполнение	Примечание
1	Азнакаевский	+	договоры подписаны и направлены в ГЖФ
2	Алексеевский	+	договоры подписаны и направлены в ГЖФ
3	Альметьевский	+	ведется перезаключение договоров м/у сет.компанией и ГЖФ
4	Бавлинский	-	<b>договоры не представлены</b>
5	Бугульминский	-	<b>договоры не представлены</b>
6	Елабужский	-	<b>договоры не представлены</b>
7	Зеленодольский	+	договоры подписаны и направлены в ГЖФ
8	Кайбицкий	+	договоры подписаны и направлены в ГЖФ
9	Камско-Устьинский	+	договоры подписаны и направлены в ГЖФ
10	Кукморский	+	договоры подписаны и направлены в ГЖФ
11	Лениногорский	+	договоры подписаны и направлены в ГЖФ
12	Мамадышский	+	договоры подписаны и направлены в ГЖФ
13	Новошешменский	+	договоры подписаны и направлены в ГЖФ
14	Черемшанский	+	договоры подписаны и направлены в ГЖФ





# Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Бавлинский , 1 кв. жилые дома – 2 шт.	не определен	не определен	0%
Новошешминский, 1 кв. жилые дома – 7 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Строитель», «Блокстрой», «Манукян»	0%
Черемшанский, 1 кв. жилые дома – 33 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Маскарон», «Тозелеш», «Барсэлитстрой+», «Строитель», «Строймотнажком»	21%
Алексеевский, 1 кв. жилые дома – 11 шт.	«СК ГИПС»	«Керамика Маркет»	45%
Верхне-Услонский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	«СК ГИПС»	«Век»	49%
Мамадышский, 1 кв., 2 кв. жилые дома – 11 шт.	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	50%



# Арендное жилье 2018 года

МО РТ, Наименование объекта	Заказчик	Подрядчик	% готов.
Верхне-Услонский, Иннополис, квартал 5 (жилые дома 17-1, 17-2, 17-3) – 3 шт.	«АК БАРС Инжиниринг»	ПСК «АК БАРС Строй»	53%
Актанышский, 1 кв. жилые дома – 8 шт.	УКС ИК Актанышского МР	«ПМК+»	55%
Мензелинский, 1 кв. жилые дома – 25 шт.	ЗАО «Мамадышстрой»	«ПСК «Народный дом»	70%
Елабужский, 1 кв. жилые дома – 20 шт.	«СК ГИПС»	ЗАО «Мамадышстрой»	83%
Сабинский, 1 кв. жилые дома – 40 шт.	МУП «Служба единого заказчика Сабинского района»	МПК -159, «Инвестхолдингстрой», «Рыбно-Слободский Универсалстрой», Таипов А.И.	99%
Алькеевский, 1 кв. жилые дома – 10 шт.	ГКУ «ГИСУ РТ»	«Строитель и К»	100%
Апастовский, 1 кв. жилые дома – 2 шт.		«МСО ТАПС»	100%



# Улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ

№	МО РТ	Кол-во объектов	Кол-во квартир	Степень готовности объектов	
				Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)
Всего по РТ		7	15	4	3
1	Альметьевский	1	3	-	1
2	г. Казань	6	12	4	2



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

20

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			14.04.18	Дин-ка	14.04.18	Дин-ка	14.04.18	Дин-ка
1	Агрызский	2	2		2	+2	0	
2	Актанышский	4	4		0	0	0	
3	Алексеевский	1	1	+1	0	0	0	
3	Альметьевский	5	5		5		0	
4	Арский	1	1		0	0	0	
5	Бугульминский	3	3		3		0	
6	Буинский	1	1		0	0	0	
7	Елабужский	1	1		1		0	
8	Заинский	1	1		1		0	
9	Зеленодольский	2	2		1	+1	0	
10	Кайбицкий	7	7	+1	7	+7	0	
11	Кукморский	2	2		2		0	
<b>ИТОГО</b>		<b>46</b>	<b>44</b>	<b>+2</b>	<b>25</b>	<b>+13</b>	<b>0</b>	



# Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей

№	МО РТ	Выдано сертификатов	Этапы реализации					
			В базе ГЖФ		Закреплено помещений		Оплачено	
			14.04.18	Дин-ка	14.04.18	Дин-ка	14.04.18	Дин-ка
13	Лениногорский	2	2		1	+1	0	
14	Менделеевский	2	2		2		0	
15	Муслюмовский	1	1		1	+1	0	
16	Наб.Челны	1	1		1		0	
17	Нижнекамский	2	2		2	+1	0	
18	Р.-Слободский	2	2		2		0	
19	Сармановский	1	0	0	0	0	0	
20	Тукаевский	1	0	0	0	0	0	
21	Черемшанский	1	1		0	0	0	
22	Чистопольский	1	1		1		0	
	г.Казань	2	2		2		0	
<b>ИТОГО</b>		<b>46</b>	<b>44</b>	<b>+2</b>	<b>34</b>	<b>+13</b>	<b>0</b>	



# Молодые семьи

№	МО РТ	Квоты	№	МО РТ	Квоты
1	Альметьевский	1	7	Лениногорский	1
2	Бавлинский	1	8	Нижнекамский	11
3	Бугульминский	1	9	Нурлатский	1
4	Высокогорский	1	10	Сабинский	1
5	Елабужский	1	11	Ютазинский	1
6	Зеленодольский	1	12	г.Н.Челны	16
			13	г.Казань	30
<b>ИТОГО</b>					<b>67</b>



# Многоквартирное инвестиционное жильё *введен в эксплуатацию*

23



**Высокогорский р-н, с.п.Красносельское 36-кв. жилой дом № 1 ул.К.Сагдиева**  
Застройщик – ООО «Региональное агентство недвижимости - Казань»



# Многоквартирное инвестиционное жилье

№	МО РТ	Кол-во объектов	Степень готовности объектов		
			Высокая (70-100%)	Средняя (30-70%)	Низкая (0-30%)
Всего по РТ		74	27	34	13
1	Агрызский	1	-	1	-
2	Альметьевский	2	-	2	-
3	Бавлинский	1	1	-	-
4	Елабужский	4	1	2	1
5	Зеленодольский	1	-	1	-
6	Кукморский	1	-	-	1
7	Лаишевский	3	2	1	-
8	Пестречинский	21	9	10	2
9	г.Наб.Челны	16	6	6	4
10	г.Казань	24	8	11	5





# Малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС)

	План	Введено	Остаток
<b>Количество домов</b>	<b>8 370</b>	<b>2 862</b>	<b>5 508</b>



# Долевое строительство

## Объекты планируемые к вводу в эксплуатацию в 2018 году

№	Наименование объекта	Заказчик/ застройщик	Площадь (тыс.кв.м.)	Стадия строительства
1	Ж.д. №1 ЖК «МЧС» (блок Г) ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	3,5	99 %
2	Ж.д. по ул.Фучика, г.Казань	ООО «Царицынский бугор» (ГК «ФОН»)	14,6	72 %
3	Ж.д. №5 ЖК «МЧС» по ул.Губкина, г.Казань	ООО «ФОН»	9,0	87 %
4	40-кв. 5-эт.жилой дом, ул. Зиновьева, д.6, г.Бавлы	ООО «Стройинвест»	1,5	70 %
5	Ж.д. поз.1 ЖК «Молодежный» ул.Н.Спуск г.Казань	ООО «ЖК Молодежный»	5,8	55 %
6	Ж.д. № (блок 2) по ул.Четаева ЖК «Золотая Середина»	ООО «Фирма «Свей»	7,1	50%
Всего по РТ			41,5	



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>21,2</b>	<b>4,3</b>
1	Кукморский район, с.Старая Кня	50	6 653,2	<b>72,5</b>	3,1
2	Актанышский район, с.Такталачук	200	14 028,1	<b>53,7</b>	4,4
3	Алькеевский район, с.Старые Матаки	100	12 178,5	<b>50,3</b>	8,0
4	Арский район, с.Средние Верези	50	6 653,2	<b>49,3</b>	1,0
5	Кайбицкий район, с.Большое Русаково	100	12 178,5	<b>41,0</b>	6,0
6	Заинский район, с.Карманово	50	6 653,2	<b>37,3</b>	12,3
7	Дрожжановский район, с.Старое Ильмово	50	6 653,2	<b>37,0</b>	5,0
8	Аксубаевский район, с.Чувашское Енорускино	50	6 653,2	<b>34,0</b>	2,0
9	Балтасинский район, с.Янгулово	200	14 028,1	<b>31,0</b>	13,0
10	Рыбно-Слободский район, с.Кукеево	100	12 178,5	<b>27,0</b>	10,0



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>21,2</b>	<b>4,3</b>
11	Арский район, с.Нижняя Ура	50	6 653,2	<b>25,0</b>	11,0
12	Лаишевский район, п.совхоза им. 25 Октября	200	14 028,1	<b>22,3</b>	4,4
13	Мамадышский район, с.Зюри	200	14 028,1	<b>22,0</b>	6,0
14	Бавлинский район, д.Муртаза	50	6 653,2	<b>17,4</b>	1,0
15	Нурлатский район, д.Салдакаево	50	6 653,2	<b>15,5</b>	1,0
16	Ютазинский район, МФЦ с ФАП п.Урал	50	7 906,7	<b>15,0</b>	1,0
17	Агрызский район, с.Салауши,	100	12 178,5	<b>12,5</b>	5,0
18	Тетюшский район, с.Бакрчи	100	12 178,5	<b>11,5</b>	1,5
19	Алексеевский район, д.Тиган-Буляк	50	6 653,2	<b>11,0</b>	5,0
20	Атнинский район, с.Коморгузя	200	14 028,1	<b>9,8</b>	8,8



# Сельские клубы

№	МО РТ	Кол-во мест	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 700</b>	<b>267 799,40</b>	<b>21,2</b>	<b>4,3</b>
21	Спасский район, с.Измери	50	6 653,2	<b>7,0</b>	2,0
22	Мензелинский район, п.совхоза им. Воровского	50	6 653,2	<b>6,5</b>	1,0
23	Азнакаевский район, в д.Якты-Куль	50	6 653,2	<b>5,8</b>	4,3
24	Сабинский район, д.Тнекеево	50	6 653,2	<b>1,0</b>	1,0
25	г.Казань, МФЦ с библиотекой п.Константиновка	300	16 883,2	<b>1,0</b>	0,0
26	Новошешминский район, с.Русская Чебоксарка	50	6 653,2	<b>1,0</b>	0,0
27	Елабужский район, с.Большое Елово	50	6 653,2	<b>1,0</b>	0,0
28	Сабинский район, с.Корсабаш	100	12 178,5	<b>0,0</b>	0,0



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

30

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 991,0</b>	<b>50,8</b>	<b>16,2</b>
1	г.Нижнекамск	500	100	1
2	Алькеевский, с.Базарные Матаки	1 000	99	1
3	Чистопольский район, г.Чистополь	250	99	11
4	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 48	2 000	95	1
5	Агрызский, г.Агрыз	500	95	5
6	Заинский, г.Заинск	1 500	88	8
7	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	500	87	2
8	Буинский, г.Буинск	1 000	85	25
9	Балтасинский, пгт.Балтаси	500	85	35
10	Муслюмовский, с.Муслюмово, ул.Октябрьская, д. 44	900	80	20
11	Нурлатский, г.Нурлат	1 000	80	5
12	Арский, г.Арск	500	80	10
13	Мамадышский, г.Мамадыш	750	72	4
14	Черемшанский, с.Черемшан	991	65	25



# Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии КМ РТ

31

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>29 991,0</b>	<b>50,8</b>	<b>11,2</b>
15	Спасский, г.Болгар	500	60	50
16	Актанышский, с.Актаныш	500	60	42
17	Тетюшский, г.Тетюши	1 000	58	18
18	Аксубаевский, пгт.Аксубаево	1 000	53	1
19	Бугульминский, г.Бугульма	1 000	40	1
20	Азнакаевский, г.Азнакаево	500	30	5
21	Новошешминский, с.Новошешминск	500	25	25
22	Алексеевский, пгт.Алексеевское	1 000	25	20
23	Бавлинский, г.Бавлы	1 000	25	5
24	Лениногорский, г.Лениногорск	1 000	22	2
25	г.Казань	9 000	20	12
26	Мензелинский, г.Мензелинск	600	11	3
27	Рыбно-Слободский, пгт.Рыбная Слобода	500	5	5



# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

32

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>19 994,0</b>	<b>51,1</b>	<b>12,6</b>
1	Заинский, г.Заинск	400	100	-
2	Буинский, г.Буинск	800	100	-
3	Нижнекамский, г.Нижнекамск	1 000	100	7
4	Алькеевский, с.Базарные Матаки	800	99	84
5	Кукморский, г.Кукмор	2 900	95	1
6	Арский, г.Арск	900	80	1
7	Высокогорский, п.ж.-д.ст.Высокая Гора	900	80	10
8	Актанышский, с.Актаныш	1 000	55	39
9	Агрызский, г.Агрыз	700	55	3
10	Тетюшский, г.Тетюши	800	505	15
11	Камско-Устьинский, пгт.Камское Устье	700	44	8
12	Апастовский, пгт.Апастово	700	35	20





# Капитальный ремонт зданий Управлений сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ

33

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>19 994,0</b>	<b>51,1</b>	<b>9,8</b>
13	Тюлячинский, с.Тюлячи	844	25	20
14	Мамадышский, г.Мамадыш	400	17	1
15	Лениногорский, г.Лениногорск	2 900	16	2
16	Сармановский, с.Сарманово	350	15	14
17	Бавлинский, г.Бавлы	1 500	13	6
18	г.Казань	1 500	8	2
19	Пестречинский, с.Пестрецы	900	3	0



# Строительство зданий Советов (исполкомов) поселений

№	МО РТ	Лимит, тыс.руб.	СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>	<b>42 282,0</b>	<b>8,7</b>	<b>3,2</b>
1	Нурлатский, Среднекамышлинское СП	4 228,2	<b>35,1</b>	10,1
2	Апастовский, Каратунское СП	4 228,2	<b>13,5</b>	2,5
3	Алькеевский, Чувашско-Бродское СП	4 228,2	<b>9,0</b>	3,0
4	Тюлячинский, Тюлячинское СП	4 228,2	<b>7,5</b>	7,5
5	Камско-Устьинский, пгт. Куйбышевский Затон	4 228,2	<b>6,5</b>	1,3
6	Аксубаевский, Урмандеевское СП	4 228,2	<b>6,0</b>	1,0
7	Альметьевский, Калейкинское СП	4 228,2	<b>4,0</b>	4,0
8	Азнакаевский, Тумутукское СП	4 228,2	<b>3,5</b>	3,5
9	Лениногорский, Тимяшевское СП	4 228,2	<b>1,0</b>	1,0
10	Новошешминский, Шахмайкинское СП	4 228,2	<b>1,0</b>	0,0



# Капитальный ремонт объектов здравоохранения

№	МО РТ	Лимит	СМР %	Динамика %
	<b>ИТОГО</b>	<b>68 174,13</b>	<b>27,8</b>	<b>3,7</b>
1	Участковая больница ГАУЗ «Балтасинская центральная районная больница»	3 892,65	74	1
2	ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ», г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.31а	10 653,23	55	10
3	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (подстанция №1), г.Казань, ул.Чехова, д.3	36 387,79	27	4
4	ГАУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №6», г.Казань, ул.Академика Губкина, д.3	2 000,00	10	1
5	ГАУЗ «Лаишевская центральная районная больница»	7 700,00	1	0
6	ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница»	5 840,46	1	0
7	ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», г.Казань, ул.Рыбацкая, д.2	1 700,00	1	0



# Строительство спортивных объектов

## Бассейны

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 135 207,36</b>	<b>57,6</b>	<b>3</b>
1	Апастовский район	ООО «Фортэкс»	140 899,67	<b>66,0</b>	3
2	Атнинский район	ООО «Фортэкс»	139 249,67	<b>57,9</b>	3
3	Верхнеуслонский район	ООО «Фортэкс»	145 369,67	<b>63,9</b>	3
4	Нижнекамский район	ООО «Евростиль»	142 739,67	<b>44,0</b>	3
5	Мамадышский район	ООО «Фортэкс»	152 109,67	<b>52,8</b>	3
6	Пестречинский район	ООО «Фортэкс»	139 009,67	<b>70,0</b>	2
7	Тукаевский район	ООО «Евростиль»	137 389,67	<b>51,3</b>	3
8	Тюлячинский район	ООО «Фортэкс»	138 439,67	<b>54,9</b>	3



# Строительство спортивных объектов

## Универсальные спортивные залы

№	МО РТ	Подрядчик	Лимит, тыс.руб.	Готовность СМР, %	Динамика, %
	<b>ИТОГО</b>		<b>509 820,24</b>	<b>67,5</b>	<b>3</b>
1	Алексеевский район	ООО «Керамика-Маркет»	109 059,85	<b>45,0</b>	3
2	Апастовский район	ООО «Стройсервис»	92 905,85	<b>74,7</b>	3
3	Дрожжановский район	ГУП РТ «Татлизинг»	102 619,85	<b>85,0</b>	3
4	Лаишевский район, Усады	ООО «Фортэкс»	101 614,85	<b>75,0</b>	2
5	Черемшанский район	ООО «НЭО СТРОЙ»	103 619,85	<b>59,8</b>	3



# Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** по программе «Развитие общественных пространств в 2018 году»

№	МО РТ	Соответствует требованиям,%	№	МО РТ	Соответствует требованиям,%
1	Агрызский	100	16	Зеленодольский	100
2	Азнакаевский	100	17	Кайбицкий	100
3	Аксубаевский	100	18	Камско-Устьинский	100
4	Алексеевский	100	19	Кукморский	100
5	Алькеевский	100	20	Лаишевский	100
6	Атнинский	100	21	Лениногорский	100
7	Бавлинский	100	22	Менделеевский	100
8	Балтасинский	100	23	Мензелинский	100
9	Бугульминский	100	24	Муслюмовский	100
10	Буинский	100	25	Новошешминский	100
11	В.-Услонский	100	26	Нурлатский	100
12	Высокогорский	100	27	Пестречинский	100
13	Дрожжановский	100	28	Рыбно-Слободский	100
14	Елабужский	100	29	Сабинский	100
15	Заинский	100	30	Тукаевский	100



# Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** по программе «Развитие общественных пространств в 2018 году»

№	МО РТ	Соответствует требованиям, %	№	МО РТ	Соответствует требованиям, %
31	Сармановский	100	34	Черемшанский	100
32	Спасский	100	35	Чистопольский	100
33	Тетюшский	100	36	Ютазинский	100

№	МО РТ	Количество объектов	Представлено документов	Из них соответствует требованиям, %	Примечание
37	Арский	2	1	50	по 1 объекту документы на стадии формирования
38	г.Набережные Челны	2	2	50	по 1 объекту документы на стадии формирования
39	Нижнекамский	4	4	50	по 2 объектам: 1 – земли с/х назначения, 1 – не соответствует адрес



# Готовность документов по **ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ** по программе «Развитие общественных пространств в 2018 году»

№	МО РТ	Количество объектов	Представлено документов	Из них соответствует требованиям, %	Примечание
40	г.Казань	9	9	33	участки формируются
41	Актанышский	1	1	0	состоит из 3 участков, из них 2 участка – земли с/х назначения, 1 участок – собственность РФ
42	Альметьевский	1	1	0	на стадии формирования
43	Апастовский	1	1	0	земля с/х назначения
44	Мамадышский	1	1	0	на стадии формирования
45	Тюлячинский	1	1	0	состоит из 2 участков: 1 участок – в частной собственности, по 1 участку – не соответствует адрес



**Проектирование, капитальный ремонт помещений  
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		Подрядчик	ООО «СК «ПромГрадСтрой»	
		246,22		
Объем финансирования, млн.руб.		СМР	Оборудование	ПИР
		182,26	58,06	5,9
Начало строительства		2016 г.		
Срок завершения строительства		2018 г.		
Период	ПЛАН	ФАКТ	% выполнения	
<b>НЕДЕЛЯ (07.04.2018г. – 13.04.2018г.)</b>	<b>3,05</b>	<b>3,03</b>	<b>99,34</b>	
СМР	3,05	3,03	99,34	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ (01.04.2018г. – 13.04.2018г.)</b>	<b>2,61</b>	<b>2,59</b>	<b>99,23</b>	
СМР	2,61	2,59	99,23	
Оборудование	0,00	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 13.04.2018г.)</b>	<b>157,86</b>	<b>155,09</b>	<b>98,24</b>	
СМР	141,64	138,87	98,24	
Оборудование	16,22	16,22	0,00	