



# Финансирование программы капитального ремонта МКД на 2018 г.

Программа	Объемы финансирования за счёт средств: (млн. руб.)			ВСЕГО
	бюджета Республики Татарстан	местного бюджета	собственников помещений	
Краткосрочный план реализации Региональной программы	1 364,28	874,18	3 837,89	6 076,35



# МО, по которым **срок** объявления электронных аукционов на СМР **27.04.2018г.**

2

№	МО	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	Некомп- лектно	В работе в УГЭЦ	Подготовле но заключение	Представле но в Фонд на торги
1	Сабинский	1	1				
2	Агрызский	11	5	2	4		
3	Буинский	8	1	7			
4	Атнинский	1	0	1			
5	Кайбицкий	1	0	1			
6	К.-Устьинский	6	0	6			
7	Мензелинский	7	0	7			
8	Муслюмовский	6	0	6			
9	Р.-Слободский	4	0	4			
10	Тюлячинский	1	0	1			
11	Черемшанский	3	0	3			
12	Актанышский	3	0	2	1		
13	Сармановский	12	0	2	8	2	
14	Нижнекамский	123	0	15	61	47	
	<b>Итого по РТ</b>	<b>995</b>	<b>296</b>	<b>115</b>	<b>220</b>	<b>364</b>	<b>190</b>



# МО, по которым **срок** объявления электронных аукционов на СМР **27.04.2018г.**

3

№	МО	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	Некомп- лектно	В работе в УГЭЦ	Подготовле но заключение	Представле но в Фонд на торги
15	Азнакаевский	25	0		20	5	
16	Аксубаевский	4	0		1	3	
17	Бавлинский	6	0		6		
18	Верхнеуслонский	2	0		2		
19	Зеленодольский	28	0		10	18	
20	Кукморский	7	0		2	5	
21	Лениногорский	17	0		7	10	
22	Мамадышский	14	0		14		
23	Нурлатский	16	0		16		
24	Тетюшский	6	0		6		
25	Бугульминский	57	1			56	
26	Апастовский	2	0			2	
27	Ютазинский	16	0			16	
28	Алексеевский	5	0			5	5
29	Заинский	17	0			17	17
	<b>Итого по РТ</b>	<b>995</b>	<b>296</b>	<b>115</b>	<b>220</b>	<b>364</b>	<b>190</b>



# МО, по которым **срок** объявления электронных аукционов на СМР **11.05.2018г.**

4

№	МО	Кол-во домов	в УГЭЦ не представлено	Некомп- лектно	В работе в УГЭЦ	Подготовле- но заключение	Представле- но в Фонд на торги
1	Арский	8	8				
2	Пестречинский	6	6				
3	Спасский	4	4				
4	Менделеевский	24	22	2			
5	Елабужский	22	14	4	4		
6	Тукаевский	11	7	3	1		
7	Альметьевский	62	39	9	14		
8	Высокогорский	15	8	7			
9	Новошешминский	2	1	1			
10	г.Казань	296	120	3		173	168
11	г.Наб.Челны	113	43	28	37	5	
12	Лаишевский	7	2	1	4		
13	Балтасинский	4			4		
14	Чистопольский	12			12		
	<b>Итого по РТ</b>	<b>995</b>	<b>296</b>	<b>115</b>	<b>220</b>	<b>364</b>	<b>190</b>



# МО, по которым в Региональную (долгосрочную) программу капремонта (ДПКР) **не включены** все многоквартирные дома

№	МО	количество домов, всего	количество домов <b>не включенных</b> в ДПКР
1	Агрызский	192	1
2	Арский	253	46
3	Балтасинский	51	7
4	Бугульминский	877	2
5	Буинский	197	35
6	Дрожжановский	19	2
7	Елабужский	614	172
8	Зеленодольский	1053	174
9	Кукморский	153	27
	<b>Итого по РТ</b>	<b>17 515</b>	<b>902</b>



# МО, по которым в Региональную (долгосрочную) программу капремонта (ДПКР) **не включены** все многоквартирные дома

№	МО	количество домов, всего	количество домов <b>не включенных</b> в ДПКР
10	Мамадышский	130	1
11	Муслюмовский	59	2
12	Нижнекамский	1126	169
13	Пестречинский	292	116
14	Сармановский	157	6
15	Тукаевский	258	3
16	Чистопольский	691	47
17	Ютазинский	196	9
18	г. Казань, Авиастроительный	393	9
	г. Казань, Кировский	622	25
	г. Казань, Московский	649	10
	<b>Итого по РТ</b>	<b>17 515</b>	<b>902</b>



# Капитальный ремонт объектов образования на 2018 год

7

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		(бюджет РТ)	
Капитальный ремонт общеобразовательных организаций и ДОО Министерство образования и науки РТ	28 общеобраз. организаций: -16 муниципальных -12 коррекционных 85 ДОО	732,72	103,18
		1 743,71	

Утверждено РКМ РТ № 3329-р от 18.12.2017



# Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>424 215,4</b>	<b>39,5</b>	<b>5,6</b>
1	МАОУ "Основная общеобразовательная школа № 30", г.Казань	2 051,8	0,0	0,0
2	МАОУ "Лицей-интернат № 2", г.Казань	34 126,0	0,0	0,0
3	"МБУДО "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий", г.Казань	27 636,5	1,0	0,8
4	МБОУ "Озёрная средняя общеобразовательная школа", Высокогорский	16 450,0	7,5	0,0
5	МБОУ "Лицей №12 г.Лениногорска", Лениногорский	69 708,9	20,0	5,0
6	МБОУ "Лешев-Тамакская основная общеобразовательная школа", Сармановский	24 300,0	20,0	7,0
7	МБОУ "Большеметескинская средняя общеобразовательная школа им.Фатиха Хусни", Тюлячинский	18 648,4	35,5	9,3
8	МБОУ «Староибрайкинская средняя общеобразовательная школа», Аксубаевский	19 413,0	37,0	5,0





# Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 2018 год

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
9	МБОУ "Балтасинская гимназия", Балтасинский	79 742,3	39,0	5,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>424 215,4</b>	<b>39,5</b>	<b>5,6</b>
10	МБОУ "Сокуровская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский ржавина, д. 2а	23 200,0	44,7	10,0
11	МБОУ "Новоусинская основная общеобразовательная школа", Муслюмовский	8 693,5	53,4	5,2
12	МБОУ "Нармонская средняя общеобразовательная школа", Лаишевский	33 055,0	54,7	4,2
13	МБОУ Чарлинская средняя школа", Кукморский	10 565,3	57,0	7,0
14	МБОУ "Среднедевятковская средняя общеобразовательная школа, Лаишевский	21 453,4	64,5	6,0
15	МБОУ "Смак-Корсинская средняя общеобразовательная школа", Арский	15 480,4	65,0	18,9
16	МБОУ "Рунгинская средняя общеобразовательная школа", Буинский	19 691,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

10

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
1	ГБОУ "Казанская школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г.Казань	14 815,9	0,0	0,0
2	ГБОУ "Икшурминская кадетская школа-интернат имени К.С.Байкиева", Сабинский	4 230,7	0,0	0,0
3	ГБОУ «Казанская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова», г. Казань	33 237,5	2,0	2,0
4	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	12 854,9	10,0	1,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>308 503,2</b>	<b>20,0</b>	<b>7,6</b>
5	ГБОУ "Лайшевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями", Лайшевский	26 350,0	21,0	6,0
6	ГБОУ "Актанышская кадетская школа-интернат им.Героя Советского Союза Хасана Заманова, Актанышский	30 441,9	22,0	4,0



# Капитальный ремонт коррекционных школ на 2018

11

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>308 503,2</b>	<b>20,0</b>	<b>7,6</b>
7	ГБОУ "Кадетская школа имени героя Советского Союза Никиты Кайманова", г.Набережные Челны	57 288,6	23,0	13,0
8	ГБОУ "Чистопольский кадетская школа интернат-интернат им.Героя Советского Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича", г.Чистополь	51 642,6	24,0	6,0
9	ГБОУ "Заинская школа №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья", г. Заинск	12 252,3	25,0	10,0
10	ГБОУ «Кадетская школа полиции № 81 «Калкан» г. Набережные Челны, г. Набережные Челны	50 279,1	25,0	13,0
11	ГБОУ "Болгарская кадетская школа-интернат им. Павла Алексеевича Карпова", Спасский	11 872,7	38,0	4,0
12	ГБОУ "Мензелинская школа интернат для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", Мензелинский	3 237,2	65,0	40,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

12

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>
1	МБДОУ "Городищенский детский сад", Дрожжановский	4 954,5	0,0	0,0
2	МБДОУ "Детский сад № 189 комбинированного вида", г.Казань	66 285,2	0,0	0,0
3	МБДОУ "Детский сад "Радуга", Камско-Устьинский	5 787,4	0,0	0,0
4	МБДОУ "Детский сад №7", Лениногорский	24 623,6	0,0	0,0
5	МБДОУ "Детский сад №136 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань,	49 519,1	0,0	0,0
6	МБДОУ "Детский сад № 321 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения", г.Казань	40 908,1	0,0	0,0
7	МБДОУ "Кшкловский детский сад", Атнинский	8 314,5	0,0	0,0
8	МАДОУ "Детский сад № 324 присмотра и оздоровления", г.Казань	46 086,0	0,1	0,0
9	МБДОУ "Детский сад №212 комбинированного вида", г.Казань	52 727,8	1,5	0,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

13

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>
10	МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с.Абдрахманово, Альметьевский	29 491,3	2,0	0,0
11	МБДОУ "Сатышевский детский сад "Кояшкой", Сабинский	5 378,5	2,0	2,0
12	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №3 "Солнышко", Азнакаевский	12 998,9	2,0	0,0
13	МБДОУ "Среднебалтаевский детский сад", Апастовский	4 192,9	2,0	2,0
14	МАДОУ "Детский сад №407 комбинированного вида", г.Казань	35 606,2	2,3	0,3
15	МАДОУ "Детский сад № 353 комбинированного вида", г.Казань	50 714,9	2,4	0,9
16	МБДОУ "Старотимошкинский детский сад "Солнышко", Аксубаевский	4 733,6	3,0	1,0
17	МАДОУ "Детский сад № 30 комбинированного вида", г.Казань	52 034,8	3,0	3,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

14

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>
18	МБДОУ «Староикшурминский детский сад «Кояшкой», Сабинский	8 863,3	5,0	1,0
19	МАДОУ "Детский сад №233", г.Казань	37 552,7	5,0	5,0
20	МАДОУ "Детский сад № 203 комбинированного вида", г.Казань	67 671,5	6,0	1,5
21	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4», Актанышский	25 746,3	7,0	1,0
22	МБДОУ "Аланский детский сад ", Тюлячинский	9 350,6	9,3	2,3
23	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №30 "Снегурочка", г. Альметьевск	15 703,5	10,0	3,0
24	МБДОУ Масловский детский сад «Ягодка», Рыбно- Слободский	19 118,7	11,0	6,0
25	МБДОУ "Детский сад ст. Миннибаево "Солнышко", Альметьевский	2 895,5	12,0	4,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

15

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>
26	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Елочка», Зеленодольский	14 324,1	13,0	13,0
27	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 20 "Петушок", г. Альметьевск, ул. Гагарина, 11а	12 230,9	15,0	4,0
28	МАДОУ "Детский сад № 226 комбинированного вида", г.Казань	33 670,0	16,6	16,6
29	МБДОУ Детский сад комбинированного вида №15", Лениногорский	12 401,6	17,0	5,0
30	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №24 "Росинка", г.Елабуга	44 611,3	17,0	10,0
31	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 32 "Одуванчик", г. Альметьевск	5 334,3	17,0	4,0
32	МБДОУ "Детский сад № 64 "Солнышко", г. Альметьевск	14 935,6	17,0	7,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

16

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>
33	МБДОУ "Детский сад № 6 "Дюймовочка", г. Бугульма	15 456,0	17,0	4,0
34	МАДОУ "Детский сад № 8 "Теремок" общеразвивающего вида", Нурлатский	20 397,8	18,0	3,0
35	МБДОУ "Покровско-Урустамакский детский сад", Бавлинский	16 439,4	18,0	4,0
36	МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ёлочка", г. Альметьевск	10 273,7	18,0	5,0
37	МБДОУ "Детский сад №5 ", Агрызский	13 068,0	19,0	0,0
38	МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 "Сандугачым" , г. Менделеевск	6 464,9	20,0	0,0
39	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 22 "Золотая рыбка", г.Бугульма	17 754,6	20,0	9,0
40	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №8 "Солнышко", Мензелинский	18 156,8	20,0	4,0





# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

17

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
41	МБДОУ "Детский сад комбинированного № 36 "Улыбка", г.Бугульма	17 836,1	22,0	5,0
42	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей №28 «Снежинка», г. Набережные Челны	37 229,9	22,0	5,0
43	МБДОУ "Детский сад "Ак каен", Тукаевский район, с.Нижний Суыксу, ул. Центральная, д. 6а	13 467,4	22,0	3,0
44	МБДОУ "Краснооктябрьский детский сад "Солнышко", Новошешминский	6 150,2	23,0	15,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>
45	МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок», г. Мамадыш,	6 774,9	24,0	2,0
46	МБДОУ «Чернышевский детский сад «Сказка», Высокогорский	2 335,5	25,0	3,3



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

18

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>
47	МБДОУ «Красногорский детский сад «Аленушка», Мамадышский	9 281,2	25,0	3,0
48	МБДОУ «Арский детский сад №10», Арский	19 311,8	25,3	1,4
49	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №37 «Малыш», г. Набережные Челны	30 301,2	26,0	4,0
50	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №27 «Росинка», г.Набережные Челны	28 212,5	27,0	5,0
51	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Жемчужинка", Чистопольский	33 598,9	29,0	5,0
52	МБДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления детей №14 "Подсолнушек", Чистопольский	26 401,1	30,0	6,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

19

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>
53	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида для детей с нарушениями речи» № 12, Нижнекамский	30 225,3	33,0	7,0
54	МБДОУ «Варяш-Башевский детский сад «Аккош», Муслюмовский	15 253,8	34,7	14,7
55	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 32, Нижнекамский	38 663,2	35,0	6,0
56	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития детей №42 «Аленький цветочек», г.Наб.Челны	26 290,6	35,2	18,2
57	МБДОУ «Детский сад «Теремок», Спасский	6 738,9	37,0	12,0
58	МБДОУ «Детский сад №24 «Буратино», г.Наб.Челны	14 144,4	37,9	20,9
59	МБДОУ "Алексеевский детский сад №3 "Петушок", Алексеевский	24 637,3	38,0	16,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

20

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>
60	МБДОУ "Нижнеуслонский детский сад", Верхнеуслонский	13 104,4	38,9	9,9
61	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 27, Нижнекамский	37 807,3	40,0	4,0
62	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №14 "Родничок", Азнакаевский	22 610,7	41,0	2,0
63	МБДОУ "Детский сад с. Верхнее Алькеево и начальная школа", Алькеевский район, с.Верхнее Алькеево, ул.Крайняя, д.17	7 929,0	43,0	8,0
64	МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Алан», г.Набережные Челны	35 765,3	43,0	4,0
65	МБДОУ Байрякинский Детский сад "Алсу", Ютазинский	8 706,3	46,0	4,0
66	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Земляничка» , г. Зеленодольск	31 023,2	47,0	7,0



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

21

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>
67	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Золотой колосок», Зеленодольский	21 265,1	48,0	3,0
68	МБДОУ "Детский сад "Алтынчеч" общеразвивающего вида", Заинский	24 302,1	50,0	18,0
69	МБДОУ «Тингашский детский сад Буинского района», Буинский	5 342,8	50,1	3,0
70	МБДОУ «Кулаевский детский сад «Колокольчик», Пестречинский	15 272,5	54,9	1,5
71	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №72 «Антошка», г.Набережные Челны	33 205,7	55,0	20,0
72	МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка», Высокогорский	12 380,0	61,3	9,9



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

22

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>
73	МБДОУ "Лашманский детский сад «Лейсан», Черемшанский	13 905,2	62,0	15,0
74	МБДОУ "Джалильский детский сад №1 "Березка" общеразвивающего вида, Сармановский	14 326,9	65,0	25,0
75	МБДОУ "Чернышевский детский сад "Теремок", Высокогорский	2 195,3	65,0	35,0
76	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей №58 «Тополек», г.Набережные Челны	25 600,9	71,5	4,4
77	МБДОУ «Детский сад Алenuшка», Нижнекамский	5 177,2	73,0	8,0
78	МБДОУ Столбищинский детский сад «Сказка», Лаишевский	8 977,1	76,4	8,6
79	МБДОУ"Кирбинский детский сад "Умырзая", Лаишевский	5 982,8	79,2	4,8



# Капитальный ремонт ДОО на 2018 год

23

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>1 743 713,7</b>	<b>23,3</b>	<b>5,5</b>
80	МБДОУ Среднедевятковский детский сад «Пчелка», Лаишевский	2 828,2	79,3	2,8
81	МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Ручеек», г.Кукмор	22 601,8	80,0	5,0
82	МБДОУ «Багаевский детский сад», Кайбицкий	12 921,5	81,6	23,6
83	МБДОУ "Карадуванский детский сад комбинированного вида", Балтасинский	14 952,1	85,0	15,0
84	МБДОУ "Детский сад "Березка", Тетюшский	17 783,4	95,0	40,0
85	МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6", Буинский	4 114,4	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ДОЛ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	14 – капремонт 6 – строительство 1 – реконструкция	196,0:	4,000:
		- 112,0	- 1,975
		- 40,5	- 2,025
		- 40,0	
		Нераспределенный лимит – 3,5	

Утверждено РКМ РТ № 2987-р от 20.11.2017





# Капитальный ремонт ДОЛ по объектам на 2018 год

25

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	ДОЛ «Пламя», г.Казань	4 500,0	5,0	5,0
2	ДОЛ «Кама», Нижнекамский	9 520,0	33,0	16,0
3	Профильный спортивный лагерь «Олимпиец», Мензелинский	4 802,0	37,0	27,0
4	Оздоровительный лагерь «Молодежный», г.Казань	37 489,6	48,0	5,0
5	Детский оздоровительно-образовательный центр «Костер», Высокогорский	7 249,0	52,0	22,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>112 000,0</b>	<b>56,5</b>	<b>15,6</b>
6	Пионерлагерь «Чулпан» Атнинской	8 000,0	60,0	20,0
7	ДОЛ «Чайка», Высокогорский	8 000,0	60,0	27,0
8	ДОЛ «Созвездие», Заинский	5 000,0	70,0	55,0
9	ДОЛ «Лесная сказка», Елабужский	4 013,4	72,0	8,0
10	ДОЛ «Дубки», Алькеевский	5 000,0	75,0	45,0
11	ДОЛ «Солнышко», Азнакаевский	5 965,0	88,0	16,0
12	ДОЛ «Чайка», Буинский	3 000,0	89,0	19,0
13	ДОЛ «Солнечный», Черемшанский	7 657,0	90,0	5,0
14	ДОЛ «Заречный», Нурлатский	1 804,0	100,0	0,0



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

26

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт ресурсных центров, Министерство образования и науки РТ	11 объектов	РТ 657,52	РТ 23,86

Утверждено РКМ РТ № 3170-р от 06.12.2017



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

27

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>657 519,2</b>	<b>25,6</b>	<b>4,3</b>
1	ГАПОУ «Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж»	35 958,2	3,0	3,0
2	ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж»	11 105,1	9,0	7,0
3	ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна»	104 820,2	11,4	0,7
4	ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум»	15 193,3	17,0	1,0
5	ГБПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум»	33 649,5	18,0	4,0
6	ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж»	95 100,4	25,0	7,0



# Капитальный ремонт ресурсных центров на 2018 год

28

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>657 519,2</b>	<b>25,6</b>	<b>4,3</b>
7	Филиал ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» в городе Азнакаево	87 761,2	27,0	3,0
8	ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум»	68 290,2	30,0	5,0
9	ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»	64 669,2	30,0	5,0
10	ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н.Батенчука»	100 858,6	36,0	4,0
11	Филиал ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» в селе Черемшан	40 113,7	55,0	10,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт сельских клубов, Министерство культуры РТ	42 объекта	РТ 336,116	РТ 6,859

Утверждено РКМ РТ № 3221-р от 09.12.2017



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

30

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>35,4</b>	<b>6,6</b>
1	СДК с.Большая Качка, Елабужский	5 193,4	0,0	0,0
2	СК с.Кукча, Тюлячинский	4 857,9	6,5	1,5
3	СДК с.Ивашкино, Черемшанский	7 301,0	8,0	6,0
4	Муниципальное бюджетное киноучреждение, пгт.Алексеевское, Алексеевский	8 373,6	9,0	5,0
5	СДК п.Молодежный, Альметьевский	15 432,4	9,0	3,0
6	СК с.Деуково, Мензелинский	6 873,8	11,0	4,0
7	СДК с.Старое Гришкино, Менделеевский	6 061,7	11,0	4,0
8	СДК с.Шахмайкино, Новошешминский	6 731,9	13,0	2,0
9	СДК д.Енабердино, Менделеевский	6 387,5	13,0	1,4
10	СДК д.Чернышевка, Высокогорский	7 224,3	14,0	2,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

31

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>35,4</b>	<b>6,6</b>
11	СК с.Большая Меша, Тюлячинский	4 209,0	15,0	5,0
12	СДК с.Куакбаш, Лениногорский	12 284,0	16,0	5,0
13	СДК с.Татарское Адельшино, Чистопольский	13 819,9	17,0	1,0
14	Муниципальное бюджетное учреждение «Набережночелнинская картинная галерея», г.Набережные Челны	13 496,4	17,0	5,0
15	Районный дом культуры, с.Сарманово, Сармановский	9 750,7	20,0	10,0
16	СДК с.Малая Бугульма, Бугульминский	3 880,8	21,0	4,0
17	СДК с.Айша, Зеленодольский	15 758,2	24,0	14,0
18	СДК с.Покровский Урустамак, Бавлинский	6 723,6	24,0	3,0
19	Центральная библиотека, с.Верхний Услон, Верхнеуслонский	13 033,7	26,0	3,0
20	СДК с.Татарская Бездна, Дрожжановский	2 000,0	30,0	5,0
21	СДК с.Старый Студенец, Буинский	14 028,1	32,0	5,0



# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

32

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>35,4</b>	<b>6,6</b>
22	СДК с.Старое Ибрайкино, Аксубаевский	3 760,2	37,0	7,0
23	СДК с.Петровка, Бугульминский	11 627,1	37,0	2,0
24	СДК с.Куралово, Спасский	7 440,9	40,0	7,0
25	СДК с.Кощаково, Пестречинский	13 594,0	42,0	2,0
26	СДК д.Асан-Елга, Кукморский	3 733,1	45,0	10,0
27	СДК с.Тойгильдино, Муслюмовский	4 566,2	45,0	13,0
28	Городской дом культуры г.Заинска, Заинский	6 428,3	45,0	20,0
29	СДК с.Чишма, Актанышский	1 519,4	46,0	6,0
30	СДК с.Старое Абдулово, Тукаевский	13 567,1	48,0	9,0
31	Районный дом культуры п.Красный Ключ, Нижнекамский	17 569,1	53,0	8,0





# Капитальный ремонт сельских клубов на 2018 год

33

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>336 116,4</b>	<b>35,4</b>	<b>6,6</b>
32	СДК с.Кривое Озеро, Нурлатский	5 786,4	55,0	15,0
33	СДК с.Большая Янгасала, Камско-Устьинский	7 501,1	55,0	14,0
34	СДК п.Победа, Азнакаевский	8 179,3	59,0	1,0
35	СДК с.Большой Чекмак, Муслюмовский	8 958,9	63,0	8,0
36	СДК с.Балтачево, Камско-Устьинский	7 220,0	70,0	15,0
37	СДК с.Нижняя Чегодайка, Черемшанский	5 573,3	70,0	40,0
38	СДК с.Каракашлы, Ютазинский	4 697,2	75,0	10,0
39	СДК с.Кушманы, Кайбицкий	3 500,0	85,0	15,0
40	СДК с.Щербень, Аксубаевский	3 234,5	86,0	6,0
41	СДК с.Новые Ишли, Дрожжановский	2 221,5	100,0	0,0
42	СДК д.Табар-Черки, Апастовский	12 016,9	100,0	1,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи и спорту РТ	28 объектов	РТ 93,7 Нераспределенный лимит – 5,0	РТ 1,3

Утверждено РКМ РТ № 3178-р от 07.12.2017



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>98 700,0</b>	<b>45,4</b>	<b>10,1</b>
1	Подростковый клуб «Сокол», г.Набережные Челны	2 300,0	10,0	0,0
2	Подростковый клуб «Прометей», г.Казань	2 200,0	17,0	7,0
3	Подростковый клуб «Арабеска», г.Казань	2 200,0	17,0	7,0
4	Подростковый клуб «Союз», г.Казань	7 900,0	18,0	4,0
5	Подростковый клуб «Дербышки», г.Казань,	14 700,0	23,0	7,0
6	Подростковый клуб «Гармония», г.Набережные Челны	2 800,0	29,0	5,0
7	Подростково-молодёжный клуб «Витязь», Спасский	5 500,0	29,0	5,0
8	Подростковый клуб «Патриот», г.Зеленодольск	2 500,0	30,0	30,0
9	Подростковый клуб «Зарница», г.Набережные Челны	1 400,0	32,0	5,0
10	Подростковый клуб «Заря», г.Набережные Челны	2 000,0	32,0	5,0
12	Подростковый клуб «Олимпиец», г.Казань	4 400,0	36,0	8,0
14	Подростковый клуб «Орленок», г.Казань	2 200,0	40,0	12,0
15	Подростковый клуб «Бриз», г.Казань	3 850,0	40,0	20,0
16	Подростковый клуб «Вега», г.Набережные Челны	2 100,0	40,0	9,0
17	Подростковый клуб «Зазеркалье», г.Казань	2 800,0	44,0	8,0



# Капитальный ремонт подростковых клубов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динами- ка за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>98 700,0</b>	<b>45,4</b>	<b>10,1</b>
18	Муниципальное бюджетное учреждение «Подростковый клуб», Тукаевский	2 400,0	48,0	13,0
19	Подростково-молодежный клуб «Мастер», Менделеевский	2 300,0	49,0	2,6
20	Подростковый клуб «Радуга», Зеленодольский	2 800,0	65,0	3,0
11	Подростковый клуб «Спартак», г.Альметьевск	2 800,0	65,0	45,0
21	Подростковый клуб «Гренада», г.Нижнекамск	1 650,0	75,0	10,0
22	Подростковый клуб «Юность», г.Нижнекамск	3 800,0	75,0	10,0
23	Подростковый клуб «Дружба», г.Нижнекамск	1 700,0	75,0	10,0
24	Подростковый клуб «Чародейка», г.Нижнекамск	2 500,0	75,0	10,0
13	Подростковый клуб «Ровесник», г.Альметьевск	2 300,0	77,0	55,0
25	Подростковый клуб «Водник», г.Альметьевск	1 700,0	80,0	15,0
26	Подростковый клуб «Фортуна», г.Зеленодольск	3 800,0	82,0	0,0
27	Подростковый клуб «Ялкын», г.Заинск	4 400,0	96,0	6,0
28	Муниципальное бюджетное учреждение «Подростковый клуб «Атлант», Кукморский	2 900,0	100,0	9,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
		Бюджет РТ	
Капремонт зданий (помещений) ИК (Советов) поселений МО РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ»	38 – капитальный ремонт 10 – строительство	98,68: - 55,04  - 42,28 Нераспределенный лимит – 1,36	1,32: - 0,016  - 1,30

Утверждено РКМ РТ № 3223-р от 09.12.2017



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

38

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>53,8</b>	<b>11,1</b>
1	Сабинский, с. Евлаштау	651,3	0,0	0,0
2	Черемшанский, с. Старый Утямыш	1 478,6	0,0	0,0
3	Зеленодольский, с. Большие Ключи	1 708,1	0,0	0,0
4	Тетюшский, с. Киртели	616,3	5,0	2,0
5	Тетюшский, с. Бакрчи	445,1	5,0	2,0
6	Менделеевский, с. Старое Гришкино	1 695,2	10,0	1,4
7	Елабужский, с. Альметьево	1 066,5	14,0	2,0
8	Мензелинский, с. Старая Матвеевка	1 700,0	15,0	11,0
9	Муслюмовский, с. Октябрь	1 722,1	15,0	0,0
10	Елабужский, с. Татарский Дюм-Дюм	574,8	16,0	2,0
11	Верхнеуслонский, с. Русское Макулово	1 724,1	20,0	4,0
12	Пестречинский, с. Чита	2 536,1	25,0	10,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

39

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
13	Бавлинский, п.Новозачеренск	1 963,5	25,0	6,0
14	Сабинский, с.Большие Нырты	1 063,4	25,0	23,0
15	Мамадышский, с. Малая Сунь	770,6	25,0	14,0
16	Бугульминский, с.Новая Александровка	1 678,4	27,0	7,0
17	Сармановский, с. Ляки	1 657,7	40,0	17,0
18	Агрызский, с. Крынды	1 718,8	42,0	2,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>53,8</b>	<b>11,1</b>
19	Балтасинский, с.Янгулово	1 757,4	57,0	2,0
20	Мамадышский, с. Олуяз	489,7	60,0	19,0
21	Рыбно-Слободский, с.Юлсубино	1 675,6	63,0	4,0
22	Тукаевский, с. Мусабай-Завод	1 640,6	67,0	17,0
23	Заинский, с.Александровская Слобода	1 695,1	68,0	10,0
24	Высокогорский, с.Суксу	1 718,0	70,0	45,0
25	Актанышский, с.Актаныш	1 745,7	72,0	12,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений МО РТ на 2018 год

40

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>55 039,1</b>	<b>53,8</b>	<b>11,1</b>
26	Арский, с.Новый Кинер	1 636,0	75,0	35,0
27	Алексеевский, с.Биллярск	2 611,8	77,0	39,0
28	Лаишевский, с.Чирпы	1 639,7	81,0	6,0
29	Спасский, пос.Приволжский	1 718,6	85,0	35,0
30	Чистопольский, д. Татарский Сарсаз	1 377,7	91,0	11,0
31	Нижнекамский, с.Большое Афанасово	1 717,3	98,0	18,0
32	Кукморский, с.Чарли, ул. Молодежная,2	1 961,7	99,0	10,4
33	Ютазинский, с.Старые Уруссу	732,8	100,0	0,0
34	Атнинский, с.Кубян	1 541,8	100,0	1,0
35	Дрожжановский, с.Новые Ишли	1 172,1	100,0	0,0
36	Кайбицкий, п.ж.-д.ст.Куланга	1 100,1	100,0	0,0
37	Кайбицкий,с.Кушманы	618,4	100,0	0,0
38	Буинский с.Чувашские Кищаки	1 718,1	100,0	0,0





# Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт учреждений социального обслуживания и социальной защиты РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ	34 объекта	РТ 117,20 Нераспределенный лимит – 4,06	РТ 0,04

Утверждено РКМ РТ № 3157-р от 06.12.2017  
(с изм. от 12.12.2017 № 3254-р)



# Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов РТ, ГБУ «Государственный архив РТ»	19 объектов	РТ 49,985	РТ 0,015

Утверждено РКМ РТ № 2992-р от 20.11.2017



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана,д.23	1 406,1	0,0	0,0
2	пгт. Богатые Сабы, Сабинский	1 770,5	0,0	0,0
3	с.Большие Кайбицы, Кайбицкий	577,5	22,0	15,0
4	г.Мензелинск, Мензелинский	8 402,1	24,0	4,0
5	пгт. Алексеевское, Алексеевский	1 959,4	30,0	30,0
6	г.Менделеевск, Менделеевский	1 498,3	41,0	4,0
7	пгт. Аксубаево, Аксубаевский	315,3	54,0	4,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>49 985,0</b>	<b>61,5</b>	<b>12,1</b>
8	г.Тетюши, Тетюшский	10 648,2	68,0	13,0
9	г.Болгар, Спасский	2 176,3	72,0	3,0
10	с.Сарманово, Сармановский	5 882,3	78,0	6,0



# Капитальный ремонт муниципальных архивов на 2018

44

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
	<b>Итого по РТ</b>	<b>49 985,00</b>	<b>61,5</b>	<b>12,1</b>
11	г.Лениногорск, Лениногорский	2 498,1	80,0	58,0
12	г.Набережные Челны, Тукаевский	2 287,4	81,0	6,0
13	с.Тюлячи, Тюлячинский	554,2	90,0	25,0
14	г.Азнакаево, Азнакаевский	1 661,8	92,0	47,0
15	пгт. Камское Устье, Камско-Устьинский	4 493,0	92,0	13,0
16	с.Муслюмово, Муслюмовский	933,9	98,0	8,0
17	пгт. Уруссу, Ютазинский	555,2	100,0	2,0
18	г.Бавлы, Бавлинский	1 615,3	100,0	0,0
19	с.Большая Атня, Атнинский	750,2	100,0	1,0



# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018 год

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ	6 объектов	РТ 86,2	РТ 2,2

Утверждено РКМ РТ № 3049-р от 27.11.2017



# Капитальный ремонт зданий (помещений) молодежных центров РТ и укрепление материальной базы на 2018

№	МО РТ	Лимит тыс. рублей	Факт освоения СМР, %	Динамика за 2 недели
1	Молодежный центр «Шатлык», г.Набережные Челны	10 700,0	6,0	0,0
2	«Молодежный центр» МБУ «Центр содействия молодежи», Альметьевский	17 600,0	12,0	4,0
3	«Молодежный центр «Нур», г.Набережные Челны	19 900,0	15,0	2,0
	<b>Итого по РТ</b>	<b>86 211,2</b>	<b>22,7</b>	<b>7,4</b>
4	Молодежный центр «Яшьлек», г.Менделеевск	11 200,0	25,0	1,9
5	«Молодежный центр» Чистопольского МР	12 811,2	36,0	21,0
6	«Молодежный центр» Заинского МР	13 100,0	48,0	18,0



# Капитальный ремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ на 2018 год

47

Наименование Программы, разработчик	Показатель	Стоимость, млн. Рублей	Наличие ПИР (ПСД), стоимость, млн. рублей
Капремонт зданий амбулаторно-поликлинических учреждений РТ, Министерство здравоохранения РТ	<b>120 объектов</b> <i>в том числе:</i> Казань – 21 объект Н.Челны – 15 объектов Нижнекамск- 6 объектов Альметьевск – 4 объекта районы РТ – 74 объекта	<b>3 067,892</b> <i>в том числе:</i> - 338,027 - 504,901 - 216,590 - 82,627 - 1 925,746	<b>127,828</b>

Утверждено РКМ РТ № 3219-р от 09.12.2017



# План Фонда газификации по реализации программ 2018 года

48

№	Наименование программы	РКМ РТ	План
1	<b>Обеспечение населения питьевой водой</b> в населенных пунктах РТ	№ 3222-р от 09.12.2017	231 км - водопроводной сети 39 - водонапорных башен 36 - артезианских скважин
2	Модернизация систем <b>водоотведения</b>	№ 3227-р от 11.12.2017	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоотведения и проектирование 2-х объектов водоотведения в 18 МО
3	Восстановление <b>уличного освещения</b> в населенных пунктах РТ	№ 3168-р от 06.12.2017	354 км - линий электропередачи 273 - щита учета и управления 10 109 - светильников
4	<b>Замена котлов</b> в котельных бюджетных учреждений РТ	№ 3229-р от 11.12.2017	159 котлов на 87 объектах, 43 МО
5	Переход на <b>индивидуальные системы отопления</b> , установка БМК	№ 3228-р от 11.12.2017	13 МО, перевод 823 квартир





# Капремонт машинно-тракторных парков, зернотоковых хозяйств, коровников, овощекартофелехранилищ и строительство силосно-сенажных траншей на 2018 год

№	Наименование программы	Кол-во объектов, ед.	Лимит, млн. руб.			СМР,%
			Всего	Бюджет РТ	Внебюд. средства	
1	Капитальный ремонт машинно-тракторных парков	64	166,62	49,99	116,63	0,00
2	Капитальный ремонт зернотоковых хозяйств	128	373,22	111,97	261,25	0,73
3	Капитальный ремонт коровников	231	999,70	299,91	699,79	0,46
4	Капитальный ремонт овощекартофелехранилищ	15	66,67	20,00	46,67	0,00
5	Строительство силосно-сенажных траншей	123	200,00	60,00	140,00	0,00



## **Формирование комфортной городской среды» в 2018 году (РКМ РТ 3327-р от 18.12.2017, 3328-р от 18.12.2017)**

**Запланировано обустройство 59 объектов в 45 МО**

**Средства бюджета РТ – 2 млрд. рублей**

**Средства бюджета РФ – 655 млн. 108,9 тыс.рублей**



## Программа «Доступная среда» на 2018 год

Лимит, финансирования, тыс.руб (СМР)	Объектов образования	Объектов соцсферы	Всего объектов
26 907,6	12	13	25



## Программа «Доступная среда» на 2018 год

<b>Объекты</b>	<b>Бюджет РФ</b> тыс. руб.	<b>Бюджет РТ</b> тыс. руб.	<b>Общий объем</b> тыс. руб.
<b>Итого, в том числе:</b>	15 466,7	11 440,9	26 907,6
<b>Спорт</b> (3 объекта)	347,4	251,6	599,0
<b>Социальная защита</b> (3 объекта)	257,5	186,5	444,0
<b>Здравоохранение</b> (5 объектов)	570,7	413,3	984,0
<b>Культура</b> (2 объекта)	245,7	177,9	423,6
<b>Образование</b> (Школы, ДОУ и учр. ДОД) (12 объектов)	10 513,8	7 613,4	18 127,2



# Информация о полноте размещения информации для отправки в ГИС ЖКХ РФ 53

№	МО	Общий процент заполнения по техпаспортам МКД %	Кол-во орг-й, не делегировавших права	Кол-во орг-й с незаполненными платежными реквизитами	Кол-во орг-й с некорректно заполненными реквизитами
<b>Итого по РТ</b>		<b>83,95</b>	<b>446</b>	<b>522</b>	<b>648</b>
1	Кайбицкий	100,00	1	1	1
2	Арский	100,00	0	0	4
3	Нижнекамский	99,48	0	0	19
4	Ютазинский	95,78	0	0	3
5	Бугульминский	95,60	1	1	5
6	Камско-Устьинский	95,39	0	0	3
7	Алексеевский	92,71	3	0	10
8	Бавлинский	92,38	1	0	2
9	Мензелинский	91,27	1	2	2
10	г. Набережные Челны	88,42	5	4	16
11	Рыбно-Слободский	88,11	0	0	1
12	Алькеевский	85,88	1	0	1
13	Тетюшский	85,80	0	7	1
14	Тукаевский	84,74	0	0	4
15	Дрожжановский	84,60	0	0	2



# Информация о полноте размещения информации для отправки в ГИС ЖКХ РФ

54

№	МО	Общий процент заполнения по техпаспортам МКД %	Кол-во орг-й, не делегировавших права	Кол-во орг-й с незаполненными платежными реквизитами	Кол-во орг-й с некорректно заполненными реквизитами
<b>Итого по РТ</b>		<b>83,95</b>	<b>446</b>	<b>522</b>	<b>648</b>
16	Черемшанский	84,42	0	0	2
17	Альметьевский	83,91	14	15	28
18	Пестречинский	82,99	1	0	3
19	г. Казань	82,90	363	420	426
20	Спасский	82,02	0	0	2
21	Нурлатский	81,98	1	3	10
22	Аксубаевский	80,72	0	0	1
23	Азнакаевский	80,40	0	1	5
24	Сабинский	79,76	0	0	0
25	Лениногорский	78,69	1	1	1
26	Елабужский	78,38	3	3	17
27	Агрызский	78,38	6	7	2
28	Заинский	78,35	2	0	3
29	Зеленодольский	77,56	16	21	45
30	Сармановский	77,41	0	0	1



# Информация о полноте размещения информации для отправки в ГИС ЖКХ РФ 55

№	МО	Общий процент заполнения по техпаспортам МКД %	Кол-во орг-й, не делегировавших права	Кол-во орг-й с незаполненными платежными реквизитами	Кол-во орг-й с некорректно заполненными реквизитами
<b>Итого по РТ</b>		<b>83,95</b>	<b>446</b>	<b>522</b>	<b>648</b>
31	Апастовский	77,28	0	0	2
32	Атнинский	77,25	1	1	1
33	Мамадышский	77,17	1	1	0
34	Менделеевский	76,85	0	0	2
35	Кукморский	76,55	3	3	1
36	Высокогорский	76,37	9	11	2
37	Актанышский	76,36	0	0	1
38	Тюлячинский	76,14	0	0	1
39	Балтасинский	75,73	0	0	1
40	Лаишевский	75,27	1	1	5
41	Буинский	75,12	0	0	4
42	Чистопольский	74,99	8	16	5
43	Муслюмовский	74,49	0	0	1
44	Новошешминский	74,26	2	2	1
45	Верхнеуслонский	73,64	0	0	1



## Информация о несоответствии адресов домов ФИАС

№	МО	МКД без идентификатора ФИАС в ГИС МЖФ	Дома ИЖС без кодов ФИАС (данные ТАТЭНЕРГОСБЫТ)
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 935</b>	<b>99 585</b>
1	Агрызский	0	431
2	Азнакаевский	279	1 094
3	Аксубаевский	19	971
4	Актанышский	1	923
5	Алексеевский	27	770
6	Алькеевский	1	787
7	Альметьевский	359	4 298
8	Апастовский	3	1 024
9	Арский	0	1 213
10	Атнинский	0	255
11	Бавлинский	5	1 738
12	Балтасинский	0	298
13	Бугульминский	77	3 585
14	Буинский	14	943
15	Верхнеуслонский	1	2 949





## Информация о несоответствии адресов домов ФИАС

№	МО	МКД без идентификатора ФИАС в ГИС МЖФ	Дома ИЖС без кодов ФИАС (данные ТАТЭНЕРГОСБЫТ)
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 935</b>	<b>99 585</b>
16	Высокогорский	30	5 930
17	Дрожжановский	1	189
18	Елабужский	15	3 124
19	Заинский	3	2 027
20	Зеленодольский	25	5 432
21	Казань	406	21 398
22	Кайбицкий	0	392
23	Камско-Устьинский	1	1 247
24	Кукморский	4	1 243
25	Лаишевский	9	6 734
26	Лениногорский	0	1 201
27	Мамадышский	305	1 715
28	Менделеевский	5	801
29	Мензелинский	1	1 468
30	Муслюмовский	0	673



## Информация о несоответствии адресов домов ФИАС

58

№	МО	МКД без идентификатора ФИАС в ГИС МЖФ	Дома ИЖС без кодов ФИАС (данные ТАТЭНЕРГОСБЫТ)
<b>Итого по РТ</b>		<b>1 935</b>	<b>99 585</b>
31	Набережные Челны	72	2 330
32	Нижнекамский	43	3 235
33	Новошешминский	2	175
34	Нурлатский	149	816
35	Пестречинский	47	3 914
36	Рыбно-Слободский	0	894
37	Сабинский	6	499
38	Сармановский	1	862
39	Спасский	1	751
40	Тетюшский	0	543
41	Тукаевский	0	7 040
42	Тюлячинский	0	346
43	Черемшанский	0	388
44	Чистопольский	20	2 295
45	Ютазинский	3	644

**Проектирование, капитальный ремонт помещений  
здания, расположенного по ул.Вишневского, д.2а в г.Казани**

		<b>Подрядчик</b>	<b>ООО «СК «ПромГрадСтрой»</b>	
		<b>246,22</b>		
<b>Объем финансирования, млн.руб.</b>		<b>СМР</b>	<b>Оборудование</b>	<b>ПИР</b>
		<b>182,26</b>	<b>58,06</b>	<b>5,9</b>
<b>Начало строительства</b>		<b>2016 г.</b>		
<b>Срок завершения строительства</b>		<b>2018 г.</b>		
<b>Период</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ФАКТ</b>	<b>% выполнения</b>	
<b>НЕДЕЛЯ (14.04.2018г. – 20.04.2018г.)</b>	<b>2,90</b>	<b>2,87</b>	<b>98,96</b>	
<b>СМР</b>	2,90	2,87	98,96	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>МЕСЯЦ АПРЕЛЬ (01.04.2018г. – 20.04.2018г.)</b>	<b>8,46</b>	<b>8,36</b>	<b>98,82</b>	
<b>СМР</b>	8,46	8,36	98,82	
<b>Оборудование</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (НА 20.04.2018г.)</b>	<b>163,71</b>	<b>160,86</b>	<b>98,26</b>	
<b>СМР</b>	147,49	144,64	98,06	
<b>Оборудование</b>	16,22	16,22	0,00	